SUBIDRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 01 del mes de agosto al 31 del mes de agosto.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2181 del 17/06/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1898 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO META-CIP	NIT:	901.834.504-8
INTEGRANTES:	CONFORMADO POR (META ENGINEERING S.A. CON NIT 830.087.080-4, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50% Y CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA - CIP S.A.S. CON NIT. 830.035.364-8, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%).		
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	02/07/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-042588
VALOR INICIAL:	MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.280.344.800,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.		

VALOR ADICIONES:	$0,00
ADICIÓN 1:	$0,00
VALOR ACTUAL:	MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.280.344.800,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.
ANTICIPO	20%
ANTICIPO OTORGADO:	$215.184.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$215.184.000,00
PLAZO INICIAL:	7 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	-
PRÓRROGA 1:	-
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02/02/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
505124	31/05/2024	16	C-24999-0600-22-51102D-2499066-02	$1.280.344.800,00	$0,00	$1.280.344.800,00
TOTAL				$1.280.344.800,00	$0,00	$1.280.344.800,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 215.184.000,00
Amortizado	$ 0.00
Saldo	$ 215.184.000,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Hito 1
Meta física programada 74,44%:
Meta física ejecutada 1.49%:

Hito 2
Meta física programada 52.09%:
Meta física ejecutada 23.31%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$128.034.480,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 02	02/07/2024	02/08/2025
Buen Manejo Anticipo	$256.068.960,00	Póliza No. BCH-100035198	02/07/2024	02/08/2025

		Anexo No. 02		
Prestaciones Sociales	$256.068.960,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 02	02/07/2024	02/08/2028
Calidad	$384.103.440,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 02	02/07/2024	02/08/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	No aplica			

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1861 DE 2024		
CONTRATISTA:	JOYCO S.A.S BIC	NIT:	860.067.561-9
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA		
FECHA DE INICIO:	02/07/2024	No. De Oficio:	2024S-VBOG-042591
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($335.935.390) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($335.935.390) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.		
ANTICIPO OTORGADO:	$0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02/02/2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
505024	31/05/2024	16	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	$335.935.390,00	$31.351.811,00	$293.629.272,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 2	$26.346.060,00	$5.005.751,00	$0,00	$31.351.811,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $0,00 %
Total inversión ejecutada: $0,00 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$33.593.539,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 5	27/05/2024	27/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$67.187.078,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 5	27/05/2024	27/06/2025
Prestaciones Sociales	$67.187.078,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 5	27/05/2024	02/02/2028
Calidad del Servicio	$100.780.617,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 5	27/12/2024	27/12/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
78091	01/08/2024	Subdirección de Planificación de Infraestructura	Entrega del PAC del contrato de interventoría
78093	01/08/2024	Subdirección de Planificación de Infraestructura	Entrega del PAC del contrato de consultoría
2024S-VHUI-052647	02/08/2024	JOYCO S.A.S	Aprobación hojas de vida personal contrato interventoría 1861/2024.
78095	02/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta a comunicado CMC-ISN-0014-2024 sobre Cronograma de Actividades y programa de inversiones.
78105	02/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Revisión Metodología de trazado y diseño geométrico CMC-ISN-013 del 25 de Julio de 2024
78116	06/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Aprobación perfil de Especialista de Pavimentos presentado con comunicado CMC-ISN-0025-2024
78119	07/08/2024	Subdirección de Planificación de Infraestructura	Aprobación perfil de Especialista de Pavimentos presentado con comunicado CMC-ISN-0025-2024
78122	08/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Revisión metodología social. Componente socioeconómico
78128	08/08/2024	Subdirección de Planificación de Infraestructura	Respuesta a comunicado 2024S-VHUI-052647 hoja de vida Especialista en pavimentos y profesional BIM.
78135	12/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Revisión perfil del Arqueólogo presentado con comunicado CMC-ISN-0015-2024
78136	12/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta a comunicado 2024S-VHUI-052647 hoja de vida del Geólogo
78142	12/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Apremio de obligaciones pendientes de atención
78140	12/08/2024	Subdirección de Planificación de Infraestructura	Revisión de Necesidad de Diagnóstico Ambiental presentado con comunicado CMC- ISN-0033-2024 el día de hoy

78144	14/08/2024	Subdirección de Planificación de Infraestructura	Remisión hoja de vida de Especialista en Costos y Programación de interventoría.
78146	15/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Compromisos adquiridos por el Consultor en comité semanal No. 5 el día 12/08/2024.
78147	16/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Observaciones al borrador de acta de costos del mes de julio/2024 radicada sin número de consecutivo el día 6/08/2024.
78154	17/08/2024	Subdirección de Planificación de Infraestructura	Entrega de Informe Mensual de No. 1 correspondiente al mes de julio de 2024.
78155	15/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Revisión de documentación para socialización con la comunidad entregada con oficios CMC-ISN-035-2024 y CMC-ISN-037-202.
78156	15/08/2024	Subdirección de Planificación de Infraestructura	Entrega de Acta de Costos No. 1 correspondiente al mes de julio de 2024.
78163	15/08/2024	Subdirección de Planificación de Infraestructura	Entrega de Acta de Costos No. 1 correspondiente al mes de julio de 2024.
78165	16/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Reiteración de solicitud Programa de Inversiones y PAC.
78167	16/08/2024	Subdirección de Planificación de Infraestructura	Hoja de vida del Especialista en Gestión Social.
78170	16/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Revisión de documentación para socialización con la comunidad entregada con oficio CMC-ISN-043-2024 el día de hoy.
78171	16/08/2024	Subdirección de Planificación de Infraestructura	Respuesta a comunicado 2024S-VBOG-055611 del día 14/08/2024.
78178	20/08/2024	Subdirección de Planificación de Infraestructura	Aprobación de desembolso de anticipo del Contrato de Consultoría.

78179	20/08/2024	Subdirección de Planificación de Infraestructura	Respuesta a su comunicado 2024S-VBOG-054605 del día 12/08/2024 – NDA.
78180	20/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Solicitud de apremio por incumplimiento entregables del primer mes del contrato (cronograma).
78181	20/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Revisión metodología de Prediseño de Pavimentos mediante comunicado CMC- ISN-031-2024.
78182	20/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Revisión metodología de Gestión Predial entregada mediante comunicado CMC- ISN-028-2024.
78183	20/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Observaciones informe mensual entregado con oficio CMC-ISN-041-2024 el día 14/08/2024.
78193	20/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Aprobación de desembolso de anticipo del Contrato de Consultoría.
2024S-VHUI-057454	21/08/2024	JOYCO S.A.S	Respuesta al radicado No. 2024E-VUVRAZ-077680
78224	20/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Aprobación de desembolso de anticipo del Contrato de Consultoría.
78227	26/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Revisión comunicada CMC-ISN-034-2024. Metodología estudios de Hidrología, Hidráulica y Socavación V1
78232	26/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Revisión Metodología de trazado y diseño geométrico entregado con oficio CMC- ISN-039-2024.
78243	26/08/2024	TERRITORIAL HUILA INVIAS	Solicitud de posible Incumplimiento y Tasación de multa.
78246	27/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Revisión acta de costos No. 1 mes de julio de 2024 entregada con comunicado CMC-ISN-0055-2024 el día 26/08/2024.
78247	28/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Revisión de Metodología Volumen XI Estudio Componente Ambiental y Social entregado con oficio CMC-ISN-048-2024.
78255	29/08/2024	CONSORCIO	Entrega de curva de Inversión.

		META-CIP	
78262	30/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Solicitud de información a Alcaldía de San José de Isnos mediante comunicado CMC-ISN-062-2024.
78263	30/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta comunicación CMC-ISN-042-2024 Metodología Componente Volumen X Urbanismo y paisajismo.
78265	30/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta a comunicado CMC-ISN-040-2024 Metodología BIM.
78266	30/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Revisión Metodología Geología y Geomorfología entregada con oficio CMC-ISN- 023-2024.
78267	31/08/2024	CONSORCIO META-CIP	Revisión metodologías general, ambiental y de sostenibilidad, entregadas mediante comunicado CMC-ISN-010-2024.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado durante el período.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado durante el período.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado durante el período.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado durante el período.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizó comisión con solicitud No. 3718 el día 23 de agosto de 2024, donde se realizó acompañamiento a la socialización inicial con lideres comunitarios y sociedad en general sobre el contrato de obra, en compañía del equipo consultor, la interventoría y el equipo técnico de la alcaldía, donde los temas tratados fueron el objetivo de la socialización, la descripción del proyecto de la consultoría, el plazo de ejecución del proyecto, la localización del proyecto, el alcance y objetivos que tiene el proyecto, la relevancia que tiene el proyecto en el municipio de Isnos, los estudios e informes que entregará el equipo consultor, las fases de estudio y maduración del proyecto, las actividades que se realizarán en campo, descripción de las actividades técnicas, ambientales, arqueológicas, sociales que se tendrán dentro de la ejecución del proyecto y los diferentes canales de atención a la comunidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:







5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se han presentado durante el período.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

No se han presentado durante el período.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
M.P. 19202 -65504 CAU.
Supervisor del Proyecto-director territorial Huila
Dirección territorial Huila
Departamento Huila
Correo electrónico: jerincon@invias.gov.co