Informe Semanal No 4 de Interventoría Frente Acandí
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	13 de septiembre de 2024	**Periodo informe:**	de 7 a 13 de septiembre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 249.760.503,07	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	8,00%	**Programado:**	$ 19.980.840,25
Valor Actualizado:	$ 249.760.503,07	**Ejecutado:**	3,00%	**Ejecutado:**	$ 7.492.815
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	-5,00%	**Diferencia:**	-$ 12.488.025
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	39,00%	**Programado:**	$ 97.406.596,20
Prórrogas:		**Ejecutado:**	24,00%	**Ejecutado:**	$ 59.942.521
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	15%	**Diferencia:**	-$ 37.464.075

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades contractuales:
Frente Acandí:
- Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm.
- Bajante pvc amazona.
- Cielo raso en tablilla machihembrada de pino.
- Lavaplatos sencillo acero inoxidable 0.60x0.40 m.
- Grifería lavaplatos Mónaco.

En esta semana la interventoría realizo la gestión con el vecino de la margen derecha para el retiro de una cubierta que bañaba la pares de la cocina de la entidad, además se colaboro en la gestión con la APC empresa de servicios públicos de Acandí para que esta abriera un espacio para la disposición de residuos solidos en el botadero, de igual manera se realiza la gestión para el corte de las ramas de un árbol de mango que saturaría de hojas las bajantes de la margen lateral izquierda. La interventoria informo al contratista de obra que la longitud de desarrollo del canal instalado en la cubierta no corresponde a la descrita en el item 2,09 Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm ya que la lonjitud de desarrollo debe ser de 50cm no de 40cm como se esta instalando.

Registro Fotográfico

Foto 1 Cielo raso en tablilla machihembrada de pino



Foto 2. Cielo raso en tablilla machihembrada de pino



Foto 3. Bajante pvc amazona	Foto 4. Teja ondulada No. 6 P7
	
Foto 5. Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm	Foto 6. Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm
	
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
La interventoría requirío al contratista porque se evidencio que se estaba instalando el meson de cosina en porcelanato y no en malmol como se encuentra en las especificaciones tecnicas del contrato. La interventoría informo al contratista de obra que la longitud de desarrollo del canal instalado en la cubierta no corresponde a la descrita en el item 2,09 Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm ya que la lonjitud de desarrollo debe ser de 50cm no de 40cm como se esta instalando.	La interventoria realizo la recomendación al contratista con respecto a la instalación de las puertas las cueles deben ser totalmente perpendiculares y deben abrir hacia una pared, de igual forma con los encendedores los cuales no deben quedar atras de las puertas.
	Ing. Edwin Fernando Cadavid Granada **Director de Interventoria**

Informe Semanal No 4 de Interventoría Frente Unguia
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	13 de septiembre de 2024	**Periodo informe:**	de 7 a 13 de septiembre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 130.760.247,42	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	0,00%	**Programado:**	$ -
Valor Actualizado:	$ 130.760.247,42	**Ejecutado:**	9,00%	**Ejecutado:**	$ 11.768.422
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	9,00%	**Diferencia:**	$ 11.768.422
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	7,00%	**Programado:**	$ 9.153.217,32
Prórrogas:		**Ejecutado:**	33,00%	**Ejecutado:**	$ 43.150.882
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	26%	**Diferencia:**	$ 33.997.664

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades contractuales:
Frente Unguia:

- Desmonte de estructura en madera
- Puerta en aluminio corrediza con vidrio
- Ventana en aluminio fija (vidrio 4 mm)
- Puerta en madera entamborada de 0.60 x 2.05 m
- Cielo raso en tablilla machihembrada de pino
- Sanitario Aquapro alongado blanco
- Lavamanos con pedestal Acuacer blanco
- Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm

Registro Fotográfico

Foto 1. Ventana en Aluminio Fija



Foto 2. foto de fachada



Foto 3. Puerta de aluminio corrediza con vidrio

Foto 4. Canal en lamina galvanizada calibre 20 = 50cm

	
Foto 5. Sanitario Aquapro Alongado blanco	Foto 6.Lavamanos en pedestal aquacer blanco
	
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**

Ing. Edwin Fernando Cadavid G.
Ingeniero residente

Informe Semanal de Interventoría Frente Bahia Solano Avance de Ejecución

Fecha de realización:	14-sep-24	**Periodo informe:**	07 al 13 de septiembre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ"		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 97.388.035,37	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:	$ -	**Programado:**	6,00%	**Programado:**	$ 5.656.296,93
Valor Actualizado:	$ 97.388.035,37	**Ejecutado:**	4,66%	**Ejecutado:**	$ 4.393.057,28
Acta de Inicio:	16 de agosto de 2024	**Diferencia:**	-1,34%	**Diferencia:**	-$ 1.263.239,65
Plazo:	tres (3) meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de noviembre de 2024	**Programado:**	6,00%	**Programado:**	$ 5.656.296,93
Prórrogas:	N/A	**Ejecutado:**	4,66%	**Ejecutado:**	$ 4.393.057,28
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-1,34%	**Diferencia:**	-$ 1.263.239,65

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades contractuales:

Frente Bahía Solano:

1,06 - Demolición de estructuras en concreto. Se ejecutaron 2,2 m3.
7,01 - Andén en concreto 20.7 MPa e= 0.10 m. Se ejecutaron 28,55 m2.
7,02 - Acero de refuerzo Fy= 240 MPa. Se ejecutaron 61,54 Kg.
8,01 - Lavado y desmanchado de piso y pedestales cerramiento. Se ejecutaron 93,21 m2.

Registro Fotográfico



Foto 1. Curado andén perimetral.



Foto 2. Demolición estrcutura en concreto.



Foto 3. Lavado y desmanchado de piso y pedestales cerramiento.



Foto 4. Lavado y desmanchado de piso y pedestales cerramiento.

Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
El Contratista presenta una reprogramación de las actividades de obra.	

Ing. Edwin Fernando Cadavid Granada
Director de Interventoría

Informe Semanal No 5 de Interventoría Frente Acandí
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	21 de septiembre de 2024	**Periodo informe:**	de 14 al 20 de septiembre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 249.760.503,07	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	7,00%	**Programado:**	$ 17.483.235,21
Valor Actualizado:	$ 249.760.503,07	**Ejecutado:**	3,00%	**Ejecutado:**	$ 7.492.815
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	-4,00%	**Diferencia:**	-$ 9.990.420
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	46,00%	**Programado:**	$ 114.889.831,41
Prórrogas:		**Ejecutado:**	43,00%	**Ejecutado:**	$ 107.397.016
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	3%	**Diferencia:**	-$ 7.492.815

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades contractuales:

Frente Acandí:

- Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm.
- Bajante pvc amazona.
- Cielo raso en tablilla machihembrada de pino.

Registro Fotográfico	
Foto 1. Cielo raso en tablilla machihembrada de pino	Foto 2. Cielo raso en tablilla machihembrada de pino
	
Foto 3. Instalación de bajante pvc Amazona	Foto 4. Instalación de bajante pvc Amazona
	

Foto 5. Cielo raso en tablilla machihembrada de pino	Foto 6. Cielo raso en tablilla machihembrada de pino
	
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
	El machimbre instalado aun se encuentra sin sellado, pintado y la falta instalar algunas cornisas.

Ing. Edwin Fernando Cadavid G.
Director de Interventoria

Informe Semanal No 5 de Interventoría Frente Unguia
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	21 de septiembre de 2024	**Periodo informe:**	de 14 a 20 de septiembre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 130.760.247,42	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	1,00%	**Programado:**	$ 1.307.602,47
Valor Actualizado:	$ 130.760.247,42	**Ejecutado:**	2,00%	**Ejecutado:**	$ 2.615.205
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	1,00%	**Diferencia:**	$ 1.307.602
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	8,00%	**Programado:**	$ 10.460.819,79
Prórrogas:		**Ejecutado:**	35,00%	**Ejecutado:**	$ 45.766.087
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-27%	**Diferencia:**	$ 35.305.267

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades contractuales:
Frente Unguia:
- Puerta en madera entamborada de 0.60 x 2.05 m
- Ventana en madera flormorado
- Pintura con barniz

Registro Fotográfico

Foto 1 Fachada ICA Unguia



Foto 2.Ventana en madera flormorado



Foto 3. Ventana en madera flormorado



Foto 4. Puerta en madera entamborada de 0.60 x 2.05 m



Foto 5. Puerta en madera entamborada de 0.60 x 2.05 m

Foto 6. Puerta en madera entamborada de 0.60 x 2.05 m

	
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**

Ing. Edwin Fernando Cadavid
Director de Interventoria

Informe Semanal No 5 de Interventoría Frente Bahia Solano
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	14-sep-24	**Periodo informe:**	07 al 13 de septiembre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ"		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 97.388.035,37	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:	$ -	**Programado:**	5,00%	**Programado:**	$ 29.073.916,34
Valor Actualizado:	$ 97.388.035,37	**Ejecutado:**	0,92%	**Ejecutado:**	$ 891.371,44
Acta de Inicio:	16 de agosto de 2024	**Diferencia:**	-4,08%	**Diferencia:**	-$ 28.182.544,90
Plazo:	tres (3) meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de noviembre de 2024	**Programado:**	13,00%	**Programado:**	$ 12.660.444,60
Prórrogas:	N/A	**Ejecutado:**	6,20%	**Ejecutado:**	$ 6.034.283,95
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-6,80%	**Diferencia:**	-$ 6.626.160,65

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades contractuales:

Frente Bahía Solano:

1,05 - Desmonte de división en madera. Se ejecutaron 5,01 m2.
1,06 - Demolición de estructuras en concreto. Se ejecutaron 0,66 m3.
2,01 - Pañete muro (Incluye filos y dilataciones). Se ejecutaron 1,75 m2.
5,01 - Muro en ladrillo rayado e= 15 cm. Se ejecutaron 3,64 m2.
8,01 - Lavado y desmanchado de piso y pedestales cerramiento. Se ejecutaron 16,79 m2.

Registro Fotográfico



Foto 1. Suministro e instalación de muros en ladrillo.



Foto 2. Pañete muro.



Foto 3. Primera capa de estuco.



Foto 4. Adecuación de muros para estuco.

Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
	Se realizó de manera parcial la verificación de cantidades entre Contratista de obra e Interventoría. Se debió desmontar toda la estructura de madera existente para el Cuarto de necropsia porque estaba en malas condiciones y se realizó un muro completo en esa área.

Ing. Edwin Fernando Cadavid G .
Director de Interventoria

Informe Semanal No 6 de Interventoría Frente Acandí
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	27 de septiembre de 2024	**Periodo informe:**	de 21 a 27 de septiembre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 249.760.503,07	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	7,00%	**Programado:**	$ 17.483.235,21
Valor Actualizado:	$ 249.760.503,07	**Ejecutado:**	11,00%	**Ejecutado:**	$ 27.473.655
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	4,00%	**Diferencia:**	$ 9.990.420
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	53,00%	**Programado:**	$ 132.373.066,63
Prórrogas:		**Ejecutado:**	54,00%	**Ejecutado:**	$ 134.870.672
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-1%	**Diferencia:**	$ 2.497.605

Seguimiento Técnico de Obras	
Seguimiento de Obra -	
Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo	
Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades contractuales: Frente Acandí: • Enchape en cerámica 20.5x20.5 cm • Mesón en mármol negro san gil. • Enchape en cerámica 33.8x33.8 cm (pisos ed principal y escaleras)	
Registro Fotográfico	
Foto 1	Foto 2.
	
Enchape en cerámica 33.8x33.8 cm (pisos ed principal y escaleras)	Enchape en cerámica 33.8x33.8 cm (pisos ed principal y escaleras)

Foto 3.	Foto 4.
	
Enchape en cerámica 33.8x33.8 cm (pisos ed principal y escaleras)	Enchape en cerámica 33.8x33.8 cm (pisos ed principal y escaleras)

Foto 5.	Foto 6.
	
Enchape en cerámica 33.8x33.8 cm (pisos ed principal y escaleras)	Enchape en cerámica 33.8x33.8 cm (pisos ed principal y escaleras)
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**

Ing. Edwin Fernando Cadavid G.
Director de Interventoria

Informe Semanal No 6 de Interventoría Frente Unguia
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	27 de septiembre de 2024	**Periodo informe:**	de 21 a 27 de septiembre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 130.760.247,42	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	3,00%	**Programado:**	$ 3.922.807,42
Valor Actualizado:	$ 130.760.247,42	**Ejecutado:**	0,00%	**Ejecutado:**	$ -
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	-3,00%	**Diferencia:**	-$ 3.922.807
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	11,00%	**Programado:**	$ 14.383.627,22
Prórrogas:		**Ejecutado:**	48,00%	**Ejecutado:**	$ 62.764.919
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-37%	**Diferencia:**	$ 48.381.292

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades contractuales:
Frente Unguia:
- Puerta en madera entamborada de 0.60 x 2.05 m
- Ventana en madera flormorado
- Pintura con barniz

Registro Fotográfico

Foto 1



Fachada ICA Unguia



Foto 3.

Foto 2.



Ventana en madera flormorado

Foto 4.

 Ventana en madera flormorado	 Ventana en madera flormorado
Foto 5.	Foto 6.
 Puerta en madera entamborada de 0.60 x 2.05 m	 Puerta en madera entamborada de 0.60 x 2.05 m
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**

Ing. Edwin Fernando Cadavid G.
Director de Interventoria

Informe Semanal de Interventoría N° 6 frente Bahia Solano
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	28-sep-24	**Periodo informe:**	21 al 27 de septiembre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ"		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 97.388.035,37	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:	$ -	**Programado:**	8,00%	**Programado:**	$ 7.791.042,83
Valor Actualizado:	$ 97.388.035,37	**Ejecutado:**	0,00%	**Ejecutado:**	$ -
Acta de Inicio:	16 de agosto de 2024	**Diferencia:**	-8,00%	**Diferencia:**	-$ 7.791.042,83
Plazo:	tres (3) meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de noviembre de 2024	**Programado:**	21,00%	**Programado:**	$ 20.451.487,43
Prórrogas:	N/A	**Ejecutado:**	5,56%	**Ejecutado:**	$ 5.415.858,06
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-15,44%	**Diferencia:**	-$ 15.035.629,37

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades contractuales:

Frente Bahía Solano:

Se realizó el desmonte de un tramo de cubierta.
Se realizaron las primeras dos manos de estuco en los muros internos de la edificación.

Registro Fotográfico



Foto 1. Instalación de estructura provisonal para cubrir la estructuras de las lluvias frente al desmonte de la cubierta.



Foto 2. Estuco, primera y segunda mano.



Foto 3. Estuco, primera mano.



Foto 4. Estuco, primera y segunda mano.

Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
En visita técnica con la Supervisión del contrato, se solicitó reversar las cantidades del ítem **7,02 Acero de refuerzo Fy= 240 Mpa,** debido a que se encuentra dentro del APU del ítem **7,01 Andén en concreto 20.7 MPa e= 0.10 m** presentado por el Contratista de obra en su licitación.	Se realizó visita de inicio de obra por parte de la Supervisión con presencia de la Interventoría y el Contratista de obra. El desmonte de la cubierta no se cuantifica ni se reportará como avance físico y financiero hasta que se presente la documentación sobre la disposición final de estos materiales por parte del Contratista de obra.

Ing. Edwin Fernando Cadavid Granada
Director de Interventoría

Informe Semanal No 7 de Interventoría Frente Unguia
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	05 de octubre de 2024	**Periodo informe:**	del 28 de septiembre a 04 de octubre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 130.760.247,42	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	5,00%	**Programado:**	$ 6.538.012,37
Valor Actualizado:	$ 130.760.247,42	**Ejecutado:**	0,00%	**Ejecutado:**	$ -
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	-5,00%	**Diferencia:**	-$ 6.538.012
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	16,00%	**Programado:**	$ 20.921.639,59
Prórrogas:		**Ejecutado:**	55,00%	**Ejecutado:**	$ 71.918.136
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-39%	**Diferencia:**	$ 50.996.496

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades contractuales:
Frente Unguia:
- Puerta en madera entamborada de 0.60 x 2.05 m
- Ventana en madera flormorado
- Pintura con barniz

Registro Fotográfico

Foto 1



Fachada ICA Unguia



Foto 3.

Foto 2.



Ventana en madera flormorado

Foto 4.

 Ventana en madera flormorado	 Ventana en madera flormorado
Foto 5.	Foto 6.
 Puerta en madera entamborada de 0.60 x 2.05 m	 Puerta en madera entamborada de 0.60 x 2.05 m
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**

Ing. Edwin Fernando Cadavid G.
Director de Interventoria

Informe Semanal No 7 de Interventoría Frente Unguia
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	05 de octubre de 2024	**Periodo informe:**	del 28 de septiembre a 04 de octubre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 130.760.247,42	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	5,00%	**Programado:**	$ 6.538.012,37
Valor Actualizado:	$ 130.760.247,42	**Ejecutado:**	0,00%	**Ejecutado:**	$ -
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	-5,00%	**Diferencia:**	-$ 6.538.012
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	16,00%	**Programado:**	$ 20.921.639,59
Prórrogas:		**Ejecutado:**	55,00%	**Ejecutado:**	$ 71.918.136
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-39%	**Diferencia:**	$ 50.996.496

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades contractuales:
Frente Unguia:
- Puerta en madera entamborada de 0.60 x 2.05 m
- Ventana en madera flormorado
- Pintura con barniz

Registro Fotográfico

Foto 1



Fachada ICA Unguia



Foto 3.

Foto 2.



Ventana en madera flormorado

Foto 4.

 Ventana en madera flormorado	 Ventana en madera flormorado
Foto 5.	Foto 6.
 Puerta en madera entamborada de 0.60 x 2.05 m	 Puerta en madera entamborada de 0.60 x 2.05 m
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**

Ing. Edwin Fernando Cadavid G.
Director de Interventoria

Informe Semanal de Interventoría N° 7 frente Bahia Solano
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	5-oct-24	**Periodo informe:**	28 de septiembre al 04 de octubre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ"		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 97.388.035,37	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:	$ -	**Programado:**	12,00%	**Programado:**	$ 11.686.564,24
Valor Actualizado:	$ 97.388.035,37	**Ejecutado:**	0,00%	**Ejecutado:**	$ -
Acta de Inicio:	16 de agosto de 2024	**Diferencia:**	-12,00%	**Diferencia:**	-$ 11.686.564,24
Plazo:	tres (3) meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de noviembre de 2024	**Programado:**	33,00%	**Programado:**	$ 32.138.051,67
Prórrogas:	N/A	**Ejecutado:**	5,56%	**Ejecutado:**	$ 5.415.858,06
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-27,44%	**Diferencia:**	-$ 26.722.193,61

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades contractuales:

Frente Bahía Solano:

Se realizó el desmonte de un tramo de cubierta.
Se realizó instalación de perfiles metálicos.
Se realizó instalación de tejas No. 6 P7.

Registro Fotográfico



Foto 1. Instalación de perfiles metálicos y tejas No. 6. P7.



Foto 2. Instalación de tejas No. 6 P7 e instalación provisión para protección de lluvias.



Foto 3. Obra sin actividad por parte del Contratista.



Foto 4. Obra sin actividad por parte del Contratista.

Novedades Técnicas y/o Administrativas	Comentarios
	El desmonte de la cubierta no se cuantifica ni se reportará como avance físico y financiero hasta que se presente la documentación sobre la disposición final de estos materiales por parte del contratista de obra. Se verificó en obra que los perfiles metálicos no cumplen con las dimensiones establecidas en el contrato y se suspendió la instalación de los mismos y se solicitó el retiro de los perfiles instalados. El contratista de obra de obra suspendió las actividades desde el 30 de septiembre de 2024. Se le solicitó al contratista de obra la presencia en la obra, dado que el contrato no se encuentra suspendido.
Elaborado por:	Ing. Edwin Fernando Cadavid Granada Director de Interventoría

Informe Semanal No 8 de Interventoría Frente Acandí
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	12 de octubre de 2024	**Periodo informe:**	de 05 a 11 de octubre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 249.760.503,07	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	11,00%	**Programado:**	$ 27.473.655,34
Valor Actualizado:	$ 249.760.503,07	**Ejecutado:**	4,00%	**Ejecutado:**	$ 9.990.420
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	-7,00%	**Diferencia:**	-$ 17.483.235
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	77,00%	**Programado:**	$ 192.315.587,36
Prórrogas:		**Ejecutado:**	73,00%	**Ejecutado:**	$ 182.325.167
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	4%	**Diferencia:**	-$ 9.990.420

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades contractuales:

Frente Acandí:
- Pintura exterior en Koraza
- Desmonte de letrero/ aviso luminoso

Registro Fotográfico

Foto 1



Desmonte de letrero/ aviso luminoso.

Foto 3.

Foto 2.



Desmonte de letrero/ aviso luminoso

Foto 4.

 Pintura exterior en Koraza	 Impermeabilización de terraza con broncoelástico.
Foto 5.	Foto 6.
 Enchape Pintura exterior en Koraza	 Pintura exterior en Koraza
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
	El contratista de obra inicio con el retiro de material sobrante solicitando el permiso en el botadero a cielo abierto manejado por la empresa de servicios municipales APC Acandí.

Ing. Edwin Fernando Cadavid G.
Director de Interventoria

Informe Semanal No 8 de Interventoría Frente Unguia
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	12 de Octubre de 2024	**Periodo informe:**	de 05 a 11 de octubre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 130.760.247,42	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	5,00%	**Programado:**	$ 6.538.012,37
Valor Actualizado:	$ 130.760.247,42	**Ejecutado:**	0,00%	**Ejecutado:**	$ -
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	-5,00%	**Diferencia:**	-$ 6.538.012
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	21,00%	**Programado:**	$ 27.459.651,96
Prórrogas:		**Ejecutado:**	55,00%	**Ejecutado:**	$ 71.918.136
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-34%	**Diferencia:**	$ 44.458.484

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades contractuales:
Frente Unguia:
• En esta semana no se ejecutaron actividades

Registro Fotográfico

Foto 1	Foto 2.
Fachada ICA Unguia	Ventana en madera flormorado
Foto 3.	Foto 4.

Foto 5.	Foto 6.
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
	En esta semana no se ejecutaron actividades

Ing. Edwin Fernando Cadavid G.
Director de Interventoria

Informe Semanal de Interventoría N° 8 frente Bahia Solano
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	12-oct-24	**Periodo informe:**	5 al 11 de octubre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ"		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 94.271.615,45	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:	$ -	**Programado:**	15,00%	**Programado:**	$ 14.140.742,32
Valor Actualizado:	$ 94.271.615,45	**Ejecutado:**	0,00%	**Ejecutado:**	$ -
Acta de Inicio:	16 de agosto de 2024	**Diferencia:**	-15,00%	**Diferencia:**	-$ 14.140.742,32
Plazo:	tres (3) meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de noviembre de 2024	**Programado:**	48,00%	**Programado:**	$ 45.250.375,42
Prórrogas:	N/A	**Ejecutado:**	5,56%	**Ejecutado:**	$ 5.415.858,06
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-42,44%	**Diferencia:**	-$ 39.834.517,36

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

No se realizaron actividades por parte del Contratista de obra.

Registro Fotográfico



Foto 1. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.



Foto 2. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.



Foto 3. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.




Foto 4. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.

Novedades Técnicas y/o Administrativas

Comentarios

No hubo presencia del Contratista de obra durante la semana del presente informe en la seccional del ICA de Bahía Solano, Chocó.



EDWIN FERNANDO CADAVID
Director de Interventoría

Informe Semanal No 9 de Interventoría Frente Acandí
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	18 de octubre de 2024	**Periodo informe:**	de 12 a 18 de octubre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 249.760.503,07	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	8,00%	**Programado:**	$ 19.980.840,25
Valor Actualizado:	$ 249.760.503,07	**Ejecutado:**	1,00%	**Ejecutado:**	$ 2.497.605
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	-7,00%	**Diferencia:**	-$ 17.483.235
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	85,00%	**Programado:**	$ 212.296.427,61
Prórrogas:		**Ejecutado:**	74,00%	**Ejecutado:**	$ 184.822.772
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	11%	**Diferencia:**	-$ 27.473.655

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades contractuales:

Frente Acandí:

• Mueble inferior de cocina h= 90 cm

Registro Fotográfico

Foto 1



Retiro de material sobrante de obra.

Foto 2.



Retiro de material sobrante de obra.

Foto 3.



Retiro de material sobrante de obra.

Foto 4.



Retiro de material sobrante de obra.

Foto 5.

Foto 6.

 Mueble inferior de cocina h= 90 cm	 Mueble inferior de cocina h= 90 cm
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
	En esta semana el contratista solo realizo

Ing. Edwin Fernando Cadavid G.
Director de Interventoria

Informe Ejecutivo No 1 de Interventoría Frente Unguia
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	24 de Octubre de 2024	**Periodo informe:**	de 12 a 18 de octubre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 130.760.247,42	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	5,00%	**Programado:**	$ 6.538.012,37
Valor Actualizado:	$ 130.760.247,42	**Ejecutado:**	2,00%	**Ejecutado:**	$ 2.615.205
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	-3,00%	**Diferencia:**	-$ 3.922.807
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	29,00%	**Programado:**	$ 37.920.471,75
Prórrogas:		**Ejecutado:**	57,00%	**Ejecutado:**	$ 74.533.341
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-28%	**Diferencia:**	$ 36.612.869

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Avance fisico actividades contractuales vs avance programado = AV Fisico: 98% AV Programado 29%

Frente Unguia:

• Desmonte de unidad de aire acondicionado 100%

Registro Fotográfico

Foto 1



Fachada ICA Unguia

Foto 2.



Ventana en madera flormorado

Foto 3.



Ventana en madera flormorado



Foto 4.



Ventana en madera flormorado

Foto 5.

Foto 6.

 Puerta en madera entamborada de 0.60 x 2.05 m	 Puerta en madera entamborada de 0.60 x 2.05 m
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**

Ing. Edwin Fernando Cadavid G.
Director de Interventoria

Informe Semanal de Interventoría N° 9 frente Bahia Solano
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	18-oct-24	**Periodo informe:**	12 al 18 de octubre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ"		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 94.271.615,45	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:	$ -	**Programado:**	14,00%	**Programado:**	$ 13.198.026,16
Valor Actualizado:	$ 94.271.615,45	**Ejecutado:**	0,00%	**Ejecutado:**	$ -
Acta de Inicio:	16 de agosto de 2024	**Diferencia:**	-14,00%	**Diferencia:**	-$ 13.198.026,16
Plazo:	tres (3) meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de noviembre de 2024	**Programado:**	62,00%	**Programado:**	$ 58.448.401,58
Prórrogas:	N/A	**Ejecutado:**	5,56%	**Ejecutado:**	$ 5.415.858,06
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-56,44%	**Diferencia:**	-$ 53.032.543,52

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

No se realizaron actividades por parte del Contratista de obra.

Registro Fotográfico



Foto 1. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.



Foto 2. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.



Foto 3. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.



Foto 4. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.

Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
	No hubo presencia del Contratista de obra durante la semana del presente informe en la seccional del ICA de Bahía Solano, Chocó.

EDWIN FERNANDO CADAVID
Director de Interventoría

Informe Semanal No 10 de Interventoría Frente Acandí
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	26 de octubre de 2024	**Periodo informe:**	de 19 a 25 de octubre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 249.760.503,07	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	7,00%	**Programado:**	$ 17.483.235,21
Valor Actualizado:	$ 249.760.503,07	**Ejecutado:**	1,00%	**Ejecutado:**	$ 2.497.605
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	-6,00%	**Diferencia:**	-$ 14.985.630
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	92,00%	**Programado:**	$ 229.779.662,82
Prórrogas:		**Ejecutado:**	74,00%	**Ejecutado:**	$ 184.822.772
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	18%	**Diferencia:**	-$ 44.956.891

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades contractuales:

Frente Acandí:

• No se realizaron actividades

Avance fisico programado del 95% contra un avance programado del 92%

Registro Fotográfico

Foto 1	Foto 2.
Foto 3.	Foto 4.

Foto 5.	Foto 6.
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
El mueble inferior de la cocina y los acoples de el lava platos están sin instalar completamente.	No se realizaron actividades
Ing. Edwin Fernando Cadavid G. **Director de Interventoria**	

Informe Semanal No 10 de Interventoría Frente Unguia Avance de Ejecución

Fecha de realización:	26 de Octubre de 2024	**Periodo informe:**	de 19 a 25 de octubre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 130.760.247,42	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	20,00%	**Programado:**	$ 26.152.049,48
Valor Actualizado:	$ 130.760.247,42	**Ejecutado:**	2,00%	**Ejecutado:**	$ 2.615.205
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	-18,00%	**Diferencia:**	-$ 23.536.845
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	49,00%	**Programado:**	$ 64.072.521,24
Prórrogas:		**Ejecutado:**	57,00%	**Ejecutado:**	$ 74.533.341
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-8%	**Diferencia:**	$ 10.460.820

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades contractuales:
Frente Unguia:
• No se evidenciaron actividades
Avance ficico jecutado 99% contra un avanse fisico programado del 49%

Registro Fotográfico

Foto 1	Foto 2.
Foto 3.	Foto 4.

Foto 5.	Foto 6.
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
	En este periodo de tiempo en este frente no se evidenciaron actividades.

Ing. Edwin Fernando Cadavid G.
Director de Interventoria

Informe Semanal de Interventoría N° 10 frente Bahia Solano
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	26-oct-24	**Periodo informe:**	19 al 25 de octubre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ"		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 94.271.615,45	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:	$ -	**Programado:**	11,00%	**Programado:**	$ 10.369.877,70
Valor Actualizado:	$ 94.271.615,45	**Ejecutado:**	0,00%	**Ejecutado:**	$ -
Acta de Inicio:	16 de agosto de 2024	**Diferencia:**	-11,00%	**Diferencia:**	-$ 10.369.877,70
Plazo:	tres (3) meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de noviembre de 2024	**Programado:**	73,00%	**Programado:**	$ 68.818.279,28
Prórrogas:	N/A	**Ejecutado:**	5,56%	**Ejecutado:**	$ 5.415.858,06
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-67,44%	**Diferencia:**	-$ 63.402.421,22

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

No se realizaron actividades por parte del Contratista de obra.

Registro Fotográfico



Foto 1. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.



Foto 2. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.



Foto 3. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.



Foto 4. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.

Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
	No hubo presencia del Contratista de obra durante la semana del presente informe en la seccional del ICA de Bahía Solano, Chocó.

EDWIN FERNANDO CADAVID
Director de Interventoría