CONVENIO 4398 DE 2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACIÓN PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL







INFORME MENSUAL No. 4

MARZO DEL 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio de Obra No. 4398-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL ESTACION PUERTO PITA

Contrato de Interventoría No. 4804-2023 **Interventoría:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

Objeto Convenio de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACION PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** MARZO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	13
1	**INTRODUCCIÓN**		7
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		8
2.1	Localización		8
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		8
2.4	Características técnicas del proyecto		9
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		10
3.1	Información general del contrato		10
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		11
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		12
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		12
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	15
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	20
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	20
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	20
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	21
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	21
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	21
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	22
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		23
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	23
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		23
5.1	Información general del contrato		23
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		25
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	25
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	26
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	27
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	28
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	30
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		30
8	**Anexos**		31
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		31
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma:

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTROL DE APROBACION

Nombre del documento:		Informe Mensual de interventoría No 4
Código del documento:		
Versión:	**1**	

ELABORACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN			
Actividad	**Fecha**	**Nombre del ejecutor**	**Firma**
Elaboración	31/03/2024	Gabriel Vesga	
Revisión	31/03/2024	Jesús Orlando Vivas	
Verificación			
Aprobación			

DISTRIBUCIÓN		
Persona a quien se envía	**Cargo**	**Organización**
Mauricio Hoyos	Supervisor	INVIAS

CONTROL DE VERSIONES		
Versión	**Fecha**	**Naturaleza del cambio realizado con respecto a la versión anterior**
1	13/04/2024	Envío de informe para aprobación y revisión
2		

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 7
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8
2.1 LOCALIZACIÓN 8
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 8
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 10
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 10
3.1.1 Información contractual 10
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 11
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 12
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12
3.4.1 Modificaciones y adiciones al contrato 13
3.4.2 Actas de recibo parcial de obra y recibo final de obra. 13
3.4.3 Estado de pólizas 13
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 14
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 14
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 22
4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 23
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 25
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 26
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 26
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 26
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA **Marcador no definido.**
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO **Marcador no definido.**
5.1.1 Aspectos legales del contrato ..... **Marcador no definido.**

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR..... **Marcador no definido.**

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **Marcador no definido.**

6.1 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **Marcador no definido.**

6.2 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... **Marcador no definido.**

6.3 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA... **¡Error! Marcador no definido.**

6.4 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA **Marcador no definido.**

6.5 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL **Marcador no definido.**

6.5.1 Seguimiento a la inversión del anticipo.... **Marcador no definido.**

8. ANEXOS 31

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato 10
Tabla 2. Póliza de cumplimiento 12
Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual 13
Tabla 4. Aspectos legales del contrato de interventoría 31
Tabla 5. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría 32
Tabla 6. Personal Activo de la Interventoría. 34
Tabla 7. Relación de la correspondencia recibida 37
Tabla 8. Relación de la correspondencia enviada 44

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización del proyecto 8

LISTA DE ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo 37
Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras 58

1. INTRODUCCIÓN

El abandono de la vía en la estación Pita de Puerto Triunfo, Antioquia es una problemática que afecta a esta comunidad y a los municipios aledaños. Esta vía es una de las principales arterias de comunicación y transporte de la región, ya que conecta diferentes localidades y facilita el flujo de mercancías, vehículos y personas.

Sin embargo, a lo largo de los años, la vía ha sufrido un grave deterioro y falta de mantenimiento por parte de las autoridades competentes. Esto ha llevado al abandono de la infraestructura de la carretera, lo que se traduce en problemas de movilidad, incomodidades para los habitantes de la zona y dificultades para el desarrollo económico de la región.

El mal estado de la vía en la estación Pita de Puerto Triunfo se manifiesta en la presencia de hundimientos, derrumbes y falta de señalización adecuada. Estas condiciones representan un peligro para los conductores y transeúntes que transitan por esta carretera, poniendo en riesgo su integridad física y la seguridad vial.

Para darle prioridad a estos lugares apartados, el instituto nacional de vías - INVIAS en conjunto con el gobierno nacional y las juntas de acción comunal desarrollaron el proyecto de caminos comunitarios para la paz total donde Estación Puerto Pita será beneficiada mediante el convenio solidario 4398-2023 suscrito el 15 de noviembre de 2023 con el objeto de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACIÓN PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, el plazo contractual es de 3 meses donde se construirá 181 metros lineales de vía en concreto rígido que espera poder suplir las necesidades actuales mínimas de esta vereda.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN




Imagen 1. Localización del proyecto

El área del proyecto se encuentra ubicada en el departamento de Antioquia, municipio de Puerto Triunfo, en el corregimiento de estación puerto pita. Con este proyecto se pretende cumplir las especificaciones de vía terciaria; es decir, realizar el mejoramiento de suelo, aumentar el ancho de la vía y disminuir la presencia de curvas sucesivas.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Las vías de Estación Puerto Pita se encuentran en mal estado debido a la falta de intervención y debido al tráfico constante de vehículos de carga pesada hacia los sectores de producción agrícola y minera que se encuentran en la zona, además de extender los tiempos de viaje y aumentar los costos de carga.



2.2.1 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENIFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Desde hace mucho tiempo se viene utilizando esta vía por la cual pasan vehículos de carga liviana que con el pasar del tiempo, as lluvia y escorrentías de las mismas han deteriorado este cruce.

Esta vía comunica las fincas aledañas con la vía principal de estación pita que esta a su vez se comunica con Santiago Berrio y estación Cocorná, este proyecto disminuirá los costos de viaje y los tiempos de viaje que venían siendo afectados de una gran manera.

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO


El Alcance del proyecto será el mejoramiento con la pavimentación de 192 metros en Estación puerto Pita, municipio puerto triunfo. Estas vías internas se encuentran en mal estado debido a la poca intervención por parte de los entes territoriales, las precipitaciones que a su vez dificultan el tráfico y aumentan los costos de operación y aumento en el recorrido de las mismas.

El departamento Antioquia realiza inversiones en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de carreteras, pero en muchos de los casos se terminan atendiendo situaciones de emergencia por lo limitado de los recursos.

De acuerdo con lo indicado en los pliegos de condiciones, el objeto de esta intervención es efectuar obras de mejoramiento de vía terciaria en el corregimiento de Estación Pita y las obras complementarias que garanticen la estabilidad de la vía, según los estudios y diseños aprobados por el INVIAS y de acuerdo con la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales de INVIAS.

De igual manera se contempla la ejecución de actividades ambientales del programa de adaptación de la guía de manejo ambiental (PAGA), orientados a evitar, prevenir, corregir y mitigar o compensar los impactos generados en desarrollo del proceso de mejoramiento de la vía mencionada en el objeto del convenio 4398 de 2023.

Ilustración 2. Estructura de pavimento propuesta



3. INFORMACIÓN CONVENIO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

3.1.1 Información contractual

Tabla 1. Información general del convenio

CONVENIO No. - FECHA	4398 de 2023
TIPO DE CONVENIO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Dirección territorial INVIAS
CONTRATISTA	JAC ESTACIÓN PUERTO PITA, MPIO PTO TRIUNFO
C.C. o N.I.T.	901588158-7
REPRESENTANTE LEGAL	LUZ DAMARIS LUJÁN SEPULVEDA
C.C. o N.I.T	43.634.306
OBJETO DEL CONVENIO	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA

	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ESTACIÓN PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."(código BPIN No. 202300000000001)"
VALOR DEL CONVENIO	$200.174.397,00
FECHA DE SUSCRIPCION	15/11/2023
FECHA DE INICIO	12/12/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	HASTA 31/12/2023
FECHA DE TERMINACION	30/04/2024
PLAZO O DURACIÓN	30/04/2024
PLAZO ADICIONAL DE DURACIÓN	De acuerdo con el Adicional No. 01: "Modificar el plazo de ejecución tres (03) meses más".
LUGAR DE EJECUCIÓN	PUERTO TRIUNFO – ESTACION PTO PITA
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	MAURICIO HOYOS. Director territorial INVIAS Antioquia.
INTERVENTOR (Externo)	Interventor Externo Jesús Orlando Vivas Noguera del INVIAS, Contrato de Interventoría No. 4804 de 2023
FECHA ACTA DE INICIO	12/12/2023

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En este periodo correspondiente del 1-31 de marzo de 2024 en ejecución del contrato 4804 de 2023. El Contratista JAC Estación Puerto Pita, realizó las siguientes actividades.

- Se realiza socialización con interventoría sobre etapa de revisión y aprobación de documentos.
- Se realiza tramites y entrega de documentos y desembolso para inicio de actividades.
- Se envían cotizaciones y lista de proveedores para aprobación de interventoría.
- Se realiza la contratación del personal de obra, entrega de dotación y EPP´s.

Se adelantarán las siguientes actividades técnicas:

- ✓ Se da inicio a las actividades de obra con la localización y replanteo del tramo de vía a intervenir.
- ✓ Se realiza la conformación de la rasante y conformación de sub base entre las abscisas K0+000-K0+022 y K0+050- K0+130.
- ✓ Se Realiza la compactación de la sub base de los tramos mencionados.
- ✓ Se inicia con la instalación de bordillos en los tramos K0+000-K0+022 y K0+050-K0+130.
- ✓ Se realiza el ensayo de densidades y Proctor de los tramos.



LOCALIZACION Y REPLANTEO





CONFORMACION DE RASANTE E INSTALACION Y CONFORMACION DE SUB BASE



INSTALACION DE BORDILLOS

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se presentan ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría técnica le solicita a la junta de acción comunal la agilidad en las solicitudes de transferencia que hasta el momento no ha afectado las actividades de obra directamente, pero en el transcurso lo hará ya que no hay buen flujo de caja para el buen desarrollo de la obra, es necesario que se realicen con más recurrencia conforme a lo que se necesite y se avance en la obra ya que el avance de obra va mucho más adelantado que el avance presupuestal, se les solicita agilizar el proceso de contratación de maquinaria o equipos para prepararse para el vaciado del concreto.

Se les ha solicitado la entrega de los infirmes mensuales del residente de obra del mes de febrero y marzo que hasta la fecha no se ha hecho entrega, se les solicita acatar todas las observaciones y directrices que la interventoría les direccione.

3.4.1 Modificaciones y adiciones al contrato

A la fecha se hizo prorroga hasta el 30 de abril

3.4.2 Actas de recibo parcial de obra y recibo final de obra.

A la fecha no se han presentado actas de recibo parcial.

3.4.3 Estado de pólizas

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presentó la póliza de cumplimiento No NB-100293911, con respecto a la fecha de inicio, expedida por la aseguradora MUNDIAL DE SEGUROS S.A. A continuación, se relacionan los amparos actualizados de esta póliza.

Tabla 2. Póliza de cumplimiento

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.034.880,00	15/11/2023	1/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.008.720,00	15/11/2023	30/04/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.052.320,00	30/04/2024	30/04/2029

De igual manera y de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presentó la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 100072490, expedida por la aseguradora MUNDIAL DE SEGUROAS S.A, y aprobada por la gobernación de Antioquia. A continuación, se relaciona el amparo inicial de esta póliza.

Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Predio, labores y operaciones.	10%	$ 232.000.000,00	15/11/2023	30/04/2024
Patronal				
Vehiculos propios y no propios				
Contratistas y subcontratistas				

Página 2

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se describe el estado general del proyecto durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1-31 de marzo de 2024, la información se relaciona en el Anexo 1. MEPI-MN1-IN-15-FR-2.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	**VERSIÓN: 01**
	INFORME MENSUAL No. 4	**FECHA: Del 1-31 de marzo de 2024**
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

INSTITUTO NACIONAL DEVÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** mar-24

CONVENIO No.: 4398 - 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ESTACION PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ESTACION PUERTO PITA, PUERTO TRIUNFO

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 12/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023
PLAZO ACUMULADO: 30/04/2024

VALOR INICIAL : $ 200.174.397,00
VALOR ADICIONALES: $
VALOR ACUMULADO: $ 200.174.397,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 199.174.397,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTOR: 4804 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	181
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento	Alcantarillas		
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ML	0	0
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Instalación de bordillos	ML	20	20

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 150.390.945,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.511.728,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.271.724,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 199.174.397,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 29.989.092,00	29.989.092,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 16.760.000,00	16.760.000,00
VALOR EJECUTADO		46.749.092,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

NOTA: EL VALOR EJECUTADO CORRESPONDE LA TRANSFERENCIA #1 Y #2

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 105.380.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 46.749.092,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	23,47%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Indicar la localización y actividad.



2


Indicar la localización y actividad.






Indicar la localización y actividad.


Foto 4


Indicar la localización y actividad.



Indicar la localización y actividad.



Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre JESUS ORLANDO VIVAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.1 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

El desarrollo semanal del contrato de obra se encuentra relacionado en el formato denominado MEPI-MN1-IN-15-FR-3. Los Informes Semanales están suscritos por el director de Interventoría y contienen la información relacionada con: I. Información general, II. Información presupuestal y avance financiero, III. Avance físico, IV. Gestión ambiental, V. gestión predial, VI. Gestión social, VII. Actividades realizadas en la semana, VIII. Actividades que realizar en la siguiente semana, IX. Esquema gráfico alcance del contrato, X. registro fotográfico y XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de obra.

Se presenta el registro digital de la totalidad de informes semanales, correspondientes al desarrollo del proyecto.

Informe N°12. (1-7 mar)

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	**VERSIÓN: 01**
	INFORME MENSUAL No. 4	**FECHA: Del 1-31 de marzo de 2024**
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO	
		VERSION	
		PAGINA	
		FECHA	8/03/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 12 del 1/03/2024 al 7/03/2024 Último Informe Semanal No (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACIÓN PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 181 mts lineales de concreto rigido.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 181 mts lineales de concreto rigido con un espeor de 16 cm por ancho de via de 4 mts en estacion puerto pita, municipio de Puerto Triunfo

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACION PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO

CONVENIO No. 4398 - 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.174.397,00

FECHA DE INICIO: 12/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.174.397,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No. 4804 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 57.596.402,00

FECHA DE INICIO: 14/12/2023 — VALOR ADICIONES: -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 57.596.402,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.174.397,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.174.397,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.596.402			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.596.402			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.174.397,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 15.000.000,00	7,49%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 14.117.726,00	7,05%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 882.274,00	0,44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 15.000.000,00	7,49%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 14.117.726,00	7,05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 882.274,00	0,44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.000.000,00	2,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.101.299,00	2,05%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 18.467.266,00	28,56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 18.467.266,00	28,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.350.000,00	3,47%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.013.643,8	3,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2024

VALOR FACTURA: $10.784.083,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: EN REVISION DE SUPERVISOR DE INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: .....
Meta Física Ejecutada %: .....
Avance o Atraso Físico %: .....

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y diseños	GL	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1			1	100,0%
Ejec	1			1	100,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR 2: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ARENA, TRITURADO Y MATERIALES PETREOS SE COMPARON EN FERRETERIAS Y DEPOSITOS DE MATERIALES EN PUERTO TRIUNFO	PERMISO MINERO:	SI X	NO .....
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO .....
UBICACIÓN:	EL AGUA SE COMPRÓ AL ACUEDUCTO	PERMISO MINERO:	SI NO APLICA	NO .....
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO .....

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO NINGUNO	N/A	.....

OBSERVACIONES: se requeriria en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
SE REALIZÓ SOCIALIZACIÓN DE INICIO EL DIA 28 DE DICIEMBRE 2023

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con la busqueda constante de proveedores de equipos y materiales para el inicio de obra.
Se realiza el envio a interventoria el estudio de transito, diseño de pavimento para la respectiva revision y presupuesto ajustado de a cuerdo al nuevo diseño.
Se presentan lluvias durante los dias de informe.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera el ingreso del personal para dar inicio a las actividades
Se programa la localizacion y replanteo de los tramos a intervenir con la instalacion de estacas para identificar los niveles.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

Ajustes a Estudios y diseños	0	Programado	
	0	Ejecutado	
Placa huella	0	Programado	
	0	Ejecutado	
alcantarillas	0	Programado	
	0	Ejecutado	

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Visita de campo de interventoria a la presidenta de la JAC



REUNION DE TOPOGRAFIA



SOCIALIZACION INICIAL 28-12-2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: .....
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matricula Profesional No.: 54202-35079 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Informe N°13 (8-14 mar)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO | VERSION | PAGINA | FECHA: 18/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 13 del 8/03/2024 al 14/03/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal No

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACIÓN PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 181 mts lineales de concreto rigido.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 181 mts lineales de concreto rigido con un espesor de 16 cm por ancho de via de 4 mts en estacion puerto pita, municipio de Puerto Triunfo

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACION PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO		
CONVENIO No.	4398 - 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.174.397,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.174.397,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4804 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 57.596.402,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 57.596.402,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$	200.174.397			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	-			
	SALDO DE VIGENCIA	$	200.174.397			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$	57.596.402			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	-			
	SALDO DE VIGENCIA	$	57.596.402			

(Ejecutado de la Vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.174.397,00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 37.490.000,00	18,73%
VERSI ON OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 21.464.259,00	10,72%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 16.025.741,00	-8,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 37.490.000,00	18,73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.464.259,00	10,72%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 16.025.741,00	-8,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 22.490.000,00	11,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 7.346.533,00	3,67%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fases de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.480.909,00	32,04 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.480.909,00	32,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 2.350.000,00	3,47%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.013.643,8	3,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2024
VALOR FACTURA: $10.784.083

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en revision y aprobacion de cuentas.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y diseños	GL	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1			1	100,0%
Ejec	1			1	100,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisi co semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecuc ión de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	ARENA, TRITURADO Y MATERIAL PETRO SE COMPRÓ EN FERRETERIAS Y DEPOSITOS DE MATERIALES DEBIDAMENTE PERMISADOS EN PUERTO TRIUNFO	PERMISO MINERO:	SI X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	EL AGUA SE COMPRÓ EN EL ACUEDUCTO	PERMISO MINERO:	SI X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A
EMISIONES:	SI		NO X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO X	N/A

OBSERVACIONES: se requeriria en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES:
SE REALIZÓ REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN INICIAL EL 28-12-2023

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

la interventoria realiza acompañamiento la JAC en las cotizaciones y busquedas de proveedores de maquinaria y materiales por medio de correos y visitas presenciales.
Se realiza el proceso de selección del personal que estara ejecutando las labores de obra para el convenio.
Se realiza la localizacion y replanteo de los tramos a intervenir.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se programa la motoniveladora para el proceso de conformacion de calzada.
Se tiene programado la instalacion de sub base y compactacion de la misma con ayuda del canguro de compactacion.
Se programa la llegada de los bordillos e iniciar su instalacion.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

o

Ajustes a Estudios y diseños	0	Programado
	0	Ejecutado
Placa huella	0	Programado
	0	Ejecutado
alcantarillas	0	Programado
	0	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Visita y apoyo administrativo a la JAC para finiquitar temas administrativos



Visitas y apoyo administrativo a la JAC para finiquitar temas administrativos

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusivas del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202_35673 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Informe N°14 (15-21 mar)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	22/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 14 del 15/03/2024 al 21/03/2024 Último Informe Semanal No (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACIÓN PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 181 mts lineales de concreto rigido.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 181 mts lineales de concreto rigido con un espesor de 16 cm por ancho de via de 4 mts en estacion puerto pita, municipio de Puerto Triunfo

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACION PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO

CONVENIO No.	4398 - 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.174.397,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.174.397,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.	4804 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 57.596.402,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 57.596.402,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,174,397			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,174,397			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.596.402			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.596.402			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,174,397,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 60.120.000,00	30,03%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 28.810.792,00	14,39%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ 31.309.208,00	-15,64%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 60.120.000,00	30,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 28.810.792,00	14,39%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 31.309.208,00	-15,64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.630.000,00	11,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.346.533,00	3,67%

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 22.494.552,00	35,51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 22.494.552,00	35,51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.375.000,00	3,47%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.013.643,8	3,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2024
VALOR FACTURA: $10.784.083

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en revision del supervisor de INVIAS.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1			1	100,0%
Ejec	1			1	100,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físi co semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector)

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecuc ión de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	ARENA, TRITURADO Y MATERIAL PETREO SE COMPRÓ EN FERRETERIAS Y DEPOSITOS DE MATERIALES DEBIDAMENTE PERMISADOS EN PUERTO TRIUNFO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	EL AGUA SE COMPRO AL ACUEDUCTO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO NINGUNO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:
SE REALIZÓ LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN INICIAL EL 28-12-2023

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza la localizacion y replanteo de algunaos puntos e instalacion de estacas para identificacion de niveles.
se realiza la conformacion de la calzada existente e inicio de la conformacion de sub base y compactacion de la misma
Se presentan lluvias ocacionales en las jornadas laborales

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se programa la instalacion de bordillos.
Se tiene programado la continuacion de la conformacion de la sub base.
Se programa el ensayo de humedad y proctor en los tramos en construccion.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

Ajustes a Estudios y diseños	0	Programado
	0	Ejecutado
Placa huella	0	Programado
	0	Ejecutado
alcantarillas	0	Programado
	0	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONFORMACION DE LA RASANTE



CONFORMACION DE LA SUB BASE



CONFORMACION DE LA SUB BASE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matricula Profesional No.: 54302 -356179 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Informe N°15 (22-28 mar)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 15 del 22/03/2024 al 28/03/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal No

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACIÓN PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 181 mts lineales de concreto rigido.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 181 mts lineales de concreto rigido con un espesor de 16 cm por ancho de vía de 4 mts en estacion puerto pita, municipio de Puerto Triunfo

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACION PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO

CONVENIO No.	4398 - 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.174.397,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.174.397,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.	4804 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 57.596.402,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 57.596.402,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,174,397			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,174,397			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.596.402			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.596.402			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,174,397.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 82.750.000,00	41,34%
INVERSI	$ 36.810.792,00	18,39%
	$ 45.939.208,00	-22,95%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.750.000,00	41,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.810.792,00	18,39%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 45.939.208,00	22,95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.630.000,00	11,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.000.000,00	4,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 24.508.195,00	38,98%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24.508.195,00	38,98%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.350.000,00	3,47%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.013.643,00	3,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2024
VALOR FACTURA: $10.784.083

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: SE ENCUENTRA EN REVISION POR EL SUPERVISOR DE INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 15% — Avance o Atraso Físico % -5%
Meta Física Ejecutada % 10%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Conformacion de rasant	mts	173
* Conformacion y compactacion de sub base	mts	173
* Instalacion de bordillos	mts	173

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (No debe incluir la información por tramo y/o sector).

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance e Físico	Abs. K0+000- k0+022	Abs. K0+000 k0+020	Abs. K0+000- k0+131	Total	%
Prog	22	20	131	173	100,0%
Ejec	22	20	131	173	100,0%
Prog	0	0	40	40	23,1%
Ejec	0	0	30	30	17,3%
Prog	22	0	30	52	30,1%
Ejec	22	0	20	30	17,3%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
canguro compactador	1	1
Total	2	2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecuc ión de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	ARENA Y TRITURADO Y MATERIAL PETREO SE COMPRARON EN FERRETERIAS Y DEPOSITOS DE MATERIALES DEBIDAMENTE PERMISADOS EN PUERTO TRIUNFO	PERMISO MINERO:	SI X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	EL AGUA SE COMPRO AL ACUEDUCTO	PERMISO MINERO:	SI X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO NINGUNO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

SE REALIZÓ REUNIÓN INICIAL DE SOCIALIZACIÓN EL 28-12-2023

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con la conformacion de la sub base y la compactacion por medio de canguro compactador.
se inicia la instalacion de bordillos en los tramos de intervencion.
se realiza el ensayo de humedad y toma de muestra para ensayo de proctor odificado
se realiza el mantenimiento de la señalizacion del convenio ubicando carteles para la paz total.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se continua con la programacion de conformacion y compactacion de sub base
se continua con la programacion de instalacion de bordillos
Se programa el envio de las solicitudes de transferencia para desembolso #3

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

Ajustes a Estudios y diseños	0	Programado
	0	Ejecutado
Placa huella	0	Programado
	0	Ejecutado
alcantarillas	0	Programado
	0	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ensayo de humedad y toma de muestra para ensayo de proctor



instalacion de bordillos



instalacion de valla

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 84202_36679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	**VERSIÓN: 01**
	INFORME MENSUAL No. 4	**FECHA: Del 1-31 de marzo de 2024**
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

Informe N°16 (29 mar -4 abr)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 16 del 29/03/2024 al 4/04/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACIÓN PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 181 mts lineales de concreto rigido.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 181 mts lineales de concreto rigido con un espesor de 16 cm por ancho de via de 4 mts en estacion puerto pita, municipio de Puerto Triunfo

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACION PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO

CONVENIO No.	4398 - 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.174.397,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.174.397,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.	4804 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 57.596.402,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 57.596.402,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,174,397			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,174,397			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.596.402			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.596.402			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,174,397,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 105,380,000,00	52,64%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 46,740,092,00	23,35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 58,639,908,00	29,29%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 105,380,000,00	52,64%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46,740,092,00	23,35%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 58,639,908,00	29,29%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.630.000,00	11,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.938.300,00	4,96%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 26.521.842,00	42,46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 26.521.842,00	42,46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.375.000,00	3,47%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.013.643,00	3,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2024
VALOR FACTURA: $10.784.083

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: se encuentra en revision del supervisor de invias.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 25%
Meta Física Ejecutada % 25%
Avance o Atraso Físico % -5%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Conformacion y compactacion de sub base	mts	173
*	instalacion de bordillos	mts	173
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance o Física	Abs. K0+000- k0+022	Abs. K0+000- k0+020	Abs. K0+000- k0+139	Total	%
Prog	22	20	80	122	70,5%
Ejec	22	20	70	112	64,7%
Prog	22	20	70	112	64,7%
Ejec	22	20	60	102	59,0%
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisi co semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
canguro compactador	1	1
herramienta menor	1	1
Total	2	2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecuc ión de las actividades segun el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ARENA, TRITURADO Y MATERIAL PETREO FUERON COMPRADOS EN FERRETERIA Y DEPOSITOS DE MATERIALES DEBIDAMENTE PERMISADOS EN PUERTO TRIUNFO	PERMISO MINERO: SI X NO		
		LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO		
UBICACIÓN:	EL AGUA SE COMPRO AL ACUEDUCTO	PERMISO MINERO: SI X NO		
		LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO		

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO NINGUNO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES:

LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN INICIAL SE REALIZÓ EL 28-12-2023

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se continua con la instalacion de bordillos
se continua con la conformacion y compactacion de la sub base con el canguro compactador.
se envia solicitud de transferencia #3 para desembolso

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se espera que llegue el material de cantera y cemento para el pronto inicio del vaciado del concreto
se continuara con la confirmacion y compactacion de la sub base
se continuara con la instalacion de bordillos

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

Ajustes a Estudios y diseños	0	Programado
	0	Ejecutado
Placa huella	0	Programado
	0	Ejecutado
alcantarillas	0	Programado
	0	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202_35678 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona la maquinaria y equipo en el periodo comprendido entre 01 al 30 marzo de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 denominado anexo “Maquinaria y Equipo Del Contratista”.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 9/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: mar-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO No. 4398-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL ESTACION PUERTO PITA. PUERTO TRIUNFO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4804-2023 **INTERVENTORÍA:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motoniveladora	CATERPILLAR 120G - 2015	3,7 M	ESTACION PITA																		A	A												
CANGURO COMPACTADOR	HONDA-2021	0,3 TON	ESTACION PITA																				A	A	A	A	A	A	A	A				
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: SE REALIZA CONSTANTEMENTE SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS QUE ESTEN EN FUNCIONAMIENTO.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Sergio Amaury Durango Zora
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0520!124547 ANT


Firma
Nombre: GABRIEL MARIO VESGA MEJIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 121037-0568545 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona el personal del contrato de obra en el periodo comprendido entre 01 al 30 de marzo de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 denominado “Personal del contratista de obra”.

En el presente período se reporta solo el personal mínimo requerido.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA | FECHA 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONVENIO No: 4398-2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ESTACION PUERTO PITRA, MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-24 — PROYECTO: ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ESTACIÓN PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4804-2023 — INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

NOMBRE ARL: SURA — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 … 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	DILACNER JOSE GAVIRIA LI GOMEZ	10.365.087	Oficial de Construcción	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC ESTACION PUERTO PITA	$ 1.250.000,00	$ 87.000	V	NUEVA EPS	75920849	$ 50.000	COLPENSIONES	75920849	$ -	$ 50.000	EXONERADO	EXONERADO	
2	LUIS EDUARDO BONILLA ESPINOSA	4.572.557	Obrero	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC ESTACION PUERTO PITA	$ 650.000,00	$ 45.300	V	NUEVA EPS	75920849	$ 26.000	COLPENSIONES	75920849	$ 104.000	$ 26.000	EXONERADO	EXONERADO	
3	WILLIAN TOQUICA	71.480.478	Obrero	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC ESTACION PUERTO PITA	$ 563.334,00	$ 39.300	V	NUEVA EPS	75920849	$ 22.600	PORVENIR	75920849	$ 90.200	$ 22.600	EXONERADO	EXONERADO	
4	LUIS HERNANDO GIRALDO TABARES	10.186.397	Obrero	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC ESTACION PUERTO PITA	$ 563.334,00	$ 39.300	V	NUEVA EPS	75920849	$ 22.600	PORVENIR	75920849	$ 90.200	$ 22.600	EXONERADO	EXONERADO	
5	JAIME GIL	3.162.480	Obrero	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC ESTACION PUERTO PITA	$ 563.334,00	$ 39.300	V	SALUD TOTAL	75920849	$ 22.600	NO APLICA X LA EDAD	75920849	$ -	$ 22.600	EXONERADO	EXONERADO	
6	SERGIO AMAURY DURANGO Z *	98.505.041	Contratista OPS Ingeniero Residente	$ 3.500.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC ESTACION PUERTO PITA	$ 1.400.000,00	$ 97.440,00	V	NUEVA EPS	75920849	$ 12.180	COLPENSIONES	75920849	$ 175.000	$ 175.000			
7	NANCY LIANA GIL C. *	1.018.427.681	Contratista OPS Contadora	$ 1.820.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC ESTACION PUERTO PITA	$ 728.000,00	$ 50.668,80	I	NUEVA EPS	75920849	$ 6.334	COLPENSIONES	75920849	$ 91.000	$ 91.000			
8																			
9																			
10																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Sergio Amaury Durango Zora
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 052021245 47 ANT

Firma
Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35879 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se describe el estado actual financiero del contrato de obra en el periodo comprendido entre el 1-30 de marzo de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 denominado "Informe financiero y presupuestal del contrato de obra". Adicionalmente se resalta que este formato no aplica para este convenio, sin embargo, se adjunta desembolsos realizados.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ESTACIÓN PUERTO PITA
NIT: 901.588.158-7
Auto de Reconocimiento No. 2060/2022
ID: 3166

Vereda Estación Pita. municipio de Puerto Triunfo (Antioquia), 23 de marzo de 2024

Señores
BANCO AV VILLAS
Oficina de Bello

Ref: Solicitud de Transferencias vía ACH Cuenta No. 02.

Respetados Señores:

Con la presente solicito efectuar las siguientes transacciones vía ach debitando de nuestra cuenta corriente así:

NOMBRE:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACIÓN PUERTO PITA Programa "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL" – INVIAS
NIT:	901.588.158-7
CUENTA CORRIENTE:	512175241

Transferir a:

ÍTEM	BANCO	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL TITULAR	NIT/C.C	VALOR
1	Bancolombia	Ahorros	254-000016-87	J.A.C de Estación Puerto Pita	901.588.158-7	$ 750.000
2	Bancolombia	Ahorros	254-000016-87	J.A.C de Estación Puerto Pita	901.588.158-7	$ 342.000
3	Bancolombia	Ahorros	254-000016-87	J.A.C de Estación Puerto Pita	901.588.158-7	$ 24.000
4	Bancolombia	Ahorros	254-656806-12	Sergio Amaury Durango Zora	98.505.041	$ 3.115.000
5	Bancolombia	Ahorros	254-656806-12	Sergio Amaury Durango Zora	98.505.041	$ 7.292.997
6	Bancolombia	Ahorros	254-570643-41	Luis Julian Bustos Arango	71.482.445	$ 500.000
7	Bancolombia	Ahorros	254-543690-28	Sandra Milena Bustamante Zabala	21.849.508	$ 33.000
8	Bancolombia	Ahorros	10-5374001-04	Giovanny Alexander Cartagena Yarce	71.755.151	$ 190.000
9	Bancolombia	Ahorros	397-367405-44	Daniel Antonio Mazo Ceballos	3.580.357	$ 6.259.500
10	Bancolombia	Ahorros	254-486470-91	Henry Onemio Tobar López	12.974.435	$ 2.000.000
SUMA TOTAL						**$ 20.506.497**

Por favor asociar las cuentas para efectuar la transacción. Lo anterior, en razón a que no contamos con portal empresarial ni otro medio de manejo:

Atentamente,

Firmas autorizadas:

LUZ DAMARIS LUJÁN SEPÚLVEDA
Presidente J.A.C. Estación Puerto Pita

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Ingeniero civil – Especialista en Estructuras
Director de Interventoría

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado general del tiempo en el periodo comprendido entre el 1-30 de marzo de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 denominado “Estado general del tiempo”.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No: 4398 - 2023 **CONTRATISTA:** JAC DE PUERTO PERALES, CORREGIMIENTO PUERTO TRIUNFO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-24 **PROYECTO:** ESTACION PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4804-2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	23	24	24	22	23	24	24	23	23	22	24	23	20	21	22	24	24	24	20	20	24	23	24	23	24	715
Lluvias moderadas						1			2	1			1	1	2	1	1	4	3	2				4	4		1		1		29
Lluvias intensas																															
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: .

Firma
Nombre: Sergio Amaury Durango Zora
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202124547 ANT

Firma
Nombre: Gabriel Mario Vesga
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 121037-0568545 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo aún no se han tomado muestras.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, correspondiente al SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS del contrato de obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4398-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL ESTACION PUERTO PITA, MPIO PUERTO TRIUNFO

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ESTACION PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 12/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200.174.397,00
VALOR ACUMULADO: $ 200.174.397,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4804 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.034.880,00	15/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.008.720,00	15/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.052.320,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100293911
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 04/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Predio, labores y operaciones.		$ 232.000.000,00	15/11/2023	31/12/2023
Patronal				
Vehículos propios y no propios				
Contratistas y subcontratistas				

PÓLIZA DE SEGURO RCE 100072490 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 04/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.034.880,00	15/11/2023	1/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.008.720,00	15/11/2023	30/04/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.052.320,00	30/04/2024	30/04/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100293911
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/03/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Predio, labores y operaciones.		$ 260.000.000,00	15/11/2023	30/04/2024
Patronal				
Vehículos propios y no propios				
Contratistas y subcontratistas				

PÓLIZA DE SEGURO RCE 100072490 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5/03/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Seguimiento al plan de calidad contrato de obra FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-14

4.9 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

Hasta el momento hemos avanzado en la localización y replanteo de los tramos, la conformación de la sub base e instalación de bordillos, llevamos un buen avance de obra de acuerdo al cronograma de obra con un 40% de avance hasta el momento.

OBJETO : CONVENIO SOLIDARIO PUERTO PITA N. 4398-2023 objeto: "ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ESTACION PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

	ACTIVIDADES			CRONOGAMA FISICO OBRA DE 1,5 MESES								
				MARZO	% REAL	%PONDERADO		% REAL	%PONDERADO			
	METROS DE MEJORAMIENTO L= 181 MT			18-24 MARZO			25-31 MARZO			1-7 ABRIL	8-14 ABRIL	15-21 ABRIL
	PAVIMENTO RIGIDO E=16CM	UNIDAD	CANTIDAD									
1	Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	m3	120,08	101,3	84%	13%	16,5	14%	2%			
2	Conformación de la calzada existente	m2	675,50	675,5	100%	15%						
3	Subbase Granular Clase C.	m3	94,08	48,0	51%	5%						
4	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y	M3/KM	1.125,75			0%						
5	Pavimento en concreto hidráulico, MR 4.2 Mpa, Tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones), formaleta	m3	100,35			0%						
6	Bordillo prefabricado A-80	ml	322,00	42	13%	2%	65	20%	3%			
7	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	1.194,19			0%						
	EJECUTADO REAL					35%			5%			

TOTAL AVANCE A LA FECHA 40%

ING. SERGIO DURANGO

4.9 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. N.A DE (Indicar mes y año) | VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 2 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4398 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ESTACION PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ESTACION PUERTO PITA, PUERTO TRIUNFO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4804 DE 2023 | INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 30/04/2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/12/2023 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 200.174.397,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 200.174.397,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / %Ejecutado	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
CONSTRUCCIÓN CONCRETO RIGIDO	$194.662.869	45,00%	$ 44.493.228,00	% P	0,00%	0,00%	10,00%	45,00%	45,00%					
				$ P	$0	$0	$19.466.287	$87.598.201	$87.598.201					
				$ E										
				% E										
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	$0	0,00%	$ -	% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$4.511.728	50,00%	$ 2.255.864,00	% P				50,00%	50,00%					
				$ P				$2.255.864	$2.255.864					
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 199.174.397,00		$ 46.749.092,00											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 199.174.397,00													



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	5,52%	45,11%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$11.000.000	$89.854.065						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	5,52%	50,63%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$11.000.000	$100.854.065						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	5,03%	18,44%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$10.016.427	$36.732.665						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	5,03%	23,47%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$10.016.427	$46.749.092						

*Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 199.174.397,00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$ 199.174.397,00	$ 46.749.092,00	23,47%

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-356179 MTS

Firma
Nombre: Sergio Amaury Durango Zora
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202124547 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se requiere por parte del contratista, acatar todas las recomendaciones dadas por la interventoría, así mismo la entrega de oportuna de la documentación solicitada, con el fin de evitar inconvenientes que desenfunden en multas y sanciones, de acuerdo a las cláusulas establecidas en el contrato de obra.

En estos momentos la obra lleva un avance del 40% donde adelantamos trabajos como conformación de rasante y sub base, compactación de sub base e instalación de bordillos, también se avanza en la gestión documental para agilizar los desembolsos, poder cumplir con el cronograma y tiempos establecidos por el INVIAS.

6. ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre INVIAS, contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

Tabla 7. Relación de la correspondencia recibida

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"					
RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DESDE EI 1-31 DE ENERO DE 2024					
FECHA	CORREO	REMITENTE	ENTIDAD	DESTINATARIO	ASUNTO

Tabla 8. Relación de la correspondencia enviada

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"				
RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DESDE EL 1-31 DE ENERO DE 2024				
FECHA	No DE OFICIO	DESTINATARIO	ENTIDAD/EMPRESA	ASUNTO

Con el fin de no saturar el documento los correos fueron adjuntados en la entrega mensual en la carpeta CORREOS valga la redundancia, para su mejor visualización a la hora de la revisión en sus respectivas tablas.

Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras



CONFORMACION DE SUB BASE



INSTALACION DE BORDILLOS



LOCALIZACION Y REPLANTEO



CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE



ENSAYO DE DENSIDADES Y TOMA DE MUESTRAS PARA ENSAYO DE PROCTOR

Firma

Nombre: **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901588158-7	JUNTA DE ACCION COMUNAL ESTACION PUERTO PITA		VEREDA ESTACION PITA	3103547839	jacestacionpita@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	OBRAS CIVILES	002	ANTIOQUIA	PUERTO TRIUNFO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E		75920849	$822.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	22.600	0		0		0	0	0	0	22.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	121.200	0		0		0	0	0	0	121.200	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	180.400	0	0	0	0	0	0		180.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	104.000	0	0	0	0	0	0		104.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860069780-5	250.200				250.200	0	0	250.200			2.502	250.200	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	143.800	0	0	143.800	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	143.800	143.800
Pensión	2	284.400	284.400
Riesgos Laborales	1	250.200	250.200
CCF	1	143.800	143.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	822.200	822.200

Activar
Ve a Confi

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901588158-7	JUNTA DE ACCION COMUNAL ESTACION PUERTO PITA		VEREDA ESTACION PITA	3103547839	jacestacionpita@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	OBRAS CIVILES	002	ANTIOQUIA	PUERTO TRIUNFO		SI

DATOS DE LA PLANILLA


PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E		75920849	$822.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Beneficiario	Extranjero no obligado a cotizar pensión	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DIRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1036606087	CARABALI GOMEZ ORLACMER JOSE	1	3			S	X															0	0	0	0	0	0	EPS037	1.260.000	50.000	14-11	1.260.000	5	87.000	CCF03	1.260.000	50.000	0	0	0	0	0
2	CC	4572557	BONILLA ESPINOSA LUIS EDUARDO	1	0			S	X															25-14	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS037	650.000	26.000	14-11	650.000	5	45.300	CCF03	650.000	26.000	0	0	0	0	0
3	CC	10186397	GIRALDO TABAREZ LUIS HERNANDO	1	0			S	X															230301	563.334	90.200	0	0	0	0	EPS037	563.334	22.600	14-11	563.334	5	39.300	CCF03	563.334	22.600	0	0	0	0	0
4	CC	3182480	GIL JAIME	1	3			S	X																0	0	0	0	0	0	EPS002	563.334	22.600	14-11	563.334	5	39.300	CCF03	563.334	22.600	0	0	0	0	0
5	CC	71489478	TOQUICA WILLIAN	1	0			S	X															230301	563.334	90.200	0	0	0	0	EPS037	563.334	22.600	14-11	563.334	5	39.300	CCF03	563.334	22.600	0	0	0	0	0

REGISTRO DE PLUVIOMETRÍA DE MARZO

VEREDA ESTACIÓN PUERTO PITA MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO ANTIOQ



FUENTE: IDEAM

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/puerto-triunfo_colombia_3671308

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1/03/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. CONVENIO SOLIDARIO 4398 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACIÓN PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ESTACION PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. invias 4804 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SE HIZO LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1- Aprobación de la adquisición de materiales y servicios con base en los respectivos soportes como son cotizaciones u otros.

2- Proposiciones y varios

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1- Aprobación de la adquisición de materiales y servicios:
1.1- El ingeniero Sergio Amaury Durango Zora presenta listado de materiales y necesarios para el normal desarrollo de obra, en el listado aparecen las cantidades a adquirir y precios según cotizaciones
1.2- Despues de resolver las dudas de los presentes El Presidente de Junta de Acción comunal somete a aprobación del Comité La lista es de materiales y de servicios profesionales y tecnicos
1.3- La lista es aprobada por unanimidad y se podrá observar en la solicitud de transferencia #2

2- Proposiciones y varios: No hubo proposiciones ni otros temas

Habiendose alcanzado el objeto de la reunión se da por terminada

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
NO SE HICIERON COMPROMISOS		

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA NO SE FIJÓ FECHA
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUZ DAMARIS LUJAN	PRESIDENTA	JAC PUERTO PITA	Luz Damaris L.S.
SERGIO AMAURY DURANGO ZORA	INGENIERO RESIDENTE OBRA	JAC PUERTO PITA	
JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA	DIRECTOR	INTERVENTORIA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO 4398 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACIÓN PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO

MES INFORME MENSUAL: mar-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACIÓN PUERTO PITA DEL MU
EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO
LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: invias 4804 de 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023				NACIÓN	PRINCIPAL	$ 200.174.397	$ -
			TOTAL			$ 200.174.397	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago segu reporte SIIF	
													SI	NO
1					$ 200.174.397					$ -	$ -		X	
TOTALES					$ 200.174.397									

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 150.390.945		**$ 150.390.945**
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.511.728		**$ 4.511.728**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.271.724		**$ 44.271.724**
VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 199.174.397		**$ 199.174.397**
OTROS	$ 1.000.000		**$ 1.000.000**
TOTAL	$ 200.174.397		**$ 200.174.397**
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: SERGIO AMAURY DURANGO ZORA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato 4843-2023-INVIAS – ANTIOQUIA
Interventor contrato 4804-2023-INVIAS - ANTIOQUIA

Oficio: Territorial 2024-21

Cúcuta, 25 de octubre de 2024

Señores
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
IDEAM
Ciudad.

Asunto: INFORME PLUVIOMETRICO

Estimados Señores

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el registro pluviométrico correspondiente a la estación meteorológica más cercana a las veredas CARLOTA Y PALESTINA, ubicadas en el municipio de PUERTO BERRIO, y al corregimiento de PUERTO PERALES Y VEREDA ESTACION PUERTO PITA ubicadas en el Municipio de PUERTO TRIUNFO departamento de Antioquia, para los meses de abril mayo, junio y septiembre del presente año.

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atento a cualquier documentación o información adicional quese requiera para procesar esta solicitud.

Por favor responder a través de los siguientes correos electrónicos:
interventoria4843.2023@gmail.com ; interventoria4804.2023@gmail.com

Atentamente,



JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Ingeniero civil – Especialista en Estructuras
Director de Interventoría
Celular (57) 3132718526

Gmail **Jesús Vivas <interventoria4843.2023@gmail.com>**

Respuestas Radicado2

1 mensaje

Contacto No-Reply <contacto-no-reply@ideam.gov.co> 25 de octubre de 2024, 4:57 p.m.
Para: "interventoria4843.2023@gmail.com" <interventoria4843.2023@gmail.com>

Respetado(a) usuario(a)

Su solicitud ha sido recibida, radicada con el Número: 20249910120474 ***y asignada al área técnica correspondiente.***

Usted podrá realizar seguimiento a esta solicitud, ingresando al link: "CONSULTA RADICADO WEB ORFEO" a través de la página web del IDEAM link: "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA", para la consulta requiere utilizar el PIN: 3118

IDEAM	
	Radicado: 20249910120474 Fecha: 2024-10-25 15:53 Radico: RADICADOR4 Destino: GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA Rem/Des : Asunto : SOLICITUD INFORME PLUVIOMETRICO

Favor no contestar este correo

Gracias por contar con nosotros.

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

GESTIÓN DOCUMENTAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
Ventanilla de Correspondencia
contacto@ideam.gov.co
Tel: (571) 352 7160 Ext. 1204
Linea nacional 018000 110 012
Calle 25D No. 96B - 70 Bogotá D.C
www.ideam.gov.co

14/02/24 Hasta el momento se ha realizado el levantamiento topografico por Nelarcatop, se realiza la toma de muestras para el ensayo de CBR acompañadas de nuestro equipo SST, se esta estudiando la viabilidad del cambio de diseño de placa huella a concreto rigido.

Gabriel Vesga I.D.I.S

Res. obr

15/02/24 Se realiza visita de reconocimiento y socializacion con la Presidenta de la JAC de temas administrativos e inicio de obra, se inicia busqueda de proveedores.
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra, Residente inf.

I.D.I.S.

Gabriel Vesga

Res. obr

16/02/24 Se continua con la busqueda de proveedores y labores administrativas.
Estado del tiempo: seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra, Residente inf.

Gabriel Vesga

I.D.I.S.

Res obr

17/02/24 Se continua la busqueda de proveedores, se realizo visita por parte de interventoria para socializar el avance hasta el momento en proveedores y materiales para el inicio de actividades, se envia oficio al banco AV villas para la inscripcion de proveedores.
Estado del tiempo: seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra. Residente inf.

Gabriel Vesga I.D.I.S.

Res obr

19/02/24 Se continua con la busqueda de proveedores y se realizan labores administrativas.
Estado del tiempo: seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra. Residente inf.

Gabriel Vesga I.D.I.S.

Res obr

20/02/24	Se realizan labores administrativas y continua la búsqueda de proveedores. Gabriel Vesga Estado del tiempo: seco (24h) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra. Residente int. L.D.LS.
21/02/24	Interventoria solicito a la SAC los certificados de calibración de los equipos utilizados en el levantamiento topografico, se continua con la busqueda de proveedores y actividades administrativas. Estado del tiempo: Seco (24h) Gabriel Vesga Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra, Residente int. L.D.LS
22/02/24	Se continuan con actividades administrativas y busqueda de proveedores. Estado del tiempo: Seco (24h) Gabriel Vesga Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra, Residente int. L.D.LS
23/02/24	Se realiza conteo vehicular para el posible cambio de diseño de placa huella a concreto rigido, se realiza el acompañamiento por parte de interventoria tecnica y SST, se continua la busqueda de proveedores. Estado del tiempo: seco (24h) Gabriel Vesga Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra, Residente int. L.D.LS.
24/02/24	Se continuan con los conteos vehiculares acompañados de la interventoria, se continuan con las cotizaciones, se radica la primera solicitud de transferencia para revisión de interventoria. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra Gabriel Vesga Residente int. L.D.LS

26/02/24	Se continuan con el acompañamiento por parte de interventoria en los conteos Vehiculares, se realiza la solicitud al banco AV villas para realizar la primera transferencia del contrato 4398-2023, se realiza labores administrativas. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra, Residente int.
27/02/24	Se continua con el conteo Vehicular acompañados de la interventoria, se solicita de parte de la interventoria la autorización de la contadora de los cuentas por pagar de la JAC para su revisión y aprobación, se continuan con labores administrativas. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra, Residente int.
28/02/24	Se continua conteo Vehicular, la interventoria solicita el envio de cantidades de obra, cotización del material de cantera, cotización del acero, cotización de bordillos, cronograma de obra a la JAC para el inicio de actividades. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra, Residente int.
29/02/24	Se finalizan los conteos Vehiculares, se solicita de acuerdo al afoo el nuevo diseño de pavimento rigido para la revisión y aprobación de interventoria. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra. Residente int.

Gabriel Vasga

L.D.LS.

1/03/24	Se realizan actividades administrativas y se continua con la busqueda de proveedores. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra, Residente int.
2/03/24	Se realizan labores administrativas y se continua con la busqueda de proveedores. Estado del clima: Seco (24h) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra, Residente int.
4/03/24	La SAC envia el estudio de trafico y diseño de pavimento rigido para revision y aprobacion por parte de interventoria, se continua con la busqueda de proveedores de materiales y maquinaria, se realizan actividades administrativas. Estado del clima: Seco (24h) Maquinaria: no hay Personal: Residente de obra Residente int.
5/03/24	Se continuan con labores administrativas y con la busqueda de Proveedores. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra, Residente int.
6/03/24	La SAC envia Presupuesto ajustado de acuerdo al nuevo diseño de pavimento para revision y aprobacion de interventoria, se continuan con las labores administrativas y la busqueda de proveedores de material y maquinaria. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra Residente int.

Gabriel Vega

Gabriel Vega

Gabriel Vega

Gabriel Vega

7/03/24 Se presentan lluvias en horas de la tarde y noche, se continua con labores administrativas y busqueda de proveedores de materiales y maquinaria.
Estado del tiempo: Seco (10h) lluvioso (4h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra. Residente sst.
J.D.L.S.

8/03/24 Se presentan lluvias en horas de la tarde, se continua con labors administrativas y busqueda de proveedors de materiales y maquinaria.
Estado del tiempo: Seco (10h) lluvioso (4h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra. Residente sst.
J.D.L.S.

9/03/24 Se continuan con labores administrativas y la busqueda de proveedores de materiales y maquinaria, se realiza el proceso de seleccion de personal para inicio de obra.
Estado del tiempo: seco (14h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra. Residente sst.
J.D.L.S.

11/03/24 La SAC de estacion Puerto Pita envia cotizaciones de proveedors de material y maquinaria para aprobación por parte de interventoria, la interventoria solicita el certificado de redes existentes e intervensiones para la construcción del pavimento.
Estado del tiempo: Seco (14h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra. Residente sst.
J.D.L.S.

Gabriel Vargas

12/03/24	La JAC entrego a interventoria el calificado de redes existentes e intervenciones para la construcción del pavimento rigido, la JAC envia nuevas cotizaciones para la revisión y aprobación de la interventoria. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra. Residente int.
13/03/24	Se realiza la selección del personal para ingreso el 15 de marzo, se programa la topografia para la verificación de los datos y poligonal. Estado del tiempo: seco (24h) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra Residente int.
14/03/24	Se realiza la verificación de los datos y poligonales de la via a intervenir, se hace entrega de delación al personal de obra. se programa motoniveladora para conformación de sub rasante. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra Residente int.
15/03/24	Se realiza la toma de niveles para la conformación de la via, nivel de sub rasante, nivel de sub base y nivel de placa de concreto, la interventoria solicita documentos de transferencia Hz para desembolso. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra, oficial, 2 obreros, Residente int.
16/03/24	Se toman los ultimos niveles para la conformación de la via, se instan estacas y se programa la motoniveladora donde se hace la conformación de sub rasante. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra, oficial, 2 obreros Residente int.

Gabriel Vargas

L.D.L.S.

18/03/24	Se presenta lluvia finalizando la tarde, inicio de conformación de la sub rasante, se continua con la revisión del formato de transferencia de parte de la interventoria. Estado del tiempo: seco (2 3 4) lluvia (1 h) Maquinaria: Motoniveladora. Personal: Residente de obra, oficial, 3 obreros, Residente int. Gabriel Vargas — Mo obra L.D.L.S.
19/03/24	Se culmina con la conformación de la sub rasante, se reciben 16 m³ de sub base y se procede con la conformación de la sub base. Estado del tiempo: seco (2 4 h) Maquinaria: Motoniveladora Personal: Residente de obra, Maestro, oficial, 4 obreros, Residente int. Gabriel Vargas — Mo obra L.D.L.S.
20/03/24	Se continua con la conformación de la sub base y compactación de la misma, se programa la llegada de bordillos para su instalación, se inicia la jornada laboral lloviendo. Estado del tiempo: seco (0 4) lluvia (4 h) Maquinaria: Apisonador (canguro) Personal: Residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros, Residente int. Gabriel Vargas — Mo obra
21/03/24	Se inicia el dia lloviendo nuevamente hasta medio dia, se realiza la toma de niveles para la instalación de bordillos, se procede a instalar bordillos, la SAC envia cotizaciones de material de cantera para la revisión y aprobación de interventoria. Estado del tiempo: seco (1 8 h) lluvioso (6 h) Maquinaria: Apisonador (canguro) Personal. Residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros. Residente int. Gabriel Vargas — Mo obra L.D.L.S.

22/03/24 Se continua con la instalación de bordillos, se realiza el ensayo de humedad apertura de la sub base y se toma la muestra de sub base para el ensayo de proctor, la JAC envia a interventoria el plan de gestión de calidad para revisión y aprobación.
Estado de tiempo: seco (24h)
Maquinaria: Apisonadora (compra)
Personal: Residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros, Residente int.

Gabriel Vega

Pro obr
L.D.I.S.

23/03/24 Se continua con instalación de bordillos, se recibe la valla y se instala, se programa la llegada de 37 bordillos mas para el dia lunes, la interventoria solicita permisos y licencia de la cantera colindante.
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: Apisonadora (compra)
Personal: Residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros, Residente int.

Gabriel Vega

Pro obr
L.D.I.S.

25/03/24 Se continua con la instalación de bordillos del tramo confirmado, se envia la solicitud de transferencia al banco por parte de interventoria para segundo desembolso.
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: Apisonadora (compra)
Personal: Residente de obra, maestro, oficial, obreros, Residente int.

Gabriel Vega

Pro obr
L.D.I.S.

26/03/24 Se continua con la instalación de bordillos, se sobe el acero comprado.
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: Apisonadora (compra)
Personal: Residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros, Residente int.

Gabriel Vega

Pro obr
L.D.I.S.

29/03/24	Se continua continua con la instalacion de bordillos del tramo conformado. Estado del tiempo: seco (cuh) Personal: Residente int., Residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros Maquinaria: Canguro Apisonador Gabriel Vega
1/04/2024	Se continua con la instalacion de bordillos, se realiza el registro fotografico con la valla y se revisan las nominas para pago. Estado del tiempo: Seco (20 h) Lluvia (4h) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros, Residente int. Gabriel Vega residente I.D.I.S.
2/04/24	Se continua con la instalacion de bordillos, se reciben 225 bultos de cemento, se revisa las solicitud de transferencia por parte de la interventoria para desembolso. Estado del tiempo: Seco (cuh) Maquinaria: No hay Personal: Residente interventoria, Residente de obra, maestro, oficial, 3 obreros. Gabriel Vega I.D.I.S.
3/04/24	Se continua con la instalación de bordillos y conformación de subbase, se presentan lluvias finalizando lo formado, se realiza envio de solicitud de transferencia #3 firmado por el interventor al banco para desembolso, se recibe los resultados de los densidades y ensayo de proctor modificado.

Estado del tiempo: seco (24h) lluvia (4h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente interventoria, Residente obra, maestro, oficial, 3 obreros.

Gabriel Vesga I.D.I.S.

4/04/24 Amanece la jornada lloviendo hasta las 8am, se continua con la instalacion de bordillos y conformacion de sub base, se realizan labores administrativas para enviar a interventoria la solicitud de transferencia #4.
Estado del tiempo: seco (4h) lluvia (20h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de interventoria, Residente de obra, maestro, oficial, 3 obreros.

Gabriel Vesga I.D.I.S.

5/04/24 Se recibe el acero corrugado, se continua con la conformacion de sub base, se realiza mejoramiento de anden - bordillo, se realiza desembolso de solicitud de transferencia #3, se continua con labores administrativas para el envio de solicitud de transferencia #4 para revision y aprobacion de interventoria
Estado del tiempo: seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente interventoria, Residente de obra, maestro, oficial, 3 obreros.

Gabriel Vesga I.D.I.S.

6/04/24	Se continua con la conformación de la subbase, se reciben dos viajes de subbase, se termina el acabado del anden - bordillo, se le solicita a la IAC el envio de la nueva solicitud de transferencia para revisión y aprobación de interventoria, inicia labores la inspectora sst de interventoria, donde se realiza la presentación y unas pausas activas. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: No hay Personal: Residente interventoria, inspectora sst interventoria, Residente de obra, maestro, oficial, 3 obreros. Gabriel Vega L.D.I.S.
8/04/24	Se continua con la conformación de la subbase, se recibe la madera para los formaletas, a espera que el dia de mañana llegue mas bordillos, Estado del tiempo: seco (24h) Maquinaria: No hay Personal: Residente de interventoria, inspectora sst int., residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros. Gabriel Vega L.D.I.S.
9/04/24 L.D.I.S.	Se continuan con la conformación de subbase y compactación de la misma, se realiza el corte y figurado del acero, la interventoria realiza el envio de la solicitud de transferencia #4 al banco para su desembolso, se realiza charla de sst. y pausas activas. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: Canguro compactador. Personal: Residente interventoria, inspectora sst int., residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros.

10/04/24 Se continua con la conformación de la subbase y compactación de la misma, se realiza el aislamiento del material de cantera y equipo para proximo vaciado de concreto, Charla por parte de la inspectora SST int.
Estado del tiempo: Seco (cub)
Maquinaria: Canguro compactador
Personal: Residente interventoria, inspectora SST int., Residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros.

Gabriel Vega L.D.I.S.

11/04/24 Se continua con la conformación de la sub base y compactación, se reciben 75 bordillos y se procede a su instalación, se figura acero para viga de terminación de losa.
Estado del tiempo: Seco (cub)
Maquinaria: Bimitin (compactador)
Personal: Residente interventoria, SST, Residente de obra, oficial, maestro, 5 obreros.

Gabriel Vega L.D.I.S.

12/04/24 Se continua con la conformación y compactación de sub base, instalación de bordillos y figurado de acero, se realiza el desembolso de la solicitud de transferencia #4.
Estado del tiempo: Seco (cub)
Maquinaria: Bimitin (compactador)
Personal: Residente interventoria, inspectora SST, Residente de obra, maestro, oficial, 5 obreros.

Gabriel Vega L.D.I.S.

13/04/24	Se continua con la conformación y compactación de sub base, instalación de bordillos y figurado de acero, se recibe viaje de 16 m³ de triturado. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: Bomlin (compactador) Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente de obra, maestro, oficial, 5 obreros. Gabriel Vega LDLS.
15/04/24	Se continua con la conformación y compactación de sub base, se continua con la instalación de bordillos y figurado de acero, se realiza charla de seguridad con la sst interventoria. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: Bomlin compactador Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente de obra, Maestro, oficial, 7 obreros. Gabriel Vega LDLS.
16/04/24	Se continua con la conformación y compactación de sub base, continuamos con la instalación de bordillos y se realiza el alistamiento del acero para su instalación. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: Bomlin compactador Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, maestro, oficial, 7 obreros. Gabriel Vega LDLS.

17/04/24	Se inician labores de vaciado de concreto, se realiza la instalación del acero, se toman las muestras de concreto y se continuan con labores de figurado de acero. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: Comrex N°400, Vibro concreto Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, maestro, oficial, 7 obreros. Gabriel Vargas I.D.I.S.
18/04/24	Se continua con labores de vaciado y vibrado de concreto, se continua con el figurado de acero, se realiza la toma de muestra de concreto. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: Comrex N°400, Vibro concreto Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente de obra, maestro, oficial, 7 obreros. Gabriel Vargas I.D.I.S.
19/04/24	Se inicio la jornada laboral con fuertes lluvias, lluvias que estuvieron hasta las 10:30 am, se continua con labores de vaciado y vibrado de Concreto, instalacion y figurado de acero, se realiza la toma de muestra, se avanza en el vaciado en un 52% en la instalación del concreto. Estado del tiempo: Seco (13,5h) lluvioso (10.5h) Maquinaria: Comrex N°400, Vibro concreto Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, maestro, oficial, 7 obreros. Gabriel Vargas I.D.I.S.

20/04/24 Se realizan trabajos manuales de movimiento de acero y triturado, no se logra fundir ya que el operador de la carmix llego en estado de embriaguez y no se le permitio laborar asi, la inspectora sst int. hace el respectivo hallazgo y registro, se realiza el figurado de acero y preparacion de formaleta, se adelantan labores administrativas para desembolso H/S.
-Estado del tiempo: Nublado (24h)
Maquinaria: Carmix #2400, Vibro concreto
Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, maestro, oficial, 7 obreros.

Gabriel Vega LDIS.

22/04/2024 Se inicia la jornada laboral con lluvias, se continua con el Vaciado y vibrado del concreto, se realiza figurado de acero e instalacion de formaletas, se realiza charla de seguridad por la inspectora sst int, Se realiza socializacion plan de trabajo con la profesional social y el personal de obra, se finaliza el dia laboral con lluvias.
Estado del tiempo: Nublado (8h) lluvia (16h)
Maquinaria: Carmix #2400, Vibro concreto
Personal: Residente interventoria, inspectora sst, profesional social, Residente de obra, maestro, oficial, 7 obreros.

LDIS.

23/04/2024 Se inicia la jornada laboral con lluvias, se continua con el vaciado y vibrado de concreto, se continua con el figurado de acero, instalacion de formaletas, Charla e inspeccion de EPP's por la inspectora sst int. Socializacion de la profesional social con la JAC y representante de la escuela, para el desarrollo del plan de trabajo de obra social.

Gabriel Vega ADIS.

24/04/2024 Se continua con el Vaciado y Vibrado de concreto, se realizo la instalacion del acero longitudinal y transversal, se continua con el figurado de acero y corte de dovelas, se adelantan labores administrativas para el desembolso HS, se realiza acompañamiento de interventoria tecnico y SST, se presentan lluvias durante la Jornada laboral.
Estado del tiempo: Seco (20h) lluvia (4h)
Maquinaria: Camion K2400, Vibrador concreto
Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros.

Gabriel Vega ADIS.

25/04/2024 Se continua con el Vaciado y vibrado de concreto, se realizo la instalacion del acero longitudinal y transversal, realiza el corte y figurado de acero para las vigas de los ramps y acero de refuerzo para ellas, se encuentra en proceso de revision la solicitud de transferencia para envio al banco, se Presentan lluvias durante la Jornada laboral.
Estado del tiempo: Seco (18h) lluvia (6h)
Maquinaria: Camion K2400, Vibrador concreto
Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros.

Gabriel Vega ADIS.

26/04/2024	Se continua con el vaciado, vibrado y finalización del concreto, se da por terminada esta actividad llevando a cabo 172 mts de pavimentación, se continua con el corte y figurado de acero para los vigas, se realiza el envio de la solicitud de transferencia al barco AV Villas para descargado, se realiza inspección de los implementos de primeros auxilios y personal de obra, se presentan lluvias, despues de la jornada laboral. Estado del tiempo: Seco (19h) lluvia (5h) Maquinaria: Camtix N2400, Vibrador de concreto. Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros. Gabriel Vesga L.D.I.S.
27/04/2024	se empieza a realizar el corte de las juntas transversales y longitudinales, se figura y corta el acero para los dos ramps que se deben instalar y se hace el orden y aseo. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: Pulidora, Vibro concreto Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros. Gabriel Vesga. 2.D.I.S.
29/04/2024	Se realizo la instalación y vaciado de los ramps de acceso, se adelanta el proceso de las juntas por medio de Pulidora, se adelanta proceso para solicitud de transferencia. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: Pulidora Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros. Gabriel Vesga 2.D.I.S.

30/04/2024 Se continua realizando los juntas en las losas de concreto, se inician labores de mejoramiento de via para posteriormente hacer en la abs km180 - km192, se adelanta el proceso de la solicitud de transferencia.
Estado del tiempo: Seco (nub)
Maquinaria: Rodillo
Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros.

Gabriel Vargas L.D.I.S.

2/05/2024 Se continua con la conformacion de calzada existente, se inicia con la conformacion de sub base, se recibe los bordillos, se inicia la instalacion de bordillos.
Estado del tiempo: Seco (nub)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, oficial, 6 obreros.

Gabriel Vargas L.D.I.S.

3/05/2024 Se continua con la conformacion de la sub base y se continua con la instalacion de bordillos, se adelantan labores administrativas para solicitud de transferencia #6.
Estado del tiempo: Seco (23) Nublo (1h)
Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, oficial, 6 obreros.

L.D.I.S.

4/05/2023	Se inicia la jornada con fuertes lluvias y no se logra iniciar labores. Estado del tiempo: Seco (12h) Lluvia (12h) Maquinaria: No hay Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, maest oficial, 5 obreros. Gabriel Vega J.D.I.S.
6/05/2024	Se finaliza la conformación y compactación de sub-base se finaliza la instalación de bordillo, se inicia el proceso de pintura y limpieza de bordillos, se algula tiempo mezcladora para empezar a fundir. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: No hay Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente de obra, oficial, 4 obreros. Gabriel Vega J.D.I.S.
7/05/2024	Se continua con las actividades de pintura de bordillos y limpieza de los mismos, se realiza la instalación de formaleta para el vaciado, el mezclador presenta fallas mecanicas y no permite el inicio del vaciado, se realiza cambio operativo. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: Mezclador (trompo) Varado. Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, oficial, 4 obreros. Gabriel Vega. J.D.I.S.

8/05/24 Se continua con la actividade de limpieza y pintura de bordillos, se continua con el vaciado de concreto en la ultima seccion de via, se realiza la instalacion de bordillos en la ultima seccion de via.
Estado del tiempo: seco (24h)
Maquinaria: Trompo mezclador, vibro concreto
Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, oficial, 4 obreros.

Gabriel Vesga

L.D.I.S.

9/05/24 El dia se presenta con lluvias durante toda la jornada laboral, no se adelantan actividades.
Estado del tiempo: lluvia (20h) seco (4h)
Maquinaria: Trompo mezclador, vibro concreto.
Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, oficial, 4 obreros.

Gabriel Vesga

L.D.I.S.

10/05/24 Se continua con la actividad de limpieza y pintura de bordillos, demarcacion de eje de via, se continua con el vaciado de concreto en el ultimo tramo de via y se finaliza con la instalacion de bordillos, se envia la ultima solicitud de transferencia para liquidacion de proveedores, mamina y maquinaria.
Estado del tiempo: seco (18h) lluvia (6h)
Maquinaria: Trompo mezclador, vibro concreto.
Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, oficial, 4 obreros.

BITACORA VEREDA ESTACIÓN PUERTO PITA