Fecha 2024-11-25 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1079-2024

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Andrea del Pilar Arias Ayala - Apoyo Principal, Administrador Zipa - Apoyo Principal, Jeisson Eduardo Guerrero Celis - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	3.53%
% EJECUTADO	3.56%
% VARIACIÓN	0.03%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO PROBOGOTA 20
Contrato No.	IDU-636-2024
Valor Inicial	$ 67.702.323.680,00
Total Contrato	$ 67.702.323.680,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2024-07-05
Fecha de Terminación Actual	2026-08-04
No. Empleos generados	38

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CONSULTECNICOS
Contrato No.	IDU-1079-2024
Valor Inicial	$ 6.498.659.400,00
Total Contrato	$ 6.498.659.400,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2024-07-05
Fecha de Terminación Actual	2026-08-04
No. Empleos generados	28

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CONSULTECNICOS
Contrato No.	IDU-1079-2024
Valor Inicial	$ 6.498.659.400,00
Total Contrato	$ 6.498.659.400,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2024-07-05
Fecha de Terminación Actual	2026-08-04
No. Empleos generados	28

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**
Estudios y Diseños	47,26	47,67	$ 2.390.046.216,00	$ 2.410.780.853,00
Construcción	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**VARIACIÓN PORCENTUAL**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)**
RAI - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Tránsito	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Urbano	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	
RAI - Redes Secas	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Geotécnica	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	
RAI - Ambiental - SST - Forestal	100.0	100.0	0.0	
RAI - Social	100.0	100.0	0.0	
RAI - Arqueología	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	61.18	67.37	6.19	
Estudios y Diseños - Tránsito	45.48	42.07	-3.41	
Estudios y Diseños - Diseño Urbano	25.92	42.77	16.85	Aprobado
Estudios y Diseños - Redes Hidrosanitarias	54.11	26.98	-27.13	Aprobado
Estudios y Diseños - Redes Secas	40.6	27.69	-12.91	Aprobado
Estudios y Diseños - Estructuras	36.47	36.67	0.2	
Estudios y Diseños - Geotécnica	85.52	84.75	-0.77	Aprobado
Estudios y Diseños - Pavimentos	76.51	69.25	-7.26	
Estudios y Diseños - Ambiental - SST - Forestal	34.51	48.35	13.84	
Estudios y Diseños - Social	41.98	53.76	11.78	Aprobado
Estudios y Diseños - Arqueología	48.91	48.86	-0.05	
Estudios y Diseños - Presupuesto	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Cronograma de obra y documentos para contratación	0.0	0.0	0.0	
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Tránsito	0.0	0.0	0.0	
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Hidrosanitarias	7.63	5.0	-2.63	
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Secas	0.0	0.0	0.0	
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Ambiental - SST - Forestal	0.0	0.0	0.0	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - CODENSA	0.0	0.0	0.0	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (ETB) - REDES SECAS	0.0	0.0	0.0	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (COLOMBIA TELECOMUNICACIONES)	0.0	0.0	0.0	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (TIGO-UNE) - REDES SECAS	0.0	0.0	0.0	

Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - GAS NATURAL - VANTI - REDES SECAS	0.0	0.0	0.0	