	ALCALDIA DE PAIPA		
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 44	NIT: 891.801.240-1
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Supervisión de Contratos y /o Convenios	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISION No:	3			FECHA:	30	de	octubre	de	2024		
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	X	FINAL		PERIODICIDAD:		irregular				
PERIODO:	DEL	1	de	MAYO	de	2023	AL	31	de	AGOSTO	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO/ CONVENIO No:	640	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	2023155160007

OBJETO

"REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO PARA REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE PAIPA MEDIANTE LA ADQUISICON , INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA CON EL FIN DE CONSERVAR Y FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDANANA DE SUS HABITANTES."

VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL CON ADICIONES
$ 177.607.500,00	$ 177.607.500,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT		REPRESENTANTE LEGAL	
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S		JAVIER ALFONSO RODRIGUEZ AGUIRRE	
NIT	900215779-7	C.C.	91.283.452

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACION		**14**	**11**	**2023**
PLAZO INICIAL	El Plazo de ejecución del contrato será deNueve (09) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.			
PLAZO CON ADICIONES	*El Plazo de ejecución del contrato será deNueve (09) meses y veintinueve (29) dias,* contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.			
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL		13	08	2024
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)		**11**	**09**	**2024**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socializacion, inicio, suspension, reinicio, etc.)	FECHA		
DESCRIPCION	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	14	11	2023

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

fecha (dd/mm/aaaa	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
13/8/2024	SE ADICIONA EN TIEMPO VEINTINUEVE (29) DIAS, Y NO SE REQUIERE ADICIONAR RECURSOS	-	29 DIAS
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		-	NUEVE (9) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS

VALOR INICIAL	$ 177.607.500,00	VALOR ADICIONALES	$ 0.00	VALOR TOTAL	$ 177.607.500,00

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 44	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Supervisión de Contratos y /o Convenios	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

No	fecha (dd/mm/aaaa)	CLAUSULA MODICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
1	13/8/2024	CLAUSULA PRIMERA	*EL PLAZO DEL CONTRATO 640 DE 2023 EN UN TERMINO DE VEINTINUEVE (29) DIAS CALENDARIO. PARAGRAFO: COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR EL PLAZO TOTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A NUEVE (9) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.*
2	13/8/2024	CLAUSULA SEGUNDA	*EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ACTUALIZAR Y ENTREGAR LAS POLIZAS DEL CONTRATO QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE PRORROGA No 1.*

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No POLIZA	ANEXO No	FECHA (dd/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACION D. CONTRATACION
14-44-101197578	0	10/11/2023	SEGUROS DEL ESTADO	10/11/2023
14-40-101060441	0	10/11/2023	SEGUROS DEL ESTADO	10/11/2023
14-44-101197578	3	20/8/2024	SEGUROS DEL ESTADO	22/8/2024
14-40-101060441	4	22/8/2024	SEGUROS DEL ESTADO	22/8/2024

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE INDENTIFICACION	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO			
						Numero	dd	mm	aaaa
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S	900215779-7	X	X	X	11	9459711496	30	11	2023
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S	900215779-7	X	X	X	12	9460508403	19	12	2023
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S	900215779-7	X	X	X	1	9462614497	5	2	2024
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S	900215779-7	X	X	X	2	9463514355	26	2	2024
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S	900215779-7	X	X	X	3	9464936602	2	4	2024
MARIA EUGENIA ESTRADA GARCIA	43,162,814	X	X	X	1	9461211031	4	1	2024
MARIA EUGENIA ESTRADA GARCIA	43,162,814	X	X	X	2	9462639081	5	2	2024
MARIA EUGENIA ESTRADA GARCIA	43,162,814	X	X	X	3	9464083270	6	3	2024
MARIA EUGENIA ESTRADA GARCIA	43,162,814	X	X	X	4	9465336438	3	4	2024
MARIA EUGENIA ESTRADA GARCIA	43,162,814	X	X	X	4	9466847553	7	5	2024
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S	900215779-7	X	X	X	5	9466564485	2	5	2024
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S	900215779-7	X	X	X	6	9468147736	21	6	2024
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S	900215779-7	X	X	X	7	9469420205	17	7	2024
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S	900215779-7	X	X	X	8	9470949052	21	8	2024
MARIA EUGENIA ESTRADA GARCIA	43,162,814	X	X	X	5	9468394055	6	7	2024
MARIA EUGENIA ESTRADA GARCIA	43,162,814	X	X	X	6	9469686985	5	7	2024
MARIA EUGENIA ESTRADA GARCIA	43,162,814	X	X	X	7	9471001103	5	8	2024
MARIA EUGENIA ESTRADA GARCIA	43,162,814	X	X	X	8	9472738997	4	9	2024

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES: se anexan planillas de seguridad, por parte del contratista

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO. *En este cuadro presentar las conclusione, observaciones y/o aclaraciones que se consideren relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion administartiva, legal y juridica del contrato o convenio*

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION

PLAZO ACTUAL (DIAS)	303	TIEMPO TRANSCURRIDO	292	TIEMPO RESTANTES (DIAS)	11
% PROGRAMADO CTO	100%	% DE AVANCE CTO	96.37%	%RETRASO	0.0%

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

el contrato se esta ejecutando de acuerdo a lo estipulado en el contrato

	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 44	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Supervisión de Contratos y /o Convenios	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO								
ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)				VERIFICACION DE EJECUCION				DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
No	DESCRIPCION	UND	CANT	ET	EP	SE	%E	
1	Verificar que se hayan constituido en forma oportuna las garantías consideradas en el contrato de obra, que se encuentren vigentes durante la ejecución y durante el plazo de liquidación de este.	-	-	x	-	-		SE DIO CUMPLIMIENTO A LAS GARANTIAS CON LAS POLIZAS QUE CUBREN DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
2	Verificar toda la información referente al contrato.	-	-	x				SE VERIFICA LA INFORMACION DEL PRESENTE CONTRATO
3	Velar porque el contratista cumpla con la normatividad para la vinculación del personal que requiere para cumplir el objeto del contrato propuesto en su oferta.	-	-	x				SE DA CUMPLIENTO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
4	Elaborar y presentar previo a la Liquidación Final de la Relación Contractual, un documento que debe contener como mínimo un informe general sobre el desarrollo del contrato, en el que se conceptúe sobre el cumplimiento del cronograma, del plan de trabajo, materiales, empleados, bienes, servicios y/o actividades desarrolladas, cumplimiento por parte del Contratista de las Normas Técnicas, procesos administrativos y disposiciones legales.	-	-			X		NA
5	Resolver las dudas que se presenten sobre el contrato	-	-	x				SE EVIDENCIA EN LOS COMITES DE SEGUIMIENTO DUREANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
6	Atender, tramitar o resolver, dentro del plazo legal, toda consulta o solicitud que haga el contratista para la correcta ejecución del contrato.	-	-	x				SE EVIDENCIA EN LOS COMITES DE SEGUIMIENTO DUREANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
7	Presentar por escrito al contratista las observaciones o recomendaciones que estime oportunas y procedentes, debiendo impartir las órdenes perentorias que sean necesarias, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin que ello implique modificación al objeto o plazo contractual.	-	-	x				EVIDENCIAS SOPORTADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO POR EL CONTRATISTA
8	Prestar apoyo al contratista orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites, procedimientos y reglamentos que aplican	-	-	x				EVIDENCIAS SOPORTADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO POR EL CONTRATISTA
9	Mantener un archivo actualizado de todos los soportes del contrato	-	-	x				EVIDENCIAS SOPORTADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO POR EL CONTRATISTA
10	Verificar permanentemente la calidad de los bienes y servicios que se estipulan en el contrato realizando las verificaciones correspondientes.	-	-	x				EVIDENCIAS SOPORTADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO POR EL CONTRATISTA
11	Controlar el avance del contrato, de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado, llevando un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante su ejecución	-	-	x				EVIDENCIAS SOPORTADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO POR EL CONTRATISTA
12	Elaborar y presentar los informes de avance y estado del contrato	-	-	x				EVIDENCIAS SOPORTADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO POR EL CONTRATISTA
13	Velar por que el contratista cumpla las normas, especificaciones técnicas y procedimientos exigidos	-	-	x				EVIDENCIAS SOPORTADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO POR EL CONTRATISTA
14	Analizar con el contratista las alternativas de orden técnico y definir las más convenientes para el óptimo desarrollo del objeto del contrato, dejando constancia de ello mediante acta firmada por las partes.	-	-	x				EVIDENCIAS SOPORTADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO POR EL CONTRATISTA

15	Exigir al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad de los materiales	-	-	x				EVIDENCIAS SOPORTADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO POR EL CONTRATISTA
16	Programar fechas de visita y control y dejar en el acta de cada visita las observaciones y recomendaciones a que hubiere lugar	-	-	x				EVIDENCIAS SOPORTADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO POR EL CONTRATISTA
17	Registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato	-	-			X		NA
18	Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato	-	-	x				EVIDENCIAS SOPORTADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO POR EL CONTRATISTA
19	Verificar la aplicación de las normas de contabilidad generalmente aceptadas en la ejecución del contrato	-	-			X		NA
20	El contratista deberá aplicar las normas establecidas en el estatuto de Contratación de vigentes			x				EVIDENCIAS SOPORTADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO POR EL CONTRATISTA
21	Exigir al contratista la implementación de las medidas de seguridad, propias de la actividad contratada					X		NA
22	Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo y los valores establecidos			x				EVIDENCIAS SOPORTADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO POR EL CONTRATISTA
23	Controlar la vigencia de las garantías del contrato.			x				EVIDENCIAS SOPORTADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO POR EL CONTRATISTA
24	Informar oportunamente al municipio los atrasos o incumplimientos que puedan dar origen a la aplicación de sanciones a que haya lugar, según lo establecido en el contrato y en la normatividad vigente.					X		NA
25	Gestionar ante las instancias respectivas las prórrogas o modificaciones del contrato, si a ello hubiere lugar.					X		NA
26	Estudiar las reclamaciones que formule el contratista y recomendar las correspondientes soluciones					X		NA
27	Adelantar los trámites necesarios para la liquidación del contrato					X		NA
28	Realizar visitas a actividades objeto del contrato; igualmente, indicará por escrito las observaciones e instrucciones técnicas a que haya lugar y presentará informes sobre el avance del contrato			x				EVIDENCIAS SOPORTADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO POR EL CONTRATISTA
29	En los eventos en que el contrato tenga variaciones, modificaciones o adiciones; deberá solicitarle al contratista, la actualización del plan de trabajo y cronograma. Así mismo la prórroga de las garantías					X		NA
30	Velar porque el contratista cumpla con el personal que requiere para cumplir el objeto del contrato propuesto en su oferta			x				EVIDENCIAS SOPORTADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO POR EL CONTRATISTA
31	Aprobar las correcciones que solicite el contratista en la ejecución del contrato, para lo cual se levantará la respectiva Acta					X		NA
32	Solicitar al Contratista periódicamente, la siguiente documentación: Paz y salvos parafiscales, Paz y Salvo de los trabajadores del Contratista respecto al pago de sus salarios u honorarios			x				EVIDENCIAS SOPORTADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO POR EL CONTRATISTA

ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE

	ALCALDIA DE PAIPA		
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 44	NIT: 891.801.240-1
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Supervisión de Contratos y /o Convenios	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO

Se anexan los informes de las actividades realizadas por el contratista cada mes por medio magnetico, tambien se dejan como soporte en el drive del correo de gobierno@paipa-boyaca.gov.co (https://we.tl/t-Gaucew63Ch.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS

DESCRIPCION	TAJE (%)	FECHA			VALOR
ACTA PARCIAL 1	11.00%	8	4	2024	$ 17,760,750.00
ACTA PARCIAL 2	61.90%	2	7	2024	$ 71,043,000.00
TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS					**$ 88,803,750.00**

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO

Para la ejecucion fianciera se relacionan los egresos de los dos pagos correspondientes:
** Acta parcial 1 por el primer 10%*
EGR 2024000755.
** Acta parcial 2 por el primer 40 % sobre el valor del contrato*
EGR 2024001508

RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION	PERIODO						OBSERVACION
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe del contratista No 01	14	11	2023	12	12	2023	NINGUNA
Informe del contratista No 02	13	12	2023	30	4	2024	NINGUNA
Informe del contratista No 03	1	5	2024	31	8	2024	NINGUNA

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:

***Se anexan los informe de manera digital, lo cuales reportan el avance mensual del contrato, asi como tambien son enviados a el Ministerio del Interior y cargados a el convenio no. 1607/2023.**

*** Para el tercer pago se pasa el acta parcial por el 40% sobre el valor del contrato, con avance de obra del 90%, finalización de etapa**

LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:

SE ANEXA ACTA PARCIAL, PLANILLAS DE SEGURIDAD, INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURAS Y ANEXOS.

Supervisor

NOMBRE DAVID RICARDO CAMARGO HIGUERA