Ingeniero
**Álvaro Eduardo Ruiz Morales**
Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO. |
| **Periodo:** | Noviembre del 2024 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | Facultado según Resolución No. 787 de fecha 08/03/2022 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Puente Trujillos entre los Pr44+0440 – Pr44+0780 de la ruta 4515.**

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 2272-2024 | | |
| **CONTRATISTA**: | MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ | **NIT:** | 38.900.527-1 |
| **CONFORMACIÓN:** | N/A | | |
| **Objeto:** | OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA- SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Inicio:** | 24/07/2024 | **No. de Oficio:** | 2024S-VOCA-049164 |
| **Valor Inicial:** | $ 1.186.062.760,37 | | |
| **Valor Adiciones:** | $ 89,158,615.09 | | |
| **Adición 1:** | $ 89.158.615,09 | | |
| **Adición 2:** | | | |
| **Adición 3:** | - | | |
| **Adición 4:** | - | | |
| **Adición 5:** | - | | |
| **Valor Actual:** | $ 1.275.221.375,46 | | |
| **Anticipo Entregado:** | - | | |
| **Anticipo Amortizado:** | - | | |
| **Saldo por Amortizar:** | - | | |
| **Plazo Inicial:** | HASTA EL 23 DE OCTUBRE DE 2024 | | |
| **Total, Prórrogas:** | 2 | | |
| **Prórroga 1:** | HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE | | |
| **Prórroga 2:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE | | |
| **Prórroga 3:** | - | | |
| **Prórroga 4:** | - | | |
| **Prórroga 5:** | - | | |
| **Fecha de Fin:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 623424 | 30/11/2024 | 20 | C-2401-0600-70-51102D-2401023-02206.095.154,00 | $ 1.186.062.760,37 | $ 869.231.162,42 | $ 405.990.213,04 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Obra No. 1 | $ 204.600.000,00 | $ 1.495.153,85 | $ 206.095.153,85 |
| Acta de Obra No. 2 | $ 235.921.395,80 | $ 2.184.609,82 | $ 238.106.005,62 |
| Acta de Obra No. 3 | $139.469.372,00 | $ 1.019.199,26 | $ 140.488.571,26 |
| Acta de Obra No. 4 | $ 106.690.618,00 | $ 779.662,21 | $ 107.470.280,21 |
| Acta de Obra No. 5 | $ 175.786.557,41 | $ 1.284.594,07 | $ 177.071.151,48 |
| Acumulado | $ 862.467.943,21 | $ 6.763.219,21 | $ 869.231.162,42 |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el acta parcial de obra No. 5 que se encuentra ya tramitada, para el periodo NOVIEMBRE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ÍTEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 1.186.062.760,37 | 100 % |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 835.690.140,00 | 70,46% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 577.469.767,80 | 37,61% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0 | 0% |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $ 577.469.767,80 | 37,61% |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $0 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 0 |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 37,88%
Meta física ejecutada 58,36%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 14/08/2024 | 420-1 | TERRAPLÉN |
| 14/08/2024 | 220. IP | RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40 |
| 14/08/2024 | 320-22 | SUBBASE GRANULAR CLASE A |
| 14/08/2024 | 320-22 | BASE GRANULAR CLASE A |

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 14/08/2024 | 1 |
| 11/10/2024 | 2 |
| 25/11/2024 | 3 |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 30/10/2024 | 4 | aprobado |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACIÓN No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 2 | Modificación | Aprobado |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: SEGÚN PRORROGA No2

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 25/10/2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:** 26/10/2024

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _x_ O NO _

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $118,606,276.04 | 47-44-101027868 Anexo No.0 | 10-07-2024 | 04-07-2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $237,212,552.07 | 47-44-101027868 Anexo No.0 | 10-10-2024 | 03-01-2028 |
| Estabilidad de la obra | $355,818,828.11 | 47-44-101027868 Anexo No.0 | 10-07-2024 | 10-10-2029 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labora y Operaciones | $260,000,000.00 | 47-40-101008594 ANEXO No.0 | 10-07-2024 | 03-01-2025 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| CORRESPONDENCIAS ENVIADA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONSEC.** | **CONSECUTIVO DE ORIGEN** | **FECHA RECIBIDO** | **REMITENTE** | **ASUNTO** |
| | | | | |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 2.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 2089-2024 | | |
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO INTEROBRAS | NIT: | 901717912-9 |
| **CONFORMACIÓN:** | REPR. LEGAL JAVIER AROCA GUASTUMAL | | |
| Objeto: | INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA SAN ALBERTO LA MATA-SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR | | |
| Fecha de Inicio: | 24/07/2024 | No. de Oficio: | 2024S-VOCA-049164 |
| Valor Inicial: | $87.892.158,26 | | |
| Valor Adiciones: | $ 42.000.000,00 | | |
| Adición 1: | $ 42.000.000,00 | | |
| Adición 2: | | | |
| Valor Actual: | $ 129.892.158,26 | | |
| Anticipo Entregado: | | | |
| Anticipo Entregado: | | | |
| Anticipo Amortizado: | | | |
| Saldo por Amortizar: | | | |
| Plazo Inicial: | **HASTA EL 23 DE OCTUBRE DE 2024** | | |
| Total, Prórrogas: | 2 | | |
| Prórroga 1: | HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE | | |
| Prórroga 2: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE | | |
| Prórroga 3: | - | | |
| Fecha de Fin: | **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE** | | |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 629424 | 2024-07-22 | 20 | C-2401-0600-70-51102D-2401023-02 | $ 87.892.158,26 | $ 59.467.632,00 | $ 28.424.526,26 |

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de costos No. 1 | $ 2.060.800,00 | $391.552,00 | $ 2.452.352,00 |
| Acta de costos No. 2 | $ 25.540.000,00 | $4.852.600,00 | $ 30.392.600,00 |
| Acta de costos No. 3 | $ 22.372.000,00 | $ 4.250.680,00 | $ 26.622.680,00 |
| Acta de costos No. 4 | $ 21.472.000,00 | $ 4.079.680,00 | $ 25.551.680,00 |
| Acta de costos No. 5 | $ 20.392.000,00 | $ 3.874.480,00 | $ 24.266.480,00 |
| Acumulado | $ 91.836.800,00 | $ 17.448.992,00 | $ 109.285.792,00 |

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 5 de mes de noviembre 2024, el contrato reporta un avance de 65,45%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ 96,73%
Total, inversión ejecutada: $ 65,45%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | |

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACIÓN No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 8,789,215.90 | 53-44-101032666 | 24-07-2024 | 07-05-2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 17,578,431.80 | 53-44-101032666 ANEXO No. 2 | 24-07-2024 | 07-11-2027 |
| Calidad de la Obra | $ 17,578,431.80 | 53-44-101032666 | 24-10-2024 | 24-10-2029 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Según Prorroga No.01
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 11/10/2024
**MEMO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:** 7/11/2024
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI __ O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| No. | No. OFICIO | FECHA DE ENVIO | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|
| 035 | OFICIO N°CI-2024-035 | 2/11/2024 | MARIA DEL SOCORRO VANEGAS | SOLICITUD DE RESULTADOS DE LABORATORIOS Y REGISTRO DE MAQUINARIA |
| 036 | OFICIO N°CI-2024-036 | 8/11/2024 | MARIA DEL SOCORRO VANEGAS | REITERAR SOLICITUD DE RESULTADOS DE LABORATORIOS Y REGISTRO DE MAQ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 037 | OFICIO N°CI-2024-037 | 9/11/2024 | MARIA DEL SOCORRO VANEGAS | INDICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN ENSAYOS DE LABORATORIO |
| 038 | OFICIO N°CI-2024-038 | 9/11/2024 | MARIA DEL SOCORRO VANEGAS | SOLICITUD DE FIRMA DE PARTICIPACIÓN EN EL ACTA DE REUNIÓN N°5 |
| 039 | OFICIO N°CI-2024-039 | 12/11/2024 | MARIA DEL SOCORRO VANEGAS | ENTREGA DE ACTA DE OBRA No4 y ACTA DE COSTOS No4 |
| 040 | OFICIO N°CI-2024-040 | 18/11/2024 | MARIA DEL SOCORRO VANEGAS | SOLICITUD DE PROGRAMACIONES DE OBRA |
| 041 | OFICIO N°CI-2024-041 | 18/11/2024 | MARIA DEL SOCORRO VANEGAS | INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD DE ASFALTADO |
| 042 | OFICIO N°CI-2024-042 | 18/11/2024 | MARIA DEL SOCORRO VANEGAS | RESPUESTA AL OFICIO N° 2272-2024 – 28 |
| 043 | OFICIO N°CI-2024-043 | 20/11/2024 | MARIA DEL SOCORRO VANEGAS | TRAZABILIDAD SOBRE ESTADO DE ENTREGA FINAL DEL PROYECTO |

## 2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

### 3.1. **ASPECTOS TÉCNICOS.**

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relación con los aspectos técnicos durante la ejecución del proyecto.

### 3.2. **ASPECTOS JURÍDICOS.**

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relación con los aspectos jurídicos durante la ejecución del proyecto.

### 3.3. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

En el presente periodo se tramita acta parcial de obra e interventoría No.5 correspondiente del mes de noviembre de 2024.

### 3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

**AMBIENTAL**: Por parte del área ambiental no se ha tenido inconvenientes en el periodo comprendido del 1 del 30 de noviembre 2024.

**PREDIAL:** Para la ejecución del contrato no se contempla tramites prediales.

**SOCIAL**: Por parte del área social no se ha tenido inconvenientes en el periodo comprendido del 1 del 30 de noviembre 2024.

**SOSTENIBILIDAD:** Por parte del área de sostenibilidad no se ha tenido inconvenientes en el periodo comprendido del 1 del 30 de noviembre 2024.

## 4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo se realiza comisión los días 18 y 19 de noviembre de 2024.

## 5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

## 6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Realizar seguimiento a los compromisos y observaciones realizadas en cada comité de obra, con el fin de subsanar los posible a trazos e inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto.

Cordialmente,

_____

**ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ**
**MP. No. 54202-099505 NTS**
**DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA**