Factura Electrónica De Venta No. RCG 29
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 7 dias
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 14

Fecha de Validación: 05/12/2024 10:48 AM
Fecha de Generación: 05/12/2024 10:48 AM
Fecha de Vencimiento: 12/12/2024
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA
Razón Social: RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA
NIT: 73239239
Teléfono: + (57) 314 5929394
Correo Electrónico: ricarguer@hotmail.com
Dirección: BRR LA CANDELARIA CLL 17 5 237 P 1 AP 2
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: MAGANGUÉ

Receptor : ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE
Razón Social ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE
NIT: 800028432
Teléfono: +(57) 6 87
Correo Electrónico: alcaldia@magangue-bolivar.gov.co
Dirección: CLL 16 B 17 - 65 Brr. San Martín
Responsabilidad Fiscal: Autorretenedor
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: MAGANGUÉ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	CAD	Cosntrucción y Adecuación	Cerramiento provisional en lon a verde	58.00	unidad	8,591.15	498,286.67	0	0.00	**498,286.67**
2	CAD	Cosntrucción y Adecuación	Demilicion de concreto y transporte de material sobrante	0.35	unidad	611,831.73	211,192.17	0	0.00	**211,192.17**
3	CAD	Cosntrucción y Adecuación	Poda y corte de arboles y bote de material proveniente de la excavación	1.00	unidad	441,457.93	441,457.93	0	0.00	**441,457.93**
4	EXC	Excavación	Excavación manual	3.56	cada	36,530.74	130,140.77	0	0.00	**130,140.77**
5	EXC	Excavación	Excavación de zapata	6.34	cada	36,530.74	231,458.78	0	0.00	**231,458.78**
6	ZAP	Zapata	Zapata en concreto 3.000 P.S.I. De 0,7 x 0,7 x 0,25 Refuerzo Ø 1/2" en ambos sentidos. Cada 0,10 mts.	3.33	metro cuadrado	774,934.14	2,582,080.55	0	0.00	**2,582,080.55**
7	VG	VIGA	Viga cimiento en concreto de 3.000 p.s.i. De 0,20 x 0,20 Ref.4Ø1/2" long. Est. Ø 3/8" cada 0,20 m	68.00	metro lineal	112,377.81	7,641,691.01	0	0.00	**7,641,691.01**
8	CAD	Cosntrucción y Adecuación	Pesdestal en concreto de 3.000 p.s.i. De 0,20 x 0,2o Refuerzo 4Ø1/2" long. Est. Ø 3/8" cada 0,20 m	19.04	unidad	146,248.78	2,784,576.77	0	0.00	**2,784,576.77**
9	AD	Adecuaciones	Sobre cimiento en ladrillo # 4. H = 0,6mts	68.00	unidad	56,897.07	3,869,000.76	0	0.00	**3,869,000.76**

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
10	CAD	Cosntrucción y Adecuación	Relleno con material selccionado compactado	129.60	unidad	66,083.17	8,564,379.20	0	0.00	**8,564,379.20**
11	CD	DOTACIÓN	Juegos de niños incluye bancas	1.00	unidad	39,000,000.00	39,000,000.00	0	0.00	**39,000,000.00**
12	ADM	Administración	Administración (27%)	1.00	unidad	6,738,566.00	6,738,566.00	0	0.00	**6,738,566.00**
13	IMP	Imprevisto	Imprevisto (1%)	1.00	unidad	539,085.00	539,085.00	0	0.00	**539,085.00**
14	UTL	Utilidad	Utilidad (2%)	1.00	unidad	808,628.00	808,628.00	0	0.00	**808,628.00**

Detalles:
Son: SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
CUFE :
af78a1742638f4b05e2361cb76073cbeed1456f4599d911a63661775ba62923dcc11f23acab38e7c731337887eae1fe4

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 74,040,543.60
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 74,040,543.60
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 74,040,543.60
+ Cargo :	COP 0.40
Total:	COP 74,040,544.00
Saldo Restante:	COP74,040,544.00

INFORME Nº1 DEL CONTRATISTA

PARA LA

SAMC- 006- DEL CONTRATO No: 789 - 2024

MEJORAMIENTO DE PARQUE RECREACIONAL EN EL CORREGIMIENTO EL CUATRO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLÍVAR.

FECHA:

02/12/2.024

DATOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	:	789 - 2.024
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO MAGANGUE - BOLIVAR NIT: 800.028.432-2
CONTRATISA	:	RICARDO CARCAMO GUERRA CC:73.239.239, REP. LEGAL
OBJETO:	:	MEJORAMIENTO DE PARQUE RECREACIONAL EN EL CORREGIMIENTO EL CUATRO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLÍVAR.
PLAZO INICIAL	:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
VALOR INICIAL CONTRATO	:	CIENTOCUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHENTA NUEVE PESOS ($148.081.089). INCLUIDO IVA.
FECHA DE INICIACION	:	07 NOVIEMBRE DE 2.024
FECHA DE TERMINACION	:	21 DICIEMBRE DE 2.024

:

1. INTRODUCCIÓN

El Municipio de Magangué - Bolívar, entidad pública identificada con NIT. 800.028.432-2, representada legalmente, Por el alcalde, **PEDRO MANUEL ALI ALI**, mayor de edad con identificado con cedula de ciudadanía N.19.871.747 expedida en Magangué, quien actúa en calidad de alcalde del Municipio de Magangué Bolívar, según acta de posesión de fecha 29 de diciembre de 2.023 de la Notaria única de Magangué, resuelve celebrar mediante contrato N.º 789 de 2024, a la empresa, NIT: 900383094 representada legalmente por **RICARDO CARCAMO GUERRA**, con ciudadanía Nº 73.239.239, para los efectos del presente contrato se denomina el **CONTRATISTA**, que de acuerdo a la **CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO**, tiene por objeto **MEJORAMIENTO DE PARQUE**

RECREACIONAL EN EL CORREGIMIENTO EL CUATRO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLÍVAR.

El valor del contrato total en mención es de **CIENTOCUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHENTA NUEVE PESOS ($148.081.089). INCLUIDO IVA.**

2. OBJETIVOS

Mostrar el avance del contrato, comparar el desarrollo o ejecución del contrato con la programación de obra, evaluar económicamente la ejecución de cada ítem, destacar los aspectos técnicos relevantes, y la caracterización del avance.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. DESCRIPCIÓN.

MEJORAMIENTO DE PARQUE RECREACIONAL EN EL CORREGIMIENTO EL CUATRO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLÍVAR.

4. CUADRO FINAL DE ACTIVIDADES CONTRATAS

Objeto: MEJORAMIENTO DE PARQUE RECREACIONAL EN EL CORREGIMIENTO EL CUATRO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLÍVAR.

En el siguiente informe se anexa las actividades generales.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	Vr. UNIT	Vr. PARCIAL
1	OBRAS PRELIMINARES				
1,1	Cerramiento provisional en lon a verde	M2	58,0	$ 8.591,15	$ 498.286,67
1,2	Demolición de concreto y transporte de material sobrante	UN	1,0	$ 611.831,73	$ 611.831,73
1,3	Poda y corte de arboles y bote de material proveniente de la excavación	GL	1,0	$ 441.457,93	$ 441.457,93
2	EXCAVACIONES PARA CIMENTACIONES				$ -
2,1	Excavación Manual	M3	3,6	$ 36.530,74	$ 130.140,77
2.2	Excavación de zapata	M3	6,3	$ 36.530,74	$ 231.458,78
3	ESTRUCTURAS				$ -

3,1	Zapata en concreto 3.000 P.S.I. De 0,7 x 0,7 x 0,25 Refuerzo Ø 1/2" en ambos sentidos. Cada 0,10 mts.	M3	2,1	$ 774.934,14	$ 1.590.164,85
3,2	Viga cimiento en concreto de 3.000 p.s.i. De 0,20 x 0,20 Ref.4Ø1/2" Long. Est. Ø 3/8" cada 0,20 m	M	57,0	$ 112.377,81	$ 6.405.535,11
3,3	Pedestal en concreto de 3.000 p.s.i. De 0,20 x 0, 2o Refuerzo 4Ø1/2" Long. Est. Ø 3/8" cada 0,20 m	M	32,2	$ 146.248,78	$ 4.709.210,74
4	**MANPOSTERIA**				
4,1	Sobre cimiento en ladrillo # 4. H = 0,6mts	M.	57,0	$ 56.897,07	$ 3.243.132,99
5	**LLENOS**				
5,1	Relleno con material seleccionado compactado	M3	96,8	$ 66.083,17	$ 6.396.851,13
6	**PISOS**				
6,1	Plantilla en concreto. Incluye malla electrosoldada	M2	242,0	$ 91.990,33	$ 22.261.658,74
6,2	Piso en grama sintética exterior	M2	242,0	$ 120.678,90	$ 29.204.293,80
7	**PANETE DE SOBRE NIVEL**				
7,1	Pañete 1:4	ML	57,0	$ 15.939,88	$ 908.573,09
8	**ENCERRAMIENTO**				
8,1	Cerramiento de terreno formado por panel de malla modular electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 2,50x1,00 m, acabado galvanizado y postes de perfil hueco de sección rectangular, atornillados al soporte. Fijación de postes, tornillos y accesorios de fijación.	M2.	57,0	$ 127.647,96	$ 7.275.933,66
	COSTO DIRECTO				**$ 83.908.529,99**
9	**DOTACION**				
9,1	Juegos de niños incluye bancas	UN	1,0	$ 39.000.000,00	$ 39.000.000,00
	COSTO DOTACION				**$ 39.000.000,00**

COSTO TOTAL DIRECTO	**$ 83.908.530**
ADMINISTRACION (27%)	**$ 18.459.877**
IMPREVISTO (1 %)	**$ 2.517.256**
UTILIDAD (2%)	**$ 4.195.426**
COSTO TOTAL	**$ 109.081.089**
COSTO TOTAL DOTACION	**$ 39.000.000**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 148.081.089**

5. INFORME DE BALANCE Y AVANCE FISICODE OBRAS

5.1. BALANCE DE OBRAS

En el balance de obras nos indica la comparación de las cantidades proyectadas de obras reales de mayores, menores y no previstas, contra las que se programaron en el contrato, cuantificando alcance de los recursos económicos disponibles en el contrato.

De acuerdo al análisis del balance de obra, el equilibrio económico, las obras se excedieron y también se reflejaron obras complementarias funcionales para el proyecto, para lo cual se establecieron adición en valor al contrato. Para lo cual anexo ***ACTA DE BALANCE DEL CONTRATO,***

5.2. AVANCE FISICO DE OBRAS

El siguiente avance de obras muestra las actividades ejecutadas en el periodo del día Siete (07) de noviembre al dos (02) de diciembre 2024, el cual nos presenta la comparación de las actividades reales ejecutadas contra las que se programaron en el contrato.

Para mayor dilucidación se presenta el ACTA RECIBO PARCIAL DE 0BRAS, correspondiente a veinticinco (25) días de ejecución, el cual se anexa en el presente informe, equivalente al 50% de avance de ejecución del contrato.

A continuación, indica el porcentaje de avance físico porcentual de obra de las actividades ejecutadas de acuerdo con el valor del contrato del proyecto.

DIAS	EJECUTADO ACUMULADO ($)	AVANCE PORCENTUAL (%)
23	$74.040.544	50 %
TOTAL	$74.040.544	50%

En conclusión, el valor de avance físico porcentual en los treinta y ocho (38) días, el cual se muestra en el ACTA DE RECIBO PARCIAL, lo que nos indica que, al comparar la fecha de inicio con lo programado en el plazo de ejecución, fue suficiente para suplir la necesidad del evento de inundación por agua lluvias en el sector Costa Nueva.

6. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

El Municipio de Magangué cancelara de la siguiente manera: El municipio cancelara al contratista un primero pago, equivalente al 50% del valor del contrato, una vez el contrato se haya ejecutado el 50%, para lo cual se debe presentar informe de avance de ejecución de ello, informe del supervisor y el 50% restante una vez el

CARCAMO

contrato se encuentre ejecutado en su totalidad, para ello se debe anexar informe final de actividades realizadas y ejecutadas, informe de supervisión, acta de entrega-, acta de recibido por parte del supervisor, acta de terminación del contrato y acta de liquidación, presentación de la factura y/o cuenta de cobro y certificado de pago de aportes de seguridad social y parafiscales si le aplica.

A continuación, se presenta realización de pagos efectuados por el Municipio.

VALOR DEL CONTRATO	FORMA DE PAGO (%)	SALDO POR PAGAR
$148.081.089	PRIMER PAGO PARCIAL (50%)	$ 74.040.544
	TOTAL	$ 74.040.544

7. ACTIVIDADES CONJUNTAS

- ✓ Acta de Inicio de contrato de obra

8. EQUIPOS Y MAQUINARIAS

La disponibilidad de equipo y maquinaria fueron las siguientes:

- ✓ Mezcladoras
- ✓ Rana vibratoria
- ✓ Volqueta
- ✓ Cargador
- ✓ Máquina de soldar
- ✓ Herramientas menores.

Atentamente,

RICARDO CARCAMO GUERRA
Rep. Legal.
contratista


REGISTROS FOTO GRAFICOS


REGISTROS FOTO GRAFICOS













ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ BOLIVAR
NIT. 800028432-2

Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRAS

CONTRATO N°789-2.024

PLAZO:CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

FECHA DE ACTA INICIO: NOVIEMBRE 7 DE 2.024

FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 21 DE 2.024

FECHA PRESENTE ACTA : DICIEMBRE 2 DE 2.024

OBJETO:MEJORAMIENTO DE PARQUE RECREACIONAL EN EL CORREGIMIENTO EL CUATRO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLÍVAR.

RESUMEN FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	**:$ 148.081.089**
VALOR OBRAS EJECUTADAS	**:$ 74.040.544**
VALOR PRIMER PAGO (50%)	**:$74.40.544**
PORCENTAJE DE EJECION DE OBRAS(50%)	

CANTIDADES Y PRECIOS CONTRATADOS						ACTA DE BALANCE DE OBRAS			ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRAS	
						OBRAS MAS(+)	OBRAS MENOS (-)	DES ACTUALES	CANT EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	Vr. UNIT	Vr. PARCIAL	CANT	CANT	CANT	CANT	Vr. PARCIAL
1	OBRAS PRELIMINARES									
1,1	Cerramiento provisional en lon a verde	M2	58,0	$ 8.591,15	$ 498.286,67			58,0	58,0	$ 498.286,67
1,2	Demilicion de concreto y transpore de material sobrante	UN	1,0	$ 611.831,73	$ 611.831,73			1,00	0,35	$ 211.192,17
1,3	Poda y corte de arboles y bote de material proveniente de la excavacion	GL	1,0	$ 441.457,93	$ 441.457,93			1,00	1,00	$ 441.457,93
2	EXCAVACIONES PARA CIMENTACIONES				$ -					$ -

2,1	Excavacion Manual	M3	3,6	$ 36.530,74	$ 130.140,77			3,6	3,6	$ 130.140,77
2.2	Excavacion de zapata	M3	6,3	$ 36.530,74	$ 231.458,78			6,3	6,3	$ 231.458,78
3	**ESTRUCTURAS**				$ -					$ -
3,1	Zapata en concreto 3.000 P.S.I. De 0,7 x 0,7 x 0,25 Refuerzo Ø 1/2" en ambos sentidos. Cada 0,10 mts.	M3	2,1	$ 774.934,14	$ 1.590.164,85	1,280		3,3	3,3	$ 2.582.080,55
3,2	Viga cimiento en concreto de 3.000 p.s.i. De 0,20 x 0,20 Ref.4Ø1/2" long. Est. Ø 3/8" cada 0,20 m	M	57,0	$ 112.377,81	$ 6.405.535,11	11,00		68,0	68,0	$ 7.641.691,01
3,3	Pesdestal en concreto de 3.000 p.s.i. De 0,20 x 0,2o Refuerzo 4Ø1/2" long. Est. Ø 3/8" cada 0,20 m	M	32,2	$ 146.248,78	$ 4.709.210,74		13,16	19,0	19,0	$ 2.784.576,78
4	**MANPOSTERIA**									$ -
4,1	Sobre cimiento en ladrillo # 4. H = 0,6mts	M.	57,0	$ 56.897,07	$ 3.243.132,99	11,00		68,0	68,0	$ 3.869.000,76
5	**LLENOS**									$ -
5,1	Relleno con material selccionado compactado	M3	96,8	$ 66.083,17	$ 6.396.851,13	32,80		129,6	129,6	$ 8.564.379,20
6	**PISOS**									$ -
6,1	Plantilla en concrteto.Incluye malla electrosoldada	M2	242,0	$ 91.990,33	$ 22.261.658,74	64,00		306,0		$ -
6,2	Piso en grama sintetica exterior	M2	242,0	$ 120.678,90	$ 29.204.293,80	46,00		288,0		$ -
7	**PANETE DE SOBRE NIVEL**									$ -
7,1	Pañete 1:4	ML	57,0	$ 15.939,88	$ 908.573,09	11,00		68,0		$ -
8	**ENCERRAMIENTO**									$ -

8,1	Cerramiento de terreno formado por panel de malla modular electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 2,50x1,00 m, acabado galvanizado y postes de perfil hueco de sección rectangular, atornillados al soporte.fijación de postes, tornillos y accesorios de fijación.	M2.	57,0	$ 127.647,96	$ 7.275.933,66	11,00		68,0		$ -
	COSTO DIRECTO				**$ 83.908.529,99**					**$ 26.954.264,62**
9	**DOTACION**									
9,1	Juegos de niños incluye bancas	UN	1,0	$ 39.000.000,00	$ 39.000.000,00					39.000.000,00
	COSTO DOTACION				**$ 39.000.000,00**					**39.000.000,00**
COSTO TOTAL DIRECTO					**$ 83.908.530**					**$ 26.954.265**
ADMINISTRACION (27%)					**$ 18.459.877**					**$ 6.738.566**
IMPREVISTO (1 %)					**$ 2.517.256**					**$ 539.085**
UTILIDAD (2%)					**$ 4.195.426**					**$ 808.628**
COSTO TOTAL					**$ 109.081.089**					**$ 35.040.544**
COSTO TOTAL DOTACION					**$ 39.000.000**					**$ 39.000.000**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					**$ 148.081.089**					**$ 74.040.544**

VALOR A PAGAR :SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($74.040.544)

Arq.MANUEL PEÑA TEHERAN

Secretario de Planeacion Infraestructura y
Desarrollo Economico

Arq. RICARDO CARCAMO GUERRA

Contratista

INFORME DE SUPERVISION

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA MEOR CUATIA
CONTRATO N.º	789-2024.
FECHA DE INSCRIPCION DEL CONTRATO	06 DE NOVIEMBRE DE 2024.
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	MEJORAMIENTO DE PARQUE RECREACIONAL EN EL CORREGIMIENTO EL CUATRO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLÍVAR.
CONTRATISTA	RICARDO CARCAMO GUERRA
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	73.239.239
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
VALOR INICAIAL DEL COTRATO:	$148.081.089
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El Municipio de Magangué cancelara de la siguiente manera: El municipio cancelara al contratista un primero pago, equivalente al 50% del valor del contrato, una vez el contrato se haya ejecutado el 50%, para lo cual se debe presentar informe de avance de ejecución de ello, informe del supervisor y el 50% restante una vez el contrato se encuentre ejecutado en su totalidad, para ello se debe anexar informe final de actividades realizadas y ejecutadas, informe de supervisión, acta de entrega-, acta de recibido por parte del supervisor, acta de terminación del contrato y acta de liquidación, presentación de la factura y/o cuenta de cobro y certificado de pago de aportes de seguridad social y parafiscales si le aplica.
PLAZO DE EJECUCION	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

FECHA DE INICIO	**07-NOVIEMBRE DE 2024.**	
INTERVENTOR	**NOMBRE**	**NA**
	FECHA DE DESIGNACION DE LA INTERVENTORIA	**NA**
SUPERVISION	**NOMBRE**	**MANUEL PEÑA TEHERAN**
	FECHA DE DESIGNACION DE LA SUPERVICION	**NOVIEMBRE -2024**
PERIODO DEL INFORME: Pago del 50% del valor del contrato.		

DATOS FINANCIERO

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
Nº	452(contrato)	VALOR	$148.307.284,79	FECHA	AOSTO 27-2.024
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES)- RP					
Nº	2891 (contrato)	VALOR	$148.081.089	FECHA	07-11-2024
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			2.3.2.02.02.009.4501.16.100.1.2.3.2.06		

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS O APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA NATURAL Y/ O JURICA:

TIPO DE APORTE	PLANILLA Nº	OPERADOR	PERIODO DEL APORTE
PENSIÓN	9476230141	PORVENIR	Noviembre 2024
SALUD	9476230141	CAJACOPI MUTUAL SER NUEVA EPS	Noviembre 2024
ARL	9476230141	POSITIVA	Noviembre 2024

PERSONA JURIDICA:

RICARDO CARCAMO GUERRA, CC 73.239.239

Que el contratista presento el informe de actividades relacionando de acuerdo con lo pactado en el contrato, las cuales fueron vigiladas por la supervisión,

La Supervisión certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista, por lo que da el visto bueno para realizar el pago parcia correspondiente A: **SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA MIL QUINENTO CUARENTA Y CUATRO DE PESOS ($74.040.544). INCLUIDO IVA**

SI X

NO

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aporto el contratista y que sirvieron como referencia para este Informe; así mismo dejo constancia que se cumplieron los requisitos de ejecución del contrato.

No. Item	Actividades / Obligaciones contractuales o del Convenio	Actividades verificadas por la Supervisión
	OBJETO: MEJORAMIENTO DE PARQUE RECREACIONAL EN EL CORREGIMIENTO EL CUATRO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLÍVAR. .	100%

OBSERVACIONES:

¿Existe algún incumplimiento del contratista con respecto a las actividades del contrato? (SI/NO):

1	OBRAS PRELIMINARES	
1,1	Cerramiento provisional en lona verde	100%
1,2	Demolición de concreto y transporte de material sobrante	100%
1,3	Poda y corte de árboles y bote de material proveniente de la excavación	100%

2	**EXCAVACIONES PARA CIMENTACIONES**	
2,1	Excavación Manual	100%
2.2	Excavación de zapata	100%
3	**ESTRUCTURAS**	
3,1	Zapata en concreto 3.000 P.S.I. De 0,7 x 0,7 x 0,25 Refuerzo Ø 1/2" en ambos sentidos. Cada 0,10 mts.	100%
3,2	Viga cimiento en concreto de 3.000 psi. De 0,20 x 0,20 Ref.4Ø1/2" Long. Est. Ø 3/8" cada 0,20 m	100%
3,3	Pedestal en concreto de 3.000 psi. De 0,20 x 0,2o Refuerzo 4Ø1/2" Long. Est. Ø 3/8" cada 0,20 m	100%
4	**MANPOSTERIA**	
4,1	Sobre cimiento en ladrillo # 4. H = 0,6mts	100%
5	**LLENOS**	
5,1	Relleno con material selccionado compactado	100%
9	DOTACION	100%
9,1	Juegos de niños incluye bancas	100%

En caso positivo, indique las actividades y plazo del contratista para subsanar el incumplimiento o no conformidad:

RECOMENDACIONES:

MANUEL ENRIQUE PEÑA TEHERAN
Secretario Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico
Supervisor del contrato

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73239239		CARCAMO GUERRA RICARDO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BRR CENTRO	MAGANGUE-BOLIVAR	9999999	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	9476230141	9476230141	I	2024/12/10	2024/11/21	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: MAGANGUE Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 73239239	CARCAMO RICARDO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73239239		CARCAMO GUERRA RICARDO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BRR CENTRO	MAGANGUE-BOLIVAR	9999999	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	9476230141	9476230141	I	2024/12/10	2024/11/21	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300