INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DE LA "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"

Gobierno de CALDAS — PRIMERO LA GENTE



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM-SV-003-2023-06062023-0944

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 002
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
LA MERCED Y SALAMINA, CALDAS

Boulevard Santander No 20-14
Email: jpedroza27@hotmail.com
Teléfono: 3208424343
Bucaramanga - Colombia

INFORME MENSUAL No. 002 DE INTERVENTORIA

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. CM-SV-003-2023-06062023-0944

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DE LA "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL EN LOS MUNICIPIOS LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"

LA MERCED Y SALAMINA, CALDAS

FECHA DE PRESENTACÍON: AGOSTO 2023

Boulevard Santander No 20-14
Email: jpedroza27@hotmail.com
Teléfono: 3208424343
Bucaramanga - Colombia

Contenido

1. DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO 5
1.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 5
1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO 5
1.2.1. MUNICIPIOS DEL PROYECTO 5
1.2.2. LOCALIZACION DE VIVIENDAS 6
2. RESUMEN EJECUTIVO 8
2.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 8
2.1.1. INFORMACION BASICA CONTRATO DE OBRA 8
2.1.2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA 8
2.1.3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO 9
2.2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 9
2.2.1. INFORMACION BASICA CONTRATO DE INTERVENTORIA 9
2.2.2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 9
2.2.3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO 10
2.3. RESUMEN AVANCE DEL PROYECTO 10
2.3.1. VISITA DE PREDIOS 10
2.3.2. ACTIVIDADES TECNICAS 11
2.3.3. RELACION DEL PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA 12
2.3.4. RELACION DEL PERSONAL TECNICO DE LA INTERVENTORIA 12
2.3.5. AVANCE FISICO FINANCIERO 12
2.3.6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 14
2.3.7. ACTIVIDADES AMBIENTALES 14
2.3.8. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 14
2.3.9. PROGRAMA DE OBRA. 15
3. AVANCE DE OBRA E INVERSIONES CONTRATO OBRA 16
4. VISITAS DE CAMPO 19
5. CONCLUSIONES 20
6. ANEXOS 20

INTRODUCCION

En el municipio La Merced y Salamina del Departamento de Caldas; por medio de la Gobernación, se contrató a JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; para desarrollar el contrato de interventoría No. CM-SV-003-2023-06062023-0944, cuyo objeto es: ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DE LA "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"***, para verificar y dar cumplimiento a los objetivos de las obras.

El presente informe se da a conocer el avance y labores técnicas, de igual forma las actividades administrativas que se llevaron a cabo en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de julio del 2023.

1. DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

1.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Conforme el Decreto 403 de 26 de diciembre de 2018, "Por el cual se modifican las funciones asignadas a las dependencias de la Gobernación de Caldas, adoptadas en la Ordenanza 808 del 05 de octubre de 2017 y se deroga el Decreto 0128 del 26 de julio de 2018", resulta misión de la Secretaría de Vivienda y Territorio la de "contribuir al desarrollo de la vivienda y el habitar a través de la promoción, articulación y coordinación de los diferentes sectores, de acuerdo con las políticas y directrices del gobierno nacional, como estrategia que facilite el acceso de la población a los derechos, bienes, servicios y a elevar sus condiciones de vida" (sic.), fijando dentro de sus funciones el "adoptar programas de vivienda de interés social en municipios del Departamento" (numeral 1), así como "dirigir y controlar la ejecución de proyectos de vivienda y entorno" (numeral 20). En cumplimiento de tales funciones, el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Primero la Gente" amparó la ejecución proyecto "Vivienda Prefabricada" (Código BPID 2022-217000-0019), entendido como estrategia para mejorar las condiciones de vida de los Caldenses, y en particular, para reducir el déficit cuantitativo de vivienda que asciende a 19.729 unidades habitacionales según el DANE (Boletín Técnico. Déficit Habitacional CNPV 2018, pág. 8).

Con la ejecución de la segunda fase del proyecto citado, la Secretaría pretende la edificación de 27 viviendas nuevas en zona rural mediante sistema liviano de construcción con el propósito del beneficiar la población sensible en los municipios de Salamina y La Merced, Caldas, precisando que se optó por dicho sistema por cuanto este permite llegar al campo dada su naturaleza modular, condición que facilita su transporte reduciendo costos y tiempos en comparación con los sistemas tradicionales de construcción, además de brindar larga vida útil y sismo resistencia, características que la hacen ideal para conjurar las necesidades de la zona rural del Departamento.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

1.2.1. MUNICIPIOS DEL PROYECTO

La Merced es un municipio colombiano situado en el noroccidente del departamento de Caldas. Se caracteriza por poseer un clima templado y por ser bañado por el Río Cauca en su extremo occidental. Su localización geográfica con respecto al

meridiano de Greenwich es de 5°23'58" de latitud norte y 75°32'49" de longitud oeste con un área total de 98.1 km2.

Salamina es un municipio colombiano en el departamento de Caldas. Salamina es conocida como "La ciudad luz" de Caldas pues de allí han salido numerosos poetas, músicos actores y escritores; se encuentra localizado en el centro de la subregión del Norte caldense según geográfica con respecto al meridiano de Greenwich es de 5°24'29" de latitud norte y 75°29'16" de longitud oeste con un área total de 403.54 km2; Fue declarada Monumento Nacional y perteneciente al Paisaje Cultural Cafetero. Además, hace parte de la Red de pueblos patrimonio de Colombia.




Ilustración 1: Localización del proyecto

1.2.2. LOCALIZACION DE VIVIENDAS

El proyecto y la cantidad de viviendas a intervenir se encuentran ubicadas en la zona rural en los municipios de La Merced y Salamina, Caldas.

Número	Municipio	Vereda	Coordenada
1	La Merced	Peña Rica	5°24'30.6572"N - 75°31'21.58644"W
2	La Merced	Llanadas - Finca La Vega	5°22'18.7122"N - 75°32'38.85252"W
3	La Merced	Llanadas - Finca El Porvenir	5°23'12.399"N - 75°32'47.6232"W
4	La Merced	La Isabel	5°21'41.35824"N - 75°32'6.24552"W
5	La Merced	San Martin	5°24'39.8376"N - 75°34'16.19652"W
6	La Merced	El Tambor	5°24'8.61264"N - 75°33'38.34216"W
7	La Merced	Llanadas	5°23'36.8"N - 75°32'51.3"W
8	La Merced	Maciegal	5°21'40.0"N - 75°32'08.2"W
9	La Merced	Maciegal	5°21'8.3934" N - 75°31'58.31364" W
10	Salamina	San Felix / Sector Cementerio	5°22'39.9104"N - 75°22'9.6442"W
11	Salamina	Palo Santo	5°23'15.81"N - 75°27'27.22"W
12	Salamina	medio de los rios	5°20'30.80"N - 75°29'02.50"W
13	Salamina	La Loma	5°25'40.40"N - 75°30'31.55"W
14	Salamina	San Felix	5°22'29.77"N - 75°22'18.75"W
15	Salamina	San Felix	5°22'39.74"N - 75°22'09.12"W
16	Salamina	San Felix	5°22'28.66"N - 75°22'17.96"W
17	Salamina	La Palma	5°22'39.62"N - 75°29'06.05"W
18	Salamina	La Quiebra	5°21'30.56"N - 75°27'56.53"W
19	Salamina	Guaimaral	5°26'46.027"N - 75°27'45.93"W
20	Salamina	Tigre Bajo	5°26'15.15"N - 75°28'42.89"W
21	Salamina	La Divisa	5°25'6.93"N - 75°27'56.70"W
22	Salamina	La rivera	5°21'1.75"N - 75°28'51.13"W
23	Salamina	La union	5°21'40.17"N - 75°29'44.02"W
24	Salamina	La Quiebra	5°22'1.812"N - 75°27'37.91"W
25	Salamina	Aguila Alta	5°26'35.80"N - 75°27'18.80"W
26	Salamina	La Palma	5°22'13.97"N - 75°29'4.89"W
27	Salamina	La Rivera Baja	5°20'56.843"N - 75°28'55.17"W

2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

2.1.1. INFORMACION BASICA CONTRATO DE OBRA

NUMERO DEL CONTRATO:	LP-SV-021-2022-31052023-13
OBJETO DEL CONTRATO:	" CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONAL RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS".
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.537.025.388,00
FECHA DE INICIACION:	16 DE JUNIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION:	5 MESES
VALOR FACTURADO A LA FECHA:	$ 140.200.031

2.1.2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN CONTRATO		
Valor Contrato	$ 1.537.025.388	
Valor acta No. 01		$ 140.200.031
Valor Acta No. 02		$ -
Valor Acta No. 03		$ -
Saldo Contrato		$ 1.396.825.357
SUMAS IGUALES	**$ 1.537.025.388**	**$ 1.537.025.388**

RESUMEN ANTICIPO		
Valor Anticipo	$ 461.107.616	
Amortización Acta No. 01		$ 42.060.009
Amortización Acta No. 02		$ -
Amortización Acta No. 03		$ -
Saldo Anticipo		$ 419.047.607
SUMAS IGUALES	**$ 461.107.616**	**$ 461.107.616**

A la fecha se encuentra en proceso de pago del acta parcial No.1 y desembolso parcial del anticipo al contratista.

2.1.3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO

A la fecha el contrato no ha presentado ningún tipo de modificación ni técnica ni financiera; a su vez el contratista no ha presentado ninguna solicitud de modificación.

2.2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.2.1. INFORMACION BASICA CONTRATO DE INTERVENTORIA

NUMERO DEL CONTRATO:	CM-SV-003-2023-06062023-0944
OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato de obra derivado del proceso de Licitación Pública LP-SV-021-2022, " CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONAL RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS".
VALOR DEL CONTRATO:	$ 153.172.040,00
FECHA DE INICIACION:	19 DE JUNIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION:	6 MESES
VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 10.358.463

2.2.2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

RESUMEN CONTRATO		
Valor Contrato	$ 153.172.040	
Valor acta No. 01		$ 10.358.463
Valor Acta No. 02		$ -
Valor Acta No. 03		$ -
Saldo Contrato		$ 142.813.577
SUMAS IGUALES	**$ 153.172.040**	**$ 153.172.040**

A la fecha se encuentra en proceso de pago del acta de cobro No. 1 por parte de la Interventoría.

2.2.3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO

A la fecha el contrato de interventoría no ha presentado ningún tipo de modificación ni técnica ni financiera; a su vez a la fecha no se ha presentado ninguna solicitud de modificación.

2.3. RESUMEN AVANCE DEL PROYECTO


2.3.1. VISITA DE PREDIOS

Antes de definir el acta de inicio de ambas partes y a la fecha en compañía de las partes involucradas del proyecto se realizó la visita de los 27 predios que se resumen en la siguiente tabla.

Número	Municipio	Vereda	Coordenada	Predio en seguimiento	Apto
1	La Merced	Peña Rica	5°24'30.6572"N 75°31'21.58644"W		Si
2	La Merced	Llanadas Finca La Vega	5°22'18.7122"N 75°32'38.85252"W	Cubierta	Si
3	La Merced	Llanadas Finca El Porvenir	5°23'12.399"N 75°32'47.6232"W	Movimiento de tierra	Si
4	La Merced	La Isabel	5°21'41.35824"N 75°32'6.24552"W		Si
5	La Merced	San Martin	5°24'39.8376"N 75°34'16.19652"W		Si
6	La Merced	El Tambor	5°24'8.61264"N 75°33'38.34216"W	Cubierta	Si
7	La Merced	Llanadas	5°23'36.8"N 75°32'51.3"W	Cubierta	Si
8	La Merced	Maciegal	5°21'40.0"N 75°32'08.2"W		Si
9	La Merced	Maciegal	5°21'8.3934"N 75°31'58.31364"W	Movimiento de tierra	Si
10	Salamina	San Felix Sector Cementerio	5°22'39.9104"N 75°22'9.6442"W	Mampostería	Si
11	Salamina	Palo Santo	5°23'15.81"N 75°27'27.22"W		Si
12	Salamina	medio de los rios	5°20'30.80"N 75°29'02.50"W		Si
13	Salamina	La Loma	5°25'40.40"N 75°30'31.55"W		Si
14	Salamina	San Felix	5°22'29.77"N 75°22'18.75"W	Cubierta	Si
15	Salamina	San Felix	5°22'39.74"N 75°22'09.12"W	Aparatos hidrosanitarios	Si

Número	Municipio	Vereda	Coordenada	Predio en seguimiento	Apto
16	Salamina	San Felix	5°22'28.66"N 75°22'17.96"W	Cubierta	Si
17	Salamina	La Palma	5°22'39.62"N 75°29'06.05"W		Si
18	Salamina	La Quiebra	5°21'30.56"N 75°27'56.53"W		Si
19	Salamina	Guaimaral	5°26'46.027"N 75°27'45.93"W		Si
20	Salamina	Tigre Bajo	5°26'15.15"N 75°28'42.89"W		Si
21	Salamina	La Divisa	5°25'6.93"N 75°27'56.70"W		Si
22	Salamina	La rivera	5°21'1.75"N 75°28'51.13"W		Si
23	Salamina	La union	5°21'40.17"N 75°29'44.02"W		Si
24	Salamina	La Quiebra	5°22'1.812"N 75°27'37.91"W		Si
25	Salamina	Aguila Alta	5°26'35.80"N 75°27'18.80"W		Si
26	Salamina	La Palma	5°22'13.97"N 75°29'4.89"W		Si
27	Salamina	La Rivera Baja	5°20'56.843"N 75°28'55.17"W		No

2.3.2. ACTIVIDADES TECNICAS



En el periodo del presente informe, se ha realizado la distribución de material por 7 frentes del proyecto, para un total de 4 frentes de trabajo en el corregimiento de San

Félix municipio Salamina Caldas y 3 frentes de trabajo en diferentes veredas del municipio La Merced Caldas, desarrollando actividades como, obras de alistamiento de predios, excavaciones, vigas de cimentación, instalaciones hidráulicas y sanitarias (las que se desarrollan por losa), losas de contrapiso, instalación estructura metálica, Mampostería con ladrillo 10X20X40 cm, cubierta, redes hidrosanitarias (embebidas en los muros), cubierta y acabados.

2.3.3. RELACION DEL PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA

PERSONAL	EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO
DIRECTOR	1
RESIDENTE	1
RESIDENTE SOCIAL	1
RESIDENTE SALUD OCUPACIONAL	1
INSPECTOR DE OBRA CIVIL	1
TOTAL	**5**

2.3.4. RELACION DEL PERSONAL TECNICO DE LA INTERVENTORIA

PERSONAL	EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO
DIRECTOR	1
RESIDENTE	1
PRO. SOCIAL ESP. SST	1
INSPECTOR DE OBRA	1
TOTAL	**4**

2.3.5. AVANCE FISICO FINANCIERO

A la presente fecha se presenta informe No. 02 mensual de interventoría donde se presenta el siguiente resumen de actividades a corte del presente informe, de acuerdo con los avances de campo y las condiciones contractuales previstas en la ejecución del proyecto.

La interventoría para este periodo ha aprobado el giro del manejo del anticipo, en el que se resume en el siguiente cuadro.

CONTROL DEL ANTICIPO PAGADO					
No.	ID CARGUE	CONCEPTO	VALOR	PROVEEDOR	GIRO A:
1	404851	Préstamo para materiales casas 10,14,15,16	$ 96.901.678,00	SUMA INVERSIONES S.A.S RETROTRANSPORTAR S.A.S TERESA DEL MAR ANGULO M. HUBERLEY ALVARAN RIVERA	DE LA ESPRIELLA C&C
1	404869	Préstamo transporte de materiales	$ 3.662.291,00	RETROTRANSPORTAR S.A.S	DE LA ESPRIELLA C&C
2	405081	Devolución Pago pólizas POR AIU	$ 22.466.963,00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	INMUNIZADORA SERYE S.A
2	405686	Devolución gastos administrativos iniciales	$ 10.597.420,00	CONSORCIO SD CALDAS	DE LA ESPRIELLA C&C
3	405088	materiales para casas 2,3,4,7,8,9	$ 16.055.520,00	HUBERLEY ALVARAN RIVERA	HUBERLEY ALVARAN RIVERA
3	405095	Devolución gastos administrativos	$ 5.706.480,00	CONSORCIO SD CALDAS	DE LA ESPRIELLA C&C
2	405529	materiales para casas 2,3,4,7,8,9	$ 92.157.316,00	SUMA INVERSIONES S.A.S	SUMA INVERSIONES S.A.S
4	407233	Préstamo para materiales al iniciar la obra	$ 3.431.960,00	SUMA INVERSIONES S.A.S FERREARQUITECTO S.A.S	DE LA ESPRIELLA C&C
TOTAL, GIRADO A LA FECHA			$ 250.979.628,00		

AVANCE DE OBRA: 10,64%

A continuación, se presenta cuadro de avance por frente; las evidencias fotográficas se presentan en los informes semanales (se adjuntan)

INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA				EJECUCIÓN DE OBRA (EN %)												
FECHA DE INICIO:			19 de junio de 2023	1. OBRAS PRELIMIN	2. MOVIMIENTOS (	3. INSTALACION AF	4. CIMENTACION	5. ESTRUCTURA EN	6. ESTRUCTURA ME	7. CERRAMIENTO A	8. CUBIERTA	9. VENTANAS Y PU	10.INSTALACIONES	11.ACABADOS	12.TRANSPORTE V	AVANCE GENERAL
FECHA DE FIN:			16 de noviembre de 2023													
PLAZO:			5,0 MES(ES)													
FECHA DE INFORME:			24 AL 29 DE JULIO DE 2023													
ID	MUNICIPIO	VEREDA	NOMBRE BENEFICIARIO	AVANCE												10,64%
01	La Merced	Peña Rica	Noe Galvis Galvis	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
02	La Merced	Llanadas	Yury Paola Marulanda Duque	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	5,0%	90,0%	0,0%	5,0%	0,0%	50,0%	62,5%
03	La Merced	Llanadas	Valentina Marulanda Gonzalez	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
04	La Merced	La Isabel	Claudia Patricia Agudelo Rojas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
05	La Merced	San Martin	Lindelia Quintero Orrego	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
06	La Merced	El Tambor	Luz Amparo Lopez	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
07	La Merced	Llanadas	Dora Ensueño Escobar Bedoya	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	90,0%	0,0%	5,0%	0,0%	50,0%	62,1%
08	La Merced	Maciegal	Luz Dary Ceballos Ruiz	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
09	La Merced	Maciegal	Carlos Augusto Ortiz Soto	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	0,0%	17,1%
10	Salamina	San Felix	Adela Vanegas Henao	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	40,0%	100,0%	0,0%	5,0%	0,0%	75,0%	68,3%
11	Salamina	Palo Santo	Luz MeryTrujillo Muñoz	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12	Salamina	medio de los rios	Alba Cielo Victoria Soto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13	Salamina	La Loma	Luis Geany Mejia Garcia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
14	Salamina	San Felix	Veronica Pinilla Castaño	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	5,0%	0,0%	75,0%	65,0%
15	Salamina	San Felix	Yurany Andrea Loaiza Lopez	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	5,0%	0,0%	75,0%	73,3%
16	Salamina	San Felix	Ana Julia Atehortua Romero	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	5,0%	0,0%	75,0%	65,0%
17	Salamina	La Palma	Bertha Medina Franco	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18	Salamina	La Quiebra	Luis Elias Quintero Duque	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
19	Salamina	Guaimaral	Sindy Juliana Soto Garcia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20	Salamina	Tigre Bajo	Carlos Alberto Velez Velez	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21	Salamina	La Divisa	Diana Patricia Alzate Giraldo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22	Salamina	La rivera	Diana Maria Castaño Franco	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23	Salamina	La union	Claudia Janneth Arango Valencia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24	Salamina	La Quiebra	Luz Adriana Castro Soto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25	Salamina	Aguila Alta	Diana Patricia Agudelo Otalvaro	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26	Salamina	La Palma	Jose Ofel Aguirre Grajales	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
27	Salamina	La Rivera Baja	Martha Libia Buitrago Cardona	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
N° DE HOGARES																27,00
VIVIENDAS EN EJECUCION ENTRE EL 0 Y 33%																21,00
VIVIENDA EN EJECUCCION ENTRE EL 34 Y 66%																5,00
VIVIENDA EN EJECUCCION ENTRE EL 67 Y 99%																1,00
TOTAL VIIVIENDA TERMINADAS A SATISFACION																-

Ilustración 2: Avance de obra

El presente corte de obra ejecutadas, es realizado hasta la semana #06 (al 30 de julio de 2023). Se deja el precedente que el contratista tiene materiales en cada uno

de los frentes donde se va iniciar actividades y del mismo modo cuenta con materiales para cada frente abierta, al día de hoy son 4 frentes de trabajo. Se verifico la calidad de los materiales en obra.

A la fecha se ha presentado para la inversión ejecutada un desembolso parcial del anticipo, en el que el contratista avanzara con recursos propios de el con el cuyo objeto de no atrasar la obra.

2.3.6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

A continuación, se relacionan las actividades administrativas a realizarse en zona rural de los municipios de La Merced y Salamina:

- ✓ Afiliación al personal de la obra a los sistemas de seguridad social
- ✓ Actividades de informes semanales y mensual.
- ✓ Seguimiento de personal de obra.
- ✓ Seguimiento y control de actividades que afronta el personal técnico y profesional.
- ✓ Recorrido en los diferentes frentes de trabajo con el ente de control.
- ✓ Control del anticipo.

2.3.7. ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se realizó socialización del proyecto con las comunidades de las veredas intervenidas, así como con las familias beneficiadas por el proyecto donde se les explico las condiciones de trabajo que realizaran los frentes de obra y la duración de los mismos y se les solicito su colaboración y su buena disposición en el proyecto.

2.3.8. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

- ✓ El personal mínimo exigido al ejecutor, es un personal debidamente calificado.
- ✓ El ejecutor da cumplimiento a los pagos de seguridad social del personal.
- ✓ Verificación, control y actualización de pólizas.
- ✓ Cumplimiento al programa de trabajo.

2.3.9. PROGRAMA DE OBRA.

El contratista a la fecha presento una programación de obra junto con el manejo del anticipo la cual fue aprobado como se evidencia en la ilustración 3; El cierre del 31 de julio de 2023 el contratista con unas actividades programadas con un avance del 90% en 8 viviendas en el que corresponde al 28,0% en ejecución aproximadamente, al 31 de julio con un avance del 10,64%, con una desviación del 17,36%.




Ilustración 3: Programación de Obra

3. AVANCE DE OBRA E INVERSIONES CONTRATO OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CANTIDAD SEMANAL	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PROYECTADA	VR. TOTAL, SEMANA	VR. TOTAL, ACUMULADO	VR. TOTAL, PROYECTADO
		UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL						
1	REALIZAR LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	1.544,40	$ 2.093,00	$ 3.232.429,20	0,00	400,40	457,6	$ -	$ 838.037	$ 957.757
2	HACER LA EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE 0-2m	m3	213,30	$ 21.876,00	$ 4.666.150,80	0,00	55,30	63,2	$ -	$ 1.209.743	$ 1.382.563
3	EJECUTAR EL LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO (CANGURO)	m3	56,70	$ 20.126,00	$ 1.141.144,20	0,00	14,70	16,8	$ -	$ 295.852	$ 338.117
4	REALIZAR LA NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO	m2	1.544,40	$ 4.818,00	$ 7.440.919,20	0,00	400,40	457,6	$ -	$ 1.929.127	$ 2.204.717
5	IMPLEMENTAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN AFIRMADO COMPACTADO	m3	101,25	$ 92.655,00	$ 9.381.318,75	0,00	26,25	30,0	$ -	$ 2.432.194	$ 2.779.650
6	HACER EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25 X 0,20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE, FORMALETA Y REFUERZO	m	1.387,53	$ 63.408,00	$ 87.980.502,24	0,00	308,34	411,1	$ -	$ 19.551.223	$ 26.068.297
7	REALIZAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=8cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE Y MALLA 4mm 15X15cm	m2	1.199,34	$ 64.773,00	$ 77.684.849,82	0,00	266,52	355,4	$ -	$ 17.263.300	$ 23.017.733
8	INSTALAR LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA PORTICO MÉTALICO Y CORREAS MÉTALICAS PARA CUBIERTA	kg	13.061,52	$ 14.597,00	$ 190.659.007,44	0,00	2.902,56	3.870,1	$ -	$ 42.368.668	$ 56.491.558
9	EJECUTAR LA INSTALACION DEL MURO A LA VISTA EN LADRILLO EN ARCILLA 40X20cm. JUNTAS PERFECTAMENTE LISAS NCLUYE: DOVELAS DE REFUERZO VERTICAL CON RELLENO EN MORTERO 1:3 Y ACERO 3/8" SEPARACIÓN SEGÚN PLANOS; PERFORACIÓN Y ANCLAJE INFERIOR A VIGA DE CIMENTACIÓN L=0,12M CON EPOXICO DE FIJACIÓN; ANCLAJE SUPERIOR CON PLATINA DE 2"X1/4" SOLDADA A ESTRUCTURA METÁLICA; SELLADOR ACRILICO.	m2	2.790,45	$ 79.781,00	$ 222.624.891,45	20,67	144,69	826,8	$ 1.649.073	$ 11.543.513	$ 65.962.931
10	REALIZAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO COLOR ROJO COLONIAL (INCLUYE CABALLETE)	m2	1.560,60	$ 34.396,00	$ 53.678.397,60	104,04	335,24	462,4	$ 3.578.560	$ 11.530.915	$ 15.904.710
11	HACER EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN VENTANA METALICA cal 20 1.0X1.0M CON UN CUERPO CORREDIZO, INCLUYE VIDRIOS 4MM Y SEGURO.	und	135,00	$ 203.377,00	$ 27.455.895,00	0,00	0,00	40,0	$ -	$ -	$ 8.135.080
12	REALIZAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO METÁLICO (0.8MX2.1M), INCLUYE CERRADURA Y PASADOR	und	135,00	$ 382.161,00	$ 51.591.735,00	0,00	0,00	40,0	$ -	$ -	$ 15.286.440
13	LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO 0,30X0,20m	und	27,00	$ 54.160,00	$ 1.462.320,00	0,00	0,00	8,0	$ -	$ -	$ 433.280
14	HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VENTANA CELOCIA METÁLICA CON MALLA ANTIMOSQUITO ANCHO DE 0,70m - 0,8m Y ALTURA VARIABLES. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA.	M2	89,10	$ 181.316,00	$ 16.155.255,60	0,00	0,00	26,4	$ -	$ -	$ 4.786.742

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CANTIDAD SEMANAL	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PROYECTADA	VR. TOTAL, SEMANA	VR. TOTAL, ACUMULADO	VR. TOTAL, PROYECTADO
		UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL						
15	EJECUTAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 2 M DE TUBERÍA DE 1/2"	UND	135,00	$ 38.130,00	$ 5.147.550,00	0,00	30,00	40,0	$ -	$ 1.143.900	$ 1.525.200
16	REALIZAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5.	ML	162,00	$ 8.746,00	$ 1.416.852,00	0,00	36,00	48,0	$ -	$ 314.856	$ 419.808
17	EFECTUAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN REGISTRO DE CORTE 1/2".	UND	27,00	$ 36.989,00	$ 998.703,00	0,00	6,00	8,0	$ -	$ 221.934	$ 295.912
18	LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	UND	108,00	$ 46.283,00	$ 4.998.564,00	0,00	24,00	32,0	$ -	$ 1.110.792	$ 1.481.056
19	REALIZAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	UND	27,00	$ 84.417,00	$ 2.279.259,00	0,00	6,00	8,0	$ -	$ 506.502	$ 675.336
20	HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BAJANTE AGUAS LLUVIAS 2"	ML	222,48	$ 21.306,00	$ 4.740.158,88	0,00	0,00	65,9	$ -	$ -	$ 1.404.492
21	EJECUTAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4"	ml	164,70	$ 39.393,00	$ 6.488.027,10	0,00	151,60	48,8	$ -	$ 5.971.979	$ 1.922.378
22	REALIZAR LA CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS 0.4MX0.4M EN CONCRETO DE 3000 PSI, incluye tapa en concreto reforzado	UND	27,00	$ 175.650,00	$ 4.742.550,00	0,00	0,00	8,0	$ -	$ -	$ 1.405.200
23	HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO. (tanque séptico 1000 litros; filtro anaerobio 500 litros; incluye tubería accesorios y excavación)	UND	27,00	$ 1.508.589,00	$ 40.731.903,00	0,00	0,00	8,0	$ -	$ -	$ 12.068.712
24	LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE 110 V (incluye tubería, Conductor, cajas, terminales)	UND	270,00	$ 60.154,00	$ 16.241.580,00	0,00	10,00	80,0	$ -	$ 601.540	$ 4.812.320
25	EJECUTAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE GFCI (incluye tubería, Conductor, cajas, terminales)	UND	54,00	$ 93.043,00	$ 5.024.322,00	0,00	2,00	16,0	$ -	$ 186.086	$ 1.488.688
26	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LUMINARIAS (incluye tubería, Conductor, cajas, terminales)	UND	216,00	$ 108.496,00	$ 23.435.136,00	0,00	8,00	64,0	$ -	$ 867.968	$ 6.943.744
27	HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	UND	27,00	$ 174.054,00	$ 4.699.458,00	0,00	1,00	8,0	$ -	$ 174.054	$ 1.392.432
28	LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL MEDIDOR Y ACOMETIDA	UND	27,00	$ 640.255,00	$ 17.286.885,00	0,00	0,00	8,0	$ -	$ -	$ 5.122.040
29	EFECTUAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FILTRO FRANCÉS DE 0,3M X 0,3M, EN PIEDRA DE 3/4" A 4", INCLUYE EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN.	M	1.174,50	$ 30.790,00	$ 36.162.855,00	0,00	0,00	348,0	$ -	$ -	$ 10.714.920
30	REALIZAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO (INODORO, LAVAMANOS E INCRUSTACIONES) INCLUYE GRIFERÍA	UND	27,00	$ 384.917,00	$ 10.392.759,00	0,00	0,00	8,0	$ -	$ -	$ 3.079.336
31	HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA, (REGADERA Y GRIFERÍA)	UND	27,00	$ 70.912,00	$ 1.914.624,00	0,00	0,00	8,0	$ -	$ -	$ 567.296

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CANTIDAD SEMANAL	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PROYECTADA	VR. TOTAL, SEMANA	VR. TOTAL, ACUMULADO	VR. TOTAL, PROYECTADO
		UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL						
32	EJECUTAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CHARQUERO EN CONCRETO DE 2500PSI. 0.1X0.04m.	ML	32,40	$ 16.249,00	$ 526.467,60	0,00	0,00	9,6	$ -	$ -	$ 155.990
33	LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 90X60cm	UND	27,00	$ 209.220,00	$ 5.648.940,00	0,00	0,00	8,0	$ -	$ -	$ 1.673.760
34	EFECTUAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE EN CERAMICA BLANCA, PARA PISO, PARED Y/O MESON. INCLUYE ALISTADO DE PISO	M2	251,91	$ 61.659,00	$ 15.532.518,69	0,00	0,00	74,6	$ -	$ -	$ 4.602.228
35	HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COCINA. MESON L= 1,6x0,6m EN CONCRETO REFORZADO e=0,07m MUROS EN MAMPOSTERIA REVOCADA Y ESTUCADA, LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE POCETA YGRIFERÍA.	UN	27,00	$ 503.833,00	$ 13.603.491,00	0,00	1,00	8,0	$ -	$ 503.833	$ 4.030.664
36	REALIZAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARANDA METÁLICA EN TUBERÍA PRINCIPAL (HORIZONTAL) DE 1 1/4" e=1,5m O SIMILAR Y TUBERÍA SECUNDARÍA (VERTICAL) C/15cm EN 1/2" e=1,5mm O SIMILAR.	ML	216,00	$ 126.730,00	$ 27.373.680,00	0,00	0,00	64,0	$ -	$ -	$ 8.110.720
37	EJECUTAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0,60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA) INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACIVIDAD.	ML	534,60	$ 64.866,00	$ 34.677.363,60	0,00	0,00	158,4	$ -	$ -	$ 10.274.774
38	EJECUTAR LA PINTURA PARA EXTERIORES PRIMERA CALIDAD, COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	2.790,45	$ 18.633,00	$ 51.994.454,85	0,00	20,67	826,8	$ -	$ 385.144	$ 15.405.764
39	LLEVAR A CABO EL TRANSPORTE DE MATERIAL POR VIVIENDA HASTA EL SITIO DE OBRA.	ML	3.510,00	$ 10.619,00	$ 37.272.690,00	0,00	99,00	450,0	$ -	$ 1.051.281	$ 4.778.550
					COSTO DIRECTO =	$ 1.128.485.608				$ 5.227.633	$ 122.002.441	$ 328.100.896
				ADMINISTRACIÓN =	29,00%	$ 327.260.826				1.516.014	35.380.708	95.149.260
				IMPREVISTOS =	1,00%	$ 11.284.856						
				UTILIDADES =	5,00%	$ 56.424.280				261.382	6.100.122	16.405.045
				PGIO-PAPSO =		$ 13.569.817						
					TOTAL =	$ 1.537.025.387				$ 7.005.029	$ 163.483.271	$ 439.655.201

TOTAL, EJECUTADO Y AVANCE DE OBRA: 10,64%

Para el corte del presente informe, se presentan el siguiente cuadro de avance de semana a semana de la etapa contractual. Teniendo en cuenta la programación propuesta, se presenta una ejecución al corte de hoy y atrasos en la ejecución del cronograma de obra.

CORTE AL	PROGRAMADO	EJECUTADO	DESVIACION
16 DE JUNIO AL 17 DE JUNIO DE 2023	1,34%	0,00%	-1,34%
19 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO DE 2023	4,70%	0,00%	-4,70%
26 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2023	4,70%	1,95%	-2,75%
3 DE JULIO AL 8 DE JULIO DE 2023	4,70%	1,80%	-2,90%
10 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2023	4,70%	3,62%	-1,08%
17 DE JULIO AL 22 DE JULIO DE 2023	4,70%	2,81%	-1,89%
24 DE JULIO AL 29 DE JULIO DE 2023	4,70%	0,46%	-4,24%
TOTAL	**29,53%**	**10,64%**	**-18,89%**

A partir de la semana 7 se inició la programación contractual, de acuerdo a la programación de la se presenta un atraso del 18,89%.

4. VISITAS DE CAMPO

Se han realizado un total de 6 visita de campo, con el fin de verificar las condiciones técnicas para la ejecución sin que se requiera realizar ninguna modificación al diseño o alcance de la obra y adicional revisar el nivel de avance en cada uno de los frentes donde se ejecuta el proyecto.

En la semana 5 se evidencio el requerimiento de adecuar de dos viviendas para la estabilidad de pacientes con capacidad reducida, lo cual las partes involucradas realizo una viabilidad preliminar y se acordó la socialización y la revisión financiera sin tener afectación al proyecto.

A demás se han realizado comités técnicos y sociales conjunto a las entidades públicas garantes del proceso como lo es la Gobernación de caldas y la alcaldía municipal de La merced y Salamina, se adjunta acta de mecanismo de comité.

5. CONCLUSIONES

Se verificaron por parte de la interventoría y el contratista las adecuaciones que han realizados los beneficiarios a los lotes que tenían observaciones pendientes para asesorarlos y poder dar inicio en la entrega de materiales a sus beneficiarios.

Se evidenció por parte del contratista la entrega de materiales de obra en diferentes predios aptos y listos para iniciar la ejecución de la vivienda rural.

Se evidencia mediante el presente informe que el contratista presenta un atraso de obra según el cronograma estipulado, este retraso es de 18,89% al cronograma, de igual forma se pone en conocimiento de la entidad contratante que el contratista tiene 3 frentes de trabajo en funcionamiento no acorde a la programación, se requiere por parte de la interventoría realizar comités de obra cada 15 días con el fin de tener control sobre la obra y garantizar que el contratista cumpla con los tiempos estipulados de obra.

ING. JULIO ÉDGAR PEDROZA VARGAS
Director de Interventoría

Elaboró:
Luis Eduardo Prada Mantilla
Residente de interventoría

6. ANEXOS

- Anexo 1 (Informes semanales)
- Anexo 2 (Informe SISO mensual)
- Anexo 3 (Informe Social Mensual)

ANEXO 1

Boulevard Santander No 20-14
Email: jpedroza27@hotmail.com
Teléfono: 3208424343
Bucaramanga - Colombia

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y TERRITORIO

Codigo:	
Version:	
Fecha Modificación:	

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 03 PERIODO: EN DE JULIO A DE DE JULIO DE 2023

INTERVENTOR:	JEP INTERVENTORIA
CONTRATO INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SC CALDAS
No. SIC CONTRATO	
OBJETO:	

CONTROL DE PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA

Fecha de iniciación:		Fecha de vencimiento inicial:	16 de noviembre de 2023
Plazo:		Fecha de vencimiento final:	16 de noviembre de 2023
Fecha de suspension No1:		Fecha de suspension No 2:	
Fecha de reinicio No 1:		Fecha de reinicio No 2:	
Prorrogas en plazo No. 1:		Prorrogas en plazo No. 2:	

CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Valor inicial:	$	$ 1.536.454.346,00	Adicion en valor No. 1:	$	-
Valor con adicion:	$	-	Adicion en valor No. 2:	$	-
Valor acta No.1:	$	-	Valor acta No.3:	$	-
Valor acta No.2:	$	-	Valor acta No.4	$	-

PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA

Ayudantes:	4	Oficiales:	3	Maestros:	2	Supervisor:	Ingeniero: 2
Soldador	1	Operadores:		Cadenero:		Topografo:	

PERSONAL EMPLEADO POR LA INTERVENTORIA

Director:	1	Residente:	2	Inspector:	2	Seguridad:	1

AVANCE DE LA OBRA

	INICIAL	ADICION No 1	ADICION No. 2	ADICION No. 3	TOTAL
% Inversión acumulada programada	16,64%	0,00%	0,00%	0,00%	16,64%
% Inversión acumulada ejecutada	3,70%	0,00%	0,00%	0,00%	3,70%
% Plazo transcurrido	13,25%	0,00%	0,00%	0,00%	13,25%

REPORTE DE ACCIDENTES (con o sin afectación de personas, con medio ambiente)

En el periodo no se presentaron accidentes de ningun tipo

SEÑALIZACION DE LA OBRA

	SI	NO
Vallas informativas		X
Vallas preventivas		X
Pitos, cintas y conos preventivos		X

GOBIERNO DE CALDAS

SIG

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA, SECRETARIA DE VIVIENDA Y TERRITORIO

Codigo:	IIS-FO-36
Version:	02
Fecha: Mod/Actualizacion (dd/mm/aa):	

COMENTARIOS GENERALES (favor incluir análisis y si la situación generada la amerita anexar en el cuadro de "ACTUACIONES")

ACTUACIONES

SITUACION (DESCRIPCIÓN)	ANÁLISIS (Relacionar las consecuencias derivadas de la situación)	TIPO DE CONSECUENCIA (Señale con una "X")						ACTUACION	COMUNICACION GENERADA	
		Técnica	Jurídica	Económica	Ambiental	SST	OTRA (Cual)		Dirigida a: (Persona y Entidad)	Número
Avance de actividades administrativas y financieras	Se ha mantenido la factibilidad financiera de responsabilidad de materiales en sitio de obra			x				Seguimiento administrativo con respecto a manejo de acta y finalización en el tema de compra de materiales	Contratista Consorcio SD Caldas y Gobernación de Caldas	
Avance de actividades técnicas, seguridad social	Se ha realizado la inspecciones respectivas en los diferentes sitios de trabajo, donde cumple lacnumente las actividades	x				x		Por inspección visual se verifica que el personal esta con los implementos de seguridad, se revisa la inspección técnica donde se cumple las especificaciones	Contratista Consorcio SD Caldas y Gobernación de Caldas	

(*) Otra, Cual:

Consecuencias negativas y peligrosas: (Contratista de Obra, Interventoria, Empleo Comunidad, otras (informacion relacionada con Correo de Cara Semanal)

OTRA CORRESPONDENCIA ENVIADA

Numero	Dirigida a:	Asunto / Comentario
OF002	Consorcio SD Caldas	Alcances y/o permisos de seguridad industrial, gestion de la seguridad social y parafiscales, y demas documentos correspondientes al proyecto de la referencia
OF003	Gobernacion de Caldas	Aclaraciones a la modificacion de la interventoria con respecto al contrato 1004/2022

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Numero	Dirigida a:	Asunto / Comentario


Manizales, Caldas — lunes, 10 de julio de 2023

1188 EDUARDO PRADA MANTILLA
Ingeniero Residente Interventor Obra

GOBIERNO DE CALDAS	LISTA DE CHEQUEO DE CONTROL DE INTERVENTORÍA	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional	SI	NO	NA
a) Verifico estado de Fachadas y Aleros de Construcciones aledañas. INCLUIR FOTOS.			X
b) Verificó interferencia y cruce de otras lineas de servicios que puedan generar peligro. INCLUIR FOTOS.	X		
c) Verificó que todo el personal laborando en obra estuviera afiliado a EPS, ARP, Pensiones y Caja de Compensación.	X		
d) Verificó que toda excavación o talud estuviera debidamente entibado y apuntalado. INCLUIR FOTOS.	X		
e) Verificó que todo el personal tuviera los elementos de protección personal necesarios para las labores desarrolladas. INCLUIR FOTOS.	X		
f) Verificó que toda excavación o abertura estuviera señalizada. INCLUIR FOTOS.	X		
g) Verificó que todos los accesos a residencias y cruces peatonales estuvieran debidamente construidos. INCLUIR FOTOS.	X		
Aspectos Ambientales			
a) Verificó que el perimetro de la obra esté protegido con lona. INCLUIR FOTOS.			X
b) Verificó que el producto de las demoliciones y retiro de sobrantes se llevarán a Escombreras autorizadas. INCLUIR FOTOS Y CERTIFICACION			X
c) Verificó que el producto de sobrantes de plástico y residuos no degradables se lleven al relleno sanitario. INCLUIR FOTOS Y CERTIFICACION.			X
d) Verificó que los vehículos (Volquetas, Camionetas, etc) utilizadas en obra tuvieran el certificado ambiental vehicular vigente. INCLUIR FOTOS Y COPIAS DE LOS CERTIFICADOS.			X
e) Verificó que las volquetas utilizadas en obra tengan la lona de protección para el vuelco. INCLUIR FOTOS.			X

LUIS EDUARDO PRADA MANTILLA
Ingeniero Residente Interventor Obra



INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA				EJECUCIÓN DE OBRA (EN %)													
FECHA DE INICIO			17 de junio de 2023														
FECHA DE FIN			16 de noviembre de 2023														
PLAZO			5.0 MESES														
FECHA DE INFORME			01 AL 08 DE JULIO DE 2023	1. OBRAS PRELIM	2. MOVIMIENTOS	3. INSTALACION RE	4. CIMENTACION	5. ESTRUCTURA CO	6. ESTRUCTURA MA	7. CERRAMIENTO	8. CUBIERTA	9. VENTANAS Y PU	10. INSTALACIONES	11. ACABADOS	12. TRANSVERSALE	AVANCE GENERAL
ID	MUNICIPIO	VEREDA	NOMBRE BENEFICIARIO	AVANCE													3,75%
01	La Merced	Peña Roja	Jose Gabriel Galvis	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
02	La Merced	Llanadas	Yury Paola Manzanedo Duque	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
03	La Merced	Llanadas	Valentina Manzanedo Quintero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
04	La Merced	La Isabel	Claudia Patricia Agudelo Rojas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
05	La Merced	San Martin	Graciela Cuartas Arango	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
06	La Merced	El Tambor	Luz Ampara Lopez	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
07	La Merced	Llanadas	Dora Emenide Escobar Bedoya	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
08	La Merced	Maciegal	Luz Dary Ceballos Ruiz	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
09	La Merced	Maciegal	Carlos Augusto Ortiz Soto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
10	Salamina	San Felix	Adelo Vanegas Henao	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	71,0%	34,1%
11	Salamina	Pino Santo	Luz Mery Trujillo Muñoz	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12	Salamina	Jardin de las rosa	Alba Celia Victoria Soto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13	Salamina	La Loma	Luis Eduar Mesa Garcia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
14	Salamina	San Felix	Veronica Peña Castaño	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	71,0%	17,8%
15	Salamina	San Felix	Yurany Andrea Lopez Lopez	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	71,0%	34,1%
16	Salamina	San Felix	Ana Julia Atehortua Romero	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	71,0%	17,8%
17	Salamina	La Palma	Martha Medina Franco	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18	Salamina	La Quebrada	Luis Elias Quintero Duque	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
19	Salamina	Guaimaral	Sandy Juliana Soto Ibarra	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20	Salamina	Tigre Bajo	Carlos Alberto Velez Velez	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21	Salamina	La Divisa	Diana Patricia Arcila Estrada	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22	Salamina	La Floresta	Diana Maria Castaño Franco	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23	Salamina	La Union	Claudia Janneth Arango Valencia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24	Salamina	La Quebrada	Luz Adriana Castro Soto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25	Salamina	Aguila Alta	Diana Patricia Aguilera Orjuela	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26	Salamina	La Palma	Jose Ofel Aguirre Grajales	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
27	Salamina	La Vivera Baja	Martha Cecia Buitrago Cardona	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nº DE VIVIENDAS																	27,00
VIVIENDAS EN EJECUCION ENTRE EL 0 Y 33%																	27,00
VIVIENDAS EN EJECUCION ENTRE EL 34 Y 66%																	-
VIVIENDA EN EJECUCION ENTRE EL 67 Y 99%																	-
TOTAL VIVIENDAS TERMINADAS A SATISFACCION																	-

GOBIERNO DE CALDAS


SIGC

AVANCE

Código: FO-PD-08
Versión: 02
Fecha Modificación: 05/05/2016

PRESUPUESTO: LP-SV-021-2015 "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS"


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES VIGENTES		CANTIDAD MENSUAL	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PROYECTADA	VR. TOTAL MENSUAL	VR. TOTAL ACUMULADO	VR. TOTAL PROYECTADO
			CANT.	VR. UNIT.						
01										
02										
03										
04										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										
110										
111										
112										
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										
125										
126										
127										
128										
129										
130										
131										
132										
133										
134										
135										
136										
137										
138										
139										
140										
141										
142										
143										
144										
145										
146										
147										
148										
149										
150										
151										
152										
153										
154										
155										
156										
157										
158										
159										
160										
161										
162										
163										
164										
165										
166										
167										
168										
169										
170										
171										
172										
173										
174										
175										
176										
177										
178										
179										
180										
181										
182										
183										
184										
185										
186										
187										
188										
189										
190										
191										
192										
193										
194										
195										
196										
197										
198										
199										
200										
201										
202										
203										
204										
205										
206										
207										
208										
209										
210										
211										
212										
213										
214										
215										
216										
217										
218										
219										
220										
221										
222										
223										
224										
225										
226										
227										
228										
229										
230										
231										
232										
233										
234										
235										
236										
237										
238										
239										
240										
241										
242										
243										
244										
245										
246										
247										
248										
249										
250										
251										
252										
253										
254										
255										
256										
257										
258										
259										
260										
261										
262										
263										
264										
265										
266										
267										
268										
269										
270										
271										
272										
273										
274										
275										
276										
277										
278										
279										
280										
281										
282										
283										
284										
285										
286										
287										
288										
289										
290										
291										
292										
293										
294										
295										
296										
297										
298										
299										
300										
301										
302										
303										
304										
305										
306										
307										
308										
309										
310										
311										
312										
313										
314										
315										
316										
317										
318										
319										
320										
321										
322										
323										
324										
325										
326										
327										
328										
329										
330										
331										
332										
333										
334										
335										
336										
337										
338										
339										
340										
341										
342										
343										
344										
345										
346										
347										
348										
349										
350										
351										
352										
353										
354										
355										
356										
357										
358										
359										
360										
361										
362										
363										
364										
365										
366										
367										
368										
369										
370										
371										
372										
373										
374										
375										
376										
377										
378										
379										
380										
381										
382										
383										
384										
385										
386										
387										
388										
389										
390										
391										
392										
393										
394										
395										
396										
397										
398										
399										
400										
401										
402										
403										
404										
405										
406										
407										
408										
409										
410										
411										
412										
413										
414										
415										
416										
417										
418										
419										
420										
421										
422										
423										
424										
425										
426										
427										
428										
429										
430										
431										
432										
433										
434										
435										
436										
437										
438										
439										
440										
441										
442										
443										
444										
445										
446										
447										
448										
449										
450										
451										
452										
453										
454										
455										
456										
457										
458										
459										
460										
461										
462										
463										
464										
465										
466										
467										
468										
469										
470										
471										
472										
473										
474										
475										
476										
477										
478										
479										
480										
481										
482										
483										
484										
485										
486										
487										
488										
489										
490										
491										
492										
493										
494										
495										
496										
497										
498										
499										
500										
501										
502										
503										
504										
505										
506										
507										
508										
509										
510										
511										
512										
513										
514										
515										
516										
517										
518										
519										
520										
521										
522										
523										
524										
525										
526										
527										
528										
529										
530										
531										
532										
533										
534										
535										
536										
537										
538										
539										
540										
541										
542										
543										
544										
545										
546										
547										
548										
549										
550										
551										
552										
553										
554										
555										
556										
557										
558										
559										
560										
561										
562										
563										
564										
565										
566										
567										
568										
569										
570										
571										
572										
573										
574										
575										
576										
577										
578										
579										
580										
581										
582										
583										
584										
585										
586										
587										
588										
589										
590										
591										
592										
593										
594										
595										
596										
597										
598										
599										
600										
601										
602										
603										
604										
605										
606										
607										
608										
609										
610										
611										
612										
613										
614										
615										
616										
617										
618										
619										
620										
621										
622										
623										
624										
625										
626										
627										
628										
629										
630										
631										
632										
633										
634										
635										
636										
637										
638										
639										
640										
641										
642										
643										
644										
645										
646										
647										
648										
649										
650										
651										
652										
653										
654										
655										
656										
657										
658										
659										
660										
661										
662										
663										
664										
665										
666										
667										
668										
669										
670										
671										
672										
673										
674										
675										
676										
677										
678										
679										
680										
681										
682										
683										
684										
685										
686										
687										
688										
689										
690										
691										
692										
693										
694										
695										
696										
697										
698										
699										
700										
701										
702										
703										
704										
705										
706										
707										
708										
709										
710										
711										
712										
713										
714										
715										
716										
717										
718										
719										
720										
721										
722										
723										
724										
725										
726										
727										
728										
729										
730										
731										
732										
733										
734										
735										
736										
737										
738										
739										
740										
741										
742										
743										
744										
745										
746										
747										
748										
749										
750										
751										
752										
753										
754										
755										
756										
757										
758										
759										
760										
761										
762										
763										
764										
765										
766										
767										
768										
769										
770										
771										
772										
773										
774										
775										
776										
777										
778										
779										
780										
781										
782										
783										
784										
785										
786										
787										
788										
789										
790										
791										
792										
793										
794										
795										
796										
797										
798										
799										
800										
801										
802										
803										
804										
805										
806										
807										
808										
809										
810										
811										
812										
813										
814										
815										
816										
817										
818										
819										
820										
821										
822										
823										
824										
825										
826										
827										
828										
829										
830										
831										
832										
833										
834										
835										
836										
837										
838										
839										
840										
841										
842										
843										
844										
845										
846										
847										
848										
849										
850										
851										
852										
853										
854										
855										
856										
857										
858										
859										
860										
861										
862										
863										
864										
865										
866										
867										
868										
869										
870										
871										
872										
873										
874										
875										
876										
877										
878										
879										
880										
881										
882										
883										
884										
885										
886										
887										
888										
889										
890										
891										
892										
893										
894										
895										
896										
897										
898										
899										
900										
901										
902										
903										
904										
905										
906										
907										
908										
909										
910										
911										
912										
913										
914										
915										
916										
917										
918										
919										
920										
921										
922										
923										
924										
925										
926										
927										
928										
929										
930										
931										
932										
933										
934										
935										
936										
937										
938										
939										
940										
941										
942										
943										
944										
945										
946										
947										
948										
949										
950										
951										
952										
953										
954										
955										
956										
957										
958										
959										
960										
961										
962										
963										
964										
965										
966										
967										
968										
969										
970										
971										




GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Visita: 001		4/07/2023
Beneficiario: Adela Vanegas Henao	10	Vereda: San Felix









GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

COPIA CONTROLADA

Visita: 001		4/07/2023
Beneficiario: Veronica Pinilla Castaño	14	Vereda: San Felix









GOBIERNO DE CALDAS	COPIA CONTROLADA INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Version: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Visita: 001		4/07/2023
Beneficiario: Yurany Andrea Loaiza Lopez	15	Vereda: San Felix










GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

COPIA CONTROLADA

Visita: 001		4/07/2023
Beneficiario: Ana Julia Atehortua Romero	16	Vereda: San Felix







GOBIERNO DE CALDAS

SIG

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SECRETARIA DE VIVIENDA Y TERRITORIO

Codigo:	
Version:	
Fecha Modificacion:	

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. [illegible] DEL 11 DE JULIO A 15 DE JULIO DE 2023

INTERVENTOR:	
CONTRATO INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	
No. DE CONTRATO:	
OBJETO:	

CONTROL DE PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA

Fecha de iniciación		Fecha de terminación inicial	
Plazo		Fecha de terminación final	
Fecha de suspensión No1		Fecha de suspensión No 2	
Fecha de reinicio No 1		Fecha de reinicio No 2	
Prorrogas en plazo No. 1		Prorrogas en plazo No. 2	

CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Valor inicial	$	$ 1.527.815.367,00	Adición en valor No. 1	$	
Valor con adición	$		Adición en valor No. 2	$	
Valor acta No.1	$		Valor acta No.2	$	
Valor acta No.3	$		Valor acta No.4	$	

PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA

Ayudantes	4	Oficiales	4	Maestros	1	Supervisor		Ingenieros	2
Secretaria	1	Operadores		Celadores		Topografo			

PERSONAL EMPLEADO POR LA INTERVENTORIA

Director	1	Residente	1	Inspector	1	Apoyo Tecnico	1

AVANCE DE LA OBRA

	ANTES	ADICION No. 1	ADICION No. 2	ADICION No. 3	TOTAL
% Inversión acumulado programado:	20,77%	0,00%	0,00%	0,00%	20,77%
% Inversión acumulado ejecutado	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%	1,34%
% Plazo transcurrido	17,58%	0,00%	0,00%	0,00%	17,58%

REPORTE DE ACCIDENTES (con o sin afectación de personas y/o medio ambiente)

En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo.

REALIZACION DE LA OBRA

	SI	NO
Obra Iniciada		X
Obras paralizadas		X
Predios, obras y servidumbres pendientes		X

GOBIERNO DE CALDAS

SIGI

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y TERRITORIO

Codigo:	
Version:	
Fecha Modificación:	

COMENTARIOS GENERALES (Breve inicial análisis y en la columna (gravedad) la acción asignada en el cuadro de "ACTUACIONES")

ACTUACIONES:

SITUACION (DESCRIPCION)	ANALISIS (Relacione las consecuencias derivadas de la situación)	TIPO DE CONSECUENCIA (Señale con una "X")						ACTUACION	COMUNICACION GENERADA	
		Técnica	Jurídica	Económica	Ambiental	SISO	Otra (Cual)		Dirigida a: (Personas y Entidad)	Numero
Avance de actividades administrativas y financieras	Se ha realizado la solicitud financiera de disponibilidad de materiales en sitio de obra			*				Seguimiento administrativo con respecto a pago de obra y traslados en el tema de compra de materiales	Contratista Consorcio SD Caldas y Gobernación de Caldas	
Avance de actividades técnicas, seguridad social	Se ha realizado la inspección respectiva en las diferentes obras de trabajo, donde cumplen satisfactoriamente las actividades	*				*		Por inspección visual se verifica que el personal este con los implementos de seguridad, se realiza la inspección técnica donde se cumple las especificaciones	Contratista Consorcio SD Caldas y Gobernación de Caldas	

(*) Otra Cual:

Compromisos adquiridos y cumplidos: Contratista de Obra, Interventoria, Entidad Contratante, otros (Información resultante del Comité de Obra Semanal)

OTRA CORRESPONDENCIA ENVIADA

Numero	Dirigida a:	Asunto / Comentarios

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Numero	Dirigida a:	Asunto / Comentarios

Manizales, Caldas lunes, 17 de julio de 2023

LUIS EDUARDO PRADA MANTILLA
Ingeniero Residente Interventor Obra

GOBIERNO DE CALDAS	**LISTA DE CHEQUEO DE CONTROL DE INTERVENTORÍA**	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/08/2019

Aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional	**SI**	**NO**	**NA**
a) Verificó estado de Fachadas y Aleros de Construcciones aledañas. INCLUIR FOTOS.			X
b) Verificó interferencia y cruce de otras líneas de servicios que puedan generar peligro. INCLUIR FOTOS.	X		
c) Verificó que todo el personal laborando en obra estuviera afiliado a EPS, ARP, Pensiones y Caja de Compensación.	X		
d) Verificó que toda excavación o talud estuviera debidamente entibado y apuntalado. INCLUIR FOTOS.	X		
e) Verificó que todo el personal tuviera los elementos de protección personal necesarios para las labores desarrolladas. INCLUIR FOTOS.	X		
f) Verificó que toda excavación o abertura estuviera señalizada. INCLUIR FOTOS.	X		
g) Verificó que todos los accesos a residencias y cruces peatonales estuvieran debidamente construidos. INCLUIR FOTOS.	X		
Aspectos Ambientales			
a) Verificó que el perímetro de la obra esté protegido con lona. INCLUIR FOTOS.			X
b) Verificó que el producto de las demoliciones y retiro de sobrantes se llevarán a Escombreras autorizadas. INCLUIR FOTOS Y CERTIFICACION.			X
c) Verificó que el producto de sobrantes de plástico y residuos no degradables se lleven al relleno sanitario. INCLUIR FOTOS Y CERTIFICACION.			X
d) Verificó que los vehículos (Volquetas, Camionetas, etc) utilizadas en obra tuvieran el certificado ambiental vehicular vigente. INCLUIR FOTOS Y COPIAS DE LOS CERTIFICADOS.			X
e) Verificó que las volquetas utilizadas en obra tengan la lona de protección para el vuelco. INCLUIR FOTOS.			X

LUIS EDUARDO PRADA MANTILLA
Ingeniero Residente Interventor Obra

INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA				EJECUCIÓN DE OBRA (EN %)													
FECHA DE INICIO			16 de junio de 2023	1. OBRAS PRELIMIN	2. MOVIMIENTOS T	3. INSTALACION AF	4. CIMENTACION	5. ESTRUCTURA EN	6. ESTRUCTURA ME	7. CERRAMIENTO M	8. CUBIERTA	9. VENTANAS Y PUE	10. INSTALACIONE	11. ACABADOS	12. TRANSPORTE M	AVANCE GENERAL
FECHA DE FIN			16 de noviembre de 2023														
PLAZO			5,0 MESES														
FECHA DE INFORME			05 AL 08 DE JULIO DE 2023														
ID	MUNICIPIO	VEREDA	NOMBRE BENEFICIARIO	AVANCE													7,37%
01	La Merced	Peña Roa	Noe Galan Galan	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
02	La Merced	Llanadas	Yury Paola Marulanda Duque	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	41,0%
03	La Merced	Llanadas	Valentina Marulanda Gonzalez	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
04	La Merced	La Isabel	Claudia Patricia Aguilera Rojas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
05	La Merced	San Martin	Lindelia Quimoto Ortega	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
06	La Merced	El Tambor	Luz Amparo Lopez	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
07	La Merced	Llanadas	Dora Ensueño Escobar Bedoya	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	41,2%
08	La Merced	Maciegal	Luz Dary Ceballos Ruiz	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
09	La Merced	Maciegal	Carlos Augusto Orrir Soto	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	17,1%
10	Salamina	San Felix	Adela Vanegas Hoyos	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	54,0%
11	Salamina	Palo Santo	Luz Mery Trujillo Muñoz	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12	Salamina	medio de los rios	Alba Carla Victoria Soto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13	Salamina	La Loma	Luis Gerardo Mejia Garcia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
14	Salamina	San Felix	Veronica Pinilla Castaño	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	54,0%
15	Salamina	San Felix	Yuranny Andrea Loaiza Lopez	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	54,0%
16	Salamina	San Felix	Ana Julia Atahortua Romero	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	42,0%
17	Salamina	La Palma	Bertha Medina Franco	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18	Salamina	La Quebra	Luis Elias Quintero Duque	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
19	Salamina	Guaimaral	Sonia Juliana Soto Garcia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20	Salamina	Tigre Bajo	Carlos Alberto Velez Velez	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21	Salamina	La Divisa	Diana Patricia Alzate Giraldo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22	Salamina	La Sierra	Diana Maria Castaño Franco	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23	Salamina	La Union	Claudia Janneth Arango Valencia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24	Salamina	La Quebra	Luz Adriana Castro Soto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25	Salamina	Aguas Alta	Diana Patricia Agudelo Otalvaro	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26	Salamina	La Palma	Jose Ofel Aguirre Grajales	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
27	Salamina	La Rivera Baja	Martha Lilia Buitrago Cardona	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
N° DE HOGARES																	27,00
VIVIENDAS EN EJECUCION ENTRE EL 0 Y 33%																	27,00
VIVIENDA EN EJECUCION ENTRE EL 34 Y 66%																	-
VIVIENDA EN EJECUCION ENTRE EL 67 Y 99%																	-
TOTAL VIVIENDA TERMINADAS A SATISFACION																	-

GOBIERNO DE CALDAS

AVANCE

SIG

Codigo: HS-FO-08
Version: 02
Fecha Modificación: 05/06/2019

PRESUPUESTOS - LP-SV-031-2022, " CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONAL RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS".

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CANTIDAD SEMANAL	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PROYECTADA	VR. TOTAL SEMANA	VR. TOTAL ACUMULADO	VR. TOTAL PROYECTADO
		UNID	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL						
1	REALIZAR LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	1.344,48	$ 2.093,00	$ 2.814.429,60	171,00	488,40	457,6	$ 358.158	$ 630.027	$ 957.757
2	HACER LA EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE 0-2m	m3	213,30	$ 21.826,00	$ 4.656.150,00	20,70	56,20	63,2	$ 518.481	$ 1.356.749	$ 1.380.563
3	EJECUTAR EL LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BTO (CASCAJO)	m3	84,70	$ 28.736,00	$ 1.941.144,00	6,30	14,70	19,8	$ 126.794	$ 296.852	$ 328.117
4	REALIZAR LA NIVELACION DE TERRENO CON MATERIAL DE BTO	m2	1.344,48	$ 4.878,00	$ 7.460.619,24	0,00	228,80	457,6	$ -	$ 1.162.868	$ 2.234.217
5	IMPLEMENTAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION AP MANDO COMPACTADO	kg	107,25	$ 62.865,00	$ 6.741.371,25	11,25	20,25	39,6	$ 1.140.369	$ 2.432.184	$ 2.779.650
6	HACER EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE VIGA DE CIMENTACION DE 0,25 X 0,30 M EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FORMALETA Y REFUERZO	m	1.397,52	$ 65.405,00	$ 91.399.302,24	192,78	308,36	411,1	$ 8.917.079	$ 19.991.423	$ 26.885.297
7	HACER EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION LOSA DE CIMENTACION DE 3000 PSI e=0,10m, INCLUYE, IMPERMEABILIZANTE Y MALLA 4mm 15X15cm	m2	1.198,29	$ 66.173,00	$ 77.864.849,57	86,64	266,52	265,4	$ 5.734.433	$ 17.632.300	$ 23.617.733
8	INSTALAR LA ESTRUCTURA METALICA PARA PORTICO METALICO Y CORREAS METALICAS PARA CUBIERTA	kg	13.251,52	$ 14.587,00	$ 193.319.307,44	1.209,45	1.935,14	3.870,1	$ 17.653.412	$ 28.245.779	$ 56.491.559
9	EJECUTAR LA INSTALACION DEL MURO A LA VISTA EN LADRILLO EN ARCILLA 40X20cm JUNTAS DE 1CM ESTRAMPADAS INCLUYE DOVELAS DE REFUERZO VERTICAL CON RELLENO EN MORTERO 1:3 Y ACERO 3/8" SEPARACION SEGUN PLANOS, PERFORACION Y ANCLAJE A VIGA DE CIMENTACION L=40 CM CON EPOXICO DE 2"#14 + SOLDADURA SUPERIOR CON VIGA METALICA, EJECUCION ACERO	m2	2.796,45	$ 79.761,00	$ 223.024.891,45	71,55	72,51	936,8	$ 6.184.025	$ 6.184.025	$ 64.942.931
10	REALIZAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO COLOR ROJO COLONIAL INCLUYE CABALLETE	m2	1.580,60	$ 34.396,00	$ 53.878.397,60	43,35	43,35	460,4	$ 1.491.067	$ 1.491.067	$ 15.834.716
11	HACER EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA METALICA #1 2D 100X1.50 CON UN CUERPO CORREDIZO INCLUYE VIDRIOS 4MM Y SEGURO	und	130,00	$ 213.377,00	$ 27.739.010,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
12	REALIZAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA Y MARCO METALICO (0,80X2,10) INCLUYE CERRADURA Y PASADOR	und	135,00	$ 382.161,00	$ 51.591.735,00	23,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
13	LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE REJILLA DE VENTILACION EN ALUMINIO (UND) 20in	und	27,00	$ 54.360,00	$ 1.467.720,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -

GOBIERNO DE CALDAS

AVANCE

SIG

Código: HS-FO-08
Versión: 02
Fecha Modificación: 05/06/2019

PRESUPUESTOS - LP-SN-021-2022, "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONAL RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS".

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CANTIDAD SEMANAL	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PROYECTADA	VR. TOTAL SEMANA	VR. TOTAL ACUMULADO	VR. TOTAL PROYECTADO
		UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL						
14	HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VENTANA CELOSIA METALICA CON MALLA ANTIMOSQUITO ANCHO DE 0.70m - 0.8m Y ALTURA VARIABLES INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	M2	89,10	$ 181.316,00	$ 16.153.755,60	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
15	EJECUTAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 2 M DE TUBERIA DE 1/2"	UND	132,00	$ 38.190,00	$ 5.147.550,00	16,00	30,00	40,0	$ 381.300	$ 1.143.900	$ 1.525.200
16	REALIZAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION 1/2" RDE 13,5	ML	182,00	$ 8.745,00	$ 1.476.855,00	12,00	36,00	48,0	$ 104.952	$ 314.856	$ 419.808
17	EFECTUAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO DE CORTE 1/2"	UND	27,00	$ 36.366,26	$ 968.790,00	6,00	8,00	8,0	$ 218.194	$ 291.004	$ 388.012
18	LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERIA, CODOS, TEES Y UNIONES	UND	108,00	$ 45.373,00	$ 4.900.284,00	8,00	24,00	32,0	$ 370.304	$ 1.110.792	$ 1.481.056
19	REALIZAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERIA, CODOS, TEES Y UNIONES	UND	27,00	$ 84.417,00	$ 2.279.259,00	2,00	6,00	8,0	$ 168.834	$ 506.502	$ 675.336
20	HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4"	ML	222,48	$ 21.306,00	$ 4.740.158,88	23,70	0,00	65,9	$ -	$ -	$ 1.404.342
21	EJECUTAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"	ml	164,70	$ 33.599,20	$ 5.498.827,10	17,28	16,69	48,8	$ 488.255	$ 1.441.784	$ 1.932.372
22	REALIZAR LA CAJA DE INSPECCION DE AGUAS SERVIDAS (1.40X1.4M EN CONCRETO DE 3000 PSI, incluye tapa en concreto reforzado	UND	27,00	$ 125.550,00	$ 4.742.550,00	6,00	6,00	8,0	$ -	$ -	$ 1.005.200
23	HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (tanque septico 1000 litros, filtro anaerobio 500 litros, incluye tuberia accesorios y excavacion)	UND	27,00	$ 1.508.592,00	$ 40.731.903,00	23,70	0,00	8,0	$ -	$ -	$ 12.068.712
24	LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS (0.60X0.60M EN CONCRETO DE 3000 PSI, incluye tapa en concreto reforzado	UND	270,00	$ 60.154,00	$ 16.241.580,00	23,70	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
25	EJECUTAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOMACORRIENTE GFCI (Incluye tubería, Caja plástica, Lámina, Accesorios)	UND	54,00	$ 63.043,00	$ 3.404.322,00	23,70	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
26	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LUMINARIAS (Incluye lámpara, Conductor, cable, terminales)	UND	216,00	$ 105.406,00	$ 23.435.136,00	23,70	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
27	HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLERO DE DISTRIBUCION	UNI	27,00	$ 174.254,00	$ 4.859.458,00	23,70	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
28	LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEL MEDIDOR Y ACOMETIDA	UND	27,00	$ 640.555,00	$ 17.295.005,00	23,70	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
29	EFECTUAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FILTRO FRANCES DE 0.90 X 0.90 X 0.90, EN PIEDRA DE 3/4" A 1", INCLUYE EXCAVACION Y NIVELACION.	M	1.174,50	$ 32.798,00	$ 38.167.884,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -

GOBIERNO DE CALDAS

AVANCE

SIG

Código: HS-FO-08
Version: 02
Fecha Modificacion: 05/06/2019

PRESUPUESTOS - LP-SV-021-2022, " CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONAL RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS".


ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CANTIDAD SEMANAL	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PROYECTADA	VR. TOTAL SEMANA	VR. TOTAL ACUMULADO	VR. TOTAL PROYECTADO
		UNID	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL						
20	INCLUIR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CORBIS SANITARIO INCOLORO, LAVAMANOS E INCRUSTACIONES INCLUYE GRIFERIA	UND	27,00	$ 294.917,00	$ 10.780.754,00	27,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
21	INCLUIR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA, MEZCLADORA Y GRIFERIA	UND	27,00	$ 734.000,00	$ 1.914.454,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
22	EJECUTAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CHAPOLEO EN CONCRETO DE 3000 PSI H=0.20m	ML	36,40	$ 18.219,00	$ 1.091.467,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
23	LLENAR ACCESO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 30X60cm	UND	27,00	$ 209.226,00	$ 5.648.946,00	23,75	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
24	EFECTUAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE EN CERAMICA BLANCA PARA PISO PAREDES INCLUYE ALISTADO DE PISO	M2	253,97	$ 81.609,00	$ 18.532.918,83	23,75	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
25	HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERCHA SEGÚN LA DISEÑO EN CONCRETO DE RESISTENCIA REFORZADA Y FUNDIDA EN MONOLITICO EN ACERO INCLUYE CAMARAS DE INSPECCIÓN Y BOLETA HIDRAULICA	UN	27,00	$ 513.833,00	$ 13.865.091,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
26	INCLUIR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN TUBERIA PANORAMA (PASAMANOS DE 1 1/4" en 0.90 SALIDA Y TUBERIA SECUNDARIA VERTICAL 0.15mm EN 1/2" en 1.5mm) SIMILAR	ML	216,00	$ 128.776,00	$ 27.973.365,60	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
27	EJECUTAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 0.50 V. (SUMINISTRO E INSTALACION CON WASH PRIMER + ESMALTE + NIVELAR A NIVEL + SELLONAN) INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	ML	334,50	$ 84.866,00	$ 28.377.363,60	0,00	0,00	334,5	$ -	$ -	$ 28.377.363,60
28	EJECUTAR LA PINTURA PARA EXTERIORES PRIMERA CALIDAD, COLOR SEGUN DISEÑO	M2	2.790,45	$ 19.851,00	$ 55.404.454,95	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
29	ALQUILER A CARGO EL TRANSPORTE DE MATERIAL POR VEREDA HASTA EL SITIO DE OBRA	ML	2.310,00	$ 10.615,00	$ 37.277.650,00	70,00	0,00	1.040,0	$ 716.579	$ 1.051.281	$ 11.043.765


	COSTO DIRECTO =	$ 1.128.485.608,00
ADMINISTRACIÓN =	29,00%	$ 327.390.826,00
IMPREVISTOS =	1,00%	$ 11.284.856,00
UTILIDADES =	5,00%	$ 56.424.280,00
IVA/APU =	19,00%	$ 12.599.817,00
TOTAL =		$ 1.537.035.387,00


$ 21.931.611	$ 83.264.122	$ 237.824.661	
$ 6.262.146	24.320.566	68.911.152	
1.079.681	4.193.206	11.881.233	
$ 29.151.378	$ 111.716.584	$ 318.417.046	

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Visita: 004		4/07/2023
Beneficiario: Yury Paola Marulanda Duque	2	Vereda: Llanadas









GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Visita: 004		4/07/2023
Beneficiario: Valentina Marulanda Gonzalez	3	Vereda: Llanadas








Boulevard Santander No 20-14
Email: jpedroza27@hotmail.com
Teléfono: 3208424343
Bucaramanga - Colombia

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Visita: 004		4/07/2023
Beneficiario: Claudia Patricia Agudelo Rojas	4	Vereda: La Isabel








GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019


COPIA CONTROLADA

Visita: 004		4/07/2023
Beneficiario: Dora Ensueño Escobar Bedoya	7	Vereda: Llanadas









GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Visita: 004		4/07/2023
Beneficiario: Luz Dary Ceballos Ruiz	8	Vereda: Maciegal









GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

COPIA CONTROLADA

Visita: 004		4/07/2023
Beneficiario: Carlos Augusto Ortiz Soto	9	Vereda: Maciegal










GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Visita: 004		4/07/2023
Beneficiario: Veronica Pinilla Castaño	14	Vereda: San Felix








GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Visita: 004		4/07/2023
Beneficiario: Yurany Andrea Loaiza Lopez	15	Vereda: San Felix









GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

COPIA CONTROLADA

Visita: 004		4/07/2023
Beneficiario: Yurany Andrea Loaiza Lopez	15	Vereda: San Felix







GOBIERNO DE CALDAS

SIG

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SECRETARIA DE VIVIENDA Y TERRITORIO

Codigo	
Version	
Fecha Modificacion	

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 03 PERIODO 17 DE JULIO A 22 DE JULIO DE 2023

INTERVENTOR:	
CONTRATO INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	
No. DE CONTRATO:	
OBJETO:	

CONTROL DE PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA

Fecha de inicio:		**Fecha de vencimiento inicial:**	
Plazo:		**Fecha de vencimiento final:**	
Fecha de suspensión No1:		**Fecha de suspension No 2:**	
Fecha de reinicio No 1:		**Fecha de reinicio No 2:**	
Prorrogas en plazo No. 1:		**Prorrogas en plazo No. 2:**	

CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Valor inicial:	$		**Adición en valor No. 1**	$	
Valor con adición	$		**Adición en valor No. 2**	$	
Valor acta No 1	$		**Valor acta No 2**	$	
Valor acta No 3	$		**Valor acta No 4**	$	

PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA

Ayudantes	4	Oficiales	4	Maestros	4	Supervisor		Ingenieros	2
Residente	1	Operadores		Cadenero		Topografo			

PERSONAL EMPLEADO POR LA INTERVENTORIA

Director	1	Residente	1	Inspector	1	Secretaria	1

AVANCE DE LA OBRA


	INICIAL	ADICIÓN No 1	ADICIÓN No. 2	ADICIÓN No. 3	TOTAL
% Avance acumulado programado	22.46%	0.00%	0.00%	0.00%	22.46%
% Avance acumulado ejecutado	19.14%	0.00%	0.00%	0.00%	19.14%
% Plazo consumido	27.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.00%

REPORTE DE ACCIDENTES (con o sin incapacidad de personas en misión ambiental)

En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo.

SEÑALIZACION DE LA OBRA

	SI	NO
Vallas informativas		X
Vallas preventivas		X
Pitos, conos y cintas preventivas		X



GOBIERNO DE CALDAS

SIO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y TERRITORIO

Código: FO-F(1)-06
Versión: 02
Fecha Modificación: 01/06/2015

CONSIDERACIONES GENERALES (Favor realizar Análisis y en la columna generada la anexión amplio en el cuadro de "ACTUACIONES")

ACTUACIONES

SITUACION (DESCRIPCION)	ANALISIS (Relacionar las consideraciones de fondo de la situación)	TIPO DE CONSECUENCIA (Señale con una "X")						ACTUACION	COMUNICACION GENERADA	
		Técnica	Costo	Económica	Ambiental	SST	Otra		Dirigida a (Persona y Entidad)	Número
Avance de actividades administrativas y financieras	Se ha realizado seguimiento [illegible]			x				Seguimiento administrativo con respecto [illegible]	Contratista Consorcio SIO Caldas y Supervisor de Caldas	
Avance de actividades técnicas seguridad social	Se ha realizado la inspección [illegible]	x				x		Por inspección visual se verifica que el personal este con las implementos de seguridad, se revisa la inspección técnica diaria se cumple con [illegible]	Contratista Consorcio SIO Caldas y Supervisor de Caldas	

(*) Obra Civil:

Comprenderán pregones y campañas, Cierre de las Obra, Interventoria, Cartilla Cierre Obra, otros (informes no requeridos en Comité de Obra Semanal)

OTRA CORRESPONDENCIA ENVIADA

Numero	Dirigido a	Asunto / Comentarios
CP-004	Gobernación de Caldas	Se [illegible]
CP-005	Gobernación de Caldas	Se [illegible]
CP-006	Consorcio SIO Caldas	Se [illegible]
CP-007	Gobernación de Caldas	Se [illegible]

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Numero	Dirigido a	Asunto / Comentarios
CONSORCIO SIO-13	JULIO E PEDROZA	Radicación informe mensual e Carta No. 1
CONSORCIO SIO-14	JULIO E PEDROZA	Informe de visita al mes de la casa 27 beneficiaria Martha Libia Buitrago Contreras

Manizales, Caldas, martes, 25 de julio de 2017

LUIS EDUARDO PRADA MANTILLA
Ingeniero Residente Interventor Civil

GOBIERNO DE CALDAS	LISTA DE CHEQUEO DE CONTROL DE INTERVENTORÍA	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional	SI	NO	NA
a) Verifico estado de Fachadas y Aleros de Construcciones aledañas. INCLUIR FOTOS.			X
b) Verificó interferencia y cruce de otras líneas de servicios que puedan generar peligro. INCLUIR FOTOS.	X		
c) Verificó que todo el personal laborando en obra estuviera afiliado a EPS, ARP, Pensiones y Caja de Compensación.	X		
d) Verificó que toda excavación o talud estuviera debidamente entibado y apuntalado. INCLUIR FOTOS	X		
e) Verificó que todo el personal tuviera los elementos de protección personal necesarios para las labores desarrolladas. INCLUIR FOTOS.	X		
f) Verificó que toda excavación o abertura estuviera señalizada. INCLUIR FOTOS.	X		
g) Verificó que todos los accesos a residencias y cruces peatonales estuvieran debidamente construidos. INCLUIR FOTOS.	X		
Aspectos Ambientales			
a) Verificó que el perímetro de la obra esté protegido con lona. INCLUIR FOTOS.			X
b) Verificó que el producto de las demoliciones y retiro de sobrantes se llevarán a Escombreras autorizadas. INCLUIR FOTOS Y CERTIFICACION.			X
c) Verificó que el producto de sobrantes de plástico y residuos no degradables se lleven al relleno sanitario. INCLUIR FOTOS Y CERTIFICACION.			X
d) Verificó que los vehículos (Volquetas, Camionetas, etc) utilizadas en obra tuvieran el certificado ambiental vehicular vigente. INCLUIR FOTOS Y COPIAS DE LOS CERTIFICADOS.			X
e) Verificó que las volquetas utilizadas en obra tengan la lona de protección para el vuelco. INCLUIR FOTOS.			X

LUIS EDUARDO PRADA MANTILLA
Ingeniero Residente Interventor Obra

INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA			EJECUCIÓN DE OBRA (EN %)													
FECHA DE INICIO		19 de junio de 2023														
FECHA DE FIN		16 de noviembre de 2023														
PLAZO		5.0 MES(ES)														
FECHA DE INFORME		17 al 22 DE JULIO DE 2023	1. OBRAS PRELIM	2. MOVIMIENTO T	3. INSTALACION AP	4. CIMENTACION	5. ESTRUCTURA CA	6. ESTRUCTURA PR	7. CERRAMIENTO M	8. CUBIERTA	9. VENTANAS Y PUE	10. INSTALACIONES	11. ACABADOS	12. TRANSPORTE M	AVANCE GENERAL
ID	MUNICIPIO	VEREDA	NOMBRE BENEFICIARIO	AVANCE												10,18%
01	La Merced	Peña Roja	Noe Galvis Galvis	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
02	La Merced	Llanadas	Yury Paola Marulanda Duque	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	42,5%
03	La Merced	Llanadas	Valentina Marulanda Gonzalez	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
04	La Merced	La Isabel	Claudia Patricia Agudelo Rivas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
05	La Merced	San Martin	Lindelia Quintero Arrego	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
06	La Merced	El Tambor	Luz Amparo Lopez	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
07	La Merced	Llanadas	Dora Emperia Escobar Bedoya	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	42,5%
08	La Merced	Mariegal	Luz Dary Ceballos Ruiz	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
09	La Merced	Mariegal	Carlos Augusto Orlia Soto	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,1%
10	Salamina	San Felix	Adela Venegas Henao	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	89,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	86,7%
11	Salamina	Pato Santo	Luz Mery Trujillo Munoz	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12	Salamina	Cuesta de los nos	Alba Cirley Victoria Soto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13	Salamina	La Loma	Luis Genny Mejia Garcia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
14	Salamina	San Felix	Veronica Pinilla Castaño	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	85,0%
15	Salamina	San Felix	Yuranny Anilsa Lozada Lopez	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	85,0%
16	Salamina	San Felix	Ana Julia Atahuaua Romero	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	85,0%
17	Salamina	La Palma	Bertha Muñoz Franco	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18	Salamina	La Dunalita	Luis Elias Quintero Grajales	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
19	Salamina	Guasamaral	Sindy Juliana Soto Garcia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20	Salamina	Tigre Bajo	Carlos Alberto Velez velez	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21	Salamina	La Dueza	Diana Patricia Alzate Giraldo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22	Salamina	La Svera	Olivia Maria Castaño Franco	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23	Salamina	La union	Claudia Janeth Arango Valencia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24	Salamina	La Dueba	Luz Adriana Castro Soto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25	Salamina	Aguila Alta	Diana Patricia Agudelo Giraldo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26	Salamina	La Palma	Jose Olfer Aguirre Grajales	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
27	Salamina	La Rivera Baja	Martha Lilia Buitrago Cardona	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
N° DE HOGARES																27,00
VIVIENDAS EN EJECUCION ENTRE EL 0 Y 33%																21,00
VIVIENDA EN EJECUCION ENTRE EL 34 Y 66%																5,00
VIVIENDA EN EJECUCION ENTRE EL 67 Y 99%																1,00
TOTAL VIVIENDA TERMINADAS A SATISFACION																-

GOBIERNO DE CALDAS

AVANCE

SIG

Codigo: HS-FO-08
Version: 02
Fecha Modificacion: 05/05/2019

PRESUPUESTOS - LP-SV-023-2022, " CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONAL RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS".

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CANTIDAD SEMANAL	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PROYECTADA	VR. TOTAL SEMANA	VR. TOTAL ACUMULADO	VR. TOTAL PROYECTADO
		UNID	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL						
1	REALIZAR LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	1.544,40	$ 2.363,00	$ 2.233.423,20	0,00	405,46	457,6	$ -	$ 626.337	$ 897.207
2	HACER LA EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE 0 2m	m3	213,33	$ 21.676,00	$ 4.626.152,60	0,00	33,39	63,2	$ -	$ 1.238.743	$ 1.382.663
3	EJECUTAR EL LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO (CANJURO)	m3	96,77	$ 20.125,00	$ 1.481.181,25	0,00	14,79	96,8	$ -	$ 296.952	$ 326.117
4	REALIZAR LA NIVELACION DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO	m2	1.544,40	$ 4.548,00	$ 7.440.019,20	0,00	406,46	457,6	$ 826.719	$ 1.909.127	$ 2.304.757
5	SUMINISTRAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO	m3	101,23	$ 22.999,00	$ 1.580.316,75	0,00	26,26	32,0	$ -	$ 2.432.194	$ 2.779.955
6	HACER EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE VIGA DE CIMENTACION DE 0,25 X 0,20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL Y REFUERZO	m	1.337,53	$ 83.488,00	$ 87.999.332,24	0,00	306,34	411,1	$ -	$ 19.557.222	$ 26.992.257
7	REALIZAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION LOSA DE CONTRAPISO DE 1000 Psi e=10cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE Y MALLA 4mm 10X10cm	m2	1.196,34	$ 64.772,00	$ 77.494.849,60	0,00	266,59	368,4	$ -	$ 17.268.306	$ 23.811.734
8	INSTALAR LA ESTRUCTURA METALICA PARA PORTICO METALICO Y CORREAS METALICAS PARA CUBIERTA	kg	13.261,53	$ 14.587,00	$ 193.459.007,44	867,53	2.962,36	3.976,1	$ 12.655.589	$ 43.208.692	$ 58.000.328
9	EJECUTAR LA INSTALACION DEL MURO A LA VISTA EN LADRILLO EN ARCILLA HORNEADA JUNTAS PERFECTAMENTE LLENAS INCLUYE BOTELLAS DE REFUERZO VERTICAL CON RELLENO EN MORTERO 1:3 Y ACERO 3/8" SEPARACION SEGUN PLANOS, PERFORACION Y ANCLAJE INFERIOR A VIGA DE CIMENTACION LOCALIZACION EPOXICO DE FIJACION, ANCLAJE SUPERIOR CON PLATINA DE 20X10" SOLDADA A ESTRUCTURA METALICA, SELLADOR ACRILICO	m2	2.799,45	$ 79.781,00	$ 223.374.891,45	46,64	134,92	836,8	$ 3.719.415	$ 10.764.448	$ 66.762.931
10	REALIZAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO SOLDADA ROJO COLONIA INCLUYE CABALLETE	m2	1.560,60	$ 34.986,00	$ 53.578.397,60	157,65	231,30	482,4	$ 5.515.289	$ 7.952.355	$ 16.904.710
11	HACER EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA METALICA 1m X 1m CON UN CUERPO CORREDIZO INCLUYE VIDRIO DE 4MM Y SEGURO	und	135,00	$ 203.377,78	$ 27.457.800,30	0,00	0,00	29,0	$ -	$ -	$ 4.907.840
12	REALIZAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA Y MARCO METALICO DE 90X210, INCLUYE CERRADURA Y PASADOR	und	135,00	$ 362.181,00	$ 41.251.735,00	0,00	0,00	20,0	$ -	$ -	$ 7.643.220
13	LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REJILLA DE VENTILACION EN ALUMINIO 2 33X0 20M	und	27,00	$ 54.166,00	$ 1.462.323,00	0,00	0,00	4,0	$ -	$ -	$ 216.640

GOBIERNO DE CALDAS

AVANCE

SIG

Código: HS-FO-08
Versión: 02
Fecha Modificación: 05/05/2019

PRESUPUESTOS - LP-SV-021-2022, " CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONAL RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS".

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CANTIDAD SEMANAL	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PROYECTADA	VR. TOTAL SEMANA	VR. TOTAL ACUMULADO	VR. TOTAL PROYECTADO
		UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL						
14	HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VENTANA CELOCIA METALICA CON MALLA ANTIMOSQUITO ANCHO DE 0,78m- 0,8m Y ALTURA VARIABLES INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	M2	88,12	$ 181.316,00	$ 16.155.255,00	0,00	41,00	130,2	$ -	$ -	$ 2.393.371
15	EJECUTAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 2 M DE TUBERIA DE 1/2"	UND	125,00	$ 38.130,00	$ 5.147.550,00	0,00	30,00	42,0	$ -	$ 1.143.900	$ 1.600.200
16	REALIZAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13,5	ML	162,00	$ 8.746,00	$ 1.416.852,00	0,00	36,00	48,0	$ -	$ 314.856	$ 419.808
17	EFECTUAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO DE CORTE 1/2"	UND	27,00	$ 28.969,00	$ 396.753,00	0,00	6,00	8,0	$ -	$ 221.814	$ 295.752
18	LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERIA, CODOS, TEES Y UNIONES	UND	108,00	$ 45.253,00	$ 4.936.554,00	0,00	24,00	32,0	$ -	$ 1.116.702	$ 1.481.556
19	REALIZAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	UND	37,00	$ 64.417,00	$ 2.379.258,00	0,00	6,00	5,0	$ -	$ 506.502	$ 675.336
20	HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BAJANTE AGUAS LLUVIAS 2"	ML	222,48	$ 21.306,00	$ 4.740.158,88	0,00	0,00	65,9	$ -	$ -	$ 1.404.452
21	EJECUTAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4"	m	104,70	$ 30.360,00	$ 6.466.027,10	115,00	151,50	48,8	$ 4.500.105	$ 5.871.979	$ 1.922.374
22	REALIZAR LA CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS 0.6MX0.6M EN CONCRETO DE 3000 PSI, incluye tapa en concreto reforzado	UND	27,00	$ 175.650,00	$ 4.742.550,00	0,00	0,00	8,0	$ -	$ -	$ 1.405.200
23	HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (tanque septico 1600 litros, filtro anaerobio 500 litros, incluye tuberia accesorios y excavación)	UND	27,00	$ 1.568.889,59	$ 45.731.903,66	0,00	0,00	2,0	$ -	$ -	$ 3.017.178
24	LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE 110 V incluye tuberia, Conductor cajas, terminales)	UND	270,00	$ 60.154,00	$ 16.241.580,00	10,00	10,00	20,0	$ 601.540	$ 601.540	$ 4.012.320
25	EJECUTAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE GFCI (incluye tuberia, Conductor cajas, terminales)	UND	54,00	$ 93.093,00	$ 5.026.322,00	2,00	2,00	15,0	$ 186.186	$ 186.186	$ 1.466.880
26	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LUMINARIAS (incluye tuberia, Conductor, cajas, terminales)	UND	216,00	$ 166.496,00	$ 23.435.136,00	5,00	5,00	64,0	$ 867.965	$ 867.965	$ 6.945.744

GOBIERNO DE CALDAS

AVANCE

SIG

Codigo: MS-FO-08
Version: 02
Fecha Modificacion: 05/06/2019

PRESUPUESTOS - LP-SV-021-2022, " CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONAL RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS".

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CANTIDAD SEMANAL	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PROYECTADA	VR. TOTAL SEMANA	VR. TOTAL ACUMULADO	VR. TOTAL PROYECTADO
		UNID	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL						
27	[illegible] TRANSPORTE E INSTALACIÓN TANQUE DE PRESCION	UND	27,00	$ 174.054,00	$ 4.699.458,00	1,00	1,00	0,0	$ 174.054	$ 174.054	$ 1.392.432
28	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL MEDIDOR Y ACCESORIOS	UND	27,00	$ 640.455,00	$ 17.292.285,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
29	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO PVC RDE 21 DE 0,90 X 0,38 EN PEDRA DE 24" A 40", INCLUYE EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN	M	1.134,00	$ 30.750,00	$ 35.382.105,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
30	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO PVC DE 90° A 45°, INCLUYE EXCAVACIÓN, LAVAMANOS E INCRUSTACIONES INCLUYE SIFÓN Y TEE	UND	27,00	$ 364.917,00	$ 10.362.756,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
31	TAZA DE SANITARIO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA INCLUYENDO Y SIMILARES	UND	27,00	$ 78.812,00	$ 1.914.624,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
32	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CHAZOLETA EN CONCRETO DE [illegible]	ML	32,40	$ 16.049,00	$ 520.467,60	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
33	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO [illegible]	UND	27,00	$ 256.235,00	$ 6.918.345,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
34	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LINCHAR EN MAMPOSTERIA BLANDA PARA PISO GRANITO REGULAR, INCLUYE AJUSTADO DE PISO	M2	283,81	$ 67.958,00	$ 19.530.918,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
35	MATERIAL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CORONA MEDIDA 1,5 * 0,60 m EN CONCRETO REFORZADO e=0,15m MUROS EN TRANSICIÓN DE CORONA Y ESTRUCTURA, LANGUATES EN ACERO INCLUIDOS, INCLUYE FORMETA Y REFUERZO	CM	27,00	$ 825.833,00	$ 15.823.491,00	1,00	1,00	0,0	$ 949.833	$ 949.833	$ -
36	REALIZAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARANDA METÁLICA EN TUBERIA PRINCIPAL (HORIZONTAL) DE 1 1/4" e=1,5m O SIMILAR + TUBERIA SECUNDARIA (VERTICAL) DE 1" e=1,5m O SIMILAR	ML	216,00	$ 128.750,00	$ 27.373.650,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ -
37	EJECUTAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DE 0,60 M. (DESARROLLO) E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + SUBMARTE + ANCLAJE A MURO + SELECHA INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y DEMAS DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ML	534,60	$ 64.956,00	$ 34.727.303,00	0,00	0,00	156,4	$ -	$ -	$ 10.374.778
38	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA EXTENSIONES PRIMERA CALIDAD, COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	2.700,45	$ 19.033,00	$ 51.394.454,85	20,67	20,67	0,0	$ 393.144	$ 393.144	$ -

GOBIERNO DE CALDAS

AVANCE

SIG

Codigo: HS-FO-08
Version: 02
Fecha Modificacion: 04/06/2019

PRESUPUESTOS - LP-SV-021-2022, " CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONAL RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS".

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CANTIDAD SEMANAL	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PROYECTADA	VR. TOTAL SEMANA	VR. TOTAL ACUMULADO	VR. TOTAL PROYECTADO
		UNID	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL						
38	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIVIENDA NUEVA EL SALADO	ML	1.510,00	$ 73.810,00	$ 47.272.866,00	0,00	0,00	1.260,0	$ -	$ -	$ 11.043.765


$	32.370.182	$ 116.774.898	$ 257.331.082
	9.387.353	33.864.694	74.664.914
	1.618.509	5.838.745	12.870.554
$	43.376.044	$ 156.478.337	$ 345.691.650

COSTO DIRECTO =	$	1.128.485.608,00
ADMINISTRACIÓN =	29,00%	$ 327.260.826,00
IMPREVISTOS =	1,00%	$ 11.284.856,00
UTILIDADES =	5,00%	$ 56.424.280,00
PGIO-PAPSO =		$ 13.569.817,00
TOTAL =		$ 1.537.025.387,00

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019


Visita: 005		24/07/2023
Beneficiario: Yury Paola Marulanda Duque	2	Vereda: Llanadas






GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Visita: 005		24/07/2023
Beneficiario: Dora Ensueño Escobar Bedoya	7	Vereda: Llanadas





GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

COPIA CONTROLADA

Visita: 005		4/07/2023
Beneficiario: Luz Dary Ceballos Ruiz	8	Vereda: Maciegal










GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

COPIA CONTROLADA

Visita: 005		24/07/2023
Beneficiario: Adela Vanegas Henao	10	Vereda: San Felix










GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Visita: 005		24/07/2023
Beneficiario: Veronica Pinilla Castaño	14	Vereda: San Felix









GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Visita: 005		24/07/2023
Beneficiario: Yurany Andrea Loaiza Lopez	15	Vereda: San Felix








GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Visita: 005		24/07/2023
Beneficiario: Ana Julia Atehortua Romero	16	Vereda: San Felix







GOBIERNO DE CALDAS

SIGC

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y TERRITORIO

Codigo:	
Version:	
Fecha Modificación:	

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 09 PERIODO: 24 DE JULIO A 29 DE JULIO DE 2023

INTERVENTOR:	JEP INTERVENTORIA
CONTRATO INTERVENTORÍA:	No. CM-04-2023-[illegible]
CONTRATISTA:	CONSORCIO RC CALDAS
No. DE CONTRATO:	LP-SV-021-2022 [illegible]
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y APOYO EN LOS PROCESOS DE LICENCIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA DEPARTAMENTO DE CALDAS

CONTROL DE PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA

Fecha de Iniciacion:	[illegible]/2023	Fecha de terminación inicial:	[illegible]/2023
Plazo:	[illegible]	Fecha de terminación final:	[illegible]/2023
Fecha de suspensión No1:		Fecha de suspensión No 2:	
Fecha de reiniciación No 1:		Fecha de reiniciación No 2:	
Prorrogas en plazo No. 1:		Prorrogas en plazo No. 2:	

CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Valor inicial:	$	1.577.823.327,91	Adición en valor No. 1:	$	-
Valor con adición:	$	-	Adición en valor No. 2:	$	-
Valor acta No.1:	$	[illegible]	Valor acta No.2	$	-
Valor acta No.3:	$		Valor acta No.4:	$	

PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA

Ayudantes	4	Oficiales	4	Maestros	1	Supervisor	Ingenieros: 2
Soldadores	1	Operadores		Carpinteros		Topografo	

PERSONAL EMPLEADO POR LA INTERVENTORIA

Director	1	Residente	1	Inspector	1	Secretaria	1

AVANCE DE LA OBRA

	INICIAL	ADICION No 1	ADICION No. 2	ADICION No. 3	TOTAL
% Inversión acumulada programada	26,60%	0,00%	0,00%	0,00%	26,60%
% Inversión acumulada ejecutada	63,54%	0,00%	0,00%	0,00%	10,94%
% Plazo Transcurrido	27,15%	0,00%	0,00%	0,00%	27,15%

REPORTE DE ACCIDENTES (con o sin afectación de personas y/o medio ambiente)

En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo [illegible]

SEÑALIZACION DE LA OBRA

	SI	NO
Vallas informativas		X
Vallas preventivas		X
Pitos, silbo y avisos preventivos		X

GOBIERNO DE CALDAS

SIG

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y TERRITORIO

Código: IC-FO-01
Versión: 02
Fecha Modificación:

COMENTARIOS GENERALES (Favor incluir analisis y si la situación generada la amerita anexe en el cuadro de "ACTUACIONES"):

ACTUACIONES:

SITUACION (DESCRIPCION)	ANALISIS (Relacione las consecuencias derivadas de la situación)	TIPO DE CONSECUENCIA (Señale con una "X")						ACTUACION	COMUNICACION GENERADA	
		Técnica	Jurídica	Económica	Ambiental	Social	Otra (Cual)		Dirigida a (Persona y Entidad)	Número
Avance de actividades administrativas y financieras	Se he realizado el seguimiento financiero en concordancia de cumplimiento en pago de obra			X				Requerimientos administrativos con respecto a pago de obra y financiero en el marco de cumplir de manera	Contratista Consorcio SD Caldas y Gobernación de Caldas	
Avance de actividades técnicas, seguridad social	Se he realizado la verificación mensualmente en las diferentes obras de manera virtual cumplan nuevamente los protocolos	X				X		Por inspección visual se verifica que el personal este cumpliendo con los requisitos de seguridad, de manera la inspección técnica donde se cumpla las especificaciones	Contratista Consorcio SD Caldas y Gobernación de Caldas	

(*) Obra, Civil.

Comentarios Adicionales y Compromisos: Contratista de Obra, Interventoría, Entidad Contratante, otros (Información relevante del Comité de Obra Realizado)

OTRA CORRESPONDENCIA ENVIADA

Numero	Dirigida a	Asunto / Comentarios
CP008	Contratista SD Caldas	Aplicación y Planilla de Pago el informe general de la seguridad social y parafiscales

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Numero	Dirigida a	Asunto / Comentarios

Manizales, Caldas el día 25 de Junio de 2020

LUIS EDUARDO PRADA MANTILLA
Ingeniero Residente Interventoría Obra

GOBIERNO DE CALDAS	LISTA DE CHEQUEO DE CONTROL DE INTERVENTORÍA	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional	SI	NO	NA
a) Verifico estado de Fachadas y Aleros de Construcciones aledañas. INCLUIR FOTOS.			X
b) Verificó interferencia y cruce de otras líneas de servicios que puedan generar peligro. INCLUIR FOTOS.	X		
c) Verificó que todo el personal laborando en obra estuviera afiliado a EPS, ARP, Pensiones y Caja de Compensación.	X		
d) Verificó que toda excavación o talud estuviera debidamente entibado y apuntalado. INCLUIR FOTOS.	X		
e) Verificó que todo el personal tuviera los elementos de protección personal necesarios para las labores desarrolladas. INCLUIR FOTOS.	X		
f) Verificó que toda excavación o abertura estuviera señalizada. INCLUIR FOTOS.	X		
g) Verificó que todos los accesos a residencias y cruces peatonales estuvieran debidamente construidos. INCLUIR FOTOS.	X		
Aspectos Ambientales			
a) Verificó que el perímetro de la obra esté protegido con lona. INCLUIR FOTOS.			X
b) Verificó que el producto de las demoliciones y retiro de sobrantes se llevarán a Escombreras autorizadas. INCLUIR FOTOS Y CERTIFICACION.			X
c) Verificó que el producto de sobrantes de plástico y residuos no degradables se lleven al relleno sanitario. INCLUIR FOTOS Y CERTIFICACION.			X
d) Verificó que los vehículos (Volquetas, Camionetas, etc) utilizadas en obra tuvieran el certificado ambiental vehicular vigente. INCLUIR FOTOS Y COPIAS DE LOS CERTIFICADOS.			X
e) Verificó que las volquetas utilizadas en obra tengan la lona de protección para el vuelco. INCLUIR FOTOS.			X

LUIS EDUARDO PRADA MANTILLA
Ingeniero Residente Interventor Obra

INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA			EJECUCIÓN DE OBRA (EN %)												
FECHA DE INICIO		19 de junio de 2023	1. OBRAS PRELIMINARES	2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	3. INSTALACIÓN RED HIDRÁULICA	4. CIMENTACIÓN	5. ESTRUCTURA EN CONCRETO	6. ESTRUCTURA METÁLICA	7. CERRAMIENTO MAMPOSTERÍA	8. CUBIERTA	9. ACABADOS Y PINTURAS	10. INSTALACIONES	11. ACABADOS	12. TRANSPORTE	AVANCE GENERAL
FECHA DE TERMINACIÓN		16 de noviembre de 2023													
PLAZO		5 MESES													
FECHA DE INFORME		24 AL 29 DE JULIO DE 2023													
ID	MUNICIPIO	VEREDA	NOMBRE BENEFICIARIO	AVANCE											18,64%
01	La Merced	Peña Roja	Nini Gabriel Lopez	0,0%	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,0%
02	La Merced	Llanadas	Yury Paola Maruland Duque	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	5,0%	80,0%	0,0%	0,0%	0,0%	90,0%	41,5%
03	La Merced	Llanadas	Valentina Maruland Gonzalez	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
04	La Merced	La Lajita	Claudia Patricia Agudelo Rojas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
05	La Merced	San Martin	Lisseth Quintero Arango	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
06	La Merced	El Cardon	Luz Angela Lopez	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
07	La Merced	Llanadas	Dana Emanuel Escobar Bedoya	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	90,0%	0,0%	0,0%	0,0%	90,0%	42,1%
08	La Merced	Mazagal	Luz Dary Estrada Ruiz	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
09	La Merced	Mazagal	Carlos Augusto Ortiz Soto	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	47,1%
10	Salamina	San Felix	Adela Vanegas Henao	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	40,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	48,8%
11	Salamina	Palo Santo	Luz Mery Ingita Munoz	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12	Salamina	Hacia de Arenas	Alba Cecil Victoria Soto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13	Salamina	La Loma	Luis Cesar Mejia Garcia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
14	Salamina	San Felix	Veronica Pinilla Castaño	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	51,0%
15	Salamina	San Felix	Yurany Andrea Lastra Lopez	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	51,3%
16	Salamina	San Felix	Ana Julia Atehortua Romero	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	48,8%
17	Salamina	La Palma	Bertha Medina Franco	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18	Salamina	La Quebrada	Luz Elva Bustamante Duque	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
19	Salamina	Guamocal	Sindy Tatiana Soto Garcia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20	Salamina	Tigre Bajo	Carlos Alberto Velez Velez	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21	Salamina	La Dana	Dana Patricia Alzate Giraldo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22	Salamina	La Meta	Dana Maria Escobar Franco	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23	Salamina	La Union	Claudia Janneth Arango Valencia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24	Salamina	La Quebrada	Luz Adriana Castro Soto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25	Salamina	Aguila Alta	Dana Patricia Agudelo Orozco	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26	Salamina	La Palma	Jose Olid Agudelo Gonzalez	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
27	Salamina	La Rivera Baja	Martha Lilia Buitrago Londoño	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nº DE HOGARES															27,00
VIVIENDAS EN EJECUCION ENTRE EL 0 Y 33%															21,00
VIVIENDA EN EJECUCION ENTRE EL 34 Y 66%															5,00
VIVIENDA EN EJECUCION ENTRE EL 67 Y 99%															1,00
TOTAL VIVIENDA TERMINADAS A SATISFACION															-

GOBIERNO DE CALDAS

AVANCE

SIG

Codigo: HS-FO-08
Version: 02
Fecha Modificación: 05/06/2019

PRESUPUESTOS - LP-SV-021-2022, " CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONAL RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS".

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CANTIDAD SEMANAL	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PROYECTADA	VR. TOTAL SEMANA	VR. TOTAL ACUMULADO	VR. TOTAL PROYECTADO
		UNID	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL						
1	REALIZAR EXCAVACIÓN Y REPLANTEO	m2	1.544,40	$ 2.565,00	$ 3.962.429,20	0,00	400,40	457,6	$ -	$ 836.697	$ 997.797
2	HACER LA EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE 0,2m	m3	243,30	$ 21.875,00	$ 4.866.150,80	0,00	52,30	62,2	$ -	$ 1.356.743	$ 1.361.563
3	EJECUTAR EL LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO (CANGILON)	m3	59,70	$ 25.125,00	$ 1.141.144,20	0,00	14,70	16,8	$ -	$ 295.852	$ 338.137
4	REALIZAR LA NIVELACION DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO	m2	1.544,40	$ 4.918,00	$ 7.440.819,20	0,00	400,40	457,6	$ -	$ 1.939.127	$ 2.224.717
5	SUMINISTRAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO	m3	121,25	$ 92.695,00	$ 2.361.318,75	0,00	25,25	30,0	$ -	$ 2.432.194	$ 2.779.650
6	HACER EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE VIGA DE CIMENTACION DE 0,25 X 0,20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE IMPERMEABILIZANTE, FORMALETA Y REFUERZO	m	1.387,55	$ 69.490,00	$ 96.460.502,24	0,00	330,34	411,1	$ -	$ 18.951.933	$ 28.568.237
7	REALIZAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=8cm INCLUYE IMPERMEABILIZANTE Y MALLA e=m 15X15@0	m2	1.188,34	$ 64.772,00	$ 77.564.849,65	0,00	266,62	355,4	$ -	$ 17.268.000	$ 23.017.733
8	INSTALAR LA ESTRUCTURA METALICA PARA PORTICO METALICO Y CORREAS METALICAS PARA CUBIERTA	Kg	10.061,52	$ 14.667,00	$ 120.839.207,44	0,00	2.960,56	3.870,1	$ -	$ 43.465.666	$ 56.481.558
9	EJECUTAR LA INSTALACION DEL MURO A LA VISTA EN LADRILLO ESTANDAR, LAMAS PRETENSADAS INCLUYE DOVELAS DE REFUERZO VERTICAL CON RELLENO DE MORTERO 1:3 Y ACERO 3/8" SEPARACION SEGUN PLANOS, REFORACION Y ANCLAJE INTERIOR A VIGAS DE CIMENTACION, LA LOSA CON ESPESOR DE 0,10M INCLUYE ANCLAJE SUPERIOR CON PLATINA DE 3/16"X50 PARA ESTRUCTURA METALICA SEGUN ACOTACION	m2	2.764,45	$ 74.791,00	$ 222.404.891,45	261,67	1.144,69	1501,8	$ 19.585.153	$ 85.642.812	$ 105.887.931
10	REALIZAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO COLOR MURO CALIDAD, INCLUYE CABALLETE	m2	1.966,80	$ 34.366,00	$ 67.579.387,80	104,64	226,24	462,4	$ 3.579.360	$ 11.530.916	$ 15.904.710
11	HACER EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA METALICA de 0,70 X 0,60 CON UN CUERPO CORREDIZO, INCLUYE VIDRIOS 4MM Y SEGURO	unid	135,00	$ 203.377,00	$ 27.455.895,00	0,00	0,00	405,0	$ -	$ -	$ 8.132.850
12	REALIZAR EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,10), INCLUYE CERRADURA Y PASADOR	unid	135,00	$ 262.181,00	$ 51.591.735,00	0,00	0,00	400,0	$ -	$ -	$ 15.296.640
13	LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REJILLA DE VENTILACION EN ALUMINIO 0,30X0,20m	unid	27,00	$ 54.160,00	$ 1.462.320,00	0,00	0,00	8,0	$ -	$ -	$ 433.280

GOBIERNO DE CALDAS

AVANCE

SIG

Codigo: HS-FO-08
Version: 02
Fecha Modificación: 05/05/2019

PRESUPUESTOS - LP-SV-021-2022, " CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ZONAL RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS".

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CANTIDAD SEMANAL	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PROYECTADA	VR. TOTAL SEMANA	VR. TOTAL ACUMULADO	VR. TOTAL PROYECTADO
		UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL						
14	HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VENTANA CELOSIA METALICA CON MALLA ANTIMOSQUITO ANCHO DE 0.70m - 0.8m Y ALTURA VARIABLE, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	M2	98.19	$ 181.216,00	$ 18.125.658,00	0.00	0.00	26.4	$ -	$ -	$ 4.784.742
15	EJECUTAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO HORALUCO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MARGO DE 2 M DE TUBERIA DE 1/2"	UND	135.00	$ 35.700,00	$ 5.142.500,00	0.00	30.00	48.0	$ -	$ 1.145.950,00	$ 1.525.200
16	RENOVAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESION 1/2" RDE 13.5	ML	157.00	$ 8.746,00	$ 1.416.855,00	0.00	36.00	48.0	$ -	$ 314.856,00	$ 419.808
17	EFECTUAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REGISTRO DE CORTE 1/2"	UND	27.00	$ 35.966,00	$ 965.758,00	0.00	6.00	8.0	$ -	$ 251.934,00	$ 286.912
18	LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE HASTA 2M DE TUBERIA, CODOS, TEES Y UNIONES	UND	108.00	$ 45.250,00	$ 4.886.364,00	0.00	24.00	32.0	$ -	$ 1.116.750,00	$ 1.447.200
19	RENOVAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4" INCLUYE HASTA 2M DE TUBERIA, CODOS, TEES Y UNIONES	UND	27.00	$ 64.411,00	$ 2.274.039,00	0.00	8.00	8.0	$ -	$ 506.500,00	$ 515.288
20	HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BAJANTE AGUAS LLUVIAS 2"	ML	207.42	$ 31.300,00	$ 4.744.154,88	0.00	0.00	56.0	$ -	$ -	$ 1.454.400
21	EJECUTAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	ML	194.71	$ 39.300,00	$ 5.488.027,10	0.00	151.00	48.0	$ -	$ 5.937.300,00	$ 1.887.264
22	RENOVAR LA CUNETA REPETICION DE AGUAS LLUVIAS 0.30X0.30 MTS EN CONCRETO DE 3000 PSI, incluye base en concreto 0.10X0.20	UND	27.00	$ 175.500,00	$ 4.740.500,00	0.00	0.00	9.0	$ -	$ -	$ 1.462.500
23	HACER EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (tanque septico 1300 litros filtro anaerobio 500 litros, incluye tubos accesorios y excavacion)	UND	27.00	$ 1.536.550,00	$ 40.731.405,00	0.00	8.00	8.0	$ -	$ -	$ 12.068.712
24	LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE 110 V (incluye cableado, Canaleta, cajas, terminales)	UND	270.00	$ 60.154,00	$ 16.241.580,00	0.00	16.00	80.0	$ -	$ 962.464,00	$ 4.812.320
25	EJECUTAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE GFCI (incluye cableado, Canaleta, cajas, terminales)	UND	54.00	$ 53.642,00	$ 2.896.668,00	0.00	2.00	16.0	$ -	$ 107.284,00	$ 1.382.688
26	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LUMINARIAS (incluye cableado, canaleta, cajas, terminales)	UND	216.00	$ 126.482,00	$ 27.328.128,00	0.00	4.00	64.0	$ -	$ 505.928,00	$ 8.092.764

GOBIERNO DE CALDAS

SIG

AVANCE

Codigo: MS-FO-08
Version: 02
Fecha Modificacion: 05/05/2018


PRESUPUESTOS - LP-SV-021-2022, " CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ZONAL RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA DEPARTAMENTO DE CALDAS".

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CANTIDAD SEMANAL	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PROYECTADA	VR. TOTAL SEMANA	VR. TOTAL ACUMULADO	VR. TOTAL PROYECTADO
		UNID	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL						
27	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS EN VOLQUETA DE 8 M3	M3	27,00	$ 119.454,00	$ 3.226.158,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ 3.762.183,00
28	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	27,00	$ 50.000,00	$ 1.350.000,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ 1.575.000,00
29	CONCRETO DE 3000 PSI	M3	11,25	$ 300.000,00	$ 3.375.000,00	0,00	0,00	393,8	$ -	$ -	$ 118.125.000,00
30	CONCRETO DE 2500 PSI	M3	27,00	$ 284.000,00	$ 7.668.000,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ 8.946.000,00
31	CONCRETO DE 2000 PSI	M3	27,00	$ 260.000,00	$ 7.020.000,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ 8.190.000,00
32	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	52,50	$ 4.000,00	$ 210.000,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ 245.000,00
33	MALLA ELECTROSOLDADA	UND	27,00	$ 270.000,00	$ 7.290.000,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ 8.505.000,00
34	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE	M2	20,00	$ 65.000,00	$ 1.300.000,00	0,00	0,00	74,4	$ -	$ -	$ 4.836.000,00
35	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA	M2	27,00	$ 60.000,00	$ 1.620.000,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ 420.000,00	$ 4.200.000,00
36	PAÑETE IMPERMEABILIZADO	M2	24,00	$ 55.000,00	$ 1.320.000,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ -	$ 3.960.000,00
37	PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2				0,00	0,00	156,4	$ -	$ -	$ 46.920.000,00
38	CERAMICA PARA ENTREPISOS	M2	2.700,45	$ 120.000,00	$ 324.054.000,00	0,00	0,00	0,0	$ -	$ 360.144,00	$ 73.810.152,00

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Visita: 006		29/07/2023
Beneficiario: Yury Paola Marulanda Duque	2	Vereda: Llanadas







GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Visita: 006		29/07/2023
Beneficiario: Valentina Marulanda Gonzalez	3	Vereda: Llanadas










GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Version: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Visita: 005		24/07/2023
Beneficiario: Dora Ensueño Escobar Bedoya	7	Vereda: Llanadas








GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO	SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Visita: 005		4/07/2023
Beneficiario: Luz Dary Ceballos Ruiz	8	Vereda: Maciegal





GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Visita: 006		29/07/2023
Beneficiario: Adela Vanegas Henao	10	Vereda: San Felix







GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Visita: 006		29/07/2023
Beneficiario: Veronica Pinilla Castaño	14	Vereda: San Felix





GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

COPIA CONTROLADA

Visita: 006		29/07/2023
Beneficiario: Yurany Andrea Loaiza Lopez	15	Vereda: San Felix










GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Visita: 006		29/07/2023
Beneficiario: Ana Julia Atehortua Romero	16	Vereda: San Felix







GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Version: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Visita: 006		29/07/2023
Beneficiario: Jose Ofel Aguirre Grajales	26	Vereda: La Palma






GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08 Version: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

COPIA CONTROLADA

Visita: 006		29/07/2023
Beneficiario: Martha Libia Buitrago Cardona	27	Vereda: La Rivera Baja







ANEXO 2

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. CM-SV-003-2023-06062023-0944

OBJETO DEL CONTRATO: Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera de la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS

JULIO 2023

MUNICIPIO DE LA MERCED Y SALAMINA
DEPARTAMENTO DEL CALDAS

Realizó	Revisó y Aprobó
LISET SUAREZ BARRERA	
Rosa Liset Suarez Barrera	Ing. Julio Edgar Pedroza Vargas
Profesional Social -Esp. SST	Director de Interventoría

INTRODUCCIÓN

La interventoria representada por **JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS** en cumplimiento de su politica, promueve la seguridad, prevención de los accidentes y enfermedades originadas en el trabajo; asi mismo contribuye al bienestar fisico de sus empleados, proveedores y/o contratistas.

El presente informe contiene la descripción de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, revisión de los aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales del personal que labora en la ejecucción de la obra; asi como las acciones preventivas durante el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Garantizar el correcto seguimiento y control, de las actividades de Salud, Seguridad en el Trabajo y la Gestión Ambiental, durante **la Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera de la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS**

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Ejercer seguimiento y control de las afiliaciones y pago de seguridad social integral y parafiscales.

- ✓ Fortalecer el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte del personal que labora en obra.

- ✓ Garantizar condiciones seguras para trabajadores en materia de Salud, Seguridad en el trabajo y Gestión Ambiental.

1. CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO	**No LP-SV-021-2022-31052023-13**
CONTRATISTA	**CONSORCIO SD CALDAS**
OBJETO	**"CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONAL RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS".**

RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA DENOMINADA JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

NOMBRE	CARGO
Luis Alejandro Betancur Osorio	Residente Salud Ocupacional

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA.

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2023 por parte del **CONSORCIO SD CALDAS**.

- ✓ Afiliaciones del personal (ARL, EPS, AFP Y CCF)
- ✓ Inducción, charlas y/o capacitaciones
- ✓ Entrega de dotación Y EPP
- ✓ Planillas de Seguridad social
- ✓ Accidentalidad
- ✓ Botiquín
- ✓ Jornadas de orden y aseo
- ✓ Personal en obra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SST DE LA INTERVENTORIA

- ✓ **Afiliación a la Seguridad Social:** El profesional SST del contratista de obra, remite a la interventoría los soportes de afiliación del personal administrativo, siendo **CONSORCIO SD CALDAS**, el único responsable de la vinculación del personal de obra para la ejecución del objeto.

A continuación, se relaciona el personal que ha sido reportado y afiliado por parte del contratista de obra CONSORCIO SD CALDAS, a la fecha de elaboración del presente informe:

No	TIPO DE VINCUL.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	ESTADO	ARL	EPS	PENSIONES	CCF
1	INDEP	FRANCISCO ALBERTO CRUZ ANGARITA	80.410.810	DIRECTOR DE OBRA	16-jun-23		ACTIVO	POSTIVA ARL		COLPENSIONES	N/A
2	INDEP	ALVARO MAYORGA NIÑO	4.190.350	RESIDENTE DE OBRA	16-jun-23		ACTIVO	POSTIVA ARL		N/A	N/A
3	INDEP	MILCIADES MEDINA DAGUA	76.327.297	INSPECTOR DE OBRA CIVIL	16-jun-23		ACTIVO	POSTIVA ARL			N/A
4	INDEP	MARIANA QUINTERO CARDENAS	1.055.479.487	RESIDENTE SOCIAL	16-jun-23		ACTIVO	POSTIVA ARL	NUEVA EPS	COLPENSIONES	N/A
5	INDEP	LUIS ALEJANDRO BETANCUR OSORIO	1.033.721.241	RESIDENTE SALUD OCUPACIONAL	16-jun-23		ACTIVO	POSTIVA ARL			N/A
6	INDEP	DUVERNEY LONDOÑO CASTRILLON	1.060.268.421	AYUDANTE	16-jun-23		ACTIVO	POSITIVA ARL			N/A
7	DEP	RICHARD HUMBERTO MARIN CASTAÑO	1.054.986.372	AYUDANTE	01-jul-23		NUEVO	POSITIVA ARL	FAMISANAR	COLFONDOS	CONFA
8	DEP	YHON JAIRO ZAPATA BETANCOURT	10.030.036	AYUDANTE	01-jul-23		NUEVO	POSITIVA ARL	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	CONFA
9	DEP	JOSE RAUL SANCHEZ PALACIO	75.100.609	MAESTRO DE OBRA	01-jul-23		NUEVO	POSITIVA ARL	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	CONFA
10	DEP	JUAN CARLOS BUESAQUILLO CHAVEZ	1.127.072.719	AYUDANTE	01-jul-23		NUEVO	POSITIVA ARL	NUEVA EPS	PORVENIR	CONFA
11	DEP	JHON EDINSON ZAPATA BETANCURT	1.088.297.463	AYUDANTE	01-jul-23		NUEVO	POSTIVA ARL	NUEVA EPS	PORVENIR	CONFA
12	DEP	OSCAR IVAN GASPAR RAMIREZ	15.924.241	MAESTRO DE OBRA	01-jul-23		NUEVO	POSITIVA ARL	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	
13	DEP	EMERSON LONDOÑO LARGO	1.002.854.572	AYUDANTE	01-jul-23		NUEVO	POSITIVA ARL	ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA	PORVENIR	CONFA
14	DEP	MIGUEL ANGEL LONDOÑO LARGO	15.919.335	MAESTRO DE OBRA	01-jul-23		NUEVO	POSITIVA ARL	ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA	PROTECCIÓN	CONFA
15	DEP	CESAR AUGUSTO TABARQUINO BETANCUR	1.059.702.626	AYUDANTE	01-jul-23		NUEVO	POSITIVA ARL	NUEVA EPS	PORVENIR	CONFA

Observación: Los cuadros que se encuentran marcados en color gis, corresponden a documentos pendientes por remitir a esta interventoría. A la fecha el contratista de obra, no ha notificado a la interventoría fechas de retiro y paz y salvos de personal.

- ✓ **Inducción, charlas, y/o capacitaciones**: El residente de salud ocupacional del contratista de obra, es quien realiza inducción, charlas y/o capacitaciones al personal en materia de seguridad y salud en el trabajo.

  A continuación, se relaciona el personal en obra y la respectiva fecha de inducción.

No	TIPO DE VINCUL.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	ESTADO	FECHA DE INDUCCIÓN
1	INDEP	FRANCISCO ALBERTO CRUZ ANGARITA	80.410.810	DIRECTOR DE OBRA	16-jun-23		ACTIVO	
2	INDEP	ALVARO MAYORGA NIÑO	4.190.350	RESIDENTE DE OBRA	16-jun-23		ACTIVO	
3	INDEP	MILCIADES MEDINA DAGUA	76.327.297	INSPECTOR DE OBRA CIVIL	16-jun-23		ACTIVO	
4	INDEP	MARIANA QUINTERO CARDENAS	1.055.479.487	RESIDENTE SOCIAL	16-jun-23		ACTIVO	
5	INDEP	LUIS ALEJANDRO BETANCUR OSORIO	1.033.721.241	RESIDENTE SALUD OCUPACIONAL	16-jun-23		ACTIVO	
6	INDEP	DUVERNEY LONDOÑO CASTRILLON	1.060.268.421	AYUDANTE	16-jun-23		ACTIVO	
7	DEP	RICHARD HUMBERTO MARIN CASTAÑO	1.054.986.372	AYUDANTE	01-jul-23		NUEVO	
8	DEP	YHON JAIRO ZAPATA BETANCOURT	10.030.036	AYUDANTE	01-jul-23		NUEVO	
9	DEP	JOSE RAUL SANCHEZ PALACIO	75.100.609	MAESTRO DE OBRA	01-jul-23		NUEVO	
10	DEP	JUAN CARLOS BUESAQUILLO CHAVEZ	1.127.072.719	AYUDANTE	01-jul-23		NUEVO	
11	DEP	JHON EDINSON ZAPATA BETANCURT	1.088.297.463	AYUDANTE	01-jul-23		NUEVO	
12	DEP	OSCAR IVAN GASPAR RAMIREZ	15.924.241	MAESTRO DE OBRA	01-jul-23		NUEVO	26-jun-23
13	DEP	EMERSON LONDOÑO LARGO	1.002.854.572	AYUDANTE	01-jul-23		NUEVO	
14	DEP	MIGUEL ANGEL LONDOÑO LARGO	15.919.335	MAESTRO DE OBRA	01-jul-23		NUEVO	26-jun-23
15	DEP	CESAR AUGUSTO TABARQUINO BETANCUR	1.059.702.626	AYUDANTE	01-jul-23		NUEVO	

Observación: Los cuadros que se encuentran marcados en color gris, corresponden a documentos pendientes por remitir a esta interventoría. A la fecha el contratista de obra, no ha notificado a la interventoría fechas de retiro y paz y salvos de personal.

- ✓ **Entrega de dotación Y EPP:** CONSORCIO SD CALDAS, es quien se encarga de suministrar al personal de obra, la dotación de trabajo y a su vez los Elementos de Protección Personal. El profesional en Salud Ocupacional es la persona encargada de supervisar que estos permanezcan en buenas condiciones de aseo, correcto uso.




Imagen 1. Uso de Epp, Casa 10- Vereda San Felix




Imagen 2. Uso de EPP, Casa 7- Vereda Llanadas

A continuación, se relaciona el personal que q ha recibido EPP, de acuerdo a documentación recibida por parte del contratista.

No	TIPO DE VINCUL.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	ESTADO	EPP
1	INDEP	FRANCISCO ALBERTO CRUZ ANGARITA	80.410.810	DIRECTOR DE OBRA	16-jun-23		ACTIVO	27-jun-23
2	INDEP	ALVARO MAYORGA NIÑO	4.190.350	RESIDENTE DE OBRA	16-jun-23		ACTIVO	27-jun-23
3	INDEP	MILCIADES MEDINA DAGUA	76.327.297	INSPECTOR DE OBRA CIVIL	16-jun-23		ACTIVO	
4	INDEP	MARIANA QUINTERO CARDENAS	1.055.479.487	RESIDENTE SOCIAL	16-jun-23		ACTIVO	
5	INDEP	LUIS ALEJANDRO BETANCUR OSORIO	1.033.721.241	RESIDENTE SALUD OCUPACIONAL	16-jun-23		ACTIVO	
6	INDEP	DUVERNEY LONDOÑO CASTRILLON	1.060.268.421	AYUDANTE	16-jun-23		ACTIVO	27-jun-23
7	DEP	RICHARD HUMBERTO MARIN CASTAÑO	1.054.986.372	AYUDANTE	01-jul-23		NUEVO	
8	DEP	YHON JAIRO ZAPATA BETANCOURT	10.030.036	AYUDANTE	01-jul-23		NUEVO	
9	DEP	JOSE RAUL SANCHEZ PALACIO	75.100.609	MAESTRO DE OBRA	01-jul-23		NUEVO	27-jun-23
10	DEP	JUAN CARLOS BUESAQUILLO CHAVEZ	1.127.072.719	AYUDANTE	01-jul-23		NUEVO	
11	DEP	JHON EDINSON ZAPATA BETANCURT	1.088.297.463	AYUDANTE	01-jul-23		NUEVO	
12	DEP	OSCAR IVAN GASPAR RAMIREZ	15.924.241	MAESTRO DE OBRA	01-jul-23		NUEVO	27-jun-23
13	DEP	EMERSON LONDOÑO LARGO	1.002.854.572	AYUDANTE	01-jul-23		NUEVO	
14	DEP	MIGUEL ANGEL LONDOÑO LARGO	15.919.335	MAESTRO DE OBRA	01-jul-23		NUEVO	27-jun-23
15	DEP	CESAR AUGUSTO TABARQUINO BETANCUR	1.059.702.626	AYUDANTE	01-jul-23		NUEVO	27-jun-23

✓ Planillas de seguridad Social

PLANILLAS MES DE JUNIO 2023: A la fecha el contratista de obra tiene pendiente presentar las siguientes planillas:

No	TIPO DE VINCUL.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA RETIRO	ESTADO	PLANILLA
1	INDEP	FRANCISCO ALBERTO CRUZ ANGARITA	80.410.810	DIRECTOR DE OBRA	16-jun-23		ACTIVO	Pendiente planilla de ARL pagada por el consorcio
2	INDEP	ALVARO MAYORGA NIÑO	4.190.350	RESIDENTE DE OBRA	16-jun-23		ACTIVO	Se requiere planilla pagada INDP, documento descargado posterior al pago + ARL pagada por el consorcio
3	INDEP	MILCIADES MEDINA DAGUA	76.327.297	INSPECTOR DE OBRA CIVIL	16-jun-23		ACTIVO	Se requiere planilla pagada INDP + ARL consorcio
4	INDEP	MARIANA QUINTERO CARDENAS	1.055.479.487	RESIDENTE SOCIAL	16-jun-23		ACTIVO	☑
5	INDEP	LUIS ALEJANDRO BETANCUR OSORIO	1.033.721.241	RESIDENTE SALUD OCUPACIONAL	16-jun-23		ACTIVO	Se requiere planilla pagada INDP + ARL consorcio
6	INDEP	DUVERNEY LONDOÑO CASTRILLON	1.060.268.421	AYUDANTE	16-jun-23		ACTIVO	Se requiere planilla pagada INDP + ARL consorcio

PLANILLAS MES DE JULIO 2023: El contratista debe remitir a la interventoría las planillas de todo el personal.

- ✓ **Accidentalidad:** Durante el mes de julio, se presentaron cero (0) accidentes laborales.

- ✓ **Botiquín:** La casa No 15, que corresponde a la beneficiaria **Yurany Andrea Loaiza López**, cuenta con botiquín al servicio del personal que se encuentra laborando.



Imagen 3. Botiquín Casa 15- Vereda San Felix

- ✓ **Orden y aseo:** El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud, la seguridad. El personal en obra, mantiene las áreas de trabajo ordenas y limpias.




Imagen 4. Orden y aseo Casa 7

✓ **Personal en obra:** A la fecha de corte del 31 de julio, el contratista de obra presenta el siguiente personal:

RESUMEN DE PERSONAL EN OBRA		
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**% PORCENTAJE**
Personal Administrativo Activo	**5**	**33,33%**
Personal Operativo Activo Antiguo	**1**	**6,67%**
Personal Operativo Nuevo (Jul 2023)	**9**	**60%**
Personal Retirado	**0**	**0%**
Total, Trabajadores	**15**	**100%**

Observaciones: El contratista de obra a la fecha no ha reportado a la interventoría, novedades de retiro (fecha y paz y salvos) del personal que se encuentra en obra.

VERIFICACIÓN DEL PERSONAL DE CONSORCIO SD CALDAS

No	CLASIF	TIPO DE VINCUL.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	ESTADO	FECHA RETIRO
1	ADTVO	INDEP	FRANCISCO ALBERTO CRUZ ANGARITA	80.410.810	DIRECTOR DE OBRA	16-jun-23	ACTIVO	
2	ADTVO	INDEP	ALVARO MAYORGA NIÑO	4.190.350	RESIDENTE DE OBRA	16-jun-23	ACTIVO	
3	ADTVO	INDEP	MILCIADES MEDINA DAGUA	76.327.297	INSPECTOR DE OBRA CIVIL	16-jun-23	ACTIVO	
4	ADTVO	INDEP	MARIANA QUINTERO CARDENAS	1.055.479.487	RESIDENTE SOCIAL	16-jun-23	ACTIVO	
5	ADTVO	INDEP	LUIS ALEJANDRO BETANCUR OSORIO	1.033.721.241	RESIDENTE SALUD OCUPACIONAL	16-jun-23	ACTIVO	
6	OPERATIVO	INDEP	DUVERNEY LONDOÑO CASTRILLON	1.060.268.421	AYUDANTE	16-jun-23	ACTIVO ANTIGUO	
7	OPERATIVO	DEP	RICHARD HUMBERTO MARIN CASTAÑO	1.054.986.372	AYUDANTE	01-jul-23	NUEVO	
8	OPERATIVO	DEP	YHON JAIRO ZAPATA BETANCOURT	10.030.036	AYUDANTE	01-jul-23	NUEVO	
9	OPERATIVO	DEP	JOSE RAUL SANCHEZ PALACIO	75.100.609	MAESTRO DE OBRA	01-jul-23	NUEVO	
10	OPERATIVO	DEP	JUAN CARLOS BUESAQUILLO CHAVEZ	1.127.072.719	AYUDANTE	01-jul-23	NUEVO	
11	OPERATIVO	DEP	JHON EDINSON ZAPATA BETANCURT	1.088.297.463	AYUDANTE	01-jul-23	NUEVO	
12	OPERATIVO	DEP	OSCAR IVAN GASPAR RAMIREZ	15.924.241	MAESTRO DE OBRA	01-jul-23	NUEVO	
13	OPERATIVO	DEP	EMERSON LONDOÑO LARGO	1.002.854.572	AYUDANTE	01-jul-23	NUEVO	
14	OPERATIVO	DEP	MIGUEL ANGEL LONDOÑO LARGO	15.919.335	MAESTRO DE OBRA	01-jul-23	NUEVO	
15	OPERATIVO	DEP	CESAR AUGUSTO TABARQUINO BETANCUR	1.059.702.626	AYUDANTE	01-jul-23	NUEVO	

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO	**No. CM-SV-003-2023-06062023-0944**
CONTRATISTA	**JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS**
OBJETO	**Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera de la "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"**

RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA DENOMINADA JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

NOMBRE	CARGO
Rosa Liset Suarez Barrera	Profesional Social -Esp. SST

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA.

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2023.

- ✓ Afiliaciones del personal administrativo
- ✓ Inducción de personal, charlas y/o capacitaciones
- ✓ Entrega de dotación y EPP
- ✓ Accidentalidad
- ✓ Orden y Aseo
- ✓ Personal de interventoría en obra
- ✓ Pago de Seguridad social interventoría – junio 2023

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SST DE LA INTERVENTORIA

- ✓ **Afiliación a la Seguridad Social:** El personal de Interventoría cuenta con las debidas afiliaciones al sistema general de seguridad social y así mismo con los pagos de seguridad social del personal profesional.

- ✓ **Inducción del personal, charlas y o capacitaciones:** El personal de interventoría, cuenta con inducción, previa al ingreso y charlas al personal en temas SST, ver anexos.

✓ **Entrega de dotación y EPP:** El contratista de interventoría suministró al personal, la dotación de trabajo y los elementos de protección personal, ver anexos.


La profesional SST garantiza que estos permanezcan en buenas condiciones físicas, de seguridad, aseo y uso adecuado.





Imagen 5 y 6. Uso de EPP Interventoría

✓ **Accidentalidad:** Durante el mes de julio, la interventoría presento cero (0) accidentes laborales.



- ✓ **Orden y aseo:** El personal de interventoría mantiene el orden y el aseo en el lugar de trabajo; evitando ensuciar y limpiando cuando se requiere, con el fin de promover un entorno seguro.

- ✓ **Personal de interventoría en obra:**

No	TIPO DE VINCUL.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	ESTADO	ARL	EPS	PENSIONES	CCF
1	INDP	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	91.246.862	DIRECTOR INTV	16-jun-23	ACTIVO	POSITIVA ARL	SURA EPS	COLFONDOS	CAJASAN
2	DEP	LUIS EDUARDO PRADA MANTILLA	1.095.919.732	RESIDENTE INTV	16-jun-23	ACTIVO	POSITIVA ARL	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	CAJASAN
3	INDP	JOSE DAVID ROMERO CUERVO	1.049.610.893	INSPECTOR DE OBRA	16-jun-23	ACTIVO	POSITIVA ARL	SANITAS	PORVENIR	N/A
4	INDP	ROSA LISET SUAREZ BARRERA	1.094.244.146	PROF. SOCIAL	16-jun-23	ACTIVO	POSITIVA ARL	SURA EPS	PORVENIR	N/A

- ✓ **Seguridad social:** El personal del contratista de interventoría que se encuentra en obra cuenta con la afiliación al sistema de seguridad social integral y a su vez paga los aportes correspondientes por la ley 100/93 y demás normatividad legal vigente (ver anexos, planillas de seguridad social).

Cuadro de control de seguridad de interventoría
Cotización de julio de 2023

Director de interventoría: JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
C.C: 91.246.862

PERIODO DE COTIZACION		2023-07
PERIODO DE SERVICIO		2023-07
No DE PLANILLA		64574472
FECHA DE PAGO		2023-08-10
APORTE A SALUD	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 10.211.469
	Valor cotizado	$ 1.276.500
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 10.211.469
	Valor cotizado	$1.633.900
	Fondo solidaridad pensional	$51.100
	Fondo solidaridad pensional subsistencia	$51.100
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS

APORTE A.R.L.	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 10.211.469
	Valor cotizado	$ 710.800
	A.R.L.	Positiva de seguros
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 10.211.469
	Valor Cotizado	$ 61.300
	Caja Compensación Familiar	Cajasan

Residente de interventoría: LUIS EDUARDO PRADA MANTILLA
C.C: 1.095.919.732

PERIODO DE COTIZACION		2023-07
PERIODO DE SERVICIO		2023-08
No DE PLANILLA		65110498
FECHA DE PAGO		2023-08-10
APORTE A SALUD	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 1´850.000
	Valor cotizado	$ 74.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 1´850.000
	Valor cotizado	$ 296.000
	Fondo solidaridad pensional	$ 0
	Fondo solidaridad pensional subsistencia	$ 0
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.L.	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 1´850.000
	Valor cotizado	$ 128.800
	A.R.L.	Positiva de seguros
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 1´850.000
	Valor Cotizado	$ 74.000
	Caja Compensación Familiar	Cajasan

Inspector de obra: JOSE DAVID ROMERO CUERVO
C.C: 1.049.610.893

PERIODO DE COTIZACION		2023-07
PERIODO DE SERVICIO		2023-07
No DE PLANILLA		65127241
FECHA DE PAGO		2023-08-10
APORTE A SALUD	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 1.160.000
	Valor cotizado	$ 145.000
	EPS	EPS SANITAS

APORTE A PENSIÓN	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 1.160.000
	Valor cotizado	$ 185.600
	Fondo solidaridad pensional	$ 0
	Fondo solidaridad pensional subsistencia	$ 0
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 0
	Valor cotizado	$ 0
	A.R.L.	N/A
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 0
	Valor Cotizado	$ 0
	Caja Compensación Familiar	N/A

Inspector de obra: JOSE DAVID ROMERO CUERVO
C.C: 1.049.610.893

PERIODO DE COTIZACION		2023-07
PERIODO DE SERVICIO		2023-07
No DE PLANILLA		65110908
FECHA DE PAGO		2023-08-10
APORTE A SALUD	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 0
	Valor cotizado	$ 0
	EPS	N/A
APORTE A PENSIÓN	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 0
	Valor cotizado	$ 0
	Fondo solidaridad pensional	$ 0
	Fondo solidaridad pensional subsistencia	$ 0
	Fondo de Pensiones	N/A
APORTE A.R.L.	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 1.160.000
	Valor cotizado	$ 80.800
	A.R.L.	Positiva de seguros
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 0
	Valor Cotizado	$ 0
	Caja Compensación Familiar	N/A

Inspector de obra: ROSA LISET SUAREZ BARRERA
C.C: 1.094.244.146

PERIODO DE COTIZACION		2023-07
PERIODO DE SERVICIO		2023-07
No DE PLANILLA		7889538386
FECHA DE PAGO		2023-07-19
APORTE A SALUD	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 1´160.000
	Valor cotizado	$ 145.000
	EPS	SURA EPS
APORTE A PENSIÓN	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 1´160.000
	Valor cotizado	$ 185.600
	Fondo solidaridad pensional	$ 0
	Fondo solidaridad pensional subsistencia	$ 0
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 0
	Valor cotizado	$ 0
	A.R.L.	N/A
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 0
	Valor Cotizado	$ 0
	Caja Compensación Familiar	N/A

Inspector de obra: ROSA LISET SUAREZ BARRERA
C.C: 1.094.244.146

PERIODO DE COTIZACION		2023-07
PERIODO DE SERVICIO		2023-07
No DE PLANILLA		65110908
FECHA DE PAGO		2023-08-10
APORTE A SALUD	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 0
	Valor cotizado	$ 0
	EPS	N/A
APORTE A PENSIÓN	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 0
	Valor cotizado	$ 0
	Fondo solidaridad pensional	$ 0
	Fondo solidaridad pensional subsistencia	$ 0
	Fondo de Pensiones	N/A
APORTE A.R.L.	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 1´160.000
	Valor cotizado	$ 80.800
	A.R.L.	Positiva de seguros

PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 0
	Valor Cotizado	$ 0
	Caja Compensación Familiar	N/A

RECOMENDACIONES

- ✓ Realizar entrega oportuna de los documentos SST como son las afiliaciones, y demás documentos requeridos para dar cumplimiento al ingreso del personal.

- ✓ Realizar los diferentes pagos de seguridad social y parafiscales de manera oportuna, realizando previa revisión a la planilla, con el fin de no dejar de reportar novedades dentro de los periodos en curso y así mismo ser remitidas a la interventoría dentro de los tiempos establecidos.

- ✓ Notificar a la interventoría de los retiros y paz y salvos de personal a tiempo, con el fin de llevar un seguimiento y control actualizado.

- ✓ Dar cumplimiento a la normatividad y demás aspectos relacionados a la SST durante la ejecución de las actividades de obra.


J. E. P. INTERVENTORÍAS	INDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA - REINDUCCION	Codigo: SST-FR-04
		Versión: 1

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

Nombre empleado	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Número de identificación	91.246.862
Fecha de ingreso	16-jun-23
Cargo a desempeñar	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ACTIVIDADES A REALIZAR	SE REALIZA		FIRMA RESPONSABLE
Planeación Estratégica	**SI**	**NO**	**Asistente Gerencia**
Socialización de la Reseña Histórica de la empresa. Socialización de la Misión Socialización de la Visión Socialización de los Valores Corporativos	X		
Estructura Organizacional	**SI**	**NO**	
Socialización de la Estructura Organizacional referenciando los responsables de cada área.	X		
Funciones y Responsabilidades	**SI**	**NO**	**Asistente Gerencia**
Presentar las funciones consignadas en el perfil del cargo, realizar entrega del mismo e informar de la periodicidad de las evaluaciones de desempeño.	X		
Documentación del proceso	**SI**	**NO**	
Cada jefe de área debe mostrar la documentación del proceso (protocolos, procedimientos y formatos) en los que esté involucrado el trabajador.	X		
Reglamento Interno De Trabajo	**SI**	**NO**	**Asistente Gerencia**
Socialización y entrega de copia del Reglamento Interno de Trabajo.	X		
Condiciones de Trabajo	**SI**	**NO**	
Seguridad Social Horario de trabajo Uso de Dotación Procedimiento para permisos, incapacidades, licencias y vacaciones Asignación de equipos y/o elementos de trabajo.	X		
Instalaciones e Infraestructura física	**SI**	**NO**	**Asistente Gerencia**
Presentar las instalaciones físicas, sede principal y alterna referenciando los números de teléfono y fax de las diferentes sedes, página Web.	X		
Presentación del personal de LA EMPRESA	**SI**	**NO**	
Presentar al nuevo miembro de la empresa a todo el personal e informar quién será su equipo de trabajo.	X		
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo	**SI**	**NO**	**Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo**
Política de SST, Política de prevención de consumo de alcohol trabajo y drogas, Política de Prevención de acoso laboral, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X		
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	**SI**	**NO**	
Socialización del Plan de Trabajo Socialización del Programa de Capacitaciones Reporte de Condiciones Inseguras	X		
Comités	**SI**	**NO**	
Vigía o COPASST Comité Investigador Comité de convivencia laboral Integrantes, Funciones y Responsabilidades	X		
Matriz de Peligros	**SI**	**NO**	
Riesgos a los que están expuestos, prevención y control Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Obligación y responsabilidad dentro del SG-SST. Uso de Elementos de Protección Personal (Importancia del buen uso y cuidado)	X		
Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo	**SI**	**NO**	

Diferencia entre incidente y accidente de trabajo Procedimiento de Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo Formato de Reportes	X		
Plan de Emergencias	**SI**	**NO**	
Socializar el plan de emergencias, rutas de evacuación, puntos de encuentro, Brigada de Emergencias.	X		

Firma del Trabajador 

J. E. P. INTERVENTORÍAS	INDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA - REINDUCCION	Codigo: SST-FR-04
		Versión: 1

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

Nombre empleado	LUIS EDUARDO PRADA MANTILLA
Número de identificación	1.095.919.732
Fecha de ingreso	16-jun-23
Cargo a desempeñar	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTIVIDADES A REALIZAR	SE REALIZA		FIRMA RESPONSABLE
Planeación Estratégica	**SI**	**NO**	**Asistente Gerencia**
Socialización de la Reseña Histórica de la empresa. Socialización de la Misión Socialización de la Visión Socialización de los Valores Corporativos	X		
Estructura Organizacional	**SI**	**NO**	
Socialización de la Estructura Organizacional referenciando los responsables de cada área.	X		
Funciones y Responsabilidades	**SI**	**NO**	**Asistente Gerencia**
Presentar las funciones consignadas en el perfil del cargo, realizar entrega del mismo e informar de la periodicidad de las evaluaciones de desempeño.	X		
Documentación del proceso	**SI**	**NO**	
Cada jefe de área debe mostrar la documentación del proceso (protocolos, procedimientos y formatos) en los que esté involucrado el trabajador.	X		
Reglamento Interno De Trabajo	**SI**	**NO**	**Asistente Gerencia**
Socialización y entrega de copia del Reglamento Interno de Trabajo.	X		
Condiciones de Trabajo	**SI**	**NO**	
Seguridad Social Horario de trabajo Uso de Dotación Procedimiento para permisos, incapacidades, licencias y vacaciones Asignación de equipos y/o elementos de trabajo.	X		
Instalaciones e Infraestructura física	**SI**	**NO**	**Asistente Gerencia**
Presentar las instalaciones físicas, sede principal y alterna referenciando los números de teléfono y fax de las diferentes sedes, página Web.	X		
Presentación del personal de LA EMPRESA	**SI**	**NO**	
Presentar al nuevo miembro de la empresa a todo el personal e informar quién será su equipo de trabajo.	X		
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo	**SI**	**NO**	**Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo**
Política de SST, Política de prevención de consumo de alcohol trabajo y drogas, Política de Prevención de acoso laboral, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X		
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	**SI**	**NO**	
Socialización del Plan de Trabajo Socialización del Programa de Capacitaciones Reporte de Condiciones Inseguras	X		
Comités	**SI**	**NO**	
Vigía o COPASST Comité Investigador Comité de convivencia laboral Integrantes, Funciones y Responsabilidades	X		
Matriz de Peligros	**SI**	**NO**	
Riesgos a los que están expuestos, prevención y control Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Obligación y responsabilidad dentro del SG-SST. Uso de Elementos de Protección Personal (Importancia del buen uso y cuidado)	X		
Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo	**SI**	**NO**	

Diferencia entre incidente y accidente de trabajo Procedimiento de Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo Formato de Reportes	X	
Plan de Emergencias	**SI**	**NO**
Socializar el plan de emergencias, rutas de evacuación, puntos de encuentro, Brigada de Emergencias.	X	

Firma del Trabajador Juis Eduardo Prada

J. E. P. INTERVENTORÍAS	INDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA - REINDUCCION	Codigo: SST-FR-04
		Versión: 1

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

Nombre empleado	JOSE DAVID ROMERO CUERVO
Número de identificación	1.049.610.893
Fecha de ingreso	16-jun-23
Cargo a desempeñar	INSPECTOR DE OBRA

ACTIVIDADES A REALIZAR	SE REALIZA		FIRMA RESPONSABLE
Planeación Estratégica	**SI**	**NO**	**Asistente Gerencia**
Socialización de la Reseña Histórica de la empresa. Socialización de la Misión Socialización de la Visión Socialización de los Valores Corporativos	X		
Estructura Organizacional	**SI**	**NO**	
Socialización de la Estructura Organizacional referenciando los responsables de cada área.	X		
Funciones y Responsabilidades	**SI**	**NO**	**Asistente Gerencia**
Presentar las funciones consignadas en el perfil del cargo, realizar entrega del mismo e informar de la periodicidad de las evaluaciones de desempeño.	X		
Documentación del proceso	**SI**	**NO**	
Cada jefe de área debe mostrar la documentación del proceso (protocolos, procedimientos y formatos) en los que esté involucrado el trabajador.	X		
Reglamento Interno De Trabajo	**SI**	**NO**	**Asistente Gerencia**
Socialización y entrega de copia del Reglamento Interno de Trabajo.	X		
Condiciones de Trabajo	**SI**	**NO**	
Seguridad Social Horario de trabajo Uso de Dotación Procedimiento para permisos, incapacidades, licencias y vacaciones Asignación de equipos y/o elementos de trabajo.	X		
Instalaciones e Infraestructura física	**SI**	**NO**	**Asistente Gerencia**
Presentar las instalaciones físicas, sede principal y alterna referenciando los números de teléfono y fax de las diferentes sedes, página Web.	X		
Presentación del personal de LA EMPRESA	**SI**	**NO**	
Presentar al nuevo miembro de la empresa a todo el personal e informar quién será su equipo de trabajo.	X		
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo	**SI**	**NO**	**Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo**
Política de SST, Política de prevención de consumo de alcohol trabajo y drogas, Política de Prevención de acoso laboral, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X		
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	**SI**	**NO**	
Socialización del Plan de Trabajo Socialización del Programa de Capacitaciones Reporte de Condiciones Inseguras	X		
Comités	**SI**	**NO**	
Vigía o COPASST Comité Investigador Comité de convivencia laboral Integrantes, Funciones y Responsabilidades	X		
Matriz de Peligros	**SI**	**NO**	
Riesgos a los que están expuestos, prevención y control Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Obligación y responsabilidad dentro del SG-SST. Uso de Elementos de Protección Personal (Importancia del buen uso y cuidado)	X		
Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo	**SI**	**NO**	

Diferencia entre incidente y accidente de trabajo Procedimiento de Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo Formato de Reportes	X	
Plan de Emergencias	**SI**	**NO**
Socializar el plan de emergencias, rutas de evacuación, puntos de encuentro, Brigada de Emergencias.	X	

Firma del Trabajador

J. E. P. INTERVENTORÍAS	INDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA - REINDUCCION	Codigo: SST-FR-04
		Versión: 1

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

Nombre empleado	ROSA LISET SUAREZ BARRERA
Número de identificación	1.094.244.146
Fecha de ingreso	16-jun-23
Cargo a desempeñar	PROFESIONAL SOCIAL, ESP EN SST

ACTIVIDADES A REALIZAR	SE REALIZA		FIRMA RESPONSABLE
Planeación Estratégica	**SI**	**NO**	**Asistente Gerencia**
Socialización de la Reseña Histórica de la empresa. Socialización de la Misión Socialización de la Visión Socialización de los Valores Corporativos	X		
Estructura Organizacional	**SI**	**NO**	
Socialización de la Estructura Organizacional referenciando los responsables de cada área.	X		
Funciones y Responsabilidades	**SI**	**NO**	**Asistente Gerencia**
Presentar las funciones consignadas en el perfil del cargo, realizar entrega del mismo e informar de la periodicidad de las evaluaciones de desempeño.	X		
Documentación del proceso	**SI**	**NO**	
Cada jefe de área debe mostrar la documentación del proceso (protocolos, procedimientos y formatos) en los que esté involucrado el trabajador.	X		
Reglamento Interno De Trabajo	**SI**	**NO**	**Asistente Gerencia**
Socialización y entrega de copia del Reglamento Interno de Trabajo.	X		
Condiciones de Trabajo	**SI**	**NO**	
Seguridad Social Horario de trabajo Uso de Dotación Procedimiento para permisos, incapacidades, licencias y vacaciones Asignación de equipos y/o elementos de trabajo.	X		
Instalaciones e Infraestructura física	**SI**	**NO**	**Asistente Gerencia**
Presentar las instalaciones físicas, sede principal y alterna referenciando los números de teléfono y fax de las diferentes sedes, página Web.	X		
Presentación del personal de LA EMPRESA	**SI**	**NO**	
Presentar al nuevo miembro de la empresa a todo el personal e informar quién será su equipo de trabajo.	X		
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo	**SI**	**NO**	**Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo**
Política de SST, Política de prevención de consumo de alcohol trabajo y drogas, Política de Prevención de acoso laboral, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X		
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	**SI**	**NO**	
Socialización del Plan de Trabajo Socialización del Programa de Capacitaciones Reporte de Condiciones Inseguras	X		
Comités	**SI**	**NO**	
Vigía o COPASST Comité Investigador Comité de convivencia laboral Integrantes, Funciones y Responsabilidades	X		
Matriz de Peligros	**SI**	**NO**	
Riesgos a los que están expuestos, prevención y control Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Obligación y responsabilidad dentro del SG-SST. Uso de Elementos de Protección Personal (Importancia del buen uso y cuidado)	X		
Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo	**SI**	**NO**	

Diferencia entre incidente y accidente de trabajo Procedimiento de Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo Formato de Reportes	X		
Plan de Emergencias	**SI**	**NO**	
Socializar el plan de emergencias, rutas de evacuación, puntos de encuentro, Brigada de Emergencias.	X		

Firma del Trabajador LISETH SUAREZ BARRERA

J. E. P. INTERVENTORÍAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo: SST-FR-27
		Versión: 1

PROYECTO: Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera de la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS		
Capacitación: ☐	**Charla:** X	**Reunión:** ☐ **Socialización:** ☐
Fecha: 23-jun-23	Hora: 7:00am - 7:15am	Tema: Normas de seguridad y salud en el trabajo (Politica de SST, prevención de alcohol y drogas, Acoso laboral...)
Profesional Responsable: Rosa Liset Suarez Barrera		

DATOS DE ASISTENCIA

CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA DE RECIBIDO
91.246.862	Julio Edgar Pedroza Vargas	Director de interventoria	
1.095.919.732	Luis Eduardo Prada Mantilla	Residente de interventoria	
1.049.610.893	Jose David Romero Cuervo	Inspector de obra	
1.094.244.146	Rosa Liset Suarez Barrera	Prof. Social, Esp. SST	

Total personal **4**

Con el diligenciamiento del presente registro, autorizo expresamente a la empresa, para que como responsables del tratamiento de datos, administre, transfiera, publique, trate, recolecte, almacene, use, circule o suprima los datos personales suministrados, por lo que podran ser transmitidos a colaboradores de la compañia y sus empresas relacionadas, clientes, autorizados y otros interesados.

J. E. P. INTERVENTORÍAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo: SST-FR-27
		Versión: 1

PROYECTO: Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera de la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Capacitación: ☐	**Charla:** X	**Reunión:** ☐	**Socialización:** ☐
Fecha: 04-jul-23	Hora: 7:00am -7:10am	Tema: Orden y limpieza	
Profesional Responsable: Rosa Liset Suarez Barrera			

DATOS DE ASISTENCIA

CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA DE RECIBIDO
91.246.862	Julio Edgar Pedroza Vargas	Director de interventoria	
1.095.919.732	Luis Eduardo Prada Mantilla	Residente de interventoria	
1.049.610.893	Jose David Romero Cuervo	Inspector de obra	
1.094.244.146	Rosa Liset Suarez Barrera	Prof. Social, Esp. SST	

Total personal **4**

Con el diligenciamiento del presente registro, autorizo expresamente a la empresa, para que como responsables del tratamiento de datos, administre, transfiera, publique, trate, recolecte, almacene, use, circule o suprima los datos personales suministrados, por lo que podran ser transmitidos a colaboradores de la compañia y sus empresas relacionadas, clientes, autorizados y otros interesados.

J. E. P. INTERVENTORÍAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo: SST-FR-27
		Versión: 1

PROYECTO: Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera de la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Capacitación: ☐	**Charla:** ☒	**Reunión:** ☐	**Socialización:** ☐
Fecha: 14-jul-23	Hora: 7:00am - 7:25am	Tema: Riesgos a los que se esta expuesto en obra	
Profesional Responsable: Rosa Liset Suarez Barrera			

DATOS DE ASISTENCIA

CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA DE RECIBIDO
91.246.862	Julio Edgar Pedroza Vargas	Director de interventoria	
1.095.919.732	Luis Eduardo Prada Mantilla	Residente de interventoria	
1.049.610.893	Jose David Romero Cuervo	Inspector de obra	
1.094.244.146	Rosa Liset Suarez Barrera	Prof. Social, Esp. SST	

Total personal **4**

Con el diligenciamiento del presente registro, autorizo expresamente a la empresa, para que como responsables del tratamiento de datos, administre, transfiera, publique, trate, recolecte, almacene, use, circule o suprima los datos personales suministrados, por lo que podran ser transmitidos a colaboradores de la compañia y sus empresas relacionadas, clientes, autorizados y otros interesados.

J. E. P. INTERVENTORÍAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo: SST-FR-27
		Versión: 1

PROYECTO: Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera de la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Capacitación: ☐	**Charla:** X	**Reunión:** ☐	**Socialización:** ☐
Fecha: 28-jul-23	Hora: 7:00am - 7:15am	Tema: Seguridad y uso de EPP	
Profesional Responsable: Rosa Liset Suarez Barrera			

DATOS DE ASISTENCIA

CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA DE RECIBIDO
91.246.862	Julio Edgar Pedroza Vargas	Director de interventoria	
1.095.919.732	Luis Eduardo Prada Mantilla	Residente de interventoria	
1.049.610.893	Jose David Romero Cuervo	Inspector de obra	
1.094.244.146	Rosa Liset Suarez Barrera	Prof. Social, Esp. SST	

Total personal **4**

Con el diligenciamiento del presente registro, autorizo expresamente a la empresa, para que como responsables del tratamiento de datos, administre, transfiera, publique, trate, recolecte, almacene, use, circule o suprima los datos personales suministrados, por lo que podran ser transmitidos a colaboradores de la compañia y sus empresas relacionadas, clientes, autorizados y otros interesados.

J. E. P. INTERVENTORÍAS	ENTREGA, CAPACITACIÓN Y REPOSICIÓN DE EPP	Codigo: SST-FR-27
		Versión: 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	CEDULA	91.246.862	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
1	Camisa manga larga	2	16-jun-23	
2	Chaleco	1	16-jun-23	
3	Pantalon			
4	Casco	1	16-jun-23	
5	Gafas de seguridad			
6	Protectores auditivos			
7	Botas			
8	Guantes			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	CEDULA	
CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	91.246.862	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CEDULA	91.246.862

J. E. P. INTERVENTORÍAS	ENTREGA, CAPACITACIÓN Y REPOSICIÓN DE EPP	Codigo: SST-FR-27
		Versión: 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	LUIS EDUARDO PRADA	CEDULA	1.095.919.732	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
1	Camisa manga larga	2	16-jun-23	Luis Eduardo Prada
2	Chaleco	1	16-jun-23	Luis Eduardo Prada
3	Pantalon			
4	Casco	1	16-jun-23	Luis Eduardo Prada
5	Gafas de seguridad			
6	Protectores auditivos			
7	Botas	1	16-jun-23	Luis Eduardo Prada
8	Guantes			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	CEDULA	
CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	91.246.862	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Luis Eduardo Prada
CEDULA	1.095.919.732

J. E. P. INTERVENTORÍAS	ENTREGA, CAPACITACIÓN Y REPOSICIÓN DE EPP	Codigo: SST-FR-27
		Versión: 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	JOSE DAVID ROMERO CUERVO	CEDULA	1.049.610.893	CARGO	INSPECTOR DE OBRA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
1	Camisa manga larga	2	16-jun-23	
2	Chaleco	1	16-jun-23	
3	Pantalon			
4	Casco	1	16-jun-23	
5	Gafas de seguridad			
6	Protectores auditivos			
7	Botas	1	16-jun-23	
8	Guantes			
9	Impermeable	1	16-jun-23	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	CEDULA	
CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	91.246.862	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CEDULA	1.049.610.893

J. E. P. INTERVENTORÍAS	ENTREGA, CAPACITACIÓN Y REPOSICIÓN DE EPP	Codigo: SST-FR-27
		Versión: 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	ROSA LISET SUAREZ BARRERA	CEDULA	1.094.244.146	CARGO	PROFESIONAL SOCIAL, ESP. SST

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
1	Camisa manga larga	2	16-jun-23	LISET SUAREZ BARRERA
2	Chaleco	1	16-jun-23	LISET SUAREZ BARRERA
3	Pantalon			
4	Casco	1	16-jun-23	LISET SUAREZ BARRERA
5	Gafas de seguridad			
6	Protectores auditivos			
7	Botas			
8	Guantes			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	CEDULA	
CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	91.246.862	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	LISET SUAREZ BARRERA
CEDULA	1.094.244.146

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS / ARP

Positiva Cuida



CONSULTA AT-EL REPORTADOS

Bienvenido: JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS--82857

Seleccione el año y mes para realizar la búsqueda

Año: 2023

Mes: julio

Buscar

Reportes para el mes julio (7) del año 2023	
Furat mortal	0
Furat no mortal	0
Furel	0
Total	0

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-08-10, 11:46:16 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 64574472

Periodo Cotización 202307 **Periodo Servicio** 202307

Cliente:

PAGADA 2023-08-10

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS				
Documento	CC 91246862	**Dirección**	AV 1 #12 - 10		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6949960		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 91246862		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00					PEDROZA VARGAS JULIO EDGAR	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																	Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0		30	30	30	30			$ 10.211.469	231001		16 %	$ 10.211.469	$ 1.633.900	$ 51.100	$ 51.100	EPS010		12,5 %	$ 10.211.469	$ 1.276.500	$ 0	14-23	5	6,960 %	$ 10.211.469	$ 710.800	CCF39	0,6 %	$ 10.211.469	$ 61.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	CAJASAN	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.633.900	$ 51.100	$ 51.100	$ 1.276.500	$ 710.800	$ 61.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.784.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-08-10, 11:45:19 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 65110498

Periodo Cotización 202307 **Periodo Servicio** 202308

Cliente:

PAGADA 2023-08-10

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS				
Documento	CC 91246862	**Dirección**	AV 1 #12 - 10		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6949960		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	4
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1095919732		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					PRADA MANTILLA LUIS EDUARDO	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 1.850.000	230201		16 %	$ 1.850.000	$ 296.000	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 1.850.000	$ 74.000	$ 0	14-23	5	6.960 %	$ 1.850.000	$ 128.800	CCF39	4 %	$ 1.850.000	$ 74.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	POSITIVA DE SEGUROS	CAJASAN	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 74.000	$ 128.800	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 572.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-08-10, 11:46:57 AM **Tipo Planilla** Y **Número Planilla** 65110908

Periodo Cotización 202307 **Periodo Servicio** 202307

Cliente:

PAGADA 2023-08-10

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS				
Documento	CC 91246862	**Dirección**	AV 1 #12 - 10		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6949960		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	2
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1094244146		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					SUAREZ BARRERA ROSA LISET	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
R															0	0	0	30	0			$ 1.160.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NIN-EP		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	14-23	5	6,960 %	$ 1.160.000	$ 80.800	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NINGUNA EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-08-10, 11:46:57 AM **Tipo Planilla** Y **Número Planilla** 65110908

Periodo Cotización 202307 **Periodo Servicio** 202307

Cliente:

PAGADA 2023-08-10

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS				
Documento	CC 91246862	**Dirección**	AV 1 #12 - 10		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6949960		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	2
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1049610893		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					ROMERO CUERVO JOSE DAVID	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
R																0	0	0	30	0			$ 1.160.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NIN-EP		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	14-23	5	6,960 %	$ 1.160.000	$ 80.800	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NINGUNA EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-08-10, 11:43:15 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 65127241

Periodo Cotización 202307 **Periodo Servicio** 202307

PAGADA 2023-08-10 11:42:09.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE DAVID ROMERO CUERVO				
Documento	CC 1049610893	**Dirección**	AV 24CAR #14 - 13		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	55555555		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	TUNJA	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1049610893		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	03	00					ROMERO CUERVO JOSE DAVID	15001000 - 15		BOYACA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud							Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF					Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	0	0				$ 1.160.000	230301		16 %	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	NIN-AR		0.000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094244146
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			ROSA LISET SUAREZ BARRERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	TRAS 62 #6-29 EDI PORTO REAL	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7889538386	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/07/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	54946916

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																														PENSIÓN							SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COT	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1094244146	SUAREZ BARRERA ROSA LISET	INDEPEND		$ 1.160.000				NO	01																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000			$ 0		$ 0		$ 0									

Planilla Pagada

TOTAL	$ 330.600

INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. CM-SV-003-2023-06062023-0944

OBJETO DEL CONTRATO: Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera de la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS

JULIO 2023

MUNICIPIO DE LA MERCED Y SALAMINA
DEPARTAMENTO DEL CALDAS

Realizó	Revisó y Aprobó
	
Rosa Liset Suarez Barrera	Ing. Julio Edgar Pedroza Vargas
Profesional Social -Esp. SST	Director de Interventoría

INTRODUCCION

En el municipio La Merced y Salamina del Departamento de Caldas; por medio de la Gobernación, se contrató a JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; para desarrollar el contrato de interventoría No. CM-SV-003-2023-06062023-0944, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DE LA "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA MERCED Y SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS", para verificar y dar cumplimiento a los objetivos de las obras.

El presente informe se da a conocer el manejo social del proyecto, de igual forma las actividades de socialización que se llevaron a cabo en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2023.

En total fueron visitados los veintisiete (27) predios seleccionados por los entes territoriales para la construcción de una vivienda rural, visita que se realizó por parte del personal del contratista, ente territorial y de la interventoría, adicionalmente dos socializaciones en los municipios Salamina y La Merced, con las correspondientes alcaldías.

OBJETIVO GENERAL:

Conocer el avance y el estado en el que se encuentra los diferentes espacios de trabajo con respecto a la construcción de las viviendas en ejecución.

Realizar el acompañamiento y verificación de las diferentes actividades sociales que desarrolle el contratista o el ente de control en los escenarios que se presente.

METODOLOGÍA

Cuando se piensa en la ejecución de un proyecto, el cual está focalizado en buscar mejores condiciones de vida para determinado grupo social que esta directa o indirectamente beneficiado y/o relacionado con el mismo; como es el caso de la construcción de viviendas, se hace indispensable contar con enfoques como la Investigación, Acción y Participación (IAP), la cual como su nombre lo indica, busca la participación de toda la Comunidad en torno a todas las acciones que se van a realizar referente a la construcción de las distintas viviendas ubicadas en la zona rural de los municipios La Merced y Salamina Caldas, en aras de lograr un entorno social basado en el dialogo, comunicación asertiva y respeto entre la Comunidad, el Contratista, la Interventoría y la Promotora de Vivienda.

Lo mencionado en anterioridad, se logra a través de diferentes capacitaciones de sensibilización bien sean lúdicas y/o pedagógicas, reuniones informativas, presentación de avances de obra, entre otros; que generen un impacto positivo en todos los participantes.

En relación, el contacto y aproximación generado entre la Comunidad y el Trabajador Social se convierte en espacios significativos, donde las relaciones interpersonales se van fortificando gracias al trabajo en equipo, la participación activa, la cooperación y convivencia.

ACTAS DE VECINDAD

Antes de iniciar una construcción de una obra civil, el primer paso a realizar es la elaboración del Acta de Vecindad, el cual es un documento privado entre el constructor, poseedor y/o arrendatario colindante con la obra, el cual tiene como fin dejar constancia del estado actual del predio. Dicho documento se realiza entre el profesional social y el profesional del área técnica por parte del Constructor, el cual debe anexar videos y/o fotografías, teniendo en cuenta que, posterior a la revisión

y aprobación de dicho documento por parte del representante de la entidad ejecutora, de interventoría y firma de quien recibió la visita.

Durante este periodo el constructor ha evaluado 18 predios o inmuebles que están alrededor de las viviendas en construcción, en estos momentos se ha desarrollado en el corregimiento de San Felix del municipio Salamina Caldas y las diferentes veredas del municipio La Merced.

SOCIALIZACIONES CON LA COMUNIDAD

En obtener un espacio/ambiente de confianza es necesario realizar encuentros ordinarios y extraordinarios, con el fin de informar de manera clara y precisa antes, durante y después sobre el desarrollo de las obras, teniendo en cuenta diferentes aspectos:

- Acompañar y respaldar reuniones con las distintas entidades que tienen que ver con el desarrollo de los proyectos, para posteriormente si fuere el caso, darlas a conocer en primer lugar a los Representantes de las asociaciones de vivienda.

- Mantener informada a la Comunidad sobre los acuerdos pactados, ajustes de diseños, compromisos con otras Entidades y otros que ameriten dicha información, la cual podrá hacerse a través de diferentes medios de comunicación.


- Realizar reuniones extraordinarias con la Comunidad en caso de ser necesario.


- Realizar o verificar las actas en cada reunión con información detallada de los temas hablados, acuerdos, compromisos adquiridos e inquietudes anexando también el listado de asistencia y las fotografías que evidencien la participación de las distintas entidades y la Comunidad.

VISITAS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS

A la fecha la interventoría ha realizado 6 semanas continuas de visitas técnicas, social y reuniones acompañando al contratista y así mismo al ente de control, en los diferentes espacios, resolviendo las inquietudes y sugerencias generadas por cada beneficiario, con el objeto de llegar a unos acuerdos que favorezcan al proyecto en todo aspecto.


No.	Municipio	Beneficiario	Vereda
2	La Merced	Yury Paola Marulanda Duque	Llanadas





El beneficiario no ha presentado inquietudes, ha estado visitando y verificando el avance de la vivienda, la vivienda cuenta con disponibilidad de luz provisional y agua.


No.	Municipio	Beneficiario	Vereda
3	La Merced	Valentina Marulanda González	Llanadas






El beneficiario no ha presentado inquietudes, ha estado visitando y verificando el avance de la vivienda, la vivienda cuenta con disponibilidad de luz provisional y agua.

No.	Municipio	Beneficiario	Vereda
7	La Merced	Dora Ensueño Escobar Bedoya	Llanadas



La beneficiaria colaborando en temas de refrigerio y alimentación al personal del contratista, así mismo la supervisión de algunas actividades que se desarrollen en la vivienda. Cuenta con luz y agua

No.	Municipio	Beneficiario	Vereda
10	Salamina	Adela Vanegas Henao	San Felix





El beneficiario se encuentra en la vivienda vecina construida en madera, está pendiente en el avance de la obra, el predio cuenta con la disponibilidad de servicio de luz y agua

A lo anterior se menciona algunos beneficiarios, en los cuales se evidencia la gratitud y la satisfacción de lo que se está generando el proyecto, al corte de este periodo no se ha presentado inconvenientes, de alguna parte que pueda afectar al proyecto.

AVANCE DE OBRA

En estos momentos por parte del contratista se encuentra ejecutando diferentes actividades de construcción en nueve beneficiarios en diferentes etapas, donde algunos de ellos cuentan con la disponibilidad de servicios y otros no, para este periodo en el siguiente resumen:

No.	Municipio	Beneficiario	Vereda	Estado	Luz	Agua
1	La Merced	Noe Galvis Galvis	Peña Rica			
2	La Merced	Yury Paola Marulanda Duque	Llanadas	Cubierta	S	S
3	La Merced	Valentina Marulanda González	Llanadas	Cimentación	S	S
4	La Merced	Claudia Patricia Agudelo Rojas	La Isabel			
5	La Merced	Lindelia Quintero Orrego	San Martin			
6	La Merced	Luz Amparo López	El Tambor	Materiales	S	S
7	La Merced	Dora Ensueño Escobar Bedoya	Llanadas	Cubierta	S	S
8	La Merced	Luz Dary Ceballos Ruiz	Maciegal			
9	La Merced	Carlos Augusto Ortiz Soto	Maciegal	Excavación	N	N
10	Salamina	Adela Vanegas Henao	San Felix	Mampostería	S	S
11	Salamina	Luz Mery Trujillo Muñoz	Palo Santo			
12	Salamina	Alba Cielo Victoria Soto	medio de los ríos			
13	Salamina	Luis Geany Mejía García	La Loma			
14	Salamina	Verónica Pinilla Castaño	San Felix	Mampostería	S	S
15	Salamina	Yurany Andrea Loaiza López	San Felix	Acabados	S	S
16	Salamina	Ana Julia Atehortúa Romero	San Felix	Cubierta	S	S
17	Salamina	Bertha Medina Franco	La Palma			
18	Salamina	Luis Elías Quintero Duque	La Quiebra			
19	Salamina	Sindy Juliana Soto García	Guaimaral			
20	Salamina	Carlos Alberto Vélez Vélez	Tigre Bajo			
21	Salamina	Diana Patricia Álzate Giraldo	La Divisa			
22	Salamina	Diana María Castaño Franco	La rivera			
23	Salamina	Claudia Janneth Arango Valencia	La unión			
24	Salamina	Luz Adriana Castro Soto	La Quiebra			
25	Salamina	Diana Patricia Agudelo Otalvaro	Águila Alta			
26	Salamina	José Ofel Aguirre Grajales	La Palma			
27	Salamina	Martha Libia Buitrago Cardona	La Rivera Baja			
Total				**9/27**	**8/27**	**8/27**

BENEFICIARIOS CON AFECTACION

En este periodo se presenta inconveniente con el beneficiario José Ofel Aguirre Grajales, de la vereda La Palma, manifestó un nuevo lote en el que el personal de la interventoría y la gobernación realizo una visita de la nueva situación, en el que se evidencio de un nuevo lote, con mejores condiciones, se espera la finalización de las actividades por parte del beneficiario para el inicio de la construcción de la obra.

Las observaciones por parte del ente de control en el caso del beneficiario Martha Libia Buitrago, de la vereda la Rivera Baja, en el que necesitaba que se realizara una visita al predio por parte de la interventoría y del contratista, en el que se evidencio un problema a futuro, en el que se concluyó en la visita del personal del ente de control, manifestando una solución para poder realizar la construcción de la vivienda, en el que se generó unas nuevas condiciones y se espera que el beneficiario las realice.

CONCLUSIONES

- En las visitas y socializaciones en los diferentes espacios se ha evidenciado la colaboración que se tiene entre el contratista y los beneficiarios, adicionalmente la comunidad ha colaborado con información, comercialización de recursos al contratista sin necesidad que se desplace a una plaza mayor.

- Se ha intervenido nueve (9) viviendas en las que nos han recibido ratificatoriamente, teniendo una buena comunicación y socialización con los beneficiarios.

- Se pudo socializar con los beneficiarios afectado permitiendo dar una socialización, esperando que ellos cumplan con los requerimientos que se les ha solicitado.

- La parte social de la interventoría está atenta a las novedades que se presente con los beneficiarios o predios.