MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES
LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
GERENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME 07 DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO
Periodo:	JUNIO 2024
No. Y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N/A

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VEREDA BUENAVISTA: 1.25 Km
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VEREDA LA QUIEBRA: 0.79 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO BUENAVISTA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONVENIO NO.	4816 de 2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA BUENAVISTA	NIT:	900.028.852-5
REPRESENTANTE LEGAL	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-029905
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 198.432.399)		

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 198.432.399,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	31/12/23 – 30/04/2024
PRÓRROGA 2:	01/05/2024 – 15/06/2024
PRÓRROGA 3:	16/06/2024 – 30/06/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1347323	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 193.556.008,00	$ 193.556.008,00	$ 0,00
			C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 3.876.391,00	$ 3.876.391,00	$ 0,00
			TOTAL	$ 197.432.399,00	$0	$ 0,00

NOTA: Mediante formato 1 – Carta de Intención, la junta de acción comunal manifestó su interés para aunar los esfuerzos mencionados con el fin de ejecutar el Proyecto, y en tal sentido informó sobre la posibilidad de aportar la herramienta menor cuantificada por el Instituto Nacional de Vías en UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000,00) MONEDA CORRIENTE.

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _	-	-	N/A	-
Acta de Ajuste __ No.	-	-	N/A	-

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7 entregado el día 17 de octubre de 2024, para el periodo de junio, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a

continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.432.399,00	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 198.432.399,00	85,77
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 196.068.428,00	99,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 1.000.000,00	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 197.068.428,00	99,00

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 100%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
30/05/2024	2

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/05/2024	2	Aprobado interventoría

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
11/06/2024	3	PRÓRROGA	APROBADA

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
Póliza de cumplimiento aprobada el 25/06/2024
Póliza RCE aprobada el 08/10/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.686.480	100298327 Anexo: 0	04/12/2023	31/10/2024
Prestaciones sociales	$9.921.620		04/12/2023	31/12/2026
Estabilidad de la obra	$59.529.720		Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras	

Cumplimiento	$39.686.480	100298327 Anexo: 1	31/12/2023	01/03/2025
Prestaciones sociales	$9.921.620		31/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la obra	$59.529.720		Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras	

Cumplimiento	$39.686.480	100298327 Anexo: 2	30/04/2024	15/04/2025
Prestaciones sociales	$9.921.620		30/04/2024	15/06/2027
Estabilidad de la obra	$59.529.720		15/06/2024	15/06/2029

Cumplimiento	$39.686.480	100298327 Anexo: 3	30/04/2024	30/04/2025
Prestaciones sociales	$9.921.620		30/04/2024	30/06/2027
Estabilidad de la obra	$59.529.720		30/06/2024	30/06/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	100073774 Anexo: 0	04/12/2023	31/12/2023
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	100073774 Anexo: 2	04/12/2023	30/04/2024
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	100073774 Anexo: 4	04/12/2023	15/06/2024
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	100073774 Anexo: 4	04/12/2023	30/06/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo electrónico	04/06/2024	INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS	SOLICITUD DE PRORROGA N° 3, PARA EL CONVENIO SOLIDARIO N° 4816 DE 2023

Correo electrónico	05/06/2024	INVIAS	Remisión de Solicitud de Prorroga.
Correo electrónico	7/06/2024	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN aliriodejesussalazarguarin@gmail.com	Solicitud de información
Correo electrónico	20/06/2024	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN aliriodejesussalazarguarin@gmail.com	Solicitud de información (reiteración)
Correo electrónico	20/06/2024	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN aliriodejesussalazarguarin@gmail.com	Modificación pólizas cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual - Prorroga Convenios Solidarios
Correo electrónico	21/06/2024	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN aliriodejesussalazarguarin@gmail.com	Solicitud de información (reiteración)
Correo electrónico	4/07/2024	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN aliriodejesussalazarguarin@gmail.com	RV: Presentación de propuesta inversión recursos PAGA.
Correo electrónico	9/08/2024	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN aliriodejesussalazarguarin@gmail.com	COMUNICADO ENTREGA DE OBRA.
Correo electrónico	13/08/2024	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN aliriodejesussalazarguarin@gmail.com	Re: COMUNICADO ENTREGA DE OBRA (reiteración).
Correo electrónico	18/09/2024	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN aliriodejesussalazarguarin@gmail.com	Gestión de información y formatos INVIAS Convenio Solidario 4816 de 2023
Correo electrónico	23/09/2024	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN aliriodejesussalazarguarin@gmail.com	RE: Actas Comité Operativo
Correo electrónico	24/09/2024	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN aliriodejesussalazarguarin@gmail.com	CITACIÓN JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL MPIO GRANADA
Correo electrónico	30/09/2024	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN aliriodejesussalazarguarin@gmail.com	Acta de reunión y lista de chequeo del 27 de sept
Correo electrónico	07/10/2024	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN aliriodejesussalazarguarin@gmail.com	Check list pendientes JAC
Correo electrónico	07/10/2024	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN aliriodejesussalazarguarin@gmail.com	Solicitud de desembolso No. 7
Correo electrónico	15/10/2024	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN aliriodejesussalazarguarin@gmail.com	Actas de comité operativos No. 1 y 2 - Acta de obra No. 4 y 5

Correo electrónico	21/10/2024	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN aliriodejesussalazarguarin@gmail.com	Acta modificatoria y presupuesto (BUENAVISTA)
Correo electrónico	21/10/2024	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN aliriodejesussalazarguarin@gmail.com	Solicitud de Información - Convenio Solidario No. 4816 de 2023 J.A.C BUENASVISTA
Correo electrónico	23/10/2024	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN aliriodejesussalazarguarin@gmail.com	Gestión Componente Ambiental - Solicitud de Certificación por parte de la Autoridad Ambiental. JAC BUENAVISTA
Correo electrónico	22/11/2024	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN aliriodejesussalazarguarin@gmail.com	RE: Gestión Componente Ambiental - Solicitud de Certificación por parte de la Autoridad Ambiental. JAC BUENAVISTA
Correo electrónico	22/11/2024	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN aliriodejesussalazarguarin@gmail.com	Solicitud Urgente - Gestión Componente Ambiental - Convenios Solidarios

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO JAC LA QUIEBRA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONVENIO NO.	3330 de 2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA LA QUIEBRA	NIT:	811.004.939-0
REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO JAVIER GRANADA HIGUITA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA DEL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-030736
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($199.468.218). INCLUIDO IVA.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$199.468.218,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	20/01/2024 – 30/04/2024		
PRÓRROGA 2:	01/05/2024 – 15/06/2024		
PRÓRROGA 2:	16/06/2024 – 30/06/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1209223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 196.407.004,00	$ 196.407.004,00	$ 0,00
			C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 2.061.214,00	$ 2.061.214,00	$ 0,00
TOTAL				$ 198.468.218	$ 198.468.218	$ 0,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7 entregado el día 17 de octubre de 2024, para el periodo de junio, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.01. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.468.218,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 199.468.218,00	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 199.221.110,00	99.8
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (aporte OAC)	$ 1.000.000,00	0.5
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 199.221.110,00**	**99.8**

2.4.02. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

2.4.03. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 100%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
30/05/2024	2

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/05/2024	2	APROBADO

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
13/06/2024	3	PRÓRROGA	APROBADA

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGRA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/06/2024
APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
Cumplimiento y RCE aprobadas el 26/06/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.893.643,60	NB-100286818	18/09/2023	31/10/2024

Prestaciones sociales	$9.973.410,90	Anexo: 0	18/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la obra	$59.840.465,40		31/12/2023	31/12/2028

Cumplimiento	$39.893.643,60	NB-100286818 Anexo: 1	31/12/2024	01/03/2025
Prestaciones sociales	$9.973.410,90		31/12/2024	30/04/2027
Estabilidad de la obra	$59.840.465,40		Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras	

Cumplimiento	$39.893.643,60	NB-100286818 Anexo: 2	30/04/2024	15/04/2025
Prestaciones sociales	$9.973.410,90		31/12/2024	15/06/2027
Estabilidad de la obra	$59.840.465,40		15/06/2024	15/06/2029

Cumplimiento	$39.893.643,60	NB-100286818 Anexo: 3	30/04/2024	30/04/2025
Prestaciones sociales	$9.973.410,90		30/04/2024	30/06/2027
Estabilidad de la obra	$59.840.465,40		30/06/2024	30/06/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	NB-100070090 Anexo: 0	18/09/2023	31/12/2023
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	NB-100070090 Anexo: 2	18/09/2023	30/04/2024
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	NB-100070090 Anexo: 3	18/09/2023	15/06/2024
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	NB-100070090 Anexo: 4	18/09/2023	30/06/2024

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo electrónico	7/06/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA	Solicitud de información
Correo electrónico	11/06/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA frangran2017@gmail.com	SOLICITUD DOCUMENTOS DE PRÓRROGA CONVENIO 3330 - 2023 LA QUIEBRA
	13/06/2024	INVIAS	Solicitud Prórroga Convenio Solidario No. 3330 de 2023
Correo electrónico	20/06/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA	Solicitud de información (reiteración)
Correo electrónico	20/06/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA frangran2017@gmail.com	Modificación pólizas cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual - Prorroga Convenios Solidarios
Correo electrónico	21/06/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA frangran2017@gmail.com	Solicitud de información (reiteración)
Correo electrónico	09/08/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA frangran2017@gmail.com	COMUNICADO ENTREGA DE OBRA.
Correo electrónico	18/09/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA frangran2017@gmail.com	Gestión de información y formatos INVIAS Convenio Solidario 3330 de 2023
Correo electrónico	19/09/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA frangran2017@gmail.com	Fwd: Copia correo electrónico aseguradora
Correo electrónico	23/09/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA frangran2017@gmail.com	RE: Actas Comité Operativo
Correo electrónico	24/09/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA frangran2017@gmail.com	CITACIÓN JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL MPIO GRANADA
Correo electrónico	30/09/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA frangran2017@gmail.com	Acta de reunión y lista de chequeo del 27 de sept
Correo electrónico	30/09/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA frangran2017@gmail.com	Revisión lista de chequeo del 27 de sept
Correo	07/10/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA	Check list pendientes JAC

electrónico		QUIEBRA frangran2017@gmail.com	
Correo electrónico	15/10/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA frangran2017@gmail.com	Acta de comité operativos No. 1, 2 y 3. Acta de comité de obra final.
Correo electrónico	21/10/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA frangran2017@gmail.com	Presupuesto y acta modificatoria (LA QUIEBRA)
Correo electrónico	22/10/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA frangran2017@gmail.com	RE: Solicitud información
Correo electrónico	22/10/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA frangran2017@gmail.com	RE: Notificación Incumplimiento contrato INVIAS - 3330-2023 DEL 18/09/2023 | Póliza NB-100286818
Correo electrónico	7/11/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA frangran2017@gmail.com	NTREGA DE CIERRE CONVENIO 3330-2023 LA QUIEBRA-GRANADA
Correo electrónico	08/11/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA frangran2017@gmail.com	RV: Certificado y extracto Solicitado JAC Vereda la quiebra
Correo electrónico	19/11/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA frangran2017@gmail.com	Gestión Componente Ambiental - Solicitud de Certificación por parte de la Autoridad Ambiental. LA QUIEBRA
Correo electrónico	22/11/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA frangran2017@gmail.com	RE: Gestión Componente Ambiental - Solicitud de Certificación por parte de la Autoridad Ambiental. LA QUIEBRA
Correo electrónico	22/11/2024	FRANCISCO GRANADA PRESIDENTE LA QUIEBRA frangran2017@gmail.com	Solicitud Urgente - Gestión Componente Ambiental - Convenios Solidarios

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	5039 de 2023 - IP-DT-ANT-035-2023.		
CONTRATISTA:	INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S.	NIT:	900819630-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	Oficio No.:	2023S-VANT-032072
VALOR INICIAL:	SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($62.215.248,00) INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	$62.215.248,00		
VALOR ACTUAL:	N/A		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	31/12/2023 - 26/03/2024		
PRÓRROGA 2:	27/03/2024 – 30/04/2024		
PRÓRROGA 3:	01/05/2024 – 15/06/2024		
PRÓRROGA 4:	16/06/2024 – 30/06/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2024		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1419523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$62.215.248,00	$ 62.205.893,40	$ 9.355,00

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 01	$ 0,00	$ 0,00	N/A	$ 0,00
Acta Mensual de Costos No. 02	$ 2.348.500,00	$ 446.215,00	N/A	$ 2.794.715,00
Acta Mensual de Costos No. 03	$ 5.805.600,00	$ 1.103.064,00	N/A	$ 6.908.664,00
Acta Mensual de Costos No. 04	$ 4.342.560,00	$ 825.086,40	N/A	$ 5.167.646,40
Acta Mensual de Costos No. 05	$ 9.958.100,00	$ 1.892.039,00	N/A	$ 11.850.139,00
Acta Mensual de Costos No. 05	$ 14.180.300,00	$ 2.694.257,00	N/A	$ 16.874.557,00
Acta Mensual de Costos No. 07	$ 15.638.800,00	$ 2.971.372,00	N/A	$ 18.610.172,00

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

El informe mensual No. 7 registra su avance como se muestra a continuación:

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 62.215.248,00 100 %
Total inversión ejecutada: $ 62.205.893,40 99.98 %

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
25/06/2024	4

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
13/06/2024	4	PRÓRROGA	APROBADO

3.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 6.221.524,80	CG-1050905 Anexo: 0	21/12/23	31/12/23
Prestaciones Sociales	$ 12.443.049,60		21/12/23	31/12/26
Calidad del Servicio	$ 18.664.574,40		21/12/23	31/12/28

.

Cumplimiento	$ 6.221.524,80	CG-1050905 Anexo: 2	28/12/23	26/09/24
Prestaciones Sociales	$ 12.443.049,60		28/12/23	26/03/27
Calidad del Servicio	$ 18.664.574,40		28/12/23	26/03/29

Cumplimiento	$ 6.221.524,80	CG-1050905 Anexo: 4	26/03/24	31/10/24
Prestaciones Sociales	$ 12.443.049,60		26/03/24	30/04/27
Calidad del Servicio	$ 18.664.574,40		26/03/24	30/04/29

Cumplimiento	$ 6.221.524,80	CG-1050905 Anexo: 5	24/04/2024	15/12/2024
Prestaciones Sociales	$ 12.443.049,60		24/04/2024	15/06/2027
Calidad del Servicio	$ 18.664.574,40		24/04/2024	15/06/2029

Cumplimiento	$ 6.221.524,80	CG-1050905 Anexo: 6	24/04/2024	30/12/2024
Prestaciones Sociales	$ 12.443.049,60		24/04/2024	30/06/2027

Calidad del Servicio	$ 18.664.574,40		24/04/2024	30/06/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/06/2024
APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/06/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo electrónico	05/06/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	CONSIGNACIÓN RENDIMIENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS
Correo electrónico	05/06/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	REPORTE OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 02 - 5039 - 2023 GRANADA
Correo electrónico	05/06/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	REPORTE DE OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 03 y 04 - 5039 - 2023 GRANADA
Correo electrónico	05/06/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	Re: Remisión de Solicitud de prorroga JAC BUENAVISTA - municipio de GRANADA
Correo electrónico	08/06/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	CITACIÓN SEGUIMIENTO CCPT
Correo electrónico	09/06/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	DEVOLUCIÓN ACTA DE COSTOS No. 1 - CTO 5039 - 2023
Correo electrónico	11/06/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN Y FIRMA PRORROGA 4816 - 2023 BUENAVISTA - GRANADA
Correo electrónico	11/06/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	SOLICITUD DOCUMENTOS PRÓRROGA INTERVENTORÍA
Correo electrónico	11/06/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	DEVOLUCIÓN ACTA DE COSTOS No. 2 - CTO 5039 - 2023
Correo electrónico	12/06/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	Fwd: SOLICITUD DOCUMENTOS PRÓRROGA INTERVENTORÍA

			(reiteración)
Correo electrónico	12/06/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	BASE COMITÉ OPERATIVO
Correo electrónico	13/06/2024	INVIAS	Solicitud prorroga de plazo del Contrato No. 5039 de 2023
Correo electrónico	19/06/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	5039 2023 NOTIFICACIÓN INFORMES MENSUALES Y ACTAS DE COSTOS (atraso)
Correo electrónico	11/07/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	RECORDATORIO DOCUMENTACIÓN
Correo electrónico	25/07/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	MEMORANDO CIRCULAR 2024I-VBOG-050101 - GESTION AMBIENTAL CCPT
Correo electrónico	05/08/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No. 02 ENERO 2024 V2
Correo electrónico	05/08/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	REITERACIÓN CTO 5039 -2023
Correo electrónico	05/08/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	Re: REITERACIÓN CTO 5039 -2023
Correo electrónico	06/08/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	OBSERVACION ACTAS DE COSTOS
Correo electrónico	09/08/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	COMUNICADO ENTREGA DE OBRA.
Correo electrónico	09/08/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	APROBACIÓN ACTAS DE COSTOS 1, 2 Y 3 CTO 5039 - 2023
Correo electrónico	13/08/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL Y ACTA DE COSTOS MARZO.
Correo electrónico	14/08/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL FEBRERO
Correo electrónico	28/08/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	OBSERVACIONES INFORME y ACTA DE COSTOS 05 - ABRIL CTO 5039 - 2023
Correo electrónico	12/09/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	REITERACIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Correo electrónico	17/09/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 6 - MAYO 5039 - 2023
Correo electrónico	18/09/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	Copia correo electrónico aseguradora
Correo electrónico	19/09/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	CITACIÓN SEGUIMIENTO CTOS INTERVENTORIAS CCPT
Correo electrónico	16/10/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	Re: Informe de interventoría No. 7 – Junio (observaciones)

Correo electrónico	28/10/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	2024S-VBOG-042063 Presentación documentación ambiental
Correo electrónico	12/11/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	Re: 2024S-VBOG-042063 Presentación documentación ambiental
Correo electrónico	22/11/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	5039 - 2024S-VANT-085426 - Trámite para Recibo Definitivo de Interventoría - Contrato No. 5039 de 2023
Correo electrónico	27/11/2024	INTERPORYECTOS SAS interproyectos@outlook.es	INGRESO PLAN DE PAGOS SECOP II

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentan inconvenientes técnicos en último periodo, la obra terminó a satisfacción.

4.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Se radica Proceso Administrativo Sancionatorio el 11 de septiembre de 2024 por incumplimiento memorando individual 2024I-VANT-065621 donde hasta la fecha se relacionaron las solicitudes de la siguiente manera:

Mediante los requerimientos efectuados al contratista se evidencia la solicitud 2024S-VANT-030231 se exige atender todos los requerimientos y la información solicitada por parte de la Dirección Territorial para el día martes 21 de mayo de 2024 antes de las 12:00 PM los cuales los documentos exigidos son: 1. Informe mensual correspondiente al mes de abril. 2. Acta de costos de los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril. 3. Actas de comité operativo, firmada por interventoría, junta de acción comunal y veeduría/comité participativo, que precedieron a la aprobación de la adquisición de materiales y servicios. Esto con sus respectivos soportes de la aprobación. Mediante los requerimientos efecutados al contratista se evidencia la solicitud 2024S-VANT-047870 del 19 de julio del 2024 se hace reiteración mencionando 1. Informes mensuales de interventoría de enero, febrero y marzo corregidos. 2. Informes mensuales de

interventoría de abril, mayo y junio. 3. Actas de costos de enero, febrero y marzo corregidas. 4. Actas de costos de abril, mayo y junio. 5. Actas de comités operativos firmadas por interventoría, junta de acción comunal y veeduría/comité participativo comunitario, que precedieron la aprobación de la adquisición de materiales y servicios. Esto con sus respectivos soportes de la aprobación. 6. Componente social. Todo esto mencionando el adelantamiento del proceso sancionatorio. Mediante oficio 2024S-VANT-050920 del 29 de julio del 2024 se hace de nuevo la reiteración de acuerdo y con las mismas exigencias presentadas en el oficio 2024S-VANT-047870 El interventor en su bandeja de entrada recibió correos electrónicos los cuales están anexos a esta solicitud con fechas: 19 de junio, 12 de junio, 8 de junio, 5 de junio, 25 de julio, 11 de julio y 5 de agosto de 2024. Estos correos tienen solicitud de los documentos necesarios para la supervisión del contrato como informes, actas de costo y actas de comité operativo con el fin de darle seguimiento a los desembolsos que tuvo cada convenio.

Muy a pesar de que en la audiencia realizada el 31 de octubre programada por GRUPO GERENCIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIO el interventor no se hace referencia a descargos relacionados con el contrato 5039-2023, me permito indicar de manera cronológica la ejecución de dicho contrato la cual, como se logra evidenciar, sustentó la decisión solicitar el inicio del proceso administrativo sancionatorio por parte de la supervisión:

DICIEMBRE

	INF. MENSUAL	ACTA DE COSTOS
ENTREGA 1	28/04/2024	26/05/2024
DEVOLUCIÓN 1	24/05/2024	28/05/2024
ENTREGA 2	12/07/2024	7/06/2024
DEVOLUCIÓN 2		9/06/2024
ENTREGA 3		12/07/2024

ENERO

	INF. MENSUAL	ACTA DE COSTOS
ENTREGA 1	28/04/2024	26/05/2024
DEVOLUCIÓN 1	5/06/2024	28/05/2024
ENTREGA 2	25/07/2024	7/06/2024
DEVOLUCIÓN 2	5/08/2024	11/06/2024
ENTREGA 3	5/08/2024	25/07/2024

FEBRERO

	INF. MENSUAL	ACTA DE COSTOS

ENTREGA 1	28/04/2024	7/06/2024
DEVOLUCIÓN 1	5/06/2024	19/06/2024
ENTREGA 2	26/07/2024	26/07/2024
DEVOLUCIÓN 2	14/08/2024	
ENTREGA 3	14/08/2024	

MARZO

	INF. MENSUAL	ACTA DE COSTOS
ENTREGA 1	23/04/2024	7/06/2024
DEVOLUCIÓN 1	5/06/2024	19/06/2024
ENTREGA 2	6/08/2024	6/08/2024
DEVOLUCIÓN 2	13/08/2024	13/08/2024
ENTREGA 3	8/10/2024	3/10/2024

ABRIL

	INF. MENSUAL	ACTA DE COSTOS
ENTREGA 1	26-ago	26-ago
DEVOLUCIÓN 1	28-ago	28-ago
ENTREGA 2	9-oct	3-oct

MAYO

	INF. MENSUAL	ACTA DE COSTOS
ENTREGA 1	2-sep	3-oct
DEVOLUCIÓN 1	17-sep	10-oct
ENTREGA 2	10-oct	11-oct
DEVOLUCIÓN 2	11-oct	
ENTREGA 3	11-oct	

JUNIO

	INF. MENSUAL	ACTA DE COSTOS
ENTREGA 1	11-sep	17-oct
DEVOLUCIÓN 1	16-oct	
ENTREGA 2	17-oct	

Asimismo, la entrega de comité operativos se hizo de la siguiente manera.

1. Primera entrega (21 de mayo): Presentó observaciones.
2. Segunda entrega (15 de octubre): Fue devuelta con observaciones.
3. Entrega definitiva (23 de octubre): Aprobados.

4.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

A la fecha el interventor presentó todas las actas de costos las cuales fueron aprobadas y radicadas.

En proceso de liquidación convenios y contrato de interventoría.

ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En proceso documentación referida al componente ambiental.

En relación al componente social, los documentos y trabajo social que conllevó cada convenio están entregados y aprobados por el profesional social de la Dirección Territorial.

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se hace visita entrega de obra el día 18 de julio donde se evidencia construcción de todas las obras transversales en las dos Juntas de Acción Comunal.

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se hizo plan de acción en apoyo a las Juntas de Acción Comunal con el fin de dar avance a la entrega de informes mensuales de interventoría.

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se ha comunicado en diferentes ocasiones el inicio del proceso de liquidación de los convenios.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor de Contrato
Director Territorial Antioquia