ENERGEX Soluciones en Integración	Acta de Entrega Final	2024-037	FRIN-150 Versión 2

Contratante:	Gobernación del Tolima	**Fecha:**	23/11/2024
Dirección:	Cra 3 entre calles 10-11	**Contratista:**	Energex S.A.
Ciudad:	Tolima - Ibagué	**Dirección:**	Av. Calle 63 # 74B - 42 Bodega 3
Teléfono:	(608) 2611111	**Ciudad:**	Bogotá D.C.
Contrato:	2374	**Teléfono:**	318 3820755
Supervisor:	Claudia Franco	**Responsable:**	Ing.Bryan David Camacho
E-mail:	Claudia.Franco@sedtolima.gov.co	**E-mail:**	b_camacho@energex.com.co

Ítem	Lista de Entregables	S/N	Marca	Unidad	Cantidad
1	Suministro e instalación en sitio de Gabinete de 30U con STS de 60kVA /60kW Alimentación de entrada y salida 208VAC	88462304500035	Energex	Unidad	1
2	Suministro e instalación en sitio de Auton vs 19,73min Power IT LV 20kVA 208V Alimentación de entrada 208V 75Ah/0-orig/20-Ext/0-intS/0-IntE	N/A	Energex	Unidad	1
3	Suministro e instalación en sitio de Módulo de potencia 20kVA/20kW Alimentación de entrada 208V	85212302500010	Energex	Unidad	1
		85212304500088	Energex	Unidad	1
4					
	FIN				

Observaciones

Por medio del presente documento se deja constancia que el sábado 23 de Noviembre de 2024, ENERGEX S.A.hizo entrega formal de los equipos y materiales relacionados anteriormente. Fueron entregados en las instalaciones de La Gbernaciòn del Tolima(cra 3 entre calles 10-11 - Ibagué, Tolima,) y recibidos a satisfacción por parte del cliente, dando cumplimiento a lo pactado. Los equipos y materiales relacionados se encuentran completos y en perfecto estado. En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en representación de GOBERNACIÓN DEL TOLIMA .

Entrega: Ing. Bryan David Camacho
Cédula: 80.919.483
ENERGEX S.A.
NIT: 800.002.609-6

Recibe: Claudia Franco
Cargo: Oficina de GETICSI
Gobernación del Tolima
NIT: 800.113.672.7