VI. DECISIONES TOMADAS (Seguimiento al Cronograma)

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
TAPAS DE AMORTIGUAMIENTO		INTERVENTORIA
DISEÑO DE MODULACIÓN DE VÍA		CONTRATISTA

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DÍA	12	MES	11	AÑO	2024

VIII. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



IX. PARTICIPANTES

NOMBRE	ÁREA/ENTIDAD	CARGO	FIRMA
ADRIAN MAFIOLI	CONTRATISTA	DIRECTOR Y RP LEGAL	
CESAR VERGARA	INTERVENTORIA	RESIDENTE	

JUAN CARLOS GARZON	CONTRATISTA	RESIDENTE	
LUIS ALONSO	CONTRATISTA	ING COORDINADOR	
DIANA MARRUGO	DEFENSORIA DEL PUEBLO	SUPERVISORA	
PIEDAD CERVANTES	CONTRATISTA	RESIDENTE	
HUGO VERGARA	INTERVENTORIA	DIRECTOR	

ANEXO N°24
DECLARACIÓN JURAMENTADA

DECLARACION JURAMENTADA

Yo, **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** identificado con Cédula de ciudadanía No. 79.508.558 expedida en Bogotá, en calidad de Representante legal de **JVM INGENIERIA S.A.S BIC** con NIT 901.489.956-3, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- ✓ Se ha cumplido con todos los ofrecimientos, condiciones y términos del pliego de condiciones y demás documentos del proceso, del contrato CM-2-2023, que tiene como objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"
- ✓ Se han atendido a las instrucciones y lineamientos impartidas por el supervisor del contrato, durante su ejecución
- ✓ Se guarda la debida confidencialidad respecto a la documentación y trámites realizados en cumplimiento del objeto
- ✓ Se ha actuado de manera diligente contribuyendo a la mejor ejecución del contrato, adoptando medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado
- ✓ No se ha ordenado y/o aprobado trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal
- ✓ Se ha cumplido con Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya
- ✓ Hasta la fecha el contratista no ha presentado hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato
- ✓ No se han tomado decisiones que le corresponden a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y que impliquen modificaciones a su contrato.
- ✓ Se ha designado personal para mantener contacto permanente con la Defensoría del pueblo
- ✓ Se ha cumplido anticorrupción por parte del equipo de esta interventoría
- ✓ Hasta la fecha no se han presentado situaciones que impliquen modificaciones del estado de riesgo existente durante la celebración del contrato
- ✓ Hasta la fecha no se han presentado circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo que afecten la ejecución del contrato
- ✓ No se han presentado cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Dirección: Calle 52ª No. 14 - 17, Montería – Córdoba
Teléfono: Celular: 3228900321
E – mail: jvmingenieria.defensoria@gmail.com

- ✓ No se han presentado quejas o reclamos de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución del Contrato.
- ✓ Se ha manejado con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso , así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
- ✓ Se ha apoyado a la Defensoría del Pueblo junto con el contratista de obra la gestión para la obtención de licencias y permisos necesarios para la ejecución de la obra.
- ✓Se ha verificado la existencia de licencias, permisos y demás a que hubiere lugar
- ✓Se ha atendido a las responsabilidades referentes al incumplimiento ambiental asociado con las responsabilidades de su competencia , así como las sanciones contractuales derivadas de éste
- ✓Se ha verificado el cumplimiento de normas ambientales durante la fase de estudios y diseños . El contratista se encuentra gestionando permisos ante Corpocesar

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
C.C 79.508.558 De Bogotá
RL/ JVM INGENIERIA S.A.S BIC

Dirección: Calle 52ª No. 14 - 17, Montería – Córdoba
Teléfono: Celular: 3228900321
E – mail: jvmingenieria.defensoria@gmail.com

ANEXO Nº25
ACTAS DE COBRO

INFORME DE INTERVENTORÍA Nro.4 ETAPA No 2
CM-2-2023

ACTA PARCIAL No. 02 – FASE II

CONTRATO No:	LIC-4-2023
CONTRATANTE:	DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL, representado por Adrián Eduardo Mafioli Petro
OBJETO DEL CONTRATO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.
VALOR:	VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS. ($22´800.001.058,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO – FASE 2:	27 DE MAYO DE 2024
FECHA FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO	DEL 27 DE JUNIO DE 2024 AL 26 DE JULIO DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	02 DE AGOSTO DE 2024

En la Sede de la Defensoría del Pueblo del Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, a los dos (02) días del mes de agosto del año 2024 y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: La supervisora del contrato **DIANA MARRUGO OTERO**, el Interventor de la Obra **JVM INGENIERA S.A.S. BIC** Representado por **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** y el Contratista **CONSORCIO EDIFICACIONES ARL** Representado por **ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO** con el propósito de suscribir la presente Acta Parcial del contrato de obra LIC-4-2023, tal como se presenta a continuación:

1. El avance de la obra se encuentra en un 7.27%.

2. Las actividades ejecutadas en el periodo del 27 de junio de 2024 al 26 de julio de 2024 son las siguientes:

- **MOVIMENTOS DE TIERRA**
  - EXCAVACION MECANICA
  - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50

- **EDIFICACION - MODULO A**
- **CIMIENTOS**
  - CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO
  - ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS
  - CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.40X0.85MTS
  - CONCRETO 21 MPa PARA ZAPATA
  - EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD) INCLUYE RETIRO

- **ESTRUCTURAS**
  - ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS
  - CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS 60X60 MTS

- **TANQUES**
  - EXCAVACIÓN MECÁNICA
  - EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)
  - CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO
  - ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA TANQUES
  - CONCRETO IMPERMEABILIZADO RESISTENCIA 28 MPA PARA TANQUES

- **CERRAMIENTO**
  - CONCRETO CICLOPEO 21MPA (F) PARA CIMENTACION CERRAMIENTO

- **PGIO**

3. El anticipo del presente Contrato de Obra fue de $00.00, y el valor del acta parcial es de $ 1´119.544.979,00.

4. Balance financiero del contrato de obra:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS Y/O TRAMITES
Valor Total del Contrato	$ 22.800.001.058,00	
Anticipo		$ 00.00
Valor Acta Parcial No. 01 – Fase I		$ 160.784.764,00
Valor Acta Parcial No. 02 – Fase I		$ 160.784.763,00
Valor Acta Parcial No. 01 – Fase II		$ 215.909.250,00
Valor Acta Parcial No. 02 – Fase II		$ 1´119.544.979,00
Valor Acta Parcial No. 03 – Fase II		
Valor Acta Parcial No. 04 – Fase II		
Valor Acta Parcial No. 05 – Fase II		
Valor Acta Parcial No. 06 – Fase II		
Valor Acta Parcial No. 07 – Fase II		
Valor Acta Parcial No. 08 – Fase II		
Saldo por Ejecutar		$ 21.142.977.302,00
Balance	$ 22.800.001.058,00	$ 22.800.001.058,00

5. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

6. Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Parcial son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta

se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

7. El recibo parcial por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

Para constancia se firma en la ciudad de Valledupar - Cesar al 02 del mes de agosto de 2024.

ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO
CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
Contratista

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
JMV INGENIERIA S.A.S. BIC
Interventoría

DIANA MARRUGO OTERO
DEFENSORIA DEL PUEBLO
Supervisora Contrato

ACTA PARCIAL No. 03 – FASE II

CONTRATO No:	LIC-4-2023
CONTRATANTE:	DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL, representado por Adrián Eduardo Mafioli Petro
OBJETO DEL CONTRATO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.
VALOR:	VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS. ($22´800.001.058,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO – FASE 2:	27 DE MAYO DE 2024
FECHA FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO	DEL 27 DE JULIO DE 2024 AL 26 DE AGOSTO DE 2024.
FECHA PRESENTE ACTA:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

En la Sede de la Defensoría del Pueblo del Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, a los dos (02) días del mes de septiembre del año 2024 y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: La supervisora del contrato **DIANA MARRUGO OTERO**, el Interventor de la Obra **JVM INGENIERA S.A.S. BIC** Representado por **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** y el Contratista **CONSORCIO EDIFICACIONES ARL** Representado por **ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO** con el propósito de suscribir la presente Acta Parcial del contrato de obra LIC-4-2023, tal como se presenta a continuación:

1. El avance de la obra se encuentra en un 12.96%.

2. Las actividades ejecutadas en el periodo del 27 de julio de 2024 al 26 de agosto de 2024 son las siguientes:

- **EDIFICACION - MODULO A**
- **CIMIENTOS**
  - ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS
  - CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.40X0.85MTS
  - CONCRETO 21 MPa PARA ZAPATA
  - CONCRETO 21 Mpa PARA LOSA DE CONTRAPISO E= 0.1MT
  - MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE CONTRAPISO
  - CORTE Y SELLO DILATACION DE PLACA

- **ESTRUCTURAS**
  - ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS

- CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS 60X60 MTS
- ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO
- CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA LOSA ALIGERADA DE PISO 2; RELACION 0,229 M3/M2, FORMALETA Y CASETON
- MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE ENTREPISO

- **FOSO ASCENSOR**
- EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)
- CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO
- ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa
- CONCRETO IMPERMEABILIZADO RESISTENCIA 21 MPA PARA FOSO ASCENSOR
- MUROS FOSO DEL ASCENSOR EN CONCRETO DE 21 MPa IMPERMEABILIZADO E=0.15 M

- **TANQUES**
- ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA TANQUES
- CONCRETO IMPERMEABILIZADO RESISTENCIA 28 MPA PARA TANQUES
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC H=0.22
- IMPERMEABILIZACION TANQUE CON GEOMEMBRANA
- IMPERMEABILIZACION MUROS EXTERNOS TANQUE CON EMULSION ASFALTICA

➢ **SISTEMA HIDROSANITARIO**

- **ACOMETIDA**
- SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO DE 3/4" A. INOX.

- **SISTEMA HIDRAULICO**
- SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1/2"
- SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1"
- SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1-1/4"
- SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1-1/2"
- SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø2"
- SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø2-1/2"
- SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø1/2"
- SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø1"
- SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø1-1/4"
- SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø1-1/2"
- SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø2"
- SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø2-1/2"
- NIPLE EN A. INOX. DN 3" ROSCADO
- NIPLE PASAMURO EN A. INOX. DN 3" ROSCADO

- **PUNTOS DE SUMINISTRO**
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA INODORO FLUXOMETRO
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA ORINALES
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAMANOS
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAPLATOS
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA POCETA DE ASEO

- **SISTEMA SANITARIO**
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 2"
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4"
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6"
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC LIVIANA DE 2"
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SANITARIA DE 2"
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SANITARIA DE 4"
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SANITARIA DE 6"

- **PUNTO DE DESAGUE A.N**
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA INODORO FLUXOMETRO
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA ORINALES EN GRIFERIA ESTANDAR
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA LAVAMANOS
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA LAVAPLATOS
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA POCETA DE ASEO
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA SIFÓN 2"

- **SISTEMA AGUAS LLUVIAS**
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4"
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6"
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO NOVAFORT DE 8"
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO NOVAFORT DE 10"

➢ **SISTEMA ELECTRICO**

- **APANTALLAMIENTO**
  - CABLE DE COBRE 2/0 AWG
  - CAJA DE INSPECCIÓN 30X30CM

- **SUBESTACION**
- **OBRAS ELECTRICAS MEDIA TENSION: SUBESTACION**
  - MALLA TIERRA SUBESTACION
  - CAMARA INSP. TIERRAS 0,3X0,3 M

- **URBANISMO - OBRAS CIVILES PARA MT Y BT**
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE BANCO DE DUCTOS DE 6Ø6" PVC

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERÍA VEHICULAR

➢ **CERRAMIENTO**
- EXCAVACION MANUAL Y RETIRO VIGAS Y CICLOPEO
- CONCRETO CICLOPEO 21MPA (F) PARA CIMENTACION CERRAMIENTO
- ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS

➢ **PGIO**

3. El anticipo del presente Contrato de Obra fue de $00.00, y el valor del acta parcial es de $ 1´576.995.680,00.

4. Balance financiero del contrato de obra:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS Y/O TRAMITES
Valor Total del Contrato	$ 22.800.001.058,00	
Anticipo		$ 00.00
Valor Acta Parcial No. 01 – Fase I		$ 160.784.764,00
Valor Acta Parcial No. 02 – Fase I		$ 160.784.763,00
Valor Acta Parcial No. 01 – Fase II		$ 215.909.250,00
Valor Acta Parcial No. 02 – Fase II		$ 1´119.544.979,00
Valor Acta Parcial No. 03 – Fase II		$ 1´576.995.680,00
Valor Acta Parcial No. 04 – Fase II		
Valor Acta Parcial No. 05 – Fase II		
Valor Acta Parcial No. 06 – Fase II		
Valor Acta Parcial No. 07 – Fase II		
Valor Acta Parcial No. 08 – Fase II		
Saldo por Ejecutar		$ 19.565.981.622,00
Balance	$ 22.800.001.058,00	$ 22.800.001.058,00

5. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

6. Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Parcial son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

7. El recibo parcial por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

ACTA PARCIAL DE OBRA
Contrato No. LIC-4-2023
Fecha: septiembre 02 de 2024

Para constancia se firma en la ciudad de Valledupar - Cesar al 02 del mes de septiembre de 2024.

ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO
CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
Contratista

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
JMV INGENIERIA S.A.S. BIC
Interventoría

DIANA MARRUGO OTERO
DEFENSORIA DEL PUEBLO
Supervisora Contrato

ACTA PARCIAL No. 04 – FASE II

CONTRATO No:	LIC-4-2023
CONTRATANTE:	DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL, representado por Adrián Eduardo Mafioli Petro
OBJETO DEL CONTRATO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.
VALOR:	VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS. ($22´800.001.058,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO – FASE 2:	27 DE MAYO DE 2024
FECHA FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO	DEL 27 DE AGOSTO DE 2024 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
FECHA PRESENTE ACTA:	03 DE OCTUBRE DE 2024

En la Sede de la Defensoría del Pueblo del Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, a los tres (03) días del mes de octubre del año 2024 y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: La supervisora del contrato LIC-4-2023, **DIANA MARRUGO OTERO**, el Interventor de la Obra **JVM INGENIERA S.A.S. BIC** Representado por **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** y el Contratista **CONSORCIO EDIFICACIONES ARL** Representado por **ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO** con el propósito de suscribir la presente Acta Parcial del contrato de obra LIC-4-2023, tal como se presenta a continuación:

1. El avance de la obra se encuentra en un 21.19%.

2. Las actividades ejecutadas en el periodo del 27 de agosto de 2024 al 26 de septiembre de 2024 son las siguientes:

- **EDIFICACION - MODULO A**
- **CIMIENTOS**
  - ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS
  - EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD) INCLUYE RETIRO

- **ESTRUCTURAS**
  - CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS 60X60 MTS
  - CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS DIAMETRO 0,70 MTS
  - ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO
  - CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA LOSA ALIGERADA DE PISO 2; RELACION 0,229 M3/M2, FORMALETA Y CASETON

- CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA LOSA ALIGERADA DE CUBIERTA; RELACION 0,223 M3/M2, FORMALETA Y CASETON
- MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE ENTREPISO

- **FOSO ASCENSOR**
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50

- **TANQUES**
- IMPERMEABILIZACION TANQUE CON GEOMEMBRANA

- **MAMPOSTERIA Y PAÑETES**
- LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4
- LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL PARA ASCENSOR, CON DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4
- CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA DE 0.10m x 0.10m SOBRE ANTEPECHO DE VANO DE VENTANAS, INCLUYE REFUERZO DE ACERO

- **SISTEMA HIDROSANITARIO**
- **ACOMETIDA**
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC UZ RDE 21 DE 3"
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC UZ RDE 21 DE 3"

- **SISTEMA HIDRAULICO**
- SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1/2"
- SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø3/4"
- SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1"
- SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1-1/4"
- SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1-1/2"
- SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø2"
- SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø1/2"
- SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø3/4"
- SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø1"
- SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø1-1/2"

- **SISTEMA SANITARIO**
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 2"
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4"
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC LIVIANA DE 2"
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SANITARIA DE 2"
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SANITARIA DE 4"

- **SISTEMA AGUAS LLUVIAS**
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6"
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO NOVAFORT DE 8"
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO NOVAFORT DE 14"
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC TIPO NOVAFORT DE 14"

- **SISTEMA ELECTRICO**
- **APANTALLAMIENTO**
  - SOLDADURA EXOTÉRMICA PARA CONEXIÓN EN “T”

- **CERRAMIENTO**
  - EXCAVACION MANUAL Y RETIRO VIGAS Y CICLOPEO
  - ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS
  - CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0,25X0,35 MT Y ANTEPECHO
  - CERRAMIENTO METALICO TUBULAR H:2.00, SEGÚN DISEÑO

- **PGIO**

3. El anticipo del presente Contrato de Obra fue de $00.00 y el valor del acta parcial es de $ 1´850.653.418,00.

4. Balance financiero del contrato de obra:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS Y/O TRAMITES
Valor Total del Contrato	$ 22.800.001.058,00	
Anticipo		$ 00.00
Valor Acta Parcial No. 01 – Fase I		$ 160.784.764,00
Valor Acta Parcial No. 02 – Fase I		$ 160.784.763,00
Valor Acta Parcial No. 01 – Fase II		$ 215.909.250,00
Valor Acta Parcial No. 02 – Fase II		$ 1´119.544.979,00
Valor Acta Parcial No. 03 – Fase II		$ 1´576.995.680,00
Valor Acta Parcial No. 04 – Fase II		$ 1´850.653.418,00
Saldo por Ejecutar		$ 17.715.328.204,00
Balance	$ 22.800.001.058,00	$ 22.800.001.058,00

5. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

6. Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Parcial son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas

por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

7. El recibo parcial por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

Para constancia se firma en la ciudad de Valledupar - Cesar al 03 del mes de octubre de 2024.

ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO
CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
Contratista

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
JMV INGENIERIA S.A.S. BIC
Interventoría

DIANA MARRUGO OTERO
DEFENSORIA DEL PUEBLO
Supervisora Contrato LIC-4-2023

ACTA PARCIAL No. 05 – FASE II

CONTRATO No:	LIC-4-2023
CONTRATANTE:	DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL, representado por Adrián Eduardo Mafioli Petro
OBJETO DEL CONTRATO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.
VALOR:	VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS. ($22´800.001.058,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO – FASE 2:	27 DE MAYO DE 2024
FECHA FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO	DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 26 DE OCTUBRE DE 2024.
FECHA PRESENTE ACTA:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024

En la Sede de la Defensoría del Pueblo del Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, a los cinco (05) días del mes de noviembre del año 2024 y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: La supervisora del contrato LIC-4-2023, **DIANA MARRUGO OTERO**, el Interventor de la Obra **JVM INGENIERA S.A.S. BIC** Representado por **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** y el Contratista **CONSORCIO EDIFICACIONES ARL** Representado por **ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO** con el propósito de suscribir la presente Acta Parcial del contrato de obra LIC-4-2023, tal como se presenta a continuación:

1. El avance de la obra se encuentra en un 31.11%.

2. Las actividades ejecutadas en el periodo del 27 de septiembre de 2024 al 26 de octubre de 2024 son las siguientes:

- **ACTIVIDADES PRELIMINARES**
  - DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS
  - CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

- **EDIFICACION - MODULO A**
- **CIMIENTOS**
  - CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO
  - CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.40X0.85MTS
  - MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE CONTRAPISO
  - CORTE Y SELLO DILATACION DE PLACA

- **ESTRUCTURAS**
  - ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS
  - CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS 60X60 MTS
  - CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS DIAMETRO 0,70 MTS
  - ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO
  - CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA LOSA ALIGERADA DE CUBIERTA; RELACION 0,223 M3/M2, FORMALETA Y CASETON
  - MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE ENTREPISO
  - ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ESCALERA
  - CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA ESCALERA

- **ESCALERA DE EMERGENCIA**
  - EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)
  - CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO
  - CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.25x0.30MT - ESCALERA DE EMERGENCIA
  - CONCRETO 21 MPa PARA ZAPATA - ESCALERA DE EMERGENCIA
  - CONCRETO 21 MPa PARA PEDESTALES
  - ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa
  - ESTRUCTURA METALICA - ESCALERA DE EMERGENCIA. INCLUYE PASAMANOS Y BARANDAS

- **TANQUES**
  - ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA TANQUES
  - CONCRETO IMPERMEABILIZADO RESISTENCIA 28 MPA PARA TANQUES
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC H=0.22
  - IMPERMEABILIZACION MUROS EXTERNOS TANQUE CON EMULSION ASFALTICA

- **MAMPOSTERIA Y PAÑETES**
  - LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4
  - LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL PARA ASCENSOR, CON DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4
  - DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #4 PARA DOVELAS
  - DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA PARA BLOQUE 0.15m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #5 PARA DOVELAS
  - CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA DE 0.10m x 0.10m SOBRE ANTEPECHO DE VANO DE VENTANAS, INCLUYE REFUERZO DE ACERO
  - CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA SUPERIOR DE ASCENSOR DE 0.15 MTS X 0.20 MTS INCLUYE REF.
  - PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES
  - FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:4

- **CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES**
  - PENDIENTADO EN MORTERO 1:3 - IMPERMEABILIZADA, E= 0,06M
  - MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4. INCLUYE DILATACION PARA REMATE IMPERMEABILIZACION
  - CONCRETO DE 21 Mpa PARA BORDILLO PLACA DE 0.10m x 0.20m, INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL DE 2 #4

- **SISTEMA HIDROSANITARIO**
- **SISTEMA HIDRAULICO**
  - SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø2"
  - SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø1/2"
  - SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø1-1/2"
  - SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø2"
  - SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø1/2"
  - SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø1"
  - SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø1-1/4"
  - SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø1-1/2"
  - SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø2"

- **SISTEMA AGUAS LLUVIAS**
  - SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø2"
  - SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø4"

- **SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIO**
- **TUBERIAS DE ACERO AL CARBON**
  - TUB. ACERO AL CARBÓN SCH40 Ø1"
  - TUB. ACERO AL CARBÓN SCH40 Ø1-1/4"
  - TUB. ACERO AL CARBÓN SCH10 Ø1-1/2"
  - TUB. ACERO AL CARBÓN SCH10 Ø2-1/2"
  - TUB. ACERO AL CARBÓN SCH10 Ø3"
  - TUB. ACERO AL CARBÓN SCH10 Ø6"

- **ACCESORIOS DE CONEXIONES DE TUBERÍAS**
  - CODO ROSCADO A.C. SCH40 DE Ø1"
  - CODO RANURADO A.C. SCH10 DE Ø2"
  - TEE ROSCADO A.C. SCH40 DE Ø1"
  - TEE RANURADO A.C. SCH10 DE Ø1-1/2"
  - TEE RANURADO A.C. SCH10 DE Ø2"
  - TEE RANURADO A.C. SCH10 DE Ø3"
  - STRAP RANURADO A.C. SCH10 DE Ø1-1/2" X 1"
  - STRAP RANURADO A.C. SCH10 DE Ø2" X1"
  - STRAP RANURADO A.C. SCH10 DE Ø3" X 1"

- REDUCCIÓN TIPO COPA DE Ø1"XØ1/2"
- REDUCCIÓN TIPO BUSHING DE Ø1-1/4""XØ1"
- REDUCCIÓN COPA ROSCA-RANURA DE Ø1-1/2"XØ1-1/4"
- REDUCCIÓN RANURADA DE Ø3"XØ2"

- **UNIONES RÍGIDAS**
- COUPLING RÍGIDO A.C. SCH10 DE Ø1-1/2"
- COUPLING RÍGIDO A.C. SCH10 DE Ø2"
- COUPLING RÍGIDO A.C. SCH10 DE Ø3"

- **SOPORTERIA TUBERIA RED DE INCENDIO**
- SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø1"
- SOPORTES TIPO CHANEL PARA TUBERÍA DE Ø1-1/2"
- SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø2"
- SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø3"

- **SISTEMA ELECTRICO**
- **SALIDAS DE ILUMINACION, NO INCLUYE LUMINARIAS**
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED CONTINUUM 45W DESCOLGADA DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA 1/2, CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED CONTINUUM 60W INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 20W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA PANEL LED 60X60 36W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED PANEL 18W REDONDO INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33 Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33 Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO. INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES PARA TUBERÍA, FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS Y GRAPAS GALVANIZADAS, FIJACIÓN DIRECTA A PLACA MEDIANTE ABRAZADERAS DOBLES FIJAS, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. INCLUYE SENSOR.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA DOWNLIGHT MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA

- **SALIDAS DE TOMACORRIENTES SISTEMA NORMAL Y REGULADO**

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA SECAMANOS EN BAÑOS CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS REGULADAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS

Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR NARANJA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.

- **CANALIZACIONES Y BANDEJA PORTACABLES**
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 20X8CM METÁLICA CON DIVISIÓN INCLUYE CONDUCTOR DE ATERRIZAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE. PARA RED NORMAL Y REGULADA.
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 30X8CM METÁLICA CON DIVISIÓN INCLUYE CONDUCTOR DE ATERRIZAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE. PARA RED NORMAL Y REGULADA.
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 20X8CM METÁLICA CON DIVISIÓN INCLUYE CONDUCTOR DE ATERRIZAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE. PARA RED DE COMUNICACIONES Y CCTV.
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 30X8CM METÁLICA CON DIVISIÓN INCLUYE CONDUCTOR DE ATERRIZAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE. PARA RED DE COMUNICACIONES Y CCTV.

- **PLANTA ELÉCTRICA**
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA ELÉCTRICA DE SUPLENCIA TOTAL Y RED CONTRAINCENDIOS CON CAPACIDAD DE 630KVA ALTURA NIVEL DE VALLEDUPAR. PLANTA CERRADA, MOTOR CUMMINS Y ALTERNADOR STAMFORD O SIMILAR. NIVEL DE VOLTAJE DE GENERACIÓN 120-208V.

- **CERRAMIENTO**
  - CERRAMIENTO METALICO TUBULAR H:2.00, SEGÚN DISEÑO

- **PGIO**

3. El anticipo del presente Contrato de Obra fue de $00.00 y el valor del acta parcial es de $ 2´007.271.243,00.

4. Balance financiero del contrato de obra:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS Y/O TRAMITES
Valor Total del Contrato	$ 22.800.001.058,00	
Anticipo		$ 00.00
Valor Acta Parcial No. 01 – Fase I		$ 160.784.764,00
Valor Acta Parcial No. 02 – Fase I		$ 160.784.763,00
Valor Acta Parcial No. 01 – Fase II		$ 215.909.250,00

Valor Acta Parcial No. 02 – Fase II		$ 1´119.544.979,00
Valor Acta Parcial No. 03 – Fase II		$ 1´576.995.680,00
Valor Acta Parcial No. 04 – Fase II		$ 1´850.653.418,00
Valor Acta Parcial No. 05 – Fase II		$ 2´007.271.243,00
Saldo por Ejecutar		$ 15.708.053.961,00
Balance	$ 22.800.001.058,00	$ 22.800.001.058,00

5. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

6. Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Parcial son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

7. El recibo parcial por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

Para constancia se firma en la ciudad de Valledupar - Cesar al 05 del mes de noviembre de 2024.

ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO
CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
Contratista

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
JMV INGENIERIA S.A.S. BIC
Interventoría

DIANA MARRUGO OTERO
DEFENSORIA DEL PUEBLO
Supervisora Contrato LIC-4-2023

ACTA PARCIAL No. 06 – FASE II

CONTRATO No:	LIC-4-2023
CONTRATANTE:	DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL, representado por Adrián Eduardo Mafioli Petro
OBJETO DEL CONTRATO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.
VALOR:	VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS. ($22´800.001.058,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO – FASE 2:	27 DE MAYO DE 2024
FECHA FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO	DEL 27 DE OCTUBRE DE 2024 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.
FECHA PRESENTE ACTA:	04 DE DICIEMBRE DE 2024

En la Sede de la Defensoría del Pueblo del Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año 2024 y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: La supervisora del contrato LIC-4-2023, **DIANA MARRUGO OTERO**, el Interventor de la Obra **JVM INGENIERA S.A.S. BIC** Representado por **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** y el Contratista **CONSORCIO EDIFICACIONES ARL** Representado por **ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO** con el propósito de suscribir la presente Acta Parcial del contrato de obra LIC-4-2023, tal como se presenta a continuación:

1. El avance de la obra se encuentra en un 42.95%.

2. Las actividades ejecutadas en el periodo del 27 de octubre de 2024 al 26 de noviembre de 2024 son las siguientes:

- **EDIFICACION - MODULO A**
- **CIMIENTOS**
  - CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO
  - EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD) INCLUYE RETIRO

- **FOSO ASCENSOR**
  - EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)
  - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50
  - CONCRETO IMPERMEABILIZADO RESISTENCIA 21 MPA PARA FOSO ASCENSOR
  - MUROS FOSO DEL ASCENSOR EN CONCRETO DE 21 MPa IMPERMEABILIZADO E=0.15 M

- **ESCALERA DE EMERGENCIA**
  - ESTRUCTURA METALICA - ESCALERA DE EMERGENCIA. INCLUYE PASAMANOS Y BARANDAS

- **TANQUES**
  - EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)
  - TAPA METALICA PARA ESCOTILLA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 1.00M X 1.00M
  - ESCALERA ACCESO TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO
  - IMPERMEABILIZACION TANQUE CON GEOMEMBRANA

- **MAMPOSTERIA Y PAÑETES**
  - LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4
  - DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #4 PARA DOVELAS
  - CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA DE 0.10m x 0.10m SOBRE ANTEPECHO DE VANO DE VENTANAS, INCLUYE REFUERZO DE ACERO
  - CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA SUPERIOR DE ASCENSOR DE 0.15 MTS X 0.20 MTS INCLUYE REF.
  - PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES
  - PAÑETE LISO CON MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES
  - FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:4

- **PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS**
  - PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 Y ESPESOR DE 0,05 M
  - PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 Y ESPESOR DE 0,05 M
  - ENCHAPE PARED BLANCA DE 0.30m x 0.45m
  - ESTUCO PARA INTERIOR EXTERIOR A ALTURA SUPERIOR 3.00M
  - ESTUCO PARA FILOS Y DILATACIONES

- **CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES**
  - PENDIENTADO EN MORTERO 1:3 - IMPERMEABILIZADA, E= 0,06M

- **SISTEMA HIDROSANITARIO**
- **SISTEMA HIDRAULICO**
  - EQUIPO DE PRESIÓN CON (3) BOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES, Q=58 GPM - HDT=58PSI, IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE 304, MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL, CLASE F, 220V/440V, 3 FASES A 60HZ DE 5HP, INCLUYE TANQUE HIDRONEUMÁTICO MEMBRANA EN NEOPRENO VOL.=25LTR Y TABLERO DE CONTROL PARA TRES (3) MOTOBOMBAS DE 5HP CON ALTERNACIÓN, Y SUPLENCIA, CON VARIADORES DE VELOCIDAD POR CADA BOMBA, IP 55, CON RELÉ DE PROTECCIÓN, SELECTORES DE

POSICIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO GENERAL DEL TABLERO Y DE TRES POSICIONES POR CADA BOMBA (MANUAL-AUT-OFF).

- EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE COMPUESTO POR DOS (2) BOMBAS TIPO CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES, Q=70 GPM - HDT=21 FT, IMPULSOR EN HIERRO FUNDIDO O SIMILAR, MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL DE INDUCCIÓN JAULA DE ARDILLA, REFRIGERACIÓN EN ACEITE, 220V, 1 FASE A 60HZ DE 3/4HP, INCLUYE TABLERO DE CONTROL PARA DOS (2) MOTOBOMBAS DE 3/4HP CON ALTERNACIÓN, Y SUPLENCIA, IP 55, CON RELÉ DE PROTECCIÓN, SELECTORES DE POSICIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO GENERAL DEL TABLERO Y DE TRES POSICIONES POR CADA BOMBA (MANUAL-AUT-OFF).

- **PUNTOS DE SUMINISTRO**
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA INODORO FLUXOMETRO
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA INODORO DE TANQUE
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA ORINALES
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAMANOS
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAPLATOS
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA POCETA DE ASEO

- **PUNTO DE DESAGUE A.N**
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA INODORO FLUXOMETRO
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA ORINALES EN GRIFERIA ESTANDAR
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA LAVAMANOS
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA LAVAPLATOS
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA POCETA DE ASEO
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA SIFÓN 2"

- **SISTEMA AGUAS LLUVIAS**
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 3"
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4"
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6"
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO NOVAFORT DE 8"
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO NOVAFORT DE 12"

- **SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIO**
- **CONEXIÓN GABINETES INCENDIO**
  - GABINETE TIPO III INCLUYE VALVULA Y BOQUILLA 1-1/2" PARA CONEXION BOMBEROS, VALVULA 2-1/2" MANGUERA 1-1/2, HACHA PICO, LLAVE SPANNER, EXTINTOR 10LBS

- **TUBERÍAS DE POLIETILENO**
  - TUB. POLIETILENOS PEAD APROB. FM Ø160MM

- **SISTEMA ELECTRICO**
- **SALIDAS DE ILUMINACION, NO INCLUYE LUMINARIAS (SALIDAS DE ILUMINACION NIVEL 1)**
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED CONTINUUM 45W DESCOLGADA DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA 1/2, CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA.
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED CONTINUUM 60W INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA.
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 20W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA.
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA PANEL LED 60X60 36W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA.
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED PANEL 18W REDONDO INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO

12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33 Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33 Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO. INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES PARA TUBERÍA, FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS Y GRAPAS GALVANIZADAS, FIJACIÓN DIRECTA A PLACA MEDIANTE ABRAZADERAS DOBLES FIJAS, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. INCLUYE SENSOR.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA DOWNLIGHT MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO

DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA.

- **SALIDAS DE ILUMINACION, NO INCLUYE LUMINARIAS (SALIDAS DE ILUMINACION NIVEL 2)**
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED CONTINUUM 45W DESCOLGADA DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA 1/2, CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA.
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED CONTINUUM 60W INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA.
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED PANEL 18W REDONDO INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA.
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 20W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA.
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA PANEL LED 60X60 36W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE

ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SPOT DIRIGIBLE 7W MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 30W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33 Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33 Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO. INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES PARA TUBERÍA, FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS Y GRAPAS GALVANIZADAS, FIJACIÓN DIRECTA A PLACA MEDIANTE ABRAZADERAS DOBLES FIJAS, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE

NO.10-12AWG, Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. INCLUYE SENSOR.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA DOWNLIGHT MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA.

- **SALIDAS DE TOMACORRIENTES SISTEMA NORMAL Y REGULADO (SALIDAS TOMACORRIENTES NIVEL 1)**

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS FOTOCOPIADORA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 208V TRIFASICA PARA PUERTA ELECTRICA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, CON POLO A TIERRA, COLOR NEGRO CON TAPA, CABLE NO.10 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS REGULADAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR NARANJA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG,

CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.

- **SALIDAS DE TOMACORRIENTES SISTEMA NORMAL Y REGULADO (SALIDAS TOMACORRIENTES NIVEL 2)**

  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS FOTOCOPIADORA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA SECAMANOS EN BAÑOS CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.
  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA HORNO MICROHONDAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-

12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 208V TRIFASICA PARA VENDING MACHINE CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, CON POLO A TIERRA, COLOR NEGRO CON TAPA, CABLE NO.10 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS REGULADAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR NARANJA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.

- **CANALIZACIONES Y BANDEJA PORTACABLES (BANDEJAS, TUBERIAS Y CAJAS DE PASO)**

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 20X8CM METÁLICA CON DIVISIÓN INCLUYE CONDUCTOR DE ATERRIZAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE. PARA RED NORMAL Y REGULADA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 30X8CM METÁLICA CON DIVISIÓN INCLUYE CONDUCTOR DE ATERRIZAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE. PARA RED NORMAL Y REGULADA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 20X8CM METÁLICA CON DIVISIÓN INCLUYE CONDUCTOR DE ATERRIZAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE. PARA RED DE COMUNICACIONES Y CCTV.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 30X8CM METÁLICA CON DIVISIÓN INCLUYE CONDUCTOR DE ATERRIZAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE. PARA RED DE COMUNICACIONES Y CCTV.

- **TABLEROS ELECTRICOS (TABLEROS)**

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ILUMINACIÓN NORMAL Y DE EMERGENCIA NIVEL 1 DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X40A Y 11 BREAKER DE 20A. TIN1
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ILUMINACIÓN NORMAL Y DE EMERGENCIA NIVEL 2 DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X40A Y 9 BREAKER DE 20A. TIN2
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE UPS – BYPASS 40 KVA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. TUPS

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO REGULADO NIVEL 1 DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X50A Y 11 BREAKER DE 20A. TRN1
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO REGULADO NIVEL 2 DE 24 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X50A Y 16 BREAKER DE 20A. TRN2
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA TABLERO GENERAL DE AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO PRINCIPAL. TAAEP
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES, AUTOMATICO DE 100 KVAR, 220VAC, CON MINIMO 15 PASOS, SENSIBILIDAD 4KVAR (DEFINIDOS POR EL PERFIL DE CARGA)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO GENERAL DE ASCENSORES. TASCEN

- **APANTALLAMIENTO**
- PUNTA CAPTADORA DE ALUMINIO (ALTURA 100 CM)
- BASE MÓVIL DE ACERO GALVANIZADO PARA PUNTA CAPTADORA DE ALUMINIO

- **SUBESTACION (OBRAS ELECTRICAS MEDIA TENSION: PUNTO DE CONEXIÓN)**
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE LINEA (ENTRADA Y SALIDA) SEGUN NORMA CTS508 DOTADA CON UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUESTO A TIERRA), AISLADOS EN SF6 15KV 630 A, QUE PERMITE CONECTAR LOS CABLES DE MEDIA TENSION CON EL BARRAJE DEL CONJUNTO DE CELDAS, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. CELDAS DE ENTRADA Y SALIDA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA SF6 UNIDAD DE PROTECCIÓN CON FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO HH, CON APERTURA Y CIERRE A TRAVÉS DE DOBLE RESORTE DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA, PARA CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN, CON TRES (3) FUSIBLES TIPO HH DE 40 AMP.

- **OBRAS ELECTRICAS MEDIA TENSION: SUBESTACION**
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE MEDIDAS 2000MM X 1500MM X 2300MM; MEDIDAS APROXIMADAS A CONFIRMAR CON EL FABRICANTE DEL TRASNFORMADOR.

- **SISTEMA DE VOZ Y DATOS**
- **CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONTROL DE ACCESO (CABLEADO ESTRUCTURADO NIVEL 1)**
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DATOS EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS, GRAPAS GALVANIZADAS Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS, GRAPAS GALVANIZADAS Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.
- SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA HDMI INSTALADA EN TUBERÍA PVC DE 1.1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE INCIDENCIA DE: TOMA, CAJA 10X10CM, TERMINALES, CURVAS, MARQUILLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

- **CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONTROL DE ACCESO (CABLEADO ESTRUCTURADO NIVEL 2)**

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DATOS EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS, GRAPAS GALVANIZADAS Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ACCES POINT EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE ¾" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA EMT, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS Y GRAPAS GALVANIZADAS, MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS, GRAPAS GALVANIZADAS Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.
- SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA HDMI INSTALADA EN TUBERÍA PVC DE 1.1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE INCIDENCIA DE: TOMA, CAJA 10X10CM, TERMINALES, CURVAS, MARQUILLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

- **SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO**

- UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 408.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL.
- UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 456.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL.
- UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 216.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL.

- UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 264.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL.
- UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 360.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL.
- UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 480.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL.
- UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 76.000 BTU/H ALTA PRESIÓN ESTÁTICA, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO ALAMBRADO Y BOMBA DE CONDENSADOS.
- UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 58.000 BTU/H ALTA PRESIÓN ESTÁTICA, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO ALAMBRADO Y BOMBA DE CONDENSADOS.
- UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 54.000 BTU/H ALTA PRESIÓN ESTÁTICA, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO ALAMBRADO Y BOMBA DE CONDENSADOS.
- UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 48.000 BTU/H ALTA PRESIÓN ESTÁTICA, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO ALAMBRADO Y BOMBA DE CONDENSADOS.
- UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 18.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO.
- UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 24.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO.
- UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 24.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO.
- UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 36.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO.
- UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 48.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO.
- UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE REDONDO PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 48.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO.
- UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 2 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 12.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO.
- UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 2 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 18.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO.
- UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 1 VÍA PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 12.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO.
- UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 1 VÍA PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 18.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO.
- UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 1 VÍA PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 24.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO.
- UNIDAD INTERIOR TIPO PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 18.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO INALÁMBRICO.

- UNIDAD INTERIOR TIPO PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 12.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO INALÁMBRICO.
- CONDUCTO EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO ACESCO CALIBRE 24, UNIÓN TDC, INCLUYE UNIONES, REFUERZOS Y SOPORTES.
- DUCTO EN LÁMINA DE POLISOCIANURATO DE 20 MM. INCLUYE SOPORTES Y MEDIOS DE SUJECIÓN, APLICACIÓN DE SELLANTES EN LAS UNIONES DE LOS DUCTOS Y APLICACIÓN DE SILICONA EN LA PARTE INTERNA EN LOS LATERALES DEL DUCTO.

➢ **BAHIA DE ESTACIONAMIENTO Y VIAS DE ACCESO**

▪ **BAHIA DE ESTACIONAMIENTO Y VIAS DE ACCESO**

- RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR TIPO C (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).
- ACERO DE REFUERZO PARA PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.

▪ **CUARTO BASURAS**

- EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50
- ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION

➢ **ANDENES Y PLAZOLETAS**

- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50
- CARCAMO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE LONGITUD=8.60M, ANCHO=1.00M, ALTURA VARIABLE, INCLUYE REJILLA PARA PLAZOLETA.

➢ **CERRAMIENTO**

- EXCAVACION MANUAL Y RETIRO VIGAS Y CICLOPEO
- ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS
- CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0,25X0,35 MT Y ANTEPECHO
- CONCRETO 21 Mpa PARA COLUMNETAS DE 0.25m X 0.25m
- CERRAMIENTO METALICO TUBULAR H:2.00, SEGÚN DISEÑO

➢ **PGIO**

3. El anticipo del presente Contrato de Obra fue de $00.00 y el valor del acta parcial es de $ 2´701.043.999,00.

4. Balance financiero del contrato de obra:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS Y/O TRAMITES
Valor Total del Contrato	$ 22.800.001.058,00	
Anticipo		$ 00.00
Valor Acta Parcial No. 01 – Fase I		$ 160.784.764,00
Valor Acta Parcial No. 02 – Fase I		$ 160.784.763,00

Valor Acta Parcial No. 01 – Fase II		$ 215.909.250,00
Valor Acta Parcial No. 02 – Fase II		$ 1´119.544.979,00
Valor Acta Parcial No. 03 – Fase II		$ 1´576.995.680,00
Valor Acta Parcial No. 04 – Fase II		$ 1´850.653.418,00
Valor Acta Parcial No. 05 – Fase II		$ 2´007.271.243,00
Valor Acta Parcial No. 06 – Fase II		$ 2´701.043.999,00
Saldo por Ejecutar		$ 13.007.012.962,00
Balance	$ 22.800.001.058,00	$ 22.800.001.058,00

5. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

6. Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Parcial son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

7. El recibo parcial por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

Para constancia se firma en la ciudad de Valledupar - Cesar al 04 del mes de diciembre de 2024.

ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO
CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
Contratista

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
JMV INGENIERIA S.A.S. BIC
Interventoría

DIANA MARRUGO OTERO
DEFENSORIA DEL PUEBLO
Supervisora Contrato LIC-4-2023

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

				CONDICIONES ORIGINALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01**		**OBRA EJECUTADA**					
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		**ACUMULADO**			
N°	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIÓN**		**ACTIVIDADES**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr.Unitario**	**Vr.Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr.Total**		
		INVIAS	**PARTICULAR**													
	0.00			**ESTUDIOS Y DISEÑOS**												
1	0.10			ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR - VALLEDUPAR	UND	1.00	$ 270,226,493.00	$ 270,226,493.00	1.00	$ 270,226,493.00		$ -	1.00	$ 270,226,493.00		
	1.00			**CONSTRUCCION Y DOTACION**												
	1.00			**ACTIVIDADES PRELIMINARES**												
2	1.01			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	5,000.00	$ 2,483.00	$ 12,415,000.00	5,000.00	$ 12,415,000.00		$ -	5,000.00	$ 12,415,000.00		
3	1.02			DEMOLICION DE CERRAMIENTO EN MURO, INCLUYE RETIRO DE REJAS DE PROTECCION, DEMOLICION DE COLUMNAS COLUMNAS Y RETIRO DE MATERIAL	M	71.00	$ 74,048.00	$ 5,257,408.00	71.00	$ 5,257,408.00		$ -	-	$ -		
4	1.03			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	297.30	$ 137,282.00	$ 40,813,939.00	211.70	$ 29,062,599.00		$ -	211.70	$ 29,062,599.00		
5	1.04			DEMOLICION CUNETA EXISTENTE	M	71.70	$ 24,024.00	$ 1,722,521.00	22.75	$ 546,546.00		$ -	22.75	$ 546,546.00		
6	1.05			REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS MENORES H= 8M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓNDE RAÍZ)	UND	2.00	$ 635,640.00	$ 1,271,280.00	2.00	$ 1,271,280.00		$ -	2.00	$ 1,271,280.00		
7	1.06			REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS MENORES H= 15M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓNDE RAÍZ)	UND	7.00	$ 1,184,080.00	$ 8,288,560.00	3.00	$ 3,552,240.00		$ -	3.00	$ 3,552,240.00		
8	1.07			DESCAPOTE A MAQUINA E= 0.20M - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	4,412.00	$ 5,936.00	$ 26,189,632.00	4,401.00	$ 26,124,336.00		$ -	4,401.00	$ 26,124,336.00		
9	1.08			CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	300.00	$ 31,916.00	$ 9,574,800.00	381.00	$ 12,159,996.00		$ -	381.00	$ 12,159,996.00		
	2.00			**MOVIMIENTOS DE TIERRA**												
10	2.01			EXCAVACION MECANICA	M3	3,300.00	$ 42,164.00	$ 139,141,200.00	3,300.00	$ 139,141,200.00		$ -	1,011.61	$ 42,653,524.00		
11	2.02			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	M3	1,303.13	$ 124,114.00	$ 161,736,677.00	1,303.13	$ 161,736,677.00		$ -	778.65	$ 96,641,366.00		
	3.00			**EDIFICACION - MODULO A**												
	3.01			**CIMIENTOS**												
12	3.01.01			CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	M2	177.78	$ 33,450.00	$ 5,946,741.00	342.94	$ 11,471,343.00	52.97	$ 1,771,847.00	342.94	$ 11,471,343.00		
13	3.01.02			ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS	KG	14,603.09	$ 9,856.00	$ 143,928,055.00	13,874.11	$ 136,743,228.00		$ -	13,874.11	$ 136,743,228.00		
14	3.01.03			CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.40X0.60MTS	ML	48.60	$ 246,993.00	$ 12,003,860.00	-	$ -		$ -	-	$ -		
15	3.01.04			CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.40X0.80MTS	ML	-	$ 316,011.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
16	3.01.05			CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.40X0.85MTS	ML	355.35	$ 327,813.00	$ 116,488,350.00	392.00	$ 128,502,696.00		$ -	392.00	$ 128,502,696.00		
17	3.01.06			CONCRETO 21 MPa PARA ZAPATA	M3	60.25	$ 831,197.00	$ 50,079,619.00	59.80	$ 49,705,581.00		$ -	59.80	$ 49,705,581.00		
18	3.01.07			CONCRETO 21 MPa PARA PEDESTALES	M3	12.08	$ 888,250.00	$ 10,730,060.00	-	$ -		$ -	-	$ -		
19	3.01.08			CONCRETO 21 Mpa PARA LOSA DE CONTRAPISO E= 0.1MT	M2	1,559.87	$ 145,530.00	$ 227,007,881.00	1,546.42	$ 225,050,503.00		$ -	1,546.15	$ 225,011,210.00		
20	3.01.09			CONCRETO 21 Mpa PARA LOSA DE CONTRAPISO E= 0.15MT	M2	-	$ 179,370.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
21	3.01.10			MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE CONTRAPISO	KG	5,611.88	$ 9,109.00	$ 51,118,615.00	6,119.00	$ 55,737,971.00		$ -	6,119.00	$ 55,737,971.00		
22	3.01.11			CORTE Y SELLO DILATACION DE PLACA	M	1,012.84	$ 5,408.00	$ 5,477,439.00	1,198.88	$ 6,483,543.00		$ -	1,198.88	$ 6,483,543.00		
23	3.01.12			EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD) INCLUYE RETIRO	M3	371.77	$ 61,803.00	$ 22,976,501.00	279.01	$ 17,243,655.00	17.24	$ 1,065,484.00	279.01	$ 17,243,655.00		
	3.02			**ESTRUCTURAS**												
24	3.02.01			ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS	KG	19,424.67	$ 9,856.00	$ 191,449,548.00	19,424.66	$ 191,449,449.00		$ -	19,424.66	$ 191,449,449.00		
25	3.02.02			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS 30X40 MTS	ML	-	$ 176,319.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
26	3.02.03			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS 40X60 MTS	ML	-	$ 315,819.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
27	3.02.04			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS 60X60 MTS	ML	239.22	$ 443,276.00	$ 106,040,485.00	294.35	$ 130,478,291.00		$ -	294.35	$ 130,478,291.00		
28	3.02.05			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS DIAMETRO 0,70 MTS	ML	24.75	$ 499,483.00	$ 12,362,204.00	27.90	$ 13,935,576.00		$ -	27.90	$ 13,935,576.00		
29	3.02.06			ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	KG	41,620.90	$ 9,856.00	$ 410,215,590.00	41,059.43	$ 404,681,742.00		$ -	40,646.34	$ 400,610,327.00		
30	3.02.07			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA LOSA ALIGERADA DE PISO 2; RELACION 0,229 M3/M2, FORMALETA Y CASETON	M2	1,217.80	$ 500,398.00	$ 609,384,684.00	1,207.36	$ 604,160,529.00		$ -	1,207.36	$ 604,160,529.00		
31	3.02.08			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA LOSA ALIGERADA DE CUBIERTA; RELACION 0,223 M3/M2, FORMALETA Y CASETON	M2	1,546.60	$ 525,765.00	$ 813,148,149.00	1,493.25	$ 785,098,586.00		$ -	1,493.25	$ 785,098,586.00		
32	3.02.09			MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE ENTREPISO	KG	9,959.20	$ 9,109.00	$ 90,718,353.00	10,972.00	$ 99,943,948.00		$ -	10,550.00	$ 96,099,950.00		
33	3.02.10			ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ESCALERA	KG	474.21	$ 9,856.00	$ 4,673,814.00	486.82	$ 4,798,098.00		$ -	486.82	$ 4,798,098.00		
34	3.02.11			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA ESCALERA	M3	16.80	$ 1,633,915.00	$ 27,449,772.00	8.63	$ 14,100,686.00		$ -	8.63	$ 14,100,686.00		
35	3.02.12			ESTRUCTURA METALICA TIPO CELOSIA	KG	-	$ 21,106.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
	3.03			**FOSO ASCENSOR**												
36	3.03.01			EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)	M3	7.65	$ 61,803.00	$ 472,793.00	11.83	$ 731,129.00	5.51	$ 340,535.00	11.83	$ 731,129.00		
37	3.03.02			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	M3	2.33	$ 124,114.00	$ 289,186.00	4.64	$ 575,889.00	2.32	$ 287,944.00	4.64	$ 575,889.00		
38	3.03.03			CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	M2	6.65	$ 33,450.00	$ 222,443.00	12.45	$ 416,453.00		$ -	6.65	$ 222,443.00		
39	3.03.04			ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	515.83	$ 9,856.00	$ 5,084,020.00	454.34	$ 4,477,975.00		$ -	454.34	$ 4,477,975.00		
40	3.03.05			CONCRETO IMPERMEABILIZADO RESISTENCIA 21 MPA PARA FOSO ASCENSOR	M3	2.50	$ 874,523.00	$ 2,186,308.00	1.62	$ 1,416,727.00	0.22	$ 192,395.00	1.62	$ 1,416,727.00		
41	3.03.06			SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC H=0.22 O SIMILAR	ML	4.05	$ 90,127.00	$ 365,014.00	-	$ -		$ -	-	$ -		
42	3.03.07			MUROS FOSO DEL ASCENSOR EN CONCRETO DE 21 MPa IMPERMEABILIZADO E=0.15 M	M2	3.63	$ 187,215.00	$ 679,590.00	5.40	$ 1,010,961.00	5.10	$ 954,797.00	5.40	$ 1,010,961.00		
	3.04			**ESCALERA DE EMERGENCIA**												
43	3.04.01			EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)	M3	5.37	$ 61,803.00	$ 331,882.00	8.64	$ 533,978.00		$ -	8.64	$ 533,978.00		
44	3.04.02			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	M3	3.31	$ 124,114.00	$ 410,817.00	-	$ -		$ -	-	$ -		
45	3.04.03			CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	M2	2.56	$ 33,450.00	$ 85,632.00	7.52	$ 251,544.00		$ -	7.52	$ 251,544.00		
46	3.04.04			CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.25x0.30MT - ESCALERA DE EMERGENCIA	ML	13.18	$ 80,975.00	$ 1,067,251.00	14.71	$ 1,191,142.00		$ -	14.71	$ 1,191,142.00		
47	3.04.05			CONCRETO 21 MPa PARA ZAPATA - ESCALERA DE EMERGENCIA	M3	0.64	$ 831,197.00	$ 531,966.00	0.96	$ 797,949.00		$ -	0.96	$ 797,949.00		
48	3.04.06			CONCRETO 21 MPa PARA PEDESTALES	M3	0.45	$ 888,250.00	$ 399,713.00	0.68	$ 604,010.00		$ -	0.68	$ 604,010.00		
49	3.04.07			ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	155.13	$ 9,856.00	$ 1,528,961.00	397.25	$ 3,915,296.00		$ -	397.25	$ 3,915,296.00		
50	3.04.08			ESTRUCTURA METALICA - ESCALERA DE EMERGENCIA. INCLUYE PASAMANOS Y BARANDAS	KG	2,776.00	$ 21,992.00	$ 61,049,792.00	5,206.04	$ 114,491,232.00	3,411.74	$ 75,030,986.00	4,099.47	$ 90,155,544.00		

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO
INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC
CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00
FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

					CONDICIONES ORIGINALES				**CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01**		**OBRA EJECUTADA**					
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		**ACUMULADO**			
N°	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIÓN**		**ACTIVIDADES**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr.Unitario**	**Vr.Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr.Total**		
		INVIAS	**PARTICULAR**													
	3.05			**TANQUES**												
51	3.05.01			EXCAVACIÓN MECÁNICA	M3	472.28	$ 42,164.00	$ 19,913,214.00	1,105.82	$ 46,625,794.00		$ -	388.31	$ 16,372,703.00		
52	3.05.02			EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)	M3	196.17	$ 61,803.00	$ 12,123,895.00	29.56	$ 1,826,897.00	0.83	$ 51,296.00	29.56	$ 1,826,897.00		
53	3.05.03			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	M3	38.31	$ 124,114.00	$ 4,754,807.00	-	$ -		$ -	-	$ -		
54	3.05.04			CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	M2	144.98	$ 33,450.00	$ 4,849,581.00	125.12	$ 4,185,264.00		$ -	125.12	$ 4,185,264.00		
55	3.05.05			ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA TANQUES	KG	24,234.69	$ 9,856.00	$ 238,857,105.00	25,687.86	$ 253,179,548.00		$ -	25,687.86	$ 253,179,548.00		
56	3.05.06			CONCRETO IMPERMEABILIZADO RESISTENCIA 28 MPA PARA TANQUES	M3	197.03	$ 1,211,730.00	$ 238,747,162.00	202.73	$ 245,654,023.00		$ -	202.73	$ 245,654,023.00		
57	3.05.07			SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC H=0.22	ML	129.00	$ 90,127.00	$ 11,626,383.00	134.07	$ 12,083,327.00		$ -	134.07	$ 12,083,327.00		
58	3.05.08			TAPA METALICA PARA ESCOTILLA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 1.00M X 1.00M	UND	9.00	$ 452,402.00	$ 4,071,618.00	2.00	$ 904,804.00	2.00	$ 904,804.00	2.00	$ 904,804.00		
59	3.05.09			ESCALERA ACCESO TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO	UND	6.00	$ 1,252,402.00	$ 7,514,412.00	9.00	$ 11,271,618.00	9.00	$ 11,271,618.00	9.00	$ 11,271,618.00		
60	3.05.10			IMPERMEABILIZACION TANQUE CON GEOMEMBRANA	M2	505.20	$ 109,892.00	$ 55,517,438.00	529.88	$ 58,229,573.00	29.19	$ 3,207,747.00	529.88	$ 58,229,573.00		
61	3.05.11			IMPERMEABILIZACION MUROS EXTERNOS TANQUE CON EMULSION ASFALTICA	M2	276.96	$ 39,892.00	$ 11,048,488.00	289.08	$ 11,531,979.00		$ -	289.08	$ 11,531,979.00		
	3.06			**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**												
62	3.06.01			LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	3,888.09	$ 75,848.00	$ 294,903,850.00	2,862.76	$ 217,134,620.00	238.17	$ 18,064,718.00	2,812.14	$ 213,295,195.00		
63	3.06.02			LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	209.50	$ 45,100.00	$ 9,448,450.00	-	$ -		$ -	-	$ -		
64	3.06.03			LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL PARA ASCENSOR, CON DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	112.43	$ 93,429.00	$ 10,504,222.00	207.14	$ 19,352,883.00		$ -	186.23	$ 17,399,283.00		
65	3.06.04			DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #4 PARA DOVELAS	M	4,608.20	$ 30,284.00	$ 139,554,729.00	2,666.55	$ 80,753,800.00	269.30	$ 8,155,481.00	2,666.55	$ 80,753,800.00		
66	3.06.05			DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA PARA BLOQUE 0.15m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #5 PARA DOVELAS	M	39.61	$ 36,213.00	$ 1,434,397.00	388.80	$ 14,079,614.00		$ -	349.30	$ 12,649,201.00		
67	3.06.06			CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.10m, INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL	M	1,431.70	$ 35,780.00	$ 51,226,226.00	-	$ -		$ -	-	$ -		
68	3.06.07			CONCRETO DE 21 Mpa PARA PLACA SOBRE MAMPOSTERIA GRADERIA Y PALCO, INCLUYE REFUERZO	M2	-	$ 277,410.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
69	3.06.08			CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA DE 0.10m x 0.10m SOBRE ANTEPECHO DE VANO DE VENTANAS, INCLUYE REFUERZO DE ACERO	M	103.90	$ 35,780.00	$ 3,717,542.00	174.25	$ 6,234,665.00	19.02	$ 680,536.00	174.25	$ 6,234,665.00		
70	3.06.09			CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA SUPERIOR DE ASCENSOR DE 0.15 MTS X 0.20 MTS INCLUYE REF.	M	7.60	$ 118,603.00	$ 901,383.00	53.80	$ 6,380,841.00	5.00	$ 593,015.00	53.10	$ 6,297,819.00		
71	3.06.10			PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES	M2	5,792.72	$ 28,806.00	$ 166,865,092.00	4,250.56	$ 122,441,631.00	422.22	$ 12,162,469.00	4,243.95	$ 122,251,224.00		
72	3.06.11			PAÑETE LISO CON MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES	ML	883.70	$ 15,645.00	$ 13,825,487.00	460.22	$ 7,200,142.00	411.65	$ 6,440,264.00	411.65	$ 6,440,264.00		
73	3.06.12			PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS EXTERIORES	M2	1,139.01	$ 34,569.00	$ 39,374,437.00	696.72	$ 24,084,914.00		$ -	-	$ -		
74	3.06.13			PAÑETE LISO CON MORTERO 1:4 PARA MUROS EXTERIORES	ML	739.16	$ 20,557.00	$ 15,194,912.00	358.73	$ 7,374,413.00		$ -	-	$ -		
75	3.06.14			FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:4	M	4,275.37	$ 16,581.00	$ 70,889,910.00	4,275.37	$ 70,889,910.00	1,757.35	$ 29,138,620.00	4,270.87	$ 70,815,295.00		
76	3.06.15			PLACA FUNDIDA IN SITU SOBRE PRELOSA PREFABRICADA CONCRETO DE 21 Mpa PARA GRADERIA, INCLUYE VIGAS SOBRE MAMPOSTERIA Y REFUERZO	M2	-	$ 133,443.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
77	3.06.16			PRELOSA PREFABRICADA CONCRETO DE 21 Mpa PARA GRADERIA, INCLUYE REFUERZO	M2	-	$ 131,827.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
78	3.06.17			MURO PARA DIVISIONES EN SUPERBOARD EN LAMINA 8MM DOBLE CARA, INCLUYE PERFIL METALICO EN C, CAL 26 BASE 9, CANALES METALICOS CAL 26 BASE 9, TORNILLERIA, ESTUCO PLASTICO, PINTURA 3 MANOS, CINTA MALLA, PUNTILLA DE ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	M2	-	$ 118,577.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
	3.07			**PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS**												
79	3.07.01			AFINADO DE PISO CON MORTERO 1:3 PARA CONCRETO A LA VISTA Y ESPESOR DE 0,075M. INCLUYE AFINADO Y ESMALTADO	M2	271.37	$ 80,055.00	$ 21,724,525.00	251.91	$ 20,166,509.00		$ -	-	$ -		
80	3.07.02			PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 Y ESPESOR DE 0,05 M	M2	1,948.38	$ 34,100.00	$ 66,439,758.00	1,948.38	$ 66,439,758.00	1,084.57	$ 36,983,837.00	1,084.57	$ 36,983,837.00		
81	3.07.03			PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 Y ESPESOR DE 0,05 M	M2	463.25	$ 46,700.00	$ 21,633,775.00	463.25	$ 21,633,775.00	77.31	$ 3,610,377.00	77.31	$ 3,610,377.00		
82	3.07.04			ACABADO PARA PISO EN PORCELANATO APARIENCIA MATE, INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	1,173.82	$ 255,392.00	$ 299,784,237.00	1,100.91	$ 281,163,607.00		$ -	-	$ -		
83	3.07.05			ACABADO PARA PISO EN MADERA REF: GRANADILLO O SAPAN. INCLUYE JUMBOLON Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	-	$ 239,887.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
84	3.07.06			SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA PARA AUDITORIO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	-	$ 205,669.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
85	3.07.07			PIRLAN BOCAPUERTA EN MADERA GRANADILLO O SAPAN	M	-	$ 34,312.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
86	3.07.08			GUARDA ESCOBA EN MORTERO 1:3 PARA CONCRETO A LA VISTA H=0.15M	M	-	$ 15,130.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
87	3.07.09			GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO	M	787.90	$ 42,572.00	$ 33,542,479.00	787.90	$ 33,542,479.00		$ -	-	$ -		
88	3.07.10			GUARDA ESCOBA EN MADERA H=0.10M	M	-	$ 16,744.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
89	3.07.11			ENCHAPE PARED BLANCA DE 0.30m x 0.45m	M2	371.72	$ 109,600.00	$ 40,740,512.00	371.74	$ 40,742,704.00	211.42	$ 23,171,632.00	211.42	$ 23,171,632.00		
90	3.07.12			CIELO RASO EN DRY WALL	M2	1,865.52	$ 92,393.00	$ 172,360,989.00	1,865.52	$ 172,360,989.00		$ -	-	$ -		
91	3.07.13			CIELO RASO EN DRY WALL PARA ZONAS HUMEDAS	M2	160.39	$ 101,009.00	$ 16,200,834.00	160.39	$ 16,200,834.00		$ -	-	$ -		
92	3.07.14			SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA EN LAMINA PERFORADA, SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, SISTEMA DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	80.00	$ 1,189,713.00	$ 95,177,040.00	80.00	$ 95,177,040.00		$ -	-	$ -		
93	3.07.15			SISTEMA LIVIANO DRYWALL 1 CARA - PARA PROYECCION CLARABOYA	M2	70.98	$ 111,166.00	$ 7,890,563.00	70.98	$ 7,890,563.00		$ -	-	$ -		
94	3.07.16			ESTUCO PARA INTERIOR EXTERIOR HASTA 3.00M DE ALTURA	M2	1,369.50	$ 18,038.00	$ 24,703,041.00	1,369.50	$ 24,703,041.00		$ -	-	$ -		
95	3.07.17			ESTUCO PARA INTERIOR EXTERIOR A ALTURA SUPERIOR 3.00M	M2	1,681.54	$ 21,248.00	$ 35,729,362.00	1,681.54	$ 35,729,362.00	1,674.53	$ 35,580,413.00	1,674.53	$ 35,580,413.00		
96	3.07.18			PINTURA PARA MUROS INTERIORES A 3 MANOS	M2	1,635.41	$ 14,784.00	$ 24,177,901.00	1,635.41	$ 24,177,901.00		$ -	-	$ -		
97	3.07.19			ESTUCO PARA FILOS Y DILATACIONES	M	3,747.47	$ 9,016.00	$ 33,787,190.00	3,747.47	$ 33,787,190.00	3,002.13	$ 27,067,204.00	3,002.13	$ 27,067,204.00		
98	3.07.20			PINTURA PARA FILOS Y DILATACIONES	M	3,747.47	$ 7,397.00	$ 27,720,036.00	3,747.47	$ 27,720,036.00		$ -	-	$ -		

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

				CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
99	3.07.21			PINTURA EPOXICA SOBRE CONCRETO PARA ESCALERAS	M2	79.16	$ 39,502.00	$ 3,126,978.00	79.16	$ 3,126,978.00		$ -	-	$ -
100	3.07.22			REVESTIMIENTO PARA MURO EN EKOWOOD WALLPANEL 3D, COMPUESTO POR PERFILES DE SECCIÓN RECTANGULAR Y BORDES DOBLADOS EN ÀNGULO RECTO, ACABADO LISO, INSTALADOS CON UNA SEPARACIÓN SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	200.00	$ 488,491.00	$ 97,698,200.00	200.00	$ 97,698,200.00		$ -	-	$ -
101	3.07.23			MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR:0.10 MTS,PROFUNDIDAD:0.55M, H FALDON :0.30M, SALPICADERO DE 0.30M. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: REF.3/8" @ 0.15 MTS Y ACABADO EN GRANITO SAN GABRIEL.	ML	32.88	$ 1,521,719.00	$ 50,034,121.00	32.88	$ 50,034,121.00		$ -	-	$ -
102	3.07.24			ESPEJO CRISTAL 4MM FLOTADO 2.5CM DE MURO, DIMENSIONES 2.00X0.90 (INCLUYE SISTEMA DE FIJACION A MURO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	8.00	$ 1,374,773.00	$ 10,998,184.00	8.00	$ 10,998,184.00		$ -	-	$ -
103	3.07.25			ESPEJO CRISTAL 4MM FLOTADO 2.5CM DE MURO, DIMENSIONES 0.60X0.80 (INCLUYE SISTEMA DE FIJACION A MURO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	4.00	$ 432,899.00	$ 1,731,596.00	4.00	$ 1,731,596.00		$ -	-	$ -
104	3.07.26			S/I DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADAS, CAL.20 CON POLIETILENO EXPANDIDO. INCLUYE INSTALACION, BISAGRAS, SEGUROS, PUERTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	122.58	$ 1,057,000.00	$ 129,567,060.00	122.58	$ 129,567,060.00		$ -	-	$ -
105	3.07.27			S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SEMIEMPOTRAR PORCELANA BLANCA INCLUYE GRIFERIA PUSH Y ACCESORIOS DE DESAGUES Y TODO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TAPAREGISTRO	UND	16.00	$ 816,448.00	$ 13,063,168.00	16.00	$ 13,063,168.00		$ -	-	$ -
106	3.07.28			S/I DE DISPENSADOR DE EMPOTRAR PARA JABON LIQUIDO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO PUSH	UND	11.00	$ 456,395.00	$ 5,020,345.00	11.00	$ 5,020,345.00		$ -	-	$ -
107	3.07.29			S/I DE DISPENSADOR DE SOBREPONER EN MURO, PARA TOALLAS DE PAPEL, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE - ANTIVANDALICO.	UND	11.00	$ 507,887.00	$ 5,586,757.00	11.00	$ 5,586,757.00		$ -	-	$ -
108	3.07.30			S/I DE SECADOR MANOS DE SOBREPONER EN MURO, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE	UND	8.00	$ 1,228,661.00	$ 9,829,288.00	8.00	$ 9,829,288.00		$ -	-	$ -
109	3.07.31			S/I DE BARRA DE SEGURIDAD FORMA DE L FIJA A PARED	UND	8.00	$ 622,674.00	$ 4,981,392.00	8.00	$ 4,981,392.00		$ -	-	$ -
110	3.07.32			S/I DE BARRA DE SEGURIDAD PARA PMR ANCLADA DE PISO A PARED	UND	8.00	$ 429,744.00	$ 3,437,952.00	8.00	$ 3,437,952.00		$ -	-	$ -
111	3.07.33			S/I DE TAZA ORINAL SANITARIO PARA FLUXÓMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS. INCLUYE TAPA REGISTRO.	UND	12.00	$ 2,130,048.00	$ 25,560,576.00	12.00	$ 25,560,576.00		$ -	-	$ -
112	3.07.34			S/I DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS. INCLUYE TAPAREGISTRO, PAPELERA, PORTARROLLO.	UND	8.00	$ 2,740,448.00	$ 21,923,584.00	8.00	$ 21,923,584.00		$ -	-	$ -
113	3.07.35			S/I DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS. INCLUYE TAPAREGISTRO, PAPELERA, PORTARROLLO.	UND	26.00	$ 2,442,948.00	$ 63,516,648.00	26.00	$ 63,516,648.00		$ -	-	$ -
114	3.07.36			S/I DE LAVATRAPEROS PREFABRICADO DE 0.40MX0.35M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. INCLUYE TAPA REGISTRO	UND	4.00	$ 601,561.00	$ 2,406,244.00	4.00	$ 2,406,244.00		$ -	-	$ -
115	3.07.37			S/I LLAVE COMUN PESADA TIPO MONOCONTROL PARA POCETA DE ASEO	UND	4.00	$ 66,287.00	$ 265,148.00	4.00	$ 265,148.00		$ -	-	$ -
116	3.07.38			SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE	UND	8.00	$ 414,549.00	$ 3,316,392.00	8.00	$ 3,316,392.00		$ -	-	$ -
117	3.07.39			SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN PIEDRA SINU DARK GRIS Espesor 1, Ancho 0.40, Largo variable JP (COLORES DE REFERENCIA)	M2	514.92	$ 357,957.00	$ 184,319,218.00	1,139.34	$ 407,834,728.00		$ -	-	$ -
118	3.07.40			GUARDA ESCOBA EN PISO SINU DARK	M	275.78	$ 50,112.00	$ 13,819,887.00	211.37	$ 10,592,173.00		$ -	-	$ -
119	3.07.41			S/I SISTEMA DE CIELO RASO EN ALUZINC CON APARIENCIA DE MADERA, COMPUESTO POR PERFILES DE SECCIÓN RECTANGULAR Y BORDES DOBLADOS EN ÁNGULO RECTO, ACABADO LISO, INSTALADOS CON UNA SEPARACIÓN DE 10CM SEGÚN DISEÑO Y FIJADOS MEDIANTE PORTA PANEL. INCLUYE AISLANTE TERMICO Y ACUTICO DE BAJA REFLECTIVIDAD DE LUZ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (SEGUN REFERENCIA)	M2	-	$ 841,201.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	3.08			**CARPINTERIA METALICA**										
120	3.08.01			PS-1 - PUERTA CORTAFUEGO HOMOLOGADA NFPA. EN LAMNIA DE ACERO GALVANIZADO CAL.18 REFORZADA. BISAGRAS REGULABLES. 1.20X2.44. INCLUYE BARRA ANTIPANICO Y CERRADURA.	UND	4.00	$ 4,423,265.00	$ 17,693,060.00	4.00	$ 17,693,060.00		$ -	-	$ -
121	3.08.02			PS-2 - PUERTA CORTAFUEGO HOMOLOGADA NFPA. EN LAMNIA DE ACERO GALVANIZADO CAL.18 REFORZADA. BISAGRAS REGULABLES. 0.90X2.44. INCLUYE BARRA ANTIPANICO Y CERRADURA.	UND	1.00	$ 3,815,944.00	$ 3,815,944.00	1.00	$ 3,815,944.00		$ -	-	$ -
122	3.08.03			PT-1 - MARCO Y HOJA DOBLE EN LAMINA Y CELOSIAS EN COLD ROLLED 0.05MM. PASACANDADO EN ACERO INOXIDABLE. 2.35X2.55	UND	2.00	$ 3,708,000.00	$ 7,416,000.00	2.00	$ 7,416,000.00		$ -	-	$ -
123	3.08.04			PT-2 - MARCO Y HOJA DOBLE EN LAMINA Y CELOSIAS EN COLD ROLLED 0.05MM. PASACANDADO EN ACERO INOXIDABLE. 1.60X2.55	UND	2.00	$ 2,800,000.00	$ 5,600,000.00	2.00	$ 5,600,000.00		$ -	-	$ -
124	3.08.05			PT-3 - MARCO Y HOJA DOBLE EN LAMINA Y CELOSIAS EN COLD ROLLED 0.05MM. PASACANDADO EN ACERO INOXIDABLE. 2.00X2.55	UND	3.00	$ 3,151,800.00	$ 9,455,400.00	3.00	$ 9,455,400.00		$ -	-	$ -
125	3.08.06			PT-4 - MARCO Y HOJA SENCILLA EN LAMINA Y CELOSIAS EN COLD ROLLED 0.05MM. PASACANDADO EN ACERO INOXIDABLE. 1.00X2.55	UND	3.00	$ 1,854,020.00	$ 5,562,060.00	3.00	$ 5,562,060.00		$ -	-	$ -
126	3.08.07			PT-5 - MARCO Y HOJA SENCILLA EN LAMINA Y CELOSIAS EN COLD ROLLED 0.05MM. PASACANDADO EN ACERO INOXIDABLE. 1.10X2.55	UND	-	$ 1,854,020.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
127	3.08.08			PP-1 - PUERTA SECCIONAL PARA PARQUEADERO AUTOMATICA. MOTOR ELECTOMECANICO. 5.35X2.55	UND	1.00	$ 21,003,500.00	$ 21,003,500.00	1.00	$ 21,003,500.00		$ -	-	$ -
128	3.08.09			BARANDA METALICA ESCALERA INCLUYE PINTURA	M	23.42	$ 357,000.00	$ 8,360,940.00	23.42	$ 8,360,940.00		$ -	-	$ -
129	3.08.10			BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCOLORO PASAMANOS EN ACERO DE 2" PARALES EN 11/2" VIDRIO SUJETO A ACCESORIOS TIPO SPIDER , ACABADO SATINADO DE 1.92 MTS DE ALTURA	M	21.90	$ 950,000.00	$ 20,805,000.00	21.90	$ 20,805,000.00		$ -	-	$ -
130	3.08.11			PASAMANOS TUBULAR INCLUYE PINTURA	M	68.60	$ 285,600.00	$ 19,592,160.00	68.60	$ 19,592,160.00		$ -	-	$ -
131	3.08.12			ESCOTILLA TAPA ACCESO CUBIERTA	UND	1.00	$ 650,000.00	$ 650,000.00	1.00	$ 650,000.00		$ -	-	$ -
132	3.08.13			ESCALERA DE GATO ACCESO CUBIERTA	UND	-	$ 650,000.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

					CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
	3.09			REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADA										
133	3.09.01			ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE FACHADA	KG	1,635.73	$ 21,992.00	$ 35,973,062.00	1,635.73	$ 35,973,062.00		$ -	-	$ -
134	3.09.02			ACABADO EN GRANIPLAST O SIMILAR	M2	1,878.17	$ 40,496.00	$ 76,058,372.00	1,878.17	$ 76,058,372.00		$ -	-	$ -
135	3.09.03			FILOS Y DILATACIONES EN GRANIPLAST O SIMILAR	M	684.82	$ 9,268.00	$ 6,346,912.00	684.82	$ 6,346,912.00		$ -	-	$ -
	3.10			CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES										
136	3.10.01			PENDIENTADO EN MORTERO 1:3 - IMPERMEABILIZADA, E= 0,06M	M2	1,521.94	$ 51,462.00	$ 78,322,076.00	1,504.85	$ 77,442,591.00	743.35	$ 38,254,278.00	1,504.85	$ 77,442,591.00
137	3.10.02			MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4. INCLUYE DILATACION PARA REMATE IMPERMEABILIZACION	M	316.50	$ 13,815.00	$ 4,372,448.00	450.58	$ 6,224,763.00		$ -	450.58	$ 6,224,763.00
138	3.10.03			IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO BICAPA FV 3MM + MANTO FV 3MM	M2	1,680.19	$ 105,000.00	$ 176,419,950.00	1,758.80	$ 184,674,000.00		$ -	-	$ -
139	3.10.04			CONCRETO DE 21 Mpa PARA BORDILLO PLACA DE 0.10m x 0.20m, INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL DE 2 #4	ML	316.50	$ 48,093.00	$ 15,221,435.00	168.00	$ 8,079,624.00		$ -	168.00	$ 8,079,624.00
	3.11			CARPINTERIA DE ALUMINIO										
140	3.11.01			FC-01 - FACHADA UNITIZADA EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL DVH, PUERTAS.	M2	222.68	$ 2,830,000.00	$ 630,184,400.00	222.68	$ 630,184,400.00		$ -	-	$ -
141	3.11.02			FC-02 - PUERTA VENTANA UNITIZADA EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL DVH.	M2	12.17	$ 2,319,381.00	$ 28,226,867.00	12.17	$ 28,226,867.00		$ -	-	$ -
142	3.11.03			FC-03 - FACHADA UNITIZADA EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL DVH, PUERTAS.	M2	-	$ 2,137,877.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
143	3.11.04			VT-01 - VENTANA CORREDIZA PIEL DE CRISTAL EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL DVH.	M2	3.34	$ 2,081,908.00	$ 6,953,573.00	3.34	$ 6,953,573.00		$ -	-	$ -
144	3.11.05			VT-02 - VENTANA PIEL DE CRISTAL EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL DVH.	M2	20.40	$ 1,647,085.00	$ 33,600,534.00	20.40	$ 33,600,534.00		$ -	-	$ -
145	3.11.06			VT-03 - VENTANA SISTEMA 3890 CON PERFILES A LA VISTAS, CRISTAL DVH.	M2	10.65	$ 1,346,116.00	$ 14,336,135.00	10.65	$ 14,336,135.00		$ -	-	$ -
146	3.11.07			VT-03 - VENTANA FIJA SISTEMA 5020 ALUMINA CRISTAL LAMINADO 3+3.	M2	10.65	$ 707,339.00	$ 7,533,160.00	10.65	$ 7,533,160.00		$ -	-	$ -
147	3.11.08			VT-04 - VENTANA SISTEMA 3890 CON PERFILES A LA VISTAS, CRISTAL DVH.	M2	11.70	$ 1,352,829.00	$ 15,828,099.00	11.70	$ 15,828,099.00		$ -	-	$ -
148	3.11.09			VT-04 - VENTANA FIJA SISTEMA 5020 ALUMINA CRISTAL LAMINADO 3+3.	M2	11.70	$ 707,339.00	$ 8,275,866.00	11.70	$ 8,275,866.00		$ -	-	$ -
149	3.11.10			VT-05 - VENTANA FIJA SISTEMA 5020 ALUMINA CRISTAL LAMINADO 3+3.	M2	81.60	$ 707,339.00	$ 57,718,862.00	81.60	$ 57,718,862.00		$ -	-	$ -
150	3.11.11			VT-05A - PUERTA VENTANA UNITIZADA EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL DVH.	M2	14.89	$ 2,004,888.00	$ 29,852,782.00	14.89	$ 29,852,782.00		$ -	-	$ -
151	3.11.12			VT-06 - VENTANA FIJA SISTEMA 5020 ALUMINA CRISTAL LAMINADO 3+3	M2	19.50	$ 707,339.00	$ 13,793,111.00	19.50	$ 13,793,111.00		$ -	-	$ -
152	3.11.13			VT-07 - PUERTA VENTANA UNITIZADA EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL DVH.	M2	12.30	$ 1,948,565.00	$ 23,967,350.00	12.30	$ 23,967,350.00		$ -	-	$ -
153	3.11.14			VT-08 - VENTANA SISTEMA 3890 CON PERFILES A LA VISTAS, CRISTAL DVH.	M2	13.92	$ 1,315,449.00	$ 18,311,050.00	13.92	$ 18,311,050.00		$ -	-	$ -
154	3.11.15			VT-09 - VENTANA CORREDIZA SISTEMA 5020ALUMINA CRISTAL LAMINADO 3+3.	M2	-	$ 707,339.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
155	3.11.16			VT-10 - VENTANA PROYECTANTE PIEL DE CRISTAL, SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL DVH.	M2	-	$ 1,938,367.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
156	3.11.17			VT-10 - VENTANA FIJA SISTEMA 5020 ALUMINA CRISTAL LAMINADO 3+3.	M2	1.00	$ 707,339.00	$ 707,339.00	1.00	$ 707,339.00		$ -	-	$ -
157	3.11.18			VT-12 - VENTANA FIJA SISTEMA 5020ALUMINA CRISTAL LAMINADO 3+3.	M2	11.50	$ 707,339.00	$ 8,134,399.00	11.50	$ 8,134,399.00		$ -	-	$ -
158	3.11.19			VT-13 - PUERTA CORREDIZA PIEL DE CRISTAL EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL DVH.	M2	6.51	$ 1,774,992.00	$ 11,555,198.00	6.51	$ 11,555,198.00		$ -	-	$ -
159	3.11.20			VT-14 - PUERTA CORREDIZA PIEL DE CRISTAL EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL DVH.	M2	12.38	$ 1,518,283.00	$ 18,796,344.00	12.38	$ 18,796,344.00		$ -	-	$ -
160	3.11.21			VT-15 - PUERTA VENTANA, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM, ACCESORIOS ALUMINIO.	M2	9.08	$ 1,229,324.00	$ 11,162,262.00	9.08	$ 11,162,262.00		$ -	-	$ -
161	3.11.22			VT-16 - PUERTA VENTANA, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM, ACCESORIOS ALUMINIO.	M2	13.78	$ 1,379,375.00	$ 19,007,788.00	13.78	$ 19,007,788.00		$ -	-	$ -
162	3.11.23			VT-17 - PUERTA VENTANA, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM, ACCESORIOS ALUMINIO.	M2	4.85	$ 1,334,792.00	$ 6,473,741.00	4.85	$ 6,473,741.00		$ -	-	$ -
163	3.11.24			VT-18 - PUERTA VENTANA, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM, ACCESORIOS ALUMINIO.	M2	4.85	$ 1,334,792.00	$ 6,473,741.00	4.85	$ 6,473,741.00		$ -	-	$ -
164	3.11.25			PV-01 - PUERTA VENTANA, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM, ACCESORIOS ALUMINIO.	M2	10.20	$ 1,585,676.00	$ 16,173,895.00	10.20	$ 16,173,895.00		$ -	-	$ -
165	3.11.26			PV-02 - PUERTA VENTANA, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM, ACCESORIOS ALUMINIO.	M2	12.24	$ 1,813,217.00	$ 22,193,776.00	12.24	$ 22,193,776.00		$ -	-	$ -
166	3.11.27			PV-03 - PUERTA VENTANA, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM, ACCESORIOS ALUMINIO.	M2	4.08	$ 1,813,217.00	$ 7,397,925.00	4.08	$ 7,397,925.00		$ -	-	$ -
167	3.11.28			PV-04 - PUERTA VENTANA, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM, ACCESORIOS ALUMINIO.	M2	18.29	$ 1,122,466.00	$ 20,529,903.00	18.29	$ 20,529,903.00		$ -	-	$ -
168	3.11.29			MQ-01 - MARQUESINA EN CRISTAL TEMPLADO 10MM Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	M2	23.40	$ 1,170,888.00	$ 27,398,779.00	42.12	$ 49,317,803.00		$ -	-	$ -
169	3.11.30			MQ-02 - MARQUESINA EN CRISTAL TEMPLADO 10MM Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	M2	10.08	$ 1,095,457.00	$ 11,042,207.00	10.08	$ 11,042,207.00		$ -	-	$ -
170	3.11.31			MQ-03 - MARQUESINA EN CRISTAL TEMPLADO 10MM Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	M2	2.88	$ 1,072,131.00	$ 3,087,737.00	2.88	$ 3,087,737.00		$ -	-	$ -
171	3.11.32			MQ-04 - MARQUESINA EN CRISTAL TEMPLADO 10MM Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	M2	2.16	$ 1,126,375.00	$ 2,432,970.00	2.16	$ 2,432,970.00		$ -	-	$ -
172	3.11.33			MQ-05 - MARQUESINA EN CRISTAL TEMPLADO 10MM Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	M2	1.41	$ 1,245,764.00	$ 1,756,527.00	1.41	$ 1,756,527.00		$ -	-	$ -
173	3.11.34			MQ-06 - MARQUESINA EN CRISTAL TEMPLADO 10MM Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	M2	1.52	$ 1,211,566.00	$ 1,841,580.00	1.52	$ 1,841,580.00		$ -	-	$ -
174	3.11.35			MQ-07 - MARQUESINA EN CRISTAL TEMPLADO 10MM Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	M2	-	$ 1,140,020.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
175	3.11.36			CTS-01 - REJILLA CORTA SOL EN ALUMINIO PERFILES CURVO EXTERNO.	M2	46.80	$ 699,630.00	$ 32,742,684.00	46.80	$ 32,742,684.00		$ -	-	$ -
176	3.11.37			CTS-02 - REJILLA CORTA SOL EN ALUMINIO PERFILES CURVO EXTERNO.	M2	7.88	$ 709,044.00	$ 5,587,267.00	13.91	$ 9,862,802.00		$ -	-	$ -
	3.12			CARPINTERIA DE MADERA										
177	3.12.01			PUERTA EN MDP RH, DIMENSIONES DE VANO 1.00X2.55MTS UNA HOJA BATIENTE, INCLUYE: MARCO EN MELAMINA RH, ACABADO EN MELANINA SEGUN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA DE MANIJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	14.00	$ 1,650,000.00	$ 23,100,000.00	14.00	$ 23,100,000.00		$ -	-	$ -
178	3.12.02			PUERTA EN MDP RH, DIMENSIONES DE VANO 0.90X2.55MTS UNA HOJA BATIENTE, INCLUYE: MARCO EN MELAMINA RH, ACABADO EN MELANINA SEGUN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA DE MANIJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	4.00	$ 1,650,000.00	$ 6,600,000.00	4.00	$ 6,600,000.00		$ -	-	$ -
179	3.12.03			PUERTA EN MDP RH, DIMENSIONES DE VANO 0.80X2.55MTS UNA HOJA BATIENTE, INCLUYE: MARCO EN MELAMINA RH, ACABADO EN MELANINA SEGUN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA DE MANIJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	11.00	$ 1,520,000.00	$ 16,720,000.00	11.00	$ 16,720,000.00		$ -	-	$ -
180	3.12.04			PUERTA EN MDP RH, DIMENSIONES DE VANO 0.75X2.55MTS UNA HOJA BATIENTE, INCLUYE: MARCO EN MELAMINA RH, ACABADO EN MELANINA SEGUN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA DE MANIJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	10.00	$ 1,500,000.00	$ 15,000,000.00	10.00	$ 15,000,000.00		$ -	-	$ -
181	3.12.05			PUERTA EN MDP RH, DIMENSIONES DE VANO 0.70X2.55MTS UNA HOJA BATIENTE, INCLUYE: MARCO EN MELAMINA RH, ACABADO EN MELANINA SEGUN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA DE MANIJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	2.00	$ 1,500,000.00	$ 3,000,000.00	2.00	$ 3,000,000.00		$ -	-	$ -
182	3.12.06			PUERTA EN MDP RH, DIMENSIONES DE VANO 1.20X2.55MTS UNA HOJA BATIENTE, INCLUYE: MARCO EN MELAMINA RH, ACABADO EN MELANINA SEGUN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA DE MANIJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	2.00	$ 2,100,000.00	$ 4,200,000.00	2.00	$ 4,200,000.00		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

				CONDICIONES ORIGINALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01**		**OBRA EJECUTADA**					
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		**ACUMULADO**			
N°	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIÓN**		**ACTIVIDADES**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr.Unitario**	**Vr.Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr.Total**		
		INVIAS	**PARTICULAR**													
183	3.12.07			MUEBLE COCINA CAFETIN DE EMPLEADOS, INCLUYE MUEBLE BASE Y GABINETE ALTO, BARRA COMEDOR AUXILIAR, MUEBLES EN MELAMINA RH CON MESONES EN QUARTZONE BLANCO POLAR, POCETA LAVAPLATOS Y GRIFERIA, MEDIDAS 2.95 MTS	UND	-	$ 11,900,000.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
184	3.12.08			MUEBLE CAFETIN TERRAZA, INCLUYE MUEBLE BASE MELAMINA RH, MUEBLE GABINETE SUPERIOR RH, MESONES EN QUARTZONE BLANCO POLAR, MEDIDAS DE AREAS 2.3+2.9+1.75+0.83	UND	-	$ 13,400,000.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
185	3.12.09			MUEBLE CAFETIN AUDITORIO, INCLUYE MUEBLE POCETA LAVA PLATOS EN MELAMINA RH, MUEBLE BASE RH, MESONES Y BARRA SERVICIOS BEBIDAS EN QUARTZONE BLANCO POLAR, MEDIDAS BARRA; 5.25MT, MUEBLES 4.48MT	UND	-	$ 14,200,000.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
186	3.12.10			MUEBLE TINTOS OFICINA DEFENSOR Y PORTERIA, INCLUYE MUEBLE INFEIOR CON MESONES EN QUARZONE BLACO POLAR, MUEBLES EN MELAMINA RH. MEDIDAS 1.3 + 0.70 MT	UND	1.00	$ 3,900,000.00	$ 3,900,000.00	1.00	$ 3,900,000.00		$ -	-	$ -		
187	3.12.11			MUEBLE LAVA MANOS OFICINA DEFENSOR, INCLUYE MUEBLE INFERIOR EN MELAMINA RH CON MESON EN QUARTZONE BLANCO, POCETA DE SOBRE PONER Y GRIFERIA EN ACERO, MEDIDAS 0.70X0.55	UND	1.00	$ 2,790,400.00	$ 2,790,400.00	1.00	$ 2,790,400.00		$ -	-	$ -		
188	3.12.12			BAÑO GUARDERIA, INCLUYE MESON EN QUARTZONE BLANCO POLAR, POCETA DE SOBRE PONER, GRIFERIA EN ACERO Y DIVISION INFERIOR EN MADERA MELAMINA RH, MEDIDAS 1.05X0.50	UND	1.00	$ 3,571,200.00	$ 3,571,200.00	1.00	$ 3,571,200.00		$ -	-	$ -		
189	3.12.13			MUEBLE SALA DE LACTANCIA MATERNA, INCLUYE MESON EN QUARTZONE BLANCO POLAR, DIVISION INFERIOR EN MELAMINA RH, POCETA DE LAVAMANOS Y GRIFERIA, MEDIDAS 1.25X0.60	UND	1.00	$ 3,200,000.00	$ 3,200,000.00	1.00	$ 3,200,000.00		$ -	-	$ -		
190	3.12.14			MUEBLE ENFERMERIA, INCLUYE MESON EN QUARTZONE BLANCO POLAR, POCETA LAVAMANOS Y GRIFERIA EN ACERO, DIVISION INFERIOR EN MELAMINA RH, MEDIDAS 1.15X0.50	UND	1.00	$ 2,368,000.00	$ 2,368,000.00	1.00	$ 2,368,000.00		$ -	-	$ -		
191	3.12.15			MUEBLE GUARDERIA, INCLUYE MESON EN QUARTZONE BLANCO POLAR, INFERIOR EN MELAMINA RH, MEDIDAS 2.05X0.60	UND	1.00	$ 4,500,000.00	$ 4,500,000.00	1.00	$ 4,500,000.00		$ -	-	$ -		
192	3.12.16			MUEBLES BAÑOS CAMERINOS, INCLUYE MESON EN QUARTZONE BLANCO POLAR CON POCETA DE SOBRE PONER, GRIFERIA EN ACERO, DIVISION INFERIOR EN MELAMINA RH, MEDIDAS 1.95X0.55 MT	UND	-	$ 4,646,400.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
193	3.12.17			MUEBLE BAÑO PISO 2 AUDITORIO, INCLUYE MESON EN QUARTZONE BLANCO POLAR CON DIVISION INFERIOR EN MELAMINA RH, POCETA DE LAVA MANOS SOBRE PONER Y GRIFERIA EN ACERO, MEDIDAS 1.50X5O	UND	-	$ 3,800,000.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
	3.13			**ASCENSOR**												
194	3.13.01			S/I ASCENSOR CON UNIDAD MOTRIZ SIN SALA DE MAQUINAS, VELOCIDAD1M/SEG-60M/MIN TIPO PASAJEROS DE 2 PARADAS CAPACIDAD 630 KG, 8 PASAJEROS MAXIMO, MATERIALES DE CABINA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PASAMANOS, BOTONERAS, ILUMINACION LED, EN CABINA SISTEMA DE EMERGENCIA PARA NIVELACION CON BATERIA, VENTILADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDO PARA SU CORRECTO TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UND	2.00	$ 158,077,935.00	$ 316,155,870.00	2.00	$ 316,155,870.00		$ -	-	$ -		
	3.14			**DIVISIONES MODULARES**												
195	3.14.01			DIVISIONES MODULARES PISO TECHO PISOS 1 Y 2	M2	202.50	$ 1,297,020.00	$ 262,646,550.00	202.50	$ 262,646,550.00		$ -	-	$ -		
196	3.14.02			DIVISIONES MODULARES MEDIA ALTURA PARA TODOS LOS CUBICULOS DE LOS PISOS 1 Y 2	M2	223.00	$ 1,056,640.00	$ 235,630,720.00	223.00	$ 235,630,720.00		$ -	-	$ -		
197	3.14.03			BRANDING SEÑALIZACION OFICINAS CERRDAS PISO TECHO	UND	15.00	$ 180,880.00	$ 2,713,200.00	15.00	$ 2,713,200.00		$ -	-	$ -		
198	3.14.04			BRANDING SEÑALIZACION CUBICULOS MEDIA ALTURA	UND	20.00	$ 180,880.00	$ 3,617,600.00	20.00	$ 3,617,600.00		$ -	-	$ -		
	4.00			**SISTEMA HIDROSANITARIO**												
	4.01			**ACOMETIDA**												
199	4.01.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-P RDE 11 DE 3/4"	M	116.13	$ 8,979.00	$ 1,042,731.00	116.13	$ 1,042,731.00		$ -	-	$ -		
200	4.01.02			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC UZ RDE 21 DE 3"	M	28.13	$ 50,983.00	$ 1,434,152.00	28.13	$ 1,434,152.00		$ -	22.55	$ 1,149,667.00		
201	4.01.03			SUMINISTRO E INSTALACION CENTRO DE MEDICION DE 3/4"	GLOB	1.00	$ 283,500.00	$ 283,500.00	1.00	$ 283,500.00		$ -	-	$ -		
202	4.01.04			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC UZ RDE 21 DE 3"	UND	6.00	$ 89,484.00	$ 536,904.00	6.00	$ 536,904.00		$ -	6.00	$ 536,904.00		
203	4.01.05			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PF+UAD DE 3/4"	M	6.00	$ 8,287.00	$ 49,722.00	6.00	$ 49,722.00		$ -	-	$ -		
204	4.01.06			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC P RDE 11 DE 3/4"	UND	25.00	$ 4,222.00	$ 105,550.00	25.00	$ 105,550.00		$ -	-	$ -		
205	4.01.07			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FLOTADOR DE 3/4"	UND	3.00	$ 84,090.00	$ 252,270.00	3.00	$ 252,270.00		$ -	-	$ -		
206	4.01.08			SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO DE 3/4" A. INOX.	UND	3.00	$ 47,920.00	$ 143,760.00	3.00	$ 143,760.00		$ -	3.00	$ 143,760.00		
	4.02			**SISTEMA HIDRAULICO**												
207	4.02.01			SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1/2"	M	48.24	$ 6,884.00	$ 332,084.00	48.24	$ 332,084.00		$ -	48.24	$ 332,084.00		
208	4.02.02			SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø3/4"	M	61.02	$ 8,979.00	$ 547,899.00	61.02	$ 547,899.00		$ -	19.14	$ 171,858.00		
209	4.02.03			SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1"	M	28.70	$ 10,302.00	$ 295,667.00	28.70	$ 295,667.00		$ -	28.70	$ 295,667.00		
210	4.02.04			SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1-1/4"	M	23.85	$ 16,133.00	$ 384,772.00	23.85	$ 384,772.00		$ -	23.06	$ 372,027.00		
211	4.02.05			SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1-1/2"	M	66.51	$ 18,320.00	$ 1,218,463.00	66.51	$ 1,218,463.00		$ -	66.42	$ 1,216,814.00		
212	4.02.06			SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø2"	M	39.89	$ 24,102.00	$ 961,429.00	39.89	$ 961,429.00		$ -	28.45	$ 685,702.00		
213	4.02.07			SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø2-1/2"	M	47.76	$ 37,443.00	$ 1,788,278.00	47.76	$ 1,788,278.00		$ -	47.76	$ 1,788,278.00		
214	4.02.08			SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø1/2"	M	163.00	$ 2,760.00	$ 449,880.00	163.00	$ 449,880.00		$ -	163.00	$ 449,880.00		
215	4.02.09			SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø3/4"	M	18.00	$ 3,671.00	$ 66,078.00	18.00	$ 66,078.00		$ -	7.00	$ 25,697.00		
216	4.02.10			SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø1"	M	10.00	$ 5,732.00	$ 57,320.00	10.00	$ 57,320.00		$ -	10.00	$ 57,320.00		
217	4.02.11			SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø1-1/4"	M	34.00	$ 6,678.00	$ 227,052.00	34.00	$ 227,052.00		$ -	34.00	$ 227,052.00		
218	4.02.12			SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø1-1/2"	M	60.00	$ 9,385.00	$ 563,100.00	60.00	$ 563,100.00		$ -	60.00	$ 563,100.00		
219	4.02.13			SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø2"	M	21.00	$ 17,594.00	$ 369,474.00	21.00	$ 369,474.00		$ -	21.00	$ 369,474.00		
220	4.02.14			SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø2-1/2"	M	19.00	$ 41,552.00	$ 789,488.00	19.00	$ 789,488.00		$ -	19.00	$ 789,488.00		

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO
INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC
CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II
VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00
FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

				CONDICIONES ORIGINALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01**		**OBRA EJECUTADA**					
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		**ACUMULADO**			
N°	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIÓN**		**ACTIVIDADES**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr.Unitario**	**Vr.Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr.Total**		
		INVIAS	**PARTICULAR**													
221	4.02.15			EQUIPO DE PRESIÓN CON (3) BOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES, Q=58 GPM - HDT=58PSI, IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE 304, MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL, CLASE F, 220V/440V, 3 FASES A 60HZ DE 5HP, INCLUYE TANQUE HIDRONEUMÁTICO MEMBRANA EN NEOPRENO VOL.=25LTR Y TABLERO DE CONTROL PARA TRES (3) MOTOBOMBAS DE 5HP CON ALTERNACIÓN, Y SUPLENCIA, CON VARIADORES DE VELOCIDAD POR CADA BOMBA, IP 55, CON RELÉ DE PROTECCIÓN, SELECTORES DE POSICIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO GENERAL DEL TABLERO Y DE TRES POSICIONES POR CADA BOMBA (MANUAL-AUT-OFF).	GLOB	1.00	$ 51,856,000.00	$ 51,856,000.00	1.00	$ 51,856,000.00	1.00	$ 51,856,000.00	1.00	$ 51,856,000.00
222	4.02.16			EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE COMPUESTO POR DOS (2) BOMBAS TIPO CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES, Q=70 GPM - HDT=21 FT, IMPULSOR EN HIERRO FUNDIDO O SIMILAR, MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL DE INDUCCIÓN JAULA DE ARDILLA, REFRIGERACIÓN EN ACEITE, 220V, 1 FASE A 60HZ DE 3/4HP, INCLUYE TABLERO DE CONTROL PARA DOS (2) MOTOBOMBAS DE 3/4HP CON ALTERNACIÓN, Y SUPLENCIA, IP 55, CON RELÉ DE PROTECCIÓN, SELECTORES DE POSICIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO GENERAL DEL TABLERO Y DE TRES POSICIONES POR CADA BOMBA (MANUAL-AUT-OFF).	GLOB	1.00	$ 16,946,000.00	$ 16,946,000.00	1.00	$ 16,946,000.00	1.00	$ 16,946,000.00	1.00	$ 16,946,000.00
223	4.02.17			PRUEBA DE PRESIÓN	UND	1.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	1.00	$ 200,000.00		$ -	-	$ -		
224	4.02.18			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø1/2"	UND	7.00	$ 9,647.00	$ 67,529.00	7.00	$ 67,529.00		$ -	7.00	$ 67,529.00		
225	4.02.19			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø3/4"	UND	24.00	$ 9,647.00	$ 231,528.00	24.00	$ 231,528.00		$ -	-	$ -		
226	4.02.20			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø1"	UND	1.00	$ 11,813.00	$ 11,813.00	1.00	$ 11,813.00		$ -	1.00	$ 11,813.00		
227	4.02.21			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø1-1/4"	UND	4.00	$ 10,423.00	$ 41,692.00	4.00	$ 41,692.00		$ -	4.00	$ 41,692.00		
228	4.02.22			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø1-1/2"	UND	4.00	$ 14,313.00	$ 57,252.00	4.00	$ 57,252.00		$ -	4.00	$ 57,252.00		
229	4.02.23			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø2"	UND	11.00	$ 14,313.00	$ 157,443.00	11.00	$ 157,443.00		$ -	5.00	$ 71,565.00		
230	4.02.24			VÁLVULA DE PIE DN 3" EN BRONCE CON CANASTA EN BRONCE, ROSCADA	UND	2.00	$ 704,942.00	$ 1,409,884.00	2.00	$ 1,409,884.00		$ -	-	$ -		
231	4.02.25			NIPLE EN A. INOX. DN 3" ROSCADO	UND	7.00	$ 79,595.00	$ 557,165.00	7.00	$ 557,165.00		$ -	3.00	$ 238,785.00		
232	4.02.26			CODO A. INOX. DN 3" X 90° ROSCADO	UND	4.00	$ 187,891.00	$ 751,564.00	4.00	$ 751,564.00		$ -	-	$ -		
233	4.02.27			NIPLE PASAMURO EN A. INOX. DN 3" ROSCADO	UND	2.00	$ 179,531.00	$ 359,062.00	2.00	$ 359,062.00		$ -	2.00	$ 359,062.00		
234	4.02.28			REGISTRO P/D EN BRONCE DN 3" ROSCADO	UND	2.00	$ 1,391,002.00	$ 2,782,004.00	2.00	$ 2,782,004.00		$ -	-	$ -		
235	4.02.29			TEE A. INOX. DN 3" ROSCADA O FLAUTA DE SUCCIÓN/DESCARGA DN 3"	UND	6.00	$ 273,102.00	$ 1,638,612.00	6.00	$ 1,638,612.00		$ -	-	$ -		
236	4.02.30			BUSHING A. INOX. DN 3" X 2"	UND	3.00	$ 41,018.00	$ 123,054.00	3.00	$ 123,054.00		$ -	-	$ -		
237	4.02.31			NIPLE PASAMURO EN A. INOX. DN 2" ROSCADO	UND	3.00	$ 44,850.00	$ 134,550.00	3.00	$ 134,550.00		$ -	-	$ -		
238	4.02.32			REGISTRO DE CORTE TIPO CORTINA O TIPO BOLA DN 3" ROSCADO	UND	6.00	$ 610,042.00	$ 3,660,252.00	6.00	$ 3,660,252.00		$ -	-	$ -		
239	4.02.33			REDUCCIÓN A. INOX. BRIDA POR ROSCA DN 2" (O SEGÚN DIÁM./BOMBA)	UND	6.00	$ 185,563.00	$ 1,113,378.00	6.00	$ 1,113,378.00		$ -	-	$ -		
240	4.02.34			CHEQUE TIPO CORTINA EN BRONCE DN 2" ROSCADO	UND	3.00	$ 701,858.00	$ 2,105,574.00	3.00	$ 2,105,574.00		$ -	-	$ -		
241	4.02.35			CONEXIÓN PARA HIDRONEUMÁTICO INCLUYE REGISTRO DE CORTE Y UNIVERSAL DN 1-1/4"	UND	1.00	$ 437,962.00	$ 437,962.00	1.00	$ 437,962.00		$ -	-	$ -		
242	4.02.36			ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN DN 3"	UND	4.00	$ 52,810.00	$ 211,240.00	4.00	$ 211,240.00		$ -	-	$ -		
243	4.02.37			TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 DN 3"	M	3.92	$ 58,704.00	$ 230,120.00	3.92	$ 230,120.00		$ -	-	$ -		
244	4.02.38			CODO PVC PRESIÓN DN 3"	UND	2.00	$ 80,425.00	$ 160,850.00	2.00	$ 160,850.00		$ -	-	$ -		
	4.03			**PUNTOS DE SUMINISTRO**												
245	4.03.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA INODORO FLUXOMETRO	UND	32.00	$ 48,730.00	$ 1,559,360.00	32.00	$ 1,559,360.00	16.00	$ 779,680.00	32.00	$ 1,559,360.00		
246	4.03.02			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA INODORO DE TANQUE	UND	6.00	$ 48,730.00	$ 292,380.00	6.00	$ 292,380.00	3.00	$ 146,190.00	3.00	$ 146,190.00		
247	4.03.03			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA ORINALES	UND	12.00	$ 48,730.00	$ 584,760.00	12.00	$ 584,760.00	6.00	$ 292,380.00	12.00	$ 584,760.00		
248	4.03.04			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAMANOS	UND	22.00	$ 48,730.00	$ 1,072,060.00	22.00	$ 1,072,060.00	10.00	$ 487,300.00	22.00	$ 1,072,060.00		
249	4.03.05			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAPLATOS	UND	4.00	$ 48,730.00	$ 194,920.00	4.00	$ 194,920.00	3.00	$ 146,190.00	4.00	$ 194,920.00		
250	4.03.06			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA POCETA DE ASEO	UND	4.00	$ 48,730.00	$ 194,920.00	4.00	$ 194,920.00	2.00	$ 97,460.00	4.00	$ 194,920.00		
	4.04			**SISTEMA SANITARIO**												
251	4.04.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 2"	M	103.65	$ 30,396.00	$ 3,150,545.00	103.65	$ 3,150,545.00		$ -	102.43	$ 3,113,462.00		
252	4.04.02			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4"	M	85.80	$ 49,014.00	$ 4,205,401.00	85.80	$ 4,205,401.00		$ -	84.74	$ 4,153,446.00		
253	4.04.03			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6"	M	45.75	$ 92,732.00	$ 4,242,489.00	45.75	$ 4,242,489.00		$ -	40.48	$ 3,753,791.00		
254	4.04.04			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC LIVIANA DE 2"	M	75.24	$ 28,615.00	$ 2,152,993.00	75.24	$ 2,152,993.00		$ -	50.97	$ 1,458,507.00		
255	4.04.05			SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION DE 0.60x 0.60 MTS	UND	-	$ 515,130.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
256	4.04.06			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SANITARIA DE 2"	UND	113.00	$ 11,364.00	$ 1,284,132.00	113.00	$ 1,284,132.00		$ -	113.00	$ 1,284,132.00		
257	4.04.07			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SANITARIA DE 4"	UND	85.00	$ 31,402.00	$ 2,669,170.00	85.00	$ 2,669,170.00		$ -	85.00	$ 2,669,170.00		
258	4.04.08			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SANITARIA DE 6"	UND	14.00	$ 159,032.00	$ 2,226,448.00	14.00	$ 2,226,448.00		$ -	14.00	$ 2,226,448.00		
259	4.04.09			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC NOV. DE 8"	UND	-	$ 122,657.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
	4.05			**PUNTO DE DESAGUE A.N**												
260	4.05.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA INODORO FLUXOMETRO	UND	40.00	$ 136,561.00	$ 5,462,440.00	40.00	$ 5,462,440.00	16.00	$ 2,184,976.00	32.00	$ 4,369,952.00		
261	4.05.02			SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA ORINALES EN GRIFERIA ESTANDAR	UND	12.00	$ 74,352.00	$ 892,224.00	12.00	$ 892,224.00	6.00	$ 446,112.00	12.00	$ 892,224.00		
262	4.05.03			SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA LAVAMANOS	UND	19.00	$ 74,352.00	$ 1,412,688.00	19.00	$ 1,412,688.00	11.00	$ 817,872.00	19.00	$ 1,412,688.00		
263	4.05.04			SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA LAVAPLATOS	UND	4.00	$ 74,352.00	$ 297,408.00	4.00	$ 297,408.00	3.00	$ 223,056.00	4.00	$ 297,408.00		
264	4.05.05			SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA POCETA DE ASEO	UND	5.00	$ 74,352.00	$ 371,760.00	5.00	$ 371,760.00	2.00	$ 148,704.00	4.00	$ 297,408.00		
265	4.05.06			SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA SIFÓN 2"	UND	15.00	$ 74,352.00	$ 1,115,280.00	15.00	$ 1,115,280.00	7.00	$ 520,464.00	15.00	$ 1,115,280.00		
266	4.05.07			SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN DE INSPECCIÓN 4"	UND	1.00	$ 39,645.00	$ 39,645.00	1.00	$ 39,645.00		$ -	-	$ -		
267	4.05.08			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø2"	UND	24.00	$ 14,313.00	$ 343,512.00	24.00	$ 343,512.00		$ -	-	$ -		
268	4.05.09			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø4"	UND	19.00	$ 22,448.00	$ 426,512.00	19.00	$ 426,512.00		$ -	-	$ -		
	4.06			**SISTEMA AGUAS LLUVIAS**												
269	4.06.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 2"	M	4.00	$ 30,396.00	$ 121,584.00	4.00	$ 121,584.00		$ -	-	$ -		
270	4.06.02			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 3"	M	111.25	$ 38,844.00	$ 4,321,395.00	111.25	$ 4,321,395.00	111.20	$ 4,319,453.00	111.20	$ 4,319,453.00		
271	4.06.03			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4"	M	72.95	$ 49,014.00	$ 3,575,571.00	72.95	$ 3,575,571.00	70.30	$ 3,445,684.00	71.64	$ 3,511,363.00		
272	4.06.04			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6"	M	164.00	$ 92,732.00	$ 15,208,048.00	164.00	$ 15,208,048.00	10.42	$ 966,267.00	164.00	$ 15,208,048.00		
273	4.06.05			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO NOVAFORT DE 8"	M	378.80	$ 86,142.00	$ 32,630,590.00	378.80	$ 32,630,590.00	31.60	$ 2,722,087.00	92.98	$ 8,009,483.00		

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

					CONDICIONES ORIGINALES				**CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01**		**OBRA EJECUTADA**					
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		**ACUMULADO**			
N°	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIÓN**		**ACTIVIDADES**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr.Unitario**	**Vr.Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr.Total**		
		INVIAS	**PARTICULAR**													
274	4.06.06			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO NOVAFORT DE 10"	M	39.00	$ 117,690.00	$ 4,589,910.00	39.00	$ 4,589,910.00		$ -	18.39	$ 2,164,319.00		
275	4.06.07			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO NOVAFORT DE 12"	M	77.57	$ 151,882.00	$ 11,781,487.00	77.57	$ 11,781,487.00	38.90	$ 5,908,210.00	38.90	$ 5,908,210.00		
276	4.06.08			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO NOVAFORT DE 14"	M	300.00	$ 179,701.00	$ 53,910,300.00	300.00	$ 53,910,300.00		$ -	29.00	$ 5,211,329.00		
277	4.06.09			TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 DN 3"	M	37.50	$ 50,983.00	$ 1,911,863.00	37.50	$ 1,911,863.00		$ -	-	$ -		
278	4.06.10			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SANITARIA DE 2"	UND	2.00	$ 11,364.00	$ 22,728.00	2.00	$ 22,728.00		$ -	-	$ -		
279	4.06.11			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SANITARIA DE 3"	UND	36.00	$ 18,786.00	$ 676,296.00	36.00	$ 676,296.00		$ -	-	$ -		
280	4.06.12			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SANITARIA DE 4"	UND	58.00	$ 31,402.00	$ 1,821,316.00	58.00	$ 1,821,316.00		$ -	-	$ -		
281	4.06.13			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SANITARIA DE 6"	UND	47.00	$ 159,032.00	$ 7,474,504.00	47.00	$ 7,474,504.00		$ -	-	$ -		
282	4.06.14			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC TIPO NOVAFORT DE 8"	UND	2.00	$ 130,486.00	$ 260,972.00	2.00	$ 260,972.00		$ -	-	$ -		
283	4.06.15			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC TIPO NOVAFORT DE 10"	UND	1.00	$ 153,706.00	$ 153,706.00	1.00	$ 153,706.00		$ -	-	$ -		
284	4.06.16			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC TIPO NOVAFORT DE 14"	UND	4.00	$ 302,616.00	$ 1,210,464.00	4.00	$ 1,210,464.00		$ -	4.00	$ 1,210,464.00		
285	4.06.17			SUMINISTRO E INSTALACION SIFON 3"	UND	24.00	$ 24,652.00	$ 591,648.00	24.00	$ 591,648.00		$ -	-	$ -		
286	4.06.18			SUMINISTRO E INSTALACION SIFON + TRAGANTE DE 3"	UND	1.00	$ 38,152.00	$ 38,152.00	1.00	$ 38,152.00		$ -	-	$ -		
287	4.06.19			SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO CONCRETO X REJILLA EN PLAZOLETA	M	8.60	$ 461,546.00	$ 3,969,296.00	8.60	$ 3,969,296.00		$ -	-	$ -		
288	4.06.20			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø2"	UND	2.00	$ 14,313.00	$ 28,626.00	2.00	$ 28,626.00		$ -	2.00	$ 28,626.00		
289	4.06.21			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø3"	UND	32.00	$ 16,013.00	$ 512,416.00	32.00	$ 512,416.00		$ -	-	$ -		
290	4.06.22			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø4"	UND	35.00	$ 22,448.00	$ 785,680.00	35.00	$ 785,680.00		$ -	35.00	$ 785,680.00		
291	4.06.23			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø6"	UND	2.00	$ 24,148.00	$ 48,296.00	2.00	$ 48,296.00		$ -	-	$ -		
	4.07			**SISTEMA DE REDES PARA AIRE ACONDICIONADO**													
292	4.07.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA SIFÓN 3/4"	UND	29.00	$ 23,509.00	$ 681,761.00	29.00	$ 681,761.00		$ -	-	$ -		
	5.00			**SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIO**												
	5.01			**CONEXIÓN GABINETES INCENDIO**												
293	5.01.01			VALVULA DE TOMA DE BOMBEROS 2-1/2" INCLUYE GABINETE TIPO I PARA PROTECCIÓN VALVVULA (0.40 x 0.30 x 0.24)	UND	1.00	$ 1,097,695.00	$ 1,097,695.00	1.00	$ 1,097,695.00		$ -	-	$ -		
294	5.01.02			GABINETE TIPO II INCLUYE VALVULA Y BOQUILLA 1-1/2" PARA CONEXION BOMBEROS, MANGUERA 1-1/2, HACHA PICO, LLAVE SPANNER, EXTINTOR 10LBS	UND	-	$ 1,362,091.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
295	5.01.03			GABINETE TIPO III INCLUYE VALVULA Y BOQUILLA 1-1/2" PARA CONEXION BOMBEROS, VALVULA 2-1/2" MANGUERA 1-1/2, HACHA PICO, LLAVE SPANNER, EXTINTOR 10LBS	UND	8.00	$ 1,843,306.00	$ 14,746,448.00	8.00	$ 14,746,448.00	8.00	$ 14,746,448.00	8.00	$ 14,746,448.00		
	5.02			**TUBERIAS DE ACERO AL CARBON**												
296	5.02.01			TUB. ACERO AL CARBÓN SCH40 Ø1"	M	377.29	$ 64,082.00	$ 24,177,498.00	377.29	$ 24,177,498.00		$ -	160.10	$ 10,259,528.00		
297	5.02.02			TUB. ACERO AL CARBÓN SCH40 Ø1-1/4"	M	140.69	$ 66,658.00	$ 9,378,114.00	140.69	$ 9,378,114.00		$ -	62.32	$ 4,154,127.00		
298	5.02.03			TUB. ACERO AL CARBÓN SCH10 Ø1-1/2"	M	74.21	$ 73,259.00	$ 5,436,550.00	74.21	$ 5,436,550.00		$ -	27.56	$ 2,019,018.00		
299	5.02.04			TUB. ACERO AL CARBÓN SCH10 Ø2"	M	56.83	$ 86,508.00	$ 4,916,250.00	56.83	$ 4,916,250.00		$ -	-	$ -		
300	5.02.05			TUB. ACERO AL CARBÓN SCH10 Ø2-1/2"	M	44.56	$ 106,982.00	$ 4,767,118.00	44.56	$ 4,767,118.00		$ -	26.45	$ 2,829,674.00		
301	5.02.06			TUB. ACERO AL CARBÓN SCH10 Ø3"	M	182.32	$ 125,719.00	$ 22,921,088.00	182.32	$ 22,921,088.00		$ -	75.96	$ 9,549,615.00		
302	5.02.07			TUB. ACERO AL CARBÓN SCH10 Ø4"	M	0.68	$ 156,168.00	$ 106,194.00	0.68	$ 106,194.00		$ -	-	$ -		
303	5.02.08			TUB. ACERO AL CARBÓN SCH10 Ø6"	M	7.00	$ 203,830.00	$ 1,426,810.00	7.00	$ 1,426,810.00		$ -	7.00	$ 1,426,810.00		
	5.03			**TUBERÍAS DE POLIETILENO**												
304	5.03.01			TUB. POLIETILENOS PEAD APROB. FM Ø110MM	M	124.09	$ 166,980.00	$ 20,720,548.00	124.09	$ 20,720,548.00		$ -	-	$ -		
305	5.03.02			TUB. POLIETILENOS PEAD APROB. FM Ø160MM	M	135.19	$ 251,855.00	$ 34,048,277.00	135.19	$ 34,048,277.00	135.19	$ 34,048,277.00	135.19	$ 34,048,277.00		
	5.04			**ACCESORIOS DE CONEXIONES DE TUBERÍAS**												
	5.04.01			**ACCESORIOS ACERO AL CARBON**												
306	5.04.01.01			CODO ROSCADO A.C. SCH40 DE Ø1"	UND	331.00	$ 21,060.00	$ 6,970,860.00	331.00	$ 6,970,860.00		$ -	109.00	$ 2,295,540.00		
307	5.04.01.02			CODO ROSCADO A.C. SCH40 DE Ø1-1/4"	UND	17.00	$ 23,842.00	$ 405,314.00	17.00	$ 405,314.00		$ -	-	$ -		
308	5.04.01.03			CODO RANURADO A.C. SCH10 DE Ø1-1/2"	UND	6.00	$ 26,815.00	$ 160,890.00	6.00	$ 160,890.00		$ -	-	$ -		
309	5.04.01.04			CODO RANURADO A.C. SCH10 DE Ø2"	UND	3.00	$ 37,263.00	$ 111,789.00	3.00	$ 111,789.00		$ -	1.00	$ 37,263.00		
310	5.04.01.05			CODO RANURADO A.C. SCH10 DE Ø2-1/2"	UND	6.00	$ 48,361.00	$ 290,166.00	6.00	$ 290,166.00		$ -	-	$ -		
311	5.04.01.06			CODO RANURADO A.C. SCH10 DE Ø3"	UND	8.00	$ 55,761.00	$ 446,088.00	8.00	$ 446,088.00		$ -	-	$ -		
312	5.04.01.07			CODO RANURADO A.C. SCH10 DE Ø6"	UND	1.00	$ 132,227.00	$ 132,227.00	1.00	$ 132,227.00		$ -	-	$ -		
313	5.04.01.08			TEE ROSCADO A.C. SCH40 DE Ø1"	UND	16.00	$ 29,819.00	$ 477,104.00	16.00	$ 477,104.00		$ -	6.00	$ 178,914.00		
314	5.04.01.09			TEE ROSCADO A.C. SCH40 DE Ø1-1/4"	UND	70.00	$ 29,850.00	$ 2,089,500.00	70.00	$ 2,089,500.00		$ -	-	$ -		
315	5.04.01.10			TEE RANURADO A.C. SCH10 DE Ø1-1/2"	UND	6.00	$ 40,014.00	$ 240,084.00	6.00	$ 240,084.00		$ -	2.00	$ 80,028.00		
316	5.04.01.11			TEE RANURADO A.C. SCH10 DE Ø2"	UND	7.00	$ 54,274.00	$ 379,918.00	7.00	$ 379,918.00		$ -	1.00	$ 54,274.00		
317	5.04.01.12			TEE RANURADO A.C. SCH10 DE Ø2-1/2"	UND	8.00	$ 65,221.00	$ 521,768.00	8.00	$ 521,768.00		$ -	-	$ -		
318	5.04.01.13			TEE RANURADO A.C. SCH10 DE Ø3"	UND	19.00	$ 82,505.00	$ 1,567,595.00	19.00	$ 1,567,595.00		$ -	17.00	$ 1,402,585.00		
319	5.04.01.14			STRAP RANURADO A.C. SCH10 DE Ø1-1/2" X 1"	UND	22.00	$ 23,694.00	$ 521,268.00	22.00	$ 521,268.00		$ -	3.00	$ 71,082.00		
320	5.04.01.15			STRAP RANURADO A.C. SCH10 DE Ø2" X1"	UND	29.00	$ 27,785.00	$ 805,765.00	29.00	$ 805,765.00		$ -	9.00	$ 250,065.00		
321	5.04.01.16			STRAP RANURADO A.C. SCH10 DE Ø3" X 1"	UND	75.00	$ 42,167.00	$ 3,162,525.00	75.00	$ 3,162,525.00		$ -	7.00	$ 295,169.00		
322	5.04.01.17			REDUCCIÓN TIPO COPA DE Ø1"XØ1/2"	UND	189.00	$ 22,483.00	$ 4,249,287.00	189.00	$ 4,249,287.00		$ -	92.00	$ 2,068,436.00		
323	5.04.01.18			REDUCCIÓN TIPO COPA DE Ø1-1/4"XØ1/2"	UND	28.00	$ 22,483.00	$ 629,524.00	28.00	$ 629,524.00		$ -	-	$ -		
324	5.04.01.19			REDUCCIÓN TIPO COPA DE Ø1-1/2"XØ1/2"	UND	1.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	1.00	$ 13,000.00		$ -	-	$ -		
325	5.04.01.20			REDUCCIÓN TIPO BUSHING DE Ø1-1/4""XØ1"	UND	52.00	$ 10,183.00	$ 529,516.00	52.00	$ 529,516.00		$ -	10.00	$ 101,830.00		
326	5.04.01.21			REDUCCIÓN COPA ROSCA-RANURA DE Ø1-1/2"XØ1"	UND	2.00	$ 13,651.00	$ 27,302.00	2.00	$ 27,302.00		$ -	-	$ -		
327	5.04.01.22			REDUCCIÓN COPA ROSCA-RANURA DE Ø1-1/2"XØ1-1/4"	UND	9.00	$ 13,651.00	$ 122,859.00	9.00	$ 122,859.00		$ -	5.00	$ 68,255.00		
328	5.04.01.23			REDUCCIÓN COPA ROSCA-RANURA DE Ø2"XØ1"	UND	2.00	$ 14,509.00	$ 29,018.00	2.00	$ 29,018.00		$ -	-	$ -		
329	5.04.01.24			REDUCCIÓN RANURADA DE Ø2"XØ1-1/2"	UND	3.00	$ 13,212.00	$ 39,636.00	3.00	$ 39,636.00		$ -	-	$ -		
330	5.04.01.25			REDUCCIÓN RANURADA DE Ø2-1/2"XØ1-1/2"	UND	8.00	$ 18,169.00	$ 145,352.00	8.00	$ 145,352.00		$ -	-	$ -		

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

					CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
331	5.04.01.26			REDUCCIÓN COPA ROSCA-RANURA DE Ø3"XØ1"	UND	1.00	$ 19,329.00	$ 19,329.00	1.00	$ 19,329.00		$ -	-	$ -
332	5.04.01.27			REDUCCIÓN COPA ROSCA-RANURA DE Ø3"XØ1-1/4"	UND	2.00	$ 25,264.00	$ 50,528.00	2.00	$ 50,528.00		$ -	-	$ -
333	5.04.01.28			REDUCCIÓN RANURADA DE Ø3"XØ1-1/2"	UND	-	$ 28,857.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
334	5.04.01.29			REDUCCIÓN RANURADA DE Ø3"XØ2"	UND	6.00	$ 29,284.00	$ 175,704.00	6.00	$ 175,704.00		$ -	1.00	$ 29,284.00
335	5.04.01.30			REDUCCIÓN RANURADA DE Ø3"XØ2-1/2"	UND	3.00	$ 28,300.00	$ 84,900.00	3.00	$ 84,900.00		$ -	-	$ -
336	5.04.01.31			REDUCCIÓN RANURADA DE Ø4"XØ1-1/2"	UND	-	$ 39,542.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
337	5.04.01.32			REDUCCIÓN RANURADA DE Ø4"XØ2-1/2"	UND	4.00	$ 33,528.00	$ 134,112.00	4.00	$ 134,112.00		$ -	-	$ -
338	5.04.01.33			REDUCCIÓN RANURADA DE Ø4"XØ3"	UND	2.00	$ 36,522.00	$ 73,044.00	2.00	$ 73,044.00		$ -	-	$ -
339	5.04.01.34			VALVULAS VENTOSAS Ø1-1/2"	UND	4.00	$ 461,607.00	$ 1,846,428.00	4.00	$ 1,846,428.00		$ -	-	$ -
	5.05			**ACCESORIOS POLIETILENO**										
340	5.05.01			CODO POLIETILENO PEAD DE Ø4"	UND	14.00	$ 327,065.00	$ 4,578,910.00	14.00	$ 4,578,910.00		$ -	-	$ -
341	5.05.02			CODO POLIETILENO PEAD DE Ø6"	UND	4.00	$ 579,685.00	$ 2,318,740.00	4.00	$ 2,318,740.00		$ -	-	$ -
342	5.05.03			TEE POLIETILENO PEAD DE Ø4"	UND	2.00	$ 414,251.00	$ 828,502.00	2.00	$ 828,502.00		$ -	-	$ -
343	5.05.04			TEE POLIETILENO PEAD DE Ø6"	UND	5.00	$ 561,954.00	$ 2,809,770.00	5.00	$ 2,809,770.00		$ -	-	$ -
344	5.05.05			REDUCCIÓN PEAD DE Ø6"XØ4"	UND	5.00	$ 337,523.00	$ 1,687,615.00	5.00	$ 1,687,615.00		$ -	-	$ -
	5.06			**TRANCISIONES Y PRUEBAS DE PRESIÓN**										
345	5.06.01			TRANSICIÓN DE TUBERÍA HDPE A AC DE Ø4"	UND	8.00	$ 479,796.00	$ 3,838,368.00	8.00	$ 3,838,368.00		$ -	-	$ -
346	5.06.02			TRANSICIÓN DE TUBERÍA HDPE A AC DE Ø6"	UND	2.00	$ 456,615.00	$ 913,230.00	2.00	$ 913,230.00		$ -	-	$ -
347	5.06.03			CABEZAL DE PRUEBA Ø4" PARA DOS BOQUILLAS DE Ø2-1/2"	UND	1.00	$ 1,114,624.00	$ 1,114,624.00	1.00	$ 1,114,624.00		$ -	-	$ -
348	5.06.04			PRUEBA DE PRESIÓN SPCI	UND	4.00	$ 900,754.00	$ 3,603,016.00	4.00	$ 3,603,016.00		$ -	-	$ -
	5.07			**UNIONES RÍGIDAS**										
349	5.07.01			UNIÓN ROSCADA A.C. SCH40 DE Ø1"	UND	20.00	$ 10,884.00	$ 217,680.00	20.00	$ 217,680.00		$ -	-	$ -
350	5.07.02			UNIÓN ROSCADA A.C. SCH40 DE Ø1-1/4"	UND	81.00	$ 13,016.00	$ 1,054,296.00	81.00	$ 1,054,296.00		$ -	-	$ -
351	5.07.03			COUPLING RÍGIDO A.C. SCH10 DE Ø1-1/2"	UND	12.00	$ 27,393.00	$ 328,716.00	12.00	$ 328,716.00		$ -	12.00	$ 328,716.00
352	5.07.04			COUPLING RÍGIDO A.C. SCH10 DE Ø2"	UND	17.00	$ 29,694.00	$ 504,798.00	17.00	$ 504,798.00		$ -	9.00	$ 267,246.00
353	5.07.05			COUPLING RÍGIDO A.C. SCH10 DE Ø2-1/2"	UND	69.00	$ 39,465.00	$ 2,723,085.00	69.00	$ 2,723,085.00		$ -	-	$ -
354	5.07.06			COUPLING RÍGIDO A.C. SCH10 DE Ø3"	UND	85.00	$ 37,345.00	$ 3,174,325.00	85.00	$ 3,174,325.00		$ -	26.00	$ 970,970.00
	5.08			**CONEXIÓN CARRO DE BOMBEROS SIAMESA**										
355	5.08.01			CHEQUE RANURADO Ø6"	UND	1.00	$ 1,291,681.00	$ 1,291,681.00	1.00	$ 1,291,681.00		$ -	-	$ -
356	5.08.02			SIAMESA DE Ø4"XØ2-1/2"XØ2-1/2"	UND	1.00	$ 974,530.00	$ 974,530.00	1.00	$ 974,530.00		$ -	-	$ -
	5.09			**ESTACIONES DE CONTROL RED DE INCENDIO Y PUNTO ROCIADORES**										
357	5.09.01			ESTACIÓN DE CONTROL PARA RED DE ROCIADORES Ø3" (INCLUYE VÀLVULA MARIPOSA RANURADA, VÀLVULA CHEQUE RANURADA, VÀLVULA DE PRUEBA Y DRENAJE, SENSOR DE FLUJO, MANÓMETRO DE GLICERINA, DOS UNIONES RANURADAS RÍGIDAS)	UND	2.00	$ 2,680,627.00	$ 5,361,254.00	2.00	$ 5,361,254.00		$ -	-	$ -
358	5.09.02			PUNTO DE ROCIADOR SPRINKLER PENDENT K5.6 DE 1/2" RESPUESTA RAPIDA INCLUYE ROCIADOR, ESCUDO, NIPLE Y REDUCCION COPA DE 1" A 1/2"	UND	226.00	$ 71,401.00	$ 16,136,626.00	226.00	$ 16,136,626.00		$ -	-	$ -
	5.10			**SOPORTERIA TUBERIA RED DE INCENDIO**										
359	5.10.01			PLACA ANTIVÓRTICE DE 50CM X 50CM	UND	1.00	$ 271,946.00	$ 271,946.00	1.00	$ 271,946.00		$ -	-	$ -
360	5.10.02			NIPLE A.C. SHC 10 Ø6"X0.91M, EXTREMOS LISOS PARA SOLDAR	UND	1.00	$ 382,503.00	$ 382,503.00	1.00	$ 382,503.00		$ -	-	$ -
361	5.10.03			CODO EN AC Ø6", EXTREMOS LISOS PARA SOLDAR	UND	1.00	$ 393,592.00	$ 393,592.00	1.00	$ 393,592.00		$ -	-	$ -
362	5.10.04			NIPLE AC SHC 10 Ø6"X0.91M, EXTREMO LISO PARA SOLDAR X BRIDA, CON SALIDA LATERAL DN Ø6"	UND	1.00	$ 617,572.00	$ 617,572.00	1.00	$ 617,572.00		$ -	-	$ -
363	5.10.05			SALIDA LATERAL AC DN X 25CM, EXTREMO LISO PARA SOLDAR X ROSCA Ø2"	UND	1.00	$ 225,873.00	$ 225,873.00	1.00	$ 225,873.00		$ -	-	$ -
364	5.10.06			VÀLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO ASCENDENTE DE Ø6", TIPO OS&Y, EXTREMOS BRIDADOS BXB, LISTADA UL Y APROBADA POR FM.	UND	1.00	$ 1,724,489.00	$ 1,724,489.00	1.00	$ 1,724,489.00		$ -	-	$ -
365	5.10.07			REDUCCIÓN BRIDADA A.C. DN Ø6" X Ø4" EXCENTRICA	UND	1.00	$ 423,576.00	$ 423,576.00	1.00	$ 423,576.00		$ -	-	$ -
366	5.10.08			SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO CONTRA INCENDIO COMPUESTO POR UNA (1) BOMBA CONTRA INCENDIOS DE CARCAZA PARTIDA, HORIZONTAL DE EJE LIBRE, LISTADA UL Y APROBADA POR FM, Q = 500 GPM - HDT=142MCA, MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL JAULA DE ARDILLA 440V, 3 FASES A 60HZ DE 75 KW, Y BOMBA JOCKEY PARA MANTENIMIENTO DE PRESIÓN (JOCKEY PUMP) Q=5GPM, HDT=210 PSI, (BOMBA TIPO CENTRIFUGA, VERTICAL, MULTIETAPA). LISTADA UL Y APROBADA POR FM. CON MOTOR ELÉCTRICO	UND	1.00	$ 168,759,228.00	$ 168,759,228.00	1.00	$ 168,759,228.00		$ -	-	$ -
367	5.10.09			VÀLVULA AUTOMÁTICA DE ALIVIO DE AIRE, DE SEGURIDAD DE LA CARCAZA, CON DESAGÜE.	UND	1.00	$ 1,115,279.00	$ 1,115,279.00	1.00	$ 1,115,279.00		$ -	-	$ -
368	5.10.10			BRIDA CON CUELLO DN 4", RANURADA (VERFICIAR DIÁMETRO SEGÚN BOMBA SELECCIONADA)	UND	1.00	$ 184,196.00	$ 184,196.00	1.00	$ 184,196.00		$ -	-	$ -
369	5.10.11			REDUCCIÓN CONCENTRICA EN ACERO AL CARBÓN RANURADA, DIÁMETRO SEGÚN DIÁMETRO DE DESCARGA DE LA BOMBA. (OPCIONAL SI EL DIÁMETRO DE DESCARGA ES DIFERENTE A 4")	UND	1.00	$ 93,943.00	$ 93,943.00	1.00	$ 93,943.00		$ -	-	$ -
370	5.10.12			CHEQUE TIPO CORTINA DN 6", RANURADO UL/FM	UND	1.00	$ 1,291,681.00	$ 1,291,681.00	1.00	$ 1,291,681.00		$ -	-	$ -
371	5.10.13			TEE A.C. DN 6" RANURADA UL/FM	UND	2.00	$ 144,402.00	$ 288,804.00	2.00	$ 288,804.00		$ -	-	$ -
372	5.10.14			CODO AC DN 6" X 90° EXTREMOS RANURADOS UL/FM	UND	3.00	$ 132,227.00	$ 396,681.00	3.00	$ 396,681.00		$ -	-	$ -
373	5.10.15			NIPLE DE 50 CM AC SCH 10 DN 6" EXTREMOS RANURADOS	UND	1.00	$ 529,046.00	$ 529,046.00	1.00	$ 529,046.00		$ -	-	$ -
374	5.10.16			VÀLVULA DE MARIPOSA, CON ACTUADOR Y VOLANTE CON TESTIGO, MONITOREADA, DE 6" DE DIÁMETRO, RANURADA, UL/FM	UND	4.00	$ 872,585.00	$ 3,490,340.00	4.00	$ 3,490,340.00		$ -	-	$ -
375	5.10.17			NIPLE AC SHC 10 DN 6"X0.33M, RANURADO CON SALIDA LATERAL DN 2"	UND	1.00	$ 383,930.00	$ 383,930.00	1.00	$ 383,930.00		$ -	-	$ -
376	5.10.18			SALIDA LATERAL AC DN 2" X 50CM, EXTREMO LISO PARA SOLDAR X RANURA	UND	1.00	$ 125,378.00	$ 125,378.00	1.00	$ 125,378.00		$ -	-	$ -
377	5.10.19			VÀLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO ASCENDENTE DE 2", TIPO OS&Y, EXTREMOS BRIDADOS BXB, LISTADA UL Y APROBADA POR FM.	UND	2.00	$ 404,766.00	$ 809,532.00	2.00	$ 809,532.00		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

					CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
378	5.10.20			NIPLE DE 50 CMAC SCH 10 DN 2" EXTREMOS RANURADOS	UND	6.00	$ 116,201.00	$ 697,206.00	6.00	$ 697,206.00		$ -	-	$ -
379	5.10.21			CODO AC DN 2" X 90° EXTREMOS RANURADOS UL/FM	UND	4.00	$ 37,263.00	$ 149,052.00	4.00	$ 149,052.00		$ -	-	$ -
380	5.10.22			NIPLE A.INOX. DN 2" RANURA X BRIDA (INCLUYE REDUCCIÓN, SI APLICA)	UND	2.00	$ 449,007.00	$ 898,014.00	2.00	$ 898,014.00		$ -	-	$ -
381	5.10.23			CHEQUE TIPO CORTINA DN 2", RANURADO UL/FM	UND	1.00	$ 323,227.00	$ 323,227.00	1.00	$ 323,227.00		$ -	-	$ -
382	5.10.24			BRIDA LOCA DN 6"	UND	1.00	$ 137,964.00	$ 137,964.00	1.00	$ 137,964.00		$ -	-	$ -
383	5.10.25			TOPE BRIDA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DN 6"	UND	1.00	$ 182,964.00	$ 182,964.00	1.00	$ 182,964.00		$ -	-	$ -
384	5.10.26			TUBERÍA HDPE DN 6" PN16	ML	1.50	$ 5,169,933.00	$ 7,754,900.00	1.50	$ 7,754,900.00		$ -	-	$ -
385	5.10.27			NIPLE 50 CM A.C. SHC 10 DN 6", RANURA X EXTREMO LISO	UND	1.00	$ 132,979.00	$ 132,979.00	1.00	$ 132,979.00		$ -	-	$ -
386	5.10.28			BASE EN CONCRETO F´C 28 MPA	UND	1.00	$ 1,225,156.00	$ 1,225,156.00	1.00	$ 1,225,156.00		$ -	-	$ -
387	5.10.29			BRIDA CON CUELLO DN 6", RANURADA (VERFICIAR DIÁMETRO SEGÚN BOMBA SELECCIONADA)	UND	1.00	$ 124,684.00	$ 124,684.00	1.00	$ 124,684.00		$ -	-	$ -
	5.11			**SOPORTERIA TUBERIA RED DE INCENDIO**										
388	5.11.01			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø1"	UND	257.00	$ 17,003.00	$ 4,369,771.00	257.00	$ 4,369,771.00		$ -	18.00	$ 306,054.00
389	5.11.02			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø1-1/4"	UND	28.00	$ 21,294.00	$ 596,232.00	28.00	$ 596,232.00		$ -	-	$ -
390	5.11.03			SOPORTES TIPO CHANEL PARA TUBERÍA DE Ø1-1/2"	UND	11.00	$ 21,528.00	$ 236,808.00	11.00	$ 236,808.00		$ -	3.00	$ 64,584.00
391	5.11.04			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø2"	UND	22.00	$ 21,399.00	$ 470,778.00	22.00	$ 470,778.00		$ -	15.00	$ 320,985.00
392	5.11.05			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø3"	UND	66.00	$ 21,924.00	$ 1,446,984.00	66.00	$ 1,446,984.00		$ -	28.00	$ 613,872.00
393	5.11.06			SOPORTE ANTISÍSMICO DE 2 VÍAS TRANSVERSAL Ø2"	UND	3.00	$ 75,514.00	$ 226,542.00	3.00	$ 226,542.00		$ -	-	$ -
394	5.11.07			SOPORTE ANTISÍSMICO DE 2 VÍAS TRANSVERSAL Ø3"	UND	19.00	$ 79,729.00	$ 1,514,851.00	19.00	$ 1,514,851.00		$ -	-	$ -
395	5.11.08			SOPORTE ANTISÍSMICO DE 2 VÍAS LONGITUDINAL Ø2"	UND	3.00	$ 87,975.00	$ 263,925.00	3.00	$ 263,925.00		$ -	-	$ -
396	5.11.09			SOPORTE ANTISÍSMICO DE 2 VÍAS LONGITUDINAL Ø3"	UND	12.00	$ 110,549.00	$ 1,326,588.00	12.00	$ 1,326,588.00		$ -	-	$ -
	6.00			**RED INTERNA DE GAS**										
397	6.01			PUNTO APARATO A GAS ø1/2" - ESTUFA	UND	-	$ 77,531.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
398	6.02			CODO 90° COBRE TIPO L ø1/2"	UND	-	$ 5,160.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
399	6.03			TUBERÍA COBRE TIPO L Ø1/2"	M	-	$ 36,045.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
400	6.04			VÁLVULA BOLA DE ø1/2"	UND	-	$ 64,801.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	7.00			**SISTEMA ELECTRICO**										
	7.01			**SALIDAS DE ILUMINACION, NO INCLUYE LUMINARIAS**										
	7.01.01			**SALIDAS DE ILUMINACION NIVEL 1**										
401	7.01.01.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED CONTINUUM 45W DESCOLGADA DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA 1/2, CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	55.00	$ 167,876.00	$ 9,233,180.00	55.00	$ 9,233,180.00	17.00	$ 2,853,892.00	55.00	$ 9,233,180.00
402	7.01.01.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED CONTINUUM 60W INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	26.00	$ 167,876.00	$ 4,364,776.00	26.00	$ 4,364,776.00	8.00	$ 1,343,008.00	26.00	$ 4,364,776.00
403	7.01.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 20W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	25.00	$ 142,739.00	$ 3,568,475.00	25.00	$ 3,568,475.00	8.00	$ 1,141,912.00	25.00	$ 3,568,475.00
404	7.01.01.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA PANEL LED 60X60 36W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	3.00	$ 167,876.00	$ 503,628.00	3.00	$ 503,628.00	1.00	$ 167,876.00	3.00	$ 503,628.00
405	7.01.01.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED PANEL 18W REDONDO INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	41.00	$ 142,739.00	$ 5,852,299.00	41.00	$ 5,852,299.00	13.00	$ 1,855,607.00	41.00	$ 5,852,299.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

				CONDICIONES ORIGINALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01**		**OBRA EJECUTADA**					
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		**ACUMULADO**			
N°	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIÓN**		**ACTIVIDADES**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr.Unitario**	**Vr.Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr.Total**		
		INVIAS	**PARTICULAR**													
406	7.01.01.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	18.00	$ 167,876.00	$ 3,021,768.00	18.00	$ 3,021,768.00	6.00	$ 1,007,256.00	18.00	$ 3,021,768.00		
407	7.01.01.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33 Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.	UND	19.00	$ 166,266.00	$ 3,159,054.00	19.00	$ 3,159,054.00	7.00	$ 1,163,862.00	19.00	$ 3,159,054.00		
408	7.01.01.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33 Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.	UND	2.00	$ 193,505.00	$ 387,010.00	2.00	$ 387,010.00	1.00	$ 193,505.00	2.00	$ 387,010.00		
409	7.01.01.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO. INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES PARA TUBERÍA, FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS Y GRAPAS GALVANIZADAS, FIJACIÓN DIRECTA A PLACA MEDIANTE ABRAZADERAS DOBLES FIJAS, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. INCLUYE SENSOR.	UND	74.00	$ 902,357.00	$ 66,774,418.00	74.00	$ 66,774,418.00	23.00	$ 20,754,211.00	74.00	$ 66,774,418.00		
410	7.01.01.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA DOWNLIGHT MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	52.00	$ 142,739.00	$ 7,422,428.00	52.00	$ 7,422,428.00	15.00	$ 2,141,085.00	52.00	$ 7,422,428.00		
411	7.01.01.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	19.00	$ 131,914.00	$ 2,506,366.00	19.00	$ 2,506,366.00	6.00	$ 791,484.00	19.00	$ 2,506,366.00		
412	7.01.01.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	360.00	$ 14,794.00	$ 5,325,840.00	360.00	$ 5,325,840.00		$ -	-	$ -		
	7.01.02			**SALIDAS DE ILUMINACION NIVEL 2**												
413	7.01.02.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED CONTINUUM 45W DESCOLGADA DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA 1/2, CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	49.00	$ 167,876.00	$ 8,225,924.00	49.00	$ 8,225,924.00	29.00	$ 4,868,404.00	29.00	$ 4,868,404.00		
414	7.01.02.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED CONTINUUM 60W INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	42.00	$ 167,876.00	$ 7,050,792.00	42.00	$ 7,050,792.00	25.00	$ 4,196,900.00	25.00	$ 4,196,900.00		
415	7.01.02.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED PANEL 18W REDONDO INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	12.00	$ 142,739.00	$ 1,712,868.00	12.00	$ 1,712,868.00	7.00	$ 999,173.00	7.00	$ 999,173.00		
416	7.01.02.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 20W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	15.00	$ 142,739.00	$ 2,141,085.00	15.00	$ 2,141,085.00	9.00	$ 1,284,651.00	9.00	$ 1,284,651.00		

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

				CONDICIONES ORIGINALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01**		**OBRA EJECUTADA**					
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		**ACUMULADO**			
N°	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIÓN**		**ACTIVIDADES**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr.Unitario**	**Vr.Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr.Total**		
		INVIAS	**PARTICULAR**													
417	7.01.02.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA PANEL LED 60X60 36W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	3.00	$ 167,876.00	$ 503,628.00	3.00	$ 503,628.00	2.00	$ 335,752.00	2.00	$ 335,752.00		
418	7.01.02.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SPOT DIRIGIBLE 7W MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	71.00	$ 142,739.00	$ 10,134,469.00	71.00	$ 10,134,469.00	43.00	$ 6,137,777.00	43.00	$ 6,137,777.00		
419	7.01.02.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 30W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	21.00	$ 142,739.00	$ 2,997,519.00	21.00	$ 2,997,519.00	13.00	$ 1,855,607.00	13.00	$ 1,855,607.00		
420	7.01.02.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	4.00	$ 167,876.00	$ 671,504.00	4.00	$ 671,504.00	2.00	$ 335,752.00	2.00	$ 335,752.00		
421	7.01.02.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33 Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.	UND	18.00	$ 166,266.00	$ 2,992,788.00	18.00	$ 2,992,788.00	11.00	$ 1,828,926.00	11.00	$ 1,828,926.00		
422	7.01.02.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33 Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.	UND	1.00	$ 193,505.00	$ 193,505.00	1.00	$ 193,505.00	1.00	$ 193,505.00	1.00	$ 193,505.00		
423	7.01.02.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO. INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES PARA TUBERÍA, FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS Y GRAPAS GALVANIZADAS, FIJACIÓN DIRECTA A PLACA MEDIANTE ABRAZADERAS DOBLES FIJAS, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. INCLUYE SENSOR.	UND	71.00	$ 902,357.00	$ 64,067,347.00	71.00	$ 64,067,347.00	43.00	$ 38,801,351.00	43.00	$ 38,801,351.00		
424	7.01.02.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA DOWNLIGHT MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	61.00	$ 142,739.00	$ 8,707,079.00	61.00	$ 8,707,079.00	37.00	$ 5,281,343.00	37.00	$ 5,281,343.00		
425	7.01.02.13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	12.00	$ 131,914.00	$ 1,582,968.00	12.00	$ 1,582,968.00	7.00	$ 923,398.00	7.00	$ 923,398.00		
426	7.01.02.14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	360.00	$ 14,794.00	$ 5,325,840.00	360.00	$ 5,325,840.00		$ -	-	$ -		
	7.01.03			**SALIDAS DE ILUMINACION AUDITORIO**												
427	7.01.03.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED CONTINUUM 60W INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	-	$ 167,876.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

CONDICIONES ORIGINALES									**CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01**		**OBRA EJECUTADA**					
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		**ACUMULADO**			
N°	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIÓN**		**ACTIVIDADES**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr.Unitario**	**Vr.Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr.Total**		
		INVIAS	**PARTICULAR**													
428	7.01.03.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	-	$ 167,876.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
429	7.01.03.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 30W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	-	$ 142,739.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
430	7.01.03.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 20W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	-	$ 142,739.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
431	7.01.03.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SPOT DIRIGIBLE 7W MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	-	$ 142,739.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
432	7.01.03.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33 Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.	UND	-	$ 166,266.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
433	7.01.03.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33 Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.	UND	-	$ 229,481.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
434	7.01.03.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO. INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES PARA TUBERÍA, FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS Y GRAPAS GALVANIZADAS, FIJACIÓN DIRECTA A PLACA MEDIANTE ABRAZADERAS DOBLES FIJAS, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. INCLUYE SENSOR.	UND	-	$ 902,357.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
435	7.01.03.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 30W EMERGENCIA INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	-	$ 142,739.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
436	7.01.03.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	-	$ 131,914.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
437	7.01.03.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	-	$ 14,794.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	7.02			**ILUMINACIÓN**												
	7.02.01			**ILUMINACIÓN NIVEL 1**												
438	7.02.01.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CONTINUUM 45W DESCOLGADA DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K	UND	55.00	$ 786,053.00	$ 43,232,915.00	55.00	$ 43,232,915.00		$ -	-	$ -
439	7.02.01.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CONTINUUM 60W INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	26.00	$ 936,403.00	$ 24,346,478.00	26.00	$ 24,346,478.00		$ -	-	$ -
440	7.02.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED JUPITER RECESADA 20W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	25.00	$ 235,517.00	$ 5,887,925.00	25.00	$ 5,887,925.00		$ -	-	$ -
441	7.02.01.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60 36W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	3.00	$ 161,832.00	$ 485,496.00	3.00	$ 485,496.00		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

				CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
442	7.02.01.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 18W REDONDO INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	41.00	$ 50,594.00	$ 2,074,354.00	41.00	$ 2,074,354.00		$ -	-	$ -
443	7.02.01.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	18.00	$ 233,832.00	$ 4,208,976.00	18.00	$ 4,208,976.00		$ -	-	$ -
444	7.02.01.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA DOWNLIGHT MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K.	UND	52.00	$ 199,274.00	$ 10,362,248.00	52.00	$ 10,362,248.00		$ -	-	$ -
445	7.02.01.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K.	UND	19.00	$ 149,018.00	$ 2,831,342.00	19.00	$ 2,831,342.00		$ -	-	$ -
	7.02.02			ILUMINACIÓN NIVEL 2										
446	7.02.02.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CONTINUUM 45W DESCOLGADA DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K	UND	49.00	$ 786,053.00	$ 38,516,597.00	49.00	$ 38,516,597.00		$ -	-	$ -
447	7.02.02.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CONTINUUM 60W INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	42.00	$ 936,403.00	$ 39,328,926.00	42.00	$ 39,328,926.00		$ -	-	$ -
448	7.02.02.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 18W REDONDO INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	12.00	$ 50,594.00	$ 607,128.00	12.00	$ 607,128.00		$ -	-	$ -
449	7.02.02.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED JUPITER RECESADA 20W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	15.00	$ 235,517.00	$ 3,532,755.00	15.00	$ 3,532,755.00		$ -	-	$ -
450	7.02.02.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60 36W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	3.00	$ 161,832.00	$ 485,496.00	3.00	$ 485,496.00		$ -	-	$ -
451	7.02.02.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPOT DIRIGIBLE 7W MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K.	UND	71.00	$ 99,985.00	$ 7,098,935.00	71.00	$ 7,098,935.00		$ -	-	$ -
452	7.02.02.07			BALA LED JUPITER RECESADA 30W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	21.00	$ 346,768.00	$ 7,282,128.00	21.00	$ 7,282,128.00		$ -	-	$ -
453	7.02.02.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	4.00	$ 233,832.00	$ 935,328.00	4.00	$ 935,328.00		$ -	-	$ -
454	7.02.02.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA DOWNLIGHT MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K.	UND	61.00	$ 199,274.00	$ 12,155,714.00	61.00	$ 12,155,714.00		$ -	-	$ -
455	7.02.02.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K.	UND	12.00	$ 149,018.00	$ 1,788,216.00	12.00	$ 1,788,216.00		$ -	-	$ -
	7.02.03			ILUMINACIÓN AUDITORIO										
456	7.02.03.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CONTINUUM 60W INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	-	$ 936,403.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
457	7.02.03.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	-	$ 233,832.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
458	7.02.03.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED JUPITER RECESADA 30W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	-	$ 346,768.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
459	7.02.03.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED JUPITER RECESADA 20W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	-	$ 235,517.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
460	7.02.03.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPOT DIRIGIBLE 7W MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K.	UND	-	$ 99,985.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
461	7.02.03.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED JUPITER RECESADA 30W DE EMERGENCIA INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	-	$ 511,600.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
462	7.02.03.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K.	UND	-	$ 149,018.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	7.03			SALIDAS DE TOMACORRIENTES SISTEMA NORMAL Y REGULADO										
	7.03.01			SALIDAS TOMACORRIENTES NIVEL 1										
463	7.03.01.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	146.00	$ 164,933.00	$ 24,080,218.00	146.00	$ 24,080,218.00		$ -	119.00	$ 19,627,027.00
464	7.03.01.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	10.00	$ 237,521.00	$ 2,375,210.00	10.00	$ 2,375,210.00		$ -	7.00	$ 1,662,647.00
465	7.03.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI UTENSILIOS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	1.00	$ 237,521.00	$ 237,521.00	1.00	$ 237,521.00		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

				CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
466	7.03.01.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI INTEMPERIE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	1.00	$ 276,137.00	$ 276,137.00	1.00	$ 276,137.00		$ -	-	$ -
467	7.03.01.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS FOTOCOPIADORA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	3.00	$ 239,985.00	$ 719,955.00	3.00	$ 719,955.00	2.00	$ 479,970.00	2.00	$ 479,970.00
468	7.03.01.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 208V PARA TOMA CAFETERA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	1.00	$ 239,402.00	$ 239,402.00	1.00	$ 239,402.00		$ -	-	$ -
469	7.03.01.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMA SERVICIO RACK CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	2.00	$ 239,985.00	$ 479,970.00	2.00	$ 479,970.00		$ -	-	$ -
470	7.03.01.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA FLUXOMETRO BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	30.00	$ 164,933.00	$ 4,947,990.00	30.00	$ 4,947,990.00		$ -	-	$ -
471	7.03.01.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 208V TRIFASICA PARA PUERTA ELECTRICA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, CON POLO A TIERRA, COLOR NEGRO CON TAPA, CABLE NO.10 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	2.00	$ 296,352.00	$ 592,704.00	2.00	$ 592,704.00	1.00	$ 296,352.00	1.00	$ 296,352.00
472	7.03.01.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA SECAMANOS EN BAÑOS CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	4.00	$ 239,985.00	$ 959,940.00	4.00	$ 959,940.00		$ -	2.00	$ 479,970.00
473	7.03.01.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 208V TRIFASICA PARA CARGA VEHICULO ELÉCTRICO CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 1", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, CON POLO A TIERRA, COLOR NEGRO CON TAPA, CABLE NO.10 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	1.00	$ 296,352.00	$ 296,352.00	1.00	$ 296,352.00		$ -	-	$ -
474	7.03.01.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS REGULADAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR NARANJA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.	UND	65.00	$ 188,547.00	$ 12,255,555.00	65.00	$ 12,255,555.00	34.00	$ 6,410,598.00	39.00	$ 7,353,333.00
475	7.03.01.13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	360.00	$ 14,794.00	$ 5,325,840.00	360.00	$ 5,325,840.00		$ -	-	$ -
476	7.03.01.14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2X12F+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	180.00	$ 14,755.00	$ 2,655,900.00	180.00	$ 2,655,900.00		$ -	-	$ -
477	7.03.01.15			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 3X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	180.00	$ 22,516.00	$ 4,052,880.00	180.00	$ 4,052,880.00		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

				CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
	7.03.02			SALIDAS TOMACORRIENTES NIVEL 2										
478	7.03.02.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	151.00	$ 164,933.00	$ 24,904,883.00	151.00	$ 24,904,883.00	91.00	$ 15,008,903.00	91.00	$ 15,008,903.00
479	7.03.02.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	15.00	$ 237,521.00	$ 3,562,815.00	15.00	$ 3,562,815.00	9.00	$ 2,137,689.00	9.00	$ 2,137,689.00
480	7.03.02.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI UTENSILIOS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	2.00	$ 237,521.00	$ 475,042.00	2.00	$ 475,042.00		$ -	-	$ -
481	7.03.02.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS FOTOCOPIADORA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	3.00	$ 239,985.00	$ 719,955.00	3.00	$ 719,955.00	1.00	$ 239,985.00	1.00	$ 239,985.00
482	7.03.02.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 208V PARA TOMA CAFETERA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	1.00	$ 239,402.00	$ 239,402.00	1.00	$ 239,402.00		$ -	-	$ -
483	7.03.02.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMA SERVICIO RACK CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	2.00	$ 239,985.00	$ 479,970.00	2.00	$ 479,970.00		$ -	-	$ -
484	7.03.02.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA FLUXOMETRO BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	30.00	$ 164,933.00	$ 4,947,990.00	30.00	$ 4,947,990.00		$ -	-	$ -
485	7.03.02.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA SECAMANOS EN BAÑOS CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	4.00	$ 239,985.00	$ 959,940.00	4.00	$ 959,940.00	2.00	$ 479,970.00	2.00	$ 479,970.00
486	7.03.02.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA NEVERA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	1.00	$ 239,985.00	$ 239,985.00	1.00	$ 239,985.00		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

					CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
487	7.03.02.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA HORNO MICROHONDAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	4.00	$ 239,985.00	$ 959,940.00	4.00	$ 959,940.00	2.00	$ 479,970.00	2.00	$ 479,970.00
488	7.03.02.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 208V TRIFASICA PARA VENDING MACHINE CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, CON POLO A TIERRA, COLOR NEGRO CON TAPA, CABLE NO.10 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	3.00	$ 296,352.00	$ 889,056.00	3.00	$ 889,056.00	1.00	$ 296,352.00	1.00	$ 296,352.00
489	7.03.02.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS REGULADAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR NARANJA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.	UND	71.00	$ 188,547.00	$ 13,386,837.00	71.00	$ 13,386,837.00	43.00	$ 8,107,521.00	43.00	$ 8,107,521.00
490	7.03.02.13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	360.00	$ 14,794.00	$ 5,325,840.00	360.00	$ 5,325,840.00		$ -	-	$ -
491	7.03.02.14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2X12F+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	180.00	$ 14,755.00	$ 2,655,900.00	180.00	$ 2,655,900.00		$ -	-	$ -
492	7.03.02.15			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 3X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	180.00	$ 22,516.00	$ 4,052,880.00	180.00	$ 4,052,880.00		$ -	-	$ -
	7.03.03			**SALIDAS TOMACORRIENTES AUDITORIO**										
493	7.03.03.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	-	$ 164,933.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
494	7.03.03.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	-	$ 237,521.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
495	7.03.03.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI UTENSILIOS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	-	$ 237,521.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
496	7.03.03.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 208V PARA TOMA CAFETERA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	-	$ 239,402.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
497	7.03.03.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMA SERVICIO RACK CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	-	$ 239,985.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
498	7.03.03.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA FLUXOMETRO BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	-	$ 164,933.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

					CONDICIONES ORIGINALES				**CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01**		**OBRA EJECUTADA**					
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		**ACUMULADO**			
N°	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIÓN**		**ACTIVIDADES**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr.Unitario**	**Vr.Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr.Total**		
		INVIAS	**PARTICULAR**													
499	7.03.03.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA SECAMANOS EN BAÑOS CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	-	$ 239,985.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
500	7.03.03.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA PUERTA AUTOMATICA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	-	$ 239,985.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
501	7.03.03.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS REGULADAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR NARANJA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.	UND	-	$ 188,547.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
502	7.03.03.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	-	$ 14,794.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
503	7.03.03.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2X12F+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	-	$ 14,755.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
504	7.03.03.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 3X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	-	$ 22,516.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	7.04			**BOMBA CONTRAINCENDIOS (BCI)**												
505	7.04.01			TRANSFERENCIA RED CONTRAINCENDIOS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DE LA RED CONTRAINCENDIOS CON TRANSFERENCIA A BASE DE INTERRUPTORES O CONTACTORES.	UND	1.00	$ 39,194,877.00	$ 39,194,877.00	1.00	$ 39,194,877.00		$ -	-	$ -
506	7.04.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2(3X350AL F + 250AL N + 1/0AL T). DESDE TRANSFORMADOR AL TRANSFERENCIA DE BCI.	ML	30.00	$ 354,598.00	$ 10,637,940.00	30.00	$ 10,637,940.00		$ -	-	$ -
507	7.04.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2(3X350AL F + 250AL N + 1/0AL T). PLANTA ELÉCTRICA AL TRANSFERENCIA DE BCI.	ML	25.00	$ 354,598.00	$ 8,864,950.00	25.00	$ 8,864,950.00		$ -	-	$ -
508	7.04.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2(3X350AL F + 250AL N) + 2(2CU T). TRANSFERENCIA DE BCI A CONTROLADOR DE BCI.	ML	20.00	$ 327,188.00	$ 6,543,760.00	20.00	$ 6,543,760.00		$ -	-	$ -
509	7.04.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE APANTALLADO 4X16 AWG, INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS.	ML	57.00	$ 14,256.00	$ 812,592.00	57.00	$ 812,592.00		$ -	-	$ -
510	7.04.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC 1", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	ML	52.00	$ 110,535.00	$ 5,747,820.00	52.00	$ 5,747,820.00		$ -	-	$ -
	7.05			**CANALIZACIONES Y BANDEJA PORTACABLES**												
	7.05.01			**BANDEJAS, TUBERIAS Y CAJAS DE PASO**												
511	7.05.01.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 20X8CM METÁLICA CON DIVISIÓN INCLUYE CONDUCTOR DE ATERRIZAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE. PARA RED NORMAL Y REGULADA.	ML	95.50	$ 261,080.00	$ 24,933,140.00	95.50	$ 24,933,140.00	43.32	$ 11,309,986.00	88.32	$ 23,058,586.00		
512	7.05.01.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 30X8CM METÁLICA CON DIVISIÓN INCLUYE CONDUCTOR DE ATERRIZAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE. PARA RED NORMAL Y REGULADA.	ML	198.50	$ 314,893.00	$ 62,506,261.00	198.50	$ 62,506,261.00	69.27	$ 21,812,638.00	189.27	$ 59,599,798.00		
513	7.05.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 20X8CM METÁLICA CON DIVISIÓN INCLUYE CONDUCTOR DE ATERRIZAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE. PARA RED DE COMUNICACIONES Y CCTV.	ML	95.50	$ 261,080.00	$ 24,933,140.00	95.50	$ 24,933,140.00	43.32	$ 11,309,986.00	88.32	$ 23,058,586.00		
514	7.05.01.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 30X8CM METÁLICA CON DIVISIÓN INCLUYE CONDUCTOR DE ATERRIZAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE. PARA RED DE COMUNICACIONES Y CCTV.	ML	198.50	$ 314,893.00	$ 62,506,261.00	198.50	$ 62,506,261.00	69.27	$ 21,812,638.00	189.27	$ 59,599,798.00		
515	7.05.01.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA 12X4 CM PARA PUESTOS DE TRABAJO	ML	220.50	$ 140,929.00	$ 31,074,845.00	220.50	$ 31,074,845.00		$ -	-	$ -		
516	7.05.01.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1Ø1" EMT. INCLUYE: ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS, ADAPTADORES TERMINALES EMT, ACCESORIOS DE ANCLAJE EN MURO Y TECHO, ABRAZADERA DOBLE ALA DE 1" Y MARCACIÓN SEGÚN NORMAS LOCALES.	ML	585.80	$ 40,009.00	$ 23,437,272.00	585.80	$ 23,437,272.00		$ -	-	$ -		
517	7.05.01.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 20X20X15 METÁLICA. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	UND	90.00	$ 130,652.00	$ 11,758,680.00	90.00	$ 11,758,680.00		$ -	-	$ -		
	7.06			**TABLEROS ELECTRICOS**												
	7.06.01			**TABLEROS**												
518	7.06.01.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD.	UND	1.00	$ 63,895,638.00	$ 63,895,638.00	1.00	$ 63,895,638.00		$ -	-	$ -		
519	7.06.01.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD.	UND	1.00	$ 54,995,668.00	$ 54,995,668.00	1.00	$ 54,995,668.00		$ -	-	$ -		
520	7.06.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ILUMINACIÓN NORMAL Y DE EMERGENCIA NIVEL 1 DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X40A Y 11 BREAKER DE 20A. TIN1	UND	1.00	$ 1,756,525.00	$ 1,756,525.00	1.00	$ 1,756,525.00	1.00	$ 1,756,525.00	1.00	$ 1,756,525.00		
521	7.06.01.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ILUMINACIÓN NORMAL Y DE EMERGENCIA NIVEL 2 DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X40A Y 9 BREAKER DE 20A. TIN2	UND	1.00	$ 1,689,853.00	$ 1,689,853.00	1.00	$ 1,689,853.00	1.00	$ 1,689,853.00	1.00	$ 1,689,853.00		

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

				CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
522	7.06.01.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ILUMINACIÓN NORMAL Y DE EMERGENCIA AUDITORIO DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X20A Y 7 BREAKER DE 20A. TIAUD	UND	1.00	$ 1,592,987.00	$ 1,592,987.00	1.00	$ 1,592,987.00		$ -	-	$ -
523	7.06.01.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA TABLERO TOMAS NORMALES NIVEL 1. TNN1	UND	1.00	$ 4,965,462.00	$ 4,965,462.00	1.00	$ 4,965,462.00		$ -	-	$ -
524	7.06.01.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA TABLERO TOMAS NORMALES NIVEL 2. TNN2	UND	1.00	$ 4,953,462.00	$ 4,953,462.00	1.00	$ 4,953,462.00		$ -	-	$ -
525	7.06.01.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA TABLERO TOMAS NORMALES AUDITORIO. TNAUD	UND	1.00	$ 8,425,542.00	$ 8,425,542.00	1.00	$ 8,425,542.00		$ -	-	$ -
526	7.06.01.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE UPS – BYPASS 40 KVA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. TUPS	UND	1.00	$ 7,882,399.00	$ 7,882,399.00	1.00	$ 7,882,399.00	1.00	$ 7,882,399.00	1.00	$ 7,882,399.00
527	7.06.01.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO REGULADO NIVEL 1 DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X50A Y 11 BREAKER DE 20A. TRN1	UND	1.00	$ 1,756,525.00	$ 1,756,525.00	1.00	$ 1,756,525.00	1.00	$ 1,756,525.00	1.00	$ 1,756,525.00
528	7.06.01.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO REGULADO NIVEL 2 DE 24 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X50A Y 16 BREAKER DE 20A. TRN2	UND	1.00	$ 2,607,823.00	$ 2,607,823.00	1.00	$ 2,607,823.00	1.00	$ 2,607,823.00	1.00	$ 2,607,823.00
529	7.06.01.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO REGULADO AUDITORIO DE 24 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X40A Y 11 BREAKER DE 20A. TRAUD	UND	1.00	$ 2,495,245.00	$ 2,495,245.00	1.00	$ 2,495,245.00		$ -	-	$ -
530	7.06.01.13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA TABLERO GENERAL DE AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO PRINCIPAL . TAAEP	UND	1.00	$ 41,963,031.00	$ 41,963,031.00	1.00	$ 41,963,031.00	1.00	$ 41,963,031.00	1.00	$ 41,963,031.00
531	7.06.01.14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO GENERAL DE AIRES ACONDICIONADOS AUDITORIO. TAAAUD	UND	-	$ 19,732,279.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
532	7.06.01.15			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO GENERAL DE CONTROL PARA BOMBAS DE SUMINISTRO AGUA POTABLE. TSUM	UND	-	$ 8,209,396.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
533	7.06.01.16			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CUARTO DE BOMBAS DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X50A, 3 BREAKER DE 1X20A. Y 2 BREAKER DE 3X20A. TCBOM	UND	-	$ 1,792,832.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
534	7.06.01.17			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES, AUTOMATICO DE 100 KVAR, 220VAC, CON MINIMO 15 PASOS, SENSIBILIDAD 4KVAR (DEFINIDOS POR EL PERFIL DE CARGA)	UND	1.00	$ 37,927,568.00	$ 37,927,568.00	1.00	$ 37,927,568.00	1.00	$ 37,927,568.00	1.00	$ 37,927,568.00
535	7.06.01.18			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO GENERAL DE ASCENSORES. TASCEN	UND	1.00	$ 7,364,062.00	$ 7,364,062.00	1.00	$ 7,364,062.00	0.90	$ 6,627,656.00	0.90	$ 6,627,656.00
	7.07			ACOMETIDAS ELECTRICAS										
	7.07.01			BAJA TENSION										
536	7.07.01.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASE ENTRE TRANSFORMADOR POR BT Y TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD 7(3X500 KCMIL + 400KCMIL)AL + 2(400KCMIL) AL THWN 600V. INCLUIR INCIDENCIAS DE BORNAS	ML	12.00	$ 2,060,796.00	$ 24,729,552.00	12.00	$ 24,729,552.00		$ -	-	$ -
537	7.07.01.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6AL F + 4AL N + 8CU T. PARA TABLERO DE ILUMINACIÓN NIVEL 1	ML	25.00	$ 50,901.00	$ 1,272,525.00	25.00	$ 1,272,525.00		$ -	-	$ -
538	7.07.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6AL F + 4AL N + 8CU T. PARA TABLERO DE ILUMINACIÓN NIVEL 2	ML	38.00	$ 50,901.00	$ 1,934,238.00	38.00	$ 1,934,238.00		$ -	-	$ -
539	7.07.01.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6AL F + 4AL N + 8CU T. PARA TABLERO DE AUDITORIO	ML	-	$ 50,901.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
540	7.07.01.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2/0AL F + 2/0 AL N + 2CU T. PARA TABLERO DE TOMAS NORMALES NIVEL 1	ML	25.00	$ 192,145.00	$ 4,803,625.00	25.00	$ 4,803,625.00		$ -	-	$ -
541	7.07.01.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0AL F + 4/0 AL N + 2CU T. PARA TABLERO DE TOMAS NORMALES NIVEL 2	ML	38.00	$ 230,588.00	$ 8,762,344.00	38.00	$ 8,762,344.00		$ -	-	$ -
542	7.07.01.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0AL F + 4/0 AL N + 2CU T. PARA TABLERO DE TOMAS NORMALES AUDITORIO	ML	-	$ 230,588.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
543	7.07.01.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2/0AL F + 4/0 AL N + 2/0CU T. PARA TABLERO GENERAL RES REGULADA	ML	40.00	$ 233,597.00	$ 9,343,880.00	40.00	$ 9,343,880.00		$ -	-	$ -
544	7.07.01.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2/0AL F + 2/0 AL N + 2CU T. PARA TABLERO GENERAL CONTROL DE BOMBAS	ML	30.00	$ 192,145.00	$ 5,764,350.00	30.00	$ 5,764,350.00		$ -	-	$ -
545	7.07.01.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4AL F + 4AL N + 6CU T. PARA TABLERO CUARTO DE BOMBAS	ML	32.00	$ 57,865.00	$ 1,851,680.00	32.00	$ 1,851,680.00		$ -	-	$ -
546	7.07.01.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4(3X500AL F + 2/0AL N + 2/0CU T). PARA TABLERO AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO PRINCIPAL.	ML	30.00	$ 1,180,820.00	$ 35,424,600.00	30.00	$ 35,424,600.00		$ -	-	$ -
547	7.07.01.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2(3X500AL F + 2/0AL N + 2/0CU T). PARA TABLERO AIRE ACONDICIONADO AUDITORIO.	ML	-	$ 585,124.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
548	7.07.01.13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6CU F + 6CU N + 6CU T. PARA TABLERO CUARTO DE REGULADO NIVEL 1	ML	20.00	$ 92,303.00	$ 1,846,060.00	20.00	$ 1,846,060.00		$ -	-	$ -
549	7.07.01.14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6CU F + 6CU N + 6CU T. PARA TABLERO CUARTO DE REGULADO NIVEL 2	ML	38.00	$ 92,303.00	$ 3,507,514.00	38.00	$ 3,507,514.00		$ -	-	$ -
550	7.07.01.15			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2CU F + 2CU N + 2CU T. PARA TABLERO CUARTO DE REGULADO AUDITORIO	ML	-	$ 181,979.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
551	7.07.01.16			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2AL F + 2AL N + 8CU T. PARA TABLERO DE ASCENSORES.	ML	32.00	$ 65,822.00	$ 2,106,304.00	32.00	$ 2,106,304.00		$ -	-	$ -
552	7.07.01.17			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X8CU F + 8CU N + 8CU T. PARA CONTROL DE ASCENSORES.	ML	20.00	$ 59,704.00	$ 1,194,080.00	20.00	$ 1,194,080.00		$ -	-	$ -
553	7.07.01.18			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC 1Ø2", INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS.	ML	129.00	$ 51,271.00	$ 6,613,959.00	129.00	$ 6,613,959.00		$ -	-	$ -
554	7.07.01.19			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC 1Ø3", INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS.	ML	130.00	$ 60,383.00	$ 7,849,790.00	130.00	$ 7,849,790.00		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

				CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
555	7.07.01.20			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 4Ø4", INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS.	ML	30.00	$ 910,725.00	$ 27,321,750.00	30.00	$ 27,321,750.00		$ -	-	$ -
556	7.07.01.21			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC 2Ø4", INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS.	ML	80.00	$ 114,521.00	$ 9,161,680.00	80.00	$ 9,161,680.00		$ -	-	$ -
557	7.07.01.22			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 7(3X500 KCMIL + 400KCMIL)AL + 2(400KCMIL) AL THWN 600V. DESDE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD HASTA PLANTA. INCLUIR INCIDENCIAS DE BORNAS	ML	30.00	$ 2,060,796.00	$ 61,823,880.00	30.00	$ 61,823,880.00		$ -	-	$ -
	7.07.02			**AIRES ACONDICIONADOS**										
				EDIFICIO PRINCIPAL										
558	7.07.02.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA PISO 2 ZONA OCCIDENTAL UC-DX-RV-01EN CALIBRE 3X4/0 AL F + 1/0 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 4" O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X150A	ML	55.00	$ 251,665.00	$ 13,841,575.00	55.00	$ 13,841,575.00		$ -	-	$ -
559	7.07.02.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDAD INTERIOR RV-DX-01EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X40A	ML	60.00	$ 33,053.00	$ 1,983,180.00	60.00	$ 1,983,180.00		$ -	-	$ -
560	7.07.02.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA PISO 1 ZONA OCCIDENTAL UC-DX-RV-02EN CALIBRE 3X4/0 AL F + 1/0 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 45 METROS POR DUCTO IMC 4"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X180A	ML	45.00	$ 251,665.00	$ 11,324,925.00	45.00	$ 11,324,925.00		$ -	-	$ -
561	7.07.02.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES RV-DX-02EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X40A	ML	60.00	$ 33,053.00	$ 1,983,180.00	60.00	$ 1,983,180.00		$ -	-	$ -
562	7.07.02.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑOS PISO 1-2 OCCIDENTAL UC-DX-RV-03EN CALIBRE 3X2 AL F + 4 AL + 8CU T CON UNA DISTANCIA DE 40 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X90A	ML	40.00	$ 116,307.00	$ 4,652,280.00	40.00	$ 4,652,280.00		$ -	-	$ -
563	7.07.02.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES RV-DX-03EN CALIBRE 2X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X20A	ML	60.00	$ 68,506.00	$ 4,110,360.00	60.00	$ 4,110,360.00		$ -	-	$ -
564	7.07.02.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA MONITOREO SISTEMAS, ARCHIVO PSIO 1-2 UC-DX-RV-04EN CALIBRE 3X2 AL F + 4 AL + 8CU T CON UNA DISTANCIA DE 35 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X90A	ML	35.00	$ 116,307.00	$ 4,070,745.00	35.00	$ 4,070,745.00		$ -	-	$ -
565	7.07.02.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES RV-DX-04EN CALIBRE 2X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 38 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X20A	ML	38.00	$ 68,506.00	$ 2,603,228.00	38.00	$ 2,603,228.00		$ -	-	$ -
566	7.07.02.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA LOBBY PRINCIPAL UC-DX-RV-05EN CALIBRE 3X2/0 AL F + 2 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 35 METROS POR DUCTO IMC 4"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X130A	ML	35.00	$ 227,173.00	$ 7,951,055.00	35.00	$ 7,951,055.00		$ -	-	$ -
567	7.07.02.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDAD MANEJADORA LOBBYEN CALIBRE 3X2 AL F + 4 AL + 8CU T CON UNA DISTANCIA DE 65 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X90A	ML	65.00	$ 93,811.00	$ 6,097,715.00	65.00	$ 6,097,715.00		$ -	-	$ -
568	7.07.02.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA PISO 1 ZONA ORIENTAL UC-DX-RV-06EN CALIBRE 3X4/0 AL F + 1/0 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 30 METROS POR DUCTO IMC 4"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X180A	ML	30.00	$ 221,671.00	$ 6,650,130.00	30.00	$ 6,650,130.00		$ -	-	$ -
569	7.07.02.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES RV-DX-06EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 67 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X30A	ML	67.00	$ 33,053.00	$ 2,214,551.00	67.00	$ 2,214,551.00		$ -	-	$ -
570	7.07.02.13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA PISO 2 ZONA ORIENTAL SUR UC-DX-RV-07EN CALIBRE 3X4/0 AL F + 1/0 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 28 METROS POR DUCTO IMC 4"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X180A	ML	28.00	$ 251,665.00	$ 7,046,620.00	28.00	$ 7,046,620.00		$ -	-	$ -
571	7.07.02.14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES UC-DX-07EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 62 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X25A	ML	62.00	$ 33,053.00	$ 2,049,286.00	62.00	$ 2,049,286.00		$ -	-	$ -
572	7.07.02.15			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA PISO 2 ZONA ORIENTAL NORTE UC-DX-RV-08EN CALIBRE 3X2/0 AL F + 2 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 18 METROS POR DUCTO IMC 4"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X130A	ML	18.00	$ 227,173.00	$ 4,089,114.00	18.00	$ 4,089,114.00		$ -	-	$ -
573	7.07.02.16			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES RV-DX-08EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 58 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X30A	ML	58.00	$ 33,053.00	$ 1,917,074.00	58.00	$ 1,917,074.00		$ -	-	$ -
574	7.07.02.17			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑOS PISO 1-2 ORIENTAL UC-DX-RV-08EN CALIBRE 3X2 AL F + 4 AL + 8CU T CON UNA DISTANCIA DE 58 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X90A	ML	58.00	$ 116,307.00	$ 6,745,806.00	58.00	$ 6,745,806.00		$ -	-	$ -
575	7.07.02.18			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES RV-DX-08EN CALIBRE 2X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X20A	ML	55.00	$ 68,506.00	$ 3,767,830.00	55.00	$ 3,767,830.00		$ -	-	$ -
576	7.07.02.19			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UC-PRECISION UPS NIVEL 1EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 50 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X25A	ML	50.00	$ 33,053.00	$ 1,652,650.00	50.00	$ 1,652,650.00		$ -	-	$ -
577	7.07.02.20			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UMA-PRECISIONEN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 50 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X40A	ML	50.00	$ 33,053.00	$ 1,652,650.00	50.00	$ 1,652,650.00		$ -	-	$ -
578	7.07.02.21			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UC-PRECISION RACK PISO 1EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X25A	ML	60.00	$ 33,053.00	$ 1,983,180.00	60.00	$ 1,983,180.00		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

				CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
579	7.07.02.22			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UMA-PRECISION RACK PISO 1EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X40A	ML	60.00	$ 33,053.00	$ 1,983,180.00	60.00	$ 1,983,180.00		$ -	-	$ -
580	7.07.02.23			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UC-PRECISION CUARTO TECNICO PISO 2EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 45 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X25A	ML	45.00	$ 84,674.00	$ 3,810,330.00	45.00	$ 3,810,330.00		$ -	-	$ -
581	7.07.02.24			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UMA-PRECISION CUARTO TECNICO PISO 2EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 45 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X40A	ML	45.00	$ 33,053.00	$ 1,487,385.00	45.00	$ 1,487,385.00		$ -	-	$ -
582	7.07.02.25			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UC-PRECISION CUARTO RACK COMUNICACIONESEN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X25A	ML	60.00	$ 58,864.00	$ 3,531,840.00	60.00	$ 3,531,840.00		$ -	-	$ -
583	7.07.02.26			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UMA-PRECISION CUARTO RACK COMUNICACIONESEN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X25A	ML	60.00	$ 58,864.00	$ 3,531,840.00	60.00	$ 3,531,840.00		$ -	-	$ -
584	7.07.02.27			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑO MUJERES PISO 1 UVE-TH-01EN CALIBRE 3X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 5X3A	ML	60.00	$ 63,247.00	$ 3,794,820.00	60.00	$ 3,794,820.00		$ -	-	$ -
585	7.07.02.28			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑO HOMBREES PISO 1 UVE-TH-02EN CALIBRE 3X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 5X3A	ML	60.00	$ 63,247.00	$ 3,794,820.00	60.00	$ 3,794,820.00		$ -	-	$ -
586	7.07.02.29			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑO MUJERES PISO 1 UVE-TH-03EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 5X3A	ML	60.00	$ 63,247.00	$ 3,794,820.00	60.00	$ 3,794,820.00		$ -	-	$ -
587	7.07.02.30			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑO 1 HOMBRES PISO 1 ZONA ORIENTAL - UVE-TH-04EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 5X3A	ML	60.00	$ 63,247.00	$ 3,794,820.00	60.00	$ 3,794,820.00		$ -	-	$ -
588	7.07.02.31			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UVE-TH-05EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 50 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 5X3A	ML	50.00	$ 63,247.00	$ 3,162,350.00	50.00	$ 3,162,350.00		$ -	-	$ -
589	7.07.02.32			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UVE-TH-06EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 5X3A	ML	55.00	$ 63,247.00	$ 3,478,585.00	55.00	$ 3,478,585.00		$ -	-	$ -
590	7.07.02.33			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UVE-TH-07EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 5X3A	ML	55.00	$ 63,247.00	$ 3,478,585.00	55.00	$ 3,478,585.00		$ -	-	$ -
591	7.07.02.34			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UVE-TH-08EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 5X3A	ML	55.00	$ 63,247.00	$ 3,478,585.00	55.00	$ 3,478,585.00		$ -	-	$ -
592	7.07.02.35			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UVS-01EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X12.5A	ML	55.00	$ 63,247.00	$ 3,478,585.00	55.00	$ 3,478,585.00		$ -	-	$ -
593	7.07.02.36			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UVS-02EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X12.5A	ML	55.00	$ 63,247.00	$ 3,478,585.00	55.00	$ 3,478,585.00		$ -	-	$ -
				AUDITORIO										
594	7.07.02.37			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA AUX AUDITORIO UC-DX-RV-10EN CALIBRE 3X4/0 AL F + 1/0 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 22 METROS POR DUCTO IMC 4"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X140A	ML	-	$ 252,681.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
595	7.07.02.38			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDAD INTERIOR RV-DX-10EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 45 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X25A	ML	-	$ 58,864.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
596	7.07.02.39			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA AUDITORIO 1 UC-DX-RV-11EN CALIBRE 3X2/0 AL F + 2 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 28 METROS POR DUCTO IMC 4"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X110A	ML	-	$ 227,173.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
597	7.07.02.40			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDAD AUDITORIO RV-DX-11EN CALIBRE 3X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 40 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X40A	ML	-	$ 63,247.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
598	7.07.02.41			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA AUDITORIO 2 UC-DX-RV-12EN CALIBRE 3X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 25 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X110A	ML	-	$ 63,247.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
599	7.07.02.42			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDAD AUDITORIO 2 RV-DX-12EN CALIBRE 3X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 38 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X40A	ML	-	$ 63,247.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
600	7.07.02.43			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑOS AUDITORIOEN CALIBRE 3X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 38 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X10A	ML	-	$ 63,247.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	7.08			**APANTALLAMIENTO**										
601	7.08.01			PUNTA CAPTADORA DE ALUMINIO (ALTURA 100 CM)	UND	15.00	$ 123,587.00	$ 1,853,805.00	15.00	$ 1,853,805.00	12.00	$ 1,483,044.00	12.00	$ 1,483,044.00
602	7.08.02			BASE MÓVIL DE ACERO GALVANIZADO PARA PUNTA CAPTADORA DE ALUMINIO	UND	15.00	$ 78,971.00	$ 1,184,565.00	15.00	$ 1,184,565.00	12.00	$ 947,652.00	12.00	$ 947,652.00
603	7.08.03			ALAMBRÓN DE ALUMINIO D=8MM	ML	342.12	$ 9,488.00	$ 3,246,035.00	342.12	$ 3,246,035.00		$ -	-	$ -
604	7.08.04			SOPORTE PLÁSTICO PARA ALAMBRÓN	UND	362.00	$ 9,609.00	$ 3,478,458.00	362.00	$ 3,478,458.00		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

					CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
605	7.08.05			CABLE DE COBRE 2/0 AWG	ML	205.87	$ 77,601.00	$ 15,975,718.00	205.87	$ 15,975,718.00		$ -	170.16	$ 13,204,586.00
606	7.08.06			TUBERÍA PVC 3/4"	ML	8.00	$ 6,573.00	$ 52,584.00	8.00	$ 52,584.00		$ -	-	$ -
607	7.08.07			TUBERÍA IMC 3/4"	ML	8.00	$ 100,543.00	$ 804,344.00	8.00	$ 804,344.00		$ -	-	$ -
608	7.08.08			GRAPA BIMETÁLICA	UND	8.00	$ 36,190.00	$ 289,520.00	8.00	$ 289,520.00		$ -	-	$ -
609	7.08.09			GRAPA UNIVERSAL	UND	16.00	$ 16,646.00	$ 266,336.00	16.00	$ 266,336.00		$ -	-	$ -
610	7.08.10			SOLDADURA EXOTÉRMICA PARA CONEXIÓN EN "T"	UND	4.00	$ 64,697.00	$ 258,788.00	4.00	$ 258,788.00		$ -	4.00	$ 258,788.00
611	7.08.11			CAJA DE INSPECCIÓN 30X30CM	UND	7.00	$ 124,308.00	$ 870,156.00	7.00	$ 870,156.00		$ -	5.00	$ 621,540.00
612	7.08.12			CAJA CONEXIÓN BIMETÁLICA 14X14:	UND	4.00	$ 36,190.00	$ 144,760.00	4.00	$ 144,760.00		$ -	-	$ -
613	7.08.13			VARILLA COPPERWELD 5/8"X2,44M	UND	7.00	$ 408,433.00	$ 2,859,031.00	7.00	$ 2,859,031.00		$ -	-	$ -
	7.09			**ACOMETIDAS ELECTRICAS**										
614	7.09.01			ACOMETIDA DESDE TABLERO EXTRACCIÓN HASTA MAQUINAS DE EXTRACCIÓN EN CUBIERTA EN 3X10 Cu FASES + 1X10 Cu T	ML	51.00	$ 20,213.00	$ 1,030,863.00	51.00	$ 1,030,863.00		$ -	-	$ -
615	7.09.02			DUCTO EMT 1" PARA ACOMETIDAS DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN EN CUBIERTA	ML	47.00	$ 31,957.00	$ 1,501,979.00	47.00	$ 1,501,979.00		$ -	-	$ -
616	7.09.03			DUCTO EMT 3/4" PARA SEÑAL DE CAMPAÑAS EXTRACTORAS Y PROCESSING CENTER	ML	157.00	$ 11,919.00	$ 1,871,283.00	157.00	$ 1,871,283.00		$ -	-	$ -
617	7.09.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 3/4".	ML	47.00	$ 15,995.00	$ 751,765.00	47.00	$ 751,765.00		$ -	-	$ -
618	7.09.05			DUCTO EMT 2" PARA VERTICAL DE SEÑALES CAMPANAS EXTRACTORAS.	ML	12.00	$ 36,366.00	$ 436,392.00	12.00	$ 436,392.00		$ -	-	$ -
619	7.09.06			SEÑAL MULTIFILAR PARA EXTRACCIÓN 4X16AWG	ML	581.00	$ 8,989.00	$ 5,222,609.00	581.00	$ 5,222,609.00		$ -	-	$ -
620	7.09.07			SEÑAL MULTIFILAR PARA EXTRACCIÓN DESDE PROGRESING HASTA TABLERO DE EXTRACCIÓN CUBIERTA 8X16 AWG.	ML	42.00	$ 17,782.00	$ 746,844.00	42.00	$ 746,844.00		$ -	-	$ -
	7.10			**SUBESTACION**										
	7.10.01			**OBRAS ELECTRICAS MEDIA TENSION: PUNTO DE CONEXIÓN**										
621	7.10.01.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XLPE 15 KV, 3 X 185 MM2 DESDE PUNTO DE CONEXIÓN (POSTE PROYECTADO FRENTE AL PREDIO EN SEPARADOR) HASTA CELDA DE ENTRADA EN SUBESTACIÓN	ML	200.00	$ 317,509.00	$ 63,501,800.00	200.00	$ 63,501,800.00		$ -	-	$ -
622	7.10.01.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE LINEA (ENTRADA Y SALIDA) SEGUN NORMA CTS508 DOTADA CON UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUESTO A TIERRA), AISLADOS EN SF6 15KV 630 A, QUE PERMITE CONECTAR LOS CABLES DE MEDIA TENSION CON EL BARRAJE DEL CONJUNTO DE CELDAS, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. CELDAS DE ENTRADA Y SALIDA.	UND	1.00	$ 48,573,053.00	$ 48,573,053.00	1.00	$ 48,573,053.00	1.00	$ 48,573,053.00	1.00	$ 48,573,053.00
623	7.10.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CELDA SF6 UNIDAD DE PROTECCIÓN CON FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO HH, CON APERTURA Y CIERRE A TRAVÉS DE DOBLE RESORTE DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA, PARA CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN, CON TRES (3) FUSIBLES TIPO HH DE 40 AMP.	UND	1.00	$ 35,611,559.00	$ 35,611,559.00	1.00	$ 35,611,559.00	1.00	$ 35,611,559.00	1.00	$ 35,611,559.00
624	7.10.01.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDIDA, CON APERTURA Y CIERRE A TRAVÉS DE DOBLE RESORTE DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA, PARA CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN.	UND	1.00	$ 36,388,860.00	$ 36,388,860.00	1.00	$ 36,388,860.00		$ -	-	$ -
625	7.10.01.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XLPE 15 KV, 3 X 95 MM2 DESDE CELDA HASTA TRANSFORMADOR DE 630 KVA	ML	12.00	$ 285,735.00	$ 3,428,820.00	12.00	$ 3,428,820.00		$ -	-	$ -
	7.10.02			**OBRAS ELECTRICAS MEDIA TENSION: SUBESTACION**										
626	7.10.02.01			TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INT 15 KV No. 240 mm	JG	3.00	$ 939,061.00	$ 2,817,183.00	3.00	$ 2,817,183.00		$ -	-	$ -
627	7.10.02.02			TRAFO. 3F SECO CLASE F 630KVA 13200/208-120 V, incluye sondas PT100	UND	1.00	$ 115,451,171.00	$ 115,451,171.00	1.00	$ 115,451,171.00		$ -	-	$ -
628	7.10.02.03			DPS EN TRANSFORMADOR 15KV-10KA	JG	1.00	$ 873,225.00	$ 873,225.00	1.00	$ 873,225.00		$ -	-	$ -
629	7.10.02.04			INTERFACE DE CONEXIÓN CON TRANSFORMADOR DE 2000A	UND	4.00	$ 3,531,824.00	$ 14,127,296.00	4.00	$ 14,127,296.00		$ -	-	$ -
630	7.10.02.05			PLATINA ESPECIAL 7 HUECOSTERMINAL BT TRANSFORMADOR	UND	4.00	$ 800,590.00	$ 3,202,360.00	4.00	$ 3,202,360.00		$ -	-	$ -
631	7.10.02.06			CANALIZACIÓN PVC 7Ø4" TDP SOBRE CARCAMO	ML	12.00	$ 519,100.00	$ 6,229,200.00	12.00	$ 6,229,200.00		$ -	-	$ -
632	7.10.02.07			MALLA TIERRA SUBESTACION	GLB	1.00	$ 9,651,958.00	$ 9,651,958.00	1.00	$ 9,651,958.00		$ -	1.00	$ 9,651,958.00
633	7.10.02.08			CAMARA INSP. TIERRAS 0,3X0,3 M	UND	2.00	$ 276,864.00	$ 553,728.00	2.00	$ 553,728.00		$ -	2.00	$ 553,728.00
634	7.10.02.09			CONDUCTOR DE TIERRA TABLEROS Y/O EQUIPOS No4/0 AWG Cu	ML	18.00	$ 73,630.00	$ 1,325,340.00	18.00	$ 1,325,340.00		$ -	-	$ -
635	7.10.02.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE MEDIDAS 2000MM X 1500MM X 2300MM ; MEDIDAS APROXIMADAS A CONFIRMAR CON EL FABRICANTE DEL TRASNFORMADOR	UND	1.00	$ 11,907,929.00	$ 11,907,929.00	1.00	$ 11,907,929.00	1.00	$ 11,907,929.00	1.00	$ 11,907,929.00
636	7.10.02.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MARQUILLAS SEGÚN RETIE	GLB	1.00	$ 780,785.00	$ 780,785.00	1.00	$ 780,785.00		$ -	-	$ -
637	7.10.02.12			PINTURA EPOXICA PARA INDICAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN CUARTO DE CELDAS, TRASNFORMADOR Y PLANTA ELÉCTRICA	GLB	1.00	$ 1,164,359.00	$ 1,164,359.00	1.00	$ 1,164,359.00		$ -	-	$ -
	7.11			**PLANTA ELÉCTRICA**										
638	7.11.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA ELÉCTRICA DE SUPLENCIA TOTAL Y RED CONTRAINCENDIOS CON CAPACIDAD DE 630KVA ALTURA NIVEL DE VALLEDUPAR. PLANTA CERRADA, MOTOR CUMMINS Y ALTERNADOR STAMFORD O SIMILAR. NIVEL DE VOLTAJE DE GENERACIÓN 120-208V.	UND	1.00	$ 519,312,608.00	$ 519,312,608.00	1.00	$ 519,312,608.00		$ -	0.90	$ 467,381,347.00
639	7.11.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE ESCAPE DE GASES DE PLANTA ELÉCTRICA	ML	12.00	$ 736,134.00	$ 8,833,608.00	12.00	$ 8,833,608.00		$ -	-	$ -
640	7.11.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRECALENTADOR DE CAMISAS PARA PLANTA ELÉCTRICA DE 500KVA - 1000KVA	UND	1.00	$ 1,020,000.00	$ 1,020,000.00	1.00	$ 1,020,000.00		$ -	-	$ -
641	7.11.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA CONEXIÓN DE PRECALENTADOR, CARGADOR DE BATERÍAS, SEÑALES DE PLANTA.	GLB	1.00	$ 2,040,000.00	$ 2,040,000.00	1.00	$ 2,040,000.00		$ -	-	$ -
	7.12			**URBANISMO - OBRAS CIVILES PARA MT Y BT**										
642	7.12.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE BANCO DE DUCTOS DE 6Ø6" PVC	ML	150.00	$ 511,662.00	$ 76,749,300.00	150.00	$ 76,749,300.00		$ -	150.00	$ 76,749,300.00
643	7.12.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE BANCO DE DUCTOS DE 4Ø6" PVC	ML	50.00	$ 455,048.00	$ 22,752,400.00	50.00	$ 22,752,400.00		$ -	-	$ -
644	7.12.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERÍA VEHICULAR	UND	4.00	$ 8,256,800.00	$ 33,027,200.00	4.00	$ 33,027,200.00		$ -	3.00	$ 24,770,400.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO
INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC
CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00
FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

					CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
645	7.12.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERIA 40X40 PARA RED REGULADA	UND	4.00	$ 1,926,063.00	$ 7,704,252.00	4.00	$ 7,704,252.00		$ -	-	$ -
646	7.12.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE 60X60X20.	UND	1.00	$ 624,926.00	$ 624,926.00	1.00	$ 624,926.00		$ -	-	$ -
647	7.12.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE CONEXIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN SEGÚN NORMA LA228. INCLUYE DPS, BAJANTE EN TUBERÍA IMC DE 6" X 6 M, CONECTORES AMPAC, PUESTA A TIERRA, VARILLA COOPERWELD, CABLE DE COBRE 4 AWG BAJANTE 1/2" Y TODOS LOS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA.	UND	1.00	$ 5,482,960.00	$ 5,482,960.00	1.00	$ 5,482,960.00		$ -	-	$ -
	7.13			**CANALIZACION**										
	7.13.01			**INFRAESTRUCTURA CIVIL**										
648	7.13.01.01			CAJA DE PASO PREFABRICADA EN CONCRETO DE 30CMX30CM PARA CANALIZACIÓN DE RED DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR	UND	10.00	$ 191,940.00	$ 1,919,400.00	10.00	$ 1,919,400.00		$ -	-	$ -
649	7.13.01.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1" TDP	ML	100.00	$ 13,103.00	$ 1,310,300.00	100.00	$ 1,310,300.00		$ -	-	$ -
650	7.13.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE PARA AP 10M. MATERIAL CONCRETO	UND	10.00	$ 1,142,727.00	$ 11,427,270.00	10.00	$ 11,427,270.00		$ -	-	$ -
	7.13.02			**INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA**										
651	7.13.02.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LUMINARIA.	UND	3.00	$ 432,532.00	$ 1,297,596.00	3.00	$ 1,297,596.00		$ -	-	$ -
652	7.13.02.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3 X 10 + 10 CU, INCLUYE MARCACIÓN	ML	100.00	$ 36,717.00	$ 3,671,700.00	100.00	$ 3,671,700.00		$ -	-	$ -
653	7.13.02.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME EN GEL O RESINA PARA DERIVACIÓN DE AP.	UND	30.00	$ 121,749.00	$ 3,652,470.00	30.00	$ 3,652,470.00		$ -	-	$ -
654	7.13.02.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ROY ALPHA RALED II 74W.	UND	10.00	$ 1,680,746.00	$ 16,807,460.00	10.00	$ 16,807,460.00		$ -	-	$ -
655	7.13.02.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA DERIVACIÓN DESDE LUMINARIA Y HASTA CAJA AP MÁS CERCANA	UND	10.00	$ 112,121.00	$ 1,121,210.00	10.00	$ 1,121,210.00		$ -	-	$ -
656	7.13.02.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA LUMINARIA BRAZO SENCILLO 60CM	UND	6.00	$ 303,929.00	$ 1,823,574.00	6.00	$ 1,823,574.00		$ -	-	$ -
	8.00			**SISTEMA DE VOZ Y DATOS**										
	8.01			**CCTV - NIVEL 1 - NIVEL 2 - AUDITORIO**										
657	8.01.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F-UTP 4 PARES, CATEGORÍA 6A, CLASIFICACIÓN LSZH, COLOR AMARILLO, MARCA LEGRAND, INCLUYE LABELS, CINTA AUTOADHESIVA, VELCRO 3/8" Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN BANDEJA TIPO ESCALERILLA Y GABINETE DE CABLEADO.	ML	4,059.60	$ 15,301.00	$ 62,115,940.00	4,059.60	$ 62,115,940.00		$ -	-	$ -
658	8.01.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CÁMARAS EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE ¾" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA EMT, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS Y GRAPAS GALVANIZADAS, MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.	UND	95.00	$ 98,257.00	$ 9,334,415.00	95.00	$ 9,334,415.00		$ -	-	$ -
659	8.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ-45 CATEGORÍA 6A, MARCA LEGRAND, PARA INSTALACIÓN SALIDAS DE CÁMARAS.	UND	95.00	$ 121,407.00	$ 11,533,665.00	95.00	$ 11,533,665.00		$ -	-	$ -
660	8.01.04			CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS EN CATEGORÍA 6A, MEDIANTE INSTRUMENTO CALIBRADO Y CERTIFICADO.	UND	95.00	$ 54,663.00	$ 5,192,985.00	95.00	$ 5,192,985.00		$ -	-	$ -
661	8.01.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD V-SERIES CATEGORÍA 6A, F/UTP, DIÁMETRO REDUCIDO 26 AWG 6.0 MM, 3 METROS, AMARILLO PARA USUARIO	UND	149.00	$ 147,721.00	$ 22,010,429.00	149.00	$ 22,010,429.00		$ -	-	$ -
662	8.01.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP TIPO DOMO INTERIOR DE 4MP, CHASIS ,METÁLICO, ALCANCE HASTA 30M	UND	42.00	$ 428,488.00	$ 17,996,496.00	42.00	$ 17,996,496.00		$ -	-	$ -
663	8.01.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP TIPO BALA DE 4MP, CHASIS ,METÁLICO, ALCANCE HASTA 30M	UND	29.00	$ 441,555.00	$ 12,805,095.00	29.00	$ 12,805,095.00		$ -	-	$ -
664	8.01.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP TIPO DOMO EXTERIOR DE 4MP, CHASIS ,METÁLICO, ALCANCE HASTA 30M	UND	6.00	$ 3,524,519.00	$ 21,147,114.00	6.00	$ 21,147,114.00		$ -	-	$ -
665	8.01.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRABADOR IP NVR 16 CANALES	UND	8.00	$ 2,337,408.00	$ 18,699,264.00	8.00	$ 18,699,264.00		$ -	-	$ -
666	8.01.10			CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA CCTV	GLB	1.00	$ 9,198,779.00	$ 9,198,779.00	1.00	$ 9,198,779.00		$ -	-	$ -
667	8.01.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCOS DUROS PARA GRABACIÓN DE CCTV, 4TB DISEÑADOS PARA VIDEO VIGILANCIA	UND	10.00	$ 1,137,976.00	$ 11,379,760.00	10.00	$ 11,379,760.00		$ -	-	$ -
668	8.01.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR GRADO INDUSTRIAL 49" LED, PARA CUARTO DE MONITOREO	UND	3.00	$ 3,038,762.00	$ 9,116,286.00	3.00	$ 9,116,286.00		$ -	-	$ -
669	8.01.13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUTADOR CORE I7, CON PUERTOS DE RED 1GBPS, LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO, TECLADO Y MOUSE	UND	3.00	$ 5,621,614.00	$ 16,864,842.00	3.00	$ 16,864,842.00		$ -	-	$ -
	8.02			**CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONTROL DE ACCESO**										
	8.02.01			**CABLEADO ESTRUCTURADO NIVEL 1**										
670	8.02.01.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F-UTP 4 PARES, CATEGORÍA 6A, CLASIFICACIÓN LSZH, COLOR AMARILLO, MARCA LEGRAND, INCLUYE LABELS, CINTA AUTOADHESIVA, VELCRO 3/8" Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN BANDEJA TIPO ESCALERILLA Y GABINETE DE CABLEADO.	ML	5,823.00	$ 15,301.00	$ 89,097,723.00	5,823.00	$ 89,097,723.00		$ -	-	$ -
671	8.02.01.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DATOS EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS, GRAPAS GALVANIZADAS Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.	UND	65.00	$ 75,564.00	$ 4,911,660.00	65.00	$ 4,911,660.00	39.00	$ 2,946,996.00	39.00	$ 2,946,996.00
672	8.02.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ-45 CATEGORÍA 6A, MARCA LEGRAND, PARA INSTALACIÓN SALIDAS DATOS.	UND	5.00	$ 368,734.00	$ 1,843,670.00	5.00	$ 1,843,670.00		$ -	-	$ -
673	8.02.01.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ-45 CATEGORÍA 6A, MARCA LEGRAND, PARA INSTALACIÓN SALIDAS VOZ Y DATOS.	UND	60.00	$ 685,186.00	$ 41,111,160.00	60.00	$ 41,111,160.00		$ -	-	$ -
674	8.02.01.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ACCES POINT EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE ¾" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA EMT, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS Y GRAPAS GALVANIZADAS, MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.	UND	4.00	$ 75,564.00	$ 302,256.00	4.00	$ 302,256.00		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL :	**$ 22,800,001,058.00**
VALOR EJECUTADO A LA FECHA :	**$ 9,792,988,096.00**
% OBRA EJECUTADO :	**42.95%**

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

CONDICIONES ORIGINALES									**CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01**		**OBRA EJECUTADA**					
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		**ACUMULADO**			
N°	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIÓN**		**ACTIVIDADES**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr.Unitario**	**Vr.Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr.Total**		
		INVIAS	**PARTICULAR**													
675	8.02.01.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ45 CAT 6A F/UTP - S/FTP CATEGORÍA 6A, MARCA ORTRONICS, PARA INSTALACIÓN SALIDAS DE ACCES POINT.	UND	4.00	$ 368,734.00	$ 1,474,936.00	4.00	$ 1,474,936.00		$ -	-	$ -		
676	8.02.01.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD V-SERIES CATEGORÍA 6A, F/UTP, DIÁMETRO REDUCIDO 26 AWG 6.0MM, 3 METROS, AMARILLO PARA USUARIO	UND	249.00	$ 71,702.00	$ 17,853,798.00	249.00	$ 17,853,798.00		$ -	-	$ -		
677	8.02.01.08			CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS EN CATEGORÍA 6A, MEDIANTE INSTRUMENTO CALIBRADO Y CERTIFICADO.	UND	129.00	$ 54,663.00	$ 7,051,527.00	129.00	$ 7,051,527.00		$ -	-	$ -		
678	8.02.01.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS, GRAPAS GALVANIZADAS Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.	UND	18.00	$ 75,564.00	$ 1,360,152.00	18.00	$ 1,360,152.00	11.00	$ 831,204.00	11.00	$ 831,204.00		
679	8.02.01.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECTORA DE PROXIMIDAD DUAL HUELLA / TARJETA, TAMPER, HASTA 1024 USUARIOS Y 1200 EVENTOS DE MEMORIA. INLCUYE CABLE DE CONEXIÓN PARA FUNCIONAMIENTO.	UND	18.00	$ 825,494.00	$ 14,858,892.00	18.00	$ 14,858,892.00		$ -	-	$ -		
680	8.02.01.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROIMÁN 400 LBS	UND	26.00	$ 680,587.00	$ 17,695,262.00	26.00	$ 17,695,262.00		$ -	-	$ -		
681	8.02.01.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN NO TOUCH, 12 O 24 VDC, INCLUYE SOPORTE EN U PARA PUERTA DE VIDRIO	UND	20.00	$ 487,091.00	$ 9,741,820.00	20.00	$ 9,741,820.00		$ -	-	$ -		
682	8.02.01.13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X18 AWG, INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS.	ML	510.00	$ 8,345.00	$ 4,255,950.00	510.00	$ 4,255,950.00		$ -	-	$ -		
683	8.02.01.14			SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA HDMI INSTALADA EN TUBERÍA PVC DE 1.1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE INCIDENCIA DE: TOMA, CAJA 10X10CM , TERMINALES, CURVAS , MARQUILLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UND	12.00	$ 362,093.00	$ 4,345,116.00	12.00	$ 4,345,116.00	7.00	$ 2,534,651.00	7.00	$ 2,534,651.00		
	8.02.02			**CABLEADO ESTRUCTURADO NIVEL 2**												
684	8.02.02.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F-UTP 4 PARES, CATEGORÍA 6A, CLASIFICACIÓN LSZH, COLOR AMARILLO, MARCA LEGRAND, INCLUYE LABELS, CINTA AUTOADHESIVA, VELCRO 3/8" Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN BANDEJA TIPO ESCALERILLA Y GABINETE DE CABLEADO.	ML	6,654.00	$ 15,301.00	$ 101,812,854.00	6,654.00	$ 101,812,854.00		$ -	-	$ -		
685	8.02.02.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DATOS EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS, GRAPAS GALVANIZADAS Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.	UND	68.00	$ 75,564.00	$ 5,138,352.00	68.00	$ 5,138,352.00	41.00	$ 3,098,124.00	41.00	$ 3,098,124.00		
686	8.02.02.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ-45 CATEGORÍA 6A, MARCA LEGRAND, PARA INSTALACIÓN SALIDAS VOZ Y DATOS.	UND	68.00	$ 685,186.00	$ 46,592,648.00	68.00	$ 46,592,648.00		$ -	-	$ -		
687	8.02.02.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ACCES POINT EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE ¾" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA EMT, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS Y GRAPAS GALVANIZADAS, MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.	UND	4.00	$ 75,564.00	$ 302,256.00	4.00	$ 302,256.00	2.00	$ 151,128.00	2.00	$ 151,128.00		
688	8.02.02.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ45 CAT 6A F/UTP - S/FTP CATEGORÍA 6A, MARCA ORTRONICS, PARA INSTALACIÓN SALIDAS DE ACCES POINT.	UND	4.00	$ 368,734.00	$ 1,474,936.00	4.00	$ 1,474,936.00		$ -	-	$ -		
689	8.02.02.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD V-SERIES CATEGORÍA 6A, F/UTP, DIÁMETRO REDUCIDO 26 AWG 6.0MM, 3 METROS, AMARILLO PARA USUARIO	UND	276.00	$ 71,702.00	$ 19,789,752.00	276.00	$ 19,789,752.00		$ -	-	$ -		
690	8.02.02.07			CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS EN CATEGORÍA 6A, MEDIANTE INSTRUMENTO CALIBRADO Y CERTIFICADO.	UND	140.00	$ 54,663.00	$ 7,652,820.00	140.00	$ 7,652,820.00		$ -	-	$ -		
691	8.02.02.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS, GRAPAS GALVANIZADAS Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.	UND	11.00	$ 75,564.00	$ 831,204.00	11.00	$ 831,204.00	7.00	$ 528,948.00	7.00	$ 528,948.00		
692	8.02.02.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECTORA DE PROXIMIDAD DUAL HUELLA / TARJETA, TAMPER, HASTA 1024 USUARIOS Y 1200 EVENTOS DE MEMORIA. INLCUYE CABLE DE CONEXIÓN PARA FUNCIONAMIENTO.	UND	11.00	$ 825,494.00	$ 9,080,434.00	11.00	$ 9,080,434.00		$ -	-	$ -		
693	8.02.02.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROIMÁN 400 LBS	UND	8.00	$ 680,587.00	$ 5,444,696.00	8.00	$ 5,444,696.00		$ -	-	$ -		
694	8.02.02.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN NO TOUCH, 12 O 24 VDC, INCLUYE SOPORTE EN U PARA PUERTA DE VIDRIO	UND	10.00	$ 487,091.00	$ 4,870,910.00	10.00	$ 4,870,910.00		$ -	-	$ -		
695	8.02.02.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X18 AWG, INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS.	ML	510.00	$ 8,345.00	$ 4,255,950.00	510.00	$ 4,255,950.00		$ -	-	$ -		
696	8.02.02.13			SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA HDMI INSTALADA EN TUBERÍA PVC DE 1.1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE INCIDENCIA DE: TOMA, CAJA 10X10CM , TERMINALES, CURVAS , MARQUILLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UND	6.00	$ 362,093.00	$ 2,172,558.00	6.00	$ 2,172,558.00	4.00	$ 1,448,372.00	4.00	$ 1,448,372.00		
	8.02.03			**CABLEADO ESTRUCTURADO AUDITORIO**												
697	8.02.03.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F-UTP 4 PARES, CATEGORÍA 6A, CLASIFICACIÓN LSZH, COLOR AMARILLO, MARCA LEGRAND, INCLUYE LABELS, CINTA AUTOADHESIVA, VELCRO 3/8" Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN BANDEJA TIPO ESCALERILLA Y GABINETE DE CABLEADO.	ML	-	$ 15,301.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
698	8.02.03.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DATOS EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS, GRAPAS GALVANIZADAS Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.	UND	-	$ 75,564.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

				CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
699	8.02.03.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ-45 CATEGORÍA 6A, MARCA LEGRAND, PARA INSTALACIÓN SALIDAS VOZ Y DATOS.	UND	-	$ 685,186.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
700	8.02.03.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ACCES POINT EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE ¾" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA EMT, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS Y GRAPAS GALVANIZADAS, MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.	UND	-	$ 75,564.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
701	8.02.03.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ45 CAT 6A F/UTP - S/FTP CATEGORÍA 6A, MARCA ORTRONICS, PARA INSTALACIÓN SALIDAS DE ACCES POINT.	UND	-	$ 368,734.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
702	8.02.03.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD V-SERIES CATEGORÍA 6A, F/UTP, DIÁMETRO REDUCIDO 26 AWG 6.0MM, 3 METROS, AMARILLO PARA USUARIO	UND	-	$ 71,702.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
703	8.02.03.07			CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS EN CATEGORÍA 6A, MEDIANTE INSTRUMENTO CALIBRADO Y CERTIFICADO.	UND	-	$ 54,663.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
704	8.02.03.08			SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA HDMI INSTALADA EN TUBERÍA PVC DE 1.1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE INCIDENCIA DE: TOMA, CAJA 10X10CM , TERMINALES, CURVAS , MARQUILLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UND	-	$ 362,093.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
705	8.02.03.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECTORA DE PROXIMIDAD DUAL HUELLA / TARJETA, TAMPER, HASTA 1024 USUARIOS Y 1200 EVENTOS DE MEMORIA. INLCUYE CABLE DE CONEXIÓN PARA FUNCIONAMIENTO.	UND	-	$ 825,494.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
706	8.02.03.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROIMÁN 400 LBS	UND	-	$ 680,587.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
707	8.02.03.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN NO TOUCH, 12 O 24 VDC, INCLUYE SOPORTE EN U PARA PUERTA DE VIDRIO	UND	-	$ 487,091.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
708	8.02.03.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X18 AWG, INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS.	ML	-	$ 8,345.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
709	8.02.03.13			SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA HDMI INSTALADA EN TUBERÍA PVC DE 1.1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE INCIDENCIA DE: TOMA, CAJA 10X10CM , TERMINALES, CURVAS , MARQUILLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UND	-	$ 362,093.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	8.02.04			**EQUIPOS Y CONFIGURACIONES**										
710	8.02.04.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GX PARA SERVIDORES 42 UR, 800X1000 MM. MARCA: LINKEO, INCLUYE: PUERTA FRONTAL COMPLETA PERFORADA, PUERTA POSTERIOR COMPLETA PERFORADA, PANELES LATERALES, NIVELADORES, CABLES EQUITEPOTENCIALES, KIT ANTI INCLINACIÓN, PORCENTAJE DE PERFORACIÓN EN LAS PUERTAS: 80%, VELCRO 3/8" PARA ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO, ACCESORIOS PARA ENSAMBLE Y ANCLAJE DEL RACK. CAPACIDAD DE CARGA: 1500 KG. GRADO DE PROTECCIÓN: IP20. COLOR: NEGRO RAL 9005. CUMPLIMIENTO NORMATIVO: IEC 60917, IEC 60297, IEC 60068-1, IEC 60068-2, IEC 60695-11-10, IEC 60950-1	UND	3.00	$ 11,840,727.00	$ 35,522,181.00	3.00	$ 35,522,181.00		$ -	-	$ -
711	8.02.04.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE PLANO HD 24 PUERTOS 1 U/UTP - F/UTP - S/FTP PARA CAT6 Y CAT 6A. MONTAJE QUICK-FIX (SIN TORNILLOS). (INCLUYE 24 JACK HD63 CAT 6A F/UTP - S/FTP PARA PATCH PANEL QUICK-FIX. 100% METÁLICO. AUTOPONCHABLE. Y 24 PATCH CORD V-SERIES CATEGORÍA 6A, F/UTP, DIÁMETRO REDUCIDO 26 AWG 6.0MM, 1 METRO, AMARILLO)	UND	12.00	$ 3,313,969.00	$ 39,767,628.00	12.00	$ 39,767,628.00		$ -	-	$ -
712	8.02.04.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA AJUSTABLE VENTILADA 1 U, PARA GABINETE DE 800 MM DE PROFUNDIDAD	UND	3.00	$ 893,705.00	$ 2,681,115.00	3.00	$ 2,681,115.00		$ -	-	$ -
713	8.02.04.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PDU BÁSICA HORIZONTAL ENTRADA: 120V - 15A NEMA 5-15P, 8 SALIDAS NEMA 5-15R. INCLUYE SUPRESOR DE 13KA.	UND	3.00	$ 774,506.00	$ 2,323,518.00	3.00	$ 2,323,518.00		$ -	-	$ -
714	8.02.04.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL TIPO CANAL CON PUERTA, 42 U, ANCHO 4", (KIT 2 UND)	UND	3.00	$ 1,169,714.00	$ 3,509,142.00	3.00	$ 3,509,142.00		$ -	-	$ -
715	8.02.04.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2U DELANTERO - TRASERO ALTA CAPACIDAD CON TAPA ABATIBLE.	UND	15.00	$ 1,389,714.00	$ 20,845,710.00	15.00	$ 20,845,710.00		$ -	-	$ -
716	8.02.04.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE BARRAJE HORIZONTAL PARA RACK DE 1"X19-1/4" QUE INCLUYE: 1 BARRAJE HORIZONTAL DE 1" X 4"; 1 PLACA DE EMPALME DE 3" CON DOS PERFORACIONES; 2 AISLADORES BLANCOS DELRIN; 2 TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL 12-24 X 5/8"; 2 TORNILLO DE BRONCE COBRIZADO 12-24 X 3/4"; · 8 ARANDELA PLANA DE COBRE # 12; 8 TERMINAL DE ANILLO # 6-32 X 1/4".	UND	3.00	$ 1,145,444.00	$ 3,436,332.00	3.00	$ 3,436,332.00		$ -	-	$ -
717	8.02.04.08			MARQUILLAS	UND	576.00	$ 6,638.00	$ 3,823,488.00	576.00	$ 3,823,488.00		$ -	-	$ -
718	8.02.04.09			SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE COMUNICACIONES	UND	2.00	$ 2,461,754.00	$ 4,923,508.00	2.00	$ 4,923,508.00		$ -	-	$ -
719	8.02.04.10			SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN DE TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA FUNCIONARIOS	UND	40.00	$ 15,027.00	$ 601,080.00	40.00	$ 601,080.00		$ -	-	$ -
720	8.02.04.11			LECTOR DE HUELLA PARA ENROLAMIENTO DE USUARIO, CONEXIÓN USB CON ESTACIÓN DE TRABAJO	UND	4.00	$ 403,752.00	$ 1,615,008.00	4.00	$ 1,615,008.00		$ -	-	$ -
721	8.02.04.12			CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA, Y PUESTA EN MARCHA	UND	1.00	$ 1,069,225.00	$ 1,069,225.00	1.00	$ 1,069,225.00		$ -	-	$ -
722	8.02.04.13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECTORA PARA ENROLAMIENTO DE TARJETAS , MIFARE, FELICA, NFC ISO 18092.	UND	4.00	$ 469,861.00	$ 1,879,444.00	4.00	$ 1,879,444.00		$ -	-	$ -
723	8.02.04.14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS DE 40 KVA ONLINE	UND	1.00	$ 139,981,276.00	$ 139,981,276.00	1.00	$ 139,981,276.00		$ -	-	$ -
724	8.02.04.15			SUMINISTRO E INSTALACION, SWICHT DE ACCESO = 48-PUERTOS GIGABITETHERNET RJ45= 2-PUERTOS GIGABITETHERNET SFP+, = 200 GBPS (CAPACIDAD FULL-DUPLEX), SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DEFENSORIA,	UND	8.00	$ 11,321,298.00	$ 90,570,384.00	8.00	$ 90,570,384.00		$ -	-	$ -
725	8.02.04.16			SUMINISTRO E INSTALACION, ACCES POINT , BANDS DE FRECUENCIA 2,4 GHZ Y 5 GHZ (DUAL), ANCHO DE BANDA DEL CANAL 20 MHZ @ 2,4 GHZ 20/40/80 MHZ @ 5 GHZ, CAPACIDAD MÀXIMA DE USUARIOS = 400, ANTENA OBNIDIRECCIONAL. ALIMENTACIO POE	UND	14.00	$ 2,678,894.00	$ 37,504,516.00	14.00	$ 37,504,516.00		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO
INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC
CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00
FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

					CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
726	8.02.04.17			SUMINISTRO E INSTALACION, MODULO DE REGISTRO BIOMETRICO, TECNOLOGÍA INTEGRACIÓN CON PLATAFORMA BIOSTAR 2 V2.7.0.50 (FABRICANTE SUPREMA PLATAFORMA EXISTENTE) SOPORTE DE LFD (LIVE FINGER DETECTION)	UND	16.00	$ 1,994,752.00	$ 31,916,032.00	16.00	$ 31,916,032.00		$ -	-	$ -
727	8.02.04.18			SUMINISTRO E INSTALACION,UNIDAD CENTRAL (SERVIDOR BIOSTAR 2) PARA CONTROL DE ACCESO, LICENCIAS SEGÚN SPECIFICACIONES	UND	1.00	$ 10,025,078.00	$ 10,025,078.00	1.00	$ 10,025,078.00		$ -	-	$ -
	8.02.05			**BACKBONE DE FIBRA OPTICA**										
728	8.02.05.01			CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 6 HILOS, TIPO INTERIOR PARA CONEXIÓN DE CUARTOS TECNICOS NIVEL 1 A CUARTO TECNICO NIVEL 2 Y CUARTO TECNICO SEGURIDAD	ML	200.00	$ 105,887.00	$ 21,177,400.00	200.00	$ 21,177,400.00		$ -	-	$ -
729	8.02.05.02			BANDEJA DE FIBRA OPTICA 1U, PARA CUATRO MODULOS DE 6 PUERTOS	UND	3.00	$ 1,561,938.00	$ 4,685,814.00	3.00	$ 4,685,814.00		$ -	-	$ -
730	8.02.05.03			MODULO FIBRA OPTICA (FO) LC - LC	UND	12.00	$ 467,318.00	$ 5,607,816.00	12.00	$ 5,607,816.00		$ -	-	$ -
731	8.02.05.04			PATCH CORD DE FIBRA OPTICA LC-LC, L= 2,1 M	UND	6.00	$ 364,112.00	$ 2,184,672.00	6.00	$ 2,184,672.00		$ -	-	$ -
732	8.02.05.05			CERTIFICACIÓN DE FIBRA, MEDIANTE INSTRUMENTO CERTIFICADO/CALIBRADO	GLB	1.00	$ 1,622,813.00	$ 1,622,813.00	1.00	$ 1,622,813.00		$ -	-	$ -
	8.02.06			**TELEFONIA**										
733	8.02.06.01			SUMINISTRO E INSTALACION E INSTALACION DE TELEFONO GRANDSTRING IP 2 LINEAS	UND	-	$ 398,636.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
734	8.02.06.02			SUMINISTRO E INSTALACION E INSTALACION DE GXP 2160 GRANDSTREAM (TELEFONO IP DE 6 1 19 0 355,463.00 355,463 LINEAS HD)	UND	-	$ 455,636.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
735	8.02.06.03			SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE PLATA IP CON TRONCAL DE OPERADOR DIGITAL PARA ENTRADA Y SALIDA DE LLAMAS	UND	-	$ 9,331,316.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	9.00			**SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO**										
736	9.01			UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 408.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	UND	1.00	$ 77,844,583.00	$ 77,844,583.00	1.00	$ 77,844,583.00	1.00	$ 77,844,583.00	1.00	$ 77,844,583.00
737	9.02			UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 456.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	UND	1.00	$ 80,261,930.00	$ 80,261,930.00	1.00	$ 80,261,930.00	1.00	$ 80,261,930.00	1.00	$ 80,261,930.00
738	9.03			UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 216.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	UND	2.00	$ 39,047,800.00	$ 78,095,600.00	2.00	$ 78,095,600.00	2.00	$ 78,095,600.00	2.00	$ 78,095,600.00
739	9.04			UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 264.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	UND	1.00	$ 41,952,800.00	$ 41,952,800.00	1.00	$ 41,952,800.00	1.00	$ 41,952,800.00	1.00	$ 41,952,800.00
740	9.05			UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 360.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	UND	2.00	$ 67,156,684.00	$ 134,313,368.00	2.00	$ 134,313,368.00	2.00	$ 134,313,368.00	2.00	$ 134,313,368.00
741	9.06			UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 480.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	UND	2.00	$ 80,152,500.00	$ 160,305,000.00	2.00	$ 160,305,000.00	2.00	$ 160,305,000.00	2.00	$ 160,305,000.00
742	9.07			UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 384.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	UND	-	$ 69,659,200.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
743	9.08			UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 312.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	UND	-	$ 65,627,890.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
744	9.09			UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 76.000 BTU/H ALTA PRESIÓN ESTÁTICA, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO ALAMBRADO Y BOMBA DE CONDENSADOS	UND	4.00	$ 11,271,433.00	$ 45,085,732.00	4.00	$ 45,085,732.00	4.00	$ 45,085,732.00	4.00	$ 45,085,732.00
745	9.10			UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 58.000 BTU/H ALTA PRESIÓN ESTÁTICA, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO ALAMBRADO Y BOMBA DE CONDENSADOS	UND	8.00	$ 10,583,420.00	$ 84,667,360.00	8.00	$ 84,667,360.00	3.00	$ 31,750,260.00	3.00	$ 31,750,260.00
746	9.11			UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 54.000 BTU/H ALTA PRESIÓN ESTÁTICA, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO ALAMBRADO Y BOMBA DE CONDENSADOS	UND	8.00	$ 6,100,820.00	$ 48,806,560.00	8.00	$ 48,806,560.00	8.00	$ 48,806,560.00	8.00	$ 48,806,560.00
747	9.12			UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 48.000 BTU/H ALTA PRESIÓN ESTÁTICA, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO ALAMBRADO Y BOMBA DE CONDENSADOS	UND	1.00	$ 5,862,620.00	$ 5,862,620.00	1.00	$ 5,862,620.00	1.00	$ 5,862,620.00	1.00	$ 5,862,620.00
748	9.13			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 18.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	1.00	$ 4,117,660.00	$ 4,117,660.00	1.00	$ 4,117,660.00	1.00	$ 4,117,660.00	1.00	$ 4,117,660.00
749	9.14			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 24.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	1.00	$ 4,624,860.00	$ 4,624,860.00	1.00	$ 4,624,860.00	1.00	$ 4,624,860.00	1.00	$ 4,624,860.00
750	9.15			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 24.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	2.00	$ 5,092,660.00	$ 10,185,320.00	2.00	$ 10,185,320.00	2.00	$ 10,185,320.00	2.00	$ 10,185,320.00
751	9.16			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 36.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	10.00	$ 5,155,284.00	$ 51,552,840.00	10.00	$ 51,552,840.00	9.00	$ 46,397,556.00	9.00	$ 46,397,556.00
752	9.17			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 48.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	2.00	$ 5,264,387.00	$ 10,528,774.00	2.00	$ 10,528,774.00	2.00	$ 10,528,774.00	2.00	$ 10,528,774.00
753	9.18			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE REDONDO PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 48.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	1.00	$ 5,777,580.00	$ 5,777,580.00	1.00	$ 5,777,580.00	1.00	$ 5,777,580.00	1.00	$ 5,777,580.00
754	9.19			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 2 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 12.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	1.00	$ 4,493,260.00	$ 4,493,260.00	1.00	$ 4,493,260.00	1.00	$ 4,493,260.00	1.00	$ 4,493,260.00
755	9.20			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 2 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 18.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	3.00	$ 4,506,060.00	$ 13,518,180.00	3.00	$ 13,518,180.00	3.00	$ 13,518,180.00	3.00	$ 13,518,180.00
756	9.21			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 2 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 24.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	2.00	$ 4,594,860.00	$ 9,189,720.00	2.00	$ 9,189,720.00		$ -	-	$ -
757	9.22			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 1 VÍA PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 12.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	10.00	$ 4,372,360.00	$ 43,723,600.00	10.00	$ 43,723,600.00	9.00	$ 39,351,240.00	9.00	$ 39,351,240.00
758	9.23			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 1 VÍA PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 18.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	15.00	$ 4,431,960.00	$ 66,479,400.00	15.00	$ 66,479,400.00	5.00	$ 22,159,800.00	5.00	$ 22,159,800.00
759	9.24			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 1 VÍA PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 24.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	2.00	$ 4,454,860.00	$ 8,909,720.00	2.00	$ 8,909,720.00	2.00	$ 8,909,720.00	2.00	$ 8,909,720.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

				CONDICIONES ORIGINALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01**		**OBRA EJECUTADA**					
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		**ACUMULADO**			
N°	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIÓN**		**ACTIVIDADES**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr.Unitario**	**Vr.Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr.Total**		
		INVIAS	**PARTICULAR**													
760	9.25			UNIDAD INTERIOR TIPO PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 18.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO INALÁMBRICO	UND	4.00	$ 3,310,420.00	$ 13,241,680.00	4.00	$ 13,241,680.00	4.00	$ 13,241,680.00	4.00	$ 13,241,680.00		
761	9.26			UNIDAD INTERIOR TIPO PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 12.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO INALÁMBRICO	UND	4.00	$ 2,873,920.00	$ 11,495,680.00	4.00	$ 11,495,680.00	4.00	$ 11,495,680.00	4.00	$ 11,495,680.00		
762	9.27			UNIDAD MANEJADORA PARA EXTERIOR DE 360.000 BTU/H CON 15.000 CFM, 208V/3PH/60HZ. INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA ALAMBRICO	UND	1.00	$ 240,194,460.00	$ 240,194,460.00	1.00	$ 240,194,460.00		$ -	-	$ -		
763	9.28			UNIDAD MANEJADORA PARA EXTERIOR DE 300.000 BTU/H CON 4.500 CFM, 208V/3PH/60HZ. INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA ALAMBRICO	UND	-	$ 126,362,420.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
764	9.29			UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN CON CAPACIDAD DE 18.000 BTU/H. 208V/1PH/60HZ. CONDENSADORA CON DESCARGA HORIZONTAL	UND	1.00	$ 84,036,500.00	$ 84,036,500.00	1.00	$ 84,036,500.00		$ -	-	$ -		
765	9.30			UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN CON CAPACIDAD DE 24.000 BTU/H. 208V/1PH/60HZ. CONDENSADORA CON DESCARGA HORIZONTAL	UND	3.00	$ 90,938,400.00	$ 272,815,200.00	3.00	$ 272,815,200.00		$ -	-	$ -		
766	9.31			CAJA DE VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE CON DESCARGA HORIZONTAL PARA CAUDAL DE 4800 CFM @ 1" CDA, 208V/3PH/60HZ. BAÑOS	UND	2.00	$ 19,973,420.00	$ 39,946,840.00	2.00	$ 39,946,840.00		$ -	-	$ -		
767	9.32			VENTILADOR DE TECHO PARA RECIRCULACIÓN DE AIRE ZONA LÚDICA DE TERRAZA	UND	1.00	$ 5,805,530.00	$ 5,805,530.00	1.00	$ 5,805,530.00		$ -	-	$ -		
768	9.33			VENTILADOR DE EXTRACCIÓN DE AIRE TIPO HONGO PARA CAUDAL DE 1450 CFM @ 0,6" CDA, 208V/3PH/60HZ. BAÑOS	UND	8.00	$ 11,464,300.00	$ 91,714,400.00	8.00	$ 91,714,400.00		$ -	-	$ -		
769	9.34			VENTILADOR DE EXTRACCIÓN DE AIRE TIPO HONGO PARA CAUDAL DE 2650 CFM @ 0,6" CDA, 208V/3PH/60HZ. BAÑOS	UND	-	$ 12,654,900.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
770	9.35			VENTILADOR JET LINE UVS-JL-150. 110V/1PH/60 HZ (SUMINISTRO DE AIRE)	UND	7.00	$ 1,294,420.00	$ 9,060,940.00	7.00	$ 9,060,940.00		$ -	-	$ -		
771	9.36			VENTILADOR JET LINE UVE-JL-200. 110V/1PH/60 HZ (PARQUEADERO PRIVADO-BASURAS)	UND	3.00	$ 1,713,815.00	$ 5,141,445.00	3.00	$ 5,141,445.00		$ -	-	$ -		
772	9.37			VENTILADOR CENTRIFUGO FALSO PLAFON DE 120 CFM Y CAIDA DE PRESIÓN DE 0,3" CDA. 110V/1PH/60 HZ. INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS	UND	3.00	$ 919,580.00	$ 2,758,740.00	3.00	$ 2,758,740.00		$ -	-	$ -		
773	9.38			CONDUCTO EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO ACESCO CALIBRE 24, UNIÓN TDC, INCLUYE UNIONES, REFUERZOS Y SOPORTES	M2	950.00	$ 176,785.00	$ 167,945,750.00	950.00	$ 167,945,750.00	313.46	$ 55,415,026.00	313.46	$ 55,415,026.00		
774	9.39			CONDUCTO EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO ACESCO CALIBRE 22, UNIÓN TDC, INCLUYE UNIONES, REFUERZOS Y SOPORTES	M2	93.00	$ 194,725.00	$ 18,109,425.00	93.00	$ 18,109,425.00		$ -	-	$ -		
775	9.40			CONDUCTO EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO ACESCO CALIBRE 20, UNIÓN TDC, INCLUYE UNIONES, REFUERZOS Y SOPORTES	M2	167.50	$ 204,155.00	$ 34,195,963.00	167.50	$ 34,195,963.00		$ -	-	$ -		
776	9.41			CAJA PORTAFILTRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 DE 12" X 6". INCLUYE FILTRO LAVABLE DE 35% DE EFICIENCIA MERV 8 DE 12" X 6" X 1/2".	UND	3.00	$ 440,770.00	$ 1,322,310.00	3.00	$ 1,322,310.00		$ -	-	$ -		
777	9.42			CAJA PORTAFILTRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 DE 12" X 8". INCLUYE FILTRO LAVABLE DE 35% DE EFICIENCIA MERV 8 DE 12" X 8" X 1/2".	UND	5.00	$ 459,030.00	$ 2,295,150.00	5.00	$ 2,295,150.00		$ -	-	$ -		
778	9.43			DUCTO EN LÁMINA DE POLISOCIANURATO DE 20 MM. INCLUYE SOPORTES Y MEDIOS DE SUJECIÓN, APLICACIÓN DE SELLANTES EN LAS UNIONES DE LOS DUCTOS Y APLICACIÓN DE SILICONA EN LA PARTE INTERNA EN LOS LATERALES DEL DUCTO	M2	627.70	$ 186,900.00	$ 117,317,130.00	627.70	$ 117,317,130.00	520.70	$ 97,318,830.00	520.70	$ 97,318,830.00		
779	9.44			DÁMPER INDUSTRIAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL	GLB	1.00	$ 5,989,200.00	$ 5,989,200.00	1.00	$ 5,989,200.00		$ -	-	$ -		
780	9.45			AISLAMIENTO INTERNO PARA DUCTO EN AEROCOR DE ESPESOR DE 1"	M2	755.00	$ 112,660.00	$ 85,058,300.00	755.00	$ 85,058,300.00		$ -	-	$ -		
781	9.46			TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L Ø1/4". INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	M	117.00	$ 51,664.00	$ 6,044,688.00	117.00	$ 6,044,688.00		$ -	-	$ -		
782	9.47			TUBO DE COBRE TIPO L Ø3/8" RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	M	249.40	$ 61,938.00	$ 15,447,337.00	249.40	$ 15,447,337.00		$ -	-	$ -		
783	9.48			TUBO DE COBRE TIPO L Ø1/2" RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	M	175.50	$ 73,118.00	$ 12,832,209.00	175.50	$ 12,832,209.00		$ -	-	$ -		
784	9.49			TUBO DE COBRE TIPO K Ø5/8" RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	M	201.70	$ 96,304.00	$ 19,424,517.00	201.70	$ 19,424,517.00		$ -	-	$ -		
785	9.50			TUBO DE COBRE TIPO K Ø3/4" RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	M	224.75	$ 111,488.00	$ 25,056,928.00	224.75	$ 25,056,928.00		$ -	-	$ -		
786	9.51			TUBO DE COBRE TIPO K Ø7/8" RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	M	106.52	$ 147,289.00	$ 15,689,224.00	106.52	$ 15,689,224.00		$ -	-	$ -		
787	9.52			TUBO DE COBRE TIPO K Ø1 1/8" RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	M	101.70	$ 178,260.00	$ 18,129,042.00	101.70	$ 18,129,042.00		$ -	-	$ -		
788	9.53			TUBO DE COBRE TIPO K Ø1 3/8" RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	M	68.25	$ 214,254.00	$ 14,622,836.00	68.25	$ 14,622,836.00		$ -	-	$ -		
789	9.54			TUBO DE COBRE TIPO K Ø1 5/8" RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	M	92.20	$ 245,244.00	$ 22,611,497.00	92.20	$ 22,611,497.00		$ -	-	$ -		
790	9.55			ACCESORIOS TUBERÍAS REFRIGERANTE VARIABLE	GLB	1.00	$ 36,981,626.00	$ 36,981,626.00	1.00	$ 36,981,626.00		$ -	-	$ -		
791	9.56			KIT DE TUBERIA Y CONTROL PARA MANEJADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE (AIR HANDLING UNIT KIT)	GLB	1.00	$ 14,808,200.00	$ 14,808,200.00	1.00	$ 14,808,200.00		$ -	-	$ -		
792	9.57			REFRIGERANTE R410A	KG	120.00	$ 96,280.00	$ 11,553,600.00	120.00	$ 11,553,600.00		$ -	-	$ -		
793	9.58			REFRIGERANTE R407C	KG	15.00	$ 75,080.00	$ 1,126,200.00	15.00	$ 1,126,200.00		$ -	-	$ -		
794	9.59			DIFUSOR DE SUMINISTRO PARA ALTOS VOLÚMENES DE AIRE DE UN CONO Y DIÁMETRO DE 14"	UND	10.00	$ 644,260.00	$ 6,442,600.00	10.00	$ 6,442,600.00		$ -	-	$ -		
795	9.60			DIFUSOR DE SUMINISTRO PARA ALTOS VOLÚMENES DE AIRE DE UN CONO Y DIÁMETRO DE 10"	UND	-	$ 615,960.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
796	9.61			DIFUSOR DE SUMINISTRO DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE Y DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 15"X15"	UND	4.00	$ 381,718.00	$ 1,526,872.00	4.00	$ 1,526,872.00		$ -	-	$ -		
797	9.62			DIFUSOR DE SUMINISTRO DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE Y DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 12"X12"	UND	80.00	$ 260,818.00	$ 20,865,440.00	80.00	$ 20,865,440.00		$ -	-	$ -		
798	9.63			DIFUSOR DE SUMINISTRO DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE Y DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 9"X9"	UND	11.00	$ 206,718.00	$ 2,273,898.00	11.00	$ 2,273,898.00		$ -	-	$ -		
799	9.64			DIFUSOR DE SUMINISTRO DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE Y DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 6"X6"	UND	1.00	$ 152,618.00	$ 152,618.00	1.00	$ 152,618.00		$ -	-	$ -		
800	9.65			DIFUSOR DE SUMINISTRO DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE Y DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 4"X4"	UND	11.00	$ 107,918.00	$ 1,187,098.00	11.00	$ 1,187,098.00		$ -	-	$ -		
801	9.66			REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER ALETAS OPUESTAS DE 40x20	UND	-	$ 354,818.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
802	9.67			REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 40"X20"	UND	4.00	$ 535,518.00	$ 2,142,072.00	4.00	$ 2,142,072.00		$ -	-	$ -		
803	9.68			REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 36"X16"	UND	1.00	$ 399,318.00	$ 399,318.00	1.00	$ 399,318.00		$ -	-	$ -		
804	9.69			REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 32"X14"	UND	-	$ 331,318.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
805	9.70			REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 30"X16"	UND	4.00	$ 360,118.00	$ 1,440,472.00	4.00	$ 1,440,472.00		$ -	-	$ -		
806	9.71			REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 24"X16"	UND	8.00	$ 294,618.00	$ 2,356,944.00	8.00	$ 2,356,944.00		$ -	-	$ -		

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

					CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
807	9.72			REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 14"X14"	UND	2.00	$ 170,918.00	$ 341,836.00	2.00	$ 341,836.00		$ -	-	$ -
808	9.73			REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 12"X12"	UND	1.00	$ 151,518.00	$ 151,518.00	1.00	$ 151,518.00		$ -	-	$ -
809	9.74			REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 10"X10"	UND	8.00	$ 129,718.00	$ 1,037,744.00	8.00	$ 1,037,744.00		$ -	-	$ -
810	9.75			REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 8"X8"	UND	32.00	$ 111,218.00	$ 3,558,976.00	32.00	$ 3,558,976.00		$ -	-	$ -
811	9.76			REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA DESCARGA DE AIRE 20"X6" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	UND	2.00	$ 163,418.00	$ 326,836.00	2.00	$ 326,836.00		$ -	-	$ -
812	9.77			REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA DESCARGA DE AIRE 16"X6" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	UND	1.00	$ 138,218.00	$ 138,218.00	1.00	$ 138,218.00		$ -	-	$ -
813	9.78			REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA DESCARGA DE AIRE 8"X6" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	UND	3.00	$ 103,418.00	$ 310,254.00	3.00	$ 310,254.00		$ -	-	$ -
814	9.79			REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR 12"X8" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	UND	7.00	$ 138,218.00	$ 967,526.00	7.00	$ 967,526.00		$ -	-	$ -
815	9.80			REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR 12"X6" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	UND	3.00	$ 125,518.00	$ 376,554.00	3.00	$ 376,554.00		$ -	-	$ -
816	9.81			REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR 10"X6" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	UND	6.00	$ 117,118.00	$ 702,708.00	6.00	$ 702,708.00		$ -	-	$ -
817	9.82			REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR 36"X16" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	UND	-	$ 431,518.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
818	9.83			TABLERO ELÉCTRICO DE FUERZA SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. TODOS LOS INTERRUPTORES, BREAKERS Y DEMÁS EN MARCA LG O SIEMENS	GLB	-	$ 77,443,950.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
819	9.84			CONTROL ALAMBRADO PARA FAN COIL DUCTO DE REFRIGERANTE VARIABLE	UND	2.00	$ 1,064,320.00	$ 2,128,640.00	2.00	$ 2,128,640.00		$ -	-	$ -
820	9.85			SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO REFRIGERANTE VARIABLE	UND	1.00	$ 5,384,620.00	$ 5,384,620.00	1.00	$ 5,384,620.00		$ -	-	$ -
821	9.86			TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS	M	592.00	$ 44,720.00	$ 26,474,240.00	592.00	$ 26,474,240.00		$ -	-	$ -
822	9.87			TUBERIA IMC 3/4", INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS	M	241.50	$ 86,408.00	$ 20,867,532.00	241.50	$ 20,867,532.00		$ -	-	$ -
823	9.88			CABLE DE COMUNICACIÓN BLINDADO APANTALLADO DE 2x18	M	824.60	$ 18,086.00	$ 14,913,716.00	824.60	$ 14,913,716.00		$ -	-	$ -
824	9.89			PUESTA EN MARCHA Y BALANCEO DEL SISTEMA	GLB	1.00	$ 25,112,000.00	$ 25,112,000.00	1.00	$ 25,112,000.00		$ -	-	$ -
	10.00			**BAHIA DE ESTACIONAMIENTO Y VIAS DE ACCESO**											
	10.01			**BAHIA DE ESTACIONAMIENTO Y VIAS DE ACCESO**										
825	10.01.01			EXCAVACIÒN MECANICA	M3	635.13	$ 42,164.00	$ 26,779,621.00	635.13	$ 26,779,621.00		$ -	-	$ -
826	10.01.02			MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE EN RAJÓN	M3	140.10	$ 95,867.00	$ 13,430,967.00	140.10	$ 13,430,967.00		$ -	-	$ -
827	10.01.03			GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (NT 2000)	M2	1,033.88	$ 8,917.00	$ 9,219,108.00	1,033.88	$ 9,219,108.00		$ -	-	$ -
828	10.01.04			RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR TIPO C (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	186.80	$ 137,330.00	$ 25,653,244.00	186.80	$ 25,653,244.00	185.73	$ 25,506,301.00	185.73	$ 25,506,301.00
829	10.01.05			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON M.R.40 Kg/cm2 (INCLUYE ACERO DE ANCLAJE Y DE TRANSMISION DE CARGA)	M3	145.99	$ 923,877.00	$ 134,876,803.00	145.99	$ 134,876,803.00		$ -	-	$ -
830	10.01.06			ACERO DE REFUERZO PARA PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	KG	17,357.38	$ 9,856.00	$ 171,074,379.00	17,357.38	$ 171,074,379.00	7,031.61	$ 69,303,548.00	7,031.61	$ 69,303,548.00
831	10.01.07			SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO A-10	M	215.55	$ 68,691.00	$ 14,806,345.00	215.55	$ 14,806,345.00		$ -	-	$ -
832	10.01.08			PINTURA DEMARCACIÓN ESPACIOS PARQUEO, ANCHO 10cm. CON PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA PARA TRAFICO PESADO, DE LOS COLORES INDICADOS EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS.	M	231.95	$ 12,544.00	$ 2,909,581.00	231.95	$ 2,909,581.00		$ -	-	$ -
833	10.01.09			PINTURA DEMARCACIÓN. CON PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA PARA TRAFICO PESADO, DE LOS COLORES INDICADOS EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS.	M2	42.00	$ 45,098.00	$ 1,894,116.00	42.00	$ 1,894,116.00		$ -	-	$ -
834	10.01.10			CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN DE 1,50 M DE DIAMETRO EXTERNO, MUROS DE E=0,10 M; DE ALTURA PROMEDIO 2,00 MT-CONCRETO DE 3.000 PSI	UND	2.00	$ 3,882,955.00	$ 7,765,910.00	2.00	$ 7,765,910.00		$ -	-	$ -
	10.02			**CUARTO BASURAS**										
835	10.02.01			EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)	M3	5.48	$ 61,803.00	$ 338,680.00	5.48	$ 338,680.00	5.02	$ 310,251.00	5.02	$ 310,251.00
836	10.02.02			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	M3	3.46	$ 124,114.00	$ 429,434.00	3.46	$ 429,434.00	3.46	$ 429,434.00	3.46	$ 429,434.00
837	10.02.03			CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.25x0.30MT	ML	14.10	$ 72,207.00	$ 1,018,119.00	14.10	$ 1,018,119.00		$ -	-	$ -
838	10.02.04			CONCRETO 21 MPa PARA ZAPATA	M3	0.64	$ 831,197.00	$ 531,966.00	0.64	$ 531,966.00		$ -	-	$ -
839	10.02.05			CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	M2	2.56	$ 33,450.00	$ 85,632.00	2.56	$ 85,632.00		$ -	-	$ -
840	10.02.06			ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION	KG	161.34	$ 9,856.00	$ 1,590,120.00	161.34	$ 1,590,120.00	160.04	$ 1,577,354.00	160.04	$ 1,577,354.00
841	10.02.07			CONCRETO 21 MPa PARA PEDESTALES	M3	0.45	$ 888,250.00	$ 399,713.00	0.45	$ 399,713.00		$ -	-	$ -
842	10.02.08			CONCRETO 21 Mpa PARA LOSA DE CONTRAPISO E= 0.1MT	M2	26.00	$ 145,530.00	$ 3,783,780.00	26.00	$ 3,783,780.00		$ -	-	$ -
843	10.02.09			MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE CONTRAPISO	KG	120.00	$ 9,109.00	$ 1,093,080.00	120.00	$ 1,093,080.00		$ -	-	$ -
844	10.02.10			ACERO DE REFUERZO PARA CUARTO	KG	1,242.46	$ 9,856.00	$ 12,245,686.00	1,242.46	$ 12,245,686.00		$ -	-	$ -
845	10.02.11			MURO EN BLOQUE EN CONCRETO, DE 0.10m x 0.20m x 0.40m Y PEGA CON MORTERO 1:4. INCLUYE GRAFIL.	M2	33.82	$ 75,848.00	$ 2,565,179.00	33.82	$ 2,565,179.00		$ -	-	$ -
846	10.02.12			DOVELA EN GROUTING PARA BLOQUE DE 0.10m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #4 PARA DOVELAS	M	52.80	$ 30,284.00	$ 1,598,995.00	52.80	$ 1,598,995.00		$ -	-	$ -
847	10.02.13			CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.10m, INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL DE 2 #4	M	26.50	$ 35,780.00	$ 948,170.00	26.50	$ 948,170.00		$ -	-	$ -
848	10.02.14			CONCRETO DE 21 Mpa PARA PLACA SOBRE MAMPOSTERIA, INCLUYE REFUERZO	M2	14.36	$ 280,168.00	$ 4,023,212.00	14.36	$ 4,023,212.00		$ -	-	$ -
849	10.02.15			PAÑETE LISO CON MORTERO 1:4 PARA MUROS EXTERIORES	M2	73.58	$ 35,006.00	$ 2,575,741.00	73.58	$ 2,575,741.00		$ -	-	$ -
850	10.02.16			PAÑETE PARA FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:4 EN MUROS EXTERIORES	M	44.72	$ 16,933.00	$ 757,244.00	44.72	$ 757,244.00		$ -	-	$ -
851	10.02.17			ACABADO EN GRANIPLAST O SIMILAR	M2	73.58	$ 41,144.00	$ 3,027,376.00	73.58	$ 3,027,376.00		$ -	-	$ -
852	10.02.18			ACABADO EN GRANIPLAST O SIMILAR PARA FILOS Y DILATACIONES	M	44.72	$ 7,482.00	$ 334,595.00	44.72	$ 334,595.00		$ -	-	$ -
853	10.02.19			IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO BICAPA FV 3MM + MANTO FV 3MM	M2	14.36	$ 105,000.00	$ 1,507,800.00	14.36	$ 1,507,800.00		$ -	-	$ -
854	10.02.20			VENTANA EN ALUMINIO - PORTERIA (1.5+0.82)X(1.2)	UND	1.00	$ 1,530,000.00	$ 1,530,000.00	1.00	$ 1,530,000.00		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO
INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC
CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00
FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

					CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
855	10.02.21			VENTANA EN ALUMINIO - WC PORTERIA (0.60)X(0.6)	UND	1.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00	1.00	$ 350,000.00		$ -	-	$ -
856	10.02.22			SANITARIO PARA PORTERIA (REF: ECOCLEAN SINGLE)	UND	1.00	$ 674,319.00	$ 674,319.00	1.00	$ 674,319.00		$ -	-	$ -
857	10.02.23			LAVAMANOS DE PEDESTAL PARA PORTERIA. INCLUYE GRIFERIA (REF: AVANTI CON PEDESTAL + CASCADE)	UND	1.00	$ 520,019.00	$ 520,019.00	1.00	$ 520,019.00		$ -	-	$ -
858	10.02.24			PUERTA EN MDP RH, DIMENSIONES DE VANO 1.00X2.55MTS UNA HOJA BATIENTE, INCLUYE: MARCO EN MELAMINA RH, ACABADO EN MELANINA SEGUN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA MARCA YALE DE MANIJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	1.00	$ 2,156,800.00	$ 2,156,800.00	1.00	$ 2,156,800.00		$ -	-	$ -
859	10.02.25			PUERTA EN MDP RH, DIMENSIONES DE VANO 0.80X2.55MTS UNA HOJA BATIENTE, INCLUYE: MARCO EN MELAMINA RH, ACABADO EN MELANINA SEGUN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA MARCA YALE DE MANIJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	2.00	$ 1,907,200.00	$ 3,814,400.00	2.00	$ 3,814,400.00		$ -	-	$ -
860	10.02.26			SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS DE 40 X 15 X 10	UND	63.00	$ 63,926.00	$ 4,027,338.00	63.00	$ 4,027,338.00		$ -	-	$ -
861	10.02.27			LOSETA TOPEROL DE 0.20 X 0.20 PARA ANDEN	ML	10.00	$ 41,939.00	$ 419,390.00	10.00	$ 419,390.00		$ -	-	$ -
862	10.02.28			BOLARDOS PROTECTORES TIPO M60 O SIMILAR EMPOTRADO EN CONCRETO	UND	10.00	$ 145,629.00	$ 1,456,290.00	10.00	$ 1,456,290.00		$ -	-	$ -
	11.00			**ANDENES Y PLAZOLETAS**										
863	11.01			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	M3	625.09	$ 124,114.00	$ 77,582,420.00	625.09	$ 77,582,420.00	113.97	$ 14,145,273.00	113.97	$ 14,145,273.00
864	11.02			LOSETA PREFABRICADA 40x40	M2	1,124.53	$ 93,754.00	$ 105,429,186.00	1,124.53	$ 105,429,186.00		$ -	-	$ -
865	11.03			CINTA EN CONCRETO	M	999.80	$ 14,860.00	$ 14,857,028.00	999.80	$ 14,857,028.00		$ -	-	$ -
866	11.04			CONCRETO 21 Mpa PARA LOS DE CONTRA PISO, ANDEN Y RAMPA E= 0.1MT	M2	772.14	$ 146,980.00	$ 113,489,137.00	772.14	$ 113,489,137.00		$ -	-	$ -
867	11.05			MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE CONTRAPISO	KG	2,827.40	$ 9,109.00	$ 25,754,787.00	2,827.40	$ 25,754,787.00		$ -	-	$ -
868	11.06			SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO A-10	M	58.24	$ 68,691.00	$ 4,000,564.00	58.24	$ 4,000,564.00		$ -	-	$ -
869	11.07			BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A-80	M	137.76	$ 65,004.00	$ 8,954,951.00	137.76	$ 8,954,951.00		$ -	-	$ -
870	11.08			ESCALERA EN CONCRETO. INCLUYE DOS ESCALONES (SEGÚN DISEÑO)	M	39.30	$ 103,699.00	$ 4,075,371.00	39.30	$ 4,075,371.00		$ -	-	$ -
871	11.09			SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA) (EMPRADIZACION)	M2	-	$ 27,965.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
872	11.10			SUMINISTROS Y SIEMBRA DE PALMA REAL DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE.	UND	-	$ 281,000.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
873	11.11			SUMINISTROS Y SIEMBRA DE OLIVO NEGRO DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE.	UND	-	$ 371,000.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
874	11.12			SUMINISTROS Y SIEMBRA DE CAÑAGUATE DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO Y TRANSPORTE.	UND	-	$ 590,000.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
875	11.13			SUMINISTROS Y SIEMBRA DE COTOPRIX DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO Y TRANSPORTE.	UND	-	$ 479,000.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
876	11.14			SUMINISTROS Y SIEMBRA DE MANGO DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO Y TRANSPORTE.	UND	-	$ 290,000.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
877	11.15			CONTENEDOR DE RAICES DE 1.20MX1.20MX1.40M. INCLUYE SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA.	UND	-	$ 1,650,000.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
878	11.16			CARCAMO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE LONGITUD=8.60M, ANCHO=1.00M, ALTURA VARIABLE, INCLUYE REJILLA PARA PLAZOLETA.	UND	1.00	$ 4,280,368.00	$ 4,280,368.00	1.00	$ 4,280,368.00	1.00	$ 4,280,368.00	1.00	$ 4,280,368.00
879	11.17			SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN PIEDRA SINU ESPESOR 1.5, ANCHO 0.60, LARGO VARIABLE (COLORES DE REFERENCIA)	M2	68.40	$ 299,788.00	$ 20,505,499.00	68.40	$ 20,505,499.00		$ -	-	$ -
	12.00			**CERRAMIENTO**										
880	12.01			EXCAVACION MANUAL Y RETIRO VIGAS Y CICLOPEO	M3	44.82	$ 61,803.00	$ 2,770,010.00	45.53	$ 2,813,891.00	12.10	$ 747,816.00	41.75	$ 2,580,275.00
881	12.02			CONCRETO CICLOPEO 21MPA (F) PARA CIMENTACION CERRAMIENTO	M3	26.28	$ 558,874.00	$ 14,687,209.00	27.00	$ 15,089,598.00		$ -	26.27	$ 14,681,620.00
882	12.03			ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS	KG	8,010.00	$ 9,856.00	$ 78,946,560.00	7,190.10	$ 70,865,626.00	2,913.39	$ 28,714,372.00	7,190.10	$ 70,865,626.00
883	12.04			CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0,25X0,35 MT Y ANTEPECHO	ML	45.02	$ 88,407.00	$ 3,980,083.00	193.11	$ 17,072,276.00	129.02	$ 11,406,271.00	174.04	$ 15,386,354.00
884	12.05			CONCRETO 21 Mpa PARA COLUMNETAS DE 0.25m X 0.25m	ML	135.05	$ 81,402.00	$ 10,993,340.00	63.75	$ 5,189,378.00	57.80	$ 4,705,036.00	57.80	$ 4,705,036.00
885	12.06			CERRAMIENTO METALICO TUBULAR H:2.00, SEGÚN DISEÑO	M	211.86	$ 343,275.00	$ 72,726,242.00	211.86	$ 72,726,242.00	19.71	$ 6,765,950.00	190.86	$ 65,517,467.00
	13.00			**SEÑALIZACION**										
886	13.01			AVISO DE 2.50X3.00 LOGO, LETRAS ARMADAS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304 CALIBRE 18 CON CANTONERA DE 5 CENTÍMETROS	UND	2.00	$ 8,000,000.00	$ 16,000,000.00	2.00	$ 16,000,000.00		$ -	-	$ -
887	13.02			SEÑALES DE 12X15 CENTÍMETROS EN ACRÍLICO DE 3 M.M. CON IMPRESIÓN DIGITAL EN VINILO ADHESIVO, TEXTO INCLUSIVO EN BRAILLE, DILATADORES EN ACERO.	UND	-	$ 80,000.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
888	13.03			SEÑALES DE 25X13 CENTÍMETROS EN ACRÍLICO DE 3 M.M. CON IMPRESIÓN DIGITAL EN VINILO ADHESIVO Ó VINILO FOTO LUMINISCENTE, TEXTO INCLUSIVO EN BRAILLE, DILATADORES EN ACERO.	UND	-	$ 150,000.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
889	13.04			SEÑALES DE 20X30 CENTÍMETROS, (PUNTO DE ENCUENTRO Y GABINETE DE INCENDIOS) EN ACRÍLICO DE 3 M.M. CON IMPRESIÓN DIGITAL EN VINILO ADHESIVO Ó VINILO FOTO LUMINISCENTE, DILATADORES EN ACERO.	UND	-	$ 180,000.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
890	13.05			SEÑALES DE 25X13 CENTÍMETROS EN ACRÍLICO DE 3 M.M. CON IMPRESIÓN DIGITAL EN VINILO ADHESIVO Ó VINILO FOTO LUMINISCENTE, INSTALADAS AL TECHO CON TUBOS Y ACCESORIOS EN ACERO.	UND	-	$ 160,000.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
891	13.06			SEÑALES DE 100X0.40 CENTÍMETROS EN ACRÍLICO DE 6 M.M INSTALADAS AL TECHO CON TUBOS Y ACCESORIOS EN ACERO.	UND	-	$ 400,000.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
892	13.07			LÍNEAS DE 20 CENTÍMETROS CON EL LOGO EN CORTE EN VINILO FROSTED	ML	-	$ 35,000.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	14.00			**SISTEMA PANELES SOLARES**										
893	14.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR DE 580 WP	UND	-	$ 1,920,690.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
894	14.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MÉTALICA PARA FIJACIÓN DE 10 PANELES SOLARES	UND	-	$ 8,090,965.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00

FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

				CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
895	14.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR SOLAR CONECTADO A LA RED DE 15 KW TRIFÁSICO	UND	-	$ 18,566,245.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
896	14.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA CONEXIONES EN EL LADO DE CORRIENTE CONTINUA (CC) PARA 10 PANELES HASTA INVERSOR	UND	-	$ 1,941,157.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
897	14.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA CONEXIONES EN EL LADO DE CORRIENTE ALTERNA (CA) PARA INVERSOR DE 10 KW	UND	-	$ 1,331,271.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
898	14.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL PROYECTADO	UND	-	$ 19,170,225.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
899	14.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA (POLO) A TIERRA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UND	-	$ 1,930,782.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
900	14.08			CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	UND	-	$ 1,078,220.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
901	14.09			LEGALIZACIÓN DE SISTEMA SOLAR EN MODALIDAD AGPE SEGÚN LA RESOLUCIÓN CREG 174 DE 2021	UND	-	$ 17,052,529.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	15.00			**DOTACION**										
902	15.01			PUESTO DE TRABAJO 1.50 MTS EN L CON CAJONERA	UND	83.00	$ 2,029,149.00	$ 168,419,367.00	83.00	$ 168,419,367.00		$ -	-	$ -
903	15.02			PUESTO CONTROL DE ACCESO PISO 1	UND	1.00	$ 2,570,011.00	$ 2,570,011.00	1.00	$ 2,570,011.00		$ -	-	$ -
904	15.03			PUESTOS DE TRABAJO OFICINA CORRESPONDENCIA	UND	2.00	$ 1,455,630.00	$ 2,911,260.00	2.00	$ 2,911,260.00		$ -	-	$ -
905	15.04			MESAS PARA CAMERINOS MUJERES Y HOMBRES	UND	-	$ 1,243,851.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
906	15.05			PUESTO ACCESO A PARQUEADERO	UND	1.00	$ 1,243,851.00	$ 1,243,851.00	1.00	$ 1,243,851.00		$ -	-	$ -
907	15.06			PUESTO CONTROL DE ACCESO PISO 2	UND	1.00	$ 1,765,851.00	$ 1,765,851.00	1.00	$ 1,765,851.00		$ -	-	$ -
908	15.07			PUESTOS DE TRABAJO SALA DE MONITOREO	UND	3.00	$ 1,455,629.00	$ 4,366,887.00	3.00	$ 4,366,887.00		$ -	-	$ -
909	15.08			PUESTOS DE TRABAJO PASANTES	UND	4.00	$ 2,535,251.00	$ 10,141,004.00	4.00	$ 10,141,004.00		$ -	-	$ -
910	15.09			PUESTOS DE CONSULTA BIBLIOTECA	UND	10.00	$ 1,501,851.00	$ 15,018,510.00	10.00	$ 15,018,510.00		$ -	-	$ -
911	15.10			PUESTO CONTROL ACCESO BIBLIOTECA SALA VIRTUAL	UND	1.00	$ 1,097,813.00	$ 1,097,813.00	1.00	$ 1,097,813.00		$ -	-	$ -
912	15.11			PUESTO ENFERMERIA	UND	1.00	$ 856,253.00	$ 856,253.00	1.00	$ 856,253.00		$ -	-	$ -
913	15.12			PUESTO DE TRABAJO DEFENSOR DEL PUEBLO	UND	1.00	$ 2,174,951.00	$ 2,174,951.00	1.00	$ 2,174,951.00		$ -	-	$ -
914	15.13			PUESTOS DE TRABAJO CUARTO DE CONTROL AUDITORIO PISO 2	UND	-	$ 1,243,851.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
915	15.14			PUESTOS DE TRABAJO RECEPCION AUDITORIO Y CENTRO DE CONCILIACION	UND	1.00	$ 12,708,870.00	$ 12,708,870.00	1.00	$ 12,708,870.00		$ -	-	$ -
916	15.15			PUESTOS DE TRABAJO RECEPCION Y REGISTRO - RUP HALL PRINCIPAL PISO 1	UND	2.00	$ 16,116,550.00	$ 32,233,100.00	2.00	$ 32,233,100.00		$ -	-	$ -
917	15.16			MESA DE REUNIONES PARA 4 PERSONAS CUADRADA	UND	1.00	$ 834,293.00	$ 834,293.00	1.00	$ 834,293.00		$ -	-	$ -
918	15.17			MESA DE REUNIONES PARA 4 PERSONAS ORGANICA O REDONDA	UND	5.00	$ 834,293.00	$ 4,171,465.00	5.00	$ 4,171,465.00		$ -	-	$ -
919	15.18			MESA DE REUNIONES PARA 6 PERSONAS RECTANGULAR	UND	6.00	$ 2,031,113.00	$ 12,186,678.00	6.00	$ 12,186,678.00		$ -	-	$ -
920	15.19			MESA DE REUNIONES PARA 10 PERSONAS RECTANGULAR CON BASES ENTAMBORADAS - DEFENSOR DEL PUEBLO	UND	1.00	$ 4,536,829.00	$ 4,536,829.00	1.00	$ 4,536,829.00		$ -	-	$ -
921	15.20			BARRA CAFETIN EMPLEADOS	UND	1.00	$ 2,828,261.00	$ 2,828,261.00	1.00	$ 2,828,261.00		$ -	-	$ -
922	15.21			MESA CAFETIN EMPLEADOS Y TERRAZA	UND	8.00	$ 823,313.00	$ 6,586,504.00	8.00	$ 6,586,504.00		$ -	-	$ -
923	15.22			BARRA ALTA PARA CAFETIN 3.50 MTS	UND	1.00	$ 6,706,299.00	$ 6,706,299.00	1.00	$ 6,706,299.00		$ -	-	$ -
924	15.23			BARRA ALTA PARA CAFETIN 4.40 MTS	UND	1.00	$ 6,768,983.00	$ 6,768,983.00	1.00	$ 6,768,983.00		$ -	-	$ -
925	15.24			MUEBLE PARA MICROONDAS	UND	1.00	$ 2,844,731.00	$ 2,844,731.00	1.00	$ 2,844,731.00		$ -	-	$ -
926	15.25			ESTANTERIAS PARA BODEGAS Y ARCHIVO	UND	40.00	$ 469,757.00	$ 18,790,280.00	40.00	$ 18,790,280.00		$ -	-	$ -
927	15.26			BIBLIOFIJOS PARA ALMACENAMIENTO DE LIBROS EN BIBLIOTECA	UND	13.00	$ 1,570,777.00	$ 20,420,101.00	13.00	$ 20,420,101.00		$ -	-	$ -
928	15.27			MESAS INFANTILES PARA LUDOTECA	UND	10.00	$ 242,471.00	$ 2,424,710.00	10.00	$ 2,424,710.00		$ -	-	$ -
929	15.28			SILLAS INFANTILES PARA LUDOTECA	UND	10.00	$ 188,944.00	$ 1,889,440.00	10.00	$ 1,889,440.00		$ -	-	$ -
930	15.29			CORRAL BEBES CON COLCHON PARA LUDOTECA	UND	3.00	$ 1,111,851.00	$ 3,335,553.00	3.00	$ 3,335,553.00		$ -	-	$ -
931	15.30			SOFA SALA DE ESPERA PARA LUDOTECA-LACTANCIA-CONDUCTORES-EXTERNA DEFENSOR	UND	4.00	$ 1,657,272.00	$ 6,629,088.00	4.00	$ 6,629,088.00		$ -	-	$ -
932	15.31			POLTRONA SALA DE ESPERA EXTERNA DEFENSOR	UND	1.00	$ 1,231,362.00	$ 1,231,362.00	1.00	$ 1,231,362.00		$ -	-	$ -
933	15.32			MESA DE CENTRO SALA DE ESPERA PARA LUDOTECA-CONDUCTORES-EXTERNA DEFENSOR	UND	3.00	$ 570,351.00	$ 1,711,053.00	3.00	$ 1,711,053.00		$ -	-	$ -
934	15.33			ALMACENAMIENTO AREA MATERNIDAD	UND	2.00	$ 1,383,293.00	$ 2,766,586.00	2.00	$ 2,766,586.00		$ -	-	$ -
935	15.34			CAMILLA Y ESCALERA 2 PASOS PARA ENFERMERIA	UND	1.00	$ 602,753.00	$ 602,753.00	1.00	$ 602,753.00		$ -	-	$ -
936	15.35			LOCKERS PARA VESTIR MUJERES Y HOMBRES	UND	2.00	$ 1,530,618.00	$ 3,061,236.00	2.00	$ 3,061,236.00		$ -	-	$ -
937	15.36			BANCAS PARA VESTIR MUJERES Y HOMBRES	UND	2.00	$ 265,722.00	$ 531,444.00	2.00	$ 531,444.00		$ -	-	$ -
938	15.37			ARCHIVO RODANTE AREA DE ARCHIVO	UND	2.00	$ 8,101,595.00	$ 16,203,190.00	2.00	$ 16,203,190.00		$ -	-	$ -
939	15.38			SILLA GIRATORIA DESPACHO DEFENSOR DEL PUEBLO	UND	1.00	$ 3,174,224.00	$ 3,174,224.00	1.00	$ 3,174,224.00		$ -	-	$ -
940	15.39			POLTRONA INTERLOCUTORA DESPACHO DEFENSOR DEL PUEBLO	UND	2.00	$ 814,310.00	$ 1,628,620.00	2.00	$ 1,628,620.00		$ -	-	$ -
941	15.40			POLTRONA SALA DE ESPERA DESPACHO DEFENSOR DEL PUEBLO	UND	2.00	$ 503,027.00	$ 1,006,054.00	2.00	$ 1,006,054.00		$ -	-	$ -
942	15.41			SOFA SALA DE ESPERA DESPACHO DEFENSOR DEL PUEBLO	UND	1.00	$ 3,644,751.00	$ 3,644,751.00	1.00	$ 3,644,751.00		$ -	-	$ -
943	15.42			MESAS DE CENTRO SALA DE ESPERA DESPACHO DEFENSOR DEL PUEBLO	UND	3.00	$ 460,551.00	$ 1,381,653.00	3.00	$ 1,381,653.00		$ -	-	$ -
944	15.43			CREDENZA DESPACHO DEFENSOR DEL PUEBLO	UND	1.00	$ 2,760,468.00	$ 2,760,468.00	1.00	$ 2,760,468.00		$ -	-	$ -
945	15.44			CREDENZA SECRETARIA DEFENSOR DEL PUEBLO	UND	1.00	$ 2,760,468.00	$ 2,760,468.00	1.00	$ 2,760,468.00		$ -	-	$ -
946	15.45			SILLA OPERATIVA	UND	94.00	$ 663,497.00	$ 62,368,718.00	94.00	$ 62,368,718.00		$ -	-	$ -
947	15.46			SILLA INTERLOCUTORA	UND	157.00	$ 328,877.00	$ 51,633,689.00	157.00	$ 51,633,689.00		$ -	-	$ -
948	15.47			SILLA PARA SALAS DE JUNTAS Y OTROS	UND	90.00	$ 754,776.00	$ 67,929,840.00	90.00	$ 67,929,840.00		$ -	-	$ -
949	15.48			SILLA ALTA PARA RECEPCIONES	UND	7.00	$ 558,284.00	$ 3,907,988.00	7.00	$ 3,907,988.00		$ -	-	$ -
950	15.49			BUTACOS PARA BARRA CAFETIN EMPLEADOS Y ACCESO AUDITORIO	UND	6.00	$ 467,150.00	$ 2,802,900.00	6.00	$ 2,802,900.00		$ -	-	$ -
951	15.50			TANDEM 2 PUESTOS SALAS DE ESPERA	UND	6.00	$ 556,154.00	$ 3,336,924.00	6.00	$ 3,336,924.00		$ -	-	$ -
952	15.51			TANDEM 3 PUESTOS SALAS DE ESPERA	UND	11.00	$ 669,248.00	$ 7,361,728.00	11.00	$ 7,361,728.00		$ -	-	$ -
953	15.52			TANDEM 4 PUESTOS SALAS DE ESPERA	UND	15.00	$ 841,634.00	$ 12,624,510.00	15.00	$ 12,624,510.00		$ -	-	$ -
954	15.53			SILLAS AULA MULTIPLE	UND	25.00	$ 480,392.00	$ 12,009,800.00	25.00	$ 12,009,800.00		$ -	-	$ -
955	15.54			SILLAS PARA AUDITORIO	UND	-	$ 887,517.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
956	15.55			SILLAS PARA CAFETINES	UND	32.00	$ 197,300.00	$ 6,313,600.00	32.00	$ 6,313,600.00		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO
INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC
CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION : 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES
FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 9,792,988,096.00
% OBRA EJECUTADO : 42.95%

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2,007,271,243.00
FECHA DEL PRESENTE ACTA
27 de Octubre de 2024 al 26 de Noviembre de 2024

ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II

CONDICIONES ORIGINALES									**CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01**		**OBRA EJECUTADA**				
											PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II		**ACUMULADO**		
N°	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIÓN**		**ACTIVIDADES**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr.Unitario**	**Vr.Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr.Total**
		INVIAS	**PARTICULAR**											
957	15.56			BUTACO ALTO PARA BARRAS EN TERRAZA	UND	19.00	$ 418,835.00	$ 7,957,865.00	19.00	$ 7,957,865.00		$ -	-	$ -
958	15.57			SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCANSA PIES	UND	83.00	$ 139,790.00	$ 11,602,570.00	83.00	$ 11,602,570.00		$ -	-	$ -
959	15.58			S/I TELEVISOR DE 55"	UND	2.00	$ 2,648,520.00	$ 5,297,040.00	2.00	$ 5,297,040.00		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS				**$ 270,226,493.00**		**$ 270,226,493.00**		**$ -**		**$ 270,226,493.00**
				I.V.A ESTUDIOS Y DISEÑOS			**19.00%**	**$ 51,343,034.00**		**$ 51,343,034.00**		**$ -**		**$ 51,343,034.00**
				SUBTOTAL OBRAS				**$ 16,954,142,597.00**		**$ 16,985,693,539.00**		**$ 2,108,849,535.00**		**$ 7,358,665,952.00**
				TOTAL DOTACION				**$ 654,071,977.00**		**$ 654,071,977.00**		**$ -**		**$ -**
				COSTO ADMINISTRATIVOS	**A**		**20.00%**	**$ 3,390,828,519.00**		**$ 3,397,138,707.00**		**$ 421,769,907.00**		**$ 1,471,733,190.00**
				COSTO POR IMPREVISTO	**I**		**2.00%**	**$ 339,082,852.00**		**$ 339,713,871.00**		**$ 42,176,991.00**		**$ 147,173,320.00**
				COSTO POR UTILIDAD	**U**		**5.00%**	**$ 847,707,130.00**		**$ 849,284,677.00**		**$ 105,442,477.00**		**$ 367,933,298.00**
				I.V.A SOBRE LA UTILIDAD				**$ 161,064,355.00**		**$ 161,364,089.00**		**$ 20,034,071.00**		**$ 69,907,328.00**
				TRAMITE DE LICENCIAS, PERMISOS, SERVICIOS PUBLICOS Y CERTIFICADO RETIE Y RETILAP				**$ 31,946,688.00**		**$ 31,946,688.00**		**$ -**		**$ 31,946,688.00**
				PGIO				**$ 59,217,983.00**		**$ 59,217,983.00**		**$ 2,771,018.00**		**$ 24,058,793.00**
				PAPSO				**$ 40,369,430.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
				TOTAL VALOR DEL PROYECTO				**$ 22,800,001,058.00**		**$ 22,800,001,058.00**		**$ 2,701,043,999.00**		**$ 9,792,988,096.00**
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA												**$ 2,701,043,999.00**		**$ 9,792,988,096.00**

El recibo por parte de la interventoria de las actividades ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Las actividades y sus respectivas cantidades, plasmadas para cobro en la presente acta parcial No. 06 - Fase II corresponden, a las desarrolladas en los periodos 27/10/2024 hasta la fecha 26/11/2024.

Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Parcial son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas

El recibo parcial por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los dos (02) días del mes de diciembre del año 2024.

TOTAL NETO A PAGAR:

SON: DOS MIL SETECIENTOS UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($2.701.043.999,00) M/CTE, COL.

ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
Contratista

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
REPRESENTANTE LEGAL JVM INGENIERA S.A.S. BIC
Interventor

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II	FECHA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 CIMIENTOS

ITEM	3.01.01	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	UNIDAD	M2

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
VIGA CERRAMIENTO NORTE	71.01	0.25		1.00	17.75
VIGA CERRAMIENTO ORIENTE	70.34	0.25		1.00	17.59
VIGA CERRAMIENTO OCCIDENTE	70.51	0.25		1.00	17.63
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
TOTAL CANTIDAD EJECUTADA					52.97

ESQUEMA







OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II	FECHA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 CIMIENTOS

ITEM	3.01.12	EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD) INCLUYE RETIRO	UNIDAD	M3

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
ZAPATA Z-16	2.00	2.00	1.15	3.00	13.80
ZAPATA Z-17	1.71	1.75	1.15	1.00	3.44
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
TOTAL CANTIDAD EJECUTADA					17.24

ESQUEMA







OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II	FECHA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.03 FOSO ASCENSOR

ITEM	3.03.01	EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)	UNIDAD	M3

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
FOSO ASCENSOR-2	1.90	1.53	0.95	2.00	5.51
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II	FECHA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.03 FOSO ASCENSOR

ITEM	3.03.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	UNIDAD	M3

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
FOSO ASCENSOR	1.90	1.53	0.80	1.00	2.32
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
TOTAL CANTIDAD EJECUTADA					2.32

ESQUEMA







OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II	FECHA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.03 FOSO ASCENSOR

ITEM	3.03.05	CONCRETO IMPERMEABILIZADO RESISTENCIA 21 MPA PARA FOSO ASCENSOR	UNIDAD	M3

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
LOSA DE PISO	0.31	1.75	0.20	2.00	0.22
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
TOTAL CANTIDAD EJECUTADA					0.22

ESQUEMA







OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II	FECHA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.03 FOSO ASCENSOR

ITEM	3.03.07	MUROS FOSO DEL ASCENSOR EN CONCRETO DE 21 MPa IMPERMEABILIZADO E=0.15 M	UNIDAD	M2

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
MUROS FOSO ASCENSOR	2.00		0.85	3.00	5.10
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
TOTAL CANTIDAD EJECUTADA					5.10

ESQUEMA







OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II	FECHA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.04 ESCALERA DE EMERGENCIA

ITEM	3.04.08	ESTRUCTURA METALICA - ESCALERA DE EMERGENCIA. INCLUYE PASAMANOS Y BARANDAS	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA ESTRUCTURA	PESO X ML ELEMENTO	LONGITUD ESTRUCTURA	CANTIDAD	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Barra Roscada de B7 de 5/8"	ESCALERA DE EMERGENCIA	B7	1.261	0.36	4.00	-	-
Tuercas para Barra Roscada de 5/8"		B7	0.005		16.00	-	-
Conectores			54.50		4.00	1.00	218.00
Perfil Estructural de 150x150x4mm			18.58	9.10	4.00	-	-
Perfil Estructural de 200x70x4mm			16.69	114.00	1.00	1.00	1,902.66
Perfil Estructural de 200x100x6mm			27.41	12.00	1.00	1.00	328.92
Perfil Estructural de 70x70x2.5mm			5.36	12.00	1.00	0.50	32.16
Lamina de Alfajor 3.00mx1.00mx3mm (Pasos)			24.80	24.00	1.00	1.00	595.20
Lamina de Alfajor 3.00mx1.00mx4.5mm (Pasos)			37.20	15.00	1.00	0.60	334.80
L 3" X 1/4"			7.29	6.00	1.00	-	-
L 2 1/2" X 3/16"			4.61	6.00	1.00	-	-
L 2x1/4" (apoyo lateral descansos)			4.75	58.00	1.00	-	-
Tuberia redonda 2"x2.00mm	BARANDA		2.940	60.24	1.00	-	-
Tuberia redonda 2"x2.50mm			3.640	30.00	1.00	-	-
							-
							-
							-
							-
							-
					TOTAL CANTIDAD		3,411.74

ESQUEMA









OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II	FECHA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.05 TANQUES

ITEM	3.05.02	EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)	UNIDAD	M3

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
CARCAMO TANQUE AMORTIGUAMIENTO	0.80	1.60	0.65	1.00	0.83
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II	FECHA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.05 TANQUES

ITEM	3.05.08	TAPA METALICA PARA ESCOTILLA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 1.00M X 1.00M	UNIDAD	UND

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
TANQUE AGUA POTABLE				2.00	2.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
TOTAL CANTIDAD EJECUTADA					2.00

ESQUEMA



TAPA METALICA DE 1.00M X 1.00M



OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II	FECHA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.05 TANQUES

ITEM	3.05.09	ESCALERA ACCESO TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO	UNIDAD	UND

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
TANQUE AGUA POTABLE				4.00	4.00
CUARTO DE BOMBAS				1.00	1.00
TANQUE RCI				1.00	1.00
TANQUE AMORTIGUAMIENTO				3.00	3.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
TOTAL CANTIDAD EJECUTADA					9.00

ESQUEMA



OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II	FECHA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.05 TANQUES

ITEM	3.05.10	IMPERMEABILIZACION TANQUE CON GEOMEMBRANA	UNIDAD	M2

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
TANQUE AMORTIGUAMIENTO (A2)	7.30		2.00	2.00	29.19
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II**	**FECHA**	**26 DE NOVIEMBRE DE 2024**
OBJETO	**ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-4-2023**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO EDIFICACIONES ARL**	**NIT**	**901.765.933-8**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CM-2-2023**		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC**	**NIT**	**901.489.956-3**


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.06 MAMPOSTERIA Y PAÑETES

ITEM	**3.06.01**	**LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4**	**UNIDAD**	**M2**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
PISO 1					
MURO 1 - ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	7.65		4.15	1.00	31.75
DESCUENTO VENTANA DE CORRESPONDENCIA	2.58		1.45	-1.00	- 3.74
MURO 2 DIVISORIO ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	1.90		4.15	1.00	7.89
MURO 3 - ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	8.45		4.15	1.00	35.07
DESCUENTO PUERTAS ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	0.90		2.55	-2.00	- 4.59
MURO 4 - LADO OESTE - ARCHIVO	4.20		4.15	1.00	17.43
MURO 5 - CORRESPONDENCIA	2.60		4.15	1.00	10.79
MURO 6 - ARCHIVO	1.90		4.15	1.00	7.89
MURO 7 - CORRESPONDENCIA	2.72		4.15	1.00	11.29
MURO 9- CAFETÍN	10.20		4.15	1.00	42.33
MURO 10- TERRAZA CAFETIN	4.71		4.15	1.00	19.53
DESCUENTO VENTANA Y PUERTA TERRAZA CAFETIN	4.71		2.55	-1.00	- 12.01
MURO 11 - ATQ- 18Y 17	7.70		4.15	1.00	31.96
DESCUENTO PUERTA ATQ- 18Y 18	1.90		2.55	-1.00	- 4.85
MURO 12 - EJE 2 (B-C)	7.90		4.15	1.00	32.79
MURO 13 - EJE A (1-3)	6.90		4.15	1.00	28.64
DESCUENTO VENTANAS EJE A (1-3)	6.90		1.50	-2.00	- 20.70
MURO 14 - BODEGA DE BIENES	6.90		4.15	1.00	28.64
MURO 15 - BODEGA DE BIENES	6.90		4.15	1.00	28.64
DESCUENTO PUERTA BODEGA DE BIENES	1.00		2.55	-1.00	- 2.55
MURO 16 - DISPONIBLE TECNICO	2.23		4.15	2.00	18.51
MURO 17 - DISPONIBLE TECNICO	1.80		4.15	1.00	7.47
DESCUENTO DISPONIBLE TECNICO	0.75		2.55	-1.00	- 1.91
MURO 18 - DISPONIBLE TECNICO	1.35		4.15	1.00	5.60
MURO 19 - BAÑO FUNCIONARIO HOMBRE	1.42		4.15	1.00	5.89
MURO BUITRON BAÑO FUNCIONARIO	1.45		4.15	1.00	6.02
20 - MURO HALL BAÑO FUNCIONARIOS	7.25		4.15	1.00	30.09
DESCUENTO PUERTAS DE HALL BAÑO FUNCIONARIOS	1.00		2.55	-2.00	- 5.10
21 - MURO ASEO BAÑO FUNCIONARIO	5.01		4.15	1.00	20.77
22´- MUROS ESCALERAS	6.90		4.15	1.00	28.64
22 - MUROS ESCALERAS	7.50		4.15	2.00	62.25
MURO BUITRON ESCALERA	2.27		4.15	1.00	9.42
MURO BUITRON JUNTA 2	2.55		4.15	1.00	10.58
23 - MURO SALA DE JUNTA 1 Y 2	8.08		4.15	1.00	33.51
24 - MURO BUITRONES	2.55		4.15	2.00	21.17
25 - MURO SALA DE JUNTA 3	3.25		4.15	2.00	26.98
TOTAL CANTIDAD HOJA 1 DE 9					**566.09**

ESQUEMA







OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II**	**FECHA**	**26 DE NOVIEMBRE DE 2024**
OBJETO	**ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-4-2023**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO EDIFICACIONES ARL**	**NIT**	**901.765.933-8**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CM-2-2023**		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC**	**NIT**	**901.489.956-3**

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.06 MAMPOSTERIA Y PAÑETES

ITEM	**3.06.01**	**LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4**	**UNIDAD**	**M2**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**	**ESQUEMA**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**		
27 - MURO BUITRON	1.65		4.15	1.00	6.85	
28 - MURO CUARTO TECNICO ELECTRICO	2.23		4.15	1.00	9.25	
29 - MURO BAÑO MUJERES PÚBLICOS	2.13		4.15	1.00	8.84	
30 - CUARTO TECNICO ELECTRICO	1.65		4.15	1.00	6.85	
DESCUENTO PUERTA CUARTO TECNICO ELECTRICO	0.75		2.55	-1.00	- 1.91	
31 - MURO MANTENIMIENTO	1.20		4.15	2.00	9.96	
DESCUENTO PUERTA MANTENIMIENTO	1.20		2.55	-1.00	- 3.06	
32 - MURO MANTENIMIENTO	6.90		4.15	1.00	28.64	
33 - MURO MANTENIMIENTO	7.50		4.15	1.00	31.13	
34 - MURO ASEO BAÑOS PUBLICOS	1.98		4.15	1.00	8.22	
35 -.MURO DEFENSOR PUBLICO	4.90		4.15	1.00	20.34	
36 - MURO ASEO BAÑO PÚBLICO	1.36		4.15	1.00	5.64	
DESCUENTO PUERTA ASEO BAÑOS PUBLICO	0.75		2.55	-1.00	- 1.91	
37 - MURO HALL BAÑOS PUBLICO	5.28		4.15	1.00	21.91	
DESCUENTO PUERTA HALL BAÑO PÚBLICOS	1.00		2.55	-2.00	- 5.10	
MURO BUITRON BAÑO PÚBLICO	1.45		4.15	1.00	6.02	
38 - MURO BAÑO PÚBLICOS	2.83		4.15	1.00	11.74	
39 - MURO BAÑO PÚBLICOS	2.72		4.15	1.00	11.29	
40 - MURO BAÑO PÚBLICOS	4.12		4.15	1.00	17.10	
41 - MURO HALL AREATECNICA	5.60		4.15	1.00	23.24	
DESCUENTO PUERTAS HALL AREA TECNICA	0.80		2.55	-2.00	- 4.08	
42 - MURO SALA DE ESPERA	6.90		4.15	1.00	28.64	
43 - MURO BUITRON SALA DE ESPERA	2.30		4.15	3.00	28.64	
44 - MURO SALA DE ESPERA	6.23		4.15	1.00	25.85	
45 - MUROS DIGITURNOS	2.32		4.15	1.00	9.63	
46 - MURO PARQUEADERO DEFENSOR	5.30		4.15	1.00	22.00	
DESCUENTO PUERTA PARQUEADERO DEFENSOR	0.90		2.55	-1.00	- 2.30	
47 - MURO ESCALERA DEFENSOR	7.50		4.15	1.00	31.13	
DESCUENTO PUERTA ESCALERA DEFENSOR	0.90		2.55	-1.00	- 2.30	
48 - MURO ESCALERA DEFENSOR	6.90		4.15	1.00	28.64	
49 - BUITRON ACCESO ESCALERA	3.92		4.15	1.00	16.27	
50 - ACCESO ESCALERA DEFENSOR	1.20		4.15	1.00	4.98	
DESCUENTO PUERTA ACCESO ESCALERA DEFENSOR	1.20		2.55	-1.00	- 3.06	
51-MURO GABINETE CONTRAINCENDIO EJE ENTRE A-B Y ENTRE EJE 1-2	1.91		4.15	1.00	7.93	
TOTAL CANTIDAD HOJA 2 DE 9					**407.01**	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II**	**FECHA**	**26 DE NOVIEMBRE DE 2024**
OBJETO	**ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-4-2023**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO EDIFICACIONES ARL**	**NIT**	**901.765.933-8**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CM-2-2023**		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC**	**NIT**	**901.489.956-3**

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.06 MAMPOSTERIA Y PAÑETES

ITEM	**3.06.01**	**LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4**	**UNIDAD**	**M2**

DIMENSIONES					**TOTAL**	**ESQUEMA**
DESCRIPCION	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**		
52- MURO BUITRON EJE 1 CON EJE A	2.56		4.15	1.00	10.62	
53-MURO EJE A ENTRE 3-4 FACHADA POSTERIOR	6.90		4.15	1.00	28.64	
DESCUENTO DE VENTANA FACHADA POSTERIOR	6.90		1.50	-1.00	- 10.35	
54-MURO EJE A ENTRE 4-5 FACHADA POSTERIOR.	6.90		4.15	1.00	28.64	
DESCUENTO DE VENTANA	2.40		1.50	-2.00	- 7.20	
DESCUENTO DE PUERTA	2.00		2.55	-1.00	- 5.10	
55-MURO EJE A ENTRE 5-6	6.90		4.15	1.00	28.64	
DESCUENTO DE VENTANA FACHADA POSTERIOR	6.90		1.50	-1.00	- 10.35	
56-MURO EJE A ENTRE 6-7	6.53		4.15	1.00	27.10	
DESCUENTO DE VENTANA FACHADA POSTERIOR	6.53		1.50	-1.00	- 9.80	
57-MURO BUITRON DE EJE A CON EJE7	1.80		4.15	1.00	7.47	
58-MURO EJE 7 ENTRE A-B	7.90		4.15	1.00	32.79	
DESCUENTO DE PUERTA	1.00		2.55	-1.00	- 2.55	
59-MURO PLANTA ELÉCTRICA EJE A ENTRE 7-8	6.90		4.15	1.00	28.64	
DESCUENTO DE PUERTA AL LADO DE PLANTA ELÉCTRICA	1.65		2.55	-1.00	- 4.21	
60-BUITRON DE PLANTA ELÉCTRICA EJE A CON EJE 8	2.17		4.15	1.00	9.01	
61-MURO INTERNO DE CUARTO PLANTA ELÉCTRICA	5.90		4.15	1.00	24.49	
DESCUENTO DE PUERTA	1.00		2.55	-1.00	- 2.55	
62-MURO ENTRE EJES 7-8 Y ENTRE A-B MURO DE CIRCULACIÓN AL LADO DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y PLANTA ELÉCTRICA	9.45		4.15	1.00	39.22	
DESCUENTO DE PUERTA DE TABLEROS ELÉCTRICOS	1.00		2.55	-1.00	- 2.55	
63-MURO EJE 8 ENTRE A-B	7.90		4.15	1.00	32.79	
DESCUENTO DE PUERTAS GRANDES	2.35		2.55	-2.00	- 11.99	
DESCUENTO DE PUERTA PEQUEÑA	1.60		2.55	-1.00	- 4.08	
64-MURO POSTERIOR DE SUBESTACION ELÉCTRICA Y MEDIA TENSIÓN	5.85		4.15	1.00	24.28	
65-MURO DIVISORIO ENTRE SUBESTACION ELÉCTRICA Y MEDIA TENSIÓN					-	
66-MURO EJE B ENTRE 7-8	5.13		4.15	1.00	21.29	
				TOTAL CANTIDAD HOJA 3 DE 9	**272.89**	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II**	**FECHA**	**26 DE NOVIEMBRE DE 2024**
OBJETO	**ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-4-2023**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO EDIFICACIONES ARL**	**NIT**	**901.765.933-8**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CM-2-2023**		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC**	**NIT**	**901.489.956-3**


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.06 MAMPOSTERIA Y PAÑETES

ITEM	**3.06.01**	**LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4**	**UNIDAD**	**M2**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
67-MURO BUITRON EJE B CON 8	1.23		4.15	1.00	5.10
68-MURO EJE 8 ENTRE B-C	7.90		4.15	1.00	32.79
DESCUENTO DE PUERTA	2.00		2.55	-1.00	- 5.10
69-MURO ENTRE ÁREA TÉCNICA Y ARCHIVOS ENTRE EJES B-C	7.90		4.15	1.00	32.79
DESCUENTO DE PUERTA	2.00		2.55	-1.00	- 5.10
70-MURO ARCHIVO EJE C ENTRE 7-8	5.25		4.15	1.00	21.79
71-MURO POSTERIOR O DESCANSO DE ESCALERA, EJE 7 ENTRE C-C´	2.60		4.15	1.00	10.79
72-MURO BUITRON EJE 7C	0.70		4.15	1.00	2.91
73-MURO FRONTAL DE VESTIER HOMBRE, VESTIER MUJERES Y C. AMBIENTAL.	5.55		4.15	1.00	23.03
DESCUENTO DE PUERTAS	0.80		2.55	-3.00	- 6.12
74-MURO DIVISORIO ENTRE VESTIER DE HOMBRES Y VESTIER DE MUJERES	1.75		4.15	1.00	7.26
75-MURO DIVISORIO ENTRE VESTIER MUJERES Y C. AMBIENTAL Y TAMBIEN MURO POSTERIOR.	3.40		4.15	1.00	14.11
76-MURO DIVISORIO DE C. AMBIENTAL Y CUARTO ASEO BASURAS.	2.90		4.15	1.00	12.04
DESCUENTO DE PUERTA	1.00		2.55	-1.00	- 2.55
77-MURO DIVISORIO ENTRE CARRO PARQUEADEROS OFICIALES Y VESTIERES.	7.80		4.15	1.00	32.37
78-MURO FACHADA DE CUARTO ASEO BASURAS Y PARQUEADERO DE CARROS OFICIALES.	7.90		4.15	1.00	32.79
DESCUENTO DE PUERTA DOBLE	2.00		2.55	-1.00	- 5.10
DESCUENTO DE PUERTA PARQUEADERO	5.35		2.55	-1.00	- 13.64
79-MURO DIVISORIO ENTRE ESCALERA VERSUS JUNTAS 2, 3 Y RECEPCIÓN.	7.15		4.15	1.00	29.67
DESCUENTO DE PUERTA VENTANA	1.90		2.50	-1.00	- 4.75
80-MURO FACHADA, EJE D ENTRE 6-8	6.90		4.15	1.00	28.64
PISO 2					
1-MURO ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	7.65		4.15	1.00	31.75
DESCUENTO VENTANA DE DESPACHO DEFENSOR	2.55		2.55	-1.00	- 6.50
2-MURO DIVISORIO ENTRE WC Y DESPACHO DEFENSOR.	1.30		4.15	1.00	5.40
TOTAL CANTIDAD HOJA 4 DE 9					**274.37**

ESQUEMA



OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II**	**FECHA**	**26 DE NOVIEMBRE DE 2024**
OBJETO	**ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-4-2023**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO EDIFICACIONES ARL**	**NIT**	**901.765.933-8**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CM-2-2023**		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC**	**NIT**	**901.489.956-3**

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.06 MAMPOSTERIA Y PAÑETES

ITEM	**3.06.01**	**LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4**	**UNIDAD**	**M2**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
DESCUENTO DE PUERTA	0.75		2.55	-1.00	- 1.91
3-MURO FRONTAL DE CUARTO DE TINTOS Y WC. EJE D	3.35		4.15	1.00	13.90
DESCUENTO DE PUERTA	0.70		2.55	-1.00	- 1.79
4-MURO LADO OESTE BUITRON DE FACHADA.	4.20		4.15	1.00	17.43
5-MURO BUITRON EJE D2	1.40		4.15	1.00	5.81
6-MURO CUARTO DE TINTO, EJE 1	1.90		4.15	1.00	7.89
7-MURO FACHADA FRONTAL DIAGONAL DE CUARTO TINTO	2.72		4.15	1.00	11.29
8-MURO- EJE 1 (B-D)	15.65		4.15	1.00	64.95
DESCUENTO VENTANAS EJE 1 (B-D)	15.65		1.45	-1.00	- 22.69
9-MURO EJE B ENTRE EJES 1-2	9.00		4.15	1.00	37.35
DESCUENTO DE PUERTA	2.00		2.55	-1.00	- 5.10
10-MURO FACHADA EJE 1 ENTRE A-B	12.53		4.15	1.00	52.00
DESCUENTO VENTANA Y PUERTA TERRAZA CAFETIN	4.73		2.55	-1.00	- 12.06
11-MURO DE GABINETE Y BUITRON DE RACK BODEGA COMUNICACIONES	6.58		4.15	1.00	27.31
DESCUENTO PUERTA	0.80		2.55	-1.00	- 2.04
12-MURO EJE 2 (B-C)	7.90		4.15	1.00	32.79
13-MURO EJE A (1-3)	13.80		4.15	1.00	57.27
DESCUENTO VENTANAS EJE A (1-3)	6.90		1.50	-2.00	- 20.70
14-MURO EJE B (2-3)	6.90		4.15	1.00	28.64
15-MURO DIVISORIO ENTRE SALA DE MONITOREO Y BAÑO DE HOMBRES	5.54		4.15	1.00	22.99
16-MURO GABINETE CONTRAINCENDIO EJE B3	1.72		4.15	2.00	14.28
17-MURO ENTRADA SALA DE MONITOREO	1.65		4.15	1.00	6.85
DESCUENTO PUERTA	0.80		2.55	-1.00	- 2.04
18-MURO BUITRON EJE B3	2.25		4.15	1.00	9.34
19-MURO DIVISORIO ENTRE BAÑO HOMBRE Y MUJERES	4.12		4.15	1.00	17.10
MURO BUITRON BAÑO FUNCIONARIO	1.45		4.15	1.00	6.02
20 -MURO HALL BAÑO FUNCIONARIOS	7.25		4.15	1.00	30.09
DESCUENTO PUERTAS DE HALL BAÑO FUNCIONARIOS	1.00		2.55	-2.00	- 5.10
21-MURO ASEO BAÑO FUNCIONARIO	5.01		4.15	1.00	20.77
22´-MUROS ESCALERAS	6.90		4.15	1.00	28.64
22 -MUROS ESCALERAS	7.50		4.15	2.00	62.25
TOTAL CANTIDAD HOJA 5 DE 9					**501.53**

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II**	**FECHA**	**26 DE NOVIEMBRE DE 2024**
OBJETO	**ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-4-2023**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO EDIFICACIONES ARL**	**NIT**	**901.765.933-8**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CM-2-2023**		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC**	**NIT**	**901.489.956-3**

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.06 MAMPOSTERIA Y PAÑETES

ITEM	**3.06.01**	**LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4**	**UNIDAD**	**M2**

DIMENSIONES					**TOTAL**	**ESQUEMA**
DESCRIPCION	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**		
MURO BUITRON ESCALERA	2.27		4.15	1.00	9.42	
MURO BUITRON JUNTA 2	2.55		4.15	1.00	10.58	
23-MURO DIVISORIO DE BAÑOS CON SALA FORENCE Y ARCHIVO PEQUEÑO	5.01		4.15	1.00	20.79	
DESCUENTO PUERTA	0.70		2.55	-1.00	- 1.79	
24-MURO DIVISORIO SALA FORENCE Y ARCHIVO PEQUEÑO	1.28		4.15	1.00	5.31	
25-MURO ENTRADA ARCHIVO PEQUEÑO	1.28		4.15	1.00	5.31	
26-MURO ENTRADA SALA FORENCE	1.28		4.15	1.00	5.31	
DESCUENTO DE PUERTA	0.75		2.55	-1.00	- 1.91	
27-MURO LARGO DE SALA FORENCE Y ARCHIVO PEQUEÑO	5.18		4.15	1.00	21.50	
28-MURO CONTROL INGRESO	0.70		4.15	1.00	2.91	
29-MURO FRONTAL INVESTIGADOR	1.33		4.15	1.00	5.52	
30-MURO FACHADA DE INGRESO	6.90		4.15	1.00	28.64	
DESCUENTO DE PUERTA VENTANA	2.70		2.55	-1.00	- 6.89	
31-MURO ACCESO A ESCALERAS	1.20		4.15	1.00	4.98	
DESCUENTO DE PUERTA	1.20		2.55	-1.00	- 3.06	
32-MURO LARGO DE CUBICULOS DE DELEGADOS E INVESTIGADORES	7.90		4.15	1.00	32.79	
33-MURO DIVISORIO DE DELEGADO CON OTRA ZONA DELEGADOS EJE B ENTRE 3-4	3.08		4.15	1.00	12.78	
34-MURO EJE B ENTRE 4-5	6.90		4.15	1.00	28.64	
35-MURO POSTERIOR DIVISORIO ENTRE LUDOTECA Y ENFERMERÍA.	4.50		4.15	1.00	18.68	
36-MURO DELEGADO EJE 5 ENTRE A´-B	3.10		4.15	1.00	12.87	
37-MURO LATERAL DIVISORIO DE ENFERMERÍA Y LUDOTECA	2.60		4.15	1.00	10.79	
38-MURO EJE 5 ENTRE B-B´	5.85		4.15	1.00	24.28	
DESCUENTO DE PUERTA	1.00		2.55	-2.00	- 5.10	
39-MURO FRONTAL DE DEPÓSITO LUDOTECA	1.90		4.15	1.00	7.89	
DESCUENTO DE PUERTA	0.80		2.55	-1.00	- 2.04	
40-MURO EJE 5´ENTRE B-C	9.10		4.15	1.00	37.77	
DESCUENTO DE PUERTA VENTANAS	1.60		2.55	-2.00	- 8.16	
41-MURO EJE B ENTRE 5´-6	3.95		4.15	1.00	16.39	
42-MURO EJE 6 ENTRE B-C	6.40		4.15	1.00	26.56	
43-MURO DIVISORIO ENTRE AULA MÚLTIPLE Y DEPÓSITO AULA.	4.40		4.15	1.00	18.26	
				TOTAL CANTIDAD HOJA 6 DE 9	**339.02**	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II**	**FECHA**	**26 DE NOVIEMBRE DE 2024**
OBJETO	**ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-4-2023**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO EDIFICACIONES ARL**	**NIT**	**901.765.933-8**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CM-2-2023**		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC**	**NIT**	**901.489.956-3**

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.06 MAMPOSTERIA Y PAÑETES

ITEM	**3.06.01**	**LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4**	**UNIDAD**	**M2**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
DESCUENTO DE PUERTA	1.00		2.55	-1.00	- 2.55
44-MURO DEPÓSITO AULA (EN DIRECCIÓN A LA ENTRADA DE BATERÍA DE BAÑOS)	1.95		4.15	1.00	8.09
45-MURO FACHADA FRONTAL	6.90		4.15	1.00	28.64
DESCUENTO DE PUERTA VENTANA	2.70		2.55	-1.00	- 6.89
DESCUENTO DE VANO DE ENTRADA A BAÑOS.	1.45		2.55	-1.00	- 3.70
46-MURO BUITRONES EN EJES D6, D7, D8	2.00		4.15	3.00	24.90
47-MURO EJE D ENTRE 6-8	6.90		4.15	2.00	57.27
DESCUENTO DE VENTANAS	6.90		1.50	-2.00	- 20.70
48-MURO EJE C'-D	7.90		4.15	1.00	32.79
DESCUENTO DE PUERTA PEQUEÑA	1.20		2.55	-1.00	- 3.06
DESCUENTO DE VENTANA	2.30		2.55	-1.00	- 5.87
49-MURO BUITRON EJE 6C	2.37		4.15	1.00	9.84
50-MURO ESCALERA EJE C ENTRE 6-7	6.90		4.15	1.00	28.64
51-MURO ESCALERA EJE C´-ENTRE 6-7	7.50		4.15	1.00	31.13
52-MURO ESCALERA POSTERIOR	2.45		4.15	1.00	10.17
53-MURO ACCESO Y FRONTAL DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES	9.53		4.15	1.00	39.55
DESCUENTO DE PUERTAS	1.00		2.55	-2.00	- 5.10
54-MURO DIVISORIO DE BAÑOS DE HOMBRE CON BAÑO DE MUJERES.	4.12		4.15	1.00	17.10
55-MURO POSTERIOR DE BATERÍA DE BAÑOS, EJE 7 ENTRE B´-C	6.55		4.15	1.00	27.18
56-MURO DIVISORIO ENTRE BAÑO DE HOMBRES Y CUARTO TÉCNICO ELÉCTRICO, CUARTO DE RACK Y CUARTO DISPONIBLE DE MANTENIMIENTO, EJE B´ENTRE 6-7.	7.10		4.15	1.00	29.47
57-MURO FRONTAL CUARTO DE ASEO DENTRO DE BAÑO DE HOMBRES.	1.36		4.15	1.00	5.64
DESCUENTO DE PUERTA	0.75		2.55	-1.00	- 1.91
58-MURO GABINETE CONTRAINCENDIO, EJE 7 ENTRE B´-C (DETRÁS DE BAÑO DE HOMBRES)	1.60		4.15	1.00	6.64
59-MURO BUITRON INTERNO DE BAÑOS DE HOMBRES	1.45		4.15	1.00	6.02
60-MURO POSTERIOR DE CUARTO TÉCNICO ELÉCTRICO	2.40		4.15	1.00	9.96
				TOTAL CANTIDAD HOJA 7 DE 9	**323.25**

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II	FECHA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.06 MAMPOSTERIA Y PAÑETES

ITEM	3.06.01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
61-MURO DIVISORIO ENTRE CUARTO TÉCNICO ELÉCTRICO Y CUARTO DE RACK	1.45		4.15	1.00	6.02
62-MURO POSTERIOR DE CUARTO DE RACK.	2.40		4.15	1.00	9.96
63-MURO DOVISORIO ENTRE CUARTO DE RACK Y CUARTO DISPONIBLE DE MANTENIMIENTO	1.45		4.15	1.00	6.02
64-MURO FRONTAL O ACCESO DE CUARTO DISPONIBLE DE MANTENIMIENTO	1.20		4.15	1.00	4.98
DESCUENTO DE PUERTA	1.20		2.55	-1.00	- 3.06
65-MURO FRONTAL Y DE ACCESO DE CUARTO	6.90		4.15	1.00	28.64
66-MURO DIVISORIO ENTRE ZONA DE RELAJACIÓN Y BIBLIOTECA SALA VIRTUAL, C´ ENTRE 7-8	7.95		4.15	1.00	32.99
67-MURO FRONTAL DE ACCESO DE SALA LACTANCIA MATERNA	2.90		4.15	1.00	12.04
DESCUENTO DE PUERTA	0.90		2.55	-1.00	- 2.30
68-MURO POSTERIOR DE SALA DE LACTANCIA MATERNA.	2.45		4.15	1.00	10.17
69-MURO LATERAL DE SALA DE LACTANCIA MATERNA (MURO CON VENTANA)	2.40		4.15	1.00	9.96
DESCUENTO DE VENTANA	1.00		1.00	-1.00	- 1.00
70-MURO EJE 8 ENTRE B-C	7.90		4.15	1.00	32.79
71-MURO EJE 7 ENTRE A´-B, ACCESO A CIRCULACIÓN	1.85		4.15	1.00	7.68
DESCUENTO DE PUERTA BATIENTE	1.60		2.55	-1.00	- 4.08
72-MURO DIVISORIO ENTRE CIRCULACIÓN Y JUNTAS 1 Y 2	7.82		4.15	1.00	32.45
73-MURO DIVISORIO ENTRE TERRAZA Y JUNTAS 2	3.50		4.15	1.00	14.53
74-MURO DIVISORIO ENTRE TERRAZA Y DELEGADA SAT	3.16		4.15	1.00	13.11
75-MURO DE ANTEPECHO O MURO BAJO DE JARDINERAS	33.25		0.80	1.00	26.60
76-MURO FACHADA POSTERIOR (EJE A ENTRE 4-7)	6.90		4.15	1.00	28.64
DESCUENTO DE VENTANA VT-06	6.50		1.50	-1.00	- 9.75
DESCUENTO DE VENTANAS VT-05	6.80		1.50	-1.00	- 10.20
77-MURO FACHADA POSTERIOR ACCESO	6.90		4.15	1.00	28.64
DESCUENTO DE VENTANAS	2.20		1.50	-1.00	- 3.30
DESCUENTO DE PUERTA VENTANA	2.50		2.55	-1.00	- 6.38
TOTAL CANTIDAD HOJA 8 DE 9					**265.15**

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II**	**FECHA**	**26 DE NOVIEMBRE DE 2024**
OBJETO	**ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-4-2023**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO EDIFICACIONES ARL**	**NIT**	**901.765.933-8**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CM-2-2023**		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC**	**NIT**	**901.489.956-3**

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.06 MAMPOSTERIA Y PAÑETES

ITEM	**3.06.01**	**LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4**	**UNIDAD**	**M2**

DIMENSIONES					**TOTAL**	**ESQUEMA**
DESCRIPCION	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**		
78-MURO BUITRON EJE 1A	2.56		4.15	1.00	10.62	
79-MURO EJE C´ ENTRE 1´-2	4.40		4.15	1.00	18.26	
80-MURO POSTERIOR A ESCALERAS EJE 2 ENTRE C-C´	2.45		4.15	1.00	10.17	
81-MURO EJE 2 ENTRE C'-D	5.30		4.15	1.00	22.00	
DESCUENTO DE VENTANA	2.30		2.55	-1.00	- 5.87	
82-MURO BIBLIOTECA SALA VIRTUAL	5.30		4.15	1.00	22.00	
DESCUENTO DE VENTANA	5.30		2.65	-1.00	- 14.05	
83-MURO FACHADA ANTEPECHO BALCÓN EJE 1 ENTRE A-B	12.12		1.15	1.00	13.94	
PISO 1						
DESCUENTO VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.15m	275.07		0.15	-1.00	- 41.26	
DESCUENTO VIGA DE 0.10m x 0.10m SOBRE ANTEPECHO DE VANO DE VENTANAS	57.03		0.15	-1.00	- 8.55	
DESCUENTO VIGA DESCOLGADA DE H:0.15m x 0.10m DE VANO DE VENTANAS	31.93		0.15	-1.00	- 4.79	
DESCUENTO VIGA DE 0.10m x 0.15m INTERMEDIA DE MUROS A H:1.97MT	318.35		0.15	-1.00	- 47.75	
PISO 2						
DESCUENTO VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.10m	258.60		0.10	- 1.00	- 25.86	
DESCUENTO VIGA DE 0.10m x 0.10m SOBRE ANTEPECHO DE VANO DE VENTANAS	114.20		0.10	- 1.00	- 11.42	
DESCUENTO VIGA DESCOLGADA DE H:0.15m x 0.10m DE VANO DE VENTANAS	43.25		0.15	- 1.00	- 6.49	
DESCUENTO VIGA DE 0.10m x 0.20m INTERMEDIA DE MUROS A H:1.97MT	340.59		0.20	- 1.00	- 68.12	
				TOTAL CANTIDAD HOJA 9 DE 9	**- 137.17**	
					-	
				TOTAL CANTIDAD HOJA 1 DE 9	566.09	
				TOTAL CANTIDAD HOJA 2 DE 9	407.01	
				TOTAL CANTIDAD HOJA 3 DE 9	272.89	
				TOTAL CANTIDAD HOJA 4 DE 9	274.37	
				TOTAL CANTIDAD HOJA 5 DE 9	501.53	
				TOTAL CANTIDAD HOJA 6 DE 9	339.02	
				TOTAL CANTIDAD HOJA 7 DE 9	323.25	
				TOTAL CANTIDAD HOJA 8 DE 9	265.15	
				TOTAL CANTIDAD HOJA 9 DE 9	- 137.17	
				TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	**2,812.14**	
				DESCUENTO CANTIDAD FACTURADA ACTA No. 4	1,077.98	
				DESCUENTO CANTIDAD FACTURADA ACTA No. 5	1,495.99	
				TOTAL CANTIDAD PRESENTE ACTA	**238.17**	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II**	**FECHA**	**26 DE NOVIEMBRE DE 2024**
OBJETO	**ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-4-2023**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO EDIFICACIONES ARL**	**NIT**	**901.765.933-8**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CM-2-2023**		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC**	**NIT**	**901.489.956-3**


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.06 MAMPOSTERIA Y PAÑETES

ITEM	**3.06.04**	**DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #4 PARA DOVELAS**	**UNIDAD**	**M**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
PISO 1					
MURO 1 - ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA			4.15	8.00	33.20
DESCUENTO VENTANA DE CORRESPONDENCIA			1.45	-2.00	- 2.90
MURO 2 DIVISORIO ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA			4.15	2.00	8.30
MURO 3 - ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA			4.15	9.00	37.35
DESCUENTO PUERTAS ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA			2.55	0.00	-
MURO 4 - LADO OESTE - ARCHIVO			4.15	3.00	12.45
MURO 5 - CORRESPONDENCIA			4.15	0.00	-
MURO 6 - ARCHIVO			4.15	1.00	4.15
MURO 7 - CORRESPONDENCIA			4.15	2.00	8.30
MURO 8 - EJE 1 (B-D)			4.15	11.00	45.65
DESCUENTO VENTANAS EJE 1 (B-D)			1.45	-11.00	- 15.95
MURO 9- CAFETÍN			4.15	10.00	41.50
MURO 10- TERRAZA CAFETIN			4.15	3.00	12.45
DESCUENTO VENTANA Y PUERTA TERRAZA CAFETIN			2.55	-3.00	- 7.65
MURO 11 - ATQ- 18Y 17			4.15	6.00	24.90
DESCUENTO PUERTA ATQ- 18Y 18			2.55	-1.00	- 2.55
MURO 12 - EJE 2 (B-C)			4.15	6.00	24.90
MURO 13 - EJE A (1-3)			4.15	10.00	41.50
DESCUENTO VENTANAS EJE A (1-3)			1.50	-10.00	- 15.00
MURO 14 - BODEGA DE BIENES			4.15	5.00	20.75
MURO 15 - BODEGA DE BIENES			4.15	5.00	20.75
DESCUENTO PUERTA BODEGA DE BIENES			2.55	0.00	-
MURO 16 - DISPONIBLE TECNICO			4.15	2.00	8.30
MURO 17 - DISPONIBLE TECNICO			4.15	1.00	4.15
DESCUENTO DISPONIBLE TECNICO			2.55	0.00	-
MURO 18 - DISPONIBLE TECNICO			4.15	3.00	12.45
MURO 19 - BAÑO FUNCIONARIO HOMBRE			4.15	3.00	12.45
MURO BUITRON BAÑO FUNCIONARIO			4.15	1.00	4.15
20 - MURO HALL BAÑO FUNCIONARIOS			4.15	6.00	24.90
DESCUENTO PUERTAS DE HALL BAÑO FUNCIONARIOS			2.55	0.00	-
21 - MURO ASEO BAÑO FUNCIONARIO			4.15	3.00	12.45
22´- MUROS ESCALERAS			4.15	5.00	20.75
22 - MUROS ESCALERAS			4.15	7.00	29.05
MURO BUITRON ESCALERA			4.15	2.00	8.30
TOTAL CANTIDAD HOJA 1 DE 9					**429.05**

ESQUEMA







OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II**	**FECHA**	**26 DE NOVIEMBRE DE 2024**
OBJETO	**ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-4-2023**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO EDIFICACIONES ARL**	**NIT**	**901.765.933-8**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CM-2-2023**		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC**	**NIT**	**901.489.956-3**

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.06 MAMPOSTERIA Y PAÑETES

ITEM	**3.06.04**	**DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #4 PARA DOVELAS**	**UNIDAD**	**M**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
MURO BUITRON JUNTA 2			4.15	1.00	4.15
23 - MURO SALA DE JUNTA 1 Y 2			4.15	6.00	24.90
24 - MURO BUITRONES			4.15	4.00	16.60
25 - MURO SALA DE JUNTA 3			4.15	4.00	16.60
26 - MURO BUITRON			4.15	2.00	8.30
27 - MURO BUITRON			4.15	2.00	8.30
28 - MURO CUARTO TECNICO ELECTRICO			4.15	2.00	8.30
29 - MURO BAÑO MUJERES PÚBLICOS			4.15	2.00	8.30
30 - CUARTO TECNICO ELECTRICO			4.15	2.00	8.30
DESCUENTO PUERTA CUARTO TECNICO ELECTRICO			2.55	0.00	-
31 - MURO MANTENIMIENTO			4.15	0.00	-
DESCUENTO PUERTA MANTENIMIENTO			2.55	0.00	-
32 - MURO MANTENIMIENTO			4.15	5.00	20.75
33 - MURO MANTENIMIENTO			4.15	7.00	29.05
34 - MURO ASEO BAÑOS PUBLICOS			4.15	2.00	8.30
35 .MURO DEFENSOR PUBLICO			4.15	4.00	16.60
36 - MURO ASEO BAÑO PÚBLICO			4.15	2.00	8.30
DESCUENTO PUERTA ASEO BAÑOS PUBLICO			2.55	0.00	-
37 - MURO HALL BAÑOS PUBLICO			4.15	6.00	24.90
DESCUENTO PUERTA HALL BAÑO PÚBLICOS			2.55	0.00	-
MURO BUITRON BAÑO PÚBLICO			4.15	1.00	4.15
38 - MURO BAÑO PÚBLICOS			4.15	2.00	8.30
39 - MURO BAÑO PÚBLICOS			4.15	2.00	8.30
40 - MURO BAÑO PÚBLICOS			4.15	3.00	12.45
41 - MURO HALL AREATECNICA			4.15	6.00	24.90
DESCUENTO PUERTAS HALL AREA TECNICA			2.55	0.00	-
42 - MURO SALA DE ESPERA			4.15	5.00	20.75
43 - MURO BUITRON SALA DE ESPERA			4.15	6.00	24.90
44 - MURO SALA DE ESPERA			4.15	5.00	20.75
45 - MUROS DIGITURNOS			4.15	2.00	8.30
46 - MURO PARQUEADERO DEFENSOR			4.15	5.00	20.75
DESCUENTO PUERTA PARQUEADERO DEFENSOR			2.55	0.00	-
TOTAL CANTIDAD HOJA 2 DE 9					**365.20**

ESQUEMA











OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II**	**FECHA**	**26 DE NOVIEMBRE DE 2024**
OBJETO	**ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-4-2023**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO EDIFICACIONES ARL**	**NIT**	**901.765.933-8**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CM-2-2023**		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC**	**NIT**	**901.489.956-3**

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.06 MAMPOSTERIA Y PAÑETES

ITEM	**3.06.04**	**DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #4 PARA DOVELAS**	**UNIDAD**	**M**

DIMENSIONES					**TOTAL**
DESCRIPCION	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
47 - MURO ESCALERA DEFENSOR			4.15	8.00	33.20
DESCUENTO PUERTA ESCALERA DEFENSOR			2.55	0.00	-
48 - MURO ESCALERA DEFENSOR			4.15	5.00	20.75
49 - BUITRON ACCESO ESCALERA			4.15	2.00	8.30
50 - ACCESO ESCALERA DEFENSOR			4.15	2.00	8.30
DESCUENTO PUERTA ACCESO ESCALERA DEFENSOR			2.55	0.00	-
51-MURO GABINETE CONTRAINCENDIO EJE ENTRE A-B Y ENTRE EJE 1-2			4.15	3.00	12.45
52- MURO BUITRON EJE 1 CON EJE A			4.15	3.00	12.45
53-MURO EJE A ENTRE 3-4 FACHADA POSTERIOR			4.15	5.00	20.75
DESCUENTO DE VENTANA FACHADA POSTERIOR			1.50	-5.00	- 7.50
54-MURO EJE A ENTRE 4-5 FACHADA POSTERIOR			4.15	5.00	20.75
DESCUENTO DE VENTANA			1.50	-4.00	- 6.00
DESCUENTO DE PUERTA			2.55	-1.00	- 2.55
55-MURO EJE A ENTRE 5-6			4.15	5.00	20.75
DESCUENTO DE VENTANA FACHADA POSTERIOR			1.50	-5.00	- 7.50
56-MURO EJE A ENTRE 6-7			4.15	5.00	20.75
DESCUENTO DE VENTANA FACHADA POSTERIOR			1.50	-5.00	- 7.50
57-MURO BUITRON DE EJE A CON EJE7			4.15	2.00	8.30
58-MURO EJE 7 ENTRE A-B			4.15	6.00	24.90
DESCUENTO DE PUERTA			2.55	0.00	-
59-MURO PLANTA ELÉCTRICA EJE A ENTRE 7-8			4.15	6.00	24.90
DESCUENTO DE PUERTA AL LADO DE PLANTA ELÉCTRICA			2.55	-1.00	- 2.55
60-BUITRON DE PLANTA ELÉCTRICA EJE A CON EJE 8			4.15	2.00	8.30
61-MURO INTERNO DE CUARTO PLANTA ELÉCTRICA			4.15	5.00	20.75
DESCUENTO DE PUERTA			2.55	0.00	-
62-MURO ENTRE EJES 7-8 Y ENTRE A-B MURO DE CIRCULACIÓN AL LADO DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y PLANTA ELÉCTRICA			4.15	9.00	37.35
				TOTAL CANTIDAD HOJA 3 DE 9	**269.35**

ESQUEMA









OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II**	**FECHA**	**26 DE NOVIEMBRE DE 2024**	
OBJETO	**ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.**			
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-4-2023**			
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO EDIFICACIONES ARL**	**NIT**	**901.765.933-8**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CM-2-2023**			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC**	**NIT**	**901.489.956-3**	


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.06 MAMPOSTERIA Y PAÑETES

ITEM	**3.06.04**	**DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #4 PARA DOVELAS**	**UNIDAD**	**M**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
DESCUENTO DE PUERTA DE TABLEROS ELÉCTRICOS			2.55	0.00	-
63-MURO EJE 8 ENTRE A-B			4.15	7.00	29.05
DESCUENTO DE PUERTAS GRANDES			2.55	-2.00	- 5.10
DESCUENTO DE PUERTA PEQUEÑA			2.55	-1.00	- 2.55
64-MURO POSTERIOR DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y MEDIA TENSIÓN QUE LOS DIVIDE CON TABLEROS ELÉCTRICOS.			4.15	4.00	16.60
65-MURO DIVISORIO ENTRE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y MEDIA TENSIÓN (ELIMINADO PARA AUMENTAR ÁREA PARA LA PLANTA)					-
66-MURO EJE B ENTRE 7-8			4.15	3.00	12.45
67-MURO BUITRON EJE B CON 8			4.15	2.00	8.30
68-MURO EJE 8 ENTRE B-C			4.15	7.00	29.05
DESCUENTO DE PUERTA			2.55	-1.00	- 2.55
69-MURO ENTRE ÁREA TÉCNICA Y ARCHIVOS ENTRE EJES B-C			4.15	6.00	24.90
DESCUENTO DE PUERTA			2.55	-1.00	- 2.55
70-MURO ARCHIVO EJE C ENTRE 7-8			4.15	4.00	16.60
71-MURO POSTERIOR O DESCANSO DE ESCALERA, EJE 7 ENTRE C-C´			4.15	2.00	8.30
72-MURO BUITRON EJE 7C			4.15	2.00	8.30
73-MURO FRONTAL DE VESTIER HOMBRE, VESTIER MUJERES Y C. AMBIENTAL.			4.15	5.00	20.75
DESCUENTO DE PUERTAS			2.55	0.00	-
74-MURO DIVISORIO ENTRE VESTIER DE HOMBRES Y VESTIER DE MUJERES			4.15	1.00	4.15
75-MURO DIVISORIO ENTRE VESTIER MUJERES Y C. AMBIENTAL Y TAMBIEN MURO POSTERIOR.			4.15	3.00	12.45
76-MURO DIVISORIO DE C. AMBIENTAL Y CUARTO ASEO BASURAS.			4.15	3.00	12.45
DESCUENTO DE PUERTA			2.55	0.00	-
77-MURO DIVISORIO ENTRE CARRO PARQUEADEROS OFICIALES Y VESTIERES.			4.15	6.00	24.90
78-MURO FACHADA DE CUARTO ASEO BASURAS Y PARQUEADERO DE CARROS OFICIALES.			4.15	6.00	24.90
DESCUENTO DE PUERTA DOBLE			2.55	-1.00	- 2.55
DESCUENTO DE PUERTA PARQUEADERO			2.55	-3.00	- 7.65
TOTAL CANTIDAD HOJA 4 DE 9					**230.20**

ESQUEMA







OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II**		**FECHA**	**26 DE NOVIEMBRE DE 2024**	
OBJETO	**ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.**				
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-4-2023**				
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO EDIFICACIONES ARL**	**NIT**	**901.765.933-8**		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CM-2-2023**				
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC**	**NIT**	**901.489.956-3**		
3.00 EDIFICACION - MODULO A					
3.06 MAMPOSTERIA Y PAÑETES					
ITEM	**3.06.04**	**DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #4 PARA DOVELAS**		**UNIDAD**	**M**

DIMENSIONES					**TOTAL**	**ESQUEMA**
DESCRIPCION	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**		
79-MURO DIVISORIO ENTRE ESCALERA VERSUS JUNTAS 2, 3 Y RECEPCIÓN.			4.15	5.00	20.75	
DESCUENTO DE PUERTA VENTANA			2.50	-1.00	- 2.50	
80-MURO FACHADA, EJE D ENTRE 7-8			4.15	8.00	33.20	
PISO 2						
1-MURO ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA			3.95	8.00	31.60	
DESCUENTO VENTANA DE DESPACHO DEFENSOR			2.55	-2.00	- 5.10	
2-MURO DIVISORIO ENTRE WC Y DESPACHO DEFENSOR.			3.95	2.00	7.90	
DESCUENTO DE PUERTA			2.55	0.00	-	
3-MURO FRONTAL DE CUARTO DE TINTOS Y WC. EJE D			3.95	4.00	15.80	
DESCUENTO DE PUERTA			2.55	0.00	-	
4-MURO LADO OESTE BUITRON DE FACHADA.			3.95	4.00	15.80	
5-MURO BUITRON EJE D2			3.95	1.00	3.95	
6-MURO CUARTO DE TINTO, EJE 1			3.95	1.00	3.95	
7-MURO FACHADA FRONTAL DIAGONAL DE CUARTO TINTO			3.95	2.00	7.90	
8-MURO- EJE 1 (B-D)			3.95	11.00	43.45	
DESCUENTO VENTANAS EJE 1 (B-D)			1.45	-11.00	- 15.95	
9-MURO EJE B ENTRE EJES 1-2			3.95	8.00	31.60	
DESCUENTO DE PUERTA			2.55	-1.00	- 2.55	
10-MURO FACHADA EJE 1 ENTRE A-B			3.95	11.00	43.45	
DESCUENTO VENTANA Y PUERTA TERRAZA CAFETIN			2.55	-3.00	- 7.65	
11-MURO DE GABINETE Y BUITRON DE RACK BODEGA COMUNICACIONES			3.95	6.00	23.70	
DESCUENTO PUERTA			2.55	0.00	-	
12-MURO EJE 2 (B-C)			3.95	6.00	23.70	
13-MURO EJE A (1-3)			3.95	10.00	39.50	
DESCUENTO VENTANAS EJE A (1-3)			1.50	-10.00	- 15.00	
14-MURO EJE B (2-3)			3.95	5.00	19.75	
15-MURO DIVISORIO ENTRE SALA DE MONITOREO Y BAÑO DE HOMBRES			3.95	5.00	19.75	
16-MURO GABINETE CONTRAINCENDIO EJE B3			3.95	2.00	7.90	
17-MURO ENTRADA SALA DE MONITOREO			3.95	1.00	3.95	
DESCUENTO PUERTA			2.55	0.00	-	
18-MURO BUITRON EJE B3			3.95	2.00	7.90	
TOTAL CANTIDAD HOJA 5 DE 9					**356.75**	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II**	**FECHA**	**26 DE NOVIEMBRE DE 2024**
OBJETO	**ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-4-2023**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO EDIFICACIONES ARL**	**NIT**	**901.765.933-8**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CM-2-2023**		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC**	**NIT**	**901.489.956-3**

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.06 MAMPOSTERIA Y PAÑETES

ITEM	**3.06.04**	**DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #4 PARA DOVELAS**	**UNIDAD**	**M**

DIMENSIONES					**TOTAL**	**ESQUEMA**
DESCRIPCION	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**		
19-MURO DIVISORIO ENTRE BAÑO HOMBRE Y MUJERES			3.95	3.00	11.85	
MURO BUITRON BAÑO FUNCIONARIO			3.95	1.00	3.95	
20 -MURO HALL BAÑO FUNCIONARIOS			3.95	6.00	23.70	
DESCUENTO PUERTAS DE HALL BAÑO FUNCIONARIOS			2.55	0.00	-	
21-MURO ASEO BAÑO FUNCIONARIO			3.95	3.00	11.85	
22´-MUROS ESCALERAS			3.95	5.00	19.75	
22 -MUROS ESCALERAS			3.95	7.00	27.65	
MURO BUITRON ESCALERA			3.95	2.00	7.90	
MURO BUITRON JUNTA 2			3.95	1.00	3.95	
23-MURO DIVISORIO DE BAÑOS CON SALA FORENCE Y ARCHIVO PEQUEÑO			3.95	5.00	19.75	
DESCUENTO PUERTA			2.55	0.00	-	
24-MURO DIVISORIO SALA FORENCE Y ARCHIVO PEQUEÑO			3.95	1.00	3.95	
25-MURO ENTRADA ARCHIVO PEQUEÑO			3.95	1.00	3.95	
26-MURO ENTRADA SALA FORENCE			3.95	1.00	3.95	
DESCUENTO DE PUERTA			2.55	0.00	-	
27-MURO LARGO DE SALA FORENCE Y ARCHIVO PEQUEÑO			3.95	5.00	19.75	
28-MURO CONTROL INGRESO			3.95	2.00	7.90	
29-MURO FRONTAL INVESTIGADOR			3.95	2.00	7.90	
30-MURO FACHADA DE INGRESO			3.95	6.00	23.70	
DESCUENTO DE PUERTA VENTANA			2.55	-2.00	- 5.10	
31-MURO ACCESO A ESCALERAS			3.95	2.00	7.90	
DESCUENTO DE PUERTA			2.55	0.00	-	
32-MURO LARGO DE CUBICULOS DE DELEGADOS E INVESTIGADORES			3.95	6.00	23.70	
33-MURO DIVISORIO DE DELEGADO CON OTRA ZONA DELEGADOS EJE B ENTRE 3-4			3.95	3.00	11.85	
34-MURO EJE B ENTRE 4-5			3.95	5.00	19.75	
35-MURO POSTERIOR DIVISORIO ENTRE LUDOTECA Y ENFERMERÍA.			3.95	4.00	15.80	
36-MURO DELEGADO EJE 5 ENTRE A´-B			3.95	3.00	11.85	
37-MURO LATERAL DIVISORIO DE ENFERMERÍA Y LUDOTECA			3.95	2.00	7.90	
38-MURO EJE 5 ENTRE B-B´			3.95	4.00	15.80	
DESCUENTO DE PUERTA			2.55	0.00	-	
39-MURO FRONTAL DE DEPÓSITO LUDOTECA			3.95	2.00	7.90	
TOTAL CANTIDAD HOJA 6 DE 9					**318.80**	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II**	**FECHA**	**26 DE NOVIEMBRE DE 2024**
OBJETO	**ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-4-2023**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO EDIFICACIONES ARL**	**NIT**	**901.765.933-8**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CM-2-2023**		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC**	**NIT**	**901.489.956-3**

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.06 MAMPOSTERIA Y PAÑETES

ITEM	**3.06.04**	**DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #4 PARA DOVELAS**	**UNIDAD**	**M**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**	**ESQUEMA**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**		
DESCUENTO DE PUERTA			2.55	0.00	-	
40-MURO EJE 5´ENTRE B-C			3.95	10.00	39.50	
DESCUENTO DE PUERTA VENTANAS			2.55	-2.00	- 5.10	
41-MURO EJE B ENTRE 5´-6			3.95	3.00	11.85	
42-MURO EJE 6 ENTRE B-C			3.95	6.00	23.70	
43-MURO DIVISORIO ENTRE AULA MÚLTIPLE Y DEPÓSITO AULA.			3.95	3.00	11.85	
DESCUENTO DE PUERTA			2.55	0.00	-	
44-MURO DEPÓSITO AULA (EN DIRECCIÓN A LA ENTRADA DE BATERÍA DE BAÑOS)			3.95	1.00	3.95	
45-MURO FACHADA FRONTAL			3.95	5.00	19.75	
DESCUENTO DE PUERTA VENTANA			2.55	-2.00	- 5.10	
DESCUENTO DE VANO DE ENTRADA A BAÑOS.			2.55	0.00	-	
46-MURO BUITRONES EN EJES D6, D7, D8			3.95	6.00	23.70	
47-MURO EJE D ENTRE 6-8			3.95	10.00	39.50	
DESCUENTO DE VENTANAS			1.50	-10.00	- 15.00	
48-MURO EJE C'-D			3.95	6.00	23.70	
DESCUENTO DE PUERTA PEQUEÑA			2.55	0.00	-	
DESCUENTO DE VENTANA			2.55	-2.00	- 5.10	
49-MURO BUITRON EJE 6C			3.95	2.00	7.90	
50-MURO ESCALERA EJE C ENTRE 6-7			3.95	4.00	15.80	
51-MURO ESCALERA EJE C´-ENTRE 6-7			3.95	7.00	27.65	
52-MURO ESCALERA POSTERIOR			3.95	2.00	7.90	
53-MURO ACCESO Y FRONTAL DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES			3.95	8.00	31.60	
DESCUENTO DE PUERTAS			2.55	0.00	-	
54-MURO DIVISORIO DE BAÑOS DE HOMBRE CON BAÑO DE MUJERES.			3.95	3.00	11.85	
55-MURO POSTERIOR DE BATERÍA DE BAÑOS, EJE 7 ENTRE B´-C			3.95	6.00	23.70	
56-MURO DIVISORIO ENTRE BAÑO DE HOMBRES Y CUARTO TÉCNICO ELÉCTRICO, CUARTO DE RACK Y CUARTO DISPONIBLE DE MANTENIMIENTO, EJE B´ENTRE 6-7.			3.95	6.00	23.70	
57-MURO FRONTAL CUARTO DE ASEO DENTRO DE BAÑO DE HOMBRES.			3.95	1.00	3.95	
				TOTAL CANTIDAD HOJA 7 DE 9	**321.25**	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II**	**FECHA**	**26 DE NOVIEMBRE DE 2024**
OBJETO	**ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-4-2023**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO EDIFICACIONES ARL**	**NIT**	**901.765.933-8**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CM-2-2023**		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC**	**NIT**	**901.489.956-3**

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.06 MAMPOSTERIA Y PAÑETES

ITEM	**3.06.04**	**DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #4 PARA DOVELAS**	**UNIDAD**	**M**

DIMENSIONES					**TOTAL**	**ESQUEMA**
DESCRIPCION	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**		
DESCUENTO DE PUERTA			2.55	0.00	-	
58-MURO GABINETE CONTRAINCENDIO, EJE 7 ENTRE B´-C (DETRÁS DE BAÑO DE HOMBRES)			3.95	2.00	7.90	
59-MURO BUITRON INTERNO DE BAÑOS DE HOMBRES			3.95	1.00	3.95	
60-MURO POSTERIOR DE CUARTO TÉCNICO ELÉCTRICO			3.95	2.00	7.90	
61-MURO DIVISORIO ENTRE CUARTO TÉCNICO ELÉCTRICO Y CUARTO DE RACK			3.95	1.00	3.95	
62-MURO POSTERIOR DE CUARTO DE RACK.			3.95	2.00	7.90	
63-MURO DOVISORIO ENTRE CUARTO DE RACK Y CUARTO DISPONIBLE DE MANTENIMIENTO			3.95	1.00	3.95	
64-MURO FRONTAL O ACCESO DE CUARTO DISPONIBLE DE MANTENIMIENTO			3.95	0.00	-	
DESCUENTO DE PUERTA			2.55	0.00	-	
65-MURO FRONTAL Y DE ACCESO DE CUARTO TÉCNICO ELÉCTRICO, CUARTO DE RACK Y LATERAL DE CUARTO DISPONIBLE DE MANTENIMIENTO.			3.95	6.00	23.70	
66-MURO DIVISORIO ENTRE ZONA DE RELAJACIÓN Y BIBLIOTECA SALA VIRTUAL, C´ ENTRE 7-8			3.95	7.00	27.65	
67-MURO FRONTAL DE ACCESO DE SALA LACTANCIA MATERNA			3.95	2.00	7.90	
DESCUENTO DE PUERTA			2.55	0.00	-	
68-MURO POSTERIOR DE SALA DE LACTANCIA MATERNA.			3.95	3.00	11.85	
69-MURO LATERAL DE SALA DE LACTANCIA MATERNA (MURO CON VENTANA)			3.95	3.00	11.85	
DESCUENTO DE VENTANA			1.00	0.00	-	
70-MURO EJE 8 ENTRE B-C			3.95	6.00	23.70	
71-MURO EJE 7 ENTRE A´-B, ACCESO A CIRCULACIÓN			3.95	3.00	11.85	
DESCUENTO DE PUERTA BATIENTE			2.55	-1.00	- 2.55	
72-MURO DIVISORIO ENTRE CIRCULACIÓN Y JUNTAS 1 Y 2			3.95	8.00	31.60	
73-MURO DIVISORIO ENTRE TERRAZA Y JUNTAS 2			3.95	3.00	11.85	
TOTAL CANTIDAD HOJA 8 DE 9					**194.95**	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	ACTA PARCIAL No. 06 - FASE II	FECHA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM COSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.06 MAMPOSTERIA Y PAÑETES

ITEM	3.06.04	DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #4 PARA DOVELAS	UNIDAD	M

DIMENSIONES					TOTAL	ESQUEMA
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD		
74-MURO DIVISORIO ENTRE TERRAZA Y DELEGADA SAT			3.95	2.00	7.90	
75-MURO DE ANTEPECHO O MURO BAJO DE JARDINERAS			0.80	29.00	23.20	
76-MURO FACHADA POSTERIOR (EJE A ENTRE 4-7)			3.95	15.00	59.25	
DESCUENTO DE VENTANA VT-06			1.50	-5.00	- 7.50	
DESCUENTO DE VENTANAS VT-05			1.50	-10.00	- 15.00	
77-MURO FACHADA POSTERIOR ACCESO			3.95	5.00	19.75	
DESCUENTO DE VENTANAS			1.50	0.00	-	
DESCUENTO DE PUERTA VENTANA			2.55	0.00	-	
78-MURO BUITRON EJE 1A			3.95	3.00	11.85	
79-MURO EJE C´ ENTRE 1´-2			3.95	3.00	11.85	
80-MURO POSTERIOR A ESCALERAS EJE 2 ENTRE C-C´			3.95	12.00	47.40	
81-MURO EJE 2 ENTRE C'-D			3.95	4.00	15.80	
DESCUENTO DE VENTANA			2.55	-4.00	- 10.20	
82-MURO BIBLIOTECA SALA VIRTUAL			3.95	4.00	15.80	
DESCUENTO DE VENTANA			2.65	-4.00	- 10.60	
83-MURO FACHADA ANTEPECHO BALCÓN EJE 1 ENTRE A-B			1.15	10.00	11.50	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
TOTAL CANTIDAD HOJA 9 DE 9					181.00	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA