Bogotá, 02 de diciembre de 2024

Señor:
Juan Manuel Hoyos
Coordinador del Grupo de Infraestructura
Supervisor de interventoría
Parques Nacionales Naturales

Arq. Sergio Jiménez
Apoyo a la supervisión de interventoría

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. NC- CINT -334 - 2024 CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA E INTERDI SAS CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PERTENECIENTE AL PARQUE NACIONAL NATURAL LOS KATÍOS.

Asunto: Concepto Positivo Prórroga al contrato de obra.

ANTECEDENTES

- El día 08 de agosto de 2024 se firma acta de inicio del contrato de obra NC-CO- 331- 2024 CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y CONSORCIO BOLIVAR.

- El contratista de obra el día 27 de noviembre de 2024 envía solicitud de prórroga al contrato de obra No. NC-CO-331-2024 ya que durante la ejecución del contrato se presento un notable aumento de acumulación de lluvias; este incremento de precipitaciones originó desbordamientos del rio y ha afectado el acceso a diversas zonas, complicando el transporte de materiales y personal que en la zona es netamente fluvial, en la solicitud adjuntan el reporte meteorológico del IDEAM donde se evidencia el aumento de precipitaciones.

  Adicional a inicios del mes de noviembre la presidencia de la republica declaro desastre nacional debido a esta ola invernal climática generando que las autoridades navales tomaran la decisión de imponer restricciones a los zarpes de embarciones de la región situación que afecta considerablemente la logística de distribución de materiales.

A partir de lo anterior el contratista de obra solicita prorrogar el contrato de obra hasta el día 27 de diciembre de 2024.

Por parte de interventoría se da a conocer las siguientes apreciaciones:

1. Se revisó el informe meteorológico presentado por el contratista, verificando su información. Se constató que las lluvias recientes afectaron el transporte de madera, elementos de anclaje y materiales de acabados en los sectores de Perancho y Sautata, generando retrasos en el cumplimiento del plan de contingencia.
2. La reprogramación de obra presentada por el contratista ha sido revisada y cumple con los criterios técnicos y administrativos necesarios, estableciendo la finalización de los tres frentes de obra para el 27 de diciembre de 2024.
3. Según el último corte, al 30 de noviembre de 2024, el contrato presenta un avance del 29% en su ejecución.
4. En visita realizada por la dirección de interventoría los días 18 y 19 de noviembre de 2024, se evidenció que los materiales necesarios están disponibles en un 85% en los sectores de Turbo, Perancho y Sautata.

Con base en lo anterior, esta interventoría APRUEBA y emite CONCEPTO POSITIVO para la prórroga del contrato de obra hasta el 27 de diciembre de 2024, considerando que esta medida es necesaria para garantizar la terminación del objeto contractual.

Asimismo, se solicita la prórroga del contrato de interventoría No. NC-CINT-334-2024 hasta la misma fecha, 27 de diciembre de 2024, sin realizar ninguna adición presupuestal.

Se adjunta solicitud y anexos de la misma.

Atentamente,

Clara Luz Jaramillo H

Ing. Clara Luz Jaramillo Henao
Directora de interventoría
INTERDI SAS

Elaboró: Ing. Diana Díaz
Revisó: Ing. Clara Luz Jaramillo
Aprobó: Ing. Clara Luz Jaramillo