ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	26	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	AGOSTO 12 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SGA
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

Interventoría manifiesta que se encuentra revisando la carpeta entregada por el contratista, que contiene las actas de recibo de algunos beneficiarios que se incluirán en el acta parcial de obra No. 2. Una vez se realice esta labor, se devolverá al contratista para que realice los ajustes pertinentes y subsanadas las mismas, se revisará nuevamente para entregar a la Supervisión para el trámite correspondiente.

El apoyo a la supervisión recalca la importancia de aumentar el rendimiento semanal de construcción de hornillas, solo así podrán dar cumplimiento al plazo contractual.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Responsable

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	23/08/2024	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los doce (12) días del mes de agosto de 2024.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	27	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	AGOSTO 20 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SGA
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

El contratista informa que con corte a 19/08/2024 tiene construídas 1057 hornillas, soportado mediante listado remitido a la interventoria. Así mismo manifiesta que hace entrega a la interventoría la documentación para su respectiva revisión, en dos(2) carpetas que contienen las actas de recibo de obra, las cuales hacen parte del acta parcial de obra No. 2 que se está proyectando.

La interventoría manifiesta que a la fecha ha recibido 875 hornillas a satisfacción, 58 presentan observaciones que deberán ser subsanadas por el contratista y 124 en proceso de verificación para recibo.

El apoyo a la supervisión reitera que a la fecha solo ha recibido 97 actas de recibo de la interventoría, las cuales no presentan observaciones y procederá a entregarlas a la Supervisora para la firma respectiva.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Responsable

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	29/08/2024	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los veinte (20) días del mes de agosto de 2024.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	28	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	SEPTIEMBRE 11 DE 2024
Lugar	OFICINAS DE INTERVENTORÍA
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	REPRESENTANTE LEGAL/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

1. Entrega documentación para revisión: La supervisora reitera la necesidad que la papelería sea entregada con un margen mínimo de errores, teniendo en cuenta que contratista, interventoría y apoyo a la supervisión, hacen una revisión previa antes de llegar para la firma de supervisión y aprobar el cargue a Secop. Reitera que a la fecha ya se encuentran los listados verificados en cuanto a nombres y documentos de identidad y por lo tanto, observaciones al respecto deben ser mínimas; adicionalemnte, recuerda que datos como fechas, nombre de veredas y coordenadas deben ser diligenciados por el personal técnico a lápiz y corroborados con interventoria para minimizar imprecisiones en los documentos.

2. Revisión conjunta de papelería: Se acuerda que la revisión se hará en un solo lugar y de manera conjunta contratista, interventoría y apoyo a la supervisión para evitar el traslado de la documentación. Se sugiere realizar jornadas de trabajo 2 veces a la semana para evitar la acumulación de ésta.

3. Conducto regular: Una vez el contratista tiene la documentación revisada conjuntamente, hará entrega a la interventoría y esta a su vez a la Supervisión para los fines pertienentes.

4. Casos encontrados en campo: El contratista informa que existen unos casos que requieren definición de manera prioritaria, por lo que puesta en conocimiento la información se decide:

a. **Caso Algeciras:** la señora Lorena Vanesa Vera (código 265), recibió el material y traslado su lugar de residencia para la inspección de Zuluaga municipio de Garzón, donde por cuenta propia construyó la hornilla. Teniendo en cuenta que la señora no realizó la devolución del material pese a los distintos acercamientos y dado a que la interventoría no realizará el recibo de dicha hornilla, el contratista pondrá en conocimiento de las autoridades competentes el hurto del material.
b. **Caso Suaza:** la señora Sofía Sánchez Brand (código 1550) construyó por su propia cuenta la hornilla en la zona urbana del municipio de Suaza y el proyecto está contemplado para la zona rural. Teniendo en cuenta que la señora no realizó la devolución del material pese a los distintos acercamientos y dado a que la interventoría no realizará el recibo de dicha hornilla, el contratista pondrá en conocimiento de las autoridades competentes el hurto del material.

El contratista manifiesta que con las denuncias busca que las dos personas hagan la devolución de los herrajes, principalmente las tapas de los hornos que llevan los logos de las entidades cofinanciadoras del proyecto.

5. Varios: La interventoría informa que con corte a 08 de septiembre de 2024, el contratista ha reportado 1226 hornillas construidas, de la s cuales la interventoría ha recibido a satisfacción 1038, hay 63 con observaciones por subsanar y 125 en proceso de revisión para recibo.

El contratista manifiesta que tuvo inconvenientes con la entrega de material debido al paro camionero presentado la semana pasada, ya que de la ciudad de Bogotá venía materia prima que no pudo llegar a la planta ded producción a tiempo y esto genedró retrasos en el cronograma de producción y por ende, en la entrega de material. Adicionalmente, han surgido varias novedades en campo al momento de la entrega de material y/o de la construcción, que impiden dar cumplimiento con los plazos acordados en el plan de contingencia.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
No aplica.			
DECISIONES TOMADAS			
Tema Tratado		**Actividad a desarrollar**	**Responsable**
DOCUMENTOS RECIBIDOS			
Nombre del Documento		**Asunto**	**Responsable**
PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	23/09/2024	**Lugar**	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los once (11) días del mes de septiembre de 2024.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	29	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	SEPTIEMBRE 27 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SGA
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
EDINSON SUAZA HÉNDEZ	REPRESENTANTE LEGAL/INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

El contratista informa que mediante oficio de fecha 25 de septiembre de 2024, solicitó adición en plazo de veintidós (22) días, en razón a las situaciones expuestas en el mismo (hace parte integral de la presente acta). Así mismo, manifiesta que está pendiente por entrega de material los municipios de Palestina (8) y Aipe (33).

Interventoría solicita se atiendan las observaciones realizadas, para que una vez subsanadas se programe visita y poder así realizar el recibo a satisfacción de las mismas. De igual forma, solicita la entrega de un documento donde se evidencie cómo se realizará la terminación del contrato e informa que recomendará a la entidad contratante, la adición en plazo.

Supervisión reitera la importancia de ir entregando papelería, toda vez que por el volúmen de la misma se requiere de un tiempo prudencial para la revisión.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Responsable

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	10/10/2024	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2024.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	30	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	OCTUBRE 16 DE 2024
Lugar	OFICINAS DE INTERVENTORÍA
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
DIEGO ALBERTO BERNAL LOZANO	TÉCNICO DE OBRA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
EDINSON SUAZA HÉNDEZ	REPRESENTANTE LEGAL/INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS
El contratista informa que a la fecha tiene construídas 1552 hornillas, están en construcción las 2 estufas pendientes en el municipio de Suaza para cumplir con la totalidad de estufas del presente contrato. De igual forma manifiesta que, están siendo subsanadas las observaciones presentadas por interventoria y que remitirán informe técnico con el sustento técnico y evidencia de las mismas.

Interventoría manifiesta que con corte al presente informe ha realizado 1545 visitas, de las cuales se encuentran recibidas a satisfacción 1285, con observaciones 132 y en revisión 137.
La supervisión reitera la importancia de acometer el proceso de revisión de documentación, ya que por el volúmen de la misma resulta dispendiosa la labor.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR
No aplica.

DECISIONES TOMADAS		
Tema Tratado	**Actividad a desarrollar**	**Responsable**

DOCUMENTOS RECIBIDOS		
Nombre del Documento	**Asunto**	**Responsable**

PROXIMA REUNIÓN			
Fecha		**Lugar**	

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2024.