Agricultura

REPORTE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

VIGENCIA FISCAL 2024 – ACUMULADO AL MES DE JULIO DEL 2024

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ

BPIN: 2018011000218

Apropiación presupuestal asignada al inicio de la vigencia 2024:	$37.134.000.000
Apropiación presupuestal para liberar (-) 08/07/2024:	$15.500.000.000
Estimación de la apropiación a comprometer 08/08/2024:	$21.634.000.000
Apropiación Bloqueada sin comprometer:	$2.319.246.041
Horizonte (Años de inicio y finalización):	2018 - 2025
Programa:	1799 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Agricultura y Desarrollo Rural
Subprograma:	1100- Intersubsectorial Agropecuario.
Fecha	31 de julio de 2024

JUSTIFICACIÓN.

La presente actualización tiene como objeto reportar en el PIIP – DNP el avance en la ejecución del proyecto de inversión, incluyendo los resultados arrojados una vez realizado el seguimiento acumulado al 31 de julio de 2024, discriminando el detalle del ejercicio para cada una de las actividades formuladas, en las cuales se ha venido trabajando, en estricto cumplimiento y observancia de lo expuesto en la Circular DNP 005-4 del 19 de febrero del 2024 “Orientaciones para la Programación del PGN para la vigencia 2025, y el Seguimiento a la Ejecución de los recursos de inversión de la vigencia 2024”.

REPORTE DE AVANCE

VIGENCIA FISCAL 2024 – ACUMULADO AL 31 DE JULIO.

La distribución de las partidas presupuestales asignadas en la presente vigencia fiscal fue realizada en coherencia con los estándares y la meta establecida en el horizonte del proyecto que fue formulado en el 2018 y termina en el 2025, sin sufrir ninguna modificación, toda vez que la única pretensión es apalancar financieramente en la vigencia fiscal 2024, la continuidad en la ejecución de los contratos suscritos en el año 2023, donde todos los compromisos adquiridos atienden estrictamente la programación proyectada.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2024
Fecha: 31 DE JULIO DE 2024
Cifras en pesos

RUBRO	REC	SIT	APROPIACIÓN ASIGNADA =AA	APROPIACIÓN A REDUCIR =AR	APROPIACIÓN BLOQUEADA =AB	APROPIACIÓN VIGENTE =AV	CDP	COMPROMISOS= RP	PAGOS
C-1799-1100-9-53105B	10	CSF	$ 37.134.000.000	$ 15.500.000.000	$ 2.319.246.041	$ 19.314.753.959	$ 19.245.496.959	$ 19.237.740.063	$ 7.078.577.225
C-1799-1100-9-53105B-1799011-02	10	CSF	$ 37.134.000.000	$ 15.500.000.000	$ 2.319.246.041	$ 19.314.753.959	$ 19.245.496.959	$ 19.237.740.063	$ 7.078.577.225

Objetivo específico “1. Adecuación Sede”

Conformado por cuatro (4) actividades, cuya ejecución se financiará con la apropiación asignada en la presente vigencia fiscal, de acuerdo con el siguiente detalle que se refleja a continuación:

1.1.4 Realizar acompañamiento desde los aspectos técnico, jurídico y financiero a todos los procesos derivados de la ficha de inversión y ligados a este producto “Sede adecuada” y sus actividades conexas.

Bajo el entendido que en la formulación del proyecto de inversión que se encuentra en curso, dicha actividad hace parte integral, se ha venido avanzando en su ejecución reflejándose el siguiente resultado acumulado al 31/07/2024:

REPORTE EJECUCIÓN - AVANCE ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2024
LISTADO DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

1.1.4 Realizar acompañamiento desde los aspectos técnico, jurídico y financiero a todos los procesos derivados de la ficha de inversión y ligados a este producto “Sede adecuada” y sus actividades conexas.

Número RP	Fecha del RP	Valor Comprometido	Valor Obligado	Valor Pagado	Saldo por obligar	Número Documentos Soporte
Varios	Varios	$ 1.518.737.973	$ 747.242.545	$ 747.242.545	$ 771.495.428	Varios prestación de servicios

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Dirección: Ciudadela San Martín Cra 7. No 32-42, pisos 7 al 12, Bogotá D.C., Colombia
Dirección Correspondencia y Atención al Ciudadano: Ciudadela San Martín Cra 7. No 32-84 local 112, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 254 3300
www.minagricultura.gov.co

Gestión del Valor Ganado

La línea base se construye a partir de la programación establecida para la presente actividad y refleja el valor ($) asignado en las fechas programadas.

Actividad	Valor Total Programado	#Total Compromisos Suscritos	Valor Total Comprometido	Programación Compromisos						
				ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
1.1.4	$ 1.543.635.004	22	**$ 1.518.737.973**	$ 151.500.000	$ 1.095.885.003	$ 96.250.000	$ -	$ 175.102.970	$ -	$ -

Obligaciones							
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	Total
$ -	$ -	$ 145.284.205,00	$ 82.030.267,00	$ 143.890.110,00	$ 179.466.028,00	$ 196.571.935,00	$ 747.242.545,00

Pagos							
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	Total
$ -	$ -	$ 145.284.205	$ 82.030.267	$ 143.890.110	$ 179.466.028	$ 196.571.935	$ 747.242.545,00

Los desembolsos a la fecha realizados con cargo a los recursos de la nación han sido efectuados estrictamente para dar cumplimiento al pago de los honorarios mensuales pactados en cada uno de los veintidós (22) contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales a la fecha suscritos.

Actividad 1.1.5 Ejecutar las obras y contratos tendientes a la intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.

CONCEPTO DE GASTO	VR. COMPROMISOS REGISTRADOS 2023	VR. COMPROMISOS POR SUSCRIBIR 2024	VR. COMPROMISOS POR SUSCRIBIR 2025	TOTAL	PROVEEDOR	FECHA CONTRATOS SUSCRITOS	TIPO DE CONTRATO	NÚMERO CONTRATO
Obra: (en la cadena de valor corresponde a la actividad 1.1.5.	13.847.122.151	10.912.395.848	13.856.391.353	38.615.909.352	**UNIÓN TEMPORAL PILAM 2**	2023-12-18	DE OBRA	685-2023

REPORTE EJECUCIÓN - AVANCE ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2024

LISTADO DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

1.1.5 Ejecutar las obras y contratos tendientes a la intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.

Número RP	Fecha del RP	Valor Comprometido	Valor Obligado y Pagado	Saldo por obligar	Nombre del Proveedor	Número del contrato de Obra
2524	2024-01-04	$ 10.912.395.848	$ 840.967.607	$ 10.071.428.241	UNION TEMPORAL PILAM 2	685-2023

Obligaciones y Pagos							
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	Total
					$ 445.326.495,00	$ 395.641.112,00	$ 840.967.607,00

El valor pagado con cargo al compromiso suscrito con vigencia fiscal 2024 a favor de la UNIÓN TEMPORAL PILAM 2, está respaldado con el informe de actividades avalados por la supervisión designada. (Ver documento adjunto “Informe actividades – Contrato de Obra junio 2024).

1.1.6 Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a las obras de intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.

CONCEPTO DE GASTO	VALOR COMPROMISOS REGISTRADOS 2023	VALOR COMPROMISOS SUSCRITOS, POR AJUSTAR O SUSCRIBIR 2024	VALOR COMPROMISOS SUSCRITOS, POR AJUSTAR O SUSCRIBIR 2025	TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS	TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO
2) INTERVENTORÍA. (En la Cadena de Valor corresponde a la Actividad 1.1.6)	$ 189.291.274	$ 1.473.981.897	$ 2.122.552.306	$ 3.785.825.477	CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES HCH	2023-12-22	CONTRATO DE INTERVENTORIA	697-2023

REPORTE EJECUCIÓN - AVANCE ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2024

LISTADO DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

1.1.6 Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a las obras de intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.

Número RP	Fecha del RP	Valor Comprometido	Valor Obligado y Pagado	Saldo por obligar	Nombre del Proveedor	Número del contrato de Interventoría
2624	2024-01-04	$ 1.473.981.897	$ 157.742.728	$ 1.316.239.169	Consorcio Edificaciones Institucionales HCH	697-2023

Obligaciones y Pagos							
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	Total
			$ 78.871.364,00	$ 78.871.364,00		$ -	$ 157.742.728,00

El valor del compromiso suscrito con cargo a la vigencia fiscal 2024; a favor del CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES HCH, está respaldado con los informes de actividades avalados por la supervisora designada. (Ver documento adjunto “Informe actividades – Contrato de Interventoría mayo 2024).

1.1.7 Efectuar las acciones que garanticen que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuente con una sede adecuada incluyendo mudanzas, arrendamiento y/o adecuaciones, durante el tiempo que duren las obras de intervención del Edificio Pedro A. López para prestar sus servicios de manera óptima.

CONCEPTO DE GASTO	VALOR COMPROMISOS REGISTRADOS 2023	VALOR COMPROMISOS SUSCRITOS, POR AJUSTAR O SUSCRIBIR 2024	VALOR COMPROMISOS SUSCRITOS, POR AJUSTAR O SUSCRIBIR 2025	TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS	TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO
3) ARRIENDO SEDE Y OTROS CONCEPTOS. (En la Cadena de Valor corresponde a la Actividad 1.1.7)	$ 1.218.461.042	$ 5.332.624.345	$ 2.122.552.306	$ 8.673.637.693	PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A PROCOMERCIO S.A	2023-12-29	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	702-2023

REPORTE EJECUCIÓN - AVANCE ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2024
LISTADO DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024
1.1.7 Efectuar las acciones que garanticen que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuente con una sede adecuada incluyendo mudanzas, arrendamiento y/o adecuaciones, durante el tiempo que duren las obras de intervención del Edificio Pedro A. López para prestar sus servicios de manera óptima.

Número RP	Fecha del RP	Valor Comprometido	Valor Obligado y Pagado	Saldo por obligar	Nombre del Proveedor	Número del contrato de Arrendamiento
2724	2024-01-04	$ 5.332.624.345	$ 5.332.624.345	$ -	PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A PROCOMERCIO S.A	702-2023

Obligaciones y Pagos							
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	Total
		$ 5.332.624.345,00				$ -	$ 5.332.624.345,00

Se destaca que a los tres (3) primeros contratos descritos anteriormente, fueron adjudicados y registrados desde el 2023 con un plazo de tiempo pactado para su ejecución hasta diciembre del 2025, respaldados presupuestalmente con la autorización de los cupos de vigencias futuras ordinarias, según consta en el oficio con radicado 2-2023-042682 del 14/08/2023 emitido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional (DGPPN) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), en los siguientes términos:

SECCIÓN: 1701-01	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
PROGRAMA: 1799	Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector
SUBPROGRAMA: 1100	Intersubsectorial Agropecuario
PROYECTO: 9	Adecuación a las Instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Materia de Infraestructura Física y Gestión

Cupo de Vigencias Futurasl Ordinarias Aprobadas		
Vigencia - Recursos Nación	Recursos	Pesos Corrientes ($)
2024	Nación	$ 37.133.975.173,00
2025	Nación	$ 29.450.318.748,00

EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2023

ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2024

Objetivo específico “1. Adecuación Sede”

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REPORTE CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMISOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA FISCAL 2023

Fecha: 30 de junio de 2024

Cifras en pesos

Rubro Presupuestal	Número Contrato	Nombre del proveedor	Objeto	Valor ($)	Valor obligado	Fecha	Valor pagado	Fecha
C-1799-1100-9-0-1799011-02	702-2023	PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A PROCOMERCIO S.A	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS, LOCAL (ES) COMERCIALES, Y PARQUEADEROS SEÑALADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, PARA EL USO, GOCE Y FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MADR	$ 1.218.461.042	$ 1.218.461.042	Enero 2024	$ 1.218.461.042	Enero 2024
C-1799-1100-9-0-1799011-02	697-2023	Consorcio Edificaciones Institucionales HCH	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA) DE LA EJECUCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS (...)	$ 189.291.274	$ 189.291.274	Abril 2024	$ 189.291.274	Mayo 2024
Subtotal				$ 1.407.752.316	$ 1.407.752.316		$ 1.407.752.316	

Objetivo específico “2. Servicio de Gestión Documental”

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REPORTE CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMISOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA FISCAL 2023

Fecha: 30 de junio de 2024

Cifras en pesos

Rubro Presupuestal	Número Contrato	Nombre del proveedor	Objeto	Valor ($)	Valor obligado	Fecha	Valor pagado	Fecha
C-1799-1100-9-0-1799052-02	708-2023 OC 123540	SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES S A S	ADQUISICIÓN, PARAMETRIZACIÓNE IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓNTECNOLÓGICA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEDOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO -SGDEA EN MODALIDAD SOFTWARE (...)	$ 500.318.400	$ 500.318.400,00	Enero 2024	$ 500.318.400,00	Enero 2024
C-1799-1100-9-0-1799052-02	707-2023	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOLUCION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MADR CONSISTENTE EN REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (...)	$ 12.951.647.869	$ 2.590.329.574,00	Marzo 2024	$ 2.590.329.574,00	Marzo 2024
C-1799-1100-9-0-1799052-02	Un contrato de prestación de servicios suscrito con una persona natural (PN)			$ 2.133.332,00	$ 2.133.332,00	Enero 2024	$ 2.133.332,00	Enero 2024
C-1799-1100-9-0-1799052-02	Seis (6) contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales (PN)			$ 24.953.813,00	$ 24.953.813,00	Enero 2024	$ 24.953.813,00	Febrero 2024
Subtotal				$ 13.479.053.414	$ 3.117.735.119		$ 3.117.735.119	

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **REPORTE EJECUCIÓN - RESERVA PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMISOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA FISCAL 2023** Fecha: 30 de junio de 2024 Cifras en pesos								
Rubro Presupuestal	Número Contrato	Nombre del proveedor	Objeto	Valor ($)	Valor obligado	Fecha	Valor pagado	Fecha
C-1799-1100-9-0-1799011-02	702-2023	PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A PROCOMERCIO S.A	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS, LOCAL (ES) COMERCIALES, Y PARQUEADEROS SEÑALADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, PARA EL USO, GOCE Y FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MADR	$ 1.218.461.042	$ 1.218.461.042	Enero 2024	$ 1.218.461.042	Enero 2024
C-1799-1100-9-0-1799011-02	697-2023	Consorcio Edificaciones Institucionales HCH	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA) DE LA EJECUCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS (...)	$ 189.291.274	$ 189.291.274	Abril 2024	$ 189.291.274	Mayo 2024
Subtotal				$ 1.407.752.316	$ 1.407.752.316		$ 1.407.752.316	
Rubro Presupuestal	Número Contrato	Nombre del proveedor	Objeto	Valor ($)	Valor obligado	Fecha	Valor pagado	Fecha
C-1799-1100-9-0-1799052-02	708-2023 OC 123540	SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES S A S	ADQUISICIÓN, PARAMETRIZACIÓNE IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓNTECNOLÓGICA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEDOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO -SGDEA EN MODALIDAD SOFTWARE (...)	$ 500.318.400	$ 500.318.400,00	Enero 2024	$ 500.318.400,00	Enero 2024
C-1799-1100-9-0-1799052-02	707-2023	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOLUCION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MADR CONSISTENTE EN REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (...)	$ 12.951.647.869	$ 2.590.329.574,00	Marzo 2024	$ 2.590.329.574,00	Marzo 2024
C-1799-1100-9-0-1799052-02	Un contrato de prestación de servicios suscrito con una persona natural (PN)			$ 2.133.332,00	$ 2.133.332,00	Enero 2024	$ 2.133.332,00	Enero 2024
C-1799-1100-9-0-1799052-02	Seis (6) contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales (PN)			$ 24.953.813,00	$ 24.953.813,00	Enero 2024	$ 24.953.813,00	Febrero 2024
Subtotal				$ 13.479.053.414	$ 3.117.735.119		$ 3.117.735.119	
TOTAL				**$ 14.886.805.730**	**$ 4.525.487.435**	**$ -**	**$ 4.525.487.435**	

NOTA: Teniendo en cuenta que con cargo a las reservas presupuestales constituidas no fue registrada ninguna obligación, y en consecuencia no fue realizado ningún pago, la información reportada al mes de junio del 2024 se mantiene igual.

CONCLUSIÓN.

De acuerdo con el control y seguimiento realizado a la ejecución presupuestal del proyecto de inversión **C-1799-1100-9 Recurso 10 CSF "ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTALBOGOTÁ**, con código BPIN 2018011000218 cuya gestión está a cargo de la Subdirección Administrativa, en lo corrido de la vigencia fiscal 2024, en conexión con una gestión planificada razonablemente que propende por la austeridad y eficiencia en el gasto público, se concluyen los siguientes resultados:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2024** **Fecha: 31 DE JULIO DE 2024** **Cifras en pesos**								
RUBRO	**REC**	**SIT**	**APROPIACIÓN ASIGNADA =AA**	**APROPIACIÓN A REDUCIR =AR**	**APROPIACIÓN BLOQUEADA =AB**	**APROPIACIÓN VIGENTE =AV**	**CDP**	**COMPROMISOS= RP**	**PAGOS**
C-1799-1100-9-53105B-1799011-02	10	CSF	$ 37.134.000.000	$ 15.500.000.000	$ 2.319.246.041	$ 19.314.753.959	$ 19.245.496.959	$ 19.237.740.063	$ 7.078.577.225

Firmado digitalmente por Martha Lucia Santana Cerda - Subdirectora Administrativa
Fecha: 2024.07.31 13:51:49 -05'00'

Martha Lucía Santana Cerda
Subdirectora Administrativa
LÍDER TÉCNICO Y GERENTE DEL PROYECTO
Correo electrónico: martha.santana@minagricutura.gov.co