UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO 2701

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	01/11/2024	MARCA	NICOMAR
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	20KVA
UBICACIÓN	ALCALDIA	MODELO	ST-20K THON
CONTACTO		SERIE	B202B0013A0F
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	110247

TRABAJOS A REALIZAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: UPS con alarmas activas

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	/		
Tablero Eléctrico	/		
Bornera de Conexión	/		
Carcasa	/		
Display	/		
Breakers	/		
Bypass Interno	/		
Bypass Externo	/		
Limpieza del Equipo	/		
Ventilación	/		
Iluminación	/		
Refrigeración	/		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1 215	F2 215	F3 218	N-T 0,1
CORRIENTES	F1 8,9	F2 8,3	F3 8,5	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1 208	F2 208	F3 209	N-T
CORRIENTES	F1 10,1	F2 3,9	F3 5,1	

BATERIAS

MARCA Powersun

REF 12V / 18 AH

CANTIDAD 16

VOLT.Bco BATERIAS 2283

VOLT. FLOTACIÓN 218

MODULO DE POTENCIA

ACTIVIDADES REALIZADAS Se procede a realizar Mantenimiento preventivo, diagnostico presentando falla en fuente Cargador driver de rectificador y con Banco de Baterias con desgaste.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS para Cambio de Tarjeta fuente, Driver de rectificador y sus 16 Baterias 12V-18AH.

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Ing TIC

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO 2702
Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	01/11/2024	MARCA	TITAN
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	3KVA
UBICACIÓN	UAO	MODELO	
CONTACTO		SERIE	091211-10480026
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	

TRABAJOS A REALIZAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BATERIAS

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: UPS con contingencia en línea

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración	✓		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1 126	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1 3,9	F2	F3	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1 120	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1 3,0	F2	F3	

BATERIAS

MARCA: Neton
REF.: 12V / 7Ah
CANTIDAD: 8
VOLT.Bco. BATERIAS: 106,3
VOLT. FLOTACIÓN: 108,9
MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS Se realiza mantenimiento general, limpieza interna se realiza cambio de 8 baterias, se verifica y se realiza test se poner en descarte.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS Cambio por poner

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE Erika TIC

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO 2703

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	01/11/2024	MARCA	TITAN
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	3KVA
UBICACIÓN	UAO	MODELO	
CONTACTO		SERIE	091211-10480025
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	

TRABAJOS A REALIZAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BATERIAS

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: UPS con contaminacion en linea

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración	✓		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1 126	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1 3,1	F2	F3	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1 120	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1 2,5	F2	F3	

BATERIAS

MARCA: Retian

REF.: 12V 17Ah

CANTIDAD: 8

VOLT.Bco. BATERIAS: 104

VOLT. FLOTACIÓN: 108,3

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS Se realiza mantenimiento preventivo, cambio de 8 baterias nuevas, se enciende y se realiza test. UPS opera normalmente sin alarmas activas

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE: Graric

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO 2704

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	01/11/2024	MARCA	PEI
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	15KVA
UBICACIÓN	ALCALDIA	MODELO	
CONTACTO		SERIE	U151208662432362S
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	

TRABAJOS A REALIZAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: UPS apagada

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno			✓
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración	✓		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1 218	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1 0	F2 0	F3	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1 NA	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1 NA	F2 NA	F3	

BATERIAS

MARCA: ytli

REF.: 12V 7Ah

CANTIDAD: 32

VOLT.Bco. BATERIAS: 102

VOLT. FLOTACIÓN: NA

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS UPS apagada, Mate y PSPD con falla se recomienda cambio / SPT, baterias dañadas

RECOMENDACIONES TÉCNICAS Repuestos sin soporte, se recomienda su cambio.

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE: Sra Tic

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO 2705

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	05/11/2024	MARCA	PEI
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	15KVA
UBICACIÓN	RENTAS	MODELO	
CONTACTO		SERIE	U151208662432363S
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	112588

TRABAJOS A REALIZAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: UPS apagada

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración	✓		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1 216	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1 1	F2	F3	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1 N/A	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1	F2	F3	

BATERIAS

MARCA: Full

REF.: 12V 7Ah

CANTIDAD: 32

VOLT.Bco. BATERIAS: 87

VOLT. FLOTACIÓN: N/A

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS UPS apagada, potencia y control en falla bateria en mal estado.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS UPS sin soporte, sin repuestos, se recomienda cambio.

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CUENTE: Sra TEC

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

VERSION: 01
FECHA: 28/03/2022

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO 2706

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	01/11/2024	MARCA	TITAN
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	20KVA
UBICACIÓN	POT	MODELO	EA9920
CONTACTO		SERIE	1142006251
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	114035

TRABAJOS A REALIZAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: UPS con Alarmas activas

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación			✓
Iluminación	✓		
Refrigeración		✓	

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1	215	F2	218	F3	219	N-T 0,1
CORRIENTES	F1	8,5	F2	8,3	F3	8,1	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1	208	F2	208	F3	209	N-T 0,1
CORRIENTES	F1	5,0	F2	4,9	F3	3,1	

BATERIAS

MARCA: Full

REF: 12V/5AH

CANTIDAD: 40

VOLT Bco BATERIAS: 271

VOLT. FLOTACIÓN:

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza mantenimiento preventivo y limpieza interna y externa, Diagnostico de UPS encontrando disgaste en fuente, daño en modulo de potencia y disgaste en su Banco de Baterias, con pruebas y fallidas.

RECOMENDACIONES TECNICAS: Se debe realizar Cambio de fuente, reparar modulo de potencia y Cambiar su Banco de Baterias y se recomienda instalar Baterias de 12vol-12AH

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:

HORA:

Gerente TIC

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO 2707

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	01/11/2024	MARCA	NETION
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	10KVA
UBICACIÓN	SISBEN	MODELO	EA9010115
CONTACTO		SERIE	900102012100156
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	115664

TRABAJOS A REALIZAR

MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BATERIAS

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: UPS en linea

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración	✓		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1 215	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1 3,9	F2 3,8	F3	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1 220	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1 3,5	F2 2,8	F3	

BATERIAS

MARCA: Leoch

REF.: 12V / 7Ah

CANTIDAD: 16

VOLT.Bco. BATERIAS: 216

VOLT. FLOTACIÓN: 218

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general se realiza cambio de baterias nuevas, se evidencia UPS y se realiza test

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Recomendaciones.

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CUENTE: GINA TIC

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO 2708

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	01/11/2024	MARCA	TITAN
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	10KVA
UBICACIÓN	Casa de Justicia	MODELO	
CONTACTO		SERIE	131219-44270012
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	Sin Placa

TRABAJOS A REALIZAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: UPS apagada y descargada

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación		✓	
Iluminación		✓	
Refrigeración	✓		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1 209	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1 2	F2 ?	F3	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1 240	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1 1,5	F2 1,1	F3	

BATERIAS

MARCA: Ful

REF.: 12V 9AH

CANTIDAD: 20

VOLT.Bco. BATERIAS: 240

VOLT. FLOTACIÓN: NA

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS Se realiza mantenimiento general, limpieza interna y externa, se realiza diagnostico encontrando falla en fuente y cargador, se deja UPS en linea, pruebas con cargador, tornillos cerrados

RECOMENDACIONES TÉCNICAS Cambio modulo potencia, cambio tornillería, cambio cargador y baterias

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE: SHA TIC

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO 2709

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	01/11/2024	MARCA	TITAN – Nethon
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	20KVA – 10 KVA
UBICACIÓN	Educacion	MODELO	
CONTACTO		SERIE	
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	110570

TRABAJOS A REALIZAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: UPS en linea con sobrecarga

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración	✓		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1 118	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1	F2	F3	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1	F2	F3	

BATERIAS

MARCA: Nethon

REF.: 12V 7AH

CANTIDAD: 16

VOLT.Bco. BATERIAS: 209

VOLT. FLOTACIÓN: 218,5

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS Mantenimiento preventivo, con botenos dinamicos UPS sin externa

Observación: la UPS titan 20KVA se entrego a talanga x mientras, la entrego el funcionario encargado

RECOMENDACIONES TÉCNICAS Cambio de baterias

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE Grace TIC

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO 2710

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	01/11/2024	MARCA	TITAN
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	6KVA
UBICACIÓN	Cultura	MODELO	Titan 6K
CONTACTO		SERIE	161013-905200007
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	115965

TRABAJOS A REALIZAR

MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BATERIAS

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: UPS con retroiluminación, ventilación obstruida

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bomera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración	✓		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1 218	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1 5,1	F2 5,2	F3	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1 220	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1 4,9	F2 5,0	F3	

BATERIAS

MARCA: Nehon

REF.: 12V 7Ah

CANTIDAD: 20

VOLT.Bco. BATERIAS: 268,5

VOLT. FLOTACIÓN: 273,1

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, cambio de 20 baterías nuevas, se ensaya y se realiza pruebas generales UPS sin retorno

RECOMENDACIONES TÉCNICAS Limpiar cuarto donde se encuentra UPS, este lleno de material cajas y papel, elementos q. pueden ser peligrosos en caso de un chispa puede producir un incendio.

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE: Jefe TIC

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO 2711

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	30/10/2024	MARCA	APC
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	10KVA
UBICACIÓN	Alcaldia	MODELO	Smart 10000
CONTACTO	Jaime Jaramillo.	SERIE	—
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	—

TRABAJOS A REALIZAR

MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BATERIAS

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Alarmado

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración	✓		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1 123	F2 124	F3 /	N-T 0.1
CORRIENTES	F1 8.6	F2 9.4	F3 /	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1 120	F2 120	F3 /	N-T 0.1
CORRIENTES	F1 7.3	F2 8.5	F3 /	

BATERIAS

MARCA: Wetron

REF.: 12-5

CANTIDAD: 32

VOLT.Bco. BATERIAS: 192.

VOLT. FLOTACIÓN: 217

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS Se hace limpieza interna y Externa ups. Se hace cambio 32 baterias Ref 12.5 se estabiliza ups quedando en linea se hacen pruebas de autonomia con carga presentando buen funcionamiento.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE: SMA TIC

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO 2712

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	01/01/2024	MARCA	APC
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	20KVA
UBICACIÓN	Transito	MODELO	
CONTACTO		SERIE	
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	115847

TRABAJOS A REALIZAR

MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BATERIAS

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: UPS en linea.

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación	✓		
Iluminación	✓		
Refrigeración	✓		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1	218	F2	219	F3	216	N-T 0,5
CORRIENTES	F1	8	F2	8	F3	8	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1	210	F2	210	F3	211	N-T 0,3
CORRIENTES	F1	7	F2	5	F3	3	

BATERIAS

MARCA: Nehon

REF.: 12V 7AH

CANTIDAD: 64

VOLT.Bco. BATERIAS: 216,3

VOLT. FLOTACIÓN: 218,5

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS Se realiza mantenimiento preventivo y cambio de 64 baterias. UPS queda operando en linea sin alarmas activas

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE: Sra tic

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO 2713

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	05/11/2024	MARCA	FENTON "CDP"
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	3KVA
UBICACIÓN	vivelab Ferias	MODELO	
CONTACTO		SERIE	
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	013633

TRABAJOS A REALIZAR

MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BATERIAS

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Alarmada Por Baterias.

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	—		
Tablero Eléctrico	—		
Bornera de Conexión	—		
Carcasa	—		
Display	—		
Breakers	—		
Bypass Interno	—		
Bypass Externo	—		
Limpieza del Equipo	—		
Ventilación	—		
Iluminación	—		
Refrigeración	—		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1 129	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1 03.1	F2	F3	0.9

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1 120	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1 3.2	F2	F3	0.9

BATERIAS

MARCA: Nation.

REF.: 12V 7Ah.

CANTIDAD: 6

VOLT.Bco. BATERIAS: 74

VOLT. FLOTACIÓN: 79.

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS Se Realiza Mantenimiento "Limpieza General del Equipo"

Se Realiza Cambio de Baterias, se recoje la marca cdp UPS OK.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE: Sra Tic

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406

Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75

E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO 2714

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	05/11/2024	MARCA	FENTON
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	3KVA
UBICACIÓN	vivelab EFAC, Jordan	MODELO	
CONTACTO		SERIE	500401102666200
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	115438 PVP Jordan

TRABAJOS A REALIZAR

MATENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Alarmada Por Baterías.

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	/		
Tablero Eléctrico	/		
Bornera de Conexión	/		
Carcasa	/		
Display	/		
Breakers	/		
Bypass Interno	/		
Bypass Externo	/		
Limpieza del Equipo	/		
Ventilación	/		
Iluminación	/		
Refrigeración	/		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1 136	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1 3,1	F2	F3	0,9

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1 120	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1 2,3	F2	F3	0,9

BATERIAS

MARCA: Nelion.

REF.: 12V 7Ah.

CANTIDAD: 8

VOLT.Bco. BATERIAS: 104

VOLT. FLOTACIÓN: 108,3

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS Se Realiza Mantenimiento (Limpieza Gral. del Equipo) Se Realiza Cambio de Baterías (8) la UPS de Jordan ya no esta Funcionando, Por lo q se realizo x la UPS Jordan UPS OK. Pte octava etapa.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:		HORA:
	Jordan	

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO 2715

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	05/11/2024	MARCA	FENTON
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	3KVA
UBICACIÓN	vivelab San Pedro Alejandrino	MODELO	
CONTACTO		SERIE	500110110266E8180055
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	0015476

TRABAJOS A REALIZAR

MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BATERIAS

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Alarmado Por Baterías

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	—		
Tablero Eléctrico	—		
Bornera de Conexión	—		
Carcasa	—		
Display	—		
Breakers	—		
Bypass Interno	—		
Bypass Externo	—		
Limpieza del Equipo	—		
Ventilación	—		
Iluminación	—		
Refrigeración	—		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1 126	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1 0.3 1	F2	F3	0.8

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1 120	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1 3.1	F2	F3	0.4

BATERIAS

MARCA: Netron.

REF.: 12V 7Ah

CANTIDAD: 8

VOLT.Bco. BATERIAS: 104

VOLT. FLOTACIÓN: 108.3

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS Se Realiza Mantenimiento (Limpieza General) del Equipo (Se Realiza Cambio de (8) Baterias

UPS OK.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CUENTE: Gina Tic

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406

Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75

E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO 2719

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	30/10/2024	MARCA	TITAN
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	30KVA
UBICACIÓN	A caldia	MODELO	POWEST
CONTACTO		SERIE	B2021300174001
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	

TRABAJOS A REALIZAR

MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BATERIAS

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Alarmado

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	/		
Tablero Eléctrico	/		
Bornera de Conexión	/		
Carcasa	/		
Display	/		
Breakers	/		
Bypass Interno	/		
Bypass Externo	/		
Limpieza del Equipo	/		
Ventilación	/		
Iluminación	/		
Refrigeración	/		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1 124	F2 121	F3 122	N-T 0.1
CORRIENTES	F1 10,5	F2 9,0	F3 7,6	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1 120	F2 121	F3 122	N-T 0,1
CORRIENTES	F1 10,5	F2 9,0	F3 7,6	

BATERIAS

MARCA Netion

REF 12V-55AH

CANTIDAD 16

VOLT Boo. BATERIAS 218

VOLT. FLOTACIÓN 228

MODULO DE POTENCIA Malo

ACTIVIDADES REALIZADAS Se procede a realizar mantenimiento preventivo interno y externo, con falla bus DC, se hace las respectivas Mediciones y cambio de 16 Baterias nuevas 12V01 - 55AH, UPS Trabajando en bypass Estatico

RECOMENDACIONES TÉCNICAS Se debe reparar modulo de potencia y Tarjeta Cargador.

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

ORDEN DE SERVICIO 2720

Contrato No. 2557-2024

PROTOCOLO UPS

FECHA	05-11-2024	MARCA	TITAN
OFICINA	ALCALDIA DE IBAGUE	POTENCIA	10KVA
UBICACIÓN	SISTEMAS	MODELO	
CONTACTO		SERIE	140115-11820024
CIUDAD	IBAGUE	PLACA	

TRABAJOS A REALIZAR

MATENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: UPS apagada y desenergizada.

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	✓		
Tablero Eléctrico	✓		
Bornera de Conexión	✓		
Carcasa	✓		
Display	✓		
Breakers	✓		
Bypass Interno	✓		
Bypass Externo	✓		
Limpieza del Equipo	✓		
Ventilación		✓	
Iluminación		✓	
Refrigeración	✓		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1	F2	F3	

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1	F2	F3	N-T
CORRIENTES	F1	F2	F3	

BATERIAS

MARCA: FULI

REF.: 12V - 7AH

CANTIDAD: 40 x 2 Bancos.

VOLT.Bco. BATERIAS: 480

VOLT. FLOTACIÓN: 319.

MODULO DE POTENCIA:

ACTIVIDADES REALIZADAS Se realiza Mantenimiento interno y externo, Diagnostico del equipo, encontrando malo la fuente de potencia, tarjeta Cargador y sus Baterias Agotadas. y Tornilleria Oxidada.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS Se debe reemplazar la fuente de potencia, Tarjeta Cargador y sus Baterias, con la Tornilleria.

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406

Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75

E-mail: upsysuministrosar@gmail.com