ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	**15 DE NOVIEMBRE DE 2024**		
CONTRATO N º	**2408230974**		
INFORME Nº	2,0		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SITIOS CRÍTICOS DE ZONA URBANA (COMUNA SIETE - TESORITO HASTA LA COMUNA ONCE - LA MACARENA) Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE		
FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	03 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS):	2,5 MESES		
VALOR:	$ 490.000.000,00	**FORMA DE PAGO:**	
CONTRATISTA:	CATALINA CALDERON ESPINOSA		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	LITORAL CONSULTING S.A.S.		

TIPO DE OBRA

Vías ___ Educación ___ Saneamiento ___ Parques ___ Acción Comunal ___ Estabilidad X

Otros ___ Cuales ___

Observaciones: A la fecha el contratista de Obra ha entregado el frente de Quebrada el Perro.
El Avance General del Proyecto es 49,31%

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N/A	N/A	3,5	41407	Ecoturistico Vereda El Rodeo	12
Acta Parcial N° 01	18,30%	$ 89.664.037				
Acta Parcial N° 02						
Saldo no ejecutado		$ 400.335.963				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios (185)**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**Nº 1**


Los trabajos de mantenimiento y obras de estabilización realizados durante el periodo, se describen a continuación:

Vereda la China: Vía la cabaña (Coordenadas Latitud: 5.0449° - Longitud: -75.4842° W) Se desarrollaron labores de excavacion manual, corte e instalacion de guadua para la conformacion de los trinchos, llenos con material granular proveniente de las mismas para la conformacion de taludes en las parte superios y terrazas correspondientes al frente de trabajo) (Avance 78,2)

Vereda el Rodeo: (Coordenadas Latitud: 50086° N Longitud: 75.4598° W) Los trabajos que se realizaron fue la instalacion y conformacion del concreto ciclopeo para el soporte de los gaviones, posterior a ello se coloco la malla y su respectio lleno de piedra para los gaviones, se culmino con las labores de construccion del canal colector. (Avance 55,13%)

20 Dde Julio:S edesarrollaron trabajos de descapote y limpieza con su respectivo retiro, se procedio a perfilar el talud, preforaciones mecanicas para la conformaicon de los anclajes a 9 m de profundidad, instalacion de acero de refuerzo y lechada, escavacione manuales para la viga de conformacion en la parte inferior de la pantalla. (39,98%)

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ
C.C. 79.533.474
LITORAL CONSULTING S.A.S.

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	185
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	-

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica