ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	**10 DE DICIEMBRE DE 2024**		
CONTRATO N º	**2408230974**		
INFORME Nº	3,0		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SITIOS CRÍTICOS DE ZONA URBANA (COMUNA SIETE - TESORITO HASTA LA COMUNA ONCE - LA MACARENA) Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE		
FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	17 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS):	2,97 MESES		
VALOR:	$ 490.000.000,00	**FORMA DE PAGO:**	Actas Parciales
CONTRATISTA:	CATALINA CALDERON ESPINOSA		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	LITORAL CONSULTING S.A.S.		

TIPO DE OBRA

Vías ____ Educación ____ Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad X

Otros ____ Cuales ____

Observaciones: A la fecha el contratista de Obra ha entregado el frente de Quebrada el Perro. El Avance General del Proyecto es 82,76%.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N/A	N/A	3,5	41407	Eco turístico Vereda El Rodeo	12
Acta Parcial N° 01	18,30%	$ 89.664.037				
Acta Parcial N° 02	41,33%	$ 202.529.966				
Saldo no ejecutado		$ 197.805.997				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios (660)**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**Nº 1**

Conforme a radicado LTR.1036.24-0154 "Respuesta a comunicado 0974-2024-016 "Solicitud de prórroga", se solicita la modificación en tiempo del contrato de obra No. 2408230974, mediante radicado LTR.1036.24-0167 de fecha del 25/11/2024. La interventoría aprobó la Prórroga No. 01 del contrato, extendiendo el plazo desde el 4 de diciembre de 2024 hasta el 17 de diciembre de 2024, lo que equivale a 14 días calendario. Esta prórroga se aprobó exclusivamente para la finalización de las actividades en el frente de obra corrsponiente a El Rodeo 20 de Julio, y la cancha el Nevado, Finalmente la prórroga No. 1 del contrato de obra 2408230974 fue cargada en el SECOP II.


Los trabajos de mantenimiento y obras de estabilización realizados durante el periodo, se describen a continuación:

Vereda la China: Vía la cabaña (Coordenadas Latitud: 5.0449° - Longitud: -75.4842° W) Se laboro en las excavaciones manuales para, conformación de trinchos, conformación de terrazas, perfilado de talud y conformación de canal colectora con enrocado, se realizo el vaciado en concreto hidráulico de la canal colectora y la instalación del enrocado en la misma. (Avance 98%)

Vereda el Rodeo: (Coordenadas Latitud: 50086° N Longitud: 75.4598° W) Los trabajos que se hicieron en el frente de trabajo constan de excavaciones manuales para la instalación de trinchos, perfilado de talud, construcción de filtros y espaldar filtrante en el gavión, se realiza la instalación de la tubería para los filtros y espaldar filtrante, se principia a instalar el recubrimiento del gavión en concreto hidráulico, también continúan con la instalación de los trinchos.. (Avance 67 %)

20 de Julio: Se desarrollaron actividades de excavación manual para la construcción de la viga de cimentación, se instala el acero de refuerzo correspondiente a la pantalla, principian con la colocación del encofrado de la pantalla y el correspondiente vaciado en concreto de 3000 PSI. (60%)

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ
C.C. 79.533.474
LITORAL CONSULTING S.A.S.

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	108
Informe supervisor y/o interventor	2
Registro fotográfico	552

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica