Defensa

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2024-239364-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-239364-CI del 9 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUCO-31-ESDEF-ESOAT

Señor Teniente Coronel
BRAINER ROSAS VARON
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3
Malambo, Atlántico

Asunto: Solicitud prórroga contrato 044-00-F-CACOM-3-GRUCO-2024

En referencia al contrato 044-00-F-CACOM-3-GRUCO-2024, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS CONTENEDORES (HABITACIONAL Y SALA) PARA EL PERSONAL DE TRIPULACIONES DE LA AERONAVE SR-560 EN PUERTO BOLÍVAR - LA GUAJIRA A CARGO DEL CACOM-3, respetuosamente me permito informar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3, que la empresa contratista CONSTRUMAQ mediante correo electrónico de fecha 09 de diciembre de 2024 allega solicitud de prórroga del plazo de ejecución hasta el 26 de diciembre, en consideración a los argumentos expuestos a continuación:

- La adjudicación se realizó el 14 de noviembre de 2024.
- El sistema de control de incendios establecido en el anexo técnico del contrato exige el cumplimiento de la norma NFPA vigente, utilizando Agente Limpio. Este sistema tuvo que ser importado, y se espera la entrega del proveedor la próxima semana. La instalación de tuberías para este sistema en los containers está actualmente en espera de la llegada del sistema completo, lo cual ha retrasado las actividades correspondientes.
- A la fecha, los containers se encuentran en la ciudad de Cartagena con el material de revestimiento y la dotación de cada uno de ellos. No obstante, la llegada del sistema de control de incendios es necesaria para proceder a la terminación y entrega final de los containers, conforme a lo establecido en el contrato.

De igual manera, el contratista anexa cronograma de actividades para el cumplimiento a feliz término del contrato.

Por lo anterior, en mi calidad de supervisor veo la viabilidad de la prórroga, teniendo en cuenta los tiempos de producción y entrega de los elementos y de esta manera garantizar la entrega del objeto contratado y satisfacer las necesidades de la Unidad.



Capitán DIANA KATHERINE QUINTANA CUERVO
Comandante Escuadrilla Operaciones Y Alerta Temprana

Anexo: Número de folios (si los hay)
CT. JIMENEZ / DECOP; CT. QUINTANA / ESOAT; TS18. TONCEL / DECOP

Elaboró: CT. QUINTANA / ESOAT Revisó: Aprobó:CT. QUINTANA / ESOAT

CONSTRUMAQ
NIT 900.798.908-1



Monteria, 05 de diciembre de 2024

Señores
MINISTERIOS DEFENSA NACIONAL, FUERZA AEREA COLOMBIANA
COMANDO AEREO DE COMBATE No.3
Señora Capitan
DIANA KATHERINE QUINTANA CUERVO
Malambo.-

REFERENCIA: **CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRAVENTA No. 044-00-F-CACOM-3-GRUCO-2024**
ASUNTO : Solicitud Prorroga

Respetuosamente me permito solicitar a la Señora Capitán **DIANA KATHERINE QUINTANA** en calidad de supervisora del Contrato y al Señor Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No. 3, sea autorizado el plazo de ejecución del contrato de referencia, hasta el día 26 de diciembre del 2024, por los siguientes motivos

1. La Adjudicación inicial del Contrato esta prevista para el día 31 de octubre de 2024, pero finalmente por tramites internos de la entidad esta adjudicación se realizó el día 14 de Noviembre de 2024, lo que acorto los días de ejecución del contrato

2. El sistema de control de incendios establecido en el anexo técnico, exige el cumplimiento de la norma NFPA vigente, con Agente Limpio, este sistema y agente limpio de acuerdo a la norma SFPA, tuvo que ser importado y se espera que el proveedor lo entregue la próxima semana, esto conlleva a que las actividades de instalación de tuberías para este sistema en los containers se encuentren en espera de la llegada del sistema completo

3. A la fecha la se tienen los containers en la ciudad de Cartagena con el material de revestimiento, asi mismo la de dotación de cada uno de ellos, falta la llegada del sistema de contraincendios para proceder a la terminación y entrega final

Una vez llegue el sistema contraincendios se le informara a la entidad el personal y cronograma final para la entrega de los containers en la base militar

ATENTAMENTE:

CARLOS HERNANDO MONTENEGRO CHAVEZ
CC N° 74.281.413 DE GUATEQUE
Representante legal




Calle 10 No. 25 – 105 Local C.C Suricentro Teléfono 3118258778 - 6047868443
Email ventas.multifuncional@hotmail.com construmaq.sas@hotmail.com
Monteria Córdoba

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT 900.798.908-1

CONTRATO COMPRAVENTA	No. 044-00-FCACOM- 3-GRUCO-2024	CONTRATISTA	CONTRUMAQ

OBJETO "ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS CONTENEDORES (ALOJAMIENTO Y HABITACIÓN) PARA EL PERSONAL DE LA TRIPULACIÓN DE LA AERONAVE SR-560 EN PUERTO BOLÍVAR - LA GUAJIRA POR CACOM-3"

VALOR DEL CONTRATO $ 285.719.000,00	PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024	PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024

	EQUIPOS		

	ACTIVIDADES	DICIEMBRE																				
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Adecuacion contenedor 40 Pies alojamiento																						
2	Adecuacion contenedor 40 Pies sala																						
3	Suminisro e instalacion Aires acondicionados																						
4	Suministro e Instalacion sistema electrico																						
5	Suinistro e instalacion Sistema Contra incendios																						
6	Construccion de Columnas y Zapatas																						
7	Transporte hasta Puerto Bolivar																						
8	Instalacion y Puesta en servicio de Red electrica																						

FESTIVOS NO LABORADOS **DIA LABORADO**

ATENTAMENTE:

CARLOS HERNANDO MONTENEGRO CHAVEZ
CC N° 74.281.413 DE GUATEQUE
Representante legal







