

CONSORCIO VIAS DE BOYACA
NIT 901.773.341-1
CL 111 51 70
Tel: (601) 3217580869
Bogotá - Colombia
contabilidadgeneral@proiin.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 4

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3447000 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G # 73 B 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/12/2024, 16:30
Expedición	06/12/2024, 16:35
Vencimiento	06/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE AJUSTES N° 8 CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL DE OBRA No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2024	1.00	4,395,133.78
2	UTILIDAD 5%	1.00	209,208.37

Total items: 2

Valor en Letras: Cuatro millones seiscientos cuatro mil trescientos cuarenta y dos pesos m/cte con quince cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-06 por $ 4,604,342.15

Total Bruto	4,570,939.13
IVA 19%	33,403.02
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,604,342.15**

Observaciones: #$24-02-00;4653-2023;oacevedo@invias.gov.co#$ ACTA DE AJUSTES N° 8 CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL DE OBRA No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2024 CON UN VALOR DE $4,604,342.15

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070111790 aprobado en 20240503 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 19877d92370926a41714d3c778af46ec13d9257441c53a1ff2a9fc0cac705238e8642d27a75c031c70fc83baf28041de

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA PERIODO MES: OCTUBRE

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 8 (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 4.570.939,13

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	30-nov-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE GOMEZ FALLA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS FERNANDO CALDERON		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE GOMEZ FALLA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS FERNANDO CALDERON		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE GOMEZ FALLA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS FERNANDO CALDERON		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE GOMEZ FALLA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS FERNANDO CALDERON		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE GOMEZ FALLA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	5-12-2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JORGE GOMEZ FALLA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	6-12-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	6-12-2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE EIVAR TULCAN LOSADA		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	6-12-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN CARLOS MILLAN AGUIRRE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN CARLOS MILLAN AGUIRRE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	9-12-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO	ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 4653 DE 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE BOYACA **NIT.** 901.773.341-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS DE BOYACA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 4.604.342,15 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 15 CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 8 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** OCTUBRE (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre:JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTÁ
Matricula profesional No.: 01110-1037 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matricula profesional No.: 15219-17469BYC
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JUAN CARLOS MILLAN AGUIRRE
Matricula profesional No.: 25202-173064 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Matrícula Profesional No.: 25202-59853
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 14

FECHA: 05/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA **ACTA No.** 8 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 209.776.891,00 **MES** OCTUBRE

CONTRATO No : 4653-2023 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACA LOTE 1

CONTRATISTA: CONOSORCIO VIAS DE BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4941-2023 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS RURALES

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 8,3 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN 1: 01/02/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 31/07/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN 2: 20/09/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 859.706.980,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 859.706.980,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 01 de fecha 05/11/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	3,00	$ 795.185,00	$ 2.385.555		$ -		$ -		$ -
2	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	10,00	$ 163.863,00	$ 1.638.630		$ -		$ -		$ -
3	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	30,00	$ 72.782,00	$ 2.183.460		$ -		$ -		$ -
4	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	10,00	$ 11.713,00	$ 117.130	378	$ 4.427.514	377,27	$ 4.418.964,00	377,2700	$ 4.418.964,00
5	14101	220 - 22		Terraplenes	m3	120,00	$ 17.851,00	$ 2.142.120		$ -		$ -		$ -
SUBTOTAL								**$ 8.466.895,00**	**SUBTOTAL**	$ 4.427.514	**SUBTOTAL**	$ 4.418.964,00	**SUBTOTAL**	**$ 4.418.964,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
6	11602	310 - 22		Coformación de la calzada existente	m2	868,00	$ 1.688,00	$ 1.465.184	742	$ 1.252.496	742	$ 1.252.496,00	742,0000	$ 1.252.496,00
7	11602	311 - 22		Afirmado	m3	560,00	$ 142.715,00	$ 79.920.400		$ -		$ -		$ -
8	11602	320 - 22		Subbase granular Clase C	m3	248,00	$ 154.391,00	$ 38.288.968	186	$ 28.716.726	149,09	$ 23.018.154,00	149,0900	$ 23.018.154,00
9	11602	330 - 22		Base granular Clase C	m3	186,00	$ 177.394,00	$ 32.995.284	186	$ 32.995.284	139,92	$ 24.820.968,00	139,9200	$ 24.820.968,00
SUBTOTAL								**$ 152.669.836,00**	**SUBTOTAL**	$ 62.964.506	**SUBTOTAL**	**$ 49.091.618,00**	**SUBTOTAL**	**$ 49.091.618,00**
ASFALTOS														
10	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	868,00	$ 3.984,00	$ 3.458.112	1278	$ 5.091.552		$ -		$ -
11	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	69,00	$ 1.266.940,00	$ 87.418.860	79	$ 100.088.260		$ -		$ -
SUBTOTAL								**$ 90.876.972,00**	**SUBTOTAL**	$ 105.179.812	**SUBTOTAL**	$ -	**SUBTOTAL**	**$ -**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
12	14102	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	192,00	$ 40.543,00	$ 7.784.256	1092	$ 44.272.956	856,62	$ 34.729.945,00	1048,62	$ 42.514.201,00
13	14102	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	17,00	$ 31.781,00	$ 540.277	97	$ 3.082.757	25,76	$ 818.679,00	25,76	$ 818.679,00
14	14102	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	190,00	$ 122.739,00	$ 23.320.410	290	$ 35.594.310	282,29	$ 34.647.992,00	282,29	$ 34.647.992,00
15	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 Mpa	m3	70,00	$ 1.241.897,00	$ 86.932.790	80	$ 99.351.760	4,560000306	$ 5.663.051,00	74,10	$ 92.024.568,00
16	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 Mpa	m3	73,00	$ 913.094,00	$ 66.655.862		$ -		$ -		$ -
17	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 Mpa	m3	12,00	$ 678.494,00	$ 8.141.928	7	$ 4.749.458	1,14	$ 773.483,00	1,14	$ 773.483,00
18	14104	632 - 22		Baranda de concreto resistencia f'c 21 Mpa	m	36,00	$ 207.486,00	$ 7.469.496		$ -		$ -		$ -
19	14103	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	16479,00	$ 7.580,00	$ 124.910.820	16479	$ 124.910.820		$ -	8245,97	$ 62.504.453,00
20	14103	642 - 22		Sello para juntas de puentes - sello de compresión	m	12,00	$ 1.654.185,00	$ 19.850.220		$ -		$ -		$ -
21	11604	661 - 22		Tubería de concreto reforzado, Clase III de 900 mm de diámetro interior	m	24,00	$ 818.154,00	$ 19.635.696		$ -		$ -		$ -
22	11604	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	62,00	$ 816.503,00	$ 50.623.186	53	$ 43.274.659		$ -		$ -
23	11604	673 - 22		Geotextil tipo 'no tejido' con resistencia a la tensión grab mínima de 2500 N	m2	180,00	$ 9.298,00	$ 1.673.640	1210	$ 11.250.580	1200,48	$ 11.162.063,00	1200,48	$ 11.162.063,00
24	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	40,00	$ 181.216,00	$ 7.248.640	300	$ 54.364.800	298,67	$ 54.123.783,00	298,67	$ 54.123.783,00
25	11606	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3; con recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	40,00	$ 449.164,00	$ 17.966.560		$ -		$ -		$ -
SUBTOTAL								**$ 442.753.781,00**	**SUBTOTAL**	$ 420.852.100	**SUBTOTAL**	**$ 141.918.996,00**	**SUBTOTAL**	**$ 298.569.222,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL														
26	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	465,00	$ 2.717,00	$ 1.263.405	37631,01	$ 102.243.444		$ -		$ -
27	11607	710 - 22		Señal vertical de tránsito tipo SR, SP, y/o SI, con tablero en lámina retrorreflectiva Tipo IX (75X75 cm)	u	28,00	$ 690.347,00	$ 19.329.716	7	$ 4.832.429		$ -		$ -
SUBTOTAL								**$ 20.593.121,00**	**SUBTOTAL**	$ 107.075.873	**SUBTOTAL**	$ -	**SUBTOTAL**	**$ -**
TRANSPORTES														
28	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	150,00	$ 1.548,00	$ 232.200	9750	$ 15.093.000	9268,29	$ 14.347.313,00	9268,29	$ 14.347.313,00
SUBTOTAL								**$ 232.200,00**	**SUBTOTAL**	$ 15.093.000	**SUBTOTAL**	$ 14.347.313,00	**SUBTOTAL**	**$ 14.347.313,00**
							BASICO DE OBRAS	**$ 715.592.805,00**	**BASICO DE OBRAS**	**$ 715.592.805**	**BASICO DE OBRAS**	**$ 209.776.891,00**	**BASICO DE OBRAS**	**$ 366.427.117,00**
	TOTAL BASICO DE OBRAS							$ 715.592.805,00	**TOTAL BASICO DE OBRAS**	$ 715.592.805	**TOTAL BASICO DE OBRAS**	**$ 209.776.891,00**	**TOTAL BASICO DE OBRAS**	**$ 366.427.117,00**
*	PROVISIONES PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS							$ 10.115.431,00		$ 10.115.431		$ -		$ -
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES							$ 34.456.902,00		$ 34.456.902		$ -		$ -
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA							$ 4.000.000,00		$ 4.000.000		$ -		$ -
*	VALOR IVA (19% SOBRE LA UTILIDAD DE LA OBRA)							$ 5.584.284,00		$ 5.584.284		$ 1.532.984,97		$ 2.677.736,62
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (I)							$ 56.291.000,00		$ 56.291.000				$ 56.291.000,00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (J)							$ 10.695.290,00		$ 10.695.290				$ 10.695.290,00
*	GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye IVA) (L)							$ 22.971.268,0		$ 22.971.268		$ -		$ -
*	**VALOR TOTAL**							**$ 859.706.980,00**		**$ 859.706.980**		**$ 211.309.875,97**		**$ 436.091.143,62**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 357.796.403,00	50%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 104.888.445,50	29%
Valor Amortizado Acumulado	$ 183.213.558,50	51%
Valor Saldo por Amortizar	$ 174.582.844,50	49%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
BASICO DE OBRAS	$ 209.776.891,00	$ 1.532.984,97	$ 211.309.875,97
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (I)	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 209.776.891,00	$ 1.532.984,97	$ 211.309.875,97

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
EXPLANACIONES	$ 4.418.964	$ 4.418.964,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 49.091.618,00	$ 49.091.618,00
ASFALTOS	$ -	$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 141.918.996,00	$ 298.569.222,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ -	$ -
TRANSPORTES	$ 14.347.313,00	$ 14.347.313,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601	$ 4.418.964,00	$ 4.418.964,00
11602	$ 49.091.618,00	$ 49.091.618,00
11603	$ -	$ -
11604	$ 65.285.846,00	$ 65.285.846,00
11606	$ -	$ -
11607	$ -	$ -
11608	$ 14.347.313,00	$ 14.347.313,00
14101	$ -	$ -
14102	$ 70.196.616,00	$ 77.980.872,00
14103	$ 6.436.534,00	$ 155.302.504,00
14104	$ -	$ -
TOTAL	$ 209.776.891	$ 366.427.117,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 209.776.891,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 104.888.445,50

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 106.421.430,47
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 47/100 MCTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO CALDERON ROSERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-53133

Firma:
Nombre: JORGE GOMEZ FALLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No. :08202097717

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE AJUSTE**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-5-FR-1 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** (P) **ACTA DE AJUSTE FINAL:** SI ☐ NO ☑

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 8 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** OCTUBRE **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 8 **(D)**
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 4653-2023 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 1

CONTRATISTA: CONOSORCIO VIAS DE BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4941-2023 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS RURALES

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 3/11/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 31/07/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): **$ 859.706.980,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): **$ 859.706.980,00**

PLAZO ACUMULADO: 8,3 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN 01: 1/02/2024

FECHA DE REANUDACIÓN 02: 20/09/2024

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 0,00

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 22.843.416,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 209.776.891,00

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado OCTUBRE DE 2023	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	**I**	**I / Io**	**(A)**	**(B)**	**Po=A-B**	**Pi=Po*(I/Io)**	**Pi-Po**	
11601 Preliminares y explanación	121,51	126,45	1,04066	$4.418.964,00	$2.209.482,00	$2.209.482,00	$2.299.308,69	$89.826,69	$89.826,69
11602 Afirmados, subbases y bases	122,84	129,34	1,05291	$49.091.618,00	$24.545.809,00	$24.545.809,00	$25.844.634,78	$1.298.825,78	$1.298.825,78
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	133,23	139,01	1,04338	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	123,81	126,62	1,02270	$65.285.846,00	$32.642.923,00	$32.642.923,00	$33.383.788,95	$740.865,95	$740.865,95
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	126,17	129,49	1,02631	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11607 Señalización y control de transito	131,40	142,93	1,08775	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11608 Transporte y sobre acarreos	119,30	125,69	1,05356	$14.347.313,00	$7.173.656,50	$7.173.656,50	$7.557.895,10	$384.238,60	$384.238,60
14101 Preliminares y cimentación	121,62	129,75	1,06685	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
14102 Subestructura y cimentación	125,26	132,19	1,05532	$70.196.616,00	$35.098.308,00	$35.098.308,00	$37.040.119,23	$1.941.811,23	$2.128.245,59
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	127,48	132,05	1,03585	$6.436.534,00	$3.218.267,00	$3.218.267,00	$3.333.637,88	$115.370,88	$2.415.856,92
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	129,85	137,26	1,05707	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
			TOTALES	$ 209.776.891,00	$ 104.888.445,50	$ 104.888.445,50	$ 109.459.384,63	$ 4.570.939,13	**$ 7.057.859,53**
							VALOR AJUSTE	$ 4.570.939,13	$ 7.057.859,53
							VALOR IVA	$ 33.403,02	$ 51.576,67
							VALOR TOTAL	**$ 4.604.342,15**	**$ 7.109.436,20**

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,000% (%) (tres decimales)

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
*VALOR AJUSTE	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
*VALOR TOTAL AJUSTE	$ 0,00

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	$ 4.570.939,13	$ 7.057.859,53
VALOR IVA	$ 33.403,02	$ 51.576,67
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	$ 4.604.342,15	$ 7.109.436,20

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 4.570.939,13

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 4.604.342,15 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 15 CENTAVOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE AJUSTE	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO CALDERON ROSERO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-53133

Firma:
Nombre: JORGE GOMEZ FALLA
Representante Legal o Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No. :08202097717

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)				2024									
								Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y e	22,06	121,51	121,72	121,82	123,67	125,44	126,01	126,19	126,22	126,20	126,24	126,15	126,36	126,45
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subt	18,69	122,84	123,34	122,89	125,30	127,23	128,09	128,52	129,24	129,24	128,70	128,82	129,28	129,34
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfa	38,51	133,23	134,49	134,76	138,39	140,02	138,41	140,68	142,03	140,94	139,92	140,63	140,08	139,01
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidr	7,09	123,81	123,93	123,96	126,63	128,48	128,51	127,50	127,22	126,67	126,86	126,53	126,37	126,62
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnic	4,07	126,17	126,11	126,38	129,62	131,14	131,11	130,44	130,37	129,56	129,38	129,15	129,13	129,49
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y c	4,40	131,40	136,62	134,17	141,61	141,36	141,15	141,25	144,61	143,19	140,61	143,14	142,08	142,93
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sol	4,22	119,30	119,68	119,69	122,09	123,42	123,60	124,20	124,68	124,74	124,81	124,76	124,85	125,69
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y c	5,92	121,62	121,73	121,94	126,65	128,32	128,83	129,47	130,08	129,67	129,33	129,30	129,12	129,75
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y	51,10	125,26	125,52	126,16	131,50	133,63	133,18	133,42	134,21	133,21	131,99	131,73	131,26	132,19
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, sube	26,65	127,48	127,66	128,33	132,89	134,79	134,75	134,38	134,55	133,44	132,40	131,80	131,42	132,05
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, sube	15,73	129,85	129,75	130,49	135,84	137,80	137,36	138,57	139,65	138,75	137,56	137,19	136,87	137,26

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 209.776.891,00

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4653-2023
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 1
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE BOYACA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4941-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS RURALES

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(En meses, según contrato inicial)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/12/2023
(Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/07/2024
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) & : $ 859.706.980,00
(Sección contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C=A+B):** $ 859.706.980,00

PLAZO ACUMULADO: 8,3 meses
(En meses según las ordenes de suspensión/reinicio)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2024
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 20/09/2024
(Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado	MES #	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	MES	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	1 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2024	2 DE MAYO AL 30 DE JUNIO	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
				% Ejecutado	SEMANA						#22 #23 #24 #25 #26	#27 #28 #29 #30 #31	#32 #33 #34 #35 #36 #37	#38 #39 #40 #41 #42 #43 #44	#45 #46 #47 #48		
				Prorroga				PRORROGA #1 (2-02-24 AL 2-05-24)				PRORROGA #2 (02-05-24 AL 30-06-24)	PRORROGA #3 (01-07-24 AL 31-07-24)	SUSPENSIÓN #2 (30-07-24 AL 22-08-24)	AMPLIACIÓN #1 A LA SUSPENSIÓN #2	PRORROGA #4 (20-09-24 AL 31-10-24)		
EXPLANACIONES	$8.466.895	1,18%	$ 4.418.964,00	$ P		1,18%		1,10%	1,10%			0,13% 0,86% 0,20% 0,00% 0,00%	0,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%		0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,88%	0,31% 0,00% 0,00%		%
				$ P		$8.466.895		$4.233.448	$4.233.448			$994.583 $6.135.834 $1.436.478 $0 $0	$7.030.418 $1.436.478 $0 $0 $0		$0 $0 $0 $0 $0 $0 $6.283.430	$2.183.460 $0 $0		
				$ E											$631.281 $631.281 $631.281 $631.281 $631.281 $631.281			
				% E											0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%			
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$152.669.836	21,33%	$ 49.091.618,67	% P		21,33%		11,87%	11,87%	7,91%		0,00% 0,02% 10,02% 11,00% 0,00%	0,02% 3,02% 10,41% 1,88% 0,00%		0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,84% 2,76%	16,17% 0,00% 0,00%		0,02%
				$ P		$152.669.836		$45.800.951	$45.800.951	$61.067.934		$0 $109.889 $71.668.713 $60.911.234 $0	$109.889 $64.558.438 $74.492.060 $13.509.264 $0		$0 $0 $0 $0 $0 $0 $13.194.640	$19.760.118 $115.719.058 $3.996.020		$0
				$ E											$7.013.088 $7.013.088 $7.013.088 $7.013.088 $7.013.088 $7.013.088 $7.013.088			
				% E											0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98%			
PAVIMENTOS	$90.876.972	12,70%		% P		12,70%		7,06%	7,06%	4,73%	-	0,00% 0,00% 0,00% 0,79% 11,91%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,70% 0,00%		0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 9,52% 3,17% 0,00%		
				$ P		$90.876.972		$27.263.092	$27.263.092	$36.360.789		$0 $0 $0 $5.673.811 $85.197.161	$0 $0 $0 $0 $90.876.972 $0		$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0	$68.157.729 $22.719.243 $0		
				$ E											$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0			
				% E											0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$442.753.781	61,87%	$298.569.221,13	% P		61,87%		28,68%	28,68%	25,81%	2,87%	0,29% 8,04% 26,89% 22,43% 4,23%	0,30% 5,02% 33,13% 23,40% 0,03%		0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,83% 4,36%	5,81% 28,54% 11,72%		
				$ P		$442.753.781		$110.688.445	$110.688.445	$199.239.201	$22.137.689	$2.100.798 $57.498.909 $192.227.505 $160.504.294 $30.277.277	$2.140.670 $35.944.249 $237.042.068 $167.446.701 $180.092		$0 $0 $0 $0 $0 $48.384.000 $34.232.790	$41.424.542 $80.118.019 $204.233.761	$83.850.238	
				$ E											$42.652.746 $42.652.746 $42.652.746 $42.652.746 $42.652.746 $42.652.746 $42.652.746			
				% E											5,36% 5,36% 5,36% 5,36% 5,36% 5,36% 5,36%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$20.593.121	2,88%		% P		2,88%		2,13%	0,53%			0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 0,18%	0,00% 0,00% 1,91% 0,79% 0,18%		0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,23% 2,65%		
				$ P		$20.593.121		$15.474.497	$4.118.624			$0 $0 $19.329.716 $1.263.405	$0 $0 $13.691.882 $5.637.834 $1.263.405		$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0	$0 $1.610.810 $18.982.311		%
				$ E											$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0			
				% E											0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%			
TRANSPORTES	$232.200	0,03%	$ 14.347.312,92	% P		0,03%		0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%	0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%		0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%		
				$ P		$232.200		$34.830	$34.830	$92.880	$69.660	$6.984 $69.906 $69.906 $76.398 $10.159	$16.348 $78.398 $75.462 $0 $0		$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0	$0 $0 $208.980 $23.220 $0		
				$ E											$2.049.616 $2.049.616 $2.049.616 $2.049.616 $2.049.616 $2.049.616 $2.049.616 $2.049.616			
				% E											0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24%			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 716.592.805,00**	**100%**	**$366.427.116,72**															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ -**																	

SUSPENSIÓN No. 1

SUSPENSION

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		100,00%	0,00%	0,00%	48,72%	40,58%	3,41%	0,42%	8,92%	37,11%	37,24%	16,31%	1,31%	14,28%	45,46%	39,77%	0,20%	#¡VALOR!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,83%	6,63%	8,06%	31,61%	32,00%	14,37%	
	VALOR (Miles de Pesos)		$716.592.805	$0	$188.029.785	$188.029.785	$313.225.301	$26.325.973	$3.009.446	$63.809.938	$265.640.902	$266.463.423	$116.748.062	$9.359.344	$102.017.533	$325.301.889	$277.475.751	$1.443.497	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$48.889.372	$47.427.429	$57.677.075	$226.261.486	$232.659.834	$102.837.609	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		100,00%	0,00%	0,00%	56,01%	96,59%	100,00%	100,42%	109,34%	146,45%	193,69%	200,00%	1,31%	15,58%	61,02%	99,80%	100,00%	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	6,83%	13,46%	21,52%	53,13%	85,63%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)		$716.592.805	$0	$188.029.785	$376.041.530	$689.266.832	$716.592.805	$3.009.446	$66.819.378	$332.281.389	$598.744.813	$715.592.805	$9.359.344	$111.376.877	$436.678.767	$714.148.308	$715.592.805	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$48.889.372	$96.316.801	$153.993.876	$380.199.362	$612.755.196	$715.592.805	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$52.346.731	$52.346.731	$52.346.731	$52.346.731	$52.346.731	$52.346.731	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,32%	14,63%	21,95%	29,26%	36,58%	43,89%	51,21%	51,21%	51,21%	51,21%	51,21%
	VALOR (Miles de Pesos)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$52.346.731	$104.693.462	$157.040.193	$209.386.924	$261.733.655	$314.080.386	$366.427.117	$366.427.117	$366.427.117	$366.427.117

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluya IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 10.115.431,00	$ -	0,00%
PROVISIÓN PARA AJUSTES	$ 34.468.902,00	$ -	0,00%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DÍAS DE LA SEMANA	$ 4.000.000,00	$ -	0,00%
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)	$ 5.584.284,00	$ 2.677.737,00	47,95%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURAL	$ 56.291.000,00	$ 56.291.000,00	100,00%
IVA – REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL	$ 10.695.290,00	$ 10.695.290,00	100,00%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye IVA)	$ 22.971.268,00	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 144.114.175,00	$ 69.664.027,00	
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -	$ -	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 859.706.980,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$ -	**$ 436.091.143,72**	**50,73%**

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

314.060.395,76

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO CALDERON
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. 25202-53133

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE GOMEZ FALLA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202097717 ATL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No. 4653-2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE	X	8	OCTUBRE
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1335623	RUBRO No. C-2402-0600-12-0-2402112-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	1335623	RUBRO No. C-2402-0600-12-0-2402041-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 4.604.342,15
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	$ 4.604.342,15

GESTOR TECNICO DEL PROYECTO
Nombre:JUAN CARLOS MILLAN AGUIRRE
Matrícula Profesional No.: 25202-173064 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4653-2023** Contratista **CONSORCIO VIAS DE BOYACA**

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 1

ACTA No. **8** Valor basico $ 4.570.939,13 Período : OCTUBRE

Valor Incluido Iva $ 4.604.342,15

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	52935	TUTA - EL CRUCE			$ 4.604.342	$ 4.604.342,15
		TOTALES	**$ -**	**$ -**	**$ 4.604.342,15**	**$ 4.604.342,15**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO BOYACA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.027.292-3	MUNICIPIO 1	TUTA	$ 4.604.342,15	$ 4.570.939,13
	TOTAL DEPARTAMENTO BOYACA		**$ 4.604.342,15**	**$ 4.570.939,13**

LUIS FERNANDO CALDERÓN ROSERO
Matrícula No. 25202-53133
Contratista

JORGE GOMEZ FALLA
Matrícula No. 08202097717
Interventor

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 25/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 4653 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS DE BOYACA

MES INFORME MENSUAL: 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACA, LOTE 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4941 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS RURALES

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1335623	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	NACION	4653-2023	$ 859.706.980	$ 859.706.980
			TOTAL			$ 859.706.980	$ 859.706.980

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 859.706.980,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
0	ANTICIPO		0,00	0,00	$ 357.796.403,00	0,00	0,00	$ 357.796.403,00	Registro No. 1335623 del 05/12/2023	$ 501.910.577,00	$ 859.706.980,00				ANTICIPO
1	PARCIAL	FEBRERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 357.796.403,00	Registro No. 1335623 del 05/12/2023	$ 501.910.577,00	$ 859.706.980,00				ACTA EN CERO
1	AJUSTES	FEBRERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 357.796.403,00	Registro No. 1335623 del 05/12/2023	$ 501.910.577,00	$ 859.706.980,00				ACTA AJUSTES EN 0
2	PARCIAL	MARZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 357.796.403,00	Registro No. 1335623 del 05/12/2023	$ 501.910.577,00	$ 859.706.980,00				ACTA EN CERO
2	AJUSTES	MARZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 357.796.403,00	Registro No. 1335623 del 05/12/2023	$ 501.910.577,00	$ 859.706.980,00				ACTA AJUSTES EN 0
3	PARCIAL	ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 357.796.403,00	Registro No. 1335623 del 05/12/2023	$ 501.910.577,00	$ 859.706.980,00				ACTA EN CERO
3	AJUSTES	ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 357.796.403,00	Registro No. 1335623 del 05/12/2023	$ 501.910.577,00	$ 859.706.980,00				ACTA AJUSTES EN 0
4	PARCIAL	MAYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 357.796.403,00	Registro No. 1335623 del 05/12/2023	$ 501.910.577,00	$ 859.706.980,00				ACTA EN CERO
4	AJUSTES	MAYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 357.796.403,00	Registro No. 1335623 del 05/12/2023	$ 501.910.577,00	$ 859.706.980,00				ACTA AJUSTES EN 0
5	PARCIAL	JUNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 357.796.403,00	Registro No. 1335623 del 05/12/2023	$ 501.910.577,00	$ 859.706.980,00				ACTA EN CERO
5	AJUSTES	JUNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 357.796.403,00	Registro No. 1335623 del 05/12/2023	$ 501.910.577,00	$ 859.706.980,00				ACTA AJUSTES EN 0
6	PARCIAL	JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 357.796.403,00	Registro No. 1335623 del 05/12/2023	$ 501.910.577,00	$ 859.706.980,00				ACTA EN CERO
6	AJUSTES	JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 357.796.403,00	Registro No. 1335623 del 05/12/2023	$ 501.910.577,00	$ 859.706.980,00				ACTA AJUSTES EN 0
7	PARCIAL	SEPTIEMBRE	$ 212.941.226,00	$ 11.840.041,65	$ 224.781.267,65	$ 78.325.113,00	$ 146.456.154,65	$ 279.471.290,00	Registro No. 1335623 del 05/12/2024	$ 355.454.422,35	$ 634.925.712,35				ACTA PARCIAL DE OBRA
7	AJUSTES	SEPTIEMBRE	$ 2.486.920,40	$ 18.173,65	$ 2.505.094,05	$ -	$ 2.505.094,05	$ 279.471.290,00	Registro No. 1335623 del 05/12/2024	$ 352.949.328,30	$ 632.420.618,30				ACTA AJUSTES 7
8	PARCIAL	OCTUBRE	$ 209.776.891,00	$ 1.532.984,97	$ 211.309.875,97	$ 104.888.445,50	$ 106.421.430,47	$ 174.582.844,50	Registro No. 1335623 del 05/12/2024	$ 246.527.897,83	$ 421.110.742,33				ACTA PARCIAL DE OBRA
8	AJUSTES	OCTUBRE	$ 4.570.939,13	$ 33.403,02	$ 4.604.342,15	$ -	$ 4.604.342,15	$ 174.582.844,50	Registro No. 1335623 del 05/12/2024	$ 241.923.555,68	$ 416.506.400,18				ACTA AJUSTES 8
TOTALES			**$ 429.775.976,53**	**$ 13.424.603,29**	**$ 443.200.579,82**	**$ 183.213.558,50**	**$ 259.987.021,32**	**$ 174.582.844,50**		**$ 241.923.555,68**	**$ 416.506.400,18**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 373.484.976,53	$ 2.729.313,29	**$ 376.214.289,82**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 56.291.000,00	$ 10.695.290,00	**$ 66.986.290,00**
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 429.775.976,53	$ 13.424.603,29	**$ 443.200.579,82**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO CALDERÓN ROSERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: 25202-53133

Firma
Nombre: DIEGO ERNESTO MARTIN LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 252021-22522 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7637583
Contratista:	CONSORCIO VIAS DE BOYACA
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	901773341
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 1
Contratante:	INVIAS - 800215807 /NIT



Numero de Contrato:	4653	Vigencia:	2023
Base Gravable	$2486920.40	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 24,869.00
Fecha de Pago:	28/11/2024		

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	**BANCO DAVIVIENDA**	**120912583**	**1081774532**	**28/11/2024 10:31:31-a.m.**

Tipo de Documento
NIT

Numero Identificación Contratista
901773341

Nombre Contratista
CONSORCIO VIAS DE BOYACA

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante
INVIAS - 800215807

Numero de Contrato
4653

Vigencia
2023

Base Gravable
2486920.40

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO DAVIVIENDA	120912583	1081774532	28/11/2024 10:31:31-a.m.

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **901773341**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **186.31.7.161**

Total Pagado **$ 24,869.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	$ 24,869.00	COP$ 24,869.00

ecollect
Seguro para ti

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 24.869,00

Número de aprobación
00774532

Motivo
100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Fecha del pago
28/11/2024

Referencia 1
186.31.7.161

Hora del pago
10:34 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********3349

Referencia 3
9017733411

Destino del pago
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Código único CUS
1081774532

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.