BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA1250 DE 2023
CONTRATO DE OBRA 1386 DE 2023

Calle 8 100-102 casa 6 Altos de la Pradera Neiva Huila
carlospalta@hotmail.com celular: 3115089134 - 3133700181

Bitacora De Obra.

Objeto Obra = Mejoramiento de vias urbanas mediante la implementación de Pavimento rigido en el barrio el Gaitan del Municipio de Campoalegre, Departamento del Huila.

Objeto Interventoría = Interventoria técnica, administrativa, financiera, judicial, contable y ambiental al contrato de Obra "Mejoramiento de vias urbanas mediante la implementación de Pavimentación rigido en el barrio Gaitan municipio Campoalegre, departamento de Huila.

Contratista de Obra = Consorcio Arrozales
Contrato de obra No. 1386 de 2023

Contratista de Interventoria =
Consorcio Roads cap - y ds.
contrato No. 1250 de 2023

Fecha de Inicio = 25 de sep. de 2023
Plazo = 6 meses, apartir de fecha inicio

Ing. Residente Obra
Firma Autorizado.

Ing. Residente interventoria
Firma Autorizada.

Dia 25 lunes de sep 2023

lima Mañana Soleado
Tarde Soleado

ra inicio 7:00 am Hora Final: 5:00 pm

rsonal
- Ing residente obra
- Inspector de obra
- Director de obra

- Ing. residente interventoria
- Inspector de interventoria
- Director de interventoria
- SISO interventoria

quipos Ninguno

ctividades Se realiza visita inicial a la zona a intervenir con participación de personal de contratista de obra e interventoria, junta representantes de la administración Municipal y comunidad aledaña al proyecto.

Ing. residente de obra

Ing. residente de interventoria

Director de obra

Director de interventoria

Dia 26, Martes de sep 2023

ima Mañana Soleado
Tarde Soleado

ra inicio 7:00 am Hora Final 5:00 pm


rsonal
- Ing residente obra
- Inspector de obra
- Topografo
- cadenero

- Ing. residente interventoria
- Inspector interventoria
- SISO interventoria


quipos
- estación total de topografia
- cinta Metrica
- Mira con Prisma
- GPS doble frecuencia

- Herramienta menor.

Actividades - Se realiza localización y replanteo del Proyecto a ejecutar
- Se realizarón diferentes apiques a lo largo del tramo a intervenir, con el fin de validar las profundidades a la que se encuentra las redes de acueducto, gas domiciliario



Ing. residente obra



Ing. residente interventoría

Miercoles, 27 de sep 2023.

clima Mañana soleado - tarde soleado
Hora inicio 7:00 am Hora Final 5:00 pm
Personal
- Ing. residente obra
- Inspector de Obra
- Director de obra
- Topografo
- cadenero
- Ing. residente de interventoría
- Inspector de interventoría
- Director de interventoría
- SISO interventoría

Equipos
- Estacion total de topografia
- Cinta Metrica
- Mira con prisma
- GPS doble frecuencia
- Herramienta Menor

Actividades
- Se continua con la localización y Replanteo suministrado en los estudios y diseños.
- Se continua con la realización de apiques para la verificación de Profundidades
- Se realiza radicación de oficios ante las respectivas empresas acueducto, gas y alcantarillado, Solicitando inventario de redes, adecuación y/o instalación de redes faltantes.

Ing. residente de obra

Ing. residente de Interventoria

Director de Obra

Director de interventoria

Jueves, 28 de sep 2023

ima Mañana sdeado
Tarde sdeado

ra inicio 7:00 am Hora Final 5:00 pm

rsonal
- Ing. residente obra
- Inspector de obra
- Topografo
- Cadenero
- Ing residente interventoria
- inspector de interventoria
- SISO interventoria

quipos
- Estación total de topografia
- Cinta Metrica
- Mira con prisma
- GPS doble frecuencia
- Herramienta menor

ctividades
- Se continua con la actividad de localización y replanteo según estudios y diseños suministrados
- Se continua realizando apiques con el fin de verificar profundidades de las redes.

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Viernes, 29 de sep 2023

ima Mañana sdeado
Tarde sdeado

ra inicio 7:00 am Hora Final 5:00 pm

rsonal
- Ing residente de obra
- Ing residente interventoria


- inspector de obra
- Topografo
- cadenero

- inspector de intervent
- SISO intervent

Equipos
- Estacion total de topografia
- cinta metrica
- Hita con prisma

- GPS doble frecuenc
- Herramienta men

Actividades
- se continua con actividades de localizaci y replanteo segun estudios y diseños suministrados
- Se continua con la realizacion de apique para la verificacion de profundidades de las redes.



Ing. residente de obra

Ing residente de interventoria.

Sabado, 30 de sep 2023

clima
Manana Soleado
Tarde Soleado

Hora inicio 7:00 am

Hora finalizacion 12:

Personal
- Ing. residente de obra
- Inspector de obra
- Topografo
- Cadenero


- Ingresidente de intervento
- Inspector de interventoria
- SISO interventoria

Equipos
- Estacion total de topografia
- cinta metrica
- Hita con prisma

- GPS doble frecuencia
- Herramienta menor

Actividades
- Se continua actividades de localizacion y replanteo.
- Se realiza instalacion de estacas para senalizacion de cajeo
- Se continua con realizacion de apiques lo que permite determinar que las redes

se encuentran a una profundidad aproximada de 70 cm y acometidas a una aproximada de 50 cm.



Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Domingo, 01 de oct 2023

No laborado - dia de descanso

Lunes, 02 de Oct 2023

lima Mañana Ideado
Tarde Ideado

ra inicio 7:00 am Hora Final 5:00 pm

ersonal
- Ing. residente de obra
- Inspector de obra
- Rep legal Arrozales
- Director de obra
- Topografo
- Cadenero

- Ing residente interventoria
- Inspector de interventoria
- Rep legal Roads
- Director de interventoria
- SISO interventoria

quipos
- Estación total de topografia
- Cinta metrica
- Mira con prisma

- GPS doble frecuencia
- Herramienta menor

ctividades
- Se continua labores de localización, replanteo e instalación de estacas.
- Se continua realizando apiques para la verificación de profundidad de las redes y acometidas.
- Se realiza socialización del proyecto con participación del representante legal del contratista de obra e interventoria.

Supervisión de la entidad contratante el Señor Nelson Arias, secretaria de la Gobernación del Huila, presidenta de junta acción comunal, presidenta acueducto comunitario, representantes empresas ladrilleras aledaños al proyecto y comunidad en general, secretario de planeación e infraestructura de la alcaldía municipal de Campoalegre el ing. cesar Perdomo.

Ing. residente de obra

Ing. residente de interventoria

Director de obra

Director de interventoria

Martes, 03 de Oct 2023

Clima Mañana soleado
Tarde soleado

Hora inicio 7:00 am Hora Final 5:00 pm

Personal
- Ing residente obra
- inspector de obra
- Topografo
- Cadenero
- Ing residente interventoria
- inspector interventoria
- SISO interventoria
- Director de obra e inter

Equipos
- estacion total de topografia
- cinta metrica
- Mira con Prisma
- GPS doble frecuen
- Herramienta men

Actividades
- Se continua labores de localizacion y replanteo segun diseños
- se continua colocando estacas de referencias
- se continua realizando apiques para la verificacion de profundidad de

redes y acometidas, las cuales estan a una profundidad aproximada de 70cm y acometidas a una aproximada de 30 cm.
- se inicia el levantamiento de las actas de vecindad de las viviendas aledañas al proyecto

Ing. residente de obra

Ing residente de Interventoria

Director de obra

Director de interventoria

Miercoles, 04 de Oct 2023

Clima Mañana soleado
tarde soleado

Hora inicio 7:00 am Hora Final 5:00 pm

Personal
- Ing residente obra
- inspector obra
- Topografo
- cadenera

- Ing residente interventoria
- inspector interventoria

Equipos
- estacion total de topografia
- Cinta Metrica
- Mira con prisma
- GPS de frecuencia
- Herramienta menor

Actividades
- se finaliza actividades de localizacion y replanteo del tramo a intervenir y el correspondiente levantamiento topografico.
- se finaliza la realizacion de apiques y estacados de demarcacion
- se continua con el levantamiento de las actas de vecindad

Ing residente de obra

Ing. residente de interventoria

Jueves, 05 de Oct 2023

Clima: Mañana soleado
Tarde soleado

Hora inicio: 7:00 am — Hora Final: 5:00 pm

Personal:
- Ing residente de Obra
- Inspector de Obra

Ing residente de interv
- inspector interventoria
- SISO interventoria

Equipos: Ninguno

Actividades:
- Se continua con la toma de actas de vecindad a las viviendas aledañas al proyecto
- Se realiza recorrido por la ruta de acceso alterno
- Llega a sitio vibrocompactador
- Llega a sitio excavadora orugada

Ing. residente de Obra

Ing residente de Interventoria

Viernes, 06 de Oct 2023

Clima: Mañana soleado
Tarde soleado

Hora inicio: 7:00 am — Hora Final: 5:00 pm

Personal:
- Ing residente obra
- Inspector obra
- Director obra
- Ing residente interventoria
- inspector interventoria
- SISO interventoria
- Director interventoria

Equipos:
- Vibrocompactador
- excavadora orugada

Actividades:
- Se continua con la toma de actas de vecindad a viviendas aledañas del proyec
- Se realiza nuevamente recorrido por la

ruta de acceso alterno para la verificación de sospechado

Ing residente de obra

Ing residente de interventoría

Director de Obra

Director de interventoría

Sabado, 07 de Oct 2023

ma Mañana soleado
tarde soleado

a inicio 7:00 am Hora Final 12:00 mm

sonal
- Ing residente obra
- Inspector de obra
- Ing residente interventoría
- Inspector de interventoría
- SISO interventoría

upas
- vibrocompactador
- excavadora orugada

tividades
- Se finaliza el levantamiento de las actas de vecindad de las viviendas aledañas al proyecto.
- llega a sitio Material de señalización segun inventario del PMT
- llega a sitio Herramienta menor.

Ing residente de obra

Ing residente de interventoría

Domingo, 08 de Oct 2023

NO laborado - dia de descanso

Lunes, 09 de Oct 2023

clima Mañana soleado
Tarde soleado

Hora inicio 7:00 am

Hora Final 5:00 pm

Personal
- Ing residente obra
- Inspector de obra
- Director de obra
- Operario libro
- Operario excavadora
- Cadenero primero
- 1 auxiliar
- 4 conductores volquetas
- Ing residente interventoria
- Inspector interventoria
- SISO interventoria
- Director inter...

Equipos
- Estacion de topografia
- Mira con Prisma
- Herramienta menor
- 1 vibrocompactador
- 1 excavadora oruga
- 4 volquetas igual 7m

Actividades
- Se realiza instalacion de señalizacion segun PMT
- Se realiza cierres viales del sobtramo 1 de 4 de la longitud total a intervenir
- Se da inicio a la obra
- Se da inicio a la actividad de excavacion de la subrasante desde el KO+210 hasta el KO+260
- Se traslada material excavado a punto de acopio autorizado
- Se realiza sellado (compactacion) de la subrasante del KO+210 hasta el KO+...

- se presento daño en tuberia de acueducto
- se presentaron daños en red de acueducto comunitario del KO+210 al KO+260

Nota

Ing residente de obra

Ing. residente de interventoria

Director de obra

Director de interventoria

Martes, 10 de Oct 2023

Luna Mañana llovizna leve
Tarde soleado

Hora Inicio 7:00 am — Hora Final 5:00 pm

Personal
- Ing residente obra
- Inspector de obra
- operario vibro
- operario excavadora
- 1 auxiliar
- cadenero primero
- 1 paletero
- 4 conductores volquetas
- Ing residente interventoria
- Inspector de interventoria
- SISO interventoria

Equipos
- Estación de topografia
- Mira con prisma
- Herramienta menor
- 1 vibrocompactador
- 1 excavadora oruga
- 4 volquetas igual > 6m3
- 1 Chicatanque.

Actividades
- se continua labores de excavación y cargue desde el K0+260 hasta el K0+315.
- se continua con traslado de material excavado a punto de acopio autorizado
- se realiza regado de agua para humectación del tramo excavado
- se realiza Sellado (compactación) del K0+260 hasta el K0+315
- al sitio llega motoniveladora

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Miercoles, 11 de Oct 2023

Clima Mañana nublado
Tarde soleado

Hora inicio 7:00 am Hora Final 5:00 pm

Personal
- Ing residente obra
- Inspector de obra
- Director de obra
- cadenero primero
- 1 auxiliar
- operario vibro
- operario excavadora
- operario motoniveladora
- 1 paletero
- 4 conductores volquetas

- Ing residente interventoria
- Inspector interventoria
- Director de interventoria
- SISO interventoria

Equipos
- estacion de topografia
- mira con prisma
- Herramienta menor
- vibrocompactador
- excavadora oruga
- Motoniveladora
- chuzatanque
- 4 volquetas ≥ 6m³

Actividades
- Se continua labores de excavación y cargeo desde el K0+315 hasta el K0+380
- Se continua con el traslado de mater excavado a punto de acopio autorizado
- Se realiza regado de agua con chuzatanque para compactación
- Se realiza compactación y sellado d la sobrepantel del K0+315 hasta el K0+

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Director de obra

Director de interventor

Jueves, 12 de Oct 2023

ima Mañana Soleado
Tarde soleado

ra inicio 7:00 am Hora Final 5:00 pm

sonal
- Ing residente obra
- Inspector de obra
- cadenero primero
- 1 auxiliar
- 1 operario cubo
- 1 operario excavadora
- 1 operario motoniveladora
- 1 Paletero
- 4 conductores volquetes

- Ing. residente interventoria
- Inspector de interventoria
- SISO interventoria

upo
- estacion de topografia
- mira con prisma
- Herramienta menor
- 1 vibrocompactador
- 1 excavadora oruga
- 1 motoniveladora
- 1 chivatanque
- 4 volquetas ≥ 6m³

tividades
- Se realiza conformacion del cajeo (perfilado de los bordes con la motoniveladora
- Se realiza regado de agua para compactacion
- Se realiza compactacion y sellado con vibrocompactador desde el K0+260 al K0+380

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Viernes, 13 de Oct 2023

Clima Mañana soleado
tarde soleado

Hora inicio 7:00 am Hora final 5:00 pm

Personal
- Ing residente obra
- Inspector obra
- Director obra
- cadenero primero
- 1 auxiliar
- operario cubre
- operario excavadora
- operario motoniveladora
- 1 Paletero
- 4 conductores volquetas

Ing residente interventoría
Inspector interventoría
Siso interventoría
Director interventoría

Nota
- la empresa de acueducto municipal hace excavación en el KO+250 para arreglo de taponamiento de alcantarillado, causado por una mala conexión de la misma red

Equipos
- Estación de topografía
- Mira con prisma
- Herramienta menor
- 1 vibrocompactador
- 1 excavadora oruga
- 1 motoniveladora
- 1 chivatanque
- 4 volquetas ≥ 6m

Actividades
- se continua con regado de agua para compactación
- se continua con compactación y sellado c vibrocompactador desde el KO+260 al KO+38
- Inicia a llegar a la obra material de subbase
- Se realiza extendido de material subb con motoniveladora del KO+260 al KO+290
- Se realiza regado de agua para compactación de subbase con chivatanq
- Se realiza compactacion y sellado de subbase con vibrocompactador desde KO+260 al KO+290

Ing. residente de obra

Ing. residente de interventoría

Director de obra

Director interventoría

Sabado, 14 de Oct 2023

Clima Mañana soleado
Tarde soleado

Hora inicio 7:00 am Hora Final 12:00 mm

Personal
- Ing residente obra
- Inspector de obra
- Cadenero Primero
- 1 auxiliar
- operario vibrocompactador
- operario excavadora
- operario motoniveladora
- 1 paletero
- 4 conductores volquetas
- Ing residente interventoría
- Inspector interventoría
- SISO interventoría

Nota
- el contratista de obra apoya excavación con maquinaria para arreglo del alcantarillado

Equipo
- Estación de topografía
- Mira con prisma
- Herramienta Menor
- 1 vibrocompactador
- 1 excavadora oruga
- 1 motoniveladora
- 1 chiva tanque
- 4 volquetas > 6m³

Actividades
- Se realiza conformación de subbase de KO+260 al KO+290
- Se verifica espesor de la subbase
- Se realiza regado de agua para compactación
- Se realiza compactación y sellada de la subbase del KO+260 al KO+290
- Se inicia instalación de subbase desde el KO+260 al KO+290

Ing. residente de obra

Ing. residente de Interventoria

Domingo, 15 de Oct 2023

No laborado - dia de descanso

Lunes, 16 de Oct 2023

No laborado - dia festivo

Martes, 17 de Oct 2023

clima Manana Soleado
Tarde Soleado

Hora inicio 7:00 am Hora Final 5:00 pm

Personal
- Ing. residente obra
- inspector de obra
- Cadenero primero
- 1 auxiliar
- 1 operario vibrocompactador
- 1 operario excavadora
- 1 operario motoniveladora
- 1 Paletero
- 4 conductores volquetas
- Ing residente interventoria
- inspector de interventoria
- SISO interventoria

Equipo
- estacion de topografia
- Mira con prisma
- Herramienta menor
- vibrocompactador
- excavadora oruga
- motoniveladora
- chivatanque
- 4 volquetas ≥ 6m³

Actividades
- Se realiza retiro de subbase del K0+260 K0+290
- Se realiza compactacion y sellado del 4 del material retirado

- se continua excavación desde el K0+380 al K0+420
- se realiza regado de agua para compac tación
- se realiza vibrado del K0+380 al K0+42

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Mercedes, 18 de Oct 2023

lima Mañana Soleado
Tarde Soleado

ra inicio 7:00 am Hora Final 5:00 pm

rsonal
- Ing residente de obra
- Inspector de Obra
- Director de obra
- Cadenero primero
- 2 auxiliares de obra
- 1 operario vibrocompactador
- 1 operario excavadora
- 1 operario motoniveladora
- 4 conductores volquetas

- Ing residente de interventoria
- Inspector de interventoria
- Director de interventoria
- SISO interventoria

nota
- Se presenta daños en red de acueducto entre el K0+420 al K0+455
- se presenta daños en red de gas entre el K0+42 al K0+455

uipo
- estación de topografia
- mira con prisma
- Herramienta menor
- vibrocompactador
- excavadora oruga
- motoniveladora
- chivatanque
- 4 volquetas ≥ 6m³

tividades
- Se continua cajeo - excavación desde el K0+420 hasta el K0+455
- se realiza regado de agua para compactaci
- Se realiza compactación y sellado del K0+420 al K0+455
- Se extiende material subbase desde el K0+245 hasta el K0+280

- se hace regado de agua para la compactación de la subbase
- se hace compactación y sellado de la subbase del K0+245 al K0+280

Ing. residente de obra

Ing. residente de interventoría

Director de obra

Director de interventoría

Jueves, 19 de Oct 2023

clima Mañana soleado
Tarde soleado

Hora inicio 7:00 am

Hora final 5:00 pm

Personal
- Ing. residente obra
- Inspector de obra
- Cadenero primero
- 2 auxiliares
- 1 operario vibrocompactador
- 1 operario excavadora
- 1 operario motoniveladora
- 4 conductores volquetas
- 1 conductor chicatanque
- Ing residente interventor
- Inspector de interventoría
- SISO interventoría

Nota
- se presenta daños red acueducto desde K0+455 al K0+5
- Se presenta daños gas del K0+455 al

Equipo
- Estación de topografía
- Mira con prisma
- Herramienta menor
- vibrocompactador
- excavadora oruga
- motoniveladora
- chica tanque
- 4 volquetas >6m

Actividades
- Regado de agua para compactación
- se hace compactación y sellado de subbase desde la K0+280 hasta el K0+
- se esparce material de subbase desde el K0+310 hasta el K0+455

- Se hace regado de agua para compactación
- Se hace compactación y sellado de la subbase del K0+310 hasta el K0+455
- Se continua excavación y cajeo desde el K0+455 hasta el K0+510

Ing residente de obra

Ing. residente de Interventoria

Viernes, 20 de Oct 2023

ima Mañana soleado
Tarde soleado

ora inicio 7:00 am Hora Final 5:00 pm

rsonal
- Ing residente obra
- Inspector de obra
- Director de obra
- Cadenero Primera
- 2 cucharas de obra
- 1 operario vibrocompactador
- 1 operario excavadora
- 1 operario motoniveladora
- 4 conductores volquetas
- 1 conductor chivatanque

Nota
- Se presenta daños red gas entre el K0+490 al K0+540
- Se remueve señalización vertical en el K0+535

quipo
- Estación de topografia
- mira con prisma
- Herramienta menor
- 1 vibrocompactador
- 1 excavadora arogada
- 1 motoniveladora
- 4 volquetas $\geq 6 m^3$
- 1 chivatanque

tividades
- Se continua excavación y cajeo desde el K0+490 hasta el K0+540
- Se exparse material de subbase desdel K0+310 hasta el K0+400 verificando expesor
- Se hace regado de agua desde el K0+310 hasta el K0+540

-Se hace compactacion y sellado desde el K0+310 hasta el K0+540
- se exparce material de sobase desde el K0+435 hasta el K0+495 y se le realiza compactacion y sellado
- Se realiza acopio de material de sobase desde el K0+400 hasta el K0+4

Ing residente de obra

Ing. residente de interventoria

Director de obra

Director de interven

Sabado, 21 de Oct 2023

clima Mañana soleado
Tarde soleado

Hora inicio 7:00 am Hora Final 12:00 mm

Personal
- Ing residente obra
- Inspector de obra
- cadenero primero
- 2 auxiliares de obra
- 1 operario vibrocompactador
- 1 operario motoniveladora
- 1 operario excavadora
- 4 conductores de volquetas
- 1 conductor chuzalongue
- Ing residente interventoria
- Inspector interventoria
- SISO interventoria

Equipos
- Estacion de topografia
- mira con prisma
- Herramienta menor
- 1 vibrocompactador
- 1 excavadora oru
- 1 motoniveladora
- 4 volquetas >6
- 1 chuzalongue

Actividades - Se continua excavacion y cageo desde el K0+540 hasta el K0+570

- Se continua con regado de agua para compactacion desde el K0+310 hasta el K0+495
- Se continua con compactacion y sellado de subbase desde el K0+310 hasta el K0+49

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Domingo, 22 de Oct 2023

No laborado - Dia de descanso

Lunes, 23 de Oct 2023

ma Mañana Soleado
Tarde nublado

ra Inicio 7:00 am — Hora Final 5:00 pm

sonal
- Ing residente obra
- Inspector de obra
- Director de obra
- 1 auxiliar de obra
- 1 operario vibrocompactador
- 1 operario motoniveladora
- 1 operario excavadora
- 4 conductores volquetas
- 1 conductor chivatanque
- Herramienta menor
- 1 excavadora oruga
- 1 vibrocompactador

- Ing residente de interventoria
- Inspector de interventoria
- 1 SISO interventoria
- Director de interventoria

- se presenta 3 daños en red de gas entre el K0+570 al K0+630
- se presenta 3 daños en red de acueducto entre el K0+570 al K0+630

Loda

apos
- 4 volquetas ≥ 6m³
- 1 motoniveladora
- 1 chivatanque

uidades
- Se continua excavacion y cargeo desde el K0+570 hasta el K0+630
- Se hace regado de agua para compactacion desde el K0+260 hasta el K0+490

- Se realiza compactacion y sellado desde el K0+260 hasta el K0+490
- Se raliza toma de ensayos y laboratorios de densidades de subbase en los puntos K0+490, K0+440 y K0+

Ing residente de obra

Ing. residente de interventoria

Directo de obra

Director de interventoria

Martes, 24 de Oct 2023

clima Mañana soleado
Tarde nublado

Hora inicio 7:00 am Hora Final 5:00 pm

Personal
- Ing residente de obra
- Inspector de obra
- 1 auxiliar de obra
- 1 operario excavadora
- 1 operario motoniveladora
- 1 operario vibrocompactador
- 1 conductor chiva tanque
- 4 conductores volquetas

- Ing residente de interventoria
- Inspector de interventoria
- Siso interventoria

Nota
se presenta 2 daño en la red de acue en los K0+660 y el K0+610

equipos
- Herramienta menor
- 1 excavadora acogedora
- 1 vibrocompactador
- 1 motoniveladora
- 1 chiva tanque
- 4 volquetas x6

Actividades
- Se realiza regado de agua para compactacion
- se realiza compactacion y sellado de subrasante desde el K0+570 al K0+630
- se continua excavacion y cargeo de la via desde el K0+630 al K0+670

- Se continua traslado de material excavado a punto de acopio autorizado
- Se realiza compactación y sellado de la subrasante desde el K0+630 hasta el K0+670

Ing residente de obra

Ing. residente de interventoría

Miercoles, 25 de Oct 2023

Clima: Mañana Soleado
Tarde Soleado

Hora inicio: 7:00 am — Hora Final: 5:00 pm

Personal:
- Ing residente de obra
- Inspector de obra
- Director de obra
- 2 auxiliares de obra
- 1 operario excavadora
- 1 operario vibrocompactador
- 1 operario motoniveladora
- 1 conductor chivatanque
- 1 conductor volqueta

Ing residente de interventoría
Inspector de interventoría
Director interventoría
SISO interventoría

Nota
- Se presenta daños en red de gas en el K0+310

Equipo:
- Estación de topografía
- Mira con prisma
- Herramienta menor
- 1 excavadora
- 1 vibrocompactador
- 1 motoniveladora
- 1 chivatanque
- 1 volqueta ≥6m³

Actividades:
- Se continua con compactación y sellado desde el K0+260 hasta el K0+495.
- Se verifica cotas de nivel de subbase desde el K0+330 al K0+410, lo cual se identifica que requiere instalar mas material para cumplir con el espesor
- Se hace regado de agua con chivatanque desde el K0+400 hasta el K0+470

- Se traslada material de Sodbase del K0+260 a los K0+390 y K0+400
- Se continua con extendido de material Sodbase desde el K0+420 al K0+370 Para compltr con acolamiento
- Se realiza estacado demarcando acolamiento de nuel de base desde el K0+260 hasta el K0+400
- Se le realiza compactacion y sellado a Sodbase instalada desde el K0+420 al K0+370
- Se inicia con la instalación de material base desde el K0+260 hasta el K0+320
- Se le realiza compactacion y sellado a base instalada desde el K0+260 al K0+
- Se continua con regado de agua Para compactación desde el K0+260 al K0+460
- Se continua con compactacion y sello de base y Sodbase desde el K0+260 hasta el K0+460
- Se verifica cotas de excavación Sobrasante desde el K0+600 hasta el K0+660, lo cual resulta, que se requ continuar excavando para compltr con acolamientos.

Ing residente de Obra

Ing residente de Interventoria

Director de Obra

Director de Interventoria

Jueves, 26 de Oct 2023

lima Mañana llovizna leve
Tarde soleado

ora inicio 7:00 am Hora Final 5:00 pm

rsonal
- Ing residente obra
- Inspector de obra
- Cadenero primero
- 2 auxiliares de obra
- 1 operario excavadora
- 1 operario motoniveladora
- 1 operario vibrocompactador
- Ing. residente interventoria
- Inspector de interventoria
- SISO interventoria

uipos
- estacion topografica
- mira con prisma
- Herramienta menor
- 1 excavadora oruga
- 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador

tividades
- Se realiza desagüe de aguas lluvias empozadas
- Se continua compactacion y sellado de base y subbase desde el K0+260 al K0+495
- Continua la llegada a sitio de material base
- Se verifica acotamiento de nivel de base desde el K0+260 al K0+360
- Se continua con la instalacion de material base desde el K0+260 hasta el K0+355
- Se continua con compactacion y sellado de base desde el K0+260 hasta el K0+355

Ing. residente de Obra

Ing. residente de interventoria.

Viernes, 27 de Oct 2023

clima: Mañana Soleado
tarde Soleado

Hora inicio: 7:00 am
Hora Final:

Personal:
- Ing. residente de obra
- Inspector de obra
- Director de obra
- Topografo
- 2 auxiliares de obra
- 1 operario excavadora
- 1 operario motoniveladora
- 1 operario vibro compactador
- Ing residente de interventoria
- Inspector de interventoria
- Director de interventoria
- Sisa interventoria

Equipos:
- Estación topografia
- mira Con Prisma
- Herramienta menor
- 1 excavadora oruga
- 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador

Actividades:
- Se continua con compactación y sellado de base desde el K0+260 al K0+355 y Scabo del K0+355 al K0+495
- el topografo realiza verificación de cotas de base desde el K0+260 al K0+3
scabase del K0+355 al K0+495 y excav de subrasante del K0+495 hasta el K0+670
- Se instala material base desde el K0+355 al K0+380 y desde el K0+
al K0+530
- Se realiza regado de agua para Compactacion desde el K0+260 al K0+
- Se Continua compactación y sellado desde el K0+260 hasta el K0+530

Ing residente de obra

Ing residente de Interventoria

Director de Obra

Director de interventoria

Sabado, 28 de Octu 2023

lima Mañana Soleado
Tarde Soleado

ora Inicio 7:00 am Hora Final 12:00 mm

sonal
- Ing residente de obra
- Inspector de obra
- Topografo
- 2 auxiliares de obra
- 1 operario vibrocompactador
- 1 operario motoniveladora
- 1 operario excavadora
- Estación topografia
- mira con prisma
- Herramienta menor
- Ing residente interventoria
- Inspector interventoria
- SISO interventoria
- 1 vibrocompactador
- 1 motoniveladora
- 1 excavadora orugad

tividades
- Se continua con la llegada material de base
- Se continua esparciendo material base con motoniveladora desde el K0+355 al K0+39
- Se realiza regado de agua para compactación desde el K0+260 al K0+495
- Se continua con compactación y sellado desde el K0+260 al K0+495

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Domingo, 29 de Oct 2023

Dia no laborado - Descanso

lunes, 30 de Oct 2023

Clima Mañana Nublado
Tarde soleado

Hora inicio 7:00 am — Hora Final 5:00 pm

Personal
- Ing residente obra
- Inspector obra
- Orecter obra
- Topografo
- 2 oficiales obra
- 1 operario excavadora
- 1 operario motoniveladora
- 1 operario vibrocompactador
- 1 conductor volqueta

Equipo
- Estación topografia
- mira con prisma
- Herramienta menor
- 1 excavadora arrogada
- 1 vibro compact
- 1 moto nivelador
- 1 volqueta ≥ 6m³

Actividades
- Se continua compactación y sell desde el KOf 355 al KOf 495
- Se continua con llegada de mater base en volquetes
- Se continua instalación material base para completar acotamiento segu diseño desde el KO+390 al KO+430
- Se realiza aseo recogida de avlade entre el KO+410 al KO+440 y traslado de restos de obra hasta el punto de acopio autorizado

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Directa de obra

Director de interventoria

Martes, 31 de Oct 2023

Clima Mañana Nublado
Tarde Soleado

Hora inicio 7:00 am — Hora Final 5:00 pm

Personal
- Ing residente obra
- Inspector obra
- Topografo
- 2 auxiliares obra
- 1 operario excavadora
- 1 operario motoniveladora
- 1 operario vibrocompactador
- 2 conductores de volquetas
- Ing residente interventoria
- Inspecto interventoria
- SISO interventoria

Equipos
- estación topografica
- mira con prisma
- Herramienta menor
- 1 excavadora oruga
- 1 vibrocompactador
- 1 motoniveladora
- 2 volquetas $\geq 6m^3$

Actividades
- Continua actividades de compactacion y sellado desde el K0+260 hasta el K0+510
- Se realiza desagüe de aguas lluvias empozadas
- Se continua actividades de excavacion con oruga desde el K0+250 al K0+260
- Se continua instalacion material base desde el K0+430 al K0+530
- Se trasladó material excavado a

Punto acopio actualizado
- llegada material subbase a obra acopiado entre el KOt260 al KOt260
- se verifican acolamientos de excavacion desde el KOt250 al KOt260
- y de base desde el KOt430 al KOt53

Ing residente de obra

Ing residente de Interventoria

OBSERVACIONES

durante la ejecucion de las actividades contractuales desarrolladas desde el 09 de Octubre al 31 de Octubre del 2023 se registraron dos (2) fallos en la subrasante como se detallan a continuacion

1) El primer fallo se da el 19 de Octubre del 2023, cuya inestabilidad de subrasante correspondio a 13,00 metros de longitud, 2,80 metros de ancho de calzada y 1,0 metro de profundidad Calculandose asi el fallo de material de subrasante de 36,4 m^3, Entre el KOt al KOt aproximadamente.
2) El segundo Fallo se presenta el 31 de Octubre del 2023 cuya inestabilidad se comprendio entre 10,00 metros de lar por 4,00 metros deancho de calzada, 1,30 metros de Profundidad, Calculand un Odumen de material de 52,00 m

entre el K0+220 al K0+230 aproximadamente.

Se deja como constancia en el libro de bitacora y se firma a los 31 dias del mes de Octubre de 2023

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Mercedes, 01 de Nov 2023

ima Mañana Soleado
Tarde Soleado

ora inicio 7:00 am Hora Final 5:00 pm

rsonal
- Ing residente de obra
- Director de Obra
- Inspector de obra
- SISO de obra
- 2 auxiliares de obra
- 2 Paleteros
- 1 operario excavadora
- 1 operario vibrocompactador
- 1 operario motoniveladora
- 1 Topografo
- 2 conductores de volquetas

Ing residente interventoria
- Director interventoria
- Inspector interventoria
- SISO interventoria

EQUIPO
- Herramienta menor
- estación topografica
- mira con Prisma
- 1 excavadora arogada
- 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador
- 2 volquetas $\geq 6\ m^3$

tividades
- Se realiza recorrido para identificación de fugas de agua de la red de acueducto
- Se realiza desagüe de aguas lluvias empozada

-continua llegada de material granular para subbase y base a la dora
-Se verifican acotamientos de la subra desde el K0+515 al K0+630
-Se realiza nivelación de subrasante con motoniveladro
- se continua excavación desde el K0+ al K0+630
- se continua con traslado de material excavado a punto de acopio autorizado
- se continua compactación y sellado desde el K0+500 al K0+440
- se continua con instalación de subbase desde el K0+530 al K0+610
- se realiza compactación y sellado de subbase y base desde el K0+430 al 610
- Se continua instalación de base desde el K0+490 al K0+520
- llegada de señalización tipo barrica e instalación al inicio y fin del tram en intervención
- llegada de bordillos prefabricados para andenes
- llegada de material de río para Corrección del fallo de subrasante

nota

se presenta Fallo de subrasante entre el K0+590 al K0+596, con un ancho de 2,0 met por 6,0 metros de largo por 1,25 metros d Profundidad un total aproximado de 15 m^3, e cual fue remplazado por material subbas

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Director de obra

Director de interventoria

Jueves, 02 de Nov 2023

lima Mañana soleado - lluvia leve
Tarde soleado

ra inicio 7:00 am Hora final 5:00 pm

sonal
- Ing residente obra
- Inspector de obra
- 1 acxiliar de obra
- 2 paleteros
- 2 volqueteros
- 1 operario vibrocompactador
- 1 operario excavadora
- 1 operario motoniveladora
- 1 conductor chicalongue
- Topografo

quipo
- Estación topografica
- mira con prisma
- 1 herramienta menor
- excavadora arogada
- motoniveladora
- vibro compactador
- chiva longue
- 2 Volqueteas

ividades
- Se realiza excavacion desde el K0+230 al K0+240 Para correccion del falla de la subrasante
- Se continua llegada de material de rio para relleno del falla identificado
- Se realiza compactacion y sellado de subrasante del K0+210 al K0+250
- Se realiza instalacion de material de

rio y se le realiza compactacion y sellado con vibrocompactador
- se realiza conformacion de calzada de sobrasante desde el K0+210 al K0+
- se realiza regado de agua con cisterna para compactacion desde el K0+260 al K0+
- se continua con compactacion y sellado con vibrocompactador desde el K0+260 K0+610

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Viernes, 03 de Nov 2023

clima: Mañana llovizna leve
Tarde soleado

Hora inicio: 7:00 am
Hora Final: 5:00 pm

Personal:
- Ing residente de obra
- Inspector de obra
- Director de obra
- 1 auxiliar de obra
- 2 paleteros
- Topografo
- 1 operario motoniveladora
- 1 operario vibrocompactador
- 1 operario excavadora
- 2 conductor de volqueta
- 1 maestro de obra
- 5 ayudantes de obra
- Ing residente interventoria
- Inspector interventoria
- Director interventoria
- Siso interventoria

Equipo:
- Herramienta menor
- Estacion de topografia
- mira con Prisma
- 1 excavadora oruga
- 1 vibro compactador
- 1 motoniveladora
- 2 volqueta

tividades
- Continua la llegada de bordillos prefabricados y material para matero de pega
- Se inicia con Zanjeo Para instalacion de bordillos desde el KO+270 al KO+300 Por lateral derecho e izquierdo
- Se inica instalacion de bordillos Para andenes en lateral derecho e izquierdo desde el KO+270 al KO+300
- Se continua compactacion y sellado de base desde el KO+480 al KO+530
- Se continua con instalacion de material de Subbase desde el KO+530 al KO+600
- Se continua excavacion de Subrasante desde el KO+615 al KO+670
- Se realiza compactacion y sellado a Subbase instalada desde el KO+550 al KO+600
- Se continua instalacion de material base desde el KO+490 al KO+540
- Se realiza compactacion y sellado de Subrasante desde el KO+610 al KO+630
- Continua la llegada de material Subbase
- Se realiza compactacion y Sellado de base desde KO+490 al KO+540

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Director de obra

Director de interventoria

Sabado, 04 de Nov 2023

ma
Mañana lluvia leve
Tarde Nublado

Hora inicio 7:00 am
Hora Final 12:00 mm

Personal
- Ing residente obra
- Inspector obra
- 2 paleteros
- 1 auxiliar
- 1 maestro
- 4 obreros
- 1 operario motoniveladora
- 1 operario vibrocompactador
- 1 operario excavadora

Equipos
- Herramienta menor
- vibrocompactador

Actividades
- Se realiza desagüe de aguas lluvias empozadas
- se continua zanjeo (excavación) para instalación de bordillos K0+300 al K0+3
- se continua instalación de bordillo del K0+300 al K0+315
- se realiza compactación y sellado de sobrasante desde el K0+210 al K0+
- se encuentra un fallo en la sobre entre el K0+210 al K0+220 y con m de 10 metros de largo por metro ancho por metros de profundid con un aproximado de m³

Ing residente de obra

Ing residente de Interventoría

Domingo, 05 de Nov 2023

No laborado - Dia de descanso

Lunes, 06 de Nov 2023

ima Mañana soleado
Tarde soleado

ra inicio 7:00 am Hora Final 12:00 pm

rsonal • 4 obreros • Director interventoria
• 1 maestro

pos • Herramienta menor

idades - se continua zanjeo para bordillas del K0+320 al K0+360
- se continua instalacion de bordillas para andén del K0+315 al K0+320

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Director de interventoria

Martes, 07 de Nov 2023

ima Mañana soleado
Tarde soleado

ra inicio 7:00 am Hora Final 5:00 pm

rsonal • Ing residente Obra • Ing residente - intervento
• Inspector obra • Inspector interventoria
• 2 Paleteros • Siso interventoria
• 1 auxiliar
• Topografo
• 1 operario excavadora • 1 maestro obra
• 1 operario vibrocompactador • 4 obreros
• 1 operario motoniveladora
• 1 conductor chivatanque
• 2 conductores volquetas

Equipos
- 1 herramienta menor
- 1 vibrocompactador
- 1 motoniveladora
- 1 excavadora arogada
- 1 chivalongue
- 2 volquetas 2
- estación Topog
- mira con prisma

Actividades
- se continua excavación del KO+6
al KO+670
- se continua el traslado de material excavado a punto de acopio autorizado
- se continua compactación y sellad desde el KO+300 al KO+670
- se continua instalacion de subbase desde el KO+610 al KO+670
- se interviene el Falla localizado entre el KO+210 al KO+220, realizan conformación de subrasante
- se continua instalación de subbas del KO+210 al KO+260
- se realiza regado de agua para compactación del KO+210 al KO+67
- se realiza compactación y sellado desde el KO+210 al KO+670
- se continua con zanjeo para bordillos desde el KO+360 al KO+40
- se continua instalacion de bordillos del KO+320 al KO+340

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Acuerdos

1. Entre contratista de obra e interv acuerden de los bordillos instalados

en zonas de bocacalles y garajes de viviendas descenderan 5 cm del nivel repecto a linea

(2) tambien, se accedida, dada la necesidad de mejoramiento y/o alistamiento del terreno para construccion del anden, el caso de material de sobre para el mismo, el cual tendra un espesor de 10 cm compactado

(3) igualmente la demolicion y retiros de andenes existentes

(4) y finalmente el traslado de desechos vegetal por talas de arboles

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Mierodes, 08 de Nov 2023

ima Manana Sdeado
Tarde Sdeado

ora inicio 7:00 am
sonal
- Ing residente obra
- Inspector de obra
- Director de obra
- 2 paleteros
- 1 auxiliar de obra
- 1 operario vibrocompactador
- 1 operario motoniveladora
- 1 conductor chivatante
- 1 maestro de obra

Hora Final 5:00 pm
- Ing residente interventoria
- Inspector de interventoria
- Siso interventoria
- Director interventoria
- 6 oreros
- topografo

Equipos
- Herramienta menor
- Estación topografia
- mula con prisma
- vibrocompactador
- motoniveladora
- chicoatanque

Actividades
- se continua con zanjeo para bordillos del K0+400 al K0+460 lado derecho
- se continua instalación de bordillos K0+340 al K0+390
- se realiza regado de agua para compactación del K0+210 al K0+600
- se realiza compactación y sello del K0+210 al K0+600
- se continua instalación de bordillos K0+210 al K0+260
- se realiza compactacion y sello a base del K0+210 al K0+260
- continua la llegada de material base, bordillos y para mortero

Ing. residente de obra

Ing residente de interventoria

Director de obra

Director de interventoria

Jueves, 09 de Nov 2023

clima
Mañana soleado
Tarde soleado

Hora inicio 7:00 am

Hora Final 5:00 pm

Personal
- Ing residente obra
- Inspector de obra
- Siso obra
- 1 auxiliar de obra
- Ing residente interventoria
- Inspector interventoria
- Siso interventoria
- Director interventoria

- 2 paleteros
- 1 operario vibrocompactador
- 1 operario motoniveladora
- 1 operario excavadora
- 1 conductor chivatanque
- 1 maestro de obra
- 6 obreros

Nota
Se presenta daño en acometida y contador de agua en el K0+

- Herramienta menor
- Estación topografía
- mira con prisma

- 1 excavadora oruga
- 1 vibrocompactador
- 1 chivatanque

- Se realiza regado de agua para compactación del K0+210 al K0+400
- Se continua compactación y sellado de base del K0+210 al K0+260
- Se continua zanjeo para bordillos desde el K0+400 al K0+460 lado izquierdo
- Se continua la instalación de bordillos desde el K0+390 al K0+415
- Se realiza nuevamente regado de agua del K0+210 al K0+400
- Se continua con compactación y sellado del K0+210 al K0+340
- Se realiza retiro de residuos vegetales (raiz de arbol) con excavadora
- Se toma niveles para instalación de bordillos del K0+460 al K0+500
- Se continua con la llegada de material para matera de pega.
- Se continua zanjeo para bordillo del K0+460 al K0+485 lado Derecho

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Director del Inter

Viernes, 10 de Nov 2023

clima: Mañana soleado
Tarde soleado (2 Horas lluvia lece)

Hora inicio: 7:00 am
Hora Final

Personal:
- Ing residente obra
- Inspector de obra
- 2 Paleteros
- 1 auxiliar de obra
- 1 operario vibrocompactador
- 1 maestro de obra
- 6 obreros
- 1 conductor chicatante
- 1 operario motoniveladora
- Ing residente intercento
- Inspector interventor
- SISO interventoria
- Director interventoria
- 1 operario
- 1 operario
- Topografo
- Director de

Equipos:
- Herramienta menor
- 1 chicatangue
- excavadora oruga
- estacion topografica
- mira con

Actividades:
- Se realiza regado para compactac del KO+210 al KO+400
- se replantea nivel de excavacion para instalacion de bordillo del KO+2 al KO+270
- Se continua zanjeo para bordillos desde el KO+220 al KO+260 lado derecho
- se continua instalacion de bordillo desde el KO+415 al KO+450
- Se realiza nuevamente regado de agua y compactacion desde el KO al KO+340

- llegada de Material a obra (Haya, electrosoldado, alambre y bardillas)

Ing residente de obra

Ing residente de interventoría

Director de obra

Director interventoría

Sabado, 11 de Nov 2023

uma Mañana soleado
Tarde soleado

a inicio sonal
Hora inicio 7:00 am Hora Final 12:00mm

- Ing residente obra
- Inspector de obra
- 2 paleteros
- 1 maestro
- 4 obreros
- Herramienta menor
- Ing residente interventoría
- Inspector interventoría
- SISO interventoría
- 1 auxiliar de obra

quipos ividades

- Se continua zanjeo para bardillas desde el K0+210 al K0+220 lado izquierdo y del K0+260 al K0+270 lado derecho
- Se continua instalación de bardillas desde el K0+210 al K0+260

Ing residente de obra

Ing residente de interventoría

Domingo, 12 de Nov 2023

Dia No laborado, Dia de descanso

Lunes 13 de Nov 2023

clima Mañana Soleado
Tarde soleado

Hora Inicio 7:00 am Hora Final 12:00 mm

Personal
- Ing residente obra
- Inspector obra
- 2 paleteros
- 1 oficial
- 1 maestro
- 5 obreros

- Ing residente interventoria
- Inspector interventoria
- SiSo interventoria

Equipo
- Herramienta menor
- Se continua instalación de bordillo desde el KO+260 al KO+270 lado derecho
- Se inicia corte de acero de refuerzo según diseño de la loza de concreto

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Martes, 14 de Nov 2023

clima Mañana Soleado (2 horas llovizna)
Tarde Soleado

Hora Inicio 7:00 am Hora Final 5:00 pm

Personal
- Ing residente obra
- Inspector obra
- Director obra
- Topografo

- Ing residente interventoria
- Inspector interventoria
- SiSo interventoria
- Director interventoria

- 1 auxiliar de obra
- 1 paletero
- 1 maestro
- 7 obreros
- 1 conductor volqueta
- 1 conductor chivotanque
- 1 operario vibrocompactador
- 1 operario motoniveladora
- 1 operario excavadora

Equipos
- Herramienta menor
- Estación topografica
- mira con prisma
- 1 excavadora oruga
- 1 volqueta 7m3
- 1 chivotanque

Actividades
- Se realiza pega de los bordillos desde el K0+210 al K0+260
- Se realiza regado de agua desde el K0+210 al K0+400
- Se realiza traslado de material
- Se continua con corte de acero
- Se inicia a formaletear desde el K0+210 al K0+270
- Se continua con la llegada de prefabricado.

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Director de obra

Director interventoria

Miercoles, 15 de Nov 2023

Clima = Mañana Seco
Tarde seco

Hora inicio = 7:00 am

Hora final = 5:00 pm

Personal:
- Residente obra
- Inspector obra
- Director obra
- Operario motoniveladora
- Operario excavadora
- Operario vibrocompactador
- 1 maestro
- 9 oficiales
- 1 paletero
- 1 auxiliar de obra
- conductor chivafante
- Residente interventoría
- Inspector interventoría
- SISO interventoría
- Director interventoría

Equipos:
- Herramienta menor
- chivafangue

Observaciones:
- Se realiza regado de agua desde el K0+210 al K0+530
- Se continua instalación de formaleta hasta el K0+270
- Se continua zanjeo para bordillos desde el K0+450 al K0+500
- Se continua instalación de bordillos de el K0+440 al K0+465 lado derecho
- Se realiza compactación y sellado desde el K0+270 al K0+400
- Se hace corrección de bordillos del K0+255 al K0+270, desmonte e instalación
- Se continua corte y armado de doble acero de refuerzo para la (oza)

Ing residente de obra

Ing residente de interventoría

Director de obra

Director interventoría

Jueves, 16 de Nov 2023

Clima: Mañana seco
Tarde seco

Hora inicio: 7:00 am Hora Final: 5:00 pm

Personal:
- Residente de obra
- Inspector de obra
- SISO obra
- 1 maestro
- 7 obreros
- 2 ayudantes
- 1 acerdar de obra
- 2 paleteros
- topografo
- cargador chivatenque
- Residente interventoria
- Inspector de interventoria
- Operario excavadora
- Operario vibrocompac
- Operario motoniveladora

Equipos:
- Herramienta menor
- estación topografica
- Mira con prisma
- Vibrocompactador
- excavadora oruga
- Motoniveladora
- chivatenque

Actividades:
- Se realiza regado de agua del K0+210 al K0+270
- Se continua instalación de bordillos desde el K0+465 al K0+470
- Se continua instalación de material base desde el K0+530 al K0+570 y se le realiza compactación y sellado

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Viernes, 17 de Nov 2023

Clima: Mañana seco
Tarde seco

Hora inicio: 7:00 am
Hora Final: 5:00 pm

Personal:
- residente obra
- inspector obra
- Director obra
- 1 Paletero
- 2 auxiliares de obra
- 1 topografo
- 1 maestro
- 7 obreros
- 2 ayudantes
- conductor chivalongue
- operario vibrocompactador
- operario motoniveladora
- Operario excavadora

- residente interventoria
- inspector interventoria
- Director interventoria

Equipos:
- Herramienta menor
- Estación topografica
- mira con prisma
- Chivalongue

Actividades
- Se realiza regado de agua del Kot 330 al Kot 570
- Se realiza Pega de bordillos desde el Kot 450 al Kot 470 ambos lados
- Se continua instalación de material base del Kot 330 al Kot 630 y se le realiza compactación y sellado

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Director de obra

Director de interventoria

Sabado, 18 de Nov 2023

lima = Mañana Seco
Tarde Seco

ra inicio: 7:00 am Hora final: 5:00 pm

sonal =
- residente de obra
- inspector de obra
- Director de obra
- Jefe de obra
- 1 paletero
- 2 auxiliares de obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 7 obreros

quipos
tividades =
- Herramienta menor
- Excavación manual para bordillos
- instalación de bordillos

Ing residente obra

Ing residente de interventoria

Domingo, 19 de Nov 2023

lima = Mañana seco

ra inicio = 7:00 am Hora Final = 12:00 am

sonal =
- Residente de obra
- inspector de obra
- 1 maestro
- 6 obreros
- 2 ayudantes
- 2 auxiliares obra
- 1 Paletero

ipos =
- Herramienta menor

tividades
- Excavación manual para bordillos

- instalación de bordillos

Ing residente obra | Ing residente de interventoría

Lunes, 20 de Nov 2023

clima = Mañana seco
Tarde seco

Hora inicio: 7:00 am
Hora Final: 5:00 pm

Personal =
- Residente obra
- inspector obra
- Director obra
- 1 paletero
- 2 auxiliares obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 obreros

- Residente interventoría
- inspector interventoría
- Director interventoría
- topografo

Equipos =
- Herramienta menor
- estación topografía
- mira con prisma

Actividades -
- Se continua instalación de bordillos del KO+470 al KO+485
- Se toman muestras de densidades de subbase y base por parte de la interventoría
- Se inicia excavación manual para andenes desde el KO+210 lado izquierdo

Ing residente de obra | Ing residente de interventoría

Director de obra | Director de interventoría

Martes, 21 de Nov 2023

ima: Mañana seco
Tarde seco

a inicio: 7:00 am Hora final: 5:00 pm

sonal:
- Ing residente de obra
- residente interventoría
- inspector de obra
- inspector de interv
- 1 paletero
- 2 aux. obra
- operario vibro
- 2 ayudantes
- conduct chicatanque
- 1 maestro
- 6 obreros

ipos:
- Herramienta menor
- chicatanque
- Vibrocompactador

idades:
- Se continua compactación y sellado de base del K0+530 al K0+630
- Se continua excavación manual para bordillos
- Se continua instalación de bordillos del K0+485 al K0+500

Ing. residente de obra

Ing. residente de interventoría

Miercoles, 22 de Nov 2023

lima = Mañana seco
Tarde seco

ra inicio = 7:00 am Hora Final = 5:00 pm

rsonal
- residente de obra
- residente interventoría
- inspector de obra
- inspector interventoría
- Director de obra
- Director interventoría
- 1 Paletero
- 2 aux obra

- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 obreras
- 1 topografo

Equipos
- Herramienta menor
- Estación topografica
- mira con prisma
- cadcat chivatanq
- operario motoniv
- operario vibrocom
- motoniveladora
- vibrocompactad
- chivatanque

Actividades
- Se traza niveles para excavación de bordillos
- Se continua excavación manual par andenes del Km 215 hasta el Km 22 lado Izquierdo
- Se realiza regado de agua, compe ción y sellado del Km 530 al Km 63
- Se continua instalación de material base y se le realiza compactación y sellado
- Se continua zanjeo para bordillar
- Se continua instalación de bordillos

Ing. residente de obra

Ing. residente d interventor

Director de obra

Director de int

Jueves, 23 de Nov 2023

Clima = Mañana seco
Tarde seco

Hora inicio = 7:00 am
Hora final = 5:00 pm

Personal =
- residente obra
- inspector obra
- residente interventor
- inspector interventor

- 1 Paletero
- 2 aux dora
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 dreras
- topografo

upos
- Herramienta menor
- estación topogra
- mira con prisma

tividades
- se continua zanjeo para bordillos
- se continua instalación de bordillos
- continua la llegada de Prefabricado

Ing residente de dora

Ing residente de interventoría

Viernes, 24 de Mar 2023

ma = Mañana seco
Tarde seco

ra inicio = 7:00 am
Hora Final = 5:00pm

sonal =
- residente dora
- inspector dora
- Director dora
- 1 Paletero
- 2 aux dora
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 dreras
- topografo
- residente interventoria
- inspector interventoria
- Director interventoria
- operario vibrocompactadora
- cond. chivadanque

upos:
- Herramienta menor
- Estación Topografica
- vibrocompactador
- mira con prisma.
- chivatanque

tividades
- se realiza regado de agua, compactación y sellado de base.

-Se finaliza instalación de material base del K0+630 al K0+679 y se le realiza compactación y sellado
-Se continua excavación e instalación de bordillas.
-Se toman ensayos de densidades por parte de la rep. legal de la veeduría

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Director de obra

Director de interventoría

Sabado, 25 de Nov 2023

clima = Mañana Seco

Hora inicio: 7:00 am
Hora final: 12:00 m

Personal:
- residente obra
- residente de interventoría
- inspector de obra
- inspector de interventoría
- 1 paletero
- 2 aux obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 obreros
- 1 topografo
- Herramienta menor
- Estación topografica
- mira con prisma

Actividades
- Se continua zanjeo para instalación de bordillas
- Se continua instalación de bordillas

~~Ing residente de obra~~ ~~Ing residente de interventoria~~

Domingo, 26 NOV 2023

Dia no laborado - Descanso

Lunes, 27 de NOV 2023

lima = Mañana seco
Tarde seco

ra inicio: 7:00 am Hora final = 5:00 pm

sonal:
- Residente obra / Residente interventoria
- inspector obra / inspector interventoria
- Director obra / Director interventoria
- 1 Palestero
- 2 aux obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 obreros
- 1 topografo

upos
- Herramienta menor
- Estación topografica
- mira con prisma

adades
- Se continua zanjeo para bordillos
- continua instalación de bordillos
- Se continua excavación manual

Para andenes
- Se toman ensayos de densidades

Por parte del contratista de obra

~~Ing residente de obra~~ ~~Ing residente de interventoria~~

Director obra

Director int

Martes, 28 de Mayo 2023

clima: Mañana seco (2 horas lluvia leve)
Tarde seco

Hora inicio: 7:00 am Hora final: 5:00

Personal:
- Residente obra
- Inspector obra
- 1 Paletero
- 2 aux obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 oberos
- 2 topografo
- Residente interventor
- inspector interventor

Equipos:
- Herramienta menor
- Estacion topografica
- mira con

Actividades:
- trazo de niveles para zanjeo d bordillos
- excavacion manual para bordillos
- instalacion de bordillos

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Miercoles, 29 de Mayo 2023

clima = Mañana seco
Tarde seco

Hora inicio: 7:00 am Hora final: 5:00 pm

Personal:
- Residente de obra
- residente intervento

- Inspector obra
- Director obra
- 1 paletero
- 2 aux obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 obreros
- 1 topografo

- Inspector interven
- Director interven

upos =
- Herramienta menor
- estacion topografica

- mira con prisma

tividades
- trazo niveles para bordillas
- zanjeo para bordillos
- continua instalacion de bordillas

Ing residente de obra

Director de obra

Ing residente de interventoria

Director de interventoria

Jueves, 30 de Nov 2023

ima = Mañana seco
Tarde seco

ora inicio = 7:00 am
Hora final = 5:00 pm

rsonal =
- Residente obra
- inspector obra
- 1 paletero
- 2 aux obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 obreros
- 1 topografo

- Residente interventoria
- inspector interventoria

- SISO de obra

upos
- Herramienta menor
- mira con prisma

Actividades
- estación topografica
- trazo niveles para bordillos
- continua zanjeo para bordillos
- continua instalacion de bordillos

Ing residente de obra

Ing. residente de interventoria

Viernes, 01 de Dic 2023

clima = Mañana seco
Tarde seco

Hora inicio = 7:00 am
Hora final = 5:00 p

Personal:
- Residente de obra
- inspector de obra
- Director de obra
- 1 Palefero
- 2 ayudantes
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 obreros
- 1 topografo

- Residente de interven
- inspector de interven
- Director de interve

Equipos
- Herramienta menor.
- estación
- mira con Prisma

Actividades
- Continua zanjeo para instalación de bordillos
- continua instalación de bordillos
- se realizan tomas de densidades por parte del contratista de interventoria

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Director de obra

Director interven

Sabado, 02 de Dic 2023

Clima = Mañana seco
Hora inicio: 7:00 am Hora Final= 12:00mm
Personal:
- Residente obra
- Inspector obra
- 1 Paletero
- 2 Cuadrilla
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 obreros.
- 1 topografo

- Residente interventoria
- Inspector interventoria

Actividades:
- Herramienta menor
- Estacion topografica
- mira con prisma

- Se continua marcacion de niveles para excavacion de bordillos.
- Se continua Zanjeo para bordillos
- Se continua la instalacion de bordillos

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Domingo, 03 de Dic 2023

Dia No laborado

Lunes, 04 de Dic 2023

Clima = Mañana seco
Tarde seco
Hora inicio: 7:00 am Hora final= 5:00 pm
Personal:
- Residente de obra
- Inspector de obra

- Residente de interventoria
- inspector interventoria

- Director obra
- 1 Paletero
- 2 ayud obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 oberos
- 1 topografo

Equipos
- Herramienta menor
- estación topografica
- mira con p

Actividades
- Continua marcación de niveles para zanjeo
- continua zanjeo para bordillos
- continua instalación de bordillos

Director interc

Ing residente de obra

Ing residente de intercentería

Director de obra

Director de interc

Martes, 05 de Dic 2023

clima = Mañana seco
Tarde seco

Hora inicio = 7:00 am
Hora final = 5:00

Personal =
- residente obra
- inspector obra
- 1 Paletero
- 2 ayud obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 oberos
- 1 topografo

- Residente interc
- inspector interc

Equipos =
- Estacion topografia
- mira con p

NKB

- Herramienta menor

- Continua marcación de niveles para zanjeo
- continua zanjeo para bordillos
- continua instalación de bordillos

Ing residente de dora

Ing residente de intervención

Miercoles, 06 de Dic 2023

Clima = Mañana seco
Tarde seco

Hora inicio = 7:00 am
Hora final = 5:00 pm

Personal =
- Residente dora
- Inspector dora
- Director dora
- Capataz
- Zack dora
- Ayudantes
- 1 maestro
- 6 obreros.
- 1 topografo
- residente intervención
- Inspector intervención
- Director intervención
- operario excavadora

Equipos
- Herramienta menor
- Estación topografico
- nivel con prisma
- excavadora drogada

Actividades
- Se inicia excavación y conformación de subrasante del segundo tramo a intervenir
- continua zanjeo para bordillo
- continua instalación de bordillos

Ing residente de dora

Ing residente de intervención

Directa de obra

Nelson Sanchez P.
Directa de Inte

Jueves, 07 de Dic 2023

clima = Mañana Seco
tarde seco

Hora inicio: 7:00 am
Hora final = 5:00 pm

personal:
- residente obra
- Inspector obra
- 1 paletero
- 2 aux obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 obreros
- 1 topografo
- residente de interv
- inspector interventor
- operario excavado
- volqueteros

Equipos
- Herramienta menor
- estación topografica
- mira con prisma
- Excavadora oruga
- volquetas.

Actividades
- Continua excavación mecanica y con
ción de la sobrasante del tramo de
K0+010 al K0+085
- Continua zanjeo para bordillos
- Continua instalación de bordillas
- Continua excavación manual para
andenes y conformación del terreno
- se realiza aseo en la obra

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria.

Viernes, 08 de Dic 2023

Dia No laborado - Festivo

Sabado, 09 de Dic 2023

ima = Mañana seco

ra inicio: 7:00 am Hora final = 12:00 mm

sonal:
- residente obra
- inspector obra
- 1 paletero
- 2 aux obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 obreros
- 1 topografo

- residente interventoria
- inspector interventoria
- Operario excavadora
- Paleteros

quipos
- Herramienta menor
- estación topogra
- mira con prisma
- Excavadora drogado
- paletas

tividades
- termina la excavación mecanica y conformación de sobrasante entre el K0+010 y el K0+080
- continua zanjeo para bordillos
- continua instalacion de bordillos
- continua excavación manual y conformación del terreno para andenes

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Domingo, 10 de Dic 2023

Dia No laborado - Descanso

lunes, 11 de Dic 2023

clima = Mañana seco
Tarde seco

Hora inicio = 7:00 am

Personal =
- residente obra
- inspector obra
- Director obra
- 1 paletero
- 2 acer obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 oreros
- 1 topografo

Equipos
- Herramienta menor
- estacion topografica
- mira con prisma
- excavadora oruga
- volquetas

Actividades
- Se inicia excavación mecanica y conformacion de la calzada del KO+210 al KO+160
- regado de agua, compactación y sellado de la sobrasante del KO+210 al KO+160
- se continua excavacion manual y conformacion del terreno para anden
- se inicia instalacion de concreto y acero de refuerzo para la losa del KO+210 al KO+280

Nota
se presenta daños en acometidas de acueducto

- inspector interventoria
- Director interventoria
- operario excavadora
- volqueteros
- operario vibrocompactador
- cargador chucalero
- vibrador de concreto
- regla vibratoria
- carretilla de carga
- chucalero
- vibrocompactador

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Director de obra — Director interventoria

Martes, 12 de D.c 2023

Nota
se presentan daños en acometidas y red de acueducto

lima = Mañana seco
Tarde seco

cronograma: 7:00 am
personal:
- residente obra
- residente interventoria
- inspector obra
- inspector interventoria
- 1 fontanero
- 1 SISO interventoria
- 2 ayudantes obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 oficiales
- ayudanteros
- operario excavadora
- operario vibrocompactador
- 1 topografo
- conductor chivatanque

equipos
- Herramienta menor
- vibrador de concreto
- estacion topografica
- regla vibratoria
- mira con prisma
- cortadora de concreto
- excavadora orugada
- vibrocompactador
- volquetas
- chivatanque

actividades
- Se continua excavacion y conformacion de la calzada entre el K0+210 al K0+000
- Se le realiza regado de agua, compactacion y sellado
- llegada e inicio de instalacion de material de subbase para el tramo entre el K0+210 al K0+000
- continua excavacion manual y conformacion del terreno para ordenes

- se continua instalacion de cana y acero de refuerzo para la la del KO+280 al KO+340

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Miercoles, 13 de Dic 2023

clima: Mañana seco
Tarde seco
Hora inicio: 7:00 am
Personal:
- Residente obra
- inspector obra
- Director obra
- SISO obra
- 1 Paletero
- 2 aux obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 obreros
- 1 topografo
- conductor chicadorque

Equipos
- Herramienta menor
- Estación y mira.
- vibrocompactador
- Excavadora
- volquetas

Actividades
- Se le realiza excavacion y nive a la via entre el KO+010 al K dado a que esta todo una interv por la empresa de acueducto manc
- se continua humectacion, compact y sellado de la subbase

pater
- Daños en canaleta y red acueducto
- Daños en red de gas domiciliaria

- Residente interv
- Inspector interv
- Director interv
- SISO interventoria

- Operario vibrad
- Operario excav

- vibrador compac
- regla vibratoria
- Cortadora cana
- Chicadorque

- continua excavación manual y conformación del terreno para andenes
- continua excavación mecanica y conformación de calzada entre el K0+210 al K0+000 y se le realiza compactación y sellado
- se continua con la llegada e instalación de material sobbase
- continua fundición del K0+340 al K0+400

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Director de obra

Director interventoria

Jueves, 14 de Dic 2023

Nota
Daños en red acueducto y gas

ima: Mañana seco
tarde seco

ra inicio: 7:00 am — pm

rsonal:
- residente obra — interventoria
- inspector obra — inspector interventoria
- 1 paletero — 1 piso interventoria
- 2 oficiales
- 2 ayudantes — operario vibrocompactador
- 1 maestro — conductor chicotanque
- 6 obreros — volqueteros
- 1 topografo — operario motoniveladora
- operario excavadora

Equipo:
- Herramienta menor — vibrador concreto
- Estacion y mira topo — regla vibratoria
- vibrocompactador — cortadora de concreto
- excavadora arogado — volquetas
- chicotanque — motoniveladora

Actividades
- Continua la llegada e instalación de material Sobbase en los tramos entre el KOT210 al KOT000 y el KOT010 al KOT085
- se realiza regado de agua, compactación y sellado de la Sobbase
- Se continua excavación mecánica y conformación de la calzada en el tramo entre el KOT210 al KOT
- Continua excavación manual y conformación del terreno para andenes
- Continua la instalación de concreto y acero de refuerzo para losa del KO al KOH60

Ing residente de obra

Ing residente de interventoría

Viernes, 15 de Dic 2023

Clima: Mañana seco
tarde seco

Hora inicio: 7:00 am

Hora final: 5:00pm

Personal:
- residente obra
- Inspector obra
- Director obra
- 1 paletero
- 2 ase obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 toreros
- 1 topografo
- Conductor chuto tanque
- operario excavadora

- residente interventoría
- inspector interventoría
- Director interventoría
- SISO interventoría

- operario vibrocompactador
- operario motoniveladora
- valgueteros

apos = - Herramienta menor
- Estación y nivel topo
- excavadora orugas
- motoniveladora
- vibrocompactador
- volqueteros
- chuseadores
- vibrador concreto
- regla vibradora
- cargadora concreto

tividades
- Se continua humectación y sellado de subbase del tramo entre el KOT210 al KOT060
- Se continua instalación de material subbase del KOT060 al KOT000
- continua llegada de material subbase
- Se continua instalación de concreto y acero de refuerzo de losa pavel KOT460 al KOT500 y el KOT520 al KOT540

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Director de obra

Director de interventoria

Sabado, 16 de Dic 2023

uma = Mañana seco
ora inicio = 7:00 am
rsonal = Hora final = 12:00m.
- residente obra
- residente interv.
- inspector obra
- inspector interv.
- SISO obra
- SISO interv.
- 1 paletero
- 2 aux obra
- operarios vibrocompact.
- 2 acopiadores
- operario motoniveladora
- 1 maestro
- operario excavadora
- 6 oberos.
- volqueteros

Actividades
- Topografo
- continua instalacion de material subbase entre el KOT 120 al KOT y se le realiza compactacion y sellado
- continua la excavacion manual y conformacion del terreno para a
- continua la instalacion de concre y acero de refuerzo del KOT 540 KOT 600

~~Ing residente de obra~~ Ing residente de intercontrol

Domingo, 17 de Dic 2023

Dia no laborado - Descanso

Lunes, 18 de Dic 2023

clima = Mañana seco
tarde seco

Hora inicio: 7:00 am
Hora final: 5:00pm

Personal:
- residente obra
- inspector obra
- Director obra
- 1 topotero
- 2 ace obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 obreros
- 1 topografo
- Conductor chcalorte
- Herramienta menor

- residente interv
- inspector interv
- SISO intero
- Director interv

- Operario excav
- Operario retroc
- Operario cubre
- cadeteros

Equipos
- Estacion y mira

- vibrocompactador
- retroexcavadora
- cortadora concreto
- vibrador concreto
- regla vibrador
- chuzo tonque

actividades
- continua instalacion de concreto y acero de refuerzo del K0+600 al K0+670
- continua instalacion de material de sbbase entre el K0+010 al K0+085 y el K0+210 al K0+000
- continua la instalacion de bordillos

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Director de obra

Director de interventoria

Martes, 19 de Dic 2023

clima = mañana seco
tarde seco

hora inicio = 7:00 am
hora final 5:00pm

personal =
- residente obra
- residente interventoria
- inspector obra
- SISO inter.
- 1 paletero
- inspector interventoria.
- 2 aux obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 oreros
- 1 topografo

equipos
- Herramienta menor.
- vibrador concreto
- estacion y mira topo
- regla vibrador
- cortadora concreto

Actividades - continua instalacion de concreto y acero de refuerzo en el K0+60 al K0+600
- se continua excavacion manual y conformacion de andenes.

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Miercoles, 20 de D.C 2023

Clima= Mañana seco
tarde seco

Hora inicio= 7:00 am

Hora final= 5:00pm

Personal= • residente obra
• Inspector obra
• Director obra
• Siso obra
• 1 pedetero
• 2 ace obra
• 2 ayudantes
• 1 maestro
• 6 Obreros
• 1 topografo

• residente intero
• inspector inter.
• Siso intero.
• Director intero.

Equipos= • estacion y mira
• herramienta menor
• vibrador concreto
• cortadora concre
• Regla vibratoria

Actividades - se continua instalacion de concre y acero de refuerzo del K0+600 al K 540
- se continua excavacion manual y conformacion del terreno para andenes
- Se inicia la instalacion de concretos para andenes con un aproximado de 14 metros

entre el K0+260 al K0+274.

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Director de obra

Director interventoria

Jueves, 21 de Dic 2023

ma = Mañana seco
tarde seco

ra inicio = 7:00 am
sonal = 1 residente obra
1 inspector obra
1 retroexcavadora
1 volqueta obra
1 ayudantes
1 maestro
6 obreros
1 topografo

Hora final = 5:00 pm
1 residente interv
1 inspector interv.
1 SISO interv.

quipos = * herramienta menor
* estacion y mira
* vibrador concreto
* cortador concreto
* regla cubicadora

ctividades - Continua excavación y conformación de terreno para andenes.
- Se continua instalacion de concreto y acero de refuerzo del K0+540 al K0+520 y el K0+500 al K0+460
- Se inicia instalacion de material base entre el K0+210 al K0+000

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Viernes, 22 de Dic 2023

Clima: Mañana seco
Tarde seco

Hora inicio: 7:00 am

Personal:
- residente obra
- inspector obra
- 1 palatero
- 2 ack obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 obreros
- 1 topografo

Hora final: 3:00 p
- residente intero.
- inspector intero.
- SISO intero.
- Director intero

- Director obra

Equipos:
- Herramienta menor
- Estacion y mira
- cortadora concreto
- vibrador concreto
- regla vibrato

Actividades:
- continua instalacion de concreto y acero de refuerzo entre el K0+460 al K0+400
- excavacion manual y conforme del terreno para anclajes
- continua la instalacion de madera base

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Director obra

Director interven

Sabado, 23 de Dic 202

Clima: Mañana seco

Tarde seco

ora inicial= 7:00 am
ersonal=
- residente obra
- inspector obra
- siso obra
- 1 retetero
- 2 aux. obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 obreros
- 1 topografo
- Herramienta menor
- ocalacion y mira topo
- cuadrilla obra

ora final= 5:00 pm
- Residente interventoria
- Inspector interventoria
- siso interventoria

- cantidad concreto
- cubrador concreto

Actividades
- Continua instalacion de concreto y acero de refuerzo del K0+400 al K0+340
- Continua la excavacion y conformacion de terreno para andenes

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Domingo, 24 de Dic 2023

Dia No laborado

Lunes, 25 de Dic 2023

Dia No laborado - Festivo

Martes, 26 de Dic 2023

Jornada = Mañana Seco

Tarde seco

Hora inicio: 7:00 am

Personal:
- Residente obra
- inspector obra
- 1 paletero
- 1 aux obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 obreros
- 1 topografo

Hora final: 5:00 pm
- Residente intervent
- inspector interventoria
- SISO interventoria

Equipos:
- Herramienta menor
- estacion y mira
- cortadora vibrador
- vibrador concreto
- operario moto
- operario obra conductor chuzador
- regla vibratoria
- motosoldadora
- chuzo tenaque
- motocompactador

Actividades:
- continuo la instalacion de concreto y acero de refuerzo del KOT 340 al KOT 280
- continua instalacion de material base en los tramos del KOT 210 al 20+000 y el KOT 010 al KOT 055

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Miercoles, 27 de Dic 202

Clima: Mañana seco
Tarde seco

Hora inicio: 7:00 am

Personal:
- Residente obra
- inspector obra
- SISO obra
- Director obra
- 1 paletero

Hora final: 5:00
- Residente intero
- inspector intero
- Director intero

- 1 aux obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 6 obreros
- 1 topografo
- conductor chuzo barra

operario motoniveladora
operario vibrocompactador

upos
- Herramienta menor
- Estación y mira
- cortadora concreto
- vibrocompactador
- vibradora concreto
- regla vibratoria
- motoniveladora
- Chuzo barra

udades
- Continua instalación de concreto y acero de refuerzo en el KD+280 al KD+210
- Continua la instalación de base y compactación y sellado

Ing residente de obra

Ing residente de interventoría

Director de obra

Director de interventoría

Jueves, 28 de Dic 2023

na= Mañana seco
Tarde seco

o inicio= 7:00 am Hora final = 5:00 pm

ersonal:
- residente de obra
- inspector obra
- 1 paletero
- 1 aux obra
- 2 ayudantes
- 1 maestro
- 3 obreros
- residente de interventoría
- inspector interventoría
- 1 topografo
- operario vibrocompactador

Equipos= -Herramienta menor
-Estacion y mira
Actividades - continua la humectacion y sella
del material base
- continua la instalacion de concre
para andenes del KO+279 al KO+33
lado derecho
- continua la conformacion de terren
para andenes

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Viernes, 29 de Dic 2023

clima= Mañana Seco
tarde seco
Hora inicio= 7:00 am Hora final= 5:00 pm
Personal= • residente obra • residente interventoria
• inspector obra • inspecta interventoria
• Director obra • Director interventoria
• 1 retefero
• 1 cadenero obra
• 2 ayudantes • operario vibrocompac
• 1 maestro
• 3 obreros
• 1 topografo
Equipos= • Herramienta menor • Saltarin
• Estacion y mira • Vibro compactado
Actividades - Continua la conformacion del terre
para andenes
- continua humectacion y sellado
de base en los tramos del KO+7
el KO+000 y el KO+010 al KO+05

-continua conformación y excavación manual para andenes.

Ing residente de obra

Ing residente de interventoría

Director de obra

Director de interventoría

Sabado, 30 de Dic 2023

Clima: Mañana seco

Horario: 7:00 am

Hora final: 11:00 am

Personal:
- Residente obra
- Residente interventoría
- Inspector obra
- Inspector interventoría
- SISO obra
- 1 paletero
- 1 aux obra
- 1 topografo
- 1 maestro
- 3 obreros

Equipos:
- Herramienta menor
- Estación y mira

Actividades:
- continua conformación de andenes
- Se realiza aseo de la obra

Ing residente de obra

Ing residente de interventoría

Domingo, 31 de Dic 2023

Dia no laborado

Lunes, 01 de Ene 2024

Dia no laborado - Festivo

Martes, 02 de Ene 2024

Clima = Mañana seco
Tarde seco

Hora inicio = 7:00 am

Hora final = 5:00

Personal =
- residente obra
- inspector obra
- 1 Paletero
- 1 auxiliar obra
- Herramienta menor
- Se realiza aseo a la obra
- Se continua con excavacion manual para andenes

- residente interv
- inspector intera
- Saltarin

Equipos
Actividades

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Miercoles, 03 de Ene 2024

Clima = Mañana seco
Tarde seco

Hora inicio = 7:00 am

Hora final = 5:00

Personal =
- Residente obra
- Director obra
- inspector obra
- 2 paletero
- 1 auxiliar obra

- Residente interventor
- inspector interventor
- Director interventor

Equipos =
- Herramienta menor
- saltarin

Actividades =
- continua el aseo en obra
- Continua la excavacion manual

y conformación de terreno para andenes

Ing residente de obra

Ing residente de interventoría

Director de obra

Director interventoría

Jueves, 04 de Ene 2024

ma: Mañana seco
Tarde seco

a inicio: 7:00 am hora final: 5:00 pm

sonal: • Residente obra • Residente interventoría
• Inspector obra • Inspector interventoría
• 1 pedrero
• 1 aux obra

apos: ? Herramienta menor
• Saltarín

idades - Continua la excavación manual y traslado de material para andenes
- Continua el aseo en obra y señalización

Ing residente de obra

Ing residente de interventoría

Viernes, 05 de Ene 2024

ma = Mañana seco
Tarde seco

ra inicio = 7:00 am hora final = 5:00pm

sonal = • Residente de obra • residente interventoría
• Inspector de obra • inspector interventoría

- 1 Paletero
- 1 aux obra
- 1 maestro
- 5 obreros
- 2 ayudante

Equipos = • Herramienta menor
- Saltarin

Actividades - continua la conformación del terreno andenes
- instalación de formaleta para fund andenes

• Director interv

• Director de obra

Ing residente de obra

Director de obra

Ing residente de interventoría

Director de interv

sabado, 06 de Ene 2024

clima = Mañana seco
Hora inicio: 7:00 am
Personal = • Residente obra
• inspector obra
• 1 Paletero
• 1 aux. obra
• 1 ayudante
• 1 maestro
• 5 obreros
• 1 topografo

Hora Final: 12:00 m
• Residente de interven
• inspector interven

Equipos = • Herramienta menor
• Estación y mira topo

Actividades - continua la instalación de cano para andenes del KOT 380 al KOT4

NKA

Ing residente de dora

Ing residente de interventoria

Domingo, 07 de Ene 2024

Dia No laborado

Lunes, 08 de Ene 2024

Dia No laborado - Festivo

Martes, 09 de Ene 2024

a = Mañana Seco
Tarde Seco

inicio = 7:00 am Hora final = 5:00 pm

nal = • Residente dora • Residente interventoria
• inspector dora • inspector interventoria
• 1 Paletero
• 1 aux dora
• 1 ayudante
• 1 maestro
• 7 doreros • Conductor chivatanque
• 1 topografo
• operario vibro com
uipos = • Herramienta menor
• estacion y mira
• vibrocompactador
• chivatanque
tividades - Se realiza humectacion y sellado de base en los tramos del K0+210 al K0+000 y el K0+010 al K0+285
- desencofrado de andenes y encofrado

Ing residente de obra

Ing residente interventoria

Miercoles, 10 de Ene 2024

Clima - Mañana seco
Tarde seco

Hora inicio: 7:00 am

Hora final = 5:00 pm

Personal =
- Residente obra
- Inspector obra
- Director obra
- 1 pedetero
- 1 ace obra
- 1 ayudante
- 1 maestro
- 7 obreros

- Residente interv
- Inspector interv
- Director interv

- 1 topógrafo
- Operario vibrac

Equipos =
- Herramienta menor
- vibrocompactador
- estación y mira

- cortadora

Actividades -
- Continua humectación y sellado de base
- Se realiza marcación de niveles para excavación (zanjeo) de bordillos
- Se realiza demolición y corte de an existentes
- Continua instalación de formaleta pa andenes
- Continua excavación y conformació del terreno para andenes

ing. residente de obra

ing residente de interventoria

Director de obra

Director Interventoria

Jueves, 11 de Ene 2024

Mañana seco
Tarde seco
Hora inicial = 7:00 am
Hora final = 5:00 pm
- Residente obra
- Inspector obra
- SISO obra
- 1 paletero
- 1 ACK obra
- 1 ayudante
- 1 maestro
- 7 obreros
- 1 paletero
- Herramienta menor
- Estación y mira
- Obrador de concreto

- Continua instalación de concreto para anden del K0+490 al K0+500 y del K0+520 al K0+620
- Se inicia zanjeo para bordillos en el tramo del K0+210 al K0+000
- Se inicia instalación de bordillos desde el K0+210

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Viernes, 12 de Ene 2024

Mañana seco

Tarde Seco

Hora inicio = 7:00 am Hora final = 5:00 pm

Personal:
- Residente obra
- Inspector obra
- Director obra
- 1 Paletero
- 1 aux obra
- 3 ayudante
- 1 maestro
- 7 obreros
- 1 topografo

Equipos
- Herramienta menor.

Actividades
- continua instalacion de bordillos
- Continua Zanjeo para bordillos
- continua Corte y armado de acero de refuerzo para losas
- instalacion de formaleta

Ing residente de obra Ing residente de interventoria

Director de obra Director de inter

Sabado, 13 de Ene 2024

Clima = Mañana Seco

Hora inicio = 7:00 am Hora final = 11:00 m

Personal:
- Residente obra
- Inspector obra
- Siso obra
- 1 paletero
- 1 aux obra
- 3 ayudantes

- Residente intero
- Inspector intero

- 1 maestro
- 7 obreros
- 1 topografo

-Herramienta menor - cargadero concreto
-estacion y mira
-vibrador concreto
-regla vibratoria

- se inicia instalacion de concreto y acero de refuerzo para losa del tot210 al tot150
- se continua instalacion de bordillo

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Domingo, 14 de Ene 2024

Dia No laborado

Lunes, 15 de Ene 2024

clima = Mañana seco
Tarde seco

Hora inicio: 7:00 am
Hora final = 5:00 pm

Personal:
- residente obra
- inspector obra
- Director obra
- 1 topografo
- 1 aux obra.
- 1 topografo
- 1 maestro
- 7 obreros
- 3 ayudantes

- Residente interventoria
- Inspector interventoria
- SISO interventoria
- Director interventoria

Equipos:
- Herramienta menor
- estacion y mira
- carretobra concreto
- vibrador concreto

regla vibradora.

Actividades
- Continua la instalacion de concreto y acero de refuerzo del Kotzio al to
- Se inicia excavacion manual para alcantarilla
- Se continua zanjeo para bordillos
- Se continua instalacion de bordillos

Ing residente de obra

Ing residente de interventoria

Director de obra

Director de inter

Martes 16 Enero/024 - 20 Enero/2024

Clima: Seco
H. Inicio: 7 am
Personal Obra:
1 ing. residente
1 D.r. Obra
1 Insp. Obra
1 paletero
1 aux. Obra
1 Topografo
1 maestro
7 obreros
3 Ayudantes
Equipos:
Herr. menor
Regla Vibratoria
Cortadora concreto
Vibrador concreto
Actividades:
Instalacion de concreto.
Instalación de acero refuerzo
Excavación manual de alcantarilla
Continúa zanjeo para bordillos
Continúa Instalación de bordillos

P. interv. P. Obra

Lunes 22 Enero – 27 Enero /024

Clima: Lluvioso
H. Inicio: 7 Am
Personal Obra:
1 Ing. residente
1 Dir. Obra
1 Insp. Obra
2 Paleteros
1 Aux. Obra
1 Topografo
1 maestro Obra
7 Obreros

Equipos: Herram. menor
Regla Vibratoria
Cortadora concreto
Vibrador concreto

Actividades: Continúa Instalación de material de Subbase.

- Continúa instalal. material de base
- Continúa colocación de concreto premezclado
- Continúa instalación de sardineles prefabricados.
- Inicia excavación y colocación de relleno para andenes.

Lunes 29 Enero - Febrero 3/024

Clima: Seco
H. Inicio: 7 am.
Personal obra:
1 Ing. residente
1 Dir. Obra
1 Insp. Obra
2 paleteros
1 aux. Obra
1 Topografo
1 maestro Obra
7 Obreros
Equipos: Herr. menor
Regla Vibratoria
Cortadora concreto
Vibrador concreto.
Actividades:

- Instalación pasadores dovela
- Vaciado de concreto MR 41
- Instalac. Sardineles prefabricados
- Instalac. material base
- Compactación mater. base
  K0+000 - al K0+080

tado

- K0+670 al K0+820
  Colocacion conformación y compacta con base granular.

-Capacitación Virtual: Ventilación en area de trabajo. Virtual 4-5 pm

partic. Alcaldía, Veeduría, comunidad e interventoría.

D. Mtto. D. Obra

Lunes 5 Febrero - 10 febr/024

Clima: Seco
H. Inicio: 7a m
Personal Obra: 1 Ing. resid
1 Dir Obra
1 Insp. Obra
2 paleteros
1 aux. Obra
1 Topografo
1 Maestro obra
7 Obreros

Equipos: Herr. menor
Regla Vibratoria
Cortadora concreto
Vibrador concreto

Actividades. Continúa vaciado de concreto

Se detecta una Filtración de agua en el K0+400. Se presume que puede ser ocasionado por fallas en un colador del acueducto veredal.
- Continua instalacion de sardineles prefabricados.
- Se inicia demolición de recalce en concreto retrazado ubicado [illegible]

K0+670 - al K0+800
- colocación de sardineles en margen Izquierda.
- Alistando terreno para Fundición de cunetas K0+300 al K0+500.
- Alistando pista para colocación de concreto K0+000 al K0+030 margen derecha e Izquierda.

- Se hizo presente un representante de la Firma proveedora del concreto MR 41 para evaluar el origen y solución a unas Fisuras que han aparecido sobre las losas de cto. reforzado.

- El día 9 de Febrero se realiza capacitación sobre convivencia laboral.

D. Interv. D. Obra

Lunes Feb 12 - Feb 17 /024

- Clima: Semilluvioso
- H. Inicio: 7am
- Personal Obra: 1 Ing. residente
  1 Dir. Obra
  1 Insp. Obra
  2 paleteros
  1 aux. Obra
  1 Topografo
  1 maestro Obra
  7 Obreros

Equipos: Herram. menor
Regla Vibratoria
Cortadora concreto
Vibrador concreto

Actividades

- Zanjeo para bordillos
- Instalacion bordillos
- Instalac. formaleta para andenes
- Excavacion y conform. terreno para andenes

. 13 Feb: Instalac. concreto para andenes K0+660 al K0+720

. 14 Feb: Instalac. concreto para andenes K0+720 - K0+780

- 15 Feb: Instalación de concreto y acero de refuerzo para losa K0+670 a K0+725.

- 16 Feb: Continúa instalación de concreto y acero de refuerzo para losa K0+725 al K0+785

- Continúa instalación de concreto para losas de pavimento.

Dir. Interv. Dtora

Lunes 19 Feb – 24 Feb /024

Clima : Seco
Ht. Inicio : 7am
Personal Obra: 1 Ing. resid.
1 Dir. Obra
1 Insp. Obra
2 Paleteros
1 aux. Obra
1 Topografo
1 maestro obra
7 Obreros

Equipos : Herr. menor
Regla Vibratoria
Cortadora concreto
Vibrador concreto.

Actividades: Se da inicio a la demolicion de losas que presentan fisuras en la parte superior, para garantizar estabilidad de la obra ejecutada.

- El dia 20 de Febrero, 10 am, se realiza un comité tecnico en las instalaciones de la gobernación del Huila.
- Continúa instalación de concreto para losas.
- Continúa instalación de concreto para anden.
- Se inicia colocación de sellante plastico para juntas de dilatación.

- Continúa instalación desarenadores prefabricados.

Lues Feb 26 – Mar 20 2024

Clima: Seco
H. Inicio: 7am
Personal Obra: 1 Ing. resid.
1 Dir Obra
1 Insp. Obra
2 paleteros
1 aux. Obra
1 Topografo
1 Maestro Obra
7 Obreros

Equipos: Herram. menor
Regla Vibratoria
Cortadora concreto
Vibrador concreto

Actividades: Continúa demolición de losas que presentaron Fisuras en la parte superior para garantizar la calidad de la obra ejecutada.

- Continúa instalación de concreto para losas.
- Continúa instalación de relleno para anclajes K0+430 - K0+490

Ko + 356 MD x 2
Ko + 365 MD x 1
Ko + 375 MD x 2

D. Interv. D. Obra


Lunes Marzo 4 - Marzo 9 /024

- Clima: Seco
- H. Inicio: 7am
- Personal Obra: 1 Ing residente
  1 Dir Obra
  1 Insp. Obra
  2 Paleteros
  1 aux. Obra
  1 Topografo
  1 Maestro Obra
  7 obreros

Equipos: Herram. menor
Regla Vibratoria
Cortadora concreto
Vibrador concreto

Actividad: Se da inicio a la reposición del concreto de las losas demolidas.
- Continúa instalación de relleno para andenes, colocación de sardinel y rampa.

— Se efectúa reunión técnica el día 5 de marzo en las instalaciones de la Alcaldía Ppal de C. alegre para analizar el estado de la obra y definir algunos detalles técnicos presentados a última hora.



D. Inter. D. Obra

Lunes Marzo 11 - Marzo 18/24

Clima: seco
H. Inicio: 7am
Personal obra: 1 Ing. resid.
1 Dir Obra
1 resp. Obra
2 paleteros
1 aux. Obra
1 Topografo
1 maestro obra
7 obreros

Equipos: Herram. menor
Regla Vibratoria
Cortadora concreto
Vibrador concreto

Actividades:

- Continúa colocación de concreto para losas en último tramo intervenido.

- El 11 marzo se lleva a cabo un comité de obra en instalaciones de la gobernación del Huila.

- Se hace un recorrido de obra para verificar estado final de la obra y efectuar observaciones previas al recibo de la obra.

Interv. | R. Obra

Marzo 18 - Marzo 23/24

Clima: seco
H. Inicio: 7 am
Personal Obra: 1 Ing. resid.
1 Dir. Obra
1 Insp. Obra
2 paleteros
1 aux. obra
1 Topografo
1 Maestro Obra
7 obreros
Equipos: Herram. menor
Regla Vibratoria
Cortadora concreto

para andenes.

Se termina actividad de concreto para losas.

- Se termina actividad de sellado de dilataciones.

- Se inicia limpieza de obra y recolección de escombros.

la obra concluye dentro del plazo Contractual.

Interv.

D. Obra