Ibagué, noviembre 05 de 2024

Señores
ALCALDIA DE IBAGUE
Secretaria de las TIC
Ciudad

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADA EN LA PRIMERA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN CONTRATRO No. 2557 DE 2024:

Descripción: Visita de Mantenimiento preventivo realizado a las UPS´s pertenecientes a la entidad de acuerdo al siguiente cuadro:

Ítem	OC No.	Descripción UPS	Serial	Ubicación	Observaciones
1	2701	NICOMAR ST DE 20KVA	B202B0013A0F/110247	ALCALDIA	UPS presenta daño en tarjeta fuente, driver rectificador malos y su banco de baterías en mal estado (16) baterías secas 12vol – 18ah
. 2	2702	Titan 3 KVA	091211-10480026	UAO	UPS inicialmente con desgaste en ventilador posterior, se procede a realizar cambio de (8) baterías nuevas 12vol - 7ah. Ups se le debe realizar cambio del ventilador posterior, para su óptimo funcionamiento.
3	2703	Titan 3 KVA	091211-10480025	UAO	UPS OK y se realiza cambio de (8) baterías nuevas 12vol - 7ah.
4	2704	PEI 15 KVA	U151208662432362S	Alcaldia	UPS DAÑADA, se recomienda su cambio total por vida útil.
5	2705	PEI 15 KVA	U151208662432363S Plaqueta 0112588	Rentas	UPS DAÑADA, se recomienda su cambio total por vida útil.
6	2706	TITAN 20 KVA	1142006251 / 114035	POT	UPS presenta daño en la tarjeta fuente, en el módulo de potencia y tiene su banco de baterías en mal estado.
7	2707	Netion	900102012100156 /115664	Sisben	UPS OK, y se realiza cambio de (16) baterías nuevas 12vol - 7ah.
8	2708	TITAN 10 KVA	131219/131219-44270012	Casa Justicia	UPS presenta daño en tarjeta fuente, tarjeta cargadora, tiene malo su banco de baterías ((20) baterías secas 12vol – 9ah) y requiere cambio de tornillería.
9	2709	NETION 10 KVA	0110570	Educacion	UPS en línea con sobrecarga, baterías dañadas ((16) baterías secas 12vol. – 7ah). Ups sin autonomía.
10	2710	TITAN 6 KVA	161013-9052007 /115965	Cultura	UPS OK, y se realiza cambio de (20) baterías nuevas 12vol - 7ah.

Ítem	OC No.	Descripción	Serial	Ubicación	Observaciones
11	**2711**	APC 10 KVA	SIN	Alcaldia	UPS OK y se realiza cambio de (32) baterías nuevas 12vol - 5ah.
12	**2712**	APC 20 KVA	115847	Transito	UPS OK y se realiza cambio de (64) baterías nuevas 12vol - 7ah.
13	**2713**	CDP 3 KVA	0113633	Vivelab Ferias	UPS OK y se realiza cambio de (6) baterías nuevas 12vol - 7ah.
14	**2714**	FENTON 3 KVA	500110110266E8200 / 115438	Vivelab JORDAN	UPS EFAC se encuentra fuera de servicio y solicitan realizar la de vivelab JORDAN, UPS inicialmente alarmada por baterías, se procede a realizar cambio de (8) baterías nuevas 12vol – 7ah. Queda UPS OK.
15	**2715**	FENTON 3 KVA	50011010266E8100055/ Q0115476	Vivelab Sanpedro alejandrino	UPS inicialmente alarmada por baterías, se procede a realizar cambio de (8) baterías nuevas 12vol – 7ah. Queda UPS OK.
16	**2716**	Power TITAN 3 KVA		Vivelab Plaza Bolivar	Informa la TIC que la Sede Cerro, entonces no se realiza servicio de mantenimiento y cambio de baterías.
17	**2717**	Power TITAN 3 KVA		Vivelab Plaza Bolivar	Informa la TIC que la Sede Cerro, entonces no se realiza servicio de mantenimiento y cambio de baterías.
18	**2718**	Power TITAN 3 KVA		Vivelab Plaza Bolivar	Informa la TIC que la Sede Cerro, entonces no se realiza servicio de mantenimiento y cambio de baterías.
19	**2719**	Titan Powest 30 KVA	B202130017A01	Alcaldia	UPS inicialmente Alarmada por falla Bus DC, se realiza cambio de 16 baterías nuevas 12vol – 55ah, ups trabajando en By pass estático, presenta daño en de módulo de potencia y Tarjeta Cargador.
20	**2720**	TITAN 10KVA	140115-11820024	SISTEMAS	UPS inicialmente apagada y des energizada, y presenta daño en la fuente de potencia, daño en la tarjeta cargador y sus baterías están agotadas ((40) baterías secas de 12vol – 7ah, también tiene la tornillería oxidada.

Atentamente,

SANDRA MARISA VALENCIA MEJIA
Representante Legal
UPS Y SUMINISTROS AR