Fecha 2024-07-01 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4

CONTRATO No. IDU-1847-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Lyda Milena Pineda Parra - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	1.71%
% EJECUTADO	1.59%
% VARIACIÓN	-0.12%

ESTADO DEL CONTRATO

EJECUCION

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO SABANA CENTRO	**Contratista**	CONSORCIO INTERDISEÑOS EP ZONA INDUSTRIAL
Contrato No.	IDU-1847-2021	**Contrato No.**	IDU-1842-2021
Valor Inicial	$ 51.277.910.993,00	**Valor Inicial**	$ 6.912.352.234,00
Total Contrato	$ 52.448.129.375,00	**Total Contrato**	$ 6.912.352.234,00
Valor Pagado	$ 6.272.818.898,00	**Valor Pagado**	$ 381.816.612,00
Plazo Inicial	720 días	**Plazo Inicial**	720 días
Plazo Actualizado	810 días	**Plazo Actualizado**	810 días
Fecha de Iniciación	2022-01-14	**Fecha de Iniciación**	2022-01-14
Fecha de Terminación Actual	2026-01-21	**Fecha de Terminación Actual**	2026-01-21
No. Empleos generados	60	**No. Empleos generados**	42

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Obras iniciales y gestiones preliminares	100,00	97,66	$ 607.849.447,00	$ 593.649.446,00
Construcción Grupo 4	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
CIV 50008276 CL.20A KR 43B - KR 44	3.23	8.54	5.31	
CIV16000342 CL.20A TR 39A - TR 39	0.0	0.0	0.0	

CIV16000337 CL.20A TR 39A - KR 40	0.0	0.0	0.0	
CIV16000336 TR.39A CL. 20A - CL 21	0.0	0.0	0.0	
CIV16000323 CL.20C KR 42 - KR 43	0.0	0.0	0.0	
CIV16000322 KR.42 CL 20C - CL 21	0.0	0.0	0.0	
CIV16000313 CL.21 TR 39A - KR 40	0.0	0.0	0.0	
CIV16000307 CL.20C KR43 - KR 43A	0.0	0.0	0.0	
CIV16000287 CL.20C KR 43A - 43B	0.0	0.0	0.0	
CIV16000265 CL.20C KR 43B - KR 44	0.0	0.0	0.0	
CIV16000253 CL.20C KR 44 - KR 45	0.0	0.0	0.0	
CIV16000237 CL.20C AK 45 - KR 46	0.0	0.0	0.0	