INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°10

CONTRATO No. 414 DE 2023

EMC2 INGENIERÍA S.A.S.

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 10

INTERVENTORÍA
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.

CONTRATISTA
CONSORCIO HORNILLAS 2023

CONTRATO DE OBRA No. 418 DE 2023

OBJETO

REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072

SEPTIEMBRE DE 2024

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	418 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023
	NIT. 901.759.999-9
REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA
	C.C. 12.254.234 expedida en Algeciras
INTERVENTORIA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	EDINSON SUAZA HÉNDEZ
	C.C. 1.075.251.099 expedida en Neiva
OBJETO CONTRATO DE OBRA	REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072
VALOR DEL CONTRATO	TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($3.877.061.293,00) MCTE. INCLUIDOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 04 DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	OCTUBRE 03 DE 2024

1.2. PÓLIZAS

Póliza suscripción

PÓLIZA CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA No. 61-44-101051437			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/10/2023	13/02/2025	$1.163.118.387,90
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	13/10/2023	13/08/2027	$ 387.706.129,30
CALIDAD DEL SERVICIO	13/10/2023	13/02/2025	$ 775.412.258,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Inicia vigencia a partir de la firma del acta de recibo final (5 años)		$1.163.118.387,90
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
POLIZA No. 61-40-101018719			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES	13/10/2023	13/08/2024	$ 464.000.000,00

Póliza acta de inicio

PÓLIZA CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA No. 61-44-101051437			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2023	06/04/2025	$1.163.118.387,90
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	04/12/2023	04/10/2027	$ 387.706.129,30
CALIDAD DEL SERVICIO	04/12/2023	06/04/2025	$ 775.412.258,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Inicia vigencia a partir de la firma del acta de recibo final (5 años)		$1.163.118.387,90
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
POLIZA No. 61-40-101018719			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES	04/12/2023	04/10/2024	$ 464.000.000,00

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	414 DE 2023
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
CONTRATISTA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	EDINSON SUAZA HÉNDEZ
	C.C. 1.075.251.099 expedida en Neiva
SUPERVISOR	ING. LAURA MARIA GONZALEZ C.
OBJETO	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($449.985.033,96) M/CTE., INCLUIDO LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 04 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	OCTUBRE 03 DE 2024

2.2. PÓLIZAS

Póliza suscripción

PÓLIZA CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA No. 560-47-994000169417			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	05/10/2023	10/02/2025	$134.995.510,19
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	05/10/2023	10/08/2027	$134.995.510,19
CALIDAD DEL SERVICIO	05/10/2023	05/10/2028	$134.995.510,19

Póliza acta de inicio

PÓLIZA CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA No. 560-47-994000169417			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	04/12/2023	11/04/2025	$134.995.510,19
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	04/12/2023	09/10/2027	$134.995.510,19
CALIDAD DEL SERVICIO	04/12/2023	04/12/2028	$134.995.510,19

3. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra No. 418 de 2023 se desarrollará en la zona urbana de los municipios de Acevedo, Aipe, Algeciras, Baraya, Guadalupe, Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol, Palestina, Pitalito, Saladoblanco, Santa María y Suaza, de acuerdo a la siguiente distribución:

No.	MUNICIPIO	No. DE HORNILLAS
1	ACEVEDO	191
2	AIPE	33
3	ALGECIRAS	88
4	BARAYA	54
5	GUADALUPE	94
6	IQUIRA	103
7	ISNOS	38
8	LA ARGENTINA	107
9	LA PLATA	247
10	NATAGA	7
11	PAICOL	25
12	PALESTINA	120
13	PITALITO	173
14	SALADOBLANCO	40
15	SANTA MARIA	100
16	SUAZA	134
TOTAL		**1554**

Tabla 1. Distribución de hornillas contrato de obra No. 418 de 2023

En relación a lo anterior, dentro del marco del contrato de obra No. 418 de 2023 se desarrollará la construcción de 1554 hornillas ecoeficientes.




Imagen No 1. Localización proyecto hornillas ecoeficientes

4. AVANCE CONTRATO DE OBRA

Las actividades ejecutadas por el contratista se realizaron con personal idóneo conforme a lo ofertado, garantizando la correcta ejecución de los procesos, donde realizó verificación de los sitios de obra y actualización de información según lo requerido en la etapa de sensibilización contemplada en el contrato de obra No. 418 de 2023.

Durante el período informado se presenta una ejecución física del 85,54%.

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% FINANCIERO
98,00%	85,54%	64,00%

4.1. CONTROL DE PERSONAL

El contratista dispone del personal que se relaciona a continuación, sobre el cual se realiza el control respectivo:

Nombre	Cargo/Actividad	EPS	ARP	ARL
Oscar Iván Reinoso Merchán	Residente de obra	Salud Total	Colfondos	Positiva
Viviana Lizeth Hernández Rodríguez	Auxiliar administrativo	Sanitas	Colpensiones	Positiva
Jhon Alex Torres Delgado	Técnico	Sanitas	Porvenir	Positiva
Cristian David Hernández Borbón	Técnico	Nueva EPS	Porvenir	Positiva
Diego Alberto Bernal Lozano	Técnico	Nueva EPS	Protección	Positiva
Carlos Alberto González Giraldo	Técnico	Nueva EPS	Colpensiones	Positiva
César Octavio Agudelo Polanía	Realizar construcción de hornillas	Nueva EPS	Colfondos	Positiva
Carlos Prias Vásquez	Realizar construcción de hornillas	Sanitas	Porvenir	Positiva
Yeferson Ramírez Sánchez	Realizar construcción de hornillas	Nueva EPS	Porvenir	Positiva
Esneider Vásquez Sabogal	Realizar construcción de hornillas	Sanitas	Protección	Positiva
Fender Andrés Parra	Maestro constructor	Sanitas	Protección	Positiva
Lester Segura Losada	Realizar construcción de hornillas	Sanitas	Protección	Positiva
Luis Orfidio Escobar Torres	Maestro constructor	Nueva EPS	Colfondos	Positiva
Orlando Chávez Rodríguez	Maestro constructor	AIC	Porvenir	Positiva
Anderson Avilez Alarcón	Ayudante	Nueva EPS	Porvenir	Positiva
Enrique Valderrama Molina	Ayudante	Nueva EPS	Protección	Positiva
José Oliver Escobar Torres	Ayudante	AIC	Porvenir	Positiva
Edinson Bustos Herrera	Ayudante	Sanitas	Protección	Positiva
Luis Miguel Bermúdez Hernández	Ayudante	Nueva EPS	Protección	Positiva
Ariz Fabián Papamija Calambas	Ayudante	Nueva EPS	Porvenir	Positiva
Jair Rivera Hernández	Ayudante	Nueva EPS	Porvenir	Positiva
Yilber Alexis Valderrama Perdomo	Ayudante	Asmet Salud	Porvenir	Positiva

4.2. EJECUCIÓN FINANCIERA

A la fecha se reporta un avance financiero del 64,00**%** de ejecución del contrato de obra No. 418 de 2023, toda vez que conforme a la Cláusula Cuarta. Forma de pago, se realizará un pago total del recurso asignado para la etapa de sensibilización con la presentación de un informe donde conste la verificación y validación de cumplimiento de requisitos y parámetros técnicos de los 1554 beneficiarios.

ITEM	CONDICIONES INICIALES		EJECUCION FINANCIERA								
			VALOR CONTRACTUAL			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
	DESCRIPCION Y/O ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN	GLOBAL	1	$ 70,716,848	$ 70,716,848	0		0		0	$ 0
2	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (CONSTRUCCIÓN HORNILLA ECOEFICIENTE)	UNIDAD	1554	$ 2,447,692	$ 3,803,713,523	487	$ 1,192,026,053	526	$ 1,287,486,044	1013	$ 2,479,512,097
3	PLEGABLES	UNIDAD	1554	$ 1,693	$ 2,630,922	487	$ 824,491	526	$ 890,518	1013	$ 1,715,009
				TOTALES	**$ 3,877,061,293**		**$ 1,192,850,544**		**$ 1,288,376,562**		**$ 2,481,227,106**
									PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCION		**64.00%**

5. AVANCE CONTRATO INTERVENTORÍA

La interventoría realiza actividades de seguimiento y de manera conjunta realizan revisión de la documentación que soporta la etapa de sensibilización.

La interventoría en reunión de seguimiento informó que a la fecha ha recibido 1198 hornillas a satisfacción, 102 presentan observaciones que deberán ser subsanadas por el contratista y 114 en proceso de verificación para recibo.

Con corte a 30 de septiembre de 2024, se reportó un avance mensual de 176 hornillas construidas, distribuidas en los municipios de Acevedo (15), Iquira (35), La Argentina (16), La Plata (15), Pitalito (34), Santa María (33) y Suaza (28), para un total de 1429 hornillas construidas a la fecha.

La interventoría dispone del personal que se relaciona a continuación:

5.1. CONTROL DE PERSONAL

Nombre	Cargo/Actividad	EPS	ARP	ARL
Luis Alberto Torres Cuéllar	Director de interventoría	Nueva EPS	Protección	Positiva
Armando Aramendis Sierra	Residente de interventoría 1	Sanitas	Protección	Positiva
Jaime Andrés Guiza Pérez	Residente de interventoría 2	Sanitas	Porvenir	Positiva
Johan Stiben Sánchez Lazo	Inspector 1	Sanitas	Porvenir	Positiva
Yon Geimar Quinayas Peña	Inspector 2	Sanitas	Protección	Positiva
Felipe Adolfo Losada Imbachi	Inspector 3	Sanitas	Porvenir	Positiva
Juan Sebastián Rincón Cortés	Inspector 4	Sanitas	Colpensiones	Positiva
Alexandra Perdomo Gualtero	Auxiliar Administrativo	Sanitas	Porvenir	Positiva

5.2. EJECUCIÓN FINANCIERA

A la fecha el contrato de interventoría No. 414-2023 reporta un avance financiero del 64,00**%** de ejecución, toda vez que la forma de pago contempla por la CAM establece que se cancelará el valor del contrato mediante pagos parciales en el mismo porcentaje que se realicen los pagos del contrato de obra.

ITEM	CONDICIONES					EJECUCION FINANCIERA					
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA	UND	1	$ 378,138,684.00	$ 378,138,684.00	0.3077	$ 116,341,451	0.3323	$ 125,658,323	0.6400	$ 241,999,773
			IVA	19.00%	$ 71,846,349.96		$ 22,104,876		$ 23,875,081		$ 45,979,957
				VALOR TOTAL	**$ 449,985,033.96**		**$ 138,446,326**		**$ 149,533,404**		**$ 287,979,730**
										PORCENTAJE EJECUTADO	64.00%

6. DOCUMENTOS ANEXOS

Hace parte integral del presente informe:

- Registro fotográfico
- Listado de beneficiarios con coordenadas formato geográficas decimales
- Actas comité técnico
- Correspondencia enviada
- Correspondencia recibida

Atentamente,

_____

EDINSON SUAZA HÉNDEZ
RL. EMC2 INGENIERÍA S.A.S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MUNICIPIO DE ACEVEDO

	
Nombre: Cristina Claros Castillo **Vereda:** Las Brisas	**Nombre:** María Elizabeth Jiménez Montero **Vereda:** La Palma
	
Nombre: Luz Mary Inchima Anacona **Vereda:** San José de Riecitos	**Nombre:** María Ximena Ramírez Piamba **Vereda:** San José de Riecitos

	
Nombre: Erika Alejandra Guerrero Cañón **Vereda:** San José de Riecitos	**Nombre:** Blanca Margarita Alfonso Junco **Vereda:** San José de Riecitos
	
Nombre: Gabriel Castaño Motta **Vereda:** San José de Riecitos	**Nombre:** Niyireth Guzmán Guzmán **Vereda:** San José de Riecitos

	
Nombre: Flor Deicy Valenciano Galíndez **Vereda:** San José de Riecitos	**Nombre:** Graciela Bulla Junco **Vereda:** San José de Riecitos
	
Nombre: Neida Yurani Galíndez **Vereda:** San José de Riecitos	**Nombre:** Emma Trujillo Ledesma **Vereda:** Los Ángeles



Nombre: Víctor Alfonso Claros Castro
Vereda: Bateas



Nombre: Damaris Astaiza Quina
Vereda: San José de Riecitos



Nombre: Teresa Motta Piamba
Vereda: San José de Riecitos

MUNICIPIO DE IQUIRA



Nombre: Vladimir Vargas Cerquera
Vereda: Potreritos



Nombre: Wilson Ocampo Trujillo
Vereda: Potreritos



Nombre: Olga Anacona Osso
Vereda: Villa María



Nombre: José Humberto Anacona Velasco
Vereda: Juancho

	
Nombre: Guillermo Antonio Quinto **Vereda:** Ibirco	**Nombre:** Zaida Vargas Aragonés **Vereda:** Ibirco
	
Nombre: Luz Marina Andrade Díaz **Vereda:** Santa Bárbara	**Nombre:** Edith Johana Olaya **Vereda:** Recreo

	
Nombre: Deivis Tovar Velásquez **Vereda:** El Chaparro	**Nombre:** Nini Yoana Pérez Perdomo **Vereda:** Cachimbo
	
Nombre: Leidy Andrea Ortiz Zambrano **Vereda:** Juancho	**Nombre:** Jader Aquite Flor **Vereda:** Juancho

	
Nombre: Luz Edilia Andica Restrepo **Vereda:** San Luis	**Nombre:** Magnoli Perdomo Ramírez **Vereda:** San Luis
	
Nombre: Adiela Ramírez Quintero **Vereda:** San Luis	**Nombre:** Wili Alarcón Quibano **Vereda:** San Luis

	
Nombre: Gentil Castillo Ramírez **Vereda:** San Luis	**Nombre:** Ana Mileth Ramírez Quintero **Vereda:** San Luis
	
Nombre: Manuel José Vargas Urueña **Vereda:** San Luis	**Nombre:** Cristian Nastacuaz Tello **Vereda:** Villa María

	
Nombre: Gloria Andrea González Serrato **Vereda:** El Chaparro	**Nombre:** Ferney Monje Flor **Vereda:** Santa Bárbara
	
Nombre: Nubia Andrea Amaya Quivano **Vereda:** El Tote	**Nombre:** Nélida Ladino Gutiérrez **Vereda:** El Tote

	
Nombre: María Leticia Quira Zapallo **Vereda:** El Jaho	**Nombre:** José Ulises Perdomo Vargas **Vereda:** San Luis
	
Nombre: José Eugenio Espinoza Perdomo **Vereda:** Ibirco	**Nombre:** Yuli Paulin Charry Arias **Vereda:** Alto Damitas

	
Nombre: Anyela María Ladino Muñoz **Vereda:** El Tote	**Nombre:** Misael Perdomo Zuleta **Vereda:** Cachimbo
	
Nombre: Enoc Ramírez Coronado **Vereda:** Cachimbo	**Nombre:** Maryi Paola Andrade Polanía **Vereda:** Cachimbo



Nombre: Alicia Covaleda Trujillo
Vereda: El Chaparro



Nombre: Beatriz Velásquez Perdomo
Vereda: El Chaparro



Nombre: Misael Castillo Castillo
Vereda: El Chaparro

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

	
Nombre: Blanca Nora Campo **Vereda:** La Unión	**Nombre:** Carlos Julio Flórez Baquero **Vereda:** Bajo Pensil
	
Nombre: Maribel Pineda Nizo **Vereda:** El Carmen	**Nombre:** Telmo Giraldo Ordoñez España **Vereda:** El Carmen

	
Nombre: Tatiana Garzón Garces **Vereda:** La Unión	**Nombre:** Antonio Hernández Chávez **Vereda:** La Unión
	
Nombre: María Edilma Guerrero Ordoñez **Vereda:** Lourdes	**Nombre:** Norbey González Ochoa **Vereda:** Lourdes

	
Nombre: Cielo Ludiel Erazo Córdoba **Vereda:** Lourdes	**Nombre:** Dabeiba Chaca **Vereda:** Lourdes
	
Nombre: María Dolly Castañeda Mompotes **Vereda:** Mirador	**Nombre:** Grenfer Chávarro Molina **Vereda:** El Progreso

	
Nombre: Faiver Barrera Álvarez **Vereda:** El Progreso	**Nombre:** Antonio María Sánchez Rendón **Vereda:** El Progreso
	
Nombre: Carlos Ordoñez Martínez **Vereda:** El Progreso	**Nombre:** Orlando Giraldo **Vereda:** Mirador

MUNICIPIO DE LA PLATA

	
Nombre: Luis Fernando Castañeda Medina **Vereda:** Panorama	**Nombre:** José Uriel Marín Gómez **Vereda:** El Carmen
	
Nombre: Iván Yandi Castro **Vereda:** El Carmen	**Nombre:** Diana Marbelly Rivera Ivito **Vereda:** La Muralla

	
Nombre: Libardo Hule Cuspian **Vereda:** La Muralla	**Nombre:** María Rubia Hule Cuspian **Vereda:** La Muralla
	
Nombre: Fabiola Serrato Cepeda **Vereda:** El Carmen	**Nombre:** Yurany Oidor Pajoy **Vereda:** La Esperanza

	
Nombre: Marco Ángel Torres Pajoy **Vereda:** La Esperanza	**Nombre:** Célimo Cotazo Flor **Vereda:** La Esperanza
	
Nombre: Mauricio Mosquera Mendoza **Vereda:** Lucitania	**Nombre:** Eduardo Quiles Muñoz **Vereda:** Panorama



Nombre: Esmilda Bedoya
Vereda: Villa Losada (sector Virmania)



Nombre: Aleyda Galvis
Vereda: Villa Losada (sector Virmania)



Nombre: Manuel Benito Ultengo
Vereda: Villa Losada (sector Virmania)

MUNICIPIO DE PITALITO

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nombre: Diana Paola Tapiero
Vereda: Laguna Verde</td>
<td>Nombre: Ruber Cloromiro Muñoz
Vereda: La Hacienda</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nombre: Elicenia Rojas Quinayas
Vereda: Santa Rita</td>
<td>Nombre: Rosa Isabel Rivas Trujillo
Vereda: Laguna Verde</td>
</tr>
</table>

	
Nombre: Andrea Molina Muñoz **Vereda:** Laguna Verde	**Nombre:** Fernando Alarcón Pulido **Vereda:** Higuerón
	
Nombre: Luz Merly Prada Montiel **Vereda:** Cabuyal del Cedro	**Nombre:** Nidia Rodríguez Bolaños **Vereda:** El Pensil

	
Nombre: Marcela Patricia Herrera Vélez **Vereda:** Higuerón	**Nombre:** Edilma Becerra Toro **Vereda:** Higuerón
	
Nombre: Erika Alejandra Piamba **Vereda:** Guandinosa	**Nombre:** Leidy Johana Sánchez Acosta **Vereda:** El Macal

	
Nombre: Luis Arturo Poveda Leal **Vereda:** El Macal	**Nombre:** Elsa Vargas Martínez **Vereda:** El Macal
	
Nombre: Bellanid Cuéllar Trujillo **Vereda:** Encanto	**Nombre:** Luz Angélica Bolaños Moreno **Vereda:** Normandía

	
Nombre: Antonio Espinosa Ordoñez **Vereda:** Higuerón	**Nombre:** María Consuelo Timaná Sambony **Vereda:** Bombonal
	
Nombre: Leonel Buesaquillo **Vereda:** Normandía	**Nombre:** María Florinda Rivas **Vereda:** Laguna Verde

	
Nombre: Wilmer Mauricio Camacho Muñoz **Vereda:** El Macal	**Nombre:** Celso Denis Muñoz Galíndez **Vereda:** La Hacienda
	
Nombre: Aldemar Rodríguez Calderón **Vereda:** Laguna Verde	**Nombre:** Segundo Erazo Martínez **Vereda:** Bombonal

	
Nombre: Yuleidy Gómez Romero **Vereda:** Resinas	**Nombre:** Martín Grijalba Muñoz **Vereda:** Normandía
	
Nombre: Lucena Bustos Mendieta **Vereda:** Mortiñal	**Nombre:** María Mabel Toquica González **Vereda:** Mortiñal

	
Nombre: Víctor Manuel Piamba Lucio **Vereda:** Normandía	**Nombre:** Liliana Esperanza Lasso Delgado **Vereda:** Normandía
	
Nombre: Yoesmith Rojas Díaz **Vereda:** Laguna Verde	**Nombre:** María de Los Ángeles Calderón Cruz **Vereda:** Laguna Verde

	
Nombre: Deissy Vásquez Rodríguez **Vereda:** Higuerón	**Nombre:** Bolívar Gaviria Ordóñez **Vereda:** La Esperanza

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nombre: Milena Vargas Perdomo
Vereda: El Placer</td>
<td>Nombre: Luz Mira Trujillo Perdomo
Vereda: Buenos Aires</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nombre: Jaidith Montilla Charry
Vereda: San José</td>
<td>Nombre: María Isabel Pineda Ordoñez
Vereda: El Encanto</td>
</tr>
</table>

	
Nombre: Johny Andrey Cabrera Aroca **Vereda:** San José	**Nombre:** Aldemar Palacio Rincón **Vereda:** Santa Helena
	
Nombre: Roberto Charry Bolaños **Vereda:** El Placer	**Nombre:** Robinson Horta Palacios **Vereda:** Santa Helena

	
Nombre: Maida Yaned Aldana Bolaños **Vereda:** San Joaquín	**Nombre:** Arelys Leiva Aldana **Vereda:** Santa Helena
	
Nombre: Omaira Gómez Sánchez **Vereda:** San Miguel	**Nombre:** Fabian Fierro Osorio **Vereda:** San José

	
Nombre: Isabel Perdomo González **Vereda:** San Joaquín	**Nombre:** Nancy Aldana Torres **Vereda:** San Joaquín
	
Nombre: Francy Muñoz Martínez **Vereda:** La María	**Nombre:** Lorena Gutiérrez Salazar **Vereda:** La María

	
Nombre: William Cruz Gaona **Vereda:** Buenos Aires	**Nombre:** Javier Vargas Díaz **Vereda:** La María
	
Nombre: Ana Yasmín Ríos Londoño **Vereda:** Santa Helena	**Nombre:** Henry Londoño Polanía **Vereda:** La María

	
Nombre: Yanid Rubiano Hurtado **Vereda:** La María	**Nombre:** Arnulfo Gutiérrez Santos **Vereda:** Santa Elena
	
Nombre: Luis Adolfo Palacio Gutiérrez **Vereda:** Santa Elena	**Nombre:** Aynet Yuliana Cárdenas Silva **Vereda:** San Miguel

	
Nombre: Yimy Alexander Caviedes Sogamoso **Vereda:** San Miguel	**Nombre:** Joni Alexander Sarmiento Minú **Vereda:** San Miguel
	
Nombre: Miguel Antonio García Rosas **Vereda:** San Miguel	**Nombre:** José Noel Peralta Canacué **Vereda:** San Miguel

	
Nombre: Martha Cecilia Quique Valenzuela **Vereda:** San Miguel	**Nombre:** Neyla Ordoñez Hernández **Vereda:** San Miguel
	
Nombre: Luz Neris Ordoñez Hernández **Vereda:** San Miguel	**Nombre:** Robinson Herlen Moreno Montealegre **Vereda:** Santa Lucía



Nombre: Consuelo Gutiérrez
Vereda: Buenos Aires

MUNICIPIO DE SUAZA

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nombre: Wilson Soto Córdoba
Vereda: Alto Brasil</td>
<td>Nombre: Luis Eutimio Moreno
Vereda: Alto Brasil</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nombre: Yina Fernanda Silva Correa
Vereda: Alto Brasil</td>
<td>Nombre: Ramiro Plaza Facundo
Vereda: Bajo Horizonte</td>
</tr>
</table>

	
Nombre: Blanca Nelly Vargas **Vereda:** Satía	**Nombre:** Duvan Preciado Caviedes **Vereda:** San Calixto
	
Nombre: María Rosana Chicaiza Hermida **Vereda:** El Salado	**Nombre:** Jorge Humberto Salamanca Muñoz **Vereda:** El Salado

	
Nombre: Ferney Alarcón Perdomo **Vereda:** Primavera	**Nombre:** Martha Inés Bastidas Covaleda **Vereda:** Primavera
	
Nombre: Aníbal Aguirre **Vereda:** Primavera	**Nombre:** Laura Sofía Galindo Salazar **Vereda:** San Calixto

	
Nombre: Virgelina Trujillo García **Vereda:** San Calixto	**Nombre:** Jacqueline Vieda Trujillo **Vereda:** El Salado
	
Nombre: Flor María Caviedes Martínez **Vereda:** San Calixto	**Nombre:** Mario Fabián Plazas Orjuela **Vereda:** Toribio

	
Nombre: Nelson Arley Males Caicedo **Vereda:** Toribio	**Nombre:** David Gutiérrez **Vereda:** Toribio
	
Nombre: Flor Alba Suta Moreno **Vereda:** Bajo Horizonte	**Nombre:** Maximiliano Suta Moreno **Vereda:** Bajo Horizonte

	
Nombre: Amanda Parra **Vereda:** Bajo Horizonte	**Nombre:** Ofelia Collazos de Córdoba **Vereda:** Alto Brasil
	
Nombre: Yeimy Judith Becerra Audor **Vereda:** San Calixto	**Nombre:** Manuel Agustín Ortiz Vargas **Vereda:** San Calixto

	
Nombre: Félix Enoc Muñoz **Vereda:** Las Quemadas	**Nombre:** Carlos Iván Burbano Ruíz **Vereda:** Campo Hermoso
	
Nombre: Maryluz Urueña Esquival **Vereda:** Campo Hermoso	**Nombre:** Oneida Giraldo Pineda **Vereda:** Campo Hermoso

LISTADO BENEFICIARIOS CON COORDENADAS

No.	CÓDIGO	MUNICIPIO	VEREDA	NOMBRE USUARIO	CÉDULA	X	Y
1	24	ACEVEDO	LAS BRISAS	CRISTINA CLAROS CASTILLO	36,291,528	- 75.952212	1.833008
2	26	ACEVEDO	LA PALMA	MARIA ELIZABETH JIMENEZ MONTERO	1,007,211,883	- 75.967235	1.822105
3	28	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	LUZ MARY INCHIMA ANACONA	36,275,774	- 76.069052	1.703197
4	40	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	MARIA XIMENA RAMIREZ PIAMBA	1,007,284,019	- 76.063162	1.707861
5	44	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	ERIKA ALEJANDRA GUERRERO CAÑON	1,014,303,683	- 76.068910	1.698524
6	52	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	BLANCA MARGARITA ALFONSO JUNCO	26,630,336	- 76.065452	1.699004
7	66	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	GABRIEL CASTAÑO MOTTA	83,215,850	- 76.056958	1.709107
8	73	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	NIYIRETH GUZMAN GUZMAN	1,006,484,493	- 76.060019	1.705238
9	91	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	FLOR DEICY VALENCIANO GALINDEZ	40,088,693	- 76.064670	1.707536
10	120	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	GRACIELA BULLA JUNCO	26,628,621	- 76.065439	1.702298
11	122	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	NEIDA YURANI GALINDEZ	1,078,752,441	- 76.050232	1.707752
12	134	ACEVEDO	LOS ANGELES	EMMA TRUJILLO LEDEZMA	26,437,156	- 75.969279	1.767550
13	140	ACEVEDO	BATEAS	VICTOR ALFONSO CLAROS CASTRO	1,078,750,493	- 75.911311	1.841169
14	171	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	DAMARIAS ASTAIZA QUINA	1,107,039,437	- 76.062619	1.713454
15	173	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	TERESA MOTTA PIAMBA	26,437,370	- 76.064936	1.717666
16	465	IQUIRA	POTRERITOS	VLADIMIR VARGAS CERQUERA	83,224,902	- 75.638650	2.691060
17	467	IQUIRA	POTRERITOS	WILSON OCAMPO TRUJILLO	83,237,514	- 75.619550	2.665380
18	468	IQUIRA	VILLA MARIA	OLGA ANACONA OSSO	26,515,393	- 75.682660	2.655890
19	474	IQUIRA	JUANCHO	JOSE HUMBERTO ANACONA VELAZCO	4,913,986	- 75.671570	2.652230
20	476	IQUIRA	IBIRCO	GUILLERMO ANTONIO QUINTO	4,687,702	- 75.646450	2.686140
21	478	IQUIRA	IBIRCO	ZAIDA VARGAS ARAGONEZ	26,607,745	- 75.651340	2.671470
22	485	IQUIRA	SANTA BARBARA	LUZ MARINA ANDRADE DIAZ	26,515,551	- 75.613710	2.662130
23	489	IQUIRA	RECREO	EDITH JOHANA OLAYA	26,551,787	- 75.659420	2.659320
24	496	IQUIRA	EL CHAPARRO	DEIVIS TOVAR VELASQUEZ	80,826,316	- 75.626020	2.597010
25	498	IQUIRA	CACHIMBO	NINI YOANA PEREZ PERDOMO	26,515,935	- 75.660620	2.646690
26	501	IQUIRA	JUANCHO	LEIDY ANDREA ORTIZ ZAMBRANO	55,116,262	- 75.662620	2.654540
27	502	IQUIRA	JUANCHO	JADER AQUITE FLOR	83,246,481	- 75.671650	2.643650
28	518	IQUIRA	SAN LUIS	LUZ EDILIA ANDICA RESTREPO	1,084,866,324	- 75.700040	2.635330
29	519	IQUIRA	SAN LUIS	MAGNOLI PERDOMO RAMIREZ	26,472,303	- 75.697170	2.644160
30	520	IQUIRA	SAN LUIS	ADIELA RAMIREZ QUINTERO	52,250,319	- 75.698960	2.639150
31	521	IQUIRA	SAN LUIS	WILI ALARCON QUIBANO	83,253,774	- 75.699660	2.638830
32	522	IQUIRA	SAN LUIS	GENTIL CASTILLO RAMIREZ	4,896,309	- 75.699360	2.638520
33	523	IQUIRA	SAN LUIS	ANA MILETH RAMIREZ QUINTERO	1,084,866,589	- 75.699500	2.638730
34	524	IQUIRA	SAN LUIS	MANUEL JOSE VARGAS URUEÑA	4,914,207	- 75.698800	2.638470
35	527	IQUIRA	VILLA MARIA	CRISTIAN NASTACUAZ TELLO	1,007,273,481	- 75.687210	2.662280
36	528	IQUIRA	EL CHAPARRO	GLORIA ANDREA GONZALEZ SERRATO	1,084,576,865	- 75.638860	2.613110
37	531	IQUIRA	SANTA BARBARA	FERNEY MONJE FLOR	83,245,697	- 75.622200	2.660120
38	537	IQUIRA	EL TOTE	NUBIA ANDREA AMAYA QUIVANO	1,084,866,939	- 75.693880	2.659540
39	538	IQUIRA	EL TOTE	NELIDA LADINO GUTIERREZ	55,171,281	- 75.694920	2.664210
40	539	IQUIRA	EL JAHO	MARIA LETICIA QUIRA ZAPALLO	25,453,057	- 75.642740	2.698020
41	542	IQUIRA	SAN LUIS	JOSE ULISES PERDOMO VARGAS	4,914,321	- 75.700610	2.641770
42	545	IQUIRA	IBIRCO	JOSE EUGENIO ESPINOSA PERDOMO	4,899,056	- 75.649520	2.682730
43	546	IQUIRA	ALTO DAMITAS	YULI PAULIN CHARRY ARIAS	26,472,389	- 75.708910	2.640900
44	547	IQUIRA	EL TOTE	ANYELA MARIA LADINO MUÑOZ	1,079,409,967	- 75.690920	2.649610
45	550	IQUIRA	CACHIMBO	MISAEL PERDOMO ZULETA	17,129,516	- 75.648410	2.649860
46	551	IQUIRA	CACHIMBO	ENOC RAMIREZ CORONADO	4,913,527	- 75.657640	2.651100
47	552	IQUIRA	CACHIMBO	MARYI PAOLA ANDRADE POLANÍA	1,084,866,634	- 75.642040	2.649500
48	557	IQUIRA	EL CHAPARRO	ALICIA COVALEDA TRUJILLO	26,515,275	- 75.622190	2.615970
49	560	IQUIRA	EL CHAPARRO	BEATRIZ VELAZQUEZ PERDOMO	26,514,791	- 75.635570	2.598600
50	561	IQUIRA	EL CHAPARRO	MISAEL CASTILLO CASTILLO	4,913,892	- 75.625000	2.602880
51	611	LA ARGENTINA	LA UNION	BLANCA NORA CAMPO	26,527,233	- 75.948590	2.229100
52	613	LA ARGENTINA	BAJO PENSIL	CARLOS JULIO FLOREZ BAQUERO	83,241,491	- 76.024120	2.187780
53	618	LA ARGENTINA	EL CARMEN	MARIBEL PINEDA NIZO	55,212,770	- 75.962040	2.190340
54	621	LA ARGENTINA	EL CARMEN	TELMO GIRALDO ORDOÑEZ ESPAÑA	83,240,730	- 75.956900	2.188070
55	638	LA ARGENTINA	LA UNIÒN	TATIANA GARZÒN GARCES	1,080,266,733	- 75.949010	2.230430
56	641	LA ARGENTINA	LA UNION	ANTONIO HERNÁNDEZ CHAVEZ	4,919,157	- 75.948490	2.232220
57	642	LA ARGENTINA	LOURDES	MARIA EDILMA GUERRERO ORDOÑEZ	26,527,935	- 76.038350	2.182850
58	644	LA ARGENTINA	LOURDES	NORBEY GONZALEZ OCHOA	83,241,459	- 76.056580	2.172630
59	649	LA ARGENTINA	LOURDES	CIELO LUDIEL ERAZO CORDOBA	1,058,668,921	- 76.039200	2.175420
60	654	LA ARGENTINA	LOURDES	DABEIDA CHACA	26,526,873	- 76.028030	2.179450
61	677	LA ARGENTINA	MIRADOR	MARIA DOLLY CASTAÑEDA MOMPOTES	26,527,385	- 76.028320	2.156140
62	684	LA ARGENTINA	EL PROGRESO	GRENFER CHAVARRO MOLINA	83,241,082	- 75.940230	2.205820
63	688	LA ARGENTINA	EL PROGRESO	FAIVER BARRERA ALVAREZ	83,241,817	- 75.934400	2.203400
64	690	LA ARGENTINA	EL PROGRESO	ANTONIO MARIA SANCHEZ RENDON	14,830,010	- 75.943100	2.212680
65	691	LA ARGENTINA	EL PROGRESO	CARLOS ORDOÑEZ MARTINEZ	7,550,673	- 75.929450	2.210290
66	694	LA ARGENTINA	MIRADOR	ORLANDO GIRALDO	17,642,675	- 76.030680	2.172460
67	732	LA PLATA	PANORAMA	LUIS FERNANDO CASTAÑEDA MEDINA	12,281,944	- 75.884750	2.410040
68	733	LA PLATA	EL CARMEN	JOSE URIEL MARIN GOMEZ	4,919,435	- 75.958630	2.229330
69	747	LA PLATA	EL CARMEN	IVAN YANDI CASTRO	83,240,716	- 75.956100	2.237250
70	778	LA PLATA	LA MURALLA	DIANA MARBELLY RIVERA IVITO	1,019,019,155	- 75.979270	2.455770
71	779	LA PLATA	LA MURALLA	LIBARDO HULE CUSPIAN	12,272,032	- 75.974680	2.462530
72	780	LA PLATA	LA MURALLA	MARIA RUBIA HULE CUSPIAN	36,381,793	- 75.973980	2.466680
73	825	LA PLATA	EL CARMEN	FABIOLA SERRATO SEPEDA	55,211,860	- 75.960510	2.223890
74	843	LA PLATA	LA ESPERANZA	YURANY OIDOR PAJOY	1,081,406,451	- 75.911480	2.420674
75	845	LA PLATA	LA ESPERANZA	MARCO ANGEL TORRES PAJOY	96,343,020	- 75.908566	2.420853
76	847	LA PLATA	LA ESPERANZA	CELIMO COTAZO FLOR	17,699,080	- 75.905708	2.412538
77	876	LA PLATA	LUCITANIA	MAURICIO MOSQUERA MENDOZA	7,702,971	- 75.853750	2.419420
78	931	LA PLATA	PANORAMA	EDUARDO QUILES MUÑOZ	4,687,845	- 75.901740	2.416831
79	952	LA PLATA	VILLA LOSADA (SECTOR VIRMANIA)	ESMILDA BEDOYA	36,380,073	- 75.980310	2.274870
80	953	LA PLATA	VILLA LOSADA (SECTOR VIRMANIA)	ALEYDA GALVIS	31,133,846	- 75.973930	2.271420
81	954	LA PLATA	VILLA LOSADA (SECTOR VIRMANIA)	MANUEL BENITO ULTENGO	12,345,071	- 75.976810	2.273130
82	1108	PITALITO	LAGUNA VERDE	DIANA PAOLA TAPIERO	1,015,393,387	- 76.067426	1.956849
83	1111	PITALITO	LA HACIENDA	RUBER CLOROMIRO MUÑOZ	12,235,298	- 76.198823	1.773982
84	1125	PITALITO	SANTA RITA	ELICENIA ROJAS QUINAYAS	36,283,590	- 76.015984	1.795850
85	1128	PITALITO	LAGUNA VERDE	ROSA ISABEL RIVAS TRUJILLO	36,280,118	- 76.060099	1.961898
86	1132	PITALITO	LAGUNA VERDE	ANDREA MOLINA MUÑOZ	36,288,950	- 76.072146	1.956648
87	1136	PITALITO	HIGUERON	FERNANDO ALARCON PULIDO	12,257,349	- 75.997234	1.844807
88	1140	PITALITO	CABUYAL DEL CEDRO	LUZ MERLY PRADA MONTIEL	38,195,398	- 76.130685	1.792095
89	1142	PITALITO	EL PENCIL	NIDIA RODRIGUEZ BOLAÑOS	36,291,609	- 76.200183	1.744460
90	1145	PITALITO	HIGUERON	MARCELA PATRICIA HERRERA VELEZ	1,083,918,100	- 76.019473	1.833227
91	1160	PITALITO	HIGUERON	EDILMA BECERRA TORO	1,083,892,260	- 75.996955	1.844553
92	1161	PITALITO	GUANDINOSA	ERIKA ALEJANDRA PIAMBA	36,296,530	- 76.181414	1.795554
93	1162	PITALITO	EL MACAL	LEIDY JOHANA SANCHEZ ACOSTA	1,083,882,103	- 76.030519	1.818896

94	1163	PITALITO	EL MACAL	LUIS ARTURO POVEDA LEAL	4,880,964	- 76.028063	1.825279
95	1165	PITALITO	EL MACAL	ELSA VARGAS MARTINEZ	36,283,945	- 76.025362	1.806939
96	1169	PITALITO	ENCANTO	BELLANID CUELLAR TRUJILLO	30,507,409	- 76.173018	1.734574
97	1174	PITALITO	NORMANDIA	LUZ ANGELICA BOLAÑOS MORENO	27,444,159	- 76.194234	1.799420
98	1175	PITALITO	HIGUERON	ANTONIO ESPINOSA ORDÓÑEZ	12,230,064	- 76.002356	1.838026
99	1186	PITALITO	BOMBONAL	MARIA CONSUELO TIMANA SAMBONY	36,293,540	- 76.210826	1.770104
100	1192	PITALITO	NORMANDIA	LEONEL BUESAQUILLO	4,452,549	- 76.195217	1.798160
101	1193	PITALITO	LAGUNA VERDE	MARIA FLORINDA RIVAS	36,294,485	- 76.061584	1.961263
102	1195	PITALITO	EL MACAL	WILMER MAURICIO CAMACHO MUÑOZ	1,083,889,757	- 76.033641	1.816121
103	1199	PITALITO	LA HACIENDA	CELSO DENIS MUÑOZ GALINDEZ	87,027,347	- 76.199883	1.773667
104	1202	PITALITO	LAGUNA VERDE	ALDEMAR RODRIGUEZ CALDERON	83,042,366	- 76.074821	1.958612
105	1210	PITALITO	BOMBONAL	SEGUNDO ERAZO MARTINEZ	12,240,151	- 76.204114	1.769588
106	1212	PITALITO	RESINAS	YULEIDY GOMEZ ROMERO	40,733,020	- 76.037648	1.746185
107	1227	PITALITO	NORMANDIA	MARTIN GRIJALBA MUÑOZ	1,007,284,033	- 76.196214	1.802556
108	1229	PITALITO	MORTIÑAL	LUCENA BUSTOS MENDIETA	36,276,858	- 76.008259	1.907315
109	1230	PITALITO	MORTIÑAL	MARIA MABEL TOQUICA GONZALEZ	28,587,710	- 76.008366	1.907538
110	1231	PITALITO	NORMANDIA	VICTOR MANUEL PIAMBA LUCIO	4,778,039	- 76.194123	1.799992
111	1232	PITALITO	NORMANDIA	LILIANA ESPERANZA LASSO DELGADO	1,083,897,619	- 76.193556	1.801155
112	1256	PITALITO	LAGUNA VERDE	YOESMITH ROJAS DIAZ	55,190,829	- 76.072159	1.956464
113	1259	PITALITO	LAGUNA VERDE	MARIA DE LOS ANGELES CALDERON CRUZ	36,285,000	- 76.070891	1.968935
114	1265	PITALITO	HIGUERON	DEISSY VASQUEZ RODRIGUEZ	36,294,767	- 75.999146	1.827118
115	1271	PITALITO	LA ESPERANZA	BOLIVAR GAVIRIA ORDIÑEZ	12,263,585	- 76.214436	1.753063
116	1326	SANTA MARIA	EL PLACER	MILENA VARGAS PERDOMO	55,115,759	- 75.645192	2.902567
117	1329	SANTA MARIA	BUENOS AIRES	LUZ MIRA TRUJILLO PERDOMO	55,115,029	- 75.621627	2.983193
118	1330	SANTA MARIA	SAN JOSE	JAIDITH MONTILLA CHARRY	36,179,843	- 75.601730	2.898770
119	1337	SANTA MARIA	EL ENCANTO	MARIA ISABEL PINEDA ORDOÑEZ	1,079,606,437	- 75.623195	2.939194
120	1343	SANTA MARIA	SAN JOSE	JOHNY ANDREY CABRERA AROCA	1,079,606,251	- 75.600340	2.899250
121	1344	SANTA MARIA	SANTA HELENA	ALDEMAR PALACIO RINCON	6,428,493	- 75.593200	2.961700
122	1345	SANTA MARIA	EL PLACER	ROBERTO CHARRY BOLAÑOS	1,004,287,790	- 75.642378	2.899678
123	1346	SANTA MARIA	SANTA HELENA	ROBINSON HORTA PALACIOS	83,117,475	- 75.590703	2.965530
124	1347	SANTA MARIA	SAN JOAQUIN	MAIDA YANED ALDANA BOLAÑOS	1,192,761,629	- 75.631600	2.901500
125	1349	SANTA MARIA	SANTA HELENA	ARELYS LEIVA ALDANA	36,381,499	- 75.590200	2.953400
126	1351	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	OMAIRA GOMEZ SANCHEZ	26,584,822	- 75.604721	2.976780
127	1352	SANTA MARIA	SAN JOSE	FABIAN FIERRO OSORIO	83,234,073	- 75.598940	2.899250
128	1353	SANTA MARIA	SAN JOAQUIN	ISABEL PERDOMO GONZALES	26,537,902	- 75.630074	2.904466
129	1357	SANTA MARIA	SAN JOAQUIN	NANCY ALDANA TORRES	55,115,299	- 75.643950	2.908800
130	1358	SANTA MARIA	LA MARIA	FRANCY MUÑOZ MARTINEZ	1,079,606,807	- 75.636940	2.924382
131	1366	SANTA MARIA	LA MARIA	LORENA GUTIERREZ SALAZAR	1,192,772,430	- 75.639613	2.924482
132	1378	SANTA MARIA	BUENOS AIRES	WILLIAM CRUZ GAONA	83,116,830	- 75.622330	2.971858
133	1380	SANTA MARIA	LA MARIA	JAVIER VARGAS DIAZ	83,116,385	- 75.625660	2.917782
134	1384	SANTA MARIA	SANTA HELENA	ANA YASMIN RIOS LONDOÑO	53,005,790	- 75.580597	2.952397
135	1389	SANTA MARIA	LA MARIA	HENRRY LONDOÑO POLANIA	83,116,563	- 75.633425	2.922350
136	1390	SANTA MARIA	LA MARIA	YANID RUBIANO HURTADO	55,115,287	- 75.624600	2.918700
137	1391	SANTA MARIA	SANTA ELENA	ARNULFO GUTIERREZ SANTOS	83,117,133	- 75.588233	2.961059
138	1392	SANTA MARIA	SANTA ELENA	LUIS ADOLFO PALACIO GUTIRRES	1,079,607,880	- 75.588330	2.960040
139	1396	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	AYNET YULIANA CARDENAS SILVA	1,006,700,408	- 75.591510	2.975350
140	1405	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	YIMY ALEXANDER CAVIEDES SOGAMOSO	1,079,604,619	- 75.591930	2.974680
141	1408	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	JONI ALEXANDER SARMIENTO MINU	1,079,607,043	- 75.606355	2.965168
142	1409	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	MIGUEL ANTONIO GARCIA ROSAS	12,136,055	- 75.606355	2.965168
143	1410	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	JOSE NOEL PERALTA CANACUE	83,117,204	- 75.606100	2.960610
144	1411	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	MARTHA CECILIA QUIQUE VALENZUELA	36,182,815	- 75.609272	2.960547
145	1412	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	NEYLA ORDOÑEZ HENANDEZ	55,115,139	- 75.606500	2.961300
146	1413	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	LUZ NERIS ORDOÑEZ HERNANDEZ	55,115,045	- 75.604300	2.961300
147	1415	SANTA MARIA	SANTA LUCIA	ROBINSON HERLEN MORENO MONTEALEGRE	1,079,606,134	- 75.613313	2.951448
148	1418	SANTA MARIA	BUENOS AIRES	CONSUELO GUITERREZ	55,115,137	- 75.618084	2.966554
149	1421	SUAZA	ALTO BRASIL	WILSON SOTO CORDOBA	1,080,363,122	- 75.793866	1.847854
150	1422	SUAZA	ALTO BRASIL	LUIS EUTIMIO MORENO	4,939,014	- 75.784890	1.842433
151	1427	SUAZA	ALTO BRASIL	YINA FERNANDA SILVA CORREA	1,080,363,979	- 75.784594	1.839149
152	1439	SUAZA	BAJO HORIZONTE	RAMIRO PLAZA FACUNDO	1,080,360,345	- 75.778132	1.860303
153	1497	SUAZA	SATIA	BLANCA NELLY VARGAS A	40,779,381	- 75.833039	1.977134
154	1499	SUAZA	SAN CALIXTO	DUVAN PRECIADO CAVIEDES	1,004,301,786	- 75.741305	1.923168
155	1500	SUAZA	EL SALADO	MARIA ROSANA CHICAIZA HERMIDA	36,272,430	- 75.728902	1.909582
156	1501	SUAZA	EL SALADO	JORGE HUMBERTO SALAMANCA MUÑOZ	1,083,865,260	- 75.722040	1.893872
157	1504	SUAZA	PRIMAVERA	FERNEY ALARCON PERDOMO	17,704,585	- 75.747785	1.890380
158	1505	SUAZA	PRIMAVERA	MARTHA INES VASTIDAS COBALEDA	40,730,120	- 75.753686	1.895475
159	1506	SUAZA	PRIMAVERA	ANIBAL AGUIRRE	83,239,147	- 75.751940	1.893050
160	1508	SUAZA	SAN CALIXTO	LAURA SOFIA GALINDO SALAZAR	1,003,809,719	- 75.750350	1.932589
161	1510	SUAZA	SAN CALIXTO	VIRGELINA TRUJILLO GARCIA	65,732,788	- 75.737663	1.920803
162	1513	SUAZA	EL SALADO	JACQUELINE VIEDA TRUJILLO	36,296,239	- 75.728252	1.907797
163	1515	SUAZA	SAN CALIXTO	FLOR MARIA CAVIEDES MARTINEZ	26,510,189	- 75.740983	1.923862
164	1527	SUAZA	TORIBIO	MARIO FABIAN PLAZAS ORJUELA	1,080,361,043	- 75.826111	1.820445
165	1529	SUAZA	TORIBIO	NELSON ARLEY MALES CAICEDO	1,080,363,666	- 75.835661	1.819472
166	1530	SUAZA	TORIBIO	DAVID GUTIERREZ	1,080,361,538	- 75.826843	1.823225
167	1534	SUAZA	BAJO HORIZONTE	FLOR ALBA SUTA MORENO	1,080,360,808	- 75.777980	1.860579
168	1535	SUAZA	BAJO HORIZONTE	MAXIMILIANO SUTA MORENO	83,239,546	- 75.774143	1.866168
169	1538	SUAZA	BAJO HORIZONTE	AMANDA PARRA	40,093,994	- 75.776844	1.847780
170	1539	SUAZA	ALTO BRASIL	OFELIA COLLAZOS DE CORDOBA	26,574,567	- 75.807998	1.831883
171	1543	SUAZA	SAN CALIXTO	YEIMY JUDITH BECERRA AUDOR	1,004,159,275	- 75.761522	1.938680
172	1544	SUAZA	SAN CALIXTO	MANUEL AGUSTIN ORTIZ VARGAS	4,900,847	- 75.719218	1.894650
173	1545	SUAZA	LAS QUEMADAS	FELIX ENOC MUÑOZ	83,183,766	- 75.797926	1.938612
174	1546	SUAZA	CAMPO HERMOSO	CARLOS IVAN BURBANO RUIZ	1,080,365,858	- 75.779489	1.788725
175	1547	SUAZA	CAMPO HERMOSO	MARYLUZ URUEÑA ESQUIVAL	36,305,584	- 75.779518	1.788489
176	1552	SUAZA	CAMPO HERMOSO	ONEIDA GIRALDO PINEDA	1,080,363,420	- 75.785675	1.808455

ACTAS COMITÉ TÉCNICO

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	28	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	SEPTIEMBRE 11 DE 2024
Lugar	OFICINAS DE INTERVENTORÍA
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	REPRESENTANTE LEGAL/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

1. Entrega documentación para revisión: La supervisora reitera la necesidad que la papelería sea entregada con un margen mínimo de errores, teniendo en cuenta que contratista, interventoría y apoyo a la supervisión, hacen una revisión previa antes de llegar para la firma de supervisión y aprobar el cargue a Secop. Reitera que a la fecha ya se encuentran los listados verificados en cuanto a nombres y documentos de identidad y por lo tanto, observaciones al respecto deben ser mínimas; adicionalemnte, recuerda que datos como fechas, nombre de veredas y coordenadas deben ser diligenciados por el personal técnico a lápiz y corroborados con interventoria para minimizar imprecisiones en los documentos.

2. Revisión conjunta de papelería: Se acuerda que la revisión se hará en un solo lugar y de manera conjunta contratista, interventoría y apoyo a la supervisión para evitar el traslado de la documentación. Se sugiere realizar jornadas de trabajo 2 veces a la semana para evitar la acumulación de ésta.

3. Conducto regular: Una vez el contratista tiene la documentación revisada conjuntamente, hará entrega a la interventoría y esta a su vez a la Supervisión para los fines pertienentes.

4. Casos encontrados en campo: El contratista informa que existen unos casos que requieren definición de manera prioritaria, por lo que puesta en conocimiento la información se decide:

a. **Caso Algeciras:** la señora Lorena Vanesa Vera (código 265), recibió el material y traslado su lugar de residencia para la inspección de Zuluaga municipio de Garzón, donde por cuenta propia construyó la hornilla. Teniendo en cuenta que la señora no realizó la devolución del material pese a los distintos acercamientos y dado a que la interventoría no realizará el recibo de dicha hornilla, el contratista pondrá en conocimiento de las autoridades competentes el hurto del material.
b. **Caso Suaza:** la señora Sofía Sánchez Brand (código 1550) construyó por su propia cuenta la hornilla en la zona urbana del municipio de Suaza y el proyecto está contemplado para la zona rural. Teniendo en cuenta que la señora no realizó la devolución del material pese a los distintos acercamientos y dado a que la interventoría no realizará el recibo de dicha hornilla, el contratista pondrá en conocimiento de las autoridades competentes el hurto del material.

El contratista manifiesta que con las denuncias busca que las dos personas hagan la devolución de los herrajes, principalmente las tapas de los hornos que llevan los logos de las entidades cofinanciadoras del proyecto.

5. Varios: La interventoría informa que con corte a 08 de septiembre de 2024, el contratista ha reportado 1226 hornillas construidas, de la s cuales la interventoría ha recibido a satisfacción 1038, hay 63 con observaciones por subsanar y 125 en proceso de revisión para recibo.

El contratista manifiesta que tuvo inconvenientes con la entrega de material debido al paro camionero presentado la semana pasada, ya que de la ciudad de Bogotá venía materia prima que no pudo llegar a la planta ded producción a tiempo y esto genedró retrasos en el cronograma de producción y por ende, en la entrega de material. Adicionalmente, han surgido varias novedades en campo al momento de la entrega de material y/o de la construcción, que impiden dar cumplimiento con los plazos acordados en el plan de contingencia.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
No aplica.			
DECISIONES TOMADAS			
Tema Tratado		**Actividad a desarrollar**	**Responsable**
DOCUMENTOS RECIBIDOS			
Nombre del Documento		**Asunto**	**Responsable**
PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	23/09/2024	**Lugar**	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los once (11) días del mes de septiembre de 2024.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	29	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	SEPTIEMBRE 27 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SGA
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
EDINSON SUAZA HÉNDEZ	REPRESENTANTE LEGAL/INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

El contratista informa que mediante oficio de fecha 25 de septiembre de 2024, solicitó adición en plazo de veintidós (22) días, en razón a las situaciones expuestas en el mismo (hace parte integral de la presente acta). Así mismo, manifiesta que está pendiente por entrega de material los municipios de Palestina (8) y Aipe (33).

Interventoría solicita se atiendan las observaciones realizadas, para que una vez subsanadas se programe visita y poder así realizar el recibo a satisfacción de las mismas. De igual forma, solicita la entrega de un documento donde se evidencie cómo se realizará la terminación del contrato e informa que recomendará a la entidad contratante, la adición en plazo.

Supervisión reitera la importancia de ir entregando papelería, toda vez que por el volúmen de la misma se requiere de un tiempo prudencial para la revisión.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Responsable

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	10/10/2024	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2024.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CO-2023-414-064
Neiva, septiembre 03 de 2024

Ingeniera
LAURA MARIA GONZALEZCAMACHO
Supervisión
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM
Neiva

Referencia: Contrato de obra No. 418 de 2023 cuyo objeto es "Realizar a todo costo la construcción de hornillas domésticas ecoeficientes como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como también la conservación de áreas de interés ecosistémico en el marco del proyecto "instalación de estufas eficientes fijas para familias de la zona rural del departamento del Huila código BPIN 2023004410072"


Asunto: Subsanación observaciones

Cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitimos informar que las observaciones realizadas al contratista y que hacen parte del acta parcial No.2, se encuentran subsanadas.

Por lo anterior, se anexa registro fotográfico de la evidencia de las mismas.

Atentamente,



EDINSON SUAZA HÉNDEZ
Representante legal – Interventoría

Anexo: Registro fotográfico subsanaciones

ACEVEDO

- Beneficiario: Fabio Casallas Figueroa

Código: 17
Vereda: La Barniza



Foto 1. Solución observación.

Observación: Hornilla desnivelada.

Solución: El contratista realiza nuevamente la construcción de la hornilla de acuerdo a las especificaciones técnicas, se adjunta video.

ACEVEDO

- Beneficiario: Edilma Quintero Pineda

Código: 143
Vereda: Nuevo Horizonte



Foto 2. Solución observación.

Observación: Gotera.

Solución: El contratista realiza el sellado de la unión entre la chimenea de la hornilla y la cubierta de la vivienda.

ACEVEDO

- Beneficiario: Sonia Claros Martinez

Código: 151

Vereda: Nuevo Horizonte



Foto 3. Solución observación.

Observación: Hornilla con grado de rotación respecto a la pared de la vivienda.

Solución: Se realizó una visita al beneficiario y se recibe a satisfacción la obra.

BARAYA

- Beneficiario: Clara Inés Mayor Gil

Código: 338
Vereda: Espinaloza



Foto 4. Solución observación.

Observación: Disco defectuoso.

Solución: El contratista realiza la reposición del disco defectuoso.

BARAYA

- Beneficiario: Marinela Barrera Gonzalez

Código: 354
Vereda: La Troja



Foto 5. Solución observación.

Observación: Tapa horno de leña defectuosa.

Solución: El contratista realiza la reposición e instalación de la tapa de la compuerta de leña.

GUADALUPE

- Beneficiario: Ricardo Castañeda Florez

Código: 445
Vereda: Meson



Foto 6. Solución observación.

Observación: Ladrillo de protección horno despegado.

Solución: El contratista subsana la observación correspondiente.

GUADALUPE

- Beneficiario: Miller Hernandez Cordoba

Código: 446
Vereda: Mirador



Foto 7. Solución observación.

Observación: Separador plancha central despegado.

Solución: Se realiza la instalación del separador.

PALESTINA

- Beneficiario: Luisa Fernanda Reyes

Código: 999
Vereda: Emaus




Foto 8 y 9. Solución observación.

Observación: La puerta del horno no cierra correctamente.

Solución: El contratista realiza el arreglo correspondiente en la puerta del horno.

PALESTINA

- Beneficiario: Zenaida Susatama Chimonja

Código: 1005
Vereda: Montañitas



Foto 10. Solución observación.

Observación: Gotera.

Solución: El contratista realiza el sellado de la unión entre la chimenea y cubierta de la vivienda.

PALESTINA

- Beneficiario: Mile Johanna Hoyos Ijaji

Código: 1049
Vereda: Montañitas



Foto 11. Solución observación.

Observación: Durante la visita se identificó que no estaba instalado el calentador de agua.

Solución: El contratista realiza la instalación del calentador de agua en la hornilla.

PALESTINA

- Beneficiario: Alexander Muñoz

Código: 1078
Vereda: Los Pinos



Foto 12. Solución observación.

Observación: La puerta del horno no cierra correctamente.

Solución: El contratista realiza el arreglo correspondiente en la puerta del horno.

PALESTINA

- Beneficiario: Rafael Berdugo Ruiz

Código: 1097
Vereda: Emaus



Foto 13. Solución observación.

Observación: La puerta del horno no cierra correctamente.

Solución: El contratista realiza el arreglo correspondiente en la puerta del horno.

PITALITO

- Beneficiario: Fernando Reyes Medina

Código: 1204
Vereda: Laguna Verde



Foto 14. Solución observación.

Observación: Gotera.

Solución: El contratista realiza el sellado de la unión entre la chimenea y cubierta de la vivienda.

PITALITO

- Beneficiario: Luis Alfredo Torres Bravo

Código: 1223
Vereda: Montecristo



Foto 15. Solución observación.

Observación: Gotera y pendiente instalación calentador de agua.

Solución: El contratista realiza el sellado de la unión entre la chimenea y cubierta de la vivienda, también, realiza la instalación respectiva del calentador de agua.

PITALITO

- Beneficiario: Divar Omar Rodríguez Muñoz

Código: 1224
Vereda: Montecristo

CONSORCIO HORNILLAS 2023
Contrato
418 de 2023

SOLUCION DE OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORIA

BENEFICIARIO: DIVAR OMAR RODRÍGUEZ MUÑOZ	**MUNICIPIO**: PITALITO	**VEREDA**: MONTECRISTO
OBSERVACION: NO TIENE CALDERO DEL AGUA Y TAPA DEL HORNO NO CIERRA BIEN.	**SOLUCION:** Se entrego caldero y se realizo el arreglo pertinente.	
ANTES		
DESPUES		
		

Foto 16. Solución observación.

Observación: Tapa del horno no cierra correctamente y pendiente instalación calentador de agua.

Solución: El contratista realiza las reparaciones correspondientes en la puerta del horno, también, realiza la instalación respectiva del calentador de agua.

PITALITO

- Beneficiario: Yarledy Rojas Charo

Código: 1264
Vereda: El Remolino



Foto 17. Solución observación.

Observación: Gotera.

Solución: El contratista realiza el sellado de la unión entre la chimenea y cubierta de la vivienda.

SUAZA

- Beneficiario: Eduar Fresney Caicedo Rojas

Código: 1435
Vereda: Alto Brasil



Foto 18. Solución observación.

Observación: Imperfección en la instalación de las planchas.

Solución: El contratista realiza la instalación correcta de las planchas.

CO-2023-414-065
Neiva, septiembre 09 de 2024

Ingeniero
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA
Representante Legal
CONSORCIO HORNILLAS 2023
Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 418 de 2023 cuyo objeto es “Realizar a todo costo la construcción de hornillas domésticas ecoeficientes como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como también la conservación de áreas de interés ecosistémico en el marco del proyecto “instalación de estufas eficientes fijas para familias de la zona rural del departamento del Huila código BPIN 2023004410072”

Asunto: Comité técnico

Cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras funciones de interventores del contrato de la referencia, me permito citarlo a comité técnico el día 11 de septiembre de 2024 a las 2:30 p.m. en la oficina de la interventoría.

Atentamente,

EDINSON SUAZA HÉNDEZ
Representante legal - Interventoría

CO-2023-414-066
Neiva, septiembre 11 de 2024

Ingeniero
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA
Representante Legal
CONSORCIO HORNILLAS 2023
Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 418 de 2023 cuyo objeto es Realizar a todo costo la construcción de hornillas domésticas ecoeficientes como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como también la conservación de áreas de interés ecosistémico en el marco del proyecto "instalación de estufas eficientes fijas para familias de la zona rural del departamento del Huila código BPIN 2023004410072"

Asunto: Avance del contrato

Cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras obligaciones como interventores del contrato de la referencia, nos permitimos precisar:

1. Que en comité técnico realizado el día 09 de julio de 2024, fue aprobado el plan de contingencia presentado por el contratista.
2. Que en dicho plan se estableció con corte a 31 de agosto de 2024, la ejecución de 1226 hornillas construidas.
3. Que a fecha 08 de septiembre de 2024, se ha reportado a esta interventoría la ejecución de 1226 hornillas, de las cuales se han recibido a satisfacción 1038, 63 pendientes por subsanar y las restantes en proceso de recibo.
4. Que, a la fecha del presente oficio la ejecución física del contrato es del 79,28%.
5. Conforme al cronograma de ejecución de obra propuesto por la firma contratista, la ejecución proyectada a la fecha es del 86,06%.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, el atraso que se tiene a hoy 9 de septiembre de 2024, es del 6,78%.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que la fecha de terminación del contrato es el 3 de octubre de 2024, se solicita al contratista establecer una estrategia logística y de personal que permitan nivelar el atraso, para dar terminación dentro del plazo contractual establecido.

Atentamente,

EDINSON SUAZA HÉNDEZ
Representante legal

Municipio:	**ACEVEDO**
Beneficiario:	Marisol Hernández Motta
Código:	30
Vereda:	San José de Riecitos



Foto 1. Chimenea sin instalar.

Observaciones:	Durante la visita se evidenció que la chimenea no se encontraba instalada, por lo que no se podido probar el funcionamiento de la hornilla ecoeficiente, se solicita realizar la instalación para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

Municipio	**ACEVEDO**
Beneficiario:	Carlos Alberto Barrera Ospina
Código:	67
Vereda:	El Jardin



Foto 2. Compuerta entrada de leña dañada

Observaciones:	Se identificó que la compuerta de la cámara de combustión se encuentra fracturada en la parte inferior del pasador tal como se evidencia en la fotografía anterior, se solicita realizar el ajuste correspondiente para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

Municipio:	**ACEVEDO**
Beneficiario:	Flor Marina Cutiva Arias
Código:	89
Vereda:	Esperanza



Foto 3. Codo con perforaciones

Observaciones:	Se identificó que el codo instalado tiene perforaciones, lo que podría ocasionar fugas de humo, se solicita realizar el arreglo correspondiente, para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

Municipio:	**ACEVEDO**
Beneficiario:	Elsy Motta Parra
Código:	95
Vereda:	Barniza



Foto 4. Cubierta no cubre la totalidad de la hornilla

Observaciones:	La cubierta no cubre la totalidad de la hornilla, quedando expuesta a las condiciones climáticas de la zona que podrían ocasionar un deterioro prematuro de la misma. De acuerdo al numeral 4. Del literal C *"OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA."* El cual reza *"Construir la hornilla al interior de la vivienda en el área destinada para la cocina; si se construye por fuera de la vivienda, el área designada para la construcción de la hornilla debe quedar contiguo a la vivienda y estar debidamente techada con teja de zinc u otro material no combustible (no se acepta cubiertas de Plástico). Por ningún motivo la hornilla debe quedar a la intemperie y NO debe construir hornillas en lotes o predios donde no exista ninguna edificación.".* Por lo tanto, se solicita al contratista corregir esta situación para cumplir con lo establecido en el contrato.

Municipio:	**ACEVEDO**
Beneficiario:	Flor Mireya Toconas Molina
Código:	138
Vereda:	Los Ángeles



Foto 5. Caldero roto.

Observaciones:	Se observó que el caldero presenta una perforación por la cual se produce una fuga de agua, se solicita realizar el arreglo correspondiente, para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

Municipio:	**ACEVEDO**
Beneficiario:	Martha Liliana Dorado Murcia
Código:	165
Vereda:	Rubi



Foto 6. Puerta del horno no cierra completamente

Observaciones:	Se identificó que la puerta del horno no cierra completamente, lo que podría ocasionar perdida temperatura en el horno, reduciendo su capacidad, se solicita realizar el arreglo correspondiente, para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

Municipio:	**ALGECIRAS**
Beneficiario:	Cenelia Lozada Duarte
Código:	228
Vereda:	Santa Clara Baja





Foto 7. Gotera y ladrillo suelto en la cámara de combustión.

Observaciones:	Se evidenció que existe una gotera en el orificio de instalación de la chimenea, también, se encontró un ladrillo suelto dentro de la cámara de combustión, se solicita realizar el arreglo correspondiente, para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

Municipio:	**ALGECIRAS**
Beneficiario:	Anyela Lorena Diaz Roa
Código:	234
Vereda:	Naranjos Altos



Foto 8. Separador planchas despegado, ladrillo dentro de cámara de combustión despegado y escuadra de protección

Observaciones:	Se identificó que el separador de las planchas no está instalado de forma adecuada, evidenciando un desprendimiento del mismo, la escuadra protectora presenta un desprendimiento inicial y el ladrillo de protección del horno ubicado dentro de la cámara de combustión se evidencia despegado, se solicita realizar el arreglo correspondiente, para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

Municipio:	**ALGECIRAS**
Beneficiario:	Sandra Milena Martínez Cárdenas
Código:	266
Vereda:	Ensillada



Foto 9. Gotera

Observaciones:	Se identificó que existe una gotera en el orificio de instalación de la chimenea, se solicita realizar el arreglo correspondiente, para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

Municipio:	**ALGECIRAS**
Beneficiario:	Jaime Torres
Código:	274
Vereda:	Naranjos Altos



Foto 10. Ladrillo despegado

Observaciones:	Se evidenció que existe un ladrillo dentro de la cámara de combustión despegado, se solicita realizar el arreglo correspondiente, para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

Municipio:	**ALGECIRAS**
Beneficiario:	Juan de la Cruz Garcia Diaz
Código:	276
Vereda:	Las Damitas



Foto 11. Ladrillo despegado dentro de la cámara de combustión, defecto en la instalación de la compuesta de la cámara de combustión

Observaciones:	Se evidenció que existe un ladrillo despegado dentro de la cámara de combustión; también, existe un defecto al pegar la compuerta de la cámara de combustión, quedando la misma sobrepuesta en el marco de protección. Finalmente, se identifica falta de mortero recubriendo la lámina del horno, se solicita realizar el arreglo correspondiente, para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

Municipio:	**ALGECIRAS**
Beneficiario:	Beatriz García De Cruz
Código:	300
Vereda:	Líbano Oriente



Foto 12. Ladrillo en cámara de combustión despegado

Observaciones:	Se identificó que existe un ladrillo despegado dentro de la cámara de combustión, se solicita realizar el arreglo correspondiente, para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

Municipio:	**BARAYA**
Beneficiario:	Joaquín Trujillo Quintero
Código:	345
Vereda:	La Parada



Foto 13. Compuerta del horno

Observaciones:	Se identificó que la compuerta del horno no sella completamente el mismo lo que podría reducir su capacidad, se solicita realizar el arreglo correspondiente, para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

Municipio:	**BARAYA**
Beneficiario:	Jorge Arturo Duran Narvaez
Código:	361
Vereda:	Turquestan



Foto 14. Soportes bandeja del horno

Observaciones:	Se observó que el interior del horno quedó girado en 90° respecto a la posición correcta, imposibilitando su uso, se solicita realizar el arreglo correspondiente, para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

Municipio:	**GUADALUPE**
Beneficiario:	Luz Marina Briñez Moreno
Código:	382
Vereda:	Resina



Foto 15. Plancha instalada incorrectamente

Observaciones:	Se identificó que las planchas no fueron instaladas correctamente respecto al nivel del enchape de la hornilla, se evidencian espacios que podrían ocasionar fugas de humo, se solicita realizar el arreglo correspondiente, para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

Municipio:	**GUADALUPE**
Beneficiario:	Tatiana Yañez Cruz
Código:	383
Vereda:	Resina



Foto 16. Plancha instalada incorrectamente, espacio entre calentador y estructura de la hornilla.

Observaciones:	Se identificó que el separador de las planchas quedo instalado incorrectamente, con un levantamiento parcial respecto a las planchas, también, se identificó que existe un espacio entre el depósito de agua y la estructura de la hornilla, lo que podría ocasionar fugas de humo durante su uso, se solicita realizar el arreglo correspondiente, para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

Municipio:	**GUADALUPE**
Beneficiario:	Ana Jazmin Correa Mosquera
Código:	409
Vereda:	Los Cauchos



Foto 17. Cubierta no cubre la totalidad de la hornilla

Observaciones:	La cubierta no cubre la totalidad de la hornilla, quedando expuesta a las condiciones climáticas de la zona que podrían ocasionar un deterioro prematuro de la misma. De acuerdo al numeral 4. Del literal C *"OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA."* El cual reza *"Construir la hornilla al interior de la vivienda en el área destinada para la cocina; si se construye por fuera de la vivienda, el área designada para la construcción de la hornilla debe quedar contiguo a la vivienda y estar debidamente techada con teja de zinc u otro material no combustible (no se acepta cubiertas de Plástico). Por ningún motivo la hornilla debe quedar a la intemperie y NO debe construir hornillas en lotes o predios donde no exista ninguna edificación.".* Por lo tanto, se solicita al contratista corregir esta situación para cumplir con lo establecido en el contrato.

Municipio:	**GUADALUPE**
Beneficiario:	Carolina Motta Leguizamo
Código:	412
Vereda:	Chorrillos



Foto 18. Mortero sobre las panchas

Observaciones:	Se identificó que existe uso de mortero en las uniones de las planchas, se solicita realizar el ajuste correspondiente de acuerdo a las especificaciones técnicas, para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

Municipio:	**GUADALUPE**
Beneficiario:	Luis Alberto Zambrano Cruz
Código:	414
Vereda:	Mesón



Foto 19. Separador planchas suelto

Observaciones:	Se identificó que el separador de las planchas no está instalado de forma adecuada, evidenciando un desprendimiento del mismo, se solicita realizar el arreglo correspondiente, para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

Municipio:	**GUADALUPE**
Beneficiario:	Ricaurte Méndez González
Código:	427
Vereda:	Bernarda



Foto 20. Cubierta no cubre la totalidad de la hornilla

Observaciones:	La cubierta no cubre la totalidad de la hornilla, quedando expuesta a las condiciones climáticas de la zona que podrían ocasionar un deterioro prematuro de la misma. De acuerdo al numeral 4. Del literal C *"OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA."* El cual reza *"Construir la hornilla al interior de la vivienda en el área destinada para la cocina; si se construye por fuera de la vivienda, el área designada para la construcción de la hornilla debe quedar contiguo a la vivienda y estar debidamente techada con teja de zinc u otro material no combustible (no se acepta cubiertas de Plástico). Por ningún motivo la hornilla debe quedar a la intemperie y NO debe construir hornillas en lotes o predios donde no exista ninguna edificación.".* Por lo tanto, se solicita al contratista corregir esta situación para cumplir con lo establecido en el contrato.

Municipio:	**GUADALUPE**
Beneficiario:	Lucia Navarrete Ochoa
Código:	430
Vereda:	Buenos Aires



Foto 21. Separador planchas suelto

Observaciones:	Se identificó que el separador de las planchas no está instalado de forma adecuada, evidenciando un desprendimiento del mismo, se solicita realizar el arreglo correspondiente, para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

Municipio:	**GUADALUPE**
Beneficiario:	Carlos Cesar Maje Fuentes
Código:	439
Vereda:	Corosal



Foto 22. Mortero sobre las planchas

Observaciones:	Se identificó que existe uso de mortero sobre las planchas, se solicita realizar el ajuste correspondiente de acuerdo a las especificaciones técnicas, para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

Municipio:	**ISNOS**
Beneficiario:	Robinson Ordoñez Erazo
Código:	570
Vereda:	Capillas



Foto 23. Cubierta no cubre la totalidad de la hornilla

Observaciones:	La cubierta no cubre la totalidad de la hornilla, quedando expuesta a las condiciones climáticas de la zona que podrían ocasionar un deterioro prematuro de la misma. De acuerdo al numeral 4. Del literal C *"OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA."* El cual reza *"Construir la hornilla al interior de la vivienda en el área destinada para la cocina; si se construye por fuera de la vivienda, el área designada para la construcción de la hornilla debe quedar contiguo a la vivienda y estar debidamente techada con teja de zinc u otro material no combustible (no se acepta cubiertas de Plástico). Por ningún motivo la hornilla debe quedar a la intemperie y NO debe construir hornillas en lotes o predios donde no exista ninguna edificación.".* Por lo tanto, se solicita al contratista corregir esta situación para cumplir con lo establecido en el contrato.

Municipio:	**ISNOS**
Beneficiario:	Héctor Fabián Urbano Bolaños
Código:	589
Vereda:	El Diamante



Foto 24. Chimenea sin gorro

Observaciones:	Se evidenció que la chimenea no cuenta con el gorro chino o caperuza instalado, es necesario proceder con la instalación definitiva del gorro para completar el recibo a satisfacción de la obra.

Municipio:	**ISNOS**
Beneficiario:	Jhon Fredy Montero Rojas
Código:	592
Vereda:	Capillas



Foto 25. Cubierta no cubre la totalidad de la hornilla.

Observaciones:	La cubierta no cubre la totalidad de la hornilla, quedando expuesta a las condiciones climáticas de la zona que podrían ocasionar un deterioro prematuro de la misma. De acuerdo al numeral 4. Del literal C *"OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA."* El cual reza *"Construir la hornilla al interior de la vivienda en el área destinada para la cocina; si se construye por fuera de la vivienda, el área designada para la construcción de la hornilla debe quedar contiguo a la vivienda y estar debidamente techada con teja de zinc u otro material no combustible (no se acepta cubiertas de Plástico). Por ningún motivo la hornilla debe quedar a la intemperie y NO debe construir hornillas en lotes o predios donde no exista ninguna edificación.".* Por lo tanto, se solicita al contratista corregir esta situación para cumplir con lo establecido en el contrato.

Municipio:	**PAICOL**
Beneficiario:	Yuri Mercedes Vargas Quimbaya
Código:	967
Vereda:	El Vergel



Foto 26. Cubierta no cubre la totalidad de la hornilla

Observaciones:	La cubierta no cubre la totalidad de la hornilla, quedando expuesta a las condiciones climáticas de la zona que podrían ocasionar un deterioro prematuro de la misma. De acuerdo al numeral 4. Del literal C *"OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA."* El cual reza *"Construir la hornilla al interior de la vivienda en el área destinada para la cocina; si se construye por fuera de la vivienda, el área designada para la construcción de la hornilla debe quedar contiguo a la vivienda y estar debidamente techada con teja de zinc u otro material no combustible (no se acepta cubiertas de Plástico). Por ningún motivo la hornilla debe quedar a la intemperie y NO debe construir hornillas en lotes o predios donde no exista ninguna edificación.".* Por lo tanto, se solicita al contratista corregir esta situación para cumplir con lo establecido en el contrato.

Municipio:	**PAICOL**
Beneficiario:	Jacob Cuellar Montaña
Código:	971
Vereda:	La Cumbre
	
Foto 27. Hornilla bajo plástico	
Observaciones:	Se identificó que la chimenea de la hornilla queda bajo una cubierta y está en contacto con un material plástico. De acuerdo al numeral 4. Del literal C *"OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA."* El cual reza *"Construir la hornilla al interior de la vivienda en el área destinada para la cocina; si se construye por fuera de la vivienda, el área designada para la construcción de la hornilla debe quedar contiguo a la vivienda y estar debidamente techada con teja de zinc u otro material no combustible (no se acepta cubiertas de Plástico). Por ningún motivo la hornilla debe quedar a la intemperie y NO debe construir hornillas en lotes o predios donde no exista ninguna edificación.".* Por lo tanto, se solicita al contratista corregir esta situación para cumplir con lo establecido en el contrato.

Municipio:	**PAICOL**
Beneficiario:	Leonel Manrique Ochoa
Código:	986
Vereda:	Alto San Miguel



Foto 28. Cubierta no cubre la totalidad de la hornilla

Observaciones:	La cubierta no cubre la totalidad de la hornilla, quedando expuesta a las condiciones climáticas de la zona que podrían ocasionar un deterioro prematuro de la misma. De acuerdo al numeral 4. Del literal C *"OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA."* El cual reza *"Construir la hornilla al interior de la vivienda en el área destinada para la cocina; si se construye por fuera de la vivienda, el área designada para la construcción de la hornilla debe quedar contiguo a la vivienda y estar debidamente techada con teja de zinc u otro material no combustible (no se acepta cubiertas de Plástico). Por ningún motivo la hornilla debe quedar a la intemperie y NO debe construir hornillas en lotes o predios donde no exista ninguna edificación.".* Por lo tanto, se solicita al contratista corregir esta situación para cumplir con lo establecido en el contrato.

Municipio:	**PALESTINA**
Beneficiario:	Jose Albeiro Jimenez Losada
Código:	996
Vereda:	Guajira



Foto 29. Cubierta no cubre la totalidad de la hornilla

Observaciones:	La cubierta no cubre la totalidad de la hornilla, quedando expuesta a las condiciones climáticas de la zona que podrían ocasionar un deterioro prematuro de la misma. De acuerdo al numeral 4. Del literal C *"OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA."* El cual reza *"Construir la hornilla al interior de la vivienda en el área destinada para la cocina; si se construye por fuera de la vivienda, el área designada para la construcción de la hornilla debe quedar contiguo a la vivienda y estar debidamente techada con teja de zinc u otro material no combustible (no se acepta cubiertas de Plástico). Por ningún motivo la hornilla debe quedar a la intemperie y NO debe construir hornillas en lotes o predios donde no exista ninguna edificación.".* Por lo tanto, se solicita al contratista corregir esta situación para cumplir con lo establecido en el contrato.

Municipio:	**PALESTINA**
Beneficiario:	Elias Hoyos Quina
Código:	1103
Vereda:	Las Juntas




Foto 30. Hornilla bajo capa de plástico, compuerta de cámara de combustión dañada.

Observaciones:	Durante la visita de recibo de obra se identificó que la cubierta de la hornilla si bien es en teja de zinc, sobre la misma está cubierta con plástico. De acuerdo al numeral 4. Del literal C *"OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA."* El cual reza *"Construir la hornilla al interior de la vivienda en el área destinada para la cocina; si se construye por fuera de la vivienda, el área designada para la construcción de la hornilla debe quedar contiguo a la vivienda y estar debidamente techada con teja de zinc u otro material no combustible (no se acepta cubiertas de Plástico). Por ningún motivo la hornilla debe quedar a la intemperie y NO debe construir hornillas en lotes o predios donde no exista ninguna edificación.".* Por lo tanto, se solicita al contratista corregir esta situación para cumplir con lo establecido en el contrato.

Municipio:	**PITALITO**
Beneficiario:	Diana Paola Tapiero
Código:	1108
Vereda:	Laguna Verde



Foto 31. Abertura en la cubierta

Observaciones:	Se evidenció que no se selló adecuadamente el paso de la chimenea a través de la cubierta, lo que podría generar un gotera durante los periodos de lluvia.

Municipio:	**PITALITO**
Beneficiario:	Anael Betancourt Mosquera
Código:	1166
Vereda:	El Pedregal





Foto 32. Soportes bandeja del horno.

Observaciones:	La firma contratista presentó una subsanación de la observación; sin embargo, es necesario retirar los soportes mal instalados con el fin de garantizar la capacidad operativa total del horno y dar solución total a la observación presentada inicialmente.

Municipio:	**PITALITO**
Beneficiario:	María Florinda Rivas Trujillo
Código:	1193
Vereda:	Laguna Verde



Foto 33. Marco protector ligeramente suelto

Observaciones:	Se identificó que el marco protector presentaba un ligero movimiento, lo que podría ocasionar su desprendimiento progresivo.

Municipio:	**SALADOBLANCO**
Beneficiario:	Mariela Sanchez De Rios
Código:	1294
Vereda:	Palma



Foto 34. Abertura en cubierta

Observaciones:	Se identificó que la cubierta tiene una abertura, lo que podría generar filtraciones de agua en condiciones de lluvia.

Municipio:	**SALADOBLANCO**
Beneficiario:	Doira Orilen Giron
Código:	1479
Vereda:	El Salado



Foto 35. Uso de mortero sobre las planchas

Observaciones:	Se identificó que existe uso de mortero sobre las planchas, se solicita realizar el ajuste correspondiente de acuerdo a las especificaciones técnicas, para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

CO-2023-414-067
Neiva, septiembre 17 de 2024

Ingeniero
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA
Representante Legal
CONSORCIO HORNILLAS 2023
Ciudad


Referencia: Contrato de obra No. 418 de 2023 cuyo objeto es “Realizar a todo costo la construcción de hornillas domésticas ecoeficientes como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como también la conservación de áreas de interés ecosistémico en el marco del proyecto “instalación de estufas eficientes fijas para familias de la zona rural del departamento del Huila código BPIN 2023004410072”

Asunto: Observaciones constructivas municipio de Suaza, Acevedo, Algeciras, Guadalupe, Isnos, Pitalito, Palestina y Baraya.

Cordial saludo.

A través de esta comunicación y en relación con la revisión de las obras en curso, me permito compartir las observaciones de obra a las hornillas del municipio de Suaza, Acevedo, Algeciras, Guadalupe, Isnos, Pitalito, Saladoblanco, Palestina y Baraya. Conforme al contrato, se establece una fase de sensibilización, en la que se deben considerar las condiciones técnicas necesarias para la ejecución de la obra, proporcionando soluciones específicas para cada proyecto, por lo que, de acuerdo la revisión realizada, se solicita amablemente que las observaciones mencionadas sean abordadas en un plazo de 8 días y se realicé la entrega de un informe de subsanación de las mismas, para garantizar la entrega satisfactoria de la obra.

Atentamente,



EDINSON SUAZA HÉNDEZ
Representante legal – Interventoría
Anexo:

- Observaciones hornillas Suaza, Acevedo, Algeciras, Guadalupe, Isnos, Pitalito, Saladoblanco, Palestina y Baraya.

CO-2023-414-068
Neiva, septiembre 24 de 2024

Ingeniero
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA
Representante Legal
CONSORCIO HORNILLAS 2023
Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 418 de 2023 cuyo objeto es Realizar a todo costo la construcción de hornillas domésticas ecoeficientes como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como también la conservación de áreas de interés ecosistémico en el marco del proyecto "instalación de estufas eficientes fijas para familias de la zona rural del departamento del Huila código BPIN 2023004410072"

Asunto: Avance del contrato

Cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras obligaciones como interventores del contrato de la referencia, nos permitimos precisar:

1. Que en comité técnico realizado el día 09 de julio de 2024, fue aprobado el plan de contingencia presentado por el contratista.
2. Que en dicho plan se estableció con corte a 23 de septiembre de 2024, la ejecución de 1473 hornillas construidas.
3. Que a fecha 21 de septiembre de 2024, se ha reportado a esta interventoría la ejecución de 1350 hornillas, de las cuales se han recibido a satisfacción 1145, 91 pendientes por subsanar y las restantes en proceso de recibo.
4. Que, a la fecha del presente oficio la ejecución física del contrato es del 87,11%.
5. Conforme al cronograma de ejecución de obra propuesto por la firma contratista, la ejecución proyectada a la fecha es del 94,88%.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, el atraso que se tiene a hoy 23 de septiembre de 2024, es del 7,77%.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que la fecha de terminación del contrato es el 3 de octubre de 2024, se solicita al contratista establecer una estrategia logística y de personal que permitan nivelar el atraso, para dar terminación dentro del plazo contractual establecido.

Atentamente,

EDINSON SUAZA HÉNDEZ
Representante legal

CO-2023-414-069
Neiva, septiembre 26 de 2024

Ingeniero
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA
Representante Legal
CONSORCIO HORNILLAS 2023
Ciudad


Referencia: Contrato de obra No. 418 de 2023 cuyo objeto es “Realizar a todo costo la construcción de hornillas domésticas ecoeficientes como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como también la conservación de áreas de interés ecosistémico en el marco del proyecto “instalación de estufas eficientes fijas para familias de la zona rural del departamento del Huila código BPIN 2023004410072”

Asunto: Comité técnico

Cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras funciones de interventores del contrato de la referencia, me permito citarlo a comité técnico el día 27 de septiembre de 2024 a las 2:30 p.m. en la sala de juntas de la Subdirección de Gestión Ambiental.

Atentamente,



EDINSON SUAZA HÉNDEZ
Representante legal - Interventoría

CO-2023-414-070
Neiva, septiembre 30 de 2024

Ingeniera
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO
Profesional especializado/Supervisora SGA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 418 de 2023 cuyo objeto es "Realizar a todo costo la construcción de hornillas domésticas ecoeficientes como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como también la conservación de áreas de interés ecosistémico en el marco del proyecto "instalación de estufas eficientes fijas para familias de la zona rural del departamento del Huila código BPIN 2023004410072"

Asunto: Certificado de ejecución a septiembre 30 de 2024

INFORMACIÓN CONTRATO

CONTRATISTA:	CONSORCIO HORNILLAS 2023
VALOR DEL CONTRATO:	$3.877.061.293,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES

El suscrito representante legal de **EMC2 INGENIERÍA S.A.S.** certifica que, a corte de 30 de septiembre de 2024, el contrato de obra tiene el siguiente avance, conforme a lo programado:

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% FINANCIERO
98,00%	85,54%	64,00%

Nota: Esta ejecución corresponde a la revisión documental y recibo a satisfacción por parte de la interventoría. El contratista ha reportado con corte a 30 de septiembre de 2024, 1429 hornillas construidas, las cuales se encuentran en proceso de revisión tanto documentalmente como en verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas.

Atentamente,

EDINSON SUAZA HÉNDEZ
Representante legal – Interventoría

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Neiva, 05 Septiembre 2024

Señores:
INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA No 418 DE 2023.

SUPERVISIÓN
CONTRATO DE OBRA No 418 DE 2023.
Neiva-Huila

Asunto: Novedad por cierre de vías por paro camionero, afectación de cronograma. Contrato de Obra 418 de 2023.

Respetuoso saludo:

Mediante la presente, me permito comunicar, que a consecuencia del paro camionero presentado, el cual ha generado cierre de vías principales, no se ha podido trasladar material relacionado con los accesorios de herrajes hacia la ciudad de Neiva y a su vez, traslado hacia las zonas de ejecución del proyecto, esto representa una afectación a los tiempos proyectados en el cronograma de ejecución, por lo tanto se solicita a la Supervisión e Interventoría del contrato del asunto, tener en cuenta ésta situación atípica externa en los tiempos de finalización del mismo.

Información:
https://www.lanacion.com.co/el-paro-de-camioneros-se-agudiza/

Agradeciendo su atención,

ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA
Cargo: Representante Legal
C.C.12.254.234 de Algeciras Huila
CONSORCIO HORNILLAS 2023

Neiva, 25 de septiembre de 2024

Señores
INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA No. 418 DE 2023
Ciudad

Asunto: Solicitud adición en plazo

Respetuoso saludo:

Mediante la presente, me permito solicitar plazo adicional de 22 días para la finalización del contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Los desvíos realizados en la ruta 45 por los arreglos que se presentan en la vía, fue necesario que los dos camiones que se dirigían a entregar material al municipio de Palestina, tomaran la vía alterna habilitada, la cual presentaba baches que generaron la ruptura de la manguera de los frenos de 1 de los camiones, ocasionando esta falla mecánica el volcamiento de los 2 camiones y la pérdida de gran parte del material. Esto generó un retraso en la programación y entrega de material para este municipio, conforme lo informado a interventoría y supervisión y registrado en la bitácora de obra.

- Inconvenientes presentados en la entrega de material en los municipios de Iquira y Guadalupe, ya que posterior a la aprobación de la interventoría, algunos beneficiarios recibieron hornillas por parte del Municipio en la presente vigencia, lo que ocasiona la pérdida del beneficio y obliga a la Corporación a suministrar nuevos potenciales beneficiarios, a los que se les debe realizar visita de sensibilización para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y posteriormente, ser aprobados por parte de la interventoría para poder construirles.

- Que el departamento del Huila, no ha sido ajeno a la difícil situación de orden público por la que atraviesa el país y que ha afectado la normal movilidad en algunas zonas involucradas en el proyecto.

Algunas referencias que soportan lo anteriormente expuesto:

https://www.semana.com/nacion/articulo/crisis-de-orden-publico-en-el-huila-del-pais-llego-a-tribunales-por-la-ausencia-del-estado/202437/

https://www.elcolombiano.com/colombia/disidencias-en-el-huila-imponen-toques-de-queda-OB24431528

https://www.huila.gov.co/gobierno-y-desarrollocomunitario/publicaciones/14966/gobernador-del-huila-anuncio-aumento-del-pie-de-fuerza-en-municipios-con-incidencia-de-grupos-armados/

Agradeciendo su atención,

ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA
Cargo: Representante Legal
C.C.12.254.234 de Algeciras Huila
CONSORCIO HORNILLAS 2023