INFORME DE INSTALACION NAVIDEÑA MUNICIPIO SANTUARIO

6 de Diciembre 2024

ITEM	NOMBRE	UBICACIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCION	Evidencia Fotografica
1	Arbol Navideño	Plaza Principal	1	Se instalo un arbol navideño, elaborado en su estructura metalica en tubo cuadrado de 1" calibre 20 en su base y parte baja y calibre 18 en las partes altas, varilla de 5/16, alambron N°8, arbol cubierto con mínimo 1250 bombillos y 40 estrellas en 2D, decorados con malla esponja y delineado con manguera led luminosa,con mínimo 26.400bombillos, mano de obra y los materiales necesarios.	
2	Pesebre La Sagrada Familia	Parque Principal	1	Se elaboro e instalo pesebre plano compuesto por 3 Reyes Magos Jose, Maria, Burro, Buey y Niño, elaborado en su estructura metalica en varilla de 7mm, tubo cuadrado de 1" calibre 18, decorado con malla esponja delineado con manguera led luminosa, con mínimo 12.600 bombillos, mano de obra y los materiales necesarios.	
3	Tallos Arboles	Parque Principal	19	Suministro y montaje de instalaciones para tallos de arboles, de mínimo 8.500 bombillos, mano de obra y los materiales necesarios.	
4	Figuras Navideñas	Parque Principal	20	Se elaboraron e instalaron diferentes figuras navideñas repartidos en el parque, Regalos planos (5) construidos en su estructura metalica en varilla de 6mm. Estrellas planas (5) construidos con su estructura metalica en varilla de 6mm. Flores girasoles (10) construidos en su estructura metalica en varilla de 6mm, decorado con malla esponja y delineado con manguera led luminosa, de m♂nimo 4.700 bombillos, mano de obra y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento.	  

5	Pasacalles	Calle Real	6	Elaboracion e instalacion de pasacalles construidos en su estructura metalica en tubo cuadrado de 3/4, calibre 20 varilla de 6mm, alambron N° 8 decorado con malla esponja, papel metalizado y delineado con manguera led luminosa de mínimo 5.760 bombillos, mano de obra y los materiales necesarios.	
6	Pendones Picaflor	Postes de las Calles Principales	8	Elaboracion e instalacion de estructuras metalicas en tubo cuadrado de 1" callibre 18, alambron N°8, decorado con malla esponja, Lona Traslucida delineado con manguera led luminosa, de mínimo 12.800 bombillos mano de obra y los materiales necesarios.	
7	Escena Cafetera Sombrero, Carriel, Burro	Parque Principal	1	Sombrero construido en su estructura metalica en tubo redondo, varilla de 5mm, decorado con malla esponja y delineado con manguera led luminosa de mínimo 960 bombillos. Carriel construido en su estructura metalica en varilla de 6mm decorado con malla esponja y papel metalizado, delineado con manguera led luminosa, aproximadamente con 780 bombillos. Burro construido en su estructura metalica en varilla de 5/16, decorado con malla esponja, papel metalizado, delineado con manguera led luminosa, aproximadamente 960 bombillos.	