	SISTEMA DE GESTION SGC- MECISISTEGA	MAGT.04.03.14.12.P.01.F17	
	ACTA DE AVANCE N° 4 (ACTA FINAL)	VERSIÓN	1.00
		FECHA DE APROBACIÓN	1/12.2010

		POR CANTIDADES DE OBRA	X	FECHA ELABORACIÓN:	13-abr-2024
CONTRATO DE OBRA No	4151.010.26.1.1520-2023	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR INICIAL :	$ 883.956.156
OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NOROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS EL SALADITO, LA ELVIRA Y LA CASTILLA BP- 26003989, 26003990, 26003993 Y 26004237	FECHA DE INICIO:	3/10/2023	VALOR ADICIÓN 1	$ -
CONTRATISTA DE OBRA :	LESATH S.A.S - 901.239.041-8	FECHA PRORROGA N° 1 (53 DIAS):	23/02/2024		
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE VENCIMIENTO:	15/04/2024	VALOR TOTAL ADICIONES :	$ -
		PERIODO DEL ACTA PRESENTE:	DESDE: 01/04/2024		
SUPERVISOR DE CONTRATO :	ING FERNANDO PAZ MERA		HASTA EL 15/04/2024	VALOR ACTUAL :	$ 883.956.156,0
					$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES							BALANCE DE OBRA						OBRA EJECUTADA					
							MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE DE MODIFICACION N° 3		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA N°1, N°2 y N°3)		PRESENTE ACTA N° 4 (ACTA FINAL)		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONTRATO No. 4151.010.32.1.1520-2023 - LAS BRISAS SECTOR GIOVANNI SOLARTE- CORREGIMIENTO LA CASTILLA – C62- TRAMO 1													100,00%					
I ACTIVIDADES PRELIMINARES																		
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	350,00	$ 4.000	$ 1.400.000	6,00	$ 24.000			356,00	$ 1.424.000	356,00	$ 1.424.000	-	$ -	356,00	$ 1.424.000
Subtotal Actividades Preliminares						$ 1.400.000		$ 24.000		$ 0		$ 1.424.000		$ 1.424.000		$ 0,00		$ 1.424.000
III MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE																		
	15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	290,00	$ 31.400	$ 9.106.000	- 270,04	-$ 8.479.256			19,96	$ 626.744	19,96	$ 626.744	-	$ -	19,96	$ 626.744
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	290,00	$ 49.900	$ 14.471.000	- 270,04	-$ 13.474.996			19,96	$ 996.004	19,96	$ 996.004	-	$ -	19,96	$ 996.004
	22	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).	M3KM	2.700,00	$ 3.900	$ 10.530.000	10.110,92	$ 39.432.578			12.810,92	$ 49.962.578	12.810,92	$ 49.962.578	-	$ -	12.810,92	$ 49.962.578
Subtotal movimiento de tierra y transporte						$ 34.107.000		$ 17.478.326		$ 0		$ 51.585.326		$ 51.585.326		$ -		$ 51.585.326
IV RELLENOS Y BASES																		
	26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO	M2	1.015,00	$ 6.400	$ 6.496.000	- 1.015,00	-$ 6.496.000			-	$ -	-	$ 0	-	$ -	-	$ -
	27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	136,00	$ 184.200	$ 23.946.000	1,91	$ 351.477			131,91	$ 24.297.477	131,91	$ 24.297.477	-	$ -	131,91	$ 24.297.477
	37	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	25,00	$ 76.000	$ 1.900.000	90,92	$ 6.909.920			115,92	$ 8.809.920	115,92	$ 8.809.920	-	$ -	115,92	$ 8.809.920
Subtotal rellenos y bases						$ 32.342.000		$ 765.397		$ 0		$ 33.107.397		$ 33.107.397		$ -		$ 33.107.397
VI CONCRETOS											-	$ -						
	87	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-40. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	90,00	$ 972.700	$ 87.543.000	- 4,56	-$ 4.435.512			85,44	$ 83.107.488	85,44	$ 83.107.488	-	$ -	85,44	$ 83.107.488
	94	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE FORMALETA Y	ML	70,00	$ 38.400	$ 2.548.000	- 5,04	-$ 183.413			64,96	$ 2.364.587	64,96	$ 2.364.587	-	$ -	64,96	$ 2.364.587
Subtotal concretos						$ 90.091.000		-$ 4.618.925		$ 0		$ 85.472.075		$ 85.472.075		$ -		$ 85.472.075
VII ACEROS											-	$ -						
	95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI	KG	2.700,00	$ 7.700	$ 20.790.000	321,92	$ 2.478.760			3.021,92	$ 23.268.760	3.021,92	$ 23.268.760	-	$ -	3.021,92	$ 23.268.760
Subtotal Aceros						$ 20.790.000		$ 2.478.760		$ 0		$ 23.268.760		$ 23.268.760		$ -		$ 23.268.760
XI DRENAJES											-	$ -		$ -				
	109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO (3/4"-1") O GRAVA DE RIO PARA FILTRO EN MUROS.	M3	1,20	$ 133.600	$ 160.320	-	$ 0			1,20	$ 160.320	1,20	$ 160.320	-	$ -	1,20	$ 160.320
	121	CONSTRUCCION DE CABEZAL EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGUN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL	M3	13,00	$ 958.300	$ 12.457.900	- 9,62	-$ 9.213.667			3,38	$ 3.239.233	-	$ 0		$ -	-	$ -
	123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO FC=3000 PSI (SEGUN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS	M3	33,50	$ 874.900	$ 29.305.800	- 23,50	-$ 20.557.800			10,00	$ 8.748.000	7,00	$ 6.123.600		$ -	7,00	$ 6.123.600
	AL6344	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA PERFIL CERRADO EN PVC (SEGUN NORMA NTC 5070) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGDEZ ANULAR MINIMA 5NS), Ø=36" (INCLUYE ACARREO INTERNO).	ML	12,00	$ 2.020.100	$ 24.241.200	- 5,50	-$ 11.110.550			6,50	$ 13.130.650	6,50	$ 13.130.650	-	$ -	6,50	$ 13.130.650
Subtotal Drenajes						$ 68.165.220		-$ 40.897.017		$ 0		$ 25.278.203		$ 19.414.570		$ -		$ 19.414.570
XII ITEMS NO PREVISTOS																		

	SISTEMA DE GESTIÓN			MAGT.04.03.14.12.P.01.F17	
	SGC- MECI-SISTEDA			VERSIÓN	1.00
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	ACTA DE AVANCE N° 4 (ACTA FINAL)			FECHA DE APROBACIÓN	1/12/2010
	POR CANTIDADES DE OBRA		X	FECHA ELABORACIÓN:	15-abr-2024
CONTRATO DE OBRA No :	4151.010.26.1.1520-2023	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR INICIAL :	$ 883.996.196
OBJETO :	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NOROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS EL SALADITO, LA ELVIRA Y LA CASTILLA, BP- 26003989, 26003990, 26003993 Y 26004237	FECHA DE INICIO:	3/10/2023	VALOR ADICIÓN 1 :	$ -
CONTRATISTA DE OBRA :	LESATH S.A.S - 901.239.041-8	FECHA PRORROGA N° 1 (53 DIAS):	23/02/2024	VALOR TOTAL ADICIONES :	$ -
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE VENCIMIENTO:	15/04/2024		
		PERIODO DEL ACTA PRESENTE:	DESDE: 01/04/2024		
SUPERVISOR DE CONTRATO :	ING FERNANDO PAZ MERA		HASTA EL 15/04/2024	VALOR ACTUAL :	$ 883.996.196,0
					$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES							BALANCE DE OBRA						OBRA EJECUTADA					
							MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE DE MODIFICACION N° 3		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA N°1, N°2 y N°3)		PRESENTE ACTA N° 4 (ACTA FINAL)		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	60	CONSTRUCCIÓN DE LOSA (HUELLA) EN CONCRETO SIMPLE MR-36, INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3		$ 995.169	$ 0	-	$ 0	32,04	$ 28.681.215	32,04	$ 28.681.215	32,04	$ 28.681.215	-	$ -	32,04	$ 28.681.215
	61	CONSTRUCCIÓN DE LOSA (ALETAS ENTRADA Y ALCANT) EN CONCRETO SIMPLE MR-36ACELERADO A 7 DIAS, INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3		$ 939.556	$ 0	-	$ 0	3,75	$ 3.521.573	3,75	$ 3.521.573	-	$ -	0,54	$ 507.012	0,54	$ 507.012
Subtotal Items No previstos						$ 0		$ 0		$ 32.202.788		$ 32.202.788		$ 28.681.215		$ 507.012		$ 29.188.227
COSTO TOTAL TRAMO 1						$ 244.895.220		-$ 24.759.460		$ 32.202.788		$ 252.338.548		$ 242.953.342		$ 507.012		$ 243.460.354

CONTRATO No. 4151.010.32.1.1520-2023 - SECTOR JESÚS GÓMEZ HASTA EL SUSPRO - CORREGIMIENTO LA CASTILLA – C62.- TRAMO 2																		
																$ 507.012		
I ACTIVIDADES PRELIMINARES																		
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	380,00	$ 4.000	$ 1.520.000	- 26,10	-$ 104.400			353,90	$ 1.415.600	-		353,90	$ 1.415.600	353,90	$ 1.415.600
Subtotal Actividades Preliminares						$ 1.520.000		-$ 104.400		$ 0		$ 1.415.600		$ 0		$ 1.415.600		$ 1.415.600
III MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE																		
	15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	45,00	$ 31.400	$ 1.444.400	- 18,55	-$ 582.470			27,45	$ 861.930	-		27,45	$ 861.930	27,45	$ 861.930
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	46,00	$ 49.900	$ 2.295.400	- 18,55	-$ 925.645			27,45	$ 1.369.755	-		27,45	$ 1.369.755	27,45	$ 1.369.755
	22	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%)	M3/KM	730,00	$ 3.900	$ 2.847.000	784,22	$ 3.058.452			1.514,22	$ 5.905.452	-		1.514,22	$ 5.905.452	1.514,22	$ 5.905.452
Subtotal movimiento de tierra y transporte						$ 6.586.800		$ 1.550.337		$ 0		$ 8.137.137		$ 0		$ 8.137.137		$ 8.137.137
IV RELLENOS Y BASES																		
	26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	228,00	$ 6.400	$ 1.459.200	- 32,77	-$ 209.728			195,23	$ 1.249.472	-		195,23	$ 1.249.472	195,23	$ 1.249.472
	27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M, OBRAS DE MANTENIMIENTO	M3		$ 184.200		8,85	$ 1.629.710			8,85	$ 1.629.710	-		8,85	$ 1.629.710	8,85	$ 1.629.710
	37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3		$ 76.000	$ 0	-	$ 0			-	$ 0	-		-	$ -	-	$ -
	38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ESTRUCTURAS	M3	23,00	$ 62.900	$ 1.446.700	- 23,00	-$ 1.446.700			-	$ 0	-		-	$ -	-	$ -
Subtotal rellenos y bases						$ 2.905.900		-$ 26.719		$ 0		$ 2.879.182		$ 0		$ 2.879.182		$ 2.879.182
XI DRENAJES																		
	123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	38,00	$ 874.800	$ 33.242.400	- 2,61	-$ 2.283.228			35,39	$ 30.959.172	-		35,39	$ 30.959.172	35,39	$ 30.959.172
Subtotal Drenajes						$ 33.242.400		-$ 2.283.228		$ 0		$ 30.959.172		$ 0		$ 30.959.172		$ 30.959.172
XII ITEMS NO PREVISTOS																		
	34	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0,30 m AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3		$ 14.795	$ 0		$ 0	$ 33,19	$ 490.080	33,19	$ 490.080	-		33,19	$ 490.080	33,19	$ 490.080
	60	CONSTRUCCIÓN DE CAJA AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO SIMPLE MR-36, INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3		$ 995.169	$ 0		$ 0	$ 0,67	$ 603.882	0,67	$ 603.882	-		0,67	$ 603.882	0,67	$ 603.882
											-		-				-	$ -

	SISTEMA DE GESTIÓN		MACT 04 03 14 12 P 01 F17	
	SGC- MECI-SISTEDA		VERSIÓN	1,00
	ACTA DE AVANCE N° 4 (ACTA FINAL)		FECHA DE APROBACIÓN	1/12/2015

		POR CANTIDADES DE OBRA	X	FECHA ELABORACIÓN	15-abr-2024
CONTRATO DE OBRA No :	4151.010.26.1.1520-2023	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR INICIAL :	$ 883,996,196
OBJETO :	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NOROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS EL SALADITO, LA ELVIRA Y LA CASTILLA. BP- 26003989, 26003990, 26003993 Y 26004237	FECHA DE INICIO:	3/10/2023	VALOR ADICIÓN 1 .	$ -
CONTRATISTA DE OBRA :	LESATH S.A.S - 901.239.041-8	FECHA PRORROGA N° 1 (53 DIAS):	23/02/2024		
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE VENCIMIENTO:	15/04/2024	VALOR TOTAL ADICIONES :	$ -
		PERIODO DEL ACTA PRESENTE:	DESDE: 01/04/2024		
SUPERVISOR DE CONTRATO :	ING FERNANDO PAZ MERA		HASTA EL 15/04/2024	VALOR ACTUAL :	$ 883,996,196,0
					$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES							BALANCE DE OBRA						OBRA EJECUTADA					
							MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE DE MODIFICACION N° 3		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA N°1, N°2 y N°3)		PRESENTE ACTA N° 4 (ACTA FINAL)		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Subtotal Drenajes						$ 0		$ 0		$ 1,093,962		$ 1,093,962		$ 0		$ 1,093,962		$ 1,093,962
COSTO TOTAL TRAMO 2						$ 44,255,100		-$ 884,009		$ 1,093,962		$ 44,465,053		$ 0		$ 44,465,053		$ 44,465,053
CONTRATO No. 4151.010.32.1.1520-2023 - TRAMO 3_VEREDA NIEVES BAJAS SECTOR MI CASITA - CORREGIMIENTO SALADITO – C60 - TRAMO3																		
I ACTIVIDADES PRELIMINARES																		
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS RURALES).	ML	140,00	$ 4,000	$ 560,000	- 20,00	-$ 80,000			120,00	$ 480,000	120,00	$ 480,000	-	$ -	120,00	$ 480,000
Subtotal Actividades Preliminares						$ 560,000		-$ 80,000		$ 0		$ 480,000		$ 480,000		$ -		$ 480,000
III MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE																		
	15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	21,00	$ 31,400	$ 659,400	4,58	$ 143,655			25,58	$ 803,055	25,58	$ 803,055	-	$ -	25,58	$ 803,055
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	21,00	$ 49,900	$ 1,047,900	4,58	$ 228,293			25,58	$ 1,276,193	25,58	$ 1,276,193	-	$ -	25,58	$ 1,276,193
	22	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).	M3/KM	580,00	$ 3,900	$ 2,262,000	229,86	$ 896,468			809,86	$ 3,158,468	809,86	$ 3,158,468	-	$ -	809,86	$ 3,158,468
Subtotal movimiento de tierra y transporte						$ 3,969,300		$ 1,268,416		$ 0		$ 5,237,716		$ 5,237,716		$ -		$ 5,237,716
IV RELLENOS Y BASES																		
	26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	84,00	$ 6,400	$ 537,600	- 12,00	-$ 76,800			72,00	$ 460,800	72,00	$ 460,800	-	$ -	72,00	$ 460,800
	37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VIAS.	M3	12,00	$ 76,000	$ 912,000	6,00	$ 456,000			18,00	$ 1,368,000	18,00	$ 1,368,000	-	$ -	18,00	$ 1,368,000
Subtotal rellenos y bases						$ 1,449,600		$ 379,200		$ 0		$ 1,828,800		$ 1,828,800		$ -		$ 1,828,800
VI CONCRETOS																		
	79	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=60CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML	15,00	$ 91,600	$ 1,374,000	-	$ 0			15,00	$ 1,374,000	15,00	$ 1,374,000	-	$ -	15,00	$ 1,374,000
Subtotal concretos						$ 1,374,000		$ 0		$ 0		$ 1,374,000		$ 1,374,000		$ -		$ 1,374,000
XI DRENAJES																		
	123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGUN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	13,00	$ 874,900	$ 11,372,400	- 1,00	-$ 874,800			12,00	$ 10,497,600	12,00	$ 10,497,600	-	$ -	12,00	$ 10,497,600
	122	CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CICLÓPEO CON 60% CONCRETO F'C=3000 PSI Y 40% DE PIEDRA DE RIO O CANTO RODADO INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL	M3	3,00	$ 784,200	$ 2,352,600	- 3,00	-$ 2,352,600			-	$ 0	-	$ 0	-	$ -	-	$ -
Subtotal Drenajes						$ 13,725,000		-$ 3,227,400		$ 0		$ 10,497,600		$ 10,497,600		$ -		$ 10,497,600
XII ITEMS NO PREVISTOS																		
	33	RELLENO POSTERIOR DE SARDINEL CON MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO	ML		$ 8,939	$ 0			120,00	$ 1,072,681	120,00	$ 1,072,681	120,00	$ 1,072,681	-	$ -	120,00	$ 1,072,681
Subtotal No previstos						$ 0		$ 0		$ 1,072,681		$ 1,072,681		$ 1,072,681		$ -		$ 1,072,681
COSTO TOTAL TRAMO 3						$ 21,077,900		-$ 1,959,784		$ 1,072,681		$ 20,490,796		$ 20,490,796		$ -		$ 20,490,796
CONTRATO No. 4151.010.32.1.1520-2023 - VEREDA MONTAÑUELAS SECTOR LA PROMESA - CORREGIMIENTO SALADITO – C 60 - TRAMO 4																		
I ACTIVIDADES PRELIMINARES																		

	SISTEMA DE GESTION			MAGT.04.03.14.12.P.01.FT7	
	SGC- MECASISTEDA			VERSION	1.00
	ACTA DE AVANCE N° 4 (ACTA FINAL)			FECHA DE APROBACIÓN	1/12/2010
	POR CANTIDADES DE OBRA	X	FECHA ELABORACIÓN:		15-abr-2024
CONTRATO DE OBRA No :	4151.010.26.1.1520-2023	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR INICIAL :	$ 883.996.196
OBJETO :	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA SHUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NOROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS EL SALADITO, LA ELVIRA Y LA CASTILLA. BP- 26003989, 25003990, 26003993 Y 26004237	FECHA DE INICIO:	3/10/2023	VALOR ADICIÓN 1 :	$ -
CONTRATISTA DE OBRA :	LESATH S.A.S - 901.239.041-8	FECHA PRORROGA N° 1 (53 DIAS):	23/02/2024		
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	15/04/2024	VALOR TOTAL ADICIONES :	$ -
		PERIODO DEL ACTA PRESENTE:	DESDE: 01/04/2024		
SUPERVISOR DE CONTRATO :	ING FERNANDO PAZ MERA		HASTA EL 15/04/2024	VALOR ACTUAL :	$ 883.996.196,0

CONDICIONES CONTRACTUALES							BALANCE DE OBRA						OBRA EJECUTADA					
							MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE DE MODIFICACION N° 3		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA N°1, N°2 y N°3)		PRESENTE ACTA N° 4 (ACTA FINAL)		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	115,00	$ 4.000	$ 460.000	- 18,50				96,50	$ 386.000	96,50	$ 386.000	-	$ -	96,50	$ 386.000
Subtotal Actividades Preliminares						$ 460.000		$ 0		$ 0		$ 386.000		$ 386.000		$ -		$ 386.000
III MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE																		
	15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	17,00	$ 31.400	$ 533.800	- 2,52				14,48	$ 454.672	14,48	$ 454.672	-	$ -	14,48	$ 454.672
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	17,00	$ 49.900	$ 848.300	- 2,52				14,48	$ 722.552	14,48	$ 722.552	-	$ -	14,48	$ 722.552
	22	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).	M3/KM	407,00	$ 3.900	$ 1.587.300	- 110,88				296,02	$ 1.154.485	296,02	$ 1.154.485	-	$ -	296,02	$ 1.154.485
Subtotal movimiento de tierra y transporte						$ 2.969.400		$ 0		$ 0		$ 2.331.709		$ 2.331.709		$ -		$ 2.331.709
IV RELLENOS Y BASES																		
	26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO	M2	69,00	$ 6.400	$ 441.600	- 11,10				57,90	$ 370.560	57,90	$ 370.560	-	$ -	57,90	$ 370.560
	37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VIAS.	M3	7,00	$ 76.000	$ 532.000	- 2,92				4,08	$ 310.080	4,08	$ 310.080	-	$ -	4,08	$ 310.080
Subtotal rellenos y basas						$ 973.600		$ 0		$ 0		$ 680.640		$ 680.640		$ -		$ 680.640
VII ACEROS																		
	95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI	KG		$ 7.700	$ 0	-				-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal Aceros						$ 0		$ 0		$ 0		$ -		$ -		$ -		$ -
XI DRENAJES																		
	123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO FC=3000 PSI (SEGUN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE	M3	10,00	$ 874.800	$ 8.748.000	0,23				10,23	$ 8.949.204	10,23	$ 8.949.204	-	$ -	10,23	$ 8.949.204
Subtotal Drenajes						$ 8.748.000		$ 0		$ 0		$ 8.949.204		$ 8.949.204		$ -		$ 8.949.204
XII ITEMS NO PREVISTOS																		
	33	RELLENO POSTERIOR DE SARDINEL CON MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO	ML		$ 8.939				88,30	$ 789.314	88,30	$ 789.314	88,30	$ 789.314	-	$ -	88,30	$ 789.314
Subtotal Items No previstos						$ 0		$ 0		$ 789.314		$ 789.314		$ 789.314		$ -		$ 789.314
COSTO TOTAL TRAMO 4						$ 13.151.000		$ 0		$ 789.314		$ 13.136.866		$ 13.136.866		$ -		$ 13.136.866
CONTRATO No. 4151.010.32.1.1520-2023 - VEREDA MONTAÑUELAS FRENTE AL PREDIO GUILLERMO PEREZ - CORREGIMIENTO SALADITO – C60 - TRAMO 5																		
I ACTIVIDADES PRELIMINARES																		
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	105,00	$ 4.000	$ 420.000	- 17,94	-$ 71.749			87,06	$ 348.251	87,06	$ 348.251	-	$ -	87,06	$ 348.251
Subtotal Actividades Preliminares						$ 420.000		-$ 71.749		$ 0		$ 348.251		$ 348.251		$ -		$ 348.251
III MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE																		
	15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	91,00	$ 31.400	$ 2.857.400	- 77,94	-$ 2.447.335			13,06	$ 410.065	13,06	$ 410.065	-	$ -	13,06	$ 410.065
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	91,00	$ 49.900	$ 4.540.900	- 77,94	-$ 3.889.236			13,06	$ 651.664	13,06	$ 651.664	-	$ -	13,06	$ 651.664
	22	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).	M3/KM	1.138,00	$ 3.900	$ 4.438.200	1.347,70	$ 5.256.029			2.485,70	$ 9.694.229	2.485,70	$ 9.694.229	-	$ -	2.485,70	$ 9.694.229
Subtotal movimiento de tierra y transporte						$ 11.836.500		-$ 1.080.541		$ 0		$ 10.755.959		$ 10.755.958		$ -		$ 10.755.959
IV RELLENOS Y BASES																		

	SISTEMA DE GESTIÓN	MAGT 04 03 14 12 P 01 F17	
	SGC- MECASISTEDA	VERSION	1.00
	ACTA DE AVANCE N° 4 (ACTA FINAL)	FECHA DE APROBACIÓN	1/12/2010

CONTRATO DE OBRA No	4151.010.26.1.1520-2023	POR CANTIDADES DE OBRA	X	FECHA ELABORACIÓN:	15-abr-2024
OBJETO :	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NOROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS EL SALADITO, LA ELVIRA Y LA CASTILLA. BP- 26003989, 26001990, 26003993 Y 26004237	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR INICIAL :	$ 883.996.196
		FECHA DE INICIO:	3/10/2023	VALOR ADICIÓN 1 :	$ -
CONTRATISTA DE OBRA :	LESATTS A.S - 901.239.041-6	FECHA PRORROGA N° 1 (53 DIAS):	23/02/2024		
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE VENCIMIENTO:	15/04/2024	VALOR TOTAL ADICIONES :	$ -
		PERIODO DEL ACTA PRESENTE:	DESDE: 01/04/2024		
SUPERVISOR DE CONTRATO :	ING FERNANDO PAZ MERA		HASTA EL 15/04/2024	VALOR ACTUAL :	$ 883.996.196,0

$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES							BALANCE DE OBRA						OBRA EJECUTADA					
							MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE DE MODIFICACION N° 3		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA N°1, N°2 y N°3)		PRESENTE ACTA N° 4 (ACTA FINAL)		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO	M2	294,00	$ 6.400	$ 1.881.600	- 233,06	-$ 1.491.559			60,94	$ 390.041	60,94	$ 390.041	-	$ -	60,94	$ 390.041
	27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO	M3	34,00	$ 184.200	$ 6.262.800	- 0,05	-$ 8.391			33,95	$ 6.254.409	33,95	$ 6.254.409	-	$ -	33,95	$ 6.254.409
	37	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VIAS.	M3		$ 76.000	$ 0	68,95	$ 5.240.477			68,95	$ 5.240.477	68,95	$ 5.240.477	-	$ -	68,95	$ 5.240.477
	38	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ESTRUCTURAS.	M3	13,00	$ 62.900	$ 817.700	- 13,00	-$ 817.700			-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal rellenos y bases						$ 8.962.100		$ 2.922.827		$ 0		$ 11.884.927		$ 11.884.927		$ -		$ 11.884.927
VI CONCRETOS																		
	94	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE FC=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	18,00	$ 36.400	$ 655.200	- 1,81	-$ 65.763			16,19	$ 589.437	16,19	$ 589.437	-	$ -	16,19	$ 589.437
	85	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38, INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	25,00	$ 895.000	$ 22.375.000	- 25,00	-$ 22.375.000			-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal concretos						$ 23.030.200		-$ 22.440.763		$ 0		$ 589.437		$ 589.437		$ -		$ 589.437
VII ACEROS																		
	95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	543,00	$ 7.700	$ 4.181.100	116,41	$ 896.342			659,41	$ 5.077.442	659,41	$ 5.077.442	-	$ -	659,41	$ 5.077.442
Subtotal Aceros						$ 4.181.100		$ 896.342		$ 0		$ 5.077.442		$ 5.077.442		$ -		$ 5.077.442
XI DRENAJES																		
	123	CONSTRUCCION DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGUN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS	M3	19,00	$ 874.800	$ 16.621.200	- 9,42	-$ 8.243.332			9,58	$ 8.377.868	9,58	$ 8.377.868	-	$ -	9,58	$ 8.377.868
Subtotal Drenajes						$ 16.621.200		-$ 8.243.332		$ 0		$ 8.377.868		$ 8.377.868		$ -		$ 8.377.868
XII ITEMS NO PREVISTOS																		
	81	CONSTRUCCION DE LOSA (HUELLA) EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DIAS , INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO	M3		$ 939.558	$ 0	7,84	$ 7.362.024		$ 0	7,84	$ 7.362.024	7,84	$ 7.362.024	-	$ -	7,84	$ 7.362.024
	86	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DIAS INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3		$ 988.510	$ 0	20,90	$ 20.654.961		$ 0	20,90	$ 20.654.961	20,90	$ 20.654.961	-	$ -	20,90	$ 20.654.961
Subtotal Items No previstos						$ 0		$ 28.016.985		$ 0		$ 28.016.985		$ 28.016.985		$ -		$ 28.016.985
COSTO TOTAL TRAMO 5						$ 65.051.100		-$ 232		$ 0		$ 65.050.868		$ 65.050.868		$ -		$ 65.050.868
CONTRATO No. 4151.010.32.1.1520-2023 - VEREDA NIEVES BAJAS SECTOR LA DIANA - CORREGIMIENTO SALADITO – C60 - TRAMO 6																		
I ACTIVIDADES PRELIMINARES																		
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	105,00	$ 4.000	$ 420.000	- 15,00	-$ 60.000			90,00	$ 360.000	90,00	$ 360.000	-	$ -	90,00	$ 360.000
Subtotal Actividades Preliminares						$ 420.000		-$ 60.000		$ 0		$ 360.000		$ 360.000		$ -		$ 360.000
III MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE																		
	15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	91,00	$ 31.400	$ 2.857.400	- 41,50	-$ 1.303.100			49,50	$ 1.554.300	49,50	$ 1.554.300	-	$ -	49,50	$ 1.554.300
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	91,00	$ 49.900	$ 4.540.900	- 41,50	-$ 2.070.850			49,50	$ 2.470.050	49,50	$ 2.470.050	-	$ -	49,50	$ 2.470.050

	SISTEMA DE GESTION	MAGT 04.03.14.12 P 01 F17	
	SGC-MECI-SISTEDA	VERSIÓN	1.00
ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI	ACTA DE AVANCE N° 4 (ACTA FINAL)	FECHA DE APROBACIÓN	1/12/2010

		POR CANTIDADES DE OBRA	X	FECHA ELABORACIÓN:	15-abr-2024
CONTRATO DE OBRA No :	4151.010.26.1.1520-2023	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR INICIAL :	$ 883,998,196
OBJETO :	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NOROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS EL SALADITO, LA ELVIRA Y LA CASTILLA. BP- 26003989, 26003990, 26003993 Y 26004237	FECHA DE INICIO:	3/10/2023	VALOR ADICIÓN 1 :	$ -
CONTRATISTA DE OBRA :	LESATH S.A.S - 901.239.041-8	FECHA PRORROGA N° 1 (53 DIAS):	23/02/2024	VALOR TOTAL ADICIONES :	$ -
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE VENCIMIENTO:	15/04/2024		
		PERIODO DEL ACTA PRESENTE:	DESDE: 01/04/2024		
SUPERVISOR DE CONTRATO :	ING FERNANDO PAZ MERA		HASTA EL 15/04/2024	VALOR ACTUAL :	$ 883,998,196.0

$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES							BALANCE DE OBRA						OBRA EJECUTADA					
							MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE DE MODIFICACION N° 3		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA N°1, N°2 y N°3)		PRESENTE ACTA N° 4 (ACTA FINAL)		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	22	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%)	M3/KM	1.138,00	$ 3.900	$ 4.438.200	1.322,70	$ 5.158.530			2.460,70	$ 9.596.730	2.460,70	$ 9.596.730	-	$ -	2.460,70	$ 9.596.730
Subtotal movimiento de tierra y transporte						$ 11.836.500		$ 1.784.580		$ 0		$ 13.621.080		$ 13.621.080		$ -		$ 13.621.080
IV RELLENOS Y BASES																		
	26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	294,00	$ 6.400	$ 1.881.600	- 96,00	-$ 614.400			198,00	$ 1.267.200	198,00	$ 1.267.200	-	$ -	198,00	$ 1.267.200
	27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	34,00	$ 184.200	$ 6.262.800	- 1,60	-$ 294.720			32,40	$ 5.968.080	32,40	$ 5.968.080	-	$ -	32,40	$ 5.968.080
	37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS	M3		$ 76.000	$ 0	44,46	$ 3.378.960			44,46	$ 3.378.960	44,46	$ 3.378.960	-	$ -	44,46	$ 3.378.960
	38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ESTRUCTURAS.	M3	13,00	$ 62.900	$ 817.700	- 13,00	-$ 817.700			-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal rellenos y bases						$ 8.992.100		$ 1.852.140		$ 0		$ 10.614.240		$ 10.614.240		$ -		$ 10.614.240
VI CONCRETOS																		
	87	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-40, INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3		$ 972.700	$ 0	-	$ 0			-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	94	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL	ML	18,00	$ 36.400	$ 655.200	- 1,28	-$ 46.614			16,72	$ 608.586	16,72	$ 608.586	-	$ -	16,72	$ 608.586
	79	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=60CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL	ML		$ 91.600	$ 0	-	$ 0			-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	85	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	25,00	$ 895.000	$ 22.375.000	- 3,40	-$ 3.043.000			21,60	$ 19.332.000	21,60	$ 19.332.000	-	$ -	21,60	$ 19.332.000
Subtotal concretos						$ 23.030.200		-$ 3.089.614		$ 0		$ 19.940.586		$ 19.940.586		$ -		$ 19.940.586
VII ACEROS																		
	95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	543,00	$ 7.700	$ 4.181.100	151,34	$ 1.165.326			694,34	$ 5.346.426	694,34	$ 5.346.426	-	$ -	694,34	$ 5.346.426
Subtotal Aceros						$ 4.181.100		$ 1.165.326		$ 0		$ 5.346.426		$ 5.346.426		$ -		$ 5.346.426
XI DRENAJES																		
	123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	19,00	$ 874.800	$ 16.621.200	- 10,00	-$ 8.748.000			9,00	$ 7.873.200	9,00	$ 7.873.200	-	$ -	9,00	$ 7.873.200
Subtotal Drenajes						$ 16.621.200		-$ 8.748.000		$ 0		$ 7.873.200		$ 7.873.200		$ -		$ 7.873.200
XII ITEMS NO PREVISTOS																		
	60	CONSTRUCCIÓN DE LOSA (HUELLA) EN CONCRETO SIMPLE MR-38 INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3		$ 895.169	$ 0		$ 0	8,10	$ 7.250.869	8,10	$ 7.250.869	8,10	$ 7.250.869	-	$ -	8,10	$ 7.250.869
	65	CONSTRUCCIÓN DE LOSA (CURVAS) EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DIAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.006.303					$ 0	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal Items No previstos						$ 0		$ 0		$ 7.250.869		$ 7.250.869		$ 7.250.869		$ -		$ 7.250.869
COSTO TOTAL TRAMO 6						$ 65.051.100		-$ 7.295.568		$ 7.250.869		$ 65.006.401		$ 65.006.401		$ -		$ 65.006.401
CONTRATO No. 4151.010.32.1.1520-2023 - VEREDA LAURELES -SECTOR LA CAROLINA - CORREGIMIENTO LA ELVIRA – C61 – TRAMO 7																		
I ACTIVIDADES PRELIMINARES																		
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	765,00	$ 4.000	$ 1.060.000	61,40	$ 245.600			326,40	$ 1.305.600	326,40	$ 1.305.600		$ -	326,40	$ 1.305.600

	SISTEMA DE GESTIÓN		MAGT 04.03.14.12 P 01 F17	
	SGC- MECI-SISTEGA		VERSIÓN	1.00
	ACTA DE AVANCE N° 4 (ACTA FINAL)		FECHA DE APROBACIÓN	1/12/2019

		POR CANTIDADES DE OBRA	X	FECHA ELABORACIÓN:	15-abr-2024
CONTRATO DE OBRA No.:	4151.010.26.1.1520-2023	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR INICIAL :	$ 883.996.196
OBJETO :	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA $HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NOROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS EL SALADITO, LA ELVIRA Y LA CASTILLA BP- 26003989, 26003990, 26003993 Y 26004237	FECHA DE INICIO:	3/10/2023	VALOR ADICIÓN 1 :	$ -
CONTRATISTA DE OBRA :	LESATH S.A.S - 901.239.041-8	FECHA PRORROGA N° 1 (53 DIAS):	23/02/2024		
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE VENCIMIENTO:	15/04/2024	VALOR TOTAL ADICIONES :	$ -
		PERIODO DEL ACTA PRESENTE:	DESDE: 01/04/2024		
SUPERVISOR DE CONTRATO :	ING FERNANDO PAZ MERA		HASTA EL 15/04/2024	VALOR ACTUAL :	$ 883.996.196,0
					$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES							BALANCE DE OBRA						OBRA EJECUTADA					
							MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE DE MODIFICACION N° 3		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA N°1, N°2 y N°3)		PRESENTE ACTA N° 4 (ACTA FINAL)		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Subtotal Actividades Preliminares						$ 1.065.000		$ 245.600		$ 0		$ 1.305.600		$ 1.305.600		$ -		$ 1.305.600
III MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE																		
	15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	225,00	$ 31.400	$ 7.065.000	- 14,98	-$ 470.435			210,02	$ 6.594.565	210,02	$ 6.594.565		$ -	210,02	$ 6.594.565
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	225,00	$ 49.900	$ 11.227.500	- 38,45	-$ 1.918.855			186,55	$ 9.308.645	186,55	$ 9.308.645		$ -	186,55	$ 9.308.645
	22	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 2%).	M3/KM	3.896,70	$ 3.900	$ 15.197.130	- 964,95	$ 3.763.287			4.861,65	$ 18.960.417	4.861,65	$ 18.960.417		$ -	4.861,65	$ 18.960.417
Subtotal movimiento de tierra y transporte						$ 33.489.630		$ 1.373.998		$ 0		$ 34.863.628		$ 34.863.627		$ -		$ 34.863.628
IV RELLENOS Y BASES																		
	26	ESCARIFICACION, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	954,00	$ 6.400	$ 6.105.600	- 135,66	-$ 868.224			818,34	$ 5.237.376	818,34	$ 5.237.376		$ -	818,34	$ 5.237.376
	27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	97,00	$ 184.200	$ 17.867.400	3,60	$ 663.157			100,60	$ 18.530.557	100,60	$ 18.530.557		$ -	100,60	$ 18.530.557
	37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VIAS.	M3		$ 75.000	$ 0	-	$ 0			-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ESTRUCTURAS.	M3	97,00	$ 62.900	$ 6.101.300	- 97,00	-$ 6.101.300			-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
Subtotal rellenos y bases						$ 30.074.300		-$ 6.306.367		$ 0		$ 23.767.933		$ 23.767.933		$ -		$ 23.767.933
VI CONCRETOS																		
	94	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15x15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	47,00	$ 36.400	$ 1.710.800	- 40,09	-$ 1.459.423			6,91	$ 251.377	6,91	$ 251.377		$ -	6,91	$ 251.377
	85	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	64,00	$ 895.000	$ 57.280.000	13,57	$ 12.148.730			77,57	$ 69.428.730	77,57	$ 69.428.730		$ -	77,57	$ 69.428.730
Subtotal concretos						$ 58.990.800		$ 10.689.307		$ 0		$ 69.680.107		$ 69.680.107		$ -		$ 69.680.107
VII ACEROS																		
	95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	1.560,00	$ 7.700	$ 12.168.000	766,38	$ 6.055.113			2.366,38	$ 18.221.113	2.366,38	$ 18.221.113		$ -	2.366,38	$ 18.221.113
Subtotal Aceros						$ 12.168.000		$ 6.055.113		$ 0		$ 18.221.113		$ 18.221.113		$ -		$ 18.221.113
XI DRENAJES																		
	121	CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGUN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	5,00	$ 958.300	$ 4.791.500	- 5,00	-$ 4.791.500			-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	48,00	$ 874.800	$ 41.990.400	- 33,07	-$ 28.929.636			14,93	$ 13.060.764	14,93	$ 13.060.764		$ -	14,93	$ 13.060.764
	122	CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CICLÓPEO CON 60% CONCRETO F'C=3000 PSI Y 40% DE PIEDRA DE RIO O CANTO RODADO INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL	M3	3,00	$ 784.200	$ 2.352.600	- 3,00	-$ 2.352.600			-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	114	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36" DE DIAMETRO EN CONCRETO SIMPLE, UNIÓN DE CAUCHO PARA ALCANTARILLA.	ML	5,00	$ 853.700	$ 4.268.500	- 5,00	-$ 4.268.500			-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
Subtotal Drenajes						$ 53.403.000		-$ 40.342.236		$ 0		$ 13.060.764		$ 13.060.764		$ -		$ 13.060.764
VII ITEMS NO PREVISTOS																		
	60	CONSTRUCCIÓN DE LOSA (HUELLA) EN CONCRETO SIMPLE MR-38. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO	M3		$ 895.169	$ 0		$ 0	$ 8,89	$ 7.961.186	8,89	$ 7.961.186	8,89	$ 7.961.186		$ -	8,89	$ 7.961.186

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	SISTEMA DE GESTIÓN	MAGT.04.03.14.12.P.01.F17	
	SGC- MECANISTEDA	VERSIÓN	1.00
	ACTA DE AVANCE N° 4 (ACTA FINAL)	FECHA DE APROBACIÓN	1/12/2010

		POR CANTIDADES DE OBRA	X	FECHA ELABORACIÓN:	15-abr-2024
CONTRATO DE OBRA No :	4151.010.26.1.1520-2023	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR INICIAL :	$ 883.996.196
OBJETO :	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NOROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS EL SALADITO, LA ELVIRA Y LA CASTILLA. BP- 26003989, 26003990, 26003993 Y 26004237	FECHA DE INICIO:	3/10/2023	VALOR ADICIÓN 1 :	$ -
CONTRATISTA DE OBRA	LESATH S.A.S - 901.239.041-8	FECHA PRORROGA N° 1 (53 DIAS):	23/02/2024		
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE VENCIMIENTO:	15/04/2024	VALOR TOTAL ADICIONES :	$ -
		PERIODO DEL ACTA PRESENTE	DESDE: 01/04/2024		
SUPERVISOR DE CONTRATO :	ING FERNANDO PAZ MERA		HASTA EL 15/04/2024	VALOR ACTUAL :	$ 883.996.196,0
					$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES							BALANCE DE OBRA						OBRA EJECUTADA					
							MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE DE MODIFICACION N° 3		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA N°1, N°2 y N°3)		PRESENTE ACTA N° 4 (ACTA FINAL)		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	61	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS ADICIONALES (BAHIA EN LO ALTO, CURVA A LA ENTRADA) EN CONCRETO SIMPLE MR-38ACEI ERADO A 7 DIAS, INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3		$ 939.556	$ 0		$ 0	$ 11,71	$ 10.998.443	11,71	$ 10.998.443	11,71	$ 10.998.443		$ -	11,71	$ 10.998.443
	34	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO	M3		$ 14.765	$ 0		$ 0	$ 23,47	$ 346.594	23,47	$ 346.594	23,47	$ 346.594		$ -	23,47	$ 346.594
Subtotal Items No previstos						$ 0		$ 0		$ 19.306.224		$ 19.306.222		$ 19.306.223		$ 0		$ 19.306.222
COSTO TOTAL TRAMO 7						$ 189.183.730		-$ 28.284.585		$ 19.306.224		$ 180.205.367		$ 180.205.367		$ 0		$ 180.205.367
CONTRATO No. 4151.010.32.1.1520-2023 - VEREDA ALTO AGUACATAL - SECTOR - EL BALSO - CORREGIMIENTO LA ELVIRA – C61 - TRAMO 8																		
I ACTIVIDADES PRELIMINARES																		
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	750,00	$ 4.000	$ 3.000.000	- 97,00	-$ 388.000			653,00	$ 2.612.000	653,00	$ 2.612.000	-	$ -	653,00	$ 2.612.000
Subtotal Actividades Preliminares						$ 3.000.000		-$ 388.000		$ 0		$ 2.612.000		$ 2.612.000		$ -		$ 2.612.000
III MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE																		
	15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	80,00	$ 31.400	$ 2.512.000	- 21,23	-$ 666.622			58,77	$ 1.845.378	58,77	$ 1.845.378	-	$ -	58,77	$ 1.845.378
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	80,00	$ 49.900	$ 3.992.000	- 21,23	-$ 1.059.377			58,77	$ 2.932.623	58,77	$ 2.932.623	-	$ -	58,77	$ 2.932.623
	22	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).	M3/KM	1.971,18	$ 3.900	$ 7.687.602	1.556,21	$ 6.069.224			3.527,39	$ 13.756.826	3.527,39	$ 13.756.826	-	$ -	3.527,39	$ 13.756.826
Subtotal movimiento de tierra y transporte						$ 14.191.602		$ 4.343.225		$ 0		$ 18.534.827		$ 18.534.827		$ -		$ 18.534.827
IV RELLENOS Y BASES																		
	26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	540,00	$ 6.400	$ 3.456.000	- 69,84	-$ 446.976			470,16	$ 3.009.024	470,16	$ 3.009.024	-	$ -	470,16	$ 3.009.024
	37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	54,00	$ 76.000	$ 4.104.000	- 14,82	-$ 1.126.320			39,18	$ 2.977.680	39,18	$ 2.977.680	-	$ -	39,18	$ 2.977.680
Subtotal rellenos y bases						$ 7.560.000		-$ 1.573.296		$ 0		$ 5.986.704		$ 5.986.704		$ -		$ 5.986.704
	123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO FC=3000 PSI (SEGUN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS	M3	68,00	$ 874.800	$ 59.486.400	- 2,73	-$ 2.384.810			65,27	$ 57.101.590	65,27	$ 57.101.590	-	$ -	65,27	$ 57.101.590
Subtotal Drenajes						$ 59.486.400		-$ 2.384.810		$ 0		$ 57.101.590		$ 57.101.590		$ -		$ 57.101.590
COSTO TOTAL TRAMO 8						$ 84.238.002		-$ 2.881		$ 0		$ 84.235.121		$ 84.235.121		$ -		$ 84.235.121
CONTRATO No. 4151.010.32.1.1520-2023 - SECTOR - PAILA DE LILIA CURVA LICIMACO VEREDA CABECERA - CORREGIMIENTO LA ELVIRA – C61 - TRAMO 9																		
I ACTIVIDADES PRELIMINARES																		
	3	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	145,00	$ 4.000	$ 580.000	- 60,00	-$ 240.000			85,00	$ 340.000	85,00	$ 340.000	-	$ -	85,00	$ 340.000
Subtotal Actividades Preliminares						$ 580.000		-$ 240.000		$ 0		$ 340.000		$ 340.000		$ -		$ 340.000
III MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE																		
	15	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	95,00	$ 31.400	$ 2.983.000	- 95,00	-$ 2.983.000			-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	95,00	$ 49.900	$ 4.740.500	- 95,00	-$ 4.740.500			-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	SISTEMA DE GESTIÓN	MADT.04.03.14.12.P.01.F17	
	SGC-MECI-SISTEDA	VERSIÓN	1.00
	ACTA DE AVANCE N° 4 (ACTA FINAL)	FECHA DE APROBACIÓN	1/12/2010

		POR CANTIDADES DE OBRA	X	FECHA ELABORACIÓN:	15-abr-2024
CONTRATO DE OBRA No :	4151.010.26.1.1520-2023	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR INICIAL :	$ 883.996.196
OBJETO :	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NOROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS EL SALADITO, LA ELVIRA Y LA CASTILLA. BP- 26003989, 26003990, 26003993 Y 26004237	FECHA DE INICIO:	3/10/2023	VALOR ADICIÓN 1 :	$ -
CONTRATISTA DE OBRA :	LESATH S.A.S - 901.239.041-8	FECHA PRORROGA N° 1 (93 DIAS).	23/02/2024		
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	15/04/2024	VALOR TOTAL ADICIONES :	$ -
		PERIODO DEL ACTA PRESENTE:	DESDE: 01/04/2024		
SUPERVISOR DE CONTRATO :	ING FERNANDO PAZ MERA		HASTA EL 15/04/2024	VALOR ACTUAL :	$ 883.996.196,0
					$ -

		CONDICIONES CONTRACTUALES					BALANCE DE OBRA						OBRA EJECUTADA					
							MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE DE MODIFICACION N° 3		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA N°1, N°2 y N°3)		PRESENTE ACTA N° 4 (ACTA FINAL)		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	22	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).	M3/KM	1.383,86	$ 3.900	$ 5.397.054	2.899,13	$ 11.306.625			4.282,99	$ 16.703.679	4.282,99	$ 16.703.679	-	$ -	4.282,99	$ 16.703.679
Subtotal movimiento de tierra y transporte						$ 13.120.554		$ 3.583.125		$ 0		$ 16.703.679		$ 16.703.679		$ -		$ 16.703.679
IV RELLENOS Y BASES																		
	26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	317,00	$ 6.400	$ 2.028.800	235,50	$ 1.507.200			552,50	$ 3.536.000	552,50	$ 3.536.000	-	$ -	552,50	$ 3.536.000
	27	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO	M3	52,00	$ 184.200	$ 9.578.400	30,88	$ 5.687.175			82,88	$ 15.265.575	82,88	$ 15.265.575	-	$ -	82,88	$ 15.265.575
	37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3		$ 78.000	$ 0	59,12	$ 4.492.767			59,12	$ 4.492.767	59,12	$ 4.492.767	-	$ -	59,12	$ 4.492.767
	38	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ESTRUCTURAS	M3	32,00	$ 62.900	$ 2.012.800	- 32,00	-$ 2.012.800			-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal rellenos y base						$ 13.620.000		$ 9.674.342		$ 0		$ 23.294.342		$ 23.294.342		$ -		$ 23.294.342
VI CONCRETOS																		
	94	CONSTRUCCION DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL	ML	26,00	$ 36.400	$ 946.400	11,22	$ 408.549			37,22	$ 1.354.949	37,22	$ 1.354.949	-	$ -	37,22	$ 1.354.949
	85	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	35,00	$ 895.000	$ 31.325.000	- 14,60	-$ 13.067.000			20,40	$ 18.258.000	20,40	$ 18.258.000	-	$ -	20,40	$ 18.258.000
Subtotal concretos						$ 32.271.400		-$ 12.658.451		$ 0		$ 19.612.949		$ 19.612.949		$ -		$ 19.612.949
VII ACEROS																		
	95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	880,00	$ 7.700	$ 6.776.000	- 223,04	-$ 1.717.423			656,96	$ 5.058.577	656,96	$ 5.058.577	-	$ -	656,96	$ 5.058.577
Subtotal Aceros						$ 6.776.000		-$ 1.717.423		$ 0		$ 5.058.577		$ 5.058.577		$ -		$ 5.058.577
XII ITEMS NO PREVISTOS																		
	60	CONSTRUCCIÓN DE LOSA (HUELLA) EN CONCRETO SIMPLE MR-36. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3		$ 895.169	$ 0			7,65	$ 6.848.040	7,65	$ 6.848.040	7,65	$ 6.848.040	-	$ -	7,65	$ 6.848.040
	65	CONSTRUCCIÓN DE LOSA (CURVAS) EN CONCRETO SIMPLE MR-36,ACELERADO A 7 DIAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.008.303	$ 0			11,75	$ 11.851.810	11,75	$ 11.851.810	11,75	$ 11.851.810	-	$ -	11,75	$ 11.851.810
Subtotal No previstos						$ 0		$ 0		$ 18.699.850		$ 18.699.850		$ 18.699.850		$ -		$ 18.699.850
		COSTO TOTAL TRAMO 5				$ 66.367.954		-$ 1.358.407		$ 18.699.850		$ 83.709.397		$ 83.709.397		$ -		$ 83.709.397
CONTRATO No. 4151.010.32.1.1520-2023 - VEREDA CABECERA SECTOR LA "Y" – CORREGIMIENTO LA ELVIRA - C61 - TRAMO 10																		
I ACTIVIDADES PRELIMINARES																		
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS RURALES).	ML	130,00	$ 4.000	$ 520.000	-	$ 0			130,00	$ 520.000	130,00	$ 520.000	-	$ -	130,00	$ 520.000
Subtotal Actividades Preliminares						$ 520.000		$ 0		$ 0		$ 520.000		$ 520.000		$ -		$ 520.000
III MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE																		
	15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	115,00	$ 31.400	$ 3.611.000	- 13,33	-$ 418.468			101,67	$ 3.192.532	101,67	$ 3.192.532	-	$ -	101,67	$ 3.192.532
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291	M3	115,00	$ 49.900	$ 5.738.500	- 13,33	-$ 665.017			101,67	$ 5.073.483	101,67	$ 5.073.483	-	$ -	101,67	$ 5.073.483
	22	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).	M3/KM	1.948,10	$ 3.900	$ 7.597.590	- 210,16	-$ 819.611			1.737,94	$ 6.777.979	1.737,94	$ 6.777.979	-	$ -	1.737,94	$ 6.777.979
Subtotal movimiento de tierra y transporte						$ 16.947.090		-$ 1.903.096		$ 0		$ 15.043.994		$ 15.043.994		$ -		$ 15.043.994
IV RELLENOS Y BASES																		
	26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	486,00	$ 6.400	$ 3.110.400	- 174,00	-$ 1.113.600			312,00	$ 1.996.800	312,00	$ 1.996.800	-	$ -	312,00	$ 1.996.800

	SISTEMA DE GESTIÓN SOC- MECI-SISTEDA		MAGT 04.03.14.12 P.01 F.17
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	ACTA DE AVANCE N° 4 (ACTA FINAL)	VERSIÓN	1.00
		FECHA DE APROBACIÓN	1/12/2010

		POR CANTIDADES DE OBRA	X	FECHA ELABORACIÓN:	15-abr-2024
CONTRATO DE OBRA No :	4151.010.26.1.1520-2023	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR INICIAL :	$ 883.996.196
OBJETO :	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA $HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NOROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS EL SALADITO, LA ELVIRA Y LA CASTILLA. BP- 26003989, 26003990, 26003993 Y 26004237	FECHA DE INICIO:	3/10/2023	VALOR ADICIÓN 1 :	$ -
CONTRATISTA DE OBRA :	LESATH S.A.S - 901.239.041-8	FECHA PRORROGA N° 1 (53 DIAS):	23/02/2024		
SUPERVISOR :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE VENCIMIENTO:	15/04/2024	VALOR TOTAL ADICIONES :	$ -
		PERIODO DEL ACTA PRESENTE:	DESDE. 01/04/2024		
SUPERVISOR DE CONTRATO :	ING FERNANDO PAZ MERA		HASTA EL 15/04/2024	VALOR ACTUAL :	$ 883.996.196,0
					$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES							BALANCE DE OBRA						OBRA EJECUTADA					
							MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE DE MODIFICACION N° 3		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA N°1, N°2 y N°3)		PRESENTE ACTA N° 4 (ACTA FINAL)		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	49,00	$ 184.200	$ 9.025.800	3,92	$ 722.617			52,92	$ 9.748.417	52,92	$ 9.748.417	-	$ -	52,92	$ 9.748.417
	37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3		$ 76.000	$ 0	-	$ 0			-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA	M3	49,00	$ 62.900	$ 3.082.100	- 49,00	-$ 3.082.100			-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal rellenos y bases						$ 15.218.300		-$ 3.473.083		$ 0		$ 11.745.217		$ 11.745.217		$ -		$ 11.745.217
VI CONCRETOS																		
	94	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	24,00	$ 36.400	$ 873.600	3,86	$ 140.656			27,86	$ 1.014.256	27,86	$ 1.014.256	-	$ -	27,86	$ 1.014.256
	85	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38, INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	33,00	$ 895.000	$ 29.535.000	- 1,80	-$ 1.611.000			31,20	$ 27.924.000	31,20	$ 27.924.000	-	$ -	31,20	$ 27.924.000
Subtotal concretos						$ 30.408.600		-$ 1.470.344		$ 0		$ 28.938.256		$ 28.938.256		$ -		$ 28.938.256
VII ACEROS																		
	95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	805,00	$ 7.700	$ 6.198.500	183,24	$ 1.410.925			988,24	$ 7.609.425	988,24	$ 7.609.425	-	$ -	988,24	$ 7.609.425
Subtotal Aceros						$ 6.198.500		$ 1.410.925		$ 0		$ 7.609.425		$ 7.609.425		$ -		$ 7.609.425
XI DRENAJES																		
	123	CONSTRUCCION DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO) INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS	M3	24,50	$ 874.800	$ 21.432.600	- 24,50	-$ 21.432.600			-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal Drenajes						$ 21.432.600		-$ 21.432.600		$ 0		$ -		$ -		$ -		$ -
XII ITEMS NO PREVISTOS																		
	60	CONSTRUCCIÓN DE LOSA (HUELLA) EN CONCRETO SIMPLE MR-38, INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3		$ 895.169	$ 0		$ 0	13,65	$ 12.219.051	13,65	$ 12.219.051	13,65	$ 12.219.051	-	$ -	13,65	$ 12.219.051
	65	CONSTRUCCIÓN DE LOSA (CURVAS) EN CONCRETO SIMPLE MR-38,ACELERADO A 7 DIAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.008.303				8,07	$ 8.140.029	8,07	$ 8.140.029	8,07	$ 8.140.029	-	$ -	8,07	$ 8.140.029
Subtotal No previstos						$ 0		$ 0		$ 20.359.081		$ 20.359.081		$ 20.359.081		$ -		$ 20.359.081
		COSTO TOTAL TRAMO 10				$ 90.725.090		-$ 26.868.199		$ 20.359.081		$ 84.215.972		$ 84.215.972		$ -		$ 84.215.972
COSTO TOTAL CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NOROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS EL SALADITO, LA ELVIRA Y LA CASTILLA.						$ 883.996.196		-$ 91.093.125		$ 100.774.768		$ 892.674.390		$ 839.004.131		$ 44.992.064		$ 883.996.196

	SISTEMA DE GESTION			MAGT 04.03.14,12 P.01 F.17	
	SGC- MECI-SISTEDA			VERSION	1.06
	ACTA DE AVANCE N° 4 (ACTA FINAL)			FECHA DE APROBACIÓN	1/12 2010

		POR CANTIDADES DE OBRA	X	FECHA ELABORACIÓN:	15-abr-2024
CONTRATO DE OBRA No :	4151.010.26.1.1520-2023	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR INICIAL :	$ 883.996.196
OBJETO :	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NOROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS EL SALADITO, LA ELVIRA Y LA CASTILLA, BP- 26003969, 26003990, 26001993 Y 26004237	FECHA DE INICIO:	3/10/2023	VALOR ADICIÓN 1 :	$ -
CONTRATISTA DE OBRA :	LESATH S.A.S - 901.239.041-8	FECHA PRORROGA N° 1 (53 DIAS):	23/02/2024		
SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE VENCIMIENTO:	15/04/2024	VALOR TOTAL ADICIONES :	$ -
		PERIODO DEL ACTA PRESENTE	DESDE: 01/04/2024		
SUPERVISOR DE CONTRATO :	ING FERNANDO PAZ MERA		HASTA EL 15/04/2024	VALOR ACTUAL :	$ 883.996.196,0
					$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES						BALANCE DE OBRA						OBRA EJECUTADA					
						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ITEMS NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE DE MODIFICACION N° 3		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA N°1, N°2 y N°3)		PRESENTE ACTA N° 4 (ACTA FINAL)		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		TOTAL OBRAS				$ 883.996.196		-$ 91.093.125		$ 100.774.768		$ 892.874.390		$ 839.004.131		$ 44.992.064		$ 883.996.196
						CONTRATADO		MAYORES Y MENORES CANT.		ITEMs - NO PREVISTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE DE MODIFICACION N° 3		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA N°1, N°2 y N°3)		PRESENTE ACTA N° 4 (ACTA FINAL)		ACUMULADO ACTUAL
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO																
		VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 658.225.016		-$ 67.828.090		$ 75.037.057		$ 664.835.734		$ 624.723.858		$ 33.501.165		$ 658.225.016
		ADMINISTRACIÓN			29,30%	$ 192.859.930		-$ 19.873.630		$ 21.985.858		$ 194.796.670		$ 183.044.088		$ 9.815.841		$ 192.859.930
		UTILIDAD			5,0%	$ 32.911.251		-$ 3.391.404		$ 3.751.853		$ 33.241.787		$ 31.236.192		$ 1.675.058		$ 32.911.251
		SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 225.771.180		-$ 23.265.035		$ 25.737.711		$ 228.038.457		$ 214.280.281		$ 11.490.899		$ 225.771.180
		VALOR TOTAL				$ 883.996.196		-$ 91.093.125		$ 100.774.768		$ 892.874.390		$ 839.004.131		$ 44.992.064		$ 883.996.196

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
OBRA CONTRATADA	$ 883.996.196
ACTA PARCIAL No.1	$ 130.406.457
ACTA PARCIAL No.2	$ 448.492.727
ACTA PARCIAL No 3	$ 260.104.948
ACTA PARCIAL No.4 (FINAL)	$ 44.992.064
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$ 883.996.196
SALDO DEL CONTRATO	$ 0

ESTADO DEL CONTRATO			
TOTAL OBRA CONTRATADA	$ 883.996.196		
OBRA ADICIONAL	$ 0	$	-
EJECUTADO A LA FECHA	100,0%	$	883.996.196
OBRA PENDIENTE POR EJECUTAR	0,0%	$	-
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	5,00%	$	44.992.064
SALDOPOR EJECUTAR DEL CONTRATO		$	-
RETEGARANTIA	5,0%	$	44.199.810
VALOR NETO A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		**$**	**792.254**

NOTA: LAS CANTIDADES DE CADA ITEM Y LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA SON RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL SUPERVISOR Y DEL CONTRATISTA

VALOR NETO A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (VALOR EN LETRAS)	**SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.**

LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS FERNANDO LIBREROS RENTERIA
SUBSECRETARIO DE DESPACHO
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FERNANDO PAZ MERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA