ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES - SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	4/12/2024
CONTRATO Nº	2409041011
OBJETO	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS PANORAMA, AGROTURISTICO Y RIOBLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALE, POR MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE.
FECHA DE INICIO	7-oct-24
FECHA DE TERMINACIÓN	22-dic-24
PLAZO (MESES O DÍAS)	2.5 MESES
VALOR	$ 450.496.866
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	ESTRUCTECNIA S.A.S
INTERVENTOR	CONSORCIO MANIZALES

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
		PRELIMINARES														
1	1.056	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES EN GUADUA Y CINTA DE SEGURIDAD	m	1	$ 9.718,00	$ 9.718,00		122,00		123,00	$ 1.195.314,00	123,00	$ 1.195.314,00	123,00	$ 1.195.314,00	
2	1.061	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS	m	1	$ 13.744,00	$ 13.744,00		53,00		54,00	$ 742.176,00	54,00	$ 742.176,00	54,00	$ 742.176,00	
3	1.083	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO	m3	1	$ 157.249,00	$ 157.249,00		0,00		1,00	$ 157.249,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
		MOVIMIENTO DE TIERRRAS														
4	2.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	m3	1	$ 43.194,00	$ 43.194,00		5,00		6,00	$ 259.164,00	6,00	$ 259.164,00	6,00	$ 259.164,00	
5	2.004	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	m3	1	$ 58.357,00	$ 58.357,00		81,90		82,90	$ 4.837.795,00	82,90	$ 4.837.795,00	82,90	$ 4.837.795,00	
6	2.010	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	m3	1	$ 50.073,00	$ 50.073,00		0,00		1,00	$ 50.073,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
7	2.012	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	m3	1	$ 65.345,00	$ 65.345,00		80,70		81,70	$ 5.338.687,00	81,70	$ 5.338.687,00	81,70	$ 5.338.687,00	
8	2.032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	m3	1	$ 55.646,00	$ 55.646,00		187,60		188,60	$ 10.494.836,00	188,60	$ 10.494.836,00	188,60	$ 10.494.836,00	
9	2.049	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	m3	1	$ 42.809,00	$ 42.809,00		100,00		101,00	$ 4.323.709,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
10	2.052	FILTRO EN PIEDRA	m3	1	$ 143.120,00	$ 143.120,00		0,00		1,00	$ 143.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
11	2.053	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1	$ 85.386,00	$ 85.386,00		45,50		46,50	$ 3.970.449,00	46,50	$ 3.970.449,00	46,50	$ 3.970.449,00	
		CIMENTOS														
12	02A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	m3	1	$ 1.087.400,00	$ 1.087.400,00		50,00		51,00	$ 55.457.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
13	02A.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 m	m3	1	$ 999.943,00	$ 999.943,00		40,00		41,00	$ 40.997.663,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
		PISOS BASES Y RELLENOS														
14	4.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	m2	1	$ 9.103,00	$ 9.103,00		50,00		51,00	$ 464.253,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
15	4.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	m3	1	$ 166.969,00	$ 166.969,00		28,40		29,40	$ 4.908.889,00	29,40	$ 4.908.889,00	29,40	$ 4.908.889,00	
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
16	5.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 F 6 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo)	Kg	1	$ 8.127,00	$ 8.127,00		186,74		187,74	$ 1.525.763,00	187,74	$ 1.525.763,00	187,74	$ 1.525.763,00	
17	5.066	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	m3	1	$ 979.986,00	$ 979.986,00		10,00		11,00	$ 10.779.846,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
18	5.091	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	Kg	1	$ 8.693,00	$ 8.693,00		959,60		960,60	$ 8.350.496,00	960,60	$ 8.350.496,00	960,60	$ 8.350.496,00	
		OBRAS EXTERIORES														
19	21.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUNETA PARA VÍA VEHICULAR CONCRETO CLASE II PRODUCIDO EN OBRA	m3	1	$ 1.016.614,00	$ 1.016.614,00		9,18		10,18	$ 10.349.131,00	10,18	$ 10.349.131,00	10,18	$ 10.349.131,00	
20	21.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	m2	1	$ 10.766,00	$ 10.766,00		0,00		1,00	$ 10.766,00	0,00	$ -	0,00	$ -	

21	24.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 24" PARA ALCANTARILLADO	m	1	$ 614.259,00	$ 614.259,00		5,00		6,00	$ 3.685.554,00	6,00	$ 3.685.554,00	6,00	$ 3.685.554,00	
22	24.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC PERFILADA (36") ALCANTARILLADO	m	1	$ 1.413.032,00	$ 1.413.032,00		0,00		1,00	$ 1.413.032,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
		ESTABILIDAD DE TALUDES														
23	27.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	m3	1	$ 1.497.779,00	$ 1.497.779,00		6,22		7,22	$ 10.813.964,00	7,22	$ 10.813.964,00	7,22	$ 10.813.964,00	
24	27.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GAVIONES EN MEDIA ZOGA EN MALLA GALVANIZADA 12-2"	m3	1	$ 456.139,00	$ 456.139,00		0,00		1,00	$ 456.139,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
25	27.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION INYECCION MORTERO 1:2 PARA ANCLAJE PANTALLA PASIVA	m	1	$ 27.474,00	$ 27.474,00		0,00		1,00	$ 27.474,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
26	27.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANALES CON PANTALLAS DEFLECTORAS Y RAPIDAS CON TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	m3	1	$ 1.152.982,00	$ 1.152.982,00		0,00		1,00	$ 1.152.982,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
27	27.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALCANTARILLA DE CAJON O BOX COULVERT EN CONCRETO DE 3000 PSI	m3	1	$ 1.172.546,00	$ 1.172.546,00		0,00		1,00	$ 1.172.546,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
28	27.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENROCADOS CON LIGANTE DE CONCRETO 3000 PSI PARA PROTECCION DE ENTREGAS O REVESTIMIENTO DE CAUCES - DOSIFICACION: CONCRETO 40%, PIEDRA 60%	m3	1	$ 652.123,00	$ 652.123,00			-0,20	0,80	$ 521.698,00	0,80	$ 521.698,00	0,80	$ 521.698,00	
29	27.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANALES EN COSTALES DE FIBRA CON SUELO CEMENTO 10:1	m3	1	$ 538.831,00	$ 538.831,00		20,00		21,00	$ 11.315.451,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
30	27.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GAVIONES CON COSTALES DE FIBRA CON SUELO CEMENTO 10:1	m3	1	$ 538.820,00	$ 538.820,00		6,18		7,18	$ 3.868.728,00	7,18	$ 3.868.728,00	7,18	$ 3.868.728,00	
31	27.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	m	1	$ 40.696,00	$ 40.696,00		0,00		1,00	$ 40.696,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
32	27.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN TIERRA CON EQUIPO MECANICO	m	1	$ 123.220,00	$ 123.220,00		0,00		1,00	$ 123.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
33	27.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN ROCA CON EQUIPO MECANICO <10M	m	1	$ 379.803,00	$ 379.803,00		0,00		1,00	$ 379.803,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
34	27.025	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRINCHOS EN GUADUA	m2	1	$ 89.941,00	$ 89.941,00		16,00		17,00	$ 1.528.997,00	17,00	$ 1.528.997,00	17,00	$ 1.528.997,00	
35		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANALES ESCALONADOS EN CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	m3	1	$ 1.273.703,00	$ 1.273.703,00		144,00		145,00	$ 184.686.935,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
		DEMOLICIONES														
36	29.001	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	m3	1	$ 194.531,00	$ 194.531,00		17,00		18,00	$ 3.501.558,00	18,00	$ 3.501.558,00	18,00	$ 3.501.558,00	
		OTROS ITEMS														
37	32.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	m3	1	$ 158.526,00	$ 158.526,00		200,00		201,00	$ 31.863.726,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
38	32.080	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	1	$ 5.761,00	$ 5.761,00		238,30		239,30	$ 1.378.607,00	239,30	$ 1.378.607,00	239,30	$ 1.378.607,00	
39	32.083	EXCAVACION PARA PILOTES D=< a 35 cm (0-6)m	m3	1	$ 151.736,00	$ 151.736,00		0,00		1,00	$ 151.736,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
40	33.090	CONFORMACION TALUDES SISTEMA MANUAL	m3	1	$ 37.479,00	$ 37.479,00		0,00		1,00	$ 37.479,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
41	33.106	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo)	m2	1	$ 20.823,00	$ 20.823,00		0,00		1,00	$ 20.823,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
42	30.002	JORNAL AYUDANTE	dia	1	$ 94.443,00	$ 94.443,00		15,00		16,00	$ 1.511.088,00	16,00	$ 1.511.088,00	16,00	$ 1.511.088,00	
43	33.088	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (SIN ACARREO LIBRA)	m3-Hm	1	$ 167.731,00	$ 167.731,00		0,00		1,00	$ 167.731,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
44	23.026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	m3	1	$ 1.118.131,00	$ 1.118.131,00		3,80		4,80	$ 5.367.029,00	4,80	$ 5.367.029,00	4,80	$ 5.367.029,00	
45		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN EN TALUDES	m2	1	$ 7.199,00	$ 7.199,00		163,00		164,00	$ 1.180.636,00	164,00	$ 1.180.636,00	164,00	$ 1.180.636,00	
46		SOBREACARREO EN JEEP O CAMIONETA HASTA 3 KM	m3	1	$ 83.118,00	$ 83.118,00		8,14		9,14	$ 759.631,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
TOTAL						$ 17.023.068,00					$ 450.496.866,00		$ 85.330.559,00		$ 85.330.559,00	
		ADMINISTRACION			33,66%											
		IMPREVISTOS			0,00%											
		UTILIDAD			6,00%											
		TOTAL AIU			39,66%											
					TOTAL	$ 17.023.068,00					$ 450.496.866,00		$ 85.330.559,00		$ 85.330.559,00	18,94%

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 450.496.866,00			VALOR ANTICIPO	$ -	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ -		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ -
VALOR PRESENTE ACTA		$ 85.330.559,00		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ -
SALDO POR EJECUTAR		$ 365.166.307,00		SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
VALOR ADICIONES						
SUMAS IGUALES	$ 450.496.866,00	$ 450.496.866,00		SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR PRESENTE ACTA	$ 85.330.559,00	$ 85.330.559,00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	OCHENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE.
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	$ -		
VALOR A PAGAR	$ 85.330.559,00	$ 85.330.559,00		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA
CONSORCIO MANIZALES
NIT. 901.861.263-2
R.L. ING CIVIL JUAN CAMILO RENDON HENAO
C.C: 1.053.850.551
INTERVENTOR

FIRMA
ESTRUCTECNIA S.A.S
NIT. 900.604.040-2
R.L. ING CIVIL JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO
C.C: 4.414.815
CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.
Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968585 o por medio de la página web www.manizales.gov.co