## INFORME SEMANAL

Semana Número: 15 Del: 30 de septiembre de 2024 Al: 6 de octubre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 105 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE FLORENCIA -CAQUETA SUPERVISOR HANNER SABOGAL

**OBJETO:**

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA No. 2 ARCHIVO, DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (5 ORIP Y BODEGA No. 2 FUNZA (Cundinamarca). GRUPO 2

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra programada (%) | 9.00% | 83.00% |
| Valor básico de la Obra programada: | $ 40,367,222.16 | $ 221,359,083.20 |

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Física Ejecutada (%) | 5.00% | 88.00% |
| Valor básico de la Obra Ejecutada: | $ 10,439,226.00 | $ 216,944,083.65 |

**CONTRATO DE OBRA**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | CONSORCIO SAMAR 2024 |
| Contrato No. | 1652 de 2024 |
| Valor Inicial: | $279.864.816 |
| Valor Actualizado: | $279.864.816 |
| Plazo Inicial: | 4 MESES |
| Plazo Actualizado: | 4 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 24 de junio de 2024 |
| Fecha de Vencimiento: | 23 de octubre de 2024 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| | |
|---|---|
| **Interventor:** | TOTALL INC SAS BIC |
| Contrato No. | 1649 DE 2024 |
| Valor Inicial: | $230.380.144 |
| Valor Actualizado: | $230.380.144 |
| Plazo Inicial: | 4 MESES Y 15 DIAS |
| Plazo Actualizado: | 4 MESES Y 15 DIAS |
| Fecha de Iniciación: | 24 de junio de 2024 |
| Fecha de Vencimiento: | 7 de noviembre de 2024 |

**IMAGEN OFICINA**




**IMAGEN OFICINA**



**AVANCE**

| | SEGUIMIENTO DE PROGRAMACION | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Semana | % Programado Acumulado | % Ejecutado Acumulado | Avance de obra Acumulado % |
| 0 | 24-jun-24 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1 | 30-jun-24 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2 | 7-jul-24 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | 14-jul-24 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | 21-jul-24 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5 | 28-jul-24 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 | 4-ago-24 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | 11-ago-24 | 1,32% | 2,77% | 1,45% |
| 8 | 18-ago-24 | 3,87% | 11,11% | 7,24% |
| 9 | 25-ago-24 | 16,00% | 24,00% | 8,00% |
| 10 | 1-sep-24 | 27,00% | 37,00% | 10,00% |
| 11 | 8-sep-24 | 36,00% | 49,00% | 13,00% |
| 12 | 15-sep-24 | 50,00% | 59,00% | 9,00% |
| 13 | 22-sep-24 | 66,00% | 76,00% | 10,00% |
| 14 | 29-sep-24 | 74,00% | 83,00% | 9,00% |
| 15 | 6-oct-24 | 83,00% | 88,00% | 5,00% |



## IMAGENES AVANCE




Comentario: estuco exterior en el muro de la fachada izquierda.







Comentario: PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE., se realiza la aplicación en áreas del patio i muros de la fachada posterior.




comentario: MUEBLE BAJO MESÓN COCINA



Comentario: aseo general

| OBSERVACIONES | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA |
|---|---|
| DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE, estuco esterior, cajon bajo meson, aseo general. | ELABORO:<br>firma<br>Nombre: Luisa Fernanda Burbano<br>Matricula No. 163592-0659960 TLM<br>INSPECTOR DE INTERVENTORIA |
| Durante este periodo se realizo la revision en obra de las necesidades del balance 2 y el contratista de obra procedio a realizar todos lo documentos del balance No. 2 para su revision y aprobacion. | REVISO:<br>Firma<br>Nombre :Martha Lucia Moreno Heredia<br>Matrícula No.:15202-417824 BYC.<br>INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR |