ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE OBRA No.2 y FINAL

CONTRATO No .4151.010.26.1.1521-2023

CONTRATISTA: FEXXA SAS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SUR OCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI EN LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y VILLACARMELO

FECHA DE TERMINACION: 8 JUNIO DE 2024

FECHA ACTA: 15 DE MAYO DE 2024

PERIODO: DESDE: 16/04/2024 — PERIODO: HASTA 15/05/2024

		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MOD _# 1		CANTIDADES ACUMULADAS		PRESENTE ACTA		TOTAL	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANT	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	1. VIA VEREDA LA FONDA, SECTOR BUENOS AIRES, CORREGIMIENTO DE VILLACARMELO, COMUNA 55												
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	200,00	$ 4.043	$ 808.600	182,00	$ 735.826	182,00	$ 735.826		$ -	182,00	$ 735.826
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	31,00	$ 31.217	$ 967.727	30,32	$ 946.499	30,32	$ 946.499		$ -	30,32	$ 946.499
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	31,00	$ 54.093	$ 1.676.883	30,32	$ 1.640.100	30,32	$ 1.640.100		$ -	30,32	$ 1.640.100
22	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).	M3/KM	65,00	$ 3.898	$ 253.370	664,08	$ 2.588.584	664,08	$ 2.588.584		$ -	664,08	$ 2.588.584
IV.	RELLENOS Y BASES												
26	ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	130	$ 6.387	$ 830.310	166,80	$ 1.065.352	166,80	$ 1.065.352		$ -	166,80	$ 1.065.352
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	13	$ 75.498	$ 981.474	-	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
XI	DRENAJES												
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	20	$ 868.922	$ 17.378.440	16,68	$ 14.493.619	16,68	$ 14.493.619		$ -	16,68	$ 14.493.619
	1. VIA VEREDA LA FONDA, SECTOR BUENOS AIRES, CORREGIMIENTO DE VILLACARMELO, COMUNA 55				$ 22.896.804,00		$ 21.469.980,0		$ 21.469.980,0		$ -		$ 21.469.980,0
	2,VEREDA LA FONDA SECTOR LA ROCHELA - VILLACARMELO (COMUNA 55)												
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	45	$ 4.043	$ 181.935	45,30	$ 183.148	45,30	$ 183.148		$ -	45,30	$ 183.148
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	5	$ 31.217	$ 156.085	8,15	$ 254.543	8,15	$ 254.543		$ -	8,15	$ 254.543
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	5	$ 54.093	$ 270.465	8,15	$ 441.074	8,15	$ 441.074		$ -	8,15	$ 441.074
22	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).	M3/KM	435	$ 3.898	$ 1.695.630	242,99	$ 947.172	242,99	$ 947.172		$ -	242,99	$ 947.172
IV.	RELLENOS Y BASES												
26	ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	45	$ 6.387	$ 287.415	40,77	$ 260.398	40,77	$ 260.398		$ -	40,77	$ 260.398
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	4	$ 75.498	$ 301.992	4,08	$ 307.805	4,08	$ 307.805		$ -	4,08	$ 307.805
XI	DRENAJES												
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	5	$ 868.922	$ 4.344.610	4,53	$ 3.936.217	4,53	$ 3.936.217		$ -	4,53	$ 3.936.217
1.7.1	2,VEREDA LA FONDA SECTOR LA ROCHELA - VILLACARMELO (COMUNA 55)				$ 7.238.132,00		$ 6.330.357,00		$ 6.330.357,00		$ -		$ 6.330.357,00

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE OBRA No.2 y FINAL

CONTRATO No .4151.010.26.1.1521-2023

CONTRATISTA: FEXXA SAS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SUR OCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y VILLACARMELO

FECHA DE TERMINACION: 8 JUNIO DE 2024

FECHA ACTA: 15 DE MAYO DE 2024

PERIODO: DESDE: 16/04/2024 — PERIODO: HASTA 15/05/2024

ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANT	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MOD _# 1 CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MOD _# 1 VALOR	CANTIDADES ACUMULADAS CANT	CANTIDADES ACUMULADAS VALOR	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA VALOR	TOTAL CANT	TOTAL VALOR
	3.VEREDA CABECERA SECTOR SAN MIGUEL VILLACARMELO (COMUNA 55)														
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES														
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	100	$ 4.043	$ 404.300	56,70	$ 229.238	56,70	$ 229.238		$ -		$ -	56,70	$ 229.238
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE														
15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	16	$ 31.217	$ 499.472	9,07	$ 283.201	9,07	$ 283.201		$ -		$ -	9,07	$ 283.201
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	16	$ 54.093	$ 865.488	9,07	$ 490.732	9,07	$ 490.732		$ -		$ -	9,07	$ 490.732
22	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).	M3/KM	295	$ 3.898	$ 1.149.910	278,96	$ 1.087.402	278,96	$ 1.087.402		$ -		$ -	278,96	$ 1.087.402
INP 001	SOBREACARREO MANUAL DE MATERIAL PETREO	M3		$ 132.000		24,70	$ 3.260.479	24,70	$ 3.260.479		$ -		$ -	24,70	$ 3.260.479
IV.	RELLENOS Y BASES														
26	ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	72	$ 6.387	$ 459.864	51,03	$ 325.929	51,03	$ 325.929		$ -		$ -	51,03	$ 325.929
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	8	$ 75.498	$ 603.984	5,10	$ 385.266	5,10	$ 385.266		$ -		$ -	5,10	$ 385.266
XI	DRENAJES														
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	10	$ 868.922	$ 8.689.220	5,67	$ 4.926.788	5,67	$ 4.926.788		$ -		$ -	5,67	$ 4.926.788
	3.VEREDA CABECERA SECTOR SAN MIGUEL - VILLACARMELO (COMUNA 55)				$ 12.672.238,00		$ 10.989.035,0		$ 10.989.035,00		$ -		$ -		$ 10.989.035,00
	4. VEREDA LA FONDA SECTOR VILLA LUZ - VILLACARMELO (COMUNA 55)														
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES														
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	60	$ 4.043	$ 242.580	145,30	$ 587.448	145,30	$ 587.448		$ -		$ -	145,30	$ 587.448
III	DEMOLICIONES														
7	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	90	$ 44.607	$ 4.014.630	104,48	$ 4.660.539	104,48	$ 4.660.539		$ -		$ -	104,48	$ 4.660.539
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE														
15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	49	$ 31.217	$ 1.529.633	48,40	$ 1.510.872	48,40	$ 1.510.872		$ -		$ -	48,40	$ 1.510.872
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	55	$ 54.093	$ 2.975.115	48,40	$ 2.618.047	48,40	$ 2.618.047		$ -		$ -	48,40	$ 2.618.047
22	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).	M3/KM	900	$ 3.898	$ 3.508.200	1.141,51	$ 4.449.601	1141,51	$ 4.449.601		$ -		$ -	1.141,51	$ 4.449.601
IV.	RELLENOS Y BASES														
26	ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	110	$ 6.387	$ 702.570	183,08	$ 1.169.332	183,08	$ 1.169.332		$ -		$ -	183,08	$ 1.169.332
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE. COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	20	$ 183.001	$ 3.660.020	17,77	$ 3.252.294	17,77	$ 3.252.294		$ -		$ -	17,77	$ 3.252.294

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE OBRA No.2 y FINAL

CONTRATO No .4151.010.26.1.1521-2023

CONTRATISTA: FEXIA SAS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SUR OCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI EN LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y VILLACARMELO

FECHA DE TERMINACION: 8 JUNIO DE 2024

FECHA ACTA: 15 DE MAYO DE 2024

			CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MOD _# 1		PERIODO: DESDE: 16/04/2024 CANTIDADES ACUMULADAS		PERIODO: HASTA 15/05/2024 PRESENTE ACTA		TOTAL	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANT	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	20	$ 75.498	$ 1.509.960	4,80	$ 362.390	4,80	$ 362.390		$ -	4,80	$ 362.390
VI.	CONCRETOS												
87	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-40. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	15	$ 966.187	$ 14.492.805	19,36	$ 18.707.313	19,36	$ 18.707.313		$ -	19,36	$ 18.707.313
94	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE. FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	12	$ 36.182	$ 434.184	43,70	$ 1.581.153	43,70	$ 1.581.153		$ -	43,70	$ 1.581.153
VII	ACEROS												
95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	341	$ 7.275	$ 2.480.775	615,35	$ 4.476.684	615,35	$ 4.476.684		$ -	615,35	$ 4.476.684
XI	DRENAJES												
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	9,00	$ 868.922,00	$ 7.820.298,00	6,00	$ 5.213.532	6,00	$ 5.213.532		$ -	6,00	$ 5.213.532
	4, VEREDA LA FONDA SECTOR VILLA LUZ - VILLACARMELO (COMUNA 55)				$ 43.370.770,0		$ 48.589.205,0		$ 48.589.205,0		$ -		$ 48.589.205,0
	5,VEREDA LA FONDA SECTOR BOCATOMA - VILLACARMELO (COMUNA 55)												
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	70	$ 4.043	$ 283.010	120,00	$ 485.160	120,00	$ 485.160		$ -	120,00	$ 485.160
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	53	$ 31.217	$ 1.654.501	43,93	$ 1.371.363	43,93	$ 1.371.363		$ -	43,93	$ 1.371.363
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	68	$ 54.093	$ 3.678.324	43,93	$ 2.376.305	43,93	$ 2.376.305		$ -	43,93	$ 2.376.305
22	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).	M3/KM	690	$ 3.898	$ 2.689.620	1.176,92	$ 4.587.634	1176,92	$ 4.587.634		$ -	1.176,92	$ 4.587.634
IV.	RELLENOS Y BASES												
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	180	$ 6.387	$ 1.149.660	164,21	$ 1.048.809	164,21	$ 1.048.809		$ -	164,21	$ 1.048.809
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE. COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	22	$ 183.001	$ 4.026.022	16,80	$ 3.074.417	16,80	$ 3.074.417		$ -	16,80	$ 3.074.417
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	19	$ 75.498	$ 1.434.462	13,40	$ 1.011.673	13,40	$ 1.011.673		$ -	13,40	$ 1.011.673
VI.	CONCRETOS												
87	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-40. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	17	$ 966.187	$ 16.425.179	16,80	$ 16.231.942	16,80	$ 16.231.942		$ -	16,80	$ 16.231.942
94	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE. FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	12	$ 36.182	$ 434.184	48,30	$ 1.747.591	48,30	$ 1.747.591		$ -	48,30	$ 1.747.591
VII	ACEROS												
95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	400	$ 7.275	$ 2.910.000	557,46	$ 4.055.522	557,46	$ 4.055.522		$ -	557,46	$ 4.055.522
XI	DRENAJES												
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	7,00	$ 868.922,00	$ 6.082.454,00	5,00	$ 4.344.610	5,00	$ 4.344.610		$ -	5,00	$ 4.344.610
	5,VEREDA LA FONDA SECTOR BOCATOMA - VILLACARMELO (COMUNA 55)				$ 40.767.416,0		$ 40.335.026,0		$ 40.335.026,0		$ -		$ 40.335.026,0

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE OBRA No 2 y FINAL

CONTRATO No .4151.010.26.1.1521-2023

CONTRATISTA: FEXXA SAS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SUR OCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI EN LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y VILLACARMELO

FECHA DE TERMINACIÓN: 8 JUNIO DE 2024

FECHA ACTA: 15 DE MAYO DE 2024

			CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MOD _ 0 1		PERIODO: DESDE: 16/04/2024 CANTIDADES ACUMULADAS		PERIODO: HASTA 15/05/2024 PRESENTE ACTA		TOTAL	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANT	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL		CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	6 VEREDA CABECERA SECTOR LA CARMELITA ADONAY OSPINA - VILLACARMELO (COMUNA 55)													
I	*ACTIVIDADES PRELIMINARES*													
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	30	$ 4.043	$ 121.290		30,00	$ 121.290	30,00	$ 121.290		$ -	30,00	$ 121.290
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE													
15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	25	$ 31.217	$ 780.425		16,54	$ 516.392	16,54	$ 516.392		$ -	16,54	$ 516.392
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	23	$ 54.093	$ 1.244.139		16,54	$ 894.806	16,54	$ 894.806		$ -	16,54	$ 894.806
22	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).	M3/KM	290	$ 3.898	$ 1.130.420		628,99	$ 2.451.811	628,99	$ 2.451.811		$ -	628,99	$ 2.451.811
INP 001	SOBREACARREO MANUAL DE MATERIAL PETREO	M3		$ 132.000			42,23	$ 5.573.832	42,23	$ 5.573.832		$ -	42,23	$ 5.573.832
IV.	RELLENOS Y BASES													
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	101	$ 6.387	$ 645.087		54,00	$ 344.898	54,00	$ 344.898		$ -	54,00	$ 344.898
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB - BASE. COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	10	$ 183.001	$ 1.830.010		8,10	$ 1.482.308	8,10	$ 1.482.308		$ -	8,10	$ 1.482.308
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	10	$ 75.498	$ 754.980		3,60	$ 271.793	3,60	$ 271.793		$ -	3,60	$ 271.793
VI.	CONCRETOS													
87	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-40. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	8	$ 966.187	$ 7.729.496		7,20	$ 6.956.546	7,20	$ 6.956.546		$ -	7,20	$ 6.956.546
94	*CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500* PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE. FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	6	$ 36.182	$ 217.092		7,20	$ 260.510	7,20	$ 260.510		$ -	7,20	$ 260.510
VII	ACEROS													
95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	170	$ 7.275	$ 1.236.750		208,01	$ 1.513.273	208,01	$ 1.513.273		$ -	208,01	$ 1.513.273
XI	DRENAJES													
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	5,00	$ 868.922,00	$ 4.344.610,00		0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	6, VEREDA CABECERA SECTOR LA CARMELITA ADONAY OSPINA - VILLACARMELO (COMUNA 55)				$ 20.034.299,0			$ 20.387.459,0		$ 20.387.459,0		$ -		$ 20.387.459,0
	7, VEREDA CABECERA SECTOR FINCA LA CARMELITA - VILLACARMELO (COMUNA 55)													
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES													
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	50	$ 4.043	$ 202.150		73,00	$ 295.139	73,00	$ 295.139		$ -	73,00	$ 295.139
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE													
15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	38	$ 31.217	$ 1.186.246		31,82	$ 993.325	31,82	$ 993.325		$ -	31,82	$ 993.325

Vo.Bo. _____

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE OBRA No.2 y FINAL

CONTRATO No .4151.010.26.1.1521-2023

CONTRATISTA: FEXXA SAS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SUR OCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y VILLACARMELO

FECHA DE TERMINACION: 8 JUNIO DE 2024

FECHA ACTA: 15 DE MAYO DE 2024

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MOD _0 1		PERIODO: DESDE: 18/04/2024 CANTIDADES ACUMULADAS		PERIODO: HASTA 15/05/2024 PRESENTE ACTA		TOTAL	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANT	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	49	$ 54.093	$ 2.650.557	31,82	$ 1.721.239	31,82	$ 1.721.239		$ -	31,82	$ 1.721.239
22	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).	M3/KM	700	$ 3.898	$ 2.728.600	1.297,29	$ 5.056.833	1297,29	$ 5.056.833		$ -	1.297,29	$ 5.056.833
IV.	RELLENOS Y BASES												
26	ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	145	$ 6.387	$ 926.115	111,78	$ 713.939	111,78	$ 713.939		$ -	111,78	$ 713.939
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE. COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	16	$ 183.001	$ 2.928.016	14,31	$ 2.618.744	14,31	$ 2.618.744		$ -	14,31	$ 2.618.744
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	15	$ 75.498	$ 1.132.470	3,27	$ 247.180	3,27	$ 247.180		$ -	3,27	$ 247.180
VI.	CONCRETOS												
87	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-40. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	10	$ 966.187	$ 9.661.870	12,72	$ 12.289.899	12,72	$ 12.289.899		$ -	12,72	$ 12.289.899
94	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	9	$ 36.182	$ 325.638	34,30	$ 1.241.043	34,30	$ 1.241.043		$ -	34,30	$ 1.241.043
VII	ACEROS												
95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	264	$ 7.275	$ 1.920.600	417,45	$ 3.036.950	417,45	$ 3.036.950		$ -	417,45	$ 3.036.950
XI	DRENAJES												
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	4,00	$ 868.922,00	$ 3.475.688,00	1,62	$ 1.407.654	1,62	$ 1.407.654		$ -	1,62	$ 1.407.654
	7, VEREDA CABECERA SECTOR FINCA LA CARMELITA - VILLACARMELO (COMUNA 55)				$ 27.137.950,0		$ 29.621.945,0		$ 29.621.945,0		$ -		$ 29.621.945,0
	8, VEREDA CABECERA SECTOR CENTRO DE SALUD - VILLACARMELO (COMUNA 55)												
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	10	$ 4.043	$ 40.430	71,00	$ 287.053	71,00	$ 287.053		$ -	71,00	$ 287.053
III	DEMOLICIONES												
7	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	16	$ 44.607	$ 713.712	-	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	8	$ 31.217	$ 249.736	11,36	$ 354.625	11,36	$ 354.625		$ -	11,36	$ 354.625
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	10	$ 54.093	$ 540.930	11,36	$ 614.496	11,36	$ 614.496		$ -	11,36	$ 614.496
22	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).	M3/KM	150	$ 3.898	$ 584.700	408,96	$ 1.594.126	408,96	$ 1.594.126		$ -	408,96	$ 1.594.126

Vo.Bo. _____

Vo.Bo. _____

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE OBRA No.2 y FINAL

CONTRATO No .4151.010.26.1.1521-2023

CONTRATISTA: FEXXA SAS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SUR OCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y VILLACARMELO

FECHA DE TERMINACION: 8 JUNIO DE 2024

FECHA ACTA: 15 DE MAYO DE 2024

PERIODO: DESDE: 16/04/2024 — PERIODO: HASTA 15/05/2024

		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MOD _# 1		CANTIDADES ACUMULADAS		PRESENTE ACTA		TOTAL	
ITEM		ACTIVIDAD	UNID.	CANT	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
IV.		*RELLENOS Y BASES*												
26		ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	29	$ 6.387	$ 185.223	56,80	$ 362.782	56,80	$ 362.782		$ -	56,80	$ 362.782
27		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE. COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	19	$ 183.001	$ 3.477.019	-	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
37		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	3	$ 75.498	$ 226.494	5,68	$ 428.829	5,68	$ 428.829		$ -	5,68	$ 428.829
VI.		CONCRETOS												
87		CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-40. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	3	$ 966.187	$ 2.898.561	-	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
89		EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%- E=15CMS. INCLUYE CURADO CON ANTISOL.	M2	17	$ 108.514	$ 1.844.738	-	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
94		CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE. FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	3	$ 36.182	$ 108.546	-	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
VII		ACEROS												
95		REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	61	$ 7.275	$ 443.775	-	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
XI		ORENAJES												
123		CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	1,00	$ 868.922,00	$ 868.922,00	5,68	$ 4.935.477	5,68	$ 4.935.477		$ -	5,68	$ 4.935.477
		8, VEREDA CABECERA SECTOR CENTRO DE SALUD - VILLACARMELO (COMUNA 55)				$ 12.182.786,0		$ 8.577.388,0		$ 8.577.388,0		$ -		$ 8.577.388,0
		9 VIA PICO DE AGUILA SECTOR LA UNION VEREDA EL JARDIN - PANCE (COMUNA 53)												
I		ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	95	$ 4.043	$ 384.085	94,00	$ 380.042		$ -	94,00	$ 380.042	94,00	$ 380.042
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
15		EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	15	$ 31.217	$ 468.255	16,92	$ 528.192		$ -	16,92	$ 528.192	16,92	$ 528.192
18		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	15	$ 54.093	$ 811.395	16,92	$ 915.254		$ -	16,92	$ 915.254	16,92	$ 915.254
21		ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL.	M3/KM	208	$ 2.663	$ 553.904	578,35	$ 1.540.154		$ -	578,35	$ 1.540.154	578,35	$ 1.540.154
IV.		RELLENOS Y BASES												
26		ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	70	$ 6.387	$ 447.090	75,20	$ 480.302		$ -	75,20	$ 480.302	75,20	$ 480.302
38		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ESTRUCTURAS.	M3	15	$ 62.538	$ 938.070	7,52	$ 470.286		$ -	7,52	$ 470.286	7,52	$ 470.286
XI		ORENAJES												
123		CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	9,00	$ 868.922,00	$ 7.820.298,00	8,46	$ 7.351.080		$ -	8,46	$ 7.351.080	8,46	$ 7.351.080
		9 VIA PICO DE AGUILA SECTOR LA UNION VEREDA EL JARDIN - PANCE (COMUNA 53)				$ 11.423.097,0		$ 11.665.310,0		$ -		$ 11.665.310,0		$ 11.665.310,0

Vo.Bo.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE OBRA No.2 y FINAL

FECHA DE TERMINACION:

CONTRATO No .4151.010.26.1.1521-2023

8 JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: FEXXA SAS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SUR OCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y VILLACARMELO

FECHA ACTA:

PERIODO: DESDE: 16/04/2024 | PERIODO: HASTA 15/05/2024 | 15 DE MAYO DE 2024

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MOD _# 1		CANTIDADES ACUMULADAS		PRESENTE ACTA		TOTAL	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANT	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	10, VEREDA EL JARDIN - SECTOR CANTARRANA - VIA EL PEON - PANCE (COMUNA 53)												
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	95	$ 4.043	$ 384.085	94,00	$ 380.042		$ -	90,00	$ 363.870	90,00	$ 363.870
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	15	$ 31.217	$ 468.255	16,92	$ 528.192		$ -	16,92	$ 528.192	16,92	$ 528.192
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	15	$ 54.093	$ 811.395	16,92	$ 915.254		$ -	16,92	$ 915.254	16,92	$ 915.254
21	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL.	M3/KM	213	$ 2.663	$ 567.219	616,64	$ 1.642.112		$ -	622,71	$ 1.658.284	622,71	$ 1.658.284
IV.	RELLENOS Y BASES												
26	ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	77	$ 6.387	$ 491.799	75,20	$ 480.302		$ -	75,20	$ 480.302	75,20	$ 480.302
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ESTRUCTURAS.	M3	15	$ 62.538	$ 938.070	7,52	$ 470.286		$ -	7,52	$ 470.286	7,52	$ 470.286
XI	DRENAJES												
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	9,00	$ 868.922,00	$ 7.820.298,00	9,40	$ 8.167.867		$ -	9,40	$ 8.167.867	9,40	$ 8.167.867
	10, VEREDA EL JARDIN - SECTOR CANTARRANA - VIA EL PEON - PANCE (COMUNA 53)				**$ 11.481.121,0**		**$ 12.584.055,0**		**$ -**	**838,67**	**$ 12.584.055,0**		**$ 12.584.055,0**
	11, VEREDA PANCE CABECERA - SECTOR ESTADERO AQUI ME QUEDO - VIA PUEBLO PANCE - PANCE (COMUNA 53)												
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	51	$ 4.043	$ 206.193	50,00	$ 202.150		$ -	50,00	$ 202.150	50,00	$ 202.150
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	32	$ 31.217	$ 998.944	24,00	$ 749.208		$ -	24,00	$ 749.208	24,00	$ 749.208
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	32	$ 54.093	$ 1.730.976	24,00	$ 1.298.232		$ -	24,00	$ 1.298.232	24,00	$ 1.298.232
21	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL.	M3/KM	315	$ 2.663	$ 838.845	704,81	$ 1.876.904		$ -	704,81	$ 1.876.904	704,81	$ 1.876.904
25	TRANSPORTE DE EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA MENOR A 50 KM SECTOR RURAL.	TN/KM	827	$ 1.669	$ 1.380.263	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -
IV.	RELLENOS Y BASES												
26	ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	83	$ 6.387	$ 530.121	80,00	$ 510.960		$ -	80,00	$ 510.960	80,00	$ 510.960
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE. COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	19	$ 189.856	$ 3.607.264	18,00	$ 3.417.408		$ -	18,00	$ 3.417.408	18,00	$ 3.417.408

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE OBRA No.2 y FINAL

CONTRATO No 4151.010.26.1.1521-2023

CONTRATISTA: FEXXA SAS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SUR OCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y VILLACARMELO

FECHA DE TERMINACION: 6 JUNIO DE 2024

FECHA ACTA: 15 DE MAYO DE 2024

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MOD _# 1		PERIODO: DESDE: 16/04/2024 CANTIDADES ACUMULADAS		PERIODO: HASTA 15/05/2024 PRESENTE ACTA		TOTAL	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANT	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
VI.	CONCRETOS												
85	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	13	$ 889.012	$ 11.557.156	12,00	$ 10.668.144		$ -	12,00	$ 10.668.144	12,00	$ 10.668.144
94	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X1S CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE. FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	9	$ 36.182	$ 325.638	38,40	$ 1.389.389		$ -	38,40	$ 1.389.389	38,40	$ 1.389.389
VII	ACEROS												
95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	445	$ 7.275	$ 3.237.375	406,22	$ 2.955.233		$ -	406,22	$ 2.955.233	406,22	$ 2.955.233
	11. VEREDA PANCE CABECERA - SECTOR ESTADERO AQUI ME QUEDO - VIA PUEBLO PANCE - PANCE (COMUNA 53)				$ 24.412.775,0		$ 23.067.628,0		$ -		$ 23.067.628,0		$ 23.067.628,0
	COSTO DIRECTO				$ 173.951.890		$ 173.951.890		$ 138.719.579		$ 35.232.311		$ 173.951.890
	ADMINISTRACION			29,30%	$ 50.967.903		$ 50.967.903		$ 40.644.838		$ 10.323.067		$ 50.967.903
	UTILIDAD			5,00%	$ 8.697.595		$ 8.697.595		$ 6.935.979		$ 1.761.616		$ 8.697.595
	TOTAL AU			34,30%	$ 59.665.498		$ 59.665.498		$ 47.580.815		$ 12.084.683		$ 59.665.498
	TOTAL				$ 233.617.388		$ 233.617.388		$ 186.300.394		$ 47.316.994		$ 233.617.388

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
OBRA CONTRATADA	$ 233.617.388
ACTA No 1	$ 186.300.394
ACTA No 2 y FINAL	$ 47.316.994
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$ 233.617.388
SALDO DEL CONTRATO	$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 47.316.994**

VALOR CONTRACTUAL	$ 233.617.388
VALOR ADICIONES	$ 0
TOTAL CONTRATADO	$ 233.617.388
EJECUTADO A LA FECHA	$ 233.617.388
RETENCION GARANTIA (5%)	$ 11.680.869
SALDO DEL CONTRATO DESCONTADO RETENCION DE GARANTIA	$ 0
SALDO DEL CONTRATO SIN DESCONTAR RETENCION DE GARANTIA	$ 11.680.869
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 35.636.125**

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR EN LETRAS)	**TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE.**

Nota: LAS CANTIDADES DE CADA ITEM Y LA LIQUIDACION DE LA OBRA, SON RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE ADJUNTA INFORME PARCIAL DE SUPERVISION No.2

Fexxa

LUIS EDUARDO BONILLA ESCOBAR
R.L. FEXXA S.A.S. - CONTRATISTA

FERNANDO DIAZ MERA
SUPERVISOR

Vo.Bo. _____

Vo.Bo. _____