CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión: 05	Página:	

PERÍODO: DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019

CLIMA

FECHA	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SOLEADO	X	X		X	X	X		X					X			X	X	X
NUBLADO									X	X	X	X						
LLUVIOSO			X						X	X								

PERSONAL EN OBRA

N°	NOMBRE	FECHA																
		30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Erisson Cardoso	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X
2	Juan Pablo Cardoso	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X
3	Wilson Campos.	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X
4	Jorge Cardoso																	X	X
5	Fernando Puentes																	X	X
6	Edwin Puentes																	X	X
7																			

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	FECHA																	
	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Herramienta menor	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X
Escaleras	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X
Soplete										X	X	X	X			X	X	X
Cortadores													X			X	X	X

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Lunes 30 de Septrembre de 2019

El dia de hoy se da apertura a la bitácora de obra para registrar el desarrollo de la obra correspondiente al contrato N° 1074 para Adecuación de Aulas de clase y Espacios Complementarios en la Institución Educativa Santa Teresa del Municipio de Neiva, que consta de mantenimiento y cambio de cubiertas, Resanes y pinturas de muros, cambio de pisos y enchapes y varios.

En la reunión de la socialización del proyecto se aclara el alcance del contrato y se elige la veeduria para hacerle el seguimiento al proyecto.

Como la obra debe ejecutarse con los estudiantes en su desarrollo académico deberemos estar en plena coordinacion con la rectora para dejar libre los espacios a intervenir sin suspender las labores académicas.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Iniciamos labores en el salón de trazo, las actividades a desarrollar en éste espacio son Demolición de enchape (Guardaescobe) resane y pintura de muros, puertas y ventanas arreglo de humedades. Se define pintar el interior de los salones con blanco.

Edelmira Varon C

01 de Octubre de 2019.

Continuamos laborando en el Salón de Trazo.

Se hace reunión con la rectora para la emergencia de los colores de pintura de muros interiores y exteriores así:

Interior aulas y espacios en vinilo Tipo 1 color blanco, en los muros exteriores de los bloques, para zócalos en esmalte de la cartilla de Colpinturas el color Pere con referencia 002, en la parte superior vinilo Tipo 1, de la cartilla de Sopalín el color crema con referencia 077. La carpintería metálica color Blanco. queda pendiente por definir la fachada de acceso y el color del portón de entrada.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Visita del Ing Estructural del SED Joaquin Velasquez, para tomar la decisión del muro en el Aula multiple, se realiza Acta.

02 de octubre de 2019

Se continua trabajando en el salón terminando los detalles de instalación de Zócalo y pinturas.

Se coordina para que el dia de mañana esté disponible otro salón para iniciar actividades.

Edelmira Varon C.

03 de Octubre de 2019.

Se hace entrega del salón de trazo completamente terminado.

Se inician labores en el Taller de confeccion en tela al igual que en el anterior se ejecutará la instalación de Zocalo, Pintura de puerta, ventanas la canaleta solo la que va por la pared y

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

el arreglo de humedades.

Edelmira Varon C.

04 de Octubre de 2019.

Se continúa trabajando en el salón de "Taller de Confección en tela

Se pinta la puerta que está en el espacio bajo la rampa para el 2° piso.

Edelmira Varon C

05 de Octubre de 2019.

Se termina lo correspondiente a pintura en vinilo para muros y cielo raso.

Queda pendiente para el lunes terminar la pintura en esmalte de puerta - ventanas - canaleta y la boquilla en un sector del Fócolo

Edelmira Varon C

	ACTA DE REUNIÒN	
Neiva LA RAZÓN DE TODOS	FOR-GC-18	**Versión:**01 **Vigente desde:** Noviembre 06 de 2012

ASUNTO: PROCESO:	**DEPENDENCIA:** SEM
OBJETIVO DE LA REUNIÒN: Definición de colores	
FECHA: 10 Octubre 2019	**HORARIO:** 8:00 a.m.
RESPONSABLE: ARQ. DIANA MELANI A.	**LUGAR:** I. E. SANTA TERESA

DESARROLLO:

Se realiza reunión para definir los colores de la I.E así:

Muros interiores de aulas: Blanco

Muros exteriores de los bloques:

Ladrillos en mandarina tropical Ref. 046 de la carta de colores colpinturas.

Parte superior del muro en crema Ref 077 de la carta de colores Sapolin

Carpintería Metálica - Puertas - Ventana - cerchas en color Blanco - Esmalte -

LISTA DE ASISTENTES REUNION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Edilmira Varón C.	Contratista	edelmiravaron@hotmail.com	315 880 3977	
2	Diana Melani	SEM	dianamelaniama44@gmail.com	3183606192	
3	[illegible]	Santa Ines	[illegible]	3032520812	
4					

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Lunes 7 de Octubre de 2019.

Se hace entrega del salón de "Taller de confección en tela completamente terminado.

Iniciamos actividades en el salón de deportes la viga canal está colmatada con hojas de los árboles que han extendido sus ramos sobre la Cubierta, ésta situación ocasiona los problemas de humedad en columnas vigas y muros del salón.

Se trabajo con el tratamiento de humedades y se Coordina la limpieza de las canales e impermeabilizarlos con el manto foil de aluminio F100

Iniciamos con la demolición del piso del comedor.

Martes 08 de Octubre de 2019.

Por lluvias en horas de la mañana se suspende la intervención de las viga canales.

Iniciamos la limpieza de retiro y material vegetal por el costado de los salones de Trazo y confección

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

para poder determinar que y en donde intervenir para evitar posteriores humedades en esos salones.
- Se demuele piso y Guardaescoba del comedor.
Se retira todo el material vegetal depositado en la parte del cerramiento para pode evacuar el material de las canales.

Miercoles 09 de 2019
Continuamos detallando el salón de deportes, se intervinieron las canales retirando toda la mugre presente para proceder a su impermeabilización.
Continuamos con la limpieza en el costado norte de los salones. y se realiza retiro de escombros.
Se instala el alistado para enchapar el piso del comedor.
Se recibe el enchape y todo lo necesario para instalar el piso, al igual que el manto para las vigas canales.
Se hace necesario realizar la poda de los árboles que están sobre la cubierta para garantizar la impermeabilización que se ejecute.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Se procede solo al derrame de los árboles sobre los canales - queda pendiente la poda para asegurar el trabajo

Edelmira Varon C

Jueves 10 de Octubre de 2019

- Se inicia la estampillada del enchape de piso en el área del comedor.
- Se termina el salón de deportes e iniciamos con el salón noveno con la pintura
- Se realiza la imprimación de las canales del bloque H (costado norte) y se instala el manto.
- Continuamos realizando la limpieza en el costado Norte

Edelmira Varon C.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Viernes 11 de 2019

Se termino la limpieza del lado norte del ext. colegio, Pendiente el bote de la basura.

Se termina de pintar el Salón # 9 en lo referente a vinilo, pendiente la pintura de las cerchas, ventanas y puesta.

Edelmira Varon C

Sabado 12 de 2019

Se sacan escombros de la demolición de piso del comedor.

Se traen dos torres de andamios para pintar las cerchas del salon de 8 - 9 - 10 y 11

Se fragua el piso del comedor y se pretende instalar las bocapuestos en gravilla labrada para proteger el enchape de piso.

Se continúa instalando el manto en las viguetas.

Edelmira Varon C

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Lunes 15 de Octubre de 2019
Visita por parte del apoyo a la supervisión se realiza recorrido por la institución se observa que se instalo el piso del restaurante. se le recomendación a la constratista tener mucho cuidado y protección del piso cuando se realice el cambio de cubierta.
se realiza registro fotografico

Se termino de hacer la limpieza del sector norte ext. del colegio en lo referente a la red de aguas lluvias y el sector de Zona Verde con la rosería.

Se deja terminado completamente el salón de 8°.

Se primerea el área del comedor para sacarle los detalles de estuco que sean necesarios.

Se arregla ruptura de tubería de agua en el patio por posible sobrecarga - (volqueta retirando escombros)

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Se organiza para mañana desentechar parte del Comedor.

Edelmira Varon C.

16 de Octubre de 2019

- Se inicia el desmonte de cubierta de un módulo del comedor.
- Se pintan cerchas - puertas y ventanas del salon de 9° para dorle acabado al mismo.

Edelmira Varon C

17 de Octubre de 2019

- Se limpia la estructura de cubierta del comedor para iniciar a pintar.
- Se inician las labores de pintura en el salón de 11°

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión: 05	Página	

Se realiza visita del apoyo a la supervisión, se hace recorrido por la obra para evaluar y dar solución a inquietudes por parte del contratista.

Se entrega el salón de 9° completamente terminado.
Se inicia actividad de pintura de correas en el salon de 10° y en el salón de 11° con la pintura en vinilo de paredes.
Se revisan los desagues para verificar su funcionamiento, en los Viga canales

18 de octubre de 2019.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

PERÍODO: DEL 18 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2019

CLIMA

FECHA	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	
SOLEADO			X	X				X	X		X	X	X					
NUBLADO	X			X		X								X	X	X		
LLUVIOSO	X	X			X	X	X								X			

PERSONAL EN OBRA

N°	NOMBRE	FECHA																
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
1	Erisson Cardoso	V	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
2	Juan Pablo Cardoso	V	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
3	Jorge Cardoso	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
4	Fernando Fuentes	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
5	Edwin Fuentes	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
6																		
7																		

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	FECHA																
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
Herramienta menor	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Escaleras	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Compresor	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
andamios	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Octubre 18 de 2019

Amaneció lloviendo. Se perdieron dos rollos de carton que se instalaron para proteger el piso del comedor.

Se limpia, seca y protege nuevamente el piso para continuar con las labores de pintura de cerchas - fuentes e instalación de cubierta

Por lluvia no se pudo terminar la pintura de las cerchas en el comedor.

Se continua con pintura en los salones de 10° y 11°

Llega la teja y las correas metalicas.

Edelmira Varon C

Sabado 19 de Octubre de 2019

Amanece lloviendo.

En el comedor se secan las cerchas y la fuente para continuar pintando.

El salón de 10° queda hoy pintado con lo referente a pintura de aceite.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

En el salón de 11° se debe terminar la pintura de vinilo quedando pendiente la pintura de aceite y el zocalo que iniciamos el dia de hoy

Edelmira Varon C.

Domingo 20-10-19.

Se trabaja en el área del comedor en la cubierta, para aprobechar el día soleado

Edelmira Varon C

Lunes 21-10-19.

Continuamos con pintura en el área del blogue nuevo y en la cubierta del módulo de restaurante.

Edelmira Varon C.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Hoy 22 de Octubre de 2019.

La Rectora solicita no intervenir el área del aula múltiple para los días Octubre 31- Octubre 27 y Noviembre 29. y se puede intervenir la cocina despues del 15 de Noviembre.

Se continúan los trabajos de terminar de techar el módulo del restaurante, donde se instalan correas a nivel de la cumbrera y en el remate al lado sur del aula del restaurante.

Se detallan los salones de 10° y 11°

Edelmira Varon C

Hoy miercoles 23 de Octubre de 2019.

Terminados los salones de 10° y 11° se autoriza por parte de la Arq Diana Melani Cambiar 3 tejas en el salón de 10° por estar en pésimo estado (Se pasa el agua).

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Se pintan las cerchas del Aula multiple, iniciando en la parte colindante con la cocina.
Se coordina para mañana iniciar la pintura de los salones de Informatica y terminar el laboratorio de ciencias.

Edelmira Varon C

Jueves 24 de Octubre de 2019.
Visita del Apoyo a la supervisión.
Se realiza recorrido con la Ingeniera.
Se toma registro fotografico

Se autoriza instalar cerámica en las bases de los mesones de laboratorio de ciencias, y muro tablero

Edelmira Varon C.

Viernes 25 de Junio

- Se continua con pintura en los salones de informatica y laboratorio de ciencias.
- Se suspende pintura de cerchas en el

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

aula múltiple por actividad academica de las dos jornadas, en éste recinto.

- Se traslado el trabajo a la pintura del 2° Sector del comedor - las cerchas.

Sabado 26 de Octubre de 2016.

- Se techo uno de las aguas del 2° sector del comedor
- Se instala enchape en el salón del laboratorio de ciencias - Salon que dá con sonjón de desague por el lado norte.

Lunes 28 de Octubre de 2019.

Se le hecho grato a las columnas del aula multiple y se pintan con esmalte.

Se continúa con pintura en Informática y lab. de ciencias.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Octubre 29. /2019.

Se realiza visita por parte del Aprey. a la supervisión. Se instala la cubierta del restaurante escolar. Se pintan aulas. Se realiza toma fotografica

Se trabaja nuevamente en la pintura de la persiana del comedor en el 2° sator aprovechando que no hay estudiantes.

Se remata enchape de mesones de laboratorio de ciencias.

Octubre 30 de 2019.

- Se terminan los detalles de pintura y estuvo en los salones de laboratorio de ciencias e informatica.
- Se terminan de enchapar los mesones

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

del laboratorio y se entregan los salones para darles uso por parte de la Institución.

Edelmira Varon C

Octubre 31 de 2019

- Se redliza la poda de los árboles que estaban afectando las cubiertas de los salones del módulo H. 8 y 11 por la calle y el salón de 10 por el patio de juego de preescolar. También se poda el árbol que afecta con sus ramas la cubierta de la cocina.
- Se retiran los escombros a la escombrera autorizada para material vegetal.

Edelmira Varon C

Noviembre 01 de 2019.

- Se desmontan las lamparas y la red electrica existente en el salón de profesores, salones 1 y 2.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Noviembre 2 de 2019.

Iniciamos el desmonte de lamparas en el salón de profesores (2 led de 8*18) y dos fluorecentes. para iniciar la limpieza y pintura de vigas (correas y cerchas).

Se observa que las instalaciones eléctricas están hechas en cable duplex en condiciones inadecuadas. Se solicita hacer revisión del presupuesto para mejorar las condiciones.

De igual manera están las instalaciones eléctricas de los salones 1 y 2 del módulo D.

Se trabaja en limpieza y pintura de cerchas y correas

Se instalan 3 tejas en el salón de 10° módulo H.

Edelmira Varon C.

CONTRATISTA:	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE:
EDELMIRA VARON CORONADO	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	MUNICIPIO DE NEIVA
	Versión 05	Página	

PERÍODO: DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

CLIMA

FECHA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SOLEADO	X	X	X	X	X	X		-									
NUBLADO												X	X		X	X	
LLUVIOSO								X	X	X	X				X	X	X

PERSONAL EN OBRA

N°	NOMBRE	FECHA																
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Erison Cardoso	X	X	X	X	X	X		-	X	X	X	X	X		X	X	X
2	Juan Pablo Cardoso	X	X	X	X	X	X		-	X	X	X	X	X		X	X	X
3	Jorge Cardoso	X	X	X	X	X	X		-	X	X	X	X	X		X	X	X
4	Wilson Campos	X	X	X	X	X	X		-	X	X	X	X	X		X	X	X
5	Fernando Fuentes	X	X	X	X	X	X		-	X	X	X	X	X		X	X	X
6	Edwin Fuentes	X	X	X	X	X	X		-	X	X	X	X	X		X	X	X
7	Alexander Calderón	-	-	-	-	X	X		-	X	X	X	X	X		X	X	X
	Antonio Jimenez	-	-	-	-	X	X											

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	FECHA																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Herramienta Menor	X	X	X	X	X	X		-	X	X	X	X	X		X	X	X
Escaleras	X	X	X	X	X	X		-	X	X	X	X	X		X	X	X
Compresor	X	X	X	X	X	X		-	X	X	X	X	X		X	X	X
Andamios	X	X	X	X	X	X		-	X	X	X	X	X		X	X	X
								-	X	X	X	X	X		X	X	X

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Lunes 4 de Noviembre de 2019 Se laboró en festivo
Se desmonta la teja del salón de profesores.
Y se observa que deben nivelarse las correas para que la techada quede uniforme, adicionalmente debemos desmontar - demoler las ondulaciones de los remates de cubierta contra la viga canal.
Se inicia en los salones del módulo D los detalles de pintura de muros y correas.

Edelmira Varon C

Martes 5 de Noviembre de 2019.
Continuamos en el módulo D con las labores de pintura - Se demuelen los Ticeros y pañeta area
En el Salón de profesores iniciamos la instalación de la cubierta. Ya se terminó la pintura de las correas

Edelmira Varon C

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

6 de Nov 2019.

Visita por parte del Apoyo a la supervisión se realizo recorrido con la Ing. Contratista y revisa la cubierta instalada en el comedor escolar y se esta instalando en el salón de profesores. Se toma la decisión de cambio de 2 ventanas en el comedor escolar estan en muy mal estado. Ampliar el deposito del aula multiple. Lamina de puerta incluido marcos de comedor - patio, comedor comedor y cocina (dependencia y cocina y pasadizo. Se demora el muro divisorio en baño de profesores que esta suelto y cambio de aparatos sanitarios. se instalará un portico que amarrará el muro suelto en comedor en perfil en C doble.

Edelmira Varon C

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Jueves 7 de noviembre de 2019

- Se termina de instalar la teja en el salón de profesores quedando pendiente el remate de muros y la instalación de los flanches.

En las aulas 1 y 2 se termina de pintar puertas - ventanas - cerchas - Varabajas y la 2ª mano de vinilo.
Se demuelen pañetes en mal estado de fachadas.
Edelmira Varon C.

Viernes 8 de noviembre de 2019

Se instalan los flanches en la cubierta del salón de profesores - Se desmonta la teja del Salon #1 - Se arreglan las culatas cortando con pulidora la mezcla de remate con la cubierta de eternit.

En el salón de profesores se determinó demoler el muro de entrada al baño de profesoras - también suelto y en pandereta y se desmontan los aparatos sanitarios.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

En el exterior se trabaja en la instalación del pañete de las aulatas exteriores del salón de profesores.

Sabado 9 de Noviembre de 2019

- Continuamos pañetando las aulatas exteriores del salón de profesores. Tambien se pañetó el muro del baño que tenia el pañete soplado por la humedad de los baños.
- Se continúa colocando la cubierta del módulo D
- En el salón de profesores se trabaja en estuco y resanes para dejar listo para pintura.
- Se demolió en enchape de piso y el alistado para reconstruir la tubería sanitaria que está comida por la raiz del árbol exterior.
- Se debe construir una cajilla de 080x080 para el rontarillado sanitario en los baños de profesores.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

y la oroña de la red de alcantarillado de los dos baños de profesores.

Edelmira Varon C.

Martes 12 de Noviembre de 2019.

- Se construye cajilla de alcantarillado en ~~salon~~ Baño de profesores. Se estuca muro donde está la claraboya y se terminan detalles en los muros para proceder a pintar.

Se repara muro que dá con la fachada principal.

Se continúa fechando el módulo D, areglando aulatas.

Se continua poñetando mura exterior del salon de profesores.

Se instala red de alcantarillado y red hidraulica en los dos baños de profesores.

Se funde piso de baño de profesores

Edelmira Varon C

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Miercoles 13 de Noviembre 2019

- Se procede a iniciar los reparaciones de los muros del comedor y salón de profesores.
- Se inicia la instalación de la cercha en la cubierta del aula multiple para independizar los cubiertas de cocina y aula múltiple y de ésta manera se puede intervenir el muro a demoler - divisorio aula - sonido.
- Se sacan detalles finales de estuco en el salón de profesores y se instalan los muros de los baños para trabarlos con los existentes mediante ruptura intermitente de los muros laterales existentes.

Edelmira Varon C

Jueves 14 de Noviembre de 2019

Iniciamos la pintura de la carpintería metálica de la panadería

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

las demas actividades continuan normalmente.

Edelmira Varon C

. Viernes 15 de Novibre de 2019

Se pega el muro trabado en baños de profesores y se paneta muro de entrada.

. En el aula multiple se instala correa para independizar cubiertas con la cocina.
Se funde zapata para columna metálica.

. En el exterior se paneta muro bodones de 11° y laboratorio de ciencias.

. En el comedor se regatean muros para reparalos. (muros fisurados por falta de estructura)

Edelmira Varon C

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Sabado 16 de Noviembre de 2019

- Continuamos pañetando la culata de la sala de profesores y el muro de cerramiento en su parte interna por el costado del comedor.
- Se continúa con el cambio de cubierta en el aula multiple
- se sacan detalles de estuco en el comedor y se figura el hierro para la reparación del muro en sus fisuras. en el comedor.

Edelmira Varon C.

Lunes 18 de Noviembre de 2019

. Se continua techando el área del Aula multiple.
Visita por parte Apoyo a la supervisión.
se hace recorrido con la contratista.
Se realizan mediciones de obra ejecutada. Y se realiza registro fotografico

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

- Iniciamos las actividades de reforzamiento en el muro sur del aula multiple, con la excavación para la zapatas, corte de muros para la instalación de las canastas de columnas y viga de amarre.
- Se instala el enchape de los muros de los baños de profesores.
- Se realiza la reparación de muros en el comedor y fachada de sala de profesores y comedor.

Martes 19 de nov. 2019.
Visita por parte del Apoyo a la supervisión. Continua la medición de las obras ejecutadas para presentar acta parcial. Se realiza registro fotografico. dia lluvioso.

- Se continuan las actividades de pañete en el muro interno de cerramiento frente al comedor.
- Por efectos de lluvia se suspende temporalmente la techada en el aula multiple.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

- Nos han dado acceso a los salones del módulo C donde iniciamos con el desmonte de cubierta, limpieza y pintura de cerchos.
- En los baños de los profesores continuamos con los enchapes y pañetes en las culatas del comedor.

Edelmira Varon C

Viernes 20 de Noviembre de 2019.

- Amanece lloviendo, se suspende por la lluvia el desmonte e instalación de cubierta en el módulo C. hasta tanto no termine la lluvia.
- Se solicita hacer una revisión de algunas actividades necesarios para el desarrollo de la obra que no están contempladas o lo cual se autoriza hacer una cuantificación de los mismos para considerar hacer ajustes a los cantidades sin superar el presupuesto.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

- Se debe terminar el enchape de los baños de profesores en piso y pared.
- En el módulo C se retiran acetatos para pintar la carpintería metalica - Ventanas.
- Se instala castillo para fundir zapato en el muro del aula multiple

Se realiza visita por parte apoyo a la supervisión. Se continua la medición de las actividades realizadas para acta parcial. Se realiza registro fotográfico.

- Se termina la cuantificación de los cantidades en obra para la elaboración del acta parcial N° 1 pendiente el trabajo en oficina para la misma.

Edelmira Varon R.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión: 05	Página:	

PERÍODO: DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIMA

FECHA	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
SOLEADO								X							X		
NUBLADO												X					
LLUVIOSO	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X

PERSONAL EN OBRA

N°	NOMBRE	FECHA																
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
1	Erisson Cardoso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2	Juan Pablo Cardoso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
3	Jorge Cardoso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
4	Wilson Campos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
5	Fernando Fuentes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
6	Edwin Fuentes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
7	Alexander Caldoón	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
8	Antonio Jimenez	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	FECHA																
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
Herramientas.																	
Herramienta menor	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Escalera	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Compresor	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
andamios.	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Jueves 21 de Noviembre de 2019.

- Se termina de techar el módulo c y se adelantan las tareas de pintura
- Llueve en horas de la tarde.
- Se inician las actividades de demolición en la cocina.

Edelmira Varon C

Viernes 22 de Noviembre de 2019.

- Por consideración al tiempo de lluvias se ajustan las actividades referentes al muro de cerramiento corte de muro - zapatas - columnas y vigas para reforzar el muro y evitar posible daño del mismo adicionalmente se requieres ésta área libre para la ceremonia de graduación de la Institución para el 29 de Noviembre

Edelmira Varon C.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión: 05	Página:	

Sábado 23 de Noviembre de 2019.

- Se continúa con los trabajos en el muro de cerramiento.
- Se realizan demoliciones en la cocina sin que éstos interrumpan la labor de la misma.
- Se pintan los salones del módulo C.

Edelmira Varon C

Domingo 24 de Noviembre de 2019

- Continuamos con los trabajos del muro de cerramiento.

Edelmira Varon C

Lunes 25 de Noviembre de 2019.

- Se trabajo en los paños de columnas y viga del muro del aula multiple.
- Se sacan detalles de estuco y pintura al muro del escenario - y el de panadería. para dar acabado para la fecha de la clausura.

Edelmira Varon C


CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Martes 26 de Noviembre de 2019

- Se sacan los detalles de estuco y pintura para la parte del escenario sobre el muro de cerramiento.
- la parte de atras del aula múltiple se primerea en pintuco- por que no hay secado completo del pañete para estucarlo.
- Continuamos pintando los aulas del módulo C.

Miercoles 27 de Noviembre de 2019.

- Se terminan de pintar los muros reguerados para la ceremonia de graduación- Zocalo y



muros. Cerchas columnas - Zocalos. y cubierta.
Pendiente muro con cuna.

- Se hace entrega a la rectora de las áreas Terminadas para la decoración que van a hacer.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Jueves 28 de Noviembre de 2019.

- Se retoma la demolición de la cocina incluyendo la alacena en concreto_ los mesones y los muros fracturados.

- Se hace una limpieza general de la obra y se retiran escombros con la volqueta.

Edelmira Varon C.

- Viernes 29 de Noviembre de 2019.

Iniciamos trabajos de pintura en esmalte para los zócalos y vinilo de los exteriores en el módulo H y D.


Edelmira Varon C.

- Sabado 30 de Noviembre de 2019.

Continuamos con las labores de pintura de exteriores y la demolición de la cocina.

Se anexo plano de diseño de la cocina suministrado por la Arq. Diana Velani – Apoyo a la Supervisión

Edelmira Varon C.



Diseño cocina
I.E. Santa Teresa

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión: 05	Página:	

Diciembre 02 de 2019 - Lunes.

- Continuamos con los trabajos de demolición en la cocina - y muro de despensa - Sonido - Aula multiple y ampliación salón sonido.
- Continuamos con las actividades de pintura de las fachadas de los módulos
- Se termina la culata exterior del módulo H. en pintura de vinilo.

Edelmira Varon C

- Martes 03 de diciembre de 2019.
- Continuamos las labores en cocina- demolición de cubierta con estructura - demolición de pisos - retiro de redes hidraulicas - Sanitarias. y gas.
- Se continúan los trabajos en las fachadas. Culatas interiores módulo H. Se demuele el pañete en mal estado de las moteras y se pañetan con pañete impermeabilizado

Edelmira Varon C

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Miercoles 4 de diciembre de 2019.

- Se adelantan los trabajos en la cocina. SI de muros y trabe de algunos que no se demolieron mediante pernos en varilla que fijará un muro a otro. Fundir columnas y vigas necesarias para asegurar la estructura.
- Continuamos labores de pintura.

Edelmira Varon C

Jueves 5 de diciembre de 2019

- El dia de hoy se aprobó y firmó el otrosí Nº 1 referente a las adiciones de las instalaciones eléctricas de los módulos C - D y F en los recintos de cocina - comedor y sala de Profesores.
- Se programa para el dia de mañana iniciar a ejecutar éstas obras para poder dar acabado al módulo C en lo referente a pintura en ventilo de los muros interiores.

Edelmira Varon C

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Viernes 6 de diciembre de 2019.

- Se inician los trabajos de Instalaciones electricas en lo referente a las acometidas para el módulo C
- Continuamos adelantando los trabajos de la cocina - pañete de muros e instalaciones hidraulicas y sanitarias.
- Continuamos los trabajos de pintura de muros interiores y exteriores - Zocalos - y carpintería metálica - Puertas - rejas - Ventanas - cerchas.

Sabado 7 de diciembre de 2019.

- Se funde el piso de la cocina y se alisto. para el lunes iniciar la construcción de los mesones y entrepaños en cocina y despensa

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión: 05	Página	

PERÍODO: DEL 8 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIMA

FECHA	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
SOLEADO			X														
NUBLADO																	
LLUVIOSO	X	X		X	X	X											

PERSONAL EN OBRA

N°	NOMBRE	FECHA																
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Erisson Cardoso	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Juan Pablo Cardoso	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Jorge Cardoso	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Wilson Campos	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Fernando Puentes	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Edwin Puentes	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Alexander Calderon	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Subcontratista Electrico	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	FECHA																
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Herramienta menor	-	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	-	X	X
esaleras	-	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	-	X	X
andamios	-	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	-	X	X
Compresor	-	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	-	X	X
															-		

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Lunes 9 de diciembre de 2019.

- Iniciamos con la construcción de los mesones de la cocina y entrepaños en la despensa.
- Continuamos ejecutando la obra eléctrica en el módulo C e iniciamos módulo D con las acometidas de los aires acondicionados.
- Continua la actividad de pintura de fachadas módulo H. completamente terminado - modulos C y D pendientes los recortes de pintura.
- Se inicia la pintura del módulo A en lo referente a fachadas.

Edelmira Varon C

Martes 10 de diciembre de 2019

- Se continúan las actividades del lunes.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Miercoles 11 de diciembre de 2019.

- Se termina la instalación de las redes del módulo C en la parte electrica se deja pendiente la instalación de lamparas y aparatos.
- De igual manera se trabaja en el módulo D para dejar terminada ésta parte de las instalaciones electricas.
- Se sacan resanes y detalles de pintura.

Jueves 12 de diciembre de 2019

- Se deja instalada la cubierta de la cocina - Se pintan los cerchos y se hace entrega ala Institución Educativa de los materiales que fueron retirados

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

como redes eléctricas - lamparas - cerchas de la cocina y la teja que se desmontó

Edelmira Varon C

Viernes 13 de diciembre de 2019.

Se suspenden los trabajos de obra hasta nueva orden.

Edelmira Varon C.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión: 05	Página:	

PERÍODO: DEL 18 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2020

CLIMA

FECHA	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5
SOLEADO	X	X	X	X		X	X			X	X			X		X	X
NUBLADO					X			X	X			X	X		X		
LLUVIOSO		X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X		

PERSONAL EN OBRA

N°	NOMBRE	FECHA																
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5
1	Erissen Cardoso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Juan Pablo Cardoso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Jorge Cardoso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Willon Campos	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
5	Fernando Fuentes	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
6	Edwin Fuentes	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
7	Contratista Electrico	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	FECHA																
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5
Herramienta menor	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
Escaleras	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
Andamios	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
Compresor	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X		-	X	X	X	X

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Martes 18 de febrero de 2020

- Reanudamos actividades
- En la cocina se trabaja en la instalación del granito para los mesones.

- Se coordino con la rectoría para que el 20 de febrero nos dejen libre el área de coordinación para pintar sus interiores en vinilo - puertas ventanas y correas con esmalte y para el sabado 22 y domingo 23 intervenir la rectoría y la secretaría.
- Se detalla la pintura de la panadería y se deja sin pintar el área que debe ejecutarse con pintura epoxica -
- Se termina de estucar el salon de sonido y se inicia a pintar la biblioteca donde solo se pintarán los muros - no se puede intervenir ni pintar el cielo raso - se le debe hacer una adecuación a la estructura. pues muchas láminas estan desolgadas. Se le realiza un mantenimiento a la cubierta de biblioteca.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Miercoles 19 de febrero de 2020.

- Continuamos con la pintura en la biblioteca
- Iniciamos la instalación de enchapes de pared en la cocina y despensa
- Se estuca y pinta el salón de pagaduría
- Iniciamos pintura en el módulo A de las áreas que tienen cieloraso.

Jueves 20 de febrero de 2020

- Se concentra el personal para dejar pintada la Oficina de coordinación entre jueves y viernes.

Viernes 21 de febrero de 2020

- Se trabaja en la pintura de la oficina de coordinación y enchape de cocina.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Sabado 22 de febrero de 2020.

- Se hace entrego de la oficina de coordinación y se colabora en la ubicación de los muebles.
- Se inicia a pintar las áreas de rectoria y Secretaría

Domingo 23 de febrero de 2020

- Se trabaja Solo en la pintura de las áreas de rectoria y secretaría

Lunes 24 de febrero de 2020

- Hacia el medio dia se hace entrega de las áreas de rectoría y Secretaría.
  Se colabora con el traslado de muebles - archivadores y demas.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

- Se termina el enchape de los mesones - lavadlas y la despensa.
- Iniciamos enchapes de piso en sonido y pagaduría

Edelmira Varon C

Martes 25 de febrero de 2020

- Se termina enchape de piso en sonido
- Se termina pintura de los salones de preescolar y tudica.
- Se ponen los mesones de la cocina.
- Se hace el mantenimiento de las cubiertas de módulo E - coordinación - Rectoría.
- Se inicia a defallar los muros del comedor en el módulo colindante con la cocina y las redes electricas para las areas de pagaduría - Despensa - Sonido - cocina - comedor

Edelmira Varon C

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Miercoles 26 de febrero de 2020.

- En horas de la mañana llovió torrencialmente en Neiva, Se inician labores a las 10 AM debido a las inundaciones que impidieron el agil desplazamiento del personal a la obra.
- Hoy fueron aprobadas las modificaciones requeridas para la terminación del contrato.

Jueves 27 de febrero de 2020.

- Se inician las actividades de cieloraso en el módulo C.
- Se ordena la fabricación de la siguente carpintería metálica
  - canal en lámina para el salón de sonido y ampliación canal panadería
  - Porcona para la cubierta de la cocina
  - Reja para la ventanilla de atención en el

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

restaurante
- las ventanas tipo bancario para la cocina. (2)
- las rejas tipo ventana para el restaurante (2)
- Puertas para comedor (3) y cocina, despensa (2)
- El arreglo de puertas y reemplazo de marcos en sonido - panadería - marroquinería
- Lors puertas de los baños para profesores
- los soportes para mejorar un tramo de la cubierta de la biblioteca.

En la obra se inicia a ejecutar el reemplazo de los Cubiertas de las áreas de panadería donde se emplearan las correas 8x4 para disminuir los distanciamientos entre correas y 2#1 para instalar sobre las correas existentes para poder techar sobre áreas donde existe cielo raso en buen estado ó que no va ha ser reemplazado.

Viernes 28 de febrero
Se continúa con las actividades de cielo raso. Cambio de cubierta y se repara el canal del aula múltiple - soporte

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Sabado 29 de febrero de 2020

- Se instalan los soportes para las correas de la cubierta de la biblioteca para solucionar el problema del viadito y se inicia el cambio de cubierta en ese tramo.
- Se termino de techar en el área de la panadería y se amplia la ~~xxxxxx~~ canal para evitar que el agua lluvia pase sobre ella, y se reparan las llaves para H2O
- Se adecuan los bajantes de A.LL. en panadería y aula multiple y se instala la canal con su bajante de A.LL. en Sonido
- Continuamos con la actividad de cielorasos en el módulo C, coordinando con la parte eléctrica

Edelmira Varon C.

Domingo 1 de Marzo de 2020

- Se trabajo Solo en la actividad de cielorasos en el módulo C.

Edelmira Varon C

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Lunes 2 de marzo de 2020

- Se instalan en la cocina la pajarera - las ventanas las puertas y la reja del restaurante.
- Se instala la linea de gas para la nueva ubicación de las estufas y va hasta la entrada a la panadería. Esta linea debió cortarse para la construcción de las columnas para el reforzamiento estructural del muro del aula multiple.
- Se instalan los marcos para las puertas de los baños de profesores.

Edelmira Varon C

Martes 3 de marzo de 2020

- Se termina de instalar en enchape de pared en la cocina.
- Se Inicia el cambio de cubierta - solo un agua - para el salón de artistica y el de lúdica - Se emplean las correas 8x4 y 2x1 para fechar

Edelmira Varon C.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Viernes 4 de marzo de 2020

- Se inicia a instalar la cerámica del piso de cocina y despensa y se funden los poyos de los mesones
- Se instalan las ventanas tipo reja del restaurante y se continua detallando ésta área para pintura
- Terminada la cubierta del módulo A se detalla la pintura - recortes - y se hace entrega de los módulos A y Biblioteca

Edelmira Varon C

Jueves 5 de marzo de 2020.

- Continuamos trabajando en la cerámica de piso de cocina y despensa
- Se adelantan los trabajos de cieloraso e instalaciones electricas en los salones del módulo C.
- Se trabaja en el cieloraso del salón de pagaduría y Despensa

Edelmira Varon C

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión: 05	Página:	

PERÍODO: DEL 6 DE MARZO AL 22 DE MARZO DE 2020

CLIMA

FECHA	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SOLEADO	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
NUBLADO				X	X												
LLUVIOSO				X	X	X					X	X	X	X	X		

PERSONAL EN OBRA

N°	NOMBRE	FECHA																
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Erison Cordoso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	X	X		
2	Juan Pablo Cordoso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	X	X		
3	Jorge Cordoso	X	X	—	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	X	X		
4	Fernando Puentes	X	X	—	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	X		
5	Edwin Puentes	X	X	—	X	X	X	X	X	X	-	—	—	—	—	X		
6	Wilson Campos	X	X	—	X	X	X	X	X	X						X		
7	Contratista Electrico	X	X	—	X	X	X	X	X	X						X		

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	FECHA																
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Herramienta menor														X			
Escaleras														X			
Cerramientos														X			
Compresor.														X			

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Viernes 6 de marzo de 2020

- Se termina y entrega el salón de pagaduría con la instalación del cieloraso - lampara y aparatos electricos.
- Vamos a instalar los aparatos sanitarios del baño de profesores sin la lampara para dar en uso a los profesores èste baño. Sanitario — lavamonos — orinal - rejillas se instalan papelero - y espejos.

Sábado 7 de marzo de 2020

- Se termina de enchapar la cocina y la despensa y se funden los bocapuertas de acceso en granito pulido.
- Se entrega para el servicio el baño de los profesores

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

. lunes 9 de marzo de 2020

- Se termina de instalar el cieloraso de los salones del modulo C y se procede a instalar las lámparas y los aparatos electricos.
- Se continua en la cocina y la despensa con la aplicación de la pintura - epoxica
- Se trabaja en pintura en el comedor

Edelmira Varon C

Martes 10 de marzo de 2020

- Se hace entrega del módulo C - con toda la parte electrica probada – lamparas - tomas - interuptores puntos de videovin - y tableros - pa... de salon de 6 y marroquineria, con tacos marcados.
- Continuamos trabajando para terminar el aelo - raso del módulo D – Salones 1 y 2 y el trabajo de la cocina

Edelmira Varon C

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Miercoles 11 de marzo de 2020

- Terminado el trabajo de pintura epoxica. en cocina.
- Iniciamos con la instalación de aparatos electricos y lamparas en cocina - despensa. y Sonido, continuamos trabajos en comedor.
- Edelmira Varon C

Jueves 12 de marzo de 2020

- Terminada la parte electrica en el módulo de cocina - Pagaduría - Despensa - Sonido y cocina - Se entrega terminado el módulo completamente probado

Edelmira Varon C

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

Viernes 13 de marzo de 2020

- Se trabaja en la instalación de lavaplatos - llaves terminales - llaves de paso - rejillas de piso y la Válvula de pozuelo en la cocina.
- Se continuan las labores de pintura en el comedor y se instala la acometida eléctrica para la distribución de redes para lamparas, tomas - Interuptores.

Sabado 14 de marzo de 2020

- Se instalan las estufas a la red de gas y se prueban.
- Se hacen retoques para la entrega e instalan las tapas de cajillas de agua y gas.

Queda completamente terminada la cocina.

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión: 05	Página:	

lunes 16 de marzo de 2020

- Terminadas todas las actividades de carpintería metálica y cubierta con el cambio de abrida de la portería.
- Se hace entrega del comedor al terminar de instalarse las lámparas y los aparatos eléctricos
- Se trabaja en el cielorraso del salón de profesores y el baño de los profesoras.

Edelmira Varon C

Martes 17 de marzo de 2020

- Nos visita nuevamente el Ing Oscar Fernando Soto apoyo a la Supervisión. Se le acompaña a hacer un recorrido por toda la obra y se toman medidas definitivas para las actas #2 y final, porque la programación está para terminar en ésta semana la obra.
- Se queda con el Ingeniero continuar lo

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

medición de obra para el dia de mañana
- Se trabaja en las acometidas electricas de la Sala de profesores y la porteria.
- Edelmira Varon C

Viernes 18 de 2020 - marzo
- Se mide en compañia del Ing Oscar F. Sotto.
- Se instalan aparatos sanitarios - Sanitario - lava. manos - rejilla de piso - espejos - papelero - y repisa on el baño de profesores
- Se termino el cielo raso del salón de profesores y se sacan detalles de pintura.

Edelmira Varon C

Jueves 19 de marzo de 2020
- Se continúa la medición de obra.
- Se Cambia la cubierta de la porteria se instalan los aparatos eléctricos de porteria y se sacan detalles de pintura

CONTRATISTA: EDELMIRA VARON CORONADO	BITÁCORA DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1074 DE 2019		ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
	OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS	
	Versión 05	Página	

- Ya ha quedado completamente terminado el salón de profesores con la instalación de lamparas. aparatos sanitarios y lamparas en los dos baños el mueble de cocineta - ventiladores y tomas y interuptores.
- Se entrega funcionando y el tablero electrico completamente demarcado.
- Se pinta el exterior de los baños de los niños
- Se hace aseo y retiro de escombros en volqueta

Viernes 20 de marzo de 2020

Terminamos la medición de obra con el Ing Oscar Fernando Sotto y se hace entrega de la obra completamente terminada en los Items contratados.