IPSE	**FORMATO DE NOVEDADES Y/O MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	Código	Versión
		IPSE-CO-F77	3
		Fecha:	Paginas
		01/08/2024	1/3

Fecha:	02/12/2024				
Solicitante:	OSCAR ALEXANDER ARBELAEZ PEREZ -Supervisor				
No. De Contrato:	204-2024	**Proceso de Contratación No.**	IPSE-CNM-SA-005-2024		
Contratista:	APCYTEL S.A.S.				
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES PARA MEDICIÓN DE POTENCIALES ENERGÉTICOS EÓLICO Y SOLAR EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL TERRITORIO COLOMBIANO				
Valor Inicial:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($169.110.900)	**Inversión**	X		
		Funcionamiento			
		Proyecto	Formulación e implementación de soluciones energéticas sostenibles, con énfasis en fuentes no convencionales de energía renovable en el territorio Nacional.		
		Rubro	C-2102-1900-9-40301A-2102064-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE MONITOREO DE MEDICIÓN DE VARIABLES ENERGÉTICAS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES, CON ÉNFASIS EN FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE EN EL T		
Plazo de Ejecución Inicial:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 13 de diciembre de 2024, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, aprobación de pólizas y la suscripción del acta de inicio				
Fecha de Firma del Contrato:	23-08-2024	**Fecha de Inicio:**	29-08-2024	**Fecha de Terminación:**	13-12-2024
Supervisor Y/O Interventor:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 14 OSCAR ALEXANDER ARBELAEZ PEREZ				

Tipo De Solicitud:	***Modificación***	***Adición***	***Prórroga***	***Suspensión***
			X	
	Terminación anticipada	***Cesión***	***Reinicio***	***Otro***

Adición		
	Valor de la Adición:	N/A
	Valor CDP:	N/A
	No. Y Fecha CDP:	N/A

	Nuevo Valor Total:	N/A
Prórroga del Plazo de Ejecución	**Tiempo a Prorrogar:**	Catorce días, es decir, hasta el 27 de diciembre de 2024
	Fecha de Terminación Final:	27 de diciembre de 2024

Datos De Modificaciones Anteriores
(Si hay lugar a más de una modificación, agregar las casillas que corresponda)

Modificación No.	**Fecha**

Adición Presupuestal	**Prórroga**	**Aclaración**
$	**Tiempo:**	N/A
Nuevo Valor: $	**Fecha De Terminación Final:**	

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMMLV.

N/A

Desarrollo, Estado Actual Y Cumplimiento del Contrato

Se deja constancia sobre la verificación realizada por el supervisor, sobre los pagos de los aportes efectuados por parte del contratista a los sistemas de salud, pensión, ARL, cajas de compensación familiar, ICBF, SENA, de acuerdo con lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la Ley 750 de 2007 y el pago al sistema general de riesgos laborales, previsto por la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013), las constancias de pago de parafiscales podrán ser consultadas en el Orfeo con radicados 20241330079712, 20241330088132 y 20241330100942.

Justificación De La Necesidad Y Conveniencia el Trámite Contractual

En la ejecución del contrato 204-2024, cuyo objeto es el "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES PARA MEDICIÓN DE POTENCIALES ENERGÉTICOS EÓLICO Y SOLAR EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL TERRITORIO COLOMBIANO" suscrito entre el IPSE y APCYTEL S.A.S, con acta de inicio del 29 de agosto de 2024, una vez perfeccionado el contrato, el contratista envío el cronograma aprobado por esta supervisión en el cual remarca como actividad esencial la adquisición e instalación de las estaciones de medición de potenciales energéticos.

Mediante radicado No. 20241330101022 del 12 de noviembre de 2024, el contratista remite un informe de avances de ejecución del contrato No. 204-2024 donde relaciona las actividades realizadas a la fecha para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, así como mismo realizan una descripción de los equipos adquiridos para la ejecución de este.

Asimismo, mediante el acta de seguimiento al contrato con radicado No. 20241560004546 del 14 de noviembre de 2024, el contratista informa que debido a la fuerte ola invernal que atraviesa el país se ven la necesidad de correr las fecha desplazamiento a campo, así como el orden de instalación de las estaciones de potenciales energéticos que se tenían inicialmente planteadas. Mediante radicado No. 20241330101442 del 13 de noviembre de 2024, el contratista informa de la actualización de fechas y lugares de instalación iniciando las actividades en campo el 23 de noviembre de 2024 en la localidad de Puerto Merizalde seguido de las localidades de Pizarro y de Jurado. Lo anterior, debido a la emergencia ambiental, causada por las altas precipitaciones, lo cual tiene en alerta roja gran parte de la región pacífica. Adicionalmente porque están enfrentando una situación de riesgo público por el paro armado.

Conforme a lo anterior el contratista mediante radicado No. 20241330108742 del 02 de diciembre 2024, Solicita prórroga del Contrato 204-2024, debido a las siguientes circunstancias:

"(…)

1. *La coyuntura actual de los departamentos de valle del cauca y Choco relacionada con los efectos de la ola invernal y situación de orden público ha provocado el retraso en la instalación de las estaciones, permitiendo únicamente hasta la fecha la instalación de la estación en Puerto Merizalde.*

2. *Los tiempos que están manejando los barcos de carga son mayores a ocho días entre el cargue y descargue de la mercancía, lo cual ha afectado él envió de los postes para los municipios de Pizarro y Juradó. Motivo por el que se ha retrasado el cronograma en cuanto a tiempos de instalación, pues, aunque el equipo de trabajo este en los puntos y dispuesto a iniciar labores, deben esperar a la llegada de los postes para realizar el montaje completo. Sumado a lo anterior, los tiempos de desplazamiento oscilan entre 18 horas (Buenaventura-Pizarro) y más de 24 horas (Buenaventura-Juradó) para cada uno de los puntos.*

Muy atentamente solicitamos que el contrato se prorrogue por 14 (catorce) días más, hasta el 27 de diciembre del presente año. Con el fin de contar con el tiempo suficiente para dar total cumplimiento al objeto contractual.

(…)"

Por lo anterior esta supervisión considera viable realizar la prórroga del contrato 204 de 2024 hasta el 27 de diciembre de 2024, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, con la finalidad de ejecutar el objeto contractual.

Balance Financiero Del Contrato	
Valor Inicial Del Contrato:	$169.110.900
Valor Con Adiciones:	$169.110.900
Valor Total Ejecutado A La Fecha:	$0
valores pendientes de pago A La Fecha:	$169.110.900
Valor Total Pagado A La Fecha:	$0
Saldo Por Ejecutar:	$169.110.900

Anexos De La Solicitud

1. Cronograma de actividades remitido por el contratista.	
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor____ supervisor__X__ solicito la aprobación de la modificación del contrato	
Supervisor Y/O Interventor Del Contrato	OSCAR ALEXANDER ARBELAEZ PEREZ -Supervisor contrato 204-2024
Firma	

Reviso: Ing. Camilo Andrés Triana Estepa Coordinador Grupo de Seguimiento a la Prestación del Servicio.
Proyecto: Ing. Edith Natalia Jiménez Mendoza - Contratista de la SCyS – Apoyo a la Supervisión del contrato 204-2024
Ing. Oscar Arbeláez Pérez – Supervisor del contrato 204-2024