## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PÚBLICO

## CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA No.: 341 DE 2023

El supervisor delegado actual para el contrato de consultoría bajo la modalidad de interventoría No.: 341 DE 2023, **ING. ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS,** identificado con cédula de ciudadanía No.: 79.942.137 de Bogotá, suscribe la presente certificación de recibo de actividades ejecutadas y a pagar por ***TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($38.308.146,80),*** en el acta de pago parcial No.: 2, correspondiente al periodo del 15 de mayo del 2024 al 13 de junio de 2024 y del 30 de septiembre del 2024, en el contrato que se describe a continuación:

| | |
|---|---|
| **PERIODO A COBRAR** | 15 de mayo del 2024 al 13 de junio de 2024 y del 30 de septiembre del 2024 |
| **VALOR AUTORIZADO A PAGAR** | $38.308.146,80 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCION A PAGAR** | 18,88% |

| | | |
|---|---|---|
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA A LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL - FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 81.160.261,00 | |
| **VALOR ADICIONAL:** | $121.740.391,50 | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 202.900.652,50 | |
| **TÉRMINO INICIAL:** | DOS (2) MESES | |
| **PLAZO ADICIONAL:** | TRES (03) MESES | |
| **PLAZO TOTAL:** | CINCO (05) MESES | |
| **CONTRATISTA:** | HCR INGENIEROS S.A.S. | |
| | N.I.T. | 900.602.753-6 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | CARLOS AUGUSTO REYES MORALES | |
| | C.C. | 91.080.211 |
| **SUPERVISOR** | ARQ. JORGE ALEJANDRO GARCIA HENAO | |
| **FECHA DE INICIO:** | 15 DE ABRIL DE 2024 | |
| **FECHA DE SUSPENSION:** | 13 DE JUNIO DE 2024 | |
| **FECHA DE REINICIO** | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | |
| **NUMERO DE POLIZA:** | 157322 - DE CUMPLIMIENTO<br>14406 - RCE | |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:** | No.: 00007477 DEL 18/09/2023 | |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RESERVA:** | No.: 00000703 DEL 26/01/2024 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | No.: 00014436 DEL 01/12/2023 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL DE RESERVA:** | No.: 00000493 DEL 16/01/2024 | |

Que la interventoría cumplió con el objeto para la cual fue contratada, en el periodo comprendido entre el 15 de mayo del 2024 al 13 de junio de 2024 y del 30 de septiembre del 2024; tal como se expresa en el acta de Pago parcial No.: 2; la supervisión revisó los pagos de seguridad social de este periodo, encontrando que están acorde a lo pactado en la oferta económica.

Dada en Bucaramanga a los dos (02) días de diciembre de 2024

**ING. ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS**
Coordinador de Alumbrado Publico

*VoBo. Ing. Edwin Ayala / Oficina de Alumbrado Publico*

*VoBo. Ing. Ricardo González / Oficina de Alumbrado Publico*

Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I
Carrera 12 N° 33 – 51
Conmutador: (57-7) 6525252 - 6427788
Página Web: www.alumbradobucaramanga.gov.co
Código Postal: 680006
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia