542

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082 Versión: 3.0 Fecha: JULIO-12-2021 Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	2	
FECHA DEL ACTA	02/12/2024	
No. DE CONTRATO Y FECHA	341 - 30/11/2023	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	INTERVENTORÍA A LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL - FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	
CONTRATISTA	NOMBRE	HCR INGENIEROS S.A.S.
	C.C./NIT	900602753
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
	C.C./NIT	91080211
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	63337510
SUPERVISOR	NOMBRE:	ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
	C.C./NIT:	13716434
VALOR DEL CONTRATO	$ 81.160.261,00	
VALOR ADICIONADO	$ 121.740.391,50	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NÚMERO:	7477, 703
	FECHA:	18/09/2023, 26/01/2024
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	7167
	FECHA:	19/09/2024
RP	NÚMERO:	14436, 493
	FECHA:	01/12/2023, 26/01/2024
RP ADICIONAL	NÚMERO:	9753
FECHA:		30/09/2024
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	15/04/2024
Fecha de Finalización		14/06/2024
Nueva Fecha Terminación		31/12/2024
	Duración	(5) CINCO MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	58 días	13/06/2024	10/08/2024
	2	49 días	11/08/2024	29/09/2024
Prórrogas	1	3 meses	01/10/2024	30/12/2024

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	1	30/09/2024	$ 121.740.391,50	$ 202.900.652,50

Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/OtroSí/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
CESCE SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	CUMPLIMIENTO	157322-2	15/04/2024	15/10/2024	$ 16.232.052,20
		157322-4110100399	15/04/2024	30/04/2025	$ 40.580.130,60
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	14406-2	11/04/2024	11/06/2024	$ 260.000.000,00
		14406-3	15/04/2024	15/06/2024	$ 260.000.000,00
		15663-4110101553	11/10/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	157322	30/11/2023	31/12/2026	$ 8.116.026,10
		157322-2	15/04/2024	15/06/2027	$ 8.116.026,10
		157322-4110100399	15/04/2024	31/12/2027	$ 20.290.065,30

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082 Versión: 3.0 Fecha: JULIO-12-2021 Página: 2 de 3

		LABORALES				
		CALIDAD DE SERVICIO	157322	31/12/2023	31/12/2028	$ 16.232.052,20
			157322-2	15/06/2024	15/06/2029	$ 16.232.052,20
			157322-4110100399	31/12/2024	31/12/2029	$ 40.580.130,60
		CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	157322	30/11/2023	30/04/2024	$ 16.232.052,20
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	11/12/2023, 12/04/2024, 26/04/2024, 26/04/2024, 22/11/2024					

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	DESDE: 15/05/2024 HASTA: 30/09/2024
VALOR A COBRAR	$ 38.308.146,80
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: $ 0,00

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Junio	09/07/2024	30403457	$ 3.630.000,00
Septiembre	15/10/2024	31303914	$ 100.000,00
Septiembre	15/10/2024	31298434	$ 9.756.595,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa
VR PAGADO $ 539.600,00	VR PAGADO $ 2.158.600,00	VR PAGADO $ 938.900,00

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS quien actúa en nombre y representación de MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra CARLOS AUGUSTO REYES MORALES quien actúa en nombre y representación de HCR INGENIEROS S.A.S., con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.

4. El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta: 2	$ 38.308.146,80
Valor IVA:	$ 6.116.426,80
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	$ 0,00
Valor bruto ejecutado a pagar	$ 32.191.720,00

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502400650151	$ 4.300,00
ORDENANZA 012	2502400650151	$ 430,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 02

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha: JULIO-12-2021
		Página: 3 de 3

de Diciembre de 2024.

Supervisor

ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Supervisor

Contratista

CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
HCR INGENIEROS S.A.S.
Contratista

Elaboró: ING. NELVYS GUTIERREZ PINZON CPS 2403
Revisó aspectos técnicos : ING. EDWIN FERNANDO AYALA CADENA CPS 2463
Revisó seguridad social: ING. RICARDO GONZALEZ CPS 2512

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 09-12-24
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Alcaldía de Bucaramanga

ANEXO. ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL No 2

Código: F-GDI-5000-236,37-005
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Septiembre-19-2019
Página 1 de 1

ANEXO. ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL No 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 341 de 2023

OBJETO : "INTERVENTORÍA A LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL - FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

VALOR INICIAL :	$ 81.160.261,00	VALOR ADICIONAL:	$ 121.740.391,50	VALOR TOTAL:	$ 202.900.652,50	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	38,67%
PLAZO INICIAL :	DOS (02) MESES	PLAZO ADICIONAL:	TRES (03) MESES	PLAZO TOTAL:	CINCO (05) MESES	Fecha presente Acta:	27/11/2024

		CONDICIONES ORIGINALES					CANTIDADES EJECUTADAS EN EL ACTA No 01 - del 15/04/2024 al 14/05/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ADICIONAL No 1 (20/09/2024)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No 02 - del 15/05/2024 al 11/06/2024 y del 20/09/2024		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEDICACIÓN	PLAZO	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1.1	PERSONAL PROFESIONAL													
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	50%	2,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	5,00	$ 10.000.000,00	0,33	$ 1.992.888,57	1,33	$ 3.992.888,57
1.1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	100%	2,00	$ 3.000.000,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	5,00	$ 15.000.000,00	0,33	$ 2.800.000,00	1,33	$ 5.800.000,00
1.1.3	PROFESIONAL HSEQ	1	100%	2,00	$ 3.000.000,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	5,00	$ 15.000.000,00	0,33	$ 2.800.000,00	1,33	$ 5.800.000,00
1.2	PERSONAL TECNICO, TECNOLOGO Y AUXILIAR													
1.2.1	AUXILIAR DE INGENIERIA	1	100%	2,00	$ 1.300.000,00	$ 3.900.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	5,00	$ 9.500.000,00	0,33	$ 1.773.333,33	1,33	$ 3.673.333,33
					SUBTOTAL	$ 19.900.000,00		$ 9.000.000,00		$ 49.500.000,00		$ 9.240.000,00		$ 19.140.000,00
					FACTOR MULTIPLICADOR	1,97		1,97		1,97		1,97		1,97
					A= TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 39.206.000,00		$ 18.023.000,00		$ 97.515.000,00		$ 18.202.800,00		$ 37.706.800,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PLAZO (MESES)	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
2.1	OFICINA				$	$ 1.800.000,00	$	$ 720.400,00	$	$ 3.760.000,00	$	$ 760.000,00		$ 1.480.400,00
2.1.1	ARRIENDO OFICINA	MES	1,00	2	$ 400.000,00	$ 800.000,00	1,00	$ 400.000,00	5,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 400.000,00	2,00	$ 800.000,00
2.1.2	PAPELERIA	MES	1,00	2	$ 200.000,00	$ 400.000,00	0,94	$ 188.400,00	5,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,94	$ 388.400,00
2.1.3	SERVICIOS PUBLICOS	MES	1,00	2	$ 150.000,00	$ 300.000,00	1,00	$ 150.000,00	5,00	$ 750.000,00	1,00	$ 150.000,00	2,00	$ 300.000,00
2.2	EQUIPOS Y VEHICULOS				$	$ 18.800.000,00	$	$ 9.400.000,00	$	$ 47.000.000,00	$	$ 9.040.000,00		$ 18.440.000,00
2.2.1	Vehiculo Camperito camioneta 4x4, minimo Modelo 2010 (Incluye conductor + combustible)	MES	1,00	2	$ 3.800.000,00	$ 7.600.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	5,00	$ 19.000.000,00	0,93	$ 3.546.666,67	1,93	$ 7.346.666,67
2.2.2	Motocicleta 125 cm3	MES	2,00	2	$ 800.000,00	$ 3.200.000,00	1,00	$ 1.600.000,00	5,00	$ 8.000.000,00	0,00	$ 1.493.333,33	1,93	$ 3.093.333,33
2.2.3	EQUIPOS DE MEDICION	MES	1,00	2	$ 4.000.000,00	$ 8.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	5,00	$ 20.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	2,00	$ 8.000.000,00
	B= TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				$	$ 20.200.000,00	$	$ 10.120.400,00	$	$ 50.760.000,00	$	$ 9.790.000,00		$ 19.328.400,00
	C= (A+B) TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA					$ 59.206.000,00		$ 29.641.400,00		$ 148.265.000,00		$ 27.992.800,00		$ 57.634.200,00
	D= FACTOR ADMINISTRACIÓN			15%		$ 8.895.900,00		$ 4.446.210,00		$ 22.239.750,00		$ 4.198.920,00		$ 8.645.130,00
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ANTES DE IVA (C+D)					$ 68.201.900,00		$ 34.087.610,00		$ 170.504.750,00		$ 32.191.720,00		$ 66.279.330,00
	IVA			19%		$ 12.959.361,00		$ 6.476.646,90		$ 32.395.902,50		$ 6.116.426,80		$ 12.593.072,70
	Costo Total Ejecutado					$ 81.160.261,00		$ 40.564.256,90		$ 202.900.652,50		$ 38.308.146,80		$ 78.872.402,70
	[2] VCF (60%) = Valor del componente fijo = [1]x60%			60%				$ 24.338.554,00				$ 22.984.888,00		$ 47.323.442,00
	COMPONENTE VARIABLE (40%) [3] POE = Porcentaje Real de la Programación de Obra Ejecutada							5,117%				2,416%		7,533%
	[4] POP = Porcentaje de la Programación de Obra Programada							1,751%				3,181%		14,298%
	RELACIÓN AVANCE DE OBRA EJECUTADO / AVANCE DE OBRA PROGRAMADO							0,3422				3,7936		1,0999
	[5] VCV (40%) = Valor del componente Variable = [1]x40%x[3]/[4]			40%				$ 5.552.317,00				$ 15.323.259,72		20.875.576,72
	[1] VMA = Valor Mensual del Acta de Pago							$ 29.890.871,00				$ 38.308.146,72		$ 68.199.017,72
	[6] VCL (10%) = Valor del componente de Liquidacion = [(2)+(5)]x10%			10%				$ 2.989.087,00				$ 3.830.815,00		$ 6.819.902,00
	[7] VTA = Valor Total del Acta = [2]+[5]							$ 26.901.784,00				$ 38.308.146,80		$ 65.209.930,80
	VALOR TOTAL DEL ACTA (VALOR A PAGAR)							$ 26.901.784,00				$ 38.308.146,80		$ 65.209.930,80
	IVA SOBRE VALOR A FACTURAR			19%				$ 4.295.242,92				$ 6.116.426,80		$ 10.411.669,62

NOTA:
1. El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y cumplió el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
HCR INGENIEROS SAS
Contratista

Vo.Bo. Ing. Edwin Avala - CPS Oficina Alumbrado Publico

ING. ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
CORDINADOR OFICINA ALUMBRADO PUBLICO
Supervisor

Vo.Bo. Ing. Ricardo Gonzalez - CPS Oficina Alumbrado Publico

OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
VISADO POR:
FECHA: 09-12-24
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
ADMINISTRA