ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02

FECHA	17 de julio de 2024
CONTRATO №	2304130644
OBJETO	MANTENIMIENTO DE VÍAS MEDIANTE EL RETIRO DE DERRUMBES, MATERIALES, ESCOMBROS Y OBRAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ANGELA MARCELA PARRA ALZATE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MANIZALES - CALDAS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	4 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	16 de abril de 2023

PRORROGAS

NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
1	15/08/2023	137 días	16/08/2023	31/12/2023
2	27/12/2023	89 días	1/01/2024	30/03/2024
3	22/03/2024	29 días	1/04/2024	30/04/2024
4	29/04/2024	44 días	1/05/2024	14/06/2024
5	14/06/2024	29 días	15/06/2024	14/07/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	14 de julio de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$400.000.000,00

ADICIONES EN CUANTIA

NRO	FECHA	VALOR

VALOR ACTUAL	$400.000.000,00		
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	№ cuenta	Cuenta de ahorros 117798391 banco Itaú
VALOR ANTICIPO	N.A		
VALOR EJECUTADO	$ 399.581.883,00		
VALOR NO EJECUTADO	$ 418.117,00		

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

NRO DE ACTAS	MES Y AÑO QUE INICIO LA EJECUCIÓN	MES Y AÑO EN QUE TERMINA LA EJECUCIÓN
4	ABRIL DE 2023	JULIO DE 2024

ITEM		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V UNIT	V TOTAL
		MOVIMIENTO DE TIERRAS				
1	1.1	RETROCARGADORA DE LLANTAS	HR	31,00	179.408	5.561.648
2	1,2	MINICARGADOR TIPO BOB-CAT	HR	6,00	126.375	758.250
3	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	316,50	84.657	26.793.941
4	1.3	VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO)	VJE	0,42	181.937	75.748
5	1.4	VOLQUETA 6M3 (CARGUE MECÁNICO)	VJE	0,00	97.032	0
6	1,5	VOLQUETA	DÍA	48,50	932.229	45.213.107

	7	001.074-1	RETIRO DE DERRUMBES VEHICULO AUTOMOTOR. (INCLUYE CARGUE, PERMISO USO DE ESCOMBRERA Y TRANSPORTE)	M3	0,00	64.678	0
	8	002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	47,44	36.844	1.747.791
	9	1,6	PERFORACION CON CUÑA HIDRAHULICA (Incluye operador, transporte y combustible)	UND	0,00	77.042	0
			ANDENES				
	10	023.008-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO ANDENES	M3	76,94	159.984	12.308.785
	11	021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	98,38	116.454	11.456.745
	12	021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	33,40	70.063	2.340.104
			VIAS VEHICULARES				
	13	023.031-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM)	M3	70,36	1.277.625	89.887.307
	14	023.012-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	34,76	214.543	7.457.515
	15	1.7	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	15,10	9.605	145.036
	16	023.045-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	18,20	18.757	341.377
	17	023.046-1	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	80,65	17.159	1.383.873
	18	023.028-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	27,76	1.012.502	28.107.056
OBRA EJECUTAR	19	017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	70,70	202.661	14.328.133
	20	1.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DÍAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	M3	27,76	129.594	3.597.529
	21	029.014-1	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE RETIRO	M3	27,76	160.412	4.453.037
	22	029.013-1	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO INCLUYE RETIRO	M3	0,80	129.662	103.730
			VARIOS				
	23	001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR	DIA	148,50	246.223	36.564.116
	24	ADI-33.169	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	38,00	114.914	4.366.732
	25	002.055	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO	M3	41,11	36.171	1.486.990
	26	027.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN EN TALUDES	M2	0,00	6.573	0
			NO PREVISTOS				
	27	NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN CONCRETO 3000 PSI; E=0,08, DESARROLLO 1,2	ML	10,00	212.331	2.123.310
	28	NP-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO I (0,6X0,6X0,1 M) CONCRETO CLASE II	UND	2,00	128.217	256.434
	29	NP-3	DEFENSA METALICA VEHICULAR TIPO INVIAS	ML	48,00	626.149	30.055.152
	30	NP-4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 F 6 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	M2	84,48	25.106	2.120.955

31	NP-5	REFORZAMIENTO DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	215,80	114.037	24.609.185
32	NP-6	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	12,29	117.823	1.448.045
33	NP-7	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	625,70	12.239	8.056.689
34	NP-8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	81,20	11.170	907.004
35	NP-9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 10,5 DE 60 mm+ ANGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO POSTE GALVANIZADO 2", ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS, PEDESTAL EN CONCRETO. SEGÚN DETALLE.	ML	74,00	431.423	31.925.302

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	todas las actividades ejecutadas se llevaron a cabo cumpliendo las normas, planos y especificaciones entregadas por la administración municipal	
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO	TERMINO DE DURACIÓN
	Valor ($) / %	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS
	$ 120.000.000,00 / 30%	
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	Muy bueno	

TIPO DE OBRA

Vías	X	Educación		Saneamiento	
Parques		Acción Comunal		Estabilidad	X
Otros		Cuales		Observaciones	

Con el objeto de recibir el contrato № 2304130644, se reunieron en Manizales a los 17 días del mes de julio de 2024, la Contratista Gladys Stella Pineda Agudelo y la supervisora Angela Marcela Parra Alzate, el cual arroja el siguiente resultado:

Marque "x"

CUMPLIÓ	X	INCUMPLIÓ	

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

Angela Marcela Parra Alzate

FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE: Angela Marcela Parra Alzate
C.C. 24.346.353

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JORGE MANUEL GARCIA MONTES
C.C. No. 10.270.801

N/A

FIRMA INTERVENTOR
NOMBRE
C.C.
INTERVENTOR

GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
C.C. No: 30.284.862

CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.