Bogotá D.C. noviembre 10 de 2024.

Señores:
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
Subdirección de contratación.
Marcos Miguel González Vollmuth
Apoyo a la Supervisor del contrato.
Bogotá D.C

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 6703-2024

De acuerdo a lo establecido en los estudios previos del contrato de mínima cuantía 6703-2024 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS LAVADORAS Y SECADORAS DOMESTICAS DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLAS POR LAS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLE", con un valor de CIENTO VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 123.528.000, con las siguientes características.

EVENTO	NÚMERO	VALOR	FECHA	PLAZO
SUSCRIPCIÓN	6703-2024	$123.528.000	22-03-2024	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO.

El valor del contrato se ha ejecutado de manera parcial de acuerdo con el número de servicios y unidades operativas asignadas de la siguiente manera:

1. **RELACIÓN DE UNIDADES Y SERVICIOS SOLICITADOS Y EJECUTADOS**

ASIGNACIÓN	SERVICIOS SOLICITADOS	SERVICIOS EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	SERVICIOS EN PROCESO	TIPO DE SERVICIO
ABRIL - OCTUBRE	237	206	86,9	11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Para este periodo se ejecutaron 23 servicios en 19 unidades operativas atendiendo los requerimientos, se siguen presentando reincidencias en las unidades donde la lavadora se encuentra funcionando bien pero por fallas en la operación, en la conexión o fallas eléctricas estas se reflejan en el funcionamiento inadecuado de las maquinas. y otros casos donde si se han dañado otras partes que en la visita anterior estaban en buen estado. Otro caso que se sigue presentando de manera frecuente a pesar de las advertencias, es el lavado de almohadas y muñecos de peluche los cuales cuando tienen aperturas en las costuras o el cocido es frágil, sueltan una gran cantidad de relleno y motas que van a parar a las bombas de vaciado dañandolas de manera irreversible, Para eso se recomienda como se les ha indicado a los operarios y coordinadores que por favor usen mallas de lavado que evitan en gran forma el desprendimiento de este material. otro caso frecuente es el sobre esfuerzo en las puertas o tapas de las lavadoras a generado daño en los sensores e interruptores de puertas. De los equipos se han tenido dificultades en la consecución de algunos repuestos que han dificultado dar efectiva ejecución de los servicios.

Automatización Industrial y Mantenimiento de

Equipos Manuales, Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos, Refrigeración Gasodomésticos, Redes Industriales y Obra civil



En El Jl Patio Bonito Satélite se realiza un trabajo detallado y con buenos resultados

En Jl Mis pequeñas travesuras es necesario reemplazar el sensor de temperatura que bloquea todas las funciones.





En el Jl Los niños traviesos se realiza cambio de correa acompañado de un mantenimiento profundo por diferentes materiales que causan obstrucción en bomba y en motor

Sedes - Bogotá: CRA 19D # 61A 70 sur – Av Calle 17 # 126 - 71 - Bucaramanga: Calle 33 # 19 - 64
Armenia: Barrio el Recreo Mz B Casa 22 Teléfono: 3125228287 NIT: 900749299-5
Correo electrónico automatizacionymantenimientos@gmail.com - contacto@aymingenieria.co Página web: aymingenieria.co

Automatización Industrial y Mantenimiento de

Equipos Manuales, Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos, Refrigeración Gasodomésticos, Redes Industriales y Obra civil









En el Jl Rueda de colores se realiza mantenimiento a dos equipos




En el Jl Tenerife se realiza nuevamente cambio de interruptor puerta





En el jardín I Delicias se realiza Mantenimiento completo






Sedes - Bogotá: CRA 19D # 61A 70 sur – Av Calle 17 # 126 - 71 - Bucaramanga: Calle 33 # 19 - 64
Armenia: Barrio el Recreo Mz B Casa 22 Teléfono: 3125228287 NIT: 900749299-5
Correo electrónico automatizacionymantenimientos@gmail.com - contacto@aymingenieria.co Página web: aymingenieria.co

Automatización Industrial y Mantenimiento de

Equipos Manuales, Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos, Refrigeración Gasodomésticos, Redes Industriales y Obra civil



Jardin Infantil Eduardo Santos s se intervienen dos equipos





En El J I Pequeños Gigantes nuevamente dañan la palanca de arranque por mala manipulación



En la Casa De Pensamiento los hijos del trueno se hace necesario uevamente reemplar el interruptor de puerta y se realizamantenimiento general

Sedes - Bogotá: CRA 19D # 61A 70 sur – Av Calle 17 # 126 - 71 - Bucaramanga: Calle 33 # 19 - 64
Armenia: Barrio el Recreo Mz B Casa 22 Teléfono: 3125228287 NIT: 900749299-5
Correo electrónico automatizacionymantenimientos@gmail.com - contacto@aymingenieria.co Página web: aymingenieria.co

2. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

El valor total del contrato es de $123.528.000 de los cuales se ha ejecutado un 80.11% como muestra la tabla siguiente.

CONSOLIDADO	FECHA	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA
1	10/06/2024	$ 31.756.340,00	25,71%	19/06/2024	FEV-93
2	10/07/2024	$ 18.879.350,00	40,99%	19/07/2024	FEV-95
3	10/08/2024	$ 13.694.520,00	52,08%	12/08/2024	FEV-102
4	10/09/2024	$ 15.223.670,00	64,40%	12/09/2024	FEV-103
5	10/10/2024	$ 9.704.450,00	72,26%	12/10/2024	FEV-105
6	10/11/2024	$ 9.704.450,00	80,11%	19/11/2024	FEV-110
	TOTAL	**$ 98.962.780,00**			

3. SITUACIONES TÉCNICAS RELEVANTES DEL PROCESO

En el Jardín infantil El Lugar del Recreo del barrio Palermo fue necesario el retiro de equipo de lavado debido a que sus multiples daños y la ubicación donde se encontraba, no permitía una intervencion adecuada. Esta fue reparada y entregada en su lugar de origen pero no alcanzó a quedar dentro de este reporte debido a que su fecha de entrega ya estaba dentro del mes siguiente, por tal motivo será reportada en reporte inmediatamente posterior.

Anexo 1: Consolidado de servicios relacionados por equipo y prestación de servicio.

Anexo 2: Archivos PDF con los reportes de servicio

Cordialmente,

Óscar Mauricio Pascagaza
Representante Legal.