GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE VISITA INFRAESTRUCTURA Y/O SERVICIOS PUBLICOS**	Código: FO-M2-P11-043 Versión: 01 Fecha de aprobación: 28-03-2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA VISITA

FECHA DE VISITA:	**03/09/2024**

ORGANISMO:	Secretaría de Educación
DEPENDENCIA:	Dirección de Infraestructura Física Educativa.
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA:	Isabel Toro.

	Precontractual	**Contractual**	**Postcontractual**	**Ambiental**	**Otro (cual)**
TIPO DE VISITA:					Visita para verificación de necesidad presentada por el Municipio.

MUNICIPIO: GÓMEZ PLATA		
ZONA URBANA: X	**ZONA RURAL: ☐**	
COORDENADA NORTE:	**Grados:**	**Minutos:** **Segundos:**
COORDENADA SUR:	**Grados:**	**Minutos:** **Segundos:**

INFORMACIÓN ADICIONAL DE UBICACIÓN: (cuando aplique)	I.E GÓMEZ PLATA sede COLEGIO. CL 48 51 25

CONTRATO:	☐	**NÚMERO:**	N/A
CONVENIO:	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	N/A
TRANSFERENCIA DE RECURSOS:	☐		N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO/TRANSFERENCIA:		N/A	

PROCESO EN SECOP:	N/A
OBJETO: Mantenimiento de la I.E Gómez Plata sede Liceo de Gómez Plata, Municipio de Gómez Plata - Antioquia.	
ORGANISMO CONTRATANTE	N/A**.**

/CONVENIANTE:					
VALOR ($):			$299.000.000 (Presupuesto enviado por el Municipio).		
ADICIÓN RECURSOS ($):			**ADICIÓN:** N/A**.**		
			VALOR TOTAL:	N/A**.**	
FECHA INICIAL:	N/A	**PLAZO INICIAL:**	N/A	**FECHA TERMINACION:**	N/A
PRORROGA: (si aplica)	**N/A**	**NUEVA FECHA TERMINACIÓN:**		N/A	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS:				N/A	
Número de Pólizas: N/A.					
Vigencia: N/A.					
SUPERVISOR: N/A.					
INTERVENTOR: (si aplica)	**Nombre(s)/ Razón Social: N/A.**				
	Número Contrato Interventor: N/A.				
Se requieren acciones de responsabilidad contra el contratista y sus garantes	N/A				
Los trabajos ejecutados se encuentran en buen estado:	N/A				
Próxima visita debe realizarse antes de:	N/A				

2. GENERALIDADES DE LA VISITA

- Reporte de Matricula SIMAT: 6 de agosto de 2024.
- Alumnos matriculados: Actualmente hay 411 estudiantes en la sede Liceo, los cuales se encuentran en la zona urbana.

I. E. GOMEZ PLATA	105310000031	LICEO DE GOMEZ PLATA	105310000031	URBANA	6	SECUNDARIA	601	NO APLICA	34
I. E. GOMEZ PLATA	105310000031	LICEO DE GOMEZ PLATA	105310000031	URBANA	6	SECUNDARIA	602	NO APLICA	34
I. E. GOMEZ PLATA	105310000031	LICEO DE GOMEZ PLATA	105310000031	URBANA	7	SECUNDARIA	701	NO APLICA	34
I. E. GOMEZ PLATA	105310000031	LICEO DE GOMEZ PLATA	105310000031	URBANA	7	SECUNDARIA	702	NO APLICA	35
I. E. GOMEZ PLATA	105310000031	LICEO DE GOMEZ PLATA	105310000031	URBANA	8	SECUNDARIA	801	NO APLICA	27
I. E. GOMEZ PLATA	105310000031	LICEO DE GOMEZ PLATA	105310000031	URBANA	8	SECUNDARIA	802	NO APLICA	30
I. E. GOMEZ PLATA	105310000031	LICEO DE GOMEZ PLATA	105310000031	URBANA	8	SECUNDARIA	803	NO APLICA	31
I. E. GOMEZ PLATA	105310000031	LICEO DE GOMEZ PLATA	105310000031	URBANA	9	SECUNDARIA	901	NO APLICA	22
I. E. GOMEZ PLATA	105310000031	LICEO DE GOMEZ PLATA	105310000031	URBANA	9	SECUNDARIA	902	NO APLICA	24
I. E. GOMEZ PLATA	105310000031	LICEO DE GOMEZ PLATA	105310000031	URBANA	9	SECUNDARIA	903	NO APLICA	24
I. E. GOMEZ PLATA	105310000031	LICEO DE GOMEZ PLATA	105310000031	URBANA	10	MEDIA TOTAL	1001	NO APLICA	31
I. E. GOMEZ PLATA	105310000031	LICEO DE GOMEZ PLATA	105310000031	URBANA	10	MEDIA TOTAL	1002	NO APLICA	34
I. E. GOMEZ PLATA	105310000031	LICEO DE GOMEZ PLATA	105310000031	URBANA	11	MEDIA TOTAL	1101	NO APLICA	21
I. E. GOMEZ PLATA	105310000031	LICEO DE GOMEZ PLATA	105310000031	URBANA	11	MEDIA TOTAL	1102	NO APLICA	25
I. E. GOMEZ PLATA	105310000031	LICEO DE GOMEZ PLATA	105310000031	URBANA	11	MEDIA TOTAL	1103	NO APLICA	5
I. E. GOMEZ PLATA	105310000031	Total LICEO DE GOMEZ PLATA							411

- **Asistentes a la visita:**

ASISTENTE	CARGO	DEPENDENCIA/ENTIDAD
Jorge Vergara Cardona	Secretario de Planeación	Municipio de Gómez Plata
Natalia Velásquez	Auxiliar Planeación.	Municipio de Gómez Plata
Isabel Toro M.	Profesional Universitario.	Gobernación de Antioquia.

TIPO DE OBRA	ZONA RURAL	ZONA URBANA
AULAS NUEVAS		
AMPLIACIÓN		
ÁREA RECREATIVA		
SANEAMIENTO BÁSICO		
DISEÑO		
MANTENIMIENTO		**X**
NUEVA		
REPOSICIÓN		
OTROS.		

3. ACTIVIDADES O ACCIONES OBJETO DE LA VISITA

A) OBJETIVO DE LA VISITA:

Visitar el Liceo Gómez Plata, con el fin de verificar las necesidades en la Infraestructura de la sede, planteadas desde la Secretaría de Planeación del Municipio de Gómez Plata, en presupuesto enviado a esta dependencia.

B) ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

- Realizar reunión con profesionales adjuntos a la Secretaría de Planeación, con el fin de revisar la solicitud de la necesidad y el alcance planteados por el Municipio de Gómez Plata.
- Realizar recorrido por la sede educativa.
- Toma de registro fotográfico.

4. SITUACIÓN ENCONTRADA EN LA VISITA

El Municipio de Gómez Plata solicita la ***intervención del auditorio***, con las actividades descritas a continuación:

1	**PRELIMINARES**	
	DEMOLICION Y RETIROS	
1.1	Desmosnte de cubierta. Incluye desmonte de tejas existentes, canos y bajantes.	m2
1.2	Retiro de puntos electricos. Incluye cables y lamparas	un
1.3	Limpeza estructura metalica.	ml
1.4	RETIRO DE VENTANAS con vidrio, metálicas, en aluminio, en madera o ventana reja. Incluye botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Dimensión variable.	und
2	**MAMPOSTERIA**	
2.1	Suministro transporte e instalacion de mamposteria de 10cm*20cm*40cm, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	m2
3	**CUBIERTAS**	
3.1	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA. Incluye todos los elementos para su correcta instalcion	m2
3.2	Suministro e instalacion de Canoa en "u" en lamina galvanizada calibre 20 o similar de 0.40m de desarrollo dimensiones 135mm X 159.8mm X 95 mm, incluye uniones y soporte.	ml
3.3	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC- SANITARIO 3", con un DIÁMETRO DE 3", para bajantes de aguas lluvias o reventilación. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und
4	CIELOS	
4.1	Suministro, transporte y colocación de cielo raso en PVC en lámina de 9mm de espesor, y 5.95m*0.30m, color blanco mate. Altura aproximada hasta 5 metros. Incluye láminas en PVC, omegas, viguetas, ángulos, perimetrales o cornisas, tornillos estructurales, tornillos blancos para láminas y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	
5.1	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra GFCI-20 A - 125 V ca, norma NEMA 5 - 15R, con Led indicador de estado, que no dispare en falso en caso de ser expuesto a condiciones de radiofrecuencia, con certificado de conformidad RETIE, reconocido por la S.I.C y certificación de Underwriters Laboratories Inc UL 1493, por tuberia expuesta EMT 1/2". Incluye el tomacorriente con tapa, ducto EMT 1/2", cajas metálicas galvanizadas 12x12x5 cm con tapa suplemento, conectores de empalme y conexión, curvas, adaptadores terminales, conductores de cobre 12 AWG-CU HF FR LS CT-75°C (min), tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 3 m).	un

5.2	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta para alumbrado por tuberia expuesta EMT 1/2". Incluye ducto EMT 1/2", encintada, conductores de cobre 12 AWG-CU HF FR LS CT-75°C (min), cajas metálicas galvanizadas 12x12x5 cm de sobreponer con tapa suplemento y /o tapa lisa, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, marcación con pinturata de acuerdo a la norma, obra civil, luminaria hermética (1x36W, 120-277 V, 1200x100x120 mm, 4500 lm, 6500 K) y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (salida promedio 3 m).	un
5.3	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta para alumbrado por tuberia expuesta EMT 1/2". Incluye ducto EMT 1/2", encintada, conductores de cobre 12 AWG-CU HF FR LS CT-75°C (min), cajas metálicas galvanizadas 12x12x5 cm de sobreponer con tapa suplemento y /o tapa lisa, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, marcación con pinturata de acuerdo a la norma, obra civil, luminaria Led tipo plafon de sobreponer (1x25W, 120-277 V, 2200 lm, 3000 K) y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (salida promedio 3 m).	un
5.4	Tablero bifásico para uso interior con puerta: barras de 100 A, 2F-4H, 120/240V, 12 circuitos, 8 Breaker de 1P 20A, 1 Breaker de 2P 30A, 1 Breaker principal de 2P 40A	un
5.5	Suministro, transporte e instalación de Cable LSZH 3x#8 + 1#10 AWG Cu 600 V	ml
5.6	Suministro, transporte e instalación de Cable 12 AWG-CU HF FR LS CT-75°C (min) 600 V	ml
5.7	Suministro, transporte e instalación de Cable LSZH 3x10 AWG Cu 600 V	ml
5.8	Suministro, transporte e instalación de SPAT arreglo de 1 barra copperweld de 5/8" y longitud de 2.4 metros, Incluye las varillas, soldadura, conductor desnudo, caja de inspección y demas elementos necesarios para su correcta instalación.	und
5.9	Suministro, transporte e instalación de toma trifilar para 220v. Incluye toma, encintada alrededor de la parte viva del toma, marcación y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und
5.10	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	ml
5.11	Suministro, transporte e instalación de capacete para tuberia de 3/4". Incluye accesorios necesarios para su correcta instalación.	ml
5.12	Suministro, transporte e instalación de toma doble con polo a tierra 15A 125V BLANCA LEVITON. Incluye toma, encintada alrededor de la parte viva del toma, marcación y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und
5.13	Suministro, transporte e instalación de toma 15A 125V doble polo tierra tamper resistant blanca LEVITON sin tapa. Incluye toma, encintada alrededor de la parte viva del toma, marcación y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und

5.14	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor sencillo de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, conductores 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80°C, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 3 m).	und
5.15	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor doble de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, conductores 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80°C, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 3 m).	und
5.16	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1/2". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	ml
6	**REVOQUES**	
6.1	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2
6.2	Colocacion de Fajas y filetes en revoque 1:4 en muros. Incluye suministro, transporte de los materiales, fjas, filetes y todo lo demas elementos para su correcta construccion.	ml
7	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**	
7.1	Suministro, transporte e instalacion de ventanas de 5m*0,90m metailcas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion.	und
7.2	Suministro, transporte e instalacion de ventanas de 0,5*0,5m metailcas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion.	und
8	**ESTUCO Y PINTURA**	
8.1	RESANE Y REPINTE de PINTURA vineltex tipo 1 o quivalente para interiores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría.	m2
8.2	Aplicación de Pintura para estructura metalica (cercha)tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye	m2

8.3	Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría.	m2
8.4	Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para interiores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría.	m2
9	**ASEO**	
9.1	ASEO GENERAL	gl

AUDITORIO:


El auditorio se encuentra ubicado en la planta del primer del liceo Gómez Plata y consta de los siguientes espacios:

Bodegas auxiliares: 2.

Escenario: 1.

Salón: 1.





ESTADO DEL AUDITORIO:

- Piso interior: Baldosa de grano en buen estado, sin embargo, requiere mantenimiento ya que se encuentra opaco, sucio, con materiales adheridos, lo que propicia un deterioro sistematizado sino se realiza un mantenimiento preventivo.

- Puerta reja metálica: Requieren mantenimiento, pintura y anticorrosivo.

- Puerta metálica: Puerta emergencia en buen estado, requiere pintura.

- Cubierta en teja de adbesto cemento: Presenta filtraciones de aguas lluvias en algunos puntos específicos, se observaron rastros y marcas en las paredes y pisos indicando presencia de goteras.

- Ventanería: Vidrios quebrados, oxidados, en mal estado.

- Pintura y revoques: Se observan desprendimientos de revoque, paredes con rayones y en regular estado producto de la falta de mantenimiento.

- Instalaciones eléctricas: Se observan alambres y cables expuestos, lo que representa un riesgo para la comunidad educativa.

- Cielo en PVC: Se prioriza instalar sólo en el área del escenario.

CONCLUSIONES:

1. Según las necesidades priorizadas por el Municipio en el presupuesto presentado y de acuerdo a lo observado en la institución, se observa que se requiere la realización de las actividades, sin embargo, no se aprueba:
   Construcción de mampostería en auditorio.
   Instalación de cielo falso en auditorio. (Sólo en escenario).

2. Se recomienda pintura en la institución en general.

3. El Municipio en la visita propone enchapar las escalas existentes en auditorio.

4. El Municipio no postula intervenir otros espacios de la institución, pero sí solicitan pintura general.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO


FOTOS AUDITORIO















GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE VISITA INFRAESTRUCTURA Y/O SERVICIOS PUBLICOS**	Código: FO-M2-P11-043
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 28-03-2023













GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE VISITA INFRAESTRUCTURA Y/O SERVICIOS PUBLICOS**	Código: FO-M2-P11-043
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 28-03-2023

FOTOS SEDE EDUCATIVA EN GENERAL














GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE VISITA INFRAESTRUCTURA Y/O SERVICIOS PUBLICOS**	Código: FO-M2-P11-043
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 28-03-2023





















GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE VISITA INFRAESTRUCTURA Y/O SERVICIOS PUBLICOS**	Código: FO-M2-P11-043
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 28-03-2023

FOTOS VENTANERIA SOLICITADA POR EL MUNICIPIO A COLOCAR EL AUDITORIO







Fecha de elaboración del presente informe: 10.09.2024

Isabel Toro Ruiz

ISABEL TORO.
Profesional universitario.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

LISTADO ASISTENCIA

Código: FO-M1-P7-001
Versión: 02
Fecha de aprobación: Febrero 7 del 2022

FECHA: 3.09.2024 | HORA: 8:00am | LUGAR EVENTO: I.E Gómez Plata Sede Colegio.

ASUNTO: Reunión necesidad I.E Gómez Plata Sede Colegio | RESPONSABLE EVENTO: Municipio- Gobernación.

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/ORGANISMO	MUNICIPIO SEDE TRABAJO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Jorge Vergara Cardona.	98549567	S/Planeacion.	Gomez Plata.	3233243947	planeacion@gomezplata-antioquia.gov.co	
Isabel Cano M.	42691280	Seduca.	Medellin.	3835716	isabelcristina.toro@antioquia.gov.co	Isabel Cano

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	LISTADO ASISTENCIA	Código: FO-M1-P7-001 Versión: 02 Fecha de aprobación: Febrero 7 del 2022

FECHA:	HORA:	LUGAR EVENTO:
ASUNTO:		RESPONSABLE EVENTO:

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/ORGANISMO	MUNICIPIO SEDE TRABAJO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.