Outlook

Fwd: Solicitud de información estado de actividades Switching-WIFI productos Cisco contrato IKUSINE 4223-2024 lote 2

Desde Imelda Cecilia Rodriguez Pena <irodriguez@mincultura.gov.co>
Fecha Mar 10/12/2024 20:53
Para Jhon Eduar Cossio Vega <jcossio@mincultura.gov.co>; Heiler Quinto Mosquera <hquinto@mincultura.gov.co>; Andres Alberto Acevedo Sosa <aacevedos@mincultura.gov.co>

4 archivos adjuntos (97 KB)
Cronograma Actividades Min Cultura Palacio Echeverry y Biblioteca Nacional 10 Dic. 2024.xlsx; image004.png; image005.png; image003.png;

Ikusi
Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Imelda Cecilia Rodriguez Pena <irodriguez@mincultura.gov.co>
Fecha: 10 de diciembre de 2024, 7:48:00 p.m. COT
Para: Jhon Eduar Cossio Vega <jcossio@mincultura.gov.co>
Cc: Heiler Quinto Mosquera <hquinto@mincultura.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de información estado de actividades Switching-WIFI productos Cisco contrato IKUSINE 4223-2024 lote 2

Buenas noches
Estimados, les envío la justificación de ikusinet para la prórroga.

Cordial saludo,

Imelda Cecilia Rodríguez Peña
Coordinadora
Grupo de Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información
Email: irodriguez@mincultura.gov.co
Teléfono: 3424100
Dirección: Calle 9 No. 8 31 - Bogotá DC - Colombia
www.mincultura.gov.co

Antes de imprimir este correo recuerde su compromiso con el Medio Ambiente

---

De: Chara Parra, Bernardo <bernardo.chara@ikusi.com>
Enviado el: martes, 10 de diciembre de 2024 5:47 p. m.
Para: Imelda Cecilia Rodriguez Pena <irodriguez@mincultura.gov.co>
CC: Beltran Salazar, Samirna Esperan <samirna.beltran@ikusi.com>; Toro Rodriguez, Fabian <fabian.toro@ikusi.com>; Cuellar Tovar, Harol <harol.cuellar@ikusi.com>; Losada Peña, Natalia Andrea

<natalia.losada@ikusi.com>; Andres Alberto Acevedo Sosa <aacevedos@mincultura.gov.co>; Jhon Eduar Cossio Vega <jcossio@mincultura.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de información estado de actividades Switching-WIFI productos Cisco contrato IKUSINE 4223-2024 lote 2

Ing. Imelda, buenas tardes;

Dando alcance a su comunicación enviada esta mañana y en relación con las actividades que se encuentran actualmente en ejecución correspondientes a la instalación, configuración y puesta a punto de la solución adquirida, bajo el **CONTRATO DE COMPRAVENTA 4223-2024** suscrito con el Ministerio y con fecha de inicio del día 31 de octubre de 2024; nos permitimos exponer las siguientes consideraciones:

1. A partir de la suscripción del acta de inicio, hemos avanzado significativamente en el desarrollo del proyecto, logrando culminar la implementación y puesta a punto de los switches de Biblioteca Nacional, adicional la preconfiguración de las Wireless Lan Controller que prestaran servicio a Biblioteca Nacional y Ministerio de Cultura (Palacio Echeverry). Actualmente nos encontramos realizando las actividades preparatorias para la instalación física de los puntos de cableado para los nuevos Access point y puntos adicionales.

2. Debido a la naturaleza histórica de la infraestructura y su estado de conservación, es imprescindible que el área encargada dentro del Ministerio de Cultura apruebe la instalación de los nuevos puntos de cableado necesarios para la implementación de los puntos de acceso. Este proceso podría requerir un tiempo considerable, ya que se necesitará el visto bueno de múltiples áreas o departamentos involucrados en la preservación y autorización de intervenciones en edificaciones patrimoniales. No obstante, debido a circunstancias fuera del control de IKUSI, estas aprobaciones no estarán disponibles dentro del plazo contractual establecido, cuya finalización está programada para el 15 de diciembre de 2024.

Por lo anterior y para mayor trazabilidad, nos permitimos adjuntar archivo de Excel con el cronograma detallado de las actividades realizadas y las que faltan por ejecutar bajo el marco del proyecto. (**Cronograma Actividades Min Cultura Palacio Echeverry y Biblioteca Nacional 10 Dic. 2024**).

Con este panorama, para garantizar la instalación de los equipos restantes, se estructuró un plan de trabajo que asegura la correcta ejecución de las actividades pendientes una vez obtenida la aprobación de los puntos faltantes. Este plan incluye las siguientes etapas:

1. Instalación de puntos de cableado:
Se procederá con la instalación de los puntos de cableado en las ubicaciones aprobadas. Este proceso incluirá:
- La identificación precisa de los lugares autorizados para la intervención.
- El uso de técnicas que minimicen el impacto en la infraestructura patrimonial, respetando las normas de conservación.
- La implementación de canalizaciones y puntos de red que garanticen una conexión estable, asegurando cumplimiento con los estándares técnicos requeridos.

2. Pruebas de funcionalidad de los SSID en paralelo:
Durante esta fase, se configurarán y activarán los SSID en las áreas que ya cuenten con puntos instalados. Se realizarán pruebas de funcionalidad para validar:
- La correcta propagación de la señal y la cobertura en las áreas objetivo.
- La estabilidad de las conexiones y su desempeño.
- La integración del sistema con los controles de acceso y los parámetros definidos en la política de red de la entidad.

3. Instalación de los puntos de acceso y pruebas de funcionalidad:
Una vez que el cableado esté operativo y se hayan validado los SSID, se instalarán los puntos de acceso en las ubicaciones aprobadas. Las actividades de esta etapa incluirán:
- Montaje físico de los equipos, garantizando una instalación segura y estética que respete la infraestructura.
- Configuración de los puntos de acceso, ajustando los parámetros necesarios para optimizar el rendimiento y la seguridad de la red.

- Realización de pruebas funcionales para confirmar la conectividad, la capacidad de gestión remota, y la integración con el sistema central de monitoreo.

Este plan permitirá un avance ordenado y eficiente, asegurando que las actividades pendientes se ejecuten con la calidad esperada y minimizando cualquier impacto sobre la infraestructura patrimonial. Por lo anterior, planteamos a la Entidad los siguientes escenarios de tiempo para la ejecución de este plan:

- **ESCENARIO 1:** Requeriríamos para ejecutar el plan 20 días calendario con **actividades de tiempo completo y continuado (8 horas diarias)**, si la Entidad lo aprueba el desarrollo de estas actividades de esta manera. El inicio de estas actividades estaría condicionado a que la Entidad apruebe la ubicación final de los puntos de cableado.
- **ESCENARIO 2:** Requeriríamos para ejecutar el plan 2 meses calendario con **actividades de tiempo parcial y no continuado**, dependiendo de los permisos de trabajo que otorgue la Entidad. El inicio de estas actividades estaría condicionado a que la Entidad apruebe la ubicación final de los puntos de cableado.

Como una segunda solicitud, adicional a la ejecución del Plan con los escenarios planteados, solicitamos a la Entidad explore la posibilidad de permitir facturar el valor equivalente a los equipos, los cuales ya fueron entregados en su totalidad y están bajo inventario de la Entidad.

Agradecemos de antemano su comprensión y consideración frente a esta solicitud, la cual está enmarcada en nuestro compromiso por garantizar una ejecución exitosa del proyecto y alineada con los estándares de calidad y seguridad requeridos.

Quedamos atentos a su retroalimentación o a cualquier aspecto que consideren necesario ajustar.

Cordialmente;

Bernardo Chará Parra

IKUSI COLOMBIA - a **Velatia** Company **-**
Account Manager
Tel. +57 (601) 6580300
Cel. +57 316 6903990
www.ikusilatam.com

De: Imelda Cecilia Rodriguez Pena <irodriguez@mincultura.gov.co>
Enviado: martes, 10 de diciembre de 2024 12:21
Para: Beltran Salazar, Samirna Esperan <samirna.beltran@ikusi.com>; Toro Rodriguez, Fabian <fabian.toro@ikusi.com>
Cc: Jhon Eduar Cossio Vega <jcossio@mincultura.gov.co>; Heiler Quinto Mosquera <hquinto@mincultura.gov.co>; Andres Alberto Acevedo Sosa <aacevedos@mincultura.gov.co>
Asunto: Solicitud de información estado de actividades Switching-WIFI productos Cisco contrato IKUSINE 4223-2024 lote 2

[EXTERNAL email] DO NOT open attachments or click links from unknown senders or unexpected email.
Buenas tardes
Señores **IKUSI**, agradezco presentar a la supervisión el avance del cumplimiento del objeto contractual a la fecha, toda vez que el mencionado contrato vence el 15 de diciembre de 2024. Conforme a lo anterior, si no se hace cumplido o no se llega a cumplir la ejecución del objeto contractual a la fecha indicada, el proveedor deberá enviar justificación de prórroga para radicar en el Grupo de Contratos del Ministerio.

Cordial saludo,

<image004.png>

Imelda Cecilia Rodríguez Peña
Coordinadora
Grupo de Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información
Email: irodriguez@mincultura.gov.co
Teléfono: 3424100

Dirección: Calle 9 No. 8 31 - Bogotá DC - Colombia
www.mincultura.gov.co
<image005.png>
Antes de imprimir este correo recuerde su compromiso con el Medio Ambiente

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.
Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario. Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.