DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE

LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA

TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS CAICEDONIA- MONTEGRANDE, ANSERMANUEVO-EL VERGEL, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
Periodo:	Del 01 del mes de mayo al 31 del mes de mayo 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1229 de fecha 18 de abril de 2024

Respetados Subdirector y Director:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONVENIO 2284-2022

Cuyo objeto es : AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS CAICEDONIA-MONTEGRANDE, ANSERMANUEVO-EL VERGEL, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Mediante el contrato de Interventoria No. 5061 de 2023, suscrito entre el Invias y el Consorcio JN VIAL, se ejecuta la Interventoría para el contrato de obra pública No. 1.360.17.12-9330 de 2024, adjudicado al Contratista GESTIÓN CONSTRUCTIVA JM SAS, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA Y MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"; contrato derivado del Convenio Interadministrativo No. 2284 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías y el Departamento del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Infraestructura y Valorización del Departamento de Valle del Cauca.

MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL VERGEL		Vía Corregimiento El vergel
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	0 **Km**	

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No. Convenio Solidario 2284-2023		
CONTRATISTA:	NA	NIT:	NA
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NA		
OBJETO:	NA		
FECHA DE INICIO:	NA	NA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: NA
VALOR INICIAL:	$		-
VALOR ADICIONES:	$		-
ADICIÓN 1:	$		-
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$		-
ANTICIPO	$		-
ANTICIPO OTORGADO:	$		-
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	N/A		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No. ___	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

no se encuentra adjudicado el contrato de obra, se reporta un avance para el contrato de obra derivado, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ -	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ -	#¡DIV/0!
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	#¡DIV/0!
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ -	#¡DIV/0!

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 0,00

Meta física ejecutada %: 0,00

* Datos tomados del informe mensual de Interventoria

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [ ] **O NO** [X]

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Garantía Única No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	NA	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	N/A	N/A	NA	N/A
Calidad estudios y diseños	N/A	N/A	NA	N/A
Estabilidad de la Obra y Calidad	N/A	N/A	NA	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUEST A	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Esta información de correspondencia recibida y enviada del contrato de obra derivado corresponde a la reportada en el numeral 8,1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor, la misma puede ser consultada en el informe mensual emitido por el interventor para el periodo correspondiente.

La correspondencia tramitada durante el periodo y relacionada con el convenio fue:

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

MUNICIPIO DE CAICEDONIA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL SANTUARIO	Caicedonia - Montegrande, Sector el Santuario
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0 **Km**	

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No. Convenio Solidario 2284-20243		
CONTRATISTA:	N/A	NIT:	N/A
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	N/A		
FECHA DE INICIO:	N/A	N/A	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: N/A
VALOR INICIAL:	$ -		
VALOR ADICIONES:	$ -		
ADICIÓN 1:	$ -		
ADICIÓN NN:	$ -		
VALOR ACTUAL:	$ -		
ANTICIPO	$ -		
ANTICIPO OTORGADO:	$ -		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	N/A		

TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRORROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

No hay contrato de obra adjudicado, se reporta un avance para el contrato de obra derivado, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ -	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ -	#¡DIV/0!
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	#¡DIV/0!
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ -	#¡DIV/0!

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 0

Meta física ejecutada %: 0

* Datos tomados del informe mensual de Interventoria

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [ ] **O NO** [X]

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Garantía Única No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad estudios y diseños	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de la Obra y Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUEST A	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Esta información de correspondencia recibida y enviada del contrato de obra derivado corresponde a la reportada en el numeral 8,1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor, la misma puede ser consultada en el informe mensual emitido por el interventor para el periodo correspondiente.

La correspondencia tramitada durante el periodo y relacionada con el convenio fue:

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5061-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JN VIAL	NIT:	901.782.293-4
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ESAO S.A.S. 30% - INGECO JN S.A.S. 70%		

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS CAICEDONIA- MONTEGRANDE, ANSERMANUEVO-EL VERGEL, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.		
FECHA DE INICIO:	27/01/2024	DT-VALLE DEL CAUCA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07/12/2024
VALOR INICIAL:	$		1.156.462.871,00
VALOR ADICIONES:	$		-
ADICIÓN 1:	$		-
ADICIÓN N:	$		-
VALOR ACTUAL:	$		1.156.462.871,00
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$		-
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$		-
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre del 2023		
TOTAL PRORROGAS:	0		
PRORROGA 1:	N/A		
PRORROGA 2:	N/A		
PRORROGA 3:	N/A		
PRORROGA 4:	N/A		
PRORROGA 5:	N/A		
PRORROGA 6:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 02 de julio de 2024		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1451823	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 925.600.000,00	$ -	$ 925.600.000,00
1451823	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402112-02	$ 230.862.871,00	$ -	$ 230.862.871,00
			TOTAL			$ 1.156.462.871,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA MENSUAL DE COSTOS No	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. ____ De fecha ____ para el período ____

el contrato reporta un avance de 0,0%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $	$ -
Total inversión ejecutada: $	$ -

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
31/05/2024	1	3	31/05/2024 al 01/07/2024	2/07/2024

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

NA	NA	NA	NA

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Garantía Único de cumplimiento No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 115.646.287,10	96-44-101187935	29/12/2023	30/07/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 231.292.574,20	96-44-101187935	29/12/2023	30/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e	$ 231.292.574,20	96-44-101187935	29/12/2023	30/01/2027
Calidad del Servicio	$ 346.938.861,30	96-44-101187935	30/01/2024	30/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/01/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [X] **O NO** [ ]

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

Información aportada por las entidades e Interventoria de manera digital en tal sentido se remite la información de manera digital a través del procedimiento establecido para el tramite de actas de costos.

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

A la espera de que la Gobernación termine el proceso de licitación del contrato de obra derivado del convenio 2284-2023

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

Se tramita ampliación No. 3 de la suspensión debido a que continua a la espera de que la Gobernación termine el proceso de licitación del contrato de obra derivado del convenio 2284-2023

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se presentan el acta de costos correspondiente toda vez que el contrato de Interventoria se encuentra suspendido.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

N/A

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

N/A

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Se conmina al Departamento correspondiente para que proceda con la tramitación del proceso de licitación dentro de los plazos establecidos, y para que se dé inicio oportuno al contrato de obra, a fin de poder reanudar a su vez el contrato de interventoría.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se evidencia una deficiencia en la planificación, en virtud de que se cuenta con un contrato de interventoría con orden de inicio, el cual se encuentra suspendido, a la espera de que el Departamento del Valle tramite y concluya el proceso de contratación de las obras correspondientes. Se debe tomar las medidas necesarias para que esta situación no se convierta en regla general de los convenios.

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO	ADRIAN OSORIO BETANCOURT
IDENTIFICACIÓN	C.C. 4.611.500
CARGO	Profesional Universitario