DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE

LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA

TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS CAICEDONIA- MONTEGRANDE, ANSERMANUEVO-EL VERGEL, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
Periodo:	Del 01 del mes de septiembre al 30 del mes de septiembre 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1229 de fecha 18 de abril de 2024

Respetados Subdirector y Director:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONVENIO 2284-2022

Cuyo objeto es : AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS CAICEDONIA-MONTEGRANDE, ANSERMANUEVO-EL VERGEL, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. Mediante el contrato de Interventoria No. 5061 de 2023, suscrito entre el Invias y el Consorcio JN VIAL, se ejecuta la Interventoría para el contrato de obra pública No. 1.360.17.12-9330 de 2024, adjudicado al Contratista GESTIÓN CONSTRUCTIVA JM SAS, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA Y MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"; contrato derivado del Convenio Interadministrativo No. 2284 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías y el Departamento del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Infraestructura y Valorización del Departamento de Valle del Cauca.

MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL VERGEL		Vía Corregimiento El vergel
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	0 **Km**	

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No. Convenio Solidario 2284-2023 Contrato de Obra Derivado No. 1.360.17.12-9330 de 2024		
CONTRATISTA:	GESTIÓN CONSTRUCTIVA JM SAS	NIT:	900178644-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES	N/A		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA Y MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.		
FECHA DE INICIO:	22/08/2024	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 11 de julio de 2024
VALOR INICIAL:	$		7.051.558.388,00
VALOR ADICIONES:	$		-
ADICIÓN 1:	$		-
VALOR ACTUAL:	$		7.051.558.388,00
ANTICIPO	$		-
ANTICIPO OTORGADO:	$		-
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	131 días, Hasta el 31 de diciembre de 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
4500038555	2024	9001786442		$ 11.208.160.603	$ 597.544.250	$ 10.610.616.353
TOTAL	N/A	N/A	N/A	$ 11.208.160.603	$ 597.544.250	$ 10.610.616.353

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 595.054.242,06	$ 2.490.007,94	N/A	$ 597.544.250,00
Acta de Ajuste No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 18/10/2024, para el periodo de 01 a 30 de septiembre 2024, se reporta un avance para el contrato de obra derivado, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 7.051.558.388,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 669.192.891,02	9,49%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 542.969.995,88	7,70%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 542.969.995,88	7,70%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 8,78

Meta física ejecutada %: 7,70

* Datos tomados del informe mensual de Interventoria

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: acta No. 156 de la Gobernación del Valle de fecha de 11 de juli

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/07/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [X] **O NO** [ ]

CONTROL DE GARANTÍAS

Amparos	Valor Asegurado	Garantía Única No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	$ 1.120.816.060,30	52-44-101015312	11/07/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$ -	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones	$ 560.408.030,15	52-44-101015312	11/07/2024	31/07/2027
Calidad estudios y diseños	0	NA	NA	NA
Estabilidad de la Obra y Calidad	$ 3.362.448.180,90	52-44-101015312	11/07/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 560.408.030,15	52-40-101008766	11/07/2024	31/12/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No	CAUSAL	No. MEMORANDO ENVIADO A	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Esta información de correspondencia recibida y enviada del contrato de obra derivado corresponde a la reportada en el numeral 8,1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor, la misma puede ser consultada en el informe
La correspondencia tramitada durante el periodo y relacionada con el convenio fue:

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

MUNICIPIO DE CAICEDONIA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL SANTUARIO — Caicedonia - Montegrande, Sector el Santuario

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0 **Km**

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No. Convenio Solidario 2284-20243 Contrato de Obra Derivado No. 1.360.17.12-9330 de 2024		
CONTRATISTA:	GESTIÓN CONSTRUCTIVA JM SAS	NIT:	900178644-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES	N/A		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA Y MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
FECHA DE INICIO:	22/08/2024	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	FECHA DE SUSCRIPCION: 11 de julio de 2024
VALOR INICIAL:	$		4.156.602.215,00
VALOR ADICIONES:	$		-
ADICIÓN 1:	$		-
ADICIÓN NN:	$		-
VALOR ACTUAL:	$		4.156.602.215,00
ANTICIPO	$		-
ANTICIPO OTORGADO:	$		-
ANTICIPO AMORTIZADO:	$		-
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRORROGA 1:	N/A		
PRORROGA 2:	N/A		
PRORROGA 3:	N/A		
PRORROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
4500038555	2024	9001786442		$ 11.208.160.603	$ 597.544.250	$ 10.610.616.353
TOTAL	N/A	N/A	N/A	$ 11.208.160.603	$ 597.544.250	$ 10.610.616.353

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 595.054.242,06	$ 2.490.007,94	N/A	$ 597.544.250,00
Acta de Ajuste No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 18/10/2024, para el periodo de 01 a 30 de septiembre 2024, se reporta un avance para el contrato de obra derivado, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.156.602.215,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 206.583.130,09	4,97%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 60.270.732,12	1,45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 60.270.732,12	1,45%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 4,97

Meta física ejecutada %: 1,45

* Datos tomados del informe mensual de Interventoria

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA	ACTA DE AMPLIACION	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	APROBADO

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: acta No. 156 de la Gobernación del Valle de fecha de 11 de julio

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/07/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [X] **O NO** [ ]

CONTROL DE GARANTÍAS

Amparos	Valor Asegurado	Garantía Única No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.120.816.060,30	52-44-101015312	11/07/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones	$ 560.408.030,15	52-44-101015312	11/07/2024	31/12/2027
Calidad estudios y diseños	NA	NA	NA	NA
Estabilidad de la Obra y Calidad	$ 3.362.448.180,90	52-44-101015312	11/07/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 560.408.030,15	52-40-101008766	11/07/2024	31/12/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No	CAUSAL	No. MEMORANDO ENVIADO A	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Esta información de correspondencia recibida y enviada del contrato de obra derivado corresponde a la reportada en el numeral 8,1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor, la misma puede ser consultada en el informe

La correspondencia tramitada durante el periodo y relacionada con el convenio fue:

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5061-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JN VIAL	NIT:	901.782.293-4
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION	ESAO S.A.S. 30% - INGECO JN S.A.S. 70%		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS		
FECHA DE INICIO:	27/01/2024	DT-VALLE DEL CAUCA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07/12/2024
VALOR INICIAL:	$		1.156.462.871,00
VALOR ADICIONES:	$		-
ADICIÓN 1:	$		-
ADICIÓN N:	$		-
VALOR ACTUAL:	$		1.156.462.871,00
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$		-
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$		-
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre del 2023		
TOTAL PRORROGAS:	1		
PRORROGA 1:	hasta el 31/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de diciembre de 2024		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1451823	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 925.600.000,00	$ 46.203.482,64	$ 879.396.517,36
1451823	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402112-02	$ 230.862.871,00	$ -	$ 230.862.871,00
			TOTAL			$ 1.110.259.388,36

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA MENSUAL DE COSTOS No . 3	$ 35.197.016,00	$ 6.687.433,04	$ -	$ 41.884.449,04
TOTAL	**$ 35.197.016,00**	**$ 6.687.433,04**	**$ -**	**$ 41.884.449,04**

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 3 De fecha 18/10/2024 para el período 01/09/2024 al 30/09/2024

el contrato reporta un avance de 3,6%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $	$ 118.161.526,00
Total inversión ejecutada: $	$ 41.884.449,04

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A
NA	NA	NA	NA

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS				
Amparos	Valor Asegurado	Garantía Único de cumplimiento No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 115.646.287,10	96-44-101187935	29/12/2023	27/12/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 231.292.574,20	96-44-101187935	29/12/2023	27/12/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 231.292.574,20	96-44-101187935	29/12/2023	29/06/2027
Calidad del Servicio	$ 346.938.861,30	96-44-101187935	30/01/2024	30/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/08/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [X] **O NO** [ ]

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CJN-021-2024	7/09/2024	Gestión constructiva JM SAS	Revisión de hoja de vida del personal administrativo del contratista de obra
CJN-021-2024	12/09/2024	Subdirección de vías regionales	Renuncia a CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ANTICIPO

CJN-022-2024	13/09/2024	Invias Territorial Valle	Solicita de autorización para ingreso de personal de interventoría.
CJN-023-2024	19/09/2024	Subsecretaria de infraestructura del Transporte	Aprobación del acta de obra No. 1,360,17,12,9330
CJN-024-2024	23/09/2024	Invias Territorial Valle	Acta de modificación de costos #02 y Reprogramación al plan de cargas #02.
CJN-025-2024	23/09/2024	Invias Territorial Valle	Solicitud de autorización para ingreso de personal de interventoría
CJN-026-2024	26/09/2024	Invias Territorial Valle	Solicitud de autorización para ingreso de motocicletas
CJN-027-2024	26/09/2024	Gestión constructiva JM SAS	Verificación de CBR en proyectos viales de Ansermanuevo y Caicedonia.
CJN-028-2024	27/09/2024	Invias Territorial Valle	Solicitud de autorización para ingreso de motocicletas
CJN-029-2024	30/09/2024	Gestión constructiva JM SAS	a estudios y diseños y, entrega del balance presupuestal

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

Información aportada por las entidades e Interventoria de manera digital en tal sentido se remite la información de manera digital a través del procedimiento establecido para el tramite de actas de costos.

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

Los inconvenientes surgidos durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría se encuentran detalladamente documentados en los informes mensuales presentados por la interventoría. Estos informes, elaborados en el marco del desarrollo del contrato correspondiente, incluyen una descripción precisa de cada problema identificado, junto con las recomendaciones y las acciones correctivas propuestas para mitigar su impacto en el avance del proyecto.

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

El Contratista se requiere realizar algunos ajustes al trazado geométrico y cantidades de obra proyectadas, se requiere que el Contratista presente informe y balance de obra de manera inmediata para verificar lo mencionado ya que persiste el atraso en el avance de las actividades, por lo que también deberán presentar el plan de contingencia con el cual garantizarán la ejecución de la obra en el plazo contractual.

Se requiere el cumplimiento de la implementación del PMT garantizando la seguridad tanto del personal en obra como los usuarios de la vía.

El Contratista aún no ha entregado los documentos relacionados con canteras para los dos proyectos, ni las caracterizaciones de materiales granulares especialmente de la Subbase granular; También tiene pendiente la entrega de los diseños de las mezclas de concreto. Se reitera la importancia de contar con estos documentos aprobados oportunamente, para evitar inconvenientes y retrasos en el avance de obra.

Interventoría recomienda al Contratista realizar verificación de CBR de la subrasante de acuerdo con el indicado en diseños entregados.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

N/A

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Se informa que la interventoría no ha presentado las actas de costos dentro de los plazos establecidos en el contrato. Desde la supervisión del contrato de interventoría, se ha realizado un llamado de atención, tanto en los comités de seguimiento como por correo electrónico, instando a la interventoría a tomar los correctivos necesarios y cumplir con la entrega oportuna de las actas de costos, tal como lo exige el contrato.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

A la fecha el Contratista realizó entrega del PAGA, el cual presenta observaciones, las cuales deben ser subsanadas lo antes posible para dar cumplimiento de todos los requerimientos ambientales en la obra de acuerdo con requisitos contractuales y legales vigentes.

Continúa pendiente la entrega de las actas de vecindad para la respectiva revisión y aprobación por parte de la Interventoria y posterior remisión a la subdirección de sostenibilidad del INVIAS.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Se realizo visita por parte de la supervisión asistencia a las socializaciones y recorrido del sitio el día 11 de septiembre en em municipio de Ansermanuevo y el 16 de septiembre en el mucipio de Caicedonia.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**


En cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con las funciones de supervisión, se llevaron a cabo labores para verificar el cumplimiento del objeto de la interventoría dentro del plazo contractual y conforme a las especificaciones técnicas de construcción establecidas.

Durante el período correspondiente a este informe, se revisaron los informes semanales presentados por el interventor en cada municipio. Asimismo, se participó en los comités de seguimiento, realizados los días martes, para evaluar el desarrollo y avance tanto del contrato de interventoría como del contrato de obra asociado, garantizando el adecuado control y seguimiento de ambos.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Mantener una comunicación constante y efectiva con todos los actores involucrados en el proyecto, asegurando la alineación en los objetivos y compromisos.
Fomentar la colaboración activa entre el contratista, el interventor y la entidad contratante, promoviendo un trabajo conjunto que facilite la solución de problemas y el avance del proyecto.
Realizar evaluaciones semanales del desempeño del contratista y del equipo de interventoría, verificando el cumplimiento de los estándares de calidad, los plazos contractuales y los avances en cada etapa del proyecto.
Brindar capacitación continua al equipo de interventoría, enfocándose en actualizaciones normativas, técnicas de supervisión y herramientas de gestión de proyectos, fortaleciendo sus competencias para un mejor desempeño.
Estas recomendaciones contribuirán a fortalecer el control, la supervisión y el desempeño general del proyecto, garantizando su cumplimiento conforme a los objetivos establecidos

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: ADRIAN OSORIO BETANCOURT
IDENTIFICACIÓN: C.C. 4.611.500
CARGO. Profesional Universitario