LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES

LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES NIT 12577177
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 109

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764061340084 de 05/12/2023 - 05/06/2024 autoriza FE-109 a FE-200

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/12/2023 10:45
Fecha de Vencimiento	13/12/2023 10:45
Forma de Pago	Crédito 8 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario
Moneda	COP
Orden de Compra	CONTRATO DE OBRA No 056 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES
Nombre Comercial	
CC	12577177
Obligación	IVA
Email	fervipa2003@yahoo.es
Teléfono	3117637330
Dirección	CL 48 B 77 B 06 AP 203 BRR ESTADIO
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA
Nombre Comercial	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA GIRACOM
NIT	901464458
Obligación	IVA
Email	contactenos@giracom.com.co
Teléfono	4603870
Dirección	CR 14 7 21 ED BOLIVAR
Ciudad, Depart.	GIRARDOTA, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	OPH001	COSTO DIRECTO ACTA AVANCE No 01 DEL CONTRATO DE OBRA NRO 056 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS"	1	EA	$83,559,301.00	IVA 0%	$83,559,301.00	$83,559,301.00
2	AU	Administración 16%	1	EA	$13,369,488.00	IVA 0%	$13,369,488.00	$13,369,488.00
3	AU	Utilidad 1%	1	EA	$835,593.00	IVA 0%	$835,593.00	$835,593.00

3

Subtotal	$97,764,382.00
Total a Pagar	$97,764,382.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: d7e81ae9be01330737e6ea67c1111233dfc57c7c07cd749d5ac8d64a108453a1c5b5c5334a05cf5d8e16268a3aa46f5f
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ACTA Nro. 001	CONTRATO No.	056 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	INTERVENTORÍA
GIRACOM ¡AHORASÍ! Girardota para todos / Luis Fernando Villalba Pavares Interventoría y construcción	OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y	MUNICIPIO DE CISNEROS
	VALOR INICIAL	$300.609.149,oo (VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS)	SUPERVISIÓN
	PLAZO INICIAL	4 MESES	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE CISNEROS
	PLAZO ADICIONAL	NO APLICA	
	% DE AVANCE	70,00%	

		CANTIDAD CONTRACTUAL				ACTA 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPICION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	1. Conformacion calzada existente	M2		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2	2. Mejoramiento de la calzada existente con material de subse, (incluye Suministro, trasporte e instalacion	M3		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3	3. Transporte, figuracion y colocacion de acero de refuerzo de fy =4200 Kg/cm2(60.000 psi), no incluye el valor del acero	kg	$ 1.701,00	8010,49	$ 13.625.843,49	5606,10	$ 9.535.976,10	5606,10	$ 9.535.976,10
4	4. Concreto clase D para placa huella, no incluye el valor del cemento	M3	$ 394.907,00	161,30	$ 63.698.499,10	113,40	$ 44.782.453,80	113,40	$ 44.782.453,80
5	5. Concreto Fc= 210kg/cm2 para cuneta, no incluye el valor del cemnto	M3	$ 388.583,00	107,50	$ 41.772.672,50	75,25	$ 29.240.870,75	75,25	$ 29.240.870,75
6	6. Concreto clase G para centros y sobre anchos, no incluye valor del cemento	M3	$ 409.219,00	0,000	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 119.097.015,09		$ 83.559.300,65		$ 83.559.300,65
	COSTO DIRECTO (A)16%				$ 19.055.522,41		$ 13.369.488,10		$ 13.369.488,10
	COSTO INDIRECTO (U) 1%				$ 1.190.970,15		$ 835.593,01		$ 835.593,01
	VALOR TOTAL				**$ 139.343.507,66**		**$ 97.764.382**		**$ 97.764.381,76**

CONTRATISTA DE OBRA

SUPERVISION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	DD	22	MM	11	AAAA	2023	ACTA No.	ACTA Nro. 001	ELABORO	NIXON BARON SEPULVEDA

OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS
ENTIDAD CONTRATANTE	GIRACON EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
INTERVENTOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - MUNICIPIO DE CISNEROS

ÍTEM	3	DESCRIPCIÓN	3. Transporte, figuracion y colocacion de acero de refuerzo de fy =4200 Kg/cm2(60.000 psi), no incluye el valor del acero	UNIDAD	kg

ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN







DESCRIPCION	Dimensiones			No. Elem	Medida Total
	Total	Largo	Alto		
ACERO VIGAS RIOSTRAS					1265,55
ACERO RIELES					2380,00
ACERO CUNETAS					1960,55
				Subtotal:	5606,10

OBSERVACIONES:

Contratista:		Interventoría:
Firma:		Firma:

DESPIECE ACERO DE REFUERZO PLACA HUELLA

905 1700 1400

ACERO DE REFUERZO VIGAS RIOSTRAS							
LOCALIZACION		ACERO LONGITUDINAL			ACERO TRANSVERSAL		
		LONGITUD	CANTIDAD	No 4	LONGITUD	CANTIDAD	No 3
TRAMO 1							
K0+000,00	K0+350,00	350,00	2,1483	751,905	1,00	1508	1508,00
TOTALES				*751,91*			*1508,00*
PESO POR METRO LINEAL (KG)				*0,56*			*0,56*
PESO TOTAL				*421,07*			*844,48*
TOTAL VIGAS RIOSTRAS (KG) (A)							*1265,55*

ACERO DE REFUERZO RIELES							
LOCALIZACION		ACERO LONGITUDINAL			ACERO TRANSVERSAL		
DE	A	LONGITUD	CANTIDAD	No 3	LONGITUD	CANTIDAD	No 3
K0+000,00	K0+350,00	350,00	3,14	1099	0,80	3500,00	2800,00
TRASLAPO		0,6	583	350,00			
TOTALES				*1449,00*			*2800,00*
PESO POR METRO LINEAL (KG)				*0,56*			*0,56*
PESO TOTAL				*811,44*			*1568,00*
TOTAL RIELES (KG) (B)							*2380,00*

ACERO CUNETAS							
LOCALIZACION		ACERO LONGITUDINAL			ACERO TRANSVERSAL		
DE	A	LONGITUD	CANTIDAD	No 3	LONGITUD	CANTIDAD	No 3
K0+000,00	K0+350,00	350,00	3,2	1120	0,87	2334,00	2030,58
TRASLAPO		0,6	584	350,40			
TOTALES				*1470,40*			*2030,58*
PESO POR METRO LINEAL (KG)				*0,56*			*0,56*
PESO TOTAL				*823,42*			*1137,12*
TOTAL ACERO CUNETAS (KG) (C)							*1960,55*
GRAN TOTAL (KG) (A+B+C)							*5606,10*

MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	DD	22	MM	11	AAAA	2023	ACTA No.	ACTA Nro. 001	ELABORO	OSCAR LONDOÑO

OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS
ENTIDAD CONTRATANTE	GIRACON EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
INTERVENTOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - MUNICIPIO DE CISNEROS

ÍTEM	4	DESCRIPCIÓN	4. Concreto clase D para placa huella, no incluye el valor del cemento	UNIDAD	0,00

ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN








Descripcion	Dimensiones			No. Paños	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto		
Rieles	1,80	3,00	0,15	116,67	94,50
Vigas	0,20	2,70	0,30	116,67	18,90
				Subtotal:	113,40

OBSERVACIONES:

Contratista:

Firma:

Interventoría:

Firma: _____


MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	DD	22	MM	11	AAAA	2023	ACTA No.	ACTA Nro. 001	ELABORO	

OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS
ENTIDAD CONTRATANTE	GIRACON EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
INTERVENTOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - MUNICIPIO DE CISNEROS

ÍTEM	5	DESCRIPCIÓN	5. Concreto Fc= 210kg/cm2 para cuneta, no incluye el valor del cemnto	UNIDAD	M3

ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN





Descripción	Dimensiones			No. Paños	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto		
cuneta	0,58	350,00	0,10	2,00	40,60
cordon	0,33	350,00	0,15	2,00	34,65
				Subtotal:	75,25

OBSERVACIONES:

Contratista:

Firma:

Interventoría:

Firma:

Certificación Bancaria

Bancolombia

Medellín, 15 de Noviembre de 2023.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES identificado(a) con CC No. 12577177 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PLAN NOMINA PREMIUM	10162982610	2002/07/04	A ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.577.177**
VILLALBA PAYARES

APELLIDOS
LUIS FERNANDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-MAR-1949**
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

20-AGO-1970 EL BANCO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100150-00032542-M-0012577177-20080729 0001545065A 1 7010006528

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14877242492

(415)7707212489984(8020) 000001487724249 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 5 7 7 1 7 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 5 7 7 1 7 7	1 9 7 0 0 8 2 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	El Banco 2 4 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VILLALBA	PAYARES	LUIS	FERNANDO

Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CL 48 B 77 B 06 AP 203 BRR ESTADIO

42. Correo electrónico: fervipa2003@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 5 9 1 8 8 0 5	3 1 1 7 6 3 7 3 3 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 2 0 1 1 5	7 1 1 2	2 0 0 2 0 1 1 5		4 3 9 0	0 0 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	8	5	2																			

5 - Impto. renta y compl. régimen ordinar

__ - Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 11 - 18 / 14 : 43: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VILLALBA PAYARES LUIS FERNANDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 12-07-2023 11:36:32AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Luis Fernando Villalba Pavares
Interventoría y construcción

CERTIFICADO POR SU COMPROMISO RESPONSABILIDAD SOCIAL FENALCO SOLIDARIO COLOMBIA

Medellín, noviembre 3 de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificado pago de aportes parafiscales, seguridad social.

Yo, Mario León Martínez Guarnizo en calidad de contador público con tarjeta profesional 14118-T, certifico que el señor Luis Fernando Villalba Pallares identificado con C.C. 12.577.177, se encuentra a paz y salvo en los últimos seis (6) meses con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales de conformidad con la ley 797/2003 y con el decreto 510 de 2003.

Para constancia se firma en Medellín, a los 3 días del mes de noviembre de 2023.

MARIO LEÓN MARTÍNEZ GUARNIZO

CONTADOR PÚBLICO

MATRÍCULA: 14118-T

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



14118-T

MARIO LEON
MARTINEZ GUARNIZO
C.C. 71.[illegible]92.534
RESOLUCION INSCRIPCION 2714-T FECHA 19-XII-85
UNIVERSIDAD EAFIT

Doy fe que esta reproducción
Coincide con el documento
ORIGINAL que tuvo a la Vista
18 FEB 2011
JULIO CÉSAR ECHEVERRY CEBALLOS
Notario Doce de Medellín

JULIO CESAR ECHEVERRY CEBALLOS
NOTARIO (E)

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos avisar enseguida a la Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8E123CC30DE7626

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIO LEON MARTINEZ GUARNIZO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71602534 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 14118-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 12577177

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES		
Tipo Identificación	CEDULA DE CIUDADANIA	Número de Identificación	12577177
Ciudad/Municipio	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	CLL 44 N 84 23 OFC 204	Teléfono	4911171
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades especializadas
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**83795212574**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	septiembre / 2023	Periodo Cotización Salud	septiembre / 2023
Días de Mora	0	Fecha Pago	2023/11/07
Número Autorización	219597854756		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	LUIS FERNANDO	Apellidos	VILLALBA PAYARES
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	12577177
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL	Subtipo Cotizante	PENS VEJ ACT
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 5.501.000	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

SALUD			
Administradora	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS		
Dias	30	IBC	$ 5.501.000
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	$ 687.700
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 687.700**

RIESGOS PROFESIONALES			
Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE		
Días	30	IBC	$ 5.501.000
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo	12577177	**Total Aporte**	**$ 382.900**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.070.600**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 12577177

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES		
Tipo Identificación	CEDULA DE CIUDADANIA	Número de Identificación	12577177
Ciudad/Municipio	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	CLL 44 N 84 23 OFC 204	Teléfono	4911171
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades especializadas
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**83914577671**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	octubre / 2023	Periodo Cotización Salud	octubre / 2023
Días de Mora	0	Fecha Pago	2023/11/07
Número Autorización	219614569771		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	LUIS FERNANDO	Apellidos	VILLALBA PAYARES
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	12577177
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL	Subtipo Cotizante	PENS VEJ ACT
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 5.501.000	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

SALUD			
		Administradora	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS
Dias	30	IBC	$ 5.501.000
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	$ 687.700
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 687.700**

RIESGOS PROFESIONALES			
		Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	IBC	$ 5.501.000
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo	12577177	**Total Aporte**	**$ 382.900**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.070.600**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 12577177

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES		
Tipo Identificación	CEDULA DE CIUDADANIA	Número de Identificación	12577177
Ciudad/Municipio	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	CLL 44 N 84 23 OFC 204	Teléfono	4911171
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades especializadas
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7821896411**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	noviembre / 2021	Periodo Cotización Salud	noviembre / 2021
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2021/12/29
Número Autorización	1264042621		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	LUIS FERNANDO	Apellidos	VILLALBA PAYARES
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	12577177
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL	Subtipo Cotizante	REQ CUMP PENS
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 2.767.750	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
01	30															

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS016-COOMEVA S.A.
Tarifa	12,500 %	IBC	$ 2.767.750
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 346.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 346.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 2.767.750
Centro de Trabajo	12577177	Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 192.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 538.700**

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA Nro. 001

CONTRATO ENTRE GIRARCOM Y LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES

"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS."
OBJETO CONTRATO DE OBRA

056 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATO Nro.



CISNEROS, NOVIEMBRE DE 2023.

INFORME EJECUTIVO DE OBRA Nro. 002

CONTRATO ENTRE GIRARCOM Y LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES

"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS."

OBJETO

056 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO Nro.



CISNEROS, OCTUBRE DE 2023.

CONTENIDO

1. LOCALIZACIÓN....7
2. ESTADO DEL CONTRATO....8
2.1. Garantías:....8
2.1.1. Pólizas Contrato:....8
3. BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA....9
4. ESTADO DE PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA....9
5. RESUMEN DE SEGUIMIENTO TÉCNICO....9
5.1. Avance de obra....9
5.2. Equipos utilizados....12
5.3. Diseño de Mezclas....13
6. RESUMEN DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO....13
7. AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL....14
8. CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO....14
9. ANEXOS....15

LISTADO DE MAPAS

Mapa 1. Localización del proyecto Santa Elena – Cisneros Antioquia 7

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Localización proyecto 7
Tabla 2. Datos generales del contrato 8
Tabla 3. Datos pagos realizados 9
Tabla 4. Actividades Contractuales frente Santa Elena 9
Tabla 5. Relación de Equipos, Maquinaria y vehículos 12
Tabla 6. Reuniones realizadas 13

LISTADO DE FOTOS

Foto 1. Armado de acero de refuerzo en vigas trasversales y rieles..... 10
Foto 2. Figuración de vigas trasversales..... 10
Foto 3. Detalle de vigas trasversales y colocación de las mismas..... 10
Foto 4. Armado y figuración de acero Refuerzo para descole de cuneta..... 10
Foto 5. Detalle de preparación de terreno y encofrado de rieles para vaciado 11
Foto 6. Proceso de vaciado con apoyo de la comunidad..... 11
Foto 7. Detalle de rieles 11
Foto 8. Detalle de rieles 11
Foto 9. Cunetas y encole para vaciado..... 11
Foto 10. Detalle de vaciado de cunetas y uso de vibrador..... 11
Foto 11. Detalle de cunetas vaciadas 12
Foto 12. Detalle de cunetas vaciadas 12
Foto 13. Transporte de materiales pétreos 12
Foto 14. Transporte de materiales pétreos 12
Foto 15. Acta de reunión Nro. 3 en oficinas de la Secretaría de Planeación de Cisneros..... 14
Foto 16. Acta de reunión Nro. 3 en oficinas de la Secretaría de Planeación de Cisneros..... 14

INTRODUCCIÓN

Por medio de los convenios interadministrativos que se vienen desarrollando en Antioquia, con el propósito de mejorar las vías terciarias, La alcaldía de Girardota y Cisneros, con el apoyo de recursos de materiales otorgados por parte de la Gobernación de Antioquia. en el año 2023, se realiza contrato con la Empresa GIRARCOM, para proceder con la ejecución del contrato de obra MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS.

El presente contrato tiene como objetivo la ejecución de las Construcción de placa huella de acuerdo con diseños establecidos en la ficha de priorización aprobada mediante convenio interadministrativo 23AS111B1202. Este proyecto se enmarca en un esfuerzo más amplio destinado a mejorar las condiciones físicas, de las vías terciarias del municipio de Cisneros - Antioquia, en la subregión del Nordeste.

Dentro de este contexto, el proyecto anteriormente mencionado ha establecido la pauta al enfocarse en la adecuación y mejora de la vías existentes, mediante la construcción de Placa-huella en concreto, el cual es un sistema de pavimentación para vías de bajos volúmenes de tránsito, en el cual se pavimentan únicamente las huellas por donde circulan las ruedas de los vehículos, la separación entre las franjas de concreto se rellena con piedra pegada, un material con las características de concreto ciclópeo, rocas distribuidas adecuadamente y pegadas con concreto, dependiendo del ancho de la vía se construyen cunetas y bordillos en concreto para proveer la vía de un sistema de drenaje superficial, sí se requiere la separación entre la parte exterior de cada placa-huella y la cuneta se rellena también con piedra pegada

Por lo anterior, en dicho informe se describirá de manera ejecutiva el desarrollo de las actividades realizadas a la fecha del contrato MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS.

1. LOCALIZACIÓN


Cisneros es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Nordeste del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Yolombó, por el este con los municipios de Yolombó y Santo Domingo, y por el sur con Santo Domingo.

En cuanto a la localización del proyecto, se encuentra localizado al sur-oriente del casco urbano de Cisneros, en el desvío de la Ruta 62 que lleva desde Medellín – hacia puerto Berrio, hacia la vereda Santa Elena, aproximadamente a 6 minutos en vehículo, con una distancia de 1,4km desde el parque principal de Cisneros.

Tabla 1. Localización proyecto

Nro.	Vereda	Localización inicial Origen Único Nacional	Localización final Origen Único Nacional	Localización inicial WGS 84	Localización final WGS 84
1	Santa Elena	2280304.9N, 4769492.1W	2279961.6N, 4769313.6W	6°31'59.0"N 75°05'05.6"W	6°31'45.6"N 75°05'13.0"W

En el siguiente mapa se muestra la localización del proyecto en línea roja.



Mapa 1. Localización del proyecto Santa Elena – Cisneros Antioquia[1]

[1] Ruta: de El Pedrero, Cisneros, Antioquia a Cl. 18 #22-2 a 22-102, Cisneros, Antioquia - Google Maps

2. ESTADO DEL CONTRATO

En la actualidad, se han expedido las ACTAS DE INICIO del 22 de septiembre de 2023, del contrato de obra. Se presenta la información general del Contrato de Obra y las garantías contractuales, en la siguiente tabla:

Tabla 2. Datos generales del contrato

CONTRATO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA)	
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS"
CONTRATO Nro.	056 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	GIRACOM - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO.
NIT	901.464.458-9
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES
NIT	12.577.177 - 5
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES
VALOR INICIAL	$300.609.149,oo *(VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS)*
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023
AMPLIACIONES	NO APLICA
SUSPENSIONES	NO APLICA

2.1. Garantías:

2.1.1. Pólizas Contrato:

- Póliza de Resp. Civil Extracontractual N° **65-40-101072715** (SEGUROS DEL ESTADO) Vigencia del 22-09-2023 hasta 03-01-2024.

- Póliza de Cumplimiento N° **65-44-101224768** (SEGUROS DEL ESTADO)

  - ✓ **Cumplimiento del contrato**: desde 22/09/2023 hasta 03/05/2024, por valor de $30,060,914.90.

- ✓ **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones:** desde 22/09/2023, hasta 03/01/2027, por valor de $15,030,457.45

- ✓ **Estabilidad y calidad de la obra:** Si Ampara 5 Años, por valor de $90,182,744.70

3. BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

No se ha generado Acta de Obra, pues según minuta la Forma de Pago por PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA de emitida la factura correspondiente a dicho porcentaje de avance, previa presentación de actas parciales de obra, dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto del contrato y los ítems de obra desarrollados, una vez el contratista garantice su correcta ejecución y estas sean verificadas y recibidas por el supervisor del contrato de obra y contra factura, es decir, previa presentación de cuenta de cobro y/o factura.

4. ESTADO DE PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA

Tabla 3. Datos pagos realizados

Acta Facturada	Factura Nro.	Nro. Comprobante de Egreso	Mes De Presentación Del Acta	Valor Acta	Retenciones	Valor Pagado En Acta
Acta de Obra 1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Acta de Obra 2	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Acta de Obra 3	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOT. PAGADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
POR FACTURAR	NA	NA	NA	NA	NA	NA

5. RESUMEN DE SEGUIMIENTO TÉCNICO FRENTE DE SANTA ELENA

5.1. Avance de obra

Para el presente periodo se tienen las siguientes actividades:

Tabla 4. Actividades Contractuales frente Santa Elena

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
1	Conformación de la calzada existente	m2	2000	$ 1.100
2	Mejoramiento de la calzada existente con material de Sub base, (Incluye Suministro, Transporte e Instalación)	m3	200	$ 117.372

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
3	Transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo de fy= 4.200 Kg/cm (60.000 PSI), no incluye el valor del acero	Kg	12311	$ 1.701
4	Concreto Clase D para Placa Huella, no incluye el valor del cemento	m3	162,32	$ 394.907
5	Concreto f´c=210 kg/cm² para cuneta, no incluye el valor del cemento	m3	107,5	$ 388.583
6	Concreto Clase G para Centros y sobre anchos, no incluye el valor del cemento	m3	67,635	$ 409.219

- **Transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo de fy= 4.200 Kg/cm (60.000 PSI), no incluye el valor del acero:** Se procede con la figuración y colocación del acero de refuerzo, previo se realiza la actividad de conformación del sitio.



Foto 1. Armado de acero de refuerzo en vigas trasversales y rieles



Foto 2. Figuración de vigas trasversales



Foto 3. Detalle de vigas trasversales y colocación de las mismas



Foto 4. Armado y figuración de acero Refuerzo para descole de cuneta

- **Concreto Clase D para Placa Huella, no incluye el valor del cemento:** Se procede con la instalación del concreto, para ello se utiliza concretadora de 2 sacos, previa dosificación del diseño de mezclas.



Foto 5. Detalle de preparación de terreno y encofrado de rieles para vaciado



Foto 6. Proceso de vaciado con apoyo de la comunidad



Foto 7. Detalle de rieles



Foto 8. Detalle de rieles

- **Concreto f´c=210 kg/cm² para cuneta, no incluye el valor del cemento:** Se prepara el sitio, donde se realiza excavaciones y cajeo del sitio, luego se realiza la colocación del concreto e instalación de las piedras.



Foto 9. Cunetas y encole para vaciado



Foto 10. Detalle de vaciado de cunetas y uso de vibrador



Foto 11. Detalle de cunetas vaciadas



Foto 12. Detalle de cunetas vaciadas

- **Concreto Clase G para Centros y sobre anchos, no incluye el valor del cemento:** Se procede con los vaciados del centro de los rieles, mediante la instalación de concreto Clase G



Foto 13. Transporte de materiales pétreos



Foto 14. Transporte de materiales pétreos

5.2. Equipos utilizados

Durante el periodo se utilizó los siguientes equipos.

Tabla 5. Relación de Equipos, Maquinaria y vehículos

Nro.	Equipo	Cantidad
1	Concretadora de ACPM de 2 sacos	1
2	Vibrador de concreto	1
3	Manguera de agua de 100m	1
4	Herramienta menor (pica, palas)	2 picas, 2 palas
5	Coches tipo buggy	2
6	Volqueta	1

5.3. Diseño de Mezclas

Conforme al diseño de mezclas aportado por ENSASE, se tiene para el frente la siguiente dosificación, usando cemento ARGOS GENE RAL PROCEDENCIA DE AGREGADOS CISNEROS.

- **Proporciones de las mezclas en peso**

Resistencia esperada en Kg/cm²	Relación agua/cemento	CEMENTO	ARENA	GRUESO	ASENTAMIENTO EN CM
210	0.55	1	2.31	2.61	10.0

- **Proporciones De Las Mezclas En Volumen**

Resistencia esperada en Kg/cm²	Relación agua/cemento	CEMENTO	ARENA	GRUESO	ASENTAMIENTO EN CM
210	0.55	1	3.54	4.11	10.0

- **Cantidad De Materiales Para Producir Un M³ De Mezcla**

A/C	Agua en litros	Cemento en kilos	Cemento en sacos	Arena en kilos	Grueso en kilos	Resistencia en Kg/cm²
0.55	210	381.82	7.64	882.34	995.28	210

- **Volúmenes Absolutos Para Producir Un M3 De Mezcla**

A/C	Agua	Cemento	Cemento en sacos	Arena en kilos	Grueso en kilos	Resistencia en Kg/cm²
0.55	0.210	0.123	7.64	0.314	0.353	210

6. RESUMEN DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Durante el periodo se realizaron las siguientes reuniones.

Tabla 6. Reuniones realizadas

Nro.	Fecha	Tema
3	3 de noviembre de 2023	Seguimiento avance de obra, dificultades por temporada de lluvias



Foto 15. Acta de reunión Nro. 3 en oficinas de la Secretaría de Planeación de Cisneros



Foto 16. Acta de reunión Nro. 3 en oficinas de la Secretaría de Planeación de Cisneros

7. AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL

En el transcurso del mes de octubre y noviembre de 2023 a la fecha se han realizado diferentes definiciones por parte de los diferentes componentes en el contrato como lo son el Contratista de obra, Interventoría y coordinación del proyecto las cuales serán mencionada a continuación:

- Uso de EPP por parte del personal de obra, como lo son guantes, botas con puntera metálica, uso de casco.
- Realización de registro fotográfico del antes para el acta de entorno.
- Revisión de documentos de volquetas, como lo son el SOAT, técnico-mecánicas vigentes.
- Reunión con presidente de JAC Sebastián Loaiza, teléfono 3105316765. En donde se definió el apoyo de los combites los martes y miércoles una vez encofrado y armado los rieles de la placa huella, para el vaciado.

Todo esto con el fin de cumplir con los requerimientos del objeto del contrato y llevar a cabo un proyecto bien ejecutado.

8. CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO

En el transcurso de octubre de 2023, se han presentado climas de lluvias, lo que ocasionó la dificultad del ingreso de los materiales pétreos hacia el frente de Santa Elena.

9. ANEXOS

No aplica

BITACORA DE OBRA

CONTRATO ENTRE GIRACON y

Luis Fernando Villeba

Mejoramiento de la Malla Vial rural (Vereda Sta Helena) EN EL MARCO convenio Interadministrativo 23AS111B1202, Suscrito con la Gobernación de Antioquia - Secretaria de Infraestructura FISICA y Municipio De Cisneros.

Contrato Nro 056 Del 19 Septiembre / 2023.

Septiembre 22/2023 - Se da Inicio al contrato de obra N° 056 del 19 septbre 2023, Mejoramiento de la malla vial rural (Vereda Sta Helena) con una longitud de 500 m y ancho promedio 4,50 m, consistente en construcción de placa huella, consistente en 2 sieles de placa huella con ancho de 0,80 m y espesor 0,15 m, una zona central de concreto ciclopeo con ancho de 0.80 m y espesor 0,15 m, y la zona de cunetas en ambos lados incluyendo bordillo, ancho 0,80 x 2 und, el diseño es en acero ϕ 3/8", tanto longitudinal como transversal, tal como lo reza el diseño entregado por la firma contratante.

Se

Contratista

Septiembre 23/2023 - se dá la visita al sitio de la obra, donde se observa que como la via es de apertura reciente, y por acción del invierno presenta desmejoramiento general, como apta para soportar la estructura de la placa huella, se plantea un mejoramiento de la superficie existente y mejorar la estructura de soporte, este planteamiento fue aceptada por la Supervisión del Obra contratista.

Septiembre 25/2023.

Se hace recorrido de la obra, con el fin de observar el comportamiento de los Taludes, y las obras, se define que se ejecutaran trabajos con equipo de minisetroexcavadora de oruga, y complementar con material de prestamo de los taludes

contratista

Septiembre 26/2023.

Hora Inicio 7:am

Hora salida 5:0 pm

Estado clima: Soleado en la mañana, lluvias por la Tarde y noche

Personal en obra: operador retroexcadora marca LOVOL, 1 ayudante

Equipo - Retroexcavadora marca LOVOL, Herramienta menor

Servicio Trabajo de mejoramiento, adecuacion y compactacion de la via.

contratista

Septiembre 27/2023

Hora Inicio 7.a.m

Hora salida 5.p.m

Estado clima: Frio con lluvias.

Personal en obra: operador retroexcadora, 2 ayudantes

Equipo: Retroexcadora LOVOL, Herramienta menor, costales para estabilizar los bordes de la via, llenandolos con material.

Se continua con los Trabajos de ampliacion, mejoramiento, adecuacion y compactacion de la via

contratista

Septiembre 28/2023.

Hora Inicio 7.a.m

Hora salida 5:0 p.m

Estado clima: Soleado por la mañana y lluvias por la Tarde y noche.

Personal en obra: operador retroexcadora, 2 ayudantes

Equipo - Retroexc. marca LOVOL, Herramienta menor

y compactación de la vía

Contratista.

- Septiembre 29/2023.
Día lluvioso, no se pudieron realizar actividades con el equipo, por el fuerte invierno, impidiendo trabajos de adecuación, se pudo realizar actividades de control de drenajes con costales rellenos con producto cemento.

Contratista.

octubre 02/2023.
Hora Inicio: 7.am.
Hora salida: 5.p.m.
Día lluvioso, no se pudo realizar actividad con el equipo, por el fuerte invierno, impidiendo Trabajos de adecuación, se realizaron actividades control de drenajes con costales rellenos con producto cemento
Personal: 2 ayudantes Contratista.
Herram menor.

Octubre 03/2023.
Día lluvioso, no se pudo realizar actividades con el equipo, por el invierno, impidiendo Trabajos de adecuación, se realizaron actividades control de aguas lluvias con costales y tubería.
Personal: 2 ayudantes Contratista.
Herram menor.

octubre 4/2023.
Día y noche lluvia, impidiendo realizar actividades de adecuación, se realizaron trabajos de estabilización y adecuación con costales y tubería.

Contratista

octubre 5/2023.
Día lluvioso, impidiendo realizar actividades de adecuación, se realizaron trabajos control de

aguas lluvias con cestles menor de poco cemento.
Personal: 2 ayudantes
Herramienta menor. Contratista.

octubre 6 / 2023.
Hora Inicio: 7.am.
Hora Salida: 5. P.m
Dia Soleado y noche lluvia
Personal en obra: operador retroexcadora, 2 ayudantes
se continua con el Trabajo de mejoramiento y
adecuacion de la via y compactacion
Equipo - Retroexcadora LOVOL y Herramienta menor.
contratista.

Octubre 9 / 2023.
Hora Inicio: 7.a.m
Hora Salida: 5.p.m
Dia Soleado y noche lluvia
Personal en obra. operador retroexcavadora 2 ayudantes
se continua con el Trabajo de mejoramiento y
Adecuacion de la via y compactacion.
Equipo: Retroexcadora LOVOL y Herramienta menor.
Contratista

octubre 10 / 2023.
Hora Inicio 7.a.m
Hora Salida 5.p.m.
Dia medio lluvioso
Personal en obra. operador retroexcadora, 2 ayudantes
se continua con el trabajo de mejoramiento y adecuacion
de la via y compactacion.
Equipo - Retroexcadora LOVOL y Herramienta menor.

adecuacion, compactacion de la via
Equipo: Retroexcavadora Lovol, y Herramienta menor.

contratista

- octubre 11/2023
Hora Inicio: 7.am.
Hora salida: 5.p.m
Dia soleado y noche lluvia.
Personal en obra - operador retroexcavadora - 2 ayudantes
En el dia de hoy se llego a la abscisa 0+00, finalizando actividad de adecuacion y mejoramiento de la via
Equipo: Retroexcavadora Lovol, y Herramienta menor
Contratista

- Octubre 12/2023 -
se Inicia el transporte de la grancilla con volquetas, pudiendo cargar 5 m^3, y se pudo subir hasta KO+400, punto que se hacia Inicio para la armazon de la placa huella, este es el punto de acopio, para almacenar materiales para ejecutar 120 ml de placa huella.
Hora Inicio: 7.a.m
Hora salida: 5.p.m
Dia soleado y noche lluvia.
Personal en obra, conductor volqueta. 2 ayudantes
Equipo: Volqueta, Herramienta menor.
contratista

octubre 13/2023.
se continua con el transporte de grancilla Hasta el sitio de acopio KO+400.

Dia lluvioso.
Hora Inicio: 7.am.
Hora salida: 5.p.m
personal: conductor volqueta 2 ayudantes
Equipo: volqueta y Herramienta menor.
contratista.

- Octubre 17/2023.
Hora Inicio: 7.a.m
Hora salida: 5.p.m
Personal conductor volquetas; 4 ayudantes
Equipo: volqueta y Herramienta menor.
se continua con el trasporte de Grevilla, madera, piedra.
Dia soleado y noche lluvia.
contratista.

octubre 18/2023:
Dia soleado:
Hora Inicio: 7.a.m
Hora salida: 5.p.m
Personal: conductor volquetas, 4 ayudantes
Equipo: volqueta, Herramienta menor y transporte mular.
se continue trasporte de Grevilla, madera, piedra, cemento, varillas de Acero
contratista

octubre 20/2023.
Dia soleado y noche lluvia.
Hora Inicio: 7.a.m
Hora salida 5.p.m

Equipo: Volqueta, Herramienta menor, Apisonador.

- Se continua Apisonado de Grava, Madera, piedra, cemento, Varillas de acero, mezcladora, Vibrador concreto

Contratista.

- octubre 21/2023
  Dia lluvioso -
  Hora Inicio: 7.a.m.
  Hora salida: 5.p.m.
  Personal - Conductor Volqueta, 4 ayudantes
  Equipo: Volqueta, Herramienta menor, mezcladora, Vibrador concreto, formaleta en tablon.
- Se continua Apisonado madera, piedra, cemento, Varillas Acero de 1/2 y 3/8.

Contratista.

Octubre 23/2023.
Dia Soleado
Hora Inicio: 7.am.
Hora salida: 5.0 p.m
PERSONAL - 4 ayudantes - 1 oficial
Equipo - Herramienta menor, mezcladora, Vibrador concreto, formaleta, extension electrica, pulidora

- Instalacion y compactacion de base con formacion calzada existente, Instalacion formaleta, acero para muelas y vigas riostras

Contratista

Octubre 24/2023.

- Estado tiempo: Dia mañana, Soleado Tarde
- Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial y 2 ayudantes
- Equipo: Herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto, pulidora, radial.
- Armado de acero en vigas riostras, instalacion de acero para huellas y vigas riostras, instalacion formaleta para concreto 21Mpa de huellas.

contratista

- octubre 25/2023.

Estado tiempo: Dia Soleado

- Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 2 ayudantes
- Equipo: Herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto, extension encauchetada.
- Instalacion de concreto de 21Mpa para huellas y vigas riostras, caseo zona de ejecucion de obras.

contratista.

octubre 26/2023

Hora Inicio: 7:2.m

Hora salida: 5pm.

Estado clima - Dia soleado, lluvia noche.

Personal en obra - 1 maestro encargado, 1 oficial 5 ayudantes

Equipo en obra - Herramienta menor, cortadora, vibrador concreto, radial, pulidora

- Retiro formaleta en huellas. Instalacion de formaletas en cuñetas y bordillos, instalacion formaleta en huellas.

Contratista

octubre 27/2023.

Hora Inicio: 7a.m

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101224768	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	09	2023	22	09	2023	00:00	03	05	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	VILLALBA PAYARES, LUIS FERNANDO		CC: 12.577.177
DIRECCIÓN: CALLE 7 SUR 42 70 ED FORUM OF 1503	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO:	4911171

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA-GIRACOM - MUNICIPIO DE CISNEROS - ANTIOQUIA - GOBERNACION DE ANTIOQUIA		NIT: 901.464.458-9
DIRECCIÓN: CR 14 NRO. 7 - 21	CIUDAD: GIRARDOTA, ANTIOQUIA	TELÉFONO	4603870
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. 056 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, RELACIONADO CON : MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111812O2, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS

.

SE ACLARA QUE LA POLIZA EN ASUNTO AMPARA LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR ELA SEGURADO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**22/09/2023**	**03/05/2024**	**$30,060,914.90**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**22/09/2023**	**03/01/2027**	**$15,030,457.45**	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$90,182,744.70**	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023, SE DEJA CONSTANCIA QUE SE DESPIJA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,325,130.00	$ ******20,000.00	$ *****255,574.00	$ *********1,600,705.00	$ ******135,274,117.05	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTIN ZAPATA AGENCIA DE SEGUROS LT	143554	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101224768

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101224768	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	09	2023	22	09	2023	00:00	03	05	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
VILLALBA PAYARES, LUIS FERNANDO		CC: 12.577.177	
DIRECCIÓN: CALLE 7 SUR 42 70 ED FORUM OF 1503	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	4911171

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA-GIRACOM - MUNICIPIO DE CISNEROS - ANTIOQUIA - GOBERNACION DE ANTIOQUIA		NIT: 901.464.458-9	
DIRECCIÓN: CR 14 NRO. 7 - 21	**CIUDAD:** GIRARDOTA, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	4603870

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101224768

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ACTA DE INICIO CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA NRO 056 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Con fundamento en el presente documento, se deja constancia que la parte contratista ha reunido los requisitos legales y contractuales para dar inicio al contrato que se describe a continuación:

CONTRATANTE:	GIRACOM - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO.
NIT	901.464.458-9
CONTRATISTA:	LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES
NIT	12.577.177 - 5
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS"
TOTAL:	TRESCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS ($300.609.149).
DURACIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE PÓLIZAS, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
SUPERVISOR:	MARGARITA MARIA JIMENEZ OROZCO.
CDP:	230 DEL 11/09/2023 EXPEDIDO POR GIRACOM
CRCP:	316 DEL 19/09/2023 EXPEDIDO POR GIRACOM
FECHA DE INICIO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

En el Municipio de Girardota, el día 22 de septiembre de 2023, se reunieron **JOSE LUIS CARDONA OCHOA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.026.153.346 en su calidad de Representante Legal y Gerente, nombrado mediante Decreto municipal 003 del 03 de enero de 2022 y acta de posesión Nro. 001 del 03 de enero de 2022, de la **EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE CARÁCTER MUNICIPAL DENOMINADA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA. "GIRACOM"**, con NIT: 901.464.458-9, en calidad de CONTRATANTE, **MARGARITA MARIA JIMENEZ OROZCO,** quien supervisará el contrato arriba señalado, y de la otra **LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES,** bajo el NIT 12.577.177 - 5, en calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato antes citado.

El supervisor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Para el desarrollo del contrato es indispensable mantener las condiciones presentadas en la propuesta y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.

2. El supervisor y el contratista se comprometen a ejecutar el contrato de acuerdo con parámetros legales y respetando las especificaciones técnicas.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan dar inicio al contrato de la referencia.

Para constancia, se firma la presente acta el 22 de septiembre de 2023, por quienes en ella intervinieron:

JOSELUIS CARDONA OCHOA
Gerente General
GIRACOM – CONTRATANTE

LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES
NIT 12.577.177 – 5
Correo: fervipa2003@yahoo.es
EL CONTRATISTA

MARGARITA MARIA JIMENEZ OROZCO
SUPERVISOR – GIRACOM

Proyectó:
CAROLINA MARÍA CASTRILLÓN OCHOA
Abogada externa GIRACOM.
Revisó y aprobó: JOSELUIS CARDONA OCHOA
Gerente General

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

Luis Fernando Villalba Payares
Interventoría y construcción

Señores
GIRACOM

PROPUESTA ECONOMICA

REFERENCIA: **"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS"**

NOMBRE DEL OFERENTE: **LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Sacos de cemento UG 50 kg	Sacos	2.645	$ 34.829	**$ 92.122.705**
2	Acero corrugado 3/8"	Unidad	3.331	$ 16.734	**$ 55.740.954**
3	Acero corrugado 1/2"	Unidad	457	$ 29.326	**$ 13.401.982**
VALOR TOTAL EN ESPECIE					**$ 161.265.641**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Conformación de la calzada existente	m2	0,00		**$ 0**
2	Mejoramiento de la calzada existente con material de Sub base, (Incluye Suministro, Transporte e Instalación)	m3	0,00		**$ 0**
3	Transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo de fy= 4.200 Kg/cm (60.000 PSI), no incluye el valor del acero	Kg	8010,49	$ 1.701	**$ 13.625.843**
4	Concreto Clase D para Placa Huellla, no incluye el valor del cemento	m3	161,30	$ 394.907	**$ 63.698.499**
5	Cocreto f´c=210 kg/cm² para cuneta, no incluye el valor del cemento	m3	107,50	$ 388.583	**$ 41.772.673**
6	Concreto Clase G para Centros y sobre anchos, no incluye el valor del cemento	m3	0,00	$ 0	**$ 0**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 119.097.015**
COSTO INDIRECTO (A) 16%					**$ 19.055.522**
COSTO INDIRECTO (U) 1%					**$ 1.190.970**
TOTAL COSTO INDIRECTO (A+U) 17%					**$ 20.246.493**
VALOR TOTAL					**$ 139.343.508**

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: **TRESCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($300.609.149)**

Dirección: CL 48 B 77 B 06 MEDELLIN
Celular: 311 763 73 30
E-mail: fervipa2003@yahoo.es