ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía N° **13.716.34 de Bucaramanga,** en calidad de Supervisor y en el marco de la Ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 320 del 17 de noviembre de 2023, nos permitimos certificar, que hemos recibido a entera satisfacción las actividades reportadas por el contratista de Interventoría, con las siguientes características:

PERIODO A COBRAR	**18 de octubre al 17 de noviembre de 2024**
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	**$ 117.071.189,93**
PORCENTAJE DE EJECUCION A PAGAR	**12.84%**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	320 de 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	901.272.510-1
OBJETO	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 1
FECHA DEL CONTRATO	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 471.665.824,00
VALOR ADICIONAL No. 1 DEL CONTRATO	$ 278.405.231,44
VALOR ADICIONAL No. 2 DEL CONTRATO	$ 162.001.049,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 912.072.104,44
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	OCHENTA (80) DIAS
PLAZO ADICIONAL No. 1 DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 2 DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
PLAZO TOTAL DEL EJECUCIÓN	CIENTO OCHENTA Y CINCO (185) DÍAS
SUPERVISOR	ING. ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
FECHA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 1	07 DE MARZO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	25 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 2	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	21 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS – ACTA DE ADICIONAL No. 2	04 DE DICIEMBRE DE 2024
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
POLIZA CUMPLIMIENTO	56-44101006821-10
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	56-40-101003019-8
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP CONTRATO ORIGINAL	6537 / 15-08-2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – RP CONTRATO ORIGINAL	13718 / 20-11-2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – RP RESERVA CONTRATO ORIGINAL	475 / 26-01-2024

ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP RESERVA CONTRATO ORIGINAL	685 / 26-01-2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP ADICIONAL No. 1	6411 / 26-08-2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – RP ADICIONAL No. 1	8847 / 06-09-2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP ADICIONAL No. 2	8077 / 06-11-2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – RP ADICIONAL No. 2	10963 / 06-11-2024

Certificamos que los informes entregados por la interventoría, aportes a la seguridad social, cumplimiento de soportes parafiscales, etc., fueron presentados por el contratista de interventoría No. 320 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023, los cuales, fueron revisados y se encuentran aprobados por la supervisión, toda vez que, cumplen con lo pactado en el contrato, pliego de condiciones y demás anexos estipulados en el proceso de contratación.

La presente certificación se expide exclusivamente para el trámite de pago del Acta de Ejecución Parcial N° 05 ante la Alcaldía de Bucaramanga, a los 11 días del mes de diciembre de 2024, por lo tanto, no es documento idóneo para acreditar experiencia.

Atentamente,

Firma: _____

ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
Supervisor
Alcaldía de Bucaramanga

Elaboró: Ing. Jorge Nicolas Cifuentes – CPS alumbrado público