GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-046**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**miércoles, 03 de julio de 2024**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**11**			FECHA:	3	de	JULIO	de	2024		
PERIODO: 10 DEL	1	de	JUNIO	de	2024	AL	30	de	JUNIO	de	2024

CONTRATO No:	**2023-047**	DE	2023	REGISTRO BP Y P No	**2023-071**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

Carrera 6 N4-7 Esquina, La Uvita, Boyacá

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

N/A

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CEROM DE COLOMBIA S.A.S	**JULIO ROBERTO MONTENEGRO**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:**
UNION TEMPORAL INTER UVITA	**GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA 01		3 MESES
2	SUSPENSIÓN 01		12 DIAS
3	PRORROGA 02		2 MESES
4	PRORROGA 03		45 DIAS
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 198.128.146,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 198.128.146,00

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	15	de	ENERO	de	**2024**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	11	de	AGOSTO	de	**2024**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**87,0%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**60,0%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**55,0%**



GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**miércoles, 03 de julio de 2024**

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	**68859**	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	**Berkley international seguros Colombia S.A**	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	de	mm	a
							19	7	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16	8	2023	12	12	2024	732.569.086,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16	8	2023	12	8	2027	549.426.814,35
ESTABILIDAD DE LA OBRA	28	6	2024	12	8	2029	732.569.086,00
CALIDAD DEL SERVICIO	16	8	2023	12	12	2024	366.284.543,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	16	8	2023	12	12	2024	732.569.086,00

No PÓLIZA	**20154**	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	**Berkley international seguros Colombia S.A**	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	de	mm	a
							19	7	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23	4	2024	12	8	2025	232.000.000,00

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO	**X**	REGULAR		MALO		PÉSIMO	

Descripción: Se presentan buenas condiciones metereológicas, la mayor parte del tiempo ha estado soleado.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Actas de inicio de obra/interventoría.	16	8	2023
Acta de suspensión	29	12	2023
Acta de reinicio	10	1	2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
PRELIMINARES	
DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	Se conforman áreas exteriores para andenes
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	Se conforman áreas exteriores para andenes
ESTRUCTURA EN CONCRETO	
VIGUETAS DE CONFINAMIENTO	Se ejecuta en los bloques 2,3
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO	Se ejecuta en los bloques 2,3
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA 3000 PSI	Se ejecuta en los bloques 1,2,3
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	se ejecuta en muros de tanques de almacenamiento
ACERO DE REFUERZO Y MALLAS	
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Se ejecuta en tanques de almacenamiento, muro de contención, bloques 2, 3 y 4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CUBIERTA)	Se ejecuta en los bloques 1,2,3

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**miércoles, 03 de julio de 2024**

MAPOSTERÍA	
MURO EN BLOQUE DE No.5 E=0.12 MTS	Se ejecuta en los bloques 1,2,3
PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE CULATA	Se ejecuta en los bloques 1,2,3
PAÑETE LISO DEMUROS 1:4	Se ejecuta en los bloques 1,2,3
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	
ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	Se ejecuta en los bloques 1,2,3
CUBIERTA	
Cubierta en teja metálica en aluzinc c. 26 tipo Sandwich	Se ejecuta en los bloques 1,2,3
RED CONTRA INCENDIOS	
SUMINISTRO DE TUBERÍA 6"	EXTERIORES Y BLOQUE 2
REDES HIDROSANITARIAS	
REDES DE 6 Y 4	EXTERIORES Y BLOQUE 1, 2 Y 3
REDES ELECTRICAS	
PUNTOS ELECTRICOS, CAJAS ELECTRICAS, CAJAS DE PASO Y REDES SUBTERRANEAS	EXTERIORES Y BLOQUE 1, 2 Y 3

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Solicitudes de entrega de información y documentación	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud de balance de obra, con los ajustes hechos por cambios aprobados	PROYECTO EN GENERAL
Requerimientos contractuales al contratista de obra, de acuerdo al desarrollo del proyecto.	PROYECTO EN GENERAL
Requerimientos al contratista para garantizar una correcta ejecución del contrato de obra.	PROYECTO EN GENERAL
Seguimiento diario de ejecución de actividades de obra	PROYECTO EN GENERAL
Seguimiento de dosificación de materiales para la elaboración de concreto en obra.	PROYECTO EN GENERAL
Seguimiento a la inversión y avance de ejecución de obra	PROYECTO EN GENERAL
Participación en comités de obra	PROYECTO EN GENERAL
Actividades de oficina, requerimientos y solicitudes al contratista	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud de cumplimiento de programación y requerimiento por atrasos evidenciados en obra	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud de aseo, orden y despeje de circulaciones frecuentemente	PROYECTO EN GENERAL

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
MEZCLADORA	CONCRETOS	100%	En buen estado.
HERRAMIENTA MENOR	ACTIVIDADES DIARIAS	100%	En buen estado.

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	
Material granular seleccionado	TRITURADOS LA PALMERA	
Aceros 60000 psi	ALMACEN G Y J	
Lona de cerramiento	ALMACEN G Y J	
Tabla, puntilla	ALMACEN G Y J	
Cemento Holcim	ALMACEN G Y J	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Computadores	Elaboración de informes	100%	INTERVENTORÍA
Elementos de oficina	Elaboración de informes	100%	INTERVENTORÍA
Cinta métrica, decámetro , escuadra	Verificación de dimensiones , escuadras	100%	INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**miércoles, 03 de julio de 2024**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	5	10	2023	$ 732.569.085,80
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 732.569.085,80**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	29	4	2024	$ 39.625.629,00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 39.625.629,00**

CORRESPONDENCIA PRESENTADA			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
04/06/2024	ESE-SUPERVISOR	INFORME INTERVENTORÍA 09 CORREGIDO	SI
05/06/2024	CEROM -ESE-SUPERVISOR	ACTA DE COMITÉ 014	SI
05/06/2024	CEROM	CORRECCIONES BALANCE Y ACTA DE MAYORES Y MENORES	SI
06/06/2024	ESE-SUPERVISOR	INFORME DE OBRA #10	SI
08/06/2024	ESE-SUPERVISOR	INFORME INTERVENTORÍA 10 MES MAYO	SI
13/06/2024	SUPERVISOR	INFORME ENERO CORREGIDO	SI
13/06/2024	SUPERVISOR	INFORME ABRIL CORREGIDO	SI
13/06/2024	SUPERVISOR	INFORME FEBRERO CORREGIDO	SI
13/06/2024	SUPERVISOR	INFORMES ENERO- MAYO CORREGIDOS	SI
15/06/2024	ESE-SUPERVISOR	INFORME SST #10 MAYO	SI
15/06/2024	CEROM -ESE-SUPERVISOR	OF 41 CONCEPTO BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	SI
18/06/2024	CEROM -ESE-SUPERVISOR	OF 42 CONCEPTO INTERVENTORÍA PRÓRROGA 03	SI
18/06/2024	CEROM -ESE-SUPERVISOR	ADJUNTO SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATISTA (SUBSANACIÓN)	SI
20/06/2024	ESE-SUPERVISOR	OF 43 REVISIÓN COTIZACIONES BALANCE GENERAL	SI
20/06/2024	CEROM -ESE-SUPERVISOR	OF 44 CONCEPTO SOLICITUD ADICONAL Y TIEMPO 01	SI

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**miércoles, 03 de julio de 2024**

27/06/2024	ESE-SUPERVISOR	CONTRATO PRÓRROGA 03 INTERVENTORÍA	SI
27/06/2024	CEROM -ESE-SUPERVISOR	ACTA DE COMITÉ 015	SI

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					de	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
ACUÑA SUESCA SANTIAGO	4249073	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
APONTE BONILLA GERMAN	1049373089	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
BERRIO CACERES CARLOS ARTURO	5440859	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
BERRIO MURILLO JUAN ESTEBAN	10056994964	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
BLANCO DUARTE OSCAR JAVIER	1002698742	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
BLANCO PARRA RICARDO ESNEIDER	1056994761	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
BLANCO ROMERO JOSE EUSTACIO	1002698732	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
BOTIA MORALES JOSE MIGUEL	4239368	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
BOTIA MURILLO DAVID LEONARDO	1002698905	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
CACERES BERRIO YULIAN ALEJANDRO	1056994069	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
CARDOZA JARABA LUIS GABRIEL	1049662376	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
CHIA NIÑO MIRIAM YANETH	52237492	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	1100476	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
CONTRERAS RODRIGUEZ HERNAN	1090399182	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
GALVIS NIÑO LUIS EBERTO	4240055	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
KEVIN DAVID GALVIS QUIÑONES	1056994877	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
HILDEBRANDO JAIME LIMAS	11443434	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
JIMENEZ FONSECA RAFAEL ANTONIO	74180808	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
LIMAS QUINCHARA JOSE LIBARDO	1056994947	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
MEDINA VERANO BRAYAN STIVEN	1010030728	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
MESA CARLOS ALBERTO	4060131	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
PACHEO PACHECO WILSON	6776403	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DESIDERIO	1056930246	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	1049647963	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
RUIZ GALVIS OSCAR DAVID	1053604068	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
SIPAMOCHA NOPE RAFAEL	1100502	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
MANUEL ANTONIO SOCONGOCHA RODRIGUEZ	1055186223	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
SOLER CUERVO HENRY ARTURO	80875734	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
TUMAY GIRON YOLMAN	1006636660	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
EFRAIN VELOZA SANCHEZ	6767855	X	X	X	1	6	2024	30	6	2024
								SI	X	NO

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**miércoles, 03 de julio de 2024**

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DOC. IDENTIFICACIÓN
WILSON FERNANDO MONTAÑEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE OBRA	1.057.690.579
ELIANA FABIOLA GONZALEZ ARENAS	RESIDENTE DE OBRA	1.049.613.808
JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	RESIDENTE AUXILIAR DE OBRA	1.049.647.963
ALEX ESTEBAN RODRIGUEZ DURAN	ASESOR ELECTRICISTA	1.118.538.787
GIOVANNY HUMBERTO PEREZ MORALES	ASESOR SISO	7.173.399
JAIRO ALEJANDRO HERNANDEZ GOMEZ	ASESOR EN ESTRUCTURAS	1.049.641.270
JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	MAESTRO DE OBRA	1.100.476

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	X	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DOC. IDENTIFICACIÓN
EDWARD JONATHAN PARDO PARADA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	7.180.551
ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	1.054.254.612

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Vigas soporte de correas (ejes N y O entre 17-19) bloque 01	1	5	2024	Cumple.
Columnetas salón multiple bloque 03	1	5	2024	Cumple.
Viga de amarre muros de cubierta administración bloque 01	2	5	2024	Cumple.
Columnetas salón multiple bloque 03	2	5	2024	Cumple.
Viga de amarre muros de cubierta administración bloque 01 Eje O/15-18	3	5	2024	Cumple.
Columnetas salud mental bloque 02	3	5	2024	Cumple.
Columnetas deposito bloque 02	6	5	2024	Cumple.
Columetas deposito bloque 02	7	5	2024	Cumple.
Columnetas baño 6 bloque 02	7	5	2024	Cumple.
Columnetas medicina general bloque 03	8	5	2024	Cumple.

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Vigas soporte de correas (ejes N y O entre 17-19) bloque 01	1	5	2024	Cumple.
Columnetas salón multiple bloque 03	1	5	2024	Cumple.
Viga de amarre muros de cubierta administración bloque 01	2	5	2024	Cumple.
Columnetas salón multiple bloque 03	2	5	2024	Cumple.
Viga de amarre muros de cubierta administración bloque 01 Eje O/15-18	3	5	2024	Cumple.
Columnetas salud mental bloque 02	3	5	2024	Cumple.
Columnetas deposito bloque 02	6	5	2024	Cumple.
Columetas deposito bloque 02	7	5	2024	Cumple.
Columnetas baño 6 bloque 02	7	5	2024	Cumple.
Columnetas medicina general bloque 03	8	5	2024	Cumple.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**miércoles, 03 de julio de 2024**

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
Arenas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	
Materiales granulares	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta 15. Seguimiento técnico	12	6	2024	Definición de diseños

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe 1	16	8	2023	31	8	2023	Entregado a supervisor.
Informe 2	1	9	2023	30	9	2023	Entregado a supervisor.
Informe 3	1	10	2023	31	10	2023	Entregado a supervisor.
Informe 4	1	11	2023	30	11	2023	Entregado a supervisor.
Informe 5	1	12	2023	30	12	2023	Entregado a supervisor.
Informe 6	10	1	2024	31	1	2024	Entregado a supervisor.
Informe 7	1	2	2024	29	2	2024	Entregado a supervisor.
Informe 8	1	3	2024	31	3	2024	Entregado a supervisor.
Informe 9	1	4	2024	30	4	2024	Entregado a supervisor.
Informe 10	1	5	2024	31	5	2024	Entregado a supervisor.
Informe 11	1	6	2024	30	6	2024	Presente informe.

OBSERVACIONES:

Se hizo la revisión del acta de mayores y menores cantidades e items no previstas, la cual se avaló y se envió para el debido trámite por parte de la entidad del acta modificatoria 01.

Se hizo la revisión del presupuesto proyectado para finalizar la obra y entregarla totalmente funcional, el cual se avaló y se envió para el debido trámite por parte de la entidad del Adicional en tiempo y valor #01

Se ha requerido al contratista cumplimiento de sus compromisos, de acuerdo a la oferta presentada y pliego de condiciones, situación que se evidencia a través de los oficios y correos entre las partes.

Se solicitó al constructor la entrega de los resultados de los laboratorios, a las muestras de los concretos tomados en obra del mes de enero

Se solicitó al constructor la entrega de los resultados de los laboratorios, a los ensayos de soldadura, pruebas de presión y estanqueidad de las tuberías instaldas y de RCI tomados en obra del mes de mayo

Mediante oficios se ha requerido al constructor para el cumplimiento de entrega de información y de sus obligaciones derivadas del contrato de obra y su propuesta.

La interventoría solicitó, se le diera cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas en el contrato.

La interventoría reiteró la solicitud de cumplir con las especificaciones entregadas por la entidad en los procesos en desarrollo, de acuerdo al plan de calidad del contratista de obra, entregado al inicio de las actividades.

La interventoría solicitó el uso del equipo ofertado en la propuesta por el contratista de obra, como también se ha reiterado la asistencia de los profesionales asesores del contratista y/o entrega del informe de las revisiones realizadas y firmadas por dichos profesionales.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-046**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**miércoles, 03 de julio de 2024**

Se solicitó que personal que no cumpla con el uso de EPP's y elementos de bioseguridad sea retirado de INMEDIATO de la obra, el no cumplimiento de lo anterior, será responsabilidad total del contratista de obra, dado que esta solicitud se ha realizado de manera constante y no se evidencia un mejor control en campo.

Se solicitó el aumento de los rendimientos de obra y un plan de choque, debido al porcentaje de avance vs el tiempo restante para finalizar el contrato, con el fin de mitigar estos retrasos y dar cumplimiento a las actividades contractuales.

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	30-34
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	SI	49
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)		
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	70
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.		
Memorias y planos de diseño aprobados		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	66
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	98
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	30
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	25
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)		
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes		
Generales		
Registro fotográfico	SI	31
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	114

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Interventor / RL: Interventoría

NOMBRE: ANDRES DAVID MENDIVELSO

CONTRATO 2023-047

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"



ENTIDAD CONTRATANTE: ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER UVITA
R/L ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ

INFORME DE INTERVENTORIA 11

JUNIO DE 2024

INDICE

INFORME MENSUAL 10 MES MAYO GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 1
INDICE INFORME INTERVENTORÍA #11 JUNIO.....9
INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA #11 JUNIO ESE. CENTRO DE SALUD LA UVITA.....11
FORMATO DATOS GENERALES DEL PROYECTO EN INTERVENTORÍA MES 11 16
FORMATO CONTROL DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES MES 11 17
FORMATO CONTROL DE PLANOS DETALLADOS MES 11 18
FORMATO CONTROL DE ENSAYOS DE CILINDROS MES 10 20
FORMATO CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN MES 10 24
FORMATO CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MES 10 25
FORMATO CONTROL DE CORRESPONDENCIA MES 10 26
FORMATO CONTROL DE COMITÉS MES 10 27
FORMATO CONTROL DE PERSONAL MES 10 28
FORMATO CONTROL DE ESTADO DEL TIEMPO MES 10 39
FORMATO CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL MES 10 30
REGISTRO FOTOGRAFICO MES 10 31
ANEXOS 34
PAGOS PARAFISCALES CONTRATISTA..... 35
PAGOS PARAFISCALES INTERVENTORIA 46
PÓLIZAS..... 50
ACTAS DE COMITÉ..... 67
BITACORA DE OBRA 71
ENSAYOS LABORATORIO 98
CORRESPONDENCIA ENVIADA 114
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 129

Libertad y Orden	**UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA**	**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**

INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA — **lunes, 08 de julio de 2024**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**11**			FECHA:	8	de	JULIO	de	2024		
PERIODO: 11 DEL	1	de	JUNIO	de	2024	AL	30	de	JUNIO	de	2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	**2023-047**	DE	2023	CDP	**2023-071**						
CONTRATO DE OBRA N°:	**2023-045**	DE	2023	CDP	**2023-37**						

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA :

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ.

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CEROM DE COLOMBIA S.A.S.	JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
NIT DEL CONTRATISTA DE OBRA:	C.C. REP. LEGAL - OBRA:
NIT: 820.003.010 - 2	74.363.121 de Sutatenza
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	REPRESENTANTE LEGAL:
UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ
NIT DEL INTERVENTOR:	C.C. REP. LEGAL - INTERVENTOR:
901.738.692 - 3	1.054.254.612
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DEPENDENCIA
ANDREA CATALINA PINZON BOTIA	GERENTE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA
GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - CPS 2023-044

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INICIO

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE INICIO	16/08/2023	CINCO (05) MESES

REINICIOS Y SUSPENSIONES

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE SUSPENSIÓN 01	29/12/2023	12 DÍAS
2	ACTA DE REINICIO 01	10/01/2024	NA

ADICIONALES Y PRORROGAS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	CONTRATO PRÓRROGA 01	N/A	3 MESES
2	CONTRATO PRÓRROGA 02	N/A	2 MESES
3	CONTRATO PRÓRROGA 03	N/A	45 DIAS
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		N/A	N/A

VALOR INICIAL:	$ 198.128.146,00	VALOR ADICIONALES:	N/A	VALOR TOTAL:	$ 198.128.146,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	31	de	DICIEMBRE	de	2023
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	11	de	AGOSTO	de	2024

CONTRATO DE OBRA

INICIO

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE INICIO	16/08/2023	CINCO (05) MESES

REINICIOS Y SUSPENSIONES

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE SUSPENSIÓN 01	29/12/2023	12 DÍAS
2	ACTA DE REINICIO 01	10/01/2024	NA

ADICIONALES Y PRORROGAS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	CONTRATO PRÓRROGA 01	N/A	3 MESES
2	CONTRATO PRÓRROGA 02	N/A	2 MESES
3	CONTRATO PRÓRROGA 03	N/A	45 DIAS
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		N/A	N/A


VALOR INICIAL:	$ 3.662.845.429,00	VALOR ADICIONALES:	N/A	VALOR TOTAL:	$ 3.662.845.429,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	31	de	DICIEMBRE	de	2023
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	11	de	AGOSTO	de	2024

Libertad y Orden	**UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA**	**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA		**lunes, 08 de julio de 2024**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	87%	% DE AVANCE EJECUTADO	61,0%	% DE AVANCE DE PROGRAMADO	59,67%



ESTADO DEL TIEMPO

BUENO	X	REGULAR		MALO		PÉSIMO	

Descripción: Se presentan lluvias moderadas en la zona

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	**68859**	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	**Berkey international seguros Colombia S.A**	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATA	de	mm	a
							19	7	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	de	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16	8	2023	12	12	2024	732.569.086
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16	8	2023	12	8	2027	549.426.814
ESTABILIDAD DE LA OBRA	28	6	2024	12	8	2029	732.569.086.2
CALIDAD DEL SERVICIO	16	8	2023	12	12	2024	366.284.543
CALIDAD DEL BIEN	16	8	2023	12	12	2024	732.569.0862

No PÓLIZA	**20154**	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	**Berkey international seguros Colombia S.A**	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATA	de	mm	a
							19	7	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	de	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23	4	2024	12	8	2025	232.000.000

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Actas de inicio	16	8	2023
Actas de suspensión	30	12	2023
Actas de reinicio	10	1	2023

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del Contrato	**$ 3.662.845.429,00**	**$ 3.662.845.429,00**
Valor Adición del Contrato	**N/A**	
Anticipo	**$ 732.569.085,80**	**$ 2.930.276.343,20**
Valor acta parcial No. 1		
Valor total actas pagadas		
Saldo por ejecutar	**$ 2.930.276.343,20**	**$ 2.930.276.343,20**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	**LOCALIZACIÓN**
FASE DE OBRA	

COMPONENTE	DD	INICIO	FINAL	VALOR	AVANCE	NOTA	OBSERVACIONES
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	0	16/08/23	16/08/23	$ 11.299.860	100%		
DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	11	16/08/23	27/08/23	$ 18.839.340	100%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO EN TABLA Y TEJA DE ZINC	13	21/08/23	03/09/23	$ 6.214.887	100%		
MOVIMEINTO DE TIERRAS	0						
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	13	04/09/23	17/09/23	$ 9.151.646	88%		
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	6	28/08/23	03/09/23	$ 17.738.630	100%		
CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	6	04/09/23	10/09/23	$ 2.609.100	100%		
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCA VIBRATORIA	6	18/09/23	24/09/23	$ 45.669.742	61%		

TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y O GRANULAR DESPUE DE 5 KM	6	18/09/23	24/09/23	$ 12.477.479	61%		
SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	6	18/09/23	24/09/23	$ 10.419.533	97%		
CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	6	18/09/23	24/09/23	$ 29.674.278	102%		
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	103	18/09/23	30/12/23	$ 31.785.189	101%		
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA H 3,5MTS	103	18/09/23	30/12/23	$ 18.894.082	108%		
PLACA MACIZA 21MPA E:012 MTS	103	18/09/23	30/12/23	$ 26.368.031	95%		
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA ALTURA MAYOR A 3M FORMALETA EN MADERA	89	02/10/23	30/12/23	$ 35.993.694	86%		
VIGA AEREA 21 MPA 3000 PSI	103	18/09/23	30/12/23	$ 52.580.058	72%		
CONCTRUCCIÓN VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 21 MPA 3000 PSI	103	18/09/23	30/12/23	$ 14.265.121	100%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa(3000PSI)RELACIÓN60C/40P	103	18/09/23	30/12/23	$ 23.993.720	118%		
PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI	28	01/12/23	29/12/23	$ 78.973.256	70%		
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	103	18/09/23	30/12/23	$ 18.334.722	88%		
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	103	18/09/23	30/12/23	$ 6.512.034	64%		
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15MD=6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	28	01/12/23	29/12/23	$ 34.074.331	84%		
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	103	18/09/23	30/12/23	$ 220.818.277	93%		
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	28	01/12/23	29/12/23	$ 99.857.043	91%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	28	01/12/23	29/12/23	$ 58.491.021	96%		
MURO EN BLOQUE #5 E:12 CMS	28	01/12/23	29/12/23	$ 46.373.748	83%		
PAÑETE LISO MUROS 1.4	28	01/12/23	29/12/23	$ 26.309.627	83%		
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE	28	01/12/23	29/12/23	$ 6.599.758	44%		
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	28	01/12/23	29/12/23	$ 17.870.798	56%		
SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA EN TEJA PANLE METALICO ALUZIN CAL 26	28	01/12/23	29/12/23	$ 159.071.356	98%		
SUMINISTRO E INSTALACION CUBERTA LAMINA POLICARBONATO CAL 6 MM	28	01/12/23	29/12/23	$ 12.465.480	44%		
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	28	01/12/23	29/12/23	$ 4.436.991	21%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (SANITARIAS DESAGUES)	28	01/12/23	29/12/23	$ 13.387.826	20%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (AGUAS LLUVIAS DESAGUES)	28	01/12/23	29/12/23	$ 7.497.264	14%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (HIDRAULICAS SUMINISTRO)	28	01/12/23	29/12/23	$ 1.539.637	10%		
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO (HIDROSANITARIAS)	28	01/12/23	29/12/23	$ 6.297.256	71%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC C900 4"	28	01/12/23	29/12/23	$ 8.834.038	87%		
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO (ELECTRICAS)	28	01/12/23	29/12/23	$ 4.305.816	48%		
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 1" PARA BAJANTE	28	01/12/23	29/12/23	$ 1.143.900	50%		
INSTALACIONES VOZ Y DATOS	28	01/12/23	29/12/23	$ 2.005.116	5%		
INSTALACIONES CCTV	28	01/12/23	29/12/23	$ 2.543.200	15%		
ITEMS NO PREVISTOS (VARIOS)	28	01/12/23	29/12/23	$ 95.079.296	70%		
ITEMS NO PREVISTOS (MAMPOSTERIA)	28	01/12/23	29/12/23	$ 290.349.071	76%		
ITEMS NO PREVISTOS (ESTRUCTURA METALICA)	28	01/12/23	29/12/23	$ 16.111.944	100%		
ITEMS NO PREVISTOS (TANQUES ALMACENAMIENTO)	28	01/12/23	29/12/23	$ 23.868.910	59%		

ITEMS NO PREVISTOS (MURO DE CONTENCION)	28	01/12/23	29/12/23	$ 22.305.933	100%		
ITEMS NO PREVISTOS (RED HIDRAULICA)	28	01/12/23	29/12/23	$ 7.343.864	60%		
ITEMS NO PREVISTOS (SANITARIO, AGUAS LLUVIAS Y REVENTILACION)	28	01/12/23	29/12/23	$ 5.101.088	44%		
ITEMS NO PREVISTOS (RED CONTRA INCENDIOS)	28	01/12/23	29/12/23	$ 53.962.477	69%		
VALOR TOTAL OBRA				**$ 1.719.839.468**			

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PROCESO
Seguimiento a los procesos constructivos	Campo - oficina - documentación
Verificacion de procedimientos	Campo - oficina - documentación
Toma de muestra de materiales (concretos)	Campo - oficina - documentación
Seguimiento procesos administrativas atencion de comites,	Campo - oficina - documentación
Seguimiento a las atividades de prgramadas y avance financiero	Campo - oficina - documentación

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
HERRAMIENTA MENOR	EXCAVACIONES ,ARMADO DE VIGAS	90%	
MEZCLADORA	ELABORACIÓN CONCRETO	60,00%	
VIBRADOR DE CONCRETO	ELABORACIÓN CONCRETO	60,00%	

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	
Material granular seleccionado	TRITURADOS LA PALMERA	
Aceros 60000 psi	ALMACEN G Y J	
Cemento	HOLCIM	
Tubería hidrosanitaria	Proveedor local	
tubería eléctrica	Proveedor local	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Elementos de medición y verificación	Medición	100%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
N/A		$ 0,00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 0**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ANTICIPO	29 4 2024	$ 39.625.625,00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 39.625.625**

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

WILSON FERNANDO MONTAÑEZ BERMUDEZ	DIRECTOR	1057690579
JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	RESIDENTE	1.049.647.963
JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	MAESTRO	100.476
GYOVANY PEREZ	ASESOR SISO	7.173.399
ALEXANDER RODRIGUEZ	ASESOR ELECTRICISTA	1.118.538.787
ALEJANDRO HERNANDEZ	ASESORDE ESTRUCTURAS	1.049.641.270

Libertad y Orden	**UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA**	**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA		**lunes, 08 de julio de 2024**

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

EDWARD JONATHAN PARDO PARADA	RESIDENTE	7.180.551
ANDRES DAVID MENDIVIESO	INSPECTOR	1.054.254.612

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			LOCALIZACIÓN	Cumple/No Cumple
	dd	mm	aaaa		
Viga soporte correas EJE N Y O entre 17-19	1	5	2024	BLOQUE 01	CUMPLE
Columnetas salón multimple	1	5	2024	BLOQUE 03	CUMPLE
Viga de amarre muros cubierta administración	2	5	2024	BLOQUE 01	CUMPLE
Columnetas salón multimple	2	5	2024	BLOQUE 03	CUMPLE
Viga de amarre muros cubierta administración eje o/15-18	3	5	2024	BLOQUE 01	CUMPLE
Columnetas salud mental	3	5	2024	BLOQUE 02	CUMPLE
Columnetas deposito	6	5	2024	BLOQUE 02	CUMPLE
Columnetas deposito	7	5	2024	BLOQUE 02	CUMPLE
Columnetas baño 6	7	5	2024	BLOQUE 02	CUMPLE
Columnetas medicina general	8	5	2024	BLOQUE 03	CUMPLE

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
CEMENTO	HOLCIM	148 KM	NOBSA
Arenas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	CAPITANEJO
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	
ACERO	G YJ	132	DUITAMA

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA 015	12	6	2024	SEGUIMIENTO DE OBRA

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
INFORME 05	1	12	2023	31	12	2023	
INFORME 06	10	1	2024	31	1	2024	
INFORME 07	1	2	2024	29	2	2024	
INFORME 08	1	3	2024	31	3	2024	
INFORME 09	1	4	2024	30	4	2024	
INFORME 10	1	5	2024	31	5	2024	
INFORME 11	1	6	2024	30	6	2024	PRESENTE INFORME

OBSERVACIONES Y/O PROBLEMAS PRESENTADOS:

Se solicita la prórroga por 45 días por parte del contratista por el mal estado del tiempo, la demora en la llegada de los materiales y la falta de personal en la región

Se presenta por parte del contratista el balance de mayores y menores cantidades de obra e items no previstos, el cual se avala por interventoría

Se presenta por parte del contratista el presupuesto general de obra, mediante el cual se solicita el adicional en valor y tiempo 01

En obra se han hecho ajustes en cuanto a los pesos reales de la estrcutura metálica

FIRMA:

Residente de Interventoría

NOMBRE: EDWARD JONATHAN PARDO PARADA

FIRMA:

Director Interventoría

NOMBRE:

FIRMA:

Supervisor de la entidad contratante

NOMBRE: ANDREA CATALINA PINZON BOTIA

FIRMA:

Supervisor delegado de la entidad contratante

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	DATOS GENERALES DEL PROYECTO EN INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
NIT.:	826.002.202-7
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"
CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
NIT.:	820.003.010 - 2
REP. LEGAL	JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
C.C.	74.363.121 de Sutatenza
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
NIT.:	901.738.692 - 3
REP. LEGAL:	ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ
C.C.	1.054.254.612 de Socotá – Boyacá
SUPERVISOR	GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO
DEPENDENCIA	
PLAZO CONTRACTUAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA FIRMA CONTRATO:	1/8/2023
FECHA DE INICIO:	16/8/2023
FECHA PROYECTADA FINAL:	15/1/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1:	10/01/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/08/2024
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	No aplica

No.	DOCUMENTOS Y/O REVISIÓN	ESTADO (seleccionar con X)			OBSERVACIONES / ESTADO
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Contrato de: Obra	X			
2	Polizas de contrato	X			
3	Aprobación de polizas del contrato	X			
4	Acta de Inicio	X			
5	Verificacion de obligaciones contractuales (listado)			X	
6	Copia de la propuesta del contratista			X	
7	Programación de Obra	X			
8	Copia de Hojas de Vida profesionales propuestos	X			
9	Copia de equipos propuestos	X			
10	Acta de suspension (es)	X			
11	Acta de Reinicio (s)	x			
12	Ajuste de programacion	x			
13	Afiliaciones del personal propuesto	X			
14	Afiliaciones del personal operativo	X			
15	Diseños y planos de la entidad	X			
16	Especificaciones y memorias	X			

observaciones adicionales:

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	sábado, 01 de junio de 2024	**HASTA EL**	domingo, 30 de junio de 2024
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	DOCUMENTOS Y/O REVISIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES / VALORACIÓN
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	**ESTUDIO DE SUELOS**				
1,1	Desarrollado por Perez y Asociados en junio 2012, y aceptado mediante certificado del 26 de agosto de 2022, firmado por Samuel Perez Duarte	X			Revisar las recomendaciones: Instalar drenes y subdrenes Cimentar a 1,50 sobre 0,40 granulares
2	**TOPOGRAFIA**				
2,1	Desarrollado por ICC Ingenieria Correa Correa SAS, septiembre de 2022, firma Eliecer Correa Basto MP 25335-24464	X			Presenta informe (12 folios), plano (1); memorial firmado (1), matricula profesional (1); plano redes (1); El plano de planta no tiene coordenadas de linderos ni coordenadas GPS
3	ARQUITECTURA	X			No hay claridad en la diferencia de niveles entre las estructuras. Los cortes presentados no se puede apreciar la diferencia de nivel entre las estructuras presentadas.
4	ESTRUCTURAL	X			Los planos estructurales no presentan cortes donde se aprecien los cambios de niveles de los diferentes bloques. No hay diseño de muro de contención contenido en los ítems presentados
5	HIDROSANITARIO	X			ALVARO JAVIER UCRÓS SIERRA MP. 13202-289968 BLV
6	RED CONTRA INCENDIOS	X			Se hacen los ajustes solicitados
7	DISEÑOS ELÉCTRICOS	X			Se hacen los ajustes solicitados

observaciones adicionales:

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE PLANOS DETALLADOS

INFORMACIÓN GENERAL

NOTA: FORMATO DE VERIFICACIÓN MENSUAL O CUANDO SUPERVISOR EN JEFE INDIQUE

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	sábado, 01 de junio de 2024	**HASTA**	domingo, 30 de junio de 2024
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	Num Interno	CONTENIDO	MODIFICACIONES			OBSERVACIONES / VALORACIÓN
			INICIAL	MODIF 1	MODIF 2	
1		**ARQUITECTURA (25-08-2022)**				Diseñador: Mario Nuñez Hernández - T.P. A22922013-80243529
	01 DE 08	PLANTA - LOCALIZACIÓN - ARÉAS	X			Esc 1:2000 y acercamiento ESC: 1:500
	2 DE 08	PLANTA - ARQUITECTÓNICA DE PRIMER PISO	X			Esc 1:100
	3 DE 08	PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTAS	X			Esc 1:100
	4 DE 08	FACHADAS 1 A 5	X			Esc 1:75
	5 DE 08	FACHADAS 6-8	X			Esc 1:75
	6 DE 08	CORTE A-A' , B-B´y E-E'	X			Esc 1:75
	7 DE 08	PLANTA DE ESPECIFICACIONES	X			Esc 1:100
	8 DE 08	PUERTAS, VENTANAS Y Y DETALLES				
2		**ESTRUCTURA (29-07-2022)**				Diseñador: Julian Jimenez - M.P. 252021-96928 CND
	01 DE 08	PLANTA DE CIMENTACION, CORTES DETALLES	X			Esc: 1:75
	2 DE 08	PLANTA DE CUBIERTA -CORTES DETALLES	X			Esc: 1:25 Esc 1:50
	3 DE 08	DETALLES ESTRUCTURALES 1 - CORTES DETALLES	X			
	4 DE 08	DETALLES ESTRUCTURALES 2 - CORTES DETALLES	X			
	5 DE 08	DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 1	X			
	6 DE 08	DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 2	X			
	7 DE 08	DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 3 Y 4	X			
	ENE - 01	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	X			
	MAYO 24	PLANO ESTRUCTURAL CUARTO DE BOMBAS	X			
	MAYO 24	DETALLE DESPIECE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	X			BLOQUE 1 Y BLOQUE 3
	JUN- 11/2024	PROPUESTA ESTRUCTURA CUARTO DE BOMBAS	X			CUARTO DE BOMBAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO
	FEB - 22 -24	MEMORIA DE CALCULO	X			DOCUMENTO
3		**HIDROSANITARIO (AGOSTO 2022)**				ALVARO JAVIER UCROS SIERRA MP 13202-289968 BLV
	HYS-01	PLANTA PRIMER PISO RED SANITARIA	X			
	HYS-02	PLANTA PRIMER PISO RED AGUAS LLUVIAS	X			
	HYS-03	PLANTA CUBIERTA RED LLUVIAS	X			
	HYS-04	PLANTA PRIMER PISO RED AGUA POTABLE	X			
	HYS-05	DETALLES HIDROSANITARIOS	X			
		MEMORIAS DISEÑO HIDROSANITARIO	X			
	DOC 01	INFORME TÉCNICO HIDRO SANITARIO	X			
	DOC 02	MEMORIA CALCULO AGUA POTABLE	X			
	DOC 03	MEMORIA CALCULO DESAGUES	X			
4		RED PCI				Se presentan observaciones al diseño
	PCI-01	RED PCI PLANTA GENERAL	X			
	PCI-02	DETALLE CUARTO DE BOMBAS PCI	X			
	PCI-03	DETALLES PCI	X			
5		**ELECTRICO (SEPTIEMBRE 2022)**				DIEGO ALEXANDER MEDINA TIBANÁ CN 205-97182
	E-01	RED DE MEDIA TENSIÓN - PLANTA DE SUBESTACIÓN - CORTE A-A' - CORTE B-B'	X			
	E-02	DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL	X			
	E-03	ACOMETIDAS EN BAJA TENSIÓN	X			

	E-04	ILUMINACIÓN	X			
	E-05	TOMACORRIENTES	X			
	E-06	CUADROS DE CARGA	X			
	E-07	ANILLO SUPERIOR DE APANTALLAMIENTO	X			
	E-08	FACHADAS Y CORTES DE APANTALLAMIENTO	X			
		MEMORIAS DISEÑO ELECTRICO				
	DOC 01	Declaración RETIE DISEÑO	X			
	DOC 02	MEMORIA CALCULO RETIE	X			
	DOC 03	ESPECIFICACIONES ILUMINACIÓN	X			10 DOCUMENTOS
6		**PROYECTO VOZ Y DATOS- DETECCIÓN Y CCTV**				DIEGO ALEXANDER MEDINA TIBANÁ CN 205-97182
	VYD 01	RED CCTV	X			
	VYD 02	RED DE DETECCIÓN	X			
	VYD 03	RED DE VOZ Y DATOS	X			
	VYD 04	MEMORIA ESPECIFICACIÓNES	X			DOCUMENTO

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE MEZLADO Y MUESTRAS PARA CONCRETOS

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
FECHA INCIAL	sábado, 01 de junio de 2024	**HASTA EL**	domingo, 30 de junio de 2024
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN	PROCEDENCIA	Tipo	RESISTENCIA ESPERADA	N° CILINDRO	FECHA	EDAD	RESISTENCIA
1	VIGA DE AMARRE MUROS DE CUBIERTA (ZONA VACUNACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7170	14/3/2024	7	2343
2	VIGA DE AMARRE MUROS DE CUBIERTA (ZONA VACUNACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7171	21/3/2004	14	2819
3	VIGA DE AMARRE MUROS DE CUBIERTA (ZONA VACUNACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7172	4/4/2024	28	3157
4	VIGA DE AMARRE MUROS DE CUBIERTA (ZONA VACUNACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7173	14/3/2024	7	2228
5	VIGA DE AMARRE MUROS DE CUBIERTA (ZONA VACUNACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7174	21/3/2004	14	2685
6	VIGA DE AMARRE MUROS DE CUBIERTA (ZONA VACUNACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7175	4/4/2024	28	3259
7	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE 11) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7176	15/3/2024	7	2250
8	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE 11) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7177	22/3/2024	14	2767
9	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE 11) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7178	5/4/2024	28	3059
10	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE K) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7179	15/3/2024	7	2398
11	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE K) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7180	23/3/2024	14	2742
12	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE K) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7181	6/4/2024	28	3093
13	VIGA DE AMARRE MURO CUBIERTA (EJE8) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7182	17/3/2024	7	2412
14	VIGA DE AMARRE MURO CUBIERTA (EJE8) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7183	24/3/2024	14	2716
15	VIGA DE AMARRE MURO CUBIERTA (EJE8) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7184	7/4/2024	28	3291
16	VIGA DE AMARRE MURO CUBIERTA (DEPOSITO) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7185	20/3/2024	7	2355
17	VIGA DE AMARRE MURO CUBIERTA (DEPOSITO) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7186	27/3/2024	14	2733
18	VIGA DE AMARRE MURO CUBIERTA (DEPOSITO) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7187	20/4/2024	28	3271
19	COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA VACUNACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7188	20/3/2024	7	2431
20	COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA VACUNACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7189	27/3/2024	14	2816
21	COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA VACUNACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7190	10/4/2024	28	3251
22	COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA ADMINISTRATIVA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7191	20/3/2024	7	2247

23	COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA ADMINISTRATIVA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7192	27/3/2024	14	2900
24	COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA ADMINISTRATIVA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7193	10/4/2024	28	3370
25	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES T-R) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7194	21/3/2024	7	2328
26	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES T-R) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7195	28/3/2024	14	2658
27	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES T-R) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7196	11/4/2024	28	3254
28	COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA FARMACIA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7197	22/3/2024	7	2307
29	COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA FARMACIA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7198	29/3/2024	14	2769
30	COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA FARMACIA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7199	12/4/2024	28	3224
31	VIGA SOPORTE DE CORREAS (LABORATORIO) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7200	22/3/2024	7	2348
32	VIGA SOPORTE DE CORREAS (LABORATORIO) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7201	29/3/2024	14	2707
33	VIGA SOPORTE DE CORREAS (LABORATORIO) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7202	12/4/2024	28	3375
34	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (ZONA ODONTOLOGIA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7203	23/3/2024	7	2387
35	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (ZONA ODONTOLOGIA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7204	30/3/2024	14	2870
36	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (ZONA ODONTOLOGIA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7205	13/4/2024	28	3000
37	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (SALA DE ESPERA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7206	25/3/2024	7	2304
38	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (SALA DE ESPERA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7207	1/4/2024	14	2831
39	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (SALA DE ESPERA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7208	15/4/2024	28	3173
40	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (LABORATORIO - ENFERMERIA) BLOQUE 1	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7209	26/3/2024	7	2359
41	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (LABORATORIO - ENFERMERIA) BLOQUE 1	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7210	2/4/2024	14	2756
42	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (LABORATORIO - ENFERMERIA) BLOQUE 1	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7211	16/4/2024	28	3246
43	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES N Y M /15-17) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7212	26/3/2024	7	2214
44	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES N Y M /15-17) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7213	2/4/2024	14	2654
45	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES N Y M /15-17) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7214	26/4/2024	28	3065
46	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES L Y M /15-17) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7215	27/3/2024	7	2475
47	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES L Y M /15-17) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7216	3/4/2024	14	2865
48	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES L Y M /15-17) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7217	27/4/2024	28	3057
49	COLUMNETAS (AERA VACUNACION) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7218	27/3/2024	7	2295
50	COLUMNETAS (AERA VACUNACION) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7219	3/4/2024	14	2723
51	COLUMNETAS (AERA VACUNACION) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7220	17/4/2024	28	3247
52	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE 8) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7221	27/3/2024	7	2398
53	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE 8) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7222	3/4/2024	14	2795
54	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE 8) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7223	17/4/2024	28	3259

55	COLUMNETAS (SALON MULTIPLE) BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7224	30/3/2024	7	2259
56	COLUMNETAS (SALON MULTIPLE) BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7225	6/4/2024	14	2896
57	COLUMNETAS (SALON MULTIPLE) BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7226	20/4/2024	28	3199
58	COLUMNETAS (VACUNACIÓN APOYO MENTAL) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7227	8/4/2024	7	2368
59	COLUMNETAS (VACUNACIÓN APOYO MENTAL) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7228	15/4/2024	14	2685
60	COLUMNETAS (VACUNACIÓN APOYO MENTAL) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7229	29/4/2024	28	3345
61	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJE LY M (17-19) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7230	9/4/2024	7	2369
62	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJE LY M (17-19) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7231	16/4/2024	14	2524
63	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJE LY M (17-19) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7232	30/4/2024	28	3321
64	COLUMNETAS ESTERILIZACIÓN BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7233	9/4/2024	7	2361
65	COLUMNETAS ESTERILIZACIÓN BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7234	16/4/2024	14	2894
66	COLUMNETAS ESTERILIZACIÓN BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7235	30/4/2024	28	3073
67	VIGA SOPORTE CORREAS (EJES N Y O /17/19) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7236	10/4/2024	7	2262
68	VIGA SOPORTE CORREAS (EJES N Y O /17/19) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7237	17/4/2024	14	2637
69	VIGA SOPORTE CORREAS (EJES N Y O /17/19) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7238	1/5/2024	28	3124
70	COLUMNETAS (SALON MULTIPLE) BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7239	10/4/2024	7	2359
71	COLUMNETAS (SALON MULTIPLE) BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7240	17/4/2024	14	2629
72	COLUMNETAS (SALON MULTIPLE) BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7241	1/5/2024	28	3260
73	VIGA DE AMARRE MUROS DE CUBIERTA (ADMINISTRACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7242	11/4/2024	7	2303
74	VIGA DE AMARRE MUROS DE CUBIERTA (ADMINISTRACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7243	18/4/2024	14	2709
75	VIGA DE AMARRE MUROS DE CUBIERTA (ADMINISTRACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7244	2/5/2024	28	3288
76	COLUMNETAS (SALON MULTIPLE) BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7245	11/4/2024	7	2229
77	COLUMNETAS (SALON MULTIPLE) BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7246	18/4/2024	14	2861
78	COLUMNETAS (SALON MULTIPLE) BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7247	2/5/2024	28	3087
79	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE O/ 15-18) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7248	12/4/2024	7	2344
80	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE O/ 15-18) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7249	19/4/2024	14	2602
81	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE O/ 15-18) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7250	3/5/2024	28	3166
82	COLUMNETAS (SALUD MENTAL) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7251	12/4/2024	7	2413
83	COLUMNETAS (SALUD MENTAL) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7252	19/4/2024	14	2846
84	COLUMNETAS (SALUD MENTAL) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7253	3/5/2024	28	3153
85	COLUMNETAS (DEPOSITO) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7254	15/4/2023	7	2430
86	COLUMNETAS (DEPOSITO) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7255	22/4/2024	14	2754
87	COLUMNETAS (DEPOSITO) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7256	6/5/2024	28	3231
88	COLUMNETAS (DEPOSITO) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7257	16/4/2024	7	2417

89	COLUMNETAS (DEPOSITO) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7258	23/4/2024	14	2663
90	COLUMNETAS (DEPOSITO) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7259	7/5/2024	28	3174
91	COLUMNETAS BAÑO 6 BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7260	16/4/2024	7	2223
92	COLUMNETAS BAÑO 6 BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7261	23/4/2024	14	2782
93	COLUMNETAS BAÑO 6 BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7262	7/5/2024	28	3258
94	COLUMNETAS MEDICINA GENERAL BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7263	17/4/2024	7	2486
95	COLUMNETAS MEDICINA GENERAL BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7264	24/4/2024	14	2700
96	COLUMNETAS MEDICINA GENERAL BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7265	8/5/2024	28	3386

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

	INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATANTE	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO DEL INFORME	sábado, 01 de junio de 2024	**HASTA EL**	domingo, 30 de junio de 2024
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

Labor a Realizar	Equipo Utilizado					
	Precisión	Equipo	Certificado Calibración No.	Certificado Vigente hasta	No. Serie / ID	OBSERVACION
COMPACTACIÓN	N/A	RANA	N/A	N/A		Se utiliza en actividad de compactación para muro de contención
MEDICIONES	N/A	Cinta metrica	N/A	N/A		Medición dimensiones
PLOMOS	N/A	Plomada centro y punto	N/A	N/A		Verificación de pañetes
VERIFIACIÓN DE ESCUADRAS	N/A	Escuadra metálica	N/A	N/A		Intersecciones de muros y pañetes
VERIFICACIÓN DE NIVELES	N/A	Nivel de precisión	N/A	N/A		Se utiliza para niveles de piso, sobre cimiento y losa de contrapiso
CONCRETOS	N/A	MEZCLADORA	N/A	N/A		Se utiliza para fundir concretos de Vigas aereas, placa maciza aerea y viga canal
CONCRETOS	N/A	VIBRADOR DE CONCRETO	N/A	N/A		Se utiliza para fundir concretos de Vigas aereas, placa maciza aerea y viga canal
EXCAVACIONES	N/A	RETRO EXCAVADORA	N/A	N/A		Se utiliza para excavaciones para muro de contención y despeje de areas exteriores

OBS:

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ.JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	sábado, 01 de junio de 2024	**HASTA EL**	domingo, 30 de junio de 2024
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO	X		
- Estado del equipo	X		Cumple condiciones de la maquina
- Regularidad del mantenimiento	X		Interventoría solicita mantenimiento acorde al plan de calidad
- Vibraciones /Ruidos	X		No presenta
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		Cumple condiciones de la maquina
- Idoneidad operarios	X		Cumple condiciones de la maquina
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	x		
- Buen estado	x		
- Fácil acceso y operación	x		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		Se reitera al contratista que el personal debe contar con la dotacion completa , falta uso adecuado EPP
- Buen estado	X		Se hace cambio periódico según el estado de los implementos de seguridad industrial
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		Se evidencia que se ha instalado la señalizacion pertinente teniendo en cuenta las actividades realizadas
- Uso según zona de trabajo	X		Se solicita al contratista, implementar medidas de seguridad para trabajo en altura ya que se comienza a armar formaleta para vigas aéreas
VIGILANCIA			
- Personal suficiente		N/A	
- Diurna		N/A	
- Nocturna	X		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		Se solicitó entrega de planillas de afliaciones, examenes de ingreso, egreso y periodicos, ademas de copia de las planillas de pago
CHARLAS DE SEGURIDAD			
Charla de seguridad	X		Una vez por semana
ASEO Y MANTENIMIENTO DE OBRA			
Aseo	X		Se hace aseo cada dos días
Circulaciones	X		Se mantienen circulaciones despejadas y aseadas

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE CORRESPONDENCIA

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	sábado, 01 de junio de 2024	**HASTA EL**	domingo, 30 de junio de 2024
CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	FECHA	MEDIO DE ENVÍO	ESTADO			ASUNTO
			ENVIO	RECIBIO	RESPUESTA	
1	3/6/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	INFORME MENSUAL DE OBRA #10
2	4/6/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	INFORME INTERVENTORÍA #9 CORREGIDO
3	5/6/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM-ESE-SUPERVISIÓN	SI	ACTA DE COMITÉ 014
4	5/6/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM	SI	CORRECCIONES BALANCE
5	6/6/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	INFORME DE OBRA #10
6	8/6/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	INFORME INTERVENTORIA #10
7	11/6/2024	E-MAIL	JORGE ROA	INTERVENTORÍA	SI	CONCEPTO ESTRUCTURA CUARTO DE BOMBAS
8	11/6/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM	NO	CONCEPTO ESTRUCTURA CUARTO DE BOMBAS
9	12/6/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	INFORME SST #10
10	13/6/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	SUPERVISIÓN	SI	INFORME ENERO CORREGIDO
11	13/6/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	SUPERVISIÓN	SI	INFORME ABRIL CORREGIDO
12	13/6/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	INFORMES ENERO A MAYO CORREGIDOS
13	15/6/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	BALANCE Y MODIFICATORIO CORREGIDO
14	15/6/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	INFORME SST #10
15	15/6/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM-ESE-SUPERVISIÓN	SI	OF 041 CONCEPTO BALANCE MAYORES Y MENORES
16	18/6/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	SOLICITUD PRÓRROGA 3
17	18/6/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	OF 042 CONCEPTO SOLICITUD PRÓRROGA 03
18	18/6/2024	E-MAIL	ESE LA UVITA	INTERVENTORÍA	SI	OBSERVACIONES PRÓRROGA 03
19	18/6/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM-ESE-SUPERVISIÓN	SI	ADJUNTO SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATISTA
20	19/6/2024	E-MAIL	SUPERVISIÓN	INTERVENTORÍA	SI	AVAL SOLICITUD PRÓRROGA 03
21	20/6/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	SOLICITUD ADICIONAL VALOR Y TIEMPO 01
22	20/6/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM-ESE-SUPERVISIÓN	SI	OF 043 REVISIÓN COTIZACIONES BALANCE GENERAL
23	20/6/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM-ESE-SUPERVISIÓN	SI	OF 044 CONCEPTO ADICIONAL VALOR Y TIEMPO 01
24	27/6/2024	E-MAIL	ESE LA UVITA	INTERVENTORÍA	SI	PRORROGA 03 INTERVENTORIA
25	27/6/2024	E-MAIL	SUPERVISIÓN	INTERVENTORÍA	SI	PRORROGA 03 INTERVENTORIA CORRECCIONES
26	27/6/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	CONTRATO PRORROGA 03 INTERVENTORIA
27	27/6/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM	SI	ACTA DE COMITÉ 015
28	28/6/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	POLIZAS PRÓRROGA 03

observaciones adicionales:

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	FIRMA NOMBRE DEL REVISOR

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE COMITES

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	sábado, 01 de junio de 2024	**HASTA EL**	domingo, 30 de junio de 2024
CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	FECHA	REFERENCIA (INTERNO, TECNICO, ADMINISTRATIVO)	OBJETO DEL COMITÉ	TEMAS TRATADOS	COMPROMISOS
15	12/6/2024	TÉCNICO	Seguimiento a proyecto	1. Lectura del acta anterior 2. Verificación de la ejecución del proyecto acorde a la programación presentada por el contratista. 3. Verificación de compromisos de solicitudes mediante oficios, y cumplimiento de los mismos. 4. Estado de avance de la obra. 5. Verificación proceso técnico. 6. Solicitudes de contratista de obra. 7. Presentación de Balance de mayores y menores cantidades 8. Solicitudes de la entidad. 9.Recomendaciones y sugerencias de interventoría. 10. Otros y varios	SOLICITUD PRÓRROGA 03 SOLICITUD ADICIONAL Y PRÓRROGA MITIGAR FILTRACION AGUA CON COROPOCAÑITAS

observaciones adicionales:

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	FIRMA NOMBRE DEL REVISOR

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE PERSONAL "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	INFORME # 11

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/6/2024 Y EL 30/6/2024 PLAZO: 10 MESES y CUARENTA Y CINCO DIAS

CONTRATISTA: CEROM DE COLOMBIA S.A.S. NIT 820.003.010 - 2 — CONTRATO No. 2023-045

INTERVENTOR: UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA NIT 901.738.692 - 3 — CONTRATO No. 2023-047

SUPERVISOR: GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO - — CONTRATO No. N/A

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES	JUNIO																													OBSERVACIONES
	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
CARGO			D							D							D							D							D		
DIRECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			
RESIDENTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			
INSPECTOR DE OBRA																																	
PROFESIONAL HSQE																																	
PROFESIONAL SOCIAL																																	
ALMACENISTA		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			
MAESTRO		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			
OFICIAL		10	2	7	10	10	10	10	5		2	7	9	8	8	8		8	8	8	10	10	10		10	9	9	9	9	9			
AYUDANTE		15	5	8	16	16	16	16	14		8	15	15	15	15	12		13	13	13	13	14	14		14	14	14	14	14	14			
CELADOR		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			
PERSONAL CONTRATISTA	**0**	**30**	**12**	**20**	**31**	**31**	**31**	**31**	**24**		**15**	**27**	**29**	**28**	**28**	**25**		**26**	**26**	**26**	**28**	**29**	**29**		**29**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**		**TOTAL PERIODO**	**695**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																														SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA	**0**	**15**	**5**	**8**	**16**	**16**	**16**	**16**	**14**		**8**	**15**	**15**	**15**	**15**	**12**		**13**	**13**	**13**	**13**	**14**	**14**		**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**			**350**	**50,36%**	
De la región		15	5	8	16	16	16	16	14		8	15	15	15	15	12		13	13	13	13	14	14		14	14	14	14	14	14			350	50,36%	
De fuera de la región																																0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA	**0**	**10**	**2**		**10**	**10**	**10**	**10**	**5**		**2**	**7**	**9**	**8**	**8**	**8**		**8**	**8**	**8**	**10**	**10**	**10**		**10**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**			**208**	**29,93%**	
De la región		4	2	4	4	4	4	4	4		2	4	3	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4			99	14,24%	
De fuera de la región		6	0	3	6	6	6	6	1		0	3	6	4	4	4		4	4	4	6	6	6		6	5	5	5	5	5			116	16,69%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**2**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**2**			**48**	**6,91%**	
De la región		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1			24	3,45%	
De fuera de la región		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1			24	3,45%	
POBLACIÓN VULNERABLE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0,00%	
En condición de desplazamiento		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0,00%	
PROVEEDORES																																	
Local	FERRETERIAS Y DEPOSITOS LOCALES																																
Nacional	Todos																																
Internacional	Ninguno																																

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Se evidencia disminución de personal de acuerdo , se insiste en la dotación de los EPPS y elementos de seguridad personal especialmente en labores de altura, de igual manera, se insiste en las charlas, capacitaciones e implementación del SG SST al personal porque se evidencia que hay indisciplina en el uso de estos elementos y protocolos de seguridad.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	ESTADO DEL TIEMPO

PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
PERIODO 1	DEL: 1/6/2024 HASTA: 30/6/2024

#	DIA	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	DIA	S		D		L		M		M		J		V		S		D		L		M		M		J		V		S		D	
	JORNADA	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
1	SECO (SE)																																
2	SOLEADO (SL)	X	X							X												X										X	
3	LLOVIZNA (LL)																																
4	LLUVIA FUERTE (LLF)						X																		X		X		X		X		
5	NUBLADO (NB)			X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X		X		X			X
6	GRANIZO (GZ)																																
7	OTRO																																

#	DIA	17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30					
	DIA	L		M		M		J		V		S		D		L		M		M		J		V		S		D					
	JORNADA	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
1	SECO (SE)																																
2	SOLEADO (SL)																																
3	LLOVIZNA (LL)																																
4	LLUVIA FUERTE (LLF)		X	X			X						X						X		X		X		X								
5	NUBLADO (NB)	X			X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X		X		X		X	X	X	X				
6	GRANIZO (GZ)																																
7	OTRO																																

Observaciones:_____

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	INFORME # 11

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	1/6/2024	**Y EL**	30/6/2024	
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA			
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S. NIT 820.003.010 - 2		CONTRATO No.	2023-045
INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA NIT 901.738.692 - 3		CONTRATO No.	2023-047
SUPERVISOR:	GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO -			

PERSONAL DEL CONTRATISTA

#	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	EPS	ARL	PENSION	CCF	PLANILLA #	CARGO	OBSERVACIONES
1	JOSE BERNARDO	CONTRERAS RODRIGUEZ	1100476	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30266088	MARESTRO DE OBRA	
2	JEYSON JOSE	ROMERO QUINTERO	1049647963	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	30266088	RESIDENTE DE OBRA	
3	SANTIAGO	ACUÑA SUESCA	4249073	CAJACOPI	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
4	PEDRO GERMAN	APONTE BONILLA	1049373089	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
5	CARLOS ARTURO	BERRIO CACERES	5440859	SANITAS	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
6	JUAN ESTEBAN	BERRIO MURILLO	1056994964	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
7	OSCAR JAVIER	BLANCO DUARTE	1002698742	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
8	RICARDO ESNEIDER	BLANCO PARRA	1056994761	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
9	JOSE ESUTACIO	BLANCO ROMERO	1002698732	SANITAS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
10	JOSE MIGUEL	BOTIA MORALES	4239368	NUEVA EPS	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
11	DAVID LEONARDO	BOTIA MURILLO	1002698905	SANITAS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
12	LUIS GABRIEL	CARDOZA JARABA	1049662376	SANITAS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
13	MIRIAM YANETH	CHIA NIÑO	52237492	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
14	HERNAN	CONTRERAS RODRIGUEZ	1090399182	SANITAS	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
15	LUIS EBERTO	GALVIS NIÑO	4240055	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
16	KEVIN DAVID	GALVIS QUIÑONES	1056994877	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
17	HILDEBRANDO	JAIME LIMAS	11443434	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
18	RAFAEL ANTONIO	JIMENEZ FONSECA	74180808	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
19	JOSE LIBARDO	LIMAS QUINCHARA	1056994947	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
20	BRAYAN STIVEN	MEDINA VERANO	1010030728	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
21	CARLOS ALBERTO	MESA	4060131	CAJACOPI	SURA	COLFONDOS	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
22	WILSON	PACHECO PACHECO	6776403	NUEVA EPS	SURA	COLFONDOS	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
23	DESIDERIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1056930246	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
24	OSCAR DAVID	RUIZ GALVIS	1053604068	NUEVA EPS	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
25	RAFAEL	SIPAMOCHA NOPE	1100502	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
26	MANUEL ANTONIO	SOCONGOCHA RODRIGUEZ	1055186223	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
27	HENRY ARTURO	SOLER CUERVO	80875734	CAJACOPI	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
28	YOLMAN	TUMAY GIRON	1006636660	NUEVA EPS	SURA	COLFONDOS	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	
29	EFRAIN	VELOZA SANCHEZ	6767855	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30266088	AYUDANTE	

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME 11

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.		
PERIODO	sábado, 01 de junio de 2024	**HASTA EL**	domingo, 30 de junio de 2024
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

ACTIVIDADES REALIZADAS

MEJORAMIENTO PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO



MEJORAMIENTO PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO



CONCRETO VIGA DE AMARRE 21 MPA



CONCRETO VIGA DE AMARRE 21 MPA



COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI



COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI



UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME 11

INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.		
PERIODO	sábado, 01 de junio de 2024	**HASTA EL**	domingo, 30 de junio de 2024
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

ACTIVIDADES REALIZADAS

SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE ACERO 60000 PSI



PLACA MACIZA 21 MPA 3000 PSI



CONCRETO 4009 PSI PARA MUROS DE TANQUES



CONCRETO 4009 PSI PARA MUROS DE TANQUES



ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA



ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA



UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME 11

INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.		
PERIODO	sábado, 01 de junio de 2024	**HASTA EL**	domingo, 30 de junio de 2024
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

ACTIVIDADES REALIZADAS

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ALUZINC TIPO PANEL





RED CONTRA INCENDIOS



RED CONTRA INCENDIOS



CAJAS DE INSPECCIÓN 60X60



EXCAVACIÓN PARA REDES ENTERRADAS



EDWARD JONATHAN PARDO PARADA
RESIDENTE A. DE INTERVENTORIA

ANEXOS

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30266088
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-06-28

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CEROM DE COLOMBIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	820003010	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 10 36 OFC 210	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CEROMLIMITADA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7401245
FAX	7401245	SUCURSAL	17	NOMBRE SUCURSAL	ESELAUVITA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	74363121	PRIMER APELLIDO	MONTENEGRO	SEGUNDO APELLIDO	SALCEDO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ROBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
30		$31.066.353		30266088

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-4249073	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	ACUÑA SUESCA SANTIAGO	$1.300.000
CC-1049373089	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	APONTE BONILLA PEDRO GERMAN	$1.300.000
CC-5440859	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	BERRIO CACERES CARLOS ARTURO	$1.300.000
CC-1056994964	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	BERRIO MURILLO JUAN ESTEBAN	$1.300.000
CC-1002698742	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	BLANCO DUARTE OSCAR JAVIER	$1.300.000
CC-1056994761	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	BLANCO PARRA RICARDO ESNEIDER	$1.300.000
CC-1002698732	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	BLANCO ROMERO JOSE EUSTACIO	$1.300.000
CC-4239368	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	BOTIA MORALES JOSE MIGUEL	$1.300.000
CC-1002698905	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	BOTIA MURILLO DAVID LEONARDO	$1.300.000
CC-1056994069	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	CACERES BERRIO YULIAN ALEJANDRO	$1.300.000
CC-1049662376	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	CARDOZA JARABA LUIS GABRIEL	$1.300.000
CC-52237492	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	CHIA NIÑO MYRIAM YANETH	$1.300.000
CC-1090399182	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	CONTRERAS RODRIGUEZ HERNAN	$1.300.000
CC-1100476	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	CONTRERAS RODRIGUEZ JOSE BERNARDO	$1.300.000
CC-4240055	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	GALVIS NIÑO LUIS EBERTO	$1.300.000
CC-1056994877	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	GALVIS QUIÑONES KEVIN DAVID	$1.300.000
CC-11443434	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	JAIME LIMAS HILDEBRANDO	$1.300.000
CC-74180808	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	JIMENEZ FONSECA RAFAEL ANTONIO	$1.300.000
CC-1056994947	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	LIMAS QUINCHARA JOSE LIBARDO	$1.300.000
CC-1010030728	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	MEDINA VERANO BRAYAN STIVEN	$1.300.000
CC-4060131	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	MESA CARLOS ALBERTO	$1.300.000
CC-6776403	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	PACHECO PACHECO WILSON	$1.300.000
CC-1056930246	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DESIDERIO	$1.300.000
CC-1049647963	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	ROMERO QUINTERO JEYSON JOSE	$1.859.682
CC-1053604068	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	RUIZ GALVIS OSCAR DAVID	$1.300.000
CC-1100502	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	SIPAMOCHA NOPE RAFAEL	$1.300.000
CC-1055186223	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	SOCONGOCHA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO	$1.300.000
CC-80875734	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	SOLER CUERVO HENRY ARTURO	$1.300.000
CC-1006636660	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	TUMAY GIRON YOLMAN	$1.300.000
CC-6767855	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	VELOZA SANCHEZ EFRAIN	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 4249073																													0		
CC - 1049373089																													0		
CC - 5440859																													0		
CC - 1056994964																													0		
CC - 1002698742	X	2024-06-24																											0		
CC - 1056994761	X	2024-06-01	X	2024-06-02																									0		
CC - 1002698732			X	2024-06-01																									0		
CC - 4239368																													0		
CC - 1002698905																													0		
CC - 1056994069	X	2024-06-01																											0		
CC - 1049662376																													0		
CC - 52237492																													0		
CC - 1090399182																													0		
CC - 1100476																													0		
CC - 4240055																													0		
CC - 1056994877																													0		
CC - 11443434																													0		
CC - 74180808	X	2024-06-19																											0		
CC - 1056994947	X	2024-06-12																											0		
CC - 1010030728																													0		
CC - 4060131																													0		
CC - 6776403																													0		
CC - 1056930246			X	2024-06-01																									0		
CC - 1049647963																													0		
CC - 1053604068			X	2024-06-01																									0		
CC - 1100502																													0		
CC - 1055186223																													0		
CC - 80875734			X	2024-06-01																									0		
CC - 1006636660																													0		
CC - 6767855																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 4249073	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1049373089	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 5440859	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1056994964	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1002698742	PORVENIR	7	$303.334	0.1600000	$48.600	$0	$0	$48.600	$0	$0	$0
CC - 1056994761	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1002698732	COLPENSIONES	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 4239368	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1002698905	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1056994069	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1049662376	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 52237492	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090399182	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1100476	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 4240055	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1056994877	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 11443434	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 74180808	PORVENIR	12	$520.000	0.1600000	$83.200	$0	$0	$83.200	$0	$0	$0
CC - 1056994947	PORVENIR	19	$823.334	0.1600000	$131.800	$0	$0	$131.800	$0	$0	$0
CC - 1010030728	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 4060131	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 6776403	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1056930246	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1049647963	PORVENIR	30	$1.859.682	0.1600000	$297.600	$0	$0	$297.600	$0	$0	$0
CC - 1053604068	PROTECCION	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1100502	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1055186223	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 80875734	PROTECCION	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1006636660	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 6767855	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 4249073	EPS CAJACOPI	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1049373089	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 5440859	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1056994964	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1002698742	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	7	$303.334	0.0400000	$12.200	$0	0	$0	0	$0	7	$303.334	82000301 0	0.0696000	$21.200
CC - 1056994761	SANITAS	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	82000301 0	0.0696000	$6.100
CC - 1002698732	SANITAS	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100
CC - 4239368	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1002698905	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1056994069	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1049662376	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 52237492	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1090399182	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1100476	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 4240055	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1056994877	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 11443434	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 74180808	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$520.000	0.0400000	$20.800	$0	0	$0	0	$0	12	$520.000	82000301 0	0.0696000	$36.200
CC - 1056994947	SANITAS	19	$823.334	0.0400000	$33.000	$0	0	$0	0	$0	19	$823.334	82000301 0	0.0696000	$57.400
CC - 1010030728	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 4060131	EPS CAJACOPI	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 6776403	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1056930246	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100
CC - 1049647963	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.859.682	0.0400000	$74.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.859.682	82000301 0	0.0696000	$129.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1053604068	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100
CC - 1100502	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1055186223	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 80875734	EPS CAJACOPI	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100
CC - 1006636660	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 6767855	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-4249073	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049373089	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5440859	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1056994964	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002698742	COMFABOY	7	$303.334	0.0400000	$12.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1056994761	COMFABOY	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002698732	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4239368	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002698905	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1056994069	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049662376	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52237492	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090399182	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100476	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4240055	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1056994877	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11443434	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-74180808	COMFABOY	12	$520.000	0.0400000	$20.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1056994947	COMFABOY	19	$823.334	0.0400000	$33.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1010030728	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4060131	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-6776403	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1056930246	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049647963	COMFABOY	30	$1.859.682	0.0400000	$74.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1053604068	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100502	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1055186223	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-80875734	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006636660	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-6767855	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	3	$624.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$624.000
PROTECCION	5	$638.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$638.000
COLPENSIONES	5	$839.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$839.000
PORVENIR	17	$2.870.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.870.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	9	$409.000	$0	0	$0	0	$0	$409.000	0	$0	$0	$409.000	$0	0	$0	$0	$409.000	$0	$0	$409.000
EPS CAJACOPI	3	$105.800	$0	0	$0	0	$0	$105.800	0	$0	$0	$105.800	$0	0	$0	$0	$105.800	$0	$0	$105.800
SANITAS	12	$506.300	$0	0	$0	0	$0	$506.300	0	$0	$0	$506.300	$0	0	$0	$0	$506.300	$0	$0	$506.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	6	$222.000	$0	0	$0	0	$0	$222.000	0	$0	$0	$222.000	$0	0	$0	$0	$222.000	$0	$0	$222.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	30	$2.163.300	0	$0	$0	$2.163.300	0	$0	$2.163.300	0	$0	$0	$2.163.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	30	$1.243.100	0	$0	$1.243.100
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$1.243.100
PENSIONES	4	$4.971.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.163.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.243.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$9.620.600

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30292244
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-07-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	UNION TEMPORAL INTER UVITA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901738692	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 4 7 26 BRR CAROLINA	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	LA UVITA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	OFICINAINGENIEROSINTER@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3114655831
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1054254612	PRIMER APELLIDO	MENDIVELSO	SEGUNDO APELLIDO	ALVAREZ
PRIMER NOMBRE	ANDRES	SEGUNDO NOMBRE	DAVID		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.638.000		30292244

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7180551	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	PARDO PARADA EDWARD JONATHAN	$1.638.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7180551																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7180551	PORVENIR	30	$1.638.000	0.1600000	$262.100	$0	$0	$262.100	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7180551	EPS SURA	30	$1.638.000	0.0400000	$65.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.638.000	1	0.0696000	$114.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7180551	COMFABOY	30	$1.638.000	0.0400000	$65.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$262.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$262.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	$65.600	$0	0	$0	0	$0	$65.600	0	$0	$0	$65.600	$0	0	$0	$0	$65.600	$0	$0	$65.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$114.100	0	$0	$0	$114.100	0	$0	$114.100	0	$0	$0	$114.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	1	$65.600	0	$0	$65.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$65.600
PENSIONES	1	$262.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$114.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$65.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$507.400

CEROM DE COLOMBIA SAS
NIT 820.003.010-2

Tunja, 28 de Junio de 2024

Señores
EMPRESA SOCIAL DE ESTADO CENTRO DE SALUD DE LA UVITA
ATTE. DRA ANDREA CATALINA PINZON BOTÍA
LA UVITA.

REFERENCIA: CONTRATO 2023-045.

ASUNTO: RADICADO POLIZAS PRORROGA 3.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito radicar pólizas correspondientes a la Prorroga No.3 del contrato de la referencia, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ).

Poliza Cumplimiento No. 68859 ANEXO 6
Póliza REC 20154 ANEXO 7

Atentamente,

JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
R/L CEROM DE COLOMBIA SAS
C.C. 74.363.121
Celular 3134963719

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 6

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 28/06/2024.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 27/06/2024,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/08/2029.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 006

ASEGURADO	BENEFICIARIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA CALLE 7 N. 7-18 LA UVITA BOYACA NIT: 8260022027 Teléf. 3204485829	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA CALLE 7 N. 7-18 LA UVITA BOYACA NIT: 8260022027 Teléf. 3204485829

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
050006885900069BOG202406281142499

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 675.568,00	COP 10.000,00	COP 130.258,00	COP 815.826,00	28/07/2024

INTERMEDIARIOS :
OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 6

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 28/06/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 27/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/08/2029.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 006

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN PRORROGA 3 DE FECHA 27/06/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0005 EMITIDO EN FECHA 26/04/2024 Y SEGUN PRORROGA 2 DE FECHA 23/04/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0004 EMITIDO EN FECHA 18/01/2024 Y SEGUN ACTA DE REINICIO DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 17/01/2024 Y SEGUN PRORROGA 1 Y SUSPENSION 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 19/12/2023 Y SEGUN OFICIO DE FECHA 18/12/2023 SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 24/08/2023 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 16/08/2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023-045 DE FECHA 11/07/2023 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”.

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 12/12/2024
Prima de la Cobertura : COP 128.679,50

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 12/12/2024

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 6
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 28/06/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 27/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/08/2029.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 006

CARATULA

Prima de la Cobertura : COP 128.679,50

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 549.426.814,35
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 12/08/2027
Prima de la Cobertura : COP 96.509,83

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 11/08/2024, hasta las 0 hs del 11/08/2029

CALIDAD DEL SERVICIO ---------- COP 366.284.543,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 12/12/2024
Prima de la Cobertura : COP 64.340,16

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 12/12/2024
Prima de la Cobertura : COP 128.679,51

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 6

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 28/06/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 27/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/08/2029.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 006

ASEGURADO	BENEFICIARIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA CALLE 7 N. 7-18 LA UVITA BOYACA NIT: 8260022027 Teléf. 3204485829	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA CALLE 7 N. 7-18 LA UVITA BOYACA NIT: 8260022027 Teléf. 3204485829

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
050006885900069BOG202406281142499

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 675.568,00	COP 10.000,00	COP 130.258,00	COP 815.826,00	28/07/2024

INTERMEDIARIOS :
OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 6
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 28/06/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 27/06/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/08/2029.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 006

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN PRORROGA 3 DE FECHA 27/06/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0005 EMITIDO EN FECHA 26/04/2024 Y SEGUN PRORROGA 2 DE FECHA 23/04/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0004 EMITIDO EN FECHA 18/01/2024 Y SEGUN ACTA DE REINICIO DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 17/01/2024 Y SEGUN PRORROGA 1 Y SUSPENSION 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 19/12/2023 Y SEGUN OFICIO DE FECHA 18/12/2023 SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 24/08/2023 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 16/08/2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023-045 DE FECHA 11/07/2023 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”.

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 12/12/2024
Prima de la Cobertura : COP 128.679,50

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 12/12/2024

CONTINUA

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 7

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 28/06/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 12/08/2025.

NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 007

ASEGURADO	BENEFICIARIO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	TERCEROS AFECTADOS

PRORROGA DE VIGENCIA

CODIGO DE VERIFICACION :
060002015400071BOG202406281142576

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 78.356,00	COP 10.000,00	COP 16.788,00	COP 105.144,00	28/07/2024

INTERMEDIARIOS :
OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85



Firma Autorizada



EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 7
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 28/06/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 12/08/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 007

CARATULA

ANEXO DE MODIFICACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN PRORROGA 3 DE FECHA 27/06/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VIGENCIA GLOBAL:
DESDE 16/08/2023 HASTA 12/08/2025

==========

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

==========

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

ANEXO DE MODIFICACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO SEGUN SMMLV AÑO 2024,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:
DESDE 16/08/2023 HASTA 29/06/2025

==========

ANEXO DE MODIFICACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN OFICIO DE FECHA 18/12/2023 SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA POLIZA,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:
DESDE 16/08/2023 HASTA 16/01/2025

==========

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023-045 DE FECHA 11/07/2023 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”.

SE ACLARA QUE EL BENEFICIARIO CORRESPONDE A: TERCEROS AFECTADOS Y/O ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826002202-7 Y

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 7
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 28/06/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 12/08/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 007

CARATULA

DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1 SERAN CONSIDERADOS COMO BENEFICIARIOS SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

SE ACEPTA A ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826002202-7 Y DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1 COMO ASEGURADOS ADICIONALES, UNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDO COMO “LIMITE POR EVENTO” Y “LIMITE POR VIGENCIA” PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO “PLO” QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

==========

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS :

==========

AMPARO BASICO---------- COP 260.000.000,00

Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión

2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.

3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.

4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.

5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.
6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.
7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 7
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 28/06/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 12/08/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 007

CARATULA

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 260.000.000,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 260.000.000,00

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

• OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:

EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 26.000.000,00

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 7
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 28/06/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 12/08/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 007

CARATULA

** RC PATRONAL:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00

** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101216081	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	07	2024	16	08	2023	00:00	11	08	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL INTER UVITA	NIT: 901.738.692-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	CASTILLA NVA, META	3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA	NIT: 826.002.202-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 NRO. 7 - 18	LA UVITA, BOYACA	7895077

BENEFICIARIO: 826002202 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA ADICIONAL: ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO NUMERO 2023-047 CUYO OBJETO ES : INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	11/08/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	11/08/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	11/08/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN LA PRORROGA No.03 AL CONTRATO DE OBRA No.2023-047 FIRMADA EL 27-06-2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA .

- DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******96,164.00	$ *******3,000.00	$ ******18,841.00	$ ***********118,005.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
HR ASESORES INTEGRALES LTDA	194664	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101216081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101216081	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	07	2024	16	08	2023	00:00	11	08	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL INTER UVITA — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.738.692-3**

DIRECCIÓN: CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA — **CIUDAD:** CASTILLA NVA, META — **TELÉFONO:** 3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA — IDENTIFICACIÓN **NIT: 826.002.202-7**

DIRECCIÓN: CL 7 NRO. 7 - 18 — **CIUDAD:** LA UVITA, BOYACA — **TELÉFONO:** 7895077

BENEFICIARIO: 826002202 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	11/08/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	11/08/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	11/08/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	11/08/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101216081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101216081	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	07	2024	16	08	2023	00:00	11	08	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL INTER UVITA		**NIT: 901.738.692-3**
DIRECCIÓN: CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	**CIUDAD:** CASTILLA NVA, META	**TELÉFONO:**	3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 826.002.202-7**
DIRECCIÓN: CL 7 NRO. 7 - 18	**CIUDAD:** LA UVITA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7895077

BENEFICIARIO: 826002202 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ARM CONSULTING SAS	822007239-7	8.00
BOHORQUEZ SALAMANCA SANDRA MARCELA	1057410858-1	92.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101216081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101420720**	**7**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	**07**	**2024**	**16**	**08**	**2023**	**00:00**	**11**	**08**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL INTER UVITA	**NIT: 901.738.692-3**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	CASTILLA NVA, META	3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA	**NIT: 826.002.202-7**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 NRO. 7 - 18	LA UVITA, BOYACA	7895077

ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO NUMERO 2023-047 CUYO OBJETO ES : INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/08/2023**	**11/12/2024**	**$39,625,629.20**	**$39,625,629.20**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**16/08/2023**	**11/12/2024**	**$39,625,629.20**	**$39,625,629.20**
CALIDAD DEL SERVICIO	**16/08/2023**	**11/12/2024**	**$19,812,814.60**	**$19,812,814.60**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/08/2023**	**11/08/2027**	**$29,719,221.90**	**$29,719,221.90**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN LA PRORROGA No.03 AL CONTRATO DE OBRA No.2023-047 FIRMADA EL 27-06-2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA .

- DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******48,304.00	$ *******8,000.00	$ ******10,697.00	$ ***********67,001.00	$ ******128,783,294.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
HR ASESORES INTEGRALES LTDA	194664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101420720

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101420720	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	07	2024	16	08	2023	00:00	11	08	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
UNION TEMPORAL INTER UVITA		**NIT: 901.738.692-3**	
DIRECCIÓN: CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	**CIUDAD:** CASTILLA NVA, META	**TELÉFONO:** 3208029608	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA		**NIT: 826.002.202-7**	
DIRECCIÓN: CL 7 NRO. 7 - 18	**CIUDAD:** LA UVITA, BOYACA	**TELÉFONO:** 7895077	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ARM CONSULTING SAS	822007239-7	8.00
BOHORQUEZ SALAMANCA SANDRA MARCELA	1057410858-1	92.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101420720

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101420720, anexo 7, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 03 días del mes de JULIO de 2024

21-44-101420720

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA 2023-047
		ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	12/06/2024	**COMITÉ N° :**	15
HORA DE INICIO:	09:30 a.m.	**TERMINACIÓN:**	01:00 p.m.
LUGAR DE REUNIÓN:	ALCALDÍA LA UVITA	**OBJETO:**	SEGUIMIENTO TÉCNICO
CONTRATO #	2023-045		
OBJETO CONTRATO DISEÑOS Y DE OBRA:	*CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ*		
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826.002.202 - 7		
CONTRATISTA DE OBRA:	CEROM DE COLOMBIA SAS NIT 820.003.010-2 R/L JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO CC 74.363.121 de Sutatenza		
INTERVENTORÍA:	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA - NIT 901.738.692 - 3 R/L: ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ		
SUPERVISIÓN:	ANDREA CATALINA PINZON BOTIA - GERENTE E.S.E. GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS - SUPERVISOR CPS 2023-044		

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (POSIBLES OBSERVACIONES)

SE HACE LECTURA DEL ACTA ANTERIOR SIN OBSERVACIONES

2. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISOS	RESPONSABLE	CUMPLE (S/N/P)	OBSERVACIONES
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	CEROM	SI	
INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	CEROM	NO	
REVISIÓN Y RESPUESTA DISEÑOS ELÉCTRICOS	INTERVENTORÍA	SI	

3. AGENDA DEL DÍA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR	7. SOLICITUDES CONTRATISTA DE OBRA
2. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	8. INFORME BALANCE DE OBRA
3. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS	9. RECOMENDACIONES Y/O SOLICITUDES DE INTERVENTORÍA
4. ESTADO AVANCE DE OBRA	10. OTROS Y VARIOS
5. VERIFICACIÓN DE PROCESO TÉCNICO	11. COMPROMISOS PRÓXIMO COMITÉ
6. VERIFICACIÓN PROCESO CONSTRUCTIVO	

4. DESARROLLO DE LA AGENDA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: Se dá lectura sin observaciones. **2. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** Contratista informa que el avance a la fecha es del

60% ejecutado, que el porcentaje programado es del 59% , el tiempo transcurrido es del 91,2% lo que índica que un restante del 8.8% para finalizar el proyecto el cual culmina

el 27 de junio, por lo tanto quedan 15 días para finalizar el contrato. **3. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS: 3.1 BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES,** si

se cumplió. **3.2 INFORMES DE RESULTADOS DE ENSAYOS:** A la fecha solo se han entregado resultados de ensayos de conreto , los demás siguen pendientes de entrega.

3.3 REVISIÓN Y RESPUESTA A AJUSTES AL DISEÑO ELÉCTRICO: El especialista eléctrico por parte de la interventoría revisó y avaló los ajustes presentados por el contratista.

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA 2023-047
		ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	12/06/2024	COMITÉ N° :	15

4. ESTADO DE AVANCE DE OBRA: Se informa que a la fecha se están ejecutando las actividades de pañetes, estructura de cubiertas exteriores, estructura de bloque 4, redes enterradas de red contra incendios, redes eléctricas, se informa por parte del contratista el inicio de las actividades de nivelación de pisos, la cubierta ya se instaló y flanches, caba_ lletes y demás protecciones para evitar filtraciones. Contratista informa que ya está programado hacer los mesones de los diferentes laboratorios, las actividades eléctricas ya tienen avance pero no se pueden incluir en informe de avance como porcentaje ya que hasta que los ítems no estén terminados no se puede calcular el avance de la misma.

5. VERIFICACIÓN DEL PROCESO TÉCNICO: Intervetnoría informa que se están ejecutando los pañetes internos, dando terminación de filos y marcos de puertas y ventanas se está ejecutando la estructura del bloque #4, llevando a cabo el proceso técnico dispuesto por los diseños aprobados y la normatividad vigente. Sin embargo interventoría informa que existen algunas actividades atrasadas como el estuco y pintura, a lo que el contratista informa que por las fuertes lluvias y al no tener ventanería, se convetiría en un reproceso ya que se dañaría el trabajo adelantado. **6. SOLICITUDES CONTRATISTA DE OBRA**: El contratista solicita dar trámite a la prórroga 03, ya que el invierno y otros factores han afectado el rendimiento en obra, además de la dificil consecución de personal y llegada de material a obra por el mal estado de las vías afectadas por las lluvías. De igual forma contratista entrega el balance con la solicitud de adicional y prórroga en caso de ser aprobado, por lo tanto solicita también dar trámite para lograr la terminación de la obra.

7. INFORME SOBRE BALANCE DE OBRA: Se informa que el balance se entregó, logrando el mayor acercamiento a la realidad, a la ejecución total de los diseños y los impre_ vistos encontrados a lo largo de la ejecución del contrato. El señor alcalde pide se entregue la carta solicitando el valor total del adicional, a lo que le contratista e interventoría se comprometieron para que de igual forma la alcalcía y la ESE, soliciten los recuros a la gobernación de Boyacá, el ing Julio Roberto explica que el adicional se acerca al 45% del valor del contrato, El señor alcalde pide que se le informe el alcance actual del proyecto y que actividades quedarían pendientes de ejecutar en caso de no lograr el acicional que se va a solicitar, a lo que el contratista informa que no se ejecutarían actividades como cielos rasos, ventanería, redes aereas, iluminación, acabados exteriores y equipos especiales. **8. SOLICITUDES DEL CONTRATANTE:** El contratante solicita la entrega de la solicitud de adicional y prórrga por parte del contratista e interventoría para poder dar trámite ante la gobernación de boyacá, por tanto queda como compromiso de entregar el documento junto con los soportes lo más pronto posible.

9. RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES DE INTERVENTORÍA: Interventoría, entrega concepto a la solicitud de prórroga 03, de igual manera solicita la aprobación de la misma dado que en el tiempo restante no se alcanzarían a terminar las actividades programadas, sin embargo enfatiza que el invierno ha generado retrasos en las actividades.

Nuevamente interventoría solicita presentar resultados de los diferentes ensayos tales como pruebas a soldaduras de la estructura metálica fabricada en obra, resultados de presión y estanqueidad a las redes hidro sanitarias y de red contra incendio, resultados de los cilindros de la estructura en ejecución y demás a que haya lugar.

10. OTROS Y VARIOS: Por solicitud del gerente de CORPOCAÑITAS, se realiza visita a las instalaciones de la misma, ya que el personal que labora allí, detectó húmedad en los muros que dan hacía el lindero de la ESE, antes del presente comité, se acercaron el residente de interventoría y de obra, revisando y efectivamente detectando que aparece humedad a lo largo del muro del lindero hacía la ESE, por tanto en dicha visita la interventoría informa que el contratista tiene pólizas de responsabilidad a terceros y que debe hacer los arreglos pertinentes antes de la liquidación del contrato, sin embargo luego de la revisón, técnicamente se informa que el arreglo no puede ser inmediato dado que aun se encuentra en ejecución diferentes actividades como la construcción del bloque #4 y falta terminar de construir el muro de cerramiento y hacer las protecciones pertinentes para evitar la filtración de agua por la medianía de los lotes, de igual manera se les solicita a los de CORPOCAÑITAS, conducir las aguas de la bajante de la cubierta ya que la caida de esa agua se da por el muro, logrando inflitrarse en la medianía, de igual manera luego de la visita anterior al comité, se hace una inspección por

FECHA PRESENTE ACTA	12/06/2024	COMITÉ N° :	15

parte de la interventoría en conjunto del residente de obra y se tomas decisiones de mitigación como la fabricación de una media caña en cemento para que el agua no ingrese por

la unión de la medianía; por otro lado, en el desarrollo del comité, se hace inspección visual por parte de la interventoría, representante de la alcadía y contratista

en la cual se observa que la media caña se fabricó, mitigando el riesgo de filtración entre los dos linderos, además, al no encontrar a los representantes de

CORPOCAÑITAS, en el momento de la visita, el ing Julio Roberto Montenegro, en calidad de representante legal de CEROM DE COLOMBIA, y luego de comunica_

ción telefónica con el gerente de CORPOCAÑITAS, el señor Jacinto Cáceres, en la cual se compormete a arreglar los daños presentados, también índica,

presencialmente se compromete a arreglar los daños presentados pero informa que el arreglo no va a ser inmediato, ya que aún se encuentra en obra y hacer

cualquier tipo de arreglo sería inoficioso ya que la humedad aparecería de nuevo, por lo tanto se debe dejar secar y terminar los trabajos para evitar la filtración de

manera definitiva, de igual forma autoriza a la gerente de la ESE a no liquidar el contrato hasta que CEROM DE COLOMBIA, no se encuentre a paz y salvo por todo

concepto con CORPOCAÑITAS y cualquier otro tercero que pueda resultar afectado por la ejecución de la obra del contrato de referencia.

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA 2023-047
		ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	12/06/2024	COMITÉ N° :	15

COMPROMISOS PACTADOS

Compromiso	Fecha máx.. Cumplimiento	Responsable
SOLICITUD DE PRÓRROGA 03	INMEDIATO	CEROM E INTERVENTORÍA
SOLICITUD DE ADICIONAL Y PRÓRROGA	INMEDIATO	CEROM E INTERVENTORÍA
MITIGACIÓN DE FILTRACION DE AGUA EN LINDERO CON CORPOCAÑITAS	INMEDIATO	CEROM DE COLOMBIA

FECHA Y HORA PRÓXIMA REUNIÓN:		LUGAR	OBRA ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	TIPO ANEXO	QUIEN ENTREGA

PARTICIPANTES (En constancia Firman)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD/EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
JULIO ROBERTO MONTENEGRO	RL CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA SAS	3134963719	
GUILLERMO BERRIO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPIO LA UVITA	3123645411	
CATALINA PINZÓN	GERENTE ESE	ESE CENTRO DE SALUD	3204485829	
GUSTAVO SARMIETNO	SUPEVISOR ESE	ESE CENTRO DE SALUD	3192695095	
JOHN FERNEY MEDINA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN	MUNICIPIO LA UVITA	3208857688	
JONATHAN PARDO	RESIDENTE INTERVENTORÍA	UT INTER UVITA	3174359034	
JEYSON ROMERO	RESDIENTE DE OBRA	CEROM DE COLOMBIA SAS	3504525729	
MAGDA CORDOBA	JURIDICA ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA	ESE CENTRO DE SALUD		Magda Johana Córdoba

Equipo: Herramienta menor- Mezcladora- Vibrador eléctrico- Equipo Soldadora- Compresor

Estado del tiempo: Mañana (Nublado)- Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para muro de contención (116) #7 Interventoría solicita la verificación de los niveles de implantación del bloque #4 ya que se debe configurar con respecto al andén exterior y evitar cambios drásticos de nivel y tener que hacer rellenos no contemplados. Interventoría solicita pintar con anticorrosivo todos los nudos, puntos y cordones de soldadura para evitar daños por corrosión, principalmente por la parte interna de los elementos.

Residente Obra. Residente Interventoría.

Fecha: 01 de junio de 2024

Actividades: Instalación de acero de refuerzo para zapatas y columnas del bloque 04
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para zapatas del bloque 04.
- Excavaciones para cajas de inspección eléctrica.
- Instalación de ladrillo común para cajas de inspección eléctrica.
- Corte y ensamble de estructura metálica para cubierta entre bloque y bloque
- Se instala panel impermeabilizado para muros externos de los bloques 01 y 03.
- Instalación de paneles para muros internos del bloque 02 (deposito sala ERA- procedimiento- mediana general).
- Instalación de acero de refuerzo para tapa tanque de agua potable.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
8 Oficiales
1 Ornamentador
2 Electricistas
14 Auxiliares

Powered by CamScanner

Equipo. Herramienta menor- Mezcladora- Vibrador electrico- Equipo soldadura Compresor.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para zapatas del Eje 1 a 7 F a H 150. Interventoria solicita mantener hidratados los elementos de concreto, se deben hidratar cada 2 horas durante los primeros 7 días. Interventoria solicita que las cajas de inspección se fabriquen, se parieten y se tapen debidamente para evitar obstrucción de las tuberías por contaminación del terreno, sedimentos otros. Nuevamente se solicitan resultados de las diferentes pruebas realizadas en obra.

Residente obra. Residente Interventoría

Fecha: 02 de junio de 2024

Actividades:- Corte y ensamble de estructura metalica para soporte de cubierta entre box y box2
- Excavaciones para cajas de inspeccion electricas.
- Instalación de ladrillo común para cajas de inspección electrica

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoria
1 Maestro
10 Ornamentador
2 Electricistas
4 Auxiliares

Equipo:- Herramienta menor
Compresor
Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones:
Interventoria solicita aplicar anticorrosivo en las diferentes uniones de los elementos metálicos

Powered by CamScanner

antes de instalarse, especialmente en la cara interna ya que luego en la altura va a ser más complicada la correcta imprimación lo que a futuro puede generar problemas por corrosión

Residente Obra. Residente Interventoría.

Fecha: 03 de junio de 2024

Actividades:- Corte y ensamble de estructura metalica para soporte de cubierta entre box y box
- Excavación en material común y roca para cajas de inspección eléctricas.
- Instalación de ladrillo común para cajas de inspección eléctricas.
- Instalación de teja termoacustica para cubierta del bloque 01 (vacunación-odontología) y box. Salón múltiple.
- Instalación de pañete impermeabilizado para fachada box.

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría
1 Maestro
5 Oficiales.
7 Ayudantes
1 Ornamentador
2 Electricistas

Equipo: Herramienta menor
Compresor
Equipo Soldadora.

Estado del Tiempo:- Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado - Lluvias)

Observaciones: Interventoría recomienda organizar el material producto de las excavaciones, conformar circulaciones seguras, retirar el material sobrante y despejar las diferentes áreas. Se empiezan a evidenciar retrasos en los pañetes y el inicio de diferentes actividades se solicita mejorar los rendimientos e iniciar actividades pendientes.

Residente Obra. Residente Obra

Powered by CamScanner

Fecha: 04 de junio de 2024

Actividades: · Corte y ensamble de estructura metalica para soporte de cubierta entre box y box.
- Excavaciones para cajas de inspección eléctrica.
- Instalación de ladrillo común para caja de inspección eléctrica.
- Instalación de pañete impermeabilizado para techada box
- Instalación de pañete para muros internos del bloque 02 (consultar - medidas generales - procedimiento - sdo - EPA).
- Instalación de acero de refuerzo para tapa tanque de Agua Potable.
- Excavaciones para bloque 04 (cuarto eléctrico)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente Interventoria
1 Maestro
8 Oficiales
1 Ornamentador
2 Electricistas.
15 Actividad

Equipo: Herramienta menor
Compresor
Equipo Soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda tener cuidado especial con la fragmentación de las rocas encontradas para Evitar accidentes. Se debe mejorar el control de los pañetes ahora que se están rematando filos y niveles de dinteles, se debe mejorar la calidad. para evitar reprocesos a la hora de instalar los acabados. Es importante verificar la altura de ventanería y puertas ya que la fabricación es estándar y se pueden presentar inconvenientes en la instalación.

Residente Obra.

Residente Interventoría.

Fecha: 05 de junio de 2024

Actividades: Instalacion de formaleta para tapa de tanque de agua potable.
- Instalacion de acero de refuerzo para tanque de agua potable.
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para tanque de agua potable
- Se realizan excavaciones para cimentacion del bloque 04 "cuarto electrico"
- Se instala ladrillo comun para cajas de inspeccion electrica
- Instalacion de pañete impermeabilizado para fachadas del bloque 05 y fachada posterior bloque 07.
- Se instala pañete para muros internos del bloque 05 (mediano general - procedimientos - sala EEA)
- Corte y ensamble de estructura metalica para soporte de cubierta entre bloque 01 y bloque 07.
- Instalacion de teja termoacustica para bloque 01

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
8 Oficiales
1 Ornamentador
2 Electricos
15 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador electrico
Compresor
Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto de tapa tanque agua potable #159
Interventoria solicita proteger de filtraciones el muro vecino ya que el agua está cayendo sobre el plástico y se está empozando, se debe evitar al máximo cualquier filtración.

Residente obra

Residente Interventoria

Powered by CamScanner

Fecha: 06 de junio de 2024

Actividades: - Corte y ensamble de estructura metalica para soporte de cubierta entre bloque 01 y bloque 02.
- Instalacion de acero de refuerzo para vigas de amarracion del bloque 04
- Instalacion de solado de concreto para vigas de amarracion del bloque 04
- Se instala panete impermeabilizado para fachadas del bloque 04 y bloque 03
- Instalacion de ladrillo común para cajas de inspecion electricas.
- Excacion para red contra incendios alrededor del bloque 02.
- Ingreso de material (Tubera metalica- Policarbonato- anclajes arena de peral

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
8 Oficiales
1 Ornamentador
2 Electricistas
15 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Compresor
Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoria y contratista al revisar el diseño de la cubierta intermedia, se percatan que la cubierta está diseñada sin pendiente y sin refuerzos intermedios para el sostenimiento del policarbonato, por tal razón en obra se toma la decisión de dar inclinación a la cubierta en el sentido más corto e instalar refuerzos intermedios.

Residente Obra.

Residente Interventoria.

Powered by CamScanner

Fecha: 07 de junio de 2024

Actividades: - Se instala formaleta para viga de cimentación del bloque 03
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para vigas de cimentación del bloque 04
- Corte y ensamble de estructura metálica para soporte de cubierta del bloque 01 sala de espera
- Instalación de ladrillo común para cajas de inspección eléctricas
- Instalación de pañete para muros interior del bloque 02 (mediana general - procedimientos) y cajas de inspección eléctricas.
- Instalación de teja termoacústica para cubierta del bloque 01
- Excavaciones para RCI alrededor del bloque 07
- Instalación de tubería PVC para RCI y accesorios
- Nivelar

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
8 Oficiales
1 Cimentador
2 Electricista
15 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico
Compresor
Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para vigas de cimentación del bloque 04. #166.
Interventoría recomienda tener en cuenta los niveles para los desagües de los cárcamos en el cuarto eléctrico para quitar contrapendientes y por consiguiente reprocesos. Se solicita mantener la obra aseada y en orden, despejar la circulaciones.

Residente obra

Residente Interventoría.

Powered by CamScanner

Fecha: 08 de junio de 2024

Actividades:
- Instalación de acero de refuerzo para columnas del bloque 04
- Instalación de formaleta para columnas del bloque 04
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para columnas del bloque 04
- Corte y ensamble de estructura metálica para soporte de cubierta del bloque 01. (Sala de espera).
- Instalación de planchas para cubierta de los bloque 01 y 02
- Excavaciones para red puesta a tierra alrededor de la estructura del bloque 01
- Se instala concreto para muros interior del bloque 02 y cajas de inspección eléctrica
- Se instala concreto impermeabilizado para viga canal del bloque 03

Personal en obra:
- 1 Residente obra
- 1 Residente interventoria
- 1 Maestro
- 4 Oficiales
- 1 Ornamentador
- 14 Auxiliares

Equipo:
- Herramienta menor
- Mezcladora
- Vibrador eléctrico
- Compresor.
- Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado).

Observaciones: De toma muestra de concreto para columnas del bloque 04 (Y27-X27) #162 Interventoría solicita nuevamente los resultados de las pruebas de soldadura en obra, pruebas de estanqueidad y presión de las diferentes redes como hidrosanitarias y Red contra incendios. Interventoría solicita mejorar los rendimientos ya que sólo quedan 19 días de plazo y aún faltan muchas actividades por adelantar.

Residente obra.

Residente Interventoría.

Powered by CamScanner

Fecha: 09 de junio de 2024

Actividades sin actividades, día dominical

Estado del tiempo: Mañana (Nublado)

Fecha: 10 de junio de 2024

Actividades: - Instalación de formaleta para columnas del bloque 04 "Cuarto eléctrico)
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para columnas del bloque 04
- Corte y ensamble de estructura metálica para soporte de cubierta del bloque 01 "Sala de espera"
- Instalación de panete para baño 04 del bloque 01

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
1 Oficial
8 Auxiliares
1 Alimentador

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico
Compresor
Equipo soldadore

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para columnas (X28-Y28) #162. Interventoría recomienda instalar aislamiento plástico en la medianera con cangrejeras dado que se destapó la cimentación del vecino, en la zona del bloque 4 que se está construyendo, para evitar futuras filtraciones. Interventoría solicita adelantar actividades pendientes de inicio para evitar incumplimientos

Residente Obra

Residente Interventoría

Fecha: 11 de junio de 2024

Actividades: Se realiza instalación de acero de refuerzo para columnas del bloque 04 "Salón múltiple"
- Instalación de formaleta para columnas del bloque 04.
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según diseño de mezcla para columnas del bloque 04.
- Cate y ensamble de estructura metálica para soporte de cubierta del bloque 01 "Sala de espera"
- Excavaciones en material común y roca para puesta a tierra al rededor de la estructura del bloque 01
- Instalación de pañete impermeabilizado para fachada exterior del bloque 02.
- Instalación de bloque #5 para muros del bloque 01 "cuarto de refrigeración zona de vacunación"
- Instalación de graviles para muros en bloque #5

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
6 Oficiales
1 Ornamentador
15 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico
Compresor
Equipo soldadora

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para columna del bloque 04 (24 Za) #163
Se realiza visita de control y seguimiento al acta de vecindad de la estructura de Coaprocañitas en la cual se evidenciaron cambios y variaciones al estado inicial de la estructura. (humedad en muros internos). Se les indica que se va a realizar un seguimiento de control y que en ese momento se realizaran las reparaciones respectivas.

De acuerdo a la visita realizada a coaprocañitas Interventoría solicita mitigar el riesgo de filtración, retirando el plástico o estirandolo y

Se debe generar una barrera que conduzca el agua hacia el exterior y evitar que se empoce en la unión de las dos construcciones ya que es posible que se filtre por la medianía, de igual forma se solicitó al gerente de corpocañitas la instalación de la bajante y así conducir el agua de la canal.

Residente Obra. Residente Interventoría

Fecha: 12 de junio de 2024

Actividades: Excavaciones en material común y roca para tubería RCI.
- Instalación de tubería 4" y accesorios para red contra incendios alrededor del bloque 03.
- Instalación de formaleta para vigas aéreas y placa maciza del bloque 04.
- Se realizan rellenos con arena para excavaciones RCI.
- Corte y ensamble de estructura metálica para soporte de cubierta del bloque 01 (sala de espera).
- Instalación de pañete impermeabilizado para fachada posterior del bloque 02.
- Instalación de bloque #5 para muros del área de vacunas "refrigeradora" del bloque 01.
- Instalación de gratil para muros del bloque 01.
- Excavaciones perimetrales al bloque a para red eléctrica.
- Ingreso de material (arena lavada 8m³).

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría
1 Maestro
7 Oficiales
1 Ornamentador
15 Auxiliares.
1 Electricista

Equipo: Herramienta menor
Compresor
Equipo soldadora.

Estado del tiempo: Mañana (Nublados) - Tarde (Nublado - Lluvias 3:30 a 5:30)

Powered by CamScanner

Observaciones: Se realiza visita técnica y recorrido a la obra en compañía de representantes de: ESE centro de salud 'La Ovita', Alcaldía municipal, concejo municipal, interventoría, supervisión y contratista de obra

En la visita se informó que se hará seguimiento a la posible humedad y se aclaró que aun los trabajos se están ejecutando, lo cual no se hará una reparación inmediata pero se tomarán acciones para mitigar la posible filtración.

Interventoría solicita dar inicio a las actividades pendientes de inicio como lo es apinados de piso, cubierta y demás y así evitar atrasos en el cronograma.

Residente Obra c. Residente Interventoría.

Fecha: 13 de junio de 2024

Actividades: Excavaciones en material común y roca para tubería RCI.
- Instalación de tubería de 4" y accesorios para red contra incendios alrededor del bloque 02.
- Se realizan rellenos con arena para excavaciones RCI.
- Corte y ensamble de estructura metálica para soporte de cubierta del bloque 01. (sala de espera).
- Instalación de pañete para muros internos del área de ambulancia del bloque 02.
- Instalación de bloque #5 para muros del área de vacunación del bloque 01.
- Instalación de grafil para muros del bloque 01.
- Excavaciones perimetrales al bloque 01 para red puesta a tierra.

Personal en obra: 1 Residente obra c
1 Residente interventoría
1 Maestro
7 Oficiales
1 Ornamentador
15 Ayudantes.

Equipo: Herramienta menor
Compresor
Equipo Soldadora.

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvia 3:00 - 5:00)

Observaciones: Interventoría solicita al contratista el aumento de personal, mantener un óptimo stock de materiales en obra para evitar atrasos en las actividades. Se solicita el despeje de las circulaciones ya que el acopio de material está ocupando los espacios, de igual forma se solicita mantener la obra aseada y en completo orden.

Residente Obra a. Residente Interventoría

Fecha: 14 de junio de 2024

Actividades: - Excavaciones en material común y roca para tubería RCS
- Instalación de tubería pvc 4" y accesorios para RCS alrededor del bloque 01.
- Se realizan rellenos con arena para excavaciones RCS.
- Instalación de formaleta para viga aérea y placa maciza del bloque 04
- Instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas del bloque 04
- Corte y ensamble de estructura metálica para soporte de cubierta del bloque 02 (área baños)
- Instalación de bloque #5 para muros del área de vaciado del bloque 01
- Instalación de grafil para refuerzo de muros del bloque 01
- Instalación de pañete para muros internos del bloque 02
- Ingreso de material (6 m³ arena)

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría
1 Maestro
7 Oficiales
15 Auxiliares
1 Ornamentador

Equipo: Herramienta menor
Compresor
Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvias).

Observaciones: Interventoría solicita iniciar la construcción del filtro en la parte posterior del muro de contención ya que las lluvias pueden generar caida del talud y por consiguiente reprocesos en la ejecución del filtro. Se hace necesario construir el filtro, hacer los rellenos y demás actividades para poder entregar el terreno posterior al propietario.

Residente Obra a. Residente Interventoría

Fecha: 15 de junio de 2024

Actividades: - Instalación de formaleta para viga aérea y placa maciza del bloq.
- Se instala acero de refuerzo para viga aérea del bloque 04
- Corte y ensamble de estructura metálica para soporte de cubierta del bloque 02 (bajuras).
- Se figura acero de refuerzo para vigas aéreas del bloque 04
- Instalación de teja termoacustica para bloque 01 y bloque 02
- Instalación de pañete para muros internos del bloque 02 (Cambolancia).

- Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoria
1 Maestro
7 Oficiales
1 Ornamentador
12 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor
Compresor
Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado - Tarde (Lluvias 3:30 - 8:00PM)

Observaciones: Interventoría solicita instalar plástico en el área de la cimentación expuesta del edificio de corpocañitas especialmente en el bloque 4 para generar aislamiento y así prevenir

futuras filtraciones por la ejecución de la obra. Nuevamente se solicita dar inicio a las actividades pendientes de inicio como son afinado de pisos y enchapes.

Residente Obra a. Residente Interventoría

Fecha: 16 de junio de 2024

Actividades: Sin actividades, día dominical.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 17 de junio de 2024

Actividades: - Instalación de formaleta para vigas aéreas y placa maciza del bloque 04 (cuarto eléctrico)
- Se instala acero de refuerzo para vigas aéreas del bloque 04
- Se figura acero de refuerzo para vigas aéreas y placa maciza del bloque 04.
- Excavaciones en material común y roca para red aguas lluvia alrededor del bloque 02. y RC1 en el bloque 01
- Corte y ensamble de estructura metalica para soporte de cubierta del bloque 02 (área de depósito y escaleras).
- Instalación de panete impermeabilizado para muros internos del bloque 02.
- Impermeabilización de muro para tanque de agua potable
- Se realizan filos en panete para bloque 02.
- Ingreso de material (madera formaleta).

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría
1 Maestro
7 Oficiales
13 Auxiliares
1 Ornamentador

Equipo: Herramienta menor
Compresor
Equipo soldadura.

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvias: 1:30 - 3:00)

Observaciones: Interventoría recuerda que según programación presentada junto con prórroga 02, hay actividades pendientes de inicio como por ejemplo sobrepisos de nivelación, pisos, estuco y pintura, así como actividades atrasadas como la taminación de pañetes y estructura metálica de cubiertas exteriores. Por tanto se solicita tomar medidas al respecto para evitar atrasos.

Residente obra. Residente Interventoría.

Fecha: 18 de mayo de 2024

Actividades: -Instalación de formaleta para vigas aéreas y placa maciza del bloque 04 (cuarto eléctrico).
- Instalacion de acero de refuerzo para placa maciza de bloque 04
- Excavaciones en material común y roca para RCI
- Corte y ensamble de estructura metalica para soporte de cubierta del bloque 02 (área de deposito y basuras)
- Instalación de pañete para muros interno del bloque 04
- Se instala bloque #5 para muros del bloque 01 (Vaporizadores)
- Se instala grafil para refuerzo del bloque #5 del área de vaporización.
- Instalación de cubierta a teja termoacustica para bloque 03.
- Instalacion de tubería RCI alrededor del bloque 01
- Ingreso de material (cemento)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro.
7 Oficiales
13 Auxiliares
1 Ornamentador

Equipo: Herramienta menor
Compresor
Equipo Soldadura

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Mañana (lluvia) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se realiza visita técnica a obra en presencia de representantes de la Alcaldía municipal, ESE centro de Salud, Interventoría y contratista de obra.
Según la visita realizada, se recomienda al contratista cumplir con los compromisos pactados especialmente las actividades pendientes de inicio. Interventoría espera que se alleguen a obra los materiales y recursos necesarios para cumplir las metas propuestas.

Residente obra

Residente Interventoría

Fecha: 19 de junio de 2024

Actividades: - Instalación de formaleta para vigas aéreas y placa maciza del bloque 04
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para placa maciza y vigas aéreas del bloque 04
- Se realizan rellenos para parte trasera del muro de contención
- Corte y ensamble de estructura metálica para soporte de cubierta del área de basuras del bloque 01
- Instalación de pañete para tanque RCI
- Ingreso de material (2200 und bloque #5)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
7 Oficiales
13 Auxiliares
1 Ornamentador

Equipo: Herramienta menor - Compresor - Equipo soldadura - Mezcladora - Vibrador eléctrico

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvias)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para placa maciza y viga aérea del bloque 04 (#164)
Interventoría solicita hacer y/o tomar las medidas necesarias para mitigar el riesgo de filtraciones u otros daños posibles a futuro en la zona del bloque 4 ya que se construye totalmente aledaño a la construcción vecina. A la losa se le debe dar pendiente para que el agua no empoce.

Residente Obra

Residente Interventoría

Fecha: 20 de junio de 2024

Actividades:- Excavaciones en material común y roca para red contra incendios alrededor del bloque 02
- Instalación de tubería pvc clase 9" para red contra incendios.
- Relleno con arena de peña para tubería RCI.
- Corte y ensamble de estructura metálica para soporte de cubierta del bloque 02 (área de basuras)
- Instalación de red puesta a tierra alrededor del bloque 01.
- Se instala pañete para muros del bloque 02.
- Filos en pañete para zona administrativa y laboratorio del bloque 01
- Instalación de bloque #5 para muros del bloque 02 área de basuras.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
8 Oficiales
13 Auxiliares
1 Ornamentador
1 Electricista

Equipo: Herramienta menor
Compresor
Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda hacer estricto control en los pilos que se están ejecutando para evitar reprocesos ya que deben quedar perfectamente alineados, a escuadra en toda su dimensión, tener especial cuidado con los marcos de ventanas y puertas para evitar reprocesos por mala ejecución.

Residente Obra a. Residente Interventoría.

Fecha: 21 de junio de 2024

Actividades: Se realizan rellenos con material de afirmado compactado para conformación de andenes
- Se instala ladrillo común para cajas de inspección de red agua lluvias alrededor del bloque 02.
- Corte y ensamble de estructura metalica para soporte de cubierta del bloque 02.
- Se instala bloque #5 para muros interior del área de basuras del bloque 02
- Se instala grafil para muros interno del bloque 02.
- Se instala ladrillo común para cajas de inspección electricas
- Se instala tubería pvc alcantarillado 6" para red de agua y lluvias.
- Ingreso de material (Afirmado 8 m³)
- Instalación puesta a tierra.

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría
1 Maestro
8 Oficiales
14 Auxiliares
1 Ornamentador
1 Electricista.

Equipo: Herramienta menor- Compresor- Equipo soldador

Estado del tiempo: Mañana (Medio nublado)- Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda conformar las cañuelas y pendientes de las cajas de inspección de aguas lluvias, de tal forma que sea suficiente para no tener inconvenientes en el recorrido de los desagües ya que si la pendiente no es suficiente, cualquier basura puede obstruir el recorrido.

Residente Obra C.A. Residente Interventoría.

Fecha: 22 de junio de 2024

Actividades:- Instalación puesta a tierra.
- Corte y ensamble de estructura metálica para soporte de cubierta del bloque 02.
- Instalación de pañete impermeabilizado para tanque RCI y agua potable
- Instalación de bloque #5 para muros del área de basuras del bloque 02
- Instalación de grafil para refuerzo de muros del bloque 02
- Instalación de ladrillo común para cajas de inspección de aguas lluvias
- Corte y ensamble de marcos para caja de inspección eléctrica

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
8 Oficiales
14 Auxiliares
1 Ornamentador
1 Electricista

Equipo: Herramienta menor - Compresor - Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado - lluvia)

Observaciones: Interventoría recomienda conformar el

terreno, para determinar los diferentes niveles de recorridos y así verificar las diferentes necesidades, como bordillos o elementos de soporte que se deban construir para contener andenes y áreas verdes

Residente obra a. Residente de Interventoría

Fecha: 23 de junio de 2024

Actividades: Sin actividades, día dominical!

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 24 de junio de 2024

Actividades:- Corte y ensamble de estructura metálica para soporte de cubierta frontal del bloque 01 y marco para cajas de inspección eléctricas
- Instalación de parete para muros internos del bloque 02 (Ba
- Instalación de tubería eléctrica entre cajas de inspección
- Se instala ladrillo común para cajas de inspección de red alcantarillado
- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para anden perimetral al bloque 03.
- Se realizan excavaciones para red de aguas lluvias.
- Se instala bloque #5 para muros internos del bloque 02 (Basuras)
- Se instala grafil para muros en bloque #5.

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría
1 Maestro
8 Oficiales
14 Auxiliares
1 Electricista
1 Ornamentador.

Powered by CamScanner

Equipo: Herramienta menor- compresor- equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda sellar temporalmente las tuberías enterradas para evitar obstrucciones, mientras se terminan de construir las cajas de inspección y se tapan en debida forma. Se recomienda hacer una inspección visual a los sellos hechos en cubierta y así revisar si en momentos de lluvia han habido filtraciones.

Residente obra a. Residente Interventoría.

Fecha: 25 de junio de 2024

Actividades: Corte y ensamble de estructura metalica para soporte de cubierta frontal del bloque 01 y marcos para cajas de inspección electricas.
- Instalación de panete para muros internos del área de ginecología (bloque 01).
- Instalación de tubería eléctrica entre caja de inspección.
- Se instala ladrillo común para cajas de inspección de red de agua, lluvias.
- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para anden perimetral.
- Se instala bloque #5 para muros internos del bloque 01.
- Se instala gratil para muros en bloque #5.

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoria
1 Maestro
7 Oficiales
14 Auxiliares
1 Electricista
1 Ornamentacion

Equipo: Herramienta menor
Compresor
Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvioso)

Observaciones: Interventoría solicita impermeabilizar con anticorrosivo todas las uniones y soldaduras de la estructura metálica para evitar corrosión y daños posteriores en las diferentes estructuras. En la inspección visual hecha se encontraron varios puntos sin anticorrosivo.

Residente Interventoría.

Fecha: 26 de junio de 2024.

Actividades:
- Corte y ensamble de marcos y contramarco para caja de inspección
- Excavaciones para red hidráulica y red agua, lluvias
- Instalación de tubería sanitaria 4" para red sanitaria del bloque 02.
- Instalación de tubería alcantarillado 6" para red agua, lluvia del bloque 02.
- Relleno con arena de peña para red sanitaria y agua lluvia del bloque 02.
- Se instala pañete para muros interna del bloque 02.
- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para andén perimetral.
- Filos y dilataciones en pañete para bloque 01.
- Instalación de tubería eléctrica entre cajas de inspección.

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría
1 Maestro
7 Oficiales
1 Ornamentación
1 Electricista
14 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor
Comprobar
Equipo soldadura.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvia 2:00 - 4:00)

Powered by CamScanner

Observaciones: Interventoría ve con preocupación la demora en llegada de materiales, lo cual esta retrasando las actividades, por lo tanto se recomienda anticiparse en los pedidos para disminuir los retrasos.

Residente Obra e. Residente Interventoría.

Fecha: 27 de junio de 2024

Actividades:- Corte y ensamble de marcos y contramarcos para cajas de inspección.
- Excavaciones para red hidráulica y red aguas lluvias.
- Instalación de tubería hidráulica para red de agua potable del bloque 01
- Relleno con arena de peña para tubería hidráulica de la red de agua potable del bloque 01
- Instalación de pañete para muros internos del bloque 02
- Se instala ladrillo común para cajas de inspección de red de aguas lluvias
- Filos y dilataciones en pañete para bloque 01 (área o laboratorio).
- Ingreso de material (arena de peña)

Personal en obra: 1 Residente Obra a
1 Residente interventoría
1 Maestro
7 Oficiales
1 Ornamentador
1 Electricista
14 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor
Compresor
Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (lluvia 1:30 - 3:40)

Observaciones: Dadas las circunstancias con respecto al invierno, demora en llegada de materiales y la falta de personal en la región se hace

prórroga 03, por lo tanto se solicita la actualización de la programación la wal se debe ajustar con finalización al 11 de Agosto y de esta forma poder llevar control de la misma y así evitar retrasos.

Residente obras | Residente Interventoría

Fecha: 28 de junio de 2024

Actividades: -Corte y ensamble de marco y contramarco para cajas de inspección
- Filos en pañete para muro del bloque 02
- Se instala pañete para muros internos y vigas aereas del bloque 02
- Excavaciones para red sanitaria y aguas lluvias del bloque 01
- Instalación de tubería alcantarillado para red aguas lluvias del bloque 02
- Instalación de tubería aguas lluvias para bajantes de vigas cubierta del bloque 02
- Se instala tubería sch 40 para red eléctrica aerea del bloque 01 (área administrativa)
- Ingreso de material (arena de pega)

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoria
1 Maestro
1 Oficiales
1 Ornamentacion
1 Electricista
14 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor
Compresor
Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvias 2:30 - 4:00)

Observaciones: Interventoría solicita los resultados de las pruebas hechas a los diferentes concretos, pruebas de presión de la red contra incendios,

Powered by CamScanner

pruebas de recorrido de las tuberías de desagüe de aguas lluvias y aguas negras y así la verificación que no hay obstrucciones en los diferentes recorridos.

Residente Obra c. Residente Interventoría.

Fecha: 29 de junio de 2020

Actividades: Corte y ensamble de marco y contramarco para cajas de inspección.
- Filos en parete para ventanas del bloque 02
- Instalación de parete para muros internos del bloque 02
- Excavaciones para red sanitaria y aguas lluvias del bloque 02
- Instalación de tubería alcantarillado para red de aguas lluvias del bloque 02.
- Instalación de tubería eléctrica aérea para bloque de zona Administrativa.
- Conformación de terreno con material de afirmado para zona exterior entre bloque 01 y bloque 02.

Personal en obra: 1 Residente obra c
1 Residente interventoría
1 Maestro
7 Oficiales
1 Ornamentador
1 Electricista
19 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor
Compresor
Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado)

Observaciones: Interventoría reenvía la actualización de la programación al día 11 de Agosto para así llevar el control de avance de obra.

Residente Obra 01 Residente Interventoría

Fecha: 30 de junio de 2024

Actividades: Sin actividades, día domingo

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 01 de julio de 2024

Actividades: Sin actividades, día festivo

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvias)

Fecha: 02 de julio de 2024

Actividades:

Powered by CamScanner

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 4/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (ZONA VACUNACIÓN) - BLOQUE 01	7170	7/03/2024	14/03/2024	7	15.4	30.4	186.3	5662.5	12905	2.279	**2343**	3000	**78%**	4
	7171	7/03/2024	21/03/2024	14	15.1	30.1	179.1	5390.3	12795	2.374	**2819**	3000	**94%**	3
	7172	7/03/2024	4/04/2024	28	15.4	30.3	186.3	5643.8	12884	2.283	**3157**	3000	**105%**	4
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (ZONA VACUNACIÓN) - BLOQUE 01	7173	7/03/2024	14/03/2024	7	15.2	30.5	181.5	5534.5	12666	2.289	**2228**	3000	**74%**	4
	7174	7/03/2024	21/03/2024	14	15.5	30.3	188.7	5717.4	12809	2.240	**2685**	3000	**90%**	5
	7175	7/03/2024	4/04/2024	28	15.6	30.3	191.1	5791.4	12750	2.202	**3259**	3000	**109%**	6

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 4/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 6/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE 11) - BLOQUE 02	7176	8/03/2024	15/03/2024	7	15.5	30.3	188.7	5717.4	12895	2.255	**2250**	3000	**75%**	6
	7177	8/03/2024	22/03/2024	14	15.3	30.0	183.9	5515.6	12533	2.272	**2767**	3000	**92%**	4
	7178	8/03/2024	5/04/2024	28	15.5	30.3	188.7	5717.4	12972	2.269	**3059**	3000	**102%**	6
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE K) - BLOQUE 02	7179	9/03/2024	16/03/2024	7	15.1	30.6	179.1	5479.8	12696	2.317	**2398**	3000	**80%**	6
	7180	9/03/2024	23/03/2024	14	15.2	30.5	181.5	5534.5	12783	2.310	**2742**	3000	**91%**	3
	7181	9/03/2024	6/04/2024	28	15.3	30.2	183.9	5552.4	12604	2.270	**3093**	3000	**103%**	6

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 6/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 10/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE 8) - BLOQUE 02	7182	10/03/2024	17/03/2024	7	15.5	30.3	188.7	5717.4	12604	2.205	**2412**	3000	**80%**	5
	7183	10/03/2024	24/03/2024	14	15.2	30.2	181.5	5480.0	12618	2.303	**2716**	3000	**91%**	6
	7184	10/03/2024	7/04/2024	28	15.4	30.1	186.3	5606.6	12746	2.273	**3291**	3000	**110%**	6
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (AREA DEPOSITO) - BLOQUE 02	7185	13/03/2024	20/03/2024	7	15.3	30.3	183.9	5570.8	12910	2.317	**2355**	3000	**79%**	5
	7186	13/03/2024	27/03/2024	14	15.2	30.2	181.5	5480.0	12761	2.329	**2733**	3000	**91%**	6
	7187	13/03/2024	10/04/2024	28	15.3	30.2	183.9	5552.4	12540	2.258	**3271**	3000	**109%**	5

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 10/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 10/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA VACUNACIÓN) - BLOQUE 01	7188	13/03/2024	20/03/2024	7	15.1	30.5	179.1	5461.9	12631	2.313	**2431**	3000	**81%**	5
	7189	13/03/2024	27/03/2024	14	15.6	30.3	191.1	5791.4	12740	2.200	**2816**	3000	**94%**	4
	7190	13/03/2024	10/04/2024	28	15.5	30.5	188.7	5755.1	12592	2.188	**3251**	3000	**108%**	3
COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA ADMINISTRATIVA) - BLOQUE 01	7191	13/03/2024	20/03/2024	7	15.5	30.3	188.7	5717.4	12719	2.225	**2247**	3000	**75%**	4
	7192	13/03/2024	27/03/2024	14	15.2	30.0	181.5	5443.8	12587	2.312	**2900**	3000	**97%**	4
	7193	13/03/2024	10/04/2024	28	15.2	30.2	181.5	5480.0	12848	2.345	**3370**	3000	**112%**	6

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 10/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 12/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES T-R) - BLOQUE 01	7194	14/03/2024	21/03/2024	7	15.1	30.1	179.1	5390.3	12576	2.333	**2328**	3000	**78%**	6
	7195	14/03/2024	28/03/2024	14	15.4	30.6	186.3	5699.7	12808	2.247	**2658**	3000	**89%**	4
	7196	14/03/2024	11/04/2024	28	15.4	30.2	186.3	5625.2	12912	2.295	**3254**	3000	**108%**	5
COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA FARMACIA) - BLOQUE 01	7197	15/03/2024	22/03/2024	7	15.4	30.4	186.3	5662.5	12935	2.284	**2307**	3000	**77%**	4
	7198	15/03/2024	29/03/2024	14	15.3	30.4	183.9	5589.2	12955	2.318	**2769**	3000	**92%**	3
	7199	15/03/2024	12/04/2024	28	15.0	30.6	176.7	5407.5	12857	2.378	**3224**	3000	**107%**	6

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 12/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 13/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA SOPORTE DE CORREAS (LABORATORIO) - BLOQUE 01	7200	15/03/2024	22/03/2024	7	15.2	30.0	181.5	5443.8	12685	2.330	**2348**	3000	**78%**	6
	7201	15/03/2024	29/03/2024	14	15.1	30.1	179.1	5390.3	12578	2.333	**2707**	3000	**90%**	5
	7202	15/03/2024	12/04/2024	28	15.4	30.4	186.3	5662.5	12605	2.226	**3375**	3000	**113%**	5
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (ZONA ODOTOLOGIA) - BLOQUE 01	7203	16/03/2024	23/03/2024	7	15.2	30.0	181.5	5443.8	12806	2.352	**2387**	3000	**80%**	3
	7204	16/03/2024	30/03/2024	14	15.6	30.4	191.1	5810.5	12604	2.169	**2870**	3000	**96%**	5
	7205	16/03/2024	13/04/2024	28	15.2	30.1	181.5	5461.9	12960	2.373	**3169**	3000	**106%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 13/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 16/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (SALA DE ESPERA) - BLOQUE 01	7206	18/03/2024	25/03/2024	7	15.6	30.4	191.1	5810.5	12880	2.217	**2304**	3000	**77%**	6
	7207	18/03/2024	1/04/2024	14	15.6	30.3	191.1	5791.4	12751	2.202	**2831**	3000	**94%**	5
	7208	18/03/2024	15/04/2024	28	15.0	30.5	176.7	5389.8	12681	2.353	**3173**	3000	**106%**	4
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (LABORATORIO-ENFERMERIA) - BLOQUE 01	7209	19/03/2024	26/03/2024	7	15.1	30.0	179.1	5372.4	12853	2.392	**2359**	3000	**79%**	4
	7210	19/03/2024	2/04/2024	14	15.1	30.3	179.1	5426.1	12681	2.337	**2756**	3000	**92%**	6
	7211	19/03/2024	16/04/2024	28	15.1	30.1	179.1	5390.3	12773	2.370	**3246**	3000	**108%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 16/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 17/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES N Y M ENTRE 15-17) - BLOQUE 01	7212	19/03/2024	26/03/2024	7	15.3	30.3	183.9	5570.8	12636	2.268	**2214**	3000	**74%**	4
	7213	19/03/2024	2/04/2024	14	15.3	30.1	183.9	5534.0	12833	2.319	**2654**	3000	**88%**	5
	7214	19/03/2024	16/04/2024	28	15.2	30.4	181.5	5516.3	12598	2.284	**3065**	3000	**102%**	3
VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES L Y M ENTRE 15-17) - BLOQUE 01	7215	20/03/2024	27/03/2024	7	15.0	30.6	176.7	5407.5	12903	2.386	**2475**	3000	**83%**	6
	7216	20/03/2024	3/04/2024	14	15.0	30.3	176.7	5354.5	12632	2.359	**2865**	3000	**96%**	4
	7217	20/03/2024	17/04/2024	28	15.4	30.1	186.3	5606.6	12534	2.236	**3057**	3000	**102%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 17/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 17/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
COLUMNETAS (AREA VACUNACIÓN) - BLOQUE 01	7218	20/03/2024	27/03/2024	7	15.5	30.6	188.7	5774.0	12765	2.211	**2295**	3000	**77%**	4
	7219	20/03/2024	3/04/2024	14	15.3	30.2	183.9	5552.4	12875	2.319	**2723**	3000	**91%**	6
	7220	20/03/2024	17/04/2024	28	15.0	30.3	176.7	5354.5	12537	2.341	**3247**	3000	**108%**	6
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE 8) - BLOQUE 01	7221	20/03/2024	27/03/2024	7	15.3	30.0	183.9	5515.6	12582	2.281	**2398**	3000	**80%**	4
	7222	20/03/2024	3/04/2024	14	15.5	30.5	188.7	5755.1	12727	2.211	**2795**	3000	**93%**	3
	7223	20/03/2024	17/04/2024	28	15.6	30.1	191.1	5753.1	12897	2.242	**3259**	3000	**109%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 17/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 29/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
COLUMNETAS (SALÓN MÚLTIPLE) - BLOQUE 03	7224	23/03/2024	30/03/2024	7	15.1	30.1	179.1	5390.3	12640	2.345	**2259**	3000	**75%**	5
	7225	23/03/2024	6/04/2024	14	15.5	30.5	188.7	5755.1	12721	2.210	**2896**	3000	**97%**	4
	7226	23/03/2024	20/04/2024	28	15.0	30.1	176.7	5319.1	12592	2.367	**3199**	3000	**107%**	3
COLUMNETAS (VACUNACIÓN-APOYO A LA SALUD MENTAL) - BLOQUE 02	7227	1/04/2024	8/04/2024	7	15.6	30.3	191.1	5791.4	12824	2.214	**2368**	3000	**79%**	6
	7228	1/04/2024	15/04/2024	14	15.4	30.2	186.3	5625.2	12519	2.226	**2685**	3000	**90%**	6
	7229	1/04/2024	29/04/2024	28	15.1	30.4	179.1	5444.0	12973	2.383	**3345**	3000	**112%**	4

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 29/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 30/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA SOPORTE DE CORREAS(EJES L Y M ENTRE 17-19) - BLOQUE 01	7230	2/04/2024	9/04/2024	7	15.4	30.6	186.3	5699.7	12778	2.242	**2369**	3000	**79%**	6
	7231	2/04/2024	16/04/2024	14	15.4	30.3	186.3	5643.8	12735	2.256	**2624**	3000	**87%**	4
	7232	2/04/2024	30/04/2024	28	15.2	30.2	181.5	5480.0	12687	2.315	**3321**	3000	**111%**	5
COLUMNETAS (ESTERILIZACIÓN) - BLOQUE 02	7233	2/04/2024	9/04/2024	7	15.0	30.6	176.7	5407.5	12573	2.325	**2351**	3000	**78%**	5
	7234	2/04/2024	16/04/2024	14	15.6	30.2	191.1	5772.3	12735	2.206	**2894**	3000	**96%**	5
	7235	2/04/2024	30/04/2024	28	15.4	30.6	186.3	5699.7	12762	2.239	**3073**	3000	**102%**	4

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 30/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 1/05/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES N Y O ENTRE 17-19) - BLOQUE 01	7236	3/04/2024	10/04/2024	7	15.3	30.1	183.9	5534.0	12913	2.333	**2262**	3000	**75%**	3
	7237	3/04/2024	17/04/2024	14	15.6	30.4	191.1	5810.5	12829	2.208	**2637**	3000	**88%**	5
	7238	3/04/2024	1/05/2024	28	15.3	30.3	183.9	5570.8	12748	2.288	**3124**	3000	**104%**	5
COLUMNETAS (SALÓN MÚLTIPLE) - BLOQUE 03	7239	3/04/2024	10/04/2024	7	15.4	30.3	186.3	5643.8	12505	2.216	**2359**	3000	**79%**	5
	7240	3/04/2024	17/04/2024	14	15.3	30.1	183.9	5534.0	12615	2.280	**2629**	3000	**88%**	3
	7241	3/04/2024	1/05/2024	28	15.5	30.2	188.7	5698.5	12616	2.214	**3260**	3000	**109%**	5

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 1/05/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 2/05/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (ADMINISTRACIÓN) - BLOQUE 01	7242	4/04/2024	11/04/2024	7	15.2	30.1	181.5	5461.9	12685	2.322	**2303**	3000	**77%**	4
	7243	4/04/2024	18/04/2024	14	15.2	30.4	181.5	5516.3	12812	2.323	**2709**	3000	**90%**	3
	7244	4/04/2024	2/05/2024	28	15.1	30.5	179.1	5461.9	12826	2.348	**3288**	3000	**110%**	3
COLUMNETAS (SALÓN MÚLTIPLE) - BLOQUE 03	7245	4/04/2024	11/04/2024	7	15.1	30.6	179.1	5479.8	12657	2.310	**2229**	3000	**74%**	3
	7246	4/04/2024	18/04/2024	14	15.3	30.3	183.9	5570.8	12525	2.248	**2861**	3000	**95%**	4
	7247	4/04/2024	2/05/2024	28	15.4	30.4	186.3	5662.5	12663	2.236	**3087**	3000	**103%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 2/05/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 3/05/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE O ENTRE 15-18) - BLOQUE 01	7248	5/04/2024	12/04/2024	7	15.5	30.5	188.7	5755.1	12696	2.206	**2344**	3000	**78%**	3
	7249	5/04/2024	19/04/2024	14	15.4	30.5	186.3	5681.1	12582	2.215	**2602**	3000	**87%**	5
	7250	5/04/2024	3/05/2024	28	15.4	30.1	186.3	5606.6	12505	2.230	**3166**	3000	**106%**	4
COLUMNETAS (A SALUD MENTAL) - BLOQUE 02	7251	5/04/2024	12/04/2024	7	15.1	30.3	179.1	5426.1	12565	2.316	**2413**	3000	**80%**	4
	7252	5/04/2024	19/04/2024	14	15.2	30.6	181.5	5552.6	12653	2.279	**2846**	3000	**95%**	6
	7253	5/04/2024	3/05/2024	28	15.0	30.0	176.7	5301.4	12861	2.426	**3153**	3000	**105%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 3/05/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 7/05/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
COLUMNETAS (DEPOSITO) - BLOQUE 02	7254	8/04/2024	15/04/2024	7	15.6	30.2	191.1	5772.3	12720	2.204	**2430**	3000	**81%**	6
	7255	8/04/2024	22/04/2024	14	15.5	30.0	188.7	5660.8	12584	2.223	**2754**	3000	**92%**	3
	7256	8/04/2024	6/05/2024	28	15.4	30.2	186.3	5625.2	12663	2.251	**3231**	3000	**108%**	3
COLUMNETAS (DEPOSITO) - BLOQUE 02	7257	9/04/2024	16/04/2024	7	15.3	30.2	183.9	5552.4	12534	2.257	**2417**	3000	**81%**	5
	7258	9/04/2024	23/04/2024	14	15.6	30.6	191.1	5848.7	12973	2.218	**2663**	3000	**89%**	3
	7259	9/04/2024	7/05/2024	28	15.2	30.6	181.5	5552.6	12964	2.335	**3174**	3000	**106%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 7/05/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 8/05/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
COLUMNETAS (BAÑO 6) - BLOQUE 02	7260	9/04/2024	16/04/2024	7	15.0	30.0	176.7	5301.4	12665	2.389	**2223**	3000	**74%**	4
	7261	9/04/2024	23/04/2024	14	15.3	30.0	183.9	5515.6	12952	2.348	**2782**	3000	**93%**	5
	7262	9/04/2024	7/05/2024	28	15.5	30.0	188.7	5660.8	12515	2.211	**3258**	3000	**109%**	4
COLUMNETAS (MEDICINA GENERAL) - BLOQUE 03	7263	10/04/2024	17/04/2024	7	15.4	30.1	186.3	5606.6	12892	2.299	**2486**	3000	**83%**	5
	7264	10/04/2024	24/04/2024	14	15.1	30.2	179.1	5408.2	12952	2.395	**2700**	3000	**90%**	5
	7265	10/04/2024	8/05/2024	28	15.0	30.1	176.7	5319.1	12507	2.351	**3386**	3000	**113%**	5

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 8/05/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

INFORME INTERVENTORÍA MES ABRIL #9

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> mar, 4 jun, 9:23 a.m.
para Gustavo, Empresa

INFORME INTERVENTORÍA 9 MES ABRIL.pdf

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo
Buen día arquitecto, le envío el informe del mes de abril con las observaciones corregidas.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

ACTA DE COMITÉ 14

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Gustavo, Empresa, JULIO

mié, 5 jun, 10:03 a.m.

--
Señores
CEROM DE COLOMBIA SAS
ING. ROBERTO MONTENEGRO
ING. ANDRES CEPEDA
CONTRATISTA OBRA 2023-045
Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita
DRA MAGDA CORDOBA
Apoyo Jurídico ESE Centro de salud la uvita

Cordial saludo
Por este medio se envía acta de comité 014 para su revisión y respectiva aprobación, en caso de tener observaciones, por favor enviarlas por este medio para hacer los ajustes pertinentes.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

CORRECCIONES BALANCE

Recibidos ×

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Andres, JULIO

mié, 5 jun, 1:19 p.m.

--

Señores
CEROM

Cordial saludo
Se envía archivo del balance con las observaciones a los APU, lo que está subrayado se debe corregir.

BALANCE GENERAL - ESE LA UVITA.xlsx

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

INFORME #10 DE OBRA MES MAYO

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo

jue, 6 jun, 12:18 p.m.

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo
Por este medio se envía informe de obra #10 correspondiente al mes de MAYO, luego de ser revisado por interventoría.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

INFORME INTERVENTORÍA 10 MES MAYO

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo

sáb, 8 jun, 1:03 p.m.

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo
Por este medio se envía informe #10 de interventoría correspondiente al mes de MAYO, corregido según las observaciones hechas por el supervisor.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



INFORME DE ENERO CORREGIDO

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> jue, 13 jun, 11:52 a.m.
para Gustavo

--

Señores
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO

Cordial saludo
Por este medio se envío informe de interventoría corregido con los folios ajustados.

INFORME MES 6 ENERO INTERVENTORÍA.pdf

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



INFORME INTERVENTORÍA ABRIL #9

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> jue, 13 jun, 12:01 p.m.
para Gustavo

--

Señores
ARQ. GUSTAVO SARMIENDO
SUPERVISOR

Cordial saludo
Por este medio se envía informe #9 en el que se incluye la imagen de la valla informativa al final del informe, se verificaron los folios.

INFORME INTERVENTORÍA 9 MES ABRIL.pdf

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



INFORME # 7 INTERVENTORÍA MES FEBRERO

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> jue, 13 jun, 12:25 p.m.
para Gustavo

INFORME 7 INTERVENTORIA MES FEBRERO.pdf

--

Señores
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
SUPERVISOR

Cordial saludo
Por este medio se envía informe #7 de interventoría del mes de febrero con los folios ajustados.
Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



INFORMES CORREGIDOS ENERO-MAYO

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> jue, 13 jun, 4:40 p.m.
para Gustavo, Empresa

--
Señores
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO

Cordial saludo
Por este medio se envían informes desde enero a mayo, con las observaciones y folios corregidos.

INFORMES ENERO-MAYO.rar

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

INFORME #10 MES MAYO SST

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> sáb, 15 jun, 11:07 a.m.
para Gustavo, Empresa

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo
Por este medio se envía informe #10 SST, correspondiente al mes de mayo, luego de ser revisado y avalado por esta interventoría.

INFORME SST N°10-ESE LA UVITA.rar

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

OF-041- INT CONCEPTO BALANCE Y ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo, JULIO

sáb, 15 jun, 11:19 a.m.

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo
Por este medio se envía OF-041-INT, mediante el cual la presente interventoría emite concepto acerca del acta de mayores y menores cantidades, luego de hacer la respectiva revisión de los documentos enviados por el contratista, los cuales se adjuntan al presente correo.

Balance y Modificatorio LA UVITA.zip

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

OF-042-INT CONCEPTO INTERVENTORÍA SOLICITUD PRÓRROGA 03

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Gustavo, Empresa, JULIO

mar, 18 jun, 3:23 p.m.

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo
Por este medio se envía concepto de la interventoría de acuerdo a la solicitud de prórroga 03, por parte del contratista de obra, la cual se adjunta al presente correo.
Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail





OF_1306024_Solicitud de Prorroga No3 Firmada(2).pdf

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo

mar, 18 jun, 6:45 p.m.

Cordial saludo, interventoria se disculpa ya que en el correo anterior, adjunto el documento equivocado de solicitud de prórroga, por lo tanto se adjunta a este correo el archivo enviado por el contratista el día de hoy en la mañana. Y por el cual mediante oficio Of-042-int, se pronunció la presente interventoria.

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



OF_1306024_Soli...

OF-043-INT REVISIÓN COTIZACIONES BALANCE GENERAL

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo

jue, 20 jun, 10:53 a.m. (hace 13 días)

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo
Por este medio se adjunta el oficio OF-043-INT, mediante el cual se da respuesta a la solicitud hecha telefónicamente por el arquitecto Gustavo Sarmiento, acerca de la verificación de los precios de los insumos presentados por el contratista CEROM DE COLOMBIA.
Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



OF-044-INT CONCEPTO SOLICITUD ADICIONAL EN VALOR Y TIEMPO 01

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo, JULIO

jue, 20 jun, 3:04 p.m. (hace 13 días)

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo
Por este medio se adjunta el oficio OF-044-INT, mediante el cual se da respuesta a la solicitud de adicional en tiempo y recursos, hecha por el contratista CEROM DE COLOMBIA, se adjunta oficio enviado por el contratista.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail





INFORME MENSUAL CONTRATO 2023-045 CENTRO DE SALUD LA UVITA

Recibidos ×

JEYSON ROMERO
para mi, residenteinteruvita

Este mensaje parece peligroso

Se usaron mensajes similares para robar información personal a los usuarios. Evita hacer clic en vínculos, descargar archivos adjunto

Parece seguro

Buenas Noches

A Continuación, adjunto el informe mensual de obra correspondiente al mes de Mayo para su respectiva revisión y aprobación.

Cordialmente

JEYSON ROMERO
Ingeniero Civil
Residente de obra
Cerom de Colombia SAS



Jorge Roa
para mi

mar, 11 jun, 10:28 a.m.

Buenos días

Por favor indicar al constructor:
El sistema estructural planteado no cumple para las especificaciones dadas para estructuras de grupo IV en amenaza sísmica alta (La Uvita), es decir mínimo se requieren secciones de 30x30 en columnas. Igualmente dar cumplimiento a los requisitos para umbral de daño propio para este grupo de uso

Gracias

Jorge Andrés Roa Romero
Ingeniero Civil
Especialista en Geotecnia Vial y Estructuras
Carrera 13 A #22 - 33 - Tunja

INFORMES MENSUALES CONTRATO 2023-045 CENTRO DE SALUD LA UVITA

Recibidos ×

JEYSON ROMERO mié, 12 jun, 7:24 p.m.

para mi, residenteinteruvita

Buenas Noches

A Continuación, adjunto informe mensual sst correspondientes al mes de Mayo para su respectiva revisión y aprobación.

Cordialmente

JEYSON ROMERO
Ingeniero Civil
Residente de obra
Cerom de Colombia SAS

INFORME SST N°10-ESE LA UVITA.rar

Andres Cepeda sáb, 15 jun, 7:53 a.m.

para lauvitainterventoria, mí

Cordial saludo,

Por medio de la presente se adjunta el balance y modificatorio corregido

Agradezco su atención

Balance y Modificatorio UV.zip

•••

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

SOLICITUD DE PRORROGA No.3 del CONTRATO DE OBRA NO. 2023-045

Recibidos ×

Andres Cepeda
para mi, lauvitainterventoria

mar, 18 jun, 10:57 a.m.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, adjunto la solicitud de prórroga en tiempo para el **CONTRATO DE OBRA 2023-045** que tiene por objeto la **"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ**". para su respectivo trámite.

Agradezco su atención y espero su pronta respuesta.

Atentamente,

--
Andrés Camilo Cepeda Hernández
Ingeniero Civil
Administrativo CEROM DE COLOMBIA SAS
Email: ing.andrescepeda@gmail.com

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



De: Magda Johana Córdoba C. <magdacorc12@gmail.com>
Enviado: martes, 18 de junio de 2024 5:47 p. m.
Para: Empresa Social Del Estado Empresa Social Del Estado <eselauvita@hotmail.com>; Gustavo Adolfo Sarmiento V <infraesaludgasv@gmail.com>
Asunto: Re: OF-042-INT CONCEPTO INTERVENTORÍA SOLICITUD PRÓRROGA 03

Cordial saludo Dra Catalina.

Una vez verificada la solicitud de prórroga del contrato de obra me permito realizar las siguientes observaciones:

1. El contratista de obra en ninguna parte de la solicitud relaciona lluvias, como causal que justifique la prórroga del contrato de obra, sin embargo la interventoría cita en su justificación de la aprobación de la solicitud dicha causa, lo cual es contrario al documento de solicitud referenciado de obra.
2. La interventoría emite concepto favorable de prórroga por 45 días, cuando lo que solicita el contratista de obra son 2 meses (60 días) y dado que en su aprobación de los hechos que dan lugar a la necesidad de mayor tiempo donde constata y afirma que a sido como lo relaciona el contratista de obra, no se encuentra justificación en que el mismo apruebe un plazo menor.
3. No hace relación la interventoría al hecho relacionado de acumulación de actividades por el contratista de obra en razón a que semana santa solo tuvo 2 días hábiles de trabajo.
4. La interventoría manifiesta que de otorgarse la prorroga a la obra se deberá prorrogar y adicionar el contrato de interventoría, lo cual implica mas recursos económico con los que no cuenta la Entidad, por lo que de ser así no podrá continuarse con la prorroga del contrato de obra y deberá suspenderse el mismo en tanto se resuelve la situación de interventoría.

Gracias

Fwd: aprobacion al OF-041- INT CONCEPTO BALANCE Y ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Recibidos ×



Gustavo Adolfo Sarmiento V
para magda, Empresa, mi

mié, 19 jun, 6:19 a.m.

Buenos dias envio los documentos para la solicitud de adición presentados por Contratista e interventoria los cuales ya fueron revisados por esta supervision y atentamente informo que se ha revisado las actas de la referencia y de acuerdo con el concepto OF-0041-INT emitido por la interventoría se determina que la ESE se acoge a lo referido en dicho oficio en cuanto al aval para presentar el acta modificatoria ante la Gobernación de Boyacá para solicitar adición de recursos.
Sin embargo se hace la observación que en el balance general se debe corregir la nomenclatura de los NP10 y NP8 en los APU correspondientes ya que alli quedaron clasificados como NP6 y NP4 .

---------- Forwarded message ---------
De: **utinteruvita** <utinteruvita@gmail.com>
Date: sáb, 15 jun 2024 a las 11:19
Subject: OF-041- INT CONCEPTO BALANCE Y ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
To: Empresa Social Del Estado Empresa Social Del Estado <eselauvita@hotmail.com>, Gustavo Adolfo Sarmiento V <infraesaludgasv@gmail.com>
Cc: JULIO ROBERTO MONTENEGRO <ceromlimitada@hotmail.com>

OFICIO SOLICITUD ADICIONAL VALOR Y TIEMPO

Recibidos ×

JULIO ROBERTO MONTENEGRO
para mi, ing.andrescepeda@gmail.com

jue, 20 jun, 11:46 a.m. (hace 13 días)

Buen día

Adjunto envío oficio para los trámites a que haya lugar.

CEROM DE COLOMBIA SAS

...

[Mensaje acortado] Ver mensaje completo

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



RV: Solicitud de revisión y firmas prorroga 3 al contrato de obra e interventoria

Recibidos ×

E.S.E LA UIVTAS¿ E.S.E LA UVITA
para ceromlimitada@hotmail.com, mi

jue, 27 jun, 11:29 a.m. (hace 6 días)

Atentamente

Andrea Catalina Pinzón Botia
GERENTE E.S.E. CENTRO DE SALUD
LA UVITA
TEL. 320-448-58-29.

De: Magda Johana Córdoba C. <magdacorc12@gmail.com>
Enviado: jueves, 27 de junio de 2024 11:16 a. m.
Para: Gustavo Adolfo Sarmiento V <infraesaludgasv@gmail.com>; Empresa Social Del Estado Empresa Social Del Estado <eselauvita@hotmail.com>
Asunto: Solicitud de revisión y firmas prorroga 3 al contrato de obra e interventoria

Envio documentos prórroga 3 para firmas correspondientesw. Recibidos ×



Gustavo Adolfo Sarmiento V
para mi, Empresa

jue, 27 jun, 12:02 p.m. (hace 6 dias)

Buenos dias por favor enviar a Obra e Interventoria para correspondientes firmas y re- envio a la ese

--

Cel:319 269 50 95

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail





RADICADO POLIZAS PRORROGA NO. 3 CONTRATO DE OBRA 2023-045 CEROM DE COLOMBIA SAS

Recibidos ×

JULIO ROBERTO MONTENEGRO
para Empresa, mí, ing.andrescepeda@gmail.com, Gustavo

vie, 28 jun, 2:43 p.m. (hace 5 días)

Atte

JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
R/L CEROM DE COLOMBIA SAS

Elaboró: Beatriz Chaparro

...

[Mensaje acortado] Ver mensaje completo

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail