GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-046**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**jueves, 01 de febrero de 2024**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**6**				FECHA:	1	de	FEBRERO	de	2024		
PERIODO: 6 DEL	10	de	ENERO	de	2024	AL	31	de	ENERO	de	2024	

CONTRATO No:	**2023-047**	DE	2023	REGISTRO BP Y P No	**2023-071**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

Carrera 6 N4-7 Esquina, La Uvita, Boyacá

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

N/A

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CEROM DE COLOMBIA S.A.S	**JULIO ROBERTO MONTENEGRO**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
UNION TEMPORAL INTER UVITA	**GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA 01		3 MESES
2	SUSPENSIÓN 01		12 DIÁS
3	REINICIO 01		
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 198.128.146,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 198.128.146,00

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	15	de	ENERO	de	**2024**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	15	de	ENERO	de	**2023**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**62,5%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**35,0%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**62,5%**



GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**jueves, 01 de febrero de 2024**

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	**68859**	ANEXO No.	3-4	ASEGURADORA	**Berkley international seguros Colombia S.A**	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	de	mm	a
							19	7	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16	8	2023	8	9	2024	732.569.086,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	16	8	2023	8	9	2024	732.569.086,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16	8	2023	8	5	2027	549.426.814,35
ESTABILIDAD DE LA OBRA	16	8	2023	8	5	2029	732.569.086,00
CALIDAD DEL SERVICIO	16	8	2023	8	9	2024	366.284.543,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	16	8	2023	8	9	2024	732.569.086,00

No PÓLIZA	**20154**	ANEXO No.	3-4	ASEGURADORA	**Berkley international seguros Colombia S.A**	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	de	mm	a
							19	7	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	11	7	2023	27	4	25	232.000.000,00

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO		REGULAR		MALO		PÉSIMO	
	X						

Descripción: Se presentan buenas condiciones metereológicas, la mayor parte del tiempo ha estado soleado.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Actas de inicio de obra/interventoría.	16	8	2023
Acta de suspensión 01	29	12	2023
PRORROGA 01	29	12	2023
Acta de reinicio 01	10	1	2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
PRELIMINARES	
DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	En zona exterior donde se han encontrado restos de pisos antiguos
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	BLOQUE 2
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑÓ)	BLOQUE 2

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**jueves, 01 de febrero de 2024**

ESTRUCTURA EN CONCRETO	
VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI)	BLOQUE 1 Y 2
PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 MTS	BLOQUE 1
PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI	BLOQUE 2
CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21MPa-(3000PSI)	BLOQUE 1 Y 2
ACERO DE REFUERZO Y MALLAS	
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	BLOQUE 2
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	VIGAS AÉREAS, PLACA AÉREA BLOQUES 1 Y 2

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	**LOCALIZACIÓN**
Solicitudes de entrega de información y documentación	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud de entrega de ajustes de diseños	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud de balance de obra, con los ajustes hechos por cambios aprobados	PROYECTO EN GENERAL
Requerimientos contractuales al contratista de obra, de acuerdo al desarrollo del proyecto.	PROYECTO EN GENERAL
Requerimientos al contratista para garantizar una correcta ejecución del contrato de obra.	PROYECTO EN GENERAL
Seguimiento diario de ejecución de actividades de obra	PROYECTO EN GENERAL
Seguimiento de dosificación de materiales para la elaboración de concreto en obra.	PROYECTO EN GENERAL
Seguimiento a la inversión y avance de ejecución de obra	PROYECTO EN GENERAL
Participación en comités de obra	PROYECTO EN GENERAL
Actividades de oficina, requerimientos y solicitudes al contratista	PROYECTO EN GENERAL

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
MEZCLADORA	CONCRETOS	60%	En buen estado.
PLUMA	CONCRETOS	30%	En buen estado.
HERRAMIENTA MENOR	ACTIVIDADES DIARIAS	100%	En buen estado.

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	
Material granular seleccionado	TRITURADOS LA PALMERA	
Aceros 60000 psi	ALMACEN G Y J	
Lona de cerramiento	ALMACEN G Y J	
Tabla, puntilla	ALMACEN G Y J	
Cemento Holcim	ALMACEN G Y J	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Computadores	Elaboración de informes	100%	INTERVENTORÍA
Elementos de oficina	Elaboración de informes	100%	INTERVENTORÍA
Cinta métrica, decámetro	Verificación de dimensiones	100%	INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**jueves, 01 de febrero de 2024**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	5	10	2023	$ 732.569.085,80
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 732.569.085,80**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 0,00**

CORRESPONDENCIA PRESENTADA			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
08/01/2024	ESE-SUPERVISIÓN	Actas de prórroga	SI
08/01/2024	ESE-SUPERVISIÓN	Solicitud de cambio de residente de interventoría	SI
10/01/2024	ESE-SUPERVISIÓN	OF-INT-15 Solicitud de recursos adicionales	SI
10/01/2024	ESE-SUPERVISIÓN	OF-016 Solicitud de acta prórroga	SI
11/01/2024	ESE-SUPERVISIÓN	OF-017 Solicitud de recursos adicionales	SI
11/01/2024	CONTRATISTA	OF-018 Solicitud de información	Parcialmente
11/01/2024	CONTRATISTA	Acta de suspensión y reinicio de obra	SI
12/01/2024	ESE-SUPERVISIÓN	Acta de suspensión y reinicio de interventoría	SI
19/01/2024	CONTRATISTA	Observaciones a pólizas radicadas	SI
22/01/2024	ESE-SUPERVISIÓN	Informe #5 Interventoría	SI

22/01/2024	ESE-SUPERVISIÓN	Radicación pólizas prórroga	SI
25/01/2024	ESE-SUPERVISIÓN	Radicación informe obra #5	SI
25/01/2024	ESE-SUPERVISIÓN	Radicación informe sst #5	SI
25/01/2024	ESE-SUPERVISIÓN- CEROM	Citación a comité técnico	no
25/01/2024	ESE-SUPERVISIÓN- CEROM	Envío acta de comité #6	no
25/01/2024	CONTRATISTA	Solicitud de información	Parcialmente
25/01/2024	ESE-SUPERVISIÓN- CEROM	Solicitud de información	Parcialmente
27/01/2024	ESE-SUPERVISIÓN	Envío oficio rehabilitación columnas, enviado por contratista	SI

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					de	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
BOTIA MORALES JOSE MIGUEL	4239368	X	X	X	1	1	2024	31	1	2024
JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	1100476	X	X	X	1	1	2024	31	1	2024
JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	1049647963	X	X	X	1	1	2024	31	1	2024
CACERES HERNANDEZ NELLY FABIOLA	1056994728	X	X	X	1	1	2024	31	1	2024
CARREÑO LUIS GUILLERMO	1054227486	X	X	X	1	1	2024	31	1	2024
LUIS DIEGO CHIA NIÑO	1095824241	X	X	X	1	1	2024	31	1	2024
HILDEBRANDO JAIME LIMAS	11443434	X	X	X	1	1	2024	31	1	2024
KEVIN DAVID GALVIS QUIÑONES	1056994877	X	X	X	1	1	2024	31	1	2024
CHIA NIÑO MIRIAM YANETH	52237492	X	X	X	1	1	2024	31	1	2024
HECTOR JULIO GALVIS VELOZA	1049373751	X	X	X	1	1	2024	31	1	2024
MANUEL ANTONIO SOCONGOCHA RODRIGUEZ	1055186223	X	X	X	1	1	2024	31	1	2024
SIPAMOCHA NOPE RAFAEL	1100502	X	X	X	1	1	2024	31	1	2024
DAVID LEONARDO BOTIA MURILLO	1002698905	X	X	X	1	1	2024	31	1	2024
LUIS EBERTO GALVIS NIÑO	4240055	X	X	X	1	1	2024	31	1	2024
HERNANDO LAGOS BOLIVAR	1049661428	X	X	X	1	1	2024	31	1	2024
DIEGO SALAZAR BARON	4060575	X	X	X	1	1	2024	31	1	2024
EFRAIN VELOZA SANCHEZ	6767855	X	X	X	1	1	2024	31	1	2024
Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?								SI	X	NO

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DOC. IDENTIFICACIÓN
WILSON FERNANDO MONTAÑEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE OBRA	1.057.690.579
ELIANA FABIOLA GONZALEZ ARENAS	RESIDENTE DE OBRA	1.049.613.808
JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	RESIDENTE AUXILIAR DE OBRA	1.049.647.963
ALEX ESTEBAN RODRIGUEZ DURAN	ASESOR ELECTRICISTA	1.118.538.787
GIOVANNY HUMBERTO PEREZ MORALES	ASESOR SISO	7.173.399
JAIRO ALEJANDRO HERNANDEZ GOMEZ	ASESOR EN ESTRUCTURAS	1.049.641.270
JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	MAESTRO DE OBRA	1.100.476

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	X	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DOC. IDENTIFICACIÓN
JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	7.172.271
EDWARD JONATHAN PARDO PARADA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	7.180.551
BRAYAN ARVEY LÓPEZ PINZÓN	ELECTRICO	1.052.406.924
YIMMY ALEXANDER ÁVILA FRESNO	TÉCNICO EN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.188.188
JORGE ANDRÉS ROA ROMERO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1.049.622.654
MANUEL FELIPE PÉREZ PAVA	ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1.052.381.899
ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	1.054.254.612

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS				
POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Columnas F8-F9-F10-H9-H10	18	11	2023	Cumple.
Vigas aéreas bloque 03 salón múltiple	18	11	2023	Cumple.
Viga canal bloque 03 salón múltiple	18	11	2023	Cumple.
Vigas de cimentación bloque 02	21	11	2023	Cumple.
Columnas J9-J10 bloque 02	21	11	2023	Cumple.
Columnas H7-H8 Bloque 02	22	11	2023	Cumple.
Columnas F11-H11 Bloque 02	23	11	2023	Cumple.
Viga intermedia L15-O15 Bloque 01	24	11	2023	Cumple.
Columna 15M Bloque 01	28	11	2023	Cumple.
Columna 15N Bloque 01	28	11	2023	Cumple.
Placa Base Bloque 01	6	12	2023	Cumple.
Placa Base Bloque 01	7	12	2023	Cumple.
Placa Base Bloque 01	12	12	2023	Cumple.
Placa Base Bloque 02	12	12	2023	Cumple.
Placa Base Bloque 02	12	12	2023	Cumple.
Vigas aéreas bloque 01	19	12	2023	Cumple.
Vigas aéreas ejes 17-19 bloque 01	19	12	2023	Cumple.
Viga canal eje 19 bloque 01	19	12	2023	Cumple.

Vigas aéreas eje 16-19 bloque 01	21	12	2023	Cumple.
Viga canal eje 17 bloque 01	21	12	2023	Cumple.
Vigas aéreas bloque 01	28	12	2023	Cumple.
Vigas aéreas bloque 01	28	12	2023	Cumple.
Vigas aéreas bloque 01	28	12	2023	Cumple.
Vigas aéreas eje 15-16 bloque 01	26	10	2023	En espera resultado final
Vigas aéreas ejes 12-15 bloque 01	11	1	2024	En espera resultado final
Viga canal eje 12 bloque 01	11	1	2024	En espera resultado final
Vigas aéreas ejes P-Q bloque 01	18	1	2024	En espera resultado final
Placa maciza (aérea) bloque 01	18	1	2024	En espera resultado final
Vigas aéreas ejes R-T bloque 01	18	1	2024	En espera resultado final
Viga canal eje 25 bloque 01	20	1	2024	En espera resultado final

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Columnas F8-F9-F10-H9-F10 Bloque 02	18	11	2023	Cumple.
Vigas cimentación bloque 02	21	11	2023	Cumple.
Columnas H7-H8 Bloque 02	22	11	2023	Cumple.
Viga intermedia L15-O15 Bloque 01	24	11	2023	Cumple.
Columnas 15M Bloque 01	28	11	2023	Cumple.
Placa base bloque 01	7	12	2023	Cumple.
Placa base bloque 02	12	12	2023	Cumple.
Vigas aéreas bloque 01	19	12	2023	Cumple.
Vigas aéreas eje 16-17 bloque 01	21	12	2023	Cumple.
Vigas aéreas bloque 01	28	12	2023	Cumple.

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
Arenas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	
Materiales granulares	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 6	16	1	2024	Seguimiento de obra.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**jueves, 01 de febrero de 2024**

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe 1	16	8	2023	31	8	2023	Entregado a supervisor.
Informe 2	1	9	2023	30	9	2023	Entregado a supervisor.
Informe 3	1	10	2023	31	10	2023	Entregado a supervisor.
Informe 4	1	11	2023	30	11	2023	Entregado a supervisor.
Informe 5	1	12	2023	30	12	2023	Entregado a supervisor.
Informe 6	10	1	2024	31	1	2024	Presente informe.

OBSERVACIONES:

Se evidencian diferencias entre los planos presentados y las actividades presupuestales, las cuales han sido referidas a la entidad a través del supervisor de la entidad.

Se requiere comité con diseñadores, para dar claridad en los diseños presentados y verificar con cantidades y actividades, para informar a la entidad, reunión que deberá ser concertada por la entidad contratante.

Se ha requerido al contratista cumplimiento de sus compromisos, de acuerdo a la oferta presentada y pliego de condiciones, situación que se evidencia a través de los oficios y correos entre las partes.

En los planos estructurales no hay cortes ni perfiles , que muestren los cambios de niveles en las diferentes estructuras(bloques o secciones) pero en las columnas se aparecen diferencia de niveles

Se solicitó al constructor la entrega de los resultados de los laboratorios, a las muestras de los concretos tomados en obra del mes de enero

Mediante oficios se ha requerido al constructor para el cumplimiento de entrega de información y de sus obligaciones derivadas del contrato de obra y su propuesta.

La interventoría solicitó, se le diera cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas en el contrato.

La interventoría reiteró la solicitud de cumplir con las especificaciones entregadas por la entidad en los procesos en desarrollo, de acuerdo al plan de calidad del contratista de obra, entregado al inicio de las actividades.

La interventoría solicitó el uso del equipo ofertado en la propuesta por el contratista de obra, como también se ha reiterado la asistencia de los profesionales asesores del contratista y/o entrega del informe de las revisiones realizadas y firmadas por dichos profesionales.

Se solicitó que personal que no cumpla con el uso de EPP's y elementos de bioseguridad sea retirado de INMEDIATO de la obra, el no cumplimiento de lo anterior, será responsabilidad total del contratista de obra, dado que esta solicitud se ha realizado de manera constante y no se evidencia un mejor control en campo.

Se solicitó, el uso de línea de vida y arnés, para el personal que está trabajando en altura, se debe minimizar el riesgo de accidentes laborales por falta de implementos de seguridad en trabajo en altura.

Se solicitó el arreglo del cerramiento del costado sur ya que se ha deteriorado y no está cumpliendo su función


Se solicitó el aumento de los rendimientos de obra y un plan de choque, debido a los atrasos presentados en la ejecución de la obra, con el fin de mitigar estos retrasos y dar cumplimiento a las actividades contractuales.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-046**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**jueves, 01 de febrero de 2024**

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	31
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	SI	138
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	165
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	35
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.		
Memorias y planos de diseño aprobados		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	165
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	147
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)		
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes		
Generales		
Registro fotográfico	SI	32
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	52-84

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA: 

Interventor / RL. Interventoría

NOMBRE:	ANDRES DAVID MENDIVELSO

CONTRATO 2023-047

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"



ENTIDAD CONTRATANTE: ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER UVITA
R/L ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ

INFORME DE INTERVENTORIA 6

FEBRERO DE 2024

INDICE

INFORME MENSUAL 6 ENERO GOBERNACIÓN 1
CONTENIDO INFORME MENSUAL 6 10
INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA # 6 12
FORMATO DATOS GENERALES DEL PROYECTO EN INTERVENTORÍA MES 6 17
FORMATO CONTROL DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES MES 6 18
FORMATO CONTROL DE PLANOS DETALLADOS MES 6 19
FORMATO CONTROL DE MEZLADO Y MUESTRAS PARA CONCRETOS MES 6 21
FORMATO CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN MES 6 24
FORMATO CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MES 6 25
FORMATO CONTROL DE CORRESPONDENCIA MES 6 26
FORMATO CONTROL DE COMITÉS MES 6 28
FORMATO CONTROL DE PERSONAL MES 6 29
FORMATO CONTROL DE ESTADO DEL TIEMPO MES 6 30
FORMATO CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL MES 6 31
REGISTRO FOTOGRAFICO MES 6 32
ANEXOS 34
BITACORA DE OBRA 35
CORRESPONDENCIA ENVIADA 52
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 84
PÓLIZAS INTERVENTORÍA 138
RESULTADOS LABORATORIO 147
ACTAS DE COMITÉ 165

Libertad y Orden	**UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA**	**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**

INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA	**martes, 07 de febrero de 2023**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**6**			FECHA:	7	de	FEBRERO	de	2024		
PERIODO: 6 DEL	10	de	ENERO	de	2024	AL	31	de	ENERO	de	2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	**2023-047**	DE	2023	CDP	**2023-071**
CONTRATO DE OBRA N°:	**2023-045**	DE	2023	CDP	**2023-37**

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA :

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ.

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CEROM DE COLOMBIA S.A.S.	JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
NIT DEL CONTRATISTA DE OBRA:	C.C. REP. LEGAL - OBRA:
NIT: 820.003.010 - 2	74.363.121 de Sutatenza
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	REPRESENTANTE LEGAL:
UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ
NIT DEL INTERVENTOR:	C.C. REP. LEGAL - INTERVENTOR:
901.738.692 - 3	1.054.254.612
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DEPENDENCIA
ANDREA CATALINA PINZON BOTIA	GERENTE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA
GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - CPS 2023-044

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INICIO

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE INICIO	16/08/2023	CINCO (05) MESES

REINICIOS Y SUSPENSIONES

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE SUSPENSIÓN 01	29/12/2023	12 DÍAS
2	ACTA DE REINICIO 01	10/01/2024	NA

ADICIONALES Y PRORROGAS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	CONTRATO PRÓRRGA 01	N/A	3 MESES
	VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL	N/A	N/A

VALOR INICIAL:	$ 198.128.146,00	VALOR ADICIONALES:	N/A	VALOR TOTAL:	$ 198.128.146,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	16	de	AGOSTO	de	2023
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	27	de	ABRIL	de	2024

CONTRATO DE OBRA

INICIO

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE INICIO	16/08/2023	CINCO (05) MESES

REINICIOS Y SUSPENSIONES

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE SUSPENSIÓN 01	29/12/2023	12 DÍAS
2	ACTA DE REINICIO 01	10/01/2024	NA

ADICIONALES Y PRORROGAS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	CONTRATO PRÓRROGA 01	N/A	3 MESES
	VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL	N/A	N/A

VALOR INICIAL:	$ 3.662.845.429,00	VALOR ADICIONALES:	N/A	VALOR TOTAL:	$ 3.662.845.429,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	16	de	AGOSTO	de	2023
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	27	de	ABRIL	de	2024


UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA

ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA | **martes, 07 de febrero de 2023**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	63%	% DE AVANCE EJECUTADO	35,0%	% DE AVANCE DE PROGRAMADO	62,50%



ESTADO DEL TIEMPO

BUENO	X	REGULAR		MALO		PÉSIMO	

Descripción: Se presentan lluvias moderadas en la zona

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	68859	ANEXO No.	3-4	ASEGURADORA	Berkley international seguros Colombia S.A	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATAC	de	mm	a
							19	7	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	16	8	2023	8	9	2024	732.569.086,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16	8	2023	8	5	2027	549.426.814,35
ESTABILIDAD DE LA OBRA	16	8	2023	8	5	2029	732.569.086,00
CALIDAD DEL SERVICIO	16	8	2023	8	9	2024	366.284.543,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS	16	8	2023	8	9	2024	732.569.086,00

No PÓLIZA	20154	ANEXO No.	3-4	ASEGURADORA	Berkley international seguros Colombia S.A	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATAC	de	mm	a
							19	7	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	11	7	2023	12	12	2024	232.000.000

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Actas de inicio	16	8	2023
Actas de Suspensión	30	12	2023
Actas de Reinicio	10	1	2024

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del Contrato	**$ 3.662.845.429,00**	**$ 3.662.845.429,00**
Valor Adición del Contrato	**N/A**	
Anticipo	**$ 732.569.085,80**	**$ 2.930.276.343,20**
Valor acta parcial No. 1		
Valor total actas pagadas		
Saldo por ejecutar	**$ 2.930.276.343,20**	**$ 2.930.276.343,20**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN							LOCALIZACIÓN
FASE DE OBRA							
COMPONENTE	DD	INICIO	FINAL	VALOR	AVANCE	NOTA	OBSERVACIONES
LOCALIZA+A119:G130CION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	0	16/08/23	16/08/23	$ 11.299.860	100%		
DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	11	16/08/23	27/08/23	$ 18.839.340	100%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LAMINA	11	16/08/23	27/08/23	$ 30.535.297	100%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO EN TABLA Y TEJA DE ZINC	13	21/08/23	03/09/23	$ 6.214.887	100%		
MOVIMEINTO DE TIERRAS	0						
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	13	04/09/23	17/09/23	$ 8.423.033	122%		
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	6	28/08/23	03/09/23	$ 8.806.593	100%		

CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	6	04/09/23	10/09/23	$ 2.609.100	100%		
SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	6	18/09/23	24/09/23	$ 8.500.000	90%		
CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	6	18/09/23	24/09/23	$ 16.008.961	91%		
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	103	18/09/23	30/12/23	$ 28.921.436	91%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa(3000PSI)RELACIÓN60C/40P	103	18/09/23	30/12/23	$ 16.338.649	91%		
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA ALTURA MAYOR A 3M FORMALETA EN MADERA	89	02/10/23	30/12/23	$ 37.415.619	91%		
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	103	18/09/23	30/12/23	$ 123.070.175	65%		
PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI	28	01/12/23	29/12/23	$ 89.885.262	80%		
CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21MPa-(3000PSI)	28	01/12/23	29/12/23	$ 9.082.904	80%		
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15MD=6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	28	01/12/23	29/12/23	$ 28.610.704	80%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (SANITARIAS DESAGUES)	28	01/12/23	29/12/23	$ 32.488.052	50%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (HIDRAULICAS SUMINISTRO)	28	01/12/23	29/12/23	$ 9.038.515	60%		
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	28	01/12/23	29/12/23	$ 6.171.310	70%		
VALOR TOTAL OBRA				**$ 492.259.697**			

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PROCESO
Seguimiento a los procesos constructivos	Campo - oficina - documentación
Verificacion de procedimientos	Campo - oficina - documentación
Toma de muestra de materiales (concretos)	Campo - oficina - documentación
Seguimiento procesos administrativas atencion de comites,	Campo - oficina - documentación
Seguimiento a las atividades de prgramadas y avance financiero	Campo - oficina - documentación

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
RETROEXCAVADORA	EXCAVACIÓN	10%	
HERRAMIENTA MENOR	EXCAVACIONES ,ARMADO DE VIGAS	90%	
MEZCLADORA	ELABORACIÓN CONCRETO	60,00%	
VIBRADOR DE CONCRETO	ELABORACIÓN CONCRETO	60,00%	
PLUMA	ELABORACIÓN CONCRETO	50,00%	

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	
Material granular seleccionado	TRITURADOS LA PALMERA	
Aceros 60000 psi	ALMACEN G Y J	
Cemento	HOLCIM	
Tubería hidrosanitaria	Proveedor local	
tubería eléctrica	Proveedor local	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Elementos de medición y verificación	Medición	100%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
N/A		$ 0,00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 0**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
N/A		N/A
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 0**

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA		
WILSON FERNANDO MONTAÑEZ BERMUDEZ	DIRECTOR	1057690579
JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	RESIDENTE	1.049.647.963
JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	MAESTRO	100.476
GYOVANY PEREZ	ASESOR SISO	7.173.399
ALEXANDER RODRIGUEZ	ASESOR ELECTRICISTA	1.118.538.787
ALEJANDRO HERNANDEZ	ASESORDE ESTRUCTURAS	1.049.641.270

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
JAIME HUMBERTO PIZON	DIRECTOR	7.172.271
EDWARD JONATHAN PARDO PARADA	RESIDENTE	7.180.551
ANDRES DAVID MENDIVIESO	INSPECTOR	1.054.254.612
BRAYAN ARVEY LOPEZ PIZON	ASESOR ELECTRICO	1.052.406.924
YIMMY ALEXANDER AVILA FRESNO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.188.188
JORGE ANDRES ROA ROMERO	ASESOR ESTRURURAL	1.049.622.654
MANUEL FELIPE PEREZ PAVA	ASESOR HIDRAULICO	1.054.254.612

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			LOCALIZACIÓN	Cumple/No Cumple
	dd	mm	aaaa		
TOMA DE CILINDRO CONCRETO DE COLUMNAS	18	11	2023	BLOQUE 02	SI
TOMA DE CILINDRO VIGAS AEREAS BLOQUE 03	18	11	2023	BLOQUE 03	SI
TOMA DE CILINDRO VIGAS CANAL	18	11	2023	BLOQUE 03	SI
TOMA DE CILINDRO COLUMNAS	21	11	2023	BLOQUE 02	SI
TOMA DE CILINDRO COLUMNAS	22	11	2023	BLOQUE 02	SI
TOMA DE CILINDRO COLUMNAS	23	11	2023	BLOQUE 02	SI
TOMA DE CILINDRO VIGAS INTERMEDIA	24	11	2023	BLOQUE 01	SI
TOMA DE CILINDROS COLUMNAS	28	11	2023	BLOQUE 01	SI
TOMA DE CILINDROS COLUMNAS	28	11	2023	BLOQUE 01	SI
PLACA BASE	6	12	2023	BLOQUE 01	SI
PLACA BASE	7	12	2023	BLOQUE 01	SI
PLACA BASE	12	12	2023	BLOQUE 01	SI
PLACA BASE	12	12	2023	BLOQUE 02	SI
PLACA BASE	12	12	2023	BLOQUE 02	SI
VIGAS AEREAS	19	12	2023	BLOQUE 01	SI
VIGAS AEREAS	19	12	2023	BLOQUE 01	SI
VIGA CANAL	19	12	2023	BLOQUE 01	SI
VIGAS AEREAS	21	12	2023	BLOQUE 01	SI
VIGA CANAL	21	12	2023	BLOQUE 01	SI
VIGAS AEREAS	28	12	2023	BLOQUE 01	SI
VIGAS AEREAS	28	12	2023	BLOQUE 01	SI
VIGAS AEREAS	28	12	2023	BLOQUE 01	SI
VIGAS AEREAS	11	1	2024	BLOQUE 01	
VIGAS AEREAS	11	1	2024	BLOQUE 01	
VIGA CANAL	11	1	2024	BLOQUE 01	
VIGAS AEREAS	18	1	2024	BLOQUE 01	
PLACA MACIZA AEREA	18	1	2024	BLOQUE 01	
VIGAS AEREAS	18	1	2024	BLOQUE 01	
VIGA CANAL	20	1	2024	BLOQUE 01	

OBSERVACIONES. La Interventoría ha solicitado toma de muestras para garantizar manejabilidad y resistencia de concretos de acuerdo a diseño. Contratista presenta diseño de mezcla y acorde al titulo C de la NSR-10 indica que por volumenes y referencias de mezclado entregadra resultados en vaciados posteriores.

Libertad y Orden	**UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA**	**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA		**martes, 07 de febrero de 2023**

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
CEMENTO	HOLCIM	148 KM	NOBSA
Arenas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	CAPITANEJO
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	
ACERO	G YJ	132	DUITAMA

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 1	18	8	2023	Verificación e indicaciones del inicio.
Acta de Comité de Obra No 2	5	9	2023	Seguimiento de obra.
Acta de Comité Visita de obra	15	9	2023	Seguimiento de obra.
Acta de Comité de Obra No 3	26	9	2023	Seguimiento de obra.
Acta de Comité de Obra No 4	18	10	2023	Seguimiento de obra.
Acta de Comité de Obra No 5	25	11	2023	Seguimiento de obra.
Acta de Comité de Obra No 6	16	1	2024	Seguimiento de obra.

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
INFORME 01	16	8	2023	31	8	2023	
INFORME02	1	9	2023	30	9	2023	
INFORME03	1	10	2023	31	10	2023	
INFORME04	1	11	2023	30	11	2023	
INFORME05	1	12	2023	30	12	2023	
INFORME06	10	1	2024	31	1	2024	

OBSERVACIONES Y/O PROBLEMAS PRESENTADOS:

Se realiza la observación de la colocación de un sobrecimieto para la colocacion de la capa de 30 cm de mterla de relleno la cual puede incrementar su tiempo de ejecucion

Se requiere comité con diseñadores, para dar claridad en los diseños presentados y verificar con cantidades y actividades, para informar a la entidad, reunión que deberá ser concertada por la entidad contratante.

Se ha requerido al contratista cumplimiento de sus compromisos, de acuerdo a la oferta presentada y pliego de condiciones, situación que se evidencia a traves de los oficios y correos entre las partes.

En los planos estructurales no hay cortes ni perfiles , que muestren los cambios de niveles en las diferentes estructuras(bloques o secciones) pero en las columnas se aparecen diferencia de niveles

Se ha requerido al contratista para la entrega del balance y programación actualizado con las nuevas fechas de reinicio y prórroga

Se ha solicitado el arreglo del cerramiento en la parte sur del proyecto, se ha solicitado el uso de los EPP, elementos para trabajo en altura, la protección de materiales que se encuentran a la itemperie

FIRMA:

Residente de Interventoría

NOMBRE: ARQ. EDWARD JONATHAN PARDO PARADA

FIRMA:

Director Interventoría

NOMBRE: ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

FIRMA:

Supervisor de la entidad contratante

NOMBRE: ANDREA CATALINA PINZON BOTIA

FIRMA:

Supervisor delegado de la entidad contratante

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	DATOS GENERALES DEL PROYECTO EN INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
NIT.:	826.002.202-7
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"
CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
NIT.:	820.003.010 - 2
REP. LEGAL	JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
C.C.	74.363.121 de Sutatenza
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
NIT.:	901.738.692 - 3
REP. LEGAL:	ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ
C.C.	1.054.254.612 de Socotá – Boyacá
SUPERVISOR	GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO
DEPENDENCIA	
PLAZO CONTRACTUAL:	CINCO (5) MESES
FECHA FIRMA CONTRATO:	1/8/2023
FECHA DE INICIO:	16/8/2023
FECHA PROYECTADA FINAL:	15/1/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	30/12/2023
FECHA DE REINICIO 1:	10/01/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	27/04/2024
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	No aplica

No.	DOCUMENTOS Y/O REVISIÓN	ESTADO (seleccionar con X)			OBSERVACIONES / ESTADO
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Contrato de: Obra	X			
2	Polizas de contrato	X			
3	Aprobación de polizas del contrato	X			
4	Acta de Inicio	X			
5	Verificacion de obligaciones contractuales (listado)			X	
6	Copia de la propuesta del contratista			X	
7	Programación de Obra	X			
8	Copia de Hojas de Vida profesionales propuestos	X			
9	Copia de equipos propuestos	X			
10	Acta de suspension (es)	X			
11	Acta de Reinicio (s)			X	
12	Ajuste de programacion			X	
13	Afiliaciones del personal propuesto	X			
14	Afiliaciones del personal operativo	X			
15	Diseños y planos de la entidad	X			
16	Especificaciones y memorias	X			

observaciones adicionales:

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	miércoles, 10 de enero de 2024	**HASTA EL**	miércoles, 31 de enero de 2024
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	DOCUMENTOS Y/O REVISIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES / VALORACIÓN
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	**ESTUDIO DE SUELOS**				
1,1	Desarrollado por Perez y Asociados en junio 2012, y aceptado mediante certificado del 26 de agosto de 2022, firmado por Samuel Perez Duarte	X			Revisar las recomendaciones: Instalar drenes y subdrenes Cimentar a 1,50 sobre 0,40 granulares
2	**TOPOGRAFIA**				
2,1	Desarrollado por ICC Ingenieria Correa Correa SAS, septiembre de 2022, firma Eliecer Correa Basto MP 25335-24464	X			Presenta informe (12 folios), plano (1); memorial firmado (1), matricula profesional (1); plano redes (1); El plano de planta no tiene coordenadas de linderos ni coordenadas GPS
3	ARQUITECTURA	X			No hay claridad en la diferencia de niveles entre las estructuras. Los cortes presentados no se puede apreciar la diferencia de nivel entre las estructuras presentadas.
4	ESTRUCTURAL	X			Los planos estructurales no presentan cortes donde se aprecien los cambios de niveles de los diferentes bloques. No hay diseño de muro de contención contenido en los ítems presentados
5	HIDROSANITARIO	X			ALVARO JAVIER UCRÓS SIERRA MP. 13202-289968 BLV

observaciones adicionales: Se hacen observaciones a los diseños.

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE PLANOS DETALLADOS

INFORMACIÓN GENERAL

NOTA: FORMATO DE VERIFICACIÓN MENSUAL O CUANDO SUPERVISOR EN JEFE INDIQUE

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	miércoles, 10 de enero de 2024	**HASTA**	miércoles, 31 de enero de 2024
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	Num Interno	CONTENIDO	MODIFICACIONES			OBSERVACIONES / VALORACIÓN
			INICIAL	MODIF 1	MODIF 2	
1		**TOPOGRAFIA**				
		Presenta informe (12 folios); memorial firmado (1), matricula profesional (1),	X			No esta cartera topografica, ni calibración de equipos, ni reporte IGAC
	1 de 3	Plano en planta (1); Contenido: Levantamiento Topografico Predio centro de salud	X			Fecha enero de 2019 El plano de planta no tiene coordenadas de linderos ni coordenadas GPS No esta la localización, no esta firmado por propietario
	2 de 3	Plano en planta (1); Contenido: Perfil longitudinal (esc 1:150) y varios cortes (1:no indica)	X			No cambia el nombre con respecto plano 1 No presenta redes ALL
	3 de 3	Plano en planta (1); Contenido: Redes externas Predio centro de salud	X			No cambia el nombre con respecto plano 1 No presenta redes ALL
2		**ARQUITECTURA (25-08-2022)**				Diseñador: Mario Nuñez Hernández - T.P. A22922013-80243529
	01 DE 08	PLANTA - LOCALIZACIÓN - ARÉAS	X			Esc 1:2000
	2 DE 08	PLANTA - ARQUITECTÓNICA DE PRIMER PISO	X			Esc 1:100
	3 DE 08	PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTAS	X			Esc 1:100. No es clara canales, no hay punto bajante
	4 DE 08	FACHADAS 1 A 5	X			Esc 1:100
	5 DE 08	FACHADAS 6-8	X			Esc 1:75
	6 DE 08	CORTE A-A' y E-E'	X			Esc 1:75
	7 DE 08	PLANTA DE ESPECIFICACIONES	X			Esc 1:100
	8 DE 08	PUERTAS, VENTANAS Y Y DETALLES	X			
2		**ESTRUCTURA (29-07-2022)**				Diseñador: Julian Jimenez - M.P. 252021-96928 CND
	01 DE 08	PLANTA DE CIMENTACION, CORTES DETALLES				Esc: 1:75
	2 DE 08	PLANTA DE CUBIERTA -CORTES DETALLES				Esc: 1:25 Esc 1:50
	3 DE 08	DETALLES ESTRUCTURALES 1 - CORTES DETALLES				
	4 DE 08	DETALLES ESTRUCTURALES 2 - CORTES DETALLES				
	5 DE 08	DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 1				
	6 DE 08	DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 2				
	7 DE 08	DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 3 Y 4				
	ENE - 01	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				
3		**HIDROSANITARIO (AGOSTO 2022)**				ALVARO JAVIER UCROS SIERRA MP 13202-289968 BLV
	HYS-01	PLANTA PRIMER PISO RED SANITARIA				
	HYS-02	PLANTA PRIMER PISO RED AGUAS LLUVIAS				
	HYS-03	PLANTA CUBIERTA RED LLUVIAS				
	HYS-04	PLANTA PRIMER PISO RED AGUA POTABLE				
	HYS-05	DETALLES HIDROSANITARIOS				
		RED PCI				
	PCI-01	RED PCI PLANTA GENERAL				
	PCI-02	DETALLE CUARTO DE BOMBAS PCI				
	PCI-03	DETALLES PCI				
4		**ELECTRICO (SEPTIEMBRE 2022)**				DIEGO ALEXANDER MEDINA TIBANÁ CN 205-97182

	E-01	RED DE MEDIA TENSIÓN - PLANTA DE SUBESTACIÓN - CORTE A-A' - CORTE B-B'			
	E-02	DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL			
	E-03	ACOMETIDAS EN BAJA TENSIÓN			
	E-04	ILUMINACIÓN			
	E-05	TOMACORRIENTES			
	E-06	CUADROS DE CARGA			
	E-07	ANILLO SUPERIOR DE APANTALLAMIENTO			
	E-08	FACHADAS Y CORTES DE APANTALLAMIENTO			

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE MEZLADO Y MUESTRAS PARA CONCRETOS

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA			
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"			
FECHA INCIAL	10/1/2024	**HASTA EL**		31/1/2024
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.			
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA			

No.	ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN	PROCEDENCIA	Tipo	RESISTENCIA ESPERADA	N° CILINDRO	FECHA	EDAD	RESISTENCIA
1	Columnas F8-F9-F10-H9-H10	ESE LA UVITA		3000 PSI	5007	25/11/2023	7	2190
2	Columnas F8-F9-F10-H9-H10	ESE LA UVITA		3000 PSI	5008	2/12/2023	14	2379
3	Columnas F8-F9-F10-H9-H10	ESE LA UVITA		3000 PSI	5009	16/12/2023	28	3318
4	VIGAS AÉREAS BLOQUE 03 SALON MULTIPLE	ESE LA UVITA		3000 PSI	5010	25/11/2023	7	2208
5	VIGAS AÉREAS BLOQUE 03 SALON MULTIPLE	ESE LA UVITA		3000 PSI	5011	2/12723	14	2805
6	VIGAS AÉREAS BLOQUE 03 SALON MULTIPLE	ESE LA UVITA		3000 PSI	5012	16/12/2023	28	3075
7	VIGA CANAL BLOQUE 03 SALON	ESE LA UVITA		3000 PSI	5013	25/11/2023	7	2499
8	VIGA CANAL BLOQUE 03 SALON	ESE LA UVITA		3000 PSI	5014	2/12/2023	14	2655
9	VIGA CANAL BLOQUE 03 SALON	ESE LA UVITA		3000 PSI	5015	16/12/2023	28	3045
10	VIGAS DE CIMENTACIÓN BLOQUE 02	ESE LA UVITA		3000 PSI	5016	28/11/2023	7	2388
11	VIGAS DE CIMENTACIÓN BLOQUE 02	ESE LA UVITA		3000 PSI	5017	5/12/2023	14	2778
12	VIGAS DE CIMENTACIÓN BLOQUE 02	ESE LA UVITA		3000 PSI	5018	19/12/2023	28	3087
13	COLUMNAS J9-J10 BLOQUE 02	ESE LA UVITA		3000 PSI	5019	28/11/2023	7	2337
14	COLUMNAS J9-J10 BLOQUE 02	ESE LA UVITA		3000 PSI	5020	5/12/2023	14	2838
15	COLUMNAS J9-J10 BLOQUE 02	ESE LA UVITA		3000 PSI	5021	19/12/2023	28	3078
16	COLUMNAS H7-H8 BLOQUE 02	ESE LA UVITA		3000 PSI	5022	29/11/2023	7	2217
17	COLUMNAS H7-H8 BLOQUE 02	ESE LA UVITA		3000 PSI	5023	6/12/2023	14	2838
18	COLUMNAS H7-H8 BLOQUE 02	ESE LA UVITA		3000 PSI	5024	20/12/2023	28	3204
19	COLUMNAS F11-H11 BLOQUE 02	ESE LA UVITA		3000 PSI	5025	30/11/2023	7	2499
20	COLUMNAS F11-H11 BLOQUE 02	ESE LA UVITA		3000 PSI	5026	7/12/2023	14	2742
21	COLUMNAS F11-H11 BLOQUE 02	ESE LA UVITA		3000 PSI	5027	21/12/2023	28	3441
22	VIGA INTERMED L15-O15 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5028	1/12/2023	7	2421
23	VIGA INTERMED L15-O15 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5029	8/12/2023	14	2595
24	VIGA INTERMED L15-O15 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5030	22/12/2023	28	3057
25	COLUMNA 15M BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5031	5/12/2023	7	2190
26	COLUMNA 15M BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5032	12/12/2023	14	2868
27	COLUMNA 15M BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5033	26/12/2023	28	3252
28	COLUMNA 15N BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5034	5/12/2023	7	2547
29	COLUMNA 15N BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5035	12/12/2023	14	2736
30	COLUMNA 15N BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5036	26/12/2023	28	3195
31	PLACA BASE BLOQUE 01	ESE LA UVITA		2500 PSI	5037	13/12/2023	7	1853
32	PLACA BASE BLOQUE 01	ESE LA UVITA		2500 PSI	5038	20/12/2023	14	2275
33	PLACA BASE BLOQUE 01	ESE LA UVITA		2500 PSI	5039	3/1/2024	28	2775
34	PLACA BASE BLOQUE 01	ESE LA UVITA		2500 PSI	5040	14/12/2023	7	1938
35	PLACA BASE BLOQUE 01	ESE LA UVITA		2500 PSI	5041	21/12/2023	14	2378

36	PLACA BASE BLOQUE 01	ESE LA UVITA		2500 PSI	5042	4/1/2024	28	2645
37	PLACA BASE BLOQUE 01	ESE LA UVITA		2500 PSI	5043	12/12/2023	7	1870
38	PLACA BASE BLOQUE 01	ESE LA UVITA		2500 PSI	5044	26/12/2023	14	2175
39	PLACA BASE BLOQUE 01	ESE LA UVITA		2500 PSI	5045	9/1/2024	28	2653
40	PLACA BASE BLOQUE 02	ESE LA UVITA		2500 PSI	5046	12/12/2023	7	1815
41	PLACA BASE BLOQUE 02	ESE LA UVITA		2500 PSI	5047	26/12/2023	14	2183
42	PLACA BASE BLOQUE 02	ESE LA UVITA		2500 PSI	5048	9/1/2024	28	2838
43	PLACA BASE BLOQUE 02	ESE LA UVITA		2500 PSI	5049	19/12/2023	7	1878
44	PLACA BASE BLOQUE 02	ESE LA UVITA		2500 PSI	5050	26/12/2023	14	2353
45	PLACA BASE BLOQUE 02	ESE LA UVITA		2500 PSI	5051	9/1/2024	28	2500
46	VIGAS AEREAS BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5052	26/12723	7	2490
47	VIGAS AEREAS BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5053	2/1/2024	14	2856
48	VIGAS AEREAS BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5054	16/1/2024	28	3267
49	VIGAS AEREAS EJE 17-19 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5055	26/12723	7	2331
50	VIGAS AEREAS EJE 17-19 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5056	2/1/2024	14	2742
51	VIGAS AEREAS EJE 17-19 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5057	16/1/2024	28	3186
52	VIGA CANAL EJE 19 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5058	26/12723	7	2193
53	VIGA CANAL EJE 19 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5059	2/1/2024	14	2706
54	VIGA CANAL EJE 19 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5060	16/1/2024	28	3444
55	VIGAS AEREAS EJE 16-17 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5061	28/12/2023	7	2418
56	VIGAS AEREAS EJE 16-17 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5062	4/1/2024	14	2619
57	VIGAS AEREAS EJE 16-17 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5063	18/1/2024	28	3234
58	VIGA CANAL EJE 17 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5064	28/12/2023	7	2550
59	VIGA CANAL EJE 17 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5065	4/1/2024	14	2607
60	VIGA CANAL EJE 17 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5066	18/1/2024	28	3159
61	VIGAS AEREAS BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5067	4/1/2024	7	2322
62	VIGAS AEREAS BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5068	11/1/2024	14	2673
63	VIGAS AEREAS BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5069	25/1/2024	28	3261
64	VIGAS AEREAS BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5070	4/1/2024	7	2277
65	VIGAS AEREAS BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5071	11/1/2024	14	2796
66	VIGAS AEREAS BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5072	25/1/2024	28	3147
67	VIGAS AEREAS BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5073	4/1/2024	7	2187
68	VIGAS AEREAS BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5074	11/1/2024	14	2667
69	VIGAS AEREAS BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5075	25/1/2024	28	3072
70	VIGAS AEREAS EJE 15-16 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5076	18/1/2024	7	2544
71	VIGAS AEREAS EJE 15-16 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5077	25/1/2024	14	2880
72	VIGAS AEREAS EJE 15-16 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5078	8/2/2024	28	
73	VIGAS AEREAS EJE 12-15 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5079	18/1/2024	7	2472
74	VIGAS AEREAS EJE 12-15 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5080	25/1/2024	14	2619
75	VIGAS AEREAS EJE 12-15 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5081	8/2/2024	28	3201
76	VIGA CANAL EJE 12 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5082	18/1/2024	7	2817
77	VIGA CANAL EJE 12 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5083	25/1/2024	14	2751
78	VIGA CANAL EJE 12 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5084	8/2/2024	28	
79	VIGAS AEREAS EJES P-Q BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5085	25/1/2024	7	2244
80	VIGAS AEREAS EJES P-Q BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5086	1/2/2024	14	2904
81	VIGAS AEREAS EJES P-Q BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5087	15/1/2024	28	
82	PLACA MACIZA(AEREA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5088	25/1/2024	7	2241
83	PLACA MACIZA(AEREA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5089	1/2/2024	14	2745
84	PLACA MACIZA(AEREA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5090	15/1/2024	28	
85	VIGAS AEREAS EJE R-T BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5091	25/1/2024	7	2436
86	VIGAS AEREAS EJE R-T BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5092	1/2/2024	14	2856
87	VIGAS AEREAS EJE R-T BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5093	15/1/2024	28	
88	VIGA CANAL EJE 25 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5094	27/1/2024	7	2526

89	VIGA CANAL EJE 25 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5095	3/2/2024	14	
90	VIGA CANAL EJE 25 BLOQUE 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	5096	17/1/2024	28	

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

	INFORMACIÓN GENERAL
CONTRATANTE	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"
PERIODO DEL INFORME	10/1/2024 **HASTA EL** 31/1/2024
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA

Labor a Realizar	Equipo Utilizado					
	Precisión	Equipo	Certificado Calibración No.	Certificado Vigente hasta	No. Serie / ID	OBSERVACION
COMPACTACIÓN	N/A	RANA	N/A	N/A		Se utiliza en actividad de compactación
MEDICIONES	N/A	Cinta metrica	N/A	N/A		Medición dimensiones
PLOMOS	N/A	Plomada centro y punto	N/A	N/A		Verificación de muros
VERIFIACIÓN DE ESCUADRAS	N/A	Escuadra metálica	N/A	N/A		Intersecciones de muros
VERIFICACIÓN DE NIVELES	N/A	Nivel de precisión	N/A	N/A		Se utiliza para niveles de piso, sobre cimiento y losa de contrapiso
CONCRETOS	N/A	MEZCLADORA	N/A	N/A		Se utiliza para fundir concretos de Vigas aereas, placa maciza aerea y viga canal
CONCRETOS	N/A	VIBRADOR DE CONCRETO	N/A	N/A		Se utiliza para fundir concretos de Vigas aereas, placa maciza aerea y viga canal
CONCRETOS	N/A	PLUMA	N/A	N/A		Se utiliza para fundir concretos de Vigas aereas, placa maciza aerea y viga canal

OBS:

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ.JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	10/1/2024	HASTA EL	31/1/2024
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO	X		
- Estado del equipo	X		Cumple condiciones de la maquina
- Regularidad del mantenimiento	X		Interventoría solicita mantenimiento acorde al plan de calidad
- Vibraciones /Ruidos	X		No presenta
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		Cumple condiciones de la maquina
- Idoneidad operarios	X		Cumple condiciones de la maquina
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa		N/A	
- Buen estado		N/A	
- Fácil acceso y operación		N/A	
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa		X	Se reitera al contratista que el personal debe contar con la dotacion completa , falta uso adecuado EPP
- Buen estado		X	
- Uso según zona de trabajo		X	
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		Se evidencia que se ha instalado la señalizacion pertinente teniendo en cuenta las actividades realizadas
- Uso según zona de trabajo	X		Se solicita al contratista, implementar medidas de seguridad para trabajo en altura ya que se comienza a armar formaleta para vigas aéreas
VIGILANCIA			
- Personal suficiente		N/A	
- Diurna		N/A	
- Nocturna		N/A	
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			No presenta
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		Se solicito entrega de planillas de afliaciones, examenes de ingreso, egreso y periodicos, ademas de copia de las planillas de pago

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE CORRESPONDENCIA

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	10/1/2024	**HASTA EL**	31/1/2024
CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	FECHA	MEDIO DE ENVÍO	ESTADO			ASUNTO
			ENVIO	RECIBIO	RESPUESTA	
1	8/1/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	ACTAS DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
2	8/1/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	SOLICITUD CAMBIO DE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
3	10/1/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	OF-INT-15 SOLICITUD DE RECURSOS ADICIONALES
4	10/1/2024	E-MAIL	ESE	INTERVENTORIA	SI	SOLICITUD DE ACLARACIÓN A OF-INT-15
5	10/1/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	OF-INT-16 ACLARACIÓN OFICIO 15
6	11/1/2024	E-MAIL	ESE-SUPERVISIÓN	INTERVENTORIA	SI	REENVÍO CONTRATO SUSPENSIÓN PRÓRROGA
7	11/1/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	OF-INT-17 SOLICITUD RECURSOS ADICIONALES
8	11/1/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM	PARCIALMENTE	OF-INT-18 SOLICITUD INFORMACION
9	11/1/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM SAS - ESE	SI	ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DE OBRA
10	12/1/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORIA	SI	OBSERVACIONES CONTRATO SUSPENSION PRÓRROGA
11	12/1/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DE INTERVENTORÍA
12	13/1/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORIA	SI	INFORME #5 OBRA Y SST
13	16/1/2024	E-MAIL	ESE-SUPERVISIÓN	INTERVENTORIA	SI	CONTRATOS FIRMADOS SUSPENSION REINICIO
14	16/1/2024	E-MAIL	HR ASESORES	INTERVENTORIA	SI	POLIZAS ACTUALIZADAS DE INTERVENTORIA
15	18/1/2024	E-MAIL	PERSONERIA UVITA	INTERVENTORIA-CEROM-ESE	SI	DERECHO DE PETICIÓN CASO GUILLERMO CARREÑO
16	18/1/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORIA	SI	RADICACION POLIZAS ACTUALIZADAS OBRA
17	19/1/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM	SI	OBSERVACIONES A POLIZAS RADICADAS
18	19/1/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORIA	SI	POLIZAS CORREGIDAS
19	19/1/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM	SI	OBSEREVACIONES A INFORME #5
20	22/1/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORIA	SI	INFORME #5 OBRA SUBSANADO
21	22/1/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	INFORME #5 INTERVENTORÍA
22	22/1/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	RADICACIÓN POLIZAS OBRA PRÓRROGA
23	24/1/2024	E-MAIL	ESE-SUPERVISIÓN	INTERVENTORIA	SI	OBSERVACIONES AL INFORME DE INTERVENTORIA #5
24	25/1/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	RADICACIÓN INFORME #5 OBRA
25	25/1/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	RADICACIÓN INFORME SST #5 OBRA

26	25/1/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN- CEROM	NO	CITACIÓN COMITÉ TÉCNICO
27	25/1/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN- CEROM	SI	ENVÍO ACTA COMITÉ 06
28	25/1/2024	OFICIO ENVIADO POR E MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM	PARCIALMENTE	SOLICITUD DE INFORMACIÓN
29	25/1/2024	OFICIO ENVIADO POR E MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN- CEROM	PARCIALMENTE	SOLICITUD DE INFORMACIÓN
30	27/12/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORIA	SI	ENVIO INFORME OBRA REHABILITACIÓN COLUMNAS
31	27/12/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	ENVIO INFORME OBRA REHABILITACIÓN COLUMNAS
32	31/12/2024	E-MAIL	JUZGADO LA UVITA	ESE-SUPERVISIÓN-CEROM-INTERVENTORIA	SI	TUTELA CASO GUILLERMO CARREÑO

observaciones adicionales:

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	FIRMA NOMBRE DEL REVISOR

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE COMITES

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	10/1/2024	**HASTA EL**	31/1/2024
CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	FECHA	REFERENCIA (INTERNO, TECNICO, ADMINISTRATIVO)	OBJETO DEL COMITÉ	TEMAS TRATADOS	COMPROMISOS
1	16/1/2024	TÉCNICO	Verificación del avance del proyecto	1. Presentación informe verbal por parte del contratista e interventoría al alcalde del municipio de La uvita 2. Verificación de la ejecución del proyecto acorde a la programación presentada por el contratista. 3. Verificación de compromisos de solicitudes mediante oficios, y cumplimiento de los mismos. 4. Solicitudes de contratista de obra. 5. Solicitudes de la entidad. 6.Recomendaciones y sugerencias de interventoría. 7. Otros y varios	1. Entrega de balance presupuestal 2. Entrega programacion de obra actual 3. ingreso formaleta para vigas aéreas 4. ingreso material de mampostería

observaciones adicionales:

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	FIRMA NOMBRE DEL REVISOR

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE PERSONAL "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	INFORME # 6

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/1/2024 Y EL 31/1/2024 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CEROM DE COLOMBIA S.A.S. NIT 820.003.010 - 2 — CONTRATO No. 2023-045

INTERVENTOR: UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA NIT 901.738.692 - 3 — CONTRATO No. 2023-047

SUPERVISOR: GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO - — CONTRATO No. N/A

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES	ENERO																													OBSERVACIONES
	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO															D							D							D				
DIRECTOR DE OBRA											1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
RESIDENTE DE OBRA											1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
INSPECTOR DE OBRA																																	
PROFESIONAL HSQE																																	
PROFESIONAL SOCIAL																																	
ALMACENISTA											1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
MAESTRO											1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
OFICIAL											2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	
AYUDANTE											8	8	8	8		8	8	8	9	9	9		8	8	8	8	8	8		8	8	8	
CELADOR											1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
PERSONAL CONTRATISTA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**15**	**15**	**15**	**0**	**15**	**15**	**15**	**16**	**16**	**16**	**0**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**0**	**15**	**15**	**15**	**TOTAL PERIODO** 288

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																														SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA	**0**										**9**	**9**	**9**	**9**		**9**	**9**	**9**	**10**	**10**	**10**		**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**		**9**	**9**	**9**	**174**	**60,42%**	
De la región											9	9	9	9		9	9	9	10	10	10		9	9	9	9	9	9		9	9	9	174	60,42%	
De fuera de la región																																	0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA	**0**										**4**	**4**	**4**	**4**		**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**		**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**		**4**	**4**	**4**	**76**	**26,39%**	
De la región											1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	19	6,60%	
De fuera de la región											3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	57	19,79%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS	**0**										**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**2**	**38**	**13,19%**	
De la región											1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	19	6,60%	
De fuera de la región											1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	19	6,60%	
POBLACIÓN VULNERABLE	**0**										**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social											0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00%	
En condición de desplazamiento											0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00%	
PROVEEDORES																																			
Local	FERRETERIAS Y DEPOSITOS LOCALES																																		
Nacional	Todos																																		
Internacional	Ninguno																																		

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Se evidencia disminución de personal de acuerdo , se insiste en la dotación de los EPPS y elementos de seguridad personal especialmente en labores de altura, de igual manera, se insiste en las charlas, capacitaciones e implementación del SG SST al personal porque se evidencia que hay indisciplina en el uso de estos elementos y protocolos de seguridad.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	ESTADO DEL TIEMPO

PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
PERIODO 1	DEL: 10/1/2024 HASTA: 31/1/2024

	DIA	10		11		12		13		15		16		17		18		19		20		22		23		24		25		26		27	
#	**DIA**	M		J		V		S		L		M		M		J		V		S		L		M		M		J		V		S	
	JORNADA	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
1	SECO (SE)																																
2	SOLEADO (SL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	LLOVIZNA (LL)																																
4	LLUVIA FUERTE (LLF)																																
5	NUBLADO (NB)																																
6	GRANIZO (GZ)																																
7	OTRO																																

	DIA	29		30		31																											
	DIA	L		M		M																M		M		J		V		S		D	
	JORNADA	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
1	SECO (SE)																																
2	SOLEADO (SL)	X	X	X	X	X																											
3	LLOVIZNA (LL)																																
4	LLUVIA FUERTE (LLF)							X																									
5	NUBLADO (NB)																																
6	GRANIZO (GZ)																																
7	OTRO																																

Observaciones:_____

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	INFORME # 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	10/1/2024	**Y EL**	31/1/2024	
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA			
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S. NIT 820.003.010 - 2		CONTRATO No.	2023-045
INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA NIT 901.738.692 - 3		CONTRATO No.	2023-047
SUPERVISOR:	GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO -			

PERSONAL DEL CONTRATISTA

#	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	EPS	ARL	PENSION	CCF	PLANILLA #	CARGO	OBSERVACIONES
1	JOSE BERNARDO	CONTRERAS RODRIGUEZ	1100476	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	MARESTRO DE OBRA	
2	JEYSON JOSE	ROMERO QUINTERO	1049647963	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	28574644	RESIDENTE DE OBRA	
3	JOSE MIGUEL	BOTIA MORALES	4239368	NUEVA EPS	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
4	DAVID LEONARDO	BOTIA MURILLO	1002698905	SANITAS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
5	NELLY FABIOLA	CACERES HERNANDEZ	1056994728	COMPENSAR	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
6	LUIS GUILLERMO	CARREÑO	1054227486	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
7	LUIS DIEGO	CHIA NIÑO	1095824241	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
8	LUIS EBERTO	GALVIS NIÑO	4240055	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
9	KEVIN DAVID	GALVIS QUIÑONES	1056994877	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
10	HECTOR JULIO	GALVIS VELOZA	1049373751	CAJACOPI	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
11	HILDEBRANDO	JAIME LIMAS	11443434	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
12	HERNANDO	LAGOS BOLIVAR	1049661428	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
13	DIEGO	SALAZAR BARON	4060575	CAJACOPI	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
14	RAFAEL	SIPAMOCHA NOPE	1100502	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
15	MANUEL ANTONIO	SOCONGOCHA RODRIGUEZ	1055186223	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
16	EFRAIN	VELOZA SANCHEZ	6767855	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME 6

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.		
PERIODO	miércoles, 10 de enero de 2024	**HASTA EL**	miércoles, 31 de enero de 2024
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

ACTIVIDADES REALIZADAS

VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI)



VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI)



SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa



SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa



SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa



SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa



PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 MTS



PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 MTS



UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME 6

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.		
PERIODO	miércoles, 10 de enero de 2024	**HASTA EL**	miércoles, 31 de enero de 2024
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

ACTIVIDADES REALIZADAS

PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 MTS



CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21MPa-(3000PSI)



CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21MPa-(3000PSI)



CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21MPa-(3000PSI)



JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDWARD JONATHAN PARDO PARADA
RESIDENTE A. DE INTERVENTORIA

ANEXOS

BITACORA DE OBRA

Firmas: _____ _____
Residente Obra Residente Int.

Fecha: 30 de diciembre de 2023

Actividades: Sin actividades. Contrato suspendido.
Se firma acta de suspensión desde el 30 de diciembre hasta el 10 de enero de 2024.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Fecha: 10 de enero de 2024

Actividades: - Se realiza instalación de formaleta para vigas aéreas y viga canal del bloque 01 (ejes 12 al 16).
- Se instala acero de refuerzo para vigas aéreas y viga canal del bloque 01 (ejes 12 al 16).

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: SE HACE REVISIÓN DE VIGAS, SE APRUEBA FUNDIR. VIGAS ALINEADAS, DE BUENA TAMAÑOS, ACEROS, ESTRIBOS, TODO CONCUERDA CON DISEÑO APROBADO

Firmas: _____ _____
Residente Obra Residente interventoria

Powered by CamScanner

Fecha: 11 de enero de 2024

Actividades: -Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según el diseño de mezcla para vigas aéreas y viga canal del bloque 01 (ejes 12 a 16).
-Se realiza instalación de formaleta para vigas aéreas de bloque 1 (eje P-T).

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Se toman muestras de concreto de vigas aéreas y viga canal (#52 - #53 - #54) (V.A. 15-16. V.A. 12-15 V.C.)
Se hace acompañamiento a fundida de vigas, se solicita toma de muestras y diseño de mezcla con materiales aprobados

Firmas: _____ _____
Residente obra Residente interventoría.

Fecha: 12 de enero de 2024

Actividades: -Se realiza instalación de formaleta para vigas aéreas del bloque 01 (eje P-T).
-Se realiza instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas del bloque 01 (eje P-T).
-Ingreso de material (Grava 12 m^3).

Personal en obra: 1 Residente Obra
1 Residente interventoría
1 Maestro

Equipo: Herramienta menor

Powered by CamScanner

3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Estado del tiempo: Mañana (Soleada) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Se solicita al contratista enviar afiliaciones y pagos de S.S. del personal actualizado a la fecha. De igual forma mejorar las medidas de seguridad para trabajo en altura

Firmas: _____ _____
Residente Obra Residente interventoría

Fecha: 13 de enero de 2023

Actividades: - Se realiza demonte de formaleta de vigas aéreas y viga canal del bloque 01 (eje 16 al 19).
- Se instala acero de refuerzo para vigas aereas del bloque 01 (eje E - T).

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Se recomienda dejar apuntaladas las vigas hasta que completen el tiempo mínimo de fraguado. Se solicita línea de vida y arnés para el personal que está trabajando en altura. Se recomienda mantener aseo y orden en la obra para evitar accidentes en la misma.

Powered by CamScanner

Fecha: 14 de enero de 2024

Actividades: Sin actividades, día dominical

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado)

Fecha: 15 de enero de 2024

Actividades: Se realiza instalación de formaleta para vigas aéreas del bloque 01 (ejes P-T)
- Se instala acero de refuerzo para vigas aéreas del bloque 01 (ejes P-T).
- Se instala formaleta para placa maciza e: 0.12 m.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
3 Oficiales.
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado)

Observaciones: Se reitera la solicitud de línea de Vida y arnés para el personal que trabaja en altura al borde de la formaleta, se solicita el aumento de personal y/o recursos para ejecutar las actividades en los módulos en los que no hay actividad.

Firmas:

Residente Obra

Residente interventoría

Fecha:- 16 de enero de 2024

Actividades:- Se instala formaleta para vigas aereas del bloque 01 (eje P-T)
- Se instala acero de refuerzo para vigas aéreas del bloque 01 (eje P-T)
- Se fragua acero de refuerzo para placa maiza e:0,12cm y viga canal del bloque 01.
- Se instala formaleta para placa maiza e:0,12m del bloque 01.
- Se realiza comite en obra con la presencia de la Supervision, interventoria y contratista de obra y representantes de la Alcaldía municipal.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
3 Auxiliares
3 Oficiales
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (soleado)- Tarde (soleado)

Observaciones: Interventoría solicita impermeabilizar el concreto de la losa aérea del módulo 1, así como el concreto de las vigacanales que faltan por fundir. Se solicita mejorar el rendimiento ya que se pueden atacar otras actividades y zonas que se pueden trabajar simultaneamente, para esto se puede mejorar e incluir los recursos tanto humanos, como insumos, formaleta y equipos. De igual forma se solicita la instalación de línea de vida, arnés y demás implementos para trabajo en altura, dado que es un riesgo para el personal.

Firmas: [signature] D. Obra

[signature] R. Interventoría

Fecha: 17 de enero de 2024

Actividades: -Se instala formaleta para placa maciza e: 0,12 m y vigas aereas del blogue 01
- Se instala acero de refuerzo placa maciza y vigas aereas del blogue 01.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Interventoria solicita para la fundida de la losa utilizar el impermeabilizante para concreto y para completar los tramos de viga - Aditivo para union de concreto nuevo con concreto antiguo. De igual forma utilizar separadores para el acero no quede pegado a la formaleta tanto en vigas como en losa.

Firmas: _____ Residente Obra

_____ Residente Interventoria

Fecha: 18 de enero de 2024

Actividades: -Se instala acero de refuerzo para placa maciza e: 0.12 m del blogue 01
-Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según el diseño de mezcla para vigas aéreas y placa maciza e: 0.12 m del blogue 01
- Se realiza aplicacion de sika 1 a la mezcla de concreto para impermeabilizacion de la placa

Powered by CamScanner

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
3 Oficiales
8 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: - Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador Eléctrico
Pluma Grúa

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toman muestra de concreto para placa maciza (#56) y vigas aéreas del bloque 01 Eje P-Q #55, eje 23-25 #: Interventoría solicita la hidratación de la losa y los elementos estructurales cada 2 hrs las primeras 48 hrs. De igual forma se solicita ser más ágiles con la contención de recursos, la demora en la llegada de insumos puede atrasar las actividades.

Firma: [signature] Residente Obra [signature] Residente Interventoría.

Fecha: 19 de enero de 2024

Actividades: - Se instala acero de refuerzo para vigas aereas y viga canal del bloque 01
- Instalación de formaleta para vigas aereas y viga canal del bloque 01

Personal en obra: 1 Residente Obra
1 Residente Interventoría
1 Maestro
3 Oficiales
8 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado).

Observaciones: Interventoría solicita para la fundida de la Viga canal tener el aditivo impermeabilizante. De lo contrario no se aprobará la fundida del elemento. Se Solicita nuevamente equipos de protección para trabajo en alturas.

Firmas: _____ _____
Residente Obra Residente Interventoría

Fecha: 30 de enero de 2024

Actividades: - Se instala acero de refuerzo para viga canal del bloque 01
- Instalación de formaleta para viga canal del bloque 01
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según el diseño de mezcla para vigas aereas y viga canal del bloque 01
- Ingreso de material (12 m³ gravas).
- Se toman muestras de concreto para viga canal (#58).

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
3 Oficiales
8 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico
Pluma Grúa.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Interventoría aprueba fundir la Viga canal y demás vigas que se encuentran listas para fundir ya que se va a iniciar con actividades de mampostería se recuerda que los andajes deben ser debidamente aprobados según el procedimiento de instalación

Firmas: _____ _____
Residente Obra. Residente Interventoría

Fecha: 21 de enero de 2024

Actividades: Sin actividades, día dominical

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Fecha: 22 de enero de 2024

Actividades: Se instala formaleta para vigas aéreas y viga canal del Bloque 01
Instalación de acero para vigas aéreas del Bloque 01
Ingreso de material [6 m3 Arena Final

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
3 Oficiales
7 Ayudantes
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Se solicitan arnés y línea de vida para trabajo en alturas. Se recuerda al contratista que está en mora de entregar el balance actualizado con ty-cantidades. Se solicita mantener en orden y aseo la obra.

Firmas:

Residente Obra

Residente Interventoría

Fecha: 23 de enero de 2024

Actividades: Se instala acero de refuerzo para viga canal (eje V) del Bloque 01

Powered by CamScanner

Instalación de formaleta para viga canal (eje x) del bloque 01 y vigas aéreas del bloque 02.
Ingreso de material (Formaleta - Acero)

Personal en obra: 1 Residente Obra
1 Residente Obra/ventana
1 Maestro
3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado).
Observaciones: Interventoría solicita resultados de los ensayos hechos en el mes de diciembre. Se reitera el uso de EPP para trabajos en altura. Debido a que se han encontrado discrepancias en los diseños, se solicita que el contratista informe los métodos que se van a utilizar para subsanar las mismas y solicite los cambios a que haya lugar.

Firmas:
Residente obra.
Residente Interventoría.

Fecha: 24 de enero 2024

Actividades: - Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según el diseño de mezcla para vigas aéreas y viga canal del bloque 01.
- Se instala formaleta para vigas aéreas del bloque 02
- Figuración de acero de refuerzo para viga canal del bloque 02.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico

Powered by CamScanner

3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Lloviendo)

Observaciones: Toma de muestra de concreto para vigas aereas #59 (eje 23-24 y viga canal #60 (eje V) del bloque 01.
Interventoría solicita para fundir el concreto de la Vigacanal el aditivo para impermeabilizar el concreto. De igual forma se solicitan los equipos para protección de trabajos en altura. Se Aprueba fundir Vigas y Vigacanal luego de revisar armaire de Acero.

Firma: Residente Obra. Residente Interventoría

Fecha: 25 de enero de 2024

Actividades: - Instalacion de formaleta para vigas aereas del bloque 02
- Se instala acero de refuerzo para vigas aereas del bloque 02

Personal en obra: 1 Residente Obra
1 Residente Interventoría
1 Maestro
3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Lloviendo) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Se solicitan equipos de protección para trabajos en altura, línea de vida y arnés para el personal en altura

Se solicita informe y proceso a seguir para la reparación de las columnas, donde hubo segregación del concreto se solicita hidratar debidamente los elementos de concreto.

Firmas:

Residente Obra

Residente Interventoría

Fecha: 26 de enero de 2024

Actividades:
- Instalación de formaleta para vigas aereas del bloque 02
- Se instala acero de refuerzo para vigas aereas del bloque 02
- Ingreso de material (2200 und bloque #5)

Personal en obra:
1 Residente Obra
1 Residente Interventoria
1 Maestro
3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Se solicita programación de la obra general ajustada a la prórroga 03, de igual forma y de acuerdo al compromiso adquirido por el contratista, la programación bisemanal para poder ejercer control sobre el avance de obra

Firmas:

Residente Obra

Residente Interventoria

Powered by CamScanner

Fecha: 27 de enero de 2024

Actividades: Se instala formaleta para vigas aéreas del bloque 02
- Instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas del bloque 02.

Personal en obra: 1 Residente Obra
1 Residente Interventoría
1 Maestro
3 Oficiales
7 Ayudantes
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Interventoría solicita al contratista informar el proceso a utilizar para la instalación de anclajes para los elementos no estructurales en la actividad de mampostería en el que se incluya el aditivo a utilizar acompañado del certificado de calidad del insumo.

Firmas:

Residente obra

Residente Interventoría

Fecha: 28 de enero de 2024

Actividades: Sin actividades, día dominical.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Sin observaciones

Powered by CamScanner

Fecha: 29 de enero de 2024

Actividades: Instalación de formaleta para vigas aéreas del bloque 07.
- Se instala acero de refuerzo para vigas aéreas del bloque 07.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana(Soleado) - Tarde(Soleado)

Observaciones: Interventoría solicita que el cerramiento en lona sea reparado ya que está muy deteriorado en el costado sur, se solicitan equipos de protección para trabajo en altura. Se solicita la hidratación de los elementos fundidos, mínimo las primeros 7 días. Se solicita mantener ordenada y aseada la obra. Se solicita se haga entrega del balance actualizado de Obra.

Firmas: _____ Residente Obra

_____ Residente interventoria.

Fecha: 30 de enero de 2024

Actividades: Instalación de formaleta para vigas aéreas del bloque 02
Se instala acero de refuerzo para vigas aéreas del bloque 02.

Powered by CamScanner

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente Interventoria
1 Maestro
3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado).

Observaciones: Interventoría solicita ajustar los estribos de las vigas ya que no están cumpliendo con el distanciamiento que exige el diseño, hasta tanto no se haga el ajuste no se aprueba la fundida de las Vigas.
+ Se solicita arreglar cerramiento en costado sur ya que se encuentra en pésimas condiciones.
- Se solicita mantener aseada y ordenada la obra recoger los sobrantes de madera, mantener las circulaciones despejadas.
- Se solicitan equipos de protección para trabajos en altura línea de vida y arnés.
- Se solicita aumento de personal para inicio de actividades de mampostería ya que se está incurriendo en atrasos.
- Se solicita se haga entrega de la programación bisemanal a la que el contratista se comprometió a entregar.
- Se solicita hacer entrega del balance actualizado.

Firma: _____ Residente Obra

_____ Residente Interventoria

Fecha: 31 de enero de 2024

Actividades: - Se instala formaleta para vigas aereas del bloque 02
- Instalación de acero de refuerzo para vigas aereas

del bloque 02.
- Ingreso de material (2100 und bloque #5).
Instalación de formaleta para viga canal del bloque 02

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
3 Oficiales
8 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado) - Lluvias (3:00 - 4:00 pm).

Observaciones: Interventoria solicita arreglar el cerramiento del costado sur ya que se encuentra en malas condiciones.
- Se solicita hacer entrega del balance y programación bisemanal al cual se comprometió el contratista
- Se solicita equipos de protección para trabajos en altura línea de vida y arnés.
- Se solicita incremento de personal para inicio de actividades pendientes de inicio como mampostería
- Luego de revisar el acero armado para Vigas aéreas y viga canal se aprueba la fundida para el día de mañana 1° Febrero 2024.

Firmas: _____ _____
Residente Obra Residente Interventoria

Fecha: 01 de febrero de 2024.

Actividades: Se realiza instalación de acero de refuerzo para viga aerea del bloque 01.
Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según el diseño de mezcla para vigas aéreas y viga canal del bloque 02.

Powered by CamScanner

CORRESPONDENCIA ENVIADA

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> lun, 8 ene, 9:13 a.m.

para Empresa, Gustavo, arquipardop@gmail.com, ceromlimitada@hotmail.com, mendidavid

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Referencia: Contrato de Obra 2023-047 objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

De acuerdo a los documentos recibidos para firmas y actualización de garantías, respetuosamente se solicita verificar y ajustar:

- El contrato de Interventoría dice **CONTRATO DE INRERVENTORIA**, favor ajustar el encabezado.
- La solicitud del contratista de obra, y el aval otorgado por la interventoría dieron como plazo el 10 de enero de 2024, siendo el documento enviado menor tanto a la solicitud del constructor como al aval de la interventoría, aunado que el día 08 de enero de 2024, es un día no hábil, y que se consideró además que por ser el día 09 de enero un día de traslado y/o transporte de personal y equipos, así como de reinicio de afiliaciones, por ello se planteó, analizo y avalo el reinicio el día 10 de enero de 2024.
- Por tanto, se solicita el ajuste de los modificatorios, tanto de obra como de Interventoría en los documentos relacionados.
- Para la actualización de las garantías, se debe entregar el acta de reinicio de los contratos y así poder solicitar a las compañías los documentos necesarios, para la revisión y aprobación de la entidad contratante.
- Dentro del cuerpo del documento enviado para firma de Interventoría se indica una prórroga de seis (6) meses en el plazo contractual, dado lo anterior por el documento de ampliación de la vigencia del convenio entre el departamento de Boyacá y la ESE de la Uvita, situación que no está clara en los plazos y presupuestos previstos de interventoría, y del cual se solicita respetuosamente la revisión y ajuste del mismo, acorde a la propuesta presentada con base en los pliegos del proceso previo.

Quedamos atentos al ajuste de los documentos,

Solicitud de cambio de residente de Interventoría

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo, arquipardop@gmail.com, mendidavid

lun, 8 ene, 9:21a.m.

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Con el presente documento y anexos, nos permitimos solicitar respetuosamente el cambio del profesional para el cargo de RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, desde la fecha indicada. Los documentos son los enviados con anterioridad para revisión de las partes.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

13 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



Oficio 015

Recibidos ×

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo, mendidavid, arquipardop

mié, 10 ene, 12:15 p.m.

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Referencia: Contrato de Obra 2023-047 objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

De acuerdo a la solicitud de la entidad, se envía oficio para su conocimiento y fines pertinentes.

A la vez se solicitan los documentos de suspensión ajustados y los de reinicio para actualización de pólizas.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

La Uvita, 10 de enero de 2024

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA
Gerente ESE
Email: eselauvita@hotmail.com

OF-INT-015

ASUNTO: SOLICITUD DE INTERVENTORÍA A RECURSOS ADICIONALES POR ADICIONAL DE INTERVENTORÍA

REFERENCIA: Contrato 2023-047, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

Cordial saludo,

Acorde al desarrollo de las actividades propias del mismo, del contrato de obra de la referencia, objeto de la revisión y vigilancia del contrato de obra 2023-045 y de las modificaciones al convenio que derivan en los contratos de obra y su correspondiente interventoría de obra, se solicita de acuerdo a las actuaciones, y de la oferta presentada lo siguiente:

A. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y SUS CONDICIONES INICIALES:

- Fecha de publicación pliegos de condiciones definitivos: 29 de junio de 2023.
- Cierre de la convocatoria: 07 de julio de 2023.
- Audiencia de legalización: 10 de Julio de 2023.
- Firma del contrato de interventoría: 01 de Agosto de 2023.
- Firma del acta de inicio: 16 de agosto de 2023.
- Plazo contratado: cinco (5) meses.
- Fecha prevista de finalización: 15 de enero de 2024.

B. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y SUS MODIFICACIONES:

- Modificatoria 1: De la forma de pago del 11 de octubre de 2023.
- Suspensión 1: Del 29 de diciembre de 2023.
- Reinicio 1: del 10 de enero de 2024.
- Nueva fecha prevista de finalización: 27 de enero de 2024.

C. DE LA PROPUESTA DE INTERVENTORÍA:

Acorde a las condiciones requeridas en la invitación del proceso, se oferto el proceso por un plazo total de cinco (5) meses según las condiciones solicitadas. Dando como resultado la propuesta por un valor de $198.128.146,00 por el plazo establecido y la propuesta presentada.

Por lo anterior, y dada la solicitud del contratista y de la aprobación de la entidad de prorrogar el contrato de obra, en un plazo de tres (3) meses, lo que conllevaría a un plazo total de ocho (8) mes, tanto de los

contratos de obra como de interventoría, la Unión temporal Inter Uvita, considera y concluye que de acuerdo a lo informado y solicitado y en la revisión de los soportes, y como esfuerzo de todas las partes intervinientes en el proyecto para lograr cumplir con el objetivo y la función que se nos ha asignado, informa a la entidad contratante de aceptar la prórroga de interventoría en tres (3,0) meses calendario, sin que estas actuaciones generen mayor sobrecosto a la entidad, siempre y cuando y por las mismas condiciones del proyecto, se cuente con el personal que garantice mínimo la ejecución de las actuaciones, manteniendo únicamente el personal profesional, con una dedicación del 20% de la dirección de interventoría y del 100% del residente de Interventoría.

La Interventoría manifiesta que de otorgarse recursos adicionales a la obra, solicitara el equilibrio económico de sus condiciones contractuales por el monto porcentual del contrato y además reitera, que de otorgarse por la entidad el plazo acá estimado para la culminación de las actividades por parte del contratista, estás deberán desarrollarse en el tiempo aquí definido, razón por la cual no se viabilizará tiempo adicional por las circunstancias ya mencionadas.

Sin perjuicio del concepto de esta Interventoría, es ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA, como entidad contratante, quien está facultado para aprobar y realizar modificaciones contractuales, por tal motivo quedamos atentos a las determinaciones respecto a la aprobación de la prórroga del Contrato de Interventoría 2023-047, con las condiciones planteadas.

Atentamente,

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
R/L.: ING. ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ
utinteruvita@gmail.com

cc. Archivo.

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>

mié, 10 ene, 8:20 p.m.

para Gustavo, JULIO, arquipardop, mendidavid, Empresa

•••

Señores

•••

Por este medio, la presente interventoría, respetuosamente, envia respuesta a sus solicitudes bajo el oficio 016.

Cordial saludo

•••

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



OF-INT-016 f.pdf

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA

La Uvita, 10 de enero de 2024

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA
Gerente ESE
Email: eselauvita@hotmail.com

OF-INT-016

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO REFERENCIA: SOLICITUD ACLARACIÓN CON RESPECTO AL OFICIO 015 DE 10 DE ENERO DE 2024

REFERENCIA: Contrato 2023-047, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

Cordial saludo,

De acuerdo al oficio que envía la entidad contratante, y con extrañeza de acuerdo a lo referido en el oficio fechado el 10 de enero de 2024, se aclara las solicitudes indicadas, bajo el contrato público de interventoría, de los pliegos de condiciones y de la oferta presentada así:

Las solicitudes expresas son dadas por la interventoría, y en el entendido de las condiciones pactadas por los firmantes de los documentos, en este caso particular por la gerente de la ESE como entidad contratante, y por el representante legal de la interventoría como contratista de interventoría a obra.

De igual manera, y como es el entendido contractual, nuevamente se expresan las condiciones particulares del contrato en comento, y de las fechas vigentes, así:

A. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y SUS CONDICIONES INICIALES:

- Fecha de publicación pliegos de condiciones definitivos: 29 de junio de 2023.
- Cierre de la convocatoria: 07 de julio de 2023.
- Audiencia de legalización: 10 de Julio de 2023.
- Firma del contrato de interventoría: 01 de Agosto de 2023.
- Firma del acta de inicio: 16 de agosto de 2023.
- **PLAZO CONTRATADO: CINCO (5) MESES.**
- Fecha prevista de finalización: 15 de enero de 2024.

B. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y SUS MODIFICACIONES:

- Modificatoria 1: De la forma de pago del 11 de octubre de 2023.
- Suspensión 1: Del 29 de diciembre de 2023.
- Reinicio 1: del 10 de enero de 2024.
- **NUEVA FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN: 27 DE ENERO DE 2024.**

C. DE LA PROPUESTA DE INTERVENTORÍA:

Acorde a las condiciones requeridas en la invitación del proceso, se oferto el proceso por un plazo total de **CINCO (5) MESES** según las condiciones solicitadas. Dando como resultado la propuesta por un valor de **$198.128.146,00** por el plazo establecido y la propuesta presentada.

De las condiciones del personal mínimo, razón contractual habilitador para la selección de la oferta presentada, y que no es materia de discusión en el desarrollo de la interventoría a obra, se establecieron requisitos mínimos, con perfiles, y dedicaciones revisadas y aprobadas por la entidad contratante, bajo la oferta del plazo previsto presentado.

Si buscamos la palabra **dedicación** en los diccionarios, se establece que la dedicación es la acción de dedicar o dedicarse, la atención y esfuerzo que una persona destina a una actividad, y la acción y efecto de entregarse intensamente a una profesión o trabajo. Situación está que no está en discusión por la misma actividad profesional ejecutada, que difiere de la **permanencia** en un punto establecido.

Por lo anterior, nuevamente se aclara que la oferta presentada esta definida en un plazo perentorio, para este caso y contrato particular definida en una totalidad de CINCO (5) MESES, dado como un periodo establecido desde el inicio y hasta su finalidad, afectado por las suspensiones y reinicios que se tuvieran durante su ejecución.

A la consulta particular de la entidad, emanada del oficio en comento, donde se solicita:

> En este punto se solicita se haga la aclaración a qué se refiere cuando dice personal profesional, por cuanto es necesario dejar claro que el personal profesional y técnico presentado en la propuesta y aprobado para la conformación del contrato de interventoría, debe ser garantizado durante la prórroga, precisamente por las características técnicas de la obra en ejecución, cuyos componentes por especialidades requieren de la debida aprobación por parte del equipo profesional que conforma a la interventoría.
> Igualmente se debe conservar la dedicación del director de interventoría de acuerdo con la propuesta presentada, es decir 50% de dedicación.

Imagen 1. Tomado del oficio de la entidad contratante, con fecha 10 de enero de 2024

Se responde puntualmente que la INTERVENTORÍA DE OBRA, oferto un plazo perentorio del proceso de ejecución de sus servicios, con un periodo de CINCO (5) MESES, los cuales finalizan, si la entidad emite los documentos cordados y ajustados al proceso, de suspensión y reinicio, que concluyen el día 27 de enero de 2024.

La unión temporal Inter Uvita, en aras de colaborar en la ejecución del proceso y como esfuerzo no remunerado, indica que prestara sus servicios, de vigilancia y control por un plazo ADICIONAL de tres (3) meses, lo que conllevaría a un plazo total de ocho (8) mes, sin que estas actuaciones generen mayor sobrecosto a la entidad, siempre y cuando y por las mismas condiciones del proyecto, se cuente con el personal que garantice mínimo la ejecución de las actuaciones, manteniendo únicamente el PERSONAL PROFESIONAL, con una dedicación del 20% de la dirección de interventoría y del 100% del residente de Interventoría.

Si la entidad contratante, indica que requiere de mayeares dedicaciones y/o profesionales, se solicita respetuosamente la ADICIÓN en recursos, con base en la oferta presentada y aprobada, por meses calendario, con el incremento de recursos económicos, en función del mes de servicio, incluido el IVA que

sería de $ 39.625.629,20, para un total de $ 118.876.887,60, por los tres (3) meses adicionales, o de lo contrario, que el contrato entre las partes se termine en los plazos convenidos de CINCO (5) meses, los cuales vence le próximo 27 de enero de 2024 (si la entidad ajuste la suspensión acordada, y emite las actas de reinicio del proceso en los plazos acordados).

Sin perjuicio del concepto de esta Interventoría, es ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA, como entidad contratante, quien está facultado para aprobar y realizar modificaciones contractuales, por tal motivo quedamos atentos a las determinaciones respecto a la aprobación de la prórroga del Contrato de Interventoría 2023-047, con las condiciones planteadas.

Atentamente,

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
R/L.: ING. ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ
utinteruvita@gmail.com

cc. Archivo.

Oficio 017 Contrato de Interventoria 2023-047

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Gustavo, Empresa, mendidavid, arquipardop

jue, 11 ene, 9:00 a.m.

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Referencia: Contrato de Obra 2023-047 objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

De acuerdo a la solicitud de la entidad, se envía oficio para su conocimiento y fines pertinentes.

A la vez se solicitan los documentos de suspensión ajustados y los de reinicio para actualización de pólizas.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA

La Uvita, 28 de diciembre de 2023

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA
Gerente ESE
Email: eselauvita@hotmail.com

ASUNTO: SOLICITUD DE INTERVENTORÍA A RECURSOS ADICIONALES POR ADICIONAL DE INTERVENTORÍA

REFERENCIA: Contrato 2023-047, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

Cordial saludo,

Acorde al desarrollo de las actividades propias del mismo, del contrato de obra de la referencia, objeto de la revisión y vigilancia del contrato de obra 2023-045 y de las modificaciones al convenio que derivan en los contratos de obra y su correspondiente interventoría de obra, se solicita de acuerdo a las actuaciones, y de la oferta presentada lo siguiente:

A. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y SUS CONDICIONES INICIALES:

- Fecha de publicación pliegos de condiciones definitivos: 29 de junio de 2023.
- Cierre de la convocatoria: 07 de julio de 2023.
- Audiencia de legalización: 10 de Julio de 2023.
- Firma del contrato de interventoría: 01 de Agosto de 2023.
- Firma del acta de inicio: 16 de agosto de 2023.
- Plazo contratado: cinco (5) meses.
- Fecha prevista de finalización: 15 de enero de 2024.

B. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y SUS MODIFICACIONES:

- Modificatoria 1: De la forma de pago del 11 de octubre de 2023.

C. DE LA PROPUESTA DE INTERVENTORÍA:

Acorde a las condiciones requeridas en la invitación del proceso, se oferto el proceso por un plazo total de cinco (5) meses según las condiciones solicitadas. Dando como resultado la propuesta por un valor de $198.128.146,00 por el plazo establecido y la propuesta presentada.

Por lo anterior, y dada la solicitud del contratista y de la aprobación de la entidad de prorrogar el contrato de obra, en un plazo de tres (3) meses, lo que conllevaría a un plazo total de ocho (8) mes, tanto de los contratos de obra como de interventoría, la Unión temporal Inter Uvita, considera y concluye que de acuerdo a lo informado y solicitado y en la revisión de los soportes, informa a la entidad contratante de aceptar la prórroga de interventoría en tres (3,0) meses calendario, manteniendo el personal profesional

(director y residente), con una dedicación del director y del residente de Interventoría de acuerdo a la oferta presentada.

La Interventoría manifiesta que de otorgarse recursos adicionales a la obra, solicitara el equilibrio económico de sus condiciones contractuales por el monto porcentual del contrato y además reitera, que de otorgarse por la entidad el plazo acá estimado para la culminación de las actividades por parte del contratista, estás deberán desarrollarse en el tiempo aquí definido, razón por la cual no se viabilizará tiempo adicional por las circunstancias ya mencionadas.

Sin perjuicio del concepto de esta Interventoría, es ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA, como entidad contratante, quien está facultado para aprobar y realizar modificaciones contractuales, por tal motivo quedamos atentos a las determinaciones respecto a la aprobación de la prórroga del Contrato de Interventoría 2023-047, con las condiciones planteadas.

Atentamente,

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
R/L.: ING. ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ
utinteruvita@gmail.com

cc. Archivo.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONTRATO 2023-045 mediante OF-INT-018

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para JULIO, yeison.romero02, Empresa, Gustavo

jue, 11 ene, 11:46 a.m.

--

Señores
CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 820.004.010-2
R/L: JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
DIRECCIÓN: CALLE 20 No. 10-36 Oficina 404 Tunja-Boyacá
e-mail: ceromlimitada@hotmail.com

Cordial saludo, por este medio se solicita la información requerida en el oficio adjunto.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

La Uvita, 11 de enero de 2021

SEÑORES:
CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 820.004.010-2
R/L: JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
DIRECCIÓN: CALLE 20 No. 10-36 Oficina 404 Tunja-Boyacá
e-mail: ceromlimitada@hotmail.com

OF-INT-018

ASUNTO: SOLICITUD DE DOCUMENTOS, DE ACUERDO AL REINICIO DE LA OBRA DE REFERENCIA

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 2023-045 "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

Cordial saludo, por medio del presente oficio y de acuerdo al reinicio del contrato mencionado en la referencia, se solicita a ustedes allegar a esta interventoría los siguientes documentos, en aras de dar trámite sin inconvenientes al reinicio del proyecto y contar con los entregables para dar mejor control de las actividades del mismo.

1. ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS: se solicita la actualización de las mismas según las fechas actualizadas y finalización del proyecto.
2. ENTREGA DE BALANCE DE CANTIDADES, APU NP, NECESIDAD DE INCLUSIÓN: de acuerdo a las fechas aprobadas de suspensión, reinicio y prórroga, revisión de estudios y diseños, se solicita allegar a esta interventoría el balance presupuestal actualizado, soportado con acta de mayores y menores cantidades de obra, Análisis de precios unitarios no previstos, oficio mediante el cual se expresa la necesidad de inclusión, soporte normativo y técnico de las actividades.

3. ACTUALIZACION DE PROGRAMACIÓN: de acuerdo al cambio de fechas como suspensión, reinicio, prórroga, y actividades no previstas, se solicita la entrega de la programación de obra actualizada, en la que se incluyan las nuevas actividades, sucesoras y predecesoras de las mismas.
4. ENTREGA DE SOPORTES DE AFILIACIÓN DE PERSONAL: se solicita el soporte de afiliación del personal que ingresa a la obra en la fecha de reinicio (10 de enero de 2024), para el personal nuevo y para el personal antiguo, el certificado de afiliación (activo) y el pago del mes o los días laborados de diciembre, mes en el que se generó la suspensión.
5. ENTREGA FINAL DE LA REVISIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS: Entrega final de la revisión de los diseños y/u observaciones a que haya lugar en caso de existir.

Se solicita de manera atenta esta documentación sea entregada en la mayor brevedad.

Atentamente,



UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA

ARQ. EDWARD JONATHAN PARDO PARADA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

utinteruvita@gmail.com

cc. Archivo.

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

Recibidos ×

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para JULIO, yeison.romero02

jue, 11 ene, 10:25 p.m.

--

Señores
CEROM S.A.S

Cordial saludo

Por este medio se envían las actas mencionadas para su revisión y respectiva firma, adicionalmente se solicita la actualización de las pólizas, según lo estipulado en los documentos adjuntos.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

ACTAS SUSPENSIÓN Y REINICIO DE INTERVENTORÍA

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo, mendidavid, arquipardop

vie, 12 ene, 7:37 a.m.

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Por este medio, la presente interventoría, respetuosamente, envía las actas firmadas de suspensión y de reinicio del contrato de interventoría 2023-047, con los siguientes ajustes, para su revisión y aceptación y envío de firmas para poder solicitar las actualizaciones de las pólizas:

- Se aclara que la fecha del contrato, que está en el encabezado de las actas es el 01 de agosto de 2023, que difiere de las fechas de las firmas de cada acta.
- Se aclara que la suspensión es por 12 días, hasta el 10 de enero de 2024.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para JULIO, Empresa

19 ene 2024, 8:53 a.m. (hace 12 días)

Señores
CEROM S.A.S

Cordial saludo,

Luego de revisar las pólizas enviadas, se solicita sean firmadas por el tomador, es decir por el representante legal de CEROM SAS, y el recibo de pago, con el debido sello de pago, por demás la interventoría no tiene más observaciones al respecto.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para JEYSON, JULIO, residenteinteruvita, jaimepinzoning

vie, 19 ene, 9:26 a.m. (hace 12 días)

SEÑORES:

CEROM SAS

Cordial saludo, luego de hacer la respectiva revisión del informe mensual, se tienen las siguientes observaciones:

1. ANEXO 3: BITÁCORA: en el informe #4 se adjuntó copia de la bitácora hasta el folio 60, por favor anexar para el presente informe desde el folio 61 hasta el que corresponde, ya que se envío desde el folio 64.
2. ANEXO 5. SABANA Y MEMORIAS DE CANTIDADES: Revisando las memorias de cantidades se tiene que:
ITEM: 2.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN: Se tiene en la memoria de cantidades, que la profundidad de las zapatas es de 1,50 mts en las 79 unidades presentadas, a lo cual se tiene la siguiente observación, según diseño la zapata tiene una h: 30 cms, el concreto ciclópeo una h: 50 cms y la viga de cimentación tiene h: 35 cms lo que suma 1,15 mts, por tanto no hay justificación ni soporte en las memorias, que la excavación haya tenido una profundidad mayor, por tal motivo se solicita, hacer el ajuste y en caso que la excavación haya sido mayor por tema de profundidad de suelo firme u otras, se debe presentar el debido soporte de que haya sido así, tales como fotografías, corte de terreno real, volumetría real, etc.
De igual forma se pasa la longitud total de excavación de las vigas de cimentación, pero no se descuenta el área ya excavada de las zapatas, por favor descontar tales áreas ya que se estaría cobrando doble la excavación; lo anterior aplica también para el ítem 3,01 SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)
ITEM 2.04: MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCA VIBRATORIA: Se está pasando el área total del bloque o módulo, sin descontar el área de las columnas, esto aplica para los ítems de 4.01 MALLA ELECTROSOLDADA; 3.12 PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI.
ITEM 3,06: COLUMNAS EN CONCRETO 21MPa (3000PSI),ALTURA MAYOR A 3mts FORMALETA MADERA: Se observa que se está cobrando la altura de las columnas desde la parte inferior de la viga de cimentación hasta la parte superior de la viga aérea; por tanto se debe descontar el volumen de concreto de las vigas, donde están las columnas, o por el contrario tomar como altura de columna la luz o espacio libre entre la parte superior de la viga de cimentación y la parte inferior de la viga aérea.
ANEXO 10. ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: No se adjuntan ensayos del mes de diciembre, se solicita se adjunten.

INFORME MENSUAL#5 INTERVENTORÍA MES DICIEMBRE

Recibidos ×

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo

lun, 22 ene, 2:01 p.m. (hace 9 días)

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Por este medio se envía el informe mensual #5 de interventoría correspondiente al mes de diciembre, para su revisión, aprobación y fines pertinentes.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

ENVÍO DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS DE CONTRATISTA DE OBRA PARA APROBACIÓN

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo

lun, 22 ene, 2:35 p.m. (hace 9 días)

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Por este medio se envían pólizas del contratista, actualizadas según las actas de suspensión y reinicio, para su aprobación y fines pertinentes.

A continuación se informa el cuadro resumen de las mismas.

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA							
No PÓLIZA	68850	ANEXO	3,4	ASEGURADORA	Berkley international	FECHA APROB. DIRECCIÓN	de mm a

INFORME DE OBRA #5 MES DICIEMBRE

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo, JULIO, JEYSON

jue, 25 ene, 9:54 a.m. (hace 6 días)

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Por este medio se envía el informe de obra #5 correspondiente al mes de diciembre, luego de ser revisado por esta interventoría, para su revisión, aprobación y fines pertinentes.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

INFORME SST DE OBRA #5 MES DICIEMBRE

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo, JULIO, JEYSON

jue, 25 ene, 10:02 a.m. (hace 6 días)

--

Señores

ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Por este medio se envía el informe SST de obra, luego de ser revisado por esta interventoría, para su revisión, aprobación y fines pertinentes.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

CITACIÓN A COMITÉ TÉCNICO DE OBRA CONTRATO 2023-045

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo, JULIO, yeison.romero02, JEYSON, mendidavid, arquipardop

jue, 25 ene, 10:44 a.m. (hace 6 días)

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

CEROM DE COLOMBIA SAS
ING. ROBERTO MONTENEGRO
CONTRATISTA OBRA 2023-045

Cordial saludo

Referencia: Contrato de Obra 2023-045 objeto CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ" y la INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ".

De acuerdo al comité anterior desarrollado, y de los acuerdos entre supervisión e interventoría se solicita desarrollo del comité técnico - #7 -, para el día lunes 29 de enero de 2024, de forma presencial, y se propone la siguiente agenda del mismo:

ACTA DE COMITÉ 06

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo, JULIO, JEYSON

jue, 25 ene, 11:00 a.m. (hace 6 dias)

--
Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

CEROM DE COLOMBIA SAS
ING. ROBERTO MONTENEGRO
CONTRATISTA OBRA 2023-045

Cordial saludo

Por este medio se envío acta de comité 06, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cualquier observación al respecto, se solicita sea envíada antes del próximo comité para hacer los ajustes pertinentes.

Oficio 019 Solicitud de información

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo, JULIO, yeison.romero02, JEYSON, mendidavid, arquipardop

jue, 25 ene, 11:39 a.m. (hace 6 días)

Señores
CEROM DE COLOMBIA SAS
ING. ROBERTO MONTENEGRO
CONTRATISTA OBRA 2023-045

Cordial saludo

Referencia: Contrato de Obra 2023-045 objeto CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ" y la INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ".

Con la presente se envía oficio con solicitud de entrega de información relevante para el desarrollo del proyecto.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

La Uvita, 25 de enero de 2024

Señores
CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
R/L: JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
CONTRATISTA DE OBRA

CC. ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA
Gerente ESE

OF-INT-019

ASUNTO: ENTREGA DE PROGRAMACIÓN CALENDARIZADA SEGÚN PRORROGA EN PLAZO

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 2023-045, cuyo objeto es LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ",

Cordial saludo,

Acorde al desarrollo de las actividades propias del mismo, del contrato de obra de la referencia, objeto de la revisión y vigilancia del contrato de obra 2023-045 y de la prorroga del contrato precitado, se solicita se entregue a esta interventoría, y se mantenga en obra, la programación calendarizada, de forma semanal con flujo de fondos y ruta crítica del proceso, según las actividades contractuales. Lo anterior para poder remitir los correspondientes informes solicitados por la ESE y por la gobernación de Boyacá.

Atentamente,

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
R/L.: ING. ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ
utinteruvita@gmail.com

cc. Archivo.

Oficio 020 Solicitud de información

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo, JULIO, yeison.romero02, JEYSON, mendidavid, arquipardop

25 ene 2024, 11:43 a.m. (hace 6 días)

Señores
CEROM DE COLOMBIA SAS
ING. ROBERTO MONTENEGRO
CONTRATISTA OBRA 2023-045

ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Referencia: Contrato de Obra 2023-045 objeto CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ" y la INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ".

Con la presente se envía oficio con solicitud de entrega de información relevante para el desarrollo del proyecto.

La Uvita, 25 de enero de 2024

Señores
CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
R/L: JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
CONTRATISTA DE OBRA

ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA
Gerente ESE

OF-INT-020

ASUNTO: ENTREGA DE PRESUPUESTOS GENERALES DE OBRA, Y VERIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS PERO NECESARIOS

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 2023-045, cuyo objeto es LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ",

Cordial saludo,

Acorde al desarrollo de las actividades propias del mismo, del contrato de obra de la referencia, objeto de la revisión y vigilancia del contrato de obra 2023-045 de la correspondencia enviada sin obtención de respuestas formales, y de los comités previos en especial el del pasado 16 de enero de 2024, se solicita y recomienda:

A. ENTREGA DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA CONTRATADO.

Se debe realizar para revisión de la interventoría, el presupuesto general de la obra, con base en las verificaciones y revisiones de los estudios y diseños entregados por la entidad contratante, y con la inclusión de los ítems no previstos pero necesarios, en función del cumplimiento normativo y de los estudios entregados, con los respectivos soportes. Esta documentación ha sido requerida con anterioridad a las partes, para el control del proceso técnico, administrativo y financiero de la obra, sin que se hayan allegado los documentos completos.

Los documentos que se recomienda y solicita a la entidad contratante entregar son:

- Revisión y entrega de los estudios y diseños eléctricos, según las observaciones presentadas desde el inicio del proyecto.
- Revisión y entrega de los estudios y diseños de la red RCI, según las observaciones presentadas y documentos enviados para revisión, aceptación y/o ajustes.
- Diseños de cerramientos definitivos, para poder generar presupuestos de obra.
- Diseños de los elementos de contención en el costado sur, entre linderos y bloques en construcción.

Los documentos que se solicita a al contratista de obra entregar son:

- Revisión documental de los estudios y diseños recibidos.

- Entrega de las memorias de cantidades y presupuesto de obra, según los diseños entregados y comparación con el presupuesto contratado.
- Entrega de los ítems no previstos pero necesarios, los análisis de los precios unitarios y la justificación técnica y financiera de dichos ítems, tale como mejoramientos de pisos y/o cimientos, cambios de actividades contractuales, variaciones según requerimientos técnicos.
- Se solicita la entrega de informe de asesor de arquitectura y de estructural, del contratista de obra, en función de los cambios en la obra.

Lo anterior, en función de los planos y diseños que la entidad contratante entrego para la realización del proyecto. De obtenerse nuevos cambios en diseño se deberán gestionar nuevas revisiones documentales y presupuestales.


B. DE LA POSIBLE INCLUSIÓN DE CERRAMIENTO DEFINITIVO

Acorde a los comités previos, y del ejercicio de las actividades desarrolladas y por recomendaciones de las partes, se solicita a la entidad contratante, que se verifique la necesidad de incluir el cerramiento definitivo de la obra, situación que conlleva a ítems no previstos y mayores cantidades y valores de obra; por lo tanto, se recomienda a la entidad informar si es viable dicha inclusión para lo cual se requerirían los diseños arquitectónicos y estructurales, para poder cuantificar y generar un presupuesto de obra. Quedamos atentos a sus respuestas y entrega de los elementos para ejecutar las acciones administrativas necesarias.

Se recomienda revisar si es viable utilizar, a) Cerramientos sobre vigas de concreto reforzadas, con muretes o antepechos con mampostería pañetada o a la vista y cerramiento malla eslabonada c. 10 inc. Angulo, o b) Cerramientos sobre vigas de concreto reforzadas, con muretes o antepechos con mampostería pañetada o a la vista y cerramiento en tubería de aguas negras, pintada para exteriores, y niveles variables para darle vida y modernidad y características arquitectónicas adecuadas a los elementos de cerramiento. Se recomienda utilizar actividades descritas en la lista de precios de la gobernación de Boyacá vigente a la fecha, para los ítems a ejecutar, y evitar realización de estudios de mercado.

Sin perjuicio del concepto de esta Interventoría, es ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA, como entidad contratante, quien está facultado para aprobar y realizar modificaciones contractuales, por tal motivo quedamos atentos a las determinaciones respecto a las condiciones planteadas.

Atentamente,



UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
R/L.: ING. ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ
utinteruvita@gmail.com

cc. Archivo.

INFORME REHABILIATACIÓN Y REPARACIÓN DE COLUMNAS

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo

sáb, 27 ene, 9:35 a.m. (hace 4 días)

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Por este medio se envía el informe de rehabilitación y reparación de columnas, según las observaciones hechas en campo tanto por interventoría como por supervisión, de igual manera se informa que interventoría hizo seguimiento al proceso llevado a cabo, el cual es descrito en el informe adjunto.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

La Uvita, enero 10 de 2023
Ingeniero
JAIME HUMBERTO PINZON
INTERVENTOR

Referencia: Solicitud aclaración con respecto al oficio 015 de 10 de enero de 2024

Atentamente me dirijo a usted para solicitar se aclaren algunos puntos correspondientes al oficio 015 de 2023 correspondiente a la solicitud de interventoría a recursos adicionales por adicional de interventoria.

Teniendo en cuenta las disposiciones del pliego de condiciones correspondiente a la selección de la Interventoría que nos ocupa, las cuales me permito presentar a continuación:

"…35. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (CRITERIO HABILITADOR)
Para el desarrollo del objeto del presente contrato se requiere por la naturaleza de la interventoría contar con un equipo profesional que tenga experiencia amplia y suficiente en este tipo de proyectos, por lo tanto, deberán acreditar la experiencia en dichas áreas, así:

PERSONAL	*REQUISITOS MÍNIMOS*
DIRECTOR *Cantidad: Uno (1)*	*PERFIL:* *Debe ser Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con experiencia general mínima de cinco (5) años contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Debe ser Especialista en gerencia de proyectos, gerencia de obra o similar.* *Nota 1: Los estudios de posgrados que se requieran, podrán ser a nivel de especialización, maestría y/o doctorado*
	DEDICACIÓN: hombre/mes (h/m) = 50%

PERSONAL	*REQUISITOS MÍNIMOS*
RESIDENTE Cantidad: Uno (1)	*PERFIL:* *Debe ser Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con experiencia general no menor a cinco (5) años, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre de la presente convocatoria. Debe ser Especialista en áreas de la ingeniería.*
	DEDICACIÓN: hombre/mes (h/m) = 100%

PERSONAL	*REQUISITOS MÍNIMOS*
ASESOR EN ELECTRICISTA *Cantidad: Uno (1)*	*PERFIL:* *Profesional en ingeniería eléctrica o electricista con experiencia general no menor a dos (2) años contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre de la presente convocatoria, Con estudios adicionales de instalaciones eléctricas.*
	DEDICACIÓN: hombre/mes (h/m) = 50%

PERSONAL	*REQUISITOS MÍNIMOS*
ASESOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL *Cantidad: Uno (1)*	*PERFIL: Técnico en seguridad ocupacional. Deberá contar con tres (03) años de experiencia laboral contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del presente proceso. Debe presentar curso de coordinador de trabajo en alturas.*
	DEDICACIÓN: hombre/mes (h/m) = 50%

PERSONAL	*REQUISITOS MÍNIMOS*
ASESOR EN ESTRUCTURAS *Cantidad: Uno (1)*	*Debe ser Ingeniero Civil, con experiencia general mínima de cinco (5) años contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Debe ser Especialista en Estructuras.* *Nota 1: Los estudios de posgrados que se requieran, podrán ser a nivel de especialización, maestría y/o doctorado*
	DEDICACIÓN: hombre/mes (h/m) = 50%

PERSONAL	*REQUISITOS MÍNIMOS*
ASESOR HIDROSANITARIO *Cantidad: Uno (1)*	*Debe ser Ingeniero Civil y/o Ambiental y/o sanitario, con experiencia general mínima de cinco (5) años contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Debe ser magister o especialista en hidro ambiental o en recursos hídricos.* *Nota 1: Los estudios de posgrados que se requieran, podrán ser a nivel de especialización, maestría y/o doctorado*
	DEDICACIÓN: hombre/mes (h/m) = 50%

PERSONAL	*REQUISITOS MÍNIMOS*
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA *Cantidad: Uno (1)*	*PERFIL: Profesional en Ingeniería civil o arquitectura con experiencia profesional mayor a tres (3) años contados a partir de la tarjeta profesional. Experiencia como director o residente o inspector en al menos dos (2) proyectos con entidades públicas, cuyos objetos sean construcción de edificaciones.*
	DEDICACIÓN: hombre/mes (h/m) = 100%

En el oficio 015 encontramos en el ordinal C.

"…C. DE LA PROPUESTA DE INTERVENTORÍA:
Acorde a las condiciones requeridas en la invitación del proceso, se oferto el proceso por un plazo de total de cinco (5) meses según las condiciones solicitadas. Dando como resultado la propuesta por un valor de 198.128.146,00 por el plazo establecido y la propuesta presentada."…
En otro aparte DEL OFICIO 015:

"… y como esfuerzo de todas las partes intervinientes en el proceso para lograr cumplir con el objetivo y la función que se nos ha asignado, informa a la entidad contratante de aceptar la prórroga de interventoría en tres (3.0) meses calendario, sin que estas actuaciones generen mayor sobrecosto a la entidad, siempre y cuando y por las mismas condiciones del proyecto, se cuente con el personal que garantice mínimo la ejecución de las actuaciones, manteniendo

únicamente el personal profesional con una dedicación del 20% de la dirección de interventoría y del 100% del residente de interventoria."…

En este punto se solicita se haga la aclaración a qué se refiere cuando dice personal profesional, por cuanto es necesario dejar claro que el personal profesional y técnico presentado en la propuesta y aprobado para la conformación del contrato de interventoría, debe ser garantizado durante la prórroga, precisamente por las características técnicas de la obra en ejecución, cuyos componentes por especialidades requieren de la debida aprobación por parte del equipo profesional que conforma a la interventoría.
Igualmente se debe conservar la dedicación del director de interventoría de acuerdo con la propuesta presentada, es decir 50% de dedicación.

Agradezco la pronta respuesta a la presente.

Me declaro a su disposición para cualquier aclaración adicional que pueda necesitar y confío en que esta solicitud permitirá tomar las medidas necesarias para garantizar la exitosa conclusión dentro de los tiempos previstos de este proyecto de gran importancia para nuestro municipio.

Atentamente,



ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA
Supervisora de la E.S.E. Centro de Salud de La Uvita

Preparó: Arq. Gustavo A Sarmiento V Supervisor de Interventoría
Revisó: Dra Magda Córdoba Asesora jurídica.

Fwd: FAVOR REVISAR Y SI NO HAY COMENTARIOS FAVOR FIRMAR.Oficio 017 Contrato de Interventoría 2023-047 Recibidos ×



Gustavo Adolfo Sarmiento V
para mi

jue, 11 ene, 12:00 p.m.

---------- Forwarded message ---------
De: **magda johana cordoba** <magdacorc12@gmail.com>
Date: jue, 11 ene 2024 a las 10:07
Subject: Re: Oficio 017 Contrato de Interventoría 2023-047
To: Gustavo Adolfo Sarmiento V <infraesaludgasv@gmail.com>
Cc: Empresa Social Del Estado Empresa Social Del Estado <eselauvita@hotmail.com>

Cordial saludo.

Remito para su revisión y firma.

Gracias

JULIO ROBERTO MONTENEGRO vie, 12 ene, 8:38 a.m.

para mi

Buenos dias Inge Jaime: Una vez revisado los documentos, en el segundo archivo del contrato de obra de la ESE ,tiene información que no corresponde a nuestro contrato, por favor revisar.

Gracias.

INFORMES MENSUALES CONTRATO 2023-045 CENTRO DE SALUD LA UVITA

Recibidos ×

JEYSON ROMERO
para mí, residenteinteruvita

sáb, 13 ene, 12:03 p.m.

Buenas Tardes

A Continuación, adjunto los informes mensuales de obra y sst correspondientes al mes de Diciembre para su respectiva revisión y aprobación.

Cordialmente

JEYSON ROMERO
Ingeniero Civil
Residente de obra
Cerom de Colombia SAS

INFORME DE OBRA DICIEMBRE.rar

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

Fwd: ACTA Y CONTRATO FIRMADOS

Recibidos ×



Gustavo Adolfo Sarmiento V
para mi

mar, 16 ene, 11:02 a.m.

---------- Forwarded message ---------
De: **magda johana cordoba** <magdacorc12@gmail.com>
Date: mar., 16 ene. 2024, 10:06
Subject: Fwd: ACTA Y CONTRATO FIRMADOS
To: Gustavo Adolfo Sarmiento V <infraesaludgasv@gmail.com>

Cordial saludo.

Favor enviar al contratista.

Gracias

POLIZA CUMPLIMIENTO 21-44-101420720-3 Y RCE 21-40-101216081 // SOLICITUD ACTUALIZACION POLIZAS

Recibidos ×

HR ASESORES - OPERACIONES
para mi

mar, 16 ene, 4:12 p.m.

Buenas tardes Respetado Sr. Jaime!!!
Cordial saludo...

Teniendo en cuenta su gentil solicitud, me permito remitir las pólizas de cumplimiento.

CUMPLIM. 21-44-101420720- ANEXO 4
RCE 21-40-101216081 ANEXO 4

Correspondiente al **CONTRATO NÚMERO 2023-047.**

Gracias por contar con los servicios de **HR ASESORES INTEGRALES LTDA**, nuestra misión es servir y brindar la mejor asesoría. Por lo tanto, manifestamos nuestra entera disposición de acompañarlos ante dudas, sugerencias e inquietudes.

IMPORTANTE:

1. Por favor verificar que los datos de su póliza correspondan a su requerimiento: fechas, amparos y demás. **HR ASESORES INTEGRALES LTDA** no se puede hacer responsable si no se manifiesta la inconformidad a tiempo.

DERECHO DE PETICIÓN - LUIS GUILLERMO CARREÑO

Recibidos ×

Personeria lauvita-boyaca.gov.co <personeria@lauvita-boyaca.gov.co>
para ceromlimitada, eselauvita, mí, valfonso, emedina, carrenoceleste0

jue, 18 ene, 11:41 a.m. (hace 13 dias)

La Uvita, 18 de enero de 2023

OPMLU. 007

Señores
CEROM DE COLOMBIA SAS
ceromlimitada@hotmail.com
Contacto telefónico. 3134963719
La Uvita – Boyacá
E.S.D.

Señores
CENTRO DE SALUD LA UVITA
eselauvita@hotmail.com
Contacto. 320 448 5829
La Uvita – Boyacá
E.S.D.

Señores
UNIÓN TEMPORAL INTER LA UVITA

RADICADO POLIZAS PRORROGA 1 -ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO NO. 1 CONTRATO DE OBRA 045-2023 CEROM DE COLOMBIA SAS

Recibidos ×

JULIO ROBERTO MONTENEGRO
para Empresa, mi

jue, 18 ene, 4:47 p.m. (hace 13 días)

Tunja, 18 de Enero de 2023

Señores
EMPRESA SOCIAL DE ESTADO CENTRO DE SALUD DE LA UVITA
ATTE. DRA ANDREA CATALINA PINZON BOTÍA
LA UVITA.

REFERENCIA: CONTRATO 2023-045.

ASUNTO: RADICADO POLIZAS PRORROGA 1 ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO 1.

RADICADO POLIZAS PRORROGA 1 -ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO NO. 1 CONTRATO DE OBRA 045-2023 CEROM DE COLOMBIA SAS

Recibidos ×

JULIO ROBERTO MONTENEGRO jue, 18 ene, 4:47 p.m. (hace 13 días)

Tunja, 18 de Enero de 2023 Señores EMPRESA SOCIAL DE ESTADO CENTRO DE SALUD DE LA UVITA ATTE. DRA ANDREA CATALINA PINZON BOTÍA LA UVITA. REFERENCIA: CON...

utinteruvita vie, 19 ene, 8:53 a.m. (hace 12 días)

Señores CEROM S.A.S Cordial saludo, Luego de revisar las pólizas enviadas, se solicita sean firmadas por el tomador, es decir por el representante legal de CERO

JULIO ROBERTO MONTENEGRO vie, 19 ene, 9:40 a.m. (hace 12 días)

para mi

Inge buenos días... le reenvió nuevamente el radicado de las pólizas de referencia firmada y se elimino los recibos debido a que se tiene plazo de pago de las pólizas hasta el 16 de febrero de 2024.

Gracias.

JEYSON ROMERO lun, 22 ene, 8:12 p.m. (hace 9 días)

para mí

Buenas Tardes

A Continuación, adjunto el informe de obra con las observaciones subsanadas para su respectiva revisión y aprobación.

Cordialmente

JEYSON ROMERO
Ingeniero Civil
Residente de obra
Cerom de Colombia SAS

INFORME DE OBRA DICIEMBRE.rar

•••

INFORME MENSUAL#5 INTERVENTORÍA MES DICIEMBRE

Recibidos ×

utinteruvita

lun, 22 ene, 2:01 p.m. (hace 9 días)

-- Señores ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE Arq. Gustavo A Sarmiento V Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita



Gustavo Adolfo Sarmiento V

mié, 24 ene, 7:49 p.m. (hace 7 días)

para **magda**, mi, Empresa

Ingeniero Jaime Humberto Pinzon
Director de iterventoria

Buenos dias Ingeniero Jaime

Atentamente ,me permito informarle que se ha revisado el informe de interventoría, pero en los anexos no se presentan las evidencias de los resultados de las pruebas de laboratorio sobre las resistencias de los concretos y tampoco aparecen las evidencias de los pagos de parafiscales del personal de interventoría.
Agradezco se haga el ajuste correspondiente-

Cordialmente,

Arquitecto Gustavo A Sarmiento V.
Supervisor de Interventoría

REHABILITACIÓN DE COLUMNAS Recibidos ×

JEYSON ROMERO sáb, 27 ene, 9:18 a.m. (hace 4 días)

para mi, residenteinteruvita

Buenas Tardes

A Continuación, adjunto oficio de rehabilitación de las columnas con las observaciones subsanadas.

Cordialmente

JEYSON ROMERO
Ingeniero Civil
Residente de obra
Cerom de Colombia SAS

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

La Uvita, 30 de enero de 2024

Señor
JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL
La Uvita - Boyacá
E. S. D.

Referencia.	ACCIÓN DE TUTELA
Accionante.	LUIS GUILLERMO CARREÑO. C.C.1.054.227.486
Accionados.	CEROM DE COLOMBIA S.A.S. NIT.820.003.010-2
	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
	UNION TEMPORAL INTERUVITA

LUIS GUILLERMO CARREÑO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio, mediante este escrito me permito presentar Acción de Tutela contra i.) CEROM DE COLOMBIA S.A.S. representada legalmente por JULIO ROBRETO MONTENEGRO SALCEDO y/o quien haga sus veces, ii.) ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA representada legalmente por ANDREA CATALINA PINZON BOTIA y/o quien haga sus veces, y iii.) UNION TEMPORAL INTERUVITA, representada legalmente por JAIME HUMBERTO PINZON y/o quien haga sus veces, por violación a los derechos fundamentales a la Dignidad Humana, al Mínimo Vital, al Trabajo y protección estabilidad laboral reforzada por encontrarse en estado de incapacidad; constituyen fundamento de esta acción constitucional, los siguientes:

HECHOS

1. El día 07 de noviembre de 2023, inicie a trabajar para la Empresa CEROM DE COLOMBIA S.A.S. contratista de la obra que tiene por objeto la construcción de las instalaciones de la nueva ESE Centro de Salud La Uvita, allí me desempeñe como Ayudante de Construcción.

2. El 26 de diciembre de 2023, acudí a la ESE Hospital San Antonio de Soatá, donde me diagnosticaron HERNIA INGUINAL BILATERAL NO COMPLICADA HIDROCELE DERECHO, y el médico, i.) ordena realizar ECOGRAFIA TESTICULAR CON TRANSDUCTOR DE 7MHZ O MAS, ii.) emite CERTIFICADO DE INCAPACIDAD MEDICO LABORAL POR 15 DIAS (iniciando el 26 de diciembre de 2023 hasta el 09 de enero de 2024) iii.) ordena CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMEINTO POR CIRUGIA GENERAL.

3. El 10 de enero de 2024, vía WhatsApp remití a CEROM DE COLOMBIA SAS la Historia Clínica (del 10 de enero de 2024) suscrita por la Doctora GARZON BARAJAS CARMENZA ROCIO, adscrita a la ESE Hospital San Antonio de Soatá, en la cual se menciona *"PACIENTE CON DOLOR NIVEL INGLINAL POR PRESENCIA DE HERNIA INGUINAL APARENTEMENTE PENDIENTE*

REALIZARSE ECOGRAFIA TEJIDOS BLANDOS DE PARED INGUINAL, INDICO PRORROGA DE INCAPACIDAD POR 5 DIAS A PARTIR DE HOY, SE DAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA, CONTROL CON CIRUGIA GENERAL CON RESULTADOS" y emite CERTIFICADO DE INCAPACIDAD en el cual se indica *"PRORROGA DE INCAPACIDAD POR 5 DIAS A PARTIR DE HOY"*, incapacidad que comprendió del 10 de enero al 14 de enero de 2024.

4. CEROM DE COLOMBIA S.A.S., a través de mensaje de WhatsApp, el día 11 de enero de 2024, me informa que, *"Buenos días Señor Guillermo como ayer no se presentó en la mañana y no informo nada en las horas de la mañana fue desafiliado en la oficina... Entonces solo se cubre la incapacidad inicial y esta nueva no se puede"*

5. El día 15 de enero de 2024, CEROM DE COLOMBIA S.A.S. a través de llamada telefónica el día lunes 15 de enero de 2024, me informo que daba por terminada la relación laboral y que me desafiliarían del sistema de salud, ese mismo día me encontraba en la ESE Hospital San Antonio de Soata, en cita con el cirujano (Dr. CARRILLO PEREZ DANNY), quien ordeno los procedimientos de HERNIORRAFIA INGUINAL UNILATERAL VIA ABIERTA (CON O SIN MALLA) Y HIDROCELECTOMIA DE CORDON ESPERMATICO VIA INGUINAL; así mismo diligencio y suscribió la BOLETA DE PROGRAMACION DE CIRUGIA, y se programó tal procedimiento para el día 08 de febrero de 2024.

6. El día 18 de enero de 2024, envié derecho de petición a i.) CEROM DE COLOMBIA S.A.S. en su condición de empleador y contratista de la Obra en construcción, ii.) la ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA como contratante de la obra en construcción y iii.) la UNIÓN TEMPORAL INTER LA UVITA como interventora de la obra en construcción, con el objetivo de que mi relación laboral con CEROM DE COLOMBIA S.A.S. se mantuviera vigente y por ende mi vinculación al Sistema General de Seguridad Social, hasta tanto, mi estado de salud sea óptimo para retomar las labores que venía desempeñando, garantizando de esta manera mis derechos fundamentales a la dignidad humana, a la salud y al trabajo en condiciones dignas.

7. El 22 de enero de 2024, recibí la respuesta a la petición en la cual CEROM DE COLOMBIA S.A.S. me informa que *"no es posible mantener vigente la relación laboral y la vinculación ... al Sistema General de Seguridad Social debido a que el no se está presentando a trabajar y a su vez no cuenta con una incapacidad medica que respaldé su inasistencia laboral"*

8. El día 24 de enero de 2024, la Dra. VALENTINA SEPULVEDA MEDINA emite CERTIFICADO DE INCAPACIDAD, por el termino de 15 días, el cual comprende del 15 de enero de 2024 hasta el 29 de enero de 2024, lo anterior tiene como causa ENFERMEDAD GENERAL y como descripción HERIDA COMPLEJA EN PRIMER METATARSIANO PRIMER DEDO DERECHO QUE REQUISIO SUTURA AUN EN PROCESO DE CICATRIZACION POR LO QUE NO SE HA PODIDO RETIRAR PUNTOS. REPOSO DE EXTREMIDAD. CUIDADOS DE HERIDA.

9. El día 26 de enero de 2024, tuve cita con el anestesiólogo en el Hospital San

Antonio de Soatá, ya que el día 08 de febrero de 2024 se llevarán a cabo los siguientes procedimientos: a. 530001 - HERNIORRAFIA INGUINAL UNILATERAL VIA ABIERTA (CON O SIN MALLA) y b. 631301 - HIDROCELECTOMIA DE CORDON ESPERMATICO VIA INGUINAL.

El mismo día, fui atendido el Doctor SEBASTIAN QUINTERO MEZA (medico general) quien me ordeno medicamentos, y por el Doctor JAIRO ALFONSO PACHECO GIRALDO (Medico Ortopedista y Traumatólogo) quien ordeno INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA Y CURACIONES DE LA LESION EN PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO SOD.

10. A la fecha de interposición de la presente acción constitucional, CEROM DE COLOMBIA S.A.S. en su condición de empleador, no me ha liquidado y esta vulnerado mis derechos fundamentales a la Dignidad Humana, al Mínimo Vital, al Trabajo, desconociendo la protección de mi estabilidad laboral reforzada por encontrarme en estado de incapacidad.

PRETENSIONES

Con base en los hechos narrados, me permito solicitar de manera comedida al Despacho,

1. TUTELAR mis derechos fundamentales a la Dignidad Humana, al Mínimo Vital y al trabajo con base en la protección especial de la cual gozo, esto es, estabilidad laboral reforzada por encontrarme en estado de incapacidad médica.

2. ORDENAR a CEROM DE COLOMBIA S.A.S. el reintegro a mi cargo, con plena garantía de mis derechos, entre ellos la afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, con fundamentado en las incapacidades medicas allegadas.

   De no llegar a prorrogarse las incapacidades, se reasignen funciones, actividades y/o tareas que no contravengan el diagnóstico sobre mi estado de salud.

3. ORDENAR a CEROM DE COLOMBIA S.A.S. el pago de todo tipo de emolumentos, salarios, prestaciones sociales, que se han dejado de percibir, hasta el día en que se haga efectivo el reintegro; de conformidad con la ley y el contrato laboral.

4. ORDENAR a CEROM DE COLOMBIA S.A.S. cancele los aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensión, riegos laborales etc.) desde el momento de la desvinculación hasta cuando se haga efectivo el reintegro.

5. ORDENAR a CEROM DE COLOMBIA S.A.S., se abstenga de realizar actos

de acoso laboral en mi contra una vez se produzca mi reintegro.

DERECHOS VULNERADOS

Bajo los anteriores hechos, considero que CEROM DE COLOMBIA S.A.S., accionada vulneró mis derechos fundamentales a la Dignidad Humana, al Mínimo Vital, al Trabajo, a la Seguridad Social y la protección por estabilidad laboral reforzada y al Debido Proceso, al haberme despedido sin el permiso y/o autorización del Ministerio del Trabajo, dada su condición de incapacidad médica.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Acudo ante su Despacho para solicitar la protección de mis derechos fundamentales ya mentados, dado que CEROM DE COLOMBIA SAS vulnera la estabilidad laboral reforzada, por las incapacidades medicas expedidas y puestas en conocimiento, las cuales dan fe, de que no me encuentro en condiciones físicas para desarrollar las actividades a las cuales me obligue para con CEROM DE COLOMBIA SAS, lo anterior tiene por fundamento jurídico los siguientes pronunciamientos:

- SU-087/2022 de la Corte Constitucional, la cual prescribe:

> *"...El artículo 13 de la Constitución impone al Estado la obligación de promover las condiciones para lograr que el mandato de igualdad sea real y efectivo,* ***especialmente para las personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta, de acuerdo con su condición*** *económica,* ***física*** *o mental.*
>
> *Para cumplir con esta exigencia y las emanadas del principio de solidaridad social y de la cláusula de Estado Social,* ***se ha establecido una garantía para los trabajadores que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta por situaciones de salud. La estabilidad laboral reforzada protege "a aquellas personas susceptibles de ser discriminadas en el ámbito laboral y que se concreta en gozar de la posibilidad de permanecer en su empleo, a menos que exista una justificación no relacionada con su condición"****.*
>
> ***Esta garantía también es reconocida en el ámbito del derecho internacional. En la Observación 18 del Comité de Derechos Humanos se indica que "[e]n virtud del párrafo 2 del artículo 2, así como del artículo 3, el Pacto proscribe toda discriminación en el acceso al empleo y en la conservación del mismo por motivos de (...) discapacidad física*** *o mental,* ***estado de salud*** *(incluso en caso de infección por el VIH/SIDA) (...) o de otra naturaleza,* ***con la intención, o que tenga por efecto, oponerse al ejercicio del derecho al trabajo en pie de igualdad, o hacerlo imposible****". Igualmente, el artículo 6 del Convenio 158 de la OIT indica que "la ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no deberá constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo".*
>
> ...
>
> ***Esta Corporación ha concluido que la protección depende de tres supuestos: (i) que se establezca que el trabajador***

realmente se encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades; (ii) que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en un momento previo al despido; y (iii) que no exista una justificación suficiente para la desvinculación, de manera que sea claro que la misma tiene origen en una discriminación.

...

En la sentencia T-703 de 2016 la Sala Segunda de Revisión ***conoció el caso de un trabajador que (i) contaba con el diagnóstico de "hernia*** *del núcleo pulposo L4-L5, L5-S1 + compromiso neurológico";* ***(ii) tenía recomendaciones laborales que indicaban "evitar subir y bajar frecuentemente escaleras, no levantar pesos mayores a 15 Kg y usar calzado con suela blanda"; y (iii) estuvo incapacitado 10 días antes del despido. En dicha oportunidad la Corte constató que la terminación unilateral del contrato por parte del empleador no se debió a una causal objetiva,*** *pues el cargo que el accionante desempeñaba seguía existiendo y era clara la disminución de su capacidad laboral por su salud.*

...

En la decisión T-099 de 2020 la Sala Séptima de Revisión conoció el caso de 11 funcionarias de la Policía Nacional que se dedicaban a la confección de uniformes y que por su trabajo contaban con diferentes diagnósticos. Por estas patologías, la ***Corte constató que las accionantes "han estado incapacitadas, asistiendo a exámenes, terapias físicas y controles médicos con especialista, algunas sometidas a procedimientos quirúrgicos, otras con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral o en proceso de calificación del mismo****". En dicha oportunidad, se concedió el amparo indicando que era evidente la disminución en la capacidad laboral de las accionantes en este caso.*

...

En la sentencia T-434 de 2020 la Corte estudió el caso de una trabajadora de Ecopetrol con diagnóstico de trastorno depresivo, Eczema Psoriasiforme y Alopecia Areata y que al momento del despido no se encontraba incapacitada ni tenía recomendaciones laborales o tratamientos médicos en curso. ***En dicha oportunidad, la Corte reiteró las reglas de la sentencia SU-049 de 2017 e indicó que el empleador "no podía ser indiferente a la presencia de fuertes indicios que le indicaron la posibilidad de una afectación de salud en la actora, sino que debió ser diligente y procurar verificar, en la medida de lo posible, si en el caso de la accionante era necesario solicitar autorización previa del Ministerio del Trabajo para proceder con el despido". Así, se concedió el amparo, declaró ineficaz la terminación del vínculo y ordenó a Ecopetrol que reintegrara a la accionante a su mismo cargo o uno mejor y a que pagara la adeudado.*** (negrilla y subrayado fuera de texto original)

- T-673 de 2014 la Honorable Corte Constitucional hizo la siguiente mención,

"*...**la jurisprudencia de la Corte también ha reconocido que la acción de tutela procede como mecanismo de protección de manera***

excepcional, en los casos en que el accionante se encuentra en una condición de debilidad manifiesta o sea un sujeto protegido por el derecho a la estabilidad laboral reforzada, es decir, en los casos de *mujeres en estado de embarazo, de trabajadores con fuero sindical y de* ***personas que se encuentren incapacitadas para trabajar por su estado de salud*** *o que tengan limitaciones físicas."* (negrilla y subrayado fuera de texto original)

PRUEBAS

Documentales.
Copia de la cédula de ciudadanía.
Copia de la Historia clínica donde consta los diagnósticos sobre mi estado de Salud y las Incapacidades médicas.

JURAMENTO

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no se ha presentado ninguna otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos.

ANEXOS

Copia de los documentos relacionado en el acápite de pruebas

NOTIFICACIONES

Accionante. Recibiré notificaciones en la Calle 6 Nº6-26 Barrio Centro de Boavita, o en el contacto telefónico 320 424 3131 o al correo carrenoceleste0@gmail.com.

Accionados.
CEROM DE COLOMBIA S.A.S. en la calle 20 Nº10-36 Oficina 404 de la ciudad de Tunja, en el contacto telefónico 3134963719 o al correo electrónico ceromlimitada@hotmail.com

ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA, en la carrera 7 Nº7-18 del municipio de La Uvita, en los contactos telefónicos 3204485829 o al correo electrónico eselauvita@hotmail.com

UNION TEMPORAL INTERUVITA, en el correo electrónico utinteruvita@gmail.com

Atentamente,

Luis carreño

LUIS GUILLERMO CARREÑO
C.C.1.054.227.486

HISTORIA CLINICA
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
Nit. 891800611
Dir. CRA 7 NO 6-31 - Tel. 2795080

Código Plantilla:SIS 411
Fecha Historia:26/12/2023 01:10 p.m.
Lugar y Fecha:SOATA,BOYACA 26/12/2023 01:10 p.m.
Documento y Nombre del Paciente: CC 1054227486 LUIS GUILLERMO CARREÑO
Administradora: NUEVA E.P.S. S.A. Convenio: EVENTOCONTRIBUT Tipo de Usuario: COTIZANTE NIVEL 1
No Historia: 1054227486 Cons. Historia: 4656398
Registro de Admision No: 113205

Plantilla
VALORACION POR MEDICINA ESPECIALIZADA:

Plantilla
Datos Generales
Historia: 1054227486
Fecha: 26/12/2023
Edad: 51 Años
Nombre: LUIS GUILLERMO CARREÑO
Sexo: Masculino
Peso (Kg.): 69.00

Solicitud
Servicio Consultante: MEDICINA
Servicio Consultado: CIRUGIA
Motivo valoracion y resumen clinico: AUMENTO VOLUMEN EN ESCROTO **ANTECEDENTES:** -
Resumen Cl,Concepto, Plan Tratamiento Especialista: - 26 DE DICIEMBRE CIRUGIA GENERAL
AUMENTO DE VOLUMEN EN ESCROTO DE VARIOS DIAS DE EVOLUCION TOLERA LA VIA ORAL NIEGA DISNEA O TO DEAMBULA SIN DIFICULTAD ORIENTADO
PIELY MUCOSA NORMOCROMICO RESPIREATORIO MURMULLO VESICULAR AUDIBLE NO ESTERTORES ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE NO DOLOR NO IRRITACION PERITONEAL RUIDOS HIDROAEREOS PRESENTES NO DE LUCHA AUMENTO DE VOLUMEN EN LA REGION INGUINAL DERECHA REDUCTIBLE SIN DOLOR
ESCROTO AUMENTO DE VOLUMEN REMITENTE
TA 128/80 FC 83 FR 20 TEMP 36
PARACLINICOS LEUCOS 8,7 NEUTROS 73 HB 16,6 PLAQUETAS 252
CLINICAMENTE HERNIA INGUINAL BILATERAL NO COMPLICADA HIDROCELE DERECHO
CONDUCTA ECOGRAFIA DE TESTICULO CONTROL UROLOGIA Y ACIRUGIA SE EXPLICA LAS SOSPECHA AL PACIENTE LOS BENEFICIOS Y RIESGOS LOS CUALES REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR
Dx. Principal: K409-HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCION NI GANGRENA
Dx. Relacionado 1: N430-HIDROCELE ENQUISTADO **Tipo de Diagnostico Principal:** IMPRESION DIAGNOSTICA
Causa Externa: ENFERMEDAD GENERAL **Finalidad de la Consulta:** No Aplica

Dr. Miguel A. Martin Gonzalez
Espec. CIRUGIA GENERAL
Reg. 00404

DR. MARTIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL
CE 574390
Especialidad. CIRUGIA GENERAL
Registro. 574390

ORDEN DE AYUDAS DIAGNOSTICAS

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA

Nit. 891800611

Dir. CRA 7 NO 6-31 - Tel. 2795080

Registro de Calidad:

Fecha Historia: 26/12/2023 01:10:57p.m.

Lugar y Fecha: SOATA, BOYACA 26/12/2023 01:10:57p.m.

Documento y Nombre del Paciente: CC 1054227486 LUIS GUILLERMO CARREÑO

Administradora: NUEVA E.P.S. S.A. Convenio: EVENTOCONTRIBUT Tipo de Usuario:COTIZANTE NIVEL 1

No Historia: 1054227486 Orden N°: 2993219

Registro de Admision:113205


- Procedimiento: 881510 - ECOGRAFÍA TESTICULAR CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS

Cantidad: 1.00 **Indicaciones:** 4656398HIDROCELE DERECHO

DX Principal: K409

DX Relacionado 1: N430

Tipo de DX Principal: IMPRESION DIAGNOSTICA



DR. MARTIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL

CE 574390

Especialidad. CIRUGIA GENERAL

Registro. 574390

CERTIFICADO DE INCAPACIDAD

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA

Nit. 891800611 - IPS: 157530033201

Dir. CRA 7 NO 6-31 - Tel. 2795080

Registro de Calidad:

Fecha Historia: 26/12/2023 04:51:29p.m.

Lugar y Fecha: SOATA, BOYACA 26/12/2023 04:51:29p.m.

Documento y Nombre del Paciente: CC 1054227486 LUIS GUILLERMO CARREÑO

Administradora: NUEVA E.P.S. S.A. **Convenio:** EVENTOCONTRIBUT **Tipo de Usuario:**COTIZANTE NIVEL 1

No Historia: 1054227486 **Incapacidad N°:** 56,939

Causa Externa: ENFERMEDAD GENERAL

Descripción: INCAPACIDAD MEDIDO LABORAL POR 15 DIAS
SE ANEXA COPIA DE LA HISTORIA CLINICA QUE SOPORTA LA INCAPACIADD Y DONDE ESTA CONSIGNADO EL DIAGNOSTICO* Y QUE SOLO SE ENTREGARA AL PATRONO BAJO EL CONCENTIMIENTO DEL PACIENTE ANTE EL DERECHO A LA PRIVACIDAD Y LA RESERVA DE LA HISTORIA CLINICA

Fecha de Inicio: 26/12/2023

Fecha de Terminación: 09/01/2024

Dias: 15 (QUINCE DIAS)

Prorroga: No

Modalidad de la tecnologia: Intramural

Origen de la incapacidad: Común

Incapacidad Retroactiva:

Grupo de Servicio: Internación

DX Principal: K403

Pompilio Martinez V.
MÉDICO GENERAL
U.N. BOGOTÁ
R.M. 25461/99 - C.C. 79.186.273

DR. MARTINEZ VELAZQUEZ POMPILIO
CC 79186273
Especialidad. MEDICINA GENERAL
Registro. 25651/99

ORDEN DE CONSULTAS O INTERCONSULTAS
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
Nit. 891800611
Dir. CRA 7 NO 6-31 - Tel. 2795080

Registro de Calidad:
Fecha Historia: 26/12/2023 04:51:29p.m.
Lugar y Fecha: SOATA, BOYACA 26/12/2023 04:51:29p.m.
Documento y Nombre del Paciente: CC 1054227486 LUIS GUILLERMO CARREÑO
Administradora: NUEVA E.P.S. S.A. **Convenio:** EVENTOCONTRIBUT **Tipo de Usuario:**COTIZANTE NIVEL 1
No Historia: **1054227486** **Orden N°:** **2993367**

- **Procedimiento:** 890294 - Consulta de primera vez por urologia
Especialidad: UROLOGIA **Indicaciones:** PRIORITARIA

- **Procedimiento:** 890335 - CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR CIRUGIA GENERAL
Especialidad: CIRUGIA GENERAL **Indicaciones:** PRIORITARIA

DX Principal: K403



DR. MARTINEZ VELAZQUEZ POMPILIO
CC 79186273
Especialidad. MEDICINA GENERAL
Registro. 25651/99

ORDEN DE CONSULTAS O INTERCONSULTAS
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
Nit. 891800611
Dir. CRA 7 NO 6-31 - Tel. 2795080

Registro de Calidad:
Fecha Historia: 26/12/2023 04:51:29p.m.
Lugar y Fecha: SOATA, BOYACA 26/12/2023 04:51:29p.m.
Documento y Nombre del Paciente: CC 1054227486 LUIS GUILLERMO CARREÑO
Administradora: NUEVA E.P.S. S.A. **Convenio:** EVENTOCONTRIBUT **Tipo de Usuario:**COTIZANTE NIVEL 1
No Historia: 1054227486 **Orden N°: 2993367**

- **Procedimiento:** 890294 - Consulta de primera vez por urologia
Especialidad: UROLOGIA **Indicaciones:** PRIORITARIA

- **Procedimiento:** 890335 - CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR CIRUGIA GENERAL
Especialidad: CIRUGIA GENERAL **Indicaciones:** PRIORITARIA

DX Principal: K403



DR. MARTINEZ VELAZQUEZ POMPILIO
CC 79186273
Especialidad. MEDICINA GENERAL
Registro. 25651/99

HISTORIA CLINICA

Código Plantilla:EPICRISIS
Fecha Historia:26/12/2023 05:59 p.m.
Lugar y Fecha:SOATA,BOYACA 26/12/2023 05:59 p.m.
Documento y Nombre del Paciente: CC 1054227486 LUIS GUILLERMO CARREÑO
Administradora: NUEVA E.P.S. S.A. Convenio: EVENTOCONTRIBUT Tipo de Usuario: COTIZANTE NIVEL 1
No Historia: 1054227486 Cons. Historia: 4656640
Registro de Admision No: 113205

Plantilla
EPICRISIS:

Plantilla
Datos Generales
Historia: 1054227486
Sexo: Masculino
Edad: 51 Años
Tipo Vinculacion F: Cotizante
Zona: URBANO

Nombre: LUIS GUILLERMO CARREÑO
Fecha Nacimiento F: 28/07/1972
E.A.P.B.: NUEVA E.P.S. S.A.
Direccion: CENTRO
Telefono: 3204243131

Codigo Diagnostico Egreso
Dx. Principal: K403-HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, CON OBSTRUCCION, SIN GANGRENA
Dx. Relacionado 1: G919-HIDROCEFALO, NO ESPECIFICADO
Hora-: 17:58

Fecha de Ingreso: 26/12/2023
Fecha Egreso: 26/12/2023

EVOLUCIONES
ANTECEDENTES: -
RESUMEN ANAMNESIS: HOY CONSULTO POR
- SE ATIENDE PACIENTE Y FAMILIAR CON LAS MEDIDAS USUALES DE PROTECCION PARA EVITAR LA TRASMISION DE PATOLOGIAS INFECTO CONTAGIOSAS, ES DECIR BATA SOBREBATA NARIBARBIQUEJO LAVADO DE MANOS ANTES Y DESPUES DE LA ATENCION
HERNIA
DESDE HACE 2 SEMNAS PRESENTA TUMEFACCIO INGUINAL POSTERIOR A TRABAJO INTENSO EN CONSTRUCCION AHORA DOLOR POR LO CUAL ASISTE
NO FIEBRE O VOMITO NO DIRREA DEPOSICION NORMAL NO SINRT,AS URINARISO NO TOS EIGA OTROS
ANT NO HTA NO DIABETES LAPAROTOMIA A LOS 14 A 15 AÑOS POR HPAF ACCIFENTAÑ ABDOMNAL NO ALERGIAS
TOLERA LA VIA ORAL
EN EL MOMENTO BEG NO SDR NO DHT GLASGOW 15/15
C/C NORMAL NO ADENITIS NO INGURGITACION NO ASIMETRIA
OJOS PINRAL NORMAL
OTR OTOSCOPIA NORMAL RINOSCOPIA NORMAL OROFARINGOSCOPIA NORMAL
C/P RSCSRS NORMALES RSPS NORMALES EN GENERAL SIN AGREGADOS CARDIOPULMONARES
ABD RGI + NORMALES NO MASAS NO MEGALIAS NO IRRITACION NO MORPHY NO MC BURNY NO ROWSSIN NO GIORDANO
G/U ASPECTO EXTERNO MACULINO NORMAL HERNIA INHUONPESCROTAÑ DERECHA NO REDUCTIBLE ERITEMA ÑLOCAL NO APARENTA GANGRENA

EXT NORMAL NO EDEMAS NO HOMANS NO PRAT
PIEL NORMAL NO RASH
NLG NORMAL ECG 15/15 NO FOCALIZADA NO MENINGISMO COORDINACION MARCHA NORMAL MENTAL NORMAL
CLINICAVDE HERNIA INGUINO ESCOTAL DERECHA ENCARCELADA NO GANGRENADA SE DEJA EN OBSERVACION SE APLICA ANALGESIA PROTECCION GASTRICA SS P/C Y VALORACION POR CIRUGIA GENERAL

Análisis: EN OBSERVACION POR HERNIA INGUINAL VALORADO POR CIRUGIA CONSIDERA
- 26 DE DICIEMBRE CIRUGIA GENERAL
AUMENTO DE VOLUMEN EN ESCROTO DE VARIOS DIAS DE EVOLUCION TOLERA LA VIA ORAL NIEGA DISNEA O TO DEAMBULA SIN DIFICULTAD ORIENTADO
PIELY MUCOSA NORMOCROMICO RESPIREATORIO MURMULLO VESICULAR AUDIBLE NO ESTERTORES ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE NO DOLOR NO IRRITACION PERITONEAL RUIDOS HIDROAEREOS PRESENTES NO DE LUCHA AUMENTO DE VOLUMEN EN LA REGION INGUINAL DERECHA REDUCTIBLE SIN DOLOR
ESCROTO AUMENTO DE VOLUMEN REMITENTE
TA 128/80 FC 83 FR 20 TEMP 36
PARACLINICOS LEUCOS 8,7 NEUTROS 73 HB 16,6 PLAQUETAS 252
CLÍNICAMENTE HERNIA INGUINAL BILATERAL NO COMPLICADA HIDROCELE DERECHO
CONDUCTA ECOGRAFIA DE TESTICULO CONTROL UROLOGIA Y ACIRUGIA SE EXPLICA LAS SOSPECHA AL PACIENTE LOS BENEFICIOS Y RIESGOS LOS CUALES REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR
SE INDICA MANEJO AMBULATORIP CON ANALGESIA REPOSO INCAPACIADD MEIDO LABORAL ORDEN DE VALORACIONB POR CIRUGIA Y UROLOGIA AMBULATORIA SE DEJA SINTMAS DE ALARMA DE GANGRENA DE HERNIA PARA AISTIR POR URGENCIAS DE INMEDIATO
ES DECIR
COLORRACION OBSCURA NEGRA DEL TESTICULO (ESCROTO)
DOLOR SEVER
FIENE
TAQUICARDIAIMPOSIBIOIDAD PARA ORINARO O DFECAR
DISTENCION ABDOMINAL
O CUALQUIER OTRO SINTOMA QUE LE INDIQUE AL SENTIDO COMUN QUE EMPEORA-

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA

LABORATORIO CLINICO

Usuario:

FECHA DE IMPRESION: 26-diciembre-2023 04:46:56p.m.

PACIENTE: CARREÑO LUIS GUILLERMO
DOCUMENTO: 1054227486
EDAD: 51 año(s) **Telefono:** 3204243131
GENERO: Masculino


SECCION:
EXAMEN: HEMOGRAMA

ORDEN: 2,631,074 **CONSECUTIVO:** 2993149
Fecha del Examen: 26-12-2023 12:07 pr
Fecha Validación: 26/12/2023 12:53:41p.m.

GRUPO: QUIMICO

Analito	Resultado 1	Resultado 2	Unidad	VALORES DE REFERENCIA Limite inf	Inferior	Superior	Limite Sup
2000 RECUENTO DE LEUCOCITOS (WBC)	8.81		10^9/L		4	12	
2001 NEUTROFILOS %	73.3		%		50	70	
2002 LINFOCITOS%	19.3		%		30	60	
2006 NEUTROFILOS #	6.46		10^9/L		2	8	
2007 LINFOCITOS #	1.70		10^9/L		0,4	12	
2008 MONOCITOS #	0.36		10^9/L		0,1	2,5	

PACIENTE: CARREÑO LUIS GUILLERMO
DOCUMENTO: 1054227486
EDAD: 51 año(s) **Telefono:** 3204243131
GENERO: Masculino



RESPONSABLE DEL EXAMEN : LIDA MARCELA PINEDA GOMEZ

SECCION:
EXAMEN: UROANALISIS

ORDEN: 2,631,326 **CONSECUTIVO:** 2993149
Fecha del Examen: 26-12-2023 4:12 pm
Fecha Validación: 26/12/2023 04:38:07p.m.

GRUPO: QUIMICO

Analito	Resultado 1	Resultado 2	Unidad	VALORES DE REFERENCIA Limite inf	Inferior	Superior	Limite Sup
3000 COLOR	AMARILLO						
3001 ASPECTO	LIG. TURBIO						
3002 DENSIDAD	1.025						
3003 pH	5.5						
3004 PROTEINAS	Neg						
3005 SANGRE	Neg						
3006 NITRITOS	Neg						

Formato de Solicitud y Notificación de Transcripción para Incapacidad o Licencia

nueva eps
gente cuidando gente

(Favor diligenciar los siguientes datos con letra clara y legible)

Espacio para radicado.
EIN.44830 46 Oficina: SOATA

Datos Remitente

No. Identificación: 1054227486 **Tipo Identificación:** CC

Nombre: LUIS GUILLERMO CARREÑO

Dirección: CALLE 6 26 CENTRO BOAVITA BOYACA

Telefono Fijo: 9999 **Teléfono Celular:** 3204243131

Teléfono Trabajo: 3232010555 **Extensión:**

Correo Electrónico: luis_guillermo2518@gmail.com

Observaciones Asesor OAA:
FECHA DE INICIO 10/01/2024 FECHA DE TERMINACION 14/01/2024

N° Incap. Recibidas: 1

Recibe:
NELLY PILAR GOMEZ ALVAREZ - ASESOR DE SERVICIO AL CLIENTE - OAA SOATA-R. CENTRO-ORIENTE

Autorizo emitir respuesta de acuerdo a los datos consignados en el presente formato. Ley 1581/2012

Respetado(a) señor(a): Reciba un cordial saludo en nombre de NUEVA EPS S.A. Agradecemos su confianza al exponernos sus inquietudes.

Su solicitud de transcripción de incapacidad o licencia se encuentra en trámite y tiene una duración de tres días hábiles de acuerdo a la "RESOLUCION 2266 DE 1998 Art. 23"; por lo cual realizamos entrega de sus documentos originales, lo cuales deberá custodiar en su poder.

Recibirá información de su trámite vía mensaje de texto o correo electrónico y podrá descargar e imprimir su incapacidad a través de NUEVA EPS en Línea en nuestra página web www.nuevaeps.com.co, a través de la ruta:

* Transacciones NUEVA EPS en línea: Servicios en línea/empleador/ certificado de incapacidad
* Transacciones NUEVA EPS en línea: Servicios en línea/afiliado POS/ certificado de incapacidad

NUEVA EPS S.A., se reserva el derecho de solicitar ampliación de información en caso de requerirlo, así como de transcribir correctamente la incapacidad, con base en la historia clínica y normatividad vigente.

01-04-F-002,V1.0

nueva eps
11/01/2024
Nombre Asesor:
Oficina:
RECIBIDO PARA ESTUDIO
Código:

Firma del Usuario: _____

VIGILADO Supersalud

CERTIFICADO DE INCAPACIDAD

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA

Nit. 891800611 - IPS: 157530033201

Dir. CRA 7 NO 6-31 - Tel. 2795080

Registro de Calidad:

Fecha Historia: 10/01/2024 02:54:33p.m.

Lugar y Fecha: SOATA, BOYACA 10/01/2024 02:54:33p.m.

Documento y Nombre del Paciente: CC 1054227486 LUIS GUILLERMO CARREÑO

Administradora: NUEVA E.P.S. S.A. **Convenio:** BOAVITASISCONT **Tipo de Usuario:**COTIZANTE NIVEL 1

No Historia: 1054227486 **Incapacidad N°:** 57,091

Causa Externa: ENFERMEDAD GENERAL

Descripción: PACIENE CON CUADRO DE VARIOS DIAS DE DOLOR A NIVEL INGUINAL DERECHO Y ESCROTAL PRESENTA HIDROCELE Y APARENTEMENTE HERNIA INGUINAL* PENDIENTE REALIZARSE ECOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED INGUINAL* SE INDICA PRORROGA DE INCAPACIDAD POR 5 DIAS A PARTIR DE HOY

Fecha de Inicio: 10/01/2024

Dias: 5 (CINCO DIAS)

Fecha de Terminación: 14/01/2024

Prorroga: Si

Modalidad de la tecnologia: Intramural

Origen de la incapacidad: Común

Incapacidad Retroactiva:

Grupo de Servicio: Consulta Externa

DX Principal: K409

DX Relacionado 1: R104

Tipo de DX Principal: CONFIRMADO REPETIDO

Rocio Garzón B

DR. GARZON BARAJAS CARMENZA ROCIO

CC 46455060

Especialidad. MEDICINA GENERAL

Registro. 1394

HISTORIA CLINICA
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
Nit. 891800611
Dir. CRA 7 NO 6-31 - Tel. 2795080

Código Plantilla:SIS409
Fecha Historia:10/01/2024 02:54 p.m.
Lugar y Fecha:SOATA,BOYACA 10/01/2024 02:54 p.m.
Documento y Nombre del Paciente: CC 1054227486 LUIS GUILLERMO CARREÑO
Administradora: NUEVA E.P.S. S.A. Convenio: BOAVITASISCONT Tipo de Usuario: COTIZANTE NIVEL 1
No Historia: 1054227486 Cons. Historia: 4668954
Atención: Ambulatorio

Plantilla
CONSULTA EXTERNA:

Plantilla
Datos Generales
Historia: 1054227486
Edad: 51 Años
Sexo: Masculino
Nombre: LUIS GUILLERMO CARREÑO
Fecha Nacimiento F: 28/07/1972
Nombre Responsable F: SIN FAMILIAR
Datos de la Consulta
Motivo de la Consulta: PARA QUE ME DE LA INCAPACIDAD
Enfermedad Actual: PACIENTE DE 51 AÑOS DE EDAD QUIEN ACUDE A CONSULTA SOLICITANDO INCAPACIDAD MEDICA, REFIERE PRESENTA DOLOR A NIVEL INGUINAL DERECHO PERSISTENTE Y AUMENTO DE TESTICULO DERECHO POR PRESENCIA DE HIDROCELE, TIENE PENDIENTE REALIZARSE ECOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED INGUINAL
Revision por Sistemas
revision por sistema: -DIURESIS Y DEPOSICION: NORMALES.
Antecedentes
Familiares: -NINGUNO
Patologicos: COVID 19
Quirurgicos: LAPAROTOMIA EXPLORATORIA POR TRAUMA CON ARMA DE FUEGO EN LA INFANCIA
Traumaticos: -NINGUNO
Alergicos: NINGUNO-
Farmacologicos: NINGUNO
Inmunologicos: -SIN DATO
Ocupacionales: CONSTRUCCION
Transfuciones: NINGUNO -
Otros: -
Gineco Obstetricos
Planifica.:

Gineco Obstetricos
Signos Vitales
Temp°C: 36.60
TA: 120/70
FC: 75.00
FR(min): 18.00
Peso(Kg): 70.00
Talla (mtrs): 1.64
IMC.: 26.03
Estado General
Estado General del Paciente: PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, ALERTA, ORIENTADO, HIDRATADO, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA
Examen Fisico
Resultados Examenes:: - ECOGRAFIA TESTICULAR 29/12/2023 HIDROCELE DERECHO.
Cabeza y Cuello
Cabeza y Cuello: Normal.
Ojos
Ojos: Normal.
Otorrinolaringologico
Otorrinolaringologico: Normal.
Torax.
Torax.: Normal.
Abdomen.
Abdomen.: Normal.
Genitourinario
Genitourinario: Normal.
Extremidades.
Extremidades.: Normal.
Piel y Anexos.
Piel y Anexos.: Normal.
Sistema Nervioso.
Sistema Nervioso.: Normal.
Tasa de Filtracion Glomerular Hombre(aplica HTA,DIABETICOS ,ENF RENAL)
parametro 140: 140
Parametro 72: 72

npresion Diagnostica

)x. Principal: K409-HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCION NI GANGRENA
)x. Relacionado 1: R104-OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS
:ausa Externa: ENFERMEDAD GENERAL
ipo de Diagnostico Principal: CONFIRMADO REPETIDO
Finalidad de la Consulta: No Aplica
Tipo de factor de riesgo: Otro

:onducta

:onducta: PACIENTE CON DOLOR A NIVEL INGUINAL POR PRESENCIA DE HERNIA INGUINAL APARENTEMENTE PENDIENTE REALIZARSE ECOGRAFIA)E TEJIDOS BLANDOS DE PARED INGUINAL. INDICO PRORROGA DE INCAPÁCIDAD POR 5 DIAS A PARTIR DE HOY, SE DAN RCOMEDACIONES GENERALES Y SIGNOS DE ALARMA, CONTROL CON CIRUGIA GENERAL CON RESULTADOS.

Rocio Garzón B.

)R. GARZON BARAJAS CARMENZA ROCIO
:C 46455060
specialidad. MEDICINA GENERAL
egistro. 1394

ORDEN DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
Nit. 891800611
Dir. CRA 7 NO 6-31 - Tel. 2795080

Registro de Calidad:
Fecha Historia: 15/01/2024 10:32:11a.m.
Lugar y Fecha: SOATA, BOYACA 15/01/2024 10:32:11a.m.
Documento y Nombre del Paciente: CC 1054227486 LUIS GUILLERMO CARREÑO
Administradora: NUEVA E.P.S. S.A. **Convenio:** EVENTOCONTRIBUT **Tipo de Usuario:**COTIZANTE NIVEL 1
No Historia: 1054227486 **Orden N°:** 3007056


- **Procedimiento:** 530001 - HERNIORRAFIA INGUINAL UNILATERAL VIA ABIERTA (CON O SIN MALLA)

- **Procedimiento:** 631301 - HIDROCELECTOMIA DE CORDON ESPERMATICO VIA INGUINAL

Observaciones:
Materiales Especiales:

08 Febrero
6:30 am en cirugia ambulatoria.

DX Principal: K402
DX Relacionado 1: N433
Tipo de DX Principal: CONFIRMADO NUEVO



DR. CARRILLO PEREZ DANNY
CE 450678
Especialidad. CIRUGIA GENERAL
Registro. 1112586

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ

BOLETA DE PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍA

DATOS DEL PACIENTE

Nombre: Luis Guillermo Carreño Historia Clínica: 1054227486

Municipio: Boavita Vereda: Teléfono: 3204243737

Edad: 51 Sexo: M: X F: Tipo de afiliación: EPS H. eps Cotiz Bene Otra

DIAGNÓSTICO Y PROCEDIMIENTO

Diagnóstico: Hernia inguinal bilateral + Hidrocele derecho

Intervención: Herniorrafia inguinal derecha + Hidrocelectomia

Duración Aproximada Horas: Min. Tipo de anestesia Local: Regional: General:

Fecha programación cirugía: Día Mes Año Turno A.M. P.M. Hospitalizado Ambulatorio

Observaciones: Electrocauterio Rx Microscopio Reserva de sangre F. de luz

Material ortopédico:

Otros:

SOLICITUD

Cirujano: Dr. Dany Carrillo Especialidad: Cirugia Teléfono:

Ayudante 1: Ayudante 2:

Fecha de solicitud	Día	Mes	Año
	15	01	2024

Danny David Carrillo Pérez
Especialista en Cirugía General
Nº Registro 1112586713

Firma y sello del cirujano

HISTORIA CLINICA
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
Nit. 891800611
Dir. CRA 7 NO 6-31 - Tel. 2795080

Código Plantilla:SIS409
Fecha Historia:15/01/2024 10:32 a.m.
Lugar y Fecha:SOATA,BOYACA 15/01/2024 10:32 a.m.
Documento y Nombre del Paciente: CC 1054227486 LUIS GUILLERMO CARREÑO
Administradora: NUEVA E.P.S. S.A. Convenio: EVENTOCONTRIBUT Tipo de Usuario: COTIZANTE NIVEL 1
No Historia: 1054227486 Cons. Historia: 4673789
Atención: Ambulatorio

Plantilla
CONSULTA ESPECIALIZADA:

Plantilla
Datos Generales
Historia: 1054227486
Edad: 51 Años
Sexo: Masculino
Nombre Responsable F: SIN FAMILIAR
Nombre: LUIS GUILLERMO CARREÑO
Fecha Nacimiento F: 28/07/1972
E.A.P.B.: NUEVA E.P.S. S.A.

Datos de la Consulta
Motivo de la Consulta: MASA EN LA INGLE Y ESCROTO
Enfermedad Actual: PACIENTE DE 51 AÑOS DE EDAD CON APP DE SALUD, REFIERE QUE DESDE HACE 4 SEMANAS POSTERIOR A TRABAJO PESADO DESDE DOS MESES ATRAS, PRESENTA AUMENTO DE VOLUMEN EN REGION INGUINAL Y EN TESTICULO DERECHO EL CUAL LE HA CRECIDO Y LE MOLESTA. TIENE ECOGRAFIA TESTICULAR 29/12/2023 HIDROCELE DERECHO. AL ESAMENE FISICO SOSPECHA DE HERNIA INGUINAL BILATERAL, TRAE ECOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS REGION INGUINAL DERECHA: DEFECTO DE LA APONERUOSIS MUCCULAR LA CULA MIDE 115 MM EN RELACION CON DEFECTO HERNIARIO.

Revision por Sistemas
revision por sistema: -DIURESIS Y DEPOSICION: NORMALES.

Antecedentes
Familiares: -NINGUNO
Quirurgicos: LAPAROTOMIA EXPLORATORIA POR TRAUMA CON ARMA DE FUEGO EN LA INFANCIA
Traumaticos: -NINGUNO
Farmacologicos: NINGUNO
Transfuciones: NINGUNO -
Patologicos: COVID 19
Alergicos: NINGUNO-
Inmunologicos: -SIN DATO
Otros: -

Gineco Obstetricos
Planifica.:

Gineco Obstetricos
Signos Vitales
Temp°C: 36.60
Talla (mtrs): 1.64

Estado General
Examen Fisico
Resultados Examenes:: - ECOGRAFIA TESTICULAR 29/12/2023 HIDROCELE DERECHO.

Abdomen.
Genitourinario
Genitourinario: Anormal.
.Describa: AUMENTO DE VOLUMEN EN REGION INGUINAL DE FORMA BILATERAL, A PREDOMINIO DEL LADO DERECHO, QUE PROTRUYE A MANIOBRA DE VALSALVA REDUCTIBLE, ADEMAS AUMENTO DE VOLUMEN EN ESCROTO DERECHO DE UNOS 7X5 CM, QEU NO PERMITE PALPAR TESTICULO, EN RELACION A HIDROCELE.

Sistema Nervioso.
Impresion Diagnostica
Dx. Principal: K402-HERNIA INGUINAL BILATERAL, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA
Dx. Relacionado 1: N433-HIDROCELE, NO ESPECIFICADO
Finalidad de la Consulta: No Aplica
Tipo de factor de riesgo: Otro
Causa Externa: ENFERMEDAD GENERAL
Tipo de Diagnostico Principal: CONFIRMADO NUEVO

Conducta
Conducta: PACIENTE CON DIAGNOSTICO DE HERNIA INGUINAL BILATERAL E HIDROCELE DERECHO, SE REALIZA ORDEN PARA HERNIORRAFIA INGUINAL DERECHA MAS HIDROCELECTOMIA, SE DIFIERE HERNIA INGUINAL IZQUIERDA PARA OTRO TIEMPO QUIRURGICO, SE SOLICITAN PREQURIRUGICOS, VALORACION ANSTESIA, SE LLENA CONSENTIMIENTO INFORMADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.054.227.486**

CARREÑO

APELLIDOS

LUIS GUILLERMO

NOMBRES

Luis Guillermo Carreño

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUL-1972**

BOAVITA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

11-JUL-2023 SAN MATEO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-0724700-01373917-M-1054227486-20230811 0136250498G 1 54507590

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.054.227.486**
CARREÑO

APELLIDOS
LUIS GUILLERMO

NOMBRES

Luis Guillermo Carreño

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUL-1972**
BOAVITA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

11-JUL-2023 SAN MATEO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-0724700-01373917-M-1054227486-20230811 0136250498G 1 54507590

RECOMENDACIONES PREQUIRURGICAS

NOMBRE DEL PACIENTE: Luis G. Correo
PROCEDIMIENTO: Herniaplastia + Hidrocelectomia derecha
FECHA: 08- Feb- 2024 6:30 am.

QUERIDO USUARIO

El personal médico y paramédico de esta institución haremos todo lo posible para brindarle la mejor atención y cuidados, buscando el éxito de nuestro trabajo y su recuperación, para ello tenemos las siguientes recomendaciones para usted:

1. Lo último que coma o tome deberá hacerlo la noche anterior del procedimiento 8 pm si es menor de edad según indicación por anestesia.
2. Presentarse en ayunas a las **06+30 am** en la oficina de cirugía ambulatoria.
3. Si usted en su casa toma medicamentos, tener en cuenta las recomendaciones que le dan al programarse.
4. Es importante que asista con **UN** acompañante que lo pueda asistir en todo momento (mayor de edad). con disponibilidad de tiempo (compañía máxima 1 persona por paciente).
5. Lleve ropa cómoda, pijama, chanclas y traer una bolsa para depositar la ropa.
6. **No** rasurarse la zona donde se va a realizar a intervención ya que nosotros lo haremos por usted, para evitar laceraciones (cortaduras) en su piel que pueden producir infección en su herida quirúrgica.
7. El día de la cirugía debe bañarse normalmente todo el cuerpo, no llevar joyas, ni maquillaje.
8. Lleve las uñas cortas no utilizar esmalte en manos ni en los pies.
9. Pacientes con cabello largo debe recogerlo con colero o bamba.
10. Lleve autorización original vigente de su EPS correspondiente o empresa de salud a la que se encuentre afiliado. (Verifique la vigencia de la autorización).
11. Traer dinero disponible por si hay que cancelar copago.
12. **No olvide** el día de la cirugía traer todos los documentos que le entregaron cuando se programó. (autorizaciones, radiografías, exámenes, radiografías, etc).
13. Traer maquina de afeitar

Para el ingreso son importantes los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cedula
2. Si es menor de edad registro civil o tarjeta de identidad

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL COMUNICARSE CON LOS TEL: 3114451346

"Avanzamos generando cambio por su salud y bienestar"

Dirección: Carrera 7 N. 6 – 31 Teléfono: (8) 2795080
Correo electrónico: correspondencia@hospisoata.gov.co
Página Web: www.hospisoata.gov.co **Facebook:** ESE Hospital San Antonio de Soatá
Twitter: @ese_soata

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS

nueva eps
gente cuidando gente

Solicitada el: 15/01/2024 11:40:22
Autorizada el: 15/01/2024 11:42:02
Impresa el: 15/01/2024 11:42:02

No. Solicitud: NO REPORTADO
No. Autorización: **(POS - 3388) P020 - 226648786**
Código EPS: EPS037

Afiliado: CC.1054227486 **CARREÑO LUIS GUILLERMO**
Edad: 51 **Fecha Nacimiento:** 28/07/1972 **Tipo afiliado:** COTIZANTE (A)
Dirección Afiliado: CALLE 6 26 CENTRO BOAVITA **Departamento:** BOYACA 15 **Municipio:** BOAVITA 097
Teléfono afiliado: (8) - 3204243131 **Teléfono celular afiliado:** 3204243131 **Correo electrónico:** luisguillermo2518@gmail.com
I.P.S. Primaria : CENTRO DE SALUD DE BOAVITA

Solicitado por : E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
Nit: 891800611 - 6 **Código:** 157530033201
Dirección: CARERA 7 # 6-31 **Departamento:** BOYACA 15 **Municipio:** SOATA 753
Teléfono: (8) -

Ordenado por: CARRILLO DANI
Remitido a : E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
Nit: 891800611 - 6 **Código:** 157530033201
Dirección: CARERA 7 # 6-31 **Departamento:** BOYACA 15 **Municipio:** SOATA 753
Teléfono: (8) -

Ubicación del paciente: CONSULTA EXTERNA
Origen: ENFERMEDAD GENERAL

Dx:	K402	HERNIA INGUINAL BILATERAL, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA
Dx:	N433	HIDROCELE, NO ESPECIFICADO

CODIGO	CANT	DESCRIPCION
902045	1	TIEMPO DE PROTROMBINA [PT]
902049	1	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [PTT]

Afiliado cancela de C.Moderadora $4,500

Manejo Integral segun guía: NO
CAPITACION IPS PRIMARIA

Firma Afiliado ó Acudiente

Autorizador: NELLY PILAR GOMEZ ALVAREZ
Teléfono:
Cargo o Actividad: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Esta autorización es netamente administrativa y garantiza que el usuario tiene derecho al servicio solicitado.La pertinencia estará sujeta a la revisión de Auditoria Médica.

Valido por 180 días a partir de la fecha de Autorización.

*** * Referencia - Cuenta Medica: P020-283193211**
Registro impreso por: NELLY PILAR GOMEZ ALVAREZ

VIGILADO Supersalud

ORDEN DE AYUDAS DIAGNOSTICAS

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA

Nit. 891800611

Dir. CRA 7 NO 6-31 - Tel. 2795080

Registro de Calidad:
Fecha Historia: 15/01/2024 10:32:11a.m.
Lugar y Fecha: SOATA, BOYACA 15/01/2024 10:32:11a.m.
Documento y Nombre del Paciente: CC 1054227486 LUIS GUILLERMO CARREÑO
Administradora: NUEVA E.P.S. S.A. Convenio: EVENTOCONTRIBUT Tipo de Usuario:COTIZANTE NIVEL 1
No Historia: 1054227486 Orden N°: 3007062
Registro de Admision:0

- Procedimiento: 902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS ÍNDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS ÍNDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGÍA ELECTRÓNICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO
Cantidad: 1.00 **Indicaciones:**

- Procedimiento: 902045 - TIEMPO DE PROTROMBINA [PT]
Cantidad: 1.00 **Indicaciones:**

- Procedimiento: 902049 - TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [PTT]
Cantidad: 1.00 **Indicaciones:**


- Procedimiento: 903841 - GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
Cantidad: 1.00 **Indicaciones:**

- Procedimiento: 903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS
Cantidad: 1.00 **Indicaciones:**

- Procedimiento: 903856 - NITRÓGENO UREICO
Cantidad: 1.00 **Indicaciones:**

- Procedimiento: 895100 - ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD
Cantidad: 1.00 **Indicaciones:**

DX Principal: K402
DX Relacionado 1: N433
Tipo de DX Principal: CONFIRMADO NUEVO



DR. CARRILLO PEREZ DANNY
CE 450678
Especialidad. CIRUGIA GENERAL
Registro. 1112586

Formato de Solicitud y Notificación de Transcripción para Incapacidad o Licencia

nueva eps
gente cuidando gente

(Favor diligenciar los siguientes datos con letra clara y legible)

Espacio para radicado.

IJN 452125 1 **Oficina: SOATA**

Datos Remitente

No. Identificación: 1054227486	**Tipo Identificación:** CC
Nombre: LUIS GUILLERMO CARREÑO	
Dirección: KRRA 6 N 26 CENTO BOAVITA	
Telefono Fijo: 9999	**Teléfono Celular:** 3204243131
Teléfono Trabajo: 3232010555	**Extensión:**
Correo Electrónico: luisguillermo2518@gmail.com	

Observaciones Asesor OAA:
FECHA DE INICIO 15/01/2024 FECHA DE TERMINACION 29/01/2024

N° Incap. Recibidas: 1

Recibe:
NELLY PILAR GOMEZ ALVAREZ - ASESOR DE SERVICIO AL CLIENTE - OAA SOATA-R. CENTRO-ORIENTE

Autorizo emitir respuesta de acuerdo a los datos consignados en el presente formato. Ley 1581/2012

Respetado(a) señor(a): Reciba un cordial saludo en nombre de NUEVA EPS S.A. Agradecemos su confianza al exponernos sus inquietudes.

Su solicitud de transcripción de incapacidad o licencia se encuentra en trámite y tiene una duración de tres días hábiles de acuerdo a la "RESOLUCION 2266 DE 1998 Art. 23"; por lo cual realizamos entrega de sus documentos originales, lo cuales deberá custodiar en su poder.

Recibirá información de su trámite vía mensaje de texto o correo electrónico y podrá descargar e imprimir su incapacidad a través de NUEVA EPS en Línea en nuestra página web www.nuevaeps.com.co, a través de la ruta:

* Transacciones NUEVA EPS en línea: Servicios en línea/empleador/ certificado de incapacidad
* Transacciones NUEVA EPS en línea: Servicios en línea/afiliado POS/ certificado de incapacidad

NUEVA EPS S.A., se reserva el derecho de solicitar ampliación de información en caso de requerirlo, así como de transcribir correctamente la incapacidad, con base en la historia clinica y normatividad vigente.

01-04-F-002,V1.0

nueva eps gente cuidando gente
25/01/2024
Nombre asesor:
Oficina: RECIBIDO PARA ESTUDIO
Código

Firma del Usuario: ----------

VIGILADO Supersalud

CERTIFICADO DE INCAPACIDAD

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
Nit. 891800611 - IPS: 157530033201
Dir. CRA 7 NO 6-31 - Tel. 2795080

Registro de Calidad:
Fecha Historia: 24/01/2024 02:16:25p.m.
Lugar y Fecha: SOATA, BOYACA 24/01/2024 02:16:25p.m.
Documento y Nombre del Paciente: CC 1054227486 LUIS GUILLERMO CARREÑO
Administradora: NUEVA E.P.S. S.A. **Convenio:** BOAVITASISCONT **Tipo de Usuario:** COTIZANTE NIVEL 1
No Historia: **1054227486** **Incapacidad N°:** 57,245
Causa Externa: ENFERMEDAD GENERAL
Descripción: HERIDA COMPLEJA EN PRIMER METATARSIANO PRIMER DEDO DERECHO QUE REQUIRI OSUTURA AUN EN PROCESO DE CICATRIZACION POR LO QUE NO SE HAN PODIDO RETIRAR PUNTOS.
REPOSO DE EXTREMIDAD
CUIDADOS DE HERIDA

Fecha de Inicio: 15/01/2024
Dias: 15 (QUINCE DIAS)
Fecha de Terminación: 29/01/2024
Prorroga: No

Modalidad de la tecnologia: Intramural
Origen de la incapacidad: Común
Incapacidad Retroactiva:
Grupo de Servicio: Consulta Externa

DX Principal: S913
Tipo de DX Principal: CONFIRMADO REPETIDO



DR. VALENTINA SEPULVEDA MEDINA
CC 1057608548
Especialidad. MEDICINA GENERAL
Registro. NO APLICA

HISTORIA CLINICA
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
Nit. 891800611
Dir. CRA 7 NO 6-31 - Tel. 2795080

Código Plantilla:SIS410
Fecha Historia:15/01/2024 08:14 p.m.
Lugar y Fecha:SOATA,BOYACA 15/01/2024 08:14 p.m.
Documento y Nombre del Paciente: CC 1054227486 LUIS GUILLERMO CARREÑO
Administradora: NUEVA E.P.S. S.A. Convenio: BOAVITASISCONT Tipo de Usuario: COTIZANTE NIVEL 1
No Historia: 1054227486 Cons. Historia: 4674569
Atención: Urgencias

Plantilla
CONSULTA PRIORITARIA:

Plantilla
Datos Generales
Historia: 1054227486
Edad: 51 Años
Sexo: Masculino
Nombre: LUIS GUILLERMO CARREÑO
Fecha Nacimiento F: 28/07/1972
Nombre Responsable F: SIN FAMILIAR
Ingreso de Paciente
Ingreso de Paciente: Deambulando
Hora: 20:09
Fecha: 15/01/2024

Tipo de Evento
Notificación
Fecha: 15/01/2024
Datos de la Consulta
Motivo de la Consulta: *" ME CAI DE LA BICICLETA "*
Enfermedad Actual: PACIENTE DE 51 AÑOS DE EDAD SIN ANTECEDENTES MEDICOS CONOCIDOS INGRESA REFIRIENDO CUADRO CLINICO DE 30 MINUTOS DE EVOLUCION CONSISTENTE EN CAIDA ACCIDENTAL DE BICILETA SUFIENTO TRAUMA CORTOCONTUNDENTE EN PIE IZQUIERDO Y MANO IPISLATERAL CON SUBSECUENTE DOLOR, SANGRADO Y LIMITACION FUNCIONAL DE DICHAS ZONAS, NIEGA TCE, NIEGA TRAUMA TORACICO, NIEGA TRAUMA ABDOMINAL, NIEGA OTROS TRAUMATISMOS Y OTRA SINTOMATOLOGIA ASOCIADA.
Antecedentes
Patologicos: COVID 19
Quirurgicos: LAPAROTOMIA EXPLORATORIA POR TRAUMA CON ARMA DE FUEGO EN LA INFANCIA
Traumaticos: -NINGUNO
Farmacologicos: NINGUNO
Familiares: -NINGUNO
Toxico - Alergicos: -
Transfusionales: -
Otros: -
Gineco Obstetricos
Planifica.:

Examen Fisico
Signos Vitales
Temp°C: 36.90
FC: 79.00
Peso (Kg.): 69.00
SPO2.: 94
TA: 160/102
FR(min): 17.00
Talla(cm.): 165
Estado General
Estado General del Paciente: - PACIENTE ALERTA, CONSCIENTE, HIDRATADO, AFEBRIL, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, INGRESA CAMINANDO POR SUS PROPIOS MEDIOS.
- CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCÓRICAS NORMORREACTIVAS, ESCLERAS ANICTÉRICAS, MUCOSAS HÚMEDAS, CUELLO MÓVIL, SIN MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES.
- TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS, SINCRÓNICOS CON EL PULSO, MURMULLO VESICULAR AUDIBLE, SIN SOBREAGREGADOS, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA.
- ABDOMEN: RUIDOS INTESTINALES PRESENTES, BLANDO, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, SIN MASAS O MEGALIAS PALPABLES, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL.
- GENITOURINARIO: PUÑOPERCUSION BILATERAL NEGATIVA
- EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS EUTRÓFICAS SIN EDEMAS. PULSOS PERIFÉRICOS DE ADECUADA INTENSIDAD
- EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA: HERIDA SOBRE PRIMER METATARSIANO DEL PIE IZQUIERDO, DE BORDES IRREGULARES, DE APROXIMADAMENTE 3 X 4 CM DE DIAMETRO CON SANGRADO ACTIVO, EXOSICION DE TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO Y PLANO MUSCULAR, NO EXPOSICION DE ESTRUCTURAS TENDINOSAS, NO ESTRUCTURAS VASCULARES , SIN EXPOSICION OSEA, MOVILIDAD, SENSIBILIDAD Y PERFUSION DISTAL DE LA EXTREMIDAD CONSERVADA.
HERIDA SOBRE PULPEJO DE 3 DEDO DE LA MANO IZQUIERDA CON PERDIA DE TEJIDOS SUPERFICIALES , SIN SANGRADO ACTIVO
- NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADO, BUENA INTERACCIÓN CON EL MEDIO SIN SIGNOS DE FOCALIZACIÓN, NO SIGNOS MENÍNGEOS.GLASGOW 15/15
Cabeza y Cuello
.Describa: VER ESTADO GENERAL
Ojos
.Describa: VER ESTADO GENERAL
Otorrinolaringologico
.Describa: VER ESTADO GENERAL
Torax.
.Describa: VER ESTADO GENERAL
Abdomen.

HISTORIA CLINICA

Código Plantilla:EPICRISIS
Fecha Historia:26/01/2024 05:46 p.m.
Lugar y Fecha:SOATA,BOYACA 26/01/2024 05:46 p.m.
Documento y Nombre del Paciente: CC 1054227486 LUIS GUILLERMO CARREÑO
Administradora: NUEVA E.P.S. S.A. Convenio: SOATAASISTCONT Tipo de Usuario: COTIZANTE NIVEL 1
No Historia: 1054227486 Cons. Historia: 4687335
Registro de Admision No: 113839

Plantilla
EPICRISIS:

Plantilla
Datos Generales
Historia: 1054227486
Sexo: Masculino
Edad: 51 Años
Tipo Vinculacion F: Cotizante
Zona: URBANO
Codigo Diagnostico Egreso
Dx. Principal: S913-HERIDAS DE OTRAS PARTES DEL PIE
Hora-: 17:46
EVOLUCIONES

Nombre: LUIS GUILLERMO CARREÑO
Fecha Nacimiento F: 28/07/1972
E.A.P.B.: NUEVA E.P.S. S.A.
Direccion: CENTRO
Telefono: 3204243131

Fecha de Ingreso: 26/01/2024
Fecha Egreso: 26/01/2024

ANTECEDENTES: -QUIRURGICOS LAPAROTOMIA EXPLORATORIA POR TRAUMA CON ARMA DE FUEGO A LOS 15 AÑOS PATOLOGICOS TUVO COVID 19 SIN COMPLICACIONES
RESUMEN ANAMNESIS: NOTA DE INGRESO A URGENCIAS

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD POR EMERGENCIA SANITARIA: VALORO PACIENTE USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (UNIFORME QUIRÚRGICO, GORRO, BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDOS, TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N-95, VISOR, DOBLE GUANTES DE MANEJO, POLAINAS). AL FINALIZAR NUEVO LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE: LUIS GUILLERMO CARREÑO
EDAD: 51 AÑOS
IDENTIFICACIÓN: 1054227486
LUGAR DE PROCEDENCIA: BOAVITA, BOYACÁ
OCUPACIÓN: OBRERO
EPS: NUEVA EPS CONT
FECHA DE INGRESO: 26/01/2024
FECHA DE VALORACIÓN: 26/01/2024
ACOMPAÑANTE: NO TRAE
INFORMANTE: PACIENTE
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: REGULAR

MOTIVO DE CONSULTA: "TENGO UNA HERIDA EN EL PIE"

ENFERMEDAD ACTUAL: PACIENTE MASCULINO DE 51 AÑOS QUIEN INGRESA REFERIDO DE CONSULTA EXTERNA PREANESTÉSICA PARA HERNIORRAFIA INGUINAL DERECHA PROGRAMADA PARA EL 8 DE FEBRERO DEL 2024, EL CUAL PRESENTÓ HERIDA ABIERTA EL 15/01/2024 A NIVEL DE TERCIO MEDIO DE PRIMER METATARSIANO DEL PIE DERECHO DE APROXIMADAMENTE 3 CM DE LONGITUD SECUNDARIO A TRAUMA CORTANTE CON OBJETO CORTOPUNZANTE LA CUAL REQUIRIÓ SUTURA EN CENTRO DE PRIMER NIVEL CON POSTERIOR MANEJO CON ANTIBIÓTICO ORAL (DICLOXACILINA 500 MG VO CADA 6 HORAS POR 7 DÍAS) SIN EMBARGO EN CONSULTA AMBULATORIA PREVIA A PROCEDIMIENTO, ENCUENTRAN ALTERACIONES EN DICHA HERIDA POR CAMBIOS INFLAMATORIOS LOCALES Y DOLOR PERILESIONAR; POR LO CUAL DERIVAN A SERVICIO DE URGENCIAS PARA VALORACIÓN Y MANEJO. NIEGA SINTOMATOLOGÍA AGREGADO.

REVISIÓN POR SISTEMAS: NIEGA

ANTECEDENTES:
-PATOLÓGICOS: NIEGA
-FARMACOLÓGICOS: NIEGA
-QUIRÚRGICOS: LAPAROTOMÍA EXPLORATORIA A LOS 15 AÑOS
-ALÉRGICOS: NIEGA
-TRAUMÁTICOS: NIEGA
-TOXICOLÓGICOS: NIEGA
-FAMILIARES: NIEGA

EXAMEN FÍSICO:
SIGNOS VITALES: TA 131/93 MMHG, FC 64 LPM, FR 20 RPM, T 36 °C, SAT 95 % FIO2 21 %
ASPECTO GENERAL: PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, AFEBRIL, SIN SIRS, SIN DÉFICIT NEUROLÓGICO.

SIGNOS VITALES: TA 131/93 MMHG, FC 64 LPM, FR 20 RPM, T 36 °C, SAT 95 % FIO2 21 %
ASPECTO GENERAL: PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, AFEBRIL, SIN SIRS, SIN DÉFICIT NEUROLÓGICO.
CABEZA Y CUELLO: NORMOCÉFALA, PUPILAS NORMORREACTIVA A LA LUZ, ESCLERAS ANICTÉRICAS, CONJUNTIVAS ROSADAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA. CUELLO MÓVIL, SIN ADENOPATÍAS.
TÓRAX: SIMÉTRICO, NO HAY SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES, SIN SOBREAGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS.
ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, NO HAY DEFENSA ABDOMINAL.
EXTREMIDADES: EVIDENCIA A NIVEL DE CARA INTERNA DISTAL DEL PRIMER METATARSIANO DEL PIE DERECHO SE DETERMINA HERIDA DE APROXIMADAMENTE 3-4 CM DE LONGITUD CON RASTROS DE MATERIAL DE SUTURA, CON DISCINESIA PERCIBIBLE, TEJIDO BLANQUECINO APARENTEMENTE PURULENTO, FÉTIDO EN INTERIOR DE LA MISMA, ERITEMA, EDEMA Y CALOR PERILESIONAL. NO DÉFICIT NEUROVASCULAR DISTAL

NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADA, SIN DÉFICIT O FOCALIZACIONES, FUERZA MUSCULAR CONSERVADA EN LAS 4 EXTREMIDADES, ROT: ++/++++, NO HAY SIGNOS MENÍNGEOS, GLASGOW 15/15. DEAMBULACIÓN ADECUADO SIN BRADICINESIA ASOCIADA NI ATAXIA

ANÁLISIS
PACIENTE MASCULINO DE 51 AÑOS QUIEN INGRESA EN CONTEXTO DE HERIDA SOBREINFECTADA, EL CUAL AL MOMENTO EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, AFEBRIL, SIN SIRS, SIN DÉFICIT NEUROLÓGICO. AL EXAMEN FÍSICO EVIDENCIA A NIVEL DE CARA INTERNA DISTAL DEL PRIMER METATARSIANO DEL PIE DERECHO SE DETERMINA HERIDA DE APROXIMADAMENTE 3-4 CM DE LONGITUD CON RASTROS DE MATERIAL DE SUTURA, CON DISCINESIA PERCIBIBLE, TEJIDO BLANQUECINO APARENTEMENTE PURULENTO, FÉTIDO EN INTERIOR DE LA MISMA, ERITEMA, EDEMA Y CALOR PERILESIONAL. NO DÉFICIT NEUROVASCULAR DISTAL. SE CONSIDERA A PACIENTE CURSANDO CON PROBABLE CUADRO DE HERIDA SOBREINFECTADA CON APARENTE INFECCIÓN DE TEJIDOS BLANDOS SECUNDARIA, POR LO CUAL SE INDICA INGRESO PARA MANEJO MÉDICO Y VALORACIÓN POR SERVICIO DE ORTOPEDIA. SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

IDX
INFECCIÓN DE TEJIDOS BLANDOS
-CELULITIS DE PIE IZQUIERDO
—HERIDA TRAUMATICA SOBREINFECTADA

PLAN
OBSERVACIÓN
ACOMPAÑAMIENTO
POSICIÓN SEMISENTADO
NADA VIA ORAL HASTA VALORACIÓN POR ESPECIALIDAD
LACTATO DE RINGER PASAR BOLO DE 500 CC IV AHORA Y LUEGO A 80 CC IV HORA
OMEPRAZOL 40 MG IV CADA 24 HORAS
METOCLOPRAMIDA 10 MG IV CADA 8 HORAS
CLINDAMICINA 600 MG IV CADA 8 HORA FI 26.01.2024
ACETAMINOFÉN 1 G VO CADA 8 HORAS ** SI DOLOR **
DIPIRONA 1 G IV CADA 8 HORAS ** SI DOLOR NO CESA **
CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
SS/ HEMOGRAMA, PCR, CULTIVO DE SECRECIÓN DE HERIDA + GRAM, AZOADOS, RX DE PIE DERECHO, GLICEMIA
SS/ VALORACIÓN ORTOPEDIA

Resumen Cl,Concepto, Plan Tratamiento Especialista: SE TRATA DE UN PACIENTE QUIEN SUFRIO UNA HERIDA A NIVEL DEL DORSO DEL PIE SIN COMPLICACIONES, NO SE CONSDIERA QUE CURSE CON PROCESOS INFECCIOSS, PERDIDA DEP IEL NO MAS, SE INDICA CURACIONES CON CREMAS GRANULANTES COMO EL IRUXOL Y CONTROL POR CONSULTA EXTERNA DE ORTOPEDIA EN 15 DIAS. SE CONSDIERA UNA HERIDA NO COMPLICADA, LAS RADIOGRAFIAS NO MUESTRA LESIONES OSEAS TRAUMATICAS. , SE DECIDE DAR SALIDA
Resultados Ayudas Diagnosticas: -RX DE PIE DENTRO DE IMITES NORMALES

Sebastian Q.

DR. SEBASTIAN QUINTERO MEZA
CC 1096252263
Especialidad. MEDICINA GENERAL
Registro. 109637

ORDEN DE MEDICAMENTOS

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
Nit. 891800611
Dir. CRA 7 NO 6-31 - Tel. 2795080

Registro de Calidad:
Fecha Historia: 26/01/2024 05:46:06p.m.
Lugar y Fecha: SOATA, BOYACA 26/01/2024 05:46:06p.m.
Documento y Nombre del Paciente: CC 1054227486 LUIS GUILLERMO CARREÑO
Administradora: NUEVA E.P.S. S.A. Convenio: SOATAASISTCONT Tipo de Usuario: COTIZANTE NIVEL 1
No Historia: 1054227486 Orden N°: 3017960

R/.

Código: N02BA001011 **Medicamento:** ACETAMINOFEN 500 MG TABLETAS
Código CUM:19986458-03 **Invima:**2018M-0002317-R2
Medida: TABLETA **Concentración:** 500 mg **Via Administración:** ORAL
Cantidad: 30 (TREINTA) **Forma Farmaceutica:** TABLETA **Cantidad Entregada:** _____
Dosis y Frecuencia de Administración: 2 TAB VO CADA 8 HORAS
Periodo Duración Tratamiento: 10 DIAS

Código: M01AI002011 **Medicamento:** IBUPROFENO 400 MG TABLETAS RECUBIERTAS
Código CUM:51330-06 **Invima:**2020M-014958-R3
Medida: TABLETA **Concentración:** 400 mg **Via Administración:** ORAL
Cantidad: 20 (VEINTE) **Forma Farmaceutica:** TABLETA RECUBIERTA **Cantidad Entregada:** _____
Dosis y Frecuencia de Administración: 1 TAB CADA 8 HORAS
Periodo Duración Tratamiento: 10 DIAS

Indicaciones a juicio del Prescriptor:

DX Principal: S913
Vigencia de la Orden: 72 horas

Sebastian Q.

DR. SEBASTIAN QUINTERO MEZA
CC 1096252263
Especialidad. MEDICINA GENERAL
Registro. 109637

CC 1054227486 LUIS GUILLERMO CARREÑO Usuario: ANYI PAEZ Fecha Impresión: 26/01/2024 17:48 Pagina N°: 1

ORDEN DE PROCEDIMIENTOS O SERVICIOS

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA

Nit. 891800611

Dir. CRA 7 NO 6-31 - Tel. 2795080

Registro de Calidad:

Fecha Historia: 26/01/2024 03:54:43p.m.

Lugar y Fecha: SOATA, BOYACA 26/01/2024 03:54:43p.m.

Documento y Nombre del Paciente: CC 1054227486 LUIS GUILLERMO CARREÑO

Administradora: NUEVA E.P.S. S.A. **Convenio:** SOATAASISTCONT **Tipo de Usuario:** COTIZANTE NIVEL 1

No Historia: **1054227486** **Orden N°:** **3017826**

- Procedimiento: 869500 - CURACIÓN DE LESIÓN EN PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO SOD

Cantidad: 5.00 **Indicaciones:** FAVOR PRACTICAR CURACIONES CON IRUXOL* EN ZOAN DE HERIDA CADA 48 72 HORAS FAVOR COMPARA LA CREMNA

DX Principal: S913

Tipo de DX Principal: CONFIRMADO NUEVO

JAIRO ALFONSO PACHECO G.
R.M. 79469992
Ortopedia y Traumatología

DR. PACHECO GIRALDO JAIRO ALFONSO

CC 79469992

Especialidad. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

Registro. 911-95

CC 1054227486 LUIS GUILLERMO CARREÑO Usuario: ANYI PAEZ Fecha Impresión: 26/01/2024 17:48 Pagina N°: 1

ORDEN DE CONSULTAS O INTERCONSULTAS
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
Nit. 891800611
Dir. CRA 7 NO 6-31 - Tel. 2795080

Registro de Calidad:
Fecha Historia: 26/01/2024 03:54:43p.m.
Lugar y Fecha: SOATA, BOYACA 26/01/2024 03:54:43p.m.
Documento y Nombre del Paciente: CC 1054227486 LUIS GUILLERMO CARREÑO
Administradora: NUEVA E.P.S. S.A. **Convenio:** SOATAASISTCONT **Tipo de Usuario:**COTIZANTE NIVEL 1
No Historia: **1054227486** **Orden N°:** **3017825**

- Procedimiento: 890466 - INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
Especialidad: ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

Indicaciones: FAVRO DAR CITA DE OCNTROL POR ORTOPEIDA EN 15 DIAS

DX Principal: S913
Tipo de DX Principal: CONFIRMADO NUEVO

JAIRO ALFONSO PACHECO G.
R.M. 79469992

DR. PACHECO GIRALDO JAIRO ALFONSO
CC 79469992
Especialidad. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Registro. 911-95

CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 820.003.010-2

La Uvita, 22 de enero de 2024

Señores
PERSONERÍA MUNICIPAL
ANDERSON CARVAJAL MOGOLLON
personeria@lauvita-boyaca.gov.co
LA UVITA BOYACÁ

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
ANDREA CATALINA PINZON BOTIA
eselauvita@hotmail.com
LA UVITA BOYACÁ

Señores
UNION TEMPORAL INTER UVITA
JAIME HUMBERTO PINZÓN
utinteruvita@gmail.com
LA UVITA BOYACÁ

ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN
REFERENCIA: LUIS GUILLERMO CARREÑO

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y respetuosamente me permito informar en mi calidad de representante legal de CEROM DE COLOMBIA SAS, que de acuerdo a la petición del señor LUIS CARREÑO y con el fin de dar cumplimiento con la normatividad que rige la materia y el derecho fundamental de petición:

1. El señor Luis Guillermo Carreño se encuentra activo en el Sistema General de Seguridad Social como ayudante de construcción de CEROM DE COLOMBIA SAS.
2. El 10 de enero de 2024 en horas de la mañana se contactó al señor Luis Carreño para saber por qué no se presentó a laborar, sin embargo, no fue posible hablar directamente con él si no con la hija a la cual se le solicito que se comunicara con el residente de obra para saber porque se había ausentado.
3. El día 11 de enero se le indicó al señor Carreño que iba a ser retirado del Sistema General de Seguridad Social si no se presentaba al siguiente día a cumplir con sus labores en la obra, a lo que él respondió que tenía una prórroga de la incapacidad inicial y debido a esto se le indico que documentos tenía que presentar para hacer el trámite de la nueva incapacidad.
4. El residente de obra de CEROM DE COLOMBIA SAS se comunicó por medio de llamada telefónica el día martes 16 de enero de 2024 con el señor Luis Carreño para preguntar porque no se había presentado a laborar los días 15 y 16 de enero sin justificación alguna, obteniendo como respuesta del señor Carreño que no se sentía bien para trabajar y que no contaba con otra prórroga de la incapacidad.

Teniendo en cuenta lo anterior CEROM DE COLOMBIA SAS informa que no es posible mantener vigente la relación laboral y la vinculación del señor Luis Guillermo Carreño al Sistema General de Seguridad Social debido a que él no se está presentando a trabajar y a su vez no cuenta con una incapacidad medica que respalde su inasistencia laboral.

Atentamente;

JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
R/L CEROM DE COLOMBIA SAS
NIT: 820.003.010–2

INFORME SECRETARIAL: Al despacho del señor Juez las presentes diligencias, hoy 31 de enero de 2024, para resolver sobre la admisión de la acción de tutela instaurada por LUIS GUILLERMO CARREÑO contra el Centro de Salud la Uvita y otros.

DANIEL HERIBERTO SUAREZ MEDINA
Secretario

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
La Uvita, treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Ref: SOLICITUD DE TUTELA No. 2024-00007
Peticionario: LUIS GUILLERMO CARREÑO
Accionado: CENTRO DE SALUD LA UVITA y OTROS

LUIS GUILLERMO CARREÑO, a nombre propio, presenta acción de tutela contra EL CENTRO DE SALUD DE LA UVITA, CEROM DE COLOMBIA S.A.S. y UNION TEMPORAL INTERUVITA, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de DIGNIDAD HUMANA, MINIMO VITAL, TRABAJO, ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, en razón de haber sido desvinculado de su labor, hallándose en condición de incapacidad médica, por enfermedad.

Revisado el escrito en referencia y los documentos anexos, se concluye que están reunidos los requisitos mínimos. Por tanto, se admitirá la petición, dándole el trámite de ley. Adicionalmente se ordenará a los representantes legales de las accionadas que, en el término máximo de dos días, se pronuncien sobre los hechos que han motivado estas diligencias.

En consecuencia, el juzgado

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR la solicitud de tutela formulada por LUIS GUILLERMO CARREÑO en contra de:

EL CENTRO DE SALUD -ESE- LA UVITA, representada por la doctora ANDREA CATALINA PINZON BOTIA o quien haga sus veces.

CEROM DE COLOMBIA S.A.S, representada por JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO o por quien haga sus veces.

UNION TEMPORAL INTERUVITA, representada por JAIME HUMBERTO PINZON o por quien haga sus veces.

SEGUNDO: Notificar por el medio más expedito esta providencia a los representantes legales de las accionadas, advirtiéndoles que disponen de dos (2) días para pronunciarse sobre los hechos expuestos en la solicitud.

Especialmente deberán expresar, según su relación con los hechos, cuál ha sido su actividad frente a la situación a que se ha visto avocado el accionante, si han atendido debidamente sus requerimientos, de lo contrario, cuales las razones para su omisión. Informarán cuál es la condición actual del tutelante, si está vinculado o no laboralmente con la contratista. En caso negativo, desde cuándo y cuál el acto administrativo o el medio por el cual se le dio termino a su contrato laboral, enviando copia del mismo.

En sí deberá aportarse copia de todos los documentos que respaldan no solo la vinculación, sino el pago salarial y prestacional, así como el pago de las incapacidades medicas.

Advertirles que, si no atienden este requerimiento en el término indicado, podrán tenerse como ciertos los hechos en que se funda la solicitud.

TERCERO: Tener como pruebas los documentos presentados por el accionante, especialmente su historia clínica.

CUARTO: Notificar esta providencia al demandante.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

GABRIEL ANTONIO BETANCURT ARCILA
Juez

Firmado Por:
Gabriel Antonio Betancurt Arcila
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Juzgado 001 Promiscuo Municipal
La Uvita - Boyaca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **038f56592aa11cd2edaa81e1f1e3f85323d893828a1d7d46faaed4755c95fdeb**
Documento generado en 31/01/2024 03:26:58 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TUTELA 2024-00007-00 Notifica auto

Recibidos ×

Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Boyacá - La Uvita <j01prmpallauvita@cendoj.ramajudicial.gov.co>
para ceromlimitada@hotmail.com, eselauvita@hotmail.com, mi

mié, 31 ene, 3:54 p.m. (hace 7 días)

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL LA UVITA – BOYACÁ

CALLE 6 6-31, 2 PISO, ALCALDÍA MUNICIPAL

j01prmpallauvita@cendoj.ramajudicial.gov.co

La Uvita, 31-enero-2024

Señores

JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO

Representante Legal CEROM DE COLOMBIA S.A.S. o quien haga sus veces

ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA

Representante Legal E.S.E. Centro de Salud o quien haga sus veces

PÓLIZAS INTERVENTORIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101420720**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	**01**	**2024**	**16**	**08**	**2023**	**00:00**	**16**	**01**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL INTER UVITA		**NIT: 901.738.692-3**
DIRECCIÓN: CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	CIUDAD: CASTILLA NVA, META	TELÉFONO:	3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA		**NIT: 826.002.202-7**
DIRECCIÓN: CL 7 NRO. 7 - 18	CIUDAD: LA UVITA, BOYACA	TELÉFONO	7895077
ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO NUMERO 2023-047 CUYO OBJETO ES : INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/08/2023**	**20/05/2024**	**$39,625,629.20**	**$39,625,629.20**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**16/08/2023**	**20/05/2024**	**$39,625,629.20**	**$39,625,629.20**
CALIDAD DEL SERVICIO	**16/08/2023**	**20/05/2024**	**$19,812,814.60**	**$19,812,814.60**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/08/2023**	**16/01/2028**	**$29,719,221.90**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN LA MODIFICACION/REINICIO AL CONTRATO DE OBRA No. 297 DE 2021, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA .

- DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******24,000.00	$ *******8,000.00	$ *******6,080.00	$ **********38,080.00	$ ******128,783,294.90	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
HR ASESORES INTEGRALES LTDA	194664	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101420720

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101420720**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	**01**	**2024**	**16**	**08**	**2023**	**00:00**	**16**	**01**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL INTER UVITA	**NIT: 901.738.692-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	CASTILLA NVA, META	3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA	**NIT: 826.002.202-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 7 NRO. 7 - 18	LA UVITA, BOYACA	7895077

ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******24,000.00	$ *******8,000.00	$ *******6,080.00	$ ***********38,080.00	$ ******128,783,294.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
HR ASESORES INTEGRALES LTDA	194664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005134552442(3900)000000038080(96)20240815

REFERENCIA PAGO:

1100513455244-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101420720	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	01	2024	16	08	2023	00:00	16	01	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL INTER UVITA		**NIT: 901.738.692-3**
DIRECCIÓN: CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	**CIUDAD:** CASTILLA NVA, META	**TELÉFONO:**	3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA		**NIT: 826.002.202-7**
DIRECCIÓN: CL 7 NRO. 7 - 18	**CIUDAD:** LA UVITA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7895077

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ARM CONSULTING S.A.S.	822007239-7	8.00
BOHORQUEZ SALAMANCA SANDRA MARCELA	1057410858-1	92.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101420720

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101420720, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 16 días del mes de ENERO de 2024

21-44-101420720

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101216081	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	01	2024	16	08	2023	00:00	20	01	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL INTER UVITA	NIT: 901.738.692-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	CASTILLA NVA, META	3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA	NIT: 826.002.202-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 NRO. 7 - 18	LA UVITA, BOYACA	7895077

BENEFICIARIO: 826002202 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA ADICIONAL: ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO NUMERO 2023-047 CUYO OBJETO ES : INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	20/01/2024	$260,000,000.00	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	20/01/2024	$260,000,000.00	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	20/01/2024	$260,000,000.00	$232,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN LA MODIFICACION/REINICIO AL CONTRATO DE OBRA No. 297 DE 2021, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA.

-SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO SEGUN SMMLV 2024.

- DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******10,000.00	$ *******3,000.00	$ *******2,470.00	$ **********15,470.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
HR ASESORES INTEGRALES LTDA	194664	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101216081

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101216081	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	01	2024	16	08	2023	00:00	20	01	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL INTER UVITA — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.738.692-3**

DIRECCIÓN: CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA — **CIUDAD:** CASTILLA NVA, META — **TELÉFONO:** 3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA — IDENTIFICACIÓN **NIT: 826.002.202-7**

DIRECCIÓN: CL 7 NRO. 7 - 18 — **CIUDAD:** LA UVITA, BOYACA — **TELÉFONO:** 7895077

BENEFICIARIO: 826002202 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	20/01/2024	$260,000,000.00	$232,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	20/01/2024	$260,000,000.00	$232,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	20/01/2024	$260,000,000.00	$232,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	20/01/2024	$260,000,000.00	$232,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.



21-40-101216081

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101216081	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	01	2024	16	08	2023	00:00	20	01	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL INTER UVITA	NIT: 901.738.692-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	CASTILLA NVA, META	3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA	NIT: 826.002.202-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 7 NRO. 7 - 18	LA UVITA, BOYACA	7895077

BENEFICIARIO: ADICIONAL: ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******10,000.00	$ *******3,000.00	$ *******2,470.00	$ ***********15,470.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
HR ASESORES INTEGRALES LTDA	194664	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005134552664(3900)000000015470(96)20240815

REFERENCIA PAGO:

1100513455266-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101216081	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	01	2024	16	08	2023	00:00	20	01	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL INTER UVITA		**NIT: 901.738.692-3**
DIRECCIÓN: CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	**CIUDAD:** CASTILLA NVA, META	**TELÉFONO:** 3208029608	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA		**NIT: 826.002.202-7**
DIRECCIÓN: CL 7 NRO. 7 - 18	**CIUDAD:** LA UVITA, BOYACA	**TELÉFONO:** 7895077	

BENEFICIARIO: 826002202 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ARM CONSULTING S.A.S.	822007239-7	8.00
BOHORQUEZ SALAMANCA SANDRA MARCELA	1057410858-1	92.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-40-101216081

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

RESULTADOS LABORATORIO

SISMOESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS
Ingeniería Sísmica de Edificaciones

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS

Proyecto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA # 2023-047 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

Cliente: UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA NIT 901738692-3
Ubicación: MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ
Fecha: 4/01/2024
Nota: CILINDROS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Elemento:	COLUMNAS F8-F9-F10-H9-H10 BLOQUE 02	VIGAS DE CIMENTACIÓN BLOQUE 02	COLUMNAS H7-H8 BLOQUE 02	VIGA INTERMEDIAL15-O15 BLOQUE 01	COLUMNA 15M BLOQUE 01	PLACA BASEBLOQUE 01
Diseño: (psi)	3000	3000	3000	3000	3000	2500
Código:	1065	1066	1067	1068	1069	1070
Fundida:	18/11/2023	21/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	28/11/2023	7/12/2023
Días:	28	28	28	28	28	28
Falla:	16/12/2023	19/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	26/12/2023	4/01/2024
Diametro: (mm)	152.0	150.0	151.0	154.0	150.0	150.0
Altura: (mm)	302.0	302.0	301.0	303.0	300.0	301.0
Área: (cm^2)	181.5	176.7	179.1	186.3	176.7	176.7
Volumen: (cm^3)	5480.0	5336.8	5390.3	5643.8	5301.4	5319.1
Peso: (kg)	12815	13157	12676	13066	13066	12877
Resistencia: (psi)	**3570**	**3516**	**3405**	**3417**	**3189**	**2782**
Cumplimiento: (%)	**119%**	**117%**	**114%**	**114%**	**106%**	**111%**

Jorge Andres Roa Romero

ING. ESP. JORGE ANDRÉS ROA ROMERO

SISMO ESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS
Laboratorio de Suelos, Diseño Geotécnico, Estructural.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Carrera 13 A # 22-33

SISMOESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS
Ingeniería Sísmica de Edificaciones

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS

Proyecto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA # 2023-047 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

Cliente: UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA NIT 901738692-3
Ubicación: MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ
Fecha: 25/01/2024
Nota: CILINDROS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Elemento:	PLACA BASE BLOQUE 02	VIGAS AEREAS BLOQUE 01	VIGAS AEREAS EJE16 A 17 BLOQUE 01	AEREAS BLOQUE 01	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -
Diseño: (psi)	2500	3000	3000	3000	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -
Código:	1071	1072	1073	1074	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -
Fundida:	12/12/2023	19/12/2023	21/12/2023	28/12/2023	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -
Días:	28	28	28	28	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -
Falla:	9/01/2024	16/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -
Diametro: (mm)	150.0	154.0	152.0	154.0	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -
Altura: (mm)	304.0	304.0	304.0	304.0	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -
Área: (cm^2)	176.7	186.3	181.5	186.3	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -
Volumen: (cm^3)	5372.1	5662.5	5516.3	5662.5	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -
Peso: (kg)	12750	13185	12883	13089	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -
Resistencia: (psi)	**2673**	**3411**	**3135**	**3462**	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -
Cumplimiento: (%)	**107%**	**114%**	**105%**	**115%**	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -

Jorge Andres Roa Romero

ING. ESP. JORGE ANDRÉS ROA ROMERO

SISMO ESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS
Laboratorio de Suelos, Diseño Geotécnico, Estructural.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Carrera 13 A # 22-33

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 864

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 16/12/2023

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
COLUMNAS F8-F9-F10-H9-H10 BLOQUE 02	5007	18/11/2023	25/11/2023	7	15.2	30.2	181.5	5480.0	12617	2.302	**2190**	3000	**73%**	5
	5008	18/11/2023	2/12/2023	14	15.0	30.1	176.7	5319.1	12656	2.379	**2922**	3000	**97%**	4
	5009	18/11/2023	16/12/2023	28	15.1	30.1	179.1	5390.3	12934	2.400	**3318**	3000	**111%**	5
VIGAS AEREAS BLOQUE 03 SALON MULTIPLE	5010	18/11/2023	25/11/2023	7	15.4	30.1	186.3	5606.6	12738	2.272	**2208**	3000	**74%**	5
	5011	18/11/2023	2/12/2023	14	15.3	30.0	183.9	5515.6	12598	2.284	**2805**	3000	**94%**	3
	5012	18/11/2023	16/12/2023	28	15.1	30.6	179.1	5479.8	12763	2.329	**3075**	3000	**103%**	5

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 16/12/2023

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 864

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 19/12/2023

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA CANAL BLOQUE 03 SALON	5013	18/11/2023	25/11/2023	7	15.4	30.4	186.3	5662.5	12812	2.263	**2499**	3000	**83%**	4
	5014	18/11/2023	2/12/2023	14	15.0	30.4	176.7	5372.1	12951	2.411	**2655**	3000	**89%**	3
	5015	18/11/2023	16/12/2023	28	15.4	30.0	186.3	5588.0	12660	2.266	**3045**	3000	**102%**	5
VIGAS DE CIMENTACIÓN BLOQUE 02	5016	21/11/2023	28/11/2023	7	15.3	30.3	183.9	5570.8	12887	2.313	**2388**	3000	**80%**	4
	5017	21/11/2023	5/12/2023	14	15.0	30.5	176.7	5389.8	12791	2.373	**2778**	3000	**93%**	3
	5018	21/11/2023	19/12/2023	28	15.4	30.3	186.3	5643.8	12634	2.239	**3087**	3000	**103%**	4

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 19/12/2023

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 864

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 20/12/2023

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
COLUMNAS J9-J10 BLOQUE 02	5019	21/11/2023	28/11/2023	7	15.0	30.6	176.7	5407.5	12697	2.348	**2337**	3000	**78%**	4
	5020	21/11/2023	5/12/2023	14	15.1	30.3	179.1	5426.1	12992	2.394	**2838**	3000	**95%**	4
	5021	21/11/2023	19/12/2023	28	15.0	30.1	176.7	5319.1	12649	2.378	**3078**	3000	**103%**	3
COLUMNAS H7-H8 BLOQUE 02	5022	22/11/2023	29/11/2023	7	15.0	30.6	176.7	5407.5	12874	2.381	**2217**	3000	**74%**	4
	5023	22/11/2023	6/12/2023	14	15.5	30.0	188.7	5660.8	12906	2.280	**2838**	3000	**95%**	4
	5024	22/11/2023	20/12/2023	28	15.1	30.5	179.1	5461.9	12853	2.353	**3204**	3000	**107%**	5

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 20/12/2023

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 864

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 22/12/2023

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
COLUMNAS F11-H11 BLOQUE 02	5025	23/11/2023	30/11/2023	7	15.4	30.1	186.3	5606.6	12855	2.293	**2499**	3000	**83%**	3
	5026	23/11/2023	7/12/2023	14	15.3	30.3	183.9	5570.8	12881	2.312	**2742**	3000	**91%**	5
	5027	23/11/2023	21/12/2023	28	15.3	30.6	183.9	5625.9	12504	2.223	**3441**	3000	**115%**	3
VIGA INTERMEDIA L15-O15 BLOQUE 01	5028	24/11/2023	1/12/2023	7	15.5	30.0	188.7	5660.8	12657	2.236	**2421**	3000	**81%**	5
	5029	24/11/2023	8/12/2023	14	15.1	30.4	179.1	5444.0	12769	2.346	**2595**	3000	**87%**	3
	5030	24/11/2023	22/12/2023	28	15.2	30.3	181.5	5498.2	12880	2.343	**3057**	3000	**102%**	5

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 22/12/2023

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 864

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 26/12/2023

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
COLUMNA 15M BLOQUE 01	5031	28/11/2023	5/12/2023	7	15.5	30.2	188.7	5698.5	12862	2.257	**2190**	3000	**73%**	5
	5032	28/11/2023	12/12/2023	14	15.2	30.5	181.5	5534.5	12524	2.263	**2868**	3000	**96%**	3
	5033	28/11/2023	26/12/2023	28	15.1	30.3	179.1	5426.1	12981	2.392	**3252**	3000	**108%**	3
COLUMNA 15N BLOQUE 01	5034	28/11/2023	5/12/2023	7	15.0	30.5	176.7	5389.8	12954	2.403	**2547**	3000	**85%**	3
	5035	28/11/2023	12/12/2023	14	15.3	30.6	183.9	5625.9	12515	2.225	**2736**	3000	**91%**	5
	5036	28/11/2023	26/12/2023	28	15.0	30.3	176.7	5354.5	12752	2.382	**3195**	3000	**107%**	4

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 26/12/2023

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 864

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 4/01/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
PLACA BASE BLOQUE 01	5037	6/12/2023	13/12/2023	7	15.3	30.2	183.9	5552.4	12573	2.264	**1853**	2500	**74%**	3
	5038	6/12/2023	20/12/2023	14	15.1	30.3	179.1	5426.1	12602	2.322	**2275**	2500	**91%**	5
	5039	6/12/2023	3/01/2024	28	15.4	30.2	186.3	5625.2	12730	2.263	**2775**	2500	**111%**	4
PLACA BASE BLOQUE 01	5040	7/12/2023	14/12/2023	7	15.2	30.2	181.5	5480.0	12839	2.343	**1938**	2500	**78%**	3
	5041	7/12/2023	21/12/2023	14	15.3	30.0	183.9	5515.6	12831	2.326	**2378**	2500	**95%**	5
	5042	7/12/2023	4/01/2024	28	15.2	30.2	181.5	5480.0	12659	2.310	**2645**	2500	**106%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 4/01/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 864

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 9/01/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
PLACA BASE BLOQUE 01	5043	12/12/2023	19/12/2023	7	15.5	30.2	188.7	5698.5	12644	2.219	**1870**	2500	**75%**	4
	5044	12/12/2023	26/12/2023	14	15.4	30.5	186.3	5681.1	12836	2.259	**2175**	2500	**87%**	3
	5045	12/12/2023	9/01/2024	28	15.1	30.2	179.1	5408.2	12965	2.397	**2653**	2500	**106%**	5
PLACA BASE BLOQUE 02	5046	12/12/2023	19/12/2023	7	15.3	30.5	183.9	5607.5	12935	2.307	**1815**	2500	**73%**	3
	5047	12/12/2023	26/12/2023	14	15.3	30.5	183.9	5607.5	12509	2.231	**2183**	2500	**87%**	3
	5048	12/12/2023	9/01/2024	28	15.1	30.0	179.1	5372.4	12685	2.361	**2838**	2500	**114%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 9/01/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 864

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 16/01/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
PLACA BASE BLOQUE 02	5049	12/12/2023	19/12/2023	7	15.5	30.0	188.7	5660.8	12808	2.263	**1878**	2500	**75%**	5
	5050	12/12/2023	26/12/2023	14	15.1	30.0	179.1	5372.4	12948	2.410	**2353**	2500	**94%**	3
	5051	12/12/2023	9/01/2024	28	15.5	30.6	188.7	5774.0	12663	2.193	**2500**	2500	**100%**	5
VIGAS AEREAS BLOQUE 01	5052	19/12/2023	26/12/2023	7	15.5	30.5	188.7	5755.1	12738	2.213	**2490**	3000	**83%**	4
	5053	19/12/2023	2/01/2024	14	15.0	30.2	176.7	5336.8	12910	2.419	**2856**	3000	**95%**	5
	5054	19/12/2023	16/01/2024	28	15.1	30.0	179.1	5372.4	12895	2.400	**3267**	3000	**109%**	4

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 16/01/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 864

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 16/01/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGAS AEREAS EJES 17 A 19 BLOQUE 01	5055	19/12/2023	26/12/2023	7	15.3	30.5	183.9	5607.5	12938	2.307	**2331**	3000	**78%**	5
	5056	19/12/2023	2/01/2024	14	15.3	30.4	183.9	5589.2	12983	2.323	**2742**	3000	**91%**	3
	5057	19/12/2023	16/01/2024	28	15.1	30.4	179.1	5444.0	12795	2.350	**3186**	3000	**106%**	3
VIGA CANAL EJE 19 BLOQUE 01	5058	19/12/2023	26/12/2023	7	15.1	30.3	179.1	5426.1	12836	2.366	**2193**	3000	**73%**	4
	5059	19/12/2023	2/01/2024	14	15.5	30.0	188.7	5660.8	12999	2.296	**2706**	3000	**90%**	4
	5060	19/12/2023	16/01/2024	28	15.5	30.2	188.7	5698.5	12699	2.228	**3444**	3000	**115%**	5

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 16/01/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 864

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 18/01/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGAS AEREAS EJE 16 A 17 BLOQUE 01	5061	21/12/2023	28/12/2023	7	15.1	30.0	179.1	5372.4	12763	2.376	**2418**	3000	**81%**	3
	5062	21/12/2023	4/01/2024	14	15.0	30.1	176.7	5319.1	12924	2.430	**2619**	3000	**87%**	3
	5063	21/12/2023	18/01/2024	28	15.4	30.5	186.3	5681.1	12943	2.278	**3234**	3000	**108%**	5
VIGA CANAL EJE 17 BLOQUE 01	5064	21/12/2023	28/12/2023	7	15.2	30.6	181.5	5552.6	12664	2.281	**2550**	3000	**85%**	3
	5065	21/12/2023	4/01/2024	14	15.0	30.5	176.7	5389.8	12742	2.364	**2607**	3000	**87%**	5
	5066	21/12/2023	18/01/2024	28	15.3	30.1	183.9	5534.0	12892	2.330	**3159**	3000	**105%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 18/01/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 864

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 25/01/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGAS AEREAS BLOQUE 01	5067	28/12/2023	4/01/2024	7	15.3	30.4	183.9	5589.2	12514	2.239	**2322**	3000	**77%**	4
	5068	28/12/2023	11/01/2024	14	15.1	30.5	179.1	5461.9	12631	2.313	**2673**	3000	**89%**	5
	5069	28/12/2023	25/01/2024	28	15.2	30.5	181.5	5534.5	12913	2.333	**3261**	3000	**109%**	3
VIGAS AEREAS BLOQUE 01	5070	28/12/2023	4/01/2024	7	15.1	30.3	179.1	5426.1	12951	2.387	**2277**	3000	**76%**	4
	5071	28/12/2023	11/01/2024	14	15.5	30.2	188.7	5698.5	12726	2.233	**2796**	3000	**93%**	3
	5072	28/12/2023	25/01/2024	28	15.4	30.4	186.3	5662.5	12623	2.229	**3147**	3000	**105%**	5

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 25/01/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 864

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 8/02/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
AEREAS BLOQUE 01	5073	28/12/2023	4/01/2024	7	15.5	30.0	188.7	5660.8	12919	2.282	**2187**	3000	**73%**	3
	5074	28/12/2023	11/01/2024	14	15.2	30.5	181.5	5534.5	12955	2.341	**2667**	3000	**89%**	4
	5075	28/12/2023	25/01/2024	28	15.3	30.6	183.9	5625.9	12995	2.310	**3072**	3000	**102%**	4
VIGAS AEREAS EJE 15 A 16 BLOQUE 01	5076	11/01/2024	18/01/2024	7	15.5	30.1	188.7	5679.6	12961	2.282	**2544**	3000	**85%**	3
	5077	11/01/2024	25/01/2024	14	15.5	30.4	188.7	5736.2	12925	2.253	**2880**	3000	**96%**	3
	5078	11/01/2024	8/02/2024	28	15.5	30.1	188.7	5679.6	12678	2.232	**---**	3000	**---**	---

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 8/02/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 864

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 8/02/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGAS AEREAS EJES 12 A 15 BLOQUE 01	5079	11/01/2024	18/01/2024	7	15.3	30.3	183.9	5570.8	12966	2.328	**2472**	3000	**82%**	3
	5080	11/01/2024	25/01/2024	14	15.5	30.1	188.7	5679.6	12929	2.276	**2619**	3000	**87%**	5
	5081	11/01/2024	8/02/2024	28	15.5	30.0	188.7	5660.8	12798	2.261	**---**	3000	**---**	---
VIGA CANAL EJE 12 BLOQUE 01	5082	11/01/2024	18/01/2024	7	15.3	30.0	183.9	5515.6	12827	2.326	**2517**	3000	**84%**	5
	5083	11/01/2024	25/01/2024	14	15.4	30.0	186.3	5588.0	12716	2.276	**2751**	3000	**92%**	3
	5084	11/01/2024	8/02/2024	28	15.0	30.5	176.7	5389.8	12611	2.340	**---**	3000	**---**	---

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.



Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 8/02/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 864

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 15/02/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGAS AEREAS EJES P - Q BLOQUE 01	5085	18/01/2024	25/01/2024	7	15.4	30.2	186.3	5625.2	12535	2.228	**2244**	3000	**75%**	4
	5086	18/01/2024	1/02/2024	14	15.1	30.0	179.1	5372.4	12821	2.386	**2904**	3000	**97%**	4
	5087	18/01/2024	15/02/2024	28	15.2	30.5	181.5	5534.5	12873	2.326	**---**	3000	**---**	---
PLACA MACIZA (AEREA) BLOQUE 01	5088	18/01/2024	25/01/2024	7	15.0	30.3	176.7	5354.5	12646	2.362	**2241**	3000	**75%**	4
	5089	18/01/2024	1/02/2024	14	15.5	30.2	188.7	5698.5	12717	2.232	**2745**	3000	**92%**	4
	5090	18/01/2024	15/02/2024	28	15.0	30.3	176.7	5354.5	12636	2.360	**---**	3000	**---**	---

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 15/02/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 864

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 17/02/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGAS AEREAS EJES R-T BLOQUE 01	5091	18/01/2024	25/01/2024	7	15.5	30.1	188.7	5679.6	12923	2.275	**2436**	3000	**81%**	4
	5092	18/01/2024	1/02/2024	14	15.4	30.5	186.3	5681.1	12685	2.233	**2856**	3000	**95%**	4
	5093	18/01/2024	15/02/2024	28	15.5	30.4	188.7	5736.2	12973	2.262	**---**	3000	**---**	---
VIGA CANAL EJE 25 BLOQUE 01	5094	20/01/2024	27/01/2024	7	15.5	30.1	188.7	5679.6	12691	2.234	**2526**	3000	**84%**	5
	5095	20/01/2024	3/02/2024	14	15.0	30.3	176.7	5354.5	12639	2.360	**---**	3000	**---**	---
	5096	20/01/2024	17/02/2024	28	15.4	30.6	186.3	5699.7	12820	2.249	**---**	3000	**---**	---

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 17/02/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA 2023-047 ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	16 ENERO 2024	COMITÉ N° :	06
HORA DE INICIO:	10 AM	TERMINACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	OBRA ESE LA UVITA	OBJETO:	COMITE TECNICO SEGUIMIENTO Y AVANCE ESE LA UVITA
CONTRATO #	2023-045		
OBJETO CONTRATO DISEÑOS Y DE OBRA:	*CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ*		
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826.002.202 - 7		
CONTRATISTA DE OBRA:	CEROM DE COLOMBIA SAS NIT 820.003.010-2 R/L JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO CC 74.363.121 de Sutatenza		
INTERVENTORÍA:	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA - NIT 901.738.692 - 3 R/L: ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ		
SUPERVISIÓN:	ANDREA CATALINA PINZON BOTIA - GERENTE E.S.E. GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS - SUPERVISOR CPS 2023-044		

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (POSIBLES OBSERVACIONES)

2. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISOS	RESPONSABLE	CUMPLE (S/N/P)	OBSERVACIONES

3. AGENDA DEL DÍA

- PRESENTACIÓN DE LOS ACTORES QUE INTERVIENEN EN OBRA.
- INFORME ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
- RECORRIDO DE OBRA

4. DESARROLLO DE LA AGENDA

- LA DOCTORA CATALINA PINZÓN HACE PRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL COMITE.
- EL ING ROBERTO Montenegro hace la presentación ante la alcaldía

Powered by CamScanner

del Proyecto, Informa el estado actual de la Obra, de igual forma informa que se han hecho algunos cambios aprobados por Interventoría y supervisión lo que puede generar una posible solicitud de adición, como por ejemplo el cerramiento. Informa que el proyecto es de tipo Mixto - Gobernación - Alcaldía - ESE.

- Interviene el Sr. Alcalde Dr Guillermo Bermúdez, solicitando la mayor información sobre el proyecto - Avance - Alcances, cambios y demas novedades que se presenten en el proyecto.

- Interviene el Director Interventoría Ing Jaime Pinzón Informando el valor del Contrato de Obra y Contrato de Interventoría, de igual forma informa la suspensión por 12 días y la prórroga por tres meses dando fecha de terminación para el 27 Abril de 2024. De igual forma técnicamente el desarrollo del proyecto, informa que está diseñado por módulos, que el sistema es aporticado y que la estructura ha sido ejecutada según los diseños con algunas mejoras en cimentación y en las redes hidrosanitarias, en cuanto a cajas sanitarias y de aguas lluvias. Informa que no hay diseños para la contención del terreno en la parte posterior en la medianía con el vecino.

- Interviene el Ing. Roberto Montenegro, informando que la posible adición es para obras exteriores como cerramiento y mejoras, informa que va a entregar el balance para saber el alcance real de los recursos. Informa que se observaron falencias en los diseños de Red Contra Incendio y que se compromete a hacer los ajustes de R.C.I, presentarlos para aprobación. De igual forma informa que se hicieron observaciones al diseño eléctrico ya que por norma RETIE hay

Powered by CamScanner

falencias, a lo que el Sr Alcalde responde que deben hacer la revisión respectiva.

- El señor Alcalde reitera la solicitud del balance de obra y el presupuesto de posibles obras adicionales como la contención posterior y el cerramiento.
- A Continuación se hace recorrido en obra, en el cual se hace reconocimiento del estado de la obra, se observan las actividades como el cerramiento y la contención posterior. Se informa del avance de obra de 25% de ejecución. Luego del Recorrido el Sr Alcalde solicita el balance y la proyección de las obras adicionales a lo cual el contratista se compromete a entregar el día 19 Febrero de 2024. A lo cual se toma la decisión de hacer comité presencial de socialización el día 19 de Febrero de 2024 a las 10. AM.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA 2023-047 ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	16 Enero 2024	COMITÉ N° :	06

COMPROMISOS PACTADOS

Compromiso	Fecha máx.. Cumplimiento	Responsable
Entrega Balance de Obra y Proyección de Actividades	19 Feb	Ceiom.
Entrega de Programación	Semanal	Ceiom.

FECHA Y HORA PRÓXIMA REUNIÓN:		LUGAR	ESE LA UVITA

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	TIPO ANEXO	QUIEN ENTREGA

PARTICIPANTES (En constancia Firman)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD/EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
Robert Montenegro	Contratista.	Ceiom de Colombia SAS	3134763419.	
Guillermo Borrero	Alcalde	La Uvita	3236454111	
Ana M. Galvis	Tesorera CSE	ESE Centro de Salud La Uvita	3114774620	
Catalina Pinzon B	Gerente ESE	ESE Centro de Salud	3244885	
Gustavo A Sarmiento	Supervisor E.S.E Interv.	ESE Centro de Salud	3192695025	
David Hernandez Alvarez	R/L - Inspector	UT Inter Uvita	3222009441	
John Ferney Medina	Secretario Planeación	Alcaldía La Uvita	3209859655	
Jorge Pinzon A	Dir. Interventor	UT Inter Uvita	3143	
Jonathan Pardo P.	Resp Interventoría	UT Inter Uvita	3174359039	

Powered by CamScanner