GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-046**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**martes, 07 de mayo de 2024**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**10**				FECHA:	6	de	JUNIO	de	2024		
PERIODO: 10 DEL	1	de	MAYO	de	2024	AL	31	de	MAYO	de	2024	

CONTRATO No:	**2023-047**	DE	2023	REGISTRO BP Y P No	**2023-071**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

Carrera 6 N4-7 Esquina, La Uvita, Boyacá

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

N/A

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CEROM DE COLOMBIA S.A.S	**JULIO ROBERTO MONTENEGRO**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
UNION TEMPORAL INTER UVITA	**GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA 01		3 MESES
2	SUSPENSIÓN 01		12 DIAS
3	PRORROGA 02		2 MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 198.128.146,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 198.128.146,00

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	15	de	ENERO	de	**2024**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	27	de	JUNIO	de	**2024**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**90,0%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**49,3%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**48,7%**



GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**martes, 07 de mayo de 2024**

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	**68859**	ANEXO No.	5	ASEGURADORA	**Berkley international seguros Colombia S.A**	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	de 19	mm 7	a 2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16	8	2023	29	10	2024	732.569.086,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	16	8	2023	29	10	2024	732.569.086,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16	8	2023	29	6	2027	549.426.814,35
ESTABILIDAD DE LA OBRA	28	6	2024	28	6	2029	732.569.086,00
CALIDAD DEL SERVICIO	16	8	2023	29	10	2024	366.284.543,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	16	8	2023	29	10	2024	732.569.086,00

No PÓLIZA	**20154**	ANEXO No.	5-6	ASEGURADORA	**Berkley international seguros Colombia S.A**	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	de 19	mm 7	a 2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23	4	2024	29	6	2025	232.000.000,00

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO		REGULAR		MALO		PÉSIMO	
	X						

Descripción: Se presentan buenas condiciones metereológicas, la mayor parte del tiempo ha estado soleado.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	mm	aaaa
Actas de inicio de obra/interventoría.	16	8	2023
Acta de suspensión	29	12	2023
Acta de reinicio	10	1	2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
PRELIMINARES	
DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	Se conforma área de tanques, bloque 4 y muro de contención
DEMOLICIÓN CONCRETO DE MUROS	Muro de cerramiento existente
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	Se conforma área de tanques, bloque 4 y muro de contención

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**martes, 07 de mayo de 2024**

ESTRUCTURA EN CONCRETO	
PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI	Se ejecuta en área de tanques
VIGUETAS DE CONFINAMIENTO	Se ejecuta en los bloques 1,2,3
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO	Se ejecuta en los bloques 1,2,3
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA 3000 PSI	Se ejecuta en los bloques 1,2,3
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	se ejecuta en muros de tanques de almacenamiento
ACERO DE REFUERZO Y MALLAS	
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Se ejecuta en tanques de almacenamiento, muro de contención, bloques 1, 2 y 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CUBIERTA)	Se ejecuta en los bloques 1,2,3
MAPOSTERÍA	
MURO EN BLOQUE DE No.5 E=0.12 MTS	Se ejecuta en los bloques 1,2,3
PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE CULATA	Se ejecuta en los bloques 1,2,3
PAÑETE LISO DEMUROS 1:4	Se ejecuta en los bloques 1,2,3
RED CONTRA INCENDIOS	
SUMINISTRO DE TUBERÍA 6"	EXTERIORES Y BLOQUE 2

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	**LOCALIZACIÓN**
Solicitudes de entrega de información y documentación	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud de entrega de ajustes de diseños eléctricos	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud de balance de obra, con los ajustes hechos por cambios aprobados	PROYECTO EN GENERAL
Requerimientos contractuales al contratista de obra, de acuerdo al desarrollo del proyecto.	PROYECTO EN GENERAL
Requerimientos al contratista para garantizar una correcta ejecución del contrato de obra.	PROYECTO EN GENERAL
Seguimiento diario de ejecución de actividades de obra	PROYECTO EN GENERAL
Seguimiento de dosificación de materiales para la elaboración de concreto en obra.	PROYECTO EN GENERAL
Seguimiento a la inversión y avance de ejecución de obra	PROYECTO EN GENERAL
Participación en comités de obra	PROYECTO EN GENERAL
Actividades de oficina, requerimientos y solicitudes al contratista	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud de cumplimiento de programación y requerimiento por atrasos evidenciados en obra	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud de aseo, orden y despeje de circulaciones frecuentemente	PROYECTO EN GENERAL

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
MEZCLADORA	CONCRETOS	100%	En buen estado.
HERRAMIENTA MENOR	ACTIVIDADES DIARIAS	100%	En buen estado.

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	
Material granular seleccionado	TRITURADOS LA PALMERA	
Aceros 60000 psi	ALMACEN G Y J	
Lona de cerramiento	ALMACEN G Y J	
Tabla, puntilla	ALMACEN G Y J	
Cemento Holcim	ALMACEN G Y J	

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**martes, 07 de mayo de 2024**

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Computadores	Elaboración de informes	100%	INTERVENTORÍA
Elementos de oficina	Elaboración de informes	100%	INTERVENTORÍA
Cinta métrica, decámetro , escuadra	Verificación de dimensiones , escuadras	100%	INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	5	10	2023	$ 732.569.085,80
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 732.569.085,80**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	29	4	2024	$ 39.625.629,00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 39.625.629,00**

CORRESPONDENCIA PRESENTADA

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
02/05/2024	CEROM	COMPROMISOS COMITÉ 27 DE ABRIL	SI
03/05/2024	ESE-SUPERVISOR	Pólizas prorroga 02 interventoría	SI
04/05/2024	CEROM -ESE-SUPERVISOR	ACTA DE COMITÉ 013	SI
09/05/2024	ESE-SUPERVISOR	INFORME DE OBRA 09	SI
09/05/2024	ESE-SUPERVISOR	INFORME SST 09	SI
09/05/2024	ESE-SUPERVISOR	INFORME #9 INTERVENTORÍA	SI
15/05/2024	ESE-SUPERVISOR	INFORMES CORREGIDOS ENERO-ABRIL	SI
18/05/2024	CEROM -ESE-SUPERVISOR	RESPUESTA REVISIÓN BALANCE GENERAL	SI
18/05/2024	CEROM -ESE-SUPERVISOR	INVITACIÓN A COMITÉ 14	SI
21/05/2024	ING. BRAYAN LOPEZ	AJUSTES AL DISEÑO ELÉCTRICO	SI
27/05/2024	CEROM -ESE-SUPERVISOR	CONCEPTO AJUSTES AL DISEÑO ELÉCTRICO	SI

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**martes, 07 de mayo de 2024**

28/05/2024	CEROM	SOLICITUDES AL CONTRATISTA	SI
30/05/2024	ESE-SUPERVISOR	RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS INFORMES ENERO-ABRIL	SI
31/05/2024	CEROM	SOLICITUD DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	SI

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					de	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
ACUÑA SUESCA SANTIAGO	4249073	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
APONTE BONILLA GERMAN	1049373089	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
BARRERA TARAZONA CESAR ALFONSO	1056994211	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
BERRIO CACERES ANGEL ALBINO	4240214	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
BERRIO CACERES CARLOS ARTURO	5440859	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
BERRIO MURILLO JUAN ESTEBAN	10056994964	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
BLANCO ROMERO JOSE EUSTACIO	1002698732	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
BOTIA MORALES JOSE MIGUEL	4239368	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
BOTIA MURILLO DAVID LEONARDO	1002698905	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
CACERES HERNANDEZ NELLY FABIOLA	1056994728	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
CARDOZA JARABA LUIS GABRIEL	1049662376	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
CARRERO QUINTERO FERNEY HUMBERTO	1002698876	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
CHIA NIÑO MIRIAM YANETH	52237492	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
COBAYAN JIMENEZ MARIA ELVA	1049373418	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	1100476	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
CONTRERAS RODRIGUEZ HERNAN	1090399182	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
ESCOBAR MOLINA JAVIER REINEIRO	1093796160	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
GALINDO MORALES RODRIGO ALBERTO	7186512	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
GALVIS NIÑO LUIS EBERTO	4240055	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
KEVIN DAVID GALVIS QUIÑONES	1056994877	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
HILDEBRANDO JAIME LIMAS	11443434	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
LIMAS QUINCHARA JOSE LIBARDO	1056994947	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
MEDINA DUARTE JULIO	4252219	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
MEDINA VERANO BRAYAN STIVEN	1010030728	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
MESA CARLOS ALBERTO	4060131	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
MORENO OCHOA LUIS JOSE	4280128	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
PACHEO PACHECO WILSON	6776403	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DESIDERIO	1056930246	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	1049647963	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
RUIZ GALVIS OSCAR DAVID	1053604068	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
SIPAMOCHA NOPE RAFAEL	1100502	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
MANUEL ANTONIO SOCONGOCHA RODRIGUEZ	1055186223	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
SOLER CUERVO HENRY ARTURO	80875734	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
TUMAY GIRON YOLMAN	1006636660	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
EFRAIN VELOZA SANCHEZ	6767855	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
								SI	X	NO

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**martes, 07 de mayo de 2024**

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DOC. IDENTIFICACIÓN
WILSON FERNANDO MONTAÑEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE OBRA	1.057.690.579
ELIANA FABIOLA GONZALEZ ARENAS	RESIDENTE DE OBRA	1.049.613.808
JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	RESIDENTE AUXILIAR DE OBRA	1.049.647.963
ALEX ESTEBAN RODRIGUEZ DURAN	ASESOR ELECTRICISTA	1.118.538.787
GIOVANNY HUMBERTO PEREZ MORALES	ASESOR SISO	7.173.399
JAIRO ALEJANDRO HERNANDEZ GOMEZ	ASESOR EN ESTRUCTURAS	1.049.641.270
JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	MAESTRO DE OBRA	1.100.476

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	X	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DOC. IDENTIFICACIÓN
JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	7.172.271
EDWARD JONATHAN PARDO PARADA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	7.180.551
ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	1.054.254.612

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Vigas soporte de correas (ejes N y O entre 17-19) bloque 01	1	5	2024	Cumple.
Columnetas salón multiple bloque 03	1	5	2024	Cumple.
Viga de amarre muros de cubierta administración bloque 01	2	5	2024	Cumple.
Columnetas salón multiple bloque 03	2	5	2024	Cumple.
Viga de amarre muros de cubierta administración bloque 01 Eje O/15-18	3	5	2024	Cumple.
Columnetas salud mental bloque 02	3	5	2024	Cumple.
Columnetas deposito bloque 02	6	5	2024	Cumple.
Columetas deposito bloque 02	7	5	2024	Cumple.
Columnetas baño 6 bloque 02	7	5	2024	Cumple.
Columnetas medicina general bloque 03	8	5	2024	Cumple.

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Vigas soporte de correas (ejes N y O entre 17-19) bloque 01	1	5	2024	Cumple.
Columnetas salón multiple bloque 03	1	5	2024	Cumple.
Viga de amarre muros de cubierta administración bloque 01	2	5	2024	Cumple.
Columnetas salón multiple bloque 03	2	5	2024	Cumple.
Viga de amarre muros de cubierta administración bloque 01 Eje O/15-18	3	5	2024	Cumple.
Columnetas salud mental bloque 02	3	5	2024	Cumple.
Columnetas deposito bloque 02	6	5	2024	Cumple.
Columetas deposito bloque 02	7	5	2024	Cumple.
Columnetas baño 6 bloque 02	7	5	2024	Cumple.
Columnetas medicina general bloque 03	8	5	2024	Cumple.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**martes, 07 de mayo de 2024**

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
Arenas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	
Materiales granulares	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta 14. Seguimiento técnico	21	5	2024	Definición de diseños

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe 1	16	8	2023	31	8	2023	Entregado a supervisor.
Informe 2	1	9	2023	30	9	2023	Entregado a supervisor.
Informe 3	1	10	2023	31	10	2023	Entregado a supervisor.
Informe 4	1	11	2023	30	11	2023	Entregado a supervisor.
Informe 5	1	12	2023	30	12	2023	Entregado a supervisor.
Informe 6	10	1	2024	31	1	2024	Entregado a supervisor.
Informe 7	1	2	2024	29	2	2024	Entregado a supervisor.
Informe 8	1	3	2024	31	3	2024	Entregado a supervisor.
Informe 9	1	4	2024	30	4	2024	Entregado a supervisor.
Informe 10	1	5	2024	31	5	2024	Presente informe.

OBSERVACIONES:

Se evidencian diferencias entre los planos presentados y las actividades presupuestales, las cuales han sido referidas a la entidad a través del supervisor de la entidad.

Se realizó comité con contratista y entidad y se solicitó el acta de mayores y menores cantidades, y balance general actualizado

Se ha requerido al contratista cumplimiento de sus compromisos, de acuerdo a la oferta presentada y pliego de condiciones, situación que se evidencia a través de los oficios y correos entre las partes.

Se solicitó al constructor la entrega de los resultados de los laboratorios, a las muestras de los concretos tomados en obra del mes de enero

Se solicitó al constructor la entrega de los resultados de los laboratorios, a los ensayos de soldadura, pruebas de presión y estanqueidad de las tuberías instaldas y de RCI tomados en obra del mes de mayo

Mediante oficios se ha requerido al constructor para el cumplimiento de entrega de información y de sus obligaciones derivadas del contrato de obra y su propuesta.

La interventoría solicitó, se le diera cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas en el contrato.

La interventoría reiteró la solicitud de cumplir con las especificaciones entregadas por la entidad en los procesos en desarrollo, de acuerdo al plan de calidad del contratista de obra, entregado al inicio de las actividades.

La interventoría solicitó el uso del equipo ofertado en la propuesta por el contratista de obra, como también se ha reiterado la asistencia de los profesionales asesores del contratista y/o entrega del informe de las revisiones realizadas y firmadas por dichos profesionales.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**martes, 07 de mayo de 2024**


Se solicitó que personal que no cumpla con el uso de EPP's y elementos de bioseguridad sea retirado de INMEDIATO de la obra, el no cumplimiento de lo anterior, será responsabilidad total del contratista de obra, dado que esta solicitud se ha realizado de manera constante y no se evidencia un mejor control en campo.

Se solicitó el aumento de los rendimientos de obra y un plan de choque, debido al porcentaje de avance vs el tiempo restante para finalizar el contrato, con el fin de mitigar estos retrasos y dar cumplimiento a las actividades contractuales.

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	36
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	SI	49
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	NO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	76
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	NO	
Amortización del anticipo		
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.		
Memorias y planos de diseño aprobados		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	72
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	NO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	21,130
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	31
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	26
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)		
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes		
Generales		
Registro fotográfico	SI	32
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	101

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA: 

Interventor / RL. Interventoría

NOMBRE:	ANDRES DAVID MENDIVELSO

CONTRATO 2023-047

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"



ENTIDAD CONTRATANTE: ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER UVITA
R/L ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ

INFORME DE INTERVENTORIA 10

MAYO DE 2024

INDICE

INFORME MENSUAL 10 MES MAYO GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 1
INDICE INFORME INTERVENTORÍA #10 MAYO.....9
INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA #10 MAYO ESE. CENTRO DE SALUD LA UVITA.....11
FORMATO DATOS GENERALES DEL PROYECTO EN INTERVENTORÍA MES 10..... 17
FORMATO CONTROL DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES MES 10..... 18
FORMATO CONTROL DE PLANOS DETALLADOS MES 10..... 19
FORMATO CONTROL DE ENSAYOS DE CILINDROS MES 10 21
FORMATO CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN MES 10..... 25
FORMATO CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MES 10 26
FORMATO CONTROL DE CORRESPONDENCIA MES 10 27
FORMATO CONTROL DE COMITÉS MES 10..... 28
FORMATO CONTROL DE PERSONAL MES 10..... 29
FORMATO CONTROL DE ESTADO DEL TIEMPO MES 10..... 30
FORMATO CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL MES 10 31
REGISTRO FOTOGRAFICO MES 10..... 32
ANEXOS 35
PAGOS PARAFISCALES CONTRATISTA..... 36
PÓLIZAS..... 49
ACTAS DE COMITÉ..... 72
BITACORA DE OBRA 76
CORRESPONDENCIA ENVIADA 101
CORRESPONDENCIA RECIBIDA..... 116
ENSAYOS DE LABORATORIO.....130

Libertad y Orden	**UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA**	**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**

INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA — **viernes, 7 de junio de 2024**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**10**			FECHA:	7	de	JUNIO	de	2024		
PERIODO:	8 DEL	1	de	MAYO	de	2024	AL	31	de	MAYO	de	2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	**2023-047**	DE	2023	CDP	**2023-071**						
CONTRATO DE OBRA N°:	**2023-045**	DE	2023	CDP	**2023-37**						

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA :

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ.

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CEROM DE COLOMBIA S.A.S.	JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
NIT DEL CONTRATISTA DE OBRA:	C.C. REP. LEGAL - OBRA:
NIT: 820.003.010 - 2	74.363.121 de Sutatenza
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	REPRESENTANTE LEGAL:
UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ
NIT DEL INTERVENTOR:	C.C. REP. LEGAL - INTERVENTOR:
901.738.692 - 3	1,054,254,612
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DEPENDENCIA
ANDREA CATALINA PINZON BOTIA	GERENTE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA
GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - CPS 2023-044

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INICIO

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE INICIO	16/08/2023	CINCO (05) MESES

REINICIOS Y SUSPENSIONES

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE SUSPENSIÓN 01	29/12/2023	12 DÍAS
2	ACTA DE REINICIO 01	10/01/2024	NA

ADICIONALES Y PRORROGAS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	CONTRATO PRÓRRGA 01	N/A	3 MESES
2	CONTRATO PRÓRRGA 02	N/A	2 MESES
	VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL	N/A	N/A

VALOR INICIAL:	$ 198,128,146.00	VALOR ADICIONALES:	N/A	VALOR TOTAL:	$ 198,128,146.00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	16	de	AGOSTO	de	2023
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	27	de	JUNIO	de	2024

CONTRATO DE OBRA

INICIO

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE INICIO	16/08/2023	CINCO (05) MESES

REINICIOS Y SUSPENSIONES

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE SUSPENSIÓN 01	29/12/2023	12 DÍAS
2	ACTA DE REINICIO 01	10/01/2024	NA

ADICIONALES Y PRORROGAS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	CONTRATO PRÓRROGA 01	N/A	3 MESES
2	CONTRATO PRÓRROGA 02	N/A	2 MESES
	VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL	N/A	N/A

VALOR INICIAL:	$ 3,662,845,429.00	VALOR ADICIONALES:	N/A	VALOR TOTAL:	$ 3,662,845,429.00


FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	16	de	AGOSTO	de	2023
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	27	de	JUNIO	de	2024

Libertad y Orden	**UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA**	**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**

INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA — **viernes, 7 de junio de 2024**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	90%	% DE AVANCE EJECUTADO	49.3%	% DE AVANCE DE PROGRAMADO	48.71%



ESTADO DEL TIEMPO

BUENO	X	REGULAR		MALO		PÉSIMO	

Descripción: Se presentan lluvias moderadas en la zona

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	68859	ANEXO No.	5	ASEGURADORA	Berkley international seguros Colombia S.A	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACI	de 19	mm 7	a 2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16	8	2023	29	10	2024	732.569.086,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	16	8	2023	29	10	2024	732.569.086,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16	8	2023	29	6	2027	549.426.814,35
ESTABILIDAD DE LA OBRA	28	6	2024	28	6	2029	732.569.086,00
CALIDAD DEL SERVICIO	16	8	2023	29	10	2024	366.284.543,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS	16	8	2023	29	10	2024	732.569.086,00

No PÓLIZA	20154	ANEXO No.	5-6	ASEGURADORA	Berkley international seguros Colombia S.A	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACI	de 19	mm 7	a 2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23	4	2024	29	6	2025	232.000.000

RELACION DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	mm	aaaa
Actas de inicio	16	8	2023
Actas de Suspensión	30	12	2023
Actas de Reinicio	10	1	2024

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del Contrato	**$ 3,662,845,429.00**	**$ 3,662,845,429.00**
Valor Adición del Contrato	**N/A**	
Anticipo	**$ 732,569,085.80**	**$ 2,930,276,343.20**
Valor acta parcial No. 1		
Valor total actas pagadas		
Saldo por ejecutar	**$ 2,930,276,343.20**	**$ 2,930,276,343.20**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN — **LOCALIZACIÓN**

FASE DE OBRA

COMPONENTE	DD	INICIO	FINAL	VALOR	AVANCE	NOTA	OBSERVACIONES
LOCALIZA+A119:G130CION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	0	16/08/23	16/08/23	$ 11,299,860	100%		
DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	11	16/08/23	27/08/23	$ 18,839,340	100%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LAMINA	11	16/08/23	27/08/23	$ -	#¡DIV/0!		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO EN TABLA Y TEJA DE ZINC	13	21/08/23	03/09/23	$ 6,214,887	100%		
MOVIMEINTO DE TIERRAS	0						
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	13	04/09/23	17/09/23	$ 9,105,031	89%		

EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	6	28/08/23	03/09/23	$ 17,738,230	201%		
CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	6	04/09/23	10/09/23	$ 2,609,100	100%		
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	163	18/09/23	28/02/24	$ 43,402,134	100%		
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE5KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑÓ).	6	18/09/23	24/09/23	$ 11,857,937	99%		
SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	6	18/09/23	24/09/23	$ 10,050,290	107%		
CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	6	18/09/23	24/09/23	$ 28,674,298	163%		
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	103	18/09/23	30/12/23	$ 29,756,526	94%		
CONCRETO MURO CONTENCIÓN 3000 PSI	103	18/09/23	30/12/23	$ 18,894,082	108%		
PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 MTS	103	18/09/23	30/12/23	$ 12,207,450	35%		
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA ALTURA MAYOR A 3M FORMALETA EN MADERA	89	02/10/23	30/12/23	$ 33,630,870	82%		
VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI)	103	18/09/23	30/12/23	$ 52,580,038	107%		
CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21MPa-(3000PSI)	103	18/09/23	30/12/23	$ 14,265,121	126%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa(3000PSI)RELACIÓN60C/40P	103	18/09/23	30/12/23	$ 23,993,720	134%		
PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI	28	01/12/23	29/12/23	$ 63,309,764	56%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21MPA (3000PSI) PARA PLACA DE TANQUE E=10CM	103	18/09/23	30/12/23	$ 8,116,752	90%		
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	103	18/09/23	30/12/23	$ 18,334,722	89%		
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15MD=6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	28	01/12/23	29/12/23	$ 20,142,084	56%		
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	103	18/09/23	30/12/23	$ 198,181,268	105%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CUBIERTA)	103	18/09/23	30/12/23	$ 73,914,060	63%		
MURO EN BLOQUE DE No.5 E=0.12 MTS	181	01/12/23	30/05/24	$ 45,032,979	57%		
PAÑETE LISO 1:4	30	30/04/24	30/05/24	$ 25,128,746	53%		
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE	30	30/04/24	30/05/24	$ 4,726,822	39%		
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	30	30/04/24	30/05/24	$ 5,929,431	13%		
SUMINISTRO E INSTALAICÓN DE TEJA DE CUBIERTA	28	01/12/23	29/12/23	$ 117,273,919	72%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (SANITARIAS DESAGUES)	28	01/12/23	29/12/23	$ 9,300,505	8%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (HIDRAULICAS SUMINISTRO)	28	01/12/23	29/12/23	$ 1,539,627	10%		
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	28	01/12/23	29/12/23	$ 6,171,310	70%		
CERRAMEINTO EN VARA ROLLIZA Y LONA				$ 7,850,950	78%		
SOBRECIMIENTO ESPESOR 20 CMS				$ 72,655,351	90%		

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLASTICO IMPERMEABILIZANTE ASILAMEINTO ESTRUCTURA				$	3,754,628	58%		
COLUMNA CONFINAMIENTO 0,12X0,25				$	91,997,001	58%		
VIGA CINTA CONFINAMIENTO, SOPORTE DE CORREAS 0,12X0,20				$	22,572,660	100%		
COLUMNETA CONFINAMIENTO 0,12X',20 SEGÚN ESPECIFICACIONES				$	39,658,019	72%		
VIGA CITNA CONFINAMIENTO INCLUYE REFUERZO 0,12X0,15				$	31,717,679	95%		
MURO CULATA EN BLOQUE E:12 CMS				$	42,451,297	99%		
PAÑETE CULATA IMPERMEABILIZADO				$	24,044,833	41%		
ACCESORIO PARA ANCLAJE DE CUBIERTA				$	10,957,504	97%		
VALOR COSTO DIRECTO TOTAL OBRA				**$**	**1,289,880,825**			

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PROCESO
Seguimiento a los procesos constructivos	Campo - oficina - documentación
Verificacion de procedimientos	Campo - oficina - documentación
Toma de muestra de materiales (concretos)	Campo - oficina - documentación
Seguimiento procesos administrativas atencion de comites,	Campo - oficina - documentación
Seguimiento a las atividades de prgramadas y avance financiero	Campo - oficina - documentación
Solicitud y aval a ajustes al diseño de RED CONTRA INCENDIO	Campo - oficina - documentación
Solicitud y aval a ajustes al diseño de ELÉCTRICO	Campo - oficina - documentación

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
RETROEXCAVADORA	EXCAVACIÓN	10%	
HERRAMIENTA MENOR	EXCAVACIONES ,ARMADO DE VIGAS	90%	
MEZCLADORA	ELABORACIÓN CONCRETO	80.00%	
VIBRADOR DE CONCRETO	ELABORACIÓN CONCRETO	60.00%	
PLUMA	ELABORACIÓN CONCRETO	0.00%	

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	
Material granular seleccionado	TRITURADOS LA PALMERA	
Aceros 60000 psi	ALMACEN G Y J	
Cemento	HOLCIM	
Tubería hidrosanitaria	Proveedor local	
tubería eléctrica	Proveedor local	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Elementos de medición y verificación	Medición	100%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
N/A		$ 0.00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 0**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ANTICIPO	29 4 2024	$ 39,625,625.00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 39,625,625**

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

WILSON FERNANDO MONTAÑEZ BERMUDEZ	DIRECTOR	1057690579
JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	RESIDENTE	1,049,647,963
JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	MAESTRO	100,476
GYOVANY PEREZ	ASESOR SISO	7,173,399

Libertad y Orden	**UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA**		**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA		**viernes, 7 de junio de 2024**	

ALEXANDER RODRIGUEZ	ASESOR ELECTRICISTA	1,118,538,787
ALEJANDRO HERNANDEZ	ASESORDE ESTRUCTURAS	1,049,641,270

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

JAIME HUMBERTO PIZON	DIRECTOR	7.172.271
EDWARD JONATHAN PARDO PARADA	RESIDENTE	7,180,551
ANDRES DAVID MENDIVIESO	INSPECTOR	1.054.254.612

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS
POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			LOCALIZACIÓN	Cumple/No Cumple
	dd	mm	aaaa		
Vigas soporte de correas (ejes N y O entre 17-19) bloque 01	1		2024	Cumple.	
Columnetas salón multiple bloque 03	1		2024	Cumple.	
Viga de amarre muros de cubierta administración bloque 01	2		2024	Cumple.	
Columnetas salón multiple bloque 03	2		2024	Cumple.	
Viga de amarre muros de cubierta administración bloque 01 Eje O/15-18	3		2024	Cumple.	
Columnetas salud mental bloque 02	3		2024	Cumple.	
Columnetas deposito bloque 02	6		2024	Cumple.	
Columetas deposito bloque 02	7		2024	Cumple.	
Columnetas baño 6 bloque 02	7		2024	Cumple.	
Columnetas medicina general bloque 03	8		2024	Cumple.	

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
CEMENTO	HOLCIM	148 KM	NOBSA
Arenas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	CAPITANEJO
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	
ACERO	G YJ	132	DUITAMA

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 14	21		2024	Seguimiento de obra.

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
INFORME 01	16	8	2023	31	8	2023	
INFORME02	1	9	2023	30	9	2023	
INFORME03	1	10	2023	31	10	2023	
INFORME04	1	11	2023	30	11	2023	
INFORME05	1	12	2023	30	12	2023	
INFORME06	10	1	2024	31	1	2024	
INFORME07	1	2	2024	29	2	2024	
INFORME08	1	3	2024	31	3	2024	
INFORME09	1	4	2024	30	4	2024	
INFORME10	1	5	2024	31	5	2024	Presente informe

Libertad y Orden	**UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA**	**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA		**viernes, 7 de junio de 2024**

OBSERVACIONES Y/O PROBLEMAS PRESENTADOS:

La interventoría denota preocupación dado que se está acabando el plazo y a pesar que según la programación enviada junto con la prórroga 02, se ajusta a lo ejecutado a la fecha, el tiempo para las actividades faltantes es muy corto, teniendo en cuenta que falta el 50% del contrato por ejecutar.

La interventoría ha solicitado el balance general, acta de mayores y menores cantidades, el contratista envío los archivos sin las cotizaciones correspondientes, se solicitó la subsanación y a la fecha no se han presentado.

La interventoría ha hecho control sobre la actividad de pañetes ya que en obra se han encontrado errores como escuadras mal ejecutadas, y plomos con errores, por tanto se han tenido que hacer reprocesos.

En obra se han tenido que hacer ajustes a la estructura metálica de cubierta, ya que las pendientes no se ajustaban al espacio real.

La interventoría, solicitó despejar las zonas exteriores para dar paso a los trabajos de redes, conformación de andenes, via y demás, por tanto el trabajo se hizo.

FIRMA:		FIRMA:	
	Residente de Interventoría		Director Interventoría
NOMBRE:	ARQ. EDWARD JONATHAN PARDO PARADA	NOMBRE:	ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

FIRMA:		FIRMA:	
	Supervisor de la entidad contratante		Supervisor delegado de la entidad contratante
NOMBRE:	ANDREA CATALINA PINZON BOTIA	NOMBRE:	GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	DATOS GENERALES DEL PROYECTO EN INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
NIT.:	826.002.202-7
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"
CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
NIT.:	820.003.010 - 2
REP. LEGAL	JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
C.C.	74.363.121 de Sutatenza
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
NIT.:	901.738.692 - 3
REP. LEGAL:	ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ
C.C.	1.054.254.612 de Socotá – Boyacá
SUPERVISOR	GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO
DEPENDENCIA	
PLAZO CONTRACTUAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA FIRMA CONTRATO:	1/8/2023
FECHA DE INICIO:	16/8/2023
FECHA PROYECTADA FINAL:	15/1/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1:	10/01/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	27/07/2024
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	No aplica

No.	DOCUMENTOS Y/O REVISIÓN	ESTADO (seleccionar con X)			OBSERVACIONES / ESTADO
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Contrato de: Obra	X			
2	Polizas de contrato	X			
3	Aprobación de polizas del contrato	X			
4	Acta de Inicio	X			
5	Verificacion de obligaciones contractuales (listado)			X	
6	Copia de la propuesta del contratista			X	
7	Programación de Obra	X			
8	Copia de Hojas de Vida profesionales propuestos	X			
9	Copia de equipos propuestos	X			
10	Acta de suspension (es)	X			
11	Acta de Reinicio (s)	x			
12	Ajuste de programacion	x			
13	Afiliaciones del personal propuesto	X			
14	Afiliaciones del personal operativo	X			
15	Diseños y planos de la entidad	X			
16	Especificaciones y memorias	X			

observaciones adicionales:

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	miércoles, 01 de mayo de 2024	**HASTA EL**	viernes, 31 de mayo de 2024
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	DOCUMENTOS Y/O REVISIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES / VALORACIÓN
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	**ESTUDIO DE SUELOS**				
1,1	Desarrollado por Perez y Asociados en junio 2012, y aceptado mediante certificado del 26 de agosto de 2022, firmado por Samuel Perez Duarte	X			Revisar las recomendaciones: Instalar drenes y subdrenes Cimentar a 1,50 sobre 0,40 granulares
2	**TOPOGRAFIA**				
2,1	Desarrollado por ICC Ingenieria Correa Correa SAS, septiembre de 2022, firma Eliecer Correa Basto MP 25335-24464	X			Presenta informe (12 folios), plano (1); memorial firmado (1), matricula profesional (1); plano redes (1); El plano de planta no tiene coordenadas de linderos ni coordenadas GPS
3	ARQUITECTURA	X			No hay claridad en la diferencia de niveles entre las estructuras. Los cortes presentados no se puede apreciar la diferencia de nivel entre las estructuras presentadas.
4	ESTRUCTURAL	X			Los planos estructurales no presentan cortes donde se aprecien los cambios de niveles de los diferentes bloques. No hay diseño de muro de contención contenido en los ítems presentados
5	HIDROSANITARIO	X			ALVARO JAVIER UCRÓS SIERRA MP. 13202-289968 BLV
6	RED CONTRA INCENDIOS	X			Se hacen los ajustes solicitados
7	DISEÑOS ELÉCTRICOS	X			Se hacen los ajustes solicitados

observaciones adicionales:

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE PLANOS DETALLADOS

INFORMACIÓN GENERAL

NOTA: FORMATO DE VERIFICACIÓN MENSUAL O CUANDO SUPERVISOR EN JEFE INDIQUE

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	miércoles, 01 de mayo de 2024	**HASTA**	viernes, 31 de mayo de 2024
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	Num Interno	CONTENIDO	MODIFICACIONES			OBSERVACIONES / VALORACIÓN
			INICIAL	MODIF 1	MODIF 2	
1		**ARQUITECTURA (25-08-2022)**				Diseñador: Mario Nuñez Hernández - T.P. A22922013-80243529
	01 DE 08	PLANTA - LOCALIZACIÓN - ARÉAS	X			Esc 1:2000 y acercamiento ESC: 1:500
	2 DE 08	PLANTA - ARQUITECTÓNICA DE PRIMER PISO	X			Esc 1:100
	3 DE 08	PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTAS	X			Esc 1:100
	4 DE 08	FACHADAS 1 A 5	X			Esc 1:75
	5 DE 08	FACHADAS 6-8	X			Esc 1:75
	6 DE 08	CORTE A-A' , B-B´y E-E'	X			Esc 1:75
	7 DE 08	PLANTA DE ESPECIFICACIONES	X			Esc 1:100
	8 DE 08	PUERTAS, VENTANAS Y Y DETALLES				
2		**ESTRUCTURA (29-07-2022)**				Diseñador: Julian Jimenez - M.P. 252021-96928 CND
	01 DE 08	PLANTA DE CIMENTACION, CORTES DETALLES	X			Esc: 1:75
	2 DE 08	PLANTA DE CUBIERTA -CORTES DETALLES	X			Esc: 1:25 Esc 1:50
	3 DE 08	DETALLES ESTRUCTURALES 1 - CORTES DETALLES	X			
	4 DE 08	DETALLES ESTRUCTURALES 2 - CORTES DETALLES	X			
	5 DE 08	DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 1	X			
	6 DE 08	DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 2	X			
	7 DE 08	DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 3 Y 4	X			
	ENE - 01	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	X			
	MAYO 24	PLANO ESTRUCTURAL CUARTO DE BOMBAS	X			
	MAYO 24	DETALLE DESPIECE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	X			BLOQUE 1 Y BLOQUE 3
	FEB - 22 -24	MEMORIA DE CALCULO	X			DOCUMENTO
3		**HIDROSANITARIO (AGOSTO 2022)**				ALVARO JAVIER UCROS SIERRA MP 13202-289968 BLV
	HYS-01	PLANTA PRIMER PISO RED SANITARIA	X			
	HYS-02	PLANTA PRIMER PISO RED AGUAS LLUVIAS	X			
	HYS-03	PLANTA CUBIERTA RED LLUVIAS	X			
	HYS-04	PLANTA PRIMER PISO RED AGUA POTABLE	X			
	HYS-05	DETALLES HIDROSANITARIOS	X			
		MEMORIAS DISEÑO HIDROSANITARIO	X			
	DOC 01	INFORME TÉCNICO HIDRO SANITARIO	X			
	DOC 02	MEMORIA CALCULO AGUA POTABLE	X			
	DOC 03	MEMORIA CALCULO DESAGUES	X			
4		RED PCI				Se presentan observaciones al diseño
	PCI-01	RED PCI PLANTA GENERAL	X			
	PCI-02	DETALLE CUARTO DE BOMBAS PCI	X			
	PCI-03	DETALLES PCI	X			
5		**ELECTRICO (SEPTIEMBRE 2022)**				DIEGO ALEXANDER MEDINA TIBANÁ CN 205-97182
	E-01	RED DE MEDIA TENSIÓN - PLANTA DE SUBESTACIÓN - CORTE A-A' - CORTE B-B'	X			
	E-02	DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL	X			
	E-03	ACOMETIDAS EN BAJA TENSIÓN	X			
	E-04	ILUMINACIÓN	X			

	E-05	TOMACORRIENTES	X			
	E-06	CUADROS DE CARGA	X			
	E-07	ANILLO SUPERIOR DE APANTALLAMIENTO	X			
	E-08	FACHADAS Y CORTES DE APANTALLAMIENTO	X			
		MEMORIAS DISEÑO ELECTRICO				
	DOC 01	Declaración RETIE DISEÑO	X			
	DOC 02	MEMORIA CALCULO RETIE	X			
	DOC 03	ESPECIFICACIONES ILUMINACIÓN	X			10 DOCUMENTOS
6		**PROYECTO VOZ Y DATOS- DETECCIÓN Y CCTV**				DIEGO ALEXANDER MEDINA TIBANÁ CN 205-97182
	VYD 01	RED CCTV	X			
	VYD 02	RED DE DETECCIÓN	X			
	VYD 03	RED DE VOZ Y DATOS	X			
	VYD 04	MEMORIA ESPECIFICACIÓNES	X			DOCUMENTO

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE MEZLADO Y MUESTRAS PARA CONCRETOS

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
FECHA INCIAL	miércoles, 01 de mayo de 2024	**HASTA EL**	viernes, 31 de mayo de 2024
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN	PROCEDENCIA	Tipo	RESISTENCIA ESPERADA	N° CILINDRO	FECHA	EDAD	RESISTENCIA
1	VIGA DE AMARRE MUROS DE CUBIERTA (ZONA VACUNACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7170	14/3/2024	7	2343
2	VIGA DE AMARRE MUROS DE CUBIERTA (ZONA VACUNACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7171	21/3/2004	14	2819
3	VIGA DE AMARRE MUROS DE CUBIERTA (ZONA VACUNACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7172	4/4/2024	28	3157
4	VIGA DE AMARRE MUROS DE CUBIERTA (ZONA VACUNACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7173	14/3/2024	7	2228
5	VIGA DE AMARRE MUROS DE CUBIERTA (ZONA VACUNACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7174	21/3/2004	14	2685
6	VIGA DE AMARRE MUROS DE CUBIERTA (ZONA VACUNACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7175	4/4/2024	28	3259
7	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE 11) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7176	15/3/2024	7	2250
8	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE 11) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7177	22/3/2024	14	2767
9	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE 11) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7178	5/4/2024	28	3059
10	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE K) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7179	15/3/2024	7	2398
11	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE K) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7180	23/3/2024	14	2742
12	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE K) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7181	6/4/2024	28	3093
13	VIGA DE AMARRE MURO CUBIERTA (EJE8) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7182	17/3/2024	7	2412
14	VIGA DE AMARRE MURO CUBIERTA (EJE8) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7183	24/3/2024	14	2716
15	VIGA DE AMARRE MURO CUBIERTA (EJE8) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7184	7/4/2024	28	3291
16	VIGA DE AMARRE MURO CUBIERTA (DEPOSITO) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7185	20/3/2024	7	2355
17	VIGA DE AMARRE MURO CUBIERTA (DEPOSITO) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7186	27/3/2024	14	2733
18	VIGA DE AMARRE MURO CUBIERTA (DEPOSITO) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7187	20/4/2024	28	3271
19	COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA VACUNACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7188	20/3/2024	7	2431
20	COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA VACUNACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7189	27/3/2024	14	2816
21	COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA VACUNACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7190	10/4/2024	28	3251
22	COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA ADMINISTRATIVA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7191	20/3/2024	7	2247

23	COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA ADMINISTRATIVA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7192	27/3/2024	14	2900
24	COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA ADMINISTRATIVA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7193	10/4/2024	28	3370
25	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES T-R) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7194	21/3/2024	7	2328
26	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES T-R) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7195	28/3/2024	14	2658
27	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES T-R) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7196	11/4/2024	28	3254
28	COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA FARMACIA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7197	22/3/2024	7	2307
29	COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA FARMACIA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7198	29/3/2024	14	2769
30	COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA FARMACIA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7199	12/4/2024	28	3224
31	VIGA SOPORTE DE CORREAS (LABORATORIO) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7200	22/3/2024	7	2348
32	VIGA SOPORTE DE CORREAS (LABORATORIO) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7201	29/3/2024	14	2707
33	VIGA SOPORTE DE CORREAS (LABORATORIO) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7202	12/4/2024	28	3375
34	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (ZONA ODONTOLOGIA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7203	23/3/2024	7	2387
35	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (ZONA ODONTOLOGIA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7204	30/3/2024	14	2870
36	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (ZONA ODONTOLOGIA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7205	13/4/2024	28	3000
37	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (SALA DE ESPERA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7206	25/3/2024	7	2304
38	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (SALA DE ESPERA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7207	1/4/2024	14	2831
39	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (SALA DE ESPERA) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7208	15/4/2024	28	3173
40	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (LABORATORIO - ENFERMERIA) BLOQUE 1	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7209	26/3/2024	7	2359
41	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (LABORATORIO - ENFERMERIA) BLOQUE 1	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7210	2/4/2024	14	2756
42	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (LABORATORIO - ENFERMERIA) BLOQUE 1	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7211	16/4/2024	28	3246
43	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES N Y M /15-17) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7212	26/3/2024	7	2214
44	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES N Y M /15-17) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7213	2/4/2024	14	2654
45	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES N Y M /15-17) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7214	26/4/2024	28	3065
46	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES L Y M /15-17) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7215	27/3/2024	7	2475
47	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES L Y M /15-17) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7216	3/4/2024	14	2865
48	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES L Y M /15-17) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7217	27/4/2024	28	3057
49	COLUMNETAS (AERA VACUNACION) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7218	27/3/2024	7	2295
50	COLUMNETAS (AERA VACUNACION) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7219	3/4/2024	14	2723
51	COLUMNETAS (AERA VACUNACION) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7220	17/4/2024	28	3247
52	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE 8) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7221	27/3/2024	7	2398
53	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE 8) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7222	3/4/2024	14	2795
54	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE 8) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7223	17/4/2024	28	3259

55	COLUMNETAS (SALON MULTIPLE) BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7224	30/3/2024	7	2259
56	COLUMNETAS (SALON MULTIPLE) BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7225	6/4/2024	14	2896
57	COLUMNETAS (SALON MULTIPLE) BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7226	20/4/2024	28	3199
58	COLUMNETAS (VACUNACIÓN APOYO MENTAL) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7227	8/4/2024	7	2368
59	COLUMNETAS (VACUNACIÓN APOYO MENTAL) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7228	15/4/2024	14	2685
60	COLUMNETAS (VACUNACIÓN APOYO MENTAL) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7229	29/4/2024	28	3345
61	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJE LY M (17-19) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7230	9/4/2024	7	2369
62	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJE LY M (17-19) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7231	16/4/2024	14	2524
63	VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJE LY M (17-19) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7232	30/4/2024	28	3321
64	COLUMNETAS ESTERILIZACIÓN BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7233	9/4/2024	7	2361
65	COLUMNETAS ESTERILIZACIÓN BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7234	16/4/2024	14	2894
66	COLUMNETAS ESTERILIZACIÓN BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7235	30/4/2024	28	3073
67	VIGA SOPORTE CORREAS (EJES N Y O /17/19) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7236	10/4/2024	7	2262
68	VIGA SOPORTE CORREAS (EJES N Y O /17/19) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7237	17/4/2024	14	2637
69	VIGA SOPORTE CORREAS (EJES N Y O /17/19) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7238	1/5/2024	28	3124
70	COLUMNETAS (SALON MULTIPLE) BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7239	10/4/2024	7	2359
71	COLUMNETAS (SALON MULTIPLE) BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7240	17/4/2024	14	2629
72	COLUMNETAS (SALON MULTIPLE) BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7241	1/5/2024	28	3260
73	VIGA DE AMARRE MUROS DE CUBIERTA (ADMINISTRACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7242	11/4/2024	7	2303
74	VIGA DE AMARRE MUROS DE CUBIERTA (ADMINISTRACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7243	18/4/2024	14	2709
75	VIGA DE AMARRE MUROS DE CUBIERTA (ADMINISTRACIÓN) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7244	2/5/2024	28	3288
76	COLUMNETAS (SALON MULTIPLE) BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7245	11/4/2024	7	2229
77	COLUMNETAS (SALON MULTIPLE) BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7246	18/4/2024	14	2861
78	COLUMNETAS (SALON MULTIPLE) BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7247	2/5/2024	28	3087
79	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE O/ 15-18) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7248	12/4/2024	7	2344
80	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE O/ 15-18) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7249	19/4/2024	14	2602
81	VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE O/ 15-18) BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7250	3/5/2024	28	3166
82	COLUMNETAS (SALUD MENTAL) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7251	12/4/2024	7	2413
83	COLUMNETAS (SALUD MENTAL) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7252	19/4/2024	14	2846
84	COLUMNETAS (SALUD MENTAL) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7253	3/5/2024	28	3153
85	COLUMNETAS (DEPOSITO) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7254	15/4/2023	7	2430
86	COLUMNETAS (DEPOSITO) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7255	22/4/2024	14	2754
87	COLUMNETAS (DEPOSITO) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7256	6/5/2024	28	3231
88	COLUMNETAS (DEPOSITO) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7257	16/4/2024	7	2417

89	COLUMNETAS (DEPOSITO) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7258	23/4/2024	14	2663
90	COLUMNETAS (DEPOSITO) BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7259	7/5/2024	28	3174
91	COLUMNETAS BAÑO 6 BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7260	16/4/2024	7	2223
92	COLUMNETAS BAÑO 6 BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7261	23/4/2024	14	2782
93	COLUMNETAS BAÑO 6 BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7262	7/5/2024	28	3258
94	COLUMNETAS MEDICINA GENERAL BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7263	17/4/2024	7	2486
95	COLUMNETAS MEDICINA GENERAL BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7264	24/4/2024	14	2700
96	COLUMNETAS MEDICINA GENERAL BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	7265	8/5/2024	28	3386

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

	INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATANTE	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO DEL INFORME	miércoles, 01 de mayo de 2024	**HASTA EL**	viernes, 31 de mayo de 2024
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

Labor a Realizar	Equipo Utilizado					
	Precisión	Equipo	Certificado Calibración No.	Certificado Vigente hasta	No. Serie / ID	OBSERVACION
COMPACTACIÓN	N/A	RANA	N/A	N/A		Se utiliza en actividad de compactación para muro de contención
MEDICIONES	N/A	Cinta metrica	N/A	N/A		Medición dimensiones
PLOMOS	N/A	Plomada centro y punto	N/A	N/A		Verificación de pañetes
VERIFIACIÓN DE ESCUADRAS	N/A	Escuadra metálica	N/A	N/A		Intersecciones de muros y pañetes
VERIFICACIÓN DE NIVELES	N/A	Nivel de precisión	N/A	N/A		Se utiliza para niveles de piso, sobre cimiento y losa de contrapiso
CONCRETOS	N/A	MEZCLADORA	N/A	N/A		Se utiliza para fundir concretos de Vigas aereas, placa maciza aerea y viga canal
CONCRETOS	N/A	VIBRADOR DE CONCRETO	N/A	N/A		Se utiliza para fundir concretos de Vigas aereas, placa maciza aerea y viga canal
EXCAVACIONES	N/A	RETRO EXCAVADORA	N/A	N/A		Se utiliza para excavaciones para muro de contención y despeje de areas exteriores

OBS:

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ.JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	miércoles, 01 de mayo de 2024	**HASTA EL**	viernes, 31 de mayo de 2024
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO	X		
- Estado del equipo	X		Cumple condiciones de la maquina
- Regularidad del mantenimiento	X		Interventoría solicita mantenimiento acorde al plan de calidad
- Vibraciones /Ruidos	X		No presenta
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		Cumple condiciones de la maquina
- Idoneidad operarios	X		Cumple condiciones de la maquina
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	x		
- Buen estado	x		
- Fácil acceso y operación	x		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		Se reitera al contratista que el personal debe contar con la dotacion completa , falta uso adecuado EPP
- Buen estado	X		Se hace cambio periódico según el estado de los implementos de seguridad industrial
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		Se evidencia que se ha instalado la señalizacion pertinente teniendo en cuenta las actividades realizadas
- Uso según zona de trabajo	X		Se solicita al contratista, implementar medidas de seguridad para trabajo en altura ya que se comienza a armar formaleta para vigas aéreas
VIGILANCIA			
- Personal suficiente		N/A	
- Diurna		N/A	
- Nocturna	X		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		Se solicito entrega de planillas de afliaciones, examenes de ingreso, egreso y periodicos, ademas de copia de las planillas de pago
CHARLAS DE SEGURIDAD			
Charla de seguridad	X		Una vez por semana
ASEO Y MANTENIMIENTO DE OBRA			
Aseo	X		Se hace aseo cada dos días
Circulaciones	X		Se mantienen circulaciones despejadas y aseadas

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE CORRESPONDENCIA

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	miércoles, 01 de mayo de 2024	**HASTA EL**	viernes, 31 de mayo de 2024
CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	FECHA	MEDIO DE ENVÍO	ESTADO			ASUNTO
			ENVIO	RECIBIO	RESPUESTA	
1	2/5/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM	SI	COMPROMISOS COMITÉ 27 DE ABRIL
2	3/5/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	PÓLIZAS PRÓRROGA 02 INTERVENTORÍA
3	3/5/2024	E-MAIL	HR ASESORES	INTERVENTORÍA	SI	PÓLIZAS PRÓRROGA 02 INTERVENTORÍA
4	4/5/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM-ESE-SUPERVISIÓN	SI	ACTA DE COMITÉ 013
5	6/5/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	FELIPE PEREZ	SI	AJUSTES AL DISEÑO RCI
6	6/5/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	RESPUESTA A OBSEVACIONES AJUSTE RCI
7	7/5/2024	E-MAIL	SUPERVISIÓN	INTERVENTORÍA	SI	REVISIÓN ACTA 011
8	7/5/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	AJUSTES PENDIENTES DE CUBIERTA
9	9/5/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	INFORME DE OBRA #9
10	9/5/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	INFORME INTERVENTORÍA #9
11	9/5/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	INFORME SST #9
12	13/5/2024	E-MAIL	CEROM-SUPERVISOR	INTERVENTORÍA	SI	ACTA #13 FIRMADA
13	14/5/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	PROPUESTA CONSTRUCCION CUARTO BOMBAS
14	14/5/2024	E-MAIL	SUPERVISIÓN	INTERVENTORÍA	SI	INFORMES CONVENIO 3488
15	15/5/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	BALANCE GENERAL MODIFICATORIO 1
16	15/5/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	INFORMES AJUSTADOS ENERO - ABRIL
17	18/5/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM-ESE-SUPERVISIÓN	SI	RESPUESTA REVISIÓN BALANCE GENERAL
18	18/5/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM-ESE-SUPERVISIÓN	SI	INVITACION A COMITÉ 013
19	21/5/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ING. BRAYAN LOPEZ	SI	AJUSTES AL DISEÑO ELÉCTRICO
20	25/5/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	BALANCE GENERAL MODIFICATORIO 1
21	26/5/2024	E-MAIL	ING BRAYAN LOPEZ	INTERVENTORÍA	SI	RESPUESTA A AJUSTES AL DISEÑO ELÉCTRICO
22	27/5/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM-ESE-SUPERVISIÓN	SI	CONCEPTO A AJUSTES AL DISEÑO ELÉCTRICO
23	27/5/2024	E-MAIL	SUPERVISIÓN	INTERVENTORÍA	SI	AVAL A CONCEPTO AJUSTES DISEÑO ELÉCTRICO
24	28/5/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM	SI	SOLICITUDES AL CONTRATISTA
25	28/5/2024	E-MAIL	ESE LA UVITA	INTERVENTORÍA	SI	OBSERVACIONES INFORMES ENERO ABRIL
26	30/5/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	RESPUESTA A OBSERVACIONES A INFORMES
27	31/5/2024	E-MAIL	SUPERVISIÓN	INTERVENTORÍA	SI	SOLICITUD INFORMACIÓN ACTA MAYORES Y MENORES
28	31/5/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM	SI	SOLICITUD ACTA MAYORES Y MENORES, BALANCE Y SOPORTES

observaciones adicionales:

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	FIRMA NOMBRE DEL REVISOR

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE COMITES

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	miércoles, 01 de mayo de 2024	**HASTA EL**	viernes, 31 de mayo de 2024
CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	FECHA	REFERENCIA (INTERNO, TECNICO, ADMINISTRATIVO)	OBJETO DEL COMITÉ	TEMAS TRATADOS	COMPROMISOS
14	21/5/2024	TÉCNICO	Seguimiento a proyecto	1. Lectura del acta anterior 2. Verificación de la ejecución del proyecto acorde a la programación presentada por el contratista. 3. Verificación de compromisos de solicitudes mediante oficios, y cumplimiento de los mismos. 4. Estado de avance de la obra. 5. Verificación proceso técnico. 6. Solicitudes de contratista de obra. 7. Presentación de diseños aprobados. 8. Solicitudes de la entidad. 9.Recomendaciones y sugerencias de interventoría. 10. Otros y varios	Revisión ajustes al diseño eléctrico Balance de mayores y menores cantidades. Infomre de resultados de ensayos, de soldadura, pruebas de presión y estanqueidad, pruebas a tuberías RCI

observaciones adicionales:

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	FIRMA NOMBRE DEL REVISOR

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE PERSONAL "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	INFORME # 10

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/5/2024 Y EL 31/5/2024 PLAZO: 10 MESES

CONTRATISTA: CEROM DE COLOMBIA S.A.S. NIT 820.003.010 - 2 — CONTRATO No. 2023-045

INTERVENTOR: UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA NIT 901.738.692 - 3 — CONTRATO No. 2023-047

SUPERVISOR: GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO - — CONTRATO No. N/A

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES	MAYO																													OBSERVACIONES
	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO						D							D							D							D						
DIRECTOR DE OBRA		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
RESIDENTE DE OBRA		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
INSPECTOR DE OBRA																																	
PROFESIONAL HSQE																																	
PROFESIONAL SOCIAL																																	
ALMACENISTA		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MAESTRO		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
OFICIAL		9	9	9	9		10	11	10	11	11	11		11	10	9	9	9	9		9	9	9	9	9	9	4	9	10	10	10	10	
AYUDANTE		12	12	12	12		12	13	13	14	14	14		10	13	12	12	11	11		12	12	12	13	13	13	5	13	14	14	14	14	
CELADOR		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PERSONAL CONTRATISTA	**0**	**26**	**26**	**26**	**26**		**27**	**29**	**28**	**30**	**30**	**30**		**26**	**28**	**26**	**26**	**25**	**25**		**26**	**26**	**26**	**27**	**27**	**27**	**13**	**27**	**29**	**29**	**29**	**29**	**TOTAL PERIODO** **749**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																														SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA	**0**	**12**	**12**	**12**	**12**		**12**	**13**	**13**	**14**	**14**	**14**		**10**	**13**	**12**	**12**	**11**	**11**		**12**	**12**	**12**	**13**	**13**	**13**	**5**	**13**	**14**	**14**	**14**		**332**	**44,33%**	
De la región		12	12	12	12		12	13	13	14	14	14		10	13	12	12	11	11		12	12	12	13	13	13	5	13	14	14	14		332	44,33%	
De fuera de la región																																0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA	**0**	**9**	**9**		**9**		**10**	**11**	**10**	**11**	**11**	**11**		**11**	**10**	**9**	**9**	**9**	**9**		**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**4**	**9**	**10**	**10**	**10**		**245**	**32,71%**	
De la región		3	3	3	3		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4		100	13,35%	
De fuera de la región		6	6	6	6		6	7	6	7	7	7		7	6	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	4	5	6	6	6		154	20,56%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**		**50**	**6,68%**	
De la región		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		25	3,34%	
De fuera de la región		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		25	3,34%	
POBLACIÓN VULNERABLE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social		0	0		0		0	0	0	0		0		0	0	0	0		0		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0,00%	
En condición de desplazamiento		0	0		0		0	0	0	0		0		0	0	0	0		0		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0,00%	
PROVEEDORES																																		
Local	FERRETERIAS Y DEPOSITOS LOCALES																																	
Nacional	Todos																																	
Internacional	Ninguno																																	

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Se evidencia disminución de personal de acuerdo , se insiste en la dotación de los EPPS y elementos de seguridad personal especialmente en labores de altura, de igual manera, se insiste en las charlas, capacitaciones e implementación del SG SST al personal porque se evidencia que hay indisciplina en el uso de estos elementos y protocolos de seguridad.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	ESTADO DEL TIEMPO

PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
PERIODO 1	DEL: 1/5/2024 HASTA: 31/5/2024

#	DIA	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	DIA	M		J		V		S		D		L		M		M		J		V		S		D		L		M		M		J	
	JORNADA	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
1	SECO (SE)																																
2	SOLEADO (SL)											X																X					
3	LLOVIZNA (LL)																																
4	LLUVIA FUERTE (LLF)																		X		X		X								X		X
5	NUBLADO (NB)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X		X	X	X	X		X	X		X	
6	GRANIZO (GZ)																																
7	OTRO																																

#	DIA	17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31			
	DIA	V		S		D		L		M		M		J		V		S		D		L		M		M		J					
	JORNADA	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
1	SECO (SE)																																
2	SOLEADO (SL)												X																				
3	LLOVIZNA (LL)																					X											
4	LLUVIA FUERTE (LLF)				X		X		X																				X				
5	NUBLADO (NB)	X	X	X		X		X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		
6	GRANIZO (GZ)																																
7	OTRO																																

Observaciones:_____

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	INFORME # 10

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	1/5/2024	**Y EL**	31/5/2024		
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA				
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S. NIT 820.003.010 - 2			CONTRATO No.	2023-045
INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA NIT 901.738.692 - 3			CONTRATO No.	2023-047
SUPERVISOR:	GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO -				

PERSONAL DEL CONTRATISTA

#	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	EPS	ARL	PENSION	CCF	PLANILLA #	CARGO	OBSERVACIONES
1	JOSE BERNARDO	CONTRERAS RODRIGUEZ	1100476	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	29997108	MARESTRO DE OBRA	
2	JEYSON JOSE	ROMERO QUINTERO	1049647963	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	29997108	RESIDENTE DE OBRA	
3	GABRIEL EDUARDO	APONTE PEREZ	1049372823	CAJACOPI	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
4	ARMANDO	AYALA FUENTES	4060579	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
5	CESAR ALFONSO	BARRERA TARAZONA	1056994211	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
6	CARLOS ARTURO	BERRIO CACERES	5440859	SANITAS	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
7	JUAN ESTEBAN	BERRIO MURILLO	1056994964	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
8	JOSE MIGUEL	BOTIA MORALES	4239368	NUEVA EPS	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
9	DAVID LEONARDO	BOTIA MURILLO	1002698905	SANITAS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
10	VICENTE	BURGOS MALDONADO	4061382	CAJACOPI	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
11	NELLY FABIOLA	CACERES HERNANDEZ	1056994728	COMPENSAR	SURA	PORVENIR	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
12	LUIS GABRIEL	CARDOZA JARABA	1049662376	SANITAS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
13	FERNEY HUMBERTO	CARRERO QUINTERO	1002698876	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
14	HUGO HUMBERTO	CHIA NIÑO	4240208	SANITAS	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
15	MIRIAM YANETH	CHIA NIÑO	52237492	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
16	MARIA ELVA	COBAYAN JIMENEZ	1049373418	CAJACOPI	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
17	HERNAN	CONTRERAS RODRIGUEZ	1090399182	SANITAS	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
18	JAVIER REINERIO	ESCOBAR MOLINA	1093796160	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
19	LUIS EBERTO	GALVIS NIÑO	4240055	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
20	KEVIN DAVID	GALVIS QUIÑONES	1056994877	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
21	HILDEBRANDO	JAIME LIMAS	11443434	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
22	JOSE LIBARDO	LIMAS QUINCHARA	1056994947	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
23	CARLOS ALBERTO	MESA	4060131	CAJACOPI	SURA	COLFONDOS	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
24	JULIO	MEDINA DUARTE	4252219	SANITAS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
25	LUIS JOSE	MORENO OCHOA	4280128	SANITAS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
26	WILSON	PACHECO PACHECO	6776403	NUEVA EPS	SURA	COLFONDOS	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
27	DESIDERIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1056930246	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
28	OSCAR DAVIR	RUIZ GALVIS	1053604068	NUEVA EPS	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
29	JESUS DAVID	SANDOVAL FLECHAS	1052837240	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
30	RAFAEL	SIPAMOCHA NOPE	1100502	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
31	MANUEL ANTONIO	SOCONGOCHA RODRIGUEZ	1055186223	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
32	HENRY ARTURO	SOLER CUERVO	80875734	CAJACOPI	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
33	YOLMAN	TUMAY GIRON	1006636660	NUEVA EPS	SURA	COLFONDOS	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	
34	EFRAIN	VELOZA SANCHEZ	6767855	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	29997108	AYUDANTE	

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME 10

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.		
PERIODO	miércoles, 01 de mayo de 2024	**HASTA EL**	viernes, 31 de mayo de 2024
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

ACTIVIDADES REALIZADAS

PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1.3



PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1.3



MORTERO 1:4 PARA PAÑETE



MORTERO 1:4 PARA PAÑETE



ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA



ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA



TUBERÍA PARA RED CONTRA INCENDIOS



TUBERÍA PARA RED CONTRA INCENDIOS



CONCRETO 4009 PSI PARA MUROS DE TANQUES

CONCRETO 4009 PSI PARA MUROS DE TANQUES

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME 10

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.		
PERIODO	miércoles, 01 de mayo de 2024	**HASTA EL**	viernes, 31 de mayo de 2024
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

ACTIVIDADES REALIZADAS





EXCAVACION A MAQUINA PARA MURO DE CONTENCIÓN



NIVELACIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN



SOLADO PARA MURO DE COTENCIÓN



ACERO 6000 PSI



CONCRETO 3000 PSI PARA ZARPA EN MURO DE CONCRETO



CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE COTENCIÓN



CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA PANEL ALUZINC

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME 10

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.		
PERIODO	miércoles, 01 de mayo de 2024	**HASTA EL**	viernes, 31 de mayo de 2024
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

ACTIVIDADES REALIZADAS





SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA PANEL ALUZINC



SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA PANEL ALUZINC



JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDWARD JONATHAN PARDO PARADA
RESIDENTE A. DE INTERVENTORIA

ANEXOS

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29997108
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-05-31

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CEROM DE COLOMBIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	820003010	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 10 36 OFC 210	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CEROMLIMITADA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7401245
FAX	7401245	SUCURSAL	17	NOMBRE SUCURSAL	ESELAUVITA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	74363121	PRIMER APELLIDO	MONTENEGRO	SEGUNDO APELLIDO	SALCEDO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ROBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 05	Año: 2024	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
35		$30.503.022		29997108

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-4249073	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	ACUÑA SUESCA SANTIAGO	$1.300.000
CC-1049373089	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	APONTE BONILLA PEDRO GERMAN	$1.300.000
CC-1056994211	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	BARRERA TARAZONA CESAR ALFONSO	$1.300.000
CC-4240214	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	BERRIO CACERES ANGEL ALBINO	$1.300.000
CC-5440859	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	BERRIO CACERES CARLOS ARTURO	$1.300.000
CC-1056994964	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	BERRIO MURILLO JUAN ESTEBAN	$1.300.000
CC-1002698732	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	BLANCO ROMERO JOSE EUSTACIO	$1.300.000
CC-4239368	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	BOTIA MORALES JOSE MIGUEL	$1.300.000
CC-1002698905	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	BOTIA MURILLO DAVID LEONARDO	$1.300.000
CC-1056994728	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	CACERES HERNANDEZ NELLY FABIOLA	$1.300.000
CC-1049662376	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	CARDOZA JARABA LUIS GABRIEL	$1.300.000
CC-1002698876	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	CARRERO QUINTERO FERNEY HUMBERTO	$1.300.000
CC-52237492	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	CHIA NIÑO MYRIAM YANETH	$1.300.000
CC-1049373418	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	COBAYAN JIMENEZ MARIA ELVA	$1.300.000
CC-1090399182	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	CONTRERAS RODRIGUEZ HERNAN	$1.300.000
CC-1100476	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	CONTRERAS RODRIGUEZ JOSE BERNARDO	$1.300.000
CC-1093796160	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	ESCOBAR MOLINA JAVIER REINERIO	$1.300.000
CC-7186512	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	GALINDO MORALES RODRIGO ALBERTO	$1.300.000
CC-4240055	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	GALVIS NIÑO LUIS EBERTO	$1.300.000
CC-1056994877	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	GALVIS QUIÑONES KEVIN DAVID	$1.300.000
CC-11443434	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	JAIME LIMAS HILDEBRANDO	$1.300.000
CC-1056994947	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	LIMAS QUINCHARA JOSE LIBARDO	$1.300.000
CC-4252219	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	MEDINA DUARTE JULIO	$1.300.000
CC-1010030728	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	MEDINA VERANO BRAYAN STIVEN	$1.300.000
CC-4060131	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	MESA CARLOS ALBERTO	$1.300.000
CC-4280128	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	MORENO OCHOA LUIS JOSE	$1.300.000
CC-6776403	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	PACHECO PACHECO WILSON	$1.300.000
CC-1056930246	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DESIDERIO	$1.300.000
CC-1049647963	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	ROMERO QUINTERO JEYSON JOSE	$1.859.682
CC-1053604068	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	RUIZ GALVIS OSCAR DAVID	$1.300.000
CC-1100502	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	SIPAMOCHA NOPE RAFAEL	$1.300.000
CC-1055186223	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	SOCONGOCHA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO	$1.300.000
CC-80875734	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	SOLER CUERVO HENRY ARTURO	$1.300.000
CC-1006636660	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	TUMAY GIRON YOLMAN	$1.300.000

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-6767855	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	VELOZA SANCHEZ EFRAIN	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 4249073	X	2024-05-07																											0		
CC - 1049373089	X	2024-05-29																											0		
CC - 1056994211			X	2024-05-01																									0		
CC - 4240214	X	2024-05-08	X	2024-05-09																									0		
CC - 5440859																													0		
CC - 1056994964																													0		
CC - 1002698732	X	2024-05-23																											0		
CC - 4239368																													0		
CC - 1002698905																													0		
CC - 1056994728			X	2024-05-15																									0		
CC - 1049662376																													0		
CC - 1002698876			X	2024-05-01																									0		
CC - 52237492																													0		
CC - 1049373418			X	2024-05-01																									0		
CC - 1090399182																													0		
CC - 1100476																													0		
CC - 1093796160			X	2024-05-01																									0		
CC - 7186512	X	2024-05-14	X	2024-05-15																									0		
CC - 4240055																													0		
CC - 1056994877																													0		
CC - 11443434																													0		
CC - 1056994947			X	2024-05-01																									0		
CC - 4252219			X	2024-05-01																									0		
CC - 1010030728	X	2024-05-30																											0		
CC - 4060131																													0		
CC - 4280128			X	2024-05-01																									0		
CC - 6776403																													0		
CC - 1056930246																													0		

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1049647963																													0		
CC - 1053604068																													0		
CC - 1100502																													0		
CC - 1055186223																													0		
CC - 80875734																													0		
CC - 1006636660																													0		
CC - 6767855																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 4249073	PORVENIR	24	$1.040.000	0.1600000	$166.400	$0	$0	$166.400	$0	$0	$0
CC - 1049373089	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1056994211	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 4240214	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 5440859	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1056994964	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1002698732	COLPENSIONES	8	$346.667	0.1600000	$55.500	$0	$0	$55.500	$0	$0	$0
CC - 4239368	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1002698905	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1056994728	PORVENIR	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 1049662376	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1002698876	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 52237492	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1049373418	COLPENSIONES	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1090399182	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1100476	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1093796160	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 7186512	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 4240055	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1056994877	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 11443434	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1056994947	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 4252219	COLPENSIONES	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1010030728	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 4060131	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 4280128	COLPENSIONES	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 6776403	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1056930246	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1049647963	PORVENIR	30	$1.859.682	0.1600000	$297.600	$0	$0	$297.600	$0	$0	$0
CC - 1053604068	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1100502	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1055186223	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 80875734	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1006636660	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 6767855	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 4249073	EPS CAJACOPI	24	$1.040.000	0.0400000	$41.600	$0	0	$0	0	$0	24	$1.040.000	82000301 0	0.0696000	$72.400
CC - 1049373089	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	82000301 0	0.0696000	$6.100
CC - 1056994211	SANITAS	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100
CC - 4240214	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	82000301 0	0.0696000	$6.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 5440859	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1056994964	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1002698732	SANITAS	8	$346.667	0.0400000	$13.900	$0	0	$0	0	$0	8	$346.667	82000301 0	0.0696000	$24.200
CC - 4239368	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1002698905	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1056994728	COMPENSAR-EPS	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	82000301 0	0.0696000	$45.300
CC - 1049662376	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1002698876	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 52237492	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1049373418	EPS CAJACOPI	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100
CC - 1090399182	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1100476	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1093796160	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100
CC - 7186512	MIN002 - ADRES	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	82000301 0	0.0696000	$6.100
CC - 4240055	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1056994877	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 11443434	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1056994947	SANITAS	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100
CC - 4252219	SANITAS	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100
CC - 1010030728	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100
CC - 4060131	EPS CAJACOPI	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 4280128	SANITAS	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100
CC - 6776403	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1056930246	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1049647963	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.859.682	0.0400000	$74.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.859.682	82000301 0	0.0696000	$129.500
CC - 1053604068	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1100502	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1055186223	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 80875734	EPS CAJACOPI	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1006636660	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 6767855	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-4249073	COMFABOY	24	$1.040.000	0.0400000	$41.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049373089	COMFABOY	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1056994211	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4240214	COMFABOY	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5440859	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1056994964	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002698732	COMFABOY	8	$346.667	0.0400000	$13.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4239368	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002698905	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1056994728	COMFABOY	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049662376	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002698876	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52237492	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049373418	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090399182	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100476	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093796160	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7186512	COMFABOY	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4240055	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1056994877	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11443434	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1056994947	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4252219	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1010030728	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4060131	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4280128	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-6776403	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1056930246	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049647963	COMFABOY	30	$1.859.682	0.0400000	$74.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1053604068	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100502	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1055186223	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-80875734	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006636660	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-6767855	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	5	$1.040.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.040.000
PORVENIR	19	$2.308.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.308.700
COLPENSIONES	8	$908.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$908.500
COLFONDOS	3	$624.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$624.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	10	$393.500	$0	0	$0	0	$0	$393.500	0	$0	$0	$393.500	$0	0	$0	$0	$393.500	$0	$0	$393.500
SANITAS	13	$437.100	$0	0	$0	0	$0	$437.100	0	$0	$0	$437.100	$0	0	$0	$0	$437.100	$0	$0	$437.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
MIN002 - ADRES	1	$3.500	$0	0	$0	0	$0	$3.500	0	$0	$0	$3.500	$0	0	$0	$0	$3.500	$0	$0	$3.500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	6	$213.300	$0	0	$0	0	$0	$213.300	0	$0	$0	$213.300	$0	0	$0	$0	$213.300	$0	$0	$213.300
EPS CAJACOPI	4	$147.400	$0	0	$0	0	$0	$147.400	0	$0	$0	$147.400	$0	0	$0	$0	$147.400	$0	$0	$147.400
COMPENSAR-EPS	1	$26.000	$0	0	$0	0	$0	$26.000	0	$0	$0	$26.000	$0	0	$0	$0	$26.000	$0	$0	$26.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	35	$2.124.500	0	$0	$0	$2.124.500	0	$0	$2.124.500	0	$0	$0	$2.124.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	35	$1.220.800	0	$0	$1.220.800
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$1.220.800
PENSIONES	4	$4.881.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.124.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.220.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$9.447.300

CEROM DE COLOMBIA SAS
NIT 820.003.010-2

Tunja, 29 de Abril de 2024

Señores
EMPRESA SOCIAL DE ESTADO CENTRO DE SALUD DE LA UVITA
ATTE. DRA ANDREA CATALINA PINZON BOTÍA
LA UVITA.

REFERENCIA: CONTRATO 2023-045.

ASUNTO: RADICADO POLIZAS PRORROGA 2.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito radicar pólizas correspondientes a la Prorroga No.2 del contrato de la referencia, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ).

Poliza Cumplimiento No. 68859 ANEXO 5
Póliza REC 20154 ANEXO 5-6

Atentamente,

JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
R/L CEROM DE COLOMBIA SAS
C.C. 74.363.121
Celular 3134963719

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 5

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 28/06/2029.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 005

ASEGURADO	BENEFICIARIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA CALLE 7 N. 7-18 LA UVITA BOYACA NIT: 8260022027 Teléf. 3204485829	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA CALLE 7 N. 7-18 LA UVITA BOYACA NIT: 8260022027 Teléf. 3204485829

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
050006885900052BOG202404261750548

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 785.755,00	COP 10.000,00	COP 151.193,00	COP 946.948,00	26/05/2024

INTERMEDIARIOS :
OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 5
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 28/06/2029.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 005

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN PRORROGA 2 DE FECHA 23/04/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0004 EMITIDO EN FECHA 18/01/2024 Y SEGUN ACTA DE REINICIO DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 17/01/2024 Y SEGUN PRORROGA 1 Y SUSPENSION 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 19/12/2023 Y SEGUN OFICIO DE FECHA 18/12/2023 SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 24/08/2023 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 16/08/2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023-045 DE FECHA 11/07/2023 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”.

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 29/10/2024
Prima de la Cobertura : COP 149.249,55

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 29/10/2024
Prima de la Cobertura : COP 149.249,55

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 549.426.814,35

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 5
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 28/06/2029.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 005

CARATULA

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 29/06/2027
Prima de la Cobertura : COP 114.132,01

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2024, hasta las 0 hs del 28/06/2029

CALIDAD DEL SERVICIO ---------- COP 366.284.543,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 29/10/2024
Prima de la Cobertura : COP 74.624,78

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 29/10/2024
Prima de la Cobertura : COP 149.249,56

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 5

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 28/06/2029.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 005

ASEGURADO	BENEFICIARIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA CALLE 7 N. 7-18 LA UVITA BOYACA NIT: 8260022027 Teléf. 3204485829	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA CALLE 7 N. 7-18 LA UVITA BOYACA NIT: 8260022027 Teléf. 3204485829

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
050006885900052BOG202404261750548

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 785.755,00	COP 10.000,00	COP 151.193,00	COP 946.948,00	26/05/2024

INTERMEDIARIOS :
OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 5

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 28/06/2029.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 005

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN PRORROGA 2 DE FECHA 23/04/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0004 EMITIDO EN FECHA 18/01/2024 Y SEGUN ACTA DE REINICIO DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 17/01/2024 Y SEGUN PRORROGA 1 Y SUSPENSION 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 19/12/2023 Y SEGUN OFICIO DE FECHA 18/12/2023 SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 24/08/2023 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 16/08/2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023-045 DE FECHA 11/07/2023 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”.

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 29/10/2024
Prima de la Cobertura : COP 149.249,55

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 29/10/2024
Prima de la Cobertura : COP 149.249,55

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 549.426.814,35

CONTINUA

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 5
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 28/06/2029.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 005

CARATULA

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 29/06/2027
Prima de la Cobertura : COP 114.132,01

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 28/06/2024, hasta las 0 hs del 28/06/2029

CALIDAD DEL SERVICIO ---------- COP 366.284.543,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 29/10/2024
Prima de la Cobertura : COP 74.624,78

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 29/10/2024
Prima de la Cobertura : COP 149.249,56

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 5

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 08/05/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025.

NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 005

ASEGURADO	BENEFICIARIO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	TERCEROS AFECTADOS

PRORROGA DE VIGENCIA

CODIGO DE VERIFICACION :
060002015400057BOG202404261751022

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 82.630,00	COP 0,00	COP 15.700,00	COP 98.330,00	26/05/2024

INTERMEDIARIOS :
OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 5
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 08/05/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 005

CARATULA

ANEXO DE MODIFICACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN PRORROGA 2 DE FECHA 23/04/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:
DESDE 16/08/2023 HASTA 29/06/2025

==========

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

==========

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

ANEXO DE MODIFICACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN OFICIO DE FECHA 18/12/2023 SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA POLIZA,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:
DESDE 16/08/2023 HASTA 16/01/2025

==========

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023-045 DE FECHA 11/07/2023 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”.

SE ACLARA QUE EL BENEFICIARIO CORRESPONDE A: TERCEROS AFECTADOS Y/O ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826002202-7 Y DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1 SERAN CONSIDERADOS COMO BENEFICIARIOS SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

SE ACEPTA A ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826002202-7 Y DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1 COMO ASEGURADOS ADICIONALES, UNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDO COMO “LIMITE POR EVENTO” Y “LIMITE POR VIGENCIA” PARA LOS AMPAROS ADICIONALES

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 5
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 08/05/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 005

CARATULA

OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO “PLO” QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

==========

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS :

==========

AMPARO BASICO---------- COP 232.000.000,00

Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión

2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.

3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.

4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.

5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.
6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.
7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.

8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales

9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo “Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduria, Vigilancia y Seguridad”.

10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 5
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 08/05/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 005

predios relacionados por el asegurado.

11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos”

12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.

13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.

14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.

15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

==========

LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

==========

LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:
==========

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 232.000.000,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 232.000.000,00

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 5
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 08/05/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 005

CARATULA

OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 46.400.000,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 46.400.000,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 46.400.000,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 46.400.000,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

• OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 46.400.000,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 46.400.000,00

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:

EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 23.200.000,00

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00.

** RC PATRONAL:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00

** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 5
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 08/05/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 005

CARATULA

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 6

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025.

NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 006

ASEGURADO	BENEFICIARIO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	TERCEROS AFECTADOS

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
060002015400064BOG202404261757404

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 82.849,00	COP 10.000,00	COP 17.641,00	COP 110.490,00	26/05/2024

INTERMEDIARIOS :
OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 6
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 006

CARATULA

==========

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

==========

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

ANEXO DE MODIFICACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO SEGUN SMMLV AÑO 2024,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:
DESDE 16/08/2023 HASTA 29/06/2025

==========

ANEXO DE MODIFICACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN OFICIO DE FECHA 18/12/2023 SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA POLIZA,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:
DESDE 16/08/2023 HASTA 16/01/2025

==========

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023-045 DE FECHA 11/07/2023 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”.

SE ACLARA QUE EL BENEFICIARIO CORRESPONDE A: TERCEROS AFECTADOS Y/O ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826002202-7 Y DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1 SERAN CONSIDERADOS COMO BENEFICIARIOS SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

SE ACEPTA A ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826002202-7 Y DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1 COMO ASEGURADOS ADICIONALES, UNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 6
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 006

CARATULA

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDO COMO “LIMITE POR EVENTO” Y “LIMITE POR VIGENCIA” PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO “PLO” QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

==========

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS :

==========

AMPARO BASICO---------- COP 260.000.000,00

Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión

2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.

3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.

4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.

5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.
6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.
7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.

8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales

9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo “Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduria, Vigilancia y Seguridad”.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 6
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 006

10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.

11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos”

12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.

13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.

14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.

15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

==========

LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

==========

LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:
==========

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 260.000.000,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 260.000.000,00

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 6
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 006

CARATULA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

• OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:

EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 26.000.000,00

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00.

** RC PATRONAL:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00

** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 6
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 26/04/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/04/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 29/06/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 006

CARATULA

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101216081	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	05	2024	16	08	2023	00:00	27	06	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL INTER UVITA	NIT: 901.738.692-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	CASTILLA NVA, META	3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA	NIT: 826.002.202-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 NRO. 7 - 18	LA UVITA, BOYACA	7895077

BENEFICIARIO: 826002202 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA ADICIONAL: ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO NUMERO 2023-047 CUYO OBJETO ES : INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	27/06/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	27/06/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	27/06/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN LA PRORROGA No.02 AL CONTRATO DE OBRA No.2023-047 FIRMADA EL 23-04-2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA .

- DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****339,780.00	$ *******3,000.00	$ ******65,128.00	$ **********407,909.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
HR ASESORES INTEGRALES LTDA	194664	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-40-101216081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101216081	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	05	2024	16	08	2023	00:00	27	06	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	UNION TEMPORAL INTER UVITA	**NIT: 901.738.692-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	CASTILLA NVA, META	3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA	**NIT: 826.002.202-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 NRO. 7 - 18	LA UVITA, BOYACA	7895077

BENEFICIARIO: 826002202 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	27/06/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	27/06/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	27/06/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	27/06/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101216081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-40-101216081**	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	**05**	**2024**	**16**	**08**	**2023**	**00:00**	**27**	**06**	**2024**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL INTER UVITA		**NIT: 901.738.692-3**
DIRECCIÓN: CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	CIUDAD: CASTILLA NVA, META	TELÉFONO: 3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA		**NIT: 826.002.202-7**
DIRECCIÓN: CL 7 NRO. 7 - 18	CIUDAD: LA UVITA, BOYACA	TELÉFONO 7895077
BENEFICIARIO:	ADICIONAL: ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA	

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Su Red · Efecty · coopdrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****339,780.00	$ *******3,000.00	$ ******65,128.00	$ **********407,909.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
HR ASESORES INTEGRALES LTDA	194664	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005135389289(3900)000000407909(96)20240815

REFERENCIA PAGO:

1100513538928-9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101216081	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	05	2024	16	08	2023	00:00	27	06	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL INTER UVITA		**NIT: 901.738.692-3**
DIRECCIÓN: CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	**CIUDAD:** CASTILLA NVA, META	**TELÉFONO:**	3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 826.002.202-7**
DIRECCIÓN: CL 7 NRO. 7 - 18	**CIUDAD:** LA UVITA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7895077

BENEFICIARIO: 826002202 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ARM CONSULTING SAS	822007239-7	8.00
BOHORQUEZ SALAMANCA SANDRA MARCELA	1057410858-1	92.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.



21-40-101216081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA 2023-047
		ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	21/05/2024	**COMITÉ N° :**	14
HORA DE INICIO:	02:30 p.m.	**TERMINACIÓN:**	04:00 p.m.
LUGAR DE REUNIÓN:	ALCALDÍA LA UVITA	**OBJETO:**	SEGUIMIENTO TÉCNICO
CONTRATO #	2023-045		
OBJETO CONTRATO DISEÑOS Y DE OBRA:	*CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ*		
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826.002.202 - 7		
CONTRATISTA DE OBRA:	CEROM DE COLOMBIA SAS NIT 820.003.010-2 R/L JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO CC 74.363.121 de Sutatenza		
INTERVENTORÍA:	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA - NIT 901.738.692 - 3 R/L: ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ		
SUPERVISIÓN:	ANDREA CATALINA PINZON BOTIA - GERENTE E.S.E. GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS - SUPERVISOR CPS 2023-044		

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (POSIBLES OBSERVACIONES)

SE HACE LECTURA DEL ACTA ANTERIOR SIN OBSERVACIONES

2. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISOS	RESPONSABLE	CUMPLE (S/N/P)	OBSERVACIONES
BALANCE ELÉCTRICO	CEROM	NO	
REVISIÓN PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA	SUPERVISOR	SI	
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	CEROM	SI	EN REVISIÓN
SOPORTES PRECIOS UNITARIOS	CEROM	NO	

3. AGENDA DEL DÍA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR	7. INFORME SOBRE BALANCE DE OBRA
2. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	8. SOLICITUDES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
3. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS	9. RECOMENDACIONES Y/O SOLICITUDES DE INTERVENTORÍA
4. ESTADO AVANCE DE OBRA	10. OTROS Y VARIOS
5. VERIFICACIÓN DE PROCESO TÉCNICO	11. COMPROMISOS PRÓXIMO COMITÉ
6. SOLICITUDES CONTRATISTA DE OBRA	

4. DESARROLLO DE LA AGENDA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: Se dá lectura sin observaciones. **2. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** Contratista informa que el avance a la fecha es del

42,23% ejecutado, que el porcentaje programado es del 43,90% lo que índica un atraso del 1,67%, el tiempo transcurrido es del 87% lo que índica que un restante del 13% para

finalizar el proyecto el cual culmina el 27 de junio, por lo tanto quedan 36 días para finalizar el contrato. **3. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS: 3.1 BALANCE ELÉCTRICO:** No

se cumplió. **3.2 REVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA:** Supervisión revisó y dio concepto oportuno a la revisión a la que se comprometió. **3.3 BALANCE DE**

MAYORES Y MENORES CANTIDADES: Se presentó sin la totalidad de los soportes, por tal razón la interventoría no ha podido hacer la aprobación. **3.4. SOPORTES PRECIOS**

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA 2023-047
		ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	21/05/2024	COMITÉ N° :	14

UNITARIOS: No se cumplió dado que no se presentaron la totalidad de las cotizaciones. **4. ESTADO DE AVANCE DE OBRA:** Se informa que a la fecha se están ejecutando las actividades de pañetes, estructura de cubierta, muro de contención, tanques de almacenamiento y RCI, tubería enterrada de red contra incendios, de igual forma el residente de obra informa que el día de hoy ingresa a la obra la teja y se dará inicio a la actividad de cierre de cubierta, lo que genera adelanto en el avance porcentual de la obra, desminuyendo el atraso presentado al día de hoy, se informa que se está haciendo limpieza en obra que se despejó el área exterior en zona de parqueo y zona libre para empezar a conformar los exteriores. Se están ejecutando las excavaciones para el bloque #4, debido a que se demolió el muro de contención en piedra, se instaló la totalidad de cerramiento en tela.

5. VERIFICACIÓN DEL PROCESO TÉCNICO: Intervetnoría informa que se están ejecutando los pañetes internos y se han encontrado errores como desniveles o falsas escuadras por lo que se solicita al contratista mayor control dado que se presentan reprocesos, convirtiendo la actividad en la ruta crítica ya que genera atrasos para otras actividades; por otro lado se informa que las demás actividades como tanques de concreto para almacenamiento y RCI, se están ejecutando debidamente de acuerdo a los diseños y Normas técnicas colombianas. **6. SOLICITUDES CONTRATISTA DE OBRA:** El contratista solicita respuesta a los ajustes al diseño eléctrico, para la cual la interventoría se compromete a dar respuesta antes que se acabe la semana. **7. INFORME SOBRE BALANCE DE OBRA:** Se informa que el balance se entregó, teniendo pendiente la aprobación de los ajustes al diseño, por lo tanto apenas haya respuesta se ajustan los APUS, de acuerdo a los ajustes realizados. Supervisor pregunta por las obras que van a quedar ejecutadas en caso de no obtener la adición y prórroga, a lo que el contratista informa que lo contratado y modificado, quedaría al 100% para el final del contrato, es decir el tiempo es suficiente para ejecutar el presupuesto en su totalidad. Sin embargo interventoría insiste en que queda menos de un mes de plazo y el tiempo es muy corto para ejectuar la totalidad de las actividades, por eso sugiere estudiar la posibilidad de requerir una nueva prórroga a lo que el contratista responde que va a a estudiar la posibilidad. **8. SOLICITUDES DE LA ENTIDAD CONTRA-TANTE:** El arquitecto supervisor, informa que hay nuevas observaciones a los informes desde el mes de enero, y que el formato de chequeo tiene varias observaciones, sin embargo la interventoría informa y aclara que se ha dado respuesta oportunamente a las solicitudes hechas por el supervisor, pero que es repetitivo que se generen nuevas y nuevas solicitudes, incluso la mayoría ya se había subsanado, a lo que el supervisor solicita a la gerencia de la ESE, pedir una reunión con el supervisor para definir los parámetros y unifi_carlos para no estar en reprocesos en el diligenciamiento de los informes. En cuanto a obra solicita mejorar el rendimiento ya que también encuentra que el plazo es muy corto para la ejecución de las actividades faltantes, dado que falta en teoría más del 50% de ejecución de la totalidad del contrato y en tiempo solo resta el 13%, lo cual no es una cifra coherente. La doctora Magda, de la oficina jurídica de la entidad contratante también consulta si el plazo alcanza para ejecutar más del 40% de la totalidad del proyecto, a lo que el contratista responde que dado que empieza la etapa de acabados, las actividades son más rápidas y si se puede lograr el objetivo, sin embargo la interventoría suegiere de nuevo considerar la posibilidad de una nueva prórroga. Sin embargo la doctora Magda, afirma que en caso de no lograr la prórroga, se debe cumplir con lo pactado al 27 de junio.

9. RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES DE INTERVENTORÍA: Ing Jaime pregunta nuevamente si no se logra el adicional, los recursos contratados se logran ejecutar? A lo que el contratista responde que se está trabajando en lograrlo pero la meta es lograr el adicional para poder dejar terminado el proyecto en su totalidad, lo que sugiere que se necesita más tiempo junto con el adicional en recursos. Ing Jaime afirma que los tiempos están muy justos y los exhorta a revisar el tema con detenimiento para que interventoría pueda revisar y dar concepto en caso de solicitud de prórroga. Interventoría solicita revisar de acuerdo a la programación vigente las actividades que se puedan ejecutar simultaneamente y solicita el aumento de personal ya que teniendo la cubierta se pueden ejecutar las actividades internas ágilmente. Interventoría solicita a la supervisión hacer la revisión efectiva de los informes de interventoría, ya que se ha dado respuesta oportunamente a las observaciones enviadas, pero sin embargo se vuelven a presentar otras

FECHA PRESENTE ACTA	21/05/2024	COMITÉ N° :	14

observciones a los informes ya corregidos, por tanto se convierte en reprocesos y pérdidas de tiempo en el mismo tema, a lo cual el supervisor contesta que

incluso los informes ya se han aprobado pero el nuevo supervisor por parte de la gobernación hizo nuevas observaciones a los informes. Por otra parte interventoría solicita al

contratista presentar los resultados de los diferentes ensayos tales como pruebas a soldaduras de estructura metálica fabricada en obra, resultados de pruebas de presión y estan_

queidad a las redes hidro sanitarias y los resultados de los cilindros de concreto de los últimos concretos fundidos. Interventoría enfatiza que restan un mes y 6 días

y falta el 50% de actividades por ejecutar, por tanto se alerta de la finalización del contrato, que empieza la temporada de lluvías y daños en las vías por el invierno, por tanto es

necesario definir si el plazo vigente es suficiente. **10. OTROS Y VARIOS:** Supervisor afirma que los temas prinicipales fueron asumidos en su totalidad en el presente comité.

Interventoría recomienda ir generando los planos record, manual de mantenimiento y funcionamiento, reunir garantia y certificaciones de insumos y paz y salvos.

11. COMPROMISOS: 11.1 Entrega de balance y acta de mayores y menores cantidades el 24 de mayo, con copia a planeación. **11.2** Entrega de informes y

resultados de ensayos pendientes, solddura, RCI, hidrosanitarios y concretos al 31 de mayo.

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA 2023-047
		ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	21/05/2024	COMITÉ N° :	14

COMPROMISOS PACTADOS



Compromiso	Fecha máx.. Cumplimiento	Responsable
BALANCE Y ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	24 DE MAYO	CEROM
INFORMES Y RESULTADOS DE ENSAYOS	31 DE MAYO	CEROM
REVISIÓN Y RESPUESTA DE AJUSTES AL DISEÑO ELÉCTRICO	24 DE MAYO	INTERVENTORÍA

FECHA Y HORA PRÓXIMA REUNIÓN:	12 DE JUNIO DE 2024	LUGAR	OBRA ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	TIPO ANEXO	QUIEN ENTREGA

PARTICIPANTES (En constancia Firman)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD/EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
JULIO ROBERTO MONTENEGRO	RL CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA SAS	3134963719	
GUILLERMO BERRIO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPIO LA UVITA	3123645411	
CATALINA PINZÓN	GERENTE ESE	ESE CENTRO DE SALUD	3204485829	
GUSTAVO SARMIETNO	SUPEVISOR ESE	ESE CENTRO DE SALUD	3192695095	
JOHN FERNEY MEDINA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN	MUNICIPIO LA UVITA	3208857688	
JAIME PINZON	DIRECTOR INTERVENTORIA	UT INTER UVITA	3143600483	
JONATHAN PARDO	RESIDENTE INTERVENTORÍA	UT INTER UVITA	3174359034	
JEYSON ROMERO	RESDIENTE DE OBRA	CEROM DE COLOMBIA SAS	3504525729	
MAGDA CORDOBA	JURIDICA ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA	ESE CENTRO DE SALUD		

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvias 2:00 - 3:00)

Equipo: - Herramienta menor - Compresor - Equipo Soldadura - Mezcladora
- Vibrador eléctrico

Observaciones: - Se toma muestra de concreto para viga de amarre de muro cubierta del bloque 03. #735
- Interventoría aprueba modificación en el trazado de la red contra incendio debido a que en el diseño esta se superpone con una caja de inspección de la red sanitaria. Se aclara que la modificación solo es el cambio de lugar de un accesorio (T Tee) en la zona de baños hacia el salón múltiple

Interventoría de acuerdo al ajuste hecho al trazado aprobado para la línea de conducción de PCI, solicita se ajuste el diseño y se haga el plano record especificando el cambio. Este cambio se dió para evitar el cruce de la tubería con una caja de inspección sanitaria, se aclara que el cambio no afecta el funcionamiento de la red.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

Fecha: 01 de mayo de 2024.

Actividades: - Se instala pañete impermeabilizado para muros exteriores del bloque 01.
- Se instala formaleta para estructura del tanque de agua potable
- Se realizan excavaciones para instalación de tubería de Red. contra incendios.
- Ingreso de material (42 m³ grava)
- Se carga formaleta metálica para salida de almacén
- Instalación de pernos para soporte de cubierta del bloque 01

Powered by CamScanner

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoria
1 Maestro
8 Oficiales
12 Auxiliares
1 Ornamentador
1 Almacenista

Equipo: Herramienta menor
Compresor
Equipo soldadura.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado).

Observaciones: Interventoría recomienda despejar las zonas exteriores para que puedan proceder con las tuberías y cajas exteriores, se deben retirar las rocas sobrantes, asear la obra, despejar circulaciones, proteger los materiales ferrosos en patio. Se recomienda hacer acompañamiento al replanteo de las cubiertas para cumplir con las inclinaciones mínimas y así evitar reprocesos en la instalación de la estructura.

Residente Obra

Residente Interventoría

Fecha: 02 de mayo de 2024

Actividades:
- Se instala panel impermeabilizado para muro exterior interior del bloque 01. y muro exterior del bloque 02.
- Se instala perfiles para soporte de cubierta del bloque 02 baño 8.
- Instalacion de acero de refuerzo para columneta del area de sala de espera del bloque 01.
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para columneta del bloque 01
- Se instala formaleta para estructura del tanque de agua potable
- Instalacion de pozo para tanque de agua potable replaced.
- Ingreso de material (6 m³ arena de peño.

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoria
1 Maestro
1 Ornamentador
8 Oficiales
12 Auxiliares
1 Almacenista.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador electrico
Compresor
Equipo soldadora.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado) - Lluvias 2:30 - 4:00 pm.

Observaciones:- Se toma muestra de concreto de columnetas del bloque de sala de espera #136
Interventoría recomienda hacer seguimiento estricto a los pañetes se recuerda que planos, escuadras y alineamiento deben ser perfectos para evitar reprocesos en la instalación de los acabados. Se debe tener especial cuidado con los marcos de las ventanas ya que deben quedar perfectamente plomados y a escuadra.

Residente obra

Residente Interventoría.

Fecha: 03 de mayo de 2024

Actividades: - Se instala pañete impermeabilizado para muros exteriores del bloque 01 y muros internos del bloque 02 (area damas).
- Instalación de perfiles para soporte de cubierta del bloque 01 zona administrativa.
- Se realiza mezcla de concreto de 4000 psi para estructura del tanque de agua potable.
- Se instala acero de refuerzo para columnetas del bloque 02 y dinteles del bloque 01
- Ingreso de material (6 m³ arena de peña).

Powered by CamScanner

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoria
1 Maestro
8 Oficiales
1 Ornamentador
12 Auxiliares
1 Almacenista

Equipo: -Herramienta menor
-Mezcladora
-Vibrador eléctrico
-Compresor
Equipo soldadura.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: -Toma de muestra de concreto para tanque de agua potable #737 #738.
Interventoría revisó y aprobó fundir el tanque de agua potable (piso y muros). Se recomienda la concurrente hidratación del concreto mínimo cada 2 horas. durante los primeros 7 días.
Interventoría solicita la entrega de resultados de concreto de los últimos días de marzo para verificar el estado de los concretos. ya que a la fecha no han sido entregados.

Residente Obra. Residente Interventoría.

Fecha: 04 de mayo de 2024

Actividades: -Se instala cañete impermeabilizado para muros internos del área administrativa y área de esterilización.
-Instalación de estructura para cubierta del bloque 03 "Salón múltiple"
-Instalación de acero de refuerzo para columnetas del bloque 02 área sala de espera
-Se realizan excavaciones para tubería de red contra incendio posterior al salón múltiple.
-Se realiza aseo general de obra.
-Ingreso de material (acero - pintura - puntillas - tubería ect)

Powered by CamScanner

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoria
1 Maestro
8 Oficiales
12 Auxiliares
1 Ornamentador

Equipo: Herramienta menor
Compresor
Equipo soldadura.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoria recomienda iniciar la actividad de cubierta ya estando más del 50% de la estructura instalada se puede alternar con la instalación de la teja para mejorar el rendimiento y disminuir el atraso general. Se recomienda despejar el patio para la instalación de redes exteriores. Se solicita mantener la obra aseada y en completo orden, despejar las circulaciones y retirar los sobrantes de material.

Residente Obra

Residente Interventoria.

Fecha: 05 de mayo de 2024

Actividades: Sin actividades, día dominical

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 06 de mayo de 2024

Actividades: - Instalación de panete impermeabilizado para muros internos del área administrativa y enfermeria del bloque 01 y zona de esterilización del bloque 02.
- Se instala acero de refuerzo para columnetas y dinteles del bloque 02
- Instalación de tubería de 6" galvanizada para Red contra incendios en la parte posterior de salón múltiple.

Powered by CamScanner

- Excavaciones para tubería de 4" de red contra incendios entre bloque 02 y bloque 03.
- Relleno con arena de peña para tubería de 6" de red contra incendios.
- Corte y enrampe de est cubierta para el bloque 03 Salón múltiple.
- Se funde concreto de 3000 psi para columnetas.

Personal en obra: 1 Residente obraa
1 Residente interventoria
1 Maestro
8 Oficiales
1 Ornamentador
12 Auxiliares
1 Almacenista
1 Electricista.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador electrico
Compresor
Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para columnetas del bloque 02 area de esterilización #139.
Interventoría solicita aseo general en obra, retiro de escombros, despeje de circulaciones. Se recomienda revisar y trasponer los diseños de redes con el objetivo de identificar los cruces de las diferentes tuberías y así tomar desiciones con respecto a los niveles y diferentes alturas para evitar reprocesos, cortes en losas de piso y/o actividades que afectan la calidad de la obra ya ejecutada. Se solicita cubrir los materiales pereces que están en patio, interventoría no permitirá la utilización de materiales en mal estado por corrosión. Se recomienda iniciar con la instalación de la cubierta para iniciar actividades de acabados internos.

Residente Obraa

Residente Interventoría

Fecha: 07 de mayo de 2024

Actividades: -Se instala pared impermeabilizado para muros internos del bloque 01 (sala de espera- enfermeria- archivo) y bloque 02 (esterilización).
- Se realizan excavaciones para red contra incendios al costado derecho del bloque 03 "Salón múltiple"
- Se instala tubería pvc de 6" para red contra incendios paralela al salón múltiple.
- Se instala acero de refuerzo para columnetas del bloque 02.
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para columnetas del bloque 02. (área depósito).
- Se corta y ensambla estructura metálica para soporte de cubierta del bloque 03 "Salón múltiple."
- Ingreso de material (6 m³ arena de peña)
- Se realizan rellenos con arena de peña para red contra incendios

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
9 Oficiales
13 Auxiliares.
1 Ornamentador.
1 Almacenista.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrado eléctrico
Compresor
Equipo Soldadura.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado - lluvias 3:00 - 4:15 pm)

Observaciones: Se toma muestra de concreto de 3000 psi para columnetas del bloque 02 (área de depósito) #140.
Interventoría recomienda hidratar el concreto de los tanques mínimo hasta cumplir 7 días de fraguado. Interventoría solicita resultados de cilindros de concreto del mes de marzo.
Se recomienda iniciar a formaletear tapa de tanques de ECI para avanzar en la programación.

Residente Obra.

Residente Interventoría

Fecha: 08 de mayo de 2024

Actividades: -Se instala pañete impermeabilizado para muros interiores del bloque 01 (sala de espera - enfermería - archivo) y bloque 02 (sala de espera - corredor estimulación y medicina general).
- Se realizan excavaciones para red contraincendios al costado derecho del salón múltiple.
- Se instala tubería cobre de 6" para red contra incendios perteneciente al salón múltiple.
- Se instala acero de refuerzo para columnetas del bloque 02 área de depósito.
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para columnetas del bloque 02.
- Se ensambla estructura metálica para soporte de cubierta del bloque 03 "salón múltiple"
- Se realizan relleno con arena de peña para red contra incendios.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
9 Oficiales
13 Ayudantes
1 Ornamentador
1 Almacenista

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico
Compresor
Equipo soldadora

Estado del tiempo: Mañana [Nublado] Tarde [Nublado]

Observaciones: Se toma muestra de concreto de 3000 psi para columnetas del bloque 02 (área de depósito) ## 141.
Interventoría recomienda tener especial cuidado con la alineación, escuadras, plomos del pañete para evitar reprocesos y complicaciones a la hora de la instalación de marcos de puertas y ventanas.

Residente Obra a.

Residente Interventoría.

Fecha: 09 de mayo de 2024

Actividades:
- Se instala pañete para muros internos del área de toma de muestras y laboratorio del Bloque 01 y área de sala de espera del Bloque 02
- Se realizan excavaciones para red contraincendios en la parte lateral al salón múltiple.
- Se instala tubería de red contra incendios de 6" para zona de basuras.
- Instalación de acero de refuerzo para columnetas del Bloque 02 área de depósito.
- Se impermeabiliza internamente el tanque RC1
- Se instala formaleta para columnetes y dinteles del Bloque 02.
- Se corta y ensambla estructura metálica para soporte de cubierta bo3

Personal en obra:
1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
9 Oficiales
1 Ornamentador
1 Electricista
14 Ayudantes
1 Almacenista

Equipo:
Herramienta menor
Compresor
Equipo Soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvias 12:30 - 5:00 pm)

Observaciones: Interventoría recomienda en cuanto a la estructura metálica de cubierta hacer cordones completos de soldadura para la unión de las piezas, no dejas solamente "punteados" y además deben ser perfectamente impermeabilizado y protegido con anticorrosivo. Se debe tener cuidado con el izaje de las celosías, se debe despejar el área y hacerlo de forma coordinada para evitar accidentes.

Residente Obra

Residente Interventoría.

Powered by CamScanner

Fecha: 10 de mayo de 2024

Actividades: Se instala panete para muros internos para el área de laboratorio y sala de opera del bloque 01 y zona de esterilización del bloque 02
- Se instala tubería de red contra incendios de 6" para zona de basuras.
- Instalación de acero de refuerzo para columnetas del bloque 02 área de descanso.
- Se instala formaleta para columnetas y dinteles del bloque 02.
- Se ensambla estructura metálica para soporte de cubierta del bloque 03.

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente Interventoría.
1 Maestro
9 Oficiales
1 Ornamentador
1 Electricista
4 Ayudantes
1 Almacenista.

Equipo: Herramienta menor
Comprensor
Equipo soldadura.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvias 1:30 - 4:30 pm)

Observaciones: Interventoría nuevamente recomienda tener especial cuidado con el replanteo de la estructura metálica de cubierta especialmente en las áreas donde van celosías, para que la pendiente de la cubierta sea óptima, se debe tener cuidado con los anclajes en la zona de Viga canal, para que la canal no se vea afectada por los mismos. Se recomienda hidratar los paños especialmente los días que son soleados.

Residente Obra a.

Residente Interventoría.

Fecha: 11 de mayo de 2024

Actividades: Sin actividades, día compensatorio 01 de mayo
Ingreso de material (arena - cemento)

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvia)

Fecha: 12 de mayo de 2024

Actividades: Sin actividades, día dominical

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 13 de mayo de 2024

Actividades: Día festivo.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 14 de mayo de 2024

Actividades:
- Se instala pañete impermeabilizado para muros exteriores del bloque 01 y alcalfa del bloque 03
- Se instala acero de refuerzo para placa superior del tanque RCI
- Se instala celosía para soporte de cobertura del bloque 03 "Salón múltiple"
- Se instala pañete para muros internos del bloque 01 y bloque 02.
- Se instala acero de refuerzo para columnetas y dinteles del bloque 02 y viga amarre del bloque 03
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para columnetas y dinteles del bloque 02.

Powered by CamScanner

- Ingreso de material (6 m^3 arena).

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoria
1 Maestro.
10 Auxiliares
1 Ornamentador
9 Oficiales
1 Almacenista

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico
Compresor
Equipo Soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto de 3000 psi para columnetas (#142) y dintel (#143) del bloque 02.
Luego de revisar la estructura metálica de la cubierta del auditorio se evidencia que la celosía central no está paralela y alineada con el resto de la estructura, se debe corregir y garantizar el anclaje para evitar reprocesos y fallas en el comportamiento de la misma. Se solicita despejar el patio, sacar sobrantes para que el material de patio sea acopiado de manera organizada. Se recomienda dar inicio a las actividades pendientes de inicio.

Residente Obra a. Residente Interventoría

Fecha: 15 de mayo de 2024

Actividades: - Se instala pañete impermeabilizado para muro exterior de bloque 01 y salón múltiple
- Se realizan excavaciones mecánicas para bloque 04 "cuarto eléctrico"
- Se instala acero de refuerzo para columnetas del bloque 02 y placa superior de tanque RCI.
- Se pañetan muros internos del área de laboratorio y baño 02 del bloque 01 y muro interno del bloque 03

Powered by CamScanner

salón múltiple.
- Se instala estructura metalica para soporte de cubierta del bloque 03.
- Ingreso de material (6 m³ - arena de peña)

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoria
1 Maestro.
9 Oficiales
13 Auxiliares
1 Ornamentador
1 Almacenista

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Compresor
Equipo Soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvias)

Observaciones: Interventoria recomienda revisar los pañetes en cuanto a plomo, nivelación y escuadra para evitar reprocesos e inconvenientes con el personal que ejecuta la actividad. Se recomienda el inicio de las actividades exteriores, despejar el área y comenzar con las excavaciones para el muro de contención. Se solicita mantener aseada la obra, despejadas las circulaciones, protegar el acero que está al aire libre ya que el material que esté en mal estado no te permitirá su uso.

Residente obra. Residente Interventoria

Fecha: 16 de mayo de 2024

Actividades: - Excavaciones mecanicas para muro de contención ubicado en la parte posterior del lote
- Transporte de material de excavación del muro de contención
- Se instala pañete para muros internos del bloque 01 (bano 1) y muros interior del salón múltiple.
- Se instala estructura metalica para soporte de cubierta del bloque 03.

Powered by CamScanner

- Se instala formaleta para placa superior (tapa) del tanque RCI.
- Se realizan filos para pañete del bloque 01.
- Se realizan deforaciones para roca para excavaciones del bloque 04.
- Instalación de Niple de 3" para ventilación del tanque RCI
- Ingreso de material (8m³ arena - 8m³ grava).
- Se tienden columnetas del bloque 02 (cerca batural)

Personal en obra: 1 Residente Obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
8 Oficiales
12 Auxiliares
1 Ornamentador
1 Almacenista

Equipo: Herramienta menor
Compresor
Equipo soldadura

Estado del tiempo: (Mañana - Nublado - Tarde (Lluvia) 2:00 - 7:00 pm)

Observaciones: Toma de muestras de concreto para columnetas del bloque 02 (cerca batural) # 144.
Interventoría recomienda se haga la debida entibada del terreno donde se está excavando para el muro ya que el corte del terreno queda a una altura superior a los 2mts. Se debe contar con las medidas mínimas de seguridad y así minimizar el riesgo de vdamiento del terreno. Se recomienda dar inicio a las actividades pendientes como la cubierta y la terminación de las redes exteriores. Se debe ser riguroso en la revisión de las pendientes de la cubierta desde la estructura para garantizar la pendiente requerida.

Residente Obra

Residente Interventoría

Fecha: 17 de mayo de 2024

Actividades:
- Excavaciones en tierra para muro de contención ubicado en la parte posterior del lote
- Transporte de material de excavación proveniente del muro de contención
- Demolición de cerramiento perimetral en concreto ciclopeo
- Instalación de pañete para muros internos de los bloques 01 (vacunación) y 02 (esterilización)
- Instalación de estructura metálica para soporte de cubierta del bloque 03 "salón múltiple"
- Filos en pañete para zona administrativa del bloque 02
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para tapa de tanque RC1
- Instalación de mejoramiento de pavimento con material de afirmado para base de muro de contención
- Se instala concreto simple (ciclado) para base de muro de contención.
- Instalación de acero de refuerzo para columnetas y dinteles del bloque 02
- Ingreso de material (8 m³ arena lavada)

Personal en obra:
1 Residente obra
2 Residente interventoría
1 Maestro
8 Oficiales
1 Ornamentador
12 Auxiliares

Equipo:
Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico
Compresor
Equipo Soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para tapa tanque RC1 (#145). Interventoría recomienda hacer seguimiento detallado al plomo, nivelación y escuadras del pañete ya que se han encontrado algunos defectos en las escuadras. Evitar reprocesos.

Residente Interventoría

Fecha: 18 de mayo de 2024

Actividades:
- Excavaciones en tierra para muro de contención ubicado en la parte posterior del lote.
- Transporte de material de excavación proveniente del muro de contención
- Demolición de cerramiento perimetral en concreto ciclopeo.
- Instalación de pañete para muros interior de los bloques 01 (vacunación) y 02 (esterilización).
- Instalación de estructura metálica para soporte de cubierta del bloque 03. "Salón múltiple" y bloque 01 "Sala de espera".
- Instalación de mejoramiento de piso con material de afirmado para base de muro de contención.
- Instalación de acero de refuerzo para muro de contención.
- Ingreso de material (8 m³ grava - 8 m³ arena lavada)

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría
1 Maestro
8 Oficiales
1 Ornamentador
11 Auxiliares.

Equipo: Herramienta menor
Compresor
Equipo soldadura

Estado del Tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvias 12:30 - 5:00 p.m.)

Observaciones: Interventoría recomienda revisar los niveles de desagües para evitar inconvenientes con los niveles y pendientes de la tubería que se va a instalar para que no hayan inconvenientes de contrapendiente o inclinaciones que no cumplan con las mínimas requeridas y esto genere estancamientos futuros en los desagües. Interventoría solicita entibar el talud generado para la construcción del muro de contención para minimizar riesgo de volcamiento.

Residente obra a

Residente Interventoría.

Fecha: 19 de mayo de 2024

Actividades: Sin actividades, día dominical

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 20 de mayo de 2024

Actividades: -Instalación de acero de refuerzo para muro de contención.
-Se instala mejoramiento de piso con material de afirmado para base de muro de contención
-Se funde concreto simple para solado base del muro de contención.
-Se instala formaleta para zarpa del muro de contención
-Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para muro de contención (zarpa)
-Se instala pañete para muros internos del bloque 01 (odontología) y bloque 02 (esterilización).
-Corte y ensamble de estructura metalica para soporte de cubierta del bloque 01 (sala de espera).
-Ingreso de material (8 m³ grava).

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoria
1 Maestro
8 Oficiales
12 Auxiliares
1 Ornamentador

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico
Compresor
Equipo Soldadora

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado - Lluvias - 4:00 : 5:30 pm)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para muro de contención (M1 zarpa) #196. Interventoría recomienda hidratar el concreto fundido. Interventoría solicita dar terminación a las cajas de inspección que se fabricaron para

no se han terminado además las tuberías deben protegerse y evitar que se contaminen o se tapen con tierra, escombros o basura. Se solicita que se fabriquen las tapas y así proteger las cajas. Nuevamente se recomienda hacer estricto control a los pañetes en cuanto a escuadras, plomos y nivelación, esto con el fin de evitar reprocesos y gastos innecesarios.

Residente Obra — Residente de Interventoría

Fecha: 21 de mayo de 2024

Actividades: - Instalación de acero de refuerzo para muro de contención.
- Se instala mejoramiento de piso con material de afirmado para base de muro de contención.
- Instalación de formaleta para muro de contención
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para muro de contención (zarpa).
- Se instala pañete para muros internos del bloque 02 (estabilización) y muros externos área ambulancia (bloque 02) y salón múltiple (bos)
- Corte y ensamble de estructura metálica para soporte de cubierta del bloque 01 (sala de espera).
- Replanteo y localización del bloque 04 (cuarto eléctrico)
- Ingreso de material (8 m³ arena de peña - cemento - Teja cubierta)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
8 Oficiales
12 Auxiliares
1 Ornamentador.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico
Compresor
Equipo Soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para muro de contención (zarpa) (M2) #141
Interventoría recomienda hidratar adecuadamente los concretos fundidos, esto se debe hacer cada 2 hrs

durante los primeros 7 días para que el fraguado sea óptimo. Interventoría solicita mantener la obra aseada y organizada, despejar las circulaciones y retirar los escombros y sobrantes. Interventoría solicita resultados de ensayos de concreto, resistencias y pruebas de las soldaderas hechas en obra, pruebas de presión y estanquidad de redes sanitarias y Red contra incendios.

Residente Obra. Residente Interventoría.

Fecha: 22 de mayo de 2024

Actividades: - Instalación de acero de refuerzo para muro de contención
- Se instala mejoramiento de piso con material de afirmado para bap de muro de contención.
- Instalación de solado de concreto para bajo de muro de contención
- Instalación de formaleta para muro de contención.
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para muro de contención (zapata) (cuerpo).
- Se instala panete impermeabilizado para muros exteriores del bloque 02 y panete para muros interior del bloque 01.
- Corte y ensamble de estructura metalica para techo de cubierta del bloque 01 (sala de espera).
- Localización de zapatas del bloque 04 (cuarto eléctrico)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
8 Oficiales
12 Auxiliares
1 Ornamentador

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador electrico
Compresor
Equipo Soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvia)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para muro de contención (cuerpo M_1 #148) - (zapata M_3 #149)
Interventoría solicita cumplir con el cronograma presentado con la prórroga 02, ya que hay actividades predecesoras que ya tienen fecha vencida de finalización y por lo tanto retrasan el inicio de las siguientes actividades, como por ejemplo la instalación de cubierta, la estructura metálica ya tiene fecha de finalización por tanto la cubierta ya debería estar en ejecución, de igual manera ocurre con algunas actividades eléctricas.

Residente Obra — Residente Interventoría

Fecha: 23 de mayo de 2024

Actividades - Instalación de acero de refuerzo para muro de contención
- Se instala mejoramiento de piso con material de afirmado compactado para base de muro de contención
- Instalación de solado de concreto para base de muro de contención
- Instalación de formaleta para muro de contención.
- Se realiza mezcla de concreto para muro de contención zarpa M_4 y cuerpo M_2.
- Se instala pañete impermeabilizado para muros exteriores del bloque 02 y pañete para muros internos del bloque 02 y 03.
- Corte y ensamble de estructura metálica para soporte de cubierta del bloque 01 (cala de espera).
- Excavaciones en material común para zapatas del bloque 04
- Ingreso de material (Tubería y accesorios red eléctrica).

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría
1 Maestro
8 Oficiales
13 Auxiliares
1 Ornamentador

Powered by CamScanner

Equipo: Herramienta menor- Mezcladora- Vibrador electrico- Compresor- Equipos soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado)- Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto de muro de contención (zarpa M4 #150) (cuerpo M2 #151)
Interventoría solicita hidratar los diferentes elementos de concreto de acuerdo a la normativa técnica. De igual forma se recomienda dar terminación a diferentes actividades que están inconclusas como las cajas de inspección de los desagües, se deben pañetar, generar la cañuela y fabricar la tapa debidamente. La actividad de pañetes empieza a presentar atrasos ya que el porcentaje programado es mayor al ejecutado.

Residente Obra. Residente Interventoría.

Fecha: 24 de mayo de 2024

Actividades: -Instalación de acero de refuerzo para muro de contención.
-Instalación de formaleta para muro de contención.
-Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según diseño de mezcla para muro de contención (zarpa M5).
-Se instala pañete impermeabilizado para muros cubierta del bloque 01
-Se realizan filos en pañete para Bloque 01 zona administrativa y bloque 02 esterilización.
-Corte y ensamble de estructura metalica para soporte de cubierta del Bloque 01 "Sala de espera".
-Excavaciones manuales en material común para zapatas del bloque 04.
-Se aplica imprimante y pintura para muros interior de cubierta del bloque 02.
- Ingreso de material (Grava 8 m^3 - Arena Negra 8 m^3 - Arena de pena 8 m^3 - Material de afirmado 56 m^3).

Powered by CamScanner

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoria
1 Maestro
8 Oficiales
13 Auxiliares
1 Ornamentador.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador electrico
Compresa
Equipo soldadura.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado).

Observaciones: se toma muestra de concreto para muro de contención (zapata MS #152)
Interventoria recomienda dar celeridad a la construcción del bloque 4 ya que la estructura de la misma ya debería estar terminada según programación, de igual forma con la estructura metálica de cubierta ya que ya debería estar terminada lo que genera un atraso a las actividades que prosiguen. Se Recomienda llevar mejor control de las pañetes ya que se han encontrado defectos que se deben corregir

Residente Obraa Residente Interventoría.

Fecha: 25 de mayo de 2024

Actividades: - Instalación de acero de refuerzo para muro de contención,
- Instalación de formaleta para muro de contención.
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según diseño de mezcla para muro de contención (zapata M01 y Cuerpo M1
- Se instala panele impermeabilizado para muro cubierta del bloque 01
- Se realiza fila para bloque 01 (zona administrativa) y bloque 02 (esterilización).
- Corte y ensamble de estructura metalica para soporte de cubierta del bloque 01 "Sala de espera"
- Aplicación de imprimate y pintura para muro interior cubierta del bloque 01.

Powered by CamScanner

-Instalacion de cubierta "teja termoacustica" para Bloque 02 (sala de espera-esterilizacion-basuras-deposito).

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoria
1 Maestro
1 Ornamentador
8 Oficiales
13 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador electrico
Compresor
Equipo soldadora

Estado del Tiempo: Mañana (Nublado) Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para muro de contencion (zarpa M6) #133
cuerpo M3 #154.
Interventoria recomienda tener especial cuidado con la teja que se esta instalando para evitar daños como rayones, golpes u otros debido a la fragilidad de la misma. Interventoria recomienda el aumento de personal para pañetes ya que se empieza a marcar atraso en la actividad. De igual forma se recomienda atacar actividades exteriores como cajas de inspeccion de las diferentes redes, se solicita tener cuidado con los grosores de las mismas.

Residente Obraa. Residente Interventoria

Fecha: 26 de mayo de 2024

Actividades: -Instalacion de teja termoacustica para cubierta del bloque 02 (sala de espera-esterilizacion-basuras-deposito).
- Corte y ensamble de estructura metalica para soporte de cubierta del bloque 01 "sala de espera".

Personal en obra: 1 Residente obraa
1 Residente interventoria
1 Maestro
3 Oficiales
1 Ornamentador
5 Auxiliares

Powered by CamScanner

Equipo: Herramienta menor - Compresor - Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría solicita mantener hidratados los elementos de concreto tales como el muro de contención y zarpa. Se debe tener cuidado y protección a la hora de cortar e instalar la teja, es indispensable la utilización de los elementos de protección personal, así como línea de vida y arnés. Interventoría recomienda proveer a tiempo los materiales suficientes para evitar atrasos por falta de los mismos.

Residente obra a. Residente Interventoría

Fecha: 27 de mayo de 2024

Actividades: Instalación de acero de refuerzo para muro de contención
- Instalación de formaleta para muro de contención
- Se instala concreto impermeabilizado para fachada del bloque 01
- Instalación de concreto en muro interno del bloque 02 "salón eventos"
- Corte y ensamble de estructura metálica para soporte de cubierta del bloque 01
- Aplicación de EVA y pintura para muro cubierta del bloque 01
- Instalación de cubierta "teja termoacústica" para bloque 01 (laboratorio - enfermería - farmacia)
- Instalación malla polla a tierra para red eléctrica.

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría
1 Maestro
1 Ornamentador
8 Oficiales
13 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor
Compresor
Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado) lluvias fenomenales

Observaciones: Interventoría solicita los resultados de ensayos como soldaduras hechas en obra, ensayos de concreto, pruebas de estanqueidad y prestar de los redes hidrosanitarias y red contra incendios. Se solicita el aumento de personal y equipos y recursos necesarios para disminuir los atrasos que se empiezan a presentar.

Residente Obra

Residente Interventoría.

Fecha: 28 de mayo de 2024

Actividades: -Instalación de acero de refuerzo para muro de contención
-Instalación de formaleta para muro de contención
-Se instala panete impermeabilizado para fachada del bloque 01.
-Instalación de panete para muros internos del bloque 02 "área de depósito".
-Corte y ensamble de estructura metalica para soporte de cubierta del bloque 01.
-Aplicación de EVA y vinilo para muro interno de cubierta del bloque 01.
-Instalación de Teja termoacustica para bloque 01 (Gerencia) y bloque 02 (ambulancia-procedimental-sala ERA)
-Instalación de malla puesta a tierra para red electrica
-Se funde concreto de 3000 psi para cuerpo muro de contención (M4)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
8 Oficiales
13 Ayudantes
1 Ornamentador
2 Electricistas

COMPROMISOS COMITÉ 27 ABRIL-2024 PRESUPUESTO

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> jue, 2 may, 10:40 a.m.
para JULIO, Andres

--

Señores
CEROM DE COLOMBIA SAS
ING. ROBERTO MONTENEGRO
ING. ANDRES CEPEDA
CONTRATISTA OBRA 2023-045

Cordial saludo

De acuerdo a los compromisos pactados en el comité del día 27 de abril en conjunto con el supervisor del contrato, arq. Gustavo Sarmiento, se tiene que el contratista debe:

1. Presentar los APU aprobados junto con los debidos soportes como cotizaciones de mercado y demás.
2. Presentar los soportes de los APU, pendientes de aprobación como las actividades de RED CONTRA INCENDIOS.
3. Presentar SABANA de mayores y menores cantidades de acuerdo al balance inicial.

Es de anotar que para la aprobación del acta de cobro 01, la misma debe coincidir con los precios pactados de los APU no previstos.

Por tal motivo, la presentación de lo anteriormente solicitado, debe entregarse en el menor tiempo posible para poder dar trámite a las actas ante la entidad contratante.

POLIZAS CUMPLIMIENTO PRÓRROGA 02 INTERVENTORÍA

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo

vie, 3 may, 3:46 p.m.

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo
Por este medio se envía a ustedes las pólizas generadas de acuerdo al contrato de Prórroga 02 del contrato 2023-047, suscrito con ustedes, para su conocimiento y fines pertinentes.

CUMPLIM. 21-44-101420720- ANEXO 5-6
RCE 21-40-101216081 ANEXO 5

Agradecemos su atención y estamos pendientes a sus comentarios.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

ACTA DE COMITÉ 13 REVISIÓN PRESUPUESTO

Recibidos ×

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Gustavo, Andres

sáb, 4 may, 11:16 a.m.

--

Señores
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita
Ing. Andres Cepeda
Ing. Administrativo - CEROM DE COLOMBIA

Cordial saludo
Por este medio envío acta de comité de revisión de presupuesto, para su revisión y aprobación, en caso afirmativo, por favor firmar.
Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DISEÑOS RCI - ESE LA UVITA

Recibidos ×

Andres Cepeda lun, 6 may, 9:44 a.m.

Cordial saludo, Por medio de la presente adjunto la respuesta a las observaciones del sistema RCI, la memoria de cálculo y los planos actualizados, teniendo en

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> lun, 6 may, 10:15 a.m.

para felipeperezpava

Buen día ingeniero, por este medio reenvío información enviada por el contratista de la obra de la ESE de la Uvita, con los ajustes hechos a la RCI, por favor revisar y emitir concepto si es tan amable, gracias.

•••

–

Señores

Cordial saludo

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Felipe Perez lun, 6 may, 11:54 a.m.

para mi

INFORME #9 DE OBRA MES DE ABRIL

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo

jue, 9 may, 11:17 a.m.

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo
Por este medio se envía informe de obra #9 correspondiente al mes de abril, luego de ser revisado por interventoría.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

INFORME SST #9 DE OBRA MES ABRIL

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> jue, 9 may, 11:19 a.m.
para Empresa, Gustavo

--
Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo
Por este medio se envía informe SST #9 de obra, correspondiente al mes de abril, luego de ser revisado por interventoría.

INFORME SST N°9 ABRIL-ESE LA UVITA.zip

INFORME SST N°9-ESE LA UVITA.pdf

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

INFORME DE INTERVENTORÍA #9 MES ABRIL

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> jue, 9 may, 11:21a.m.
para Empresa, Gustavo

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo
Por este medio se envía informe de interventoría #9 correspondiente al mes de abril, cumpliendo con las obligaciones contractuales.

INFORME INTERVENTORÍA 9 MES ABRIL.pdf

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>

mié, 15 may, 12:02 p.m.

para Gustavo, Empresa

Cordial saludo, dando respuesta a las solicitudes hechas por ustedes, envío los informes requeridos, junto con los soportes y las observaciones corregidas.

Agradecemos su atención.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

- INFORME MES 6 ENERO INTERVENTORÍA.pdf
- INFORME 7 INTERVENTORIA MES FEBRERO.pdf
- INFORME #8 MARZO INTERVENTORIA.pdf
- INFORME INTERVENTORÍA 9 MES ABRIL.pdf

BALANCE GENERAL - MODIFICATORIO No.1 - ESE LA UVITA

Recibidos ×

Andres Cepeda mié, 15 may, 7:00 a.m.

Cordial saludo, Por medio del presente, adjunto Balance General y Modificatorio No.1 actualizado, teniendo en cuenta los ajustes presentados a los diseños y alg

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> sáb, 18 may, 1:25 p.m.

para Gustavo, Andres, residenteinteruvita, jeyson.romero02

Cordial saludo, se informa que interventoría, está haciendo el análisis de precios del mercado actual, para poder hacer la revisión respectiva a los nuevos precios unitarios e items no previstos, ésto con el fin de generar un cuadro comparativo y así tomar decisión en cuanto a los precios del mercado que se le va a dar aprobación, por tal motivo, no se ha dado respuesta a la revisión de los documentos enviados.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

•••

--

Señores

Cordial saludo

INVITACIÓN A COMITÉ 013 SEGUIMIENTO A PROYECTO

Recibidos ×

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo, JULIO, JEYSON

sáb, 18 may, 1:16 p.m.

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

CEROM DE COLOMBIA SAS
ING. ROBERTO MONTENEGRO
CONTRATISTA OBRA 2023-045

Cordial saludo
Referencia: Contrato de Obra 2023-045 objeto CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ" y la INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"

Por este medio y en cumplimiento de las obligaciones contractuales de interventoría, se hace invitación a realizar comité de seguimiento a obra para el día martes 21 de mayo de 2023, y se propone la siguente agenda del mismo:

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> mar, 21 may, 9:55 a.m.
para brayanlopezing

Buenos días ingeniero, el contratista de obra de la ESE LA UVITA, envío la siguiente información, por favor revisar y emitir concepto. Gracias.

Se agradece la atención prestada.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

•••

—

Señores

Cordial saludo

Favor confirmar el recibido del presente correo.

CONCEPTO INTERVENTORÍA AJUSTES AL DISEÑO ELÉCTRICO

Recibidos ×

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para JULIO, Andres, JEYSON, Gustavo

lun, 27 may, 10:20 a.m. (hace 10 días)

Señores
CEROM DE COLOMBIA SAS
ING. ROBERTO MONTENEGRO
ING. ANDRES CEPEDA
CONTRATISTA OBRA 2023-045

Cordial saludo
Teniendo en cuenta la información recibida, se envía oficio OF-INT-ELU-004 referente a la respuesta de revisión de ajuste de los diseños eléctricos de la E.S.E. La Uvita. Los diseños recibidos se consideran aptos para la construcción del componente eléctrico de la E.S.E. y cumplen con la normatividad RETIE y RETILAP. Se hace la observación de radicar el proyecto eléctrico en EBSA y recibir el sello de revisado por parte del Operador de Red

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



OF- 040- INT SOLICITUDES AL CONTRATISTA

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para JULIO, Andres, JEYSON, Gustavo

mar, 28 may, 11:18 a.m. (hace 9 días)

--

Señores
CEROM DE COLOMBIA SAS
ING. ROBERTO MONTENEGRO
ING. ANDRES CEPEDA
CONTRATISTA OBRA 2023-045

Cordial saludo
Por este medio se envía el oficio OF-040-INT, por medio del cual se hacen solicitudes al contratista dado los atrasos encontrados según la programación entregada para la prórroga 02.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



RV: Observaciones informes de Enero - Abril de 2024 - Convenio No. 3488 - La Uvita

Recibidos ×

Empresa Social Del Estado Empresa Social Del Estado 28 may 2024, 11:14 a.m. (hace 9 días)

Atentamente Andrea Catalina Pinzón Botia GERENTE E.S.E. CENTRO DE SALUD LA UVITA TEL. 320-448-58-29. De: OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECT...

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> 30 may 2024, 11:07 a.m. (hace 7 días)

para Empresa

Cordial saludo, al revisar las observaciones enviadas, se identifica que los informes son los enviados por la supervisión, por tanto no son los formatos que maneja la interventoría, de igual manera se aclara que las observaciones hechas por la supervisión a la interventoría, se han corregido y se han enviado inmediatamente se han solicitado por la supervisión, por tanto, si existen observaciones a los informes de interventoría, estamos con la entera disposición a resolverlas en el menor tiempo posible.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Solicitud de informacion sobre el avance de la revision y aprobación del acta de mayore y menores cantidades de obra y obras no previstas.

Recibidos ×



Gustavo Adolfo Sarmiento V vie, 31 may, 1:07 p.m. (hace 6 días)

IngenieroJaime Pinzón Director de interventoría Atentamente solicito información sobre el estado a la fecha de la revisión y aprobación por parte de la interven

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> vie, 31 may, 2:41 p.m. (hace 6 días)

para JULIO, Andres, Gustavo

SEÑORES
CEROM DE COLOMBA SAS.

Cordial saludo, de acuerdo a las solicitudes hechas por la supervisión e interventoría, se solicita a ustedes hacer llegar las cotizaciones de los insumos de acuerdo al mercado regional, ya que la información no se ha podido verificar dado que no se han presentado las cotizaciones en debida forma.

Agradecemos su atención y pronta respuesta.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

•••

POLIZA CUMPLIMIENTO 21-44-101420720 - ANEXO 5-6 Y RCE 21-40-101216081 ANEXO 5//CONTRATO NÚMERO 2023-047-PRÓRROGA No.02.

Recibidos ×

HR ASESORES - OPERACIONES
para mi

vie, 3 may, 2:44 p.m.

Buenas tardes Respetado Sr. Jaime!!!
Cordial saludo...

Teniendo en cuenta su gentil solicitud, me permito remitir las pólizas de cumplimiento.

CUMPLIM. 21-44-101420720- ANEXO 5-6
RCE 21-40-101216081 ANEXO 5

Correspondiente al **CONTRATO NÚMERO 2023-047-PRÓRROGA No.02.**

Gracias por contar con los servicios de **HR ASESORES INTEGRALES LTDA**, nuestra misión es servir y brindar la mejor asesoría. Por lo tanto, manifestamos nuestra entera disposición de acompañarlos ante dudas, sugerencias e inquietudes.

IMPORTANTE:

1. Por favor verificar que los datos de su póliza correspondan a su requerimiento: fechas, amparos y demás. **HR ASESORES INTEGRALES LTDA** no se puede hacer responsable si no se manifiesta la inconformidad a tiempo.

2. El pago de sus pólizas se deben hacer directamente a través de los canales establecidos por cada aseguradora.

3. El convenio de pago entre **HR ASESORES INTEGRALES LTDA – ASEGURADORAS Y CLIENTES**, es máximo 35 días, después de esa fecha se genera un reporte de mora. Solicitamos por favor nos ayuden a realizar el pago dentro del tiempo establecido.

INFORMES MENSUALES CONTRATO 2023-045 CENTRO DE SALUD LA UVITA

Recibidos ×

JEYSON ROMERO
para mí, residenteinteruvita

vie, 3 may, 7:17 p.m.

Buenas Noches

A Continuación, adjunto los informes mensuales de obra y sst correspondientes al mes de Abril para su respectiva revisión y aprobación.

Cordialmente

JEYSON ROMERO
Ingeniero Civil
Residente de obra
Cerom de Colombia SAS

INFORME SST N°9 ABRIL-ESE LA UVITA.zip

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DISEÑOS RCI - ESE LA UVITA

Recibidos ×

Andres Cepeda
para mi, residenteinteruvita, jeyson.romero02

lun, 6 may, 9:44 a.m.

Cordial saludo,

Por medio de la presente adjunto la respuesta a las observaciones del sistema RCI, la memoria de cálculo y los planos actualizados, teniendo en cuenta las condiciones presentadas en obra.

RCI V1 - ESE LA UVITA.zip

Quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

–
Andrés Camilo Cepeda Hernández
Ingeniero Civil
Administrativo CEROM DE COLOMBIA SAS
Email: andres.cepeda.59@gmail.com

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

Fwd: Revisión Acta No 11 Recibidos ×


Gustavo Adolfo Sarmiento V
para mi

mar, 7 may, 11:26 a.m.


Buenos días atentamente envío observaciones al acta 11 para su amable aclaración en el documento final

---------- Forwarded message ---------
De: **Gustavo Adolfo Sarmiento V** <infraesaludgasv@gmail.com>
Date: mar., 7 may. 2024, 10:26
Subject: Revisión Acta No 11
To: Empresa Social Del Estado Empresa Social Del Estado <eselauvita@hotmail.com>, magda johana cordoba <magdacorc12@gmail.com>

Dra Catalina, buenos dias. Atentamente informo que se ha revisado el Acta No 11 en la cual encuentro dos puntos que es necesario que se aclare la redaccion por parte de la interventoria:


② Verificación Ejecución Proyecto. Interventoría presenta avance de obra según programación presentada, a la cual se observa un atraso aproximado del 20%., debido a que hay actividades pendientes de inicio. Supervisor interviene solicitando que se analice la ruta crítica y las actividades que se puedan ejecutar y que no dependan de otras actividades para que se hagan y así disminuir los atrasos.

A qué se refiere cuando dice un atraso aproximado del 20%. por cuanto en la reunion se informó que el avance de obracorresponde a un33%.


sustentando que no existe un soporte técnico para admitir la prórroga a lo que el R.L. de la interventor

AJUSTES PENDIENTES DE CUBIERTA Recibidos ×

Andres Cepeda mar, 7 may, 6:25 p.m.
para mí, residenteinteruvita

Cordial saludo,

Por medio de la presente adjunto el oficio con el ajuste de las situaciones pendientes observadas en obra, dando un adecuado soporte a la cubierta, mostrando el respectivo análisis presupuestal, para su revisión y aprobación.


Agradezco su atención.

Atentamente,

–
Andrés Camilo Cepeda Hernández
Ingeniero Civil
Administrativo CEROM DE COLOMBIA SAS
Email: andres.cepeda.59@gmail.com

5 archivos adjuntos • Analizado por Gmail







Gustavo Adolfo Sarmiento V
para magda, Empresa, mi

lun, 13 may, 1:29 p.m.

envio acta firmada

•••

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



PDF ACTA COMITÉ 13 ...



PDF 13052024 ACTA C...

Responder | Responder a todos | Reenviar

PROPUESTA DE CONSTRUCCION - CUARTO DE BOMBAS

Recibidos ×

Andres Cepeda
para mi, residenteinteruvita, jeyson.romero02

14 may 2024, 2:19 p.m.

Cordial saludo,

Por medio de la presente adjunto el oficio con la propuesta del diseño estructural del cuarto de bombas, mostrando el respectivo análisis presupuestal, para su revisión y aprobación.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Atentamente,

–
Andrés Camilo Cepeda Hernández
Ingeniero Civil
Administrativo CEROM DE COLOMBIA SAS
Email: andres.cepeda.59@gmail.com

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



Fwd: INFMORMES AJUSTADOS CONVENIO 3488

Recibidos ×



Gustavo Adolfo Sarmiento V
para mi, Empresa

mar, 14 may, 6:00 p.m.

---------- Forwarded message ---------
De: **Gustavo Adolfo Sarmiento Villalobos** <arkitectgasv@gmail.com>
Date: mar, 14 may 2024 a las 17:55
Subject: Fwd: INFMORMES AJUSTADOS CONVENIO 3488
TO: Gustavo Adolfo Sarmiento V <infraesaludgasv@gmail.com>

Buenas tardes, De acuerdo con el presente correo recibido desde la gobernación, atentamente solicito se reenvie la informacion de los informes de interventoría, de acuerdo con las observaciones recibidas desde la Supervisión de la Gobernacion, y por favor tener en cuenta la informacion con las obserrvaciones que envie ayer vía whatsapp al arquitecto Johan, la cual que debe quedar registrada y verificada en el listado de chequeo del informe formato gobernacion. Agradezco su respuesta en el menor tiempo posible, ya que mis informes dependen de la información que revibo por parte de ustedes.

Cordialmente,

Arq. Gustavo A Sarmiento V

BALANCE GENERAL - MODIFICATORIO No.1 - ESE LA UVITA

Recibidos ×

Andres Cepeda
para mi, residenteinteruvita, jeyson.romero02

mié, 15 may, 7:00 a.m.

Cordial saludo,

Por medio del presente, adjunto Balance General y Modificatorio No.1 actualizado, teniendo en cuenta los ajustes presentados a los diseños y algunos items no presentados en el presupuesto con respecto a los diseños iniciales, para su respectiva revisión y aprobación.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Atentamente,

BALANCE Y MODIFICATORIO No.1.zip

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



BALANCE GENERAL - MODIFICATORIO No.1 - ESE LA UVITA

Recibidos ×

Andres Cepeda
para mí, residenteinteruvita, jeyson.romero02

sáb, 25 may, 6:45 a.m. (hace 12 días)

Cordial saludo,

Por medio del presente, se adjunta el informe técnico de solicitud de aprobación del Modificatorio No.1, teniendo en cuenta los ajustes presentados a los diseños y algunos items no presentados en el presupuesto, con respecto a los diseños iniciales. Adicionalmente se anexa el Balance General, incluyendo los soportes para su respectiva revisión y aprobación.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

–
Andrés Camilo Cepeda Hernández
Ingeniero Civil
Administrativo CEROM DE COLOMBIA SAS
Email: andres.cepeda.59@gmail.com

BALANCE DE MAYORES Y MENORES No.1.xlsx

BALANCE GENERAL - ESE LA UVITA.xlsx

Brayan Arvey López Pinzón
para Jaime, mi

dom, 26 may, 6:53 p.m. (hace 11 días)

Señores:
Unión Temporal Interuvita
Interventoría E.S.E. La Uvita

Teniendo en cuenta la información recibida, se proyecta y envía oficio OF-INT-ELU-004 referente a la respuesta de revisión de ajuste de los diseños eléctricos de la E.S.E. La Uvita. Los diseños recibidos se consideran aptos para la construcción del componente eléctrico de la E.S.E. y cumplen con la normatividad RETIE y RETILAP. Se hace la observación de radicar el proyecto eléctrico en EBSA y recibir el sello de revisado por parte del Operador de Red.

Quedo atento a cualquier inquietud y/o comentarios.

Cordialmente,

Gustavo Adolfo Sarmiento V
para Empresa, magda, mi

lun, 27 may, 1:15 p.m. (hace 10 días)

Buenos dias, De acuerdo con el oficio OF-INT-ELU-004 en la cual la Inteventoría considera resueltas las observaciones a los ajustes realizados por el contratista de obra a los diseños eléctricos, para continuar con la ejecución del capitulo de instalacioes electricas. la Supervisión de Interventoría informa que se acoge a lo conceptuado por el equipo técnico de la Inteventoría.
Se recomienda presentar por lo tanto, la revisión de los items no previstos para la complementación y aprobación del acta de las mayores y menores cantidades de obra y obras no previstas.

Cordialmente,

Arquitecto
Gustavo A Sarmiento V
supervisor de interventoría

RV: Observaciones informes de Enero - Abril de 2024 - Convenio No. 3488 - La Uvita

Recibidos ×

Empresa Social Del Estado Empresa Social Del Estado
para mi, Gustavo

mar, 28 may, 11:14 a.m. (hace 9 días)

Atentamente

Andrea Catalina Pinzón Botia
GERENTE E.S.E. CENTRO DE SALUD
LA UVITA
TEL. 320-448-58-29.

De: OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR SALUD <oficina.planeacionsalud@boyaca.gov.co>
Enviado: martes, 28 de mayo de 2024 11:12 a. m.
Para: eselauvita@hotmail.com <eselauvita@hotmail.com>; alcaldia de la Uvita <alcaldia@lauvita-boyaca.gov.co>
Cc: Julian Camilo Gonzalez Rodriguez <juliangonzalezsupervision@gmail.com>
Asunto: Observaciones informes de Enero - Abril de 2024 - Convenio No. 3488 - La Uvita

Cordial saludo,

Solicitud de informacion sobre el avance de la revision y aprobación del acta de mayore y menores cantidades de obra y obras no previstas.

Recibidos ×



Gustavo Adolfo Sarmiento V
para mi, magda, Empresa

vie, 31 may, 1:07 p.m. (hace 6 dias)

Ingeniero
Jaime Pinzón
Director de interventoría

Atentamente solicito información sobre el estado a la fecha de la revisión y aprobación por parte de la interventoría del acta de mayores y menores cantidades de obra y obras no previstas presentadads por el Contratista de obra Cerom de Colombia S.A.S. y la información sobre el estado del avance de obra al día de hoy, con el correspondiente análisis por parte de la interventoría al respecto.

Así mismo teniendo en cuenta que se llevará a cabo comité de obra el próximo 4 de junio de 2024 en el sitio de la obra, solicito se requiera al Contratista, para que informe sobre la posibilidad de terminación del objeto del contrato para la fecha contractual prevista (27 de junio de 2024) o la disposición de solicitar prórroga, considerando el avance de obra a la fecha, ya que además e debe tener en cuenta el trámite que se debe adelantar ante la gobernación, por cuanto se requerirá solicitar así mismo prórroga al Convenio interinstitucional.

Agradezco la atención a la presente,

Cordialmente

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 4/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (ZONA VACUNACIÓN) - BLOQUE 01	7170	7/03/2024	14/03/2024	7	15.4	30.4	186.3	5662.5	12905	2.279	**2343**	3000	**78%**	4
	7171	7/03/2024	21/03/2024	14	15.1	30.1	179.1	5390.3	12795	2.374	**2819**	3000	**94%**	3
	7172	7/03/2024	4/04/2024	28	15.4	30.3	186.3	5643.8	12884	2.283	**3157**	3000	**105%**	4
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (ZONA VACUNACIÓN) - BLOQUE 01	7173	7/03/2024	14/03/2024	7	15.2	30.5	181.5	5534.5	12666	2.289	**2228**	3000	**74%**	4
	7174	7/03/2024	21/03/2024	14	15.5	30.3	188.7	5717.4	12809	2.240	**2685**	3000	**90%**	5
	7175	7/03/2024	4/04/2024	28	15.6	30.3	191.1	5791.4	12750	2.202	**3259**	3000	**109%**	6

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 4/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 6/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE 11) - BLOQUE 02	7176	8/03/2024	15/03/2024	7	15.5	30.3	188.7	5717.4	12895	2.255	**2250**	3000	**75%**	6
	7177	8/03/2024	22/03/2024	14	15.3	30.0	183.9	5515.6	12533	2.272	**2767**	3000	**92%**	4
	7178	8/03/2024	5/04/2024	28	15.5	30.3	188.7	5717.4	12972	2.269	**3059**	3000	**102%**	6
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE K) - BLOQUE 02	7179	9/03/2024	16/03/2024	7	15.1	30.6	179.1	5479.8	12696	2.317	**2398**	3000	**80%**	6
	7180	9/03/2024	23/03/2024	14	15.2	30.5	181.5	5534.5	12783	2.310	**2742**	3000	**91%**	3
	7181	9/03/2024	6/04/2024	28	15.3	30.2	183.9	5552.4	12604	2.270	**3093**	3000	**103%**	6

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 6/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 10/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE 8) - BLOQUE 02	7182	10/03/2024	17/03/2024	7	15.5	30.3	188.7	5717.4	12604	2.205	**2412**	3000	**80%**	5
	7183	10/03/2024	24/03/2024	14	15.2	30.2	181.5	5480.0	12618	2.303	**2716**	3000	**91%**	6
	7184	10/03/2024	7/04/2024	28	15.4	30.1	186.3	5606.6	12746	2.273	**3291**	3000	**110%**	6
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (AREA DEPOSITO) - BLOQUE 02	7185	13/03/2024	20/03/2024	7	15.3	30.3	183.9	5570.8	12910	2.317	**2355**	3000	**79%**	5
	7186	13/03/2024	27/03/2024	14	15.2	30.2	181.5	5480.0	12761	2.329	**2733**	3000	**91%**	6
	7187	13/03/2024	10/04/2024	28	15.3	30.2	183.9	5552.4	12540	2.258	**3271**	3000	**109%**	5

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 10/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 10/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA VACUNACIÓN) - BLOQUE 01	7188	13/03/2024	20/03/2024	7	15.1	30.5	179.1	5461.9	12631	2.313	**2431**	3000	**81%**	5
	7189	13/03/2024	27/03/2024	14	15.6	30.3	191.1	5791.4	12740	2.200	**2816**	3000	**94%**	4
	7190	13/03/2024	10/04/2024	28	15.5	30.5	188.7	5755.1	12592	2.188	**3251**	3000	**108%**	3
COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA ADMINISTRATIVA) - BLOQUE 01	7191	13/03/2024	20/03/2024	7	15.5	30.3	188.7	5717.4	12719	2.225	**2247**	3000	**75%**	4
	7192	13/03/2024	27/03/2024	14	15.2	30.0	181.5	5443.8	12587	2.312	**2900**	3000	**97%**	4
	7193	13/03/2024	10/04/2024	28	15.2	30.2	181.5	5480.0	12848	2.345	**3370**	3000	**112%**	6

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 10/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 12/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES T-R) - BLOQUE 01	7194	14/03/2024	21/03/2024	7	15.1	30.1	179.1	5390.3	12576	2.333	**2328**	3000	**78%**	6
	7195	14/03/2024	28/03/2024	14	15.4	30.6	186.3	5699.7	12808	2.247	**2658**	3000	**89%**	4
	7196	14/03/2024	11/04/2024	28	15.4	30.2	186.3	5625.2	12912	2.295	**3254**	3000	**108%**	5
COLUMNETAS MUROS CUBIERTA (AREA FARMACIA) - BLOQUE 01	7197	15/03/2024	22/03/2024	7	15.4	30.4	186.3	5662.5	12935	2.284	**2307**	3000	**77%**	4
	7198	15/03/2024	29/03/2024	14	15.3	30.4	183.9	5589.2	12955	2.318	**2769**	3000	**92%**	3
	7199	15/03/2024	12/04/2024	28	15.0	30.6	176.7	5407.5	12857	2.378	**3224**	3000	**107%**	6

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 12/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 13/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA SOPORTE DE CORREAS (LABORATORIO) - BLOQUE 01	7200	15/03/2024	22/03/2024	7	15.2	30.0	181.5	5443.8	12685	2.330	**2348**	3000	**78%**	6
	7201	15/03/2024	29/03/2024	14	15.1	30.1	179.1	5390.3	12578	2.333	**2707**	3000	**90%**	5
	7202	15/03/2024	12/04/2024	28	15.4	30.4	186.3	5662.5	12605	2.226	**3375**	3000	**113%**	5
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (ZONA ODOTOLOGIA) - BLOQUE 01	7203	16/03/2024	23/03/2024	7	15.2	30.0	181.5	5443.8	12806	2.352	**2387**	3000	**80%**	3
	7204	16/03/2024	30/03/2024	14	15.6	30.4	191.1	5810.5	12604	2.169	**2870**	3000	**96%**	5
	7205	16/03/2024	13/04/2024	28	15.2	30.1	181.5	5461.9	12960	2.373	**3169**	3000	**106%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 13/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 16/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (SALA DE ESPERA) - BLOQUE 01	7206	18/03/2024	25/03/2024	7	15.6	30.4	191.1	5810.5	12880	2.217	**2304**	3000	**77%**	6
	7207	18/03/2024	1/04/2024	14	15.6	30.3	191.1	5791.4	12751	2.202	**2831**	3000	**94%**	5
	7208	18/03/2024	15/04/2024	28	15.0	30.5	176.7	5389.8	12681	2.353	**3173**	3000	**106%**	4
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (LABORATORIO-ENFERMERIA) - BLOQUE 01	7209	19/03/2024	26/03/2024	7	15.1	30.0	179.1	5372.4	12853	2.392	**2359**	3000	**79%**	4
	7210	19/03/2024	2/04/2024	14	15.1	30.3	179.1	5426.1	12681	2.337	**2756**	3000	**92%**	6
	7211	19/03/2024	16/04/2024	28	15.1	30.1	179.1	5390.3	12773	2.370	**3246**	3000	**108%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 16/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 17/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES N Y M ENTRE 15-17) - BLOQUE 01	7212	19/03/2024	26/03/2024	7	15.3	30.3	183.9	5570.8	12636	2.268	**2214**	3000	**74%**	4
	7213	19/03/2024	2/04/2024	14	15.3	30.1	183.9	5534.0	12833	2.319	**2654**	3000	**88%**	5
	7214	19/03/2024	16/04/2024	28	15.2	30.4	181.5	5516.3	12598	2.284	**3065**	3000	**102%**	3
VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES L Y M ENTRE 15-17) - BLOQUE 01	7215	20/03/2024	27/03/2024	7	15.0	30.6	176.7	5407.5	12903	2.386	**2475**	3000	**83%**	6
	7216	20/03/2024	3/04/2024	14	15.0	30.3	176.7	5354.5	12632	2.359	**2865**	3000	**96%**	4
	7217	20/03/2024	17/04/2024	28	15.4	30.1	186.3	5606.6	12534	2.236	**3057**	3000	**102%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 17/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 17/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
COLUMNETAS (AREA VACUNACIÓN) - BLOQUE 01	7218	20/03/2024	27/03/2024	7	15.5	30.6	188.7	5774.0	12765	2.211	**2295**	3000	**77%**	4
	7219	20/03/2024	3/04/2024	14	15.3	30.2	183.9	5552.4	12875	2.319	**2723**	3000	**91%**	6
	7220	20/03/2024	17/04/2024	28	15.0	30.3	176.7	5354.5	12537	2.341	**3247**	3000	**108%**	6
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE 8) - BLOQUE 01	7221	20/03/2024	27/03/2024	7	15.3	30.0	183.9	5515.6	12582	2.281	**2398**	3000	**80%**	4
	7222	20/03/2024	3/04/2024	14	15.5	30.5	188.7	5755.1	12727	2.211	**2795**	3000	**93%**	3
	7223	20/03/2024	17/04/2024	28	15.6	30.1	191.1	5753.1	12897	2.242	**3259**	3000	**109%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 17/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 29/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
COLUMNETAS (SALÓN MÚLTIPLE) - BLOQUE 03	7224	23/03/2024	30/03/2024	7	15.1	30.1	179.1	5390.3	12640	2.345	**2259**	3000	**75%**	5
	7225	23/03/2024	6/04/2024	14	15.5	30.5	188.7	5755.1	12721	2.210	**2896**	3000	**97%**	4
	7226	23/03/2024	20/04/2024	28	15.0	30.1	176.7	5319.1	12592	2.367	**3199**	3000	**107%**	3
COLUMNETAS (VACUNACIÓN-APOYO A LA SALUD MENTAL) - BLOQUE 02	7227	1/04/2024	8/04/2024	7	15.6	30.3	191.1	5791.4	12824	2.214	**2368**	3000	**79%**	6
	7228	1/04/2024	15/04/2024	14	15.4	30.2	186.3	5625.2	12519	2.226	**2685**	3000	**90%**	6
	7229	1/04/2024	29/04/2024	28	15.1	30.4	179.1	5444.0	12973	2.383	**3345**	3000	**112%**	4

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 29/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 30/04/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA SOPORTE DE CORREAS(EJES L Y M ENTRE 17-19) - BLOQUE 01	7230	2/04/2024	9/04/2024	7	15.4	30.6	186.3	5699.7	12778	2.242	**2369**	3000	**79%**	6
	7231	2/04/2024	16/04/2024	14	15.4	30.3	186.3	5643.8	12735	2.256	**2624**	3000	**87%**	4
	7232	2/04/2024	30/04/2024	28	15.2	30.2	181.5	5480.0	12687	2.315	**3321**	3000	**111%**	5
COLUMNETAS (ESTERILIZACIÓN) - BLOQUE 02	7233	2/04/2024	9/04/2024	7	15.0	30.6	176.7	5407.5	12573	2.325	**2351**	3000	**78%**	5
	7234	2/04/2024	16/04/2024	14	15.6	30.2	191.1	5772.3	12735	2.206	**2894**	3000	**96%**	5
	7235	2/04/2024	30/04/2024	28	15.4	30.6	186.3	5699.7	12762	2.239	**3073**	3000	**102%**	4

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 30/04/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 1/05/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA SOPORTE DE CORREAS (EJES N Y O ENTRE 17-19) - BLOQUE 01	7236	3/04/2024	10/04/2024	7	15.3	30.1	183.9	5534.0	12913	2.333	**2262**	3000	**75%**	3
	7237	3/04/2024	17/04/2024	14	15.6	30.4	191.1	5810.5	12829	2.208	**2637**	3000	**88%**	5
	7238	3/04/2024	1/05/2024	28	15.3	30.3	183.9	5570.8	12748	2.288	**3124**	3000	**104%**	5
COLUMNETAS (SALÓN MÚLTIPLE) - BLOQUE 03	7239	3/04/2024	10/04/2024	7	15.4	30.3	186.3	5643.8	12505	2.216	**2359**	3000	**79%**	5
	7240	3/04/2024	17/04/2024	14	15.3	30.1	183.9	5534.0	12615	2.280	**2629**	3000	**88%**	3
	7241	3/04/2024	1/05/2024	28	15.5	30.2	188.7	5698.5	12616	2.214	**3260**	3000	**109%**	5

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 1/05/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 2/05/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (ADMINISTRACIÓN) - BLOQUE 01	7242	4/04/2024	11/04/2024	7	15.2	30.1	181.5	5461.9	12685	2.322	**2303**	3000	**77%**	4
	7243	4/04/2024	18/04/2024	14	15.2	30.4	181.5	5516.3	12812	2.323	**2709**	3000	**90%**	3
	7244	4/04/2024	2/05/2024	28	15.1	30.5	179.1	5461.9	12826	2.348	**3288**	3000	**110%**	3
COLUMNETAS (SALÓN MÚLTIPLE) - BLOQUE 03	7245	4/04/2024	11/04/2024	7	15.1	30.6	179.1	5479.8	12657	2.310	**2229**	3000	**74%**	3
	7246	4/04/2024	18/04/2024	14	15.3	30.3	183.9	5570.8	12525	2.248	**2861**	3000	**95%**	4
	7247	4/04/2024	2/05/2024	28	15.4	30.4	186.3	5662.5	12663	2.236	**3087**	3000	**103%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 2/05/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 3/05/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGA DE AMARRE MUROS CUBIERTA (EJE O ENTRE 15-18) - BLOQUE 01	7248	5/04/2024	12/04/2024	7	15.5	30.5	188.7	5755.1	12696	2.206	**2344**	3000	**78%**	3
	7249	5/04/2024	19/04/2024	14	15.4	30.5	186.3	5681.1	12582	2.215	**2602**	3000	**87%**	5
	7250	5/04/2024	3/05/2024	28	15.4	30.1	186.3	5606.6	12505	2.230	**3166**	3000	**106%**	4
COLUMNETAS (A SALUD MENTAL) - BLOQUE 02	7251	5/04/2024	12/04/2024	7	15.1	30.3	179.1	5426.1	12565	2.316	**2413**	3000	**80%**	4
	7252	5/04/2024	19/04/2024	14	15.2	30.6	181.5	5552.6	12653	2.279	**2846**	3000	**95%**	6
	7253	5/04/2024	3/05/2024	28	15.0	30.0	176.7	5301.4	12861	2.426	**3153**	3000	**105%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 3/05/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 7/05/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
COLUMNETAS (DEPOSITO) - BLOQUE 02	7254	8/04/2024	15/04/2024	7	15.6	30.2	191.1	5772.3	12720	2.204	**2430**	3000	**81%**	6
	7255	8/04/2024	22/04/2024	14	15.5	30.0	188.7	5660.8	12584	2.223	**2754**	3000	**92%**	3
	7256	8/04/2024	6/05/2024	28	15.4	30.2	186.3	5625.2	12663	2.251	**3231**	3000	**108%**	3
COLUMNETAS (DEPOSITO) - BLOQUE 02	7257	9/04/2024	16/04/2024	7	15.3	30.2	183.9	5552.4	12534	2.257	**2417**	3000	**81%**	5
	7258	9/04/2024	23/04/2024	14	15.6	30.6	191.1	5848.7	12973	2.218	**2663**	3000	**89%**	3
	7259	9/04/2024	7/05/2024	28	15.2	30.6	181.5	5552.6	12964	2.335	**3174**	3000	**106%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 7/05/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 970

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 8/05/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
COLUMNETAS (BAÑO 6) - BLOQUE 02	7260	9/04/2024	16/04/2024	7	15.0	30.0	176.7	5301.4	12665	2.389	**2223**	3000	**74%**	4
	7261	9/04/2024	23/04/2024	14	15.3	30.0	183.9	5515.6	12952	2.348	**2782**	3000	**93%**	5
	7262	9/04/2024	7/05/2024	28	15.5	30.0	188.7	5660.8	12515	2.211	**3258**	3000	**109%**	4
COLUMNETAS (MEDICINA GENERAL) - BLOQUE 03	7263	10/04/2024	17/04/2024	7	15.4	30.1	186.3	5606.6	12892	2.299	**2486**	3000	**83%**	5
	7264	10/04/2024	24/04/2024	14	15.1	30.2	179.1	5408.2	12952	2.395	**2700**	3000	**90%**	5
	7265	10/04/2024	8/05/2024	28	15.0	30.1	176.7	5319.1	12507	2.351	**3386**	3000	**113%**	5

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 8/05/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com