GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-046**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**viernes, 12 de enero de 2024**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**5**			FECHA:	10	de	ENERO	de	2024		
PERIODO: 5 DEL	1	de	DICIEMBRE	de	2023	AL	31	de	DICIEMBRE	de	2023

CONTRATO No:	**2023-047**	DE	2023	REGISTRO BP Y P No	**2023-071**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

Carrera 6 N4-7 Esquina, La Uvita, Boyacá

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

N/A

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CEROM DE COLOMBIA S.A.S	**JULIO ROBERTO MONTENEGRO**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
UNION TEMPORAL INTER UVITA	**GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
01	PRORROGA 01		3 MESES
2	SUSPENSION 01		12 DIAS
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 198.128.146,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 198.128.146,00

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	27	de	ABRIL	de	**2024**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	27	de	ABRIL	de	**2024**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**57,1%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**30,0%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**50,0%**



GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**viernes, 12 de enero de 2024**

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	**68859**	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	**Berkley international seguros Colombia S.A**	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	de 19	mm 7	a 2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11	7	2023	12	4	2024	732.569.086,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11	7	2023	12	4	2024	732.569.086,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11	7	2023	12	12	2026	549.426.814,35
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11	7	2023	11	12	2028	732.569.086,00
CALIDAD DEL SERVICIO	11	7	2023	12	4	2024	366.284.543,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	11	7	2023	12	4	2024	732.569.086,00

No PÓLIZA	**20154**	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	**Berkley international seguros Colombia S.A**	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	de 19	mm 7	a 2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	11	7	2023	12	12	2024	232.000.000,00

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO		REGULAR		MALO		PÉSIMO	
	X						

Descripción: Se presentan regulares condiciones metereológicas.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	mm	aaaa
Actas de inicio de obra/interventoría.	16	8	2023
Acta de suspensión 01	29	12	2023
Prorroga 01	29	12	2023

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
PRELIMINARES	
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	Se localiza y se replantean los 4 bloques
DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	Se descapota la totalidad el terreno
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO EN TABLA Y TEJA DE ZINC	Se ejecuta en el costado nororiental
DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	Se encontraron restos de losas en varios puntos del lote a intervenir
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Se hacen excavaciones para zapatas de bloque 2 y 3
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	Se excava con maquina en el costado sur del lote
CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	Se ejecuta en el area donde se van a implantar los bloques del proyecto
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Se ejecuta en el bloque 2 y 3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑÓ)	Transporte de mejoramiento en bloque 2 y 3

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**viernes, 12 de enero de 2024**

ESTRUCTURA EN CONCRETO	
SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	Se ejecuta solado de vigas bloque 2 y 3
CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	Se ejecutan zapatas bloque 2 y 3
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	Se ejecuta viga en bloque 2 y 3
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts FORMALETA MADERA	Se ejecutan columnas en bloque 1 y 2
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	Se ejecuta en bloque 2 y 3
VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI)	Se ejecuta en bloque 1
PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI	Se ejecuta en bloque 1
ACERO DE REFUERZO Y MALLAS	
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Se ejecuta en bloque 1 y 2
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Se ejecuta en bloque 1, 2 y 3

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	**LOCALIZACIÓN**
Solicitudes de entrega de información y documentación	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud de entrega de ajustes de diseños	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud de balance de obra, con los ajustes hechos por cambios aprobados	PROYECTO EN GENERAL
Requerimientos contractuales al contratista de obra, de acuerdo al desarrollo del proyecto.	PROYECTO EN GENERAL
Requerimientos al contratista para garantizar una correcta ejecución del contrato de obra.	PROYECTO EN GENERAL
Seguimiento diario de ejecución de actividades de obra	PROYECTO EN GENERAL
Seguimiento de dosificación de materiales para la elaboración de concreto en obra.	PROYECTO EN GENERAL
Seguimiento a la inversión y avance de ejecución de obra	PROYECTO EN GENERAL
Participación en comités de obra	PROYECTO EN GENERAL
Actividades de oficina, requerimientos y solicitudes al contratista	PROYECTO EN GENERAL

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
MEZCLADORA	CONCRETOS	70%	En buen estado.
HERRAMIENTA MENOR	ACTIVIDADES DIARIAS	100%	En buen estado.

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	
Material granular seleccionado	TRITURADOS LA PALMERA	
Aceros 60000 psi	ALMACEN G Y J	
Lona de cerramiento	ALMACEN G Y J	
Tabla, puntilla	ALMACEN G Y J	
Cemento Holcim	ALMACEN G Y J	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Computadores	Elaboración de informes	100%	INTERVENTORÍA
Elementos de oficina	Elaboración de informes	100%	INTERVENTORÍA
Cinta métrica, decámetro	Verificación de dimensiones	100%	INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**viernes, 12 de enero de 2024**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	5	10	2023	$ 732.569.085,80
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 732.569.085,80**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 0,00**

CORRESPONDENCIA PRESENTADA			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
02/12/2023	ESE- SUPERVISIÓN - CONTRATISTA	Concepto de interventoría acerca del cerramiento	SI
02/12/2023	ESE- SUPERVISIÓN - CONTRATISTA	Concepto de interventoría acerca de la inclusión del ítem de sobre cimiento	SI
04/12/2023	CONTRATISTA	Solicitud de documentos, fiduciaria, inversión, pagos	Parcialmente
10/12/2023	ESE- SUPERVISIÓN - CONTRATISTA	Solicitud de actualización de pólizas de acuerdo a los solicitado por la ESE	SI
11/12/2023	ESE-SUPERVISIÓN	Envío de diseños de RCI para revisión y aprobación	NO
16/12/2023	ESE-SUPERVISIÓN	Envío de informe #4 de interventoría	SI
19/12/2023	CONTRATISTA	Solicitud de información, balance, revisión de + o - cantidades, análisis de estudios y diseños	Parcialmente
20/12/2023	ESE-SUPERVISIÓN	Envío de polízas ajustadas según solicitud	SI
20/12/2023	ESE-SUPERVISIÓN	Envío de acta y aprobación de pólizas	SI
26/12/2023	ESE-SUPERVISIÓN	Concepto de solicitud de contratista de suspensión #1 de contrato de obra	SI

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**viernes, 12 de enero de 2024**

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					de	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
BOTIA MORALES JOSE MIGUEL	4239368	X	X	X	1	12	2023	30	12	2023
JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	1100476	X	X	X	1	12	2023	30	12	2023
JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	1049647963	X	X	X	1	12	2023	30	12	2023
CACERES HERNANDEZ NELLY FABIOLA	1056994728	X	X	X	1	12	2023	30	12	2023
CARREÑO LUIS GUILLERMO	1054227486	X	X	X	1	12	2023	30	12	2023
LUIS DIEGO CHIA NIÑO	1095824241	X	X	X	1	12	2023	30	12	2023
HILDEBRANDO JAIME LIMAS	11443434	X	X	X	1	12	2023	30	12	2023
KEVIN DAVID GALVIS QUIÑONES	1056994877	X	X	X	1	12	2023	30	12	2023
CHIA NIÑO MIRIAM YANETH	52237492	X	X	X	1	12	2023	30	12	2023
HECTOR JULIO GALVIS VELOZA	1049373751	X	X	X	1	12	2023	30	12	2023
MANUEL ANTONIO SOCONGOCHA RODRIGUEZ	1055186223	X	X	X	1	12	2023	30	12	2023
SIPAMOCHA NOPE RAFAEL	1100502	X	X	X	1	12	2023	30	12	2023
DAVID LEONARDO BOTIA MURILLO	1002698905	X	X	X	1	12	2023	30	12	2023
LUIS EBERTO GALVIS NIÑO	4240055	X	X	X	1	12	2023	30	12	2023
HERNANDO LAGOS BOLIVAR	1049661428	X	X	X	1	12	2023	30	12	2023
DIEGO SALAZAR BARON	4060575	X	X	X	1	12	2023	30	12	2023
EFRAIN VELOZA SANCHEZ	6767855	X	X	X	1	12	2023	30	12	2023

Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?	SI	X	NO	

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DOC. IDENTIFICACIÓN
WILSON FERNANDO MONTAÑEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE OBRA	1.057.690.579
ELIANA FABIOLA GONZALEZ ARENAS	RESIDENTE DE OBRA	1.049.613.808
JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	RESIDENTE AUXILIAR DE OBRA	1.049.647.963
ALEX ESTEBAN RODRIGUEZ DURAN	ASESOR ELECTRICISTA	1.118.538.787
GIOVANNY HUMBERTO PEREZ MORALES	ASESOR SISO	7.173.399
JAIRO ALEJANDRO HERNANDEZ GOMEZ	ASESOR EN ESTRUCTURAS	1.049.641.270
JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	MAESTRO DE OBRA	1.100.476

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	X	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**viernes, 12 de enero de 2024**

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DOC. IDENTIFICACIÓN
JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	7.172.271
SANDRA MARCELA BOHÓRQUEZ SALAMANCA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1.057.410.858
BRAYAN ARVEY LÓPEZ PINZÓN	ELECTRICO	1.052.406.924
YIMMY ALEXANDER ÁVILA FRESNO	TÉCNICO EN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.188.188
JORGE ANDRÉS ROA ROMERO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1.049.622.654
MANUEL FELIPE PÉREZ PAVA	ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1.052.381.899
ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	1.054.254.612
CESAR AUGUSTO OCHOA	RESIDENTE AUXILIAR DE INTERVENTORIA	7.183.364

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Vigas bloque 03 salón múltiple	26	9	2023	Cumple.
Vigas bloque 03 salón múltiple	26	9	2023	Cumple.
Vigas bloque 03 salón múltiple	26	9	2023	Cumple.
Columnas bloque salón múltiple	3	10	2023	Cumple.
Columnas bloque salón múltiple	3	10	2023	Cumple.
Ciclópeo Bloque 02	4	10	2023	Cumple.
Vigas bloque 01	6	10	2023	Cumple.
Vigas bloque 01	6	10	2023	Cumple.
Vigas bloque 01	6	10	2023	Cumple.
Columnas bloque 01	12	10	2023	Cumple.
Columnas bloque 01	12	10	2023	Cumple.
Columnas bloque 01	12	10	2023	Cumple.
Columnas bloque 01	17	10	2023	Cumple.
Columnas bloque 01	17	10	2023	Cumple.
Columnas bloque 01	17	10	2023	Cumple.
Vigas bloque 01	20	10	2023	Cumple.
Vigas bloque 01	20	10	2023	Cumple.
Vigas bloque 01	20	10	2023	Cumple.
Columnas bloque 01	23	10	2023	Cumple.
Columnas bloque 01	23	10	2023	Cumple.
Columnas bloque 01	23	10	2023	Cumple.
Vigas bloque 01	26	10	2023	Cumple.
Columnas M16 L17	26	10	2023	Cumple.
Columnas N18 M17	26	10	2023	Cumple.
Zapatas	3	11	2023	Cumple.
Columnas	3	11	2023	Cumple.
Columnas	3	11	2023	Cumple.
Placa concreto 0.10M	10	11	2023	Cumple.

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Vigas bloque 03 salon multiple	26	9	2023	Cumple.
Columnas bloque (salon multiple)	3	10	2023	Cumple.
Zapatas bloque 02	4	10	2023	Cumple.
Vigas bloque 01	6	10	2023	Cumple.
Columnas bloque 01	12	10	2023	Cumple.
Placa concreto salon multiple	10	11	2023	Cumple.

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
Arenas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	
Materiales granulares	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 1	18	8	2023	Verificación e indicaciones del inicio.
Acta de Comité de Obra No 2	5	9	2023	Seguimiento de obra.
Acta de Comité Visita de obra	15	9	2023	Seguimiento de obra.
Acta de Comité de Obra No 3	26	9	2023	Seguimiento de obra.
Acta de Comité de Obra No 4	18	10	2023	Seguimiento de obra.
Acta de Comité de Obra No 5	25	11	2023	Seguimiento de obra.

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe 1	16	8	2023	31	8	2023	Entregado a supervisor.
Informe 2	1	9	2023	30	9	2023	Entregado a supervisor.
Informe 3	1	10	2023	31	10	2023	Entregado a supervisor.
Informe 4	1	11	2023	30	11	2023	Entregado a supervisor.
Informe 5	1	12	2023	30	12	2023	Presente informe.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**viernes, 12 de enero de 2024**

OBSERVACIONES:
Se evidencian diferencias entre los planos presentados y las actividades presupuestales, las cuales han sido referidas a la entidad a través del supervisor de la entidad.
Se requiere comité con diseñadores, para dar claridad en los diseños presentados y verificar con cantidades y actividades, para informar a la entidad, reunión que deberá ser concertada por la entidad contratante.
Se ha requerido al contratista cumplimiento de sus compromisos, de acuerdo a la oferta presentada y pliego de condiciones, situación que se evidencia a través de los oficios y correos entre las partes.
En los planos estructurales no hay cortes ni perfiles , que muestren los cambios de niveles en las diferentes estructuras(bloques o secciones) pero en las columnas se aparecen diferencia de niveles
Se solicitó al constructor la entrega de los resultados de los laboratorios, a las muestras de los concretos tomados en obra del mes de diciembre
Mediante oficios se ha requerido al constructor para el cumplimiento de entrega de información y de sus obligaciones derivadas del contrato de obra y su propuesta.
La interventoría solicitó, se le diera cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas en el contrato.
La interventoría reiteró la solicitud de cumplir con las especificaciones entregadas por la entidad en los procesos en desarrollo, de acuerdo al plan de calidad del contratista de obra, entregado al inicio de las actividades.
La interventoría solicitó el uso del equipo ofertado en la propuesta por el contratista de obra, como también se ha reiterado la asistencia de los profesionales asesores del contratista y/o entrega del informe de las revisiones realizadas y firmadas por dichos profesionales.
Se solicitó que personal que no cumpla con el uso de EPP's y elementos de bioseguridad sea retirado de INMEDIATO de la obra, el no cumplimiento de lo anterior, será responsabilidad total del contratista de obra, dado que esta solicitud se ha realizado de manera constante y no se evidencia un mejor control en campo.
Se solicitó, el uso de línea de vida y arnés, para el personal que está trabajando en altura, se debe minimizar el riesgo de accidentes laborales por falta de implementos de seguridad en trabajo en altura.
Se solicitó el aumento de los rendimientos de obra y un plan de choque, debido a los atrasos presentados en la ejecución de la obra, con el fin de mitigar estos retrasos y dar cumplimiento a las actividades contractuales.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-046**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**viernes, 12 de enero de 2024**

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	8
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	SI	2
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	8
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	61-80
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.		
Memorias y planos de diseño aprobados		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)		
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	21-22
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	30
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)		
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes		
Generales		
Registro fotográfico	SI	31-33
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	61-115

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Interventor / RL. Interventoría

NOMBRE: ANDRES DAVID MENDIVELSO

CONTRATO 2023-047

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"



ENTIDAD CONTRATANTE: ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER UVITA
R/L ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ

INFORME DE INTERVENTORIA 5

DICIEMBRE DE 2023

INDICE

INFORME MENSUAL 5 3
FORMATO DATOS GENERALES DEL PROYECTO EN INTERVENTORÍA MES 5 13
FORMATO CONTROL DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES MES 5 15
FORMATO CONTROL DE PLANOS DETALLADOS MES 5 17
FORMATO CONTROL DE MEZLADO Y MUESTRAS PARA CONCRETOS MES 5 19
FORMATO CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN MES 5 21
FORMATO CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MES 5 22
FORMATO CONTROL DE CORRESPONDENCIA MES 5 24
FORMATO CONTROL DE COMITÉS MES 5 26
FORMATO CONTROL DE PERSONAL MES 5 28
FORMATO CONTROL DE ESTADO DEL TIEMPO MES 5 30
FORMATO CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL MES 5 32
REGISTRO FOTOGRAFICO MES 5 34
ANEXOS 24
BITACORA DE OBRA 25
CORRESPONDENCIA ENVIADA 45
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 57
RESULTADOS LABORATORIO 67

Libertad y Orden	**UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA**	**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**

INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA — **lunes, 15 de enero de 2024**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**5**			FECHA:	15	de	ENERO	de	2024		
PERIODO: 5 DEL	1	de	DICIEMBRE	de	2023	AL	30	de	DICIEMBRE	de	2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	**2023-047**	DE	2023	CDP	**2023-071**
CONTRATO DE OBRA N°:	**2023-045**	DE	2023	CDP	**2023-37**

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA :

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ.

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CEROM DE COLOMBIA S.A.S.	JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
NIT DEL CONTRATISTA DE OBRA:	C.C. REP. LEGAL - OBRA:
NIT: 820.003.010 - 2	74.363.121 de Sutatenza
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	REPRESENTANTE LEGAL:
UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ
NIT DEL INTERVENTOR:	C.C. REP. LEGAL - INTERVENTOR:
901.738.692 - 3	1.054.254.612
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DEPENDENCIA
ANDREA CATALINA PINZON BOTIA	GERENTE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA
GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - CPS 2023-044

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INICIO

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE INICIO	16/08/2023	CINCO (05) MESES

REINICIOS Y SUSPENSIONES

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE SUSPENSIÓN 01	29/12/2023	12 DÍAS

ADICIONALES Y PRORROGAS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRÓRROGA 01	N/A	3 MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		N/A	N/A

VALOR INICIAL:	$ 198.128.146,00	VALOR ADICIONALES:	N/A	VALOR TOTAL:	$ 198.128.146,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	31	de	DICIEMBRE	de	2023
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	27	de	ABRIL	de	2024

CONTRATO DE OBRA

INICIO

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE INICIO	16/08/2023	CINCO (05) MESES

REINICIOS Y SUSPENSIONES

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE SUSPENSIÓN 01	29/12/2023	12 DÍAS

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRÓRROGA 01	N/A	3 MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		N/A	N/A

VALOR INICIAL:	$ 3.662.845.429,00	VALOR ADICIONALES:	N/A	VALOR TOTAL:	$ 3.662.845.429,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	31	de	DICIEMBRE	de	2023
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	27	de	ABRIL	de	2024

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	57%	% DE AVANCE EJECUTADO	30,0%	% DE AVANCE DE PROGRAMADO	50,00%



Libertad y Orden	**UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA**	**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA		**lunes, 15 de enero de 2024**

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO	X	REGULAR		MALO		PÉSIMO	

Descripción: Se presentan lluvias moderadas en la zona

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	68859	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	Berkey international seguros Colombia S.A	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATA	de	mm	a
							19	7	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	de	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11	7	2023	07	06	2024	732.569.086
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11	7	2023	12	12	2026	549.426.814
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11	7	2023	11	12	2028	732.569.086.2
CALIDAD DEL SERVICIO	11	7	2023	12	4	2024	366.284.543
CALIDAD DEL BIEN	11	7	2023	12	4	2024	732.569.0862

No PÓLIZA	20154	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	Berkey international seguros Colombia S.A	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATA	de	mm	a
							19	7	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	de	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	11	7	2023	12	12	2024	232.000.000

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Actas de inicio	16	8	2023

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del Contrato	**$ 3.662.845.429,00**	**$ 3.662.845.429,00**
Valor Adición del Contrato	**N/A**	
Anticipo	**$ 732.569.085,80**	**$ 2.930.276.343,20**
Valor acta parcial No. 1		
Valor total actas pagadas		
Saldo por ejecutar	**$ 2.930.276.343,20**	**$ 2.930.276.343,20**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN							LOCALIZACIÓN
FASE DE OBRA							
COMPONENTE	DD	INICIO	FINAL	VALOR	AVANCE	NOTA	OBSERVACIONES
LOCALIZA+A119:G130CION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	0	16/08/23	16/08/23	$ 11.299.860	100%		
DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	11	16/08/23	27/08/23	$ 18.839.340	100%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LAMINA	11	16/08/23	27/08/23	$ 30.535.297	100%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO EN TABLA Y TEJA DE ZINC	13	21/08/23	03/09/23	$ 6.214.887	100%		
MOVIMEINTO DE TIERRAS	0						
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	13	04/09/23	17/09/23	$ 8.423.033	122%		
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	6	28/08/23	03/09/23	$ 8.806.593	100%		
CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	6	04/09/23	10/09/23	$ 2.609.100	100%		
SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	6	18/09/23	24/09/23	$ 8.500.000	90%		
CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	6	18/09/23	24/09/23	$ 16.008.961	91%		
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	103	18/09/23	30/12/23	$ 28.921.436	91%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa(3000PSI)RELACIÓN60C/40P	103	18/09/23	30/12/23	$ 16.338.649	91%		
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA ALTURA MAYOR A 3M FORMALETA EN MADERA	89	02/10/23	30/12/23	$ 37.415.619	91%		

SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	103	18/09/23	30/12/23	$ 123.070.175	65%		
PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI	28	01/12/23	29/12/23	$ 89.885.262	80%		
CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21MPa-(3000PSI)	28	01/12/23	29/12/23	$ 5.676.815	50%		
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15MD=6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	28	01/12/23	29/12/23	$ 28.610.704	80%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (SANITARIAS DESAGUES)	28	01/12/23	29/12/23	$ 32.488.052	50%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (HIDRAULICAS SUMINISTRO)	28	01/12/23	29/12/23	$ 9.038.515	60%		
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	28	01/12/23	29/12/23	$ 6.171.310	70%		
VALOR TOTAL OBRA				**$ 488.853.608**			

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PROCESO
Seguimiento a los procesos constructivos	Campo - oficina - documentación
Verificacion de procedimientos	Campo - oficina - documentación
Toma de muestra de materiales (concretos)	Campo - oficina - documentación
Seguimiento procesos administrativas atencion de comites,	Campo - oficina - documentación
Seguimiento a las atividades de prgramadas y avance financiero	Campo - oficina - documentación

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
RETROEXCAVADORA	EXCAVACIÓN	10%	
HERRAMIENTA MENOR	EXCAVACIONES ,ARMADO DE VIGAS	90%	
MEZCLADORA	ELABORACIÓN CONCRETO	60,00%	
VIBRADOR DE CONCRETO	ELABORACIÓN CONCRETO	60,00%	

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	
Material granular seleccionado	TRITURADOS LA PALMERA	
Aceros 60000 psi	ALMACEN G Y J	
Cemento	HOLCIM	
Tubería hidrosanitaria	Proveedor local	
tubería eléctrica	Proveedor local	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Elementos de medición y verificación	Medición	100%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
N/A		$ 0,00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 0**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
N/A		N/A
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 0**

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

WILSON FERNANDO MONTAÑEZ BERMUDEZ	DIRECTOR	1057690579
JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	RESIDENTE	1.049.647.963
JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	MAESTRO	100.476
GYOVANY PEREZ	ASESOR SISO	7.173.399
ALEXANDER RODRIGUEZ	ASESOR ELECTRICISTA	1.118.538.787
ALEJANDRO HERNANDEZ	ASESORDE ESTRUCTURAS	1.049.641.270

Libertad y Orden	**UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA**	**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA		**lunes, 15 de enero de 2024**

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

JAIME HUMBERTO PIZON	DIRECTOR	7.172.271
	RESIDENTE	7.183.364
ANDRES DAVID MENDIVIESO	INSPECTOR	1.054.254.612
BRAYAN ARVEY LOPEZ PIZON	ASESOR ELECTRICO	1.052.406.924
YIMMY ALEXANDER AVILA FRESNO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.188.188
JORGE ANDRES ROA ROMERO	ASESOR ESTRURURAL	1.049.622.654
MANUEL FELIPE PEREZ PAVA	ASESOR HIDRAULICO	1.054.254.612

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			LOCALIZACIÓN	Cumple/No Cumple
	dd	mm	aaaa		
TOMA DE CILINDRO VIGAS DE COLUMNAS	3	11	2023	SALON MULTIPLE	
TOMA DE CILINDRO VIGAS DE CICLOPEO	4	11	2023	BLOQUE 02	
TOMA DE CILINDRO VIGAS DE CIMENTACIÓN	6	11	2023	BLOQUE 01	
TOMA DE CILINDRO VIGAS DE COLUMNAS	12	11	2023	BLOQUE 01	
TOMA DE CILINDRO VIGAS DE COLUMNAS	17	11	2023	BLOQUE 01	
TOMA DE CILINDRO VIGAS DE CIMENTACION	20	11	2023	BLOQUE 01	
TOMA DE CILINDROS COLUMNAS	23	11	2023	BLOQUE 01	

OBSERVACIONES. La Interventoría ha solicitado toma de muestras para garantizar manejabilidad y resistencia de concretos de acuerdo a diseño. Contratista presenta diseño de mezcla y acorde al titulo C de la NSR-10 indica que por volumenes y referencias de mezclado entregadra resultados en vaciados posteriores.

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
CEMENTO	HOLCIM	148 KM	NOBSA
Arenas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	CAPITANEJO
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	
ACERO	G YJ	132	DUITAMA

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
INFORME 01	16	8	2023	31	8	2023	
INFORME02	1	9	2023	30	9	2023	
INFORME03	1	10	2023	31	10	2023	
INFORME04	1	11	2023	30	11	2023	

OBSERVACIONES Y/O PROBLEMAS PRESENTADOS:

Se realiza la observación de la colocación de un sobrecimieto para la colocacion de la capa de 30 cm de mterla de relleno la cual puede incrementar su tiempo de ejecucion

Se requiere comité con diseñadores, para dar claridad en los diseños presentados y verificar con cantidades y actividades, para informar a la entidad, reunión que deberá ser concertada por la entidad contratante.

Se ha requerido al contratista cumplimiento de sus compromisos, de acuerdo a la oferta presentada y pliego de condiciones, situación que se evidencia a traves de los oficios y correos entre las partes.

En los planos estructurales no hay cortes ni perfiles , que muestren los cambios de niveles en las diferentes estructuras(bloques o secciones) pero en las columnas se aparecen diferencia de niveles

Libertad y Orden	**UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA**		**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA		**lunes, 15 de enero de 2024**	

FIRMA:	FIRMA:
Residente de Interventoría	Director Interventoría
NOMBRE:	NOMBRE: ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

FIRMA:	FIRMA:
Supervisor de la entidad contratante	Supervisor delegado de la entidad contratante
NOMBRE: ANDREA CATALINA PINZON BOTIA	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	DATOS GENERALES DEL PROYECTO EN INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
NIT.:	826.002.202-7
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"
CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
NIT.:	820.003.010 - 2
REP. LEGAL	JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
C.C.	74.363.121 de Sutatenza
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
NIT.:	901.738.692 - 3
REP. LEGAL:	ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ
C.C.	1.054.254.612 de Socotá – Boyacá
SUPERVISOR	GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO
DEPENDENCIA	
PLAZO CONTRACTUAL:	CINCO (5) MESES
FECHA FIRMA CONTRATO:	1/8/2023
FECHA DE INICIO:	16/8/2023
FECHA PROYECTADA FINAL:	15/1/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	30/12/2023
FECHA DE REINICIO 1:	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN:	No aplica
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	No aplica

No.	DOCUMENTOS Y/O REVISIÓN	ESTADO (seleccionar con X)			OBSERVACIONES / ESTADO
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Contrato de: Obra	X			
2	Polizas de contrato	X			
3	Aprobación de polizas del contrato	X			
4	Acta de Inicio	X			
5	Verificacion de obligaciones contractuales (listado)			X	
6	Copia de la propuesta del contratista			X	
7	Programación de Obra	X			
8	Copia de Hojas de Vida profesionales propuestos	X			
9	Copia de equipos propuestos	X			
10	Acta de suspension (es)	X			
11	Acta de Reinicio (s)			X	
12	Ajuste de programacion			X	
13	Afiliaciones del personal propuesto	X			
14	Afiliaciones del personal operativo	X			
15	Diseños y planos de la entidad	X			
16	Especificaciones y memorias	X			

observaciones adicionales:

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	FIRMA NOMBRE DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	viernes, 01 de diciembre de 2023	**HASTA EL**	sábado, 30 de diciembre de 2023
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	DOCUMENTOS Y/O REVISIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES / VALORACIÓN
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	**ESTUDIO DE SUELOS**				
1,1	Desarrollado por Perez y Asociados en junio 2012, y aceptado mediante certificado del 26 de agosto de 2022, firmado por Samuel Perez Duarte	X			Revisar las recomendaciones: Instalar drenes y subdrenes Cimentar a 1,50 sobre 0,40 granulares
2	**TOPOGRAFIA**				
2,1	Desarrollado por ICC Ingenieria Correa Correa SAS, septiembre de 2022, firma Eliecer Correa Basto MP 25335-24464	X			Presenta informe (12 folios), plano (1); memorial firmado (1), matricula profesional (1); plano redes (1); El plano de planta no tiene coordenadas de linderos ni coordenadas GPS

3	ARQUITECTURA	X			No hay claridad en la diferencia de niveles entre las estructuras. Los cortes presentados no se puede apreciar la diferencia de nivel entre las estructuras presentadas.
4	ESTRUCTURAL	X			Los planos estructurales no presentan cortes donde se aprecien los cambios de niveles de los diferentes bloques. No hay diseño de muro de contención contenido en los ítems presentados
5	HIDROSANITARIO	X			ALVARO JAVIER UCRÓS SIERRA MP. 13202-289968 BLV

observaciones adicionales: Se hacen observaciones a los diseños.

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	NOMBRE DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE PLANOS DETALLADOS

INFORMACIÓN GENERAL

NOTA: FORMATO DE VERIFICACIÓN MENSUAL O CUANDO SUPERVISOR EN JEFE INDIQUE

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	viernes, 01 de diciembre de 2023	**HASTA**	sábado, 30 de diciembre de 2023
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	Num Interno	CONTENIDO	MODIFICACIONES			OBSERVACIONES / VALORACIÓN
			INICIAL	MODIF 1	MODIF 2	
1		**TOPOGRAFIA**				
		Presenta informe (12 folios); memorial firmado (1), matricula profesional (1),	X			No esta cartera topografica, ni calibración de equipos, ni reporte IGAC
	1 de 3	Plano en planta (1); Contenido: Levantamiento Topografico Predio centro de salud	X			Fecha enero de 2019 El plano de planta no tiene coordenadas de linderos ni coordenadas GPS No esta la localización, no esta firmado por propietario
	2 de 3	Plano en planta (1); Contenido: Perfil longitudinal (esc 1:150) y varios cortes (1:no indica)	X			No cambia el nombre con respecto plano 1 No presenta redes ALL
	3 de 3	Plano en planta (1); Contenido: Redes externas Predio centro de salud	X			No cambia el nombre con respecto plano 1 No presenta redes ALL
2		**ARQUITECTURA (25-08-2022)**				Diseñador: Mario Nuñez Hernández - T.P. A22922013-80243529
	01 DE 08	PLANTA - LOCALIZACIÓN - ARÉAS	X			Esc 1:2000
	2 DE 08	PLANTA - ARQUITECTÓNICA DE PRIMER PISO	X			Esc 1:100
	3 DE 08	PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTAS	X			Esc 1:100. No es clara canales, no hay punto bajante
	4 DE 08	FACHADAS 1 A 5	X			Esc 1:100
	5 DE 08	FACHADAS 6-8	X			Esc 1:75
	6 DE 08	CORTE A-A' y E-E'	X			Esc 1:75
	7 DE 08	PLANTA DE ESPECIFICACIONES	X			Esc 1:100
	8 DE 08	PUERTAS, VENTANAS Y Y DETALLES	X			
2		**ESTRUCTURA (29-07-2022)**				Diseñador: Julian Jimenez - M.P. 252021-96928 CND
	01 DE 08	PLANTA DE CIMENTACION, CORTES DETALLES				Esc: 1:75
	2 DE 08	PLANTA DE CUBIERTA -CORTES DETALLES				Esc: 1:25 Esc 1:50
	3 DE 08	DETALLES ESTRUCTURALES 1 - CORTES DETALLES				
	4 DE 08	DETALLES ESTRUCTURALES 2 - CORTES DETALLES				
	5 DE 08	DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 1				
	6 DE 08	DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 2				
	7 DE 08	DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 3 Y 4				
	ENE - 01	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				
3		**HIDROSANITARIO (AGOSTO 2022)**				ALVARO JAVIER UCROS SIERRA MP 13202-289968 BLV
	HYS-01	PLANTA PRIMER PISO RED SANITARIA				
	HYS-02	PLANTA PRIMER PISO RED AGUAS LLUVIAS				
	HYS-03	PLANTA CUBIERTA RED LLUVIAS				
	HYS-04	PLANTA PRIMER PISO RED AGUA POTABLE				
	HYS-05	DETALLES HIDROSANITARIOS				
		RED PCI				
	PCI-01	RED PCI PLANTA GENERAL				
	PCI-02	DETALLE CUARTO DE BOMBAS PCI				
	PCI-03	DETALLES PCI				
4		**ELECTRICO (SEPTIEMBRE 2022)**				DIEGO ALEXANDER MEDINA TIBANÁ CN 205-97182

	E-01	RED DE MEDIA TENSIÓN - PLANTA DE SUBESTACIÓN - CORTE A-A' - CORTE B-B'			
	E-02	DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL			
	E-03	ACOMETIDAS EN BAJA TENSIÓN			
	E-04	ILUMINACIÓN			
	E-05	TOMACORRIENTES			
	E-06	CUADROS DE CARGA			
	E-07	ANILLO SUPERIOR DE APANTALLAMIENTO			
	E-08	FACHADAS Y CORTES DE APANTALLAMIENTO			

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	NOMBRE DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

UNIÓN TEMPORAL CHIVOR	CONTROL DE MEZLADO Y MUESTRAS PARA CONCRETOS

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA			
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"			
FECHA INCIAL	1/12/2023	**HASTA EL**		30/12/2023
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.			
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA			

No.	ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN	PROCEDENCIA	Tipo	RESISTENCIA ESPERADA	N° CILINDRO	FECHA	EDAD	RESISTENCIA
1	Vigas bloque 03 salon multiple	ESE LA UVITA		3000 PSI	4693	26/9/2023	14	2740
2	Vigas bloque 03 salon multiple	ESE LA UVITA		3000 PSI	4694	26/9/2023	28	3426
3	Vigas bloque 03 salon multiple	ESE LA UVITA		3000 PSI	4695	26/9/2023	28	3189
4	Vigas bloque 03 salon multiple	ESE LA UVITA		3000 PSI	4696	26/9/2023	14	2793
5	Vigas bloque 03 salon multiple	ESE LA UVITA		3000 PSI	4697	26/9/2023	28	3120
6	Vigas bloque 03 salon multiple	ESE LA UVITA		3000 PSI	4698	26/9/2023	28	3150
7	Vigas bloque 03 salon multiple	ESE LA UVITA		3000 PSI	4699	26/9/2023	14	2730
8	Vigas bloque 03 salon multiple	ESE LA UVITA		3000 PSI	4700	26/9/2023	28	3036
9	Vigas bloque 03 salon multiple	ESE LA UVITA		3000 PSI	4701	26/9/2023	28	3393
10	Columnas bloque salón múltiple	ESE LA UVITA		3000 PSI	4702	3/10/2023	14	2690
11	Columnas bloque salón múltiple	ESE LA UVITA		3000 PSI	4703	3/10/2023	28	3180
12	Columnas bloque salón múltiple	ESE LA UVITA		3000 PSI	4704	3/10/2023	28	3450
13	Columnas bloque salón múltiple	ESE LA UVITA		3000 PSI	4705	3/10/2023	14	2733
14	Columnas bloque salón múltiple	ESE LA UVITA		3000 PSI	4706	3/10/2023	28	3267
15	Columnas bloque salón múltiple	ESE LA UVITA		3000 PSI	4707	3/10/2023	28	3201
16	Ciclopeo bloque 02	ESE LA UVITA		3000 PSI	4708	4/10/2023	14	2737
17	Ciclopeo bloque 02	ESE LA UVITA		3000 PSI	4709	4/10/2023	28	3060
18	Ciclopeo bloque 02	ESE LA UVITA		3000 PSI	4710	4/10/2023	28	3420
19	Vigas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4711	6/10/2023	14	2697
20	Vigas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4712	6/10/2023	28	3123
21	Vigas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4713	6/10/2023	28	3102
22	Vigas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4714	6/10/2023	14	2851
23	Vigas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4715	6/10/2023	28	3330
24	Vigas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4716	6/10/2023	28	3540
25	Vigas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4717	6/10/2023	14	2783
26	Vigas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4718	6/10/2023	28	3006
27	Vigas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4719	6/10/2023	28	3249
28	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4720	12/10/2023	14	2701
29	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4721	12/10/2023	28	3000
30	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4722	12/10/2023	28	3120
31	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4723	12/10/2023	14	2700
32	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4724	12/10/2023	28	3405
33	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4725	12/10/2023	28	3447
34	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4726	12/10/2023	14	2731
35	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4727	12/10/2023	28	3060
36	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4728	12/10/2023	28	3450
37	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4729	17/10/2023	14	2702

38	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4730	17/10/2023	28	3372
39	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4731	17/10/2023	28	3117
40	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4732	17/10/2023	14	2759
41	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4733	17/10/2023	28	3090
42	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4734	17/10/2023	28	3000
43	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4735	17/10/2023	14	2725
44	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4736	17/10/2023	28	3432
45	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4737	17/10/2023	28	3255
46	Vigas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4738	20/10/2023	14	2696
47	Vigas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4739	20/10/2023	28	3060
48	Vigas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4740	20/10/2023	28	3270
49	Vigas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4741	20/10/2023	14	2733
50	Vigas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4742	20/10/2023	28	3345
51	Vigas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4743	20/10/2023	28	3441
52	Vigas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4744	20/10/2023	14	2754
53	Vigas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4745	20/10/2023	28	3270
54	Vigas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4746	20/10/2023	28	3180
55	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4747	23/10/2023	14	2707
56	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4748	23/10/2023	28	3321
57	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4749	23/10/2023	28	3066
58	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4750	23/10/2023	14	2784
59	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4751	23/10/2023	28	3060
60	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4752	23/10/2023	28	3000
61	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4753	23/10/2023	14	2746
62	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4754	23/10/2023	28	3264
63	Columnas bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4755	23/10/2023	28	3429
64	Viga bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4756	26/10/2023	14	2782
65	Viga bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4757	26/10/2023	28	3450
66	Viga bloque 01	ESE LA UVITA		3000 PSI	4758	26/10/2023	28	3060
67	Columnas	ESE LA UVITA		3000 PSI	4759	26/10/2023	14	27332
68	Columnas	ESE LA UVITA		3000 PSI	4760	26/10/2023	28	3318
69	Columnas	ESE LA UVITA		3000 PSI	4761	26/10/2023	28	3402
70	Columnas	ESE LA UVITA		3000 PSI	4762	26/10/2023	14	2757
71	Columnas	ESE LA UVITA		3000 PSI	4763	26/10/2023	28	3120
72	Columnas	ESE LA UVITA		3000 PSI	4764	26/10/2023	28	3300
73	Zapatas	ESE LA UVITA		3000 PSI	4765	3/11/2023	14	2689
74	Zapatas	ESE LA UVITA		3000 PSI	4766	3/11/2023	28	3288
75	Zapatas	ESE LA UVITA		3000 PSI	4767	3/11/2023	28	3201
76	Columnas	ESE LA UVITA		3000 PSI	4768	3/11/2023	14	2720
77	Columnas	ESE LA UVITA		3000 PSI	4769	3/11/2023	28	3120
78	Columnas	ESE LA UVITA		3000 PSI	4770	3/11/2023	28	3000
79	Columnas	ESE LA UVITA		3000 PSI	4771	3/11/2023	14	2745
80	Columnas	ESE LA UVITA		3000 PSI	4772	3/11/2023	28	3329
81	Columnas	ESE LA UVITA		3000 PSI	4773	3/11/2023	28	3331
82	Placa de concreto 0,10m	ESE LA UVITA		3000 PSI	4774	10/11/2023	14	2857
83	Placa de concreto 0,10m	ESE LA UVITA		3000 PSI	4775	10/11/2023	28	3220
84	Placa de concreto 0,10m	ESE LA UVITA		3000 PSI	4776	10/11/2023	28	3140

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	NOMBRE DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

	INFORMACIÓN GENERAL
CONTRATANTE	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"
PERIODO DEL INFORME	1/12/2023 **HASTA EL** 30/12/2023
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA

Labor a Realizar	Equipo Utilizado					
	Precisión	Equipo	Certificado Calibración No.	Certificado Vigente hasta	No. Serie / ID	OBSERVACION
COMPACTACIÓN	N/A	RANA	N/A	N/A		Se utiliza en actividad de compactación
MEDICIONES	N/A	Cinta metrica	N/A	N/A		Medición dimensiones
PLOMOS	N/A	Plomada centro y punto	N/A	N/A		Verificación de muros
VERIFIACIÓN DE ESCUADRAS	N/A	Escuadra metálica	N/A	N/A		Intersecciones de muros
VERIFICACIÓN DE NIVELES	N/A	Nivel de precisión	N/A	N/A		Se utiliza para niveles de piso, sobre cimiento y losa de contrapiso
CONCRETOS	N/A	MEZCLADORA	N/A	N/A		Se utiliza para fundir concretos de placa de piso
CONCRETOS	N/A	VIBRADOR DE CONCRETO	N/A	N/A		Se utiliza para fundir concretos de placa de piso

OBS:

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	NOMBRE DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	1/12/2023	HASTA EL	30/12/2023
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO	X		
- Estado del equipo	X		Cumple condiciones de la maquina
- Regularidad del mantenimiento	X		Interventoría solicita mantenimiento acorde al plan de calidad
- Vibraciones /Ruidos	X		No presenta
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		Cumple condiciones de la maquina
- Idoneidad operarios	X		Cumple condiciones de la maquina
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa		N/A	
- Buen estado		N/A	
- Fácil acceso y operación		N/A	
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa		X	Se reitera al contratista que el personal debe contar con la dotacion completa , falta uso adecuado EPP
- Buen estado		X	
- Uso según zona de trabajo		X	
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			

- Uso permanente	X		Se evidencia que se ha instalado la señalizacion pertinente teniendo en cuenta las actividades realizadas
- Uso según zona de trabajo	X		Se solicita al contratista, implementar medidas de seguridad para trabajo en altura ya que se comienza a armar formaleta para vigas aéreas
VIGILANCIA			
- Personal suficiente		N/A	
- Diurna		N/A	
- Nocturna		N/A	
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			No presenta
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		Se solicito entrega de planillas de afliaciones, examenes de ingreso, egreso y periodicos, ademas de copia de las planillas de pago

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	FIRMA NOMBRE DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE CORRESPONDENCIA

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"
PERIODO	1/12/2023 **HASTA EL** 30/12/2023
CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA

No.	FECHA	MEDIO DE ENVÍO	ESTADO			ASUNTO
			ENVIO	RECIBIO	RESPUESTA	
1	2/12/2023	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN-CONTRATISTA	SI	MODIFICACIÓN CERRAMIENTO
2	2/12/2023	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN-CONTRATISTA	SI	INCLUSIÓN ITEM SOBRECIMEINTO
3	3/12/2023	E-MAIL	SUPERVISIÓN	INTERVENTORÍA	SI	SOLICITUD DE DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE LA FIDUCIARIA
4	4/12/2023	E-MAIL	CEROM SAS	INTERVENTORÍA	SI	ENVÍO INFORME MES NOVIEMBRE
5	4/12/2023	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM SAS	SI	SOLICITUD DOCUMENTOS FINANCIEROS
6	4/12/2023	E-MAIL	CEROM SAS	INTERVENTORÍA	SI	ENVÍO DOCUMENTOS FINANCIEROS Y DE FIDUCIA
7	10/12/2023	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM SAS - ESE	SI	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN PÓLIZAS
8	10/12/2023	E-MAIL	SUPERVISIÓN	INTERVENTORÍA	SI	OBSERVACIONES Y CORRECCIONES AL INFORME
9	11/12/2023	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	ENVÍO DISEÑOS DE RCI PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN
10	16/12/2023	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	ENVÍO INFORME MES NOVIEMBRE
11	18/12/2023	E-MAIL	ESE-SUPERVISIÓN	INTERVENTORÍA	SI	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS
12	19/12/2023	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM SAS - ESE	PARCIALMENTE	SOLICITUD BALANCE, +-CANTIDADES, REVISIÓN DE DISEÑOS
13	19/12/2023	E-MAIL	CEROM SAS	INTERVENTORÍA	SI	ENVÍO DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS
14	20/12/2023	E-MAIL	HR ASESORES	INTERVENTORÍA	SI	PÓLIZAS ACTUALIZADAS
15	20/12/2023	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	ENVÍO ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS PARA REVISIÓN YAPROBACIÓN
16	26/12/2023	OFICIO ENVIADO POR E MAIL	CEROM SAS	INTERVENTORÍA	SI	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO
17	26/12/2023	OFICIO ENVIADO POR E MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN-CONTRATISTA	SI	CONCEPTO ACERCA DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
18	29/12/2023	OFICIO ENVIADO POR E MAIL	ESE-SUPERVISIÓN	CEROM-INTERVENTORÍA	SI	SOLICITUD DE FIRMAS DE ACTA DE SUSPENSIÓN

observaciones adicionales:

FIRMA NOMBRE DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	FIRMA NOMBRE DEL REVISOR

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE PERSONAL "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	INFORME # 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/12/2023 Y EL 30/12/2023 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CEROM DE COLOMBIA S.A.S. NIT 820.003.010 - 2 — CONTRATO No. 2023-045

INTERVENTOR: UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA NIT 901.738.692 - 3 — CONTRATO No. 2023-047

SUPERVISOR: GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO - — CONTRATO No. N/A

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES	DICIEMBRE																														OBSERVACIONES
	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO				D							D							D							D	F					D		
DIRECTOR DE OBRA		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1			
RESIDENTE DE OBRA		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1			
INSPECTOR DE OBRA																																	
PROFESIONAL HSQE																																	
PROFESIONAL SOCIAL																																	
ALMACENISTA		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1			
MAESTRO		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1			
OFICIAL		2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2			
AYUDANTE		11	8		11	11	11	11	11	11		10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10			8	8	8	8			
CELADOR		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1			
PERSONAL CONTRATISTA	**0**	**18**	**15**	**0**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**0**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**0**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**0**	**0**	**15**	**15**	**15**	**15**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO**	**405**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																														SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA	**0**	**12**	**9**		**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**		**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**		**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**			**9**	**9**	**9**	**9**			**261**	**64,44%**	
De la región		12	9		12	12	12	12	12	12		11	11	11	11	11	11		11	11	11	11	11	11			9	9	9	9			261	64,44%	
De fuera de la región																																0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA	**0**	**4**	**4**		**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**		**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**		**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**			**4**	**4**	**4**	**4**			**96**	**23,70%**	
De la región		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1			24	5,93%	
De fuera de la región		3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3			3	3	3	3			72	17,78%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS	**0**	**2**	**2**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**			**2**	**2**	**2**	**2**			**48**	**11,85%**	
De la región		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1			24	5,93%	
De fuera de la región		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1			24	5,93%	
POBLACIÓN VULNERABLE	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**			**0**		**0**	**0**			**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social		0	0		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0			0		0	0			0	0,00%	
En condición de desplazamiento		0	0		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0			0		0	0			0	0,00%	
PROVEEDORES																																		
Local	FERRETERIAS Y DEPOSITOS LOCALES																																	
Nacional	Todos																																	
Internacional	Ninguno																																	

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Se evidencia disminución de personal de acuerdo , se insiste en la dotación de los EPPS y elementos de seguridad personal especialmente en labores de altura, de igual manera, se insiste en las charlas, capacitaciones e implementación del SG SST al personal porque se evidencia que hay indisciplina en el uso de estos elementos y protocolos de seguridad.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	**ESTADO DEL TIEMPO**

PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
PERIODO 1	DEL: 1/12/2023 HASTA: 30/12/2023

	DIA	1		2		4		5		6		7		8		9		11		12		13		14		16		18		19	
#	**DIA**	L		M		M		J		V		S		L		M		M		J		V		S		L		M		M	
	JORNADA	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
1	SECO (SE)																														
2	SOLEADO (SL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	LLOVIZNA (LL)																														
4	LLUVIA FUERTE (LLF)																														
5	NUBLADO (NB)																														
6	GRANIZO (GZ)																														
7	OTRO																														

	DIA	20		21		22		23		26		27		28		29		30													
	DIA	J		V		S		L		M		M		J		V		S		L		M		M		J		V		S		D	
	JORNADA	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
1	SECO (SE)																																
2	SOLEADO (SL)	X		X		X		X																									
3	LLOVIZNA (LL)																																
4	LLUVIA FUERTE (LLF)										X	X			X																		
5	NUBLADO (NB)		X		X		X		X	X			X	X		X	X																
6	GRANIZO (GZ)																																
7	OTRO																																

Observaciones:_____

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	INFORME # 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	15/2/2023	**Y EL**	15/3/2023	
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA			
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S. NIT 820.003.010 - 2		CONTRATO No.	682-2022
INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA NIT 901.738.692 - 3		CONTRATO No.	661-2022
SUPERVISOR:	GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO -			

PERSONAL DEL CONTRATISTA

#	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	EPS	ARL	PENSION	CCF	PLANILLA #	CARGO	OBSERVACIONES
1	JOSE BERNARDO	CONTRERAS RODRIGUEZ	1100476	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	MARESTRO DE OBRA	
2	JEYSON JOSE	ROMERO QUINTERO	1049647963	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	28574644	RESIDENTE DE OBRA	
3	JOSE MIGUEL	BOTIA MORALES	4239368	NUEVA EPS	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
4	DAVID LEONARDO	BOTIA MURILLO	1002698905	SANITAS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
5	NELLY FABIOLA	CACERES HERNANDEZ	1056994728	COMPENSAR	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
6	LUIS GUILLERMO	CARREÑO	1054227486	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
7	LUIS DIEGA	CHIA NIÑO	1095824241	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
8	LUIS EBERTO	GALVIS NIÑO	4240055	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
9	KEVIN DAVID	GALVIS QUIÑONES	1056994877	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
10	HECTOR JULIO	GALVIS VELOZA	1049373751	CAJACOPI	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
11	HILDEBRANDO	JAIME LIMAS	11443434	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
12	HERNANDO	LAGOS BOLIVAR	1049661428	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
13	DIEGO	SALAZAR BARON	4060575	CAJACOPI	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
14	RAFAEL	SIPAMOCHA NOPE	1100502	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
15	MANUEL ANTONIO	SOCONGOCHA RODRIGUEZ	1055186223	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
16	EFRAIN	VELOZA SANCHEZ	6767855	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28575180
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-01-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	UNION TEMPORAL INTER UVITA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901738692	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 4 7 26 BRR CAROLINA	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	LA UVITA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	OFICINAINGENIEROSINTER@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3114655831
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1054254612	PRIMER APELLIDO	MENDIVELSO	SEGUNDO APELLIDO	ALVAREZ
PRIMER NOMBRE	ANDRES	SEGUNDO NOMBRE	DAVID		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 12	Año: 2024	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.800.000		28575180

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7183364	01	No	No	No	15	403	1701001	Fijo	OCHOA HERRERA CESAR AUGUSTO	$1.800.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7183364																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7183364	COLPENSIONES	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7183364	SANITAS	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	1	0.0696000	$125.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7183364	COMFABOY	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$288.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$288.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$72.000	$0	0	$0	0	$0	$72.000	0	$0	$0	$72.000	$0	0	$0	$0	$72.000	$0	$0	$72.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$125.300	0	$0	$0	$125.300	0	$0	$125.300	0	$0	$0	$125.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	1	$72.000	0	$0	$72.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$72.000
PENSIONES	1	$288.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$125.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$72.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$557.300

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172271		PINZON ALVAREZ JAIME HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Condominio El Lago Casa 41	TUNJA-BOYACA	7448924	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	409835454	9461268896	I	2024/01/18	2024/01/22	BANCOLOMBIA	4	$380,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$700	$0	$192,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$700	$0	$192,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,600	$100	$0	$12,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,600	$100	$0	$12,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,000	$100	$0	$24,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$24,000	$100	$0	$24,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$600	$0	$150,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$150,000	$600	$0	$150,600
TOTAL				1	$378,600	$1,500	$0	$380,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049622654		ROA ROMERO JORGE ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7A # 67-24	TUNJA-BOYACA	7470560	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	387287257	9461024142	I	2024/01/15	2024/01/10	BANCOLOMBIA		$535,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1049622654	ROA ROMERO JORGE ANDRES	25-14	30	$1,510,000	$241,600	EPS010	30	$1,510,000	$188,800		0	$0	$0	14-11	30	$1,510,000	$105,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,510,000	$241,600			$1,510,000	$188,800			$0	$0			$1,510,000	$105,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$241,600	$0	$241,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$241,600	$0	$241,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$105,100	$0	$105,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$105,100	$0	$105,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$188,800	$0	$188,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$188,800	$0	$188,800
TOTAL				1	$535,500	$0	$535,500

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **BRAYAN ARVEY LOPEZ PINZON**, identificada con **CC** número **1052406924**, aportó por el empleado **BRAYAN ARVEY LOPEZ PINZON** identificado(a) con **CC** número **1052406924** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2023 y 12 - 2023 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3															0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Abril - 2023	72923387	04/12/2023	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3															0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Abril - 2023	72923387	04/12/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3															0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Mayo - 2023	72923434	04/12/2023	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3															0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Mayo - 2023	72923434	04/12/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3															0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Junio - 2023	72924177	04/12/2023	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3															0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Junio - 2023	72924177	04/12/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3															0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Julio - 2023	72924282	04/12/2023	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3															0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Julio - 2023	72924282	04/12/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3															0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Agosto - 2023	72924354	04/12/2023	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3															0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Agosto - 2023	72924354	04/12/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3															0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Septiembre - 2023	72924429	04/12/2023	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3															0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Septiembre - 2023	72924429	04/12/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3															0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Octubre - 2023	72925124	04/12/2023	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3															0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Octubre - 2023	72925124	04/12/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3															0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Noviembre - 2023	73429283	20/12/2023	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3															0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Noviembre - 2023	73429283	20/12/2023	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **25** días del mes **Enero** de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3														0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Diciembre - 2023	74203455	25/01/2024	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3														0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Diciembre - 2023	74203455	25/01/2024	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **25** días del mes **Enero** de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900913780	1	P&S ASOCIADOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	P&S ASOCIADOS	CARRERA 11# 75-22	TUNJA-BOYACA	7476645	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	315551337	9459946045	E	2023/12/20	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$1,138,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: P&S ASOCIADOS (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1055314840	HERNANDEZ DEISY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFABOY (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: TARIFA 1 (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
2	CC	1052381899	PEREZ MANUEL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
3	CC	1052392274	SALAMANCA JULIAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
4	CC	1052400911	SALAZAR JEYSON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$24,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900913780	1	P&S ASOCIADOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	P&S ASOCIADOS	CARRERA 11# 75-22	TUNJA-BOYACA	7476645	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	315551337	9459946045	E	2023/12/20	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$1,138,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$742,400	$0	$0	$742,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$556,800	$0	$0	$556,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$24,400	$0	$0	$24,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$24,400	$0	$0	$24,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$185,600	$0	$0	$185,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$185,600	$0	$0	$185,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$0	$0	$139,200
TOTAL				**4**	**$1,138,000**	**$0**	**$0**	**$1,138,000**

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	INFORME # 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	15/2/2023	**Y EL**	15/3/2023	
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA			
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S. NIT 820.003.010 - 2		CONTRATO No.	682-2022
INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA NIT 901.738.692 - 3		CONTRATO No.	661-2022
SUPERVISOR:	GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO -			

PERSONAL DEL CONTRATISTA

#	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	EPS	ARL	PENSION	CCF	PLANILLA #	CARGO	OBSERVACIONES
1	JOSE BERNARDO	CONTRERAS RODRIGUEZ	1100476	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	MARESTRO DE OBRA	
2	JEYSON JOSE	ROMERO QUINTERO	1049647963	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	28574644	RESIDENTE DE OBRA	
3	JOSE MIGUEL	BOTIA MORALES	4239368	NUEVA EPS	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
4	DAVID LEONARDO	BOTIA MURILLO	1002698905	SANITAS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
5	NELLY FABIOLA	CACERES HERNANDEZ	1056994728	COMPENSAR	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
6	LUIS GUILLERMO	CARREÑO	1054227486	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
7	LUIS DIEGA	CHIA NIÑO	1095824241	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
8	LUIS EBERTO	GALVIS NIÑO	4240055	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
9	KEVIN DAVID	GALVIS QUIÑONES	1056994877	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
10	HECTOR JULIO	GALVIS VELOZA	1049373751	CAJACOPI	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
11	HILDEBRANDO	JAIME LIMAS	11443434	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
12	HERNANDO	LAGOS BOLIVAR	1049661428	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
13	DIEGO	SALAZAR BARON	4060575	CAJACOPI	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
14	RAFAEL	SIPAMOCHA NOPE	1100502	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
15	MANUEL ANTONIO	SOCONGOCHA RODRIGUEZ	1055186223	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	
16	EFRAIN	VELOZA SANCHEZ	6767855	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	28574644	AYUDANTE	

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28575180
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-01-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	UNION TEMPORAL INTER UVITA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901738692	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 4 7 26 BRR CAROLINA	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	LA UVITA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	OFICINAINGENIEROSINTER@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3114655831
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1054254612	PRIMER APELLIDO	MENDIVELSO	SEGUNDO APELLIDO	ALVAREZ
PRIMER NOMBRE	ANDRES	SEGUNDO NOMBRE	DAVID		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 12	Año: 2024	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.800.000		28575180

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7183364	01	No	No	No	15	403	1701001	Fijo	OCHOA HERRERA CESAR AUGUSTO	$1.800.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7183364																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7183364	COLPENSIONES	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7183364	SANITAS	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	1	0.0696000	$125.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7183364	COMFABOY	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$288.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$288.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$72.000	$0	0	$0	0	$0	$72.000	0	$0	$0	$72.000	$0	0	$0	$0	$72.000	$0	$0	$72.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$125.300	0	$0	$0	$125.300	0	$0	$125.300	0	$0	$0	$125.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	1	$72.000	0	$0	$72.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$72.000
PENSIONES	1	$288.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$125.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$72.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$557.300

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172271		PINZON ALVAREZ JAIME HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Condominio El Lago Casa 41	TUNJA-BOYACA	7448924	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	409835454	9461268896	I	2024/01/18	2024/01/22	BANCOLOMBIA	4	$380,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$700	$0	$192,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$700	$0	$192,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,600	$100	$0	$12,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,600	$100	$0	$12,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,000	$100	$0	$24,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$24,000	$100	$0	$24,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$600	$0	$150,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$150,000	$600	$0	$150,600
TOTAL				1	$378,600	$1,500	$0	$380,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049622654		ROA ROMERO JORGE ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7A # 67-24	TUNJA-BOYACA	7470560	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	387287257	9461024142	I	2024/01/15	2024/01/10	BANCOLOMBIA		$535,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1049622654	ROA ROMERO JORGE ANDRES	25-14	30	$1,510,000	$241,600	EPS010	30	$1,510,000	$188,800		0	$0	$0	14-11	30	$1,510,000	$105,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,510,000	$241,600			$1,510,000	$188,800			$0	$0			$1,510,000	$105,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$241,600	$0	$241,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$241,600	$0	$241,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$105,100	$0	$105,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$105,100	$0	$105,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$188,800	$0	$188,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$188,800	$0	$188,800
TOTAL				1	$535,500	$0	$535,500

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **BRAYAN ARVEY LOPEZ PINZON**, identificada con **CC** número **1052406924**, aportó por el empleado **BRAYAN ARVEY LOPEZ PINZON** identificado(a) con **CC** número **1052406924** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2023 y 12 - 2023 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3															0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Abril - 2023	72923387	04/12/2023	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3															0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Abril - 2023	72923387	04/12/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3															0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Mayo - 2023	72923434	04/12/2023	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3															0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Mayo - 2023	72923434	04/12/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3															0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Junio - 2023	72924177	04/12/2023	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3															0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Junio - 2023	72924177	04/12/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3															0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Julio - 2023	72924282	04/12/2023	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3															0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Julio - 2023	72924282	04/12/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3															0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Agosto - 2023	72924354	04/12/2023	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3															0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Agosto - 2023	72924354	04/12/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3															0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Septiembre - 2023	72924429	04/12/2023	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3															0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Septiembre - 2023	72924429	04/12/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3															0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Octubre - 2023	72925124	04/12/2023	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3															0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Octubre - 2023	72925124	04/12/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3															0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Noviembre - 2023	73429283	20/12/2023	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3															0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Noviembre - 2023	73429283	20/12/2023	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **25** días del mes **Enero** de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3														0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Diciembre - 2023	74203455	25/01/2024	NO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3														0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Diciembre - 2023	74203455	25/01/2024	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **25** días del mes **Enero** de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900913780	1	P&S ASOCIADOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	P&S ASOCIADOS	CARRERA 11# 75-22	TUNJA-BOYACA	7476645	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	315551337	9459946045	E	2023/12/20	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$1,138,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: P&S ASOCIADOS (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1055314840	HERNANDEZ DEISY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFABOY (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: TARIFA 1 (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
2	CC	1052381899	PEREZ MANUEL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
3	CC	1052392274	SALAMANCA JULIAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
4	CC	1052400911	SALAZAR JEYSON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$24,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900913780	1	P&S ASOCIADOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	P&S ASOCIADOS	CARRERA 11# 75-22	TUNJA-BOYACA	7476645	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	315551337	9459946045	E	2023/12/20	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$1,138,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$742,400	$0	$0	$742,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$556,800	$0	$0	$556,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$24,400	$0	$0	$24,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$24,400	$0	$0	$24,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$185,600	$0	$0	$185,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$185,600	$0	$0	$185,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$0	$0	$139,200
TOTAL				**4**	**$1,138,000**	**$0**	**$0**	**$1,138,000**

ANEXOS

Fecha: 27 de noviembre de 2023

Actividades:- Se instala acero de refuerzo para columnas del bloque 01
- Se instala ladrillo común para sobrecimientos del bloque 02.
- Se instala mejoramiento de piso con material de recebo compactado para bloque 02.
- Se instala formaleta para columnas del bloque 02 (15N - 15N)
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según diseño de mezcla para columnas del bloque 02 (15N - 15N).
- Ingreso de material (24 m³ recebo - 12 m³ arena final

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
9 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador electrico
Placa Vibratoria.

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se solicita la entrega de resultados de las muestras llevadas y tomadas en obra para la resistencia de Concretos tambien se solicita el Protor. del Material de relleno para la toma de densidades.
→ Socialización del avance / de proyecto Ante el consejo Municipal.

Firmas: _____ Residente obra
_____ Residente interventoria

Fecha: 28 de noviembre de 2023

Actividades:- Se instala acero de refuerzo para columnas del bloque 01 (15N - 15N)
- Se instala formaleta para columnas del bloque 02 (15N - 15N)
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según el diseño

- Se instala ladrillo común para sobrecimientos del bloque 02.
- Se instala mejoramiento de piso con material de afirmado compactado. para bloque 01-02
- Ingreso de material (24m³ recebo).

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
2 Oficiales
10 Ayudantes
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico
Placa vibratoria.

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado)

Observaciones: - Se realiza retrivisión de verticalidad. para liberación de columnas.
- Se debe revisar que todo el personal cuente con dotación completa en especial botas de seguridad.
- Toma muestra #37 - #38 (15N - 15N)

Firmas:

Residente obra

Residente Interventoría

Fecha: 29 de noviembre de 2023

Actividades: - Se instala acero de refuerzo para columnas del bloque 02
- Se instala formaleta para columnas del bloque 02
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para columnas del bloque 02 según el diseño de mezcla.
- Se instala ladrillo común para sobrecimientos del bloque 02.
- Se instala mejoramiento de piso con material de afirmado compactado para bloque 02-01.
- Ingreso de material (ladrillo común 6000 und)

Powered by CamScanner

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
10 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor
- Mezcladora
- Vibrador electrico
Placa Vibratoria

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: - Se solicita la entrega de resultados de resistencia de Concretos., y Caracterización de Material de Relleno (Proctor.) Para la toma de Densidades.
- Tenco dotación Completa en Especial botas de seguridad.

Firmas:

Residente Obra.

Residente Interventoria

Fecha: 30 de noviembre de 2023

Actividades: - Se instala ladrillo común para sobrecimientos del bloque 02
- Se instala mejoramiento de piso con material de afirmado compactado para bloque 01- 02.
- Ingreso de material (36 m^3 recebo).

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
10 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor
Placa Vibratoria.

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado)

Observaciones: Fundición columna J 10
Por. Cague con volqueta y
desprendimiento en la base.

Hasta el día de hoy 30 de Noviembre 2023
trabajo o laboro como residente de
Interventoría. Ati Cesar A. Ochoa M.

Les Recuerdo q hasta el día de hoy
los trabajadores no han recibido su
dotación Completa les hace falta botas
de seguridad.

Cesar A Ochoa M.

Firmas: _____ _____
Residente obra Residente Interventoría

Fecha: 01 de diciembre de 2023

Actividades: - Se instala ladrillo común para sobrecimientos del bloque 02.
- Se instala mejoramiento de piso con material de afirmado
para bloque 02.
- Ingreso de material (12 m³ recebo)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
2 Oficiales
11 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor
Placa vibratoria

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - tarde (soleado)

Powered by CamScanner

Observaciones:

Firmas: Residente obra — Residente Interventoria

Fecha: 02 de diciembre de 2023

Actividades: - Se instala ladrillo común para sobrecimientos del bloque 02
- Se instala mejoramiento de piso con material de recebo compactado para bloque 02.
- Ingreso de material (24 m³ recebo)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
8 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor
Placa Vibratoria

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado)

Observaciones: Se solicita mantener en orden y aseo la obra.

Firmas: Residente obra — Residente Interventoria

Fecha: 03 de diciembre de 2023

Actividades:- Sin actividades, día dominical.

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado).

Powered by CamScanner

Fecha: 04 de diciembre de 2023

Actividades: - Se instala mejoramiento de piso con material de recebo compactado para el blogue 02.
- Se instalaciones sanitarias para blogue 01. (edificio central sala de espera).
- Ingreso de material (13 m³ recebo).

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
11 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor
Placa Vibratorio.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado).
Observaciones: Se solicita hacer rectificación de niveles de piso compactado.

Firmas: _____ Residente Obra _____ Residente Interventoria.

Fecha: 05 de diciembre de 2023

Actividades: - Se instala mejoramiento de piso con material de recebo compactado para blogue 02.
- Se realizan instalaciones hidráulicas y sanitarias para el blogue 01.
- Ingreso de material (13 m³ recebo)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
11 Auxiliares
1 Almacenista

Equipo: Herramienta menor
Placa Vibratoria.

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones:

Firmas: _____ _____
Residente obra Residente Interventoria.

Fecha: 06 de diciembre de 2023

Actividades: -Se realiza instalacion de plastico negro para separar el mejoramiento de piso de la placa en concreto en el bloque 01
-Se instala malla electrosoldada para refuerzo de placa base en el bloque 01
-Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi. segun el diseño de mezcla para placa base del bloque 01

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
11 Ayudantes
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor.
Vibrador eléctrico

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Toma de muestras placa base bloque 01 - Muestra #39

Firmas: _____ _____
Residente Obra Residente interventoria.

Fecha: 07 de diciembre de 2023

Actividades: - Se realiza instalación de plastico negro para separar el mejoramiento de piso de la losa de concreto.
- Se instala malla electrosoldada para refuerzo para refuerzo de placa base en el bloque 01.
- Se realizan instalaciones hidraulicas sanitarias y eléctricas para el bloque 01.
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi según el diseño de mezcla para placa base del bloque 01

Recident en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
11 Ayudantes
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor
Vibrador electrico

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Toma de muestra de concreto de placa base del bloque 01 (#10)

Firmas:

Residente Obra

Residente interventoria

Fecha: 08 de diciembre de 2023

Actividades: Sin actividades, día festivo

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Powered by CamScanner

Fecha: 09 de diciembre de 2023

Actividades: Sin actividades dia domingo

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado)

Fecha: 10 de diciembre de 2023

Actividades: Sin actividades, dia dominical

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado)

Fecha: 11 de diciembre de 2023.

Actividades: - Se realiza instalacion de plástico negro para reparar el mejoramiento de piso de la losa de concreto.
- Se instala malla electrosoldada para refuerzo de placa en blogue 1.
- Se realizan instalaciones hidraúlicas y eléctricas para blogue 01
- Ingreso de material (12 m³ arena - 12 m³ grava).

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
10 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado)

Observaciones: Se solicitan pruebas de presion antes de fundir placa de piso

Firmas: Residente obra Residente int.

Fecha: 12 de diciembre de 2023

Actividades: - Se realiza instalación de plástico negro para separar mejoramiento de placa de concreto del bloque 02.
- Se instala malla electrosoldada para refuerzo de placa de concreto del bloque 02.
- Se realizan instalaciones sanitarios para bloque 02.
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi para losa de concreto de los bloques 01 y 02.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
2 Oficiales
10 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico
Reglilla mecánica.

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado)

Observaciones: Toma de muestra de concreto de placa base del bloque 01 y 02 (bloque 01 #41 - #2) (bloque 02 #43)

Firmas:

Residente obra

Residente Int.

Fecha: 13 de diciembre de 2023

Actividades: - Se realiza instalación de plástico negro para separar mejoramiento de placa de concreto del bloque 02
- Se instala malla electrosoldada para refuerzo de placa de concreto del bloque 02.
- Se realizan instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas para Bloque 03
- Instala [illegible]

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
10 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Icleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Se reitera solicitud de pruebas de presión antes de fundir losa de piso

Firmas: _____ Residente Obra _____ Residente Int.

Fecha: 14 de diciembre de 2023.

Actividades: - Se instala malla electrosoldada para refuerzo de placa de concreto del bloque 02.
- Se realizan instalaciones hidraúlicas y sanitarias para el bloque 02.
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi para placa base de 10 cm del bloque 02.
- Se realiza instalación de acero de refuerzo para vigas aereas del bloque 01.
- Ingreso de material (12 m³ grava).

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente int.
1 Maestro
2 Oficiales
10 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora.
Vibrador electrico
Reglilla mecánica

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (Icleado)

Powered by CamScanner

Observaciones:

Firmas: _____ _____
Residente obra Residente interventoria

Fecha: 15 de diciembre de 2023.

Actividades: - Se instala formaleta para vigas aereas del blogue 01
- Se instala acero de refuerzo para vigas aereas del blogue 01
- Ingreso de material (12 m^3 arena).

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
10 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se solicitan elementos de protección para trabajos en altura.

Firmas: _____ _____
Residente obra Residente interventoria

Fecha: 16 de diciembre de 2023

Actividades: - Se instala formaleta para vigas aereas del blogue 01.
- Se realiza instalación de acero de refuerzo para viga aereas del blogue 01.
- Ingreso de material (12 m^3 grava)

Powered by CamScanner

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
10 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde.

Observaciones: Se debe hacer verificación del estado de los EPP.

Firmas:

Residente Obra

Residente interventoria

Fecha: 17 de diciembre de 2023

Actividades: Sin actividades, día dominical

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) Tarde (Soleado).

Fecha: 18 de diciembre de 2023.

Actividades:-Se instala formaleta para vigas aéreas del bloque 01
-Se realiza instalación de acero de refuerzo para viga aereas del bloque 01
-Se realiza instalación sanitaria para bloque 02. (bodega)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
10 Auxiliares
1 Almacenista
1 Auxiliar SISO

Equipo: Herramienta menor

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se solicita Verificación de niveles de dejaçee

Firmas:

Residente obra. Residente Interventoria

Auxiliar SISO.

Fecha: 11 de diciembre de 2023

Actividades:-Se instala acero de refuerzo para vigas aéreas del blogue 01
- Se instala formaleta para vigas aéreas y viga canal del blogue 01
- Se instala acero de refuerzo para viga canal del blogue 01.
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para vigas aereas y vigas canal del blogue 01.
- Ingreso de material (12 m³ arena)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
10 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador
1 Aux SISO

Equipo: Herramiento menor
Mezcladora
Vibrador electrico

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Toma muestra de concreto vigas aéreas - viga canal blogue 01 (#4x1-45=

Firmas:

Powered by CamScanner

Auxiliar Sisa

Fecha: 20 de diciembre de 2023

Actividades:- Se instala acero de refuerzo para vigas aéreas y viga canal del bloque 01
- Se instala formaleta para vigas aéreas del bloque 01

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
10 Auxiliares
1 Almacenista
1 Aux Sisa
2 Celador

Equipo: Herramienta manual

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado).

Observaciones: Se solicitan elementos de protección para trabajos en altura

Firmas: Residente Obra | Residente Int. | Aux Sisa

Fecha: 21 de diciembre de 2023

Actividades: Se instala acero de refuerzo para vigas aereas y viga canal del bloque 01
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi, según el diseño de mezcla para vigas aéreas y viga canal del bloque 01.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente Int.

Equipo: Herramienta manual
Mezcladora

Powered by CamScanner

1 Maestro
2 Oficiales
10 Auxiliares
1 Almacenista
1 Ayudante
1 Celador.

Vibrador eléctrico

Estado del tiempo: Mañana (Icleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Toma de muestra de concreto vigas aéreas - viga canal (#47#42).

Firmas:
Residente Obra
Residente Int.
Ayudante

Fecha: 22 de diciembre

Actividades: - Se realiza instalación de formaleta para vigas aéreas del bloque 01.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
2 Oficiales
10 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Icleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones:

Firmas:
Residente Obra
Residente Int.

Powered by CamScanner

Fecha: 23 de diciembre de 2023

Actividades: Sin actividades, dia no laboral

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Fecha: 24 de diciembre de 2023

Actividades: Sin actividades, día dominical

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado) Lluvias - 4:00 - 6:00 p-

Fecha: 25 de diciembre de 2023

Actividades: Sin actividades, dia festivo

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Lluvias).

Fecha: 26 de diciembre de 2023

Actividades: -Se realiza instalación de formaleta para vigas aereas del bloque 01.
-Se instala acero de refuerzo para vigas aéreas del bloque 01.

Personal en obra: 1 Residente obra.
1 Residente Obra.
1 Maestro
2 Oficiales
4 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Lluvias 10:40-11:50) - Tarde (Lluvias 2:00 - 3:00).

Powered by CamScanner

Observaciones:

Firmas: _____ _____
Residente Obra Residente Interventoria

Fecha: 27 de diciembre de 2023

Actividades: - Se realiza instalación de formaleta para vigas aereas del bloque 01.
- Se instala acero de refuerzo para vigas aereas del bloque 01.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente int
1 Maestro
20 Ficales
8 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvias 1:15 - 3:00).

Observaciones: Se solicita mejorar la instalación de los estribos en cuanto a plomo y distanciamiento.

Firmas: _____ _____
Residente Obra Residente Int.

Fecha: 28 de diciembre de 2023

Actividades: Se realiza instalación de formaleta para vigas aereas del bloque 01.
- Se instala acero de refuerzo para vigas aereas del bloque 01.

diseño de mezcla para vigas aéreas del bloque 01.

Personal en obra: 1 Residente Obra
1 Residente int
1 Maestro
2 Oficiales
8 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador Eléctrico

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) – Tarde (Lluvias 1:15 - 2:30).

Observaciones: Toma muestra de concreto de vigas aéreas (#49, #50, #51).

Firmas: _____ Residente Obra

_____ Residente interventoría

Fecha: 29 de diciembre de 2023

Actividades: -Se realiza instalación de formaleta para viga aereas del bloque 1.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente int.
1 Maestro
2 Oficiales
8 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones:

Powered by CamScanner

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo, ceromlimitada, yeison.romero02, mendidavid, Jeyson.romero02

sáb, 2 dic 2023, 10:15 a.m.

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

CEROM DE COLOMBIA SAS
ING. ROBERTO MONTENEGRO
CONTRATISTA OBRA 2023-045

Cordial saludo

Referencia: Contrato de Obra 2023-045 objeto CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"

De acuerdo a la solicitud del contratista de Obra, se envía concepto de interventoría a la modificación del cerramiento, para su conocimiento, revisión y aprobación de la entidad contratante en modificatorio de obra, por ser un ítem no previsto.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

Oficio aprobación de inclusión item sobrecimiento

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo, ceromlimitada, yeison.romero02, mendidavid, Jeyson.romero02

sáb, 2 dic 2023, 10:36 a.m.

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

CEROM DE COLOMBIA SAS
ING. ROBERTO MONTENEGRO
CONTRATISTA OBRA 2023-045

Cordial saludo

Referencia: Contrato de Obra 2023-045 objeto CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"

De acuerdo a la solicitud del contratista de Obra, se envía concepto de interventoría a la inclusión del ítem de sobrecimiento, para su conocimiento, revisión y aprobación de la entidad contratante en modificatorio de obra, por ser un ítem no previsto.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para ceromlimitada, Jeyson.romero02, yeison.romero02, Empresa, Gustavo

4 dic 2023, 6:45 a.m.

Señores
CEROM DE COLOMBIA SAS
ING. ROBERTO MONTENEGRO

Cordial saludo,

De acuerdo a lo solicitado con anterioridad, y de la solicitud de la supervisión se requiere con carácter URGENTE la entrega de:

- Copia del contrato fiduciario firmado por el contratista y la entidad fiduciaria.
- Copia del pago inicial emitido por la ESE a título de anticipo.
- Copia del extracto de los meses de octubre y noviembre de 2023, de la cuenta fiduciaria.
- Copia de cada uno de los pagos generados y cargue a cada rubro aprobado.

•••

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Gustavo, yeison.romero02, Jeyson.romero02, Empresa, ceromlimitada

mar, 19 dic 2023, 8:09 a.m.

SEÑORES
CEROM DE COLOMBIA SAS
ING. ROBERTO MONTENEGRO
CONTRATISTA OBRA 2023-045

CC. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

Cordial saludo

Con la presente se solicita en el marco del contrato de obra 2023-045, que tiene por objeto CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ", y de acuerdo a solicitado en el oficio enviado por la entidad, se realice la actualización de las pólizas, bajo los parámetros indicados.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



PDF SOLICITUD DE A...

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo, ceromlimitada, yeison.romero02, Jeyson.romero02

lun, 11 dic 2023, 6:53 a.m.

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Referencia: Contrato de Obra 2023-045 objeto CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ" y la INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ".

De acuerdo al comité desarrollado el día 25 de noviembre, se envía propyección de diseños RCI ajustados al proceso, para que sean enviados, evaluados y aceptados o si no estan acorde a lo normativo, que el consultor realice los ajustes respectivos.
Se espera respuesta de la consultoria, para verificar y ajustar el balance de obra, segun esta documentación.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

INFORME MENSUAL NOVIEMBRE

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Gustavo, Empresa

sáb, 16 dic 2023, 8:26 a.m.

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Referencia: Contrato de Obra 2023-045 objeto CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ" y la INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ".

De acuerdo con las obligaciones adquiridas dentro de la suscripción del contrato, la interventoría se permite anexar el informe mensual de noviembre, con sus respectivos soportes.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para ceromlimitada, Jeyson.romero02, yeison.romero02, Empresa, Gustavo

mar, 19 dic 2023, 8:10 a.m.

Pospuestos

SEÑORES
CEROM DE COLOMBIA SAS
ING. ROBERTO MONTENEGRO
CONTRATISTA OBRA 2023-045

CC. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

Cordial saludo

Con la presente se solicita en el marco del contrato de obra 2023-045, que tiene por objeto CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ", y de acuerdo a los compromisos previos, nuevamente se solicita:

•••

- Entrega de balance de cantidades de obra, en la que se verifiquen, de acuerdo a los planos, estudios y diseños entregados y las cantidades del presupuesto ofertado, si las mismas están acordes para el cumplimiento de las obras contratadas.
- Entrega de informe, SI APLICA, en el que se indique de manera puntual de mayores cantidades de obra, y/o de actividades no previstas, pero necesarias, para que se traslade el mismo a la entidad contratante.
- Entrega de informe del análisis de los estudios y diseños entregados.

Se solicita que estos documentos sean entregados de forma Urgente, de acuerdo a los compromisos adquiridos con anterioridad, con los respectivos soportes de memorias de cantidades, justificaciones de obra según los conceptos de los profesionales y balance en medio editable y en PDF firmado.

En espera de lo solicitado.

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Pospuestos

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo

mié, 20 dic 2023, 12:24 p.m.

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Referencia: Contrato de Obra 2023-045 objeto CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"

De acuerdo a la solicitud de la entidad, se envian para su revisión y acta de aprobación las polizas, de acuerdo al documento enviado con anterioridad.

•••

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Actualización pólizas con beneficiario

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Gustavo

mié, 20 dic 2023, 1:12 p.m.

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Referencia: Contrato de Obra 2023-047 objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

De acuerdo a la solicitud de la entidad, se envían para su revisión y acta de aprobación las pólizas, de acuerdo al documento enviado con anterioridad.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail




La Uvita, 26 de diciembre de 2023

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA
Gerente ESE
Email: eselauvita@hotmail.com

OF-INT-014

ASUNTO: CONCEPTO DE INTERVENTORÍA A SOLICITUD DE SUSPENSIÓN #1 DE OBRA

REFERENCIA: Contrato de obra 2023-045, cuyo objeto es CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

Cordial saludo,

De conformidad con las obligaciones que se derivan del contrato de Interventoría, objeto del contrato de obra COP–2023-045, y de acuerdo a lo indicado y con base en el oficio recibido el día 26 de diciembre de 2023, de solicitud de suspensión #1, por doce (12) días a partir del veintinueve 30 de diciembre de 2023, se da respuesta a la solicitud, como se relaciona a continuación:

INDICACIÓN #1 DEL CONTRATISTA:

"1. Se realizaron pedidos de material para el desarrollo de la obra en mención, pero por festividades de fin de año los proveedores nos informan que solo es posible el despacho de dichos insumos hasta el día 10 de enero del 2024."

Respuesta: Como se ha indicado, en comités previos, se tienen cronogramas de obra, y se han requerido al contratista de obra, la programación de los materiales con anticipación a la fecha de realización de las actividades descritas en la misma programación, pero se tiene evidencias que en la zona se presenta el cierre de proveedores por fin de año. En todo caso, es el contratista el responsable de la consecución de los materiales, acorde a las actividades proyectadas.

INDICACIÓN #2 DEL CONTRATISTA:

"2. El personal que se encuentra laborando en obra informa que por festividades no laborarán la primera semana del mes de enero ya que se desplazarán hacia su zona de residencia a compartir fechas tan importantes con sus familias."


Respuesta: Es potestad del contratista de obra, la consecución de la mano de obra; y se tienen indciaciones que el contratista de obra, gestiono mano de obra de la región acorde a los pliegos y condiciones precontractuales sin que contara con la cantidad y calidad necesaria para el desarrollo de la obra, por las actividades particulares previstas. Sin embargo, y como se ha informado en comités previos, se debió conseguir además de personal no calificado, la mano de obra calificada y profesional fuera del municipio, quienes han manifestado que no estarán laborando en la primera semana del año, por las festividades.

De acuerdo a lo solicitado por el contratista de obra CEROM DE COLOMBIA S.A.S., y lo verificado en sitio y los documentos del proyecto, la interventoría del proceso, concluye que de acuerdo a lo informado y solicitado por el contratista y en la revisión de los soportes y realidades del proyecto, es factible realizar la suspensión temporal de los contratos de obra e interventoría. Por tanto, se recomienda que se realice la suspensión y de acuerdo a lo definido se realizaría hasta el 10 de enero de 2024, o antes si las situaciones que dan origen a la suspensión son subsanadas;

además de lo anterior, el contrato en referencia se encuentra vigente por lo que permite la suspensión del mismo. De igual manera, se recuerda que el contratista debe conseguir y mantener la mano de obra calificada y no calificada acorde a la propuesta presentada.

Sin perjuicio del concepto de esta Interventoría, es ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA, como entidad contratante, quien está facultado para aprobar y realizar modificaciones contractuales, por tal motivo quedamos atentos a las determinaciones respecto a la aprobación de la suspensión del Contrato de obra 2023-045, la cual derivaría en una suspensión al Contrato de Interventoría 2023-047, en un término igual al de obra.

Atentamente,



UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
utinteruvita@gmail.com

cc. Archivo.



Gustavo Adolfo Sarmiento V <infraesaludgasv@gmail.com>

dom, 3 dic 2023, 5:19 p.m.

para mi

Ingeniero Jaime Pinzon buenas tardes.

Atentamente le informo que revisado el Plan de inversión del anticipo que recibí vía email el día 16 de noviembre, este ya tiene detallados los ítems en los que será utilizado.

Así mismo le solicitó por favor me envie copia del documento de autorización a la fiduciaria y copia del egreso generado por la fiduciaria y fecha del pago del mismo y que dentro del seguimiento del componente financiero del contrato de obra se tenga en cuenta que para las siguientes cuentas de cobro deberá incluirse la amortización correspondiente en cada acta de recibo de obra ejecutada.

•••

--

GUSTAVO A. SARMIENTO V.
INGENIERO

Cel:319 289 50 95

INFORMES MENSUALES CONTRATO 2023-045 CENTRO DE SALUD LA UVITA

Recibidos ×

JEYSON ROMERO <jeyson.romero02@gmail.com>

lun, 4 dic 2023, 7:44 a.m.

para mi

Buenos Días

A Continuación, adjunto los informes mensuales de obra y sst correspondientes al mes de Noviembre para su respectiva revisión y aprobación.

Cordialmente

JEYSON ROMERO
Ingeniero Civil
Residente de obra
Cerom de Colombia SAS

INFORME SST - NOVIEMBRE.rar

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

---------- Forwarded message ---------
De: **CEROM DE COLOMBIA** <fact.cerom@gmail.com>
Date: lun, 4 dic 2023 a las 10:10
Subject: INFORMACION CONTRATO DE ANTICIPO
To: <yeison.romero02@gmail.com>, <mendidavid@live.com>, jaimepinzoning@gmail.com <jaimepinzoning@gmail.com>

Buenos días, se anexa información solicitada, se adjunta la imagen del valor del anticipo girado, mientras la entidad hace envío del comprobante de egreso.

10 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

Advertencia de archivos adjuntos encriptados – Ten cuidado con este archivo adjunto. El mensaje contiene 1 archivo adjunto encriptado que no se puede analizar en busca de contenido malicioso. No lo descargues, a menos que conozcas al remitente y tengas la certeza de que el correo electrónico es legitimo.





















Gustavo Adolfo Sarmiento V <infraesaludgasv@gmail.com> dom, 10 dic 2023, 2:48 p.m.

para mi

Ingeniero Jaime buenas tardes.

Atentamente le informo que he revisado los informes enviados por ustedes y es necesario hacer unas cuantas correcciones:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
PRELIMINARES	
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	PROYECTO EN GENERAL
DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1.4-5 KM	PROYECTO EN GENERAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN POLISOMBRA VERDE	PROYECTO EN GENERAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO EN TABLA Y TEJA DE ZINC	PROYECTO EN GENERAL
DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	PROYECTO EN GENERAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	PROYECTO EN GENERAL
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	PROYECTO EN GENERAL
CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	PROYECTO EN GENERAL
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA	PROYECTO EN GENERAL
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y [illegible]	PROYECTO EN GENERAL
ESTRUCTURA EN CONCRETO	
SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa [illegible]	PROYECTO EN GENERAL
CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	PROYECTO EN GENERAL
ACERO DE REFUERZO Y MALLAS	
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	

Página 7

En el informe quedó que se ejecutó cerca en lamina de zinc.

SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONVENIO						
CUENTA No.	4-154-43-00162-5	BANCO	BANCO AGRARIO DE COL	SUCURSAL	LA UNITA	
NOMBRE CUENTA:	CONSTRUCCION NUEVA ESE CENTRO DE SALUD LA UNITA BOYACA					
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1. Gobernación		22,4%	28	3	2023	$ 772.208.596,00
Desembolso No 2.						
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS						$ 772.208.596,00
CONTRATO DE OBRA						
DESCRIPCIÓN			FECHA			VALOR
Anticipo			5	10	2023	$732.569.085,80
Acta Parcial No.						
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS						$732.569.085,80

La Uvita, diciembre 18 de 2023

Ingeniero
JAIME HUMBERTO PINZON
INTERVENTOR

Referencia: Solicitud de actualización de las pólizas correspondientes a los contratos derivados del convenio 3488 de 2022 para la construcción de la Nueva E.S.E Centro de Salud del municipio de la Uvita.

Respetado ingeniero Jaime, cordial saludo:

Atentamente me permito informarle que es necesario solicitar a las aseguradoras correspondientes la actualización de los beneficiarios de las pólizas de los contratos de obra e interventoría, derivadas del convenio 3488 de 2022 cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Boyacá, el municipio de la Uvita y la E.S.E. Centro de salud de La uvita para la ejecución del proyecto "Construcción de la nueva E.S.E. Centro de Salud del municipio de La Uvita, Boyacá", esto se debe a que, de acuerdo con lo especificado en la Clausula décima del Convenio interadministrativo 3488 de 2022, ordinal n, reza**:** ***"...La E.S.E. deberá exigir a los contratistas de obra e interventoría para que dentro de la expedición de las garantías, se incluya como beneficiario al Departamento de Boyacá"…***, lo cual al revisar las copias de las pólizas incluidas en el informe del mes de noviembre , no se ha llevado a cabo.

Por lo tanto le agradezco que haga la solicitud al, contratista de obra para que conjuntamente y basados en esta comunicación, se lleve a cabo la gestión de actualización de la pólizas de obra e interventoría, tendiente al cumplimiento de la cláusula No 10 del Convenio 3488 de 2022.

ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA
Supervisora de la E.S.E. Centro de Salud de La Uvita

Preparo: Arq. Gustavo A Sarmiento V Supervisor de Interventoría
Reviso: Dra Magda Córdoba Asesora jurídica.

De: JULIO ROBERTO MONTENEGRO <ceromlimitada@hotmail.com>
Enviado: martes, 19 de diciembre de 2023 5:40 p. m.
Para: utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
Asunto: RADICADO POLIZAS ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA NO. 2023-045 CEROM DE COLOMBIA SAS

Buenas tardes: Anexo pólizas actualizadas según solicitud realizada por parte de la ESE , para los tramites pertinentes.

Atte

JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
R/L

POLIZA CUMPLIMIENTO 21-44-101420720-3 Y RCE 21-40-101216081 // SOLICITUD ACTUALIZACION POLIZAS

Recibidos ×

HR ASESORES - OPERACIONES
para mí

mié, 20 dic 2023, 1:05 p.m.

Buenas tardes Respetado Sr. Jaime!!!
Cordial saludo...

Teniendo en cuenta su gentil solicitud, me permito remitir las pólizas de cumplimiento.

CUMPLIM. 21-44-101420720- ANEXO 3
RCE 21-40-101216081 ANEXO 3

Correspondiente al **CONTRATO NÚMERO 2023-047.**

Gracias por contar con los servicios de **HR ASESORES INTEGRALES LTDA**, nuestra misión es servir y brindar la mejor asesoría. Por lo tanto, manifestamos nuestra entera disposición de acompañarlos ante dudas, sugerencias e inquietudes.

IMPORTANTE:

1. Por favor verificar que los datos de su póliza correspondan a su requerimiento: fechas, amparos y demás. **HR ASESORES INTEGRALES LTDA** no se puede hacer responsable si no se manifiesta la inconformidad a tiempo.

2. El pago de sus pólizas se deben hacer directamente a través de los canales establecidos por cada aseguradora.

3. El convenio de pago entre **HR ASESORES INTEGRALES LTDA – ASEGURADORAS Y CLIENTES**, es máximo 35 días, después de esa fecha se genera un reporte de mora. Solicitamos por favor nos ayuden a realizar el pago dentro del tiempo establecido.

Cordialmente.

Juan Carlos Jaramillo
Área técnica y operativa.
HR ASESORES INTEGRALES LTDA.
Asesores Profesionales en Seguros.

Tunja, 26 de diciembre de 2023

Señores

UNION TEMPORAL INTER UVITA

NIT. 201.738.692-3
R/L ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ
INTERVENTORIA

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 2023-045 DEL 11 DE JULIO DEL 2023.

Asunto: SOLICITUD SUSPENSION DE OBRA.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar SUSPENSION del contrato de la referencia, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA", desde el 30 de diciembre del 2023 hasta el día 10 de enero del 2024, esta petición se hace con base en la siguiente consideración:

1. Se realizaron pedidos de material para el desarrollo de la obra en mención, pero por festividades de fin de año los proveedores nos informan que solo es posible el despacho de dichos insumos hasta el día 10 de enero del 2024.
2. El personal que se encuentra laborando en obra informa que por festividades no laborarán la primera semana del mes de enero ya que se desplazarán hacia su zona de residencia a compartir fechas tan importantes con sus familias.

En espera de su colaboración,

Atentamente,

JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
R/L CEROM DE COLOMBIA SAS
NIT: 820.003.010–2

RV: Prorroga y adicion 1

Recibidos ×

Empresa Social Del Estado Empresa Social Del Estado
para ceromlimitada@hotmail.com, mi

vie, 29 dic 2023, 7:53 a.m.

Buenos dias

envío para su respectiva firma prorroga y la adición enviada por la gobernación. Por favor realizar la modificación de las pólizas. Por favor enviar firmadas las prórrogas lo antes posible.

Muchas gracias

Atentamente

Andrea Catalina Pinzón Botia
GERENTE E.S.E. CENTRO DE SALUD
LA UVITA
TEL. 320-448-58-29.

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 794

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 24/10/2023

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
#1 - 'Vigas bloque 03 salon multiple	4693	26/09/2023	10/10/2023	14	15.5	30.3	188.7	5717.4	12755	2.231	**2742**	3000	**91%**	3
	4694	26/09/2023	24/10/2023	28	15.1	30.1	179.1	5390.3	12523	2.323	**3426**	3000	**114%**	5
	4695	26/09/2023	24/10/2023	28	15.2	30.2	181.5	5480.0	12505	2.282	**3189**	3000	**106%**	3
#2 - Vigas bloque 03 salon multiple	4696	26/09/2023	10/10/2023	14	15.4	30.1	186.3	5606.6	12855	2.293	**2793**	3000	**93%**	1
	4697	26/09/2023	24/10/2023	28	15.0	30.0	176.7	5301.4	12609	2.378	**3120**	3000	**104%**	1
	4698	26/09/2023	24/10/2023	28	15.3	30.4	183.9	5589.2	12742	2.280	**3150**	3000	**105%**	5

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 24/10/2023

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 794

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 31/10/2023

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
#3 - Vigas bloque 03 salon multiple	4699	26/09/2023	10/10/2023	14	15.1	30.3	179.1	5426.1	12853	2.369	**2730**	3000	**91%**	3
	4700	26/09/2023	24/10/2023	28	15.0	30.3	176.7	5354.5	12212	2.281	**3036**	3000	**101%**	3
	4701	26/09/2023	24/10/2023	28	15.1	30.1	179.1	5390.3	12338	2.289	**3393**	3000	**113%**	5
#4 - columnas bloque (salon multiple)	4702	3/10/2023	17/10/2023	14	15.0	30.2	176.7	5336.8	11859	2.222	**2690**	3000	**90%**	4
	4703	3/10/2023	31/10/2023	28	15.5	30.6	188.7	5774.0	12798	2.216	**3180**	3000	**106%**	5
	4704	3/10/2023	31/10/2023	28	15.3	30.4	183.9	5589.2	12991	2.324	**3450**	3000	**115%**	5

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 31/10/2023

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 794

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 1/11/2023

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
#5 - columnas bloque (salon multiple)	4705	3/10/2023	17/10/2023	14	15.1	30.1	179.1	5390.3	12511	2.321	**2733**	3000	**91%**	3
	4706	3/10/2023	31/10/2023	28	15.4	30.2	186.3	5625.2	12888	2.291	**3267**	3000	**109%**	4
	4707	3/10/2023	31/10/2023	28	15.2	30.4	181.5	5516.3	12764	2.314	**3201**	3000	**107%**	3
#6 - ciclopeo Bloque 02 zapatas bloque 02	4708	4/10/2023	18/10/2023	14	15.5	30.6	188.7	5774.0	12916	2.237	**2737**	3000	**91%**	4
	4709	4/10/2023	1/11/2023	28	15.3	30.1	183.9	5534.0	12868	2.325	**3060**	3000	**102%**	5
	4710	4/10/2023	1/11/2023	28	15.3	30.6	183.9	5625.9	12921	2.297	**3420**	3000	**114%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 1/11/2023

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 794

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 3/11/2023

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
#7 - vigas bloque 01 (W-Tt eje 20 al 25)	4711	6/10/2023	20/10/2023	14	15.1	30.5	179.1	5461.9	12600	2.307	**2697**	3000	**90%**	1
	4712	6/10/2023	3/11/2023	28	15.3	30.3	183.9	5570.8	12523	2.248	**3123**	3000	**104%**	1
	4713	6/10/2023	3/11/2023	28	15.1	30.6	179.1	5479.8	12686	2.315	**3102**	3000	**103%**	5
#8 - vigas bloque 01 (W-Tt eje 20 al 25)	4714	6/10/2023	20/10/2023	14	15.0	30.6	176.7	5407.5	12323	2.279	**2851**	3000	**95%**	5
	4715	6/10/2023	3/11/2023	28	15.2	30.3	181.5	5498.2	12989	2.362	**3330**	3000	**111%**	3
	4716	6/10/2023	3/11/2023	28	15.5	30.1	188.7	5679.6	12944	2.279	**3540**	3000	**118%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 3/11/2023

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 794

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 9/11/2023

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
#9 - vigas bloque 01 (W-Tt eje 20 al 25)	4717	6/10/2023	20/10/2023	14	15.0	30.5	176.7	5389.8	12576	2.333	**2783**	3000	**93%**	3
	4718	6/10/2023	3/11/2023	28	15.5	30.4	188.7	5736.2	12752	2.223	**3006**	3000	**100%**	5
	4719	6/10/2023	3/11/2023	28	15.5	30.3	188.7	5717.4	12879	2.253	**3249**	3000	**108%**	3
#10 - columnas bloque 01 - U21	4720	12/10/2023	26/10/2023	14	15.5	30.5	188.7	5755.1	12997	2.258	**2701**	3000	**90%**	1
	4721	12/10/2023	9/11/2023	28	15.0	30.4	176.7	5372.1	12888	2.399	**3000**	3000	**100%**	3
	4722	12/10/2023	9/11/2023	28	15.5	30.2	188.7	5698.5	12929	2.269	**3120**	3000	**104%**	4

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 9/11/2023

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 794

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 9/11/2023

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
#11 - columnas bloque 01 - T23	4723	12/10/2023	26/10/2023	14	15.5	30.3	188.7	5717.4	12943	2.264	**2700**	3000	**90%**	5
	4724	12/10/2023	9/11/2023	28	15.0	30.4	176.7	5372.1	12085	2.250	**3405**	3000	**114%**	5
	4725	12/10/2023	9/11/2023	28	15.5	30.6	188.7	5774.0	12516	2.168	**3447**	3000	**115%**	4
#12 - columnas bloque 01 - T24-R25	4726	12/10/2023	26/10/2023	14	15.2	30.2	181.5	5480.0	12603	2.300	**2731**	3000	**91%**	5
	4727	12/10/2023	9/11/2023	28	15.2	30.2	181.5	5480.0	12698	2.317	**3060**	3000	**102%**	3
	4728	12/10/2023	9/11/2023	28	15.4	30.4	186.3	5662.5	12627	2.230	**3450**	3000	**115%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.



Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 9/11/2023

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 794

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 14/11/2023

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
#13 - columnas bloque 01 - R24	4729	17/10/2023	31/10/2023	14	15.2	30.1	181.5	5461.9	12775	2.339	**2702**	3000	**90%**	1
	4730	17/10/2023	14/11/2023	28	15.1	30.6	179.1	5479.8	12965	2.366	**3372**	3000	**112%**	1
	4731	17/10/2023	14/11/2023	28	15.1	30.6	179.1	5479.8	12650	2.308	**3117**	3000	**104%**	1
#14 - columnas bloque 01 - Q23	4732	17/10/2023	31/10/2023	14	15.1	30.3	179.1	5426.1	12939	2.385	**2759**	3000	**92%**	1
	4733	17/10/2023	14/11/2023	28	15.4	30.4	186.3	5662.5	12811	2.262	**3090**	3000	**103%**	1
	4734	17/10/2023	14/11/2023	28	15.4	30.6	186.3	5699.7	12624	2.215	**3000**	3000	**100%**	1

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 14/11/2023

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 794

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 17/11/2023

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
#15 - columnas bloque 01 - Q25-P24	4735	17/10/2023	31/10/2023	14	15.4	30.6	186.3	5699.7	12767	2.240	**2725**	3000	**91%**	3
	4736	17/10/2023	14/11/2023	28	15.2	30.3	181.5	5498.2	12618	2.295	**3432**	3000	**114%**	5
	4737	17/10/2023	14/11/2023	28	15.3	30.5	183.9	5607.5	12950	2.309	**3255**	3000	**109%**	3
#16 - vigas bloque 01 - (O AL L) (17 AL 15)	4738	20/10/2023	3/11/2023	14	15.5	30.2	188.7	5698.5	12553	2.203	**2696**	3000	**90%**	1
	4739	20/10/2023	17/11/2023	28	15.2	30.3	181.5	5498.2	12662	2.303	**3060**	3000	**102%**	3
	4740	20/10/2023	17/11/2023	28	15.1	30.2	179.1	5408.2	12643	2.338	**3270**	3000	**109%**	4

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 17/11/2023

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 794

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 17/11/2023

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
#17 - vigas bloque 01 (O AL L)(17 AL 15)	4741	20/10/2023	3/11/2023	14	15.3	30.0	183.9	5515.6	12619	2.288	**2733**	3000	**91%**	4
	4742	20/10/2023	17/11/2023	28	15.5	30.3	188.7	5717.4	12751	2.230	**3345**	3000	**112%**	1
	4743	20/10/2023	17/11/2023	28	15.1	30.0	179.1	5372.4	12600	2.345	**3441**	3000	**115%**	5
#18 - vigas bloque 01 (O AL L)(17 AL 15)	4744	20/10/2023	3/11/2023	14	15.3	30.6	183.9	5625.9	12649	2.248	**2754**	3000	**92%**	3
	4745	20/10/2023	17/11/2023	28	15.2	30.4	181.5	5516.3	12916	2.341	**3270**	3000	**109%**	1
	4746	20/10/2023	17/11/2023	28	15.2	30.3	181.5	5498.2	12886	2.344	**3180**	3000	**106%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 17/11/2023

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 794

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 20/11/2023

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
#19 - COLUMNAS BLOQUE 01 - N19	4747	23/10/2023	6/11/2023	14	15.4	30.3	186.3	5643.8	12807	2.269	**2707**	3000	**90%**	4
	4748	23/10/2023	20/11/2023	28	15.4	30.3	186.3	5643.8	12674	2.246	**3321**	3000	**111%**	1
	4749	23/10/2023	20/11/2023	28	15.0	30.0	176.7	5301.4	12664	2.389	**3066**	3000	**102%**	4
#20 - COLUMNAS BLOQUE 01 - L19	4750	23/10/2023	6/11/2023	14	15.4	30.3	186.3	5643.8	12746	2.258	**2784**	3000	**93%**	5
	4751	23/10/2023	20/11/2023	28	15.4	30.4	186.3	5662.5	12921	2.282	**3060**	3000	**102%**	1
	4752	23/10/2023	20/11/2023	28	15.2	30.5	181.5	5534.5	12802	2.313	**3000**	3000	**100%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 20/11/2023

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 794

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 23/11/2023

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
#21 - COLUMNAS BLOQUE 01 - L16 N16	4753	23/10/2023	6/11/2023	14	15.5	30.6	188.7	5774.0	12581	2.179	**2746**	3000	**92%**	3
	4754	23/10/2023	20/11/2023	28	15.3	30.3	183.9	5570.8	12981	2.330	**3264**	3000	**109%**	4
	4755	23/10/2023	20/11/2023	28	15.4	30.6	186.3	5699.7	12575	2.206	**3429**	3000	**114%**	3
#22 - VIGAS BLOQUE 01 (O-L) (18-17)	4756	26/10/2023	9/11/2023	14	15.5	30.0	188.7	5660.8	12835	2.267	**2782**	3000	**93%**	3
	4757	26/10/2023	23/11/2023	28	15.4	30.1	186.3	5606.6	12948	2.309	**3540**	3000	**118%**	1
	4758	26/10/2023	23/11/2023	28	15.1	30.2	179.1	5408.2	12676	2.344	**3060**	3000	**102%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.



Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 23/11/2023

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 794

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 23/11/2023

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
#23 - COLUMNAS M16 L17	4759	26/10/2023	9/11/2023	14	15.3	30.1	183.9	5534.0	12611	2.279	**2732**	3000	**91%**	4
	4760	26/10/2023	23/11/2023	28	15.4	30.6	186.3	5699.7	12603	2.211	**3318**	3000	**111%**	3
	4761	26/10/2023	23/11/2023	28	15.0	30.4	176.7	5372.1	12558	2.338	**3402**	3000	**113%**	4
#24 - COLUMNAS N18 M17	4762	26/10/2023	9/11/2023	14	15.3	30.4	183.9	5589.2	12806	2.291	**2757**	3000	**92%**	1
	4763	26/10/2023	23/11/2023	28	15.2	30.6	181.5	5552.6	12915	2.326	**3120**	3000	**104%**	1
	4764	26/10/2023	23/11/2023	28	15.0	30.6	176.7	5407.5	12649	2.339	**3300**	3000	**110%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 23/11/2023

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 794

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 1/12/2023

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
#25 - ZAPATAS - I5 H4	4765	3/11/2023	17/11/2023	14	15.0	30.3	176.7	5354.5	12507	2.336	**2689**	3000	**90%**	1
	4766	3/11/2023	1/12/2023	28	15.2	30.0	181.5	5443.8	12597	2.314	**3288**	3000	**110%**	4
	4767	3/11/2023	1/12/2023	28	15.0	30.2	176.7	5336.8	12517	2.345	**3201**	3000	**107%**	1
#26 - COLUMNAS 0 15 N15	4768	3/11/2023	17/11/2023	14	15.2	30.1	181.5	5461.9	12847	2.352	**2720**	3000	**91%**	3
	4769	3/11/2023	1/12/2023	28	15.0	30.6	176.7	5407.5	12926	2.390	**3120**	3000	**104%**	4
	4770	3/11/2023	1/12/2023	28	15.2	30.5	181.5	5534.5	12811	2.315	**3000**	3000	**100%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 1/12/2023

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 794

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 5/12/2023

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
#27 - COLUMNAS M15 L15	4771	3/11/2023	17/11/2023	14	15.1	30.6	179.1	5479.8	12952	2.364	**2745**	3000	**92%**	3
	4772	3/11/2023	1/12/2023	28	15.2	30.6	181.5	5552.6	12778	2.301	**3329**	3000	**111%**	1
	4773	3/11/2023	1/12/2023	28	15.4	30.4	186.3	5662.5	12870	2.273	**3331**	3000	**111%**	3
#28 - PLACA CONCRETO 0.10M SALON MULTIPLE	4774	10/11/2023	24/11/2023	14	15.1	30.0	179.1	5372.4	12098	2.252	**2857**	3000	**95%**	3
	4775	10/11/2023	5/12/2023	25	15.2	30.3	181.5	5498.2	12623	2.296	**3220**	3000	**107%**	1
	4776	10/11/2023	5/12/2023	25	15.0	30.5	176.7	5389.8	12470	2.314	**3140**	3000	**105%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.



Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 5/12/2023

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com