I. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No. 414/2023	CONVENIO No.	OS No.

INFORME DE: SUPERVISIÓN __X___ INTERVENTORÍA ____

CONTRATISTA: EMC2 INGENIERÍA SAS

OBJETO: EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA código BPIN 2023004410072".

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: OCTUBRE 03 DE 2023

FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 04 DE 2023

DURACION: DIEZ (10) MESES O HASTA LA TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE LA PRESENTE INTERVENTORIA

PLAZO ADICIONAL: VEINTIDOS (22) DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN: OCTUBRE 25 DE 2024

FECHA DEL INFORME: DICIEMBRE 14 DE 2024

II. ANTECEDENTES (BITÁCORA)

La presente acta se suscribe con el fin de dejar expresa constancia a la fecha del presente informe de la ejecución física y financiera del contrato de obra No. **414 de 2023**, suscrito con el **EMC2 INGENIERIA SAS,** con quien se suscribió acta de inicio de actividades el día 04 de diciembre de 2023.

A fecha 07 de junio de 2024 el contratista realizo la radicación del primer informe de actividades en la plataforma de SECOP II, donde reporta haber realizado la interventoría y seguimiento a la construcción de 487 hornillas ecoeficientes equivalente al 30,77% de la ejecución física y financiera del contrato, en donde se verificó que las obras cumplieran con los parámetros de diseño y calidad de materiales que se describen en las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos del contrato de obra No. 418 de 2023, el contratista sube a la plataforma del SECOP II la información de ejecución física y financiera con todos los anexos correspondientes, dando cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el

mismo, como se relaciona a continuación en la tabla No. 1 y registros fotográficos anexos al primer informe conforme a la siguiente distribución:

Municipio	No. de hornillas construidas
1. ALGECIRAS	56
2. IQUIRA	45
3. ISNOS	28
4. LA ARGENTINA	82
5. LA PLATA	150
6. PALESTINA	43
7. PITALITO	30
8. SANTA MARÍA	53
TOTAL, HORNILLAS	**487**

Tabla No.1 Distribución de hornillas recibidas a satisfacción acta parcial No. 1

A fecha 02 de septiembre de 2024 se suscribe acta de recibo parcial No. 2 en el cual se avala la ejecución del 64% de las actividades contempladas en el contrato de interventoría No. 414 de 2023

A fecha 16 de Septiembre de 2024 el contratista realizo la radicación del segundo informe de actividades en la plataforma de SECOP II, donde reporta haber realizado la interventoría y seguimiento a la construcción de 526 hornillas ecoeficientes equivalente adicionales llegando a un consolidado del 64% de la ejecución física y financiera del contrato, en donde se verificó que las obras cumplieran con los parámetros de diseño y calidad de materiales que se describen en las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos del contrato de obra No. 418 de 2023. La información cargada contiene todos los anexos correspondientes, dando cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el mismo, como se relaciona a continuación en la tabla No. 2 y registros fotográficos anexos al presente informe conforme a la siguiente distribución:

Municipio	No. de hornillas construidas
1. ACEVEDO	89
3. ALGECIRAS	25
4. BARAYA	46
5. GUADALUPE	39
6. ISNOS	7
7. LA PLATA	55
8. NÁTAGA	7
9. PAICOL	22
10. PALESTINA	45
11. PITALITO	73
12. SALADOBLANCO	38
13. SUAZA	80

Municipio	No. de hornillas construidas
TOTAL HORNILLAS	**526**

Tabla No.2 Distribución de hornillas recibidas a satisfacción acta parcial No. 2

A fecha 12 de Diciembre de 2024 el contratista realizo la radicación del informe final de actividades en la plataforma de SECOP II, donde reporta haber realizado la interventoría y seguimiento a la construcción de 541 hornillas ecoeficientes equivalente adicionales llegando a un consolidado del 100% de la ejecución física y financiera del contrato, en donde se verificó que las obras cumplieran con los parámetros de diseño y calidad de materiales que se describen en las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos del contrato de obra No. 418 de 2023. La información cargada contiene todos los anexos correspondientes, dando cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el mismo, como se relaciona a continuación en la tabla No. 3 y registros fotográficos anexos al presente informe conforme a la siguiente distribución:

Municipio	No. de hornillas construidas
1. ACEVEDO	102
2. AIPE	33
3. ALGECIRAS	7
4. BARAYA	8
5. GUADALUPE	55
6. IQUIRA	58
7. ISNOS	3
8. LA ARGENTINA	25
9. LA PLATA	42
10. PAICOL	3
11. PALESTINA	32
12. PITALITO	70
13. SALADOBLANCO	2
14.. SANTA MARÍA	47
15. SUAZA	54
TOTAL HORNILLAS	**541**

Tabla No.3 Distribución de hornillas recibidas a satisfacción acta final

III. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA:

ÍTEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA			
1	Cumplir oportunamente el objeto contractual, no solo a lo que en él se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella, según la disposición del artículo 1603 del Código Civil y artículo 863 y 871 del Código de Comercio.	100%	La interventoría ha venido ejecutando todas las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual
2	Cumplir el objeto del Contrato, realizando seguimiento permanente en la ejecución y entrega de la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los criterios calidad exigible, las especificaciones de construcción con sujeción a los precios unitarios estipulados.	100%	La interventoría cumple con el objeto del contrato y realiza el seguimiento permanente a la ejecución y entrega de la obra conforme a los criterios de calidad y especificaciones técnicas, esto se refleja en el recibo a satisfacción un acumulado de 1554 hornillas ecoeficientes.
3	Como requisito para la suscripción del acta de inicio deberá presentar la afiliación del personal empleado para la ejecución del contrato (el personal propuesto como equipo técnico) al sistema integral de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales);	100%	El contratista presentó la afiliación al sistema integral de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales del personal empleado para la ejecución del contrato
4	Adoptar la política de cero papeles y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos, implementada por la CAM a través del Sistema Integrado de Gestión.	100%	La interventoría adopta la política de cero papeles implementada por la CAM a través del Sistema Integrado de Gestión.
5	Disponer de los elementos de seguridad industrial que se requieran para adelantar las actividades propias del contrato;	100%	Todo el personal de interventoría dispone de los elementos de seguridad industrial requeridos para el desarrollo de las actividades previstas en el presente contrato.
6	Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las cajas-de Compensación Familiar, cuando corresponda,	100%	La interventoría realizó la afiliación el personal vinculado con la ejecución del contrato y presentó las planillas de pago de aportes SENA, ICBF y caja de compensación familiar a todo el personal vinculado con la ejecución del contrato, de los meses de

ÍTEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	respecto al personal vinculado a la ejecución de la obra.		Septiembre y Octubre de 2024.
7	Mantener indemne a la CAM de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución del Contrato.	100%	La interventoría ha mantenido indemne a la CAM frente a reclamaciones, también presento tras la suscripción del acta de inicio la póliza con numero: 560 – 47- 994000169417.
8	Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio a la CAM o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.	100%	A la fecha la Corporación no ha recibido requerimientos por hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio a la CAM o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993, durante la ejecución de las actividades por el contratista y que están contempladas en el contrato de consultoría No. 414 de 2023.
9	Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos de las cargas impositivas que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del Contrato.	100%	El contratista ha asumido los costos directos e indirectos de las cargas impositivas causadas durante la ejecución del Contrato 414 del 2023.
10	Notificar a la CAM en caso de cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios o de cualquier índole, que estén relacionados con el Contrato.	100%	La interventoría no ha realizado cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios o de cualquier índole, relacionados con el Contrato 414 del 2023.
11	Notificar a la CAM cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	100%	En los diferentes comités técnicos la interventoría ha notificado de manera oportuna a la CAM cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que haya podido afectar la normal ejecución del Contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
12	Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos pactados en el Contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.	100%	La interventoría ha renovado y tiene vigente las pólizas contractuales con No. la póliza con numero: 560 – 47- 994000169417.
13	Presentar los documentos que le solicite el supervisor y/o supervisor.	100%	La interventoría ha presentado los documentos que ha solicitado la supervisión durante la ejecución del contrato 414 del 2023.
14	Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos.	100%	La interventoría asume los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato y ha adoptado las medidas necesarias para mitigarlos.
15	Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecución del Contrato.	100%	La interventoría ha mantenido las condiciones exigidas y ofrecidas en su oferta durante la ejecución del contrato 414 del 2023.
16	Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el Supervisor.	100%	La interventoría presento a la supervisión los documentos necesarios para la suscripción del acta de inicio del contrato 414 del 2023.
17	El Contratista velará por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida para este tipo de obras, al igual que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuladas en el respectivo contrato. Entre otras, el interventor realizara los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental y de disposición de residuos sean implementados para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normatividad aplicable y las directrices dicten las entidades competentes.	100%	La interventoría ha velado por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente establecida para el contrato de obra del cual se deriva la interventoría 414 del 2023.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			

ÍTEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Realizar la interventoría y seguimiento al desarrollo de la etapa de sensibilización y verificar los soportes entregados por el contratista de obra y validar el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en el contrato objeto de la presente interventoría en los municipios y cantidades que se describen en la siguiente tabla.	100%	El contratista realizó la interventoría y seguimiento al desarrollo de la etapa de sensibilización, verificando los soportes entregados por el contratista. Validó las condiciones técnicas exigidas en el contrato a 1554 beneficiarios, constatando que estos cumplan con lo establecido en "**REQUISITOS A CUMPLIR POR PARTE DEL BENEFICIARIO**".
2	Realizar la interventoría y seguimiento a la construcción de mil quinientas cincuenta y cuatro (1.554) hornillas domésticas ecoeficientes, en la zona rural de los municipios y cantidades que se especifican en la siguiente tabla relacionada en el numeral 1conforme a los parámetros de diseño y materiales que se describen en las especificaciones técnicas que entregará la CAM al momento del inicio del Presente contrato.	100%	El contratista realizó la interventoría y seguimiento a la construcción de 541 hornillas domésticas ecoeficientes para un consolidado total de 1554 hornillas.
3	Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica de conformidad con las normas vigentes y con el manual de contratación e interventoría de la CAM, vigente a la fecha de contratación o cualquiera que lo modifique o sustituya durante la ejecución contrato principal, mediante el cual se ejecuta el proyecto que es objeto de interventoría.	100%	El contratista realizó la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica de conformidad con las normas vigentes y con el manual de contratación e interventoría de la CAM al contrato de obra 418 de 2023.
4	Entregar al contratista un acta de recibo de cada hornilla construida a satisfacción, conforme a los formatos entregados por la Corporación	100%	El contratista entregó a la supervisión un acta de recibo de cada hornilla construida a satisfacción, conforme a los formatos entregados por la corporación.
5	Realizar las visitas necesarias de campo durante la ejecución del contrato, a cada uno de los sitios donde se ejecutarán las obras, actividades y/o inversiones. De cada visita se deberán tomar registros fotográficos y coordenadas geográficas para su localización exacta, y presentar informes, de conformidad con el formato que se acuerde con la Subdirección de Gestión Ambiental de la CAM al inicio del contrato	100%	El contratista realizó las visitas necesarias a cada uno de los sitios donde se ejecutaron las obras y/o actividades. Entregó registro fotográfico y coordenadas geográficas para la localización exacta de cada una. Presentó informes de conformidad con el formato acordado con la Subdirección de Gestión

ÍTEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
			ambiental de la CAM al inicio del contrato.
6	Evaluar los informes presentados por el ejecutor del contrato objeto de esta interventoría, verificar la documentación anexa y emitir para el caso el respectivo concepto de la interventoría, para el recibo o no de las actividades y obras, así como sus respectivos desembolsos;	100%	El contratista evaluó los informes presentados por el ejecutor del contrato objeto de la interventoría, verificando información anexa y emitiendo el concepto de interventoría para el recibo de las obras y desembolsos correspondientes al 100% del contrato.
7	Vigilar el cumplimiento de las obligaciones que tiene el contratista para con la CAM, e informar oportunamente y por escrito a la CAM cualquier anormalidad	100%	El contratista vigiló el cumplimiento de las obligaciones que tiene el contratista para con la CAM.
8	Proyectar y suscribir actas de inicio, suspensión, reinicio, recibo final y liquidación del contrato, cuya interventoría le haya sido asignada	100%	El contratista proyectó y suscribió el acta de recibo final y acta de liquidación. Del contrato de obra 418 de 2023
9	La carpeta del contrato firmado para la construcción de las hornillas ecoeficientes, la debe alimentar y llevar acorde con las normas de archivo de la Corporación, con la información que se derive del contrato del cual es objeto esta interventoría, la cual deberá reposar en los archivos de la CAM	100%	El contratista alimentó y llevó acorde con las normas de archivo de la Corporación, la información derivada del contrato del cual es objeto la interventoría.
10	Proyectar solicitudes de desembolso del contrato objeto de esta interventoría, conforme a las actas parciales de recibo generadas	100%	El contratista proyectó las solicitudes de desembolso del contrato objeto de la interventoría, conforme al acta de recibo final con el 100% de ejecución.
11	Realizar al contratista del contrato objeto de interventoría la solicitud de actualización de pólizas si a ello hubiere lugar	100%	El contratista realizó la solicitud de actualización de pólizas al contratista de obra tras la firma del acta de recibo final
12	Verificar conforme a los requisitos de Ley, los documentos técnicos y jurídicos que soportan las solicitudes de desembolso presentada por el contratista	100%	El contratista realizo la verificación de los documentos técnicos y jurídicos que soportan la solicitud de desembolso presentada por el contratista de obra para el pago final

ÍTEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
13	Adoptar la política de cero papeles y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos, implementada por la CAM a través del Sistema Integrado de Gestión	100%	El contratista adoptó la policita cero papeles implementada por la CAM a través del Sistema Integrado de Gestión.
14	Disponer de los elementos de seguridad industrial que se requieran para adelantar las actividades propias del contrato	100%	El contratista dispuso de los elementos de seguridad industrial que se requirieron para la ejecución de las actividades propias del contrato.
15	Dar cumplimiento a la normatividad vigente con respecto al Sistema de Riesgos laborales y la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST en cumplimiento de la Resolución No. 312 de 2019 y suministrar a la CAM la información y documentación que ésta solicite en cumplimiento de la normatividad vigente.	100%	El contratista dio cumplimiento a la normatividad vigente con respecto al Sistema de Riesgos Laborales y la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST durante la ejecución del contrato de interventoría.
16	Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARP), según el caso	100%	El contratista dio estricto y oportuno cumplimiento a los pagos del Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARP).
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
1	Exigir al contratista la entrega de los análisis de precios unitarios de las actividades estipuladas en las reglas de participación, los cuales son la base para la aprobación y fijación de las actividades no previstas que se requieran en el desarrollo del proyecto.	100%	El contratista de interventoría recibió los análisis de precios unitarios de las actividades establecidas en la propuesta del contratista de obra.
2	Hacer cumplir durante el desarrollo del contrato los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de estos al contrato, así mismo se exigirá la afiliación a la EPS y ARP de la totalidad del personal que intervenga en la obra. Se verificará el cumplimiento del pago de los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales, así como las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato.	100%	El contratista exigió el cumplimiento del personal propuesto, afiliaciones a EPS y ARP de todo el personal que interviene en la obra. Verificó el pago de salarios, prestaciones sociales y obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato.
3	Programar y coordinar por lo menos una reunión mensual con el contratista y con la CAM, para evaluar el desarrollo del contrato y se llevará un estricto control de las actas de las reuniones, las cuales serán	100%	El contratista realizó reuniones quincenales con el contratista y la corporación.

ÍTEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	entregadas en los informes periódicos que se entreguen.		
4	Elaborar, revisar y suscribir las actas y demás documentos necesarios para la ejecución del contrato como son: Actas de iniciación de los trabajos, actas de reuniones que se celebren en la obra o en las instalaciones de la entidad, actas de suspensiones, de terminación, de recibo final y liquidación de obra, las cuales deberán ser firmadas por la entidad, la interventoría y el contratista, según el caso.	100%	El contratista de interventoría elaboró, revisó y suscribió las actas de inicio y actas de comité entre interventoría, contratista de obra y entidad contratante.
5	Revisar las solicitudes de adición y/o prórroga del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y se emitirá un concepto técnico al respecto a la entidad. Así mismo, elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por el Representante legal, de la viabilidad de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato.	100%	La interventoría ha emitido los conceptos técnicos requeridos por la entidad.
6	Revisar la vigencia de las pólizas del contrato y, cuando sea necesario ampliarlas en plazo, requerir al efecto al contratista antes del vencimiento, en un tiempo no menor de cinco (5) días hábiles, para que se adopten las medidas que se consideren pertinentes.	100%	El contratista ha realizado la revisión de las pólizas del contrato, actualizadas con el acta de inicio del mismo.
7	Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución de los trabajos y elaborar las respectivas actas a que haya lugar.	100%	El contratista asistió a todas las reuniones programadas y elaboró las respectivas actas de comité.
8	Exigir y controlar la permanencia en los frentes de obra, del residente de obra y demás profesionales del contratista.	100%	El contratista exigió y controló la permanencia de los frentes de obra y demás profesionales del contratista.
9	Exigir al contratista el estricto cumplimiento de las normas de seguridad industrial con el fin de salvaguardar la integridad física de los operarios y de todas las personas que transitan por la zona de ejecución de las obras.	100%	La interventoría exigió al contratista el cumplimiento de las normas de seguridad industrial.
10	Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance del proyecto, en relación con el cronograma, con el fin de prever incumplimientos parciales o definitivos del contrato. Efectuar los requerimientos a que haya lugar al contratista.	100%	La interventoría realizó evaluaciones periódicas sobre el avance del proyecto en relación con el cronograma.
11	Elaborar el proyecto de liquidación del contrato y remitir a la entidad para su revisión y aprobación final, junto con la totalidad de los soportes.	100%	el contratista proyecto documento de liquidación del contrato de obra objeto de la presente interventoría

ÍTEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
12	Revisar y aprobar las hojas de vida y demás documentos de los profesionales que intervendrán en el contrato y/o cuando se requiera nuevo personal.	100%	El contratista de interventoría ha revisado y aprobado los cambios en el personal del contratista de obra de acuerdo a las condiciones contractuales.
13	En los casos en que amerite, ordenar la suspensión temporal de la respectiva ejecución hasta tanto no se tomen las medidas correctivas del caso a satisfacción de la interventoría y/o de la CAM, cuando el contratista utilice procedimientos inaceptables u operaciones que presenten riesgos para el personal, para los trabajos, para el contratista o para la entidad o terceros.	100%	No se ha requerido realizar la suspensión temporal de la ejecución por procedimientos inaceptables u operaciones que presenten riesgos para las partes.
14	Exigir al contratista el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la disposición de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras.	100%	La interventoría ha exigido al contratista los procedimientos requeridos para garantizar la calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras.
15	Exigir verificadas e implementadas las medidas correctivas de las actividades incorrectamente ejecutadas, para que el contratista, a su costo, las realice correctamente sin derecho a remuneración adicional, las obras de acuerdo con las especificaciones, técnicas, planos de referencia y demás condiciones del contrato.	100%	La interventoría ha exigido medidas correctivas a las actividades incorrectamente ejecutadas por el contratista, a su costo, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos de referencia y demás condiciones del contrato.
16	Verificar que el contratista mantenga a tiempo, durante la ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos.	100%	La interventoría verificó el cumplimiento de las condiciones de recurso humano, técnico y físico ofrecidos por el contratista durante el proceso contractual.
17	Impartir por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se requieran para el correcto desarrollo de los trabajos; todas las instrucciones que impartan al contratista serán por escrito y con copia a la CAM.	100%	La interventoría ha entregado por escrito las instrucciones, órdenes y autorizaciones necesarias durante la ejecución del contrato para el correcto desarrollo de los trabajos.
ASPECTOS TÉCNICOS			
1	Vigilar que las obras se ejecuten técnicamente y se verificará el cumplimiento de las condiciones generales y específicas técnicas para la correcta ejecución de las obras, se evitará en trabamientos con el contratista de obra y se colaborará en la solución de problemas surgidos en el desarrollo de este a fin de cumplir a satisfacción la ejecución del contrato.	100%	La interventoría vigiló que las obras se ejecutaran técnicamente, siguiendo las condiciones generales y especificas técnicas para la correcta ejecución de las obras.

ÍTEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2	Coordinar y asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución del contrato.	100%	La interventoría ha coordinado y asistido a todas las reuniones programadas durante la ejecución del contrato.
3	Verificar y aprobar la localización de los trabajos y verificar que la implantación de proyecto realizada por el contratista sea la correcta. Para ello debe contar con un equipo topográfico cuando requiera.	100%	La interventoría verificó y aprobó la localización de los trabajos. Verificó que la implantación del proyecto realizada por el contratista es correcta.
4	Verificar las cantidades de obra establecidas en el contrato y, a partir de la información suministrada, presentará un informe a la entidad sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato y que puedan implicar modificaciones de este.	100%	La interventoría verificó que las cantidades de obra establecidas en el contrato son concordantes con las cantidades ejecutadas.
5	Consolidar, verificar y aprobar las cantidades de obra ejecutadas para la elaboración de las mediciones de los cortes de obra.	100%	La interventoría consolidó, verificó y aprobó las cantidades de obra ejecutadas para la elaboración de los cortes de obra.
6	Verificar que el contratista cumpla con las normas y especificaciones técnicas establecidas por la entidad. En caso de identificación de cambio de especificaciones coordinar reunión extraordinaria con el contratista y la entidad, a fin de evaluar y aprobar los cambios, de lo cual se realizará la respectiva acta.	100%	La interventoría verificó que el contratista cumple con las normas y especificaciones técnicas establecidas por la entidad.
7	Verificar y garantizar que, en la ejecución de las obras, el contratista cumpla con las obligaciones de adelantar procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados.	100%	La interventoría verificó y garantizó que, durante la ejecución de las obras, el contratista cumplió con las obligaciones de adelantar procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño.
8	Realizar los controles de las actividades programadas, así como recomendar los ajustes a que haya lugar en forma oportuna.	100%	La interventoría ha realizado los controles de las actividades programadas.
9	Exigir que la totalidad del personal del contratista mantenga durante el tiempo de ejecución de los trabajos la dotación adecuada para la labor desempeñada, esto es, botas, casco, overol con el nombre de la empresa contratista en la espalda, monogafas y todos los elementos de seguridad industrial necesarios para la correcta ejecución de las actividades a desarrollar.	100%	La interventoría exigió la dotación adecuada para el personal del contratista.

ÍTEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10	Verificar que las obras se realicen de acuerdo a las características técnicas y presupuestales definidas en los estudios previos y en el contrato que suscriba la Corporación producto del proceso de licitación cuyo objeto es "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA código BPIN 2023004410072".	100%	La interventoría verificó que las obras se ejecutaron de acuerdo a las características técnicas y presupuestales definidas en los estudios previos y en el contrato.
ASPECTOS FINANCIEROS			
1	Revisar y aprobar las solicitudes de pago realizadas por el contratista.	100%	La interventoría revisó y aprobó la solicitud del pago final, correspondiente al 100% del contrato de obra.
2	Presentar un balance económico de ejecución del contrato, así como la concertación de cantidades para la liquidación final para efectos de la liquidación del contrato.	100%	La interventoría presenta un balance económico de la ejecución del contrato para el acta de recibo final.
3	Efectuar el control de la administración y desarrollo financiero del contrato, velando porque se cumplan las condiciones de salubridad, seguridad industrial, vinculación del personal contratista a los sistemas generales de seguridad social y que se encuentre a paz y salvo con dichas entidades; así mismo que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con los aportes parafiscales al SENA, ICBF y cajas de compensación, en los términos de ley.	100%	La interventoría ha realizado el control de la administración y desarrollo financiero del contrato, garantizando el cumplimiento de las condiciones indicadas en esta obligación.
4	Efectuar un control detallado de inversión en el contrato.	100%	La interventoría ha efectuado un control de la inversión del contrato, entregando los balances de ejecución de acuerdo a los informes presentados por el contratista de obra.
5	Realizar quincenalmente un informe técnico de avance, un análisis del avance financiero de las obras, a fin de prever con la suficiente anticipación eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que la CAM tome para asegurar el flujo de fondos del contrato.	100%	La interventoría entregó informes quincenales, donde se registraban las actividades realizadas en desarrollo de la ejecución de las obras y labores de interventoría..
ASPECTOS JURIDICOS			

ÍTEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Constatar de manera permanente el estado de las pólizas y garantías constituidas por el contratista, en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su concordancia con lo pactado en el Contrato de obra, sus anexos y modificaciones, prórroga y adiciones y exigir el cumplimiento de sus obligaciones al respecto.	100%	La interventoría ha realizado la verificación de las pólizas y garantías constituidas por el contratista tras la firma del acta de recibo final
2	En general, asesorar, apoyar y mantener informada a la CAM, en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de las obras objeto del Contrato, para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del contratista, respecto a la ejecución de las obras objeto de esta interventoría, dándoles respuesta, en primera instancia, para luego someterlas a aprobación de la Subdirección que hará el seguimiento al contrato de Interventoría.	100%	La interventoría ha asesorado, apoyado e informado a la CAM, en todos los asuntos jurídicos que se han requerido durante el desarrollo de las obras objeto del contrato.

IV. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FINANCIERA

ACTIVIDAD O PRODUCTO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA	$ 449.985.033,96	$ 449.985.033,96	100%	
TOTAL	$ 449.985.033,96	$ 449.985.033,96	100%	Correspondiente a la interventoría acumulada de 1554 hornillas ecoeficientes.

V. OTROS

CONCEPTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión)	X		El contratista anexó certificados de pago de los meses de septiembre hasta octubre de 2024.
Modificación de garantías			
Cláusulas de responsabilidad Ambiental	X		
Cláusulas de responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	X		
Otros (Explicar)			

VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5

VALORACION DE LA CALIFICACION

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño técnico	4.5
Oportunidad en entrega	4.5
Cantidad entregada	4.5
Responsabilidad Ambiental	4.5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACIÓN	4.5

VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda el PAGO FINAL del contrato de interventoría No. 414 de 2023, por valor de $ 162.005.303,96 según factura FES 51, de acuerdo a la ejecución de labores de interventoría y recibo a satisfacción de 541 hornillas ecoeficientes, según los parámetros técnicos exigidos en el contrato de obra 418 de 2023.

Atentamente,

Laura María González C.

LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO
Supervisor CAM

ANEXOS

LISTADO DE BENEFICIARIOS

No.	Código	Municipio	Vereda	Nombre de Beneficiario	Cedula	Coordenadas	
						X	Y
2	5	ACEVEDO	LA FLORIDA	HERNEY GUZMAN QUESADA	83.183.020	- 75,949414	1,725499
3	7	ACEVEDO	SIBERIA	MARIA ONIS ISAZA DE MANZO	27.298.686	- 76,011336	1,735147
4	8	ACEVEDO	SIBERIA	ABRAHAM ARGOTE MUÑOZ	1.007.194.391	- 76,010501	1,737869
5	9	ACEVEDO	LAS BRISAS	JAIDY SECUE	36.292.062	- 75,958102	1,836198
6	12	ACEVEDO	LA FLORIDA	MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ BUSTOS	1.078.748.287	- 75,955200	1,725100
7	13	ACEVEDO	LA FLORIDA	ISBELIA LEDEZMA TRUJILLO	26.436.646	- 75,952480	1,722385
8	14	ACEVEDO	LA FLORIDA	MARLENY BARRERA VEGA	26.437.715	- 75,952557	1,727692
9	22	ACEVEDO	SAN JOSE DE LLANITOS	MARCO TULIO VERA RIAÑOS	83.180.025	- 75,881463	1,754007
10	24	ACEVEDO	LAS BRISAS	CRISTINA CLAROS CASTILLO	36.291.528	- 75,952212	1,833008
11	25	ACEVEDO	SAN JOSE DE LLANITOS	GLORIA CONSTANZA CÁRDENAS CARVAJAL	1.083.914.057	- 75,875769	1,761086
12	26	ACEVEDO	LA PALMA	MARIA ELIZABETH JIMENEZ MONTERO	1.007.211.883	- 75,967235	1,822105
13	28	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	LUZ MARY INCHIMA ANACONA	36.275.774	- 76,069052	1,703197
14	29	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	ANA MARIA ROJAS CHAVARRO	1.084.898.436	- 76,069567	1,703157
15	30	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	MARISOL HERNANDEZ MOTTA	1.078.746.596	- 76,067964	1,703865
16	31	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	LUZ ELI MACIAS QUISABONI	26.554.450	- 76,069800	1,703152
17	32	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	MARIA OBEIDA PEREZ	40.784.045	- 76,068100	1,702582
18	33	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	ALBA YINETH QUISABONI ARTUNDUAGA	36.287.530	- 76,069101	1,703199
19	35	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	FRANCO DORADO HOYOS	5.336.064	- 76,060837	1,693384
20	36	ACEVEDO	BATEAS	MARIA RUBIELA BUITRAGO DE MOTTA	26.435.940	- 75,909704	1,835247
21	38	ACEVEDO	BATEAS	JOSELITO MEDINA	4.880.434	- 75,913741	1,853870
22	39	ACEVEDO	RUBI	MARGARITA CABRERA QUINCHUA	52.381.423	- 75,999149	1,696272
23	40	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	MARIA XIMENA RAMIREZ PIAMBA	1.007.284.019	- 76,063162	1,707861
24	44	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	ERIKA ALEJANDRA GUERRERO CAÑON	1.014.303.683	- 76,068910	1,698524
25	45	ACEVEDO	CRISTO REY	OFIR ALVAREZ PERALTA	66.994.621	- 75,946818	1,805938
26	46	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	NORBERTO QUISABONI ARTUNDUAGA	12.264.774	- 76,069198	1,703429
27	49	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	WALDINA GALINDEZ SEMANATE	26.436.553	- 76,075783	1,702688
28	50	ACEVEDO	EL CARMELO	SOL MARIA USECHE GONZALEZ	26.437.231	- 75,895080	1,754020
29	51	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	MANUEL HEIDER SAMBONI INCHIMA	83.043.868	- 76,068020	1,703555
30	52	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	BLANCA MARGARITA ALFONSO JUNCO	26.630.336	- 76,065452	1,699004
31	53	ACEVEDO	EL CARMELO	SANDRA PATRICIA MACIAS ZAMBRANO	55.208.181	- 75,894370	1,756471
32	55	ACEVEDO	LA VICTORIA	RUBIELA MURCIA BARRERA	26.437.154	- 75,934759	1,786149
33	56	ACEVEDO	EL CARMELO	NANCY GOMEZ NARANJO	55.207.020	- 75,892960	1,753280
34	57	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	EMILIA SAMBONI GALINDEZ	55.207.682	- 76,071975	1,707168
35	58	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	SANDRA MILENA ASTUDILLO QUINAYAS	1.081.698.497	- 76,071585	1,708476
36	59	ACEVEDO	EL CARMELO	LEIDY YADIRA GIRON LOPEZ	1.080.361.889	- 75,894996	1,758353
37	60	ACEVEDO	EL CARMELO	RAFAEL CORTES ROJAS	83.183.234	- 75,899210	1,747080
38	61	ACEVEDO	EL JARDIN	ADRIANA MARIA MOTTA TRIANA	36.306.284	- 76,028058	1,726791
39	63	ACEVEDO	EL JARDIN	ESMID YARELI URQUINA KILA	1.078.749.964	- 76,021162	1,727199
40	65	ACEVEDO	EL JARDIN	MAURICIO WALLES QUINTERO	1.079.389.899	- 76,027402	1,736805
41	66	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	GABRIEL CASTAÑO MOTTA	83.215.850	- 76,056958	1,709107
42	67	ACEVEDO	EL JARDIN	CARLOS ALBERTO BARRERA OSPINA	1.078.748.942	- 76,021177	1,727578

No.	Código	Municipio	Vereda	Nombre de Beneficiario	Cedula	Coordenadas	
						X	Y
43	68	ACEVEDO	EL JARDIN	TERESA MONJE DE PATIÑO	26.438.487	- 76,025496	1,726671
44	70	ACEVEDO	EL JARDIN	CESAR MARIO ALZATE PATIÑO	1.078.750.762	- 76,027600	1,730296
45	72	ACEVEDO	SIBERIA	JENNIFER ARGOTE CLAROS	1.007.935.124	- 75,998376	1,725819
46	73	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	NIYIRETH GUZMAN GUZMAN	1.006.484.493	- 76,060019	1,705238
47	74	ACEVEDO	EL JARDIN	MARIA DEL CARMEN MOSQUERA PLAZA	36.315.017	- 76,025863	1,723470
48	75	ACEVEDO	EL JARDIN	ADALID GOMEZ LOPEZ	36.288.659	- 76,023654	1,727203
49	77	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	ELVIRA VALENCIA ENDO	26.637.091	- 76,069375	1,698143
50	83	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	CARLINA CAÑON VALENCIA	40.088.295	- 76,070549	1,698337
51	85	ACEVEDO	SAN JOSE DE LLANITOS	LUIS FELIPE TORRES ROJAS	4.880.795	- 75,876000	1,765500
52	86	ACEVEDO	ESPERANZA	HERMES OJEDA	5.336.461	- 76,009038	1,715446
53	89	ACEVEDO	ESPERANZA	FLOR MARINA CUTIVA ARIAS	38.095.222	- 76,008060	1,716250
54	91	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	FLOR DEICY VALENCIANO GALINDEZ	40.088.693	- 76,064670	1,707536
55	92	ACEVEDO	BATEAS	OSCAR JULIAN CHAVARRO MEDINA	1.078.747.506	- 75,918721	1,856751
56	95	ACEVEDO	LA BARNIZA	ELSY MOTTA PARRA	55.207.099	- 75,947977	1,733086
57	96	ACEVEDO	LA BARNIZA	MARIBEL CALDERON VALENCIANO	1.078.750.514	- 75,946258	1,730654
58	98	ACEVEDO	LA PALMA	CARLOS ARMANDO TORRES CASTILLO	1.083.908.477	- 75,964417	1,824377
59	101	ACEVEDO	LA FLORIDA	NANCY YANED GARCIA CHILATRA	1.078.747.616	- 75,951490	1,726582
60	109	ACEVEDO	JARDIN	JALISME PATIÑO MONJE	55.207.342	- 76,024910	1,725810
61	110	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	MAYERLI DIAZ CORTES	1.081.702.215	- 76,035303	1,708303
62	111	ACEVEDO	LA FLORIDA	ODILIA CAPERA IBARRA	40.771.732	- 75,950345	1,719473
63	112	ACEVEDO	CRISTO REY	MARCOS FIDEL PATIÑO SANCHEZ	83.183.294	- 75,937550	1,792830
64	113	ACEVEDO	CRISTO REY	MARIA BERTILDA ALMARIO FIGUEROA	26.629.965	- 75,933682	1,792165
65	120	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	GRACIELA BULLA JUNCO	26.628.621	- 76,065439	1,702298
66	122	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	NEIDA YURANI GALINDEZ PABON	1.078.752.441	- 76,050232	1,707752
67	124	ACEVEDO	CRISTO REY	JHON FREDY CUELLAR CASTAÑEDA	1.078.751.832	- 75,934278	1,794170
68	125	ACEVEDO	BATEAS	JOSE FERNEL CHAVARRO TRIVIÑO	79.838.376	- 75,918178	1,853418
69	128	ACEVEDO	BATEAS	ORLANDO LOSADA CASTRO	83.180.818	- 75,917663	1,841491
70	132	ACEVEDO	CRISTO REY	ELSI LUCIDIA CALVACHE CÓRDOBA	1.078.749.270	- 75,938132	1,798102
71	134	ACEVEDO	LOS ANGELES	EMMA TRUJILLO LEDEZMA	26.437.156	- 75,969279	1,767550
72	136	ACEVEDO	CRISTO REY	KERLY ANDREA GUISAO LOZANO	1.078.752.723	- 75,933424	1,793082
73	138	ACEVEDO	LOS ANGELES	FLOR MIREYA TOCONAS MOLINA	1.083.883.845	- 75,970899	1,771462
74	140	ACEVEDO	BATEAS	VICTOR ALFONSO CLAROS CASTRO	1.078.750.493	- 75,911311	1,841169
75	141	ACEVEDO	CRISTO REY	BLANCA RUBY ROJAS ARANDA	26.437.746	- 75,938225	1,792952
76	142	ACEVEDO	BRISAS	OLIVO TAPIERO OLIVERA	5.968.587	- 75,962937	1,837273
77	153	ACEVEDO	RUBI	LEIDY YOHANA MUÑOZ MOTTA	1.083.883.271	- 75,998690	1,710080
78	154	ACEVEDO	RUBI	PROSPERO ALEJANDRO ZAMBRANO ALVARADO	2.578.805	- 75,998873	1,709606
79	155	ACEVEDO	JARDIN	YIMI CARVAJAL PATIÑO	1.078.751.040	- 76,024808	1,722560
80	156	ACEVEDO	RUBI	MARLENY ARAMBULO MONJE	26.437.359	- 76,003897	1,696018
81	157	ACEVEDO	JARDIN	NUBIA STELLA OSPINA CERQUERA	36.274.991	- 76,020773	1,726648
82	160	ACEVEDO	RUBI	ALICIA DEL SOCORRO GUZMAN OJEDA	30.746.563	- 76,001317	1,695585
83	161	ACEVEDO	RUBI	IDIA ESPERANZA OJEDA TORRES	36.290.077	- 75,999312	1,696192
84	162	ACEVEDO	RUBI	CARMENZA ANDRADE	36.272.141	- 76,001721	1,694988
85	164	ACEVEDO	RUBI	BEYAMILE LEON MORALES	1.078.751.133	- 75,996661	1,699037
86	165	ACEVEDO	RUBI	MARTHA LILIANA DORADO MURCIA	1.083.873.144	- 75,992956	1,703428
87	166	ACEVEDO	BRISAS	INGRID LORENA DELGADO VAQUIRO	1.083.886.022	- 75,965107	1,838336

No.	Código	Municipio	Vereda	Nombre de Beneficiario	Cedula	Coordenadas	
						X	Y
88	168	ACEVEDO	SAN JOSE DE LLANITOS	ICARDO ALMARIO	83.182.351	- 75,883640	1,767879
89	169	ACEVEDO	BARNIZA	LIDA IJAJÍ DE MONCAYO	25.295.691	- 75,953600	1,737100
90	170	ACEVEDO	JARDIN	RUBIELA PATIÑO MONJE	55.206.982	- 76,023766	1,729929
91	171	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	DAMARIAS ASTAIZA QUINA	1.107.039.437	- 76,062619	1,713454
92	172	ACEVEDO	SAN JOSE DE LLANITOS	YEFERSON CUBILLOS TORRES	1.078.754.097	- 75,871705	1,765817
93	173	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	TERESA MOTTA PIAMBA	26.437.370	- 76,064936	1,717666
94	174	ACEVEDO	EL JARDIN	JOSE EDGAR OSPINA CERQUERA	12.231.518	- 76,021332	1,728870
95	175	ACEVEDO	SAN JOSE DE RIECITOS	ANDRY DANEYI ORDOÑEZ QUISABONI	1.083.927.413	- 76,068833	1,703274
96	176	ACEVEDO	SIBERIA	ALBENIS SUAREZ FIGUEROA	66.972.284	- 76,003061	1,732962
97	177	ACEVEDO	SIBERIA	LEONARDO MARTINEZ MARTINEZ	83.181.224	- 76,017435	1,748466
98	179	ACEVEDO	LA PALMA	LUIS FERNANDO BOJACA AREVALO	1.078.746.558	- 75,965690	1,823398
99	180	ACEVEDO	CRISTO REY	JORGE IVÁN CHACÓN ALMARIO	1.078.747.991	- 75,934964	1,793196
100	181	ACEVEDO	JARDIN	BELLANID CAGUEÑA CRUZ	40.088.492	- 76,027900	1,730461
101	184	ACEVEDO	SIBERIA	ANDRES RAMIREZ SANCHEZ	83.027.233	- 76,012547	1,732006
102	187	ACEVEDO	SIBERIA	LUZ MARIA FIGUEROA CORREA	26.438.556	- 76,007700	1,737350
103	190	ACEVEDO	SIBERIA	LUIS ANGEL ANTURI FONSECA	17.685.069	- 76,018259	1,747233
104	192	AIPE	SAN ANTONIO DE PADUA	CARLA MARIA CONDE GUTIERREZ	36.302.792	- 75,368890	3,171740
105	193	AIPE	AGUA FRIA	ELIDER GALLEGO	93.343.980	- 75,509980	3,302460
106	194	AIPE	AGUA FRIA	DAILY AVENDAÑO ANDRADE	40.613.178	- 75,515630	3,303970
107	195	AIPE	AGUA FRIA	ANA DIELA ROJAS MOSQUERA	51.745.320	- 75,510390	3,304880
108	196	AIPE	EL PATA SECTOR EL RINCON	RUPERTO BAHAMON LEON	4.884.133	- 75,218210	3,335280
109	197	AIPE	EL PATA SECTOR EL RINCON	MAIDE JAMIR CARDENAS GUTIERREZ	55.216.925	- 75,218110	3,332720
110	198	AIPE	EL PATA SECTOR EL RINCON	JUAN CARLOS RAMIREZ PERDOMO	83.168.251	- 75,217640	3,331470
111	199	AIPE	EL PATA SECTOR EL RINCON	JORGE MANUEL RAMIREZ PERDOMO	12.247.184	- 75,217080	3,330940
112	200	AIPE	EL PATA SECTOR EL RINCON	BARBARA CARREÑO SANTISTEBAN	41.692.389	- 75,220350	3,337770
113	201	AIPE	AGUA FRIA	ROBINSON DARIO ANDRADE AVILES	1.108.833.426	- 75,512880	3,311950
114	202	AIPE	AGUA FRIA	ANABEL QUINTERO MURILLO	26.444.467	- 75,511110	3,326190
115	203	AIPE	AGUA FRIA	JOSE ARMIN GARZON AVILES	1.003.819.779	- 75,509260	3,314770
116	204	AIPE	GUAYABERO	MIGDOLIA LISETH ZAMBRANO GOMEZ	36.293.815	- 75,570050	3,229410
117	205	AIPE	GUAYABERO	LILIA RODRIGUEZ	36.135.051	- 75,569040	3,228680
118	206	AIPE	LA MANGA (SECTOR LA ISLA DE AIPE)	JHON JAIRO TOVAR FIGUEROA	1.075.542.431	- 75,233270	3,230600
119	207	AIPE	MESITAS	EVERARDO SANCHEZ ALDANA	12.139.772	- 75,521880	3,317200
120	208	AIPE	POTRERITOS	FELIX GARRIDO PASCUAS	12.108.927	- 75,384210	3,135140
121	209	AIPE	GUAYABERO	JUAN CARLOS ALVAREZ LEAL	83.169.397	- 75,566200	3,231350
122	210	AIPE	GUAYABERO	HELENA PATRICIA ORTIZ NARVAEZ	38.195.741	- 75,564720	3,223920
123	211	AIPE	EL TESORO	BELLANIRA HORTA VILLARREAL	36.181.068	- 75,384190	3,152960
124	212	AIPE	SANTA RITA	YENSY PAOLA IBATA RODRIGUEZ	1.075.539.603	- 75,553910	3,241030
125	213	AIPE	MESITAS	LUIS EVER CORREDOR CULMA	93.472.925	- 75,522100	3,309440
126	214	AIPE	GUAYABERO	LUCELIDA VILLAMIL DE VERU	36.135.030	- 75,560270	3,234750
127	215	AIPE	POTRERITOS	JAIRO LASSO PASCUAS	12.110.926	- 75,371750	3,138420
128	216	AIPE	AGUA FRIA BAJO	HERMELINA MONTAÑA	55.216.239	- 75,506820	3,324060
129	217	AIPE	AGUA FRIA	MARIA ALEJANDRA CARDOZO CASTAÑEDA	1.110.562.462	- 75,513320	3,302980
130	218	AIPE	GUAYABERO	SEGUNDO SOTO AROCA	5.963.657	- 75,556770	3,226470
131	219	AIPE	SANTA RITA	JHON JAIRO ARRIERA GONZALEZ	1.221.964.782	- 75,554510	3,242210
132	220	AIPE	GUAYABERO	JOSE ALBEIRO RAMIREZ	5.854.352	- 75,565610	3,229210

No.	Código	Municipio	Vereda	Nombre de Beneficiario	Cedula	Coordenadas	
						X	Y
133	221	AIPE	LA MANGA (SECTOR LA ISLA DE AIPE)	SUNILDA TOVAR DE HORTA	26.443.920	- 75,229590	3,234590
134	222	AIPE	SANTA RITA	JENRRI JOSE ARRIETA GONZALEZ	1.044.428.727	- 75,555320	3,243560
135	223	AIPE	AGUA FRIA	ANA IRIS CASTRO	36.178.721	- 75,508580	3,310020
136	224	AIPE	SAN ANTONIO DE PADUA	CLARA INES RIVERA PERDOMO	55.215.977	- 75,369660	3,174190
137	228	ALGECIRAS	SANTA CLARA BAJA	CENELIA LOZADA DUERTE	1.115.942.349	- 75,379660	2,470580
138	234	ALGECIRAS	NARANJOS ALTOS	ANYELA LORENA DIAZ ROA	1.076.985.544	- 75,238950	2,564240
139	265	ALGECIRAS	NARANJOS ALTOS	HELI HUEGE RODRIGUEZ	12.255.881	- 75,232780	2,561946
140	266	ALGECIRAS	LA ENSILLADA	SANDRA MILENA MARTINEZ CARDENAS	30.520.669	- 75,362230	2,506810
141	274	ALGECIRAS	NARANJOS ALTOS	JAIME TORRES	12.255.679	- 75,237840	2,556470
142	276	ALGECIRAS	LAS DAMITAS	JUAN DE LA CRUZ GARCIA DIAZ	4.887.054	- 75,317540	2,495230
143	300	ALGECIRAS	LIBANO ORIENTE	BEATRIZ GRACIA DE CRUZ	28.945.353	- 75,239370	2,583240
144	318	BARAYA	BEGONIA	DIDIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.004.035.443	- 74,954970	3,196349
145	333	BARAYA	ESPINALOZA	LILIA ANDREA HERRERA SANCHEZ	36.314.771	- 75,065615	3,154838
146	335	BARAYA	ESPINALOZA	BLANCA AURORA MAYOR GIL	26.459.605	- 75,065491	3,154580
147	342	BARAYA	ESPINALOZA	JOSE GUSTAVO MAYOR GIL	83.221.127	- 75,065387	3,153685
148	345	BARAYA	LA PARADA	JOAQUIN TRUJILLO QUINTERO	4.944.864	- 75,017379	3,082065
149	351	BARAYA	BEGONIA	MOISES FLOREZ BENITEZ	83.221.443	- 74,953197	3,193889
150	353	BARAYA	BEGONIA	FARID LUGO QUIMBAYA	83.221.347	- 74,950363	3,199392
151	361	BARAYA	TURQUESTAN	JORGE ARTURO DURAN NARVAEZ	7.489.793	- 74,891990	3,022800
152	367	GUADALUPE	ALTO DE SALAZAR	DAVID CONTRERAS MANCIPE	83.057.199	- 75,676210	1,944330
153	369	GUADALUPE	COROSAL	CIELO PATRICIA VARGAS GUZMAN	1.082.129.920	- 75,699028	1,985598
154	371	GUADALUPE	FILO DE SALAZAR	JAIME ORLANDO POLANCO MANCIPE	83.057.151	- 75,678390	1,942070
155	372	GUADALUPE	SINAI	NANCY CALDERON PULIDO	55.117.135	- 75,692120	1,989080
156	375	GUADALUPE	SINAI	LUIS ANTONIO NINCO PULIDO	4.911.758	- 75,689400	1,991390
157	379	GUADALUPE	COROZAL	DURLEY YURANI GUZMAN VILLAQUIRA	1.004.301.624	- 75,700406	1,984294
158	382	GUADALUPE	RESINA	LUZ MARINA BRIÑEZ MORENO	26.509.110	- 75,694490	1,923090
159	383	GUADALUPE	RESINA	TATIANA YAÑIEZ CRUZ	55.170.412	- 75,694200	1,926000
160	386	GUADALUPE	BELLAVISTA	JHON JAIR CASTRO GUATAVITA	1.802.127.699	- 75,685237	1,976217
161	387	GUADALUPE	LAS BRISAS	FAIBER RUIZ DIAZ	12.202.737	- 75,706650	1,965540
162	388	GUADALUPE	EL CISNE	ARCADIO GUZMAN	6.003.523	- 75,659900	2,040290
163	389	GUADALUPE	EL DIVISO	CARMEN ODILIA RAMIREZ SANCHEZ	26.500.656	- 75,716120	2,027370
164	391	GUADALUPE	LA AUSTRALIA	YENY KETERINE IBATA ALVAREZ	1.003.819.460	- 75,711510	2,004410
165	397	GUADALUPE	EL CISNE	JOSE REINEL GUZMÁN LOZANO	80.830.627	- 75,660320	2,040618
166	401	GUADALUPE	LAS BRISAS	NITOR ASTUDILLO ROJAS	1.078.750.107	- 75,716443	1,962431
167	404	GUADALUPE	MIRADOR	NUBIA PATRICIA DUEÑAS GOMEZ	55.118.292	- 75,714960	1,931730
168	405	GUADALUPE	MIRADOR	ANCISAR NARVAEZ HERNANDEZ	12.274.597	- 75,715140	1,930060
169	406	GUADALUPE	PALMERAS	JACINTO GARCIA SORIANO	83.056.834	- 75,708400	1,921070
170	409	GUADALUPE	LOS CAUCHOS	ANA JAZMIN CORREA MOSQUERA	40.077.200	- 75,728900	2,040000
171	410	GUADALUPE	EL CISNE	EDWIN MUÑOZ PARRA	1.007.463.951	- 75,657750	2,038050
172	411	GUADALUPE	LOS PINOS	GLORIA CULMA BUSTOS	55.118.519	- 75,692090	2,008450
173	412	GUADALUPE	CHORRILLOS	CAROLINA MOTTA LEGUIZAMO	1.082.125.176	- 75,716880	1,971090
174	414	GUADALUPE	MESON	LUIS ALBERTO ZAMBRANO CRUZ	83.057.112	- 75,678150	2,028493
175	416	GUADALUPE	COROSAL	IBET JIMENA MOLINA AVILA	1.082.126.686	- 75,699280	1,978600
176	417	GUADALUPE	LA AUSTRALIA	FABIO ALIRIO ACOSTA MAHECHA	12.194.871	- 75,714290	2,012830
177	418	GUADALUPE	BARQUETAS	ROSARIO CASANOVA NUÑEZ	55.117.544	- 75,720391	1,960235

No.	Código	Municipio	Vereda	Nombre de Beneficiario	Cedula	Coordenadas	
						X	Y
178	420	GUADALUPE	BARQUETAS	JOSE URIEL TAPIERO MORENO	5.972.294	- 75,721976	1,957472
179	421	GUADALUPE	PABLICO	FANNY GUATAVITA De RODRIGUEZ	26.508.537	- 75,744900	1,965800
180	422	GUADALUPE	LA BERNARDA	RAQUEL VARGAS DE TRUJILLO	26.436.049	- 75,704710	1,964460
181	423	GUADALUPE	BELLAVISTA	MARIA ELSA CASTRO ESCANDON	55.118.032	- 75,689633	1,973312
182	424	GUADALUPE	LAS BRISAS	MARIA NATIVIDAD TOLEDO GUTIERREZ	55.118.472	- 75,706170	1,965510
183	425	GUADALUPE	BELLAVISTA	HENRY CASTRO ESCANDON	83.056.347	- 75,686633	1,974067
184	427	GUADALUPE	BERNARDA	RICAURTE MENDEZ GONZALEZ	93.449.847	- 75,705580	1,964990
185	428	GUADALUPE	EL CISNE	ANA CAMILA SIERRA PARAMO	1.082.126.459	- 75,662320	2,035110
186	430	GUADALUPE	BUENOS AIRES	LUCIA NAVARRETE OCHOA	55.060.362	- 75,744710	1,949070
187	431	GUADALUPE	LAS BRISAS	VIRGELINA CARLOSAMA CORDOBA	26.553.841	- 75,715882	1,958662
188	432	GUADALUPE	BARQUETAS	CESAR AUGUSTO SALAZAR DIAZ	1.082.129.066	- 75,720380	1,946310
189	434	GUADALUPE	LAS BRISAS	VICTOR ELIAS ORTIZ ROJAS	17.768.141	- 75,715183	1,958556
190	436	GUADALUPE	EL CARMEN	JOSE EVER ORTIZ SANCHEZ	83.056.362	- 75,707230	1,978380
191	437	GUADALUPE	CHORRILLOS	JOSE IGNACIO GUATAVITA	53.057.561	- 75,718320	1,967220
192	438	GUADALUPE	EL CISNE	PAULINA PARRA MARIN	55.067.623	- 75,658110	2,037590
193	439	GUADALUPE	COROSAL	CARLOS CESAR MAJE FUENTES	83.057.005	- 75,715770	2,000580
194	440	GUADALUPE	COROZAL	ELIANA ANDREA CUELLAR	1.192.741.539	- 75,704290	1,991758
195	442	GUADALUPE	COROZAL	DIVALCERYS VALENCIA GOMEZ	55.117.615	- 75,705288	1,992716
196	447	GUADALUPE	PABLICO	NORA CASTRO ESCANDON	55.117.447	- 75,741145	1,973813
197	448	GUADALUPE	PABLICO	MARCOS RODRIGUEZ GUATAVITA	83.058.253	- 75,744050	1,966230
198	449	GUADALUPE	LOS PINOS	GISELA GARAVIZ MURCIA	1.082.130.826	- 75,706700	2,020800
199	450	GUADALUPE	EL CISNE	ORLANDO GUZMAN LOZANO	83.057.455	- 75,657780	2,038380
200	451	GUADALUPE	LAS PALMERAS	MARIA LUISA PARAMO RODRIGUEZ	26.510.194	- 75,638410	2,035500
201	452	GUADALUPE	LOS PINOS	ERMIDEZ SUAREZ CERQUERA	96.330.987	- 75,706916	2,022024
202	453	GUADALUPE	BARQUETAS	LAURA DANIELA DUQUE	1.005.703.257	- 75,719130	1,948110
203	454	GUADALUPE	LOS PINOS	CARMEN CERQUERA REINOSO	40.093.510	- 75,707469	2,020862
204	455	GUADALUPE	LOS PINOS	RICAUTE SUAREZ CERQUERA	17.684.716	- 75,708500	2,020600
205	459	GUADALUPE	BARQUETAS	LUZ MARY DIAZ BUENO	55.117.721	- 75,719710	1,947160
206	460	GUADALUPE	SINAI	ERNESTO ALEXANDER DIAZ TOVAR	1.079.605.388	- 75,687870	1,993300
207	461	IQUIRA	POTRERITOS	LIBARDO QUIBANO	4.913.828	- 75,620000	2,681100
208	463	IQUIRA	SANTA ROSA	BEYANID ESPAÑA GUERRERO	1.004.491.681	- 75,740920	2,726320
209	464	IQUIRA	SANTA LUCIA	ALFREDO TRUJILLO TRUJILLO	4.913.530	- 75,604750	2,575340
210	465	IQUIRA	POTRERITOS	VLADIMIR VARGAS CERQUERA	83.224.902	- 75,638650	2,691060
211	466	IQUIRA	ZARAGOZA	DERLY YOHANA CHACON MOLINA	1.084.868.630	- 75,725530	2,737330
212	467	IQUIRA	POTRERITOS	WILSON OCAMPO TRUJILLO	83.237.514	- 75,619550	2,665380
213	468	IQUIRA	VILLA MARIA	OLGA ANACONA OSSO	26.515.393	- 75,682660	2,655890
214	474	IQUIRA	JUANCHO	JOSE HUMBERTO ANACONA VELAZCO	4.913.986	- 75,671570	2,652230
215	475	IQUIRA	SANTA BARBARA	MARIELA SILVA VALENCIA	36.379.916	- 75,618700	2,658620
216	476	IQUIRA	IBIRCO	GUILLERMO ANTONIO QUINTO	4.687.702	- 75,646450	2,686140
217	478	IQUIRA	IBIRCO	ZAIDA VARGAS ARAGONEZ	26.607.745	- 75,651340	2,671470
218	480	IQUIRA	SANTA BARBARA	EULOGIA TRUJILLO RAMIREZ	26.514.815	- 75,630470	2,652010
219	485	IQUIRA	SANTA BARBARA	LUZ MARINA ANDRADE DIAZ	26.515.551	- 75,613710	2,662130
220	488	IQUIRA	JAHO	BENJAMIN GUALY CARVAJAL	4.913.819	- 75,650420	2,697110
221	489	IQUIRA	RECREO	EDITH JOHANA OLAYA	26.551.787	- 75,659420	2,659320
222	490	IQUIRA	QUEBRADON	DIANA MIREYA CHILITO MIRANDA	1.130.627.576	- 75,679490	2,734280

No.	Código	Municipio	Vereda	Nombre de Beneficiario	Cedula	Coordenadas	
						X	Y
223	492	IQUIRA	SAN FRANCISCO	YOANA LOZANO TRUJILLO	26.607.463	- 75,643290	2,723370
224	493	IQUIRA	LA COPA	SANDRA MILENA OVIEDO ASTAIZA	26.516.126	- 75,740330	2,719060
225	494	IQUIRA	LA COPA	DAVID GUAGAS CAMAYO	12.264.591	- 75,742840	2,719640
226	495	IQUIRA	SANTA LUCIA	SILVIA PATRICIA TELLO CORONADO	1.084.867.567	- 75,595960	2,550320
227	496	IQUIRA	EL CHAPARRO	DEIVIS TOVAR VELASQUEZ	80.826.316	- 75,626020	2,597010
228	497	IQUIRA	LIMONAR	MERY RIVAS DE RIVERA	26.514.760	- 75,633010	2,573010
229	498	IQUIRA	CACHIMBO	NINI YOANA PEREZ PERDOMO	26.515.935	- 75,660620	2,646690
230	501	IQUIRA	JUANCHO	LEIDY ANDREA ORTIZ ZAMBRANO	55.116.262	- 75,662620	2,654540
231	502	IQUIRA	JUANCHO	JADER AQUITE FLOR	83.246.481	- 75,671650	2,643650
232	503	IQUIRA	QUEBRADON	ERNESTO CUELLAR ARIAS	1.084.866.129	- 75,672736	2,728004
233	504	IQUIRA	EL JAHO	HERNAN TOVAR CEDEÑO	12.272.252	- 75,647080	2,693960
234	514	IQUIRA	SAN ISIDRO	MARIA ALDERIS MEDINA BORJA	26.515.194	- 75,646730	2,739550
235	515	IQUIRA	SAN ISIDRO	AMPARO LADINO PEREZ	26.593.526	- 75,641653	2,733274
236	518	IQUIRA	SAN LUIS	LUZ EDILIA ANDICA RESTREPO	1.084.866.324	- 75,700040	2,635330
237	519	IQUIRA	SAN LUIS	MAGNOLI PERDOMO RAMIREZ	26.472.303	- 75,697170	2,644616
238	520	IQUIRA	SAN LUIS	ADIELA RAMIREZ QUINTERO	52.250.319	- 75,698960	2,639150
239	521	IQUIRA	SAN LUIS	WILI ALARCON QUIBANO	83.253.774	- 75,699660	2,638830
240	522	IQUIRA	SAN LUIS	GENTIL CASTILLO RAMIREZ	4.896.309	- 75,699360	2,638520
241	523	IQUIRA	SAN LUIS	ANA MILETH RAMIREZ QUINTERO	1.084.866.589	- 75,699500	2,638730
242	524	IQUIRA	SAN LUIS	MANUEL JOSE VARGAS URUEÑA	4.914.207	- 75,698800	2,638470
243	527	IQUIRA	VILLA MARIA	CRISTIAN NASTACUAZ TELLO	1.007.273.481	- 75,687210	2,662280
244	528	IQUIRA	EL CHAPARRO	GLORIA ANDREA GONZALEZ SERRATO	1.084.576.865	- 75,638860	2,613110
245	531	IQUIRA	SANTA BARBARA	FERNEY MONJE FLOR	83.245.697	- 75,622200	2,660120
246	536	IQUIRA	IBIRCO	ADELMO YUSTRES BARRERA	4.913.754	- 75,653310	2,671800
247	537	IQUIRA	EL TOTE	NUBIA ANDREA AMAYA QUIVANO	1.084.866.939	- 75,693880	2,659540
248	538	IQUIRA	EL TOTE	NELIDA LADINO GUTIERREZ	55.171.281	- 75,694920	2,664210
249	539	IQUIRA	EL JAHO	MARIA LETICIA QUIRA ZAPALLO	25.453.057	- 75,642740	2,698020
250	541	IQUIRA	EL JAHO	AUDINO GUALI	83.246.303	- 75,651990	2,695490
251	542	IQUIRA	SAN LUIS	JOSE ULISES PERDOMO VARGAS	4.914.321	- 75,700610	2,641770
252	545	IQUIRA	IBIRCO	JOSE EUGENIO ESPINOSA PERDOMO	4.899.056	- 75,649520	2,682730
253	546	IQUIRA	ALTO DAMITAS	YULI PAULIN CHARRY ARIAS	26.472.389	- 75,708910	2,640900
254	547	IQUIRA	EL TOTE	ANYELA MARIA LADINO MUÑOZ	1.079.409.967	- 75,690920	2,649610
255	548	IQUIRA	ALTO ZARAGOZA	ANA ILDA OSORIO VARGAS	1.004.491.257	- 75,710650	2,760380
256	549	IQUIRA	ZARAGOZA	MARIA FERNANDA ESPITIA PISSO	1.084.869.991	- 75,719180	2,746930
257	550	IQUIRA	CACHIMBO	MISAEL PERDOMO ZULETA	17.129.516	- 75,648410	2,649860
258	551	IQUIRA	CACHIMBO	ENOC RAMIREZ CORONADO	4.913.527	- 75,657640	2,651100
259	552	IQUIRA	CACHIMBO	MARYI PAOLA ANDRADE POLANÍA	1.084.866.634	- 75,642040	2,649500
260	553	IQUIRA	ZARAGOZA	ARNOLDO HURTADO YALANDA	17.635.681	- 75,714130	2,759880
261	554	IQUIRA	ZARAGOZA	AMPARO MEJIA YELA	39.841.498	- 75,724360	2,739500
262	557	IQUIRA	EL CHAPARRO	ALICIA COVALEDA TRUJILLO	26.515.275	- 75,622190	2,615970
263	560	IQUIRA	EL CHAPARRO	BEATRIZ VELAZQUEZ PERDOMO	26.514.791	- 75,635570	2,598600
264	561	IQUIRA	EL CHAPARRO	MISAEL CASTILLO CASTILLO	4.913.892	- 75,625000	2,602880
265	570	ISNOS	CAPILLAS	ROBINSON ORDOÑEZ ERAZO	1.084.250.207	- 76,237375	1,938517
266	589	ISNOS	EL DIAMANTE	HECTOR FABIAN URBANO BOLAÑOS	1.084.254.370	- 76,272347	1,949773
267	592	ISNOS	CAPILLAS	JHON FREDY MONTERO ROJAS	1.084.255.424	- 76,236973	1,939892

No.	Código	Municipio	Vereda	Nombre de Beneficiario	Cedula	Coordenadas	
						X	Y
268	611	LA ARGENTINA	LA UNION	BLANCA NORA CAMPO	26.527.233	- 75,948590	2,229100
269	613	LA ARGENTINA	BAJO PENSIL	CARLOS JULIO FLOREZ BAQUERO	83.241.491	- 76,024120	2,187780
270	618	LA ARGENTINA	EL CARMEN	MARIBEL PINEDA NIZO	55.212.770	- 75,962040	2,190340
271	621	LA ARGENTINA	EL CARMEN	TELMO GIRALDO ORDOÑEZ ESPAÑA	83.240.730	- 75,956900	2,188070
272	630	LA ARGENTINA	LA ESPERANZA	NANCY MOTTA ROJAS	55.212.567	- 76,056630	2,150170
273	631	LA ARGENTINA	LA ESPERANZA	ABDON BRAVO ARGOTE	6.693.528	- 76,047680	2,151400
274	632	LA ARGENTINA	LA ESPERANZA	MARIA LUZ BRAVO QUILINDO	55.212.257	- 76,048440	2,151330
275	638	LA ARGENTINA	LA UNIÒN	TATIANA GARZON GARCES	1.080.266.733	- 75,949010	2,230430
276	641	LA ARGENTINA	LA UNION	ANTONIO HERNÁNDEZ CHAVEZ	4.919.157	- 75,948490	2,232220
277	642	LA ARGENTINA	LOURDES	MARIA EDILMA GUERRERO ORDOÑEZ	26.527.935	- 76,038350	2,182850
278	643	LA ARGENTINA	LOURDES	MARTIN CRIOLLO ORTIZ	83.240.621	- 76,045360	2,175080
279	644	LA ARGENTINA	LOURDES	NORBEY GONZALEZ OCHOA	83.241.459	- 76,056580	2,172630
280	645	LA ARGENTINA	LOURDES	BLANCA MARGARITA GOMEZ ALVAREZ	55.211.968	- 76,039730	2,175410
281	647	LA ARGENTINA	LOURDES	JUAN DE JESUS VEGA SCARPETTA	4.918.844	- 76,033000	2,175370
282	649	LA ARGENTINA	LOURDES	CIELO LUDIEL ERAZO CORDOBA	1.058.668.921	- 76,039200	2,175473
283	654	LA ARGENTINA	LOURDES	DABEIDA CHACA	26.526.873	- 76,028030	2,179450
284	661	LA ARGENTINA	LOURDES	JENNY JOHANNA ANGARITA SARABIA	37.271.956	- 76,046250	2,177520
285	667	LA ARGENTINA	LAS MINAS	OLVEIN AVILA ZAMBRANO	4.919.443	- 76,041990	2,157280
286	669	LA ARGENTINA	MIRADOR	ENIDT RAMIREZ CASAS	26.527.602	- 76,026090	2,173970
287	677	LA ARGENTINA	MIRADOR	MARIA DOLLY CASTAÑEDA MOMPOTES	26.527.385	- 76,028320	2,156140
288	684	LA ARGENTINA	EL PROGRESO	GRENFER CHAVARRO MOLINA	83.241.082	- 75,940230	2,205820
289	688	LA ARGENTINA	EL PROGRESO	FAIVER BARRERA ALVAREZ	83.241.817	- 75,934400	2,203400
290	690	LA ARGENTINA	EL PROGRESO	ANTONIO MARIA SANCHEZ RENDON	14.830.010	- 75,943100	2,212680
291	691	LA ARGENTINA	EL PROGRESO	CARLOS ORDOÑEZ MARTINEZ	7.550.673	- 75,929450	2,210290
292	694	LA ARGENTINA	MIRADOR	ORLANDO GIRALDO CABRERA	17.642.675	- 76,030680	2,172460
293	712	LA PLATA	AGUA BONITA	ISABEL CHANTRE GURRUTE	55.131.931	- 76,062800	2,298200
294	732	LA PLATA	PANORAMA	LUIS FERNANDO CASTAÑEDA MEDINA	12.281.944	- 75,884750	2,410040
295	733	LA PLATA	EL CARMEN	JOSE URIEL MARIN GOMEZ	4.919.435	- 75,958630	2,229330
296	746	LA PLATA	VILLA LOSADA (SECTOR VIRMANIA)	JOHNNY FERLEY PENNA GALINDO	12.282.099	- 75,966470	2,278110
297	747	LA PLATA	EL CARMEN	IVAN YANDI CASTRO	83.240.716	- 75,956100	2,237250
298	757	LA PLATA	BELLAVISTA	MARIA RUBIELA COLLO DE MENDEZ	26.520.174	- 75,945800	2,265330
299	761	LA PLATA	BELLAVISTA	BLANCA NIEVES BASTIDAS URBANO	36.378.990	- 75,948230	2,274510
300	765	LA PLATA	BELLAVISTA	ILIA GUAYA PIÑACUE	25.453.821	- 75,944390	2,269800
301	766	LA PLATA	BELLAVISTA	MARIA DEL CARMEN NIÑO CASTELLANOS	23.376.229	- 75,937390	2,252760
302	778	LA PLATA	LA MURALLA	DIANA MARBELLY RIVERA IVITO	1.019.019.155	- 75,979270	2,455770
303	779	LA PLATA	LA MURALLA	LIBARDO HULE CUSPIAN	12.272.032	- 75,974680	2,462530
304	780	LA PLATA	LA MURALLA	MARIA RUBIA HULE CUSPIAN	36.381.793	- 75,973980	2,466680
305	790	LA PLATA	LA MURALLA	ANA LIZ ROJAS ANDRADE	36.384.579	- 75,989710	2,468450
306	791	LA PLATA	MONSERRATE	ARNOLDO ROJAS ANDRADE	12.273.920	- 75,991150	2,467070
307	794	LA PLATA	LA MURALLA	JOANI ARCILA ROCHA	29.306.342	- 75,986780	2,469320
308	797	LA PLATA	MONSERRATE	MARIA NEISA ANDRADE ANDRADE	36.378.775	- 76,000950	2,458620
309	813	LA PLATA	EL CARMEN	ALEJANDRA GUZMAN SANCHEZ	1.080.263.156	- 75,954280	2,228730
310	825	LA PLATA	EL CARMEN	FABIOLA SERRATO CEPEDA	55.211.860	- 75,960510	2,223890
311	826	LA PLATA	EL CARMEN	MAYERLY BURBANO ROJAS	1.084.899.510	- 75,944912	2,239775
312	831	LA PLATA	EL CARMEN	MARIA LOPEZ GUZMAN	1.080.262.361	- 75,953730	2,229460

No.	Código	Municipio	Vereda	Nombre de Beneficiario	Cedula	Coordenadas	
						X	Y
313	843	LA PLATA	LA ESPERANZA	YURANY OIDOR PAJOY	1.081.406.451	- 75,911480	2,420674
314	845	LA PLATA	LA ESPERANZA	MARCO ANGEL TORRES PAJOY	96.343.020	- 75,908566	2,420853
315	847	LA PLATA	LA ESPERANZA	CELIMO COTAZO FLOR	17.699.080	- 75,905708	2,412538
316	861	LA PLATA	LA MARIA	SOLEDAD ASTAIZA	36.376.972	- 76,092440	2,214610
317	862	LA PLATA	LA MURALLA	ARNULFO MULCUE DICUE	83.225.285	- 75,982770	2,472420
318	864	LA PLATA	LA MURALLA	ANA DELIS PICHICA ARIAS	36.384.820	- 75,975940	2,462340
319	867	LA PLATA	LA MURALLA	ROSARIO YARA LISCANO	55.168.101	- 75,982850	2,463020
320	868	LA PLATA	LA MURALLA	JESUS HORACIO MEDINA LOPEZ	1.081.402.771	- 75,975080	2,466020
321	870	LA PLATA	MONSERRATE	ARMANDO VALVERDE CEBALLOS	12.272.047	- 75,986770	2,463450
322	871	LA PLATA	LOS LAURELES	MARIBEL TITIMBO URREA	1.081.401.386	- 75,979890	2,300480
323	875	LA PLATA	MONSERRATE	FAROHUTH CEBALLOS QUINTERO	83.224.135	- 75,997430	2,455780
324	876	LA PLATA	LUCITANIA	MAURICIO MOSQUERA MENDOZA	7.702.971	- 75,853750	2,419420
325	878	LA PLATA	LA MURALLA	AURORA YARA LISCANO	55.176.701	- 75,984820	2,459840
326	879	LA PLATA	LOS LAURELES	ISAURA MORALES	26.468.897	- 75,988390	2,301490
327	880	LA PLATA	MONSERRATE	OSCAR ARLEY CHAVEZ TAMAYO	1.081.404.864	- 75,982910	2,480220
328	899	LA PLATA	EL CARMEN	YILBER VALENZUELA MOLINA	1.080.265.952	- 75,958992	2,222893
329	914	LA PLATA	MONSERRATE	EMILIANO RIVERA CAUSAYA	4.917.563	- 75,987060	2,461760
330	923	LA PLATA	PANORAMA	FAIBER OIDOR SANCHO	12.282.122	- 75,901190	2,415960
331	931	LA PLATA	PANORAMA	EDUARDO QUILES MUÑOZ	4.687.845	- 75,901740	2,416831
332	952	LA PLATA	VILLA LOSADA (SECTOR VIRMANIA)	ESMILDA BEDOYA	36.380.073	- 75,980310	2,274870
333	953	LA PLATA	VILLA LOSADA (SECTOR VIRMANIA)	ALEYDA GALVIS	31.133.846	- 75,973930	2,271420
334	954	LA PLATA	VILLA LOSADA (SECTOR VIRMANIA)	MANUEL BENITO ULTENGO	12.345.071	- 75,976810	2,273130
335	967	PAICOL	EL VERGEL	YURI MERCEDES VARGAS QUIMBAYA	1.075.235.479	- 75,742530	2,378770
336	971	PAICOL	LA CUMBRE	JACOB CUELLAR MONTAÑA	4.883.354	- 75,782510	2,363060
337	986	PAICOL	ALTO SAN MIGUEL	LEONEL MANRIQUE OCHOA	1.079.509.415	- 75,796130	2,399580
338	988	PALESTINA	EL ROBLE	LEIDY JOHANA CALDERON PAREDES	55.183.301	- 76,118407	1,689660
339	990	PALESTINA	FUNDADOR	NILSON GUSTAVO ORTIZ	10.317.016	- 76,081664	1,755978
340	992	PALESTINA	EL ROBLE	GOBER SAMBONI PIPICANO	83.161.496	- 76,115970	1,690170
341	996	PALESTINA	GUAJIRA	JOSE ALBERIO JIMENEZ LOZADA	83.160.826	- 76,158006	1,685411
342	997	PALESTINA	LA REFORMA	MAXIMILIANO CASTILLO RODIGUEZ	5.841.468	- 76,079850	1,736167
343	1002	PALESTINA	FUNDADOR	CRISTIAN GERMAN MARTINEZ	1.081.701.149	- 76,081034	1,751265
344	1003	PALESTINA	FUNDADOR	FAIVER RODRIGUEZ MAJE	12.226.204	- 76,081946	1,752322
345	1009	PALESTINA	MONTAÑITAS	BECHY PAOLA CHIMONJA COY	55.179.512	- 76,173028	1,687751
346	1011	PALESTINA	EMAUS	GIL PAPAMIJA IJAJI	10.340.257	- 76,118131	1,715715
347	1013	PALESTINA	BUENOS AIRES	AZUCENA BELTRAN MARIN	1.081.698.460	- 76,094641	1,739016
348	1018	PALESTINA	EL ROBLE	ANGELICA MARIA FIGUEROA	40.784.134	- 76,114715	1,687445
349	1019	PALESTINA	MESOPOTAMIA	ERMES EFREN RODRIGUEZ RAMOS	83.161.596	- 76,077091	1,729019
350	1020	PALESTINA	FUNDADOR	LUIS ALBERTO HOYOS COLLAZOS	17.671.230	- 76,087751	1,756748
351	1022	PALESTINA	MONTAÑITAS	ERNESTINA JOAQUI MEDINA	36.280.516	- 76,168804	1,696705
352	1023	PALESTINA	EMAUS	ANA ILIA VALENCIA GIRON	26.553.676	- 76,113635	1,706570
353	1030	PALESTINA	FUNDADOR	JOSUE ELKIN GOMEZ MURCIA	1.083.888.699	- 76,066387	1,753213
354	1036	PALESTINA	LAS JUNTAS	ELENA ERAZO	25.294.912	- 76,128408	1,693994
355	1052	PALESTINA	FUNDADOR	GLADIS OSORIO PACHECO	36.278.675	- 76,073355	1,754868
356	1056	PALESTINA	MESOPOTAMIA	ALEIDA IMBACHI VELASCO	36.295.837	- 76,084681	1,732939
357	1074	PALESTINA	FUNDADOR	YENY ESTELA BOLAÑOS BOLAÑOS	26.592.673	- 76,091018	1,769197

No.	Código	Municipio	Vereda	Nombre de Beneficiario	Cedula	Coordenadas	
						X	Y
358	1075	PALESTINA	EL ROBLE	SERGIO BURBANO HERNANDEZ	1.081.699.375	- 76,123642	1,700655
359	1077	PALESTINA	GALILEA	HENRY PAPAMIJA MONTERO	83.161.239	- 76,108743	1,724450
360	1079	PALESTINA	FUNDADOR	DEYANIRA CARDONA CORDOBA	52.773.267	- 76,088247	1,761567
361	1082	PALESTINA	UNION	BRAYAN FRANCISCO ROSERO RODRIGUEZ	1.083.904.625	- 76,088804	1,772994
362	1083	PALESTINA	FUNDADOR	GONZALO CARDONA SANCHEZ	12.227.550	- 76,087243	1,759954
363	1092	PALESTINA	EL ROBLE	ESTELA SAMBONI IMACHI	1.004.266.694	- 76,115938	1,685692
364	1095	PALESTINA	EMAUS	ALIRIO MONCAYO BURBANO	83.160.622	- 76,115973	1,712503
365	1096	PALESTINA	FUNDADOR	SERGIO DAVIAN VERA MORALES	1.083.911.028	- 76,088971	1,763870
366	1100	PALESTINA	FUNDADOR	KAREN YENITH QUINTERO ZAMBRANO	1.083.925.888	- 76,090636	1,766863
367	1103	PALESTINA	LAS JUNTAS	ELIAS HOYOS QUINA	1.081.700.271	- 76,131474	1,695171
368	1106	PALESTINA	GALILEA	BERTHA ALICIA MACIAS QUISABONI	26.554.406	- 76,101393	1,723271
369	1107	PALESTINA	FUNDADOR	LUZ DELLY VARGAS COAJI	36.297.091	- 76,089607	1,770097
370	1108	PITALITO	LAGUNA VERDE	DIANA PAOLA TAPIERO	1.015.393.387	- 76,067426	1,956849
371	1111	PITALITO	LA HACIENDA	RUBER CLOROMIRO MUÑOZ	12.235.298	- 76,198823	1,773982
372	1116	PITALITO	CHARGUAYACO	UBEUMAR PEREZ MOSQUERA	1.083.890.602	- 76,037622	1,784169
373	1121	PITALITO	ALTO DE LA CRUZ	ALBA LUCILA BOLAÑOS	26.550.512	- 76,164850	1,750680
374	1125	PITALITO	SANTA RITA	ELICENIA ROJAS QUINAYAS	36.283.590	- 76,015984	1,795850
375	1128	PITALITO	LAGUNA VERDE	ROSA ISABEL RIVAS TRUJILLO	36.280.118	- 76,060099	1,961898
376	1129	PITALITO	CABUYAL DEL CEDRO	YANID GARZON OVIEDO	7.725.982	- 76,131390	1,781221
377	1130	PITALITO	CABUYAL DEL CEDRO	FLOR EDIILMA ADARMES	41.118.612	- 76,131419	1,785114
378	1131	PITALITO	PORVENIR	NUBIA STELLA ESCOBAR PAPAMIJA	1.083.893.714	- 76,235093	1,738793
379	1132	PITALITO	LAGUNA VERDE	ANDREA MOLINA MUÑOZ	36.288.950	- 76,072146	1,956648
380	1136	PITALITO	HIGUERON	FERNANDO ALARCON PULIDO	12.257.349	- 75,997234	1,844807
381	1137	PITALITO	CABECERAS	ALBERTO ALVAREZ CATUCHE	83.258.205	- 76,178053	1,799374
382	1140	PITALITO	CABUYAL DEL CEDRO	LUZ MERLY PRADA MONTIEL	38.195.398	- 76,130685	1,792095
383	1141	PITALITO	PORVENIR	ALELI ALVEAR MEDINA	1.083.874.831	- 76,232253	1,737169
384	1142	PITALITO	EL PENCIL	NIDIA RODRIGUEZ BOLAÑOS	36.291.609	- 76,200183	1,744460
385	1143	PITALITO	PALMITO	CARMEN BOLAÑOS BOLAÑOS	26.550.355	- 76,220576	1,752222
386	1144	PITALITO	PALMITO	ISABEL CORDOBA BUITRON	36.296.000	- 76,229818	1,754704
387	1145	PITALITO	HIGUERON	MARCELA PATRICIA HERRERA VELEZ	1.083.918.100	- 76,019473	1,833227
388	1155	PITALITO	CABECERAS	SAMUEL LEON ROJAS	83.040.589	- 76,163086	1,792203
389	1158	PITALITO	LA ESPERANZA	BLANCA ELVIA CAICEDO ARGOTE	36.284.682	- 76,220702	1,740674
390	1160	PITALITO	HIGUERON	EDILMA BECERRA TORO	1.083.892.260	- 75,996955	1,844553
391	1161	PITALITO	GUANDINOSA	ERIKA ALEJANDRA PIAMBA	36.296.530	- 76,181414	1,795554
392	1162	PITALITO	EL MACAL	LEIDY JOHANA SANCHEZ ACOSTA	1.083.882.103	- 76,030519	1,818896
393	1163	PITALITO	EL MACAL	LUIS ARTURO POVEDA LEAL	4.880.964	- 76,028063	1,825279
394	1164	PITALITO	PALMITO	ROCIO PILLIMUE PORTILLA	1.083.910.094	- 76,222637	1,753566
395	1165	PITALITO	EL MACAL	ELSA VARGAS MARTINEZ	36.283.945	- 76,025362	1,806939
396	1166	PITALITO	EL PEDREGAL	ANAEL BETANCOURT MOSQUERA	36.280.284	- 76,135526	1,891633
397	1169	PITALITO	ENCANTO	BELLANID CUELLAR TRUJILLO	30.507.409	- 76,173018	1,734574
398	1173	PITALITO	HIGUERON	BERTHA RAMÍREZ BELTRAN	36.290.881	- 76,015460	1,834100
399	1174	PITALITO	NORMANDIA	LUZ ANGELICA BOLAÑOS MORENO	27.444.159	- 76,194234	1,799420
400	1175	PITALITO	HIGUERON	ANTONIO ESPINOSA ORDÓÑEZ	12.230.064	- 76,002356	1,838026
401	1177	PITALITO	CORINTO	MARCELA FONSECA HERRERA	1.083.889.728	- 76,061415	1,895299
402	1186	PITALITO	BOMBONAL	MARIA CONSUELO TIMANA SAMBONY	36.293.540	- 76,210826	1,770104

No.	Código	Municipio	Vereda	Nombre de Beneficiario	Cedula	Coordenadas	
						X	Y
403	1189	PITALITO	HIGUERON	CARMENZA SUAREZ VITECHE	1.007.248.979	- 75,989653	1,841078
404	1191	PITALITO	MONTEBONITO	IVAN DARIO IJAJI CHILITO	10.317.343	- 76,089289	1,901100
405	1192	PITALITO	NORMANDIA	LEONEL BUESAQUILLO	4.452.549	- 76,195217	1,798160
406	1193	PITALITO	LAGUNA VERDE	MARIA FLORINDA RIVAS TRUJILLO	36.294.485	- 76,061584	1,961263
407	1194	PITALITO	REGUEROS	SANDRA MILENA ROJAS MUÑOZ	55.112.649	- 76,029500	1,905500
408	1195	PITALITO	EL MACAL	WILMER MAURICIO CAMACHO MUÑOZ	1.083.889.757	- 76,033641	1,816121
409	1196	PITALITO	CABUYAL DEL CEDRO	CARLOS ALBERTO CORREA COLLAZOS	1.022.348.111	- 76,130987	1,785255
410	1197	PITALITO	PALMITO	ALBA LUISA ALVIAR PEÑA	36.271.120	- 76,226636	1,747773
411	1199	PITALITO	LA HACIENDA	CELSO DENYS MUÑOZ GALINDEZ	87.027.347	- 76,199883	1,773667
412	1202	PITALITO	LAGUNA VERDE	ALDEMAR RODRIGUEZ CALDERON	83.042.366	- 76,074821	1,958612
413	1206	PITALITO	CABECERAS	DAYARLY MOLINA BARAHONA	1.007.163.038	- 76,164187	1,789158
414	1210	PITALITO	BOMBONAL	SEGUNDO ERASO MARTINEZ	12.240.151	- 76,204114	1,769588
415	1212	PITALITO	RESINAS	YULEIDY GOMEZ ROMERO	40.733.020	- 76,037648	1,746185
416	1214	PITALITO	PORVENIR	ISAIAS GAVIRIA BOTINA	83.044.842	- 76,248481	1,720785
417	1217	PITALITO	PORVENIR	LUZ NELY BENAVIDES MUÑOZ	36.293.251	- 76,241271	1,724984
418	1219	PITALITO	PORVENIR	DENIS SANCHEZ SILVA	36.291.183	- 76,243056	1,723549
419	1220	PITALITO	PORVENIR	DARIO ORTEGA BOTINA	1.083.894.908	- 76,245625	1,720531
420	1221	PITALITO	EL PEDREGAL	MARTHA MENESES MARTINEZ	36.286.351	- 76,134147	1,890183
421	1225	PITALITO	PORVENIR	EDITA QUINAYAS QUINAYAS	25.298.058	- 76,233070	1,736778
422	1226	PITALITO	PORVENIR	YISELA SACANAMBOY ORTEGA	1.083.922.046	- 76,243216	1,725211
423	1227	PITALITO	NORMANDIA	MARTIN GRIJALBA MUÑOZ	1.007.284.033	- 76,196214	1,802556
424	1228	PITALITO	LA ESPERANZA	EDILBERTO BOLAÑOS ORTEGA	83.041.520	- 76,219232	1,742645
425	1229	PITALITO	MORTIÑAL	LUCENA BUSTOS MENDIETA	36.276.858	- 76,008259	1,907315
426	1230	PITALITO	MORTIÑAL	MARIA MABEL TOQUICA GONZALEZ	28.587.710	- 76,008366	1,907538
427	1231	PITALITO	NORMANDIA	VICTOR MANUEL PIAMBA LUCIO	4.778.039	- 76,194123	1,799992
428	1232	PITALITO	NORMANDIA	LILIANA ESPERANZA LASSO DELGADO	1.083.897.619	- 76,193556	1,801155
429	1237	PITALITO	PALMITO	CARMENLINA SANTIAGO QUINAYAS	25.299.571	- 76,233000	1,742600
430	1241	PITALITO	BARZALOSA	LIDA MARYERLY MUÑOZ PERDOMO	1.007.194.407	- 76,139326	1,912819
431	1248	PITALITO	CABECERAS	ALBEIRO CHANTRE ORTEGA	83.041.194	- 76,177295	1,799822
432	1249	PITALITO	EL PORVENIR	YEISON ANDRES VARGAS MUÑOZ	1.083.911.672	- 76,227600	1,739000
433	1256	PITALITO	LAGUNA VERDE	YOESMITH ROJAS DIAZ	55.190.829	- 76,072159	1,956464
434	1259	PITALITO	LAGUNA VERDE	MARIA DE LOS ANGELES CALDERON CRUZ	36.285.000	- 76,070891	1,968935
435	1265	PITALITO	HIGUERON	DEISSY VASQUEZ RODRIGUEZ	36.294.767	- 75,999146	1,827118
436	1268	PITALITO	LA ESPERANZA	JOSE ERIS CHARA	12.241.977	- 76,203299	1,755490
437	1271	PITALITO	LA ESPERANZA	BOLIVAR GAVIRIA ORDIÑEZ	12.263.585	- 76,214436	1,753063
438	1272	PITALITO	LA ESPERANZA	HECTOR VOLVERAS BEJARANO	1.083.912.424	- 76,205749	1,749854
439	1280	PITALITO	CABUYAL DEL CEDRO	URBANO GARZON ARIAS	12.102.162	- 76,131676	1,781334
440	1285	SALADOBLANCO	GUAYABITO	JESUS HERNEL MUÑOZ DIAZ	1.081.729.201	- 76,078433	2,008660
441	1294	SALADOBLANCO	PALMA	MARIELA SANCHEZ DE RIOS	36.270.375	- 76,102200	2,000700
442	1326	SANTA MARIA	EL PLACER	MILENA VARGAS PERDOMO	55.115.759	- 75,645192	2,902567
443	1327	SANTA MARIA	SINAI	IVAN CASTRO TRUJILLO	83.115.781	- 75,551742	2,927110
444	1328	SANTA MARIA	MESITAS	MARIA NIDIA GONZALEZ DE TOVAR	26.537.530	- 75,506263	2,953296
445	1329	SANTA MARIA	BUENOS AIRES	LUZ MIRA TRUJILLO PERDOMO	55.115.029	- 75,621627	2,983193
446	1330	SANTA MARIA	SAN JOSE	JAIDITH MONTILLA CHARRY	36.179.843	- 75,601730	2,898770
447	1331	SANTA MARIA	LA ESPERANZA	DANIEL MANJARRES FELIX	5.962.211	- 75,575300	2,949700

No.	Código	Municipio	Vereda	Nombre de Beneficiario	Cedula	Coordenadas	
						X	Y
448	1332	SANTA MARIA	EL SOCORRO	ALBA LUZ PULIDO QUINTERO	26.537.198	- 75,520236	2,955078
449	1335	SANTA MARIA	LAS MERCEDES	YURI VANESSA SOLANO	1.080.292.588	- 75,541400	2,975800
450	1337	SANTA MARIA	EL ENCANTO	MARIA ISABEL PINEDA ORDOÑEZ	1.079.606.437	- 75,623195	2,939194
451	1340	SANTA MARIA	PRIMAVERA	JESUS DANIEL HURTADO POLANIA	1.079.605.584	- 75,576000	2,935500
452	1343	SANTA MARIA	SAN JOSE	JOHNNY ANDREY CABRERA AROCA	1.079.606.251	- 75,600340	2,899250
453	1344	SANTA MARIA	SANTA HELENA	ALDEMAR PALACIO RINCON	6.428.493	- 75,593200	2,961700
454	1345	SANTA MARIA	EL PLACER	ROBERTO CHARRY BOLAÑOS	1.007.790.428	- 75,642378	2,899678
455	1346	SANTA MARIA	SANTA HELENA	ROBINSON HORTA PALACIOS	83.117.475	- 75,590703	2,965530
456	1347	SANTA MARIA	SAN JOAQUIN	MAIDA YANED ALDANA BOLAÑOS	1.192.761.629	- 75,631600	2,901500
457	1349	SANTA MARIA	SANTA HELENA	ARELYS LEIVA ALDANA	36.381.499	- 75,590200	2,953400
458	1350	SANTA MARIA	SANTA HELENA	ALEXIS ANDRES GUTIERREZ GARZON	1.079.605.095	- 75,583670	2,959010
459	1351	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	OMAIRA GOMEZ SANCHEZ	26.584.822	- 75,604721	2,976780
460	1352	SANTA MARIA	SAN JOSE	FABIAN FIERRO OSORIO	83.234.073	- 75,598940	2,899250
461	1353	SANTA MARIA	SAN JOAQUIN	ISABEL PERDOMO GONZALEZ	26.537.902	- 75,630074	2,904466
462	1357	SANTA MARIA	SAN JOAQUIN	NANCY ALDANA TORRES	55.115.299	- 75,643950	2,908800
463	1358	SANTA MARIA	LA MARIA	FRANCY MUÑOZ MARTINEZ	1.079.606.807	- 75,636940	2,924382
464	1365	SANTA MARIA	EL SOCORRO	MARTHA CECILIA TOVAR ESQUIVEL	55.115.105	- 75,520595	2,954279
465	1366	SANTA MARIA	LA MARIA	LORENA GUTIERREZ SALAZAR	1.192.772.430	- 75,639613	2,924482
466	1367	SANTA MARIA	EL SOCORRO	JOSEFINA ORTIZ DE MANCHOLA	26.533.066	- 75,519436	2,952775
467	1369	SANTA MARIA	EL SOCORRO	YESSICA YULIETH GONZALES VASQUEZ	1.079.606.048	- 75,520354	2,954286
468	1378	SANTA MARIA	BUENOS AIRES	WILLIAM CRUZ GAONA	83.116.830	- 75,622330	2,971858
469	1380	SANTA MARIA	LA MARIA	JAVIER VARGAS DIAZ	83.116.385	- 75,625660	2,917782
470	1381	SANTA MARIA	SINAI	JOSE ADOLFO CASTAÑEDA CHALA	83.115.635	- 75,545300	2,932300
471	1384	SANTA MARIA	SANTA HELENA	ANA YASMIN RIOS LONDOÑO	53.005.790	- 75,580597	2,952397
472	1386	SANTA MARIA	LA ESPERANZA	POLO NUÑEZ CHALA	83.115.343	- 75,554090	2,945593
473	1389	SANTA MARIA	LA MARIA	HENRY LONDOÑO POLANIA	83.116.565	- 75,633425	2,922350
474	1390	SANTA MARIA	LA MARIA	YANID RUBIANO HURTADO	55.115.287	- 75,624600	2,918700
475	1391	SANTA MARIA	SANTA HELENA	ARNULFO GUTIERREZ SANTOS	83.117.133	- 75,588233	2,961059
476	1392	SANTA MARIA	SANTA HELENA	LUIS ADOLFO PALACIO GUTIERREZ	1.079.607.880	- 75,588330	2,960040
477	1395	SANTA MARIA	LA ESPERANZA	NORA CASTAÑEDA ALVAREZ	55.115.021	- 75,541646	2,944451
478	1396	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	AYNET YULIANA CARDENAS AVILA	1.006.700.408	- 75,591510	2,975350
479	1405	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	YIMI ALEXANDER CAVIEDES SOGAMOSO	1.079.604.619	- 75,591930	2,974680
480	1408	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	JONI ALEXANDER SARMIENTO MINU	1.079.607.043	- 75,606358	2,965168
481	1409	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	MIGUEL ANTONIO GARCIA ROSAS	12.136.055	- 75,606355	2,965168
482	1410	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	JOSE NOEL PERALTA CANACUE	83.117.204	- 75,606100	2,960610
483	1411	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	MARTHA CECILIA QUIQUE VALENZUELA	36.182.815	- 75,609272	2,960547
484	1412	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	NEYLA ORDOÑEZ HENANDEZ	55.115.139	- 75,606500	2,961300
485	1413	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	LUZ NERIS ORDOÑEZ HERNANDEZ	55.115.045	- 75,604300	2,961300
486	1414	SANTA MARIA	LA ESPERANZA	JUAN RAMON RIVERA ACUÑA	1.004.088.995	- 75,545130	2,936420
487	1415	SANTA MARIA	SANTA LUCIA	ROBINSON HERLEN MORENO MONTEALEGRE	1.079.606.134	- 75,613313	2,951448
488	1418	SANTA MARIA	BUENOS AIRES	CONSUELO GUITERREZ	55.115.137	- 75,618084	2,966554
489	1421	SUAZA	ALTO BRASIL	WILSON SOTO CORDOBA	1.080.363.122	- 75,793866	1,847854
490	1422	SUAZA	ALTO BRASIL	LUIS EUTIMIO MORENO PEREZ	4.939.014	- 75,784890	1,842433
491	1426	SUAZA	ALTO BRASIL	AMANDA SILVA CABRERA	26.574.830	- 75,790400	1,846400
492	1427	SUAZA	ALTO BRASIL	YINA FERNANDA SILVA CORREA	1.080.363.979	- 75,784594	1,839149

No.	Código	Municipio	Vereda	Nombre de Beneficiario	Cedula	Coordenadas	
						X	Y
493	1439	SUAZA	BAJO HORIZONTE	RAMIRO PLAZA FACUNDO	1.080.360.345	- 75,778132	1,860303
494	1443	SUAZA	BRAZUELITOS	OMAR VELA RIVERA	4.939.406	- 75,854759	1,877667
495	1457	SUAZA	PICUMITA	EDUAR ANDRES AUDOR PEREZ	83.239.849	- 75,856760	1,900654
496	1463	SUAZA	EL SALADO	HENRY CAPIZ CUELLAR	80.430.306	- 75,715970	1,899620
497	1465	SUAZA	EL SALADO	LUZ MAYERNY QUINAN SILVA	35.393.906	- 75,719100	1,900300
498	1469	SUAZA	EL SALADO	DIVA MARÍA CAPIZ ORTEGA	26.574.466	- 75,723930	1,885830
499	1479	SUAZA	EL SALADO	DOIRA ORILEN GIRÓN	25.638.213	- 75,735700	1,894700
500	1485	SUAZA	BRAZUELITOS	DUVIER SILVA CASTRO	1.080.362.962	- 75,859905	1,877730
501	1488	SUAZA	BRAZUELITOS	LUCILA VALENZUELA ZAMBRANO	26.575.803	- 75,865554	1,881704
502	1489	SUAZA	PICUMITA	RUBELIA ALVAREZ	34.671.702	- 75,848176	1,898884
503	1492	SUAZA	FATIMA	PATRICIA CUELLAR IBAÑEZ	1.080.363.367	- 75,762200	1,823700
504	1493	SUAZA	FATIMA	MARIA LUCIA VARGAS MARTINEZ	36.210.047	- 75,762000	1,821700
505	1494	SUAZA	RECREO	SILVIA MUÑOZ CORTES	36.282.310	- 75,770211	1,917528
506	1496	SUAZA	LAS QUEMADAS	MARIA VIRGELINA MURCIA BECERRA	26.437.219	- 75,811756	1,934391
507	1497	SUAZA	SATIA	BLANCA NELLY VARGAS ARTUNDUAGA	40.779.381	- 75,833039	1,977134
508	1498	SUAZA	SATIA	FERNEY PERDOMO TRUJILLO	83.239.787	- 75,823657	1,981145
509	1499	SUAZA	SAN CALIXTO	DUVAN PRECIADO CAVIEDES	1.004.301.786	- 75,741305	1,923168
510	1500	SUAZA	EL SALADO	MARIA ROSANA CHICAIZA HERMOSA	36.272.430	- 75,728902	1,909582
511	1501	SUAZA	EL SALADO	JORGE HUMBERTO SALAMANCA MUÑOZ	1.083.865.260	- 75,722040	1,893872
512	1502	SUAZA	MACAL	YASMENI RIVERA JOVEN	1.080.365.200	- 75,896919	1,883689
513	1503	SUAZA	PICUMITA	CRISTIAN CAMILO ICO SARRIA	16.186.069	- 75,864978	1,896571
514	1504	SUAZA	EL RECREO	FERNEY ALARCON PERDOMO	17.704.585	- 75,747785	1,890380
515	1505	SUAZA	EL RECREO	MARTHA INES BASTIDAS COBALEDA	40.730.120	- 75,753686	1,895475
516	1506	SUAZA	EL RECREO	ANIBAL AGUIRRE NUÑEZ	83.239.147	- 75,751940	1,893050
517	1508	SUAZA	SAN CALIXTO	LAURA SOFIA GALINDO SALAZAR	1.003.809.719	- 75,750350	1,932589
518	1509	SUAZA	SAN CALIXTO	KELLY TATIANA RODRIGUEZ TOLE	1.007.258.053	- 75,749568	1,921632
519	1510	SUAZA	SAN CALIXTO	VIRGELINA TRUJILLO GARCIA	65.732.788	- 75,737663	1,920803
520	1513	SUAZA	EL SALADO	JACQUELINE VIEDA TRUJILLO	36.296.239	- 75,728252	1,907797
521	1515	SUAZA	SAN CALIXTO	FLOR MARIA CAVIEDES MARTINEZ	26.510.189	- 75,740983	1,923862
522	1520	SUAZA	GUAYABAL	MARIA EMMA CORDOBA DE PLAZA	26.573.520	- 75,805465	1,912067
523	1526	SUAZA	SATIA	BEATRIZ HELENA ZAMBRANO ZAMBRANO	26.574.344	- 75,821639	1,964325
524	1527	SUAZA	TORIBIO	MARIO FABIAN PLAZAS ORJUELA	1.080.361.043	- 75,826111	1,820445
525	1529	SUAZA	TORIBIO	NELSON ARLEY MALES CAICEDO	1.080.363.666	- 75,835661	1,819472
526	1530	SUAZA	TORIBIO	DAVID GUTIERREZ	1.080.361.538	- 75,826843	1,823225
527	1531	SUAZA	MACAL	MARISOL BONILLA RADA	53.117.831	- 75,907341	1,886696
528	1534	SUAZA	BAJO HORIZONTE	FLOR ALBA SUTA MORENO	1.080.360.808	- 75,777980	1,860579
529	1535	SUAZA	BAJO HORIZONTE	MAXIMILIANO SUTA MORENO	83.239.546	- 75,774143	1,866168
530	1538	SUAZA	BAJO HORIZONTE	AMANDA PARRA	40.093.994	- 75,776844	1,847780
531	1539	SUAZA	ALTO BRASIL	OFELIA COLLAZOS DE CORDOBA	26.574.567	- 75,807998	1,831883
532	1542	SUAZA	PICUMITA	LIBARDO CORDOBA LOSADA	1.080.361.023	- 75,866215	1,904267
533	1543	SUAZA	SAN CALIXTO	YEIMY JUDITH BECERRA AUDOR	1.004.159.275	- 75,761522	1,938680
534	1544	SUAZA	SAN CALIXTO	MANUEL AGUSTIN ORTIZ VARGAS	4.900.847	- 75,719218	1,894650
535	1545	SUAZA	LAS QUEMADAS	FELIX HENOD MUÑOZ CORTES	83.183.766	- 75,797926	1,938612
536	1546	SUAZA	CAMPO HERMOSO	CARLOS IVAN BURBANO RUIZ	1.080.365.858	- 75,779489	1,788725
537	1547	SUAZA	CAMPO HERMOSO	MARY LUZ URUEÑA ESQUIVAL	36.305.584	- 75,779518	1,788489

No.	Código	Municipio	Vereda	Nombre de Beneficiario	Cedula	Coordenadas	
						X	Y
538	1549	SUAZA	SATIA	EDILMA ZAMBRANO CHAUX	26.575.299	- 75,823897	1,951976
539	1550	SUAZA	SAN CALIXTO	DORA ROJAS CHARRES	40.085.099	- 75,749270	1,921370
540	1551	SUAZA	SATIA	MARIA YULIANA ORTIZ TRUJILLO	1.080.363.993	- 75,794973	1,972215
541	1552	SUAZA	CAMPO HERMOSO	ONEYDA GIRALDO PINEDA	1.080.363.420	- 75,785675	1,808455
542	1553	SUAZA	PICUMITA	DAIRO CORDOBA SANCHEZ	1.080.364.941	- 75,864643	1,904228

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MUNICIPIO DE ACEVEDO



Código	14	
Nombre	MARLENY BARRERA VEGA	
Cedula	26.437.715	
Vereda	LA FLORIDA	
Municipio	ACEVEDO	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,727692	-75,952557



Código	22	
Nombre	MARCO TULIO VERA RIAÑOS	
Cedula	83.180.025	
Vereda	SAN JOSE DE LLANITOS	
Municipio	ACEVEDO	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,754007	-75,881463

MUNICIPIO DE AIPE



Código	200	
Nombre	BARBARA CARREÑO SANTISTEBAN	
Cedula	41.692.389	
Vereda	EL PATA SECTOR EL RINCON	
Municipio	AIPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,337770	-75,220350



Código	201	
Nombre	ROBINSON DARIO ANDRADE AVILES	
Cedula	1.108.833.426	
Vereda	AGUA FRIA	
Municipio	AIPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	3,311950	-75,512880

MUNICIPIO DE ALGECIRAS



Código	274	
Nombre	JAIME TORRES	
Cedula	12.255.679	
Vereda	NARANJOS ALTOS	
Municipio	ALGECIRAS	
Coordenadas	N	E
	2,556470	-75,237840



Código	276	
Nombre	JUAN DE LA CRUZ GARCIA DIAZ	
Cedula	4.887.054	
Vereda	LAS DAMITAS	
Municipio	ALGECIRAS	
Coordenadas	N	E
	2,495230	-75,317540

MUNICIPIO DE BARAYA



Código	335	
Nombre	BLANCA AURORA MAYOR GIL	
Cedula	26.459.605	
Vereda	ESPINALOZA	
Municipio	BARAYA	
Coordenadas	N	E
	3,154580	-75,065491



Código	342	
Nombre	JOSE GUSTAVO MAYOR GIL	
Cedula	83.221.127	
Vereda	ESPINALOZA	
Municipio	BARAYA	
Coordenadas	N	E
	3,153685	-75,065387

MUNICIPIO DE GUADALUPE



Código	440	
Nombre	ELIANA ANDREA CUELLAR	
Cedula	1.192.741.539	
Vereda	COROZAL	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,991758	-75,704290



Código	442	
Nombre	DIVALCERYS VALENCIA GOMEZ	
Cedula	55.117.615	
Vereda	COROZAL	
Municipio	GUADALUPE	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,992716	-75,705288

MUNICIPIO DE IQUIRA



Código	539	
Nombre	MARIA LETICIA QUIRA ZAPALLO	
Cedula	25.453.057	
Vereda	EL JAHO	
Municipio	IQUIRA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,698020	-75,642740



Código	541	
Nombre	AUDINO GUALI	
Cedula	83.246.303	
Vereda	EL JAHO	
Municipio	IQUIRA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,695490	-75,651990

MUNICIPIO DE ISNOS



Código	570		
Nombre	ROBINSON ORDOÑEZ ERAZO		
Cedula	1.084.250.207		
Vereda	CAPILLAS		
Municipio	ISNOS		
Coordenadas	**N**	**E**	
	1,938517	-76,237375	



Código	589		
Nombre	HECTOR FABIAN URBANO BOLAÑOS		
Cedula	1.084.254.370		
Vereda	EL DIAMANTE		
Municipio	ISNOS		
Coordenadas	**N**	**E**	
	1,9497730	-76,2723470	

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA



Código	618		
Nombre	MARIBEL PINEDA NIZO		
Cedula	55.212.770		
Vereda	EL CARMEN		
Municipio	LA ARGENTINA		
Coordenadas	**N**	**E**	
	2,190340	-75,962040	



Código	621		
Nombre	TELMO GIRALDO ORDOÑEZ ESPAÑA		
Cedula	83.240.730		
Vereda	EL CARMEN		
Municipio	LA ARGENTINA		
Coordenadas	**N**	**E**	
	2,188070	-75,956900	

MUNICIPIO DE LA PLATA



Código	779	
Nombre	LIBARDO HULE CUSPIAN	
Cedula	12.272.032	
Vereda	LA MURALLA	
Municipio	LA PLATA	
Coordenadas	N	E
	2,462530	-75,974680



Código	780	
Nombre	MARIA RUBIA HULE CUSPIAN	
Cedula	36.381.793	
Vereda	LA MURALLA	
Municipio	LA PLATA	
Coordenadas	N	E
	2,466680	-75,973980

MUNICIPIO DE PAICOL



Código	967	
Nombre	YURI MERCEDES VARGAS QUIMBAYA	
Cedula	1.075.235.479	
Vereda	EL VERGEL	
Municipio	PAICOL	
Coordenadas	N	E
	2,378770	-75,742530



Código	971	
Nombre	JACOB CUELLAR MONTAÑA	
Cedula	4.883.354	
Vereda	LA CUMBRE	
Municipio	PAICOL	
Coordenadas	N	E
	2,3630600	-75,7825100

MUNICIPIO DE PALESTINA



Código	997	
Nombre	MAXIMILIANO CASTILLO RODIGUEZ	
Cedula	5.841.468	
Vereda	LA REFORMA	
Municipio	PALESTINA	
Coordenadas	N	E
	1,736167	-76,079850



Código	1002	
Nombre	CRISTIAN GERMAN MARTINEZ	
Cedula	1.081.701.149	
Vereda	FUNDADOR	
Municipio	PALESTINA	
Coordenadas	N	E
	1,751265	-76,081034

MUNICIPIO DE PITALITO



Código	1202	
Nombre	ALDEMAR RODRIGUEZ CALDERON	
Cedula	83.042.366	
Vereda	LAGUNA VERDE	
Municipio	PITALITO	
Coordenadas	N	E
	1,958612	-76,074821



Código	1206	
Nombre	DAYARLY MOLINA BARAHONA	
Cedula	1.007.163.038	
Vereda	CABECERAS	
Municipio	PITALITO	
Coordenadas	N	E
	1,789158	-76,164187

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO



Código	1285	
Nombre	JESUS HERNEL MUÑOZ DIAZ	
Cedula	1.081.729.201	
Vereda	GUAYABITO	
Municipio	SALADOBLANCO	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,008660	-76,078433



Código	1294	
Nombre	MARIELA SANCHEZ DE RIOS	
Cedula	36.270.375	
Vereda	PALMA	
Municipio	SALADOBLANCO	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,0007000	-76,1022000

MUNICIPIO DE SANTA MARIA



Código	1410	
Nombre	JOSE NOEL PERALTA CANACUE	
Cedula	83.117.204	
Vereda	SAN MIGUEL	
Municipio	SANTA MARIA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,960610	-75,606100



Código	1411	
Nombre	MARTHA CECILIA QUIQUE VALENZUELA	
Cedula	36.182.815	
Vereda	SAN MIGUEL	
Municipio	SANTA MARIA	
Coordenadas	**N**	**E**
	2,960547	-75,609272

MUNICIPIO DE SUAZA



Código	1539	
Nombre	OFELIA COLLAZOS DE CORDOBA	
Cedula	26.574.567	
Vereda	ALTO BRASIL	
Municipio	SUAZA	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,831883	-75,807998



Código	1542	
Nombre	LIBARDO CORDOBA LOSADA	
Cedula	1.080.361.023	
Vereda	PICUMITA	
Municipio	SUAZA	
Coordenadas	**N**	**E**
	1,904267	-75,866215