27 de Noviembre de 2024
Clima: lluvioso y bonito.
Actividades: Se realizo fundida de concreto 3000 PSI, programada para la zona infantil.
Se realizaron toma de muestras de concreto y cono de slum.

Luz Q.

28 de Noviembre de 2024
Actividades: Se realizo cortes del concreto en placa de juegos infantiles y se tomaron detalles de la zona de gimnasio.
Se aplica emulsion asfaltica por si llueve no se daña material.

Luz Q

29 de Noviembre de 2024.
Asistidos: Se realizó la fundida de la placa de Zona de gimnasio. Se tomaron muestras de concreto y se realizó prueba de slum.

Asistencia.

30 de Noviembre de 2024.
Se realizaron cortes de placas en concreto de Zona (typ) de Gimnasio y se humedeció con agua.

Asistencia.

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°. 508-2023

" COMTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE,LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA,DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO "

PARQUE SANTA LUCIA

CODIGO : 07- 086

CONTRATISTA :CONSORCIO PARQUES 2023

INTERVENTORIA : SOLOCIONES PARA LA INGENIERIA

ENTIDAD CONTRATANTE

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

01 y 02 de Noviembre 2024
Personal: 1 pintor y 1 ayudante.
Actividades: Se realiza aplicación de antigrafiti de barandas y juegos infantiles.
Incidencias.

05 y 06 de Noviembre 2024
Almacén: Huesca.
Actividades: Se realiza el cambio de antigrafiti verde actual. Se retira el material de pasillo central desmontado en Zona infantil.
Incidencias.

07 y 08 de Noviembre 2024
Almacén: Huesca y Barco.
Personal: 1 ayudante y Pintor.
Actividades: Se realiza el desmontaje de los bidones y se entrega

con anti-corrosivo de los juegos infantiles.

Sant. Luca.

12, 13 de Noviembre 2024
Personal: 1 pintor y 1 ayudante.
Actividades: Se realiza protección de sumideros, se aplica pintura de juegos infantiles.
Clima: Lluvioso y Nublado.

Sant Luca.

14, 15 de Noviembre 2024.
Actividades: Pintura de juegos infantiles, se desmonta espaldas de bancos existentes y limpieza de sumideros.

Sant. Luca.

18 y 19 de Noviembre de 2024
Personal: 1 pintor y 1 ayudante.
Actividad: Se continua con pintura de juegos infantiles pintura de barandas M-80.

Lectura

20, 21 de Noviembre de 2024
Clima: Nublado y lluvioso
Actividad: se continua con pintura de barandas M-80 y juegos infantiles.
Lectura.

22 de Noviembre de 2024
Actividad: Se realiza la instalacion del juego Bahamas.
Lectura.

25 y 26 de Noviembre 2024.
Actividad: Se realizo impermeabilizacion de toda la zona de Bros y al dia 26, se realizo el espalte de esta zona, se tomaron los parametros.

27 y 28 de Noviembre 2024
Clima: Seco.
Actividad: Se realizo la instalacion de mechas complementarias de la barrera M-80.

29 y 30 Noviembre de 2024.
Clima: Seco.
Actividad: Se inicia la demolicion de Asfalto en perimetro de la placa para el vaciado.

de la placa, se realiza
pintura de modulos completos
y se realiza ajustes y
corrección de bornera M-80.

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°. 508-2023

" COMTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE,LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA,DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO "

PARQUE VILLA ANNI

CODIGO : 07-132

CONTRATISTA :CONSORCIO PARQUES 2023

INTERVENTORIA : SOLOCIONES PARA LA INGENIERIA

ENTIDAD CONTRATANTE

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

Personal: 1 oficial y 1 ayudante
Actividades: Se continua con ligado de cerramiento contrampeado en costado sur y ligado de barrera en zona infantil.

01 y 02 de Noviembre de 2024
Clima: Lluvioso
Personal: 2 pintores.
Actividades: Se aplica antioxidante a cerramiento contrampeado de la cancha deportiva.
Se realiza esc en sumideros.

05 y 06 de Noviembre de 2024
Clima: Lluvioso y Seco
Personal: 2 pintores y 1 Sodal.
Actividades: Se continua con el

mantenimiento y pintura del cerramiento contraimpacto de la cancha multiple.
Se realiza aseo en zonas intervenidas.

Saludo.

7 y 8 de Noviembre de 2024
Clima: lluvioso y seco
Personal: 2 pintores
Actividad: Se inicia pintura de cerramiento contraimpacto de la cancha multiple.

Saludo.

9 de Noviembre de 2024.
Personal. 2 pintores.
Actividad. Se termina pintura de cerramiento contraimpacto del costado Norte de la cancha.

X y 13 de Noviembre de 2024
Personal: 2 pintores.
Labores: Se continua pintura del cerramiento contiguo del costado Sur de la cancha.

Saludos.

X y 16 de Noviembre 2024
Clima: Calido y Nublado.
Personal: 2 pintores y 1 soldador.
Labores: Se inicia instalacion de modulos de baranda M80. Se termina pintura contiguo del costado sur de la cancha.

Saludos.

18 de Noviembre de 2024.
Personal: 1 Soldador y 1 ayudante.
Obras: Muros y Nivelado
Actividades: Se dejan instaladas todas las mechas complementarias de la baranda.

Fdo. Luis Q.

19, 20 y 21 de Noviembre 2024.
Obras: Muros Seco
Personal: 1 Soldador, 2 pintores y 1 peón.
Actividades: Se instala la baranda nivel 80 en tramo faltante de la zona inspeccionada. Se nivela toda la baranda existente.

Fdo. Luis Q.

22 y 23 de Noviembre 2024
Personal: 2 pintores.
Clima: Seco.
Actividades: Se continua con limpieza de barandas y partes existentes de la Zona Infantil.

Luis Ruiz Q.

25 de Noviembre de 2024
Personal: 2 pintores y 1 ayudante.
Clima: Seco.
Actividades: Se inicia con la aplicacion de base acrilica en Zona de Basculantes.
Pintura Sport master.

Luis Ruiz Q.

26 de Noviembre 2024
Personal: 2 instaladores de Juegos, 2 pintores.

dma: Nuboso y nublado.
Actividades: Se inicia con creación de datos para los juegos infantiles se realiza aseo general en las instalaciones.

Sub-total.

27 y 28 de Noviembre 2024
dma: Nublado y lluvioso.
Personal: 2 instaladores de juegos y 2 pintores
Actividades: Se continua con la recreación de los dados de los juegos. Se termina aplicación de la 1ra. base de la pintura 3 en 1 master de la zona de los.

Sub-total.

29 de Noviembre de 2024
Personal: 3 instaladores y ayudante
Actividades: Se realiza de los

bancos M-31 en diferentes zonas del parque.

30 de Noviembre de 2024
Piscina: 4 cubetas x 1 punto.
Clima: Soleado
Actividad: Se recoge basura general del parque y se dejan todos los bancos instalados y se recoge escombros.
Buenos días.

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°. 508-2023

" COMTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE,LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA,DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO "

PARQUE VILLA EMMA

CODIGO : 07-360

CONTRATISTA :CONSORCIO PARQUES 2023

INTERVENTORIA : SOLOCIONES PARA LA INGENIERIA

ENTIDAD CONTRATANTE

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

Fecha: 28 octubre 2024
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes
Clima: Soleado
Se inicio con la instalacion de cerramiento en polisombra sobre el perimetro de la Cancha.

Suarez.

13 y 14 de Noviembre de 2024
Se colocan las columnas en la cancha multiple en la demolicion de la carpeta asfaltica.

Suarez.

15 y 16 de Noviembre de 2024.
Personal: 1 oficial y Una Retroexcavadora
Clima: Nuboso.
Se deja toda la carpeta demolida y se retira escombros.

Suarez.

18 y 19 de Noviembre 2024
Maquinaria: Una retroexcavadora.
clima: Lluvioso
Actividades: Se inicia excavación de estructura para cancha multiple.

Sin trabajo.

20 y 21 de Noviembre 2024
maquinaria: Una retroexcavadora
clima: lluvioso y Seco.
Actividades: Se deja listo la excavación y liberación para la estructura deportiva.

Sin trabajo.

22 y 23 de Noviembre de 2024
clima: Seco.
Actividades: Se inicia la compactación de la excavación para inicio de llenado de Subbase.

25 y 26 de Noviembre de 2024.
Maquinaria: Un Vibro Compactador.
Actividad: Se continua con llenado de Sobbase y compactación
Clim.: Lluvioso
Santa Rosa.

27 de Noviembre de 2024
Maquinaria: Un Vibrocompactador.
Clima: Nublado y Seco.
Actividad: Se excavara un pozo en aproximadamente la mitad de la cancha con 8 metros de largo x 25.
Se debe retroceder a una profundidad aprox. de 60cm. para sacar el pozo y rellenar con roca.

Santa Rosa.

28 y 29 de Noviembre 2024
Actividad: Se excava la zona del fallo y se ordena el tubo que esta roto.

Saludos.

30 de Noviembre: 2024.
Actividad: Se retira lycopodia estructuras deportivas se deja excavado toda la zona del fallo.

Saludos.

# Anexo 2. Informes Semanales

ALCALDÍA LOCAL DE BOSA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 53 DEL lunes, 30 de septiembre de 2024 AL domingo, 6 de octubre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. [illegible] DE 2023 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. [illegible] 2023 (Número de Contrato)

## 1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO."

(Incluir el objeto del contrato de obra suscrito)

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES 2023 (Escribir el nombre o razón social del contratista de obra) NIT [illegible] (Escribir el NIT del Contratista)

INTERVENTOR: SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS (Escribir el nombre o razón social del interventor) NIT [illegible] (Escribir el NIT del Interventor)

| CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|
| Valor Inicial | $ [illegible] |
| Valor Adicional 1 | $ [illegible] |
| Valor Actualizado | $ [illegible] |
| Plazo Inicial (MESES) | [illegible] |
| Plazo Prórroga 1 (MESES) | [illegible] |
| Plazo Actualizado | [illegible] |
| Fecha de Iniciación | [illegible] de octubre de 2023 |
| Fecha de Terminación Inicial | [illegible] de septiembre de 2024 |
| Fecha de Terminación Actual | [illegible] de diciembre de 2024 |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Valor Inicial | $ [illegible] |
| Valor Adicional 1 | $ [illegible] |
| Valor Actualizado | $ [illegible] |
| Plazo Inicial (MESES) | [illegible] |
| Plazo Prórroga 1 (MESES) | [illegible] |
| Plazo Actualizado (MESES) | [illegible] |
| Fecha de Iniciación | [illegible] de octubre de 2023 |
| Fecha de Terminación Inicial | [illegible] de septiembre de 2024 |
| Fecha de Terminación Actual | [illegible] de diciembre de 2024 |

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: [illegible] (Escribir el nombre del Supervisor FDLB)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: [illegible] (Escribir el nombre del profesional del Equipo de Apoyo a la supervisión)

## 2. CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

| CUADRILLA | VOLQUETA DOBLE TROQUE | VOLQUETA SENCILLA | BOBCAT | RETROEXCAVADORA | MINICARGADOR | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| TOTAL SEMANAL | | | | | | | | | | | 5 |

OBSERVACIONES: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE CUENTA CON 2 VOLQUETAS, 1 BOBCAT, 1 RETROEXCAVADORA Y 1 MINICARGADOR APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA

CONDICIONES CLIMÁTICAS

| TIPO LLUVIAS | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuertes (horas) | | | | | | | |
| Leves (horas) | | | | | | | |
| Soleado (horas) | | | | | | | |

PERSONAL CONTRATISTA

| CARGO | TOTAL |
|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | [illegible] |
| RESIDENTE DE OBRA | [illegible] |
| ALMACENISTA | [illegible] |
| SISO | [illegible] |
| ESPECIALISTA HIDRÁULICO | [illegible] |
| ESPECIALISTA TRÁNSITO | [illegible] |
| ESPECIALISTA URBANISMO | [illegible] |
| ESPECIALISTA GEOTECNIA | [illegible] |
| PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS | [illegible] |
| PROFESIONAL GESTIÓN PREDIAL | [illegible] |
| PROFESIONAL SST | [illegible] |
| INSPECTOR | [illegible] |
| PROFESIONAL SOCIAL | [illegible] |
| TOPÓGRAFO | [illegible] |
| TOTAL PERSONAL | [illegible] |

PERSONAL INTERVENTORÍA

| CARGO | TOTAL |
|---|---|
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | [illegible] |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | [illegible] |
| ESPECIALISTA GEOTECNIA | [illegible] |
| ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN | [illegible] |
| ESPECIALISTA EN REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS | [illegible] |
| ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE | [illegible] |
| RESIDENTE SST | [illegible] |
| RESIDENTE SOCIAL | [illegible] |
| INGENIERO AMBIENTAL | [illegible] |
| ESPECIALISTA URBANISMO | [illegible] |
| INGENIERO FORESTAL | [illegible] |
| INSPECTOR | [illegible] |
| TOPÓGRAFO | [illegible] |
| CADENERO | [illegible] |
| CONDUCTOR | [illegible] |
| TOTAL PERSONAL | [illegible] |

## 3. AVANCE FINANCIERO

RELACIÓN TIEMPOS CONTRACTUALES

| ETAPAS CONTRATO | PLAZO EJECUCIÓN (DÍAS) | TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS) | % | TIEMPO FALTA EJECUCIÓN (DÍAS) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| FASE I: PLANEACIÓN Y DIAGNÓSTICO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| FASE II: PLANEACIÓN Y DIAGNÓSTICO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| EJECUCIÓN OBRA | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

| SEMANA | PROGRAMADO | | EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|
| | SEMANAL | ACUMULADO | SEMANAL | ACUMULADO |
| 30 septiembre 2024 - 06 octubre 2024 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

CURVA "S" CON BASE EN PROGRAMACIÓN VIGENTE DESDE 06 SEPTIEMBRE DE 2024 A LA FECHA

AVANCE FINANCIERO CONTRATO

Análisis de avance con programación vigente a partir del 06 de septiembre del 2024

AVANCE FACTURACIÓN SEGÚN ACTAS PARCIALES DE OBRA

| No. ACTA | ESTADO | MES | PROGRAMADO MENSUAL | % | PROGRAMADO ACUMULADO | % | EJECUTADO MENSUAL | % | EJECUTADO ACUMULADO | % | FECHA RADICADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

AVANCE FINANCIERO SEGÚN ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA


| No. ACTA | ESTADO | MES | VALOR FACTURADO CONTRATO DE OBRA | %AVANCE = VALOR FACTURADO OBRA / VALOR CONTRATO OBRA | FACTURACIÓN INTERVENTORÍA | %AVANCE = VALOR FACTURADO INTERVENTORÍA / VALOR CONTRATO INTERVENTORÍA | FECHA RADICADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

282

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | OCTUBRE | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTIDAD | OCTUBRE | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | ENTIDAD | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

GRAFICA DE FACTURACION ACUMULADA




4. AVANCE FISICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| %PROGRAMADO FASE I DIAGNOSTICOS Y PLANEACION | 100,00% | [illegible] | 100,00% |
| %PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO I | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| %PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO II | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| %PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO III | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| %PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO IV | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| %PROGRAMADO FASE II DIAGNOSTICOS Y PLANEACION | 100,00% | [illegible] | [illegible] |
| %PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO V (ADICION) | 1,00% | [illegible] | [illegible] |
| %PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO VI (ADICION) | 0,00% | [illegible] | 1,00% |
| %PROGRAMADO TOTAL CONTRATO | [illegible] | [illegible] | [illegible] |




RELACION TIEMPOS CONTRACTUALES

| ETAPAS CONTRATO | PLAZO EJECUCION | TIEMPO TRANSCURRIDO | % | TIEMPO FALTA EJECUCION | % | % PROGRAMADO | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE I PLANEACION Y DIAGNOSTICO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| FASE II PLANEACION Y DIAGNOSTICO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| EJECUCION OBRA | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

24

ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA POR CADA PARQUE

| PARQUE | ESTADO | FECHA INICIO PROGRAMADA | FECHA FIN PROGRAMADA | EJECUCION FISICA A LA FECHA | EJECUCION PROGRAMADA A LA FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | FINALIZADOS ACTIVIDADES | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

NOTAS ACLARATORIA

1. El porcentaje de avance físico de [illegible]

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |

## 5. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| Fuente | Permiso | SI | NO | Observación |
|---|---|---|---|---|
| CONCRETOS PREFABRICADOS DEL SUR<br>[illegible] | PERMISO MINERO<br>LICENCIA AMBIENTAL | SI X<br>SI X | NO<br>NO | |
| [illegible] DE COLOMBIA [illegible] SAS<br>[illegible] | PERMISO MINERO<br>LICENCIA AMBIENTAL | SI X<br>SI X | NO<br>NO | |
| [illegible]<br>CANTERA [illegible] VEREDA [illegible] LA MESA | PERMISO MINERO<br>LICENCIA AMBIENTAL | SI X<br>SI X | NO<br>NO | |
| [illegible] GONZALEZ<br>[illegible] | PERMISO MINERO<br>LICENCIA AMBIENTAL | SI X<br>SI X | NO<br>NO | |
| [illegible] COLOMBIA<br>[illegible] | PERMISO MINERO<br>LICENCIA AMBIENTAL | SI<br>SI | NO X<br>NO X | TIENE VIGENCIA REGISTRO RUA (?) |
| [illegible] DE COLOMBIA S.A.S | PERMISO MINERO | SI X | NO | |
| [illegible] SAS [illegible]<br>[illegible] | PERMISO MINERO<br>LICENCIA AMBIENTAL | SI X<br>SI X | NO<br>NO | |
| [illegible]<br>[illegible] VEREDA [illegible] | PERMISO MINERO<br>LICENCIA AMBIENTAL | SI<br>SI | NO X<br>NO X | TIENE VIGENCIA REGISTRO RUA (?) |
| [illegible] SAS<br>[illegible] ZONA INDUSTRIAL [illegible] | PERMISO MINERO<br>LICENCIA AMBIENTAL | SI X<br>SI X | NO<br>NO | |
| [illegible] SAS<br>[illegible] | PERMISO MINERO<br>LICENCIA AMBIENTAL | SI X<br>SI X | NO<br>NO | |
| [illegible]<br>[illegible] | PERMISO MINERO<br>LICENCIA AMBIENTAL<br>PERMISO MINERO<br>LICENCIA AMBIENTAL | SI<br>SI X<br>SI<br>SI X | NO<br>NO<br>NO<br>NO | |

PIPMA (Programa de Implementación del plan de manejo ambiental)

LICENCIA: [illegible]

[illegible]

## PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

| Permiso | SI | | NO | | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPÓSITO | SI | | NO | | N/A X |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI | | NO | | N/A X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL | SI | | NO | | N/A X |
| CONCESIÓN DE AGUAS | SI | | NO | | N/A X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES | SI | | NO | | N/A X |
| VERTIMIENTOS | SI | | NO | | N/A X |
| EMISIONES | SI | | NO | | N/A X |

[illegible]

## 6. SEGUIMIENTO A LOS PMTS

PMT APROBADOS

| PARQUE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HORARIO DE TRABAJO | COI APROBACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

PMT RADICADOS

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PARQUE | GRUPO PRIORIZACIÓN | RADICADO |
|---|---|---|---|
| | | | |

PMT PENDIENTES DE RADICAR A IDU

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PARQUE | GRUPO PRIORIZACIÓN |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

## 7. GESTIÓN SOCIAL CONTRATISTA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 50 (?)

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: [illegible]

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: [illegible]

[illegible]: [illegible]

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS

ATENCIÓN PUNTO CIUDADANO (?)

PUNTO SATÉLITE (?)

## PROGRAMAS E INDICADORES SOCIALES

Programa de Información

| Fecha | Temas tratados | Convocados | Asistentes |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | Total | [illegible] | [illegible] |

203

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL MUJERES | 6 | 20,07% |
| MUJERES CABEZA DE HOGAR VULNERABILIDAD | 0 | 0,00% |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1 | 1,13% |
| JOVENES MENORES DE 26 AÑOS | 3 | 6,67% |
| TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA | 11 | 36,67% |
| TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD (personas con hoja de mano de obra vial) | 7 | 63,64% |

## 5. GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS | 16 | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS | 0 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS | 10 | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS | 0 | DIRECCIÓN PUNTO CREA | [illegible] |
| [illegible] | 0 | PUNTOS SATELITE | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL MUJERES | 0 | 00,00% |
| MUJERES CABEZA DE HOGAR VULNERABILIDAD | 0 | 0,00% |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1 | 6,66% |
| JOVENES MENORES DE 26 AÑOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA | N/A | |
| TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD | N/A | |

Programa de Sostenibilidad: [illegible]

[illegible]

Programa de capacitación al personal de obra: [illegible]

[illegible]

Indicadores de gestión programa de información

| Indicador | Fórmula | Resultado |
|---|---|---|
| Efectividad | REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD / REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD | 4x100/4=100% |
| Efectividad | ASISTENTES DE LA COMUNIDAD / CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD | [illegible] |

Programa de divulgación: [illegible]

| Fecha | Tipo de pieza | Objeto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | Convocar reunión de inicio parque [illegible] | 7 |
| [illegible] | [illegible] | Convocar reunión de inicio parque Santa Lucia | 6 |
| [illegible] | [illegible] | Convocar reunión de finalización y puesta en servicio parque Villa Nora | 3 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1 |
| TOTAL | | | 21 |

Indicadores de cumplimiento

| INDICADOR | FÓRMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | N° DE VOLANTES ENTREGADOS x100 / N° DE VOLANTES REQUERIDOS [illegible] | 21x100/21=100% |
| PRODUCTIVIDAD | N° DE VALLAS INSTALADAS x100 / N° DE VALLAS REQUERIDAS | [illegible] |
| PRODUCTIVIDAD | N° DE ATENCIONES [illegible] | [illegible] |

Programa de atención al ciudadano

| Dirección | Horario | Teléfono | Atención |
|---|---|---|---|
| [illegible] | Martes, miércoles y viernes de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. | 321 [illegible] | [illegible] |

[illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | [illegible] | Se hace apertura de la PQR, en la cual la presidenta de la Junta de Acción Comunal del parque [illegible] [illegible] | [illegible] |
| 22 | [illegible] | Se recibe apertura de PQRSD con el ciudadano [illegible], por afectación de su vehículo en la actividad [illegible] del parque [illegible] | [illegible] |


| INDICADOR | FÓRMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | LÍNEA TELEFÓNICA SOLICITADA x100 / LÍNEA TELEFÓNICA IMPLEMENTADA | 1X100/1=100% |
| PRODUCTIVIDAD | CORREO ELECTRÓNICO SOLICITADO x100 / CORREO ELECTRÓNICO IMPLEMENTADO | 1X100/1=100% |
| PRODUCTIVIDAD | FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO x100 / ATENCIONES RECIBIDAS | [illegible] |
| PRODUCTIVIDAD | ATENCIÓN DE VECINDAD CIUDADANAS RECIBIDAS x100 / ATENCIÓN A VECINDAD CIUDADANAS ATENDIDAS | 1X100/1=100 % |


Programa de acompañamiento [illegible]




| INDICADOR | FÓRMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | [illegible] | [illegible] |



## 6. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


[illegible]





























DESARROLLO VILLA DEL RIO




DESARROLLO VILLA DEL RIO




DESARROLLO VILLA DEL RIO




DESARROLLO VILLA DEL RIO




DESARROLLO VILLA DEL RIO




BARRIO VILLA DE LOS COMUNEROS




BARRIO VILLA DE LOS COMUNEROS




BARRIO VILLA DE LOS COMUNEROS



BARRIO VILLA DE LOS COMUNEROS



BARRIO VILLA DE LOS COMUNEROS




DESARROLLO VILLA LA COLOMBIA




DESARROLLO VILLA LA COLOMBIA



DESARROLLO VILLA LA COLOMBIA




DESARROLLO VILLA LA COLOMBIA




DESARROLLO VILLA LA COLOMBIA




DESARROLLO VILLA LA COLOMBIA




DESARROLLO VILLA LA COLOMBIA




DESARROLLO VILLA LA COLOMBIA




DESARROLLO VILLA LA COLOMBIA







DESARROLLO SAN MARTIN



DESARROLLO SAN MARTIN



DESARROLLO SAN MARTIN




DESARROLLO SAN MARTIN



DESARROLLO SAN MARTIN

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES

[illegible]

[illegible]

Dado en Bogotá, [illegible] OCTUBRE (Mes en letras) de 2024 OCHO (Día en letras) 8 (Día en números)

MONICA JIMENA DUEÑAS VERGARA
DIRECTOR INTERVENTORIA

**ALCALDÍA LOCAL DE SUBA**
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

SEMANA No. [illegible] DEL lunes, 7 de octubre de 2024 AL domingo, 13 de octubre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. [illegible] DE 2023 (Número de Contrato) CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. [illegible]-2023 (Número de Contrato)

**1. DATOS GENERALES**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE SUBA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO."

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES [illegible] 2023 NIT [illegible]

INTERVENTOR: SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS NIT [illegible]

**CONTRATO DE OBRA**

| | |
|---|---|
| Valor Inicial | $ [illegible] |
| Valor Adicional 1 | $ [illegible] |
| Valor Actualizado | $ [illegible] |
| Plazo Inicial (MESES) | [illegible] |
| Plazo Prórroga 1 (MESES) | [illegible] |
| Plazo Actualizado | [illegible] |
| Fecha de Iniciación | lunes, 2 de octubre de 2023 |
| Fecha de Terminación Inicial | [illegible] |
| Fecha de Terminación Actual | [illegible] de 2024 |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| | |
|---|---|
| Valor Inicial | $ [illegible] |
| Valor Adicional 1 | $ [illegible] |
| Valor Actualizado | $ [illegible] |
| Plazo Inicial (MESES) | [illegible] |
| Plazo Prórroga 1 (MESES) | [illegible] |
| Plazo Actualizado (MESES) | [illegible] |
| Fecha de Iniciación | [illegible] |
| Fecha de Terminación Inicial | [illegible] |
| Fecha de Terminación Actual | [illegible] de 2024 |

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: [illegible]

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: [illegible]

**2. CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA**

MAQUINARIA Y EQUIPOS

| PARQUES | VOLQUETA DOBLE TROQUE | VOLQUETA SENCILLA | BOBCAT | VIBROCOMPACTADOR | MINICARGADOR | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | | [illegible] |
| Total general | | | | | | | | | | | [illegible] |

OBSERVACIONES: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE CUENTA CON 2 VOLQUETAS, 1 BOBCAT, 1 MINICARGADOR Y 1 VIBROCOMPACTADOR APROBADO POR LA INTERVENTORÍA

CONDICIONES CLIMÁTICAS

| TIPO LLUVIAS | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | | | | |
| [illegible] | | | | | | | |
| [illegible] | | | | | | | |

PERSONAL CONTRATISTA

| CARGO | TOTAL |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| TOTAL PERSONAL | [illegible] |

PERSONAL INTERVENTORÍA

| CARGO | TOTAL |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| TOTAL PERSONAL | [illegible] |

**3. AVANCE FINANCIERO**

RELACIÓN TIEMPOS CONTRACTUALES

| ETAPAS CONTRATO | PLAZO EJECUCIÓN Días | TIEMPO TRANSCURRIDO Días | % | TIEMPO FALTA EJECUCIÓN Días | % |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

| SEMANA | PROGRAMADO | | EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] octubre 2024 - 13 octubre 2024 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

CURVA "S" CON BASE EN PROGRAMACIÓN VIGENTE DESDE [illegible] DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LA FECHA

AVANCE FINANCIERO CONTRATO

[illegible]

AVANCE FACTURACIÓN SEGÚN ACTAS PARCIALES DE OBRA


| No. ACTA | ESTADO | MES | PROGRAMADO MENSUAL | % | ACUMULADO | % | EJECUTADO MENSUAL | % | ACUMULADO | % | FECHA RADICADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

AVANCE FINANCIERO SEGÚN ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA

| No. ACTA | ESTADO | MES | VALOR FACTURADO CONTRATO DE OBRA | AVANCE Y VALOR FACTURADO OBRA | FACTURACIÓN INTERVENTORÍA | AVANCE FACTURACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA | FECHA RADICADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

288


GRÁFICA DE FACTURACIÓN ACUMULADA




| | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMADO MENSUAL | $ 200 000 000,00 | $ 300 000 000,00 | $ 300 000 000,00 | $ 200 000 000,00 | $ 350 000 000,00 | $ 420 000 000,00 | $ 903 854 905,19 | $ 1 024 956 528,57 | $ 979 235 549,13 | $ 1 115 486 340,00 | $ 1 376 828 860,00 | $ 1 493 564 590,00 | $ 953 188 308,00 | $ 1 002 208 456,00 | $ 1 582 345 590,00 |
| FACTURADO MENSUAL | $ - | $ 35 052 271,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | |
| PROGRAMADO ACUMULADO | $ 200 000 000,00 | $ 500 000 000,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| FACTURADO ACUMULADO | $ - | $ 35 052 271,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | |

## AVANCE FÍSICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| % PROGRAMADO FASE I DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN | 100,00% | [illegible] | 100,00% |
| % PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO I | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| % PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO II | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| % PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO III | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| % PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO IV | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| % PROGRAMADO FASE II DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN | 100,00% | [illegible] | [illegible] |
| % PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO V (ADICIONAL) | 2,00% | [illegible] | 10,10% |
| % PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO VI (ADICIONAL) | 0,00% | [illegible] | 7,00% |
| % PROGRAMADO TOTAL CONTRATO | [illegible] | [illegible] | [illegible] |




RELACIÓN TIEMPOS CONTRACTUALES

| ETAPAS CONTRATO | PLAZO EJECUCIÓN DÍAS | TIEMPO TRANSCURRIDO DÍAS | % | TIEMPO FALTA EJECUCIÓN DÍAS | % | % PROYECTADO | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE I PLANEACIÓN Y DIAGNÓSTICO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| FASE II PLANEACIÓN Y DIAGNÓSTICO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| EJECUCIÓN OBRA | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA POR CADA PARQUE

| PARQUE | ESTADO | FECHA INICIO PROGRAMADA | FECHA FIN PROGRAMADA | EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA | EJECUCIÓN PROGRAMADA A LA FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

NOTAS ACLARATORIA

1. El porcentaje de avance físico se con base en programación avalada por la interventoría al 15 de agosto de 2024

## 5. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| Fuente | Permiso | SI | | NO | | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETOS PREFABRICADOS DEL SUR Cra 17 # 61A - 00 SUR | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI / SI | X / X | NO / NO | | |
| GRANZ AGOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI / SI | X / X | NO / NO | | |
| LYD PROYECTOS | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI / SI | X / X | NO / NO | | |
| FANNY TERESA GONZALEZ | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI / SI | X / X | NO / NO | | |
| HIERROS Y PMO APLICACIÓN COLOMBIA | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI / SI | | NO / NO | X / X | TIENE VIGENCIA REGISTRO [illegible] |
| RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. | PERMISO MINERO | SI | X | NO | | |
| RECICLADOS MANTILLA SAS | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI / SI | X / X | NO / NO | | |
| ARMA PREFABRICADOS | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI / SI | | NO / NO | X / X | TIENE VIGENCIA REGISTRO [illegible] |
| DISEÑOS PAVIMENTOS SAS | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI / SI | X / X | NO / NO | | |
| SOFAN INGENIERIA SAS | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI / SI | X / X | NO / NO | | |
| LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI / SI | / X | NO / NO | | |
| [illegible] LA CLEMENCIA Y CIRCO SAS | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI / SI | / X | NO / NO | | |

PIPMA (Programa de implementación del plan de manejo ambiental)

ESTADO: [illegible]

### PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

| Permiso | SI | | NO | | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES | SI | | NO | | N/A | X |

Contratista reporto [illegible] 2024

## 6. SEGUIMIENTO A LOS PMTS

PMT APROBADOS

| PARQUE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HORARIO DE TRABAJO | COI APROBACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

PMT RADICADOS

| CODIGO | NOMBRE DEL PARQUE | GRUPO PRIORIZACIÓN | RADICADO |
|---|---|---|---|
| | | | |

PMT PENDIENTES DE RADICAR A SDM

| CODIGO | NOMBRE DEL PARQUE | GRUPO PRIORIZACIÓN |
|---|---|---|
| | | |

## 7. GESTIÓN SOCIAL CONTRATISTA

| | |
|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS | 62 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS | 60 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS | 44 |
| OTROS | 6 |

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS

DIRECCIÓN PUNTO CALA

PUNTOS SATELITES: Carrera 51 - [illegible]

### PROGRAMAS E INVERSIONES SOCIALES

Programa en información.

| Fecha | Persona Objetivo | Consolidado | Antecedentes |
|---|---|---|---|
| | | | |

289

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL VARONES | 9 | 14.52% |
| MUJERES CONDICIÓN VULNERABILIDAD | 2 | 3.23% |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1 | 1.61% |
| JÓVENES MENORES DE 24 AÑOS | 3 | 4.84% |
| TOTAL PERSONAL DE MANDATO SOMA INSCRITO EN ESTA | 22 | 35.48% |
| TOTAL HISTÓRICO DE MANDATOS SOMA INSCRITOS EN PLATAFORMA DE ESTA LOCALIDAD (porcentaje con base de datos histórica total) | 5 | 22.73% |

## 6. GESTIÓN SOCIAL INTERNA/EXTERNA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL EMPLEADOS/AS | 1 | No. DE ESPECIALIZACIONES REALIZADAS | 1 |
| EMPLEADAS DOMÉSTICAS GENERADAS | | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS | | DIRECCIÓN FUNCIONES | |
| OTROS | | Cédula de ciudadanía | Nombre |
| | | Firma | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL MUJERES | 9 | 95.68% | |
| MUJERES CONDICIÓN VULNERABILIDAD | 0 | 0.00% | |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1 | 9.68% | |
| JÓVENES MENORES DE 24 AÑOS | 0 | 0.00% | |
| TOTAL HISTÓRICO DE MANDATOS SOMA INSCRITOS EN ESTA | N/A | | |
| TOTAL HISTÓRICO DE MANDATOS SOMA INSCRITOS EN PLATAFORMA DE ESTA LOCALIDAD | N/A | | |

Programa de fortalecimiento: Describa el mismo en caso de existir actividades en este programa

Programa de capacitación al personal de obra: Describa este parrafo solo en caso de realizarse capacitaciones a los trabajadores

En la contratación de personal
Describa este parrafo en caso de la creación de bolsa de obra así se tenga SPA
En el caso de contratación de personal se relacionan el número total de personas de la comunidad de planta así

Otras actividades
Use este cuadro para ejemplo N° 11

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1020 | | | |
| Volantes de apoyo difusión de convocatoria | Volantes | | 2000 UN |
| | Pendones | "INVITANOS PROGRAMAS CON LA COMUNIDAD" | 2 UNIDADES |
| | | "INTERACCIONA CIUDAD CON LA COMUNIDAD" | 2 UNIDADES |
| | Publicidad | GESTIONES DE LA COMUNIDAD | |

Programa de divulgación: Cuenta que persona es responsable para la de la intervención ATEIE de cumplimiento de alternativa de divulgación en:
1 Emisoras/radios de las parcelas de obras
2 Página oficial / SPEA, establecimientos públicos / comunidades locales

| Fecha | Tipo de pieza | Objeto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | |

| Indicador de cumplimiento | FÓRMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | N° DE VOLANTES ENTREGADOS/DIA / N° DE VOLANTES PROGRAMADOS/DIA FLEXIBLE | 2000/2000=100% |
| PRODUCTIVIDAD | N° DE VIDEOS PROMOCIONALES | 1/1=100% |
| PRODUCTIVIDAD | N° DE VALLAS DIVULGATIVAS | 2/2=100% |
| | N° DE AFICHES PROMOCIONALES | |

Programa de atención al ciudadano

| Ubicación | Horario | Teléfono | Atención |
|---|---|---|---|
| KR 8A # 81-16 A.P. Barrio Centro | Martes, miércoles y Viernes de 8a.m. a 12 m. y de 1 a 3:30 p.m. | 321 6852514 | Lic. Yaqui Pinzón Diaz |

Plan de talleres

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | 10/09/24 | Se hace apertura de la PQR, en la cual el presidente de la Junta de Acción Comunal (el parque Tequila), informa sobre propuestas que deben ser solucionadas<br>La representante remite el comunicado para que se hagan los arreglos respectivos | ADELANTE |
| 24 | 10/09/24 | La Junta de Acción Comunal del parque Dr. Vida Amor, solicita el arreglo de la zona de juegos infantiles y la cancha múltiple, esta información se comunicara en compras con el área técnica | ADELANTE |


| Indicador de cumplimiento | FÓRMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | LINEA TELEFONICA DE ATENCIÓN 3116<br>LINEA TELEFONICA DE ATENCIÓN 3124 | 100/100=100% |
| PRODUCTIVIDAD | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 100/100=100% |
| PRODUCTIVIDAD | FORMATOS DE CONTROL DE LA CANCHA DE USO COMUNITARIA<br>FORMATOS DE CONTROL DE LA CANCHA DE USO COMUNITARIA | 228/100=100% |
| PRODUCTIVIDAD | AFICHES DE RECIBIDO<br>AFICHES DE RECIBIDO | 100/100 =100 % |
| | AFICHES DE VOLANTES DISPONIBLE RECIBIDO<br>AFICHES DE VOLANTES DISPONIBLE ACTIVIDAD | |

Programa de acompañamiento administrativo técnico


| Indicador | FÓRMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | | |
| PRODUCTIVIDAD | | |

## 7. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA OBRA


| | | |
|---|---|---|
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: APERTURA DEL LIBRO DE MACROBRA DE OBRA ACTA No. 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 08-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 08-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 08-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 08-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 08-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 08-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 08-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 08-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 08-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |
| 1 día | 07-10-2024 | Se envía el comunicado de interventoría No. SPA-0001-23-0844 con asunto: ENVIO DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y AUTORIZACION DE PAGO DE SEGURIDAD, ubicada EN PARQUE EL PARAISO |















15/10/24 8:23 a.m.
07-037 Parque Vecinal
Urbanización Villa Del Río
Localidad Bosa





DESARROLLO SAN MARTIN




DESARROLLO SAN MARTIN



DESARROLLO SAN MARTIN




DESARROLLO SAN MARTIN




DESARROLLO SAN MARTIN




DESARROLLO VILLA ROSY




DESARROLLO VILLA ROSY




DESARROLLO VILLA ROSY




DESARROLLO VILLA ROSY




DESARROLLO VILLA ROSY




DESARROLLO VILLA ROSY




DESARROLLO VILLA ROSY



DESARROLLO VILLA ROSY



DESARROLLO VILLA ROSY



DESARROLLO VILLA ROSY

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES (Opcional)

Vía de acceso a los predios: De Piedecuesta, 20 Km hasta la vereda

La(s) coordenada(s) del predio objeto de la inscripción: N: 10 18 2024 el cual es suscrito(a) por el profesional de apoyo técnico quien cumple con el perfil establecido en el Manual de Procedimientos por Supervisión de Contratos

Para constancia de lo anterior, firmo la presente informe bajo la responsabilidad de la Profesional de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bucaramanga, S.C. a los

Día del mes no. OCTUBRE (Mes en letras) de 2024

Ciudad (En letras)

Día (En números)

MONICA JIMENA GUERRA VERGARA
DIRECTOR INTERVENTORIA

ALCALDÍA LOCAL DE BOSA | BOGOTÁ

**ALCALDÍA LOCAL DE BOSA**
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

SEMANA No. 55 DEL lunes, 14 de octubre de 2024 AL domingo, 20 de octubre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 540 DE 2023 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 466-2023 (Número de Contrato)

**1. DATOS GENERALES**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

(Indique el objeto del contrato de obra asociado)

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES 2023 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) NIT [illegible] (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR: SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor) NIT [illegible] (Escriba el NIT del Interventor)

| CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|
| Valor Inicial | $ 6.220.535.000,00 |
| Valor Adicional 1 | $ 2.480.020.171,00 |
| Valor Actualizado | $ 8.700.182.242,00 |
| Plazo Inicial (MESES) | 11 |
| Plazo Prórroga 1 (MESES) | 3,0 |
| Plazo Actualizado | 14,0 |
| Fecha de Iniciación | lunes, 2 de octubre de 2023 |
| Fecha de Terminación Inicial | domingo, 1 de septiembre de 2024 |
| Fecha de Terminación Actual | martes, 31 de diciembre de 2024 |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Valor Inicial | $ 691.488.087,00 |
| Valor Adicional 1 | $ 620.222.161,00 |
| Valor Actualizado | $ 1.311.710.248,00 |
| Plazo Inicial (MESES) | 11 |
| Plazo Prórroga 1 (MESES) | 3,0 |
| Plazo Actualizado (MESES) | 14,0 |
| Fecha de Iniciación | lunes, 2 de octubre de 2023 |
| Fecha de Terminación Inicial | domingo, 1 de septiembre de 2024 |
| Fecha de Terminación Actual | martes, 31 de diciembre de 2024 |

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO RAMÍREZ ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor FDLB)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: LAURA CAROLINA MUÑOZ VARGAS (Escriba el nombre del profesional del Equipo de Apoyo a la supervisión)

**2. CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA**

MAQUINARIA Y EQUIPOS

| PARQUES | MAQUINARIA Y EQUIPOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VOLQUETA DOBLE TROQUE | VOLQUETA SENCILLA | BOBCAT (MINICARGADOR) | VIBROCOMPACTADORA | MINIEXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) | | | | | | | TOTAL |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
| TOTAL EQUIPOS | | | | | | | | | | | | 5 |

OBSERVACIONES: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE CUENTA CON 2 VOLQUETAS, 1 BOBCAT, 1 RETROEXCAVADORA Y 1 VIBROCOMPACTADOR APROBADO POR LA INTERVENTORÍA.

CONDICIONES CLIMÁTICAS

| TIPO LLUVIAS | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuertes (horas) | | | | | | | |
| Leves (horas) | | | | | | | |
| Soleado (horas) | | | | | | | |

PERSONAL CONTRATISTA

| CARGO | TOTAL |
|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | 1 |
| RESIDENTE DE OBRA | 1 |
| ALMACENISTA | 1 |
| CADENERO | 1 |
| ESPECIALISTA HIDRÁULICO | 1 |
| ESPECIALISTA TRÁNSITO | 1 |
| ESPECIALISTA URBANISMO | 1 |
| ESPECIALISTA GEOTECNIA | 1 |
| PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS | 1 |
| PROFESIONAL GERENCIA PROYECTOS | 1 |
| PROFESIONAL SST | 1 |
| AMBIENTAL | 1 |
| PROFESIONAL SOCIAL | 1 |
| TOPÓGRAFO | 1 |
| TOTAL PERSONAL | 14 |

PERSONAL INTERVENTORÍA

| CARGO | TOTAL |
|---|---|
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 1 |
| ESPECIALISTA GEOTECNIA | 1 |
| ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN | 1 |
| ESPECIALISTA HIDRÁULICO E HIDROSANITARIO | 1 |
| ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 1 |
| RESIDENTE SST | 1 |
| RESIDENTE SOCIAL | 1 |
| RESIDENTE AMBIENTAL | 1 |
| ESPECIALISTA URBANISMO | 1 |
| RESIDENTE FORESTAL | 1 |
| INSPECTOR | 2 |
| TOPÓGRAFO INSPECTOR | 1 |
| LABORATORISTA INSPECTOR | 1 |
| CADENERO | 1 |
| ADMINISTRATIVO | 1 |
| CONDUCTOR | 1 |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 1 |
| TOTAL PERSONAL | 18 |

**3. AVANCE FINANCIERO**

RELACIÓN TIEMPOS CONTRACTUALES


| ETAPAS CONTRATO | PLAZO EJECUCIÓN DÍAS | TIEMPO TRANSCURRIDO DÍAS | % | TIEMPO FALTA EJECUCIÓN DÍAS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| FASE I: PLANEACIÓN Y DIAGNÓSTICO | 30 | 30 | 100% | 0 | 0% |
| FASE II: PLANEACIÓN Y DIAGNÓSTICO | 30 | 30 | 100% | 0 | 0% |
| EJECUCIÓN OBRA | 425 | 3[illegible] | [illegible] | 72 | 17% |

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

| SEMANA | PROGRAMADO SEMANAL | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO SEMANAL | EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 14 OCTUBRE 2024 - 20 OCTUBRE 2024 | $ [illegible] | $ [illegible] | $ [illegible] | $ [illegible] |
| | 0,22% | 91,85% | 5,55% | 57,95% |

CURVA "S" CON BASE EN PROGRAMACIÓN VIGENTE DESDE 02 SEPTIEMBRE DE 2024 A LA FECHA

AVANCE FINANCIERO CONTRATO



Análisis de avance con programación vigente a partir del 02 de septiembre de 2024

AVANCE FACTURACIÓN SEGÚN ACTAS PARCIALES DE OBRA


| No. ACTA | ESTADO | MES | PROGRAMADO MENSUAL | % | PROGRAMADO ACUMULADO | % | EJECUTADO MENSUAL | % | EJECUTADO ACUMULADO | % | FECHA RADICADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

AVANCE FINANCIERO SEGÚN ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA

| No. ACTA | ESTADO | MES | VALOR FACTURADO CONTRATO DE OBRA | FACTURACIÓN CON % OBRA: %AVANCE * VALOR FACTURADO OBRA / VALOR CONTRATO OBRA | FACTURACIÓN INTERVENTORÍA * %AVANCE OBRA/VALOR CONTRATO INTERVENTORÍA | FECHA RADICADO |
|---|---|---|---|---|---|---|

294

GRAFICA DE FACTURACIÓN ACUMULADA





4. AVANCE FÍSICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| % PROGRAMADO FASE I DIAGNÓSTICOS Y PLANEACIÓN | 100,00% | [illegible] | 100,00% |
| % PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO I | 100,00% | [illegible] | 16,00% |
| % PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO II | 91,00% | [illegible] | 91,00% |
| % PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO III | 91,00% | [illegible] | 19,00% |
| % PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO IV | 10,00% | [illegible] | 19,00% |
| % PROGRAMADO FASE II DIAGNÓSTICOS Y PLANEACIÓN | 100,00% | [illegible] | 86,00% |
| % PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO V (ADICIÓN) | 4,00% | [illegible] | 16,00% |
| % PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO VI (ADICIÓN) | 0,00% | [illegible] | 10,00% |
| % PROGRAMADO TOTAL CONTRATO | 16,00% | [illegible] | 83,00% |

RELACIÓN TIEMPOS CONTRACTUALES

| ETAPAS CONTRATO | PLAZO EJECUCIÓN | TIEMPO TRANSCURRIDO | % | TIEMPO FALTA EJECUCIÓN | % | % PROGRAMADO | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE I: PLANEACIÓN Y DIAGNÓSTICO | [illegible] | 107 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| FASE II: PLANEACIÓN Y DIAGNÓSTICO | [illegible] | 93 | 107% | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 86,00% |
| EJECUCIÓN OBRA | 427 | 300 | 83% | 72 | 16,86% | 86,00% | 83,00% |




ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA POR CADA PARQUE

| PARQUE | ESTADO | FECHA INICIO PROGRAMADA | FECHA FIN PROGRAMADA | EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA | EJECUCIÓN PROGRAMADA A LA FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

NOTAS ACLARATORIAS

1. [illegible]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

## 6. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI X / SI X | NO / NO |
| [illegible] | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI X / SI X | NO / NO |
| [illegible] | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI X / SI X | NO / NO |
| [illegible] | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI X / SI X | NO / NO |
| [illegible] | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI / SI | NO X / NO X |
| [illegible] | PERMISO MINERO | SI X | NO |
| [illegible] | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI X / SI X | NO / NO |
| [illegible] | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI / SI | NO X / NO X |
| [illegible] | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI X / SI X | NO / NO |
| [illegible] | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI X / SI X | NO / NO |
| [illegible] | PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL / PERMISO MINERO / LICENCIA AMBIENTAL | SI / SI X / SI / SI X | NO / NO / NO / NO |

PIPMA (Programa de implementación del plan de manejo ambiental)

ESTADO: [illegible]

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPÓSITO | SI | NO | N/A X |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI | NO | N/A X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL | SI | NO | N/A X |
| CONCESIÓN DE AGUAS | SI | NO | N/A X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES | SI | NO | N/A X |
| VERTIMIENTOS | SI | NO | N/A X |
| EMISIONES | SI | NO | N/A X |

[illegible]

## 4. SEGUIMIENTO A LOS PMTS

PMT APROBADOS

| PARQUE | FECHA INICIO | FECHA FIN | HORARIO DE TRABAJO | CIA APROBACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

PMT RADICADOS

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PARQUE | GRUPO PRIORIZACIÓN | RADICADO |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

PMT PENDIENTES DE RADICAR A SDM

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PARQUE | GRUPO PRIORIZACIÓN |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

## 7. GESTIÓN SOCIAL CONTRATISTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS | [illegible] | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS | [illegible] | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS | [illegible] | DIRECCIÓN PUNTO IDEA | [illegible] |
| OTROS | [illegible] | PERSONA A CARGO | |

**PROGRAMAS E INDICADORES SOCIALES**

[illegible]

| Fecha | Parque/Sector | Convocados | Asistentes |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

295

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL MUJERES | 11 | 16.67% |
| MUJERES CABEZA DE FAMILIA | 9 | 9.09% |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1 | 1.52% |
| JÓVENES MENORES DE 28 AÑOS | 3 | 4.55% |
| TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA | 25 | 37.88% |
| TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD (personas con base de firmeza) | 6 | 24.00% |

## 5. GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS | 10 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS | 10 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS | 0 |
| OTROS | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL MUJERES | 9 | 41.00% |
| MUJERES CABEZA DE FAMILIA | 5 | [illegible] |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1 | [illegible] |
| JÓVENES MENORES DE 28 AÑOS | 5 | [illegible] |
| TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA | N/A | |
| TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD | N/A | |

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS
DIRECCIÓN PUNTO CREA
PUNTOS SATÉLITES

Programa de Sostenibilidad: Durante el periodo no se realizaron actividades en este programa.

Programa de capacitación al personal en obra: [illegible]

Otras actividades:
[illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|
| [illegible] | Reunión de finalización y cierre [illegible] | 21 | 4 |
| TOTAL | | [illegible] | 24 |

Indicadores de gestión programa de información

| Indicador | Fórmula | Resultado |
|---|---|---|
| Eficacia | REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD / REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD | [illegible] |
| Cobertura | ASISTENTES DE LA COMUNIDAD | [illegible] |

Programa de divulgación: [illegible]

| Fecha | Tipo de pieza | Objeto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| [illegible] | Volante | Informar sobre reunión [illegible] | 17 |
| [illegible] | Volante | Informar sobre reunión [illegible] | 10 |
| [illegible] | Volante | Reunión de finalización [illegible] | 40 |
| [illegible] | Volante | Informar sobre [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | Volante | Informar sobre [illegible] | [illegible] |
| TOTAL | | | 137 |

Indicadores de cumplimiento

| INDICADOR | FÓRMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | N° DE VOLANTES DISTRIBUIDOS / N° DE VOLANTES REQUERIDOS | [illegible] |
| PRODUCTIVIDAD | N° DE VALLAS INSTALADAS / N° DE VALLAS REQUERIDAS | [illegible] |
| PRODUCTIVIDAD | N° DE AFICHES INSTALADOS | [illegible] |

Programa de atención al ciudadano

Funcionamiento punto CREA

| Dirección | Horario | Teléfono | Atendido |
|---|---|---|---|
| [illegible] | Martes, miércoles y viernes de [illegible] a 12:00 p.m. | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | [illegible] | [illegible] | ABIERTA |
| 24 | [illegible] | [illegible] | ABIERTA |


| INDICADOR | FÓRMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | [illegible] | [illegible] |
| PRODUCTIVIDAD | [illegible] | [illegible] |
| PRODUCTIVIDAD | [illegible] | [illegible] |
| PRODUCTIVIDAD | [illegible] | [illegible] |

Programa de acompañamiento [illegible]

| INDICADOR | FÓRMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | [illegible] | [illegible] |


## 3. ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD


[illegible]



















DESARROLLO SAN MARTIN




DESARROLLO SAN MARTIN




DESARROLLO SAN MARTIN




DESARROLLO SAN MARTIN




DESARROLLO SAN MARTIN




DESARROLLO VILLA RENT




DESARROLLO VILLA RENT




DESARROLLO VILLA RENT




DESARROLLO VILLA RENT




DESARROLLO VILLA RENT




DESARROLLO SANTA LUCIA




DESARROLLO SANTA LUCIA



DESARROLLO SANTA LUCIA



DESARROLLO SANTA LUCIA



DESARROLLO SANTA LUCIA

EL PRESENTE CONSTA DE [illegible] FOLIOS UTILES

CONSTANCIA DE NO ADEUDAR EL PAGO DERECHO

Se da cumplimiento con CIP 2008/21 Dic. Nº 1791-21007 del 04 Dic/08

Se deja constancia que este informe fue emitido en el [illegible] proyectado de agua de uso común conforme a lo establecido en el Manual de Interventores del Departamento de Comercio

Para constancia de lo anterior, suscribo la presente informe bajo mi responsabilidad de la información [illegible] con las exigencias del manual de interventores, en Rosario, 01 de [illegible] de 2024

Area del Inmueble: 120.11 (Metros en letras)

de 2024

VELAZQUEZ
(Una en letras)

21
(Una en numeros)

MONICA JUDITH GUEVARA VERSARA
DIRECTOR DE DOMINIO PUBLICO

ALCALDÍA LOCAL DE BOSA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA No. 15 DEL lunes, 21 de octubre de 2024 AL domingo, 27 de octubre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. [illegible] DE 2023 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. [illegible] 2023 (Número de Contrato)

## 1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE [illegible] PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

CONTRATISTA: [illegible] 2023 — NIT [illegible]

INTERVENTOR: SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS — NIT [illegible]

| CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|
| Valor Inicial | $ [illegible] |
| Valor Adicional 1 | $ [illegible] |
| Valor Actualizado | $ [illegible] |
| Plazo Inicial (MESES) | [illegible] |
| Plazo Prórroga 1 (MESES) | [illegible] |
| Plazo Actualizado | [illegible] |
| Fecha de Iniciación | [illegible] |
| Fecha de Terminación Inicial | [illegible] |
| Fecha de Terminación Actual | [illegible] |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Valor Inicial | $ [illegible] |
| Valor Adicional 1 | $ [illegible] |
| Valor Actualizado | $ [illegible] |
| Plazo Inicial (MESES) | [illegible] |
| Plazo Prórroga 1 (MESES) | [illegible] |
| Plazo Actualizado (MESES) | [illegible] |
| Fecha de Iniciación | [illegible] |
| Fecha de Terminación Inicial | [illegible] |
| Fecha de Terminación Actual | [illegible] |

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: [illegible]

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: [illegible]

## 2. CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

| PARQUES | VOLQUETA DOBLE TROQUE | VOLQUETA SENCILLA | BOBCAT (MINICARGADOR) | VIBROCOMPACTADOR | MINIEXCAVADORA | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
| Total personal | | | | | | | | | | | | [illegible] |

OBSERVACIONES: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE CUENTA CON 2 VOLQUETAS, 1 BOBCAT, 1 MINIEXCAVADORA Y 1 VIBROCOMPACTADOR APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA

CONDICIONES CLIMÁTICAS

| TIPO CLIMA | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | | | | |
| [illegible] | | | | | | | |
| [illegible] | | | | | | | |

PERSONAL CONTRATISTA

| CARGO | TOTAL |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| ESPECIALISTA HIDRÁULICO | 1 |
| ESPECIALISTA TRÁNSITO | 1 |
| ESPECIALISTA URBANISMO | 1 |
| ESPECIALISTA GEOTECNIA | 1 |
| PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS | 1 |
| PROFESIONAL GERENCIA PROYECTOS | 1 |
| PROFESIONAL SST | 1 |
| [illegible] | [illegible] |
| TOTAL PERSONAL | [illegible] |

PERSONAL INTERVENTORÍA

| CARGO | TOTAL |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE | [illegible] |
| RESIDENTE SST | 1 |
| RESIDENTE SOCIAL | 1 |
| INGENIERO AMBIENTAL | 1 |
| ESPECIALISTA URBANISMO | 1 |
| INGENIERO FORESTAL | 1 |
| INSPECTOR | 2 |
| [illegible] | [illegible] |
| TOTAL PERSONAL | [illegible] |

## 3. AVANCE FINANCIERO

RELACIÓN TIEMPOS CONTRACTUALES

| ETAPAS CONTRATO | PLAZO EJECUCIÓN | TIEMPO TRANSCURRIDO | % | TIEMPO FALTA EJECUCIÓN | % |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| EJECUCIÓN OBRA | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

| SEMANA | PROGRAMADO | | EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|
| 21 OCTUBRE 2024 - 27 OCTUBRE 2024 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

CURVA "S" CON BASE EN PROGRAMACIÓN VIGENTE DESDE 08 SEPTIEMBRE DE 2024 A LA FECHA

AVANCE FINANCIERO CONTRATO

| | |
|---|---|
| PROYECTADO | [illegible] |
| EJECUTADO | [illegible] |
| PROYECTADO ACUMULADO | [illegible] |
| EJECUTADO ACUMULADO | [illegible] |

Análisis de avance con programación vigente a partir del 08 de septiembre de 2024

AVANCE FACTURACIÓN SEGÚN ACTAS PARCIALES DE OBRA

| No. ACTA | ESTADO | MES | PROGRAMADO | | | | EJECUTADO | | | | FECHA RADICADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MENSUAL | % | ACUMULADO | % | MENSUAL | % | ACUMULADO | % | |

AVANCE FINANCIERO SEGÚN ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA


| No. ACTA | ESTADO | MES | VALOR FACTURADO CONTRATO DE OBRA | FACTURACIÓN OBRA: % AVANCE Y/O FACTURADO OBRA | FACTURACIÓN INTERVENTORÍA: % AVANCE / VALOR CONTRATO INTERVENTORÍA | FECHA RADICADO |
|---|---|---|---|---|---|---|

300

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAMITADA | OCTUBRE | $ [illegible] | [illegible] | $ [illegible] | | $ | | 0,00% | $ | | [illegible] |
| 2 | TRAMITADA | NOVIEMBRE | $ [illegible] | [illegible] | $ [illegible] | | $ 15.853.271,00 | | [illegible] | $ 15.853.271,00 | | [illegible] |
| 3 | TRAMITADA | DICIEMBRE | $ [illegible] | [illegible] | $ [illegible] | | $ [illegible] | | [illegible] | $ [illegible] | | [illegible] |
| 4 | TRAMITADA | ENERO | $ [illegible] | [illegible] | $ [illegible] | | $ [illegible] | | [illegible] | $ [illegible] | | [illegible] |
| 5 | TRAMITADA | FEBRERO | $ [illegible] | [illegible] | $ [illegible] | | $ [illegible] | | [illegible] | $ [illegible] | | [illegible] |
| 6 | TRAMITADA | MARZO | $ [illegible] | [illegible] | $ [illegible] | | $ [illegible] | | [illegible] | $ [illegible] | | [illegible] |
| 7 | TRAMITADA | ABRIL | $ [illegible] | [illegible] | $ [illegible] | | $ [illegible] | | [illegible] | $ [illegible] | | [illegible] |
| 8 | TRAMITADA | MAYO | $ [illegible] | [illegible] | $ [illegible] | | $ [illegible] | | [illegible] | $ [illegible] | | [illegible] |
| 9 | TRAMITADA | JUNIO | $ [illegible] | [illegible] | $ [illegible] | | $ [illegible] | | [illegible] | $ [illegible] | | [illegible] |
| 10 | TRAMITADA | JULIO | $ [illegible] | [illegible] | $ [illegible] | | | | [illegible] | | | [illegible] |
| 11 | TRAMITACIÓN | AGOSTO | $ [illegible] | [illegible] | $ [illegible] | | | | [illegible] | | | [illegible] |
| 12 | | SEPTIEMBRE | $ [illegible] | [illegible] | $ [illegible] | | | | [illegible] | | | [illegible] |
| 13 | | OCTUBRE | $ [illegible] | [illegible] | $ [illegible] | | | | [illegible] | | | [illegible] |
| 14 | | NOVIEMBRE | $ [illegible] | [illegible] | | | | | [illegible] | | | [illegible] |
| | | DICIEMBRE | $ [illegible] | [illegible] | | | | | [illegible] | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTIDAD | OCTUBRE | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | ENTIDAD | NOVIEMBRE | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | ENTIDAD | DICIEMBRE | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 4 | ENTIDAD | ENERO | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | ENTIDAD | FEBRERO | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 6 | ENTIDAD | MARZO | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 7 | ENTIDAD | ABRIL | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 8 | ENTIDAD | MAYO | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 9 | ENTIDAD | JUNIO | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 10 | TRAMITACIÓN | JULIO | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**GRÁFICA DE FACTURACIÓN ACUMULADA**





| | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMADO MENSUAL | $ 200.000.000,00 | $ 300.000.000,00 | $ 200.000.000,00 | $ 200.000.000,00 | $ 350.000.000,00 | $ 470.000.000,00 | $ 903.874.905,29 | $ 1.024.496.529,37 | $ 979.215.349,27 | $ 1.125.486.346,00 | $ 1.326.828.860,00 | $ 1.403.564.590,00 | $ 957.186.808,00 | $ 1.008.308.454,00 | $ 1.502.345.698,00 |
| EJECUTADO MENSUAL | $ | $ 15.853.271,00 | $ 28.534.088,00 | $ 70.025.350,00 | $ 94.510.055,00 | $ 81.161.075,00 | $ 454.724.520,00 | $ 907.776.591,00 | $ 417.826.086,00 | $ 678.407.271,00 | | | | | |
| PROGRAMADO ACUMULADO | $ 200.000.000,00 | $ 500.000.000,00 | $ 700.000.000,00 | $ 900.000.000,00 | $ 1.250.000.000,00 | $ 1.670.000.000,00 | $ 2.573.874.905,19 | $ 3.598.371.434,76 | $ 4.577.786.983,81 | $ 5.093.273.329,89 | $ 7.030.102.183,80 | $ 8.561.666.773,80 | $ 9.518.853.081,89 | | |
| EJECUTADO ACUMULADO | $ | $ 15.853.271,00 | $ 44.385.359,00 | $ 114.411.218,00 | $ 208.921.273,00 | $ 322.242.848,00 | $ 1.163.809.976,00 | $ 2.012.545.986,00 | $ 2.450.472.632,00 | $ 3.286.979.903,00 | | | | | |

**2. AVANCE FÍSICO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| % PROGRAMADO FASE I DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN | 100,00% | | 100,00% |
| % PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO I | [illegible] | | [illegible] |
| % PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO II | [illegible] | | [illegible] |
| % PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO III | [illegible] | | [illegible] |
| % PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO IV | [illegible] | | [illegible] |
| % PROGRAMADO FASE II DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN | 100,00% | | 80,00% |
| % PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO V (ADICIÓN) | 3,00% | | 22,00% |
| % PROGRAMADO FASE OBRA - GRUPO VI (ADICIÓN) | 5,00% | | 15,00% |
| % PROGRAMADO TOTAL CONTRATO | 90,0% | | 93,00% |

**RELACIÓN TIEMPOS CONTRACTUALES**

| ETAPAS CONTRATO | PLAZO EJECUCIÓN DÍAS | TIEMPO TRANSCURRIDO DÍAS | % | TIEMPO FALTA EJECUCIÓN DÍAS | % | % PROYECTADO | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE I PLANEACIÓN Y DIAGNÓSTICO | 30 | 107 | 100% | 77 | 256,67% | 100,00% | 100,00% |
| FASE II PLANEACIÓN Y DIAGNÓSTICO | 30 | 57 | 100% | 27 | 90,00% | 100,00% | 80,00% |
| EJECUCIÓN OBRA | 427 | 360 | 84% | 66 | 15,22% | 90,00% | 93,00% |




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

24

**ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA POR CADA PARQUE**

| PARQUE | ESTADO | FECHA INICIO PROGRAMADA | FECHA FIN PROGRAMADA | EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA | EJECUCIÓN PROGRAMADA A LA FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | FINALIZACIÓN ACTIVIDADES | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100,00% | 100,00% |

NOTAS ACLARATORIAS

1. [illegible]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 7 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 8 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 9 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 10 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 11 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 12 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 13 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 14 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 15 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 16 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 17 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 18 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 19 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 20 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 21 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 22 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 23 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 24 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 25 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 26 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 27 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 28 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 29 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 30 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 31 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 32 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 33 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 34 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 35 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 36 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 37 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 38 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 39 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 40 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 41 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 42 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 43 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 44 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 45 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 46 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 47 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 48 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 49 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |
| PARQUE DE ZONA VERDE LOCAL 50 | [illegible] | Sup. 2000m2 | Zona: 11 UPZ 24 | 100.00% | 100.00% |

## 3. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE CONTAMINACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCESIONES PROPIAS/CARGOS DEL SUJ | PERMISO/MANEJO | AV | X | NO | |
| Cra 17 # 8-34 - M_SUR | LICENCIA AMBIENTAL | EX | X | NO | |
| MARIA ALEJO RECICLADOS DE COLOMBIA SAS CLOU | PERMISO/MANEJO | AV | X | NO | |
| Cr 51 11A 51 SOBRANTE | LICENCIA AMBIENTAL | EX | X | NO | |
| LYDI PROYECTOS | PERMISO/MANEJO | EX | X | NO | |
| CANTERA ESTABLECIMIENTOS VENTAS INDUSTRIALES DE CA # 1 A NIA LA MESA | LICENCIA AMBIENTAL | EX | X | NO | |
| MARY TOLEDA GONZALEZ | PERMISO/MANEJO | EX | X | NO | |
| AREA VERTIMIENTO AGUAS CANCHA DE CA # 20 | LICENCIA AMBIENTAL | EX | X | NO | |
| VIDRIOS Y PRETRATAMIENTOS COLOMBIA | PERMISO/MANEJO | EX | | NO | X |
| CANCHA AGUAS | LICENCIA AMBIENTAL | EX | | NO | X |
| RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S A II | PERMISO/MANEJO | EX | X | NO | |
| RECICLAJES MARTHA INES - RECOPRADORES CANCHA | PERMISO/MANEJO | EX | X | NO | |
| MARTHA MARGOTH GARCIA - COMPRADOR DE MORELIA SUELINA - ESTE DENOMINADO LA PRIMERA MESA | LICENCIA AMBIENTAL | EX | X | NO | |
| MARTHA PARDO CRUZ | PERMISO/MANEJO | EX | | NO | X |
| ADECUACION CANCHA QUEBRADA PUTUMAYO | LICENCIA AMBIENTAL | EX | | NO | F |
| DIVINO NIÑO PARQUEADEROS | PERMISO/MANEJO | EX | X | NO | |
| OPERACION DEL USO DE SUELO N° 0-03-131 EN LA ZONA INDUSTRIAL HABILIDAD NEGOCIADA | LICENCIA AMBIENTAL | EX | X | NO | |
| SOLAN INGENIERIA SAS | PERMISO/MANEJO | EX | X | NO | |
| DE MODULAR LA MESA DESPUES DEL SEGUNDO PUNTO A PARTIR DE ALLI A MANO DE MORELIA VERTIMIENTO DE LAGUNA | LICENCIA AMBIENTAL | EX | X | NO | |
| LOGISTICA Y DISTRIBUCION | PERMISO/MANEJO | EX | | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL | EX | X | NO | |
| ARCOS A CERAMICA Y CRISTALERIA (Nueva Central presentación durante el mes de junio 2024) | PERMISO/MANEJO | EX | | NO | |
| Carrera 69 Bis # 19-35 Manzana: MUSEO LOCAL VIGENTE | LICENCIA AMBIENTAL | EX | X | NO | |

**PERMISOS AMBIENTALES EN SEGUIMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | EX | | NO | | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL | EX | | NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL | EX | | NO | | N/A |
| CORRECCIONES DE AGUAS | EX | | NO | | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES | EX | | NO | | N/A |
| VERTIMIENTOS | EX | | NO | | N/A |
| EMISIONES | EX | | NO | | N/A |

**PMA (Programa de implementación del plan de manejo ambiental)**

ESTADO: Aprobado y ejecutándose el PMA con la resolución No. 0141-1855-23 del 20 de octubre de 2023 y radicado No. 4021 577 014214 2. El que armoniza los proyectos PMI 2020/5

PMI AMBIENTAL DE CIUDAD del proyecto Y_4083. Cumplido el 100 durante el 2024 evidencia radicada en la red 3020 0190702 se anexa el reporte de 4 muestras en el trimestre, analizadas en la Resolución 1201 de 2021 - ANALIZAR TERMATERIOTOS NEGROS, MINERALIZAR DE CONFORMIDAD A LA AUTORIDAD AMBIENTAL
COMPLIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, a cual se cargó el aplicativo de la 2024 mediante radicado), 2024-1855-007 EL ENTE EN EL MES 2024

## 4. SEGUIMIENTO A LOS PMA

**PMA APROBADOS**

| PARQUE | | HORARIO | | HORARIO DE TRABAJO | COD APROBATORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**PMA PUBLICADOS**

| CODIGO | NOMBRE DEL PARQUE | ARCHIVO PUBLICACION | PUBLICADO |
|---|---|---|---|

**PMA PENDIENTES DE PUBLICAR A UDM**

| CODIGO | NOMBRE DEL PARQUE | ARCHIVO PUBLICACION |
|---|---|---|
| | | |

## 5. GESTIÓN SOCIAL CONTRATISTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS | 88 | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS | |
| EMPLEOS CONTRATADOS | [illegible] | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS | [illegible] |
| EMPLEOS REMUNERADOS | 88 | UBICACIÓN PUNTO CAFA | |
| OTROS | 6 | | Cra 69 A # 81 - 43 sur |

## 6. PROGRAMAS E INICIATIVAS SOCIALES

Programa de Información: No se realizan actividades en este programa

| Fecha | Parque Objetivo | Comentario | Asistentes |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL NIÑOS/AS | 11 | 16,67% |
| NIÑOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS | 6 | 9,09% |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1 | 1,52% |
| JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS | 3 | 4,55% |
| TOTAL PERSONAL DE MANEJO DE CAMPAÑA EN LA ZONA | 26 | 37,88% |
| TOTAL DE VISITAS DE MANEJO DE CAMPAÑA EN LA ZONA (porcentaje con base en el total de casas) | 4 | 22,22% |

## 4. GESTIÓN SOCIAL INTERVENTIVA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL CAMPAÑAS REALIZADAS | 15 | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS | 12 | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS | 3 | |
| TOTAL | | |

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN PANTOTINA
Día Mes 01 10 Año
PUNTOS SATÉLITES

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL NIÑOS/AS | 9 | 60,00% |
| MUJERES EMBARAZADAS | 3 | 0,00% |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1 | 3,48% |
| JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL PERSONAL DE MANEJO DE CAMPAÑA EN LA ZONA | N/A | |
| TOTAL PERSONAL DE MANEJO DE CAMPAÑA EN LA LOCALIDAD | N/A | |

Programas de Sostenibilidad: Durante la jornada no se realizaron actividades en este proyecto

Programas capacitación al personal en obra: Durante esta jornada no se realizó capacitación a los trabajadores de obra.
En la contratación de personal: durante esta jornada se convoca con la recepción de hojas de vida en el Punto CREA

En coordinación con: Ingeniero residente para el Sub Ala 05 pantalla
1. Sub 1 Hipotenusa: 1.42mts
1. Y la falta de: Luminarias (personal de empresa se informa sobre la actividades realizadas)

Otras actividades
Ver anexo fotográfico anexo N° 04

Programa de acompañamiento actividades técnicas (ARCHIVO)

| INDICADOR | FÓRMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | (No. DE HORAS DE TRABAJO X EJECUTADO / No. DE HORAS DE TRABAJO PROGRAMADO) | 1500/1500 = 100% |
| PRODUCTIVIDAD | (No. DE HORAS DE TRABAJO EJECUTADO / No. DE HORAS DE TRABAJO PROGRAMADO) | 0/0 = 0/0 = 0% |
| PRODUCTIVIDAD | (No. DE HORAS DE TRABAJO EJECUTADO / No. DE HORAS DE TRABAJO PROGRAMADO) | 0/0 = 0/0 = 100% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | | | |

Indicadores de gestión programa de intervención

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eficacia | Planeación | RECIBIDOS Y PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD | Resultado 3/3=100.0% |
| Oportunidad | Ejecución | REFERENCIADAS CON LA COMUNIDAD | 3/3=100.0% |
| Eficiencia | Evaluación | ATENDIDAS CON LA COMUNIDAD | 3/3=100.0% |

Programa de divulgación: Durante esta semana se entregaron los siguientes avisos para informar a los vecinos en el parque Sierra y Nueva Lecue la ejecución de trabajos y pedir el retiro de vehículos para que el sistema de iluminación y cámaras funcionen

| Fecha | Tipo de pieza | Objeto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | Volante 11A | volumen entre reunión del comité de vecinos parque urbanización Nueva Estancia GP 272 | 2 |
| 23/10/2024 | Volante 11B | volumen entre reunión del comité de vecinos parque urbanización Nueva Estancia GP 272 | 1 |
| 29/10/2024 | Volante 11C | informar sobre duración de trabajos y pedir retiro de vehículos parque Urbanización Laureles Proyecto UT 081 | 55 |
| | Volante 12A | | |
| | Volante 12B | | |
| | Volante 12C | | |
| | TOTAL | | 58 |

Indicadores de sostenibilidad

| INDICADOR | FÓRMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | (No. DE VOLANTES ENTREGADOS / No. DE VOLANTES PLANEADOS) | 58/58 0/0 = 100% |
| PRODUCTIVIDAD | (No. DE VISITAS REALIZADAS / No. DE VISITAS PROGRAMADAS) | 0/0 = 0/0 = 100% |
| PRODUCTIVIDAD | (No. DE AVISOS PUBLICADOS / No. DE AVISOS PROGRAMADOS) | 0/0 = 0/0 = 0% |

Programa de atención al ciudadano

| Director | Horario | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|---|
| MARIA CAMILA TORO Rocío Rosa Cuervo | Martes, Miércoles y Viernes de 08:30 a.m. a 12:30 p.m. | 321 9822614 | 1 G Mesa Plaza Real |

Plan de contingencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | 23/10/24 | Se inicia apertura de la PQR, en la cual se socializara con la junta de Acción Comunal del parque Palestina, informando sobre las personas que estan sin suministro<br>La intervención formal se coordinara para cuando se vuelva a energizar | Abierta |
| | | | |


| INDICADOR | FÓRMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | (No. DE LINEA TELEFONICA SOLICITADAS / No. DE LINEA TELEFONICA INSTALADAS) | 1/1=1.00 = 100% |
| PRODUCTIVIDAD | (No. DE CONTRATO ELECTRICO SOLICITADO / No. DE CONTRATO ELECTRICO IMPLEMENTADO) | 1/1=1.00 = 100% |
| PRODUCTIVIDAD | (No. DE CONTRATO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SOLICITADO / No. DE CONTRATO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO REALIZADO) | 23/1=23.0 = 100% |
| PRODUCTIVIDAD | (No. DE ACOMETIDAS SOLICITADAS / No. DE ACOMETIDAS INSTALADAS) | 1/1=1.00 = 100 % |
| PRODUCTIVIDAD | (No. DE ACOMETIDAS SOLICITADAS / No. DE ACOMETIDAS INSTALADAS) | 1/1=1.00 = 100 % |

Programa de acompañamiento actividades técnicas

| INDICADOR | FÓRMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | (No. DE HORAS DE TRABAJO X EJECUTADO / No. DE HORAS DE TRABAJO PROGRAMADO) | 2864/2864 = 100% |
| PRODUCTIVIDAD | (No. DE HORAS DE TRABAJO EJECUTADO / No. DE HORAS DE TRABAJO PROGRAMADO) | 1600/3800 = 41% |
| PRODUCTIVIDAD | (No. DE HORAS DE TRABAJO EJECUTADO / No. DE HORAS DE TRABAJO PROGRAMADO) | 1761.0/1761 = 100% |

## 5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CAMPAÑA


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 día | 21-10-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0868 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 22-10-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0869 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 23-10-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0870 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 24-10-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0871 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 25-10-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0872 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 26-10-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0873 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 27-10-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0874 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 28-10-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0875 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 29-10-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0876 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 30-10-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0877 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 31-10-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0878 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 01-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0879 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 02-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0880 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 03-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0881 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 04-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0882 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 05-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0883 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 06-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0884 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 07-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0885 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 08-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0886 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 09-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0887 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 10-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0888 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 11-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0889 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 12-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0890 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 13-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0891 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 14-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0892 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 15-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0893 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 16-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0894 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 17-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0895 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 18-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0896 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 19-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0897 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 20-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0898 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 21-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0899 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 22-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0900 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 23-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0901 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 24-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0902 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 25-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0903 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 26-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0904 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 27-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0905 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 28-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0906 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 29-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0907 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 30-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0908 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 31-10-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0868 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 01-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0869 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 02-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0870 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 03-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0871 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 04-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0872 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 05-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0873 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 06-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0874 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 07-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0875 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 08-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0876 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 09-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0877 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 10-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0878 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 11-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0879 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 12-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0880 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 13-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0881 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 14-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0882 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 15-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0883 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 16-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0884 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 17-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0885 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 18-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0886 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 19-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0887 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 20-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0888 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 21-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0889 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 22-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0890 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 23-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0891 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 24-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0892 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 25-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0893 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 26-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0894 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 27-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0895 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 28-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0896 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 29-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0897 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |
| 1 día | 30-11-2024 | Se anexa el comunicado de interventoría No. SAL-UNDO-21-0898 con asunto: Requerimos el pago CAS-CIA-S. 508-1864-2024 CASE PARA CANCELAR LA FACTURA DE CONEXIÓN Imagen a CONEXIÓN PARQUE 5 | | | |











07-070 DESARROLLO OLARTE
07-070 DESARROLLO OLARTE
07-070 DESARROLLO OLARTE
07-070 DESARROLLO OLARTE
07-070 DESARROLLO OLARTE
07-070 DESARROLLO OLARTE
07-070 DESARROLLO OLARTE
07-070 DESARROLLO OLARTE
07-070 DESARROLLO OLARTE
07-070 DESARROLLO OLARTE
07-070 DESARROLLO EL CAUCE
07-070 DESARROLLO EL CAUCE
07-070 DESARROLLO EL CAUCE
07-070 DESARROLLO EL CAUCE
07-070 DESARROLLO EL CAUCE
28/10/24 10:07 a. m.
07-081 Parque De Bolsillo
Desarrollo Laureles II Sector
Localidad Bosa
DESARROLLO LAURELES
DESARROLLO LAURELES
DESARROLLO LAURELES
DESARROLLO LAURELES
DESARROLLO LAURELES





DESARROLLO SAN LUIS
DESARROLLO SAN JOAQUIN
DESARROLLO VILLA ANNI




DESARROLLO SAN MARTIN




DESARROLLO SAN MARTIN



DESARROLLO SAN MARTIN





DESARROLLO SAN MARTIN




DESARROLLO SAN MARTIN



DESARROLLO VILLA SCOT




DESARROLLO VILLA SCOT




DESARROLLO VILLA SCOT




DESARROLLO VILLA SCOT



DESARROLLO VILLA SCOT




DESARROLLO SANTA LUCIA



DESARROLLO SANTA LUCIA



DESARROLLO SANTA LUCIA



DESARROLLO SANTA LUCIA



DESARROLLO SANTA LUCIA

dias del mes de DICIEMBRE (fecha en letras) de 2024

MONICA JIMENA GUERRA VERGARA
DIRECTOR INTERVENTORIA

# Anexo 3. Actas de Comité de obra

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

**FECHA:** 08/11/2024 **Virtual:** X **Presencial:** _____ **(En caso de ser presencial):** _____

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Comité de seguimiento semanal No. 60

**HORA DE INICIO:** 09:00 Am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10: 00 Am

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| MONICA JIMENA GUERRA | | | | | | | | | | INTERVENTORIA | Solucionesbosa510@gmail.com | | |
| BRAYAN ESTEBAN RODRIGUEZ SANCHEZ | | | | | | | | | | INTERVENTORIA | Solucionesbosa510@gmail.com | | |
| ALBEIRO RODRIGUEZ CORTEZ | | | X | | | | | | | INTERVENTORIA | Solucionesbosa510@gmail.com | 3134771784 | |
| NURY SHIRLEY PARDO M. | | | | | | | | | | INTERVENTORIA | Solucionesbosa510@gmail.com | | |
| JULIAN C. BARRERA P. | | | X | | | | | | X | FBLB | julian.barrera@gobiernobogota. | 3003650164 | |
| LAURA C. MUÑOZ S. | | | | | | | | | | FBLB | lauracmu@gobiernobogota | 3114699539 | |
| LUZ STELLA QUINTERO | | | X | | | | | | | CONTRATISTA | consiapoyo@gmail. | 3163511C | |
| JOHAN RODRIGUEZ | | | | | | | | | X | CONTRATISTA | consiapoyo@gmail. | 3057361504 | |
| Ivan Alonso Pardo | | | X | | | | | | | Contratista | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÈFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

## DESARROLLLO DEL COMITÉ

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.60, La interventoría direcciona el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría, se procede a dar lectura a los compromisos pactados en comité anterior así:

1. CONCEPTO DEL PROFESIONAL DE GEOTECNIA RESULTADOS APIQUES DEL PARQUE VILLA EMMA
   Se cumple con el compromiso, y el 8 de noviembre interventoría responde el concepto.

2. PRESENTACIÓN DE DIAGNÓSTICO PIAMONTE 149
   Se cumple con el compromiso

3. RESPUESTA A LOS DIAGNÓSTICOS RADICADOS
   Se comunican observaciones de los 11 diagnósticos el día 6-11-2024

4. REMATES EN PARQUE RINCÓN DE BOSA
   Se cumple con el compromiso

5. LEVANTAMIENTO DE ACTA CON PROPIETARIA DEL PREDIO QUE TIENE ACCESO POR LA ZONA DE BIOSALUDABLES DEL PARQUE NUEVA ESCOCIA
   Se cumple con el compromiso

6. CONSULTAR RUPI DEL AREA DEL PARQUE NUEVA ESCOCIA

   Contratista indica que el Rupi toma toda el área, incluyendo el andén por otro lado al hacer la consulta en mapas de Bogotá y en el dadep no se toma el andén.
   Interventoría indica que hasta ahora se conoce la consulta que realizo el contratista de obra, Igualmente manifiesta que lo que aparece en el certificado del DADEP es lo que debe ser tomado como definitivo.

7. INICIO DE REMATES EN VILLA DEL RIO Y LAURELES
   Se cumple con el compromiso

8. REVISIÓN Y PROPUESTA DE APOSAMIENTOS EN CANCHA DE PARQUE OLARTE 069, LA PROPUESTA SE INDICARÁ EL DÍA VIERNES
   Se cumple con el compromiso

9. REVISION Y PROPUESTA DE MEJORAS PARA EL ASFALTO DE LA PISTA DE PATINAJE EN EL PARQUE LAURELES
   Se cumple con el compromiso

10. TAPAR LOS APIQUES EN PARQUE DE LACONCEPCION, FALTA ESCALERA EN JUEGO M3
    Contratista indica que la instalaron el día de ayer en la noche, interventoría revisara la atención.

11. ATENCION DE OBSERVACIONES EN BOSA LINDA, EMPOSAMIENTO EN ZONA DE BANCAS
    Este compromiso se incumplió, contratista indica que la atención a estas observaciones está programada para el 12 de noviembre.

12. PRESENTACIÓN DE IMPLANTACIÓN DEL PISO CAUCHO DE BOSA BRASIL Y VILLA SEIDY
    Contratista envía por correo las implantaciones, sin embargo, interventoría indica que se le solicito al contratista los espesores del caucho con su respectiva área de seguridad de acuerdo a los juegos propuestos, e implementar juegos de piso tipo Golosa.

13. RECORRIDO CON ASOJUNTAS
    Se cumple con el compromiso

14. ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA COMUNIDAD EN EL PARQUE OLARTE 215
    Contratista indica que el día de ayer se subsano la atención en el adoquín y en la plataforma.

15. SEGUIMIENTO A LOS CIERRES DE LAS ACTAS DE VECINDAD
    Este compromiso se debe hacer seguimiento

16. ATENCION A LAS OBSERVACIONES DEL ACTA No 10 DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA
    Se cumple con el compromiso


17. RADICACION DE LOS SOPORTES DE INGRESO-RETIRO DEL TOPOGRAFO
    Contratista indica que las profesionales del área SST de interventoría y contratista realizaron mesa de trabajo del día miércoles 6 de noviembre, donde se atiende las observaciones mediante comunicado enviado el día 7 de noviembre.

## AVANCE FISICO

SE PRESENTA ANALISIS CONFORME PROGRAMACIÓN PRELIMINAR AVALADA; UNA VEZ FINALICE LA ETAPA DE DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN DE LOS PARQUES INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL CONTRATO MEDIANTE ADICION No. 1 y PRORROGA No. 1 ESTA PROGRAMACIÓN SE DEBERA AJUSTAR

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO




| | % PROYECTADO | % EJECUTADO | %ATRASO O ADELANTO |
|---|---|---|---|
| CONTRATO 508-2023 CONSORCIO PARQUES 2023 | 81% | 84% | +3% |
| FASE 1 DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN | 100% | 100% | 0% |
| GRUPO 1 | 100% | 100% | 0% |
| GRUPO 2 | 97% | 95% | +2% |
| GRUPO 3 | 100% | 55% | -45% |
| GRUPO 4 | 100% | 55% | -45% |
| FASE 2 DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN | 100% | 85% | -15% |
| GRUPO 5 (ADICION) | 7% | 25% | +18% |
| GRUPO 6 (ADICION) | 0% | 15% | +14% |

BOGOTÁ

### AVANCE DIAGNOSTICOS

FASE II CORRESPONDIENTE A DIAGNOSTICOS DE LOS PARQUES INCLUIDOS EN ALCANCE MEDIANTE ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No.1

## AVANCE DIAGNOSTICOS

FASE II CORRESPONDIENTE A DIAGNOSTICOS DE LOS PARQUES INCLUIDOS EN ALCANCE MEDIANTE ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1

| REQUISITO | PARQUES | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07-153 NUEVO CHILE | 07-132 VILLA ANNI | 07-026 SAN MARTIN II | 07-398 VILLA SEIDY | 07-085 HUMBERTO VALENCIA | 07-141 PIAMONTE I | 07-089 SANTA LUCIA | 07-320 SAN BERNARDINO SECTOR VILLA EMMA | 07-211 CHICALÁ | 07-140 PIAMONTE | 07-011 LA AMISTAD | |
| Hoja de vida del parque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Descripción de propuesta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Presupuesto de la propuesta | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Programación detallada de intervenciones de cada parque | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Investigación realizada ante el IDRD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Informe de consultas ante las Empresas de Servicios Públicos y Entidades del distrito capital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Descripción del estado actual del parque y el inventario de los elementos existentes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Esquemas arquitectónicos con georreferenciación y topografía, verificación de los linderos y mojones que definen cada uno de los parques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Informe de diagnóstico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Inventario de accesorios y elementos de las Empresas de Servicios Públicos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Estado de permisos pertinentes al traslado de los elementos arbóreos y lo que conlleve a los permisos necesarios ante las entidades encargadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| TOTAL EJECUTADO | 10.6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.6 | 11 | 11 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 103,70 |
| TOTAL PROYECTADO | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 121,00 |
| % DIAGNOSTICO COMPLETADO | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 86% |

NOTA: NOTA: LA INTERVENTORIA COMUNICÓ OBSERVACIONES A DIAGNOSTICOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA MEDIANTE COMUNICADO No. SPLI-BOS-23-1004 y SPLI-BOS-23-1005

**AVANCE FISICO**

SE PRESENTA ANALISIS CONFORME PROGRAMACIÓN PRELIMINAR AVALADA; UNA VEZ FINALICE LA ETAPA DE DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN DE LOS PARQUES INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL CONTRATO MEDIANTE ADICION No. 1 y PRORROGA No. 1 ESTA PROGRAMACIÓN SE DEBERA AJUSTAR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARQUE 07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUESADA | 351 días | vie 3/11/23 | vie 3/05/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-032 DESARROLLO PALESTINA | 217 días | sue 2/11/23 | vie 30/08/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-035 DESARROLLO RINCON DE BOSA | 332 días | sue 29/03/23 | vie 30/08/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-002 BOSA UNIDA | 354 días | mar 30/01/24 | vie 30/08/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO | 212 días | jue 22/01/24 | mar 25/06/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONFECCION | 215 días | lun 11/09/23 | vie 30/08/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-041 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2 | 342 días | sue 2/11/23 | vie 17/05/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-093 DESARROLLO EL DANUBIO | 50 días | sue 2/06/24 | mié 21/08/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2 | 376 días | lun 2/10/23 | lun 3/06/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2 | 99 días | vie 2/02/24 | mié 19/06/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR | 318 días | vie 2/02/24 | mié 10/07/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-269 DESARROLLO LA PORTADA | 72 días | lun 6/05/24 | mar 13/08/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE | 97 días | lun 20/05/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-348 DESARROLLO VILLA SONIA | 97 días | lun 20/05/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 008 BRASIL 2 SECTOR | 70 días | lun 27/05/24 | vie 30/08/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD | 95 días | mié 5/06/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA | 24 días | mié 5/06/24 | lun 30/08/24 | 88% | 100.00% | -3.00% |
| PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE | 53 días | mar 10/09/24 | mié 20/11/24 | 100% | 53.00% | 47.00% |
| PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO | 95 días | mié 5/06/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN CUARTE | 97 días | mié 5/06/24 | jue 17/10/24 | 97% | 100.00% | -3.00% |
| PARQUE 07-331 DESARROLLO SAN LUIS | 56 días | mar 6/08/24 | mar 24/09/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN CUARTE | 74 días | lun 20/05/24 | mar 3/10/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA | 41 días | mar 6/08/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-011 BRASIL | 60 días | mar 6/08/24 | lun 30/09/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-051 LAURELES | 97 días | lun 20/05/24 | vie 11/10/24 | 93% | 100.00% | -3.00% |
| PARQUE 07-110 LA FLORIDA | 58 días | jue 6/07/24 | mié 25/09/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN | 62 días | vie 6/07/24 | lun 30/09/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| PARQUE 07-283 DESARROLLO VILLA COLOMBIA | 29 días | vie 16/08/24 | mié 25/09/24 | 100% | 100.00% | 0.00% |
| 07-128 PARQUE SAN MARTIN | 53 días | mié 2/10/24 | mar 31/12/24 | 53% | 20.00% | 32.00% |
| 07-153 PARQUE NUEVO CHILE (LOS ABUELOS) | 53 días | mié 2/10/24 | mar 31/12/24 | 0% | 18.00% | -18.00% |
| 07-362 PARQUE VILLA SUDY | 43 días | vie 1/11/24 | mar 31/12/24 | 40% | 1.00% | 39.00% |
| 07-132 PARQUE VILLA ANDY | 43 días | vie 1/11/24 | mar 31/12/24 | 25% | 1.00% | 24.00% |
| 07-360 PARQUE VILLA EMILIA | 53 días | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 29% | 0.00% | 29.00% |
| 07-314 PARQUE CRISTALA | 53 días | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 9% | 0.00% | 9.00% |
| 07-035 PARQUE HUMBERTO VALLEJO G. | 53 días | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 26% | 26.00% | 0.00% |
| 07-149 DESARROLLO FLAMONTE | 28 días | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 0% | 0.00% | 0.00% |
| 07-011 URBANIZACION LA AMISTAD | 28 días | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 0% | 0.00% | 0.00% |
| 07-036 DESARROLLO SANTA LUCIA | 28 días | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 24% | 24.00% | 0.00% |
| 07-141 DESARROLLO FLAMONTE | 28 días | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 10% | 10.00% | 0.00% |

AVANCE FISICO A CORTE -27-10-2024 POR PARQUE

SE PRESENTA ANALISIS CONFORME PROGRAMACIÓN PRELIMINAR AVALADA; UNA VEZ FINALICE LA ETAPA DE DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN DE LOS PARQUES INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL CONTRATO MEDIANTE ADICION No. 1 y PRORROGA No. 1 ESTA PROGRAMACIÓN SE DEBERA AJUSTAR

| PARQUE | ESTADO | FECHA INICIO PROGRAMADA | FECHA FIN PROGRAMADA | EJECUCIÓN FISICA A LA FECHA | EJECUCIÓN PROGRAMADA A LA FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Vie 3/11/23 | Vie 3/05/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Lun 2/11/23 | Vie 10/05/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Vie 3/11/23 | Vie 3/05/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Mar 31/10/23 | Vie 3/05/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Lun 22/01/24 | Mar 21/05/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | FINALIZACION ACTIVIDADES | Lun 11/03/24 | Vie 10/05/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Vie 2/11/23 | Vie 17/05/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Vie 3/05/24 | Mié 21/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Lun 2/10/23 | Lun 3/06/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Vie 3/02/24 | Mié 19/06/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Vie 2/02/24 | Mié 12/07/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Lun 5/02/24 | Mar 13/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Lun 2/09/24 | Mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Lun 2/09/24 | Mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Lun 27/05/24 | Vie 30/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Vie 5/07/24 | Mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | EN EJECUCIÓN | Vie 5/07/24 | Lun 30/09/24 | 97,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Mar 10/09/24 | Mié 23/10/24 | 100,00% | 83,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Vie 5/07/24 | Mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | EN EJECUCIÓN | Vie 5/07/24 | Lun 30/09/24 | 97,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Vie 5/07/24 | Mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Mar 6/08/24 | Mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Mar 6/08/24 | Mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Lun 2/09/24 | Lun 30/09/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | EN EJECUCIÓN | Vie 13/09/24 | Vie 25/10/24 | 77,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Vie 5/07/24 | Mié 2/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Mar 6/08/24 | Mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Mar 6/08/24 | Mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Lun 2/09/24 | Lun 30/09/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | EN EJECUCIÓN | Vie 13/09/24 | Vie 25/10/24 | 77,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Vie 5/07/24 | Mié 2/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Vie 5/07/24 | Lun 30/09/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | PUESTO EN SERVICIO | Vie 18/09/24 | Mié 23/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| [illegible] | EN EJECUCIÓN | Vie 2/10/24 | Mar 31/12/24 | 43,00% | 43,00% |
| [illegible] | EN EJECUCIÓN | Vie 2/10/24 | Mar 31/12/24 | 0,00% | 15,00% |
| [illegible] | EN EJECUCIÓN | Vie 1/11/24 | Mar 31/12/24 | 43,00% | 1,00% |
| [illegible] | EN EJECUCIÓN | Vie 1/11/24 | Mar 31/12/24 | 43,00% | 1,00% |
| [illegible] | EN EJECUCIÓN | Vie 15/11/24 | Mar 31/12/24 | 29,00% | 0,00% |
| [illegible] | EN EJECUCIÓN | Vie 15/11/24 | Mar 31/12/24 | 29,00% | 0,00% |
| [illegible] | EN EJECUCIÓN | Vie 15/11/24 | Mar 31/12/24 | 29,00% | 0,00% |
| [illegible] | EN EJECUCIÓN | Vie 22/11/24 | Mar 31/12/24 | 0,00% | 0,00% |
| [illegible] | EN EJECUCIÓN | Vie 22/11/24 | Mar 31/12/24 | 0,00% | 0,00% |
| [illegible] | EN EJECUCIÓN | Vie 22/11/24 | Mar 31/12/24 | 24,00% | 0,00% |
| [illegible] | EN EJECUCIÓN | Vie 22/11/24 | Mar 31/12/24 | 18,00% | 0,00% |

En resumen, a corte 04-11-2024 se tiene:

24 parques PUESTO EN SERVICIO

01 parques EN EJECUCION

01 parque Finalización de actividades

03 parques sin iniciar (los de la adición)

## COMPONENTE PMT

- Parques que se han puesto en servicio (Se debe solicitar cierre de los PMTs) o finalizaron actividades
- Parques con el PMT próximo a vencerse
- Parques con el PMT vencido
- Parques con el PMT vigente

| COD PARQUE | NOMBRE PARQUE | FECHA | | COT APROBACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | INICIO | FIN | |
| 07-081 | DESARROLLO LAURELES I SECTOR | 19-07-2024 | 21-11-2024 | 29 DEL 18-07-2024 |
| 07-037 | URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A | 28-06-2024 | 26/12/2024 | 26 DEL 27-06-2024 |
| 07-069 | DESARROLLO OLARTE | 05-07-2024 | 26-12-2024 | 27 DEL 04-07-2024 |
| 07-191 | DESARROLLO SAN JOAQUIN | 12-07-2024 | 26-12-2024 | 28 DEL 11-07-2024 |
| 07-272 | DESARROLLO NUEVA ESCOCIA | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 39 DEL 26-09-2024 |
| 07-093 | DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 39 DEL 26-09-2024 |
| 07-138 | DESARROLLO NUEVO CHILE-LOS ABUELOS | 13/09/2024 | 26/12/2024 | 37 DEL 12-09-2024 |
| 07-132 | DESARROLLO VILLA ANNI | 13/09/2024 | 26/12/2024 | 37 DEL 12-09-2024 |
| 07-128 | DESARROLLO SAN MARTIN | 20/09/2024 | 26/12/2024 | 38 DEL 19-09-2024 |
| 07-398 | VILLA SUDY | 20/09/2024 | 26/12/2024 | 38 DEL 19-09-2024 |
| 07-360 | DESARROLLO SAN BERNARDINO-VILLA EMMA | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 39 DEL 26-09-2024 |
| 07-149 | DESARROLLO PIAMONTE I | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 39 DEL 26-09-2024 |
| 07-011 | URBANIZACIÓN LA AMISTAD | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 39 DEL 26-09-2024 |
| 07-086 | DESARROLLO SANTA LUCIA | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 39 DEL 26-09-2024 |
| 07-141 | DESARROLLO PIAMONTE | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 39 DEL 26-09-2024 |
| 07-085 | HUMBERTO VALENCIA | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 39 DEL 26-09-2024 |
| 07-211 | URBANIZACIÓN CHICALA | 11-10-2024 | 26/12/2024 | 41 DEL 10-10-2024 |
| 07-318 | DESARROLLO ISLANDIA | 01-08-2024 | 01-01-2025 | 31 DEL 31-07-2024 |
| 07-111 | DESARROLLO SAN LUIS | 09-08-2024 | 16-01-2025 | 32 DEL 08-08-2024 |
| 07-268 | DESARROLLO VILLA COLOMBIA | 09-08-2024 | 16-01-2025 | 32 DEL 08-08-2024 |
| 07-041 | BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS) | 09-08-2024 | 16-01-2025 | 32 DEL 08-08-2024 |

Teniendo en cuenta el avance de obra que se presenta a la fecha, la interventoría informa:

07-081 PARQUE DESARROLLO LAURELES

- Se realiza subsanación parcial de la observación (Sello de afectaciones en carpeta asfáltica)
- Recorrido por los parques con ASOJUNTAS

OBSERVACIONES

- Falta subsanación de afectaciones en la baranda del patinódromo
- Bajantes de caja de inspección obsoletas
- Falta terminar de limpiar y retirar el material sobre las zonas verdes
-

ACTIVIDADES PENDIENTES

- Recuperación de las zonas verdes
- Demarcación de pista

07-272 PARQUE DESARROLLO NUEVA ESCOCIA

- instalación de biosaludables

07-069 PARQUE DESARROLLO OLARTE

- Se realiza actividades de renivelación para la corrección de los empozamientos de la cancha deportiva
- Se termina la instalación de adoquín en sendero peatonal

OBSERVACIONES:

- Hace falta terminar de emboquillar los adoquines

07-132 PARQUE DESARROLLO VILLA ANNI

- Continúa Lijado de malla contra impacto
- Aplicación de anticorrosivo en cerramiento contra impacto

07-128 PARQUE SAN MARTIN

- Demolición de carpeta asfáltica en zona biosaludables
- Nivelación y compactación de subbase granular
- Desmonte de platinas de biosaludables existentes

07-399 PARQUE VILLA SEIDY

- No se presentan actividades

07-086 PARQUE SANTA LUCIA

- Aplicación de anticorrosivo en estructura de juegos infantiles

OBSERVACIONES

- Falta orden y aseo
- Cerramiento en mal estado y no cumple con la altura requerida

DESARROLLO BRASIL VILLA DE LOS COMUNEROS

- Instalación de cerramiento perimetral de la zona de juegos infantiles
- Inicia desmonte de piso caucho

OBSERVACIONES

- Cerramiento en mal estado

07-211 PARQUE URBANIZACION CHICALA 07-211

- Instalación de cerramiento perimetral en zonas a intervenir
- •Desmonte de juegos y biosaludables existentes
- •Retiro de piso caucho en zona de juegos y biosaludables

07-085 PARQUE HUMBERTO VALENCIA

- Lijado y aplicación de anticorrosivo en malla contra impacto y estructuras deportivas
- Instalación de cerramiento M-83 en zona de juegos infantiles
- Recorrido por los parques con ASOJUNTAS

07-360 PARQUE BOLSILLO VILLA EMMA

- Instalación de cerramiento perimetral en cancha deportiva
- Demolición de carpeta asfáltica en cancha deportiva

La entidad manifiesta que, en este parque, Villa Emma, se han tenido varios inconvenientes respecto al tema de la seguridad en el sector, el subcontratista, sacó a los trabajadores porque han recibido amenazas.

La entidad indica que la situación se está evaluando con Seguridad de la entidad, y solicita un cronograma para saber cuántos días se requieren para terminar la obra en este parque, de igual manera se requiere una reunión con la comunidad para informar acerca de las situaciones que se están presentando en el parque.
De igual manera solicita al contratista la revisión del concepto de geotecnia para la definir la estructura de esta cancha.

07-014 PARQUE DESARROLLO LA CONCEPCION

- Actividades Finalizadas

07-002 PARQUE DESARROLLO BOSALINDA

- Parque al servicio de la comunidad

07-022 PARQUE DESARROLLO PALESTINA

- Arreglo de Skate Master en zona de biosaludables
- Intervención de senderos en adoquín.

07-026 PARQUE EL RINCON DE BOSA

- Pendientes subsanaciones en skate master

07-037 PARQUE DESARROLLO VILLA DEL RIO

- Parque al servicio de la comunidad

07-215 PARQUE DESARROLLO OLARTE

- Pendientes subsanaciones en plataformas de juego infantil m-3²

07-333 PARQUE DESARROLLO SANTA FE

- Parque al servicio de la comunidad

07-093 PARQUE DESARROLLO LA LIBERTAD

- Parque al servicio de la comunidad

07-346 PARQUE DESARROLLO VILLA SONIA

- Parque al servicio de la comunidad

07-299 PARQUE DESARROLLO LA PORTADA

- Al servicio de la comunidad

**PARQUES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD.**

07-015 PARQUE JIMENEZ DE QUESADA

07-007 PARQUE EL REGALO

07-104 PARQUE JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS I Y II

07-044 PARQUE JOSE MARIA CARBONELL

07-179 PARQUE JOSE MARIA CARBONELL

07-226 PARQUE DESARROLLO EL LIBERTADOR

07-094 PARQUE DESARROLLO EL DANUBIO

07-359 PARQUE DESARROLLO BRASIL II SECTOR

07-359 PARQUE DESARROLLO EL CAUCE
PARQUE BRASIL VILLA DE LOS COMUNEROS

PARQUE DESARROLLO VILLA COLOMBIA

PARQUE DESARROLLO LA FLORIDA

PARQUE DESARROLLO SAN LUIS


PARQUE DESARROLLO SAN JOAQUIN

PARQUE DESARROLLO ISLANDIA



Entidad hace un llamado de atención y solicita al contratista poner más atención a los cerramientos de obra están en malas condiciones, ya que estos presentan desgaste y no se instalan de manera correcta.

COMPONENTE AMBIENTAL

- Se recibe informe mensual ambiental N°13 el día viernes 01 de noviembre de 2024 bajo comunicado CPB-FDLB 508-1113-2024, al cual se le emiten observaciones bajo radicado SPLI-BOS-23-0999 el día martes 05 de noviembre de 2024
- Teniendo en cuenta el reporte presentado por el contratista en el informe mensual ambiental N°13, durante el mes de octubre de 2024 se inicia el cuarto trimestre del año 2024 con un avance en la meta de aprovechamiento del 98,32%.
- Los puntos de acopio deben ser reportados no solo por los residuos de construcción y demolición, se recuerda que todo material granular deben contar con su lugar fijo o temporal de acopio, siguiendo las directrices que mitiguen el material particulado y el movimiento de material a cuerpos de agua en épocas de lluvia. Tener presente esta recomendación, que será evaluada en el informe mensual ambiental N°14
- Se debe continuar con el seguimiento al mantenimiento de la malla de protección azul de los sumideros y el cerramiento de los individuos arbóreos, el cual debe permanecer en buenas condiciones.
- Se reitera la importancia de atender a las obligaciones contractuales en relación al cerramiento de los frentes de trabajo activos, se evidencia que algunos frentes de trabajo cuentan con cerramiento en malas condiciones, estos deben ser atendidos en cuestión de orden y mantenimiento.

| SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL 25 de octubre 2024 03 de Noviembre 2024 | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | OBSERVACIÓN |
| 1 | CAMPAMENTOS | 4 | |
| 2 | PUNTOS ECOLÓGICOS REPORTADOS POR CONTRATISTA | 07 |  |
| 3 | BAÑOS | 7 | • Descanso Peatonal 07-025 Calle 59 A Bis - 81 Barrio Pablanca<br>• Descanso Peatonal 07-002 Calle 61 Sur N° 91 43 Barrio<br>• Descanso Peatonal 07-134 (Carrera 91 Calle 61 Sur N° 91 43 Barrio Pablanca)<br>• Descanso Peatonal 07-111 Calle 59 Sur N° 87 37<br>• Descanso Peatonal 07-112 Calle 59 Sur N° 87 37<br>• Descanso Peatonal 07-114 Calle 59 Sur N° 87 37 |

## GESTIÓN AMBIENTAL

| SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 28 de octubre 2024 03 de Noviembre 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | | CANTIDAD | OBSERVACIÓN |
| 4 | ACOPIOS | | - | Contratista manifiesta que se reportaran puntos de acopio temporal de acuerdo a la dinámica de las obras |
| 5 | SUMIDEROS PROTEGIDOS | | 22 |  |
| 6 | INDIVIDUOS ARBOREOS PROTEGIDOS | | 29 |  |
| 7 | RCD | IN SITU (Ton) | 0,0 | Para el inicio del cuarto trimestre del año 2024 se obtiene un avance en la meta de aprovechamiento del 93,32% |
| | | APROVECHAMIENTO (%) | 93,32% a la fecha | |
| | | DISPOSICIÓN FINAL (Ton) | - | |
| | RESIDUOS METALICOS Kg (Chatarra) | | - | Contratista NO reporta disposición de residuos metálicos durante el mes de octubre 2024 |

## COMPONENTE SOCIAL

**7. GESTIÓN SOCIAL CONTRATISTA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 64 | | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 46 | | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 18 | | DIRECCIÓN PUNTO CREA: | |
| OTROS: | 0 | | PUNTOS SATELITES: | Cra 80 k 61 - 16 sur |
| TOTAL MUJERES | 11 | 16,00% | | |
| MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD | 0 | 0,00% | | |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1 | 1,00% | | |
| JOVES MENORES DE 24 AÑOS | 3 | 4,50% | | |
| TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA | 25 | 39,00% | | |
| TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: (porcentaje con base de mano de obra total) | 5 | 20,00% | | |

**8. GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORIA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 18 | | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 0 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 18 | | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | 0 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 0 | | DIRECCIÓN PUNTO CREA: | |
| OTROS: | 0 | | PUNTOS SATELITES: | Cra 80 k 61 - 16 sur |
| TOTAL MUJERES | 9 | 50,00% | | |
| MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD | 0 | 0,00% | | |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1 | 5,00% | | |
| JOVES MENORES DE 24 AÑOS | 1 | 5,00% | | |
| TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA | N/A | | | |
| TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: | N/A | | | |

ACTAS DE VECINDAD

| INDICADOR | FORMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD PROGRAMADAS | 286X100/286 = 100% |
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD CERRADAS | 148X100/286 = 51% |
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE REGISTRO FILMICO Y FOTOGRAFICO LEVANTADO / NUMERO DE REGISTRO FILMICO Y FOTOGRAFICO PROGRAMADO | 11X100/11 = 100% |

ACTAS DE VECINDAD (ADICION)

| INDICADOR | FORMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD PROGRAMADAS | 47X100/47 = 100% |
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD CERRADAS | 0X100/39 = 0% |
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE REGISTRO FILMICO Y FOTOGRAFICO LEVANTADO / NUMERO DE REGISTRO FILMICO Y FOTOGRAFICO PROGRAMADO | 0X100/0 = 0% |

## COMPONENTE SOCIAL

PQRS

| INDICADOR | FORMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100 / LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA | 1X100/1=100% |
| PRODUCTIVIDAD | CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100 / CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO | 1X100/1=100% |
| PRODUCTIVIDAD | FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100 / ATENCIONES RECIBIDAS | 23X100/24=95% |
| PRODUCTIVIDAD | ATENCIÓN DE VEEDURIAS CIUDADANS RECIBIDAS *100 / ATENCIÓN A VEEDURIAS CIUDADANAS ATENDIDAS | 1X100/1 =100 % |

COMITÉS DE VEEDORES

| PROGRAMACIÓN COMITÉ VEEDOR MENSUAL | |
|---|---|
| MES | FECHA |
| MARZO | 21 DE MARZO DE 2024 |
| ABRIL | 18 DE ABRIL DE 2024 |
| MAYO | 30 DE MAYO DE 2024 |
| JUNIO | 20 DE JUNIO DE 2024 |
| JULIO | 18 DE JULIO DE 2024 |
| AGOSTO | 22 DE AGOSTO DE 2024 |
| SEPTIEMBRE | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| OCTUBRE | 16 DE OCTUBRE DE 2024 |
| NOVIEMBRE | 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| DICIEMBRE | 13 DE DICIEMBRE 2024 |

COMPONENTE SST

COMPONENTE SST

- Listas de calificación Septiembre **91%**
- Ausentismo : **0** trabajadores por enfermedad general
- Accidentes de trabajo: **0**

## Personal autorizado por semana

| OCTUBRE | PERSONAL AUTORIZADO |
|---|---|
| Semana 1 | 42 |
| Semana 2 | 67 |
| Semana 3 | 70 |
| Semana 4 | |
| Semana 5 | |
| **Total Octubre** | 70 |

## GESTIÓN SST

### PLANTILLA MINIMA DE CONTRATISTA

| | PLANTILLA MINIMA EXIGIDA DEL CONTRATO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE | CARGO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 |
| 1 | Isabel Cristina Llano Mosquera | DIRECTOR DE OBRA | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2 | Jeannette Pajardo | RESIDENTE DE OBRA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Isabel Cristina Llano Mosquera | PROFESIONAL PROGRAMACIÓN Y PRESUFUESTO | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 4 | Juan Ricardo Troncoso Rivera | GEOTECNISTA | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | María Natalia Moreno Martínez | ESPECIALISTA EN URBANISMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 6 | Lisandro Núñez Galeano | H DRAULICO | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Héctor Muñoz Loaiza | TOPOGRAFO | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 8 | José Reinaldo Torres | CADENERO | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 9 | Nubia Viviana Ordoñez | RESIDENTE AMBIENTAL | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 10 | Danny Alexander Leiva Atanzano | TRANSITO Y TRANPORTE | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 11 | Laura Lizeth Malagón Sanabria | Auxiliar administrativa | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | John Jairo Llano Mosquera | Conductor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | Patricia Flavia Ruiz | RESIDENTE SST | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Jennifer Alejandra Llano Moreno | RESIDENTE SOCIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | Francisco Andrey Torres | ALMACENISTA | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |


## GESTIÓN SST

### PLANTILLA MINIMA DE INTERVENTORIA

| Código GV | Descripción | Cantidad | Categoría | Dedicación porcentual | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 |
| 3. PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO | | | | | | | |
| 9093 | INSPECTOR 1 | 2 | MES | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9088 | TOPÓGRAFO INSPECTOR | 1 | MES | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9089 | LABORATORISTA INSPECTOR | 1 | MES | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 9093 | CADENERO 1 | 1 | MES | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9102 | ADMINISTRADOR | 1 | MES | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9100 | CONDUCTOR O MOTORISTA | 1 | MES | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

## COMPONENTE SST

## Registro fotográfico de actividades realizadas




*Kit de emergencia*



*Orden y aseo*



*Personal tráfico*



*Capacitación*



*Entrega de hidratación*



*PMT*

## ESTADO GENERAL DE INFORMES

**Contratista de obra**

| INFORME INTEGRAL DEL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| SEPTIEMBRE No12 | | |
| COMPONENTE | ESTADO | OBSERVACIONES |
| SOCIAL | APROBADO | aprobado mediante correo |
| SST | REVISION INTERVENTORIA | CONTRATISTA RADICA 6 NOV ATENCION OBSERVACIONES ( SE REALIZO MESA DE TRABAJO EL 5 DE NOV. INTERVENTORIA- CONTRATISTA PARA REVISION DEL INFORME) |
| AMBIENTAL | APROBADO | aprobado mediante comunicado 948 |
| TECHICO | APROBADO | APROBADO mediante comunicado 591 |
| GERENCIA 11 | APROBADO | Se emite comunicado de aprobación por parte de la interventoría el día 08-11-2024 |
| OBLIGACIONES | REVISION CONTRATISTA | Interventoría remite observaciones mediante comunicado 965 el 17-10-2024, mediante comunicado 930 se remite llamado de atención por el incumplimiento en la atención a las observaciones del informe |

| INFORME INTEGRAL DEL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| OCTUBRE No.13 | | |
| COMPONENTE | ESTADO | OBSERVACIONES |
| SOCIAL | REVISION CONTRATISTA | MEDIANTE COMUNICADO 1001 INTERVENTORIA REMITE OBSERVACIONES 5-11-2024 |
| SST | NO SE HA RADICADO | |
| AMBIENTAL | REVISION CONTRATISTA | MEDIANTE COMUNICADO 0999 INTERVENTORIA REMITE OBSERVACIONES 5-11-2024 |
| TECHICO | REVISION INTERVENTORIA | RADICADO EL 6 DE NOV POR EL CONTRATISTA |
| GERENCIA 12 | REVISION INTERVENTORIA | RADICADO EL 6 DE NOV POR EL CONTRATISTA |
| OBLIGACIONES | REVISION INTERVENTORIA | RADICADO EL 7 DE NOV POR EL CONTRATISTA |

## ESTADO GENERAL DE ACTAS
**Contratista de obra**

| ACTA DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| AGOSTO No10 | | | |
| FECHA | INTERVENTORIA | CONTRATISTA | OBSERVACIONES |
| | | | |
| SEPTIEMBRE No11 | | | |
| FECHA | INTERVENTORIA | CONTRATISTA | OBSERVACIONES |
| 07-11-2024 | X | | El día 07-11-2024 el contratista de obra radica en físico acta No. 11 correspondiente al mes de septiembre de 2024 |
| OCTUBRE No12 | | | |
| FECHA | INTERVENTORIA | CONTRATISTA | OBSERVACIONES |
| | | X | CONTRATISTA NO HA RADICADO |

**COMPROMISOS DEL PRESENTE COMITÉ**

| No | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concepto del profesional de geotecnia resultados apiques del parque villa emma | CONTRATISTA | 6/11/2024 | INCUMPLIDO | |
| 2 | Presentación de diagnóstico piamonte 149 | CONTRATISTA | 5/11/2024 | CUMPLIDO | |
| 3 | Respuesta a los diagnósticos radicados | INTERVENTORIA | 1/11/2024 | INCUMPLIDO | Se comunican observaciones de los 11 diagnósticos el día 6 DE NOV.2024 |
| 4 | Remates en parque rincón de bosa | CONTRATISTA | 30/10/2024 | CUMPLIDO | |
| 5 | Levantamiento de acta con propietaria del predio que tiene acceso por la zona de biosaludables del parque nueva escocia | CONTRATISTA | 5/11/2024 | CUMPLIDO | |
| 6 | Consultar rupi del area del parque nueva escocia | CONTRATISTA | 6/11/2024 | INCUMPLIDO | |
| 7 | Inicio de remates en villa del rio y laureles | CONTRATISTA | 5/11/2024 | CUMPLIDO | |
| 8 | Revisión y propuesta de aposamientos en cancha de parque olarte 069, la propuesta se indicara el día | CONTRATISTA | 1/11/2024 | CUMPLIDO | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | viernes | | | | |
| 9 | Revision y propuesta de mejoras para el asfalto de la pista de patinaje en el parque laureles | CONTRATISTA | 1/11/2024 | CUMPLIDO | |
| 10 | Tapar los apiques en parque de laconcepcion, falta escalera en juego m3 | CONTRATISTA | 6/11/2024 | INCUMPLIDO | |
| 11 | Atención de observaciones en bosa linda empozamiento en la zona de bancas | CONTRATISTA | 6/11/2024 | INCUMPLIDO | |
| 12 | Presentación de implantación del piso caucho de bosa brasil y villa seidy | CONTRATISTA | 6/11/2024 | INCUMPLIDO | |
| 13 | Recorrido con asojuntas | CONTRAITSTA-FDLB-INTERVENTORIA | 5/11/2024 | CUMPLIDO | |
| 14 | atender las observaciones de la comunidad en el parque olarte 215 | CONTRATISTA | 5/11/2024 | INCUMPLIDO | |
| 15 | seguimiento a los cierres de las actas de vecindad | CONTRATISTA | | | |
| 16 | atencion a las observaciones del acta no 10 del contratista e interventoria | Contratista - interventoria | 31/10/2024 | CUMPLIDO | |
| 17 | radicacion de los soportes de ingreso-retiro del topografo | CONTRATISTA | 1/10/2024 | INCUMPLIDO | |
| | | | | | |

**COMPROMISOS PROXIMO COMITÉ DE OBRA (13-11-2024)**

| No | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| 1 | Tapar los apiques en parque de la concepción. | CONTRATISTA |
| 2 | Atención de observaciones en bosa linda, empozamiento en zona de bancas | CONTRATISTA |
| 3 | Presentación de implantación del piso caucho de bosa Brasil y villa seidy con espesores de caucho y áreas | CONTRATISTA |
| 4 | Presentación de la actualización de la programación | CONTRATISTA |
| 5 | Presentación de la actualización del balance general | CONTRATISTA |
| 6 | Presentación de los 4 nps | CONTRATISTA |
| 7 | Presentación informe técnico de la intervención que se realizó en Olarte 069 para la corrección de los empozamientos de la cancha de deportiva | CONTRATISTA |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Presentación de cronograma de la intervención en el parque villa Emma | CONTRATISTA |
| 9 | Reunión especialistas de geotecnia para revisión del cambio de la estructura de la cancha de villa Emma | CONTRATISTA |
| 10 | Revisión acta No 11 mes de septiembre | INTERVENTORIA |

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 13/11/2024 Lugar de la próxima reunión: CREA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

**FECHA:** 13/11/2024 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Comité de seguimiento semanal No. 61

**HORA DE INICIO:** 08:00 Am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11: 00 Am

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| MONICA JIMENA GUERRA | | | | | | | | | | INTERVENTORIA | Solucionesbosa510@gmail.com | | |
| BRAYAN ESTEBAN RODRIGUEZ SANCHEZ | | | | | | | | | | INTERVENTORIA | Solucionesbosa510@gmail.com | | |
| ALBEIRO RODRIGUEZ CORTEZ | | | | | | | | | | INTERVENTORIA | Solucionesbosa510@gmail.com | 3134274784 | |
| NURY SHIRLEY PARDO M. | | | | | | | | | | INTERVENTORIA | Solucionesbosa510@gmail.com | 3005833340 | |
| JULIAN C. BARRERA P. | | | | | | | | | | FBLB | | | |
| LAURA C. MUÑOZ S. | | | | | | | | | | FBLB | | | |
| LUZ STELLA QUINTERO | | | X | | | | | | X | CONTRATISTA | Consuquinte@gmail. | 3163814058 | |
| IVAN PARDO | | X | X | | | | | | X | CONTRATISTA | Consuquinte@gmail. | | |
| | | X | | | | | | | X | Con | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



317

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

## DESARROLLLO DEL COMITÉ


Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.61, con el recorrido de obra por los parques de la adición.

HUMBERTO VALENCIA:




- En el alcance de Humberto valencia están las siguientes actividades:
- Mantenimiento de biosaludables
- Desmonte de piso caucho en zona de gimnasios y aplicación de skate master
- Pintura de estructuras deportivas (baloncesto y microfutbol)
- Adecuación de zona infantil en piso caucho, juego nuevo y baranda
- Pintura de bancas en concreto
- Demolición, desmonte y/o retiro de mobiliario en mal estado (señales, bancas)
- Mantenimiento de gimnasio CALISTENIA
- Limpieza de cajas de inspección.
- Mantenimiento de cerramientos contra impacto de una cancha

ISLANDIA




Actividades a realizar:

- Cambio de placa y piso caucho nuevo
- Complemento y mantenimiento módulos cerramiento área infantil
- Mantenimiento juego, y 1 juego nuevo

PIAMONTE 141




Actividades a desarrollar:

- Mantenimiento de las maquinas biosaludables. Pintura en skate master en
- placa
- Cambio de rodadero metálico por fibra en juego m-3 y pintura

- Adecuación de zona infantil en piso caucho y juego nuevo
- Pintura de bancas en concreto
- Demolición, desmonte y/o retiro de mobiliario en mal estado (señales, bancas)

SAN MARTIN




Actividades a desarrollar:

- Mantenimiento de las maquinas biosaludables y pintura skate master de placa
- Demolición y construcción de placa de zona de Gimnasio
- Mantenimiento de Greco A-4 y suministro instalación de grecos nuevos según implantación y placa nueva con pintura skate master
- Demolición y construcción de placa nueva de la zona infantil, Mantenimiento de pintura de baranda M-80, Suministro e instalación de módulos complementarios de baranda y completar con baranda para acceso de puerta.
- Instalación de 2 juegos nuevos y piso caucho en la zona infantil
- Demolición, desmonte y/o retiro de mobiliario en mal estado (señales, bancas)
- Mantenimiento de mesas de ajedrez
- Pintura de baranda perimetral de cancha de microfútbol.

Nota: interventoría solicita al contratista descalificar el material en la zona de juegos infantiles ya que el material se presenta muy saturado.


Contratista indica que mañana se toman densidades en el área de biosaludables.

SANTA LUCIA



Actividades a desarrollar:

- Mantenimiento de las maquinas biosaludables.
- Desmonte de piso caucho y aplicar pintura skate master en zona de biosaludables
- Adecuación de zona infantil en piso caucho y juego nuevo
- Cambio rodadero de juego m-3
- Demolición, desmonte y/o retiro de mobiliario en mal estado (señales, bancas)
- Mantenimiento de juego M-3 y M-5




Nota: Se le solicita al contratista de obra, ajustar el cerramiento contra impacto de la cancha de microfutbol.

Está pendiente enviar la implantación del caucho de la zona de juegos infantiles

Se evidencia personal en obra sin EPP, no se evidencio Kit de emergencia ni de derrames en el frente de obra.

VILLA SEIDY




Actividades a desarrollar:

- Mantenimiento de las bancas en concreto
- Cambio del piso caucho de la zona infantil
- Demolición, desmonte y/o retiro de mobiliario en mal estado (señales, bancas)
- Mantenimiento de biosaludables
- Mantenimiento y complemento de pintura de baranda M-83
- Implementar mobiliario (bancas y señales)
- Pintura de vallas informativas
- Limpieza de senderos en adoquín y reposición de algunas áreas afectadas.

Nota: no se evidencio personal de obra, se aprueba en recorrido el diseño de la implantación del área infantil.

Interventoría inicia con la lectura de los compromisos, para el presente comité:

1. TAPAR LOS APIQUES EN PARQUE DE LA CONCEPCION.
   Contratista indica que el día 15 noviembre se realiza esta actividad


2. ATENCION DE OBSERVACIONES EN BOSA LINDA, EMPOSAMIENTO EN ZONA DE BANCAS
   Contratista indica que el día 15 noviembre se realiza esta actividad

3. PRESENTACIÓN DE IMPLANTACIÓN DEL PISO CAUCHO DE BOSA BRASIL Y VILLA SEIDY CON ESPESORES DE CAUCHO Y AREAS

Este compromiso se cumplió.

4. PRESENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
   Contratista indica que el día de hoy quedan radicados por correo a la interventoría
5. PRESENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL BALANCE GENERAL
   Contratista indica que el día de hoy quedan radicados por correo a la interventoría
6. PRESENTACIÓN DE LOS 4 NPS
   Contratista indica que el día de hoy quedan radicados por correo a la interventoría
7. PRESENTACIÓN INFORME TÉCNICO DE LA INTERVENCIÓN QUE SE REALIZÓ EN OLARTE 069 PARA LA CORRECCIÓN DE LOS EMPOZAMIENTOS DE LA CANCHA DEPORTIVA
   Contratista indica que el día de mañana 14 de noviembre queda radicado por correo a la interventoría
8. PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE LAS INTERVENCIONES EL PARQUE VILLA EMMA
   Contratista indica que el día de mañana 14 de noviembre queda radicado por correo a la interventoría
9. REVISIÓN DEL CAMBIO DE LA ESTRUCTURA DE LA CANCHA DE VILLA EMMA
   Contratista cumplió compromiso
10. REVISIÓN ACTA NO 11 MES DE SEPTIEMBRE
    interventoría cumplió compromiso


## AVANCE FINANCIERO





| Corte 27-10-2023 | $ PROYECTADO SEMANA | $ EJECUTADO SEMANA | $ PROYECTADO ACUMULADO | $ EJECUTADO ACUMULADO | % PROYECTADO SEMANA | % EJECUTADO SEMANA | % PROYECTADO ACUMULADO | % EJECUTADO ACUMULADO | ADELANTO O ATRASO FINANCIERO | $ FACTURADO | % FACTURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANCE FINANCIERO CONTRATO | $ 7.[illegible] | $ 6.[illegible] | $ 6.[illegible] | $ 5.[illegible] | 0,13% | 0,00% | 97,81% | 98,75% | 0,9% | $ [illegible] | 43,75% |

NOTA: El 43,75% facturado corresponde a los cortes parciales hasta el No. 10 con retiro al valor total del contrato incluida la adición. El corte 11 se encuentra en ajustes.

## AVANCE FISICO




## INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | % PROYECTADO | % EJECUTADO | %ATRASO O ADELANTO |
|---|---|---|---|
| CONTRATO 508-2023 CONSORCIO PARQUES 2023 | 81% | 84% | +3% |
| FASE 1 DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN | 100% | 100% | 0% |
| GRUPO 1 | 100% | 100% | 0% |
| GRUPO 2 | 97% | 93% | -3% |
| GRUPO 3 | 100% | 98% | -2% |
| GRUPO 4 | 100% | 98% | -2% |
| FASE 2 CONSTRUCCIÓN | 100% | 97% | -3% |
| GRUPO 5 (ADICIÓN) | 0% | 3% | +3% |
| GRUPO 6 (ADICIÓN) | 0% | 3% | +3% |

## AVANCE DIAGNOSTICOS

FASE II CORRESPONDIENTE A DIAGNOSTICOS DE LOS PARQUES INCLUIDOS EN ALCANCE MEDIANTE ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No.1

| REQUISITO | PARQUES | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07-153 NUEVO CHILE | 07-132 VILLA ANNI | 07-026 SAN MARTIN | 07-093 VILLA SEIDY | 07-035 HUMBERTO VALENCIA | 07-141 PIAMONTE I | 07-056 SANTA LUCIA | 07-280 SAN BERNARDINO SECTOR VILLA EMMA | 07-211 CHICALA | 07-149 PIAMONTE | 07-011 LA AMISTAD | |
| Hoja de vida del parque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Descripción de propuesta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Presupuesto de la propuesta | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Programación data lada de intervenciones de cada parque | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Investigación realizada ante el IDRD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Informe de consultas ante las Empresas de Servicios Públicos y Entidades del distrito capital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Descripción del estado actual del parque y el inventario de los elementos existentes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Esquemas arquitectónicos con georreferenciación y topografía, verificación de los linderos y mojones que definan cada uno de los parques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Informe de diagnóstico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Inventario de accesorios y elementos de las Empresas de Servicios Públicos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Estado de permisos pertinentes al traslado de los elementos arbóreos y lo que conlleve a los permisos necesarios ante las entidades encargadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| TOTAL EJECUTADO | 10,6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10,6 | 11 | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,80 |
| TOTAL PROYECTADO | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 121,00 |
| % DIAGNOSTICO COMPLETADO | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 00% | 00% | 00% | 97% |

## AVANCE FISICO

SE PRESENTA ANALISIS CONFORME PROGRAMACIÓN PRELIMINAR AVALADA; UNA VEZ FINALICE LA ETAPA DE DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN DE LOS PARQUES INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL CONTRATO MEDIANTE ADICION No. 1 y PRORROGA No. 1 ESTA PROGRAMACIÓN SE DEBERA AJUSTAR

| Nombre | Duración | Comienzo | Fin | % completado | %proyectado | %ATRASO O %ADELANTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARQUE 07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUESADA | 131 días | vie 3/11/23 | vie 3/05/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-022 DESARROLLO PALESTINA | 217 días | jue 2/11/23 | vie 30/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA | 132 días | jue 29/02/24 | vie 30/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-002 BOSA LINDA | 154 días | mar 30/01/24 | vie 30/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO | 112 días | lun 22/01/24 | mar 25/06/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN | 125 días | lun 11/03/24 | vie 30/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2 | 142 días | jue 2/11/23 | vie 17/05/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO | 80 días | jue 2/05/24 | mié 21/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN | 176 días | lun 2/10/23 | lun | 100% | 100,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2 | | | 3/06/24 | | | |
| PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2 | 99 días | vie 2/02/24 | mié 19/06/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR | 114 días | vie 2/02/24 | mié 10/07/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA | 72 días | lun 6/05/24 | mar 13/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE | 97 días | lun 20/05/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA | 97 días | lun 20/05/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR | 70 días | lun 27/05/24 | vie 30/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD | 85 días | mié 5/06/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA | 84 días | mié 5/06/24 | lun 30/09/24 | 99% | 100,00% | -1,00% |
| PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE | 52 días | mar 10/09/24 | mié 20/11/24 | 100% | 53,00% | 47,00% |
| PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO | 85 días | mié 5/06/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE | 97 días | mié 5/06/24 | jue 17/10/24 | 97% | 100,00% | -3,00% |
| PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS | 36 días | mar 6/08/24 | mar 24/09/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE | 74 días | jue 20/06/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA | 41 días | mar 6/08/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-041 BRASIL | 40 días | mar 6/08/24 | lun 30/09/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-081 LAURELES | 87 días | jue 20/06/24 | vie 18/10/24 | 99% | 100,00% | -1,00% |
| PARQUE 07-110 LA FLORIDA | 59 días | vie 5/07/24 | mié 25/09/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN | 62 días | vie 5/07/24 | lun 30/09/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA | 29 días | vie 16/08/24 | mié 25/09/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| 07-128 PARQUE SAN MARTIN. | 65 días | mié 2/10/24 | mar 31/12/24 | 52% | 25,00% | 27,00% |
| 07-138 PARQUE NUEVO CHILE (LOS ABUELOS). | 65 días | mié 2/10/24 | mar 31/12/24 | 0% | 21,00% | -21,00% |
| 07-398 PARQUE VILLA SEIDY. | 43 días | vie 1/11/24 | mar 31/12/24 | 40% | 6,00% | 34,00% |
| 07-132 PARQUE VILLA ANNY. | 43 días | vie 1/11/24 | mar 31/12/24 | 25% | 4,00% | 21,00% |
| 07-360 PARQUE VILLA EMMA. | 33 días | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 29% | 0,00% | 29,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-211 PARQUE CHICALA | 33 días | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 9% | 0,00% | 9,00% |
| 07-085 PARQUE HUMBERTO VALENCIA. | 33 días | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 27% | 0,00% | 27,00% |
| 07-149 DESARROLLO PIAMONTE | 28 días | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 0% | 0,00% | 0,00% |
| 07-011 URBANIZACION LA AMISTAD | 28 días | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 0% | 0,00% | 0,00% |
| 07-086 DESARROLLO SANTA LUCIA | 28 días | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 24% | 0,00% | 24,00% |
| 07-141 DESARROLLO PIAMONTE | 28 días | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 16% | 0,00% | 16,00% |

## AVANCE FISICO A CORTE -10-11-2024 POR PARQUE

SE PRESENTA ANALISIS CONFORME PROGRAMACIÓN PRELIMINAR AVALADA; UNA VEZ FINALICE LA ETAPA DE DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN DE LOS PARQUES INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL CONTRATO MEDIANTE ADICION No. 1 y PRORROGA No. 1 ESTA PROGRAMACIÓN SE DEBERA AJUSTAR

| PARQUE | ESTADO | FECHA INICIO PROGRAMADA | FECHA FIN PROGRAMADA | EJECUCIÓN FISICA A LA FECHA | EJECUCIÓN PROGRAMADA A LA FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA | PUESTO EN SERVICIO | vie 3/11/23 | vie 3/05/24 | 100,00% | 100,00% |
| 07-022 DESARROLLO PALESTINA | PUESTO EN SERVICIO | jue 2/11/23 | vie 30/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| 07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA | PUESTO EN SERVICIO | jue 29/02/24 | vie 30/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| 07-002 BOSALINDA | PUESTO EN SERVICIO | mar 30/01/24 | vie 30/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| 07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO | PUESTO EN SERVICIO | lun 22/01/24 | mar 25/06/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN | **FINALIZARON ACTIVIDADES** | lun 11/03/24 | vie 30/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2 | PUESTO EN SERVICIO | jue 2/11/23 | vie 17/05/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO | PUESTO EN SERVICIO | jue 2/05/24 | mié 21/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2 | PUESTO EN SERVICIO | lun 2/10/23 | lun 3/06/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE | PUESTO EN SERVICIO | vie 2/02/24 | mié 19/06/24 | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2 | | | | | |
| PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR | PUESTO EN SERVICIO | vie 2/02/24 | mié 10/07/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA | PUESTO EN SERVICIO | lun 6/05/24 | mar 13/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE | PUESTO EN SERVICIO | lun 20/05/24 | mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA | PUESTO EN SERVICIO | lun 20/05/24 | mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR | PUESTO EN SERVICIO | lun 27/05/24 | vie 30/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD | PUESTO EN SERVICIO | mié 5/06/24 | mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA | EN EJECUCIÓN | mié 5/06/24 | lun 30/09/24 | 99,00% | 100,00% |
| PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE | PUESTO EN SERVICIO | mar 10/09/24 | mié 20/11/24 | 100,00% | 53,00% |
| PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO | PUESTO EN SERVICIO | mié 5/06/24 | mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE | EN EJECUCIÓN | mié 5/06/24 | jue 17/10/24 | 97,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS | PUESTO EN SERVICIO | mar 6/08/24 | mar 24/09/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE | PUESTO EN SERVICIO | jue 20/06/24 | mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA | PUESTO EN SERVICIO | mar 6/08/24 | mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-041 BRASIL | PUESTO EN SERVICIO | mar 6/08/24 | lun 30/09/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-081 LAURELES | EN EJECUCIÓN | jue 20/06/24 | vie 18/10/24 | 99,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-113 LA FLORIDA | PUESTO EN SERVICIO | vie 5/07/24 | mié 25/09/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN | PUESTO EN SERVICIO | vie 5/07/24 | lun 30/09/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA | PUESTO EN SERVICIO | vie 16/08/24 | mié 25/09/24 | 100,00% | 100,00% |
| 07-128 PARQUE SAN | EN EJECUCIÓN | mié 2/10/24 | mar 31/12/24 | 52,00% | 25,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN. | | | | | |
| 07-138 PARQUE NUEVO CHILE (LOS ABUELOS). | SIN INICIAR | mié 2/10/24 | mar 31/12/24 | 0,00% | 21,00% |
| 07-398 PARQUE VILLA SEIDY. | EN EJECUCIÓN | vie 1/11/24 | mar 31/12/24 | 40,00% | 6,00% |
| 07-132 PARQUE VILLA ANNY. | EN EJECUCIÓN | vie 1/11/24 | mar 31/12/24 | 25,00% | 4,00% |
| 07-360 PARQUE VILLA EMMA. | EN EJECUCIÓN | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 29,00% | 0,00% |
| 07-211 PARQUE CHICALA | EN EJECUCIÓN | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 9,00% | 0,00% |
| 07-085 PARQUE HUMBERTO VALENCIA. | EN EJECUCIÓN | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 27,00% | 0,00% |
| 07-149 DESARROLLO PIAMONTE | SIN INICIAR | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 0,00% | 0,00% |
| 07-011 URBANIZACION LA AMISTAD | SIN INICIAR | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 0,00% | 0,00% |
| 07-086 DESARROLLO SANTA LUCIA | EN EJECUCIÓN | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 24,00% | 0,00% |
| 07-141 DESARROLLO PIAMONTE | EN EJECUCIÓN | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 16,00% | 0,00% |

En resumen, a corte 04-11-2024 se tiene:

24 parques PUESTO EN SERVICIO
11 parques EN EJECUCION
01 parque Finalización de actividades
03 parques sin iniciar (los de la adición)

## COMPONENTE PMT

| COD PARQUE | NOMBRE PARQUE | FECHA | | COI APROBACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | INICIO | FIN | |
| 07-015 | PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUESADA | 29/03/2024 | 27/06/2024 | 12 DEL 21/03/2024 |
| 07-226 | DESARROLLO EL LIBERTADOR II | 19/01/2024 | 11/07/2024 | 03 del 18/01/2024 |
| 07-002 | PARQUE DESARROLLO BOSALINDA (HILDEBRANDO OLARTE) | 13/09/2024 | 26/12/2024 | 37 DEL 12-09-2024 |
| 07-026 | PARQUE DESARROLLO EL RINCON DE BOSA, RECUERDO | 19/01/2024 | 11/07/2024 | 03 del 18/01/2024 |
| 07-007 | PARQUE URBANIZACIÓN EL REGALO | 19/01/2024 | 11/07/2024 | 03 del 18/01/2024 |
| 07-104 | PARQUE URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS | 26/07/2024 | 05/09/2024 | 30 del 25/07/2024 |
| 07-092 | DANUBIO AZUL | 28/06/2024 | 29/08/2024 | 26 DEL 27-06-2024 |
| 07-022 | DESARROLLO PALESTINA | 28/06/2024 | 29/08/2024 | 26 DEL 27-06-2024 |
| 07-014 | DESARROLLO LA CONCEPCIÓN | 30/08/2024 | 31/10/2024 | 35 DEL 29/08/2024 |
| 07-299 | DESARROLLO LA PORTADA | 05/04/2024 | 29/08/2024 | 14 DEL 04/04/2024 |
| 07-179 | URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS | 05/04/2024 | 29/08/2024 | 14 DEL 04/04/2024 |
| 07-044 | URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS | 05/04/2024 | 29/08/2024 | 14 DEL 04/04/2024 |
| 07-003 | BRASIL SEGUNDO SECTOR | 10/05/2024 | 5/09/2024 | 19 DEL 09-05-2024 |
| 07-333 | DESARROLLO SANTAFE | 13/09/2024 | 26/12/2024 | 37 DEL 12-09-2024 |
| 07-359 | DESARROLLO EL CAUCE | 13/09/2024 | 26/12/2024 | 37 DEL 12-09-2024 |
| 07-346 | DESARROLLO VILLA SONIA I | 14/06/2024 | 10/10/2024 | 24 DEL 13-06-2024 |
| 07-110 | DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR | 28-06-2024 | 26/12/2024 | 26 DEL 27-06-2024 |
| 07-215 | DESARROLLO OLARTE | 05-07-2024 | 26-12-2024 | 27 DEL 04-07-2024 |

| COD PARQUE | NOMBRE PARQUE | FECHA | | COI APROBACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | INICIO | FIN | |
| 07-081 | DESARROLLO LAURELES III SECTOR | 19-07-2024 | 21-11-2024 | 29 DEL 18-07-2024 |
| 07-037 | URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A | 28-06-2024 | 26/12/2024 | 26 DEL 27-06-2024 |
| 07-069 | DESARROLLO OLARTE | 05-07-2024 | 26-12-2024 | 27 DEL 04-07-2024 |
| 07-191 | DESARROLLO SAN JOAQUIN | 12-07-2024 | 26-12-2024 | 28 DEL 11-07-2024 |
| 07-272 | DESARROLLO NUEVA ESCOCIA | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 39 DEL 26-09-2024 |
| 07-093 | DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 39 DEL 26-09-2024 |
| 07-138 | DESARROLLO NUEVO CHILES-LOS ABUELOS | 13/09/2024 | 26/12/2024 | 37 DEL 12-09-2024 |
| 07-132 | DESARROLLO VILLA ANN | 13/09/2024 | 26/12/2024 | 37 DEL 12-09-2024 |
| 07-128 | DESARROLLO SAN MARTIN | 20/09/2024 | 26/12/2024 | 38 DEL 19-09-2024 |
| 07-398 | VILLA SEIDY | 20/09/2024 | 26/12/2024 | 38 DEL 19-09-2024 |
| 07-360 | DESARROLLO SAN BERNARDINO-VILLA EMMA | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 39 DEL 26-09-2024 |
| 07-149 | DESARROLLO PIAMONTE I | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 39 DEL 26-09-2024 |
| 07-011 | URBANIZACIÓN LA AMISTAD | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 39 DEL 26-09-2024 |
| 07-086 | DESARROLLO SANTA LUCIA | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 39 DEL 26-09-2024 |
| 07-141 | DESARROLLO PIAMONTE | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 39 DEL 26-09-2024 |
| 07-085 | HUMBERTO VALENCIA | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 39 DEL 26-09-2024 |
| 07-211 | URBANIZACIÓN CHICALA | 11-10-2024 | 26/12/2024 | 41 DEL 10-10-2024 |
| 07-318 | DESARROLLO ISLANDIA | 01-08-2024 | 01-01-2025 | 31 DEL 31-07-2024 |
| 07-111 | DESARROLLO SAN LUIS | 09-08-2024 | 16-01-2025 | 32 DEL 08-08-2024 |
| 07-268 | DESARROLLO VILLA COLOMBIA | 09-08-2024 | 16-01-2025 | 32 DEL 08-08-2024 |
| 07-041 | BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS) | 09-08-2024 | 16-01-2025 | 32 DEL 08-08-2024 |

- Parques que se han puesto en servicio (Se debe solicitar cierre de los PMTs) o finalizaron actividades
- Parques con el PMT próximo a vencerse
- Parques con el PMT vencido
- Parques con el PMT vigente

Teniendo en cuenta el avance de obra que se presenta a la fecha, la interventoría informa:

07-132 PARQUE DESARROLLO VILLA ANNI

- pintura cerramiento contra impacto

**OBSERVACIONES**

1. Trabajadores sin EPPs

07-128 PARQUE SAN MARTIN

- Renivelación de subbase granular
-

07-399 PARQUE VILLA SEIDY

- No se presentan actividades

07-086 PARQUE SANTA LUCIA

- Continúa aplicación de anticorrosivo en juegos infantiles existentes y baranda M-80

OBSERVACIONES

- Cerramiento en mal estado

07-211 PARQUE URBANIZACION CHICALA

- No se presentan actividades

07-085 PARQUE HUMBERTO VALENCIA

- Continúa instalación de baranda M-83.
- Inicia aplicación de anticorrosivo en baranda M-83

07-360 PARQUE BOLSILLO VILLA EMMA

- Recogida de carpeta asfáltica en volqueta

07-141 PARQUE PIAMONTE

- Cerramiento perimetral en lona verde
- Lijado de baranda M-80

07-081 PARQUE DESARROLLO LAURELES

- Se realiza cajeo para la adecuación de la bajante e instalación de rejillas en zona de patinaje
- Se inicia a recuperación de las zonas verdes afectas

**OBSERVACIONES**

- Falta subsanación de afectaciones en la baranda M-80 patinódromo en zona de patinaje

ACTIVIDADES PENDIENTES

1. Recuperación de las zonas verdes en zona de patinaje
2. Demarcación de pista de patinaje

07-069 PARQUE DESARROLLO OLARTE

- Continúa emboquillado de adoquín

DESARROLLO BRASIL VILLA DE LOS COMUNEROS

- Lijado de juegos infantiles

07-022 PARQUE DESARROLLO PALESTINA

- Desmonte y reinstalación de adoquín

07-069 PARQUE DESARROLLO OLARTE

- Pendientes subsanaciones en plataformas de juego infantil m-3ª

07-002 PARQUE DESARROLLO BOSALINDA

- Parque al servicio de la comunidad

07-272 PARQUE DESARROLLO NUEVA ESCOCIA

- No se realizaron actividades

07-014 PARQUE DESARROLLO LA CONCEPCION

- Actividades Finalizadas

07-026 PARQUE EL RINCON DE BOSA

- Parque al servicio de la comunidad

07-037 PARQUE DESARROLLO VILLA DEL RIO

- Parque al servicio de la comunidad

07-333 PARQUE DESARROLLO SANTA FE

- Parque al servicio de la comunidad

07-093 PARQUE DESARROLLO LA LIBERTAD

- Parque al servicio de la comunidad

07-346 PARQUE DESARROLLO VILLA SONIA

- Parque al servicio de la comunidad

07-299 PARQUE DESARROLLO LA PORTADA

- Al servicio de la comunidad

**PARQUES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD.**

07-015 PARQUE JIMENEZ DE QUESADA

07-007 PARQUE EL REGALO

07-104 PARQUE JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS I Y II

07-044 PARQUE JOSE MARIA CARBONELL

07-179 PARQUE JOSE MARIA CARBONELL

07-226 PARQUE DESARROLLO EL LIBERTADOR

07-094 PARQUE DESARROLLO EL DANUBIO

07-359 PARQUE DESARROLLO BRASIL II SECTOR

07-359 PARQUE DESARROLLO EL CAUCE

PARQUE BRASIL VILLA DE LOS COMUNEROS

PARQUE DESARROLLO VILLA COLOMBIA

PARQUE DESARROLLO LA FLORIDA


PARQUE DESARROLLO SAN LUIS



PARQUE DESARROLLO SAN JOAQUIN

PARQUE DESARROLLO ISLANDIA

## COMPONENTE AMBIENTAL

- Se emite **APROBACIÓN** de proveedor de Grano de caucho reciclado CONSTRUCCIONES DFL mediante comunicado SPLI-BOS-23-01007 el día 07 de noviembre de 2024, se recuerda que las facturas de compra de este material debe adjuntarse mes a mes con el informe mensual ambiental. Se solicita incluir formato I actualizado en la segunda versión del informe N° 13.
- Se inicia el segundo mes del cuarto trimestre de reporte ante la secretaria de ambiente con un avance en la meta de aprovechamiento del 98,32%.
- Se solicita estricto seguimiento a puntos de acopio de RCD y material granular en cada uno de los frentes de trabajo activos.
- Se solicita mesa de trabajo posterior a la atención de observaciones del informe mensual ambiental # 13 V1, para verificar formatos de reporte de RCD y sus respectivas cantidades
- Se debe continuar con el seguimiento al mantenimiento de la malla de protección azul de los sumideros y el cerramiento de los individuos arbóreos, el cual debe permanecer en buenas condiciones.
- Se reitera la importancia de atender a las obligaciones contractuales en relación al cerramiento de los frentes de trabajo activos, se evidencia que algunos frentes de trabajo cuentan con cerramiento en malas condiciones, estos deben ser atendidos en cuestión de orden y mantenimiento.



| SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 04 de noviembre 2024 al 10 de Noviembre 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | | CANTIDAD | OBSERVACION |
| 4 | ACOPIOS | | - | Contratista manifiesta que se tendrán en cuenta el acopio temporal de acuerdo a la dirección de las obras |
| 5 | SUMIDEROS PROTEGIDOS | | 22 |  |
| 6 | INDIVIDUOS ARBOREOS PROTEGIDOS | | 29 |  |
| 7 | RCD | *ESTUDIO(Ton) | 0,0 | Para el inicio del cuarto trimestre del año 2024 se obtiene un avance en la meta de aprovechamiento del 93,33% |
| | | APROVECHAMIENTO (%) | 93,33% a la fecha | |
| | | DISPOSICION FINAL (Ton) | - | |
| | RESIDUOS METALICOS Kg (Chatarra) | | - | Contratista NO reporta disposición de residuos metálicos durante el mes 2024 |

## COMPONENTE SOCIAL

**7. GESTION SOCIAL CONTRATISTA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 64 | | No DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 46 | | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 18 | | DIRECCIÓN PUNTO CREA: | Cra 80 k 61 - 16 sur |
| OTROS: | 0 | | PUNTOS SATELITES: | |
| TOTAL MUJERES | 11 | 16,00% | | |
| MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD | 0 | 0,00% | | |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1 | 1,00% | | |
| JOVES MENORES DE 24 AÑOS | 3 | 4,50% | | |
| TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA | 25 | 39,00% | | |
| TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: (porcentaje con base de mano de obra total) | 5 | 20,00% | | |

**8. GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORIA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 18 | | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 0 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 18 | | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | 0 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 0 | | DIRECCIÓN PUNTO CREA: | |
| OTROS: | 0 | | | Cra 80 k 61 - 16 sur |
| | | | PUNTOS SATELITES: | |
| TOTAL MUJERES | 9 | 50,00% | | |
| MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD | 0 | 0,00% | | |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1 | 5,00% | | |
| JOVES MENORES DE 24 AÑOS | 1 | 5,00% | | |
| TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA | N/A | | | |
| TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: | N/A | | | |

**ACTAS DE VECINDAD**

| INDICADOR | FORMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD PROGRAMADAS | 286X100/286 = 100% |
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD CERRADAS | 148X100/286 = 51% |
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE REGISTRO FILMICO Y FOTOGRAFICO LEVANTADO / NUMERO DE REGISTRO FILMICO Y FOTOGRAFICO PROGRAMADO | 11X100/11 = 100% |

**ACTAS DE VECINDAD (ADICION)**

| INDICADOR | FORMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD PROGRAMADAS | 47X100/47 = 100% |
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD CERRADAS | 0X100/39 = 0% |
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE REGISTRO FILMICO Y FOTOGRAFICO LEVANTADO / NUMERO DE REGISTRO FILMICO Y FOTOGRAFICO PROGRAMADO | 0X100/0 = 0% |

PQRS

| INDICADOR | FORMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100<br>LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA | 1X100/1=100% |
| PRODUCTIVIDAD | CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100<br>CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO | 1X100/1=100% |
| PRODUCTIVIDAD | FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100<br>ATENCIONES RECIBIDAS | 24100/25=96% |
| PRODUCTIVIDAD | ATENCIÓN DE VEEDURIAS CIUDADANS RECIBIDAS *100<br>ATENCIÓN A VEEDURIAS CIUDADANAS ATENDIDAS | 1X100/1 = 100 % |




COMITÉ VEEDORES

| PROGRAMACIÓN COMITÉ VEEDOR MENSUAL | |
|---|---|
| MES | FECHA |
| MARZO | 21 DE MARZO DE 2024 |
| ABRIL | 18 DE ABRIL DE 2024 |
| MAYO | 30 DE MAYO DE 2024 |
| JUNIO | 20 DE JUNIO DE 2024 |
| JULIO | 18 DE JULIO DE 2024 |
| AGOSTO | 22 DE AGOSTO DE 2024 |
| SEPTIEMBRE | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| OCTUBRE | 16 DE OCTUBRE DE 2024 |
| NOVIEMBRE | 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| DICIEMBRE | 13 DE DICIEMBRE 2024 |


## COMPONENTE SST

| Personal activo mes Noviembre | Ingresos | Retiros | Total |
|---|---|---|---|
| 61 | 4 | 2 | 67 |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - NOVIEMBRE**


| Registro Fotográfico | Fecha | Actividad |
|---|---|---|
|  | 7/11/2021 Hora: 8:03 a.m. | Ordenyaseo en el parque Olaya |
|  | 8/11/2021 Hora: 11:30 a.m. | Cerramiento en el parque Olaya. |
|  | 8/11/2021 Hora: 11:30 a.m. | Ordenyaseo en el parque Olaya |
|  | 8/11/2021 Hora: 11:30 a.m. | Ordenyaseo en el parque Villa Ana |
|  | 8/11/2021 Hora: 2:00 p.m. | Cerramiento en el parque Olaya |
|  | 8/11/2021 Hora: 2:30 p.m. | Cerramiento en el parque Primavera |
|  | 7/11/2021 Hora: 8:03 a.m. | Ordenyaseo en el parque Olaya |
|  | 8/11/2021 Hora: 11:30 a.m. | Cerramiento en el parque Olaya. |
|  | 8/11/2021 Hora: 11:30 a.m. | Ordenyaseo en el parque Olaya |
|  | 8/11/2021 Hora: 11:30 a.m. | Ordenyaseo en el parque Villa Ana |
|  | 8/11/2021 Hora: 2:00 p.m. | Cerramiento en el parque Olaya |

| | PLANTILLA MINIMA EXIGIDA DEL CONTRATO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE | CARGO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 |
| 1 | Isabel Cristina Llano Mosquera | DIRECTOR DE OBRA | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2 | Jeannette Fajardo | RESIDENTE DE OBRA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Isabel Cristina Llano Mosquera | PROFESIONAL PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 4 | Juan Ricardo Troncoso Rivera | GEOTECNISTA | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | María Natalia Moreno Martínez | ESPECIALISTA EN URBANISMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 6 | Lizandro Núñez Galeano | HIDRAULICO | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Héctor Muñoz Loaiza | TOPOGRAFO | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 8 | José Reinaldo Torres | CADENERO | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 9 | Nubia Viviana Ordoñez | RESIDENTE AMBIENTAL | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 10 | Danny Alexander Leiva Manzano | TRANSITO Y TRANPORTE | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 11 | Laura Lizeth Malagón Sanabria | Auxiliar administrativa | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | John Jairo Llano Mosquera | Conductor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | Patricia Navia Ruiz | RESIDENTE SST | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Jennifer Alejandra Llano Moreno | RESIDENTE SOCIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | Francisco Andrey Torrez | ALMACENISTA | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |



**3. PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0093 | INSPECTOR 1 | 2 | MES | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0083 | TOPÓGRAFO INSPECTOR | 1 | MES | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 0089 | LABORATORISTA INSPECTOR | 1 | MES | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 0083 | CADENERO 1 | 1 | MES | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 0102 | ADMINISTRADOR | 1 | MES | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 0100 | CONDUCTOR O MOTORISTA | 1 | MES | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |



ESTADO GENERAL DE INFORMES
Contratista de obra

INFORME INTEGRAL DEL CONTRATISTA
INFORME No. 12 - SEPTIEMBRE 2024

| INFORME | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| SOCIAL | APROBADO | APROBADO MEDIANTE CORREO |
| SST | REVISIÓN INTERVENTORÍA | CONTRATISTA FAVOR CARGAR ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES (SE REALIZO VISITA DE TRABAJO EL 5 DE NOV. INTERVENTOR A. COMENTA ESTA PARA REVISIÓN DEL INFORME) |
| AMBIENTAL | APROBADO | APROBADO MEDIANTE CORREO CASO 933 |
| TECNICO | APROBADO | APROBADO MEDIANTE CORREO CASO 933 |
| GERENCIA II | APROBADO | |
| OBSERVACIONES | REVISIÓN CONTRATISTA | INTERVENTOR A FAVOR OBSERVACIONES MEDIANTE COMUNICADO DE EL 17-10-2024, MEDIANTE COMUNICADO 030 SE REMITE LISTADO DE ATENCIÓN POR EL CONCEPTO EN LA ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME |

ACTA DE OBRA
AGOSTO No10

| FECHA | INTERVENTORIA | CONTRATISTA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 9/11/2024 | | | SE ES 22 h OBSERVACIONES DE LAS CUENTAS DEL CONTRATISTA E INTERVENTOR A, EL 12 DE NOVIEMBRE SE ENTREGA A LA ENTIDAD LA SUBSANACION DE LA CUENTA DEL CONTRATISTA |

SEPTIEMBRE No11

| FECHA | INTERVENTORIA | CONTRATISTA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | | x | SE COMUNICAN OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA |

OCTUBRE No12

| FECHA | INTERVENTORIA | CONTRATISTA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | | | CONTRATISTA AL DIA A LA FECHA |

INFORME INTEGRAL DEL CONTRATISTA
OCTUBRE No.13

| COMPONENTE | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| SOCIAL | REVISIÓN CONTRATISTA | PENDIENTE CONCEPTO CASO 1008 INTERVENTORIA REMITE OBSERVACIONES 5-11-2024 |
| SST | NO SE HA REALIZADO | |
| AMBIENTAL | REVISIÓN CONTRATISTA | PENDIENTE CONCEPTO CASO 0998 INTERVENTORIA REMITE OBSERVACIONES 5-11-2024 |
| TECNICO | REVISIÓN INTERVENTORIA | PARADO EL 6 DE NOVIEMBRE EL CONTRATISTA |
| GERENCIA II | REVISIÓN INTERVENTORIA | PARADO EL 6 DE NOVIEMBRE EL CONTRATISTA |
| OBSERVACIONES | REVISIÓN CONTRATISTA | SE SOLICITA ENVIO CORREOS LOS ANEXOS EN EL INFORME |

BOGOTÁ

## COMPROMISOS DEL PRESENTE COMITÉ

| No | Actividad | Responsable | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapar los apiques en parque de la concepcion. | Contratista | | |
| 2 | Atencion de observaciones en bosa linda, emposamiento en zona de bancas | Contratista | 12/11/2024 | Incumplido |
| 3 | Presentación de implantación del piso caucho de bosa brasil y villa seidy con espesores de caucho y areas | Contratista | 12/11/2024 | Cumplido |
| 4 | Presentacioin de la actualizacion de la programacion | Contratista | 12/11/2024 | |
| 5 | Presentacion de la actualizacion del balance general | Contratista | 12/11/2024 | |
| 6 | Presentacion de los 4 nps | Contratista | 12/11/2024 | |
| 7 | Presentacion informe tecnico de la intervencion que se realizo en olarte 069 para la correcion de los empozamientos de la cancha de portiva | Contratista | 12/11/2024 | Incumplido |
| 8 | Presentacion de crongrama de la intervencion en el parque villa emma | Contratista | 13/11/2024 | |
| 9 | revision del cambio de la estructura de la cancha de villa emma. | Contratista | | Cumplido |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Revision acta no 11 mes de septiembre | Interventoria | 12/11/2024 | Cumplido |

**COMPROMISOS PROXIMO COMITÉ DE OBRA (20-11-2024)**

| No | Actividad | Responsable |
|---|---|---|
| 1 | Tapar los apiques en parque de la concepción. | Contratista |
| 2 | Atención de observaciones en bosa linda, empozamiento en zona de bancas | Contratista |
| 3 | Presentación de implantación del piso caucho en los diferentes frentes de obra | Contratista |
| 4 | Presentación de la actualización de la programación | Contratista |
| 5 | Presentación de la actualización del balance general | Contratista |
| 6 | Presentar implantación de juego para el parque de Santa Lucia | Contratista |
| 7 | Presentación informe técnico de la intervención que se realizó en Olarte 069 para la corrección de los empozamientos de la cancha deportiva | Contratista |
| 8 | Presentación de cronograma de la intervención en el parque Villa Emma | Contratista |
| 9 | Radicación acta No 11 mes de septiembre | Contratista |

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 20/11/2024 Lugar de la próxima reunión: CREA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

**FECHA:** 20/11/2024 **Virtual:** X **Presencial:** _____ **(En caso de ser presencial):** _____

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Comité de seguimiento semanal No. 62

**HORA DE INICIO:** 08:00 Am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10: 00 Am

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| MONICA JIMENA GUERRA | | | | | | | | | | | | | |
| BRAYAN ESTEBAN RODRIGUEZ SANCHEZ | | | | | | | | | | | | | |
| ALBEIRO RODRIGUEZ CORTEZ | | | X | | | | | | | INTERVENTORÍA | | | |
| NURY SHIRLEY PARDO M. | | | | | | | | | | | | | |
| JULIAN C. BARRERA P. | | | | | | | | | | | | | |
| LAURA C. MUÑOZ S. | | | | | | | | | | | | | |
| LUZ STELLA QUINTERO | | | | | | | | | X | CONTRATISTA | | | |
| IVAN PARDO | | | | | | | | | X | CONTRATISTA | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



320

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

**DESARROLLLO DEL COMITÉ**

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.62, La interventoría direcciona el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría, se procede a dar lectura a los compromisos pactados en comité anterior así:

1. TAPAR LOS APIQUES EN PARQUE DE LA CONCEPCIÓN.
   Se cumple con el compromiso

2. ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EN BOSA LINDA, EMPOZAMIENTO EN ZONA DE BANCAS
   contratista manifiesta que el lunes se atiende esta observación.

3. PRESENTACIÓN DE IMPLANTACIÓN DEL PISO CAUCHO EN LOS DIFERENTES FRENTES DE OBRA
   Se cumple con el compromiso, se desarrolla mesa técnica para revisión de la documentación entre FDLB, contratista de obra e interventoría

4. PRESENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
   Contratista la envió el día 19 de noviembre, se envió con el balance actualizado

5. PRESENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL BALANCE GENERAL
   Se cumple con el compromiso, El Balance cuenta con visto bueno de interventoría. Sin embargo, se solicitó organizar archivo y volver a presentar

6. PRESENTAR IMPLANTACIÓN DE JUEGO PARA EL PARQUE DE SANTA LUCIA
   Se cumple con el compromiso


7. PRESENTACIÓN INFORME TÉCNICO DE LA INTERVENCIÓN QUE SE REALIZÓ EN OLARTE 069 PARA LA CORRECCIÓN DE LOS EMPOZAMIENTOS DE LA CANCHA DEPORTIVA
   Se cumple con el compromiso, El contratista de obra presente propuesta el 18 de noviembre de 2024. Se hace claridad que el contratista realizó una intervención que no dio solución a la problemática de empozamientos y por ende es necesario su intervención nuevamente
   Contratista indica que el día de mañana con el subcontratista se realizara una nueva propuesta.

8. PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE LA INTERVENCIÓN EN EL PARQUE VILLA EMMA
   Se cumple con el compromiso, contratista la presenta el día 19 de noviembre.

9. RADICACIÓN ACTA NO 11 MES DE SEPTIEMBRE
   Se cumple con el compromiso, La cuenta se encuentra en revisión y firmas para posteriormente ser radicada a la entidad.
   En mesa de trabajo se establece compromiso con la entidad para la radicación de los informes integrales del contratista e interventoría, junto a las cuentas No 11 correspondiente al mes de septiembre tanto de interventoría como del contratista el día 27 de noviembre.

## AVANCE FINANCIERO

Se presenta análisis conforme programación preliminar avalada; una vez finalice la etapa de diagnósticos y planeación de los parques incluidos en el alcance del contrato mediante adición no. 1 y prorroga no. 1 esta programación se deberá ajustar




| Corte 17-11-2024 | $ PROYECTADO SEMANA | $ EJECUTADO SEMANA | $ PROYECTADO ACUMULADO | $ EJECUTADO ACUMULADO | % PROYECTADO SEMANA | % EJECUTADO SEMANA | % PROYECTADO ACUMULADO | % EJECUTADO ACUMULADO | %ADELANTO O ATRASO FINANCIERO | $ FACTURADO | %FACTURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANCE FINANCIERO CONTRATO | $ 13.310.323,8 | $ 95.709.052,28 | $ 5.624.139.061,97 | $ 5.798.865.133,21 | 0,14% | 0,99% | 57,94% | 59,74% | 1,8% | $ 5.181.167.771 | 53,38% |


**NOTA:** El 53,38% facturado corresponde a los cortes parciales hasta el No. 11 con relación al valor total del contrato incluida la adición. El corte 12 se encuentra en formulación y ajustes.

## AVANCE FISICO

SE PRESENTA ANALISIS CONFORME PROGRAMACIÓN PRELIMINAR AVALADA; UNA VEZ FINALICE LA ETAPA DE DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN DE LOS PARQUES INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL CONTRATO MEDIANTE ADICION No. 1 y PRORROGA No. 1 ESTA PROGRAMACIÓN SE DEBERA AJUSTAR

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO




| | % PROYECTADO | % EJECUTADO | %ATRASO O ADELANTO |
|---|---|---|---|
| CONTRATO 508-2023 CONSORCIO PARQUES 2023 | 81% | 84% | +3% |
| FASE 1 DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN | 100% | 100% | 0% |
| GRUPO 1 | 100% | 100% | 0% |
| GRUPO 2 | 97% | 99% | +2% |
| GRUPO 3 | 100% | 99% | -1% |
| GRUPO 4 | 100% | 99% | -1% |
| FASE 2 DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN | 100% | 86% | -14% |
| GRUPO 5 (ADICION) | 7% | 25% | +18% |
| GRUPO 6 (ADICION) | 0% | 15% | +14% |

## AVANCE DIAGNOSTICOS

FASE II CORRESPONDIENTE A DIAGNOSTICOS DE LOS PARQUES INCLUIDOS EN ALCANCE MEDIANTE ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No.1

| REQUISITO | PARQUES | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07-153 NUEVO CHILE | 07-132 VILLA ANNI | 07-028 SAN MARTIN | 07-398 VILLA SEIDY | 07-085 HUMBERTO VALENCIA | 07-141 PIAMONTE I | 07-086 SANTA LUCIA | 07-360 SAN BERNARDINO SECTOR VILLA EMMA | 07-211 CHICALA | 07-149 PIAMONTE | 07-011 LA AMISTAD | |
| Hoja de vida del parque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | |
| Descripción de propuesta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | |
| Presupuesto de la propuesta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | |
| Programación detallada de intervenciones de cada parque | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | |
| Investigación realizada ante el IDRD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | |
| Informe de consultas ante las Empresas de Servicios Públicos y Entidades del distrito capital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | |
| Descripción del estado actual del parque y el inventario de los elementos existentes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | |
| Esquemas arquitectónicos con georreferenciación y topografía, verificación de los linderos y mojones que delimitan cada uno de los parques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | |
| Informe de diagnóstico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | |
| Inventario de accesorios y elementos de las Empresas de Servicios Públicos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | |
| Estado de permisos pertinentes al traslado de los elementos arbóreos y lo que conlleve a los permisos necesarios ante las entidades encargadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | |
| TOTAL EJECUTADO | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 9.9 | 10.7 | 117.00 |
| TOTAL PROYECTADO | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 121.00 |
| % DIAGNOSTICOCOMPLETADO | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 97% | 97% | 97% | 90% | 97% | 97% |

Nota: interventoría indica que los diagnósticos están con visto bueno y se deben radicar con la programación de manera física una vez esta se apruebe.

**AVANCE FISICO**

se presenta análisis conforme programación preliminar avalada; una vez finalice la etapa de diagnósticos y planeación de los parques incluidos en el alcance del contrato mediante adición no. 1 y prorroga no. 1 esta programación se deberá ajustar

| Nombre | Duración | Comienzo | Fin | % completado | %proyectado | %ATRASO O %ADELANTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARQUE 07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUESADA | 131 días | vie 3/11/23 | vie 3/05/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-022 DESARROLLO PALESTINA | 217 días | jue 2/11/23 | vie 30/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA | 132 días | jue 29/02/24 | vie 30/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-002 BOSA LINDA | 154 días | mar 30/01/24 | vie 30/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO | 112 días | lun 22/01/24 | mar 25/06/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN | 125 días | lun 11/03/24 | vie 30/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2 | 142 días | jue 2/11/23 | vie 17/05/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO | 80 días | jue 2/05/24 | mié 21/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2 | 176 días | lun 2/10/23 | lun 3/06/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2 | 99 días | vie 2/02/24 | mié 19/06/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR | 114 días | vie 2/02/24 | mié 10/07/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA | 72 días | lun 6/05/24 | mar 13/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE | 97 días | lun 20/05/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA | 97 días | lun 20/05/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR | 70 días | lun 27/05/24 | vie 30/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD | 85 días | mié 5/06/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA | 84 días | mié 5/06/24 | lun 30/09/24 | 99% | 100,00% | -1,00% |
| PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE | 52 días | mar 10/09/24 | mié 20/11/24 | 100% | 80,00% | 20,00% |
| PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO | 85 días | mié 5/06/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN | 97 días | mié 5/06/24 | jue 17/10/24 | 97% | 100,00% | -3,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLARTE | | | | | | |
| PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS | 36 días | mar 6/08/24 | mar 24/09/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE | 74 días | jue 20/06/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA | 41 días | mar 6/08/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-041 BRASIL | 40 días | mar 6/08/24 | lun 30/09/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-081 LAURELES | 87 días | jue 20/06/24 | vie 18/10/24 | 99% | 100,00% | -1,00% |
| PARQUE 07-110 LA FLORIDA | 59 días | vie 5/07/24 | mié 25/09/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN | 62 días | vie 5/07/24 | lun 30/09/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA | 29 días | vie 16/08/24 | mié 25/09/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| 07-128 PARQUE SAN MARTIN. | 65 días | mié 2/10/24 | mar 31/12/24 | 55% | 31,00% | 24,00% |
| 07-138 PARQUE NUEVO CHILE (LOS ABUELOS). | 65 días | mié 2/10/24 | mar 31/12/24 | 0% | 25,00% | -25,00% |
| 07-398 PARQUE VILLA SEIDY. | 43 días | vie 1/11/24 | mar 31/12/24 | 40% | 11,00% | 29,00% |
| 07-132 PARQUE VILLA ANNY. | 43 días | vie 1/11/24 | mar 31/12/24 | 25% | 7,00% | 18,00% |
| 07-360 PARQUE VILLA EMMA. | 33 días | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 43% | 1,00% | 42,00% |
| 07-211 PARQUE CHICALA | 33 días | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 9% | 0,00% | 9,00% |
| 07-085 PARQUE HUMBERTO VALENCIA. | 33 días | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 28% | 1,00% | 27,00% |
| 07-149 DESARROLLO PIAMONTE | 28 días | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 0% | 0,00% | 0,00% |
| 07-011 URBANIZACION LA AMISTAD | 28 días | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 0% | 0,00% | 0,00% |
| 07-086 DESARROLLO SANTA LUCIA | 28 días | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 25% | 0,00% | 25,00% |
| 07-141 DESARROLLO PIAMONTE | 28 días | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 18% | 0,00% | 18,00% |

Atrazos en:

- Nueva escocia, marca atraso por la actividad del skate master, la cual inicio esta semana.
- Olarte: empozamientos en la cancha, demarcacion y atender observaciones en mallas contraimpacto, contratista indica que los modulos ya estan en ejecucion en taller.
- Laureles:demarcacion de la pista de patinaje, y atender observaciones en la baranda, y rejilla de las cajas de aguas lluvias.**Contratista** indica que la comunidad solicita la demarcacion de la pista solo en los costados laterales, **La Entidad**, indica que se realice un acta con la comunidad para dejar evidencia de la solicitud de la comunidad.
- Nuevo chile: empezo actividades esta semana.

AVANCE FISICO A CORTE -17-11-2024 POR PARQUE

Se presenta análisis conforme programación preliminar avalada; una vez finalice la etapa de diagnósticos y planeación de los parques incluidos en el alcance del contrato mediante adición no. 1 y prorroga no. 1 esta programación se deberá ajustar

| PARQUE | ESTADO | FECHA INICIO PROGRAMADA | FECHA FIN PROGRAMADA | EJECUCIÓN FISICA A LA FECHA | EJECUCIÓN PROGRAMADA A LA FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA | PUESTO EN SERVICIO | vie 3/11/23 | vie 3/05/24 | 100,00% | 100,00% |
| 07-022 DESARROLLO PALESTINA | PUESTO EN SERVICIO | jue 2/11/23 | vie 30/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| 07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA | PUESTO EN SERVICIO | jue 29/02/24 | vie 30/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| 07-002 BOSALINDA | PUESTO EN SERVICIO | mar 30/01/24 | vie 30/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| 07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO | PUESTO EN SERVICIO | lun 22/01/24 | mar 25/06/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN | **FINALIZARON ACTIVIDADES** | lun 11/03/24 | vie 30/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2 | PUESTO EN SERVICIO | jue 2/11/23 | vie 17/05/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO | PUESTO EN SERVICIO | jue 2/05/24 | mié 21/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2 | PUESTO EN SERVICIO | lun 2/10/23 | lun 3/06/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2 | PUESTO EN SERVICIO | vie 2/02/24 | mié 19/06/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR | PUESTO EN SERVICIO | vie 2/02/24 | mié 10/07/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA | PUESTO EN SERVICIO | lun 6/05/24 | mar 13/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE | PUESTO EN SERVICIO | lun 20/05/24 | mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA | PUESTO EN SERVICIO | lun 20/05/24 | mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR | PUESTO EN SERVICIO | lun 27/05/24 | vie 30/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD | PUESTO EN SERVICIO | mié 5/06/24 | mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA | EN EJECUCIÓN | mié 5/06/24 | lun 30/09/24 | 99,00% | 100,00% |
| PARQUE 359 DESARROLLO | PUESTO EN | mar 10/09/24 | mié 20/11/24 | 100,00% | 80,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EL CAUCE | SERVICIO | | | | |
| PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO | PUESTO EN SERVICIO | mié 5/06/24 | mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE | EN EJECUCIÓN | mié 5/06/24 | jue 17/10/24 | 97,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS | PUESTO EN SERVICIO | mar 6/08/24 | mar 24/09/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE | PUESTO EN SERVICIO | jue 20/06/24 | mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA | PUESTO EN SERVICIO | mar 6/08/24 | mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-041 BRASIL | PUESTO EN SERVICIO | mar 6/08/24 | lun 30/09/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-081 LAURELES | EN EJECUCIÓN | jue 20/06/24 | vie 18/10/24 | 99,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-113 LA FLORIDA | PUESTO EN SERVICIO | vie 5/07/24 | mié 25/09/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN | PUESTO EN SERVICIO | vie 5/07/24 | lun 30/09/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA | PUESTO EN SERVICIO | vie 16/08/24 | mié 25/09/24 | 100,00% | 100,00% |
| 07-128 PARQUE SAN MARTIN. | EN EJECUCIÓN | mié 2/10/24 | mar 31/12/24 | 55,00% | 31,00% |
| 07-138 PARQUE NUEVO CHILE (LOS ABUELOS). | SIN INICIAR | mié 2/10/24 | mar 31/12/24 | 0,00% | 25,00% |
| 07-398 PARQUE VILLA SEIDY. | EN EJECUCIÓN | vie 1/11/24 | mar 31/12/24 | 40,00% | 11,00% |
| 07-132 PARQUE VILLA ANNY. | EN EJECUCIÓN | vie 1/11/24 | mar 31/12/24 | 25,00% | 7,00% |
| 07-360 PARQUE VILLA EMMA. | EN EJECUCIÓN | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 43,00% | 1,00% |
| 07-211 PARQUE CHICALA | EN EJECUCIÓN | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 9,00% | 0,00% |
| 07-085 PARQUE HUMBERTO VALENCIA. | EN EJECUCIÓN | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 28,00% | 1,00% |
| 07-149 DESARROLLO PIAMONTE | SIN INICIAR | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 0,00% | 0,00% |
| 07-011 URBANIZACION LA AMISTAD | SIN INICIAR | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 0,00% | 0,00% |
| 07-086 DESARROLLO SANTA LUCIA | EN EJECUCIÓN | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 25,00% | 0,00% |
| 07-141 DESARROLLO PIAMONTE | EN EJECUCIÓN | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 18,00% | 0,00% |

En resumen, a corte 04-11-2024 se tiene:
24 parques PUESTO EN SERVICIO
11 parques EN EJECUCION
01 parque Finalización de actividades
03 parques sin iniciar (los de la adición)

COMPONENTE PMT

| COD PARQUE | NOMBRE PARQUE | FECHA | | COI APROBACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | INICIO | FIN | |
| 07-015 | PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUESADA | 29/03/2024 | 27/06/2024 | 12 DEL 21/03/2024 |
| 07-226 | DESARROLLO EL LIBERTADOR II | 19/01/2024 | 11/07/2024 | 03 del 18/01/2024 |
| 07-002 | PARQUE DESARROLLO BOSALINDA (HILDEBRANDO OLARTE) | 13/09/2024 | 26/12/2024 | 37 DEL 12-09-2024 |
| 07-026 | PARQUE DESARROLLO EL RINCON DE BOSA, RECUERDO | 19/01/2024 | 11/07/2024 | 03 del 18/01/2024 |
| 07-007 | PARQUE URBANIZACIÓN EL REGALO | 19/01/2024 | 11/07/2024 | 03 del 18/01/2024 |
| 07-104 | PARQUE URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS | 26/07/2024 | 05/09/2024 | 30 del 25/07/2024 |
| 07-092 | DANUBIO AZUL | 28/06/2024 | 29/08/2024 | 26 DEL 27-06-2024 |
| 07-022 | DESARROLLO PALESTINA | 28/06/2024 | 29/08/2024 | 26 DEL 27-06-2024 |
| 07-014 | DESARROLLO LA CONCEPCIÓN | 30/08/2024 | 31/10/2024 | 35 DEL 29/08/2024 |
| 07-299 | DESARROLLO LA PORTADA | 05/04/2024 | 29/08/2024 | 14 DEL 04/04/2024 |
| 07-179 | URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS | 05/04/2024 | 29/08/2024 | 14 DEL 04/04/2024 |
| 07-044 | URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS | 05/04/2024 | 29/08/2024 | 14 DEL 04/04/2024 |
| 07-003 | BRASIL SEGUNDO SECTOR | 10/05/2024 | 5/09/2024 | 19 DEL 09-05-2024 |
| 07-333 | DESARROLLO SANTAFE | 13/09/2024 | 26/12/2024 | 37 DEL 12-09-2024 |
| 07-359 | DESARROLLO EL CAUCE | 13/09/2024 | 26/12/2024 | 37 DEL 12-09-2024 |
| 07-346 | DESARROLLO VILLA SONIA I | 14/06/2024 | 10/10/2024 | 24 DEL 13-06-2024 |
| 07-110 | DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR | 28-06-2024 | 26/12/2024 | 26 DEL 27-06-2024 |
| 07-215 | DESARROLLO OLARTE | 05-07-2024 | 26-12-2024 | 27 DEL 04-07-2024 |

Parques que se han puesto en servicio (Se debe solicitar cierre de los PMTs) o finalizaron actividades
Parques con el PMT próximo a vencerse
Parques con el PMT vencido
Parques con el PMT vigente

| COD PARQUE | NOMBRE PARQUE | FECHA | | COI APROBACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | INICIO | FIN | |
| 07-081 | DESARROLLO LAURELES III SECTOR | 19-07-2024 | 21-11-2024 | 29 DEL 18-07-2024 |
| 07-037 | URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A | 28-06-2024 | 26/12/2024 | 26 DEL 27-06-2024 |
| 07-069 | DESARROLLO OLARTE | 05-07-2024 | 26-12-2024 | 27 DEL 04-07-2024 |
| 07-191 | DESARROLLO SAN JOAQUIN | 12-07-2024 | 26-12-2024 | 28 DEL 11-07-2024 |
| 07-272 | DESARROLLO NUEVA ESCOCIA | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 39 DEL 26-09-2024 |
| 07-093 | DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 39 DEL 26-09-2024 |
| 07-138 | DESARROLLO NUEVO CHILES-LOS ABUELOS | 13/09/2024 | 26/12/2024 | 37 DEL 12-09-2024 |
| **07-132** | **DESARROLLO VILLA ANNI** | **13/09/2024** | **26/12/2024** | **37 DEL 12-09-2024** |
| **07-128** | **DESARROLLO SAN MARTIN** | **20/09/2024** | **26/12/2024** | **38 DEL 19-09-2024** |
| **07-398** | **VILLA SEIDY** | **20/09/2024** | **26/12/2024** | **38 DEL 19-09-2024** |
| **07-360** | **DESARROLLO SAN BERNARDINO-VILLA EMMA** | **27/09/2024** | **26/12/2024** | **39 DEL 26-09-2024** |
| **07-149** | **DESARROLLO PIAMONTE I** | **27/09/2024** | **26/12/2024** | **39 DEL 26-09-2024** |
| **07-011** | **URBANIZACIÓN LA AMISTAD** | **27/09/2024** | **26/12/2024** | **39 DEL 26-09-2024** |
| **07-086** | **DESARROLLO SANTA LUCIA** | **27/09/2024** | **26/12/2024** | **39 DEL 26-09-2024** |
| **07-141** | **DESARROLLO PIAMONTE** | **27/09/2024** | **26/12/2024** | **39 DEL 26-09-2024** |
| **07-085** | **HUMBERTO VALENCIA** | **27/09/2024** | **26/12/2024** | **39 DEL 26-09-2024** |
| **07-211** | **URBANIZACIÓN CHICALA** | **11-10-2024** | **26/12/2024** | **41 DEL 10-10-2024** |
| 07-318 | DESARROLLO ISLANDIA | 01-08-2024 | 01-01-2025 | 31 DEL 31-07-2024 |
| 07-111 | DESARROLLO SAN LUIS | 09-08-2024 | 16-01-2025 | 32 DEL 08-08-2024 |
| 07-268 | DESARROLLO VILLA COLOMBIA | 09-08-2024 | 16-01-2025 | 32 DEL 08-08-2024 |
| 07-041 | BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS) | 09-08-2024 | 16-01-2025 | 32 DEL 08-08-2024 |

**Nota**: movilidad envía comunicado indicando que se iba a suspender el PMT del parque Nuevo Chile Los Abuelos, porque no se han iniciado actividades. Contratista indica que se envió oficio con evidencias que la obra empezó, esta pendiente la revisión en el COI 47, si sale la suspensión.

Teniendo en cuenta el avance de obra que se presenta a la fecha, la interventoría informa:

07-132 PARQUE DESARROLLO VILLA ANNI

- pintura cerramiento contra impacto

07-128 PARQUE SAN MARTIN

- Confirmación y toma de densidades de sueldo existente
- Fundida de losa en concreto en zona de biosaludables
- Instalación de las placas de los biosaludables
- Corte de losa en concreto en zona de biosaludables

OBSERVACIONES

1. Cerramiento en mal estado

07-399 PARQUE VILLA SEIDY

- Instalación de piso caucho en zona de juegos infantiles

07-086 PARQUE SANTA LUCIA

- Continúa aplicación de anticorrosivo
- Se realiza alistamiento para aplicación de piso caucho en zona de juegos infantiles

OBSERVACIONES

1. Cerramiento perimetral en mal estado
2. Contratista inicia actividades de instalación de piso caucho sin autorización de la interventoría, en mesa técnica queda aprobada esta implantación.

07-211 PARQUE URBANIZACION CHICALA 07-211

- No se realizaron actividades

**OBSERVACIONES**

- Cerramiento en mal estado
- Falta orden y aseo

07-085 PARQUE HUMBERTO VALENCIA

- Continúa aplicación de pintura en baranda M-83, cerramiento contra impacto, estructura de baloncesto y micro fútbol
- Instalación de concreto asfáltico en zona calistenia y biosaludables

07-360 PARQUE BOLSILLO VILLA EMMA

- Continúa excavación mecánica de material existente en zona de cancha deportiva

**OBSERVACIONES**

1. Cerramiento en mal estado

07-141 PARQUE PIAMONTE

- Continúa Lijado de baranda M-80 y juegos infantiles

07-081 PARQUE DESARROLLO LAURELES

- Continúa la recuperación de las zonas verdes

**OBSERVACIONES**

- Falta subsanación de afectaciones en la baranda M-80 del patinódromo.

ACTIVIDADES PENDIENTES

- Demarcación de pista de patinaje
- Instalación de rejillas en bajante de cunetas, zona de patinaje

07-069 PARQUE DESARROLLO OLARTE

- Instalación de parales para cerramiento contra impacto
- Continúa emboquillado de adoquín en sendero peatonal

OBSERVACIONES

1. El frente de obra presenta ausencia de personal y pausas sucesivas en el avance de sus actividades

ACTIVIDADES PENDIENTES

1. Instalación de tapa para caja de inspección
2. Cerramiento contra impacto
3. Destape y limpieza de cajas

DESARROLLO BRASIL VILLA DE LOS COMUNEROS

- Lijado de juego infantil
- Demolición de carpeta asfáltica en zona de biosaludables
- Excavación manual en zona de biosaludables

07-272 PARQUE DESARROLLO NUEVA ESCOCIA

- No se presentaron actividades

07-318 DESARROLLO ISLANDIA

- Se realiza demolición de carpeta asfáltica en zona de juegos infantiles
- Se realiza desmonte de juegos infantiles
- Se realiza lijado y masillado de baranda M-80 en zona de juegos infantiles
- Se realiza excavación de material existente en zona de juegos infantiles

OBSERVACIONES

- No sé están protegiendo las estructuras existentes que se encuentran en buen Estado para evitar su afectación

07-138 DESARROLLO NUEVO CHILE-LOS ABUELOS

- Instalación de cerramiento perimetral en zona de juegos infantiles

07-022 PARQUE DESARROLLO PALESTINA

- Desmonte y reinstalación de adoquín

07-215 PARQUE DESARROLLO OLARTE

- Pendientes subsanaciones en plataformas de juego infantil m-3ª

07-002 PARQUE DESARROLLO BOSALINDA

- No se presenta actividades

07-014 PARQUE DESARROLLO LA CONCEPCION

- Se evidenciaron problemas de desagüe de la placa en zona de juegos, empozamientos que se perciben en la superficie del caucho, **Interventoría** indica que los lloraderos no están funcionando, por lo que se debe revisar cual es la solución para la evacuación del agua. Se solicita al contratista remitir una propuesta.

07-026 PARQUE EL RINCON DE BOSA

- Parque al servicio de la comunidad

07-037 PARQUE DESARROLLO VILLA DEL RIO

- Parque al servicio de la comunidad

07-333 PARQUE DESARROLLO SANTA FE

- Parque al servicio de la comunidad

07-093 PARQUE DESARROLLO LA LIBERTAD

- Parque al servicio de la comunidad

07-346 PARQUE DESARROLLO VILLA SONIA

- Parque al servicio de la comunidad

07-299 PARQUE DESARROLLO LA PORTADA

- Al servicio de la comunidad

**PARQUES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD.**

07-015 PARQUE JIMENEZ DE QUESADA

07-007 PARQUE EL REGALO

07-104 PARQUE JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS I Y II

07-044 PARQUE JOSE MARIA CARBONELL

07-179 PARQUE JOSE MARIA CARBONELL

07-226 PARQUE DESARROLLO EL LIBERTADOR

07-094 PARQUE DESARROLLO EL DANUBIO

07-359 PARQUE DESARROLLO BRASIL II SECTOR

07-359 PARQUE DESARROLLO EL CAUCE

PARQUE BRASIL VILLA DE LOS COMUNEROS

PARQUE DESARROLLO VILLA COLOMBIA

PARQUE DESARROLLO LA FLORIDA

PARQUE DESARROLLO SAN LUIS



PARQUE DESARROLLO SAN JOAQUIN

## COMPONENTE AMBIENTAL

- Se realizo mesa de trabajo con la residente ambiental del contratista el día miércoles 13 de noviembre de 2024 para verificar cantidades de RCD correspondientes al inicio del cuarto trimestre del año 2024. Se fijan unos compromisos para subsanar en el informe ambiental # 13 V2.
- Se realiza corrección de los valores reportados en el Anexo 5 de la resolución 1257 de 2021, generando un nuevo porcentaje de avance a la meta de aprovechamiento, para el mes de octubre iniciamos un avance del 95,74%.
- Se solicita estricto seguimiento a puntos de acopio de RCD y material granular en cada uno de los frentes de trabajo activos.
- Se generan nuevas observaciones al informe mensual ambiental # 13 V2, las cuales son emitidas al contratista bajo comunicado SPLI-BOS-23-1115 el día 14 de noviembre de 2024.
- Se debe continuar con el seguimiento al mantenimiento de la malla de protección azul de los sumideros y el cerramiento de los individuos arbóreos, el cual debe permanecer en buenas condiciones.
- Se recuerda la importancia de atender a las obligaciones contractuales en relación al cerramiento de los frentes de trabajo activos, se evidencia que algunos frentes de trabajo cuentan con cerramiento en malas condiciones, estos deben ser atendidos en cuestión de orden y mantenimiento.

SEGUIMIENTO GESTION AMBIENTAL 13 de noviembre 2024 17 de Noviembre 2024

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMPAMENTOS | 4 | |
| 2 | PUNTOS ECOLOGICOS REPORTADOS POR CONTRATISTA | 07 | |
| 3 | BAÑOS | 7 | • Desarrollo Palermo 07-222. Calle 84 Sur # 81C-45 Barrio Palermo<br>• Desarrollo Montecielo 07-066. Calle 83 Sur N° 81 67 Sur<br>• Urbanizacion José María Carbonell 8 V 8 07-164 (se cierra por este ultimo Calle 80 Sur N° 81C – 45<br>• Desarrollo Bandera Azul 8 V 8 07-064. Calle 76b Sur N° 87 37<br>• Desarrollo Villa Nohra 1 y Desarrollo Santa Fe 07-335 Cra 86 Calle 76 B Sur # 87-45<br>• Desarrollo Cosmopolis 07-014 Calle 88 Sur N° 87B-50 |

| SEGUIMIENTO GESTION AMBIENTAL 11 de noviembre 2024 al 17 de Noviembre 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | | CANTIDAD | OBSERVACION |
| 4 | ACOPIOS | | | Contratista manifiesta que se reportaran puntos de acopio temporal de acuerdo a la dinámica de las obras |
| 5 | SUMIDEROS PROTEGIDOS | | 22 |  |
| 6 | INDIVIDUOS ARBOREOS PROTEGIDOS | | 29 |  |
| 7 | RCD | IN SITU (Ton) | 0,0 | Para el inicio del cuarta trimestre del año 2024 se obtiene un avance en la meta de aprovechamiento del 95,74% |
| | | APROVECHAMIENTO (%) | 95,74% a la fecha | |
| | | DISPOSICION FINAL (Ton) | | |
| | RESIDUOS METALICOS Kg (Chatarra) | | | Contratista NO reporta disposición de residuos metálicos durante el mes de octubre 2024 |

## COMPONENTE SOCIAL

### 7. GESTIÓN SOCIAL CONTRATISTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL, EMPLEOS GENERADOS: | 66 | | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: — |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 46 | | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: — |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 20 | | DIRECCIÓN PUNTO CREA: |
| OTROS: | 0 | | Cra 80 k 61 - 16 sur |
| | | | PUNTOS SATELITES: |
| TOTAL, MUJERES | 11 | 16,00% | |
| MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD | 0 | 0,00% | |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1 | 1,00% | |
| JOVES MENORES DE 24 AÑOS | 3 | 4,50% | |
| TOTAL, PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA. | 26 | 39,00% | |
| TOTAL, PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: (porcentaje con base de mano de obra total) | 6 | 23,00% | |

## 8. GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL, EMPLEOS GENERADOS: | 18 | | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 0 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 18 | | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | 0 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 0 | | DIRECCIÓN PUNTO CREA: | |
| OTROS: | 0 | | Cra 80 k 61 - 16 sur | |
| | | | PUNTOS SATELITES: | |
| TOTAL, MUJERES | 9 | 50,00% | | |
| MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD | 0 | 0,00% | | |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1 | 5,00% | | |
| JOVES MENORES DE 24 AÑOS | 1 | 5,00% | | |
| TOTAL, PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA. | N/A | | | |
| TOTAL, PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: | N/A | | | |

### ACTAS DE VECINDAD

| INDICADOR | FORMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD PROGRAMADAS | 286X100/286 = 100% |
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD CERRADAS | 172X100/286 = 60% |
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE REGISTRO FILMICO Y FOTOGRAFICO LEVANTADO / NUMERO DE REGISTRO FILMICO Y FOTOGRAFICO PROGRAMADO | 11X100/11 = 100% |

### ACTAS DE VECINDAD (ADICION

| INDICADOR | FORMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD PROGRAMADAS | 47X100/47 = 100% |
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD CERRADAS | 0X100/39 = 0% |
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE REGISTRO FILMICO Y FOTOGRAFICO LEVANTADO / NUMERO DE REGISTRO FILMICO Y FOTOGRAFICO PROGRAMADO | 0X100/0 = 0% |

**PQRS**

| INDICADOR | FORMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100 | 1X100/1=100% |
| | LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA | |
| PRODUCTIVIDAD | CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100 | 1X100/1=100% |
| | CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO | |
| PRODUCTIVIDAD | FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100 | 24100/25=96% |
| | ATENCIONES RECIBIDAS | |
| PRODUCTIVIDAD | ATENCIÓN DE VEEDURIAS CIUDADANS RECIBIDAS *100 | 1X100/1 =100 % |
| | ATENCIÓN A VEEDURIAS CIUDADANAS ATENDIDAS | |

**COMITÉS DE VEEDORES**

| PROGRAMACIÓN COMITÉ VEEDOR MENSUAL | |
|---|---|
| MES | FECHA |
| MARZO | 21 DE MARZO DE 2024 |
| ABRIL | 18 DE ABRIL DE 2024 |
| MAYO | 30 DE MAYO DE 2024 |
| JUNIO | 20 DE JUNIO DE 2024 |
| JULIO | 18 DE JULIO DE 2024 |
| AGOSTO | 22 DE AGOSTO DE 2024 |
| SEPTIEMBRE | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| OCTUBRE | 16 DE OCTUBRE DE 2024 |
| NOVIEMBRE | 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| DICIEMBRE | 13 DE DICIEMBRE 2024 |

## COMPONENTE SST

| Personal activo mes Noviembre | Ingresos | Retiros | Total |
|---|---|---|---|
| 61 | 4 | 2 | 67 |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - NOVIEMBRE**

| Registro Fotográfico | Fecha | Actividad |
|---|---|---|
|  | 7/11/2024<br>Hora: 1:08 Pm | Orden y aseo en el parque Olaya |
|  | 8/11/2024<br>Hora: 11:10 am | Escramento en el parque Islandia |
|  | 06/11/2024<br>Hora: 4:18 pm | Orden y aseo en parque Lourdes |
|  | 7/11/2024<br>Hora: 1:45 pm. | Escramento en el parque Santa Lucia |
|  | 8/11/2024<br>Hora: 2:35 pm | Entrega de escramentos en el parque Humberto Valencia |

## COMPONENTE SST

| | | |
|---|---|---|
|  | 6/11/2024<br>Hora: 11:05 am | Orden y aseo en el parque Olaya |
|  | 8/11/2024<br>Hora: 9:55 am | Ret de escombros en parque Villa Sonia |
|  | 8/11/2024<br>Hora: 8:06 am | Escramento en parque Olaya |
|  | 8/11/2024<br>Hora: 7:52 am | Escramento en parque Florencia |
|  | 6/11/2024<br>Hora: 12:41 pm | Orden y aseo en el parque Brasil villa Constanza |
|  | 6/11/2024<br>Hora: 1:52 pm | Barrida de pasos y aseo en parque San Mateo. |


## GESTIÓN SST — PLANTILLA MINIMA DE CONTRATISTA

| PLANTILLA MINIMA EXIGIDA DEL CONTRATO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CARGO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 |
| 1 | DIRECTOR DE OBRA | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2 | RESIDENTE DE OBRA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | PROFESIONAL PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 4 | GEOTECNISTA | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | ESPECIALISTA EN URBANISMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 6 | HIDRAULICO | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TOPOGRAFO | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 8 | CADENERO | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 9 | RESIDENTE AMBIENTAL | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 10 | TRANSITO Y TRANPORTE | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 11 | Auxiliar administrativa | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | Conductor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | RESIDENTE SST | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | RESIDENTE SOCIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | ALMACENISTA | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

## GESTIÓN SST — PLANTILLA MINIMA DE INTERVENTORIA

| Código EDT | Denominación | Cantidad | Categoría | Dedicación porcentual | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 |
| 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA INTERVENTORÍA | | | | | | | |
| 9088 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 1 | S | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 9087 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 1 | S | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9086 | ESPECIALISTA GEOTECNISTA | 1 | S | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9085 | ESPECIALISTA HIDRAULICO SANITARIO | 1 | S | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 9084 | PROFESIONAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 1 | S | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 9083 | ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE | 1 | S | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0 |
| 9082 | RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1 | S | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9081 | RESIDENTE SOCIAL | 1 | S | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 9080 | INGENIERO AMBIENTAL | 1 | S | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 9079 | ESPECIALISTA EN URBANISMO | 1 | S | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 |
| 9078 | INGENIERO FORESTAL | 1 | S | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

| 3. PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9093 | INSPECTOR 1 | 2 | MES | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9088 | TOPÓGRAFO INSPECTOR | 1 | MES | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9089 | LABORATORISTA INSPECTOR | 1 | MES | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 9098 | CADENERO 1 | 1 | MES | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9102 | ADMINISTRADOR | 1 | MES | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9100 | CONDUCTOR O MOTORISTA | 1 | MES | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |



ESTADO GENERAL DE INFORMES
Contratista de obra

INFORME INTEGRAL DEL CONTRATISTA
INFORME No. 12 - SEPTIEMBRE 2024

| INFORME | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| SOCIAL | APROBADO | APROBADO MEDIANTE CORREO |
| SST | APROBADO | APROBADO MEDIANTE COMUNICADO 1021 |
| AMBIENTAL | APROBADO | APROBADO MEDIANTE COMUNICADO 948 |
| TECNICO | APROBADO | APROBADO MEDIANTE COMUNICADO 991 |
| GERENCIA 12 | REVISION CONTRATISTA | SE REMITEN OBSERVACIONES AL CONTRATISTA MEDIANTE COMUNICADO 1016 |
| OBLIGACIONES | REVISION CONTRATISTA | INTERVENTORIA REMITE OBSERVACIONES MEDIANTE COMUNICAO 935 EL 17-10-2024, MEDIANTE COMUNICADO 990 SE REMITE LLAMADO DE ATENCION POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA ATENCION A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME |

ACTA DE OBRA

AGOSTO No10

| FECHA | INTERVENTORIA | CONTRATISTA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | | | SE ENTREGA A LA ENTIDAD SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES |

SEPTIEMBRE No11

| FECHA | INTERVENTORIA | CONTRATISTA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | X | | CONTRATISTA RADICA EN FISICO EL 19-11-2024, ESTA PENDIENTE APROBACION DEL INFORME INTEGRAL DE SEPTIEMBRE |

OCTUBRE No12

| FECHA | INTERVENTORIA | CONTRATISTA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | | | MESA DE TRABAJO PARA REVISION DEL ACTA 19-11-2024 |

INFORME INTEGRAL DEL CONTRATISTA
OCTUBRE No.13

| COMPONENTE | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| SOCIAL | REVISION CONTRATISTA | MEDIANTE COMUNICADO 1081 INTERVENTORIA REMITE OBSERVACIONES 5-11-2024 |
| SST | REVISION CONTRATISTA | INTERVENTORIA REMITE OBSERVACIONES MEDIANTE COMUNICADO 1021 |
| AMBIENTAL | REVISION CONTRATISTA | MEDIANTE COMUNICADO 1015 INTERVENTORIA REMITE OBSERVACIONES 14-11-2024 |
| TECNICO | REVISION CONTRATISTA | MEDIANTE COMUNICADO 1012 INTERVENTORIA REMITE OBSERVACIONES 13-11-2025 |
| GERENCIA 13 | REVISION CONTRATISTA | RADICADO EL 5 DE NOV POR EL CONTRATISTA |
| OBLIGACIONES | REVISION CONTRATISTA | 12 DE NOVIEMBRE INTERVENTORIA SOLICITA LOS ANEXOS DEL INFORME MEDIANTE CORREO |

## COMPROMISOS DEL PRESENTE COMITÉ

| No | Actividad | Responsable | Fecha | Estado | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapar los apiques en parque de la concepción. | Contratista | 19/11/2024 | Cumplido | |
| 2 | Atención de observaciones en bosa linda, empozamiento en zona de bancas | Contratista | 15/11/2024 | Incumplido | |
| 3 | Presentación de implantación del piso caucho en los diferentes frentes de obra | Contratista | 13/11/2024 | Cumplido | Se desarrolla mesa técnica para revisión de la documentación entre FDLB, contratista de obra e interventoría |
| 4 | Presentación de la actualización de la programación | Contratista | 18/11/2024 | Incumplido | |
| 5 | Presentación de la actualización del balance general | Contratista | 12/11/2024 | Cumplido | El balance cuenta con visto bueno de interventoría. Sin embargo, se solicitó organizar archivo y volver a presentar |
| 6 | Presentar implantación de juego para el parque de santa lucia | Contratista | 15/11/2024 | Cumplido | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Presentación informe técnico de la intervención que se realizó en Olarte 069 para la corrección de los empozamientos de la cancha deportiva | Contratista | 15/11/2024 | Cumplido | |
| 8 | Presentación de cronograma de la intervención en el parque villa Emma | Contratista | 13/11/2024 | Incumplido | El contratista de obra presente propuesta el 18 de noviembre de 2024. Se hace claridad que el contratista realizó una intervención que no dio solución a la problemática de empozamientos y por ende es necesario su intervención nuevamente |
| 9 | Radicación acta no 11 mes de septiembre | Contratista | 19/11/2024 | Cumplido | La cuenta se encuentra en revisión y firmas para posteriormente ser radicada a la entidad. |

**COMPROMISOS PROXIMO COMITÉ DE OBRA (26-11-2024)**

| No | Actividad | Responsable |
|---|---|---|
| 1 | Atención de observaciones en bosa linda, empozamiento en zona de bancas | Contratista |
| 2 | Revisión de la actualización de la programación | Interventoría |
| 3 | Corrección de los empozamientos de la cancha deportiva de Olarte 069 | Contratista |
| 4 | Demarcación pista de patinaje parque laureles | Contratista |
| 5 | Acta con la comunidad de parque laureles donde se indique la solicitud de la comunidad, respecto a la demarcación de la pista | Contratista |
| 6 | Revisión de los NP de la adición | Interventoría |
| 7 | Envió de las hojas de vida de los profesionales que van a estar en reemplazo de la directora de interventoría y profesional social de interventoría | Interventoría |
| 8 | Propuesta para dar solución a los empozamientos en la zona de juegos en parque la concepción | Contratista |

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 26/11/2024 Lugar de la próxima reunión: CREA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

**FECHA:** 26/11/2024 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 63 (INTEGRAL)

**HORA DE INICIO:** 08:00 Am **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| Mónica Jimena Guerra V | | X | | | | | | | | Interventoría | | 3176678302 | |
| Luz Stella Quintero | | | X | | | | | | X | Contratista | | 3165814089 | |
| Johan David Rodríguez Vale. | | | | | | | | | X | Consorcio Perquas 2023. | | 3057361504 | |
| María Paula Díaz | | | X | | | | | | X | Contratista | | 3126831463 | |
| Eliseo Rodríguez Cortes. | | | X | | | | | | | INTERVENTORÍA | | 3134271769 | |
| Angela Marcela Rozo Sicachá | | | X | | | | | | | Interventoría | | 3503588966 | |
| María del Carmen Vergara G | | | X | | | | | | | Interventoría | | 3178865110 | |
| Brayan Arango Cruz | | | X | | | | | | | Interventoría | | 3163602377 | |
| Juan D. Castiblanco Heredia | | | X | | | | | | X | FDLB Infraestructura | | 3058181812 | |
| Brayan Rodríguez Sánchez | | | X | | | | | | | Interventoría | | 3139960570 | |
| Ivonne Guerra | | | X | | | | | | | Interventoría | | 3167478612 | |
| Ulian Camilo Barrera | | | X | | | | | | X | FDLB Infraestructura | | 3003630164 | |
| Sebastián Vega Vargas. | | | X | | | | | | X. | FDLB Infraestructura. | laura.vargas@catedralagua.org | 3114699537 | |
| Nory Pardo | | | X. | | | | | | | Interventora. | | 3209895340 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

**FECHA:** 26/11/2024 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Comité de seguimiento semanal No. 63 (INTEGRAL)

**HORA DE INICIO:** 08:00 Am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10: 00 Am

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno



342

**DESARROLLO DEL COMITÉ**

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.63, La interventoría direcciona el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría, se procede a dar lectura a los compromisos pactados en comité anterior así:

1. ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EN BOSA LINDA, EMPOZAMIENTO EN ZONA DE BANCAS
   Este compromiso se incumplió, contratista indica que hoy empieza actividades de subsunción.

2. REVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
   Este compromiso se cumplió

3. CORRECCIÓN DE LOS EMPOZAMIENTOS DE LA CANCHA DEPORTIVA DE OLARTE 069
   Este compromiso se incumplió, contratista indica que hoy empieza actividades de subsunción.

4. DEMARCACIÓN PISTA DE PATINAJE PARQUE LAURELES
   Este compromiso se incumplió, contratista indica que mañana 27 de noviembre empieza actividades de subsunción.

5. ACTA CON LA COMUNIDAD DE PARQUE LAURELES DONDE SE INDIQUE LA SOLICITUD DE LA COMUNIDAD, RESPECTO A LA DEMARCACIÓN DE LA PISTA
   Este compromiso se cumplió


6. REVISIÓN DE LOS NP DE LA ADICIÓN
   Este compromiso se incumplió.

7. ENVIÓ DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES QUE VAN A ESTAR EN REEMPLAZO DE LA DIRECTORA DE INTERVENTORÍA Y PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
   La interventoría indica que envía la hoja de vida del reemplazo de la profesional social

8. PROPUESTA PARA DAR SOLUCIÓN A LOS EMPOZAMIENTOS EN LA ZONA DE JUEGOS EN PARQUE LA CONCEPCIÓN
   **Contratista** indica que el día de ayer 25 de noviembre se realizó visita técnica con el acompañamiento de interventoría y se pone en consideración de la mesa de trabajo la siguiente propuesta, hacer una cañuela perimetral agrandar los lloraderos existentes y adicionar unos nuevos. **Interventoría,** manifiesta que las cañuelas perimetrales no le pueden funcionar porque se les va llenar de tierra, o material orgánico, se solicita revisar la propuesta.

## AVANCE FINANCIERO

SE PRESENTA ANALISIS CONFORME PROGRAMACIÓN PRELIMINAR AVALADA; UNA VEZ FINALICE LA ETAPA DE DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN DE LOS PARQUES INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL CONTRATO MEDIANTE ADICION No. 1 y PRORROGA No. 1 ESTA PROGRAMACIÓN SE DEBERA AJUSTAR




| Corte 24-11-2024 | $ PROYECTADO SEMANA | $ EJECUTADO SEMANA | $ PROYECTADO ACUMULADO | $ EJECUTADO ACUMULADO | % PROYECTADO SEMANA | % EJECUTADO SEMANA | % PROYECTADO ACUMULADO | % EJECUTADO ACUMULADO | %ADELANTO O ATRASO FINANCIERO | $ FACTURADO | %FACTURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANCE FINANCIERO CONTRATO | $ 18.340.923,03 | $ 226.648.704,7 | $ 9.642.479.985 | $ 6.025.505.837,9 | 0,19% | 2,34% | 58,13% | 62,08% | 4% | $ 5.181.167.771 | 53,38% |

**NOTA:** El 53,38% facturado corresponde a los cortes parciales hasta el No. 11 con relación al valor total del contrato incluida la adición. El corte 12 se encuentra en formulación y ajustes.


## AVANCE FISICO

SE PRESENTA ANALISIS CONFORME PROGRAMACIÓN PRELIMINAR AVALADA; UNA VEZ FINALICE LA ETAPA DE DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN DE LOS PARQUES INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL CONTRATO MEDIANTE ADICION No. 1 y PRORROGA No. 1 ESTA PROGRAMACIÓN SE DEBERA AJUSTAR

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

% COMPROMISO PRESUPUESTO

89%




| | % PROYECTADO | % EJECUTADO | %ATRASO O ADELANTO |
|---|---|---|---|
| CONTRATO 508-2023 CONSORCIO PARQUES 2023 | 82% | 89% | +7% |
| FASE 1 DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN | 100% | 100% | 0% |
| GRUPO 1 | 100% | 100% | 0% |
| GRUPO 2 | 100% | 99% | -1% |
| GRUPO 3 | 100% | 99% | -1% |
| GRUPO 4 | 100% | 99% | -1% |
| FASE 2 DIAGNOSTICOS Y PLANEACION | 100% | 97% | -3% |
| GRUPO 5 (ADICION) | 17% | 53% | +36% |
| GRUPO 6 (ADICION) | 2% | 37% | +35% |

Nota. Los parque que estan presentando atraso del 1% estan pendiente remates para el resibo por interventoria.

## AVANCE DIAGNOSTICOS

FASE II CORRESPONDIENTE A DIAGNOSTICOS DE LOS PARQUES INCLUIDOS EN ALCANCE MEDIANTE ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No.1

| REQUISITO | PARQUES | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07-153 NUEVO CHILE | 07-132 VILLA ANNI | 07-028 SAN MARTIN | 07-398 VILLA SEIDY | 07-085 HUMBERTO VALENCIA | 07-141 PIAMONTE I | 07-086 SANTA LUCIA | 07-360 SAN BERNARDINO SECTOR VILLA EMMA | 07-211 CHICALA | 07-149 PIAMONTE | 07-011 LA AMISTAD | |
| Hoja de vida del parque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | |
| Descripción de propuesta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | |
| Presupuesto de la propuesta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | |
| Programación detallada de intervenciones de cada parque | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | |
| Investigación realizada ante el IDRD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | |
| Informe de consultas ante las Empresas de Servicios Públicos y Entidades del distrito capital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | |
| Descripción del estado actual del parque y el inventario de los elementos existentes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | |
| Esquemas arquitectónicos con georreferenciación y topografía, verificación de los linderos y mojones que delimitan cada uno de los parques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | |
| Informe de diagnóstico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | |
| Inventario de accesorios y elementos de las Empresas de Servicios Públicos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | |
| Estado de permisos pertinentes al traslado de los elementos arbóreos y lo que conlleve a los permisos necesarios ante las entidades encargadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | |
| TOTAL EJECUTADO | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 9,9 | 10,7 | 117,00 |
| TOTAL PROYECTADO | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 121,00 |
| % DIAGNOSTICO COMPLETADO | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 97% | 97% | 97% | 90% | 97% | 97% |

NOTA: NOTA: LA INTERVENTORÍA COMUNICÓ OBSERVACIONES A DIAGNOSTICOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA MEDIANTE COMUNICADO No. SPLI-BOS-23-1004 y SPLI-BOS-23-1005

## AVANCE FISICO

SE PRESENTA ANALISIS CONFORME PROGRAMACIÓN PRELIMINAR AVALADA; UNA VEZ FINALICE LA ETAPA DE DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN DE LOS PARQUES INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL CONTRATO MEDIANTE ADICION No. 1 y PRORROGA No. 1 ESTA PROGRAMACIÓN SE DEBERÁ AJUSTAR.

| Nombre | Duración | Comienzo | Fin | % completado | %proyectado | %ATRASO O %ADELANTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARQUE 07-015 GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA | 131 días | vie 3/11/23 | vie 3/05/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-022 DESARROLLO PALESTINA | 217 días | jue 2/11/23 | vie 30/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-026 DESARROLLO RINCÓN DE BOSA | 132 días | jue 29/02/24 | vie 30/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-002 BOSA LINDA | 154 días | mar 30/01/24 | vie 30/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO | 112 días | lun 22/01/24 | mar 25/06/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN | 125 días | lun 11/03/24 | vie 30/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA CARBONELL ETAPA 1 Y 2 | 142 días | jue 2/11/23 | vie 17/05/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO | 80 días | jue 2/05/24 | mié 21/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA CARBONELL ETAPA 1 Y 2 | 176 días | lun 2/10/23 | lun 3/06/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2 | 99 días | vie 2/02/24 | mié 19/06/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR | 114 días | vie 2/02/24 | mié 10/07/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA | 72 días | lun 6/05/24 | mar 13/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE | 97 días | lun 20/05/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA | 97 días | lun 20/05/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR | 70 días | lun 27/05/24 | vie 30/08/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD | 85 días | mié 5/06/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA | 84 días | mié 5/06/24 | lun 30/09/24 | 99% | 100,00% | 1,00% |
| PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE | 52 días | mar 10/09/24 | mié 20/11/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO | 85 días | mié 5/06/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE | 97 días | mié 5/06/24 | jue 17/10/24 | 97% | 100,00% | 3,00% |
| PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS | 36 días | mar 6/08/24 | mar 24/09/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE | 74 días | jue 20/06/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA | 41 días | mar 6/08/24 | mar 1/10/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-041 BRASIL | 40 días | mar 6/08/24 | lun 30/09/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-081 LAURELES | 87 días | jue 20/06/24 | vie 18/10/24 | 99% | 100,00% | 1,00% |
| PARQUE 07-110 LA FLORIDA | 59 días | vie 5/07/24 | mié 25/09/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUÍN | 62 días | vie 5/07/24 | lun 30/09/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA | 29 días | vie 16/08/24 | mié 25/09/24 | 100% | 100,00% | 0,00% |
| 07-128 PARQUE SAN MARTIN. | 65 días | mié 2/10/24 | mar 31/12/24 | 61% | 37,00% | 24,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-138 PARQUE NUEVO CHILE (LOS ABUELOS). | 65 días | mié 2/10/24 | mar 31/12/24 | 26% | 29,00% | -3,00% |
| 07-398 PARQUE VILLA SEIDY. | 43 días | vie 1/11/24 | mar 31/12/24 | 84% | 16,00% | 68,00% |
| 07-132 PARQUE VILLA ANNY. | 43 días | vie 1/11/24 | mar 31/12/24 | 76% | 10,00% | 66,00% |
| 07-360 PARQUE VILLA EMMA. | 33 días | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 51% | 6,00% | 45,00% |
| 07-211 PARQUE CHICALÁ | 33 días | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 33% | 3,00% | 30,00% |
| 07-085 PARQUE HUMBERTO VALENCIA. | 33 días | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 78% | 3,00% | 75,00% |
| 07-149 DESARROLLO PIAMONTE | 28 días | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 0% | 0,00% | 0,00% |
| 07-011 URBANIZACIÓN LA AMISTAD | 28 días | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 17% | 1,00% | 16,00% |
| 07-086 DESARROLLO SANTA LUCIA | 28 días | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 35% | 1,00% | 34,00% |
| 07-141 DESARROLLO PIAMONTE | 28 días | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 24% | 1,00% | 23,00% |

ATRASOS EN LOS PARQUES:
OLARTE 3%, actividades pendiente por ejecutar, cancha y cerramiento lateral
NUEVO CHILE 3% tiene atraso por que el inico de actividades despues de la fecha, Entidad, solicita al Contratista, revisar una propuesta para mejorar el buganvil que se tiene en el parque.
En el parque concepcion por actividades de obra realizadas el buganvil se afecto, Interventoria solicita al contratista realizar la recuperacion de esta especie.

**AVANCE FÍSICO A CORTE -24-11-2024 POR PARQUE**

SE PRESENTA ANALISIS CONFORME PROGRAMACIÓN PRELIMINAR AVALADA; UNA VEZ FINALICE LA ETAPA DE DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN DE LOS PARQUES INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL CONTRATO MEDIANTE ADICION No. 1 y PRORROGA No. 1 ESTA PROGRAMACIÓN SE DEBERÁ AJUSTAR.

| PARQUE | ESTADO | FECHA INICIO PROGRAMADA | FECHA FIN PROGRAMADA | EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA | EJECUCIÓN PROGRAMADA A LA FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-015 GONZALO JIMÉNEZ DE QUEZADA | PUESTO EN SERVICIO | vie 3/11/23 | vie 3/05/24 | 100,00% | 100,00% |
| 07-022 DESARROLLO PALESTINA | PUESTO EN SERVICIO | jue 2/11/23 | vie 30/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| 07-026 DESARROLLO RINCÓN DE BOSA | PUESTO EN SERVICIO | jue 29/02/24 | vie 30/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| 07-002 ROSALINDA | PUESTO EN SERVICIO | mar 30/01/24 | vie 30/08/24 | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO | PUESTO EN SERVICIO | lun 22/01/24 | mar 25/06/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN | **FINALIZARON ACTIVIDADES** | lun 11/03/24 | vie 30/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA CARBONELL ETAPA 1 Y 2 | PUESTO EN SERVICIO | jue 2/11/23 | vie 17/05/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO | PUESTO EN SERVICIO | jue 2/05/24 | mié 21/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA CARBONELL ETAPA 1 Y 2 | PUESTO EN SERVICIO | lun 2/10/23 | lun 3/06/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2 | PUESTO EN SERVICIO | vie 2/02/24 | mié 19/06/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR | PUESTO EN SERVICIO | vie 2/02/24 | mié 10/07/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA | PUESTO EN SERVICIO | lun 6/05/24 | mar 13/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE | PUESTO EN SERVICIO | lun 20/05/24 | mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA | PUESTO EN SERVICIO | lun 20/05/24 | mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR | PUESTO EN SERVICIO | lun 27/05/24 | vie 30/08/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD | PUESTO EN SERVICIO | mié 5/06/24 | mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA | EN EJECUCIÓN | mié 5/06/24 | lun 30/09/24 | 99,00% | 100,00% |
| PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE | PUESTO EN SERVICIO | mar 10/09/24 | mié 20/11/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN | PUESTO EN SERVICIO | mié 5/06/24 | mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLA DEL RIO | | | | | |
| PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE | EN EJECUCIÓN | mié 5/06/24 | jue 17/10/24 | 97,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS | PUESTO EN SERVICIO | mar 6/08/24 | mar 24/09/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE | PUESTO EN SERVICIO | jue 20/06/24 | mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA | PUESTO EN SERVICIO | mar 6/08/24 | mar 1/10/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-041 BRASIL | PUESTO EN SERVICIO | mar 6/08/24 | lun 30/09/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-081 LAURELES | EN EJECUCIÓN | jue 20/06/24 | vie 18/10/24 | 99,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-113 LA FLORIDA | PUESTO EN SERVICIO | vie 5/07/24 | mié 25/09/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUÍN | PUESTO EN SERVICIO | vie 5/07/24 | lun 30/09/24 | 100,00% | 100,00% |
| PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA | PUESTO EN SERVICIO | vie 16/08/24 | mié 25/09/24 | 100,00% | 100,00% |
| 07-128 PARQUE SAN MARTIN. | EN EJECUCIÓN | mié 2/10/24 | mar 31/12/24 | 61,00% | 37,00% |
| 07-138 PARQUE NUEVO CHILE (LOS ABUELOS). | EN EJECUCIÓN | mié 2/10/24 | mar 31/12/24 | 26,00% | 29,00% |
| 07-398 PARQUE VILLA SEIDY. | EN EJECUCIÓN | vie 1/11/24 | mar 31/12/24 | 84,00% | 16,00% |
| 07-132 PARQUE VILLA ANNY. | EN EJECUCIÓN | vie 1/11/24 | mar 31/12/24 | 76,00% | 10,00% |
| 07-360 PARQUE VILLA EMMA. | EN EJECUCIÓN | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 51,00% | 6,00% |
| 07-211 PARQUE CHICALÁ | EN EJECUCIÓN | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 33,00% | 3,00% |
| 07-085 PARQUE HUMBERTO VALENCIA. | EN EJECUCIÓN | vie 15/11/24 | mar 31/12/24 | 78,00% | 3,00% |
| 07-149 DESARROLLO PIAMONTE | NO SE EJECUTARÁ | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 0,00% | 0,00% |
| 07-011 URBANIZACIÓN LA AMISTAD | SIN INICIAR | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 17,00% | 1,00% |
| 07-086 DESARROLLO | EN EJECUCIÓN | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 35,00% | 1,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA LUCIA | | | | | |
| 07-141 DESARROLLO PIAMONTE | EN EJECUCIÓN | vie 22/11/24 | mar 31/12/24 | 24,00% | 1,00% |

En resumen, a corte 24-11-2024 se tiene:
24 parques PUESTO EN SERVICIO
12 parques EN EJECUCIÓN
01 parque Finalización de actividades
01 parques sin iniciar (los de la adición)

**PMT APROBADOS**

| COD PARQUE | NOMBRE PARQUE | FECHA | | COI APROBACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | INICIO | FIN | |
| 07-015 | PARQUE URBANIZACIÓN JIMÉNEZ DE QUESADA | 29/03/2024 | 27/06/2024 | 12 DEL 21/03/2024 |
| 07-226 | DESARROLLO EL LIBERTADOR II | 19/01/2024 | 11/07/2024 | 03 del 18/01/2024 |
| 07-002 | PARQUE DESARROLLO BOSALINDA (HILDEBRANDO OLARTE) | 13/09/2024 | 26/12/2024 | 37 DEL 12-09-2024 |
| 07-026 | PARQUE DESARROLLO EL RINCÓN DE BOSA, RECUERDO | 19/01/2024 | 11/07/2024 | 03 del 18/01/2024 |
| 07-007 | PARQUE URBANIZACIÓN EL REGALO | 19/01/2024 | 11/07/2024 | 03 del 18/01/2024 |
| 07-104 | PARQUE URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA CARBONELL I Y II ETAPAS | 26/07/2024 | 05/09/2024 | 30 del 25/07/2024 |
| 07-092 | DANUBIO AZUL | 28/06/2024 | 29/08/2024 | 26 DEL 27-06-2024 |
| 07-022 | DESARROLLO PALESTINA | 28/06/2024 | 29/08/2024 | 26 DEL 27-06-2024 |
| 07-014 | DESARROLLO LA CONCEPCIÓN | 30/08/2024 | 31/10/2024 | 35 DEL 29/08/2024 |
| 07-299 | DESARROLLO LA PORTADA | 05/04/2024 | 29/08/2024 | 14 DEL 04/04/2024 |
| 07-179 | URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA CARBONELL I Y II ETAPAS | 05/04/2024 | 29/08/2024 | 14 DEL 04/04/2024 |
| 07-044 | URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA CARBONELL I Y II ETAPAS | 05/04/2024 | 29/08/2024 | 14 DEL 04/04/2024 |
| 07-003 | BRASIL SEGUNDO SECTOR | 10/05/2024 | 5/09/2024 | 19 DEL 09-05-2024 |
| 07-333 | DESARROLLO SANTAFE | 13/09/2024 | 26/12/2024 | 37 DEL 12-09-2024 |
| 07-359 | DESARROLLO EL CAUCE | 13/09/2024 | 26/12/2024 | 37 DEL 12-09-2024 |
| 07-346 | DESARROLLO VILLA SONIA I | 14/06/2024 | 10/10/2024 | 24 DEL 13-06-2024 |
| 07-110 | DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR | 28-06-2024 | 26/12/2024 | 26 DEL 27-06-2024 |
| 07-215 | DESARROLLO OLARTE | 05-07-2024 | 26-12-2024 | 27 DEL 04-07-2024 |

Parques que se han puesto en servicio (Se debe solicitar cierre de los PMTs) o finalizaron actividades
Parques con el PMT próximo a vencerse
Parques con el PMT vencido
Parques con el PMT vigente

| COD PARQUE | NOMBRE PARQUE | FECHA | | COI APROBACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | INICIO | FIN | |
| 07-081 | DESARROLLO LAURELES III SECTOR | 19-07-2024 | 21-11-2024 | 29 DEL 18-07-2024 |
| 07-037 | URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A | 28-06-2024 | 26/12/2024 | 26 DEL 27-06-2024 |
| 07-069 | DESARROLLO OLARTE | 05-07-2024 | 26-12-2024 | 27 DEL 04-07-2024 |
| 07-191 | DESARROLLO SAN JOAQUÍN | 12-07-2024 | 26-12-2024 | 28 DEL 11-07-2024 |
| 07-272 | DESARROLLO NUEVA ESCOCIA | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 39 DEL 26-09-2024 |
| 07-093 | DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II | 27/09/2024 | 26/12/2024 | 39 DEL 26-09-2024 |
| 07-138 | DESARROLLO NUEVO CHILES-LOS ABUELOS | 13/09/2024 | 26/12/2024 | 37 DEL 12-09-2024 |
| **07-132** | **DESARROLLO VILLA ANNI** | **13/09/2024** | **26/12/2024** | **37 DEL 12-09-2024** |
| **07-128** | **DESARROLLO SAN MARTIN** | **20/09/2024** | **26/12/2024** | **38 DEL 19-09-2024** |
| **07-398** | **VILLA SEIDY** | **20/09/2024** | **26/12/2024** | **38 DEL 19-09-2024** |
| **07-360** | **DESARROLLO SAN BERNARDINO-VILLA EMMA** | **27/09/2024** | **26/12/2024** | **39 DEL 26-09-2024** |
| **07-149** | **DESARROLLO PIAMONTE I** | **27/09/2024** | **26/12/2024** | **39 DEL 26-09-2024** |
| **07-011** | **URBANIZACIÓN LA AMISTAD** | **27/09/2024** | **26/12/2024** | **39 DEL 26-09-2024** |
| **07-086** | **DESARROLLO SANTA LUCIA** | **27/09/2024** | **26/12/2024** | **39 DEL 26-09-2024** |
| **07-141** | **DESARROLLO PIAMONTE** | **27/09/2024** | **26/12/2024** | **39 DEL 26-09-2024** |
| **07-085** | **HUMBERTO VALENCIA** | **27/09/2024** | **26/12/2024** | **39 DEL 26-09-2024** |
| **07-211** | **URBANIZACIÓN CHICALÁ** | **11-10-2024** | **26/12/2024** | **41 DEL 10-10-2024** |
| 07-318 | DESARROLLO ISLANDIA | 01-08-2024 | 01-01-2025 | 31 DEL 31-07-2024 |
| 07-111 | DESARROLLO SAN LUIS | 09-08-2024 | 16-01-2025 | 32 DEL 08-08-2024 |
| 07-268 | DESARROLLO VILLA COLOMBIA | 09-08-2024 | 16-01-2025 | 32 DEL 08-08-2024 |
| 07-041 | BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS) | 09-08-2024 | 16-01-2025 | 32 DEL 08-08-2024 |

Teniendo en cuenta el avance de obra que se presenta a la fecha, la interventoría informa:

07-132 DESARROLLO VILLA ANNI

- Inicia instalación de resina acrílica en zona de biosaludables
- Instalación de biosaludables existentes

- Excavación para instalación de juegos infantiles
- Instalación de módulos y baranda M-80 en zona de biosaludables
- Lijado de baranda M-80 en zona de biosaludables

07-128 PARQUE SAN MARTIN

- Instalación de baranda M-80 en zona de juegos infantiles
- Instalación de módulos complemento de baranda M-80
- Extendido y compactado de base granular en zona de juegos infantiles y zona de gimnasios

07-399 PARQUE VILLA SEIDY

- Instalación de piso caucho en zona de juegos infantiles

07-086 PARQUE SANTA LUCIA

- Aplicación de pintura a juegos infantiles y baranda

OBSERVACIONES

1. Cerramiento perimetral en mal estado

07-211 PARQUE URBANIZACIÓN CHICALÁ 07-211

- Instalación de baranda M-80 en zona de juegos infantiles
- Excavación manual en zona de biosaludables
- Mantenimiento de cerramiento perimetral

07-085 PARQUE HUMBERTO VALENCIA

- Se aplica pintura estructura de calistenia, juegos infantiles, baranda M-83, estructura de microfútbol y baloncesto
- Inician instalación de piso caucho en zona de juegos infantiles

07-360 PARQUE BOLSILLO VILLA EMMA

- Replanteo y Compactación de excavación en zona de cancha deportiva
- Instalación de geotextil
- Inicia extendido y compactado de subbase granular
- Lijado de cerramiento contra impacto

OBSERVACIONES

- Cerramiento en mal estado

07-141 PARQUE PIAMONTE

- Continúa lijado de baranda M-80 y juegos infantiles

07-081 PARQUE DESARROLLO LAURELES

- Continúa la recuperación de las zonas verdes
- Instalación de rejillas en cajas de inspección en zona de patinaje

**OBSERVACIONES**

- Falta subsanación de afectaciones en la baranda M-80 en zona de patinaje,
- Las rejillas instaladas quedaron muy altas y se requiere su corrección

**ACTIVIDADES PENDIENTES**

1. Demarcación de pista de patinaje

07-069 PARQUE DESARROLLO OLARTE

- No se presentaron actividades

OBSERVACIONES:

1. El frente de obra presenta ausencia de personal y pausas sucesivas en el avance de sus actividades

ACTIVIDADES PENDIENTES

Cerramiento contra impacto costado de la cancha
Destape y limpieza de cajas

DESARROLLO BRASIL VILLA DE LOS COMUNEROS

- Aplicación de pintura en juegos infantiles
- Instalación de base granular en zona de biosaludables

07-272 PARQUE DESARROLLO NUEVA ESCOCIA

- Instalación de Skate Máster en zona de biosaludables:

Nota: **Interventoría,** indica que la comunidad está inconforme porque no se demolió el andén, sin embargo, se indica nuevamente que de manera verbal la propietaria del predio no permitió la demolición del andén.

**La entidad y directora de interventoría** indican que se proceda con la reunión de entrega del parque, una vez se realicen las actividades de señalización en el andén, de igual manera se le debe indicar a la propietaria que en el proceso de revisión de documentación no se ha encontrado la legalización de la instalación de la puerta en el predio por la culata de la propiedad.

07-318 DESARROLLO ISLANDIA

- Continúa excavación manual de material existente en zona de juegos infantiles
- Aplicación de anticorrosivo en baranda M-80

OBSERVACIONES

- No sé están protegiendo las estructuras existentes que se encuentran en buen Estado para evitar su afectación

07-138 DESARROLLO NUEVO CHILE

- Se instalan módulos en baranda M-80 en la zona de juegos infantiles

07-022 PARQUE DESARROLLO PALESTINA

- Parque al servicio de la comunidad
- Desmonte y reinstalación de adoquín

07-215 PARQUE DESARROLLO OLARTE

- Pendientes subsanaciones en plataformas de juego infantil m-3ª

07-002 PARQUE DESARROLLO BOSALINDA

- Parque al servicio de la comunidad
- No se presentaron actividades, pendiente atención de los empozamientos en la zona de bancas

07-014 PARQUE DESARROLLO LA CONCEPCIÓN

- OBSERVACIONES

1. Se evidenciaron problemas de desagüe de la placa en zona de juegos, empozamientos que se perciben en la superficie del caucho

07-026 PARQUE EL RINCON DE BOSA

- Parque al servicio de la comunidad

07-037 PARQUE DESARROLLO VILLA DEL RIO

- Parque al servicio de la comunidad

07-333 PARQUE DESARROLLO SANTA FE

- Parque al servicio de la comunidad

07-093 PARQUE DESARROLLO LA LIBERTAD

- Parque al servicio de la comunidad

07-346 PARQUE DESARROLLO VILLA SONIA

- Parque al servicio de la comunidad

07-299 PARQUE DESARROLLO LA PORTADA

- Al servicio de la comunidad

**PARQUES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD.**

07-015 PARQUE JIMENEZ DE QUESADA

07-007 PARQUE EL REGALO

07-104 PARQUE JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS I Y II

07-044 PARQUE JOSE MARIA CARBONELL

07-179 PARQUE JOSE MARIA CARBONELL

07-226 PARQUE DESARROLLO EL LIBERTADOR

07-094 PARQUE DESARROLLO EL DANUBIO

07-359 PARQUE DESARROLLO BRASIL II SECTOR

07-359 PARQUE DESARROLLO EL CAUCE

PARQUE BRASIL VILLA DE LOS COMUNEROS

PARQUE DESARROLLO VILLA COLOMBIA

PARQUE DESARROLLO LA FLORIDA

PARQUE DESARROLLO SAN LUIS


PARQUE DESARROLLO SAN JOAQUIN

## COMPONENTE AMBIENTAL



La interventoría informa que se ha enviado un comunicado al contratista, solicitando su atención respecto al manejo de los puntos de acopio, ya que estos están afectando las áreas de circulación peatonal. Además, se señala que los puntos de acopio no están debidamente demarcados ni señalizados, y que deben estar cubiertos durante las épocas de lluvia. Como medida correctiva, se requiere que el contratista atienda las observaciones realizadas y que las evidencias correspondientes sean incluidas en el informe de noviembre.

- Se realiza **APROBACIÓN** del informe mensual ambiental #13 en su versión 3 bajo radicado SPLI-BOS-23-1029 del 20 de noviembre 2024, sin embargo, el contratista **adquiere el compromiso de entrega oportuna para la certificación pendiente con el gestor AMBIENTE Y SOLUCIONES.**
- Se realiza **APROBACIÓN** de gestor BIORECICLAJE CASALLAS SAS para recolección de residuos autorizados por la Secretaria distrital de ambiente bajo radicado SPLI-BOS-23-1028.
- Se solicita estricto seguimiento a puntos de acopio de RCD y material granular en cada uno de los frentes de trabajo activos.
- Se debe continuar con el seguimiento al mantenimiento de la malla de protección azul de los sumideros y el cerramiento de los individuos arbóreos, el cual debe permanecer en buenas condiciones.
- Se recuerda la importancia de atender a las obligaciones contractuales en relación al cerramiento de los frentes de trabajo activos, se evidencia que algunos frentes de trabajo cuentan con cerramiento en malas condiciones, estos deben ser atendidos en cuestión de orden y mantenimiento.

SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 18 de noviembre 2024 24 de Noviembre 2024

| ITEM | DESCRIPCION CAMPAMENTOS | CANTIDAD | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | |
| 2 | PUNTOS ECOLOGICOS REPORTADOS POR CONTRATISTA | 67 |  |
| 3 | BAÑOS | 7 | • Diversión Palermo 07-021 Calle 09 No 8 81-43 Barrio Palermo<br>• Diversión Bosalada 07-002 Calle 91 Sur N° 91-03 Sur<br>• Diversión Sur Maria Carmenza II Y III 07-104 (se ubica por este diseño) Calle 09 Sur N° 81C – 45<br>• Diversión Diversia Alta II Y III 07-094 Calle 08b Sur N° 87-57<br>• Diversión Vista Suma I y Diversión Vista Pz. 07-193 07-186 Calle 90 B Sur # 87-43<br>• Diversión Diversiones 07-014 Calle 84F Sur N° 81-50 |

- Interventoria solicita el cambio de la profesional Ambiental.
- La certificacion de disposicion del grano de caucho debe quedar antes de la entrega del informe Ambiental del mes de noviembre.

| SEGUIMIENTO GESTION AMBIENTAL 18 de noviembre 2024 al 24 de Noviembre 2024 | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | OBSERVACION |
| 4 | ACOPIOS | | Contratista manifiesta que se reportaran puntos de acopio temporal de acuerdo a la dinamica de las obras |
| 5 | SUMIDEROS PROTEGIDOS | 22 |  |
| 6 | INDIVIDUOS ARBOREOS PROTEGIDOS | 29 |  |
| 7 | RCD — IN SITU (Ton) | 0,0 | Para el inicio del cuarto trimestre del año 2024 se obtiene un avance en la meta de aprovechamientos del 95,74% |
| | RCD — APROVECHAMIENTO (%) | 95,74% a la fecha | |
| | RCD — DISPOSICION FINAL (Ton) | | |
| | RESIDUOS METALICOS Kg (Chatarra) | | Contratista solicita APROBACION de nueva gestor de residuos m |

## COMPONENTE SOCIAL

### 7. GESTIÓN SOCIAL CONTRATISTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL, EMPLEOS GENERADOS: | 58 | | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: – |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 39 | | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: – |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 19 | | DIRECCIÓN PUNTO CREA: |
| OTROS: | 0 | | Crâ 80 k 61 - 16 sur |
| | | | PUNTOS SATÉLITES: |
| TOTAL, MUJERES | 12 | 20,00% | |
| MUJERES CONDICIÓN VULNERABILIDAD | 0 | 0,00% | |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1 | 1,00% | |
| JÓVENES MENORES DE 24 AÑOS | 3 | 5 % | |
| TOTAL, PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA. | 21 | 36,00% | |
| TOTAL, PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: (porcentaje con base de mano de obra total) | 7 | 33,00% | |

## 8. GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL, EMPLEOS GENERADOS: | 18 | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 0 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 18 | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | 0 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 0 | DIRECCIÓN PUNTO CREA: | Cra 80 k 61 - 16 sur |
| OTROS: | 0 | PUNTOS SATÉLITES: | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL, MUJERES | 9 | 50,00% |
| MUJERES CONDICIÓN VULNERABILIDAD | 0 | 0,00% |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1 | 5,00% |
| JOVEN MENORES DE 24 AÑOS | 1 | 5,00% |
| TOTAL, PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA. | N/A | |
| TOTAL, PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: | N/A | |

ACTAS DE VECINDAD

| INDICADOR | FORMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD PROGRAMADAS | 286X100/286 = 100% |
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD CERRADAS | 251X100/286 = 87% |
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE REGISTRO FÍLMICO Y FOTOGRÁFICO LEVANTADO / NUMERO DE REGISTRO FÍLMICO Y FOTOGRÁFICO PROGRAMADO | 11X100/11 = 100% |

ACTAS DE VECINDAD (ADICION)

| INDICADOR | FORMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD PROGRAMADAS | 47X100/47 = 100% |
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD CERRADAS | 0X100/39 = 0% |
| PRODUCTIVIDAD | NUMERO DE REGISTRO FÍLMICO Y FOTOGRÁFICO LEVANTADO / NUMERO DE REGISTRO FÍLMICO Y FOTOGRÁFICO PROGRAMADO | 0X100/0 = 0% |

PQRS

| INDICADOR | FORMULA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD | LÍNEA TELEFÓNICA SOLICITADA 0*100 / LÍNEA TELEFÓNICA IMPLEMENTADA | 1X100/1=100% |
| PRODUCTIVIDAD | CORREO ELECTRÓNICO SOLICITADO *100 / CORREO ELECTRÓNICO IMPLEMENTADO | 1X100/1=100% |
| PRODUCTIVIDAD | FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100 / ATENCIONES RECIBIDAS | 24100/25=96% |
| PRODUCTIVIDAD | ATENCIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS RECIBIDAS *100 / ATENCIÓN A VEEDURÍAS CIUDADANAS ATENDIDAS | 1X100/1 =100 % |

**COMITÉS DE VEEDORES**

| PROGRAMACIÓN COMITÉ VEEDOR MENSUAL | |
|---|---|
| MES | FECHA |
| MARZO | 21 DE MARZO DE 2024 |
| ABRIL | 18 DE ABRIL DE 2024 |
| MAYO | 30 DE MAYO DE 2024 |
| JUNIO | 20 DE JUNIO DE 2024 |
| JULIO | 18 DE JULIO DE 2024 |
| AGOSTO | 22 DE AGOSTO DE 2024 |
| SEPTIEMBRE | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| OCTUBRE | 16 DE OCTUBRE DE 2024 |
| NOVIEMBRE | 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| DICIEMBRE | 13 DE DICIEMBRE 2024 |

- Interventoría manifiesta que hoy queda cerrada la PQR del parque palestina.

COMPONENTE SST

- Listas de calificación Julio **91%**
- Ausentismo : **0** trabajadores por enfermedad general
- Accidentes de trabajo: **0**


## Personal autorizado por semana

| JULIO | PERSONAL AUTORIZADO |
|---|---|
| Semana 1 | 48 |
| Semana 2 | 48 |
| Semana 3 | 48 |
| Semana 4 | |
| **Total Julio** | 48 |


| Codigo IDU | Descripción | Catidad | Categoria | Dedicación Mes 1 | Mes 2 | Mes3 | Mes 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. DIRECCION Y/O COORDINACIÓN DE LA INTERVENTORÍA** | | | | | | | |
| 9109 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 1 | 3 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 9111 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 1 | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9111 | ESPECIALISTA GEOTECNISTA | 1 | 5 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 9111 | ESPECIALISTA HIDRAULICO SANITARIO | 1 | 5 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 9112 | PROFESIONAL EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN | 1 | 6 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 9112 | ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE | 1 | 6 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,10 |
| 9112 | RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABJO | 1 | 6 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 9112 | RESIDENTE SOCIAL | 1 | 6 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,50 |
| 9112 | INGENIERO AMBIENTAL | 1 | 6 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 9111 | ESPECIALISTA EN URBANISMO | 1 | 5 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 9112 | INGENIERO FORESTAL | 1 | 6 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| **3. PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO** | | | | | | | |
| 9093 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (No incluye Factor de Prestaciones) | 2 | MES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9088 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 | MES | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 9089 | TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 | MES | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| 9098 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (No incluye Factor de Prestaciones) | 1 | MES | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 9102 | TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) | 1 | MES | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 9100 | TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA (No incluye Factor de Prestaciones) | 1 | MES | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

| PLANTILLA MINIMA EXIGIDA DEL CONTRATO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CARGO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 |
| 1 | DIRECTOR DE OBRA | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2 | RESIDENTE DE OBRA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | PROFESIONAL PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 4 | GEOTECNISTA | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | ESPECIALISTA EN URBANISMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 6 | HIDRAULICO | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TOPOGRAFO | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 8 | CADENERO | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 9 | RESIDENTE AMBIENTAL | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 10 | TRANSITO Y TRANPORTE | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 11 | Auxiliar administrativa | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | Conductor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | RESIDENTE SST | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | RESIDENTE SOCIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | ALMACENISTA | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |


# Registro fotográfico de actividades realizadas



***Eelementos de atención a emergencias .***



***Capacitación SST .***



**Camilla de emergencia, extintor y botiquín**



***Cerramiento perimetral .***

| INFORME INTEGRAL DEL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| INFORME No. 12 - SEPTIEMBRE 2024 | | |
| INFORME | ESTADO | OBSERVACIONES |
| SOCIAL | APROBADO | APROBADO MEDIANTE CORREO |
| SST | APROBADO | APROBADO MEDIANTE COMUNICADO 1021 |
| AMBIENTAL | APROBADO | APROBADO MEDIANTE COMUNICADO 948 |
| TECNICO | APROBADO | APROBADO MEDIANTE COMUNICADO 991 |
| GERENCIA 12 | APROBADO | SE REMITEN OBSERVACIONES AL CONTRATISTA MEDIANTE COMUNICADO 1016 |
| OBLIGACIONES | APROBADO | APROBADO MEDIANTE COMUNICADO 1032 |

| ACTA DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| AGOSTO No 10 | | | |
| FECHA | INTERVENTORIA | CONTRATISTA | OBSERVACIONES |
| | | | CARGADA EN SECOP |
| SEPTIEMBRE No 11 | | | |
| FECHA | INTERVENTORIA | CONTRATISTA | OBSERVACIONES |
| | | | CARGADA EN SECOP |
| OCTUBRE No12 | | | |
| FECHA | INTERVENTORIA | CONTRATISTA | OBSERVACIONES |
| 25-11-2024 | X | | El contratista de obra remite proacta con subsanación de observaciones producto de mesa técnica |

| INFORME INTEGRAL DEL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| OCTUBRE No.13 | | |
| COMPONENTE | ESTADO | OBSERVACIONES |
| SOCIAL | APROBADO | |
| SST | REVISION CONTRATISTA | INTERVENTORIA REMITE OBSERVACIONES MEDIANTE COMUNICADO 1037 V02 |
| AMBIENTAL | APROBADO | MEDIANTE COMUNICADO 1029 DE INTERVENTORIA SE APRUEBA INFORME V3 |
| TECNICO | REVISION INTERVENTORIA | RADICADO POR EL CONTRATISTA EL25 DE NOVIEMBRE MEDIANTE COMUNICADO 1012 |
| GERENCIA 13 | REVISION INTERVENTORIA | RADICADO POR EL CONTRATISTA EL25 DE NOVIEMBRE MEDIANTE COMUNICADO 1018 |
| OBLIGACIONES | REVISION INTERVENTORIA | 25 DE NOVIEMBRE CONTRATISTA RADICA CORRECCIONES MEDIANTE COMUNICADO CPB-FDLB-508-1163-2024 |

BOGOTÁ

## COMPROMISOS DEL PRESENTE COMITÉ

| No | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atención de observaciones en bosa linda, empozamiento en zona de bancas | CONTRATISTA | 25/11/2024 | INCUMPLIDO | |
| 2 | Revisión de la actualización de la programación | INTERVENTORÍA | 25/11/2024 | CUMPLIDO | |
| 3 | Corrección de los empozamientos de la cancha deportiva de Olarte 069 | CONTRATISTA | 26/11/2024 | | |
| 4 | Demarcación pista de patinaje parque laureles | CONTRATISTA | 26/11/2024 | | |
| 5 | Acta con la comunidad de parque laureles donde se indique la solicitud de la comunidad, respecto a la demarcación de la pista | CONTRATISTA | 20/11/2024 | CUMPLIDO | |
| 6 | Revisión de los NP de la adición | INTERVENTORÍA | 26/11/2024 | | |
| 7 | Envió de las hojas de vida de los profesionales que van a estar en reemplazo de la directora de interventoría y profesional social de interventoría | INTERVENTORÍA | 25/11/2024 | INCUMPLIDO | |
| 8 | Propuesta para dar solución a los empozamientos en la zona de juegos en parque la concepción | CONTRATISTA | 26/11/2024 | | |

**COMPROMISOS PROXIMO COMITÉ DE OBRA (04-12-2024)**

| No | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| 1 | Atención de observaciones en bosa linda, empozamiento en zona de bancas | CONTRATISTA |
| 2 | Corrección de los empozamientos de la cancha deportiva de Olarte 069 | CONTRATISTA |
| 3 | Demarcación pista de patinaje parque laureles | CONTRATISTA |
| 4 | Revisión de propuesta para el Buganvil de nuevo chile | CONTRATISTA |
| 5 | Hoja de vida profesional ambiental | CONTRATISTA |
| 6 | Radicado de las cuentas No.12 correspondiente al mes de octubre | CONTRATISTA-INTERVENTORÍA |
| 7 | Respuesta a los manuales de mantenimiento | INTERVENTORÍA |

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 04/12/2024 Lugar de la próxima reunión: CREA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno



353

# Anexo 4.
# Correspondencia enviada

**RELACION CORRESPONDENCIA ENVIADA NOVIEMBRE 2024**

| CONSECUTIVO | FECHA | ASUNTO | DIRIGIDO |
|---|---|---|---|
| SPLI-BOS-23-0999 | 5/11/2024 | RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-1113-2024 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL No 13 V1 | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1000 | 5/11/2024 | observaciones Informe 12 V4 | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1001 | 5/11/2024 | OBSERVACIONES INFORME GESTION SOCIAL N° 13 V0 | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1002 | 6/11/2024 | RESPUESTA DE COMUNICADO No. CPB-FDLB 716-1097-2024 CON ASUNTO: BALANCE ACTUALIZADO SEGÚN LO REVISADO EN COMITÉ DE OBRA – VISTO BUENO BALANCES ESPECIFICOS PRESENTADOS EL 24-10-2024. | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1003 | 6/11/2024 | RESPUESTA DE COMUNICADO No. CPB-FDLB 716-1103-2024 CON ASUNTO: DANDO ALCANCE A OFICIOS SPLI-BOS-23-0972 Y SPLI-BOS-23-0981 – OBSERVACIONES A DIAGNOSTICOS DE LOS PARQUES 07-085, 07-153, 07-141, 07-028, 07-086, 07-211, 07-132, 07-360, 07-398. | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1004 | 6/11/2024 | RESPUESTA DE COMUNICADO No. CPB-FDLB-508-1105-2024 CON ASUNTO: DIAGNOSTICO PARQUE URBANIZACION LA AMISTAD, DESARROLLO SAN PABLO II SECTOR 07-011; RESPUESTA DE COMUNICADO No. CPB-FDLB 716-1117-2024 CON ASUNTO: DIAGNOSTICO PIAMONTE I COD 07-149 – OBSERVACIONES DIAGNOSTICOS PARQUES 07-011 Y 07-149 | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1005 | 6/11/2024 | RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 716-1119-2024 SOLICITUD DE APROBACIÓN PROVEEDOR DE GRANULO DE CAUCHO | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1006 | 6/11/2024 | LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN LA RADICACIÓN DEL INFORME MENSUAL INTEGRAL No.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1007 | 7/11/2024 | RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-1123-2024 – APROBACIÓN DE PROVEEDOR DE GRANO DE CAUCHO RECICLADO CONSTRUCCIONES DFL SAS. | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1008 | 8/11/2024 | APREMIO No1. FALTA DE PERSONAL EN LOS DIFERENTES FRENTES DE OBRA | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1009 | 8/11/2024 | RESPUESTA AL COMUNICADO CPB-FDLB 716-1118-2024 CON ASUNTO CONCEPTOS DE GEOTECNIA DESARROLLO SAN BERNARDINO SECTOR VILLA EMMA | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1010 | 13/11/2024 | RESPUESTA DE COMUNICADO No. CPB-FDLB-508-1115-2024 CON ASUNTO: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 CONTRATO 508 DE 2024 – OBSERVACIONES ACTA DE OBRA No. 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1012 | 13/11/2024 | RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-1120-2024 CON ASUNTO: ENTREGA INFORME MENSUAL No. 13 V 0.0 – OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO No. 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 V.0.0 | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1013 | 13/11/2024 | LLAMADO DE ATENCIÓN – EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SIN AUTORIZACIÓN | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1014 | 14/11/2024 | observaciones Informe 12 V4 (SST) | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1015 | 14/11/2024 | RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-1134-2024 OBS INFORME MENSUAL AMBIENTAL Nº 13 V2 | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1016 | 18/11/2024 | RESPUESTA DE COMUNICADO No. CPB-FDLB-508-1114-2024 CON ASUNTO: ALCANCE OFICIO SPLI-BOS-23-0970 - ENTREGA INFORME DE GERENCIA 12 V 1.0 – REITERACIÓN OBSERVACIONES A INFORME DE OBLIGACIONES No. 11 | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1017 | 18/11/2024 | APROBACIÓN INFORME 12 V 4 | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1018 | 18/11/2024 | RESPUESTA DE COMUNICADO No. CPB-FDLB-508-1121-2024 CON ASUNTO: ENTREGA PLAN DE GERENCIA No. 12 V. 0.0 – OBSERVACIONES A INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA No. 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1019 | 18/11/2024 | RESPUESTA DE COMUNICADO No. CPB-FDLB 716-1135-2024 CON ASUNTO: ENTREGA DE BALANCE ACTUALIZADO – REQUERIMIENTO PARA EMITIR CONCEPTO DE VISTO BUENO AL BALANCE GENERAL DEL CONTRATO. | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1020 | 19/11/2024 | RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 716-1142-2024 SOLICITUD DE APROBACIÓN GESTOR DE RCD BIORECICLAJE CASALLA | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1021 | 19/11/2024 | OBSERVACIONES INFORME MENSUAL N13 V1, (informe correspondiente al mes de octubre.) | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1022 | 20/11/2024 | ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 11 CONTRATO No.510-2023 | FDLB |
| SPLI-BOS-23-1023 | 20/11/2024 | INFORME MENSUAL INTEGRAL No.12 DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | FDLB |
| SPLI-BOS-23-1024 | 19/11/2024 | RESPUESTA DE COMUNICADO No. CPB-FDLB-508-1126 -2024 CON ASUNTO: ALCANCE A OFICIO SPLI-BOS-23-1003. OBSERVACIONES A DIAGNOSTICOS DE LOS PARQUES 07-085, 07 153, 07-141, 07-028, 07-086, 07-211, 07- 132, 07-360, 07-398. – APROBACIÓN DE DIAGNOSTICOS; SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE DIAGNOSTICOS. | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1025 | 19/11/2024 | RESPUESTA DE COMUNICADO No CPB-FDLB-508-1105-2024 CON ASUNTO: DIAGNOSTICO PARQUE URBANIZACION LA AMISTAD, DESARROLLO SAN PABLO II SECTOR 07-011. – VISTO BUENO DIAGNOSTICO PARQUE 07-011; SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1026 | 20/11/2024 | SOLICITUD DE GESTIÓN PARA RESTABLECER EL PMT EN EL FRENTE DE OBRA DEL PARQUE NUEVO CHILE | CONSORCIO PARQUES |

**RELACION CORRESPONDENCIA ENVIADA NOVIEMBRE 2024**

| CONSECUTIVO | FECHA | ASUNTO | DIRIGIDO |
|---|---|---|---|
| SPLI-BOS-23-1027 | 6/12/2024 | LLAMADO DE ATENCIÓN No 01 INCUMPLIMIENTO ENTREGA INFORMES TÉCNICO, OBLIGACIONES Y PLAN DE GERENCIA DE NOVIEMBRE | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1028 | 21/11/2024 | RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 716-1146-2024 APROBACIÓN GESTOR BIORECICLAJE CASALLAS SAS | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1029 | 21/11/2024 | RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-1145-2024 APROBACIÓN INFORME MENSUAL Nº13 V3 | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1030 | 21/11/2024 | AVAL ACTA DE CORTE DE OBRA No.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE OBRA No 508-2023 | FDLB |
| SPLI-BOS-23-1032 | 22/11/2024 | RESPUESTA A COMUNICADO CPB-FDLB-508-1150-2024 CON ASUNTO: ALCANCE CPB-FDLB-508-1149-2024 ENTREGA INFORME DE OBLIGACIONES | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1033 | 22/11/2024 | RESPUESTA COMUNICADO No. COMUNICADO No. CPB-FDLB-508-1152-2024 CON ASUNTO: ENTREGA INFORME INTEGRAL MES DE SEPTIEMBRE – APROBACIÓN DE INFORME INTEGRAL No. 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1036 | 22/11/2024 | RESPUESTA AL COMUNICADO CPB-FDLB-508-1124-2024 CON ASUNTO ENTREGA INFORME DE OBLIGACIONES 13 V.0.0 | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1037 | 25/11/2024 | OBSERVACIONES INFORME N 13 V2 | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1038 | 25/11/2024 | HALLAZGOS FRENTE DE OBRA | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1039 | 25/11/2024 | LLAMADO DE ATENCIÓN AMBIENTAL - MANEJO DE PUNTOS DE ACOPIO | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1040 | 26/11/2024 | RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-1157-2024 CON ASUNTO: ALCANCE SPLI-BOS-23-1012 - ENTREGA INFORME 13 V 1.0 MES DE OCTUBRE – OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO No. 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 V.1.0 | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1041 | 28/11/2024 | APREMIO NO. 1 POR PRESUNTA OMISION EN ATENCIÓN DE OBSERVACIONES AL BALANCE Y PROGRAMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1042 | 28/11/2024 | SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN AMBIENTAL - MANEJO DE PUNTOS DE ACOPIO | CONSORCIO PARQUES |
| SPLI-BOS-23-1043 | 29/11/2024 | RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB-508--1156-2024 | CONSORCIO PARQUES |

## RELACION CORRESPONDENCIA RECIBIDA NOVIEMBRE 2024

| CONSECUTIVO | FECHA | ASUNTO | RECIBIDO POR |
|---|---|---|---|
| CPB-FDLB 508-1113-2024 | 1/11/2024 | REMISIÓN DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL N° 13 V01 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1114-2024 | 1/11/2024 | ALCANCE OFICIO SPLI-BOS-23-0970 - ENTREGA INFORME DE GERENCIA 12 V 1.0 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1117-2024 | 5/11/2024 | DIAGNOSTICO PIAMONTE I COD 07-149 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1118-2024 | 5/11/2024 | CONCEPTOS DE GEOTECNIA DESARROLLO SAN BERNARDINO SECTOR VILLA EMMA | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1119-2024 | 6/11/2024 | SOLICITUD DE APROBACIÓN PROVEEDOR DE GRANULO DE CAUCHO CONSTRUCCIONES DFL | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1120-2024 | 6/11/2024 | ENTREGA INFORME MENSUAL No. 13 V 0.0 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1121-2024 | 6/11/2024 | ENTREGA PLAN DE GERENCIA No. 12 V. 0.0 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1122-2024 | 6/11/2024 | SUBSANACION OBSERVACIONES INFORME SST #12 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1123-2024 | 7/11/2024 | RESPUESTA A OFICIO SPLI-BOS-01005. SUBSANACIÓN OBSERVACIONES A PROVEEDOR DE GRANULO DE CAUCHO CONSTRUCIONES DFL | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1124-2024 | 7/11/2024 | ENTREGA INFORME DE OBLIGACIONES 13 V. 0.0 | |
| CPB-FDLB 508-1125-2024 | 7/11/2024 | ENTREGA DE DISEÑOS DE PISO CAUCHO PARQUE BRASIL VILLA DE LOS COMUNEROS COD: 07-241 Y VILLA SEIDY COD: 07-398 ADICIONAL DISEÑO<br>PINTURA SKATE MASTER PARQUE NUEVA ESCOCIA COD: 07-272. | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1126-2024 | 7/11/2024 | ALCANCE A OFICIO SPLI-BOS-23-1003. OBSERVACIONES A DIAGNOSTICOS DE LOS PARQUES 07-085, 07-153, 07-141, 07-028, 07-086, 07-211, 07-132, 07-360, 07-398. | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1127-2024 | 7/11/2024 | ALCANCE A OFICIO SPLI-BOS-23-1004. OBSERVACIONES DIAGNOSTICOS PARQUES 07-011 Y 07-149 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1128-2024 | 7/11/2024 | INFORME MENSUAL SST N° 13V1 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1129-2024 | 9/11/2024 | INGRESO DE PERSONAL. | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1130-2024 | 12/11/2024 | INGRESO DE PERSONAL. | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1131-2024 | 12/11/2024 | INFORME SEMANAL SST. | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1132-2024 | 13/11/2024 | DISEÑOS DE ALTURAS PISO CAUCHO | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1132-2024 | 12/11/2024 | ALCANCE A OFICIO SPLI-BOS-23-1009 CONCEPTOS DE GEOTECNIA DESARROLLO SAN BERNARDINO SECTOR VILLA EMMA | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1134-2024 | 12/11/2024 | RADICACION DE ALTURAS PISO CAUCHO PARQUE DESARROLLO ISLANDIA COD: 07-318, URB CHICALA COD: 07-211, HUMBERTO VALENCIA COD: 07-085, VILLA ANNI COD. 07-132 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1134-2024 | 13/11/2024 | ATENCIÓN A OFICIO SPLI-BOS-23-0943. REMISIÓN DE SUBSANACIÓN DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y REMISIÓN DE LA VERSIÓN 2 - V02 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1135-2024 | 13/11/2024 | ENTREGA DE BALANCE ACTUALIZADO | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1136-2024 | 13/11/2024 | ENTREGA DE ACTA DE FIJACION NO PREVISTOS # 3 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1137-2024 | 13/11/2024 | ENTREGA DE DISEÑO Y ALTURAS PISO CAUCHO PARQUE SANTA LUCIA | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1138-2024 | 15/11/2024 | RESPUESTA AL OFICIO SPLI-BOS-23-1014-520 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1139-2024 | 16/11/2024 | INFORME MENSUAL SST N° 12V5 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1140-2024 | 18/11/2024 | METODO CONSTRUCTUVO ADECUACION DE EMPOZAMIENTO CANCHA OLARTE COD: 07 - 069 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1141-2024 | 18/11/2024 | SUBSANACION DE IMPLANTACIONES Y ALTURAS PISO CAUCHO VILLA ANNI cod: 07-132, CHICALA COD: 07-211, SANTA LUCIA COD: 07-086, BRASIL<br>VILLA COMUNEROS COD: 07-041, ISLANDIA COD-07-318, HUMBERTO VALENCIA COD: 07- 085 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1142-2024 | 18/11/2024 | SOLICITUD DE APROBACIÓN GESTOR DE RCD BIORECICLAJE CASALLAS SAS | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1142-2024 | 19/11/2024 | PROGRAMACION PARQUE SAN BERNARDINO SECTOR VILLA EMMA 07-360. | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1143-2024 | 19/11/2024 | ENTREGA PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE V 0.0 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1144-2024 | 19/11/2024 | RESPUESTA SPMT 202431215237871 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1145-2024 | 20/11/2024 | ATENCIÓN A OFICIO SPLI-BOS-23-1115. REMISIÓN DE SUBSANACIÓN DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL NO 10 V02 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1146-2024 | 20/11/2024 | RESPUESTA A OFICIO SPLI-BOS-236-1020. SOLICITUD DE APROBACION GESTOR DE RCD BIORECICLAJE CASALLAS SAS | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1147-2024 | 20/11/2024 | RESPUESTA AL OFICIO SPLI-BOS-23-1021-705 OBSERVACIONES SST N°13 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1148-2024 | 20/11/2024 | ALCANCE SPLI-BOS-23-1016 - ENTREGA INFORME PLAN DE GERENCIA V 2.0 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1149-2024 | 20/11/2024 | ALCANCE SPLI-BOS-23-0990- ENTREGA INFORME DE OBLIGACIONES SEPTIEMBRE | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1150-2024 | 21/11/2024 | ALCANCE CPB-FDLB-508-1149-2024 ENTREGA INFORME DE OBLIGACIONES | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1151-2024 | 21/11/2024 | ENTREGA MANUAL DE MANTENIMIENTO PARQUE DESARROLLO LA LIBERTAD II COD: 07-093 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1153-2024 | 22/11/2024 | ENTREGA DE DISEÑOS PISO CAUCHO PARQUES NUEVO CHILE COD: 07-153 Y SAN MARTIN COD: 07-028. | CONTRATISTA |
| CORREO ELECTRONICO | 22/11/2024 | CUENTA N. 11 de510-2023 SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS | FDLB |
| CPB-FDLB 508-1154-2024 | 23/11/2024 | DANDO ALCANCE A OFICIO CPB-FDLB-508-1143-2024 PROGRAMACION DE OBRA NOVIEMBRE DE 2024 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1155-2024 | 24/11/2024 | ENTREGA DE DIAGNOSTICOS DE LA ADICION AJUSTADOS AL BALNACE APROBADO Y PROGRAMACION ENVIADA CON OFICIO CPB-FDLB-508-1155-2024 | CONTRATISTA |
| CORREO ELECTRONICO | 25/11/2024 | OBSEVACIONES CUENTA 11 CTO 510 DE 2023 | FDLB |
| CORREO ELECTRONICO | 25/11/2024 | CUENTA N. 11 de510-2023 SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS | FDLB |
| CPB-FDLB 508-1156-2024 | 25/11/2024 | LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD PARQUES DE ADICION | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1157-2024 | 25/11/2024 | ALCANCE SPLI-BOS-23-1012 - ENTREGA INFORME 13 V 1.0 MES DE OCTUBRE | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1158-2024 | 25/11/2024 | INFORME SEMANAL SST. | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1160-2024 | 25/11/2024 | SPLI-BOS-23-1018 ENTREGA PLAN DE GERENCIA 12 V1.0 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1161-2024 | 25/11/2024 | INGRESO DE PERSONAL | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1162-2024 | 25/11/2024 | ACTA DE COBRO No 12 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1162-2024 | 26/11/2024 | RESPUESTA AL OFICIO SPLI-BOS-23-1037-520 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1163-2024 | 25/11/2024 | SPLI-BOS-23-1036 - ENTREGA INFORME DE OBLIGACIONES 12 V1.0 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1164-2024 | 26/11/2024 | INFORME SEMANAL SST. | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1167-2024 | 28/11/2024 | ALCANCE SPLI-BOS-23-1040 - ENTREGA INFORME MENSUAL OCTUBRE V 2.0 | CONTRATISTA |

## RELACION CORRESPONDENCIA RECIBIDA NOVIEMBRE 2024

| CONSECUTIVO | FECHA | ASUNTO | RECIBIDO POR |
|---|---|---|---|
| CPB-FDLB 508-1168-2024 | 28/11/2024 | RESPUESTA SPMT 202431216011891 | CONTRATISTA |
| CPB-FDLB 508-1169-2024 | 30/11/2024 | INFORME MENSUAL SST N° 14V1 | CONTRATISTA |

Bogotá D.C, 28 de noviembre de 2024

**SPLI-BOS-23-1042**

Señores:
**CONSORCIO PARQUES 2023**
LUIS GABRIEL FARFAN VELASQUEZ
Representante legal
Ciudad

**REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.510-2023** - REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

**CONTRATO DE OBRA No.508-2023** - CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MENTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIRARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO

**ASUNTO: SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN AMBIENTAL - MANEJO DE PUNTOS DE ACOPIO**

Respetados señores,


El 25 de noviembre de 2024, mediante el comunicado SPLI-BOS-23-1039, se realizó el primer llamado de atención sobre el manejo de puntos de acopio. Dicho comunicado incluía el registro fotográfico correspondiente que sustentaba la observación.

Nuevamente, la interventoría, desde su componente ambiental, observa durante un recorrido por los frentes de trabajo que se está acopiando material granular en zonas inadecuadas, específicamente en zonas verdes, lo que afecta el espacio público y deteriora dichas áreas, impidiendo que se mantengan en buen estado.

Por lo anterior, se emite el segundo llamado de atención y se solicita, por parte de la interventoría, el cambio del profesional ambiental asignado, con el fin de contar con una persona encargada en campo de las actividades ambientales.

Agradecemos que este comunicado sea respondido en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, incluyendo la solución al impacto ambiental generado y el paso a paso de las acciones de compensación correspondientes

para la recuperación de la zona verde afectada, junto con las medidas a tomar en campo para el seguimiento ambiental adecuado.



Atentamente,

**IVÁN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL**
Representante legal
Elaboró: BSAC

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
NIT. 900.389.180-2

Bogotá D.C, 28 de noviembre de 2024

**SPLI-BOS-23-1041**

Señores:
**CONSORCIO PARQUES 2023**
**LUIS GABRIEL FARFAN VELASQUEZ**
Representante legal
Ciudad

**REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.510-2023 -** REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

**CONTRATO DE OBRA No.508-2023-** CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MENTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIRARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO.

**ASUNTO: APREMIO NO. 1 POR PRESUNTA OMISION EN ATENCIÓN DE OBSERVACIONES AL BALANCE Y PROGRAMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

Por medio de la presente, y en atención a los términos establecidos en el contrato suscrito entre FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA y CONSORCIO PARQUES 2023 se procede a emitir este APREMIO N.° 1, en virtud de lo siguiente:

Se ha identificado que, a pesar de las observaciones realizadas oportunamente sobre el balance y la programación general del contrato, estas no han sido atendidas de manera adecuada, conforme a los requerimientos establecidos.

La falta de atención a las observaciones previamente presentadas compromete el adecuado desarrollo del contrato, considerando que actualmente resta solo un mes para su finalización. Esto pone en riesgo no solo el cumplimiento de los plazos, objetivos y entregables previstos, sino también la posibilidad de realizar un seguimiento acertado y aterrizado al contrato. Es crucial que el balance y la programación del contrato reflejen de manera precisa y actualizada el estado real del proyecto, lo que permitirá una supervisión efectiva y garantizará la correcta toma de decisiones en esta fase crítica del contrato.

Se solicita que, en un plazo máximo de un (1) día calendario, se presenten las correcciones correspondientes al balance y la programación general, atendiendo puntualmente las observaciones realizadas por esta interventoría. El incumplimiento de lo señalado en este apremio podrá derivar en la aplicación de las sanciones previstas en el contrato.

Atentamente,

**IVÁN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL**
Representante legal
Elaboró: BR
C.C. Apoyo a supervisión FDLB
Anexo:

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
NIT. 900.389.180-2

Bogotá D.C, 26 de noviembre de 2024

**SPLI-BOS-23-1040**

Señores:
**CONSORCIO PARQUES 2023**
**LUIS GABRIEL FARFAN VELASQUEZ**
Representante legal
Ciudad

**REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.510-2023** - REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

**CONTRATO DE OBRA No.508-2023-** CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MENTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIRARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO

**ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-1157-2024 CON ASUNTO: ALCANCE SPLI-BOS-23-1012 - ENTREGA INFORME 13 V 1.0 MES DE OCTUBRE – OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO No. 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 V.1.0**

Respetados señores,

Con relación al informe técnico mensual No.13 correspondiente al período de octubre de 2024 en su versión V.1.0, la Interventoría ha revisado minuciosamente la documentación entregada y ha identificado algunas observaciones que es necesario subsanar para cumplir con los lineamientos acordados en el contrato. Se anexa el informe en el cual se detallan las observaciones específicas y las acciones recomendadas para su pronta atención. Adicionalmente se recomienda tener en cuenta la actualización de la versión del documento para llevar a cabo una adecuada trazabilidad.

Solicitamos la revisión y ajustes correspondientes para asegurar la correcta ejecución del plan y el cumplimiento de los plazos estipulados. Agradecemos su pronta respuesta y la implementación de las correcciones necesarias.

Quedamos atentos a cualquier consulta adicional.

Atentamente,

**IVÁN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL**
Representante legal
CC:
Elaboró: AR
Anexo: Informe con observaciones

Bogotá D.C, 25 de noviembre de 2024

**SPLI-BOS-23-1040**

Señores:
**CONSORCIO PARQUES 2023**
**LUIS GABRIEL FARFAN VELASQUEZ**
Representante legal
Ciudad

**REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.510-2023 -** REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

**CONTRATO DE OBRA No.508-2023-** CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MENTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIRARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO.

**ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB-508-11154-2024 CON ASUNTO: DANDO ALCANCE A OFICIO CPB-FDLB 508-1143-2024 PROGRAMACION DE OBRA NOVIEMBRE DE 2024; RESPUESTA COMUNICADO No CPB-FDLB-508-1143-2024 CON ASUNTO: ENTREGA PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE V 0.0 – OBSERVACIONES A PROGRAMACION GENERAL DEL CONTRATO**

Respetados señores,

En cumplimiento de nuestras funciones de interventoría y tras la revisión de la última versión de la programación de obra remitida por ustedes mediante comunicado No. CPB-FDLB-508-11154-2024, alcance del comunicado No CPB-FDLB 508-1143-2024, se ha identificado que los alcances correspondientes al Parque Bosalinda y Brasil Villa de los Comuneros presentan incongruencias relacionadas con el balance general del contrato presentado previamente.

Por lo anterior, solicitamos realizar los ajustes necesarios a la programación de obra, asegurándose de que los mismos estén alineados con el balance presentado por su parte. Además, requerimos que, junto con la nueva versión de la programación, se remita el documento del balance ajustado en respuesta al comunicado de interventoría SPLI-BOS-23-1019 en el que se indica:

"
(...)

**Por medio de la presente, nos permitimos informarle que el análisis del Balance General del Contrato refleja que su contenido es acorde con los alcances establecidos durante los comités de seguimiento semanal. Por lo tanto, consideramos que este balance cumple con las condiciones necesarias para proceder con la emisión del concepto de visto bueno.**

**No obstante, observamos que el archivo presentado incluye hojas que no guardan relación con el balance general y que contienen errores. Para garantizar la claridad y precisión de la documentación, solicitamos atentamente que se remita una versión revisada del archivo que contenga únicamente:**

- **Las hojas correspondientes al balance general.**
- **La información complementaria necesaria, directamente relacionada con este.**

(...)
"

Agradecemos su atención inmediata a esta solicitud y esperamos la entrega de los documentos requeridos en un plazo no mayor a un (1) día calendario a partir de la fecha de este comunicado.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o aclaración adicional que consideren necesaria. periodos.

Atentamente,

**IVÁN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL**
Representante legal
Elaboró: BR
C.C. Apoyo a supervisión FDLB
Anexo:

Bogotá D.C, 25 de noviembre de 2024

**SPLI-BOS-23-1039**

Señores:
**CONSORCIO PARQUES 2023**
LUIS GABRIEL FARFAN VELASQUEZ
Representante legal
Ciudad

**REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.510-2023** - REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

**CONTRATO DE OBRA No.508-2023** - CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MENTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIRARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO


**ASUNTO: LLAMADO DE ATENCIÓN AMBIENTAL - MANEJO DE PUNTOS DE ACOPIO**


Respetados señores,


Durante todos los comités semanales, desde el área técnica y el área ambiental de interventoría, se solicita y recomienda el manejo adecuado de los puntos de acopio de residuos y material granular. Esto implica seleccionar una zona temporal dentro del frente de trabajo sin afectar zonas peatonales, señalizarla, demarcarla y, al finalizar la jornada de trabajo, cubrirla completamente para controlar las emisiones de material particulado o el movimiento de material debido a la temporada de lluvias que afecta a la ciudad de Bogotá, D.C.

El compromiso mencionado anteriormente ha sido reiterado por la interventoría; sin embargo, se evidencia que NO está siendo cumplido. Adjuntamos registro fotográfico como soporte.

Se solicita, en un plazo no mayor a cinco (5) días, responder al presente oficio anexando el registro fotográfico de las medidas correctivas adoptadas. Además, se debe incluir una capacitación para ser presentada en el informe mensual ambiental del mes de noviembre, con el tema: "Manejo de Puntos de Acopio Temporal".







Atentamente,

IVÁN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL
Representante legal
Elaboró: BSAC

Bogotá D.C, 25 de noviembre 2024

**SPLI-BOS-23-0551-1038**

Señores:
**CONSORCIO PARQUES 2023**
**LUIS GABRIEL FARFAN VELASQUEZ**
Representante legal
Ciudad

**REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.510-2023 -** REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO




**CONTRATO DE OBRA No.508-2023-** CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MENTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIRARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO

ASUNTO: **HALLAZGOS FRENTE DE OBRA**

Respetados señores,

Por medio de este oficio, nos permitimos informar los hallazgos encontrados en los frentes de obra
Se evidenció lo siguiente:

1. No uso de los elementos de protección personal (EPP) y del uniforme reglamentario por parte del personal en el frente de obra.
2. Ausencia de un kit de emergencia en el lugar, afectando la capacidad de respuesta ante incidentes.
3. Falta de elementos para la atención de emergencias, incluyendo el kit de derrames, necesarios para mitigar riesgos ambientales y laborales.

| A continuación, se envían los hallazgos encontrados en los frentes de trabajo |
|---|
|    |

Se solicita al contratista solucionar estas observaciones en el menor tiempo y enviar las evidencias a la interventoría para revisión,

Atentamente,

**IVÁN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL**
Representante legal
CC: Apoyo a la Supervisión FDLB
Elaboró: IMGV
Anexo: SIN

Bogotá D.C, 25 de noviembre 2024

**SPLI-BOS-23-1037-520**

Señores:
**CONSORCIO PARQUES 2023**
**LUIS GABRIEL FARFAN VELASQUEZ**
Representante legal
Ciudad

**REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.510-2023** - REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

**CONTRATO DE OBRA No.508-2023**- CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MENTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIRARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO

ASUNTO: **OBSERVCIONES INFORME N 13 V2**

Respetados señores,

1. Angie Marcela Pinilla: la planilla de seguridad social no corresponde con el periodo del informe.
2. JOHAN DAVID RODRIGUEZ VELA la planilla de seguridad social no corresponde con el periodo del informe.
3. Juan Ricardo Troncoso Rivera el tipo de contrato no corresponde.
4. LUIS SEGUNDO FLORIAN ZAMBRANO NO concuerda la empresa reportada con la planilla de seguridad social.
5. Certificación de parafiscales -Disielectricos menciona que esta estar al día con el pago de ARP sigla que no corresponde de acuerdo la ley 1562 de 2012, no manifiesta encontrarse a paz y salvo por concepto de salarios y honorarios
6. No adjunta el certificado de parafiscales de las siguientes empresas: ERG soluciones, CONSTRUCCIONES DFL S.A.S

7. En los documentos de ingreso de personal la carpeta de DISTRIBUCIONES PBB S.A.S el nombre de la empresa se encuentra errado.

8. Atentamente,

**IVÁN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL**
Representante legal
CC: Apoyo a la Supervisión FDLB
Elaboró: IMGV
Anexo: SIN

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
NIT. 900.389.180-2

Bogotá D.C. 22 de noviembre de 2024

**SPLI-BOS-23-1036**

Señores:
**CONSORCIO PARQUES 2023**
LUIS GABRIEL FARFAN VELASQUEZ
Representante
Legal Ciudad

**REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.510-2023** - REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

**CONTRATO DE OBRA No.508-2023-** CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MENTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIRARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO

**ASUNTO: RESPUESTA AL COMUNICADO CPB-FDLB-508-1124-2024 CON ASUNTO ENTREGA INFORME DE OBLIGACIONES 13 V.0.0**

Cordial saludo,

En nuestra calidad de interventoría de obra, reiteramos nuestra solicitud enviada por correo electrónico el pasado 12 de noviembre, en la cual se le solicitaba el envío de los anexos correspondientes al informe de obligaciones No. 13, correspondiente al mes de octubre.

Agradecemos su atención pronta a este asunto y quedamos a la espera de recibir los documentos solicitados a la mayor brevedad posible, con el fin de dar continuidad a las gestiones.

Quedamos atentos a la subsanación de estas observaciones.

Atentamente,

**IVÁN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL**
Representante legal
CC. Apoyo a la supervisión FDLB- Elaboró: NP