EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	GESTION DE CONTRATACION	Código: GC-FA-16
		Versión: 02
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION	Fecha: 11-11-2021
		Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATACION		
	Orden/Contrato de Compra de Suministro	
	Orden de Prestación de Servicios	
	Contrato de Interventoría	
	Contrato de Obra	X

ACTA No.	3

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio	SA-EDU-009-2024
Objeto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO IV).
Contratante	EDUBAR S.A.
Contratista	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24
Plazo	31 DE DICIEMBRE DE 2024
Valor	$ 8.585.914.241
Fecha de Firma del Contrato/Orden	16/04/2024
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	26/04/2024
Fecha Terminación del Contrato/Orden	31/12/2024

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Póliza	CUMPLIMIENTO	
Vigencias	Desde	16/04/2024
	Hasta	30/06/2025
Tipo de Póliza	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	
Vigencias	Desde	31/12/2024
	Hasta	31/12/2029
Tipo de Póliza	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
Vigencias	Desde	16/04/2024
	Hasta	31/12/2027
Tipo de Póliza	CALIDAD DEL SERVICIO	
Vigencias	Desde	16/04/2024
	Hasta	16/04/2029
Tipo de Póliza	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Vigencias	Desde	16/04/2024
	Hasta	31/12/2024

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

VALOR($)	$ 663.941.894,00

VALOR EN LETRAS	SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L

Para constancia de lo anterior, firman quienes intervinieron en la presente acta:

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDUBAR S.A.

IVAN STEVENSON DEL VECCHIO
Representante Legal
CONTRATISTA

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	3		
Contrato N° SA-EDU-009-2024				
Nombre del Supervisor	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Obra **X**		Otro:	
Nombre del contratista	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24			
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO IV).			
Plazo	31 DE DICIEMBRE DE 2024			
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 8.585.914.241		
	Adición 1	$		
	Adición 2	$		
	Adición 3	$		
	Total	$ 8.585.914.241		
Fecha de inicio del contrato (26-04-2024)	Fecha de terminación del contrato (31-12-2024)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)	

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	Seguros del Estado S.A.	85-44-101128395	16/04/2024	16/04/2029
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	85-44-101128395	16/04/2024	30/06/2025
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones	Seguros del Estado S.A.	85-44-101128395	16/04/2024	31/12/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros del Estado S.A.	85-40-101058862	16/04/2024	31/12/2024
Otros				

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ $ 8.585.914.241
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ $ 8.585.914.241
Porcentaje del Anticipo	0%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor a Pagar en el Presente Informe		**$ 663.941.894,00**
Valor Ejecutado a la Fecha		**$ 2.836.699.259,00**
No. Factura o Cuenta de Cobro		FE 3

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No. 03	NUEVO ACUMULADO	POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**							
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	48423,99	48.423,99	4.548,50	1.028,40	5.576,90	42.847,09
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	2794,18	2.794,18	573,00	605,00	1.178,00	1.616,18
2	**PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO**							
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS	M2	5876,64	5.876,64	1.040,00	604,00	1.644,00	4.232,64
7789	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3	1533,84	1.533,84	93,60	100,60	194,20	1.339,64
8755	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	5544,00	4.344,70	353,30	614,30	967,60	3.377,10
8756	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	1760,00	1.760,00	222,50	342,50	565,00	1.195,00
7801	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	1760,00	1.760,00	162,00	171,60	333,60	1.426,40
7790	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	1830,40	1.830,40	178,30	403,50	581,80	1.248,60
3	**PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE**							
1148	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	42000,00	42.000,00	9.439,00	1.707,20	11.146,20	30.853,80
5904	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19	M3	2100,00	2.100,00	754,10	155,90	910,00	1.190,00
4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**							
8821	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA CANALES, BOX-CULVERT, BARANDAS, PASOS	M3	2,10	52,10		18,40	18,40	33,70

	PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA,							
8822	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	294,00	2.294,00		2.176,40	2.176,40	117,60
	SEÑALIZACION INSTITUCIONAL							
7814	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, INSTALADOS	UN	17,00	32,00		30,00	30,00	2,00
6	**PROVISIONES**							
9003	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	GLB	1,00	1,00		0,49	0,49	0,51
7	**OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS**							
8790	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M	UN	9,00	20,00	5,00	2,00	7,00	13,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	61,71	139,71	44,20	11,50	55,70	84,01
2249	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	74,51	1.099,51	327,00	52,00	379,00	720,51
8800-1	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	9,00	20,00	2,00	5,00	7,00	13,00

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Acta de recibo parcial No. 3, memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestión ambiental, informe de gestión social y planos.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre del 2024.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de diciembre de 2024.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
SUPERVISOR