
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1031		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	$ 3.583.893,28	2 días	lun 16/12/24	mar 17/12/24
1032		DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	$ 1.683.008,55	7 días	mié 18/12/24	jue 26/12/24
1033		Desmonte Señal (IDG-S)	$ 56.226,94	7 días	mié 18/12/24	jue 26/12/24
1034		Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	$ 318.350,13	7 días	mié 18/12/24	jue 26/12/24
1035		Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	$ 10.880.173,82	5 días	mié 25/12/24	mar 31/12/24
1036		Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm	$ 50.607.695,21	5 días	mié 25/12/24	mar 31/12/24
1037		Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	$ 21.721.058,80	5 días	mié 25/12/24	mar 31/12/24
1038		Piso Caucho recicl 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	$ 43.719.590,53	5 días	mié 25/12/24	mar 31/12/24
1039		Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	$ 4.453.985,09	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
1040		Pintura estructura baloncesto	$ 857.295,36	2 días	vie 27/12/24	lun 30/12/24
1041		Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	$ 1.169.064,10	2 días	vie 27/12/24	lun 30/12/24
1042		Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	$ 291.090,73	2 días	vie 27/12/24	lun 30/12/24
1043		Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	$ 547.685,61	2 días	vie 27/12/24	lun 30/12/24
1044		Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	$ 9.219.036,79	3 días	mar 24/12/24	jue 26/12/24
1045		MALLA ESLABONADA CAL.10+Angulo+Plat (Sum+Inst)	$ 809.448,13	3 días	lun 23/12/24	mié 25/12/24
1046		Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	$ 13.059.919,14	5 días	mar 24/12/24	lun 30/12/24
1047		SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	$ 735.631,98	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24



Proyecto: Proyecto1
Fecha: sáb 7/09/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

165


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1048		SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	$ 1.803.928,57	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
1049		PINTURA SKATE MASTER	$ 7.399.278,55	5 días	mié 25/12/24	mar 31/12/24
1050		DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES ,	$ 7.945.852,73	5 días	mié 25/12/24	mar 31/12/24
1051		Señal infromativa identifica. Escenarios deportivos	$ 3.046.785,62	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
1052		Juego circuito 3 a 14 años Cap: 10 niños	$ 71.204.473,37	5 días	mar 24/12/24	lun 30/12/24
1053		JuegoModularTobogan TrepadorBotones3a12añosCa	$ 43.996.751,15	5 días	mar 24/12/24	lun 30/12/24
1054		Juego balancin doble mas 4años Cap:2 niños	$ 41.649.370,43	5 días	mar 24/12/24	lun 30/12/24
1055		Baranda juego infantil M-80 sin viga + anclaje	$ 1.135.826,81	4 días	mié 18/12/24	lun 23/12/24
1056		**AJUSTES DE PRECIOS AL CONTRATO**	**$ 1.067.677.847,00**	**0 días**	**mar 31/12/24**	**mar 31/12/24**



Proyecto: Proyecto1
Fecha: sáb 7/09/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONTRATO 508-2023 CONSORCIO PARQUES 2023**	**$ 9.706.162.243,00**	**327 días**	**lun 2/10/23**	**mar 31/12/24**
2		**FASE 1 DIAGNÓSTICOS Y PLANEACIÓN**	**$ 44.386.358,00**	**23 días**	**lun 2/10/23**	**mié 1/11/23**
3		**GRUPO 1**	**$ 3.951.179.438,58**	**240 días**	**lun 2/10/23**	**vie 30/08/24**
4		**PARQUE 07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUESADA**	**$ 286.367.365,98**	**131 días**	**vie 3/11/23**	**vie 3/05/24**
36		**PARQUE 07-022 DESARROLLO PALESTINA**	**$ 593.672.820,26**	**217 días**	**jue 2/11/23**	**vie 30/08/24**
91		**PARQUE 07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA**	**$ 394.310.787,62**	**132 días**	**jue 29/02/24**	**vie 30/08/24**
133		**PARQUE 07-002 BOSA LINDA**	**$ 674.232.838,63**	**154 días**	**mar 30/01/24**	**vie 30/08/24**
190		**PARQUE 07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO**	**$ 234.975.694,54**	**112 días**	**lun 22/01/24**	**mar 25/06/24**
214		**PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN**	**$ 311.710.438,33**	**125 días**	**lun 11/03/24**	**vie 30/08/24**
252		**PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2**	**$ 317.724.411,33**	**142 días**	**jue 2/11/23**	**vie 17/05/24**
283		**PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO**	**$ 190.687.149,85**	**80 días**	**jue 2/05/24**	**mié 21/08/24**
316		**PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2**	**$ 326.343.416,30**	**176 días**	**lun 2/10/23**	**lun 3/06/24**
353		**PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2**	**$ 136.997.713,50**	**99 días**	**vie 2/02/24**	**mié 19/06/24**
378		**PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR**	**$ 280.887.681,50**	**114 días**	**vie 2/02/24**	**mié 10/07/24**
412		**PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA**	**$ 203.269.120,74**	**72 días**	**lun 6/05/24**	**mar 13/08/24**
453		**GRUPO 2**	**$ 990.502.155,14**	**133 días**	**lun 20/05/24**	**mié 20/11/24**
454		**PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE**	**$ 172.551.185,09**	**97 días**	**lun 20/05/24**	**mar 1/10/24**
493		**PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA**	**$ 173.535.777,87**	**97 días**	**lun 20/05/24**	**mar 1/10/24**
515		**PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR**	**$ 171.467.565,78**	**70 días**	**lun 27/05/24**	**vie 30/08/24**
543		**PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD**	**$ 286.915.452,22**	**85 días**	**mié 5/06/24**	**mar 1/10/24**



Proyecto: Proyecto1
Fecha: sáb 7/09/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
573		PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	$ 158.498.906,00	84 días	mié 5/06/24	lun 30/09/24
606		PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	$ 27.533.268,18	52 días	mar 10/09/24	mié 20/11/24
621		GRUPO 3	$ 525.013.624,69	97 días	mié 5/06/24	jue 17/10/24
622		PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	$ 40.129.421,00	85 días	mié 5/06/24	mar 1/10/24
634		PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE	$ 276.098.321,60	97 días	mié 5/06/24	jue 17/10/24
663		PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	$ 59.485.574,77	36 días	mar 6/08/24	mar 24/09/24
673		PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE	$ 124.749.192,81	74 días	jue 20/06/24	mar 1/10/24
694		PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA	$ 24.551.114,51	41 días	mar 6/08/24	mar 1/10/24
710		GRUPO 4	$ 85.906.744,99	87 días	jue 20/06/24	vie 18/10/24
711		PARQUE 07-041 BRASIL	$ 19.874.179,58	40 días	mar 6/08/24	lun 30/09/24
725		PARQUE 07-081 LAURELES	$ 48.528.770,39	87 días	jue 20/06/24	vie 18/10/24
738		PARQUE 07-110 LA FLORIDA	$ 3.802.290,42	59 días	vie 5/07/24	mié 25/09/24
747		PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	$ 11.144.954,32	62 días	vie 5/07/24	lun 30/09/24
756		PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	$ 2.556.550,28	29 días	vie 16/08/24	mié 25/09/24
765		FASE 2 DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN	$ 25.062.427,00	22 días	lun 2/09/24	mar 1/10/24
766		GRUPO 5 (ADICION)	$ 1.627.653.169,62	65 días	mié 2/10/24	mar 31/12/24
767		O7-128 PARQUE SAN MARTIN.	$ 278.292.496,65	65 días	mié 2/10/24	mar 31/12/24
795		07-138 PARQUE NUEVO CHILE (LOS ABUELOS).	$ 290.493.234,72	65 días	mié 2/10/24	mar 31/12/24
810		07-398 PARQUE VILLA SEIDY.	$ 79.509.516,98	43 días	vie 1/11/24	mar 31/12/24
833		07-132 PARQUE VILLA ANNY.	$ 268.128.182,57	43 días	vie 1/11/24	mar 31/12/24
862		07-360 PARQUE VILLA EMMA.	$ 154.756.072,24	33 días	vie 15/11/24	mar 31/12/24
879		07-211 PARQUE CHICALA	$ 556.473.666,46	33 días	vie 15/11/24	mar 31/12/24



Proyecto: Proyecto1
Fecha: sáb 7/09/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
922		**GRUPO 6 (ADICION)**	**$ 1.388.780.477,98**	**33 días**	**vie 15/11/24**	**mar 31/12/24**
923		**07-085 PARQUE HUMBERTO VALENCIA.**	**$ 364.833.754,53**	**33 días**	**vie 15/11/24**	**mar 31/12/24**
958		**07-149 DESARROLLO PIAMONTE**	**$ 224.734.526,64**	**28 días**	**vie 22/11/24**	**mar 31/12/24**
980		**07-011 URBANIZACION LA AMISTAD**	**$ 245.825.813,90**	**28 días**	**vie 22/11/24**	**mar 31/12/24**
998		**07-086 DESARROLLO SANTA LUCIA**	**$ 211.490.961,49**	**28 días**	**vie 22/11/24**	**mar 31/12/24**
1028		**07-141 DESARROLLO PIAMONTE**	**$ 341.895.421,42**	**28 días**	**vie 22/11/24**	**mar 31/12/24**
1056		**AJUSTES DE PRECIOS AL CONTRATO**	**$ 1.067.677.847,00**	**0 días**	**mar 31/12/24**	**mar 31/12/24**



Proyecto: Proyecto1
Fecha: sáb 7/09/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

533

Anexo 11. Balance de obra

CONSORCIO PARQUES 2023
902736072-8

CONTRATO DE OBRA COP-508-2023

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

GALANCE 45566

			CONDICIONES ADICION 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	COD IDRD	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	PRELIMINARES						
	1.1	PRELIMINARES						
		FASE 1 DIAGNOSTICO Y ACTIVIDADES PREVIAS	UN	43,81	$ 1.332.123,53	$ 58.360.323,53	39,00	$ 51.952.879,99
		FASE 2 EJECUCION OBRAS				$ -	0,00	$ -
	746	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	2369,41	$ 7.362,00	$ 16.707.396,42	6391,50	$ 47.054.256,12
	11319	Descapote mecanico y retiro,Incl. Maq0.e=0.20**	M2	42,30	$ 13.948,00	$ 590.000,40	386,09	$ 5.385.183,32
	11646	Cerramiento lona h=2.20 mt(ltxt) **	ML	3794,54	$ 25.828,00	$ 96.972.329,83	2862,54	$ 73.933.760,60
	18	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRANTES - MECANICO	M3	0,00	$ 59.830,00	$ -	20,48	$ 1.225.019,25
	6159	DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORRUTA Y PUENTES PEATONALES (VISUAL)	M2	0,00	$ 87,00	$ -	0,00	$ -
	1.2	DEMOLICIONES		0,00		$ -	0,00	$ -
	10684	Demol. manual anden + bordillo incl. cargue ret **	M2	0,00	$ 31.636,00	$ -	0,00	$ -
	10149	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret *	M2	211,99	$ 20.674,00	$ 4.382.681,76	212,89	$ 4.401.258,92
	16890	DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO + ACABADO CUALQUIE	M2	63,94	$ 17.419,00	$ 1.113.770,86	0,00	$ -
	10660	Demolicion Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	ML	0,00	$ 13.346,00	$ -	0,00	$ -
	12087	Demolición cerramiento contra limpacto h=5.0m	ML	0,00	$ 191.160,00	$ -	0,00	$ -
	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retiro	ML	72,20	$ 17.489,00	$ 1.262.705,80	72,20	$ 1.262.705,80
	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. cargue y retiro	ML	0,00	$ 9.522,00	$ -	0,00	$ -
	10208	Demol pav asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue+retiro)	M2	0,00	$ 35.635,00	$ -	0,00	$ -
	10209	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	0,00	$ 12.870,00	$ -	0,00	$ -
	10760	Demolición cercamo equipo inclu. cargue y retiro	ML	0,00	$ 17.906,00	$ -	0,00	$ -
	10850	Demolicion concreto ciclopeo + cargue y retiro	M3	0,00	$ 183.689,00	$ -	2,80	$ 514.329,20
	13076	Demolición cañuela manual(inc.cargue y retiro)	ML	13,00	$ 18.077,00	$ 235.001,00	10,00	$ 180.770,00
	1.3	CORTES		0,00		$ -	0,00	$ -
	10683	Corte horizont en concreto con pistolora e=2cm	ML	1653,74	$ 8.129,00	$ 13.443.252,46	1209,03	$ 9.829.704,87
	15173	Corte vertical en mamposteria con cortadora e=1cm	ML	0,00	$ 645,00	$ -	0,00	$ -
	1.4	DESMONTES Y RETIROS		0,00		$ -	0,00	$ -
	10240	Desmonte y retiro juegos infantiles(Max.10eventos)	IGO	10,00	$ 75.735,00	$ 757.350,00	8,00	$ 605.880,00

313

CONSORCIO PARQUES 2023

901730072-8

CONTRATO DE OBRA COP-508-2023

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

BALANCE 45566

			CONDICIONES ADICIÓN 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	COD IDRD	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	10487	Desmonte Banca Fund.(demol. de bases y retiro)**	UN	0,00	$ 105.090,00	$ -	39,00	$ 4.098.510,00
	10378	Desmonte y retiro cerramiento alambre puas **	ML	0,00	$ 3.797,00	$ -	0,00	$ -
	10342	Desmonte y retiro de llantas**	UN	0,00	$ 8.217,00	$ -	0,00	$ -
	14439	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Traslago+Retiro)	M2	1015,61	$ 8.193,00	$ 8.320.892,73	941,22	$ 7.711.415,46
	12837	Desmonte Señal (RDG-S)	UN	23,00	$ 40.521,00	$ 931.983,00	13,00	$ 526.773,00
	10808	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	395,78	$ 45.885,00	$ 18.160.365,30	358,76	$ 16.461.702,60
	15279	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UN	1,00	$ 23.696,00	$ 23.696,00	1,00	$ 23.696,00
	12414	Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	UN	4,00	$ 473.711,00	$ 1.894.844,00	4,00	$ 1.894.844,00
	12405	Desmonte juegos tipo M-5 o SA-STPM	UN	6,00	$ 244.657,00	$ 1.467.942,00	7,00	$ 1.712.599,00
	14080	Desmonte Cicloparqueadero (Cargue y retiro)	UN	0,00	$ 31.585,00	$ -	0,00	$ -
	12418	Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**	UN	17,00	$ 18.961,00	$ 322.337,00	7,00	$ 132.727,00
	10919	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro	ML	4,41	$ 18.305,00	$ 80.989,65	2,91	$ 53.442,15
	10241	Desmonte y retiro marco de micro y futbol	IGO	0,00	$ 761.260,00	$ -	0,00	$ -
	10242	Desmonte estruc baloncesto con demol base concreto	IGO	0,00	$ 537.193,00	$	0,00	$ -
	10343	Desmonte estruc. de microfutbol + cargue y retiro	IGO	0,00	$ 143.504,00	$ -	0,00	$ -
	10434	Desmonte y retiro adoquin	M2	375,05	$ 14.141,00	$ 5.303.512,56	247,16	$ 1.495.100,11
	10436	Desmonte estruc baloncesto sin demol base concreto	IGO	0,00	$ 424.365,00	$	0,00	$ -
	10785	Desmonte y demolicion banca inclu retiro escombro	UN	83,00	$ 94.513,00	$ 7.844.579,00	68,00	$ 6.426.884,00
	10860	Desmonte y retiro canastas	UN	4,00	$ 39.907,00	$ 159.628,00	3,00	$ 119.721,00
	15446	Desmonte y Retiro de Cerca Existente.	ML	0,00	$ 20.431,00	$ -	0,00	$
	1.5	DESMONTE Y REINSTALACION		0,00		$ -	0,00	$ -
	10045	Desmonte y reinstala AdoquinArcill 6<5% sueloMedio	M2	348,13	$ 749.947,00	$ 52.200.659,25	179,93	$ 26.979.788,95
	10023	Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-80	ML	30,90	$ 48.055,00	$ 1.484.899,50	0,00	$ -
	11938	Desmonte y Reinstalac. Estruc.Baloncesto	IGO	0,00	$ 1.039.958,00	$ -	0,00	$ -
	10803	Desmonte y reinstalacion banca existente**	UN	0,00	$ 189.535,00	$ -	0,00	$ -
	10341	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena	ML	0,00	$ 12.959,00	$	0,00	$
	10344	Desmontu y reinstalacion estruc. de microfutbol	IGO	0,00	$ 387.538,00	$ -	0,00	$

CONSORCIO PARQUES 2023
901736072-8
CONTRATO DE OBRA COP-508-2023

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

BALANCE 46560

			CONDICIONES ADICIÓN 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	COD IDRD	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	10791	Desmonte y reinstalacion señales cintas	UN	0,00	$ 49.082,00	$ -	0,00	$ -
	10865	Desmonte e instalac Sardinel prefabricado A+10	ML	0,00	$ 45.916,00	$ -	0,00	$ -
	1.4	RELALCES		0,00		$ -	0,00	$ -
	10270	Bigalco Camara insp Mamp CS275 Cuderna **	UN	0,00	$ 393.582,00	$ -	0,00	$ -
	2	EXCAVACIONES Y RELLENOS		0,00		$ -	0,00	$ -
	2.1	EXCAVACIONES CON RETIRO		0,00		$ -	0,00	$ -
	10380	Excavación mecanica+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	886,02	$ 57.565,00	$ 46.398.253,48	309,07	$ 17.791.895,47
	18065	Afinado de PISO Mortero1:5 E=0.05M	M2	0,00	$ 31.912,00	$ -	0,00	$ -
	10093	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	312,08	$ 87.741,00	$ 27.382.262,17	248,05	$ 21.764.536,50
	13195	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	4,00	$ 69.294,00	$ 277.314,59	2,00	$ 138.588,00
	13299	Cargas+Retiro Escombros Retroexcavadora(4Viyes/Dia)	M3	0,00	$ 64.818,00	$ -	0,00	$ -
	25430	Excavacion manual sin retiro mas acopio **	M3	0,00	$ 17.850,00	$ -	0,00	$ -
	2.2	NIVELACION Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO		0,00		$ -	0,00	$ -
	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	2366,93	$ 1.119,00	$ 2.648.595,06	993,88	$ 1.169.012,27
	19154	NIVELACION PISO EN CONCRETO F'C 28 MPA GF e=0.05	M2	0,00	$ 57.051,00	$ -	22,05	$ 1.200.923,55
	10004	Nivelación+Configuracion terreno 2V **manual h-0.4	M2	0,00	$ 34.858,00	$ -	0,00	$ -
	10789	Nivelacion+Configuracion terreno Mater.Local Selec	M2	9,17	$ 28.633,00	$ 262.564,61	0,00	$ -
	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	236,97	$ 1.119,00	$ 265.113,48	673,90	$ 754.095,19
	2.3	RELLENOS		0,00		$ -	0,00	$ -
	10724	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	49,98	$ 148.294,00	$ 7.411.784,12	67,50	$ 10.099.949,24
	12501	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	47,27	$ 113.906,00	$ 5.378.641,32	62,55	$ 7.124.936,50
	10697	Relleno cajon manual (Inc. Compactación Mecanica)	M3	0,00	$ 157.609,00	$ -	144,00	$ 22.695.696,00
	10080	Relleno Afirmado compact.con cosa i Trasiego	M3	0,80	$ 96.083,00	$ 76.866,40	0,00	$ -
	10276	Relleno en tierra negra (Suministro - Transporte)	M3	0,00	$ 61.963,00	$ -	0,00	$ -
	10550	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relleno	M3	0,00	$ 156.543,00	$ -	0,00	$ -
	12500	Relleno Recebo tipo afirmado tipo IDRD extendidas+compactacion	M3	0,00	$ 97.592,00	$ -	0,00	$ -
	17503	RellenoRecebaCemento 4% compact Subbase (recebo)	M3	0,00	$ 764.111,00	$ -	0,00	$ -

CONSORCIO PARQUES 2023

901734072-8

CONTRATO DE OBRA COP-508-2023

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

BALANCE 45566

			CONDICIONES ADICIÓN 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	COD IDRD	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	12504	RellenoRecebo Cemento 4% compact Base granular	M3	0,00	$ 197.435,00	$ -	0,00	$ -
	3	ESTRUCTURA		0,00		$ -	0,00	$ -
	3.1	COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA		0,00		$ -	0,00	$ -
	13269	LOSA DE CONCRETO PREFABRICADA e=5CM	M2	0,00	$ 261.354,00	$ -	0,00	$ -
	10099	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04m	M2	0,00	$ 23.758,00	$ -	0,00	$ -
	10243	Sobreexcavacion concretoCiclopeo 3000psi mezclaObra	M3	0,00	$ 503.881,00	$ -	0,00	$ -
	10354	Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuerzo	M3	0,08	$ 862.517,00	$ 69.001,36	0,00	$ -
	12082	Concreto Ciclopeo3000 p.s.i.(Sin formaleta)mezcl40%	M3	0,00	$ 366.730,00	$ -	0,00	$ -
	15128	ZapataCiment Con3.500Aireinc.0.35% sinRef+FormMade	M3	0,00	$ 710.397,00	$ -	0,00	$ -
	15265	Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	M3	0,00	$ 571.522,00	$ -	0,80	$ 457.217,60
	15401	Concreto de limpieza (solado)2.000psi e=0.05enObra	M2	0,00	$ 27.981,00	$ -	72,14	$ 2.018.549,34
	4560	CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DEL RÍO)	M3	1,49	$ 376.616,00	$ 559.952,67	1,49	$ 560.406,81
	10673	VigaCanal 3000 psi impermeable (3.0m2/m)	M3	0,00	$ 860.515,00	$ -	0,00	$ -
	10685	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforz. **	M2	0,00	$ 82.926,00	$ -	0,00	$ -
	4	REDES HIDRAULICAS		0,00		$ -	0,00	$ -
	4.1	REDES Y CONDUCCIÓN		0,00		$ -	0,00	$ -
	10030	Tuberia Novafort d=160mm Exca y relleno recebo **	ML	0,00	$ 104.329,00	$ -	0,00	$ -
	10982	Tub-Nova d=250mm Exca y relle.zona verde	ML	0,00	$ 194.518,00	$ -	0,00	$ -
	15286	Caja de Inspección 120x120x120+Exca(ESPECIFIC4DRD	UN	0,00	$ 1.359.882,00	$ -	0,00	$ -
	11923	Tuberia de8" 200MM NOVAFORT (6m	ML	0,00	$ 72.797,00	$ -	0,00	$ -
	10424	Filtro trinches30*40 Excav+geoNT-1600+tubo	Mt	60,35	$ 94.780,00	$ 5.719.973,00	77,35	$ 7.331.233,00
	10304	Tuberia PVC ALL 4" Exca y Relleno Recebo	ML	0,00	$ 77.887,00	$ -	0,00	$ -
	13057	Rejilla en Conc. reforzado para Cárcamo (Sum+Ins)	ML	0,00	$ 106.806,00	$ -	3,00	$ 320.418,00
	14517	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	UN	4,00	$ 485.409,00	$ 1.941.636,00	2,00	$ 970.818,00
	16171	Tuberia PVC. ALL 6" Exca y relleno recebo	ML	24,00	$ 82.960,00	$ 1.991.040,00	0,00	$ -
	14518	CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	UN	0,00	$ 668.588,00	$ -	2,00	$ 1.337.176,00
	15035	Tapa para Caja inspeccion .70x.70 h=1.0 (Sum+Inst)	UN	6,00	$ 218.734,00	$ 1.312.404,00	3,00	$ 656.202,00

CONSORCIO PARQUES 2023
901736072-8

CONTRATO DE OBRA COP-508-2023

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

BALANCE 45566

			CONDICIONES ADICIÓN 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	COD IDRD	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	10258	Pozo en mamposteria h=2.20 m sin excavac **	UN	0,00	$ 2.173.952,00	$ -	0,00	$ -
	5	REDES ELECTRICAS		0,00		$ -	0,00	$ -
	5.1	REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN		0,00		$ -	0,00	$ -
	15315	Canaliz ducto electric PVC - D2X3" Zona Verde	ML	0,00	$ 144.383,00	$ -	0,00	$ -
	10563	Caja electrica de inspección AP 27A Cadenza **	UN	0,00	$ 684.370,00	$ -	0,00	$ -
	15300	Cable 3N°4 AWG (Sum+Instal) Aluminio	ML	0,00	$ 18.708,00	$ -	0,00	$ -
	15671	Acometida BT en Aluminio 3#4 +1#4	ML	0,00	$ 22.938,00	$ -	0,00	$ -
	13618	Sum + Inst de tubería galvanizada CONDUIT 2"	ML	0,00	$ 75.198,00	$ -	0,00	$ -
	14587	Acometida 2#12 + 1#12	ML	0,00	$ 9.081,00	$ -	0,00	$ -
	10362	Caja electrica Muro Doble CS 275 Cadenza **	UN	0,00	$ 2.801.470,00	$ -	0,00	$ -
	11873	Barraje BT preformado 500 A 6xT/2 para caja CS 275	UN	0,00	$ 243.527,00	$ -	0,00	$ -
	11278	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC: 4 D 4"(Un. Loca) Z.Verd	ML	0,00	$ 203.874,00	$ -	0,00	$ -
	5.2	ILUMINACIÓN		0,00		$ -	0,00	$ -
	11763	Poste concretoAP10 m/510 Kg+Base Conc (Sum+Instal)	UN	0,00	$ 1.488.143,00	$ -	0,00	$ -
	14122	Empalme en Derivación (91B1) Juego x 2 unidades	JGO	0,00	$ 222.724,00	$ -	0,00	$ -
	15697	BRAZO DOBLE LUMINARIA - 50M MONT E INST. (Ver descripción)	UN	0,00	$ 204.008,00	$ -	0,00	$ -
	11973	Poste concretoAP12 m/750 Kg+Base Conc (Sum+Instal)	UN	0,00	$ 2.085.595,00	$ -	0,00	$ -
	5.3	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA		0,00		$ -	0,00	$ -
	15350	SISTEMA PUESTA TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m 2/0 AWG	UN	0,00	$ 2.004.918,00	$ -	0,00	$ -
	6	PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA		0,00		$ -	0,00	$ -
	6.1	PISOS		0,00		$ -	0,00	$ -
	16669	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm Sum+Inst)	M2	0,00	$ 889.546,00	$ -	94,68	$ 84.222.215,28
	10800	Adoq.concreto.Estampi\sobreConcreto e=0.07+Subb**	M2	0,00	$ 214.983,00	$ -	0,00	$ -
	787	ADOQUIN COLONIAL+BASE ARENA CEMENTO	M2	0,00	$ 42.775,00	$ -	0,00	$ -
	14611	ADOQUIN CONCRETO 10X20X8 ANDENES (SUM+INST)	M2	53,02	$ 96.120,00	$ 5.096.282,40	28,98	$ 2.785.557,40
	12804	Arreglo de Graderías para Parque***	ML	246,85	$ 27.678,00	$ 6.832.314,30	0,00	$ -
	16675	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	M2	3156,18	$ 544.514,00	$ 629.536.196,52	939,71	$ 511.685.250,94

CONSORCIO PARQUES 2023

901736072-8

CONTRATO DE OBRA COP-508-2023

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

BALANCE 45566

			CONDICIONES ADICIÓN 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	COD IDRD	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	16669	Piso Caucho reciel 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	191,45	$ 889.546,00	$ 170.303.581,70	703,63	$ 181.138.251,98
	16672	Piso Caucho reciel 11cm (EPDM 1cm+SBR 10cm	M2	0,00	$ 957.694,00	$ -	0,00	$ -
	16668	Piso Caucho reciel 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2	364,69	$ 716.819,00	$ 261.415.083,11	487,13	$ 356.352.229,47
	11291	Sellado de fisuras y juntas con Emulsion Asfaltica	M2	102,26	$ 29.766,00	$ 3.043.573,50	14,72	$ 438.155,52
	10623	Corte dilatadores en asfalto	ML	57,91	$ 4.136,00	$ 239.515,76	57,91	$ 239.515,76
	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4cm	M2	70,76	$ 30.100,00	$ 2.129.876,00	424,87	$ 12.788.587,00
	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN	0,00	$ 5.694,00	$ -	126,00	$ 717.444,00
	13697	ANGULO 11/2x11/2x1/8" (Tubo Cuad.3x1"(Sum + instalación)	ML	0,00	$ 68.598,00	$ -	0,00	$ -
	16678	Piso Caucho reciel 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2	728,40	$ 656.403,00	$ 478.123.945,20	613,75	$ 402.867.341,25
	7	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS		0,00	$ -	$ -	0,00	$ -
	7.1	AISLAMIENTOS		0,00	$ -	$ -	0,00	$ -
	10415	Geotextil geoS1300 v/o T2100 (Sum+Inst)**	M2	605,53	$ 8.551,00	$ 5.177.868,22	1072,89	$ 9.174.293,09
	10115	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	M2	905,66	$ 6.988,00	$ 6.328.752,08	442,10	$ 3.089.604,44
	8	PINTURA		0,00	$ -	$ -	0,00	$ -
	8.1	PINTURA EXTERIORES		0,00	$ -	$ -	0,00	$ -
	12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	0,00	$ 61.160,00	$ -	0,00	$ -
	010941	Columna Cuadrada Conc 4000psi 0.40x0.40 (Inc. Formaleta) CEFE COMETAS	M3	0,00	$ 1.010.553,00	$ -	0,00	$ -
	10713	Demarcacion cancha pintura trafico a=0.1 sin micr	ML	282,80	$ 7.845,00	$ 2.218.566,00	0,00	$ -
	13861	Pintura esmalte tuberia 2"	ML	80,21	$ 9.144,00	$ 733.431,30	93,08	$ 851.173,52
	10256	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	5238,73	$ 9.505,00	$ 49.796.121,05	1893,84	$ 18.000.949,20
	10851	Pintura estructura baloncesto	JGO	20,00	$ 617.826,00	$ 12.356.520,00	17,00	$ 10.503.042,00
	12398	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	722,98	$ 23.403,00	$ 16.919.900,94	723,42	$ 16.930.198,26
	13030	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	24,00	$ 209.780,00	$ 5.034.720,00	17,00	$ 3.566.260,00
	13307	Pintura estructura Futbol (con Compresor)	JGO	2,00	$ 390.183,00	$ 780.366,00	0,00	$ -
	13023	PINTURA MODULO M-3A	UN	6,00	$ 597.834,00	$ 3.587.004,00	3,00	$ 1.793.502,00
	12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	0,00	$ 61.160,00	$ -	0,00	$ -
	10688	Xarara sobre pañete (3 MANOS)	M2	0,00	$ 26.894,00	$ -	0,00	$ -

CONSORCIO PARQUES 2023
901736072-8

CONTRATO DE OBRA COP-508-2023

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

BALANCE 45566

			CONDICIONES ADICIÓN 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	COD IDRD	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	17801	Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	M2	317,70	$ 32.566,00	$ 10.329.982,63	331,18	$ 10.785.207,88
	13014	Pintura Modulo M-5 Columpio	UN	6,00	$ 1.056.154,00	$ 6.336.924,00	6,00	$ 6.336.924,00
	11186	Limp. Estruct. Metálica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	5342,26	$ 24.072,00	$ 128.598.882,72	3981,78	$ 95.849.408,16
	10254	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.1 **	M2	0,00	$ 4.809,00	$ -	0,00	$ -
	9	EXTERIORES		0,00		$ -	0,00	$ -
	9.1	EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN		0,00		$ -	0,00	$ -
	17671	Empradizacion grama con semilla ray grass **	M2	0,00	$ 17.112,00	$ -	0,00	$ -
	11246	Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	UN	0,00	$ 270.799,00	$ -	0,00	$ -
	11316	Arbol Chicala H=1,50(Siemb+Caja+Tier.Aban+Tut)**	UN	0,00	$ 265.880,00	$ -	0,00	$ -
	18333	Arbol Pino Romeron H:1-1.50 (Siemb+Caja+Tier) CRDF	UN	0,00	$ 283.726,00	$ -	0,00	$ -
	10443	Contenedor Raices arboles (1.30x1.30 int) h=1.57 **	UN	0,00	$ 2.209.442,00	$ -	0,00	$ -
	20249	Contenedor Raices mamposteria 1.5*1.5 h=1.57 **	UN	0,00	$ 2.723.918,00	$ -	0,00	$ -
	10859	Empradizacion canchas y zonas especiales sin pasto	M2	0,00	$ 23.767,00	$ -	0,00	$ -
	10289	Empradizacion zonas verdes a recuperar taludes	M2	0,00	$ 42.617,00	$ -	0,00	$ -
	10540	Perfilar taludes con empradizacion	M2	0,00	$ 33.488,00	$ -	0,00	$ -
	10541	Perfilar taludes con tierra negra **	M3	0,00	$ 22.511,00	$ -	0,00	$ -
	11269	Tala de arboles h- > a 20 < 25 m incluye transp**	UN	0,00	$ 1.174.376,00	$ -	0,00	$ -
	12723	Empradizacion zonas verdes a recuperar (SueloTierra)	M2	0,00	$ 21.186,00	$ -	0,00	$ -
	12186	PROTECTOR DE ARBOL M-91	JGO	4,00	$ 378.535,00	$ 1.514.140,00	4,00	$ 1.514.140,00
	12201	Fumigación con Herbicida (Glifosato)**	M2	540,00	$ 51,00	$ 27.540,00	0,00	$ -
	4589	Mantenimiento preventivo espacio publico en adoquín incluye sello de juntas, barrido, y retiro manual de capa vegetal	M2	1168,26	$ 1.682,00	$ 1.965.013,32	982,04	$ 1.651.791,28
	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	5595,75	$ 443,00	$ 2.478.917,25	258,01	$ 114.298,43
	9.2	SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO		0,00		$ -	0,00	$ -
	17024	Andenconcreto e=0.07 4.2 -bldosdo+geotextilpeatonal	M2	0,00	$ 183.193,00	$ -	0,00	$ -
	10436	Ceseta 80x40HDU sobre are Suministro e instalacio	M2	0,00	$ 86.421,00	$ -	0,00	$ -
	12045	AdoquinConcret e=0.08 p>10%4.2-2 medio geot.T-1700	M2	0,00	$ 187.238,00	$ -	0,00	$ -
	9.3	SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUIN		0,00		$ -	0,00	$ -

976

CONSORCIO PARQUES 2023

901736072-8

CONTRATO DE OBRA COP 508-2023

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

BALANCE 45566

			CONDICIONES ADICIÓN 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	COD IDRD	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	12013	AdoquinArcill e=0.06 pc5%4.2-3duro geot. T-1700	M2	8,80	$ 152.008,00	$ 1.337.670,40	0,00	$ -
	14450	AdoquinColores e=0.06 pc5% 4.2-1blando+geot.T-2100	M2	0,00	$ 174.105,00	$ -	0,00	$ -
	12007	AdoquinArcill e=0.06 pc5% 4.2-2 medio geot.T-1700	M2	300,54	$ 160.656,00	$ 48.283.556,24	155,26	$ 24.943.450,56
	11692	Loseta tactil A 55 Conc. e=0.06 pc5% geo T- 2100	ML	0,00	$ 81.915,00	$ -	0,00	$ -
	12003	AdoquinArcill e=0.06 pc5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	0,00	$ 172.432,00	$ -	0,00	$ -
	12004	AdoquinArcille=0.06 5<pc<10% 5.3-1blando+geotG1-2400	M2	0,00	$ 162.957,00	$ -	0,00	$ -
	12015	AdoquinArcil e=0.06 5<pc<10% 4.2-3duro+GeoT-1700	M2	0,00	$ 155.246,00	$ -	0,00	$ -
	14287	Desm y Reinst.Loseta IDU A50 5<pc<10% 4.2-1 blando	M2	0,00	$ 167.754,00	$ -	0,00	$ -
	9.6	ESCALERAS Y RAMPAS		0,00		$ -	0,00	$ -
	10407	Base asfaltica B-1350 e=5cm compactado	M2	0,00	$ 61.237,00	$ -	155,26	$ 9.507.656,62
	12019	CanchaAAsfalto e=0.05 B-IDRD 4.3-B medio+Geotextil	M2	1287,78	$ 168.934,00	$ 216.617.430,25	844,08	$ 140.888.769,12
	12059	Nivelación asfalto cancha (realce usando recebo)	M2	841,81	$ 115.831,00	$ 97.507.604,11	687,81	$ 79.669.720,11
	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2	0,00	$ 142.265,00	$ -	0,00	$ -
	701	ATINADO PASOS ESCALERAS MORTERO 1:4	ML	0,00	$ 15.465,00	$ -	0,00	$ -
	9.5	CONFINAMIENTOS		0,00		$ -	0,00	$ -
	12066	Bordillo en sitio 0.10*0.30 m 2500PSI Subbas IDRD	ML	10,00	$ 85.671,00	$ 856.710,00	0,00	$ -
	12065	Bordillo prefabricadoA-60(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	359,16	$ 86.027,00	$ 30.553.349,32	237,53	$ 20.433.933,31
	12064	Sardinel prefab A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	ML	0,00	$ 80.881,00	$ -	0,00	$ -
	10880	Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst	M2	0,00	$ 7.770,00	$ -	0,00	$ -
	11879	Borde separador verde A-170 **	ML	0,00	$ 187.172,00	$ -	0,00	$ -
	17330	Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst CDSC	M2	125,64	$ 8.123,00	$ 1.020.573,72	120,53	$ 979.005,19
	10774	Sardinel Zarpa e=0.15,a=0.5h=0.40m - 2 500 PSI Obra *	ML	0,00	$ 179.991,00	$ -	0,00	$ -
	10352	Cañuela 1-C prefabricada (A 120) (canal)**	ML	0,00	$ 91.481,00	$ -	0,00	$ -
	10353	Cañuela Tipo C - fundida en sitio 2.500PSI - (Franjas Verdes)	ML	12,00	$ 83.915,00	$ 1.006.980,00	28,50	$ 2.475.492,50
	11101	CarramoT-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref.	ML	0,00	$ 456.845,00	$ -	0,00	$ -
	12066	Bordillo en sitio 0.10*0.30 m 2500PSI Subbas IDRD	ML	0,00	$ 85.671,00	$ -	0,00	$ -
	10769	Bordillo prefabricado 0-30 (a=0.1*h=0.3 m=1.0M)	ML	0,00	$ 53.961,00	$ -	0,00	$ -

CONSORCIO PARQUES 2023
901736072-8

CONTRATO DE OBRA COP-508-2023

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

BALANCE 45566

			CONDICIONES ADICIÓN 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	COD IORD	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	15001	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 5.2-2 medio + geotextil	M2	21,59	$ 185.932,00	$ 4.014.271,88	20,21	$ 3.757.685,72
	13813	Limpieza Cargamo H=0.20M (Limp+Cargue y Retiro)	ML	0,00	$ 13.560,00	$ -	0,00	$ -
	10	MOBILIARIO		0,00		$ -	0,00	$ -
	10.1	MOBILIARIO URBANO		0,00		$ -	0,00	$ -
	14651	CANECAS ACERO INOXIDABLE (SUM + INST)	UN	4,00	$ 596.240,00	$ 2.384.960,00	4,00	$ 2.384.960,00
	16564	Modulo Bicicleta Recumbent Carga Disposit. Moviles	UN	0,00	$ 10.021.550,00	$ -	0,00	$ -
	16067	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumn+Instal)	UN	4,00	$ 5.689.960,00	$ 22.759.840,00	5,00	$ 28.449.800,00
	16069	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumn+Inst)	UN	4,00	$ 5.625.667,00	$ 22.502.668,00	4,00	$ 22.502.668,00
	16071	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UN	0,00	$ 6.895.668,00	$ -	0,00	$ -
	15796	Mesa de ajedrez con dos sillas en fibra de vidrio	UN	0,00	$ 1.291.092,00	$ -	0,00	$ -
	15795	Mesa de ping pong en fibra de vidrio de 2.74X1.52m	UN	0,00	$ 3.648.032,00	$ -	0,00	$ -
	16064	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumn+Inst)	UN	2,00	$ 4.765.308,00	$ 9.530.616,00	2,00	$ 9.530.616,00
	15818	MODULO CAMINADOR AEREO (Sumnin.+Instal)	UN	2,00	$ 2.482.052,00	$ 4.964.104,00	2,00	$ 4.964.104,00
	10292	Baranda juegos infant M-80 sin viga +Dado(Sum+Inst	ML	0,00	$ 319.718,00	$ -	30,65	$ 9.799.356,70
	16249	MULTIFUNCIONAL(F-7)DosTorres(4 Usuarios)Sum+Inst	UN	6,00	$ 29.018.618,00	$ 174.111.708,00	6,00	$ 174.111.708,00
	16065	Modulo Calentador pierna Spay al aire(Sumn+Inst)	UN	0,00	$ 1.451.260,00	$ -	0,00	$ -
	16565	Modulo Bicicleta Estática Carga Disposit. Moviles	UN	1,00	$ 10.721.705,00	$ 10.721.705,00	1,00	$ 10.721.705,00
	15825	MESA DE PING-PONG EN POLIESTER REFORZ. (Sumn+Ins	UN	0,00	$ 13.313.269,00	$ -	0,00	$ -
	16073	Modulo7Pecho300 lbs Gimn aire libre(Incendios M-7)	UN	1,00	$ 10.625.995,00	$ 10.625.995,00	0,00	$ -
	16144	Juego Casa rodadero red manipular 2 Baños Cap:11niñ	UN	0,00	$ 46.341.939,00	$ -	0,00	$ -
	16132	Juego Barco Pirata(incluyente 2 Baños Cap:14 niños	UN	0,00	$ 78.151.539,00	$ -	0,00	$ -
	14670	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JGO	0,00	$ 5.018.310,00	$ -	0,00	$ -
	14695	BOLANDO ALTO EN HIERRO M-83 (SUM + INST)	UN	0,00	$ 202.674,00	$ -	0,00	$ -
	14771	MODULO BALANCIN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UN	3,00	$ 3.984.518,00	$ 5.953.554,00	5,00	$ 9.977.590,00
	16066	Modulo BancaAbd.CrunchGimn aire libre(Sum+Instal)	UN	1,00	$ 3.040.038,00	$ 3.040.038,00	1,00	$ 3.040.038,00
	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	0,00	$ 346.393,00	$ -	0,00	$ -
	16070	Modulo Multifuncional A-4 Gim aire libre(Sum+Inst)	UN	2,00	$ 17.413.611,00	$ 34.827.222,00	3,00	$ 52.240.833,00

574

CONSORCIO PARQUES 2023
901716072-8
CONTRATO DE OBRA COP-508-2023

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

BALANCE 45566

			CONDICIONES ADICIÓN 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	COD IDRD	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	16573	ESTACION DE AJEDREZ URBANO (Sum+Inst+Transp)	UN	0,00	$ 5.072.467,00	$ -	0,00	$ -
	16133	JuegoAlbercheInclusivoManipularAtravesar1-5AñosCap.6m	UN	0,00	$ 15.294.410,00	$ -	0,00	$ -
	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UN	3,00	$ 25.818.228,00	$ 77.454.684,00	3,00	$ 77.454.684,00
	17404	AsientoFibraVidrioSimpleColumpio(Suminst): **	UN	0,00	$ 81.076,00	$ -	5,00	$ 405.130,00
	15726	MODULO PIERNA PRENSA HORIZONTAL (SUM	UN	0,00	$ 2.756.476,00	$ -	0,00	$ -
	13841	DOTACION GIRO CADERA ADULTOS/MAYORES DISEÑ-IDRD(S+	UN	1,00	$ 2.748.343,00	$ 2.748.343,00	1,00	$ 2.748.343,00
	13656	MALLA ESLABONADA CAL.10+Angulo+Plat (Sum+Inst)	M2	322,74	$ 97.324,00	$ 31.864.193,76	277,65	$ 26.999.854,64
	10074	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	0,00	$ 954.062,00	$ -	0,00	$ -
	10087	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	ML	46,07	$ 1.520.154,00	$ 70.033.494,78	18,02	$ 27.393.175,08
	16709	Baranda peges infantiles M-80 con viga (Sum+Inst)	ML	0,00	$ 372.610,00	$ -	2,00	$ 745.220,00
	16226	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UN	0,00	$ 2.738.648,00	$ -	0,00	$ -
	10045	CerramMalla eslab cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	28,35	$ 728.702,00	$ 20.658.701,70	28,35	$ 20.658.701,70
	17711	Estruc metal-Baranda(Crucetas+Malla Eslab.cal10)**	ML	0,00	$ 423.467,00	$ -	0,00	$ -
	13360	Desmonte y Reinstalacion Baranda Peda Patinaje	ML	0,00	$ 31.599,00	$ -	0,00	$ -
	13692	Estruc metalic cerram contra impac(Sin Tuberia)H=2.5m	M2	0,00	$ 263.334,00	$ -	0,00	$ -
	14840	DOTACION CAMINADOR ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+In	UN	1,00	$ 2.231.885,00	$ 2.231.885,00	1,00	$ 2.231.885,00
	14350	DOTACION PENDULO ADULTOS/MAYORES-DISEÑ IDRD(Sum+)	UN	0,00	$ 2.159.487,00	$ -	0,00	$ -
	14650	CANECAS M 120 (SUM + INST)	UN	0,00	$ 411.713,00	$ -	0,00	$ -
	14656	BANCA M - 31 (SUM + INST)	UN	85,00	$ 417.160,00	$ 35.458.600,00	102,00	$ 42.550.320,00
	14657	BANCA EN MADERA M - 50 (SUM + INST)	UN	0,00	$ 716.290,00	$ -	0,00	$ -
	14663	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	IGO	0,00	$ 3.871.857,00	$ -	0,00	$ -
	14833	TABLERO ACRILICO 1,80*1,05 m - 8mm(DESM+SUM+INST)	UN	0,00	$ 1.133.424,00	$ -	0,00	$ -
	14832	LABILERO METALICO ANTIVANDALICO(DESM+SUM+INST)	UN	4,00	$ 976.188,00	$ 3.904.752,00	2,00	$ 1.952.376,00
	14674	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	IGO	0,00	$ 79.381,00	$ -	0,00	$ -
	14705	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UN	0,00	$ 5.804.155,00	$ -	0,00	$ -
	14734	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UN	0,00	$ 1.214.091,00	$ -	0,00	$ -
	14733	BANCA M 40 (SUM + INST)	UN	19,00	$ 200.127,00	$ 3.802.413,00	20,00	$ 4.002.540,00

CONSORCIO PARQUES 2023
901736072-8

CONTRATO DE OBRA COP-S08-2023

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITAROS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO*

BALANCE 45566

			CONDICIONES ADICIÓN 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	COD IDRD	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	14775	MODULO GIRO DE CADERA, TWISTER (SUM + INSTAL)	UN	3,00	$ 2.748.343,00	$ 8.245.029,00	3,00	$ 8.245.029,00
	16076	ModuloAbdomAereo yParalel-GimAire(Incluido en E-7)	UN	0,00	$ 3.827.836,00	$ -	0,00	$ -
	16137	JuegoMuelleParetesFormasJudicas2-BañosCap	UN	0,00	$ 10.606.447,00	$ -	0,00	$ -
	16066	Modulo BancaAbd,CronchGimn.aire libre(Sum+Instal)	UN	0,00	$ 3.040.038,00	$ -	0,00	$ -
	16786	Modulo Bicicleta Recumbent Gim.	UN	0,00	$ 269.392,00	$ -	0,00	$ -
	11304	Modulo Complemento para Baranda M 80(0,80x0,85m)**	UN	954,00	$ 261.441,00	$ 249.414.714,00	935,80	$ 244.656.487,80
	14647	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	MI	0,00	$ 345.393,00	$ -	47,00	$ 16.233.471,00
	16123	Juego escalar, trepar plataforma;6-14AñosCap;Niño	UN	1,00	$ 51.395.916,00	$ 51.395.916,00	1,00	$ 51.395.916,00
	14773	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UN	1,00	$ 2.334.122,00	$ 2.334.122,00	1,00	$ 2.334.122,00
	16702	Modulo Jinete - Gimnasio al aire	UN	0,00	$ 190.539,00	$ -	0,00	$ -
	15817	INSTALACION MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS	UN	0,00	$ 162.697,00	$ -	0,00	$ -
	13031	Baranda Patinodromo	ML	3,00	$ 402.086,00	$ 1.206.258,00	120,00	$ 48.250.320,00
	10428	Bolardo metalico M-63 Sum+Instal	UN	0,00	$ 183.137,00	$ -	0,00	$ -
	13958	Sum+Instal. Columpio para Juego	UN	0,00	$ 368.355,00	$ -	0,00	$ -
	14696	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	UN	0,00	$ 540.252,00	$ -	0,00	$ -
	15813	MODULO ELIPTICA (Suminis+Instal)	UN	3,00	$ 2.612.576,00	$ 7.837.728,00	3,00	$ 7.837.728,00
	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UN	2,00	$ 1.984.518,00	$ 3.969.036,00	2,00	$ 3.969.036,00
	15801	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA(Inst)	UN	0,00	$ 179.391,00	$ -	0,00	$ -
	15820	MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Instal)	UN	1,00	$ 3.435.448,00	$ 3.435.448,00	2,00	$ 6.870.896,00
	10.3	SEÑALIZACIÓN		0,00		$ -	0,00	$ -
	14678	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UN	0,00	$ 439.864,00	$ -	0,00	$ -
	14684	SEÑAL IDG-5 2 CARAS (SUM + INST)	UN	27,00	$ 530.147,00	$ 14.313.969,00	14,00	$ 7.422.058,00
	14755	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	UN	1,00	$ 723.660,00	$ 723.660,00	2,00	$ 1.447.320,00
	11544	Señal IDE-46 Dos caras (suminstall) **	UN	0,00	$ 651.351,00	$ -	0,00	$ -
	14680	SEÑAL SC-80 1 CARA (SUM + INST)	UN	7,00	$ 456.507,00	$ 3.195.549,00	0,00	$ -
	14681	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UN	29,00	$ 433.345,00	$ 12.567.005,00	29,00	$ 12.567.005,00
	14684	SEÑAL IDG-5 2 CARAS (SUM + INST)	UN	3,00	$ 530.147,00	$ 1.590.441,00	7,00	$ 3.711.029,00

CONSORCIO PARQUES 2023

901736072-8

CONTRATO DE OBRA COP-508-2023

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

BALANCE 45566

		CONDICIONES ADICIÓN 1					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	COD IDRD	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	14747	SEÑAL ORIENTADO 30X1.70 (SUM + INST)	UN	0,00	$ 749.051,00	$ -	0,00	$ -
	14755	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	UN	0,00	$ 723.660,00	$ -	0,00	$ -
	14777	Señal plano ubicacion parque (SUM + INST)	UN	0,00	$ 691.780,00	$ -	0,00	$ -
	16649	Señal Ruta de la vida - 6 Ejercicios(Sum+Inst.)	UN	0,00	$ 713.594,00	$ -	0,00	$ -
	14862	LAMINA SEÑAL IDRD-5 (DESM+SUM+INST)	UN	31,00	$ 172.109,00	$ 5.335.379,00	28,00	$ 4.819.052,00
	0	OBRAS NO PREVISTAS		0,00		$ -	0,00	$ -
NP-01	N/A	RECUBRIMIENTO SKATE MASTER	M2	3704,63	$ 118.498,42	$ 438.992.801,68	3031,67	$ 359.248.054,45
NP 02	14985	Pintura Baranda Pasamanos** 2 Trav 1 1/2" + paral2"	ML	30,00	$ 36.798,63	$ 1.103.958,90	19,73	$ 726.036,97
NP 03	10782	Desmonte y reinstalacion canecas **	UND	8,00	$ 94.469,45	$ 755.755,60	10,00	$ 944.694,50
NP-04	70649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES ,	UND	89,00	$ 954.388,00	$ 84.940.532,00	95,00	$ 90.666.860,00
NP 05	12408	Desmonte juego tipo M-8-5TPM**	UND	7,00	$ 496.536,84	$ 3.475.757,88	10,00	$ 4.965.368,40
NP 06	15807	DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolic+retiro)	UND	29,00	$ 137.907,07	$ 3.999.305,03	27,00	$ 3.723.490,89
NP 07	16645	Demol. manual concreto (cargue+retiro)	M3	6,59	$ 326.407,39	$ 2.150.871,98	7,46	$ 2.435.281,05
NP 08	13972	Pintura Banca en Madera(Esmalte Ext)	UND	0,00	$ 47.181,98	$ -	0,00	$ -
NP 09	14783	CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UN	34,00	$ 101.908,12	$ 3.464.876,08	34,00	$ 3.464.876,08
NP-10	14617	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UN	17,00	$ 118.523,66	$ 2.014.902,22	15,00	$ 1.777.854,90
NP 11	16803	Señal informativa identifica. Escenarios deportivos	UND	44,00	$ 1.097.861,64	$ 48.305.912,16	36,00	$ 39.523.019,04
NP 12	13660	Demol pav asfaltico e=0.05mjesa corte+carg+retiro	M2	5533,48	$ 12.371,41	$ 68.456.957,28	2846,04	$ 35.208.546,27
NP-13	10135	Placa contrapiso h-0.10 C.210 kg/cm2 (5.5mp@15)**	M2	2499,92	$ 103.366,08	$ 258.406.951,39	1952,79	$ 201.852.006,64
NP 14	10143	Destape y limpieza cajas.70x.70x.70 **	UND	35,00	$ 88.463,34	$ 3.096.216,90	24,00	$ 2.123.120,16
NP-15	30252	Bolardo M-80 (Suministro + Instalac)**	UND	16,00	$ 175.703,18	$ 2.459.844,52	13,00	$ 2.284.141,34
NP-16	15714	Modulo Manejador de Espalda	UND	0,00	$ 1.095.584,48	$ -	0,00	$ -
NP 17	10783	Desmonte y demolicion bolardo M 60 concreto**	UND	15,00	$ 30.933,13	$ 463.996,95	14,00	$ 433.063,82
NP 18	14776	MODULO TIMON VOLANTES (Sum+instal) Giro manos	UND	3,00	$ 2.443.049,41	$ 7.329.148,23	3,00	$ 7.329.148,23
NP-19	13917	Banco M-40 (desmonte)	UND	6,00	$ 36.364,95	$ 218.189,70	6,00	$ 218.189,70
NP 20	14814	PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL (DLS+SUM + INST)	UND	12,00	$ 964.819,74	$ 11.577.836,88	9,00	$ 8.683.377,66
NP 21	10253	Demarcacion pintura trafico microfutbol e=0.1 **	M2	447,93	$ 3.376,13	$ 1.512.269,91	0,00	$ -

CONSORCIO PARQUES 2023
901736072-8

CONTRATO DE OBRA COP-508-2023

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

BALANCE 45566

			CONDICIONES ADICION 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	COD IDRD	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-22	13605	Demarcacion pintura trafico voleybol a=0,05 **	M2	324,00	$ 2.875,58	$ 931.687,92	75,50	$ 217.306,29
NP-23	14815	PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFANTIL (DES+SUM + INST)	UND	13,00	$ 867.115,17	$ 11.272.496,56	10,00	$ 8.671.151,20
NP-24	16568	ModuloMultifuncional-DiscapReducida[4]Us	UND	0,00	$ 19.102.979,12	$ -	0,00	$ -
NP-25	15788	Pintura Modulo- M-3(rote.pint+anticorrosivo+plnt)	UND	6,00	$ 1.060.309,31	$ 6.361.855,86	8,00	$ 8.482.474,48
NP-26	10618	CerramMalla eslabon.cal 12+IDRD(h=2.50m Sin Viga **	ML	0,00	$ 702.106,22	$ -	0,00	$ -
NP-27	10311	CerramMalla eslab cal 12 IDRD h=2.5 sobre columneta	ML	250,00	$ 586.331,31	$ 146.582.827,50	241,78	$ 141.763.184,13
NP-28	13670	Estruc metalica cerram eslabonada cal12 h=2.5m**	ML	30,00	$ 454.588,13	$ 13.637.643,90	86,73	$ 39.199.134,45
NP-29	106007	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacod:I-8Años	UND	4,00	$ 46.417.754,00	$ 185.671.016,00	2,00	$ 92.835.508,00
NP-30	100607	Juego circuito 3 a 14 años Cap: 10 niños	UND	12,00	$ 51.314.841,00	$ 615.778.092,00	8,00	$ 410.518.728,00
NP-31	106624	JuegoModularTobogan-TrepadorBotones3a12añosCap:5-10	UND	4,00	$ 31.707.085,00	$ 126.828.340,00	2,00	$ 63.414.170,00
NP-32	106010	JuegoCavita0,5-5 Años Cap: 6 Niños	UND	9,00	$ 30.314.242,00	$ 272.828.178,00	7,00	$ 212.199.694,00
NP-33	1	Diagnosticos y preliminares	GBL	0,00	$ 44.386.358,00	$ -	0,00	$ -
NP-34	101055	Juego balancin doble mas 4años Cap:2 niños	UND	7,00	$ 30.015.401,00	$ 210.107.807,00	7,00	$ 210.107.807,00
NP-35	13390	Estacion 5- Barra Ileoon espalda (sum+inst)	UND	1,00	$ 1.207.418,25	$ 1.207.418,25	1,00	$ 1.207.418,25
NP-36	15833	Ruta de vida Poste Abdom en Gluteos Esta 12 (Sim+Inc)	UND	1,00	$ 794.632,62	$ 794.632,62	1,00	$ 794.632,62
NP-37	14519	DESTRONQUE Y PULIDA PISO EN CONCRETO	M2	1038,76	$ 19.044,43	$ 19.782.592,11	1383,37	$ 26.345.493,13
NP-38	13959	BARANDA JUEGOS INFANT M-80 SIN VIGA+ANCLA(SUMN+INST)	ML	448,07	$ 308.888,65	$ 138.403.737,41	360,35	$ 111.308.025,03
NP-39	12843	Demolicion muros mamposteria e=0,1	M2	75,52	$ 22.074,37	$ 1.667.052,65	84,73	$ 1.870.357,13
NP-40	106089	Vale Excavación BCD- Arcilla/Relleno (Vj:6m3)	M3	1505,19	$ 5.175,00	$ 7.789.379,70	468,09	$ 2.422.384,38
NP-41	15814	MODULO CABALLO BICICLETA (Suminis+instal)	UND	3,00	$ 2.253.654,80	$ 6.760.964,40	0,00	$ -
NP-42	13979	SuministroDeslizaderaFibra deVidrio Sm-STEM+Transp	UND	3,00	$ 1.228.509,99	$ 3.685.529,97	3,00	$ 3.685.529,97
NP-43	106052	JuegoCircuitoRedMuroEscala+Rodadero 2-12añosCap30N	UND	0,00	$ 133.797.644,00	$ -	2,00	$ 267.595.288,00
NP-44	0	Juego muro escalar trepar deslizar 2-8AñosCap:5ni/i		0,00	$ 57.917.343,00	$ -	2,00	$ 115.834.686,00
NP-45	14780	ACOPLE COMPLETO (SUM + INST)	UND	0,00	$ 75.645,00	$ -	12,00	$ 907.740,00
NP-46	14629	ESCALADOR DE ARCO (SUM + INST) Juego M-3	UND	0,00	$ 912.045,00	$ -	1,00	$ 912.045,00
NP-47	14631	PASAMANOS ANGULADO (SUM+INST)	UND	0,00	$ 1.147.831,00	$ -	1,00	$ 912.045,00
NP-48	12503	JuegoMuroIncluyenteManipularAtravesar1-4añosCap:6n	M3	0,00	$ 14.921.765,00	$ -	1,00	$ 912.045,00

CONSORCIO PARQUES 2023

901736072-8

CONTRATO DE OBRA COP-508-2023

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

BALANCE 45566

CONDICIONES ADICIÓN 1							CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	COD IDRD	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-49	14631	Juego Funcion Multiple Rodadero, 3-12 AñosCap12niñ	UND	0,00	$ 63.866.256,00	$ -	1,00	$ 912.045,00
NP-50	12503	MESA DE AJEDREZ EN POLIESTER REFORZ. (Suministro+Instal	M3	0,00	$ 5.735.343,00	$ -	2,00	$ 1.824.090,00
AJUSTES	AJUSTES	AJUSTES CONTRATO 508 DE 2023 ESTIMADO A LA FECHA	GBL	1,00	$ 769.442.092,10	$ 769.442.092,10	1,00	$ 769.442.092,10

VALOR TOTAL DIAGNOSTICOS			$ 58.360.323,53	VALOR TOTAL DIAGNOSTICOS	$ 51.952.819,99
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA			$ 6.944.878.524,45	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	$ 6.540.783.329,98
VALOR TOTAL PROYECTO			$ 7.003.238.847,98	VALOR TOTAL PROYECTO	$ 6.592.736.149,96
COSTO DIRECTO (ANTES DE IVA Y DE AIU)				COSTO DIRECTO (ANTES DE IVA Y DE AIU)	$ 6.592.736.149,96
IVA (DIAGNOSTICOS)		19,00%	$ 11.088.461,00	IVA (DIAGNÓSTICOS)	$ 9.871.039,80
ADMINISTRACIÓN	A	21,25%	$ 1.475.786.686,00	A	$ 1.389.916.457,62
IMPREVISTOS	I	1,00%	$ 69.448.785,00	I	$ 65.407.833,30
UTILIDAD	U	5,00%	$ 347.243.926,00	U	$ 327.039.166,50
TOTAL AIU		27,25%	$ 1.892.479.397,00	TOTAL AIU	$ 1.782.363.457,42
PGA Y SST (INC AIU)		5,32%	$ 369.467.537,50	PGA Y SST (INC AIU)	$ 347.969.673,15
PGS (INC AIU)		3,26%	$ 226.403.039,90	PGS (INC AIU)	$ 213.229.536,56
PMT (INC AIU)		2,93%	$ 203.484.940,77	PMT (INC AIU)	$ 191.644.951,57
TOTAL COMPONENTES		11,51%	$ 799.355.518,16	TOTAL COMPONENTES	$ 752.844.161,28
TOTAL			$ 9.706.162.243,00	TOTAL	$ 9.137.814.804,00

REPRESENTANTE LEGAL
ING LUIS FARFAN
CONSORCIO PARQUES 2023

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
ING IVAN AGUSTO BARRETO ESQUIVEL
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA