Barranquilla, 05 de diciembre de 2024

RAING PROYECTOS S.A.S
NIT. 901.640.929 - 0

OFICIO -005

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
Ciudad

Referencia: **SOLICITUD PRORROGA** para el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. UAEJPMP-SAMC-051-2024 convocado por la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL**, para "Adecuaciones a la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del Grupo De Caballería Mecanizado No. 2. "Cr. Juan José Rondón" ubicado en Guajira.".

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA

Yo **LIANIS JULIETH ANAYA MEJIA** identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de **RAING PROYECTOS SAS,** me permito presentar solicitud de prorroga al contrato en referencia en los siguientes términos.

- Por el difícil acceso al lugar de la obra se dificulto la contratación del personal idóneo para la ejecución de la obra como lo son el residente y el profesional sst acarreando atrasos en el inicio de obra.
- Por la complejidad para llevar los diferentes materiales al lugar de la obra, por trasiegos de distancias muy largas se evidencio retrasos significativos afectando la ejecución de acuerdo con el cronograma de obra.
- Se nos han presentado constantes lluvias en el momento de ejecución, afectando y retrasando actividades claves como lo han sido trabajo en cubierta.
- Durante la ejecución de dicho contrato, se ha identificado la necesidad de realizar actividades adicionales no contempladas inicialmente en los términos acordados, estas actividades resultan esenciales para el óptimo funcionamiento de las instalaciones.


- En el transcurso de ejecucuón de obra se han incorporado los siguientes ítems no contractuales que relacionan a continuación, los cuales estan sujetos ha revision y aprobación

  - ✓ NP 1: Salida para punto sanitario en pvc 4" incluye + todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
  - ✓ NP 2: cajas de inspección sanitarias de .60 x .60 en concreto. Pañetada impermeabilizada. Integralmente incluye excavación manual y tape, tapa herrajes, cañuelas, e incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
  - ✓ NP 3: Suministro e instalación enchape antideslizante para piso formato 0,3 x 0,3m, incluye pegante para cerámica, dilatadores plásticos, y emboquillado general.
  - ✓ NP 4: MANTENIMIENTO, DECAPACIÓN, RESANE, BRILLADA Y PULIDA DE PISO TIPO MARMOL (incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)
  - ✓ NP 5: Suministro e instalación de orinal con todo para su correcto funcionamiento incluye grifería y accesorios)
  - ✓ NP 6: Suministro e instalación de lava mano con pedestal y todo para su correcto funcionamiento incluye grifería y accesorios
  - ✓ NP 7: Extractor 3" piso techo tipo rejilla , con ducteria , sensor de movimiento (incluye todo para su correcto funcionamiento)
  - ✓ NP 8: DEMOLICION MURO EN CONCRETO, CON ESPESOR ENTRE 0,35 Y 0,50 METROS (disposición final) herramienta (rotomartillo
  - ✓ NP 9: Bandeja porta cable de 20 * 8 (incluye todo para su correcta instalación)
  - ✓ NP 10: Varilla 5/16 de 2*40 cobre legitima (incluye todo para su correcta instalación)
  - ✓ NP 11: Suministro e instalación cable # 6
  - ✓ NP 12: Suministro e instalación dilatación plástica en U para panel yeso

- ✓ NP 13: Suministro e instalación de acometida eléctrica en cables 4#2/0F+ 1#6/0N
- ✓ NP 14: Suministro e instalación de tablero Trifasico tipo LEGRAND con Puerta y Espacio para Totalizador de 36 Circuitos
- ✓ NP 15: Suministro e instalación breaker monopolar 1x20a
- ✓ NP 16: SUMINISTRO E INSTALACION Breaker Bipolar de 2×20 A
- ✓ NP 17: SUMINISTRO E INSTALACION Breaker BIPOLAR 2×30ª
- ✓ NP 18: Impermeabilización en frio con tipo SIKAFILL, emulsión asfáltica o similar para cubierta en teja de fibrocemento o similar, incluye canales , bordes, filos, y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la cubierta
- ✓ NP 19: Suministro e instalación de sanitario con todo para su correcto funcionamiento incluye grifería y accesorios)

Por todo los expuesto, solicitamos una prórroga hasta el día treintaiuno (31) de diciembre del preesente año, para completar el proyecto. Resaltando que estamos comprometidos en entregar un trabajo de alta calidad y estamos seguros de que con esta prórroga podremos cumplir con los estándares acordados.

Cordialmente;



RAING PROYECTOS SAS
Representante Legal: LIANIS JULIETH ANAYA MEJIA
CC: 1.005.552.109 de San Marcos Sucre
NIT.901.640.929-0
Dirección: Calle 120 # 42-112 Barranquilla
Teléfono: 3205632983
Correo electrónico: Raingproyectos@gmail.com