Fecha 2024-12-02 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción de la Ampliación de las Estaciones Grupo 5, del Sistema Transmilenio en Troncales en la Ciudad de Bogotá D.C.

CONTRATO No. IDU-1765-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Andres Felipe Urazan Gonzalez - Apoyo Principal, Ivan Camilo Garnica Villalobos - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	12.78%
% EJECUTADO	15.36%
% VARIACIÓN	2.58%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto actualmente se encuentra en ejecución en la etapa de construcción, en lo correspondiente a la etapa de preliminares se encuentra pendiente la revisión y pronunciamiento por parte de la interventoría a la información de atención de observaciones de la EAAB radicadas por el contratista, para el componente BIM el contratista aún se encuentra pendiente de radicar la entrega total de los productos BIM, ante ello el IDU ha solicitado a interventoría radicación del informe actualizado de incumplimiento del contrato IDU-1765-2023.
En lo correspondiente al desarrollo de la obra, el pasado 25 de noviembre de 2024 se constanto en visita realizada al sitio, el suministro de perfiles para la fabricación de las pasarelas y vagones, los cuales según el contratista y la interventoróa corresponden aproximadamente a un 30% de la cantidad total de acero para la fabricación.
La obra presenta atrasos en el inicio de las actividades de pilotaje mecánico, según lo informado por el contratista a fallas en el equipo de pilotaje las cuales seran superadas para el 5 de diciembre de 2024.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESTACIONES 2024	**Contratista**	CONSORCIO RED CONECTA
Contrato No.	IDU-1765-2023	**Contrato No.**	IDU-1781-2023
Valor Inicial	$ 43.271.765.891,00	**Valor Inicial**	$ 6.462.614.583,00
Total Contrato	$ 43.271.765.891,00	**Total Contrato**	$ 6.462.614.583,00
Valor Pagado	$ 11.652.926.544,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	540 días	**Plazo Inicial**	540 días
Plazo Actualizado	540 días	**Plazo Actualizado**	540 días
Fecha de Iniciación	2024-02-06	**Fecha de Iniciación**	2024-02-06
Fecha de Terminación Actual	2025-08-05	**Fecha de Terminación Actual**	2025-08-05
No. Empleos generados	36	**No. Empleos generados**	41

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO RED CONECTA
Contrato No.	IDU-1781-2023
Valor Inicial	$ 6.462.614.583,00
Total Contrato	$ 6.462.614.583,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	540 días

Plazo Actualizado	540 días
Fecha de Iniciación	2024-02-06
Fecha de Terminación Actual	2025-08-05
No. Empleos generados	41

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preliminares	100,00	99,40	$ 721.126.336,00	$ 716.799.577,99
Construcción	13,85	14,69	$ 4.266.160.733,50	$ 4.524.902.611,92

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
PRIMERA ENTREGA - PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	
SEGUNDA ENTREGA - PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	
TERCERA ENTREGA - PRELIMINARES	100.0	99.4	-0.6	
ESTACIÓN CALLE 187	15.21	15.74	0.53	
ESTACIÓN TERMINAL	12.67	13.11	0.44	
ESPACIO PÚBLICO	22.61	5.83	-16.78	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Estaciones	2,00	0,00	Unit(s)